Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель -2 **2018 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			

доп согл 1 от 27.02.18г

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	. 10	11
Всего по стройке:	351 603 613										
в том числе за месяц	62 739 322	62 739 322	21 477 855	54 918 874					1 098 378	6 722 070	**62 739 322**
2-1-1 ,2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-9, 2-1-4А	62 739 322	62 739 322	21 477 855	54 918 874					1 098 378	6 722 070	62 739 322
Удержание аванса 30%	105 481 083	18 821 796									18 821 796
Удержание 5%	6 621 590	3 136 966									3 136 966
Итого к оплате:											**40 780 560**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Начальник Отдела строительства

Омаров А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт № 11 от 18. 04 .2018г.
приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестрительные работы Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
		2.1 Утепление стен подвала								
61	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	105,39	958,16	7,35	100980	775	24728	1,43	151
		м2 площади		229,5	2,81	24187	296	101	0,0137	1
62	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 70 мм к1трр=1,4, к1трм=1,4, к1зпр=1,4, к1экс=1,4, к1зпм=1,4, к1мат =1,4. ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	105,39	78,5	1,64	8273	173	8248	0,483	51
		м2 поверхности		76,86	0,63	8100	66	101	0,00308	–
63	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=0,070	7,3723	5454		40209				
		м3								
64	Е8-4-5	Боковая изоляция стен пленкой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм-0,5, к1мат=0,5. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	105,39	44,96	4,12	4738	434	5270	0,234	25

	м2 поверхности								
65 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12327	40,84 / 30400	1,54	4304 / 3747	162	118	0,00755	1
	1000м2								
66 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	315,89	1042,69	4,92	329375	1554	64653	1,15	363
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	60983	591	105	0,0091	3
Раздел 3 Перегородки									
67 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	0,92	258,16	4,19	238	4	64	0,382	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	53	1	118	0,0076	–
68 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м кирпич КУ М100 на р-ре М50	19,29	1126,16	34,73	21724	670	5417	1,43	28
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	4340	251	118	0,0635	1
69 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00811	42800		347				
	т								
70 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок	0,02117	175710,1	1826,1	3720	39	260	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	171	15	140	3,37	–
Раздел 4 Перекрытие									
71 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	22	1012,68	200,77	22279	4417	11409	1,74	38
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	7
72 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	22	1633,15	373,54	35929	8218	18507	2,66	59
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	10247	2972	140	0,6052	13
77 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02882	13010,1	1826,1	375	53	354	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	233	20	140	3,37	–
78 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,02277	50642		1153				
	т								

79 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00405	52400		212				
	т								
80 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02882	18000		519				
	т								
81 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	6	422,62	200,07	2536	1200	1788	1,2759	8
	отверстие								
			222,55	75,58	1335	453	100	0,3691	2
82 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,02	9649,24	5565,49	193	111	124	23,8	–
	м3								
			4083,75	2101,5	82	42	100	10,27	–
83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,26	9659,04	269,2	2511	70	391	8,21	2
	м3								
			1332	101,7	346	26	105	0,4966	–
84 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01064	52400		558				
	т								
85 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,03274	50642		1658				
	т								
86 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,51	2478,2	367,45	1264	187	962	10,12	5
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	892	70	100	0,67	–
87 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,5677	5454		3096				
	м3								
88 Е8-4-5	Оборачивание утеплителя пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	35	44,96	4,12	1574	144	1750	0,234	8
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	1429	54	118	0,00755	–
89 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,15	0,04305	30400		1309				
	1000м2								

Раздел 6 Дверные и оконные проемы									
104 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	2,16	1186,12	80,1	2562	173	1070	2,35	5
	м2 проемов		384,75	28,24	831	61	120	0,1149	–
105 6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	2,16	8120		17539				
	м2								
107 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	2,16	718,72	2,93	1552	6	145	0,406	1
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	136	2	105	0,0054	–
Раздел 7 Внутренняя отделка									
108 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	113,1	272,78	3,39	30851	383	13980	0,65	74
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13233	81	105	0,0505	6
109 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	87,2	136,87	1,42	11935	124	6580	0,45	39
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	6220	47	105	0,0026	–
7.1 Отделка откосов									
114 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	14,23	1042,69	4,92	14837	70	2913	1,15	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2747	27	105	0,0091	–
115 Е15-65-1	Штукатурка подоконной части ОБП-1	3,4902	714,81	6,33	2495	22	1155	1,79	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1092	8	105	0,0117	–
	Всего прямые затраты				**670288**	**18827**			**881**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**147545** 503916	**6810**			**34**

Накладные расходы, тенге	169768
- заработная плата, тенге	25465
- трудоемкость, чел-ч	85
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50403
Всего	**890459**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	10686
- сметная заработная плата, тенге	1507
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16851
- сметная заработная плата, тенге	7751
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9011
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3605
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**930612**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**930449**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2379159**
- материалы, тенге	1288288
- сметная заработная плата, тенге	515641
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1056
Налог (2 %)	47583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2426742**
НДС (12 %)	291209
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2717951**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт № 12 от 18. 04 .2018г.
приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы . Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6этажи) *м3 кладки*	23,54	5733,84	335,84	134975	7906	22937	4,54	107
				699,75	126	16472	2966	118	0,61	14
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре 75 (7этаж) *м3 кладки*	3,9	5690,64	335,84	22193	1310	3800	4,54	18
				699,75	126	2729	491	118	0,61	2
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100) *м3 кладки*	333,52	6283,42	355,12	2095646	118440	434778	6,04	2014
				972	132,75	324181	44275	118	0,65	217
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (7этаж М100 на р-ре М75)	78,92	6238,42	355,12	492336	28026	102881	6,04	477

		м3 кладки								
15	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1 ...С-16-4Врl		972	132,75	76710	10477	118	0,65	51
		т металлических изделий	1,08	59479,65	422,15	64238	456	10724	56,4	61
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		8257,5	157,5	8918	170	118	0,77	1
		т металлических изделий	0,9	8679,65	422,15	7812	380	8937	56,4	51
17	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм		8257,5	157,5	7432	142	118	0,77	1
		т	0,4	55620		22248				
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6этажи)								
		м3 кладки	249,19	5692,66	337,41	1418554	84079	234206	4,38	1091
29	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7этаж)		670,5	126	167082	31398	118	0,62	154
		м3 кладки	83,06	5649,46	337,41	469244	28025	78066	4,38	364
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		670,5	126	55692	10466	118	0,62	51
		шт сборных конструкций	1053	108,41	66,43	114156	69951	70319	0,148	156
	1.1 Монолитные ж/б балки									
52	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		23,85	23,85	25114	25114	140	0,1051	111
		м3	16,4	13715,04	407,3	224927	6680	43719	14,4	236
53	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм		2385	153,86	39114	2523	105	0,7515	12
		т	0,8	50642		40514				
54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,1	53000		5300				

55	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,7	52102		36471				
56	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	4	2115,7	367,45	8463	1470	7542	10,12	40
				1748,25	137,25	6993	549	100	0,67	3
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970 *м3*	3,2	14600		46720				
58	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	130	44,96	4,12	5845	536	6501	0,234	30
				40,84	1,54	5309	200	118	0,00755	1
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,15	30400		4560				
		1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер								
62	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм (мусорокамера) *м2 поверхности*	51,27	112,12	2,32	5748	119	5731	0,689	35
				109,8	0,88	5629	45	101	0,0043	–
		1.3 Утепление стен по контуру проемов								
76	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	384	1042,69	4,92	400393	1889	78591	1,15	442
				193,05	1,87	74131	718	105	0,0091	3
		Раздел 2 Перегородки								
77	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	512,2	750,5	34,73	384406	17789	143853	1,43	732
				225	13,01	115245	6664	118	0,0635	33
78	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,236	42800		10101				
80	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	142,4	261	28,35	37166	4037	26854	0,88	125

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	21666	1092	118	0,0195	3
81 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	144,2	866		124877				
	м2								
Раздел 3 Перекрытия и покрытие									
85 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	125	1012,68	200,77	126585	25096	64820	1,74	218
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	37406	8894	140	0,3052	38
86 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	119,4	1633,15	373,54	194998	44601	100433	2,66	318
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	55611	16127	140	0,6052	72
90 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	151,03	3390		511992				
	м2								
Раздел 5 Ограждение лоджий									
190 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	124,59	486,45	18,89	60607	2354	29685	1,24	154
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	24276	881	118	0,0345	4
191 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	21	485,07	18,89	10186	397	5003	1,24	26
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	4092	148	118	0,0345	1
195 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	82,6	38,93	–	3216	–	3795	0,219	18
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3216	–	118	–	–
Раздел 6 Лестница (3шт)									
218 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
219 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000	8	1633,15	373,54	13065	2988	6730	2,66	21
	шт сборных конструкций								

246	Е9-25-1		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров к=3,000 т.ч.п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,79	5257,75	2020,02	4154	1596	2135	15,51	12
	т конструкций								
247	Е9-48-4		2499,75	502,43	1975	397	90	1,79	1
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000	0,79	2426,4	545,76	1917	431	875	5,25	4
	т								
248	2-1-146		1230,75	–	972	–	90	–	–
	Косоуры к=3,000	0,79	108500		85715				
	т								
249	2-1-120								
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000	0,49	101700		49833				
	т								
250	99-2-40(пл)								
	Добавка на стоимость стали С-245 к=3,000	1,281	1860		2383				
	тн								

Раздел 9 Окна и балконные двери

318	Е10-91-3								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	19,4	472,81	19	9173	369	5213	1,303	25
	м2 проемов								
321	Е10-91-6		217,73	6,18	4224	120	120	0,0302	1
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	26,8	346,04	18,87	9274	506	4594	0,8165	22
	м2 проемов								
323	Е10-91-8		136,44	6,39	3657	171	120	0,0312	1
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	78,28	348,94	18,88	27315	1478	16681	1,0234	80
	м2 проемов								
327	Е10-93-1		171,01	6,57	13387	514	120	0,0321	3
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	31,14	447,28	20,21	13928	629	8297	1,2876	40
	м2 проемов								
			215,16	6,88	6700	214	120	0,0336	1

Раздел 12 Внутренняя отделка

361	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5647,4	272,78	3,39	1540498	19145	698053	0,65	3671
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	660746	4066	105	0,0505	285
362	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (в т.ч. стояки)	5166,2	105,41	3,43	544569	17720	407056	0,4552	2352
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	380904	6768	105	0,0063	33
364	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	30	1028,3	4,62	30849	139	8130	1,52	46
	м2 облицовки		254,97	3,14	7649	94	105	0,0162	–

Раздел 13 Наружная отделка

374	Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	104,2	443,3	4,62	46192	481	28240	1,52	158
		м2 облицовки		254,97	3,14	26568	327	105	0,0162	2
375	99-4-7(пл)	Плитка фасадная " под естественный камень " (прайс лист ТОО "Деколит" цена 1300тенге)	104,2	454		47307				
		м2								
		Всего прямые затраты				**9512674**	**489425**			**13147**
						2188125	**177234**			**1105**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6835127				
		Накладные расходы, тенге				2670216				
		- заработная плата, тенге				400532				
		- трудоемкость, чел-ч				1335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				730973				
		Всего				**12913863**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				154966				

- сметная заработная плата, тенге	21850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	244387
- сметная заработная плата, тенге	112418
- нормативная трудоемкость, чел-ч	684
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	130688
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13496179**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**13493819**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**34503696**
- материалы, тенге	17474364
- сметная заработная плата, тенге	7882165
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16395
Налог (2 %)	690074
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35193770**
НДС (12 %)	4223252
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39417022**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 13 от 18. 04 .2018г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	607	108,6	48,9	65920	29682	29870	0,22	134
		м		39,6	12,2	24037	7405	95	0,071	43
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	60,7	777		47164				
		10м								
47	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 75 мм	44	180,3	91,6	7933	4030	3361	0,33	15
		м		57,4	23	2526	1012	95	0,134	6
49	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	4,4	3610		15884				
		10м								
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	2416	30,3	7,3	73205	17637	47740	0,11	266
		м		18,7	2,1	45179	5074	95	0,012	29
53	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	6120	47,2	14,8	288864	90576	177908	0,16	979
		м		26,3	4,3	160956	26316	95	0,025	153

61 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	236	8,5	0,1	2006	24	1637	0,05	12
	м		7,3	–	1723	–	95	–	–
62 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	442	10,6	0,1	4685	44	3737	0,06	27
	м		8,8	0,1	3890	44	95	–	–
66 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	472	5,4	0,1	2549	47	1659	0,02	9
	м		3,7	–	1746	–	95	–	–
118 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	200	229,27	103	45854	20600	33034	0,748	150
	шт		126,27	38,9	25254	7780	100	0,19	38
119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	600	43,33	20,47	25998	12282	18360	0,1308	78
	отверстие		22,86	7,74	13716	4644	100	0,0378	23
120 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	151	61,81	28,71	9333	4335	6636	0,1961	30
	м борозд		33,1	10,85	4998	1638	100	0,053	8
	Всего прямые затраты				**589395**	**179257**			**1700**
					284025	**53913**			**300**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				126113				
	Накладные расходы, тенге				323942				
	- заработная плата, тенге				48591				
	- трудоемкость, чел-ч				162				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54800				
	Всего				**968137**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	11618
- сметная заработная плата, тенге	1638
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18321
- сметная заработная плата, тенге	8428
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9798
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3919
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1011793**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**1011616**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2586702**
- материалы, тенге	322415
- сметная заработная плата, тенге	1048984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2222
Налог (2 %)	51734
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2638436**
НДС (12 %)	316612
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2955048**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 14 от 18. 04 .2018г.
приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.
(локальная смета 2-1-9)
Лифт пассажирский ПП-0621 -3шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	80-1-1(пл)	Лифт электрический пассажирский ПП-0621 (ТОО "ТД " Щербинские лифты и К" цена 973568руб) *шт*	3	1519758		4559274				
		Всего прямые затраты				**4559274**		–		–
						–		–		–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				4559274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**4559274**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4559274**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**4558477**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11656025**
оборудования, тенге	**11656025**
- материалы, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	233121
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11889146**
НДС (12 %)	1426697
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13315843**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 15 от 18. 04 .2018г.
приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	48	268,17	4,08	12872	196	3397	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2581	73	128	0,00752	–
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1010	266,17	4,08	268832	4121	71492	0,30591	309
		м трубопровода		53,77	1,53	54308	1545	128	0,00752	8
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	22	345,17	4,08	7594	90	1558	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–

13	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	13	424,17	4,08	5514	53	920	0,30591	4
		м трубопровода		53,77	1,53	699	20	128	0,00752	–
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	48	200		9600				
		кг								
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	104	229,27	103	23844	10712	17178	0,748	78
		шт		126,27	38,9	13132	4046	100	0,19	20
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
		м трубопровода		103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23	279		6417				
		м								
		Всего прямые затраты				**337385**	**15506**			**426**
						74280	**5843**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				247598				
		Накладные расходы, тенге				97748				
		- заработная плата, тенге				14662				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26108				
		Всего				**461241**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5535				
		- сметная заработная плата, тенге				780				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				8729				
		- сметная заработная плата, тенге				4015				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4668
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1867
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**482040**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**481956**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1232361**
- материалы, тенге	632997
- сметная заработная плата, тенге	271289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532
Налог (2 %)	24647
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1257008**
НДС (12 %)	150841
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1407849**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 16 от 18. 04 .2018г.

приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм 0,000								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
10	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,2	112		22				
		м								
11	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	0,2	261		52				
		м								
12	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	3,2	389		1245				
		м								
13	8-6-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 65х4 мм	2,5	601		1503				

		м							
100	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	3	475,88	332,26	1428	997	814	0,9443	3
		отверстие		143,62	127,55	431	383	100	0,702	2
101	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	3	341,53	229,14	1025	687	602	0,7339	2
		отверстие		112,39	88,29	337	265	100	0,484	1
102	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	50	200		10000				
		кг								
	Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000									
150	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м трубопровода		102,38	0,54	15357	81	128	0,0026	–
	Раздел 4 Водосток ниже отм 0,000									
	4.0 Подраздел без наименования									
170	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	20	1240,75	20,8	24815	416	3540	0,725	15
		м трубопровода		130,5	7,79	2610	156	128	0,038	1
	Раздел 5 Водопровод выше отм 0,000									
200	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм-гильза	10,2	274,24	16,1	2797	164	3311	1,4	14
		м трубопровода		247,5	6,03	2525	62	128	0,0294	–
201	8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,9348	228		2265				
		м								
204	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильза	22,2	239,92	9,63	5326	214	6234	1,22	27
		м трубопровода								

				215,78	3,6	4790	80	128	0,0176	–
205	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	21,0012	163		3423				
		м								
209	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,337	10
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
224	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
		кг								
225	E69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	30	475,88	332,26	14276	9968	8136	0,9443	28
		отверстие								
				143,62	127,55	4309	3827	100	0,702	21
	Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
231	99-11-1(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.20мм ру-1,6мпа 1,6 (ТехноОпт") цена =675 тенге	50	236		11800				
		шт								
	Раздел 7 Канализация выше отм.0,000									
271	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	200	748,88	1,43	149776	286	26348	0,56	112
		м трубопровода								
				102,38	0,54	20476	108	128	0,0026	1
273	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
		кг								
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000									
276	E16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	30	266,64	14,49	7999	435	8632	1,25	38
		м трубопровода								
				219,38	5,42	6581	163	128	0,0265	1
277	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974	29,22	318		9292				
		м								

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

296	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	32	135,2	6,95	4326	222	4239	0,61	20
		шт		101,25	2,25	3240	72	128	0,01	–
297	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	32	551		17632				
		шт								
		Всего прямые затраты				**407658**	**13868**			**362**
						63906	**5296**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				329887				
		Накладные расходы, тенге				85904				
		- заработная плата, тенге				12886				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29614				
		Всего				**523176**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				6278				
		- сметная заработная плата, тенге				885				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				9901				
		- сметная заработная плата, тенге				4554				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5295				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2118				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**546768**				
		понижающий коэффициент к=0,99982516				**546672**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1397841**				
		- материалы, тенге				843374				
		- сметная заработная плата, тенге				242719				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				465				
		Налог (2 %)				27957				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1425798**				

НДС (12 %)	171096
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1596894**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 17 от 18. 04 .2018г.

приемки выполненных работ за апрель -2 2018г.

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод , канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм 0,000								
1	99-1-126(пл)	Кран ввапной " д-50мм цена =12410тнг / *шт*	2	4333,34		8667				
2	99-1-125(пл)	Кран вварной " ALSO " Д-63мм цена =15929тнг / *шт*	1	5562,11		5562				
3	99-1-121(пл)	Вентиль шаровой М.М. рычаг Россия д-32 мм цена=4667тнг / *шт*	1	1630		1630				
4	99-1-126(пл)	Кран вварной " ALSO " д-50мм цена = 12410тнг / *шт*	2	4333,34		8667				
5	99-2-33(пл)	Кран шаровой вварной д-80мм цена =16968тенге / *шт*	1	5924,91		5925				
6	99-1-121(пл)	Вентиль шаровой М.М. рычаг Россия д-40мм цена =6945тнг / *шт*	1	2425,07		2425				
7	99-1-126(пл)	Кран вварной " ALSO " д=50мм цена =12410тнг / *шт*	1	4333		4333				
8	99-1-125(пл)	Кран вварной "ALSO" д=63мм цена 15929тн / *шт*	1	5562,11		5562				
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм / *м трубопровода*	3,6	329,67	4,19	1187	15	283	0,337	1

			59,85	1,58	215	6	128	0,0076	–
10 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	18	362,67	4,19	6528	75	1414	0,337	6
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1077	28	128	0,0076	–
11 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	66,8	471,67	4,19	31508	280	5253	0,337	23
	м трубопровода								
			59,85	1,58	3998	106	128	0,0076	1
12 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	10,2	596,67	4,19	6086	43	801	0,337	3
	м трубопровода								
			59,85	1,58	610	16	128	0,0076	–
13 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,433	17
	м трубопровода								
			76,95	3,87	3078	155	128	0,0189	1
14 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	23,8	965,42	12,21	22977	291	2971	0,555	13
	м трубопровода								
			92,93	4,57	2212	109	128	0,0223	1
15 Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	11,5	1082,42	12,21	12448	140	1436	0,555	6
	м трубопровода								
			92,93	4,57	1069	53	128	0,0223	–
Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
16 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	237	0,337	1
	м трубопровода								
			59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
17 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	36,3	364,67	4,19	13238	152	2854	0,337	12
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2173	57	128	0,0076	–
18 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	60	471,67	4,19	28300	251	4718	0,337	20
	м трубопровода								

			59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
Раздел 5 Водосток выше отм 0,000									
31 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100	364,67	4,19	36467	419	7863	0,337	34
	м трубопровода		59,85	1,58	5985	158	128	0,0076	1
32 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
33 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	45,5	471,67	4,19	21461	191	3578	0,337	15
	м трубопровода		59,85	1,58	2723	72	128	0,0076	–
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000									
38 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
39 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
40 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	120	471,67	4,19	56600	503	9436	0,337	40
	м трубопровода		59,85	1,58	7182	190	128	0,0076	1
	Всего прямые затраты				**355470**	**3332**			**235**
					41874	**1256**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				310267				
	Накладные расходы, тенге				55205				
	- заработная плата, тенге				8281				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24641				

Всего	**435316**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5224
- сметная заработная плата, тенге	737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8238
- сметная заработная плата, тенге	3789
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4405
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**454945**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**454865**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1163091**
- материалы, тенге	793214
- сметная заработная плата, тенге	158772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	295
Налог (2 %)	23262
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1186353**
НДС (12 %)	142362
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1328715**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.