Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2018 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			
доп согл 1 от 27.02.18г							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	473 080 981										
в том числе за месяц	57 800 982	57 800 982	19 787 290	50 596 099					1 011 920	6 192 963	**57 800 982**
	57 800 982	57 800 982	19 787 290	50 596 099					1 011 920	6 192 963	57 800 982
Удержание аванса 30%	17 340 294	17 340 295									17 340 295
Удержание 5%	2 890 049	2 890 049									2 890 049
Итого к оплате:											**37 570 638**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

_____Бейсеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

разн. есть

Акт № 25 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестрительные работы Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
26	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	371,07	172,69	5937	2763	3056	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
27	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	270	530,66	243,37	143278	65710	72562	0,668	180
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	28858	22972	140	0,3375	91
28	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	21	797,09	389,08	16739	8171	8550	0,937	20
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	3232	2875	140	0,5542	12
29	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	114	1157,04	598,4	131903	68218	65386	1,18	135
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	22290	24414	140	0,911	104
39	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - сетки СТ и СУ	0,09968	8679,65	422,15	865	42	990	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	823	16	118	0,77	–
40	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0084	50800		427				

41 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,09108	62000		5647			
42 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - монолитные заделки в ФБС	т	8,34	7121,67	311,32	59395	2596	4892	2,82	24
		м3		441	117,61	3678	981	105	0,5744	5
43 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	188,661	192		36223			
44 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2 поверхности	198,72	245,44	3,82	48774	759	9095	0,212	42
				37,35	1,44	7422	286	118	0,007	1
45 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	76,45	258,16	4,19	19736	320	5380	0,382	29
				58,05	1,58	4438	121	118	0,0076	1
46 99-4-11(пл)	Затраты по введению добавок в размере 40 тенге на 1м3 бетона или 1м2 изделия (СН РК 8.02.04С-2004 книга 4.3 стр 6п2)	м3	1,529	40		61			
47 99-4-12(пл)	Пенетрон Адмикс 1% от массы цемента -4кг на 1м2 (ТОО Пенетрон-Павлодар, цена 1467 тенге)	кг	3,28705	512		1683			
48 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт сборных конструкций	71	108,41	66,43	7697	4717	4740	0,148	11
				23,85	23,85	1693	1693	140	0,1051	7
50 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций рядовые перемычки	т металлических изделий	0,0829	8679,65	422,15	720	35	824	56,4	5
				8257,5	157,5	685	13	118	0,77	–
51 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,00849	55620		472			
52 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,07441	53000		3944			
53 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-023, сеч 4-4 - лифтовая шахта	м3 основания	2,35	1137	97,07	2672	228	412	0,78	2

54	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыт(АС-023 сеч 4-4 лифтовая шахта		112,5	36	264	85	118	0,18	–
		м3 основания	2,35	1840,27	100,89	4325	237	450	0,85	2
55	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10)		123,75	38,25	291	90	118	0,18	–
		т стальных элементов	0,11396	13010,1	1826,1	1483	208	1403	42,7	5
56	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		8100	690,75	923	79	140	3,37	–
		т	0,11396	122100		13915				
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		21,8	0,05	64	–	15	0,0295	–
		м2	2,94	5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		40,72	0,04	120	–	22	0,0426	–
		м2	2,94	8,32	–	24	–	90	–	–
59	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - гнутый профиль		13010,1	1826,1	1332	187	1261	42,7	4
		т стальных элементов	0,10241	8100	690,75	830	71	140	3,37	–
60	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм		77365		7923				
		т	0,10241							

Раздел 6 Дверные и оконные проемы

97	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		398,48	102,53	1295	333	731	0,899	3
		м2 проемов	3,25	151,65	35,67	493	116	120	0,1393	–
98	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		634,99	31,85	1060	53	407	1,15	2
		м2 проемов	1,67	190,8	12,04	319	20	120	0,0587	–

99	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,79	104,4	0,09	291	–	190	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	158	–	120	0,0002	–
100	6-4-2								
	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	4,92	12300		60516				
	м2								
101	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
	комплект								
102	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
103	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844		7596				
	шт								
	Раздел 7 Внутренняя отделка								
110	Е15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону	244	9,9	0,12	2416	29	1742	0,044	11
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	1647	12	105	0,0002	–
	7.1 Отделка откосов								
111	Е34-56-1								
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	14,23	958,16	7,35	13635	105	3339	1,43	20
	м2 площади		229,5	2,81	3266	40	101	0,0137	–
112	Е34-57-1								
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 20 к1трр=0,4, к1трм=0,4, к1зпр=0,4, к1экс=0,4, к1зпм=0,4, к1мат= 0,4. ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	14,23	22,43	0,47	319	7	318	0,138	2
	м2 поверхности		21,96	0,18	312	3	101	0,00088	–
113	1-3-4083								
	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=0,970	0,27606	5454		1506				
	м3								
	Раздел 8 Разные работы								
116	Е7-42-2								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	530,66	243,37	1592	730	806	0,668	2
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	321	255	140	0,3375	1
117	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	361,29	172,69	4697	2245	2485	0,476	6

		шт сборных конструкций								
118	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		76,28	60,21	992	783	140	0,2371	3
		шт сборных конструкций	3	785,88	389,08	2358	1167	1222	0,937	3
119	99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24. 4, 8(ТОО IncomСтрой-Кала цена8000тенге)		153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
		шт	3	2793		8379				
120	99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12,4,6 , 12.5.3, 12.6..3 (ТОО IncomСтрой-Кала цена 4000тенге)								
		шт	3	1397		4191				
121	99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9,4,6(ТОО IncomСтрой-Кала цена 3800тенге)								
		шт	7	1327		9289				
122	99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9,5,6 (ТОО IncomСтрой-Кала цена 4500тенге)								
		шт	6	1257		7542				
123	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15								
		м3	0,6	7954,99	311,32	4773	187	353	2,82	2
124	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - монолитные участки , стенки		441	117,61	265	71	105	0,5744	–
		м3	3,8	7121,67	311,32	27062	1183	2229	2,82	11
125	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		441	117,61	1676	447	105	0,5744	2
		м3	8,32	192		1597				
126	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т								
		шт сборных конструкций	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
127	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3		297	103,75	891	311	140	0,4463	1
		м3	1,53	20200		30906				
128	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к=1,000К=-1,000;								
		м3	-1,53	134		-205				
129	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом								
		м2 поверхности	3,53	258,16	4,19	911	15	249	0,382	1
				58,05	1,58	205	6	118	0,0076	–

130 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,09	245,44	3,82	758	12	140	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	115	4	118	0,007	–
131 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол	6,14	785,41	11,21	4822	69	258	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	193	26	118	0,0205	–
132 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,8	7268,7	196,62	42158	1140	2111	1,79	10
	м3		272,25	74,27	1579	431	105	0,3628	2
133 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,33	41200		13596				
	т								
134 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,057	50642		2887				
	т								
136 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
137 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	2	1633,15	373,54	3266	747	1683	2,66	5
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	932	270	140	0,6052	1
138 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	58,62	3030		177619				
	м2								
139 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01608	13010,1	1826,1	209	29	197	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	130	11	140	3,37	–
140 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01608	52400		843				
	т								
141 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01608	18000		289				
	т								
142 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,11586	5030,5	2020,02	583	234	289	14,1	2
	т конструкций								

			2272,5	502,43	263	58	90	1,79	–
143 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,11586	101700		11783				
	т								
144 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8, табл 3)	0,11586	1860		216				
	тн								
145 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11586	2426,4	545,76	281	63	129	5,25	1
	т								
			1230,75	–	143	–	90	–	–
146 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	3,39	1074,77	4,92	3643	17	777	1,28	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	734	6	105	0,0091	–
147 Е9-43-1	Монтаж фахверка -стоек из труб , Э-42	0,24314	11437,74	4590,56	2781	1116	1218	25,3	6
	т конструкций								
			4725	840,11	1149	204	90	3,01	1
148 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (стойки)	0,24314	172800		42015				
	т								
149 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр 8 табл 3)	0,24314	1860		452				
	тн								
150 Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,28126	13711,46	5475,86	3856	1540	1670	28,9	8
	т конструкций								
			5040	1552,87	1418	437	90	5,46	2
151 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,28126	172800		48602				
	т								
152 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стоек и ограждений)	13	20,35	0,02	265	–	49	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	54	–	90	–	–
153 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 3Д1, 3Д2	0,16964	18837,97	11119,34	3196	1886	2095	42,5	7
	т								
			7560	4200,75	1282	713	105	20,52	3
154 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,16964	154200		26158				
	т								

155 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл 3)	0,13475	1860		251				
	тн								
156 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,0239	49326,74	16388,64	1179	392	698	161	4
	т конструкций								
162 Е8-6-1			28980	3478,9	693	83	90	13,02	–
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М75 (стены и парапет)	36,46	5690,64	335,84	207481	12245	35526	4,54	166
	м3 кладки								
163 Е8-7-5			699,75	126	25513	4594	118	0,61	22
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -прижимная стенка на парапете	5,78	716,66	34,37	4142	199	1376	1,21	7
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
164 Е8-6-1			189	12,87	1092	74	118	0,0629	–
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича СУР М 75 р-р М50	0,9	5165,21	335,84	4649	302	877	4,54	4
	м3 кладки								
165 Е12-14-2			699,75	126	630	113	118	0,61	1
	Утепление покрытий керамзитом к=0,060	2,12	4398,02	245,72	9324	521	1198	2,71	6
	м3 утеплителя								
166 Е12-17-1			382,5	92,25	811	196	119	0,45	1
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	35,3	184,24	15,94	6504	563	1705	0,243	9
	м2 стяжки								
167 Е12-17-2			34,65	5,96	1223	210	119	0,0291	1
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	529,7	7,26	0,14	3846	74	100	0,0009	–
	м2 стяжки								
168 Е6-11-10			0,11	0,05	58	26	119	0,0003	–
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04	5239,08	327,33	210	13	85	11,6	–
	т								
169 4-1-88			1890	123,75	76	5	105	0,6	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04	64100		2564				
	т								
170 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	35,3	72,27	0,42	2551	15	634	0,093	3
	м2 изолируемой поверхности								
171 Е12-1-4			14,92	0,16	527	6	119	0,0008	–
	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	35,3	62,49	27,39	2206	967	1905	0,196	7

	м2 кровли								
			35,1	10,26	1239	362	119	0,0501	2
172 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	79,808	202		16121				
	м2								
173 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 к=1,15	40,6	249		10109				
	м2								
174 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовая перемычка	0,006	8679,65	422,15	52	3	60	56,4	–
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	50	1	118	0,77	–
175 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0008	55620		44				
	т								
177 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали - слив и сталь на парапете	9,44	162,24	1,24	1532	12	1726	0,972	9
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	1446	4	119	0,0023	–
178 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	36,68	767,94	4,29	28168	157	3125	0,42	15
	м примыканий								
			69,98	1,6	2567	59	119	0,0078	–
8.2 Спуски в подвал № 1-№ 3									
179 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	530,66	243,37	9552	4381	4837	0,668	12
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	1924	1531	140	0,3375	6
180 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	18	1140,1	598,4	20522	10771	10325	1,18	21
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	3520	3855	140	0,911	16

181 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.5.6(ТОО IncomСтрой-Кала цена4500тенге) *шт*	9	1571		14139				
182 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 25,5,6 (ТОО IncomСтрой-Кала цена 9500тенге) *шт*	18	3317		59706				
183 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12,5,6(ТОО IncomСтрой-Кала цена 4600тенге) *шт*	9	1606		14454				
184 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл В7,5 *м3*	5,13	7121,67	311,32	36534	1597	3008	2,82	14
			441	117,61	2262	603	105	0,5744	3
185 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	22,53	192		4326				
186 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	2,68	57,48	0,23	154	1	144	0,289	1
			51,3	0,09	137	–	105	0,0004	–
187 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	5,05	7268,7	196,62	36707	993	1838	1,79	9
			272,25	74,27	1375	375	105	0,3628	2
188 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,142	41200		5850				
189 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 -фиксатор *т*	0,034	50642		1722				
190 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	23,48	245,44	3,82	5763	90	1075	0,212	5
			37,35	1,44	877	34	118	0,007	–
191 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	5,08	258,16	4,19	1311	21	358	0,382	2
			58,05	1,58	295	8	118	0,0076	–
192 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в т.ч. по верху бетонных камней *м2 стяжки*	15,3	249,47	9,95	3817	152	1053	0,356	5
			52,2	3,74	799	57	123	0,0182	–

193	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	50,5	41,49	0,67	2095	34	55	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	32	13	123	0,0012	–
194	Е6-36-4	Железнение поверхности пола	12,62	57,48	0,23	725	3	680	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	647	1	105	0,0004	–
198	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - дренаж	4	1840,27	100,89	7361	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
	8.3 Приямки и подпольные каналы									
199	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,22	1844,31	372,83	2250	455	1056	3,72	5
		м3 кладки		594	139,5	725	170	118	0,68	1
200	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	86,66	43		3726				
		шт								
201	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	2,9	258,16	4,19	749	12	204	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	168	5	118	0,0076	–
202	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,05	245,44	3,82	1239	19	231	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	189	7	118	0,007	–
	8.4 Отмостка									

	Всего прямые затраты	**1650234**	**202773**	**904**
		145656	**71981**	**300**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1301811		
	Накладные расходы, тенге	281089		
	- заработная плата, тенге	42163		
	- трудоемкость, чел-ч	141		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	115879		
	Всего	**2047202**		

Всего	**2047202**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	24566
- сметная заработная плата, тенге	3464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	38742
- сметная заработная плата, тенге	17821
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20718
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2139515**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**2139141**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5469783**
- материалы, тенге	3328149
- сметная заработная плата, тенге	792761
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1473
Налог (2 %)	109396
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5579179**
НДС (12 %)	669501
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6248680**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 26 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы . Надземная часть

розн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак, парапет)	111,87	5242,97	335,84	586531	37570	109005	4,54	508
		м3 кладки		699,75	126	78281	14096	118	0,61	68
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	71,77	5767,18	355,12	413911	25487	93559	6,04	433
		м3 кладки		972	132,75	69760	9527	118	0,65	47
30	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи , чердак)	106,9	5201,79	337,41	556071	36069	100471	4,38	468
		м3 кладки		670,5	126	71676	13469	118	0,62	66
31	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (чердак)	13,26	8014,84	337,41	106277	4474	12463	4,38	58
		м3 кладки		670,5	126	8891	1671	118	0,62	8

39	Е9-25-1								
	Монтаж металлической балки (АС-15 узед Д) т.ч. п3.2 к1трр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,98	5257,75	2020,02	10410	4000	5351	15,51	31
	т конструкций		2499,75	502,43	4950	995	90	1,79	4
40	2-1-121								
	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,98	102100		202158				
	т								
41	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,98	2426,4	545,76	4804	1081	2193	5,25	10
	т		1230,75	–	2437	–	90	–	–
42	99-4-4(пл)								
	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр8, табл 3)	1,98	1860		3683				
	тн								
43	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса	36,3	1042,69	4,92	37850	179	7430	1,15	42
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7008	68	105	0,0091	–
44	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L100x10)	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	162	14	140	3,37	–
45	99-4-4(пл)								
	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр 8)	0,02	1860		37				
	тн								
48	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки заполнение пустот В15	0,6	7010,95	66,01	4207	40	139	1,35	1
	м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–

1.1 Монолитные ж/б балки

52	Е6-18-2								
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,09	13715,04	407,3	56095	1666	10903	14,4	59
	м3		2385	153,86	9755	629	105	0,7515	3
53	4-1-6								
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,2	50642		10128				
	т								
54	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1	53000		5300				
	т								

55 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,2	52102		10420				
56 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	1	2115,7	367,45	2116	367	1885	10,12	10
			1748,25	137,25	1748	137	100	0,67	1
57 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970 *м3*	0,98	14600		14308				
58 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	35	44,96	4,12	1574	144	1750	0,234	8
			40,84	1,54	1429	54	118	0,00755	–
59 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,04	30400		1216				
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
68 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	3,4	22541,72	316,57	76642	1076	14716	22,5	77
			3487,5	119,25	11858	405	120	0,58	2
69 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпр=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	180,9	44,96	4,12	8133	745	9047	0,234	42
			40,84	1,54	7388	279	118	0,00755	1
70 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,100 *м2*	200,75	71		14253				
71 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	13,72	2478,2	367,45	34001	5041	25869	10,12	139
			1748,25	137,25	23986	1883	100	0,67	9
73 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5 к1 мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	396,57	44,96	4,12	17830	1634	19832	0,234	93
			40,84	1,54	16196	611	118	0,00755	3
74 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,46	30400		13984				

75	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)							
		т стальных элементов	1,41	175710,1	1826,1	247751	2575	17353	42,7	60
				8100	690,75	11421	974	140	3,37	5
76	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	213,86	1042,69	4,92	222990	1052	43770	1,15	246
				193,05	1,87	41286	400	105	0,0091	2

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

77	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	256,53	750,5	34,73	192526	8909	72046	1,43	367
				225	13,01	57719	3337	118	0,0635	16
78	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
		т	0,12	42800		5136				
80	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,62	261	28,35	18693	2030	13506	0,88	63
				152,15	7,67	10897	549	118	0,0195	1
81	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм								
		м2	72,07	866		62413				

Раздел 3 Перекрытия и покрытие

85	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200								
		шт сборных конструкций	31	1012,68	200,77	31393	6224	16076	1,74	54
				299,25	71,15	9277	2206	140	0,3052	9
86	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200								
		шт сборных конструкций	36,6	1633,15	373,54	59773	13672	30786	2,66	97
				465,75	135,07	17046	4944	140	0,6052	22
90	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см								
		м2	24,09	3390		81665				
91	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2								
		м2	0,2	349		70				

92	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	43,2	133		5746			

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

107	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М 100 на р-ре М75 *м3 кладки*	10,88	8424,56	296,6	91659	3227	13172	5,95	65
				915,75	110,25	9963	1200	118	0,54	6
108	Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т *шт сборных конструкций*	24	148,06	67,64	3553	1623	2786	0,408	10
				64,8	18,13	1555	435	140	0,0672	2
109	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5 *м3*	0,4	24900		9960				
110	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	0,4	134		54				
111	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
				299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
112	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см *м2*	2,88	1590		4579				
113	30-17-61	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2 *м2*	2,88	19		55				

4.2 Чердак

121	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру) *м2 изолируемой поверхности*	49	207,96	1,19	10190	58	1601	0,155	8
				27	0,45	1323	22	119	0,0022	–
122	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее к=3,000 *м2 изолируемой поверхности*	272	470,1	2,07	127867	563	86832	1,38	375

123	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой кф 3,000		258,75	0,79	70380	215	123	0,0038	1
		м2 утепляемого покрытия	228	148,03	4,93	33751	1124	8438	0,186	42
124	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой к= 3,000		29,25	1,85	6669	422	119	0,009	2
		м2 утепляемого покрытия	44	189,45	4,72	8336	208	3804	0,403	18
125	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике к=3,000		70,88	1,78	3119	78	119	0,0086	–
		м2 утепляемого покрытия	44	157,89	4,72	6947	208	2956	0,312	14
126	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86		54,68	1,78	2406	78	119	0,0086	–
		м3	42,27	5454		230541				
127	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 к=1,03								
		м3	8,15	9950		81093				
128	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм к=3,000								
		м2 стяжки	272	184,24	15,94	50113	4336	13145	0,243	66
129	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000		34,65	5,96	9425	1621	119	0,0291	8
		м2 стяжки	4080	7,26	0,14	29621	571	777	0,0009	4
130	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,11	0,05	449	204	119	0,0003	1
		т	0,27	5239,08	327,33	1415	88	570	11,6	3
131	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм		1890	123,75	510	33	105	0,6	–
		т	0,27	64100		17307				
132	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
		шт сборных конструкций	22	108,41	66,43	2385	1461	1470	0,148	3
133	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 тн		23,85	23,85	525	525	140	0,1051	2
		шт сборных конструкций	12	638,19	292,42	7658	3509	6733	1,62	19

134 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		297	103,75	3564	1245	140	0,4463	5
	м3	2	28200		56400				
135 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п 3.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,15	5257,75	2020,02	789	303	405	15,51	2
	т конструкций		2499,75	502,43	375	75	90	1,79	–
136 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,15	101700		15255				
	т								
137 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,1	20,35	0,02	83	–	15	0,0213	–
	м2		4,16	–	17	–	90	–	–
138 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл 3)	0,15	1860		279				
	тн								
139 Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,02	8261,82	364,32	165	7	225	52,7	1
	т арматуры		7897,5	137,25	158	3	140	0,67	–
140 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02	50800		1016				
	т								
141 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	1,59	575,05	1,24	914	2	292	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	244	1	119	0,0023	–
4.3 Утепление на чердак									
142 Е8-4-5	Утройство пленки между стеной и утеплителем К1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	110,5	44,96	4,12	4968	455	5526	0,234	26
	м2 поверхности		40,84	1,54	4513	170	118	0,00755	1
143 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12	30400		3648				
	1000м2								
144 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	99,3	958,16	7,35	95145	730	23299	1,43	142
	м2 площади		229,5	2,81	22789	279	101	0,0137	1

145	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	64,8	112,12	2,32	7265	150	7244	0,689	45
				109,8	0,88	7115	57	101	0,0043	–
146	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 140 мм к1трр=1,4, к1прм=1,4, к1зпр=1,4. к1зпр=1,4, к1мат=1,4 ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4; *м2 поверхности*	34,6	156,97	3,25	5431	112	5416	0,9646	33
				153,72	1,23	5319	43	101	0,00602	–
147	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к =0,100 *м3*	6,48	5454		35342				
148	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,140 *м3*	4,85	4032		19555				
149	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	104	1042,69	4,92	108440	512	21285	1,15	120
				193,05	1,87	20077	194	105	0,0091	1

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

192	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	62,23	453,27	18,89	28207	1176	14828	1,24	77
				194,85	7,07	12126	440	118	0,0345	2
193	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	2,68	60500		162140				
194	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,134	41200		5521				
195	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*	165,64	38,93	–	6448	–	7609	0,219	36
				38,93	–	6448	–	118	–	–

Раздел 6 Лестница (3шт)

218	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=3,000 *шт сборных конструкций*	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3

219	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=3,000		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
		шт сборных конструкций	8	1633,15	373,54	13065	2988	6730	2,66	21
230	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
		м ступеней	46,8	208,39	12,56	9753	588	12104	1,08	51
231	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки к=3,000		180	4,75	8424	222	140	0,0232	1
		м	46,8	1230		57564				
232	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000								
		м ограждений	6,1	496,54	7,69	3029	47	2062	1,34	8
233	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы к=3,000		238,5	2,9	1455	18	140	0,0142	–
		т	0,61	133700		81557				
246	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров к=3,000 т.ч.п3,2, к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;								
		т конструкций	0,9	5257,75	2020,02	4732	1818	2432	15,51	14
247	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=3,000		2499,75	502,43	2250	452	90	1,79	2
		т	0,9	2426,4	545,76	2184	491	997	5,25	5
248	2-1-146	Косоуры к=3,000		1230,75	–	1108	–	90	–	–
		т	0,79	108500		85715				
249	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=3,000								
		т	0,49	101700		49833				
250	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245 к=3,000								
		тн	1,281	1860		2383				
251	Е7-20-3	Анкеровка балки к=3,000								
		т стальных элементов	0,37	175710,1	1826,1	65013	676	4554	42,7	16
252	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вр1 к=3,000		8100	690,75	2997	256	140	3,37	1
		т металлических изделий	0,169	8679,65	422,15	1467	71	1679	56,4	10
				8257,5	157,5	1396	27	118	0,77	–

253	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=3,000	0,169	41200		6963				
	т								
254	Е15-70-2								
	Улучшенная штукатурка балок по сетке без устройства каркаса к= 3,000	189	1074,77	4,92	203132	930	43325	1,28	242
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	40909	353	105	0,0091	2
255	Е12-14-2								
	Утепление покрытий керамзитом в монолитных участках к=3,000	3,69	4398,02	245,72	16229	907	2084	2,71	10
	м3 утеплителя		382,5	92,25	1411	340	119	0,45	2
256	Е46-30-3								
	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	46	315,46	149,23	14511	6865	10240	0,9538	44
	отверстие		166,23	56,36	7647	2593	100	0,2753	13

Раздел 7 Полы

7.2 Деталь 61

264	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1597	249,47	9,95	398404	15890	109883	0,356	569
	м2 стяжки		52,2	3,74	83363	5973	123	0,0182	29
265	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	6389	41,49	0,67	265080	4281	6915	0,0044	28
	м2 стяжки		0,63	0,25	4025	1597	123	0,0012	8

7.8 Пол лоджии

293	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М 100	325,2	236,62	9,95	76949	3236	22375	0,356	116
	м2 стяжки		52,2	3,74	16975	1216	123	0,0182	6
294	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	325,2	340,45	18,42	110714	5990	37144	0,416	135
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	27951	2247	123	0,0337	11
295	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике -гидроизол	325,2	232,19	9,05	75508	2943	21700	0,251	82
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	16536	1106	123	0,0165	5
296	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	325,2	236,62	9,95	76949	3236	22375	0,356	116

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	16975	1216	123	0,0182	6
297 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	650,4	38,28	0,67	24897	436	705	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	410	163	123	0,0012	1
298 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	325,2	308,77	14,76	100412	4800	23188	0,361	117
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	17050	1802	123	0,027	9

Раздел 8 Двери

8.0 Подраздел без наименования

299 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	14,94	398,48	102,53	5953	1532	3359	0,899	13
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2266	533	120	0,1393	2
300 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,9	104,4	0,09	303	–	197	0,358	1
	м2 проемов								
			56,48	0,05	164	–	120	0,0002	–
301 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	275,8	634,99	31,85	175130	8784	67133	1,15	317
	м2 проемов								
			190,8	12,04	52623	3321	120	0,0587	16

Раздел 9 Окна и балконные двери

318 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	9,76	472,81	19	4615	185	2622	1,303	13
	м2 проемов								
			217,73	6,18	2125	60	120	0,0302	–
320 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,89	427,5	19,32	2090	94	1128	1,1121	5
	м2 проемов								
			185,83	6,39	909	31	120	0,0312	–
321 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	39,78	346,04	18,87	13765	751	6818	0,8165	32
	м2 проемов								
			136,44	6,39	5428	254	120	0,0312	1

325	Е10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (без учета ОК-5)	310,84	241,05	5,58	74928	1734	35873	0,586	182
	м2 проемов		94,05	2,12	29235	659	120	0,0103	3
327	Е10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	47,88	447,28	20,21	21416	968	12757	1,2876	62
	м2 проемов		215,16	6,88	10302	329	120	0,0336	2
	Раздел 10 Шахта лифта (3шт)								
329	Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2) к=3,000	5,74	11438,23	241,1	65655	1384	8279	8,06	46
	м3		1282,5	91,08	7362	523	105	0,4448	3
330	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=3,000	0,7	67700		47390				
	т								
331	4-1-6								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм к=3,000	0,07	50642		3545				
	т								
332	Е46-30-2								
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=3,000	24	91,62	43,92	2199	1054	1543	0,2696	6
	отверстие		47,7	16,58	1145	398	100	0,081	2
333	Е9-49-1								
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
	болт		19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
334	1-1-56								
	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой к=3,000	0,00099	136500		135				
	т								
335	Е7-14-1								
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	6	117,9	37,48	707	225	636	0,408	2
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	389	65	140	0,042	–
336	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,18	24900		4482				
	м3								

337	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к=3,000К=-1,000;	-0,18	134		-24				
		м3								
338	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=3,000К=-1,000;	-0,18	250		-45				
		м3								
339	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев к=3,000	0,73	22541,72	316,57	16455	231	3160	22,5	16
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2546	87	120	0,58	–
340	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД6, М1,М2 к=3,000	0,46	175710,1	1826,1	80827	840	5662	42,7	20
		т стальных элементов		8100	690,75	3726	318	140	3,37	2
341	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8 табл 3) к=3,000	0,38	1860		707				
		тн								
342	Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М к=3,000	9,1	1032,9	724,24	9399	6591	4189	1,47	13
		м рельса в одну нитку		240,75	270,7	2191	2463	90	1,08	10
343	2-1-151	Стоимость монорельсов к=3,000	0,18	109700		19746				
		т								
344	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8 табл 3) к=3,000	0,28	1860		521				
		шт								
345	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера к=3,000	9,12	100,69	0,07	918	1	578	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	550	–	105	0,0001	–
346	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление монорельса к=3,000	0,11	175710,1	1826,1	19328	201	1354	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	891	76	140	3,37	–
347	Е6-1-20	Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий В15 к-3,000	0,03	7954,99	311,32	239	9	18	2,82	–
		м3		441	117,61	13	4	105	0,5744	–
348	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях к=3,000	0,04	16056,29	208,73	642	8	332	55,16	2

	м3 заделки								
			8230,5	78,75	329	3	100	0,39	–
349 Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках к=3,000	3,84	18406,12	355,81	70680	1366	43917	75,58	290
	м3 заделки								
			11301,75	135	43399	518	100	0,66	3
350 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под L100х10 к=3,000	0,22	236,62	9,95	52	2	15	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	11	1	123	0,0182	–
351 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=3,000К=-1,000;	-0,44	38,28	0,67	-17	–	–	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	–	–	123	0,0012	–

Раздел 11 Мусоропровод (3шт)

352 Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях к=3,000	2	53784,52	11211,12	107569	22422	30656	61,3	123
	мусоропровод								
			9832,5	3157,65	19665	6315	118	12,56	25
353 2-2-19	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип МИ-2 размером 455х330х286 мм к=3,000	10	2670		26700				
	шт								
354 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой к=3,000	2	18800		37600				
	комплект								
355 2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода к=3,000	525,4	114		59896				
	кг								
356 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8, табл 3 к=3,000)	0,52	1860		967				
	тн								

Раздел 12 Внутренняя отделка

357 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	3040	171,8	3,94	522272	11978	330691	0,5535	1683
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	310414	4530	105	0,00729	22

358	Е15-180-2								
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	6,03	200,36	1,65	1208	10	160	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	148	4	105	0,003	–
359	Е15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону	2262	9,9	0,12	22394	271	16151	0,044	100
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	15269	113	105	0,0002	–
360	Е15-163-9								
	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	13,05	100,25	2,43	1308	32	469	0,208	3
	м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	435	12	105	0,0045	–
361	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4233	272,78	3,39	1154678	14350	523224	0,65	2751
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	495261	3048	105	0,0505	214
362	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (в т.ч. стояки)	2527	105,41	3,43	266371	8668	199107	0,4552	1150
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	186316	3310	105	0,0063	16
363	Е15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2250	131,45	0,49	295763	1103	118433	0,303	682
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	112388	405	105	0,0009	2
364	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	135	1028,3	4,62	138821	624	36587	1,52	205
	м2 облицовки		254,97	3,14	34421	424	105	0,0162	2
365	Е15-163-8								
	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в т.ч. стояки)	1793	88,67	1,42	158985	2546	58211	0,192	344
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	54471	968	105	0,0026	5
367	Е15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону (в т.ч. стояки)	1220	9,9	0,12	12078	146	8711	0,044	54
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	8235	61	105	0,0002	–

369	Е15-165-8								
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (мусоропровод) к=2,000	38	173,11	1,88	6578	71	3152	0,468	18
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2975	27	105	0,0035	–
	12.1 Отделка откосов								
370	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов , подок части ОК-5 , дверей	311	714,81	6,33	222306	1969	102908	1,79	557
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	97265	743	105	0,0117	4
371	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	389	197,54	6,12	76843	2381	58698	0,8056	313
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	55001	902	105	0,01132	4
372	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	377	197,34	1,19	74397	449	8999	0,138	52
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	8400	170	105	0,0022	1
373	Е15-163-8								
	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (подок ОК-5)	11,5	88,67	1,42	1020	16	373	0,192	2
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	349	6	105	0,0026	–
	Раздел 13 Наружная отделка								
	13.0 Подраздел без наименования								
377	Е15-53-1								
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	835,9	119,35	0,6	99765	502	50564	0,32	267
	м откосов		57,38	0,23	47964	192	105	0,0011	1
	Всего прямые затраты				**10081350**	**325796**			**14912**
					2524180	**115708**			**743**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7231384				
	Накладные расходы, тенге				2918345				
	- заработная плата, тенге				437752				
	- трудоемкость, чел-ч				1459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				779982				

Всего	**13779677**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	165356
- сметная заработная плата, тенге	23315
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	260772
- сметная заработная плата, тенге	119955
- нормативная трудоемкость, чел-ч	730
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	139450
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	55780
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14401035**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**14398517**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**36817008**
- материалы, тенге	18487416
- сметная заработная плата, тенге	8733543
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17976
Налог (2 %)	736340
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37553348**
НДС (12 %)	4506402
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42059750**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

разн. есть

Акт № 27 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление , вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	16	596,8	30,9	9549	494	8194	3	48
		шт		560	9	8960	144	90	0,053	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	41	268,17	4,08	10995	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	882	266,17	4,08	234762	3599	62431	0,30591	270
		м трубопровода		53,77	1,53	47425	1349	128	0,00752	7
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	24	345,17	4,08	8284	98	1699	0,30591	7

	м трубопровода		53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–
16 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	52	200		10400				
	кг								
34 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	104	229,27	103	23844	10712	17178	0,748	78
	шт		126,27	38,9	13132	4046	100	0,19	20
35 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
	м трубопровода		103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23	279		6417				
	м								
1.3 Узел поквартирного теплосчетчика									
61 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм к=108,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	16	192,47	52,42	3080	839	3133	0,7725	12
	фильтр		134,42	18,54	2151	297	128	0,0927	1
70 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	32	436,8	18,8	13978	602	3830	0,58	19
	шт		133	–	4256	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**324021**	**16845**			**460**
					81796	**6061**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				225378				
	Накладные расходы, тенге				102571				
	- заработная плата, тенге				15386				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25596				

Всего	**452188**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	5426
- сметная заработная плата, тенге	765
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8557
- сметная заработная плата, тенге	3936
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1830
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**472577**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**472494**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1208168**
- материалы, тенге	576191
- сметная заработная плата, тенге	292342
- нормативная трудоемкость, чел-ч	569
Налог (2 %)	24163
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1232331**
НДС (12 %)	147880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1380211**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Тамирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

разн. есть

Акт № 28 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000								
151	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	18	218,93	–	3941	–	4453	1,54	28
		м3 грунта		218,93	–	3941	–	113	–	–
152	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	18	122,18	–	2199	–	2485	0,885	16
		м3 грунта		122,18	–	2199	–	113	–	–
153	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм -выпуск	0,008	58881,69	25695,31	471	206	416	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	265	55	130	26,38	–
154	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	8	600		4800				
		м								
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000								

247	E16-14-7								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм -гильзы	56,3	274,24	16,1	15440	906	18269	1,4	79
	м трубопровода		247,5	6,03	13934	339	128	0,0294	2
248	8-4-944								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	54,8362	228		12503				
	м								
249	E16-14-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм -гильзы	13,1	239,92	9,63	3143	126	3679	1,22	16
	м трубопровода		215,78	3,6	2827	47	128	0,0176	–
250	8-4-942								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,3926	105		1301				
	м								
251	E16-14-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильзы	37,5	239,92	9,63	8997	361	10531	1,22	46
	м трубопровода		215,78	3,6	8092	135	128	0,0176	1
252	8-4-943								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	35,475	163		5782				
	м								
	Раздел 7 Канализация выше отм.0,000								
270	E16-13-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	270	620,54	0,64	167546	173	36790	0,584	158
	м трубопровода		106,2	0,25	28674	68	128	0,0012	–
272	99-2-7(пл)								
	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л "ТехноОпт") цена =410 тенге	36	143		5148				
	шт								
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000								

276	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	70	266,64	14,49	18665	1014	20142	1,25	88
		м трубопровода		219,38	5,42	15357	379	128	0,0265	2
277	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974	68,18	318		21681				
		м								
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
290	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	70	387,4	13,9	27118	973	25402	1,56	109
		комплект		279	4,5	19530	315	128	0,03	2
291	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	70	3850		269500				
		шт								
292	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	70	5468,07	93,94	382765	6576	32861	1,95	137
		комплект		330,75	36	23153	2520	128	0,17	12
296	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	18	135,2	6,95	2434	125	2386	0,61	11
		шт		101,25	2,25	1823	41	128	0,01	–
297	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	18	551		9918				
		шт								
		Всего прямые затраты				**963352**	**10460**			**690**
						119795	**3899**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				833098				
		Накладные расходы, тенге				157414				
		- заработная плата, тенге				23612				
		- трудоемкость, чел-ч				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67246				

Всего	**1188012**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	14256
- сметная заработная плата, тенге	2010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22482
- сметная заработная плата, тенге	10342
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12023
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1241582**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**1241365**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3174170**
- материалы, тенге	2129859
- сметная заработная плата, тенге	451206
- нормативная трудоемкость, чел-ч	862
Налог (2 %)	63483
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3237653**
НДС (12 %)	388518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3626171**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 29 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-4а)

Водопровод , канализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация ниже отм 0.000								
21	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0062	147942,61	97234,98	917	603	576	296	2
		км трубопровода		49950	21436,6	310	133	130	91,71	1
22	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	6	391,72	0,6	2350	4	1244	0,907	5
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	956	1	130	0,0011	–
23	8-4-2314	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 к=1,004	6,024	1576		9494				
		м								
		Раздел 5 Водосток выше отм 0,000								

29	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	200	431,49	12,19	86298	2438	76050	1,64	328
	м трубопровода		292,5	4,57	58500	914	128	0,0223	4
30	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =161 тенге к=0,929	185,8	56,22	10446				
		м							

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000

36	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	300	431,49	12,19	129447	3657	114075	1,64	492
	м трубопровода		292,5	4,57	87750	1371	128	0,0223	7
37	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4мм цена = 236тенге К=0,929	278,7	82,41	22968				
		м							
38	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
39	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100	362,67	4,19	36267	419	7863	0,337	34
		м трубопровода		59,85	1,58	5985	158	128	0,0076	1
		Всего прямые затраты				**320067**	**7372**			**881**
						157092	**2672**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				155605				
		Накладные расходы, тенге				204526				
		- заработная плата, тенге				30679				
		- трудоемкость, чел-ч				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31476				

Всего	**556069**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6673
- сметная заработная плата, тенге	941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10523
- сметная заработная плата, тенге	4841
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5627
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2251
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**581143**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**581041**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1485723**
- материалы, тенге	397812
- сметная заработная плата, тенге	521800
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1030
Налог (2 %)	29714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1515437**
НДС (12 %)	181852
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1697289**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

разн. есть

Акт № 30 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	260	108,6	48,9	28236	12714	12795	0,22	57
		м		39,6	12,2	10296	3172	95	0,071	18
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	26	777		20202				
		10м								
47	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 75 мм	18	180,3	91,6	3245	1649	1375	0,33	6
		м		57,4	23	1033	414	95	0,134	2
49	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	1,8	3610		6498				
		10м								
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	906	30,3	7,3	27452	6614	17903	0,11	100
		м		18,7	2,1	16942	1903	95	0,012	11
53	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	2295	47,2	14,8	108324	33966	66717	0,16	367

	м		26,3	4,3	60359	9869	95	0,025	57
58 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,274	62459		79573				
	км								
61 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3
	м		7,3	–	438	–	95	–	–
64 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	116	19,6	0,5	2274	58	1818	0,1	12
	м		16,4	0,1	1902	12	95	0,001	–
65 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	113	27	0,8	3051	90	2266	0,13	15
	м		20,9	0,2	2362	23	95	0,001	–
66 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	141	5,4	0,1	761	14	496	0,02	3
	м		3,7	–	522	–	95	–	–
67 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	464	10,6	0,4	4918	186	3393	0,05	23
	м		7,6	0,1	3526	46	95	0,001	–
68 Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	390	18,5	0,8	7215	312	4705	0,08	31
	м		12,5	0,2	4875	78	95	0,001	–

76 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	6	1571	509	9426	3054	5723	5	30
	м ширины по фронту		887	117	5322	702	95	0,684	4
103 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	782	92,4	–	72257	–	63342	0,5	391
	шт		90	–	70380	–	90	–	–
104 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,448	16300		7302				
	1000шт								
105 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,333	24200		8059				
	1000шт								
118 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56
	шт		126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	225	43,33	20,47	9749	4606	6886	0,1308	29
	отверстие		22,86	7,74	5144	1742	100	0,0378	9
120 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	60	61,81	28,71	3709	1723	2637	0,1961	12
	м борозд		33,1	10,85	1986	651	100	0,053	3
	Всего прямые затраты				**419956**	**72717**			**1135**
					194557	**21530**			**118**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				152684				
	Накладные расходы, тенге				202860				
	- заработная плата, тенге				30429				
	- трудоемкость, чел-ч				101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37369				

Всего	**660185**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	7922
- сметная заработная плата, тенге	1117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12494
- сметная заработная плата, тенге	5747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6681
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2672
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**689954**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**689833**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1763904**
- материалы, тенге	390345
- сметная заработная плата, тенге	671691
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1395
Налог (2 %)	35278
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1799182**
НДС (12 %)	215902
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2015084**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.