Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 31 от 21. 06 .2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

(локальная смета 2-1-5а)

Электрооборуд, электроосвещение

разд. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
12	16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,263	34140		8979				
13	16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,373	77243		28812				
14	80-1-2(пл)	Щиток этажный 4-х кв (1010х950х160) пустой без компенсации *шт*	6	8485		50910				
34	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм *шт*	782	116,61 61,18	55,43 20,95	91189 47843	43346 16383	64226 100	0,3621 0,1023	283 80
		Всего прямые затраты				**179890**	**43346**			**283**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**47843**	**16383**			**80**
		оборудования, тенге				37791				
						50910				
		Накладные расходы, тенге				64226				
		- заработная плата, тенге				9634				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11592				

Всего	**255708**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	2458
- сметная заработная плата, тенге	347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3876
- сметная заработная плата, тенге	1783
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2073
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	829
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**264944**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**264898**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**677343**
- материалы, тенге	96615
оборудования, тенге	130154
Налог (2 %)	13547
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**690890**
НДС (12 %)	82907
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**773797**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. заместителя руководителя по производственным

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2018 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			

доп согл 1 от 27.02.18г

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	500 453 591										
в том числе за месяц	27 372 609	27 372 609	9 370 597	23 960 617					479 212	2 932 780	**27 372 609**
	27 372 609	27 372 609	9 370 597	23 960 617					479 212	2 932 780	27 372 609
Удержание аванса 30%	11 101 831	8 211 783									8 211 783
Удержание 5%	1 368 630	1 368 630									1 368 630
Итого к оплате:											**17 792 196**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

_____Бейсеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №32 от 20.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестрительные работы Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Разные работы								
135	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В20 *м2 покрытия*	76,67	371,41 52,43	14,76 5,54	28476 4020	1132 425	5467 123	0,361 0,027	28 2
164	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича СУР М 75 р-р М50 *м3 кладки*	0,51	5165,21 699,75	335,84 126	2634 357	171 64	497 118	4,54 0,61	2 –
165	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,060 *м3 утеплителя*	1,0582	4398,02 382,5	245,72 92,25	4654 405	260 98	599 119	2,71 0,45	3 –
166	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	17,64	184,24 34,65	15,94 5,96	3250 611	281 105	852 119	0,243 0,0291	4 1
167	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000 *м2 стяжки*	264,85	7,26 0,11	0,14 0,05	1923 29	37 13	50 119	0,0009 0,0003	– –
168	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,01	5239,08 1890	327,33 123,75	52 19	3 1	21 105	11,6 0,6	– –
169	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,01	64100		641				
170	E12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой *м2 изолируемой поверхности*	17,67	72,27 14,92	0,42 0,16	1277 264	7 3	318 119	0,093 0,0008	2 –

171	E12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	17,67	62,49	27,39	1104	484	953	0,196	3
		м2 кровли		35,1	10,26	620	181	119	0,0501	1
		8.2 Спуски в подвал № 1-№ 3								
186	E6-36-4	Железнение поверхности	1,34	57,48	0,23	77	–	72	0,289	–
		м2 поверхности		51,3	0,09	69	–	105	0,0004	–
187	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,53	7268,7	196,62	18390	497	921	1,79	5
		м3		272,25	74,27	689	188	105	0,3628	1
188	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07	41200		2884				
		т								
189	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 -фиксатор	0,01	50642		506				
		т								
190	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,75	245,44	3,82	2884	45	538	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	439	17	118	0,007	–
191	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	2,55	258,16	4,19	658	11	179	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	148	4	118	0,0076	–
192	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в т.ч. по верху бетонных камней	7,66	249,47	9,95	1911	76	528	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	400	29	123	0,0182	–
193	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	25,26	41,49	0,67	1048	17	27	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
194	E6-36-4	Железнение поверхности пола	6,32	57,48	0,23	363	1	341	0,289	2
		м2 поверхности								

				51,3	0,09	324	1	105	0,0004	–
198	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - дренаж	2	1840,27	100,89	3681	202	384	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	248	77	118	0,18	–
		8.3 Приямки и подпольные каналы								
199	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,61	1844,31	372,83	1125	227	527	3,72	2
		м3 кладки		594	139,5	362	85	118	0,68	–
200	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	43,34	43		1864				
		шт								
201	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,46	258,16	4,19	377	6	103	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	85	2	118	0,0076	–
202	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,53	245,44	3,82	621	10	116	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	94	4	118	0,007	–
		8.4 Отмостка								
207	E6-1-20	Устройство отмостки из бетона В 7,5	9,76	7121,67	311,32	69507	3038	5725	2,82	28
		м3		441	117,61	4304	1148	105	0,5744	6
		Всего прямые затраты				**149907**	**6505**			**89**
						13503	**2451**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				129900				
		Накладные расходы, тенге				18218				
		- заработная плата, тенге				2733				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10088				
		Всего				**178213**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				2139				
		- сметная заработная плата, тенге				302				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				3373				
		- сметная заработная плата, тенге				1552				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1804				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				721				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**186250**				
		понижающий коэффициент к=0,99982516				**186217**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**476158**				

- материалы, тенге	332096
- сметная заработная плата, тенге	58969
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (2 %)	9523
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**485681**
НДС (12 %)	58282
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**543963**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №33 от 20.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы . Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре 75 (7этаж)	3,97	5690,64	335,84	22592	1333	3868	4,54	18
		м3 кладки		699,75	126	2778	500	118	0,61	2
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак, парапет)	22,376	5242,97	335,84	117317	7515	21803	4,54	102
		м3 кладки		699,75	126	15658	2819	118	0,61	14
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	61,08	6283,42	355,12	383791	21691	79624	6,04	369
		м3 кладки		972	132,75	59370	8108	118	0,65	40
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (7этаж М100 на р-ре М75)	39,46	6238,42	355,12	246168	14013	51440	6,04	238
		м3 кладки		972	132,75	38355	5238	118	0,65	26

8 Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	53,83	5767,18	355,12	310447	19116	70173	6,04	325
	м3 кладки		972	132,75	52323	7146	118	0,65	35
11 Е6-20-1	Засыпка рихтовочного зазора песком	24,44	1394,52	273,87	34082	6693	8834	1,77	43
	м3		240,75	103,46	5884	2529	105	0,5053	12
12 Е8-12-1	Армирование кладки рядовая перемычка	0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,4	16
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2312	44	118	0,77	–
13 4-1-4	Арматурныеи заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,04	55620		2225				
	т								
14 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,22	53000		11660				
	т								
15 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1 ...С-16-4Bpl	0,54	59479,65	422,15	32119	228	5362	56,4	30
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4459	85	118	0,77	–
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
17 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,31	55620		17242				
	т								
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,28	50800		14224				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,36	32300		11628				
	т								
20 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,16665	42800		7133				
	т								
21 99-4-6(пл)	Цинкование ЗП (Ц1ч2т.ч. табл 4. п4.10)	0,11	30424		3347				
	тн								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс	0,12	8679,65	422,15	1042	51	1192	56,4	7
	т металлических изделий		8257,5	157,5	991	19	118	0,77	–

24 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,12	50600		6072				
	т								
26 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	4,05	7907,04	283,24	32024	1147	3526	4,15	17
	м3								
			722,25	106,99	2925	433	105	0,5226	2
27 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4этажи)	293,6	6149,12	337,41	1805382	99064	275947	4,38	1286
	м3 кладки								
			670,5	126	196859	36994	118	0,62	182
31 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (чердак)	13,26	8014,84	337,41	106277	4474	12463	4,38	58
	м3 кладки								
			670,5	126	8891	1671	118	0,62	8
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	383,25	108,41	66,43	41548	25459	25595	0,148	57
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	9141	9141	140	0,1051	40
33 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	2	638,19	292,42	1276	585	1123	1,62	3
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	594	208	140	0,4463	1
37 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,76	20,35	0,02	504	–	93	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	103	–	90	–	–
38 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	2,03	1860		3776				
	тн								
49 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1, М2	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	370	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	243	21	140	3,37	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
52 Е6-18-2									
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,2	13715,04	407,3	57603	1711	11196	14,4	60
	м3								
			2385	153,86	10017	646	105	0,7515	3
53 4-1-6									
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,2	50642		10128				
	т								

54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,6	53000		31800			
55	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,4	52102		20841			
56	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	2	2115,7 1748,25	367,45 137,25	4231 3497	735 275	3772 100	10,12 0,67	20 1
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970 *м3*	2	14600		29200				
58	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	60	44,96 40,84	4,12 1,54	2698 2450	247 92	3000 118	0,234 0,00755	14 –
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,04	30400		1216				
		1.3 Утепление стен по контуру проемов								
71	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	4	2478,2 1748,25	367,45 137,25	9913 6993	1470 549	7542 100	10,12 0,67	40 3
73	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5 к1 мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	159,4	44,96 40,84	4,12 1,54	7167 6510	657 245	7971 118	0,234 0,00755	37 1
74	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,24	30400		7296				
75	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,4	175710,1 8100	1826,1 690,75	70284 3240	730 276	4922 140	42,7 3,37	17 1
76	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	64,06	1042,69 193,05	4,92 1,87	66795 12367	315 120	13111 105	1,15 0,0091	74 1

Раздел 2 Перегородки

77 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	128,22	750,5	34,73	96229	4453	36011	1,43	183
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	28850	1668	118	0,0635	8
78 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,11	42800		4708				
	т								
80 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	91,61	261	28,35	23910	2597	17276	0,88	81
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	13938	703	118	0,0195	2
81 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	36,1	866		31263				
	м2								
	Раздел 3 Перекрытия и покрытие								
85 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	24,44	1012,68	200,77	24750	4907	12674	1,74	43
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	7314	1739	140	0,3052	7
86 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	23,88	1633,15	373,54	39000	8920	20086	2,66	64
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	11122	3225	140	0,6052	14
90 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	11,6	3390		39324				
	м2								
92 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,4	133		319				
	м3								
94 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01	52400		524				
	т								
95 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,06	50642		3039				
	т								
96 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,08	18000		1440				
	т								
97 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 В15	4,82	9733,14	269,2	46914	1298	7256	8,21	40
	м3								

				1332	101,7	6420	490	105	0,4966	2
98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	52400		2620				
		т								
100	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,7	2478,2	367,45	1735	257	1320	10,12	7
		м3 изоляции								
				1748,25	137,25	1224	96	100	0,67	–
101	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	2,04	4032		8225				
		м3								
102	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	116,5	301,3	2,07	35101	241	37190	1,38	161
		м2 изолируемой поверхности								
				258,75	0,79	30144	92	123	0,0038	–
103	Е7-19-1	Заполнение швов между ПК и стеной (сеч л-л, кк) раствором 200	0,96	40,6	1,45	39	1	55	0,237	–
		м шва								
				39,15	0,54	38	1	140	0,0027	–
104	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,03	8680		260				
		м3								
105	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	126	422,62	200,07	53250	25209	37564	1,2759	161
		отверстие								
				222,55	75,58	28041	9523	100	0,3691	47
106	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	9649,24	5565,49	965	557	618	23,8	2
		м3								
				4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

114	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6,48	184,24	15,94	1194	103	314	0,243	2
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	225	39	119	0,0291	–
115	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=5,000	3,6	7,26	0,14	26	1	–	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	–	–	119	0,0003	–
116	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,6	57,48	0,23	207	1	194	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	185	–	105	0,0004	–

117 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - вентканалов	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
118 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240				
	т								
119 Е7-26-1	Продухи ВШ	0,10633	8261,82	364,32	878	39	1197	52,7	6
	т арматуры		7897,5	137,25	840	15	140	0,67	–
120 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,10633	50800		5402				
	т								
4.2 Чердак									
121 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру)	49	207,96	1,19	10190	58	1601	0,155	8
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1323	22	119	0,0022	–
122 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее к=3,000	272	470,1	2,07	127867	563	86832	1,38	375
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	70380	215	123	0,0038	1
123 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой кф 3,000	228	148,03	4,93	33751	1124	8438	0,186	42
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	6669	422	119	0,009	2
124 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой к= 3,000	44	189,45	4,72	8336	208	3804	0,403	18
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	3119	78	119	0,0086	–
125 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике к=3,000	44	157,89	4,72	6947	208	2956	0,312	14
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	2406	78	119	0,0086	–
126 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	42,27	5454		230541				
	м3								
127 1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 к=1,03	8,15	9950		81093				
	м3								

128 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм к=3,000	272	184,24	15,94	50113	4336	13145	0,243	66
	м2 стяжки		34,65	5,96	9425	1621	119	0,0291	8
129 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	4080	7,26	0,14	29621	571	777	0,0009	4
	м2 стяжки		0,11	0,05	449	204	119	0,0003	1
130 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13	5239,08	327,33	681	43	275	11,6	2
	т		1890	123,75	246	16	105	0,6	–
131 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,13	64100		8333				
	т								
132 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	11	108,41	66,43	1193	731	734	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
133 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 тн	0,6	638,19	292,42	383	175	336	1,62	1
	шт сборных конструкций		297	103,75	178	62	140	0,4463	–
134 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2	28200		56400				
	м3								
135 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п 3.2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,07	5257,75	2020,02	368	141	189	15,51	1
	т конструкций		2499,75	502,43	175	35	90	1,79	–
136 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1	101700		10170				
	т								
137 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,05	20,35	0,02	42	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
138 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл 3)	0,07	1860		130				
	тн								
139 Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,01	8261,82	364,32	83	4	112	52,7	1
	т арматуры		7897,5	137,25	79	1	140	0,67	–
140 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01	50800		508				
	т								

141	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	0,7	575,05	1,24	403	1	127	0,972	1
		м2 покрытия		153,23	0,47	107	–	119	0,0023	–
		4.3 Утепление на чердак								
142	E8-4-5	Утройство пленки между стеной и утеплителем К1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	110,5	44,96	4,12	4968	455	5526	0,234	26
		м2 поверхности		40,84	1,54	4513	170	118	0,00755	1
143	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12	30400		3648				
		1000м2								
144	E34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	99,3	958,16	7,35	95145	730	23299	1,43	142
		м2 площади		229,5	2,81	22789	279	101	0,0137	1
145	E34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	64,8	112,12	2,32	7265	150	7244	0,689	45
		м2 поверхности		109,8	0,88	7115	57	101	0,0043	–
146	E34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 140 мм к1трр=1,4, к1прм=1,4, к1зпр=1,4. к1зпр=1,4, к1мат=1,4 ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	34,6	156,97	3,25	5431	112	5416	0,9646	33
		м2 поверхности		153,72	1,23	5319	43	101	0,00602	–
147	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к =0,100	6,48	5454		35342				
		м3								
148	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,140	2,42	4032		9757				
		м3								
149	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	52	1042,69	4,92	54220	256	10643	1,15	60
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	10039	97	105	0,0091	–
		4.4 Кровля основная								
150	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,090	25,66	4799,72	245,72	123161	6305	14497	2,71	70
		м3 утеплителя		382,5	92,25	9815	2367	119	0,45	12
151	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	143	184,24	15,94	26346	2279	6910	0,243	35

	м2 стяжки								
			34,65	5,96	4955	852	119	0,0291	4
152 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	2149	7,26	0,14	15602	301	408	0,0009	2
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	236	107	119	0,0003	1
153 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3	5239,08	327,33	1572	98	634	11,6	3
	т								
			1890	123,75	567	37	105	0,6	–
154 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,3	64100		19230				
	т								
158 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	65	767,94	4,29	49916	279	5537	0,42	27
	м примыканий								
			69,98	1,6	4549	104	119	0,0078	1
159 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МВ-4	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	370	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	243	21	140	3,37	–
160 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	29	13,42	2,49	389	72	367	0,059	2
	м ограждения								
			9,68	0,92	281	27	119	0,0045	–
161 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23,5	279		6557				
	м								
162 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,2	100,69	0,07	1027	1	646	0,369	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	615	–	105	0,0001	–
	4.5 Кровля над лестничной клеткой								
164 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	38,5	37,08	0,99	1428	38	549	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	446	15	119	0,0018	–
165 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12718	30400		3866				
	1000м2								
166 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	38,6	148,03	4,93	5714	190	1428	0,186	7
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	1129	71	119	0,009	–

167	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	6,2	5454		33815				
		м3								
168	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,065	2,4	4799,72	245,72	11519	590	1355	2,71	7
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
169	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	45,6	184,24	15,94	8401	727	2204	0,243	11
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1580	272	119	0,0291	1
170	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	686	7,26	0,14	4980	96	130	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	75	34	119	0,0003	–
171	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15098	5239,08	327,33	791	49	319	11,6	2
		т								
				1890	123,75	285	19	105	0,6	–
172	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,15098	64100		9678				
		т								
		Раздел 6 Лестница (3шт)								
230	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	46,8	208,39	12,56	9753	588	12104	1,08	51
		м ступеней								
				180	4,75	8424	222	140	0,0232	1
231	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки к=3,000	46,8	1230		57564				
		м								
232	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	6,1	496,54	7,69	3029	47	2062	1,34	8
		м ограждений								
				238,5	2,9	1455	18	140	0,0142	–
		Раздел 8 Двери								
299	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,49	398,48	102,53	2985	768	1684	0,899	7
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1136	267	120	0,1393	1
300	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,45	104,4	0,09	151	–	98	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	82	–	120	0,0002	–

301	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	153,16	634,99	31,85	97255	4878	37280	1,15	176
		м2 проемов		190,8	12,04	29223	1844	120	0,0587	9
		Раздел 9 Окна и балконные двери								
318	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	9,76	472,81	19	4615	185	2622	1,303	13
		м2 проемов		217,73	6,18	2125	60	120	0,0302	–
320	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,89	427,5	19,32	2090	94	1128	1,1121	5
		м2 проемов		185,83	6,39	909	31	120	0,0312	–
321	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,66	346,04	18,87	2305	126	1142	0,8165	5
		м2 проемов		136,44	6,39	909	43	120	0,0312	–
323	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	39,14	348,94	18,88	13658	739	8340	1,0234	40
		м2 проемов		171,01	6,57	6693	257	120	0,0321	1
325	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (без учета ОК-5)	31,2	241,05	5,58	7521	174	3600	0,586	18
		м2 проемов		94,05	2,12	2934	66	120	0,0103	–
327	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	9	447,28	20,21	4026	182	2398	1,2876	12
		м2 проемов		215,16	6,88	1936	62	120	0,0336	–
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
362	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (в т.ч. стояки)	2527	105,41	3,43	266371	8668	199107	0,4552	1150
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	186316	3310	105	0,0063	16
		12.1 Отделка откосов								

371	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	311	197,54	6,12	61435	1903	46929	0,8056	251
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	43972	722	105	0,01132	4
		Раздел 13 Наружная отделка								
377	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	669,6	119,35	0,6	79917	402	40505	0,32	214
		м откосов		57,38	0,23	38422	154	105	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**5798858**	**296114**			**6607**
						1077798	**109982**			**522**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4424945				
		Накладные расходы, тенге				1363205				
		- заработная плата, тенге				204481				
		- трудоемкость, чел-ч				682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				429724				
		Всего				**7591787**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				91101				
		- сметная заработная плата, тенге				12845				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				143670				
		- сметная заработная плата, тенге				66088				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				402				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				76829				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30732				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7934119**				
		понижающий коэффициент к=0,99982516				**7932732**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**20283995**				
		- материалы, тенге				11312606				
		- сметная заработная плата, тенге				4036171				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8286				
		Налог (2 %)				405680				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20689675**				

НДС (12 %)	2482761
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	23172436

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №34 от 20.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-3)

Отопление , вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	192	193,78 164,25	– –	37206 31536	– –	28382 90	1 –	192 –
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	384	268,17 53,77	4,08 1,53	102977 20648	1567 588	27182 128	0,30591 0,00752	117 3
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	782	266,17 53,77	4,08 1,53	208145 42048	3191 1196	55352 128	0,30591 0,00752	239 6
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	24	345,17 53,77	4,08 1,53	8284 1290	98 37	1699 128	0,30591 0,00752	7 –

16 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
	кг								
25 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9	1442,79	8,09	12985	73	480	0,24617	2
	м труб нитки регистра		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	–
34 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	52	229,27	103	11922	5356	8589	0,748	39
	шт		126,27	38,9	6566	2023	100	0,19	10
35 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	117,9	14,54	1415	174	1670	0,56959	7
	м трубопровода		103,36	5,45	1240	65	128	0,02657	–
36 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12	279		3348				
	м								

Всего прямые затраты	**394682**	**10459**	**603**
	103676	**3936**	**19**
В том числе стоимость: материалов, тенге	280547		
Накладные расходы, тенге	123354		
- заработная плата, тенге	18503		
- трудоемкость, чел-ч	62		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31082		
Всего	**549118**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6589		
- сметная заработная плата, тенге	929		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10392		
- сметная заработная плата, тенге	4780		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5557		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2223		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**573879**		
понижающий коэффициент к=0,99982516	**573779**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1467152**
- материалы, тенге	717233
- сметная заработная плата, тенге	356905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	718
Налог (2 %)	29343
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1496495**
НДС (12 %)	179579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1676074**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 35 от 20.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	77	313	131	24101	10087	11404	0,75	58
		шт		119	36,9	9163	2841	95	0,216	17
17	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	66	158		10428				
		шт								
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	773	108,6	48,9	83948	37800	38040	0,22	170
		м		39,6	12,2	30611	9431	95	0,071	55
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	77,3	777		60062				
		10м								
48	Ц8-409-5	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр 75 мм	33	107	48,3	3531	1594	1681	0,25	8
		м		41,9	11,7	1383	386	95	0,069	2
49	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	3,3	3610		11913				
		10м								
50	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	70	159,9	81,1	11193	5677	4974	0,35	25
		м		54,5	20,3	3815	1421	95	0,119	8

51 8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	70	141		9870				
	м								
52 Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	302	30,3	7,3	9151	2205	5967	0,11	33
	м		18,7	2,1	5647	634	95	0,012	4
53 Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	765	47,2	14,8	36108	11322	22240	0,16	122
	м		26,3	4,3	20120	3290	95	0,025	19
58 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,722	62459		45095				
	км								
61 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1277	8,5	0,1	10855	128	8856	0,05	64
	м		7,3	–	9322	–	95	–	–
66 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	3512	5,4	0,1	18965	351	12344	0,02	70
	м		3,7	–	12994	–	95	–	–
103 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	260	92,4	–	24024	–	21060	0,5	130
	шт		90	–	23400	–	90	–	–
104 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,149	16300		2429				
	1000шт								
105 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,111	24200		2686				
	1000шт								
118 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	25	229,27	103	5732	2575	4130	0,748	19
	шт		126,27	38,9	3157	973	100	0,19	5
119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	76	43,33	20,47	3293	1556	2325	0,1308	10
	отверстие		22,86	7,74	1737	588	100	0,0378	3
120 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	15	61,81	28,71	927	431	660	0,1961	3
	м борозд		33,1	10,85	497	163	100	0,053	1
	Всего прямые затраты				**374311**	**73726**			**712**
					121846	**19727**			**114**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				178740				
	Накладные расходы, тенге				133681				

- заработная плата, тенге	20052
- трудоемкость, чел-ч	67
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30480
Всего	**538472**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6462
- сметная заработная плата, тенге	911
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10190
- сметная заработная плата, тенге	4687
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5449
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2180
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**562753**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**562655**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1438708**
- материалы, тенге	456958
- сметная заработная плата, тенге	447018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	927
Налог (2 %)	28774
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1467482**
НДС (12 %)	176098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1643580**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 36 от 20.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить Отопление								
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	271,27	144,17 100,35	19,17 7,19	39109 27222	5200 1950	37340 128	0,60873 0,03502	165 10
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	192	28,81 23,18	– –	5532 4451	– –	5697 128	0,1236 –	24 –
9	99-1-1(пл)	Присоединитедб д15мм (ц/о=650/1,12/2,557) *шт*	72	227		16344				
		Всего прямые затраты				**60985** **31673**	**5200** **1950**			**189** **10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24112				
		Накладные расходы, тенге				43037				
		- заработная плата, тенге				6456				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6241				
		Всего				**110263**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				1323				
		- сметная заработная плата, тенге				187				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2087
- сметная заработная плата, тенге	960
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1116
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	446
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**115235**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**115215**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**294604**
- материалы, тенге	61644
- сметная заработная плата, тенге	109390
- нормативная трудоемкость, чел-ч	228
Налог (2 %)	5892
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**300496**
НДС (12 %)	36060
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**336556**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**