Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 8 акт (37-43)

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2018 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			

доп согл 1 от 27.02.18г

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	566 613 899								1 158 269	7 088 604	**66 160 308**
в том числе за месяц	66 160 308	66 160 308	22 648 977	57 913 435					1 158 269	7 088 604	66 160 308
	66 160 308	66 160 308	22 648 977	57 913 435							19 848 092
Удержание аванса 30%	21 216 722	19 848 092									
											3 308 015
Удержание 5%	3 308 015	3 308 015									**43 004 200**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

Бейсеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт №40 от 22.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
287	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	72	460,28	21,53	33140	1550	32763	1,95	140
				346,5	9	24948	648	128	0,04	3
288	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм *комплект*	72	5290		380880				
294	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	72	8366,62	39,24	602397	2825	37117	2,22	160
				387	15,75	27864	1134	128	0,07	5
		Всего прямые затраты				**1016417**	**4375**			**300**
						52812	**1782**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				959229				
		Накладные расходы, тенге				69880				
		- заработная плата, тенге				10482				

- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65178
Всего	**1151475**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13818
- сметная заработная плата, тенге	1948
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21791
- сметная заработная плата, тенге	10024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11653
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4661
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1203398**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**1203188**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3076551**
- материалы, тенге	2452320
- сметная заработная плата, тенге	238685
- нормативная трудоемкость, чел-ч	415
Налог (2 %)	61531
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3138082**
НДС (12 %)	376570
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3514652**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт №41 от 22.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ прим *шт*	11	365		4015				
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	243	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	26390 / 9623	11883 / 2965	11959 / 95	0,22 / 0,071	53 / 17
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	24,3	777		18881				
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий *м*	604	30,3 / 18,7	7,3 / 2,1	18301 / 11295	4409 / 1268	11935 / 95	0,11 / 0,012	66 / 7
53	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	1530	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	72216 / 40239	22644 / 6579	44477 / 95	0,16 / 0,025	245 / 38
58	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,444	62459		90191				
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3

		м		7,3	–	438	–	95	–	–
66	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	120	5,4	0,1	648	12	422	0,02	2
		м		3,7	–	444	–	95	–	–
118	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56
		шт		126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
119	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	225	43,33	20,47	9749	4606	6886	0,1308	29
		отверстие		22,86	7,74	5144	1742	100	0,0378	9
120	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	60	61,81	28,71	3709	1723	2637	0,1961	12
		м борозд		33,1	10,85	1986	651	100	0,053	3
		Всего прямые затраты				**261805**	**53008**			**466**
						78639	**16123**			**88**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				130159				
		Накладные расходы, тенге				91120				
		- заработная плата, тенге				13668				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21176				
		Всего				**374101**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				4489				
		- сметная заработная плата, тенге				633				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				7080				
		- сметная заработная плата, тенге				3257				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3786				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1514				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**390970**				

понижающий коэффициент к=0,99982516	**390902**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**999536**
- материалы, тенге	332758
- сметная заработная плата, тенге	300702
- нормативная трудоемкость, чел-ч	624
Налог (2 %)	19991
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1019527**
НДС (12 %)	122343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1141870**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт №42 от 22.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 2-1-8)
Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий								
		м2 площади застройки	1188	2287,52 / –	2287,52 / 765,71	2717574 / –	2717574 / 909663	1273528 / 140	– / 3,63	– / 4312
		Всего прямые затраты				**2717574**	**2717574**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– / –	**909663**			**4312**
		Накладные расходы, тенге				1273528				
		- заработная плата, тенге				191029				
		- трудоемкость, чел-ч				637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				239466				
		Всего				**4230568**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				50767				
		- сметная заработная плата, тенге				7158				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				80061				

- сметная заработная плата, тенге	36828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42813
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4421334**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**4420561**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11303374**
- сметная заработная плата, тенге	3079665
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5214
Налог (2 %)	226067
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11529441**
НДС (12 %)	1383533
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12912974**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №43 от 22.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Включить Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	144,68	144,17 / 100,35	19,17 / 7,19	20859 / 14519	2774 / 1040	19916 / 128	0,60873 / 0,03502	88 / 5
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	121	28,81 / 23,18	– / –	3486 / 2805	– / –	3590 / 128	0,1236 / –	15 / –
9	99-1-1(пл)	Присоединитедб д15мм (ц/о=650/1,12/2,557) *шт*	16	227		3632				
10	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20-32 мм *шт*	30	765,1 / 722	24,2 / 2,3	22953 / 21660	726 / 69	19556 / 90	4 / 0,013	120 / –
	2.4 Распределительная гребенка									
22	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	2	885,3 / 799	59,1 / 9	1771 / 1598	118 / 18	1454 / 90	5 / 0,053	10 / –
24	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	765,1 / 722	24,2 / 2,3	1530 / 1444	48 / 5	1304 / 90	4 / 0,013	8 / –

Всего прямые затраты	**54231**	**3666**	**241**
	42026	**1132**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8538		
Накладные расходы, тенге	45820		
- заработная плата, тенге	6873		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6003		
Всего	**106054**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1273		
- сметная заработная плата, тенге	179		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2007		
- сметная заработная плата, тенге	923		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1073		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	429		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**110836**		
понижающий коэффициент к=0,99982516	**110817**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**283358**		
- материалы, тенге	21828		
- сметная заработная плата, тенге	134564		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	276		
Налог (2 %)	5667		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**289025**		
НДС (12 %)	34683		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**323708**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист
_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Форма 2В

Акт №37 от 22.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Дверные и оконные проемы								
106	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	18	360		6480				
		Раздел 8 Разные работы								
161	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-антисептированная пробка *м3 древесины в конструкции*	0,027	22541,72	316,57	609	9	116	22,5	1
				3487,5	119,25	94	3	120	0,58	–
168	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0094	5239,08	327,33	49	3	20	11,6	–
				1890	123,75	18	1	105	0,6	–
169	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0094	64100		603				
172	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	39,9	202		8060				

173 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 к=1,15 *м2*	20,315	249		5058				
174 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовая перемычка *т металлических изделий*	0,00258	8679,65	422,15	22	1	25	56,4	–
			8257,5	157,5	21	–	118	0,77	–
175 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм *т*	0,0004	55620		22				
176 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00738	53000		391				
177 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали - слив и сталь на парапете *м2 покрытия*	4,72	162,24	1,24	766	6	863	0,972	5
			153,23	0,47	723	2	119	0,0023	–
178 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком *м примыканий*	18,34	767,94	4,29	14084	79	1561	0,42	8
			69,98	1,6	1283	29	119	0,0078	–
8.2 Спуски в подвал № 1-№ 3									
188 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00052	41200		21				
189 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 -фиксатор *т*	0,0043	50642		218				
8.3 Приямки и подпольные каналы									
203 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов *м2 настила*	6,84	3194,62	221,4	21851	1514	6746	4,87	33
			812,25	84,38	5556	577	110	0,412	3
8.4 Отмостка									
207 Е6-1-20	Устройство отмостки из бетона В 7,5 *м3*	19,52	7121,67	311,32	139015	6077	11449	2,82	55

	441	117,61	8608	2296	105	0,5744	11
Всего прямые затраты			**197249**	**7689**			**102**
			16303	**2908**			**14**
В том числе стоимость: материалов, тенге			173257				
Накладные расходы, тенге			20780				
- заработная плата, тенге			3117				
- трудоемкость, чел-ч			10				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			13082				
Всего			**231111**				
Временные здания и сооружения (1,2 %)			2773				
- сметная заработная плата, тенге			391				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			2				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			4374				
- сметная заработная плата, тенге			2012				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			12				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2339				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			936				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**241533**				
понижающий коэффициент к=0,99982516			**241491**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**617492**				
- материалы, тенге			442941				
- сметная заработная плата, тенге			71599				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			140				
Налог (2 %)			12350				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**629842**				
НДС (12 %)			75581				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**705423**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____ **Калиев К.Б.**
Главный специалист
_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №38 от 22.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
7	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (7этаж М100 на р-ре М75)	39,46	6238,42	355,12	246168	14013	51440	6,04	238
		м3 кладки		972	132,75	38355	5238	118	0,65	26
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	125,61	5767,18	355,12	724415	44607	163746	6,04	759
		м3 кладки		972	132,75	122093	16675	118	0,65	82
11	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного зазора песком	6,11	1394,52	273,87	8521	1673	2208	1,77	11
		м3		240,75	103,46	1471	632	105	0,5053	3
12	Е8-12-1	Армирование кладки рядовая перемычка	0,08	8679,65	422,15	694	34	795	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	661	13	118	0,77	–
13	4-1-4	Арматурныеи заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,02	55620		1112				
		т								

14 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06	53000		3180				
	т								
15 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1 ...С-16-4Врl	1,025	59479,65	422,15	60967	433	10178	56,4	58
	т металлических изделий		8257,5	157,5	8464	161	118	0,77	1
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,69	8679,65	422,15	5989	291	6852	56,4	39
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5698	109	118	0,77	1
17 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,32	55620		17798				
	т								
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,23	50800		11684				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,29	32300		9367				
	т								
21 99-4-6(пл)	Цинкование ЗП (Ц1ч2т.ч. табл 4. п4.10)	2,31	30424		70279				
	тн								
22 Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-11, сеч а-а,в-в)	0,84	128958,56	846,56	108325	711	6246	32,7	27
	т металлических изделий		5985	317,25	5027	266	118	1,55	1
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2384	56,4	14
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	–
24 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,43	50600		21758				
	т								
26 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	8,91	7907,04	283,24	70452	2524	7757	4,15	37
	м3		722,25	106,99	6435	953	105	0,5226	5
27 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4этажи)	82	6149,12	337,41	504228	27668	77069	4,38	359
	м3 кладки		670,5	126	54981	10332	118	0,62	51

28	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6этажи)	110,76	5692,66	337,41	630519	37372	104101	4,38	485
	м3 кладки		670,5	126	74265	13956	118	0,62	69
29	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7этаж)	46,5	5649,46	337,41	262700	15690	43704	4,38	204
	м3 кладки		670,5	126	31178	5859	118	0,62	29
30	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи , чердак)	130,8	5201,79	337,41	680394	44133	122935	4,38	573
	м3 кладки		670,5	126	87701	16481	118	0,62	81
31	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (чердак)	13,28	8014,84	337,41	106437	4481	12481	4,38	58
	м3 кладки		670,5	126	8904	1673	118	0,62	8
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	223,9	108,41	66,43	24273	14874	14952	0,148	33
	шт сборных конструкций			23,85	23,85	5340	5340	140	0,1051	24
33	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	1	638,19	292,42	638	292	561	1,62	2
	шт сборных конструкций			297	103,75	297	104	140	0,4463	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,76	20,35	0,02	504	–	93	0,0213	1
	м2			4,16	–	103	–	90	–	–
38	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3)	2,03	1860		3776				
	тн									
48	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки заполнение пустот В15	0,3	7010,95	66,01	2103	20	69	1,35	–
	м3			195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–

1.1 Монолитные ж/б балки

52	Е6-18-2								
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	10,89	13715,04	407,3	149357	4435	29031	14,4	157
	м3		2385	153,86	25973	1676	105	0,7515	8

53 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,57	50642		28866				
54 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,48	53000		25440				
55 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,48	52102		25009				
56 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	2,46	2115,7	367,45	5205	904	4639	10,12	25
			1748,25	137,25	4301	338	100	0,67	2
57 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970 *м3*	0,27	14600		3942				
58 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	93,15	44,96	4,12	4188	384	4657	0,234	22
			40,84	1,54	3804	143	118	0,00755	1
59 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,16	30400		4864				
1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер									
63 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм (тамбур) к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1зпр=1,2, к1экс=1,2, к1зтм=1,2, к1мат=1,2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2; *м2 поверхности*	3,03	134,54	2,78	408	8	406	0,8268	3
			131,76	1,06	399	3	101	0,00516	–
64 Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм мусорокамера *м2 поверхности*	5,86	117,3	2,32	687	14	686	0,729	4
			114,98	0,88	674	5	101	0,0043	–
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
68 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	3,35	22541,72	316,57	75515	1061	14498	22,5	75
			3487,5	119,25	11683	399	120	0,58	2

69	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпр=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	123,12	44,96	4,12	5535	507	6157	0,234	29
				40,84	1,54	5028	190	118	0,00755	1
70	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А к=1,100 *м2*	135,36	71		9611				
71	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	8,01	2478,2	367,45	19850	2943	15102	10,12	81
				1748,25	137,25	14003	1099	100	0,67	5
73	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5 к1 мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	217,11	44,96	4,12	9761	894	10857	0,234	51
				40,84	1,54	8867	334	118	0,00755	2
74	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,24	30400		7296				
75	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,21	175710,1	1826,1	36899	383	2584	42,7	9
				8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
76	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	106,9	1042,69	4,92	111464	526	21879	1,15	123
				193,05	1,87	20637	200	105	0,0091	1

Раздел 2 Перегородки

77	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	341,66	750,5	34,73	256416	11866	95956	1,43	489
				225	13,01	76874	4445	118	0,0635	22
78	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,12	42800		5136				
80	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	76,29	261	28,35	19912	2163	14388	0,88	67
				152,15	7,67	11608	585	118	0,0195	1

81 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	96,09	866		83214				
	м2								
82 Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,42	175710,1	1826,1	73798	767	5169	42,7	18
	т стальных элементов		8100	690,75	3402	290	140	3,37	1
83 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,47	21381,47	316,57	31431	465	6362	22,5	33
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	5127	175	120	0,58	1

Раздел 3 Перекрытия и покрытие

85 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	65,63	1012,68	200,77	66462	13177	34034	1,74	114
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	19640	4670	140	0,3052	20
86 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	63,69	1633,15	373,54	104015	23791	53574	2,66	169
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	29664	8603	140	0,6052	39
90 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	30,96	3390		104954				
	м2								
92 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,6	133		878				
	м3								
94 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15803	52400		8281				
	т								
95 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03	50642		1519				
	т								
96 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02	18000		360				
	т								
97 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 В15	3,21	9733,14	269,2	31243	864	4832	8,21	26
	м3		1332	101,7	4276	326	105	0,4966	2
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15	52400		7860				

		т								
99	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,45	50642		22789				
		т								
100	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,11	2478,2	367,45	15142	2245	11521	10,12	62
		м3 изоляции		1748,25	137,25	10682	839	100	0,67	4
101	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	5,47	4032		22055				
		м3								
102	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	311,13	301,3	2,07	93743	644	99324	1,38	429
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	80505	246	123	0,0038	1
103	Е7-19-1	Заполнение швов между ПК и стеной (сеч л-л, кк) раствором 200	25,04	40,6	1,45	1017	36	1392	0,237	6
		м шва		39,15	0,54	980	14	140	0,0027	–
104	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,28	8680		2430				
		м3								
105	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	84	422,62	200,07	35500	16806	25043	1,2759	107
		отверстие		222,55	75,58	18694	6349	100	0,3691	31
106	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,14	9649,24	5565,49	1351	779	866	23,8	3
		м3		4083,75	2101,5	572	294	100	10,27	1

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

114	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,32	184,24	15,94	796	69	209	0,243	1
		м2 стяжки		34,65	5,96	150	26	119	0,0291	–
115	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=5,000	31,2	7,26	0,14	227	4	6	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	3	2	119	0,0003	–
116	Е6-36-4	Железнение поверхности	5,28	57,48	0,23	303	1	285	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	271	–	105	0,0004	–

117	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - вентканалов	0,49	8679,65	422,15	4253	207	4865	56,4	28
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4046	77	118	0,77	–
118	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,49	50800		24892				
		т								
	4.3 Утепление на чердак									
149	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	78,19	1042,69	4,92	81528	385	16003	1,15	90
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	15095	146	105	0,0091	1
	4.4 Кровля основная									
150	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,090	22,66	4799,72	245,72	108762	5568	12801	2,71	61
		м3 утеплителя		382,5	92,25	8667	2090	119	0,45	10
151	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	430,15	184,24	15,94	79251	6857	20788	0,243	105
		м2 стяжки		34,65	5,96	14905	2564	119	0,0291	13
152	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	6447	7,26	0,14	46805	903	1227	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	709	322	119	0,0003	2
153	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3	5239,08	327,33	1572	98	634	11,6	3
		т		1890	123,75	567	37	105	0,6	–
154	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,3	64100		19230				
		т								
155	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	572	62,49	27,39	35744	15667	30876	0,196	112
		м2 кровли		35,1	10,26	20077	5869	119	0,0501	29
156	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=2,260	1294	202		261388				
		м2								

157 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы " Рукан" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005) стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн к=1,150	658	249		163842				
	м2								
158 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	196,26	767,94	4,29	150716	842	16717	0,42	82
	м примыканий								
			69,98	1,6	13734	314	119	0,0078	2
159 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МВ-4	0,04	175710,1	1826,1	7028	73	493	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	324	28	140	3,37	–
160 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	86,6	13,42	2,49	1162	216	1092	0,059	5
	м ограждения								
			9,68	0,92	838	80	119	0,0045	–
161 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	92,1	279		25696				
	м								
162 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10	100,69	0,07	1007	1	633	0,369	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	603	–	105	0,0001	–
163 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по парапету	90	575,05	1,24	51755	112	16461	0,972	87
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	13791	42	119	0,0023	–
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
164 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	38,5	37,08	0,99	1428	38	549	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	446	15	119	0,0018	–
166 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	38,5	148,03	4,93	5699	190	1424	0,186	7
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	1126	71	119	0,009	–
167 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	6,2	5454		33815				
	м3								
168 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,065	2,4	4799,72	245,72	11519	590	1355	2,71	7

	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
169 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	45,7	184,24	15,94	8420	728	2209	0,243	11
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	1584	272	119	0,0291	1
170 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	686,2	7,26	0,14	4982	96	130	0,0009	1
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	75	34	119	0,0003	–
173 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	91,5	62,49	27,39	5718	2506	4940	0,196	18
	м2 кровли								
			35,1	10,26	3212	939	119	0,0501	5
174 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=2,260	103,61	202		20929				
	м2								
175 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	52,61	249		13100				
	м2								
176 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	16,5	767,94	4,29	12671	71	1405	0,42	7
	м примыканий								
			69,98	1,6	1155	26	119	0,0078	–
4.6 Крепление радиостоек и телеантенн									
177 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,14	185810,1	1826,1	26013	256	1723	42,7	6
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1134	97	140	3,37	–
178 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	23	43,33	20,47	997	471	704	0,1308	3
	отверстие								
			22,86	7,74	526	178	100	0,0378	1
179 Е6-1-1	Заполнение пустот В7,5	0,05	6199,03	66,01	310	3	12	1,35	–
	м3								

180	Е6-1-1	Заполнение трубы цементным раствором М100		195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
			0,01	7787,17	66,01	78	1	2	1,35	–
		м3								
181	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50		195,75	24,93	2	–	105	0,1218	–
			0,016	7793,6	311,32	125	5	9	2,82	–
		м3								
182	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100		441	117,61	7	2	105	0,5744	–
			0,04	8727,4	311,32	349	12	24	2,82	–
		м3								
	4.7 Прочие работы			441	117,61	18	5	105	0,5744	–
183	Е9-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6,12 СГ-22	0,03	13711,46	5475,86	411	164	178	28,9	1
		т конструкций								
184	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		5040	1552,87	151	47	90	5,46	–
			0,03	133700		4011				
		т								
185	Е15-172-4	Двухслойная окраска стремянок	0,94	148,39	0,07	139	–	107	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
186	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - костыль		108	0,02	102	–	105	0,0001	–
			0,06	135110,1	1826,1	8107	110	738	42,7	3
		т стальных элементов								
187	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		8100	690,75	486	41	140	3,37	–
			0,76	392,17	66,01	298	50	176	1,35	1
		м3								
188	30-1-33			195,75	24,93	149	19	105	0,1218	–
		Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200) к=1,020	0,77	15200		11704				
		м3								
	Раздел 5 Ограждение лоджий									
191	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	20,29	485,07	18,89	9842	383	4834	1,24	25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
196	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		194,85	7,07	3954	143	118	0,0345	1
			18,3	258,16	4,19	4724	77	1287	0,382	7
		м2 поверхности								
197	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч.п3,2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;		58,05	1,58	1062	29	118	0,0076	–
			1,8	5257,75	2020,02	9464	3636	4864	15,51	28

		т конструкций								
				2499,75	502,43	4500	904	90	1,79	3
198	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L 14	1,8	101700		183060				
		т								
199	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,8	2426,4	545,76	4368	982	1994	5,25	9
		т								
				1230,75	–	2215	–	90	–	–
200	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8, табл 3)	1,8	1860		3348				
		тн								
203	Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,2	6199,03	66,01	1240	13	46	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
204	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2092	198	12
		т								
				33075	114,75	1985	7	105	0,56	–
205	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,10*100(70)	0,24	13010,1	1826,1	3122	438	2954	42,7	10
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1944	166	140	3,37	1
206	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,24	154200		37008				
		т								
210	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т - люки	0,25	154200		38550				
		т								
211	Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм к=0,200	10,8	93,07	10,34	1005	112	1117	0,433	5
		м трубопровода								
				76,95	3,87	831	42	128	0,0189	–
212	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт4кп , D 57 х 3,5 мм	10,8	279		3013				
		м								
213	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,18	17312,36	2191,28	3116	394	2050	73,6	13
		т конструкций								
				12555	101,25	2260	18	90	0,49	–
214	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01	154200		1542				
		т								

Раздел 6 Лестница (3шт)

224	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	3	117,9	37,48	354	112	316	0,408	1
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	194	32	140	0,042	–
225	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,09	24900		2241				
		м3								
226	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,09	134		-12				
		м3								
227	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=3,000К=-1,000;	-0,09	250		-23				
		м3								
228	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ к=3,000	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–
234	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера к=3,000	10,8	148,39	0,07	1603	1	1224	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1166	–	105	0,0001	–
235	Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности к=3,000	7,1	218,71	–	1553	–	202	0,147	1
		м2 покрытия		27	–	192	–	105	–	–

Раздел 7 Полы

7.1 Деталь 132

262	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	420,98	769,78	4,9	324062	2063	31249	0,382	161
		м2 покрытия		58,5	1,85	24627	779	123	0,009	4
263	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 к=1,050	46,76	123,31	0,16	5766	7	935	0,0899	4
		м плинтусов								

			16,18	0,07	757	3	123	0,0003	–
7.2 Деталь 61									
266	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3422	769,78	4,9	2634187	16768	254017	0,382	1307
	м2 покрытия		58,5	1,85	200187	6331	123	0,009	31
267	Е11-40-1								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 к=1,050	380,14	123,31	0,16	46875	61	7599	0,0899	34
	м плинтусов		16,18	0,07	6151	27	123	0,0003	–
Раздел 8 Двери									
301	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	122,66	634,99	31,85	77888	3907	29857	1,15	141
	м2 проемов		190,8	12,04	23404	1477	120	0,0587	7
Раздел 9 Окна и балконные двери									
323	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	58,4	348,94	18,88	20378	1103	12445	1,0234	60
	м2 проемов		171,01	6,57	9987	384	120	0,0321	2
325	Е10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (без учета ОК-5)	82,84	241,05	5,58	19969	462	9560	0,586	49
	м2 проемов		94,05	2,12	7791	176	120	0,0103	1
Раздел 12 Внутренняя отделка									
359	Е15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону	2262	9,9	0,12	22394	271	16151	0,044	100
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	15269	113	105	0,0002	–
360	Е15-163-9								
	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	13,1	100,25	2,43	1313	32	470	0,208	3
	м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	436	12	105	0,0045	–
363	Е15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2250	131,45	0,49	295763	1103	118433	0,303	682
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	112388	405	105	0,0009	2

364	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	135	1028,3	4,62	138821	624	36587	1,52	205
	м2 облицовки		254,97	3,14	34421	424	105	0,0162	2
365	Е15-163-8								
	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в т.ч. стояки)	1435	88,67	1,42	127241	2038	46589	0,192	276
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	43595	775	105	0,0026	4
366	Е11-40-1								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	103	123,31	0,16	12701	16	2059	0,0899	9
	м плинтусов		16,18	0,07	1667	7	123	0,0003	–
367	Е15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону (в т.ч. стояки)	977,3	9,9	0,12	9675	117	6978	0,044	43
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	6597	49	105	0,0002	–
369	Е15-165-8								
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (мусоропровод) к=2,000	31	173,11	1,88	5366	58	2571	0,468	15
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2427	22	105	0,0035	–
	12.1 Отделка откосов								
372	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	303	197,34	1,19	59794	361	7231	0,138	42
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	6751	136	105	0,0022	1
	Раздел 13 Наружная отделка								
376	Е15-160-2								
	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности в т.ч. окраска низа лоджий	5347	327,4	2,33	1750608	12459	194424	0,192	1027
	м2 окрашиваемой поверхности		33,75	0,88	180461	4705	105	0,0043	23
	Всего прямые затраты				**12210163**	**378635**			**9941**
					1614895	**139996**			**674**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10216640				

Накладные расходы, тенге	2030422
- заработная плата, тенге	304563
- трудоемкость, чел-ч	1015
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	854435
Всего	**15095020**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	181140
- сметная заработная плата, тенге	25541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	285664
- сметная заработная плата, тенге	131405
- нормативная трудоемкость, чел-ч	800
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	152762
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61105
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15775691**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**15772933**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**40331389**
- материалы, тенге	26119381
- сметная заработная плата, тенге	6213106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12575
Налог (2 %)	806628
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41138017**
НДС (12 %)	4936562
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46074579**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №39 от 22.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	121	193,78	–	23447	–	17887	1	121
				164,25	–	19874	–	90	–	–
7	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм *шт*	16	596,8	30,9	9549	494	8194	3	48
				560	9	8960	144	90	0,053	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	384	268,17	4,08	102977	1567	27182	0,30591	117
				53,77	1,53	20648	588	128	0,00752	3
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	502	266,17	4,08	133617	2048	35534	0,30591	154

		м трубопровода		53,77	1,53	26993	768	128	0,00752	4
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	24	345,17	4,08	8284	98	1699	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–
13	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	29	424,17	4,08	12301	118	2052	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
14	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	474,17	4,08	4742	41	708	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
15	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	627,13	14,54	6271	145	1394	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1034	55	128	0,02657	–
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
		кг								
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	44	229,27	103	10088	4532	7268	0,748	33
		шт		126,27	38,9	5556	1712	100	0,19	8
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	117,9	14,54	1415	174	1670	0,56959	7
		м трубопровода		103,36	5,45	1240	65	128	0,02657	–
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12	279		3348				
		м								

1.3 Узел поквартирного теплосчетчика

61	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм к=108,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	16	192,47	52,42	3080	839	3133	0,7725	12
		фильтр		134,42	18,54	2151	297	128	0,0927	1
70	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	32	436,8	18,8	13978	602	3830	0,58	19
		шт		133	–	4256	–	90	–	–

Раздел 2 Распределительная гребенка

71	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм к=3,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	805,72	16,47	1611	33	321	0,67568	1
		м трубопровода		119,58	6,17	239	12	128	0,03008	–
74	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм к=3,000	3	408		1224				
		шт								
75	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм к=3,000	3	362		1086				
		шт								
79	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа к=3,000	6	436,8	18,8	2621	113	718	0,58	3
		шт		133	–	798	–	90	–	–

	Всего прямые затраты	**348039**	**10804**	**540**
		95136	**3737**	**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	242098		
	Накладные расходы, тенге	111590		
	- заработная плата, тенге	16739		
	- трудоемкость, чел-ч	56		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27578		
	Всего	**487207**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	5846		
	- сметная заработная плата, тенге	824		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9220		
	- сметная заработная плата, тенге	4241		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1972
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**509176**
понижающий коэффициент к=0,99982516	509087
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1301735**
- материалы, тенге	618936
- сметная заработная плата, тенге	326165
- нормативная трудоемкость, чел-ч	644
Налог (2 %)	26035
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1327770**
НДС (12 %)	159332
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1487102**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Калиев К.Б.

Главный специалист

_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ Абдраимов Е.С.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Самирбулатов Н.К.