Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2018 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			

доп согл 1 от 27.02.18г

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	617 808 894										
в том числе за месяц	51 194 995	51 194 995	17 525 829	44 813 546					896 271	5 485 178	**51 194 995**
	51 194 995	51 194 995	17 525 829	44 813 546					896 271	5 485 178	51 194 995
Удержание аванса 30%	36 575 220	15 358 499									15 358 499
Удержание 5%	5 867 765	2 559 750									2 559 750
Итого к оплате:											**33 276 747**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

_____ Рейсеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №44 от 24.09.2018г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

рад.есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	163,78	5767,18	355,12	944549	58162	213504	6,04	989
		м3 кладки		972	132,75	159194	21742	118	0,65	106
11	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного зазора песком	3,05	1394,52	273,87	4253	835	1103	1,77	5
		м3		240,75	103,46	734	316	105	0,5053	2
12	Е8-12-1	Армирование кладки рядовая перемычка	0,08234	8679,65	422,15	715	35	818	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	680	13	118	0,77	–

13 4-1-4	Арматурныеи заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,02325	55620		1293				
	т								
14 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06	53000		3180				
	т								
15 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1 ...С-16-4Врl	1,03138	59479,65	422,15	61346	435	10241	56,4	58
	т металлических изделий		8257,5	157,5	8517	162	118	0,77	1
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,69	8679,65	422,15	5989	291	6852	56,4	39
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5698	109	118	0,77	1
17 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,32	55620		17798				
	т								
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,23	50800		11684				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,29	32300		9367				
	т								
21 99-4-6(пл)	Цинкование ЗП (Ц1ч2т.ч. табл 4. п4.10)	0,3	30424		9127				
	тн								
22 Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-11, сеч а-а,в-в)	0,1	128958,56	846,56	12896	85	745	32,7	3
	т металлических изделий		5985	317,25	599	32	118	1,55	–
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2384	56,4	14
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	–

24	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	0,43	50600		21758			
26	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В *м3*	2,5	7907,04	283,24	19768	708	2177	4,15	10
				722,25	106,99	1806	267	105	0,5226	1
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6этажи) *м3 кладки*	27,69	5692,66	337,41	157630	9343	26025	4,38	121
				670,5	126	18566	3489	118	0,62	17
29	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7этаж) *м3 кладки*	18,29	5649,46	337,41	103329	6171	17190	4,38	80
				670,5	126	12263	2305	118	0,62	11
30	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи , чердак) *м3 кладки*	130,8	5201,79	337,41	680394	44133	122935	4,38	573
				670,5	126	87701	16481	118	0,62	81
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	223,9	108,41	66,43	24273	14874	14952	0,148	33
				23,85	23,85	5340	5340	140	0,1051	24
49	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1, М2 *т стальных элементов*	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	370	42,7	1
				8100	690,75	243	21	140	3,37	–

1.1 Монолитные ж/б балки

52	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	10,89	13715,04	407,3	149357	4435	29031	14,4	157
				2385	153,86	25973	1676	105	0,7515	8

53	4-1-6									
		Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,6	50642		30385				
		т								
54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4	53000		21200				
		т								
55	4-1-5									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,4	52102		20841				
		т								
56	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	2,4	2115,7	367,45	5078	882	4525	10,12	24
		м3 изоляции								
				1748,25	137,25	4196	329	100	0,67	2
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,970	0,2	14600		2920				
		м3								
58	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ktрр1=0,5; ktрм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0,5;	93,17	44,96	4,12	4189	384	4659	0,234	22
		м2 поверхности								
				40,84	1,54	3805	143	118	0,00755	1
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,16	30400		4864				
		1000м2								
	Раздел 2 Перегородки									
77	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	341,32	750,5	34,73	256161	11854	95861	1,43	488
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	76797	4441	118	0,0635	22
78	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,12	42800		5136				
		т								

80	Е8-24-9								
	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	76,29	261	28,35	19912	2163	14388	0,88	67
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			152,15	7,67	11608	585	118	0,0195	1
81	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	96,01	866		83145			
		м2							

Раздел 3 Перекрытия и покрытие

85	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	64,9	1012,68	200,77	65723	13030	33655	1,74	113
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	19421	4618	140	0,3052	20
86	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	63,6	1633,15	373,54	103868	23757	53497	2,66	169
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	29622	8590	140	0,6052	38
90	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	30	3390		101700				
		м2								
92	30-1-61									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,1	133		811				
		м3								
95	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03	50642		1519				
		т								
96	4-1-133									
		Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2	18000		3600				
		т								
97	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 В15	3,2	9733,14	269,2	31146	861	4816	8,21	26
		м3								
				1332	101,7	4262	325	105	0,4966	2

98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,15	52400		7860			
99	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,45	50642		22789			
100	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	6,1	2478,2	367,45	15117	2241	11501	10,12	62
				1748,25	137,25	10664	837	100	0,67	4
101	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 *м3*	5,47	4032		22055			
102	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	311,05	301,3	2,07	93719	644	99298	1,38	429
				258,75	0,79	80484	246	123	0,0038	1

Раздел 5 Ограждение лоджий

192	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	20,25	453,27	18,89	9179	383	4825	1,24	25
				194,85	7,07	3946	143	118	0,0345	1
195	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*	30,9	38,93	–	1203	–	1420	0,219	7
				38,93	–	1203	–	118	–	–
196	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	0,15	258,16	4,19	39	1	11	0,382	–
				58,05	1,58	9	–	118	0,0076	–
197	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч.п3,2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,8	5257,75	2020,02	9464	3636	4864	15,51	28

			2499,75	502,43	4500	904	90	1,79	3
198 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей L 14	1,8	101700		183060				
	т								
199 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,8	2426,4	545,76	4368	982	1994	5,25	9
	т		1230,75	–	2215	–	90	–	–
200 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8, табл 3)	1,8	1860		3348				
	тн								
201 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60,49	21,8	0,05	1319	3	317	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	351	1	90	0,0001	–
202 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	121,3	20,35	0,02	2468	2	455	0,0213	3
	м2		4,16	–	505	–	90	–	–
203 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,2	6199,03	66,01	1240	13	46	1,35	–
	м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
204 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2092	198	12
	т		33075	114,75	1985	7	105	0,56	–
205 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1,10*100(70)	0,24	13010,1	1826,1	3122	438	2954	42,7	10
	т стальных элементов		8100	690,75	1944	166	140	3,37	1
206 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,24	154200		37008				
	т								
208 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,6	133700		80220				
	т								
209 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, МКЛ	0,2	14803,84	1133,15	2961	227	2393	82,1	16
	т конструкций								

			12892,5	398,25	2579	80	90	1,95	–
210 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т - люки	0,25	154200		38550				
	т								
211 Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм к=0,200	10,8	93,07	10,34	1005	112	1117	0,433	5
	м трубопровода								
			76,95	3,87	831	42	128	0,0189	–
212 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт4кп , D 57 х 3,5 мм	10,8	279		3013				
	м								
213 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,18	17312,36	2191,28	3116	394	2050	73,6	13
	т конструкций								
			12555	101,25	2260	18	90	0,49	–
214 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03	154200		4626				
	т								

Раздел 6 Лестница (3шт)

224 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=3,000	3	117,9	37,48	354	112	316	0,408	1
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	194	32	140	0,042	–
225 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=3,000	0,09	24900		2241				
	м3								
226 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,09	134		-12				

		м3							
227	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=3,000К=-1,000;	-0,09	250		-23			
		м3							
228	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ к=3,000	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–
232	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=3,000	24,4	496,54	7,69	12116	188	8246	1,34	33
		м ограждений		238,5	2,9	5819	71	140	0,0142	–
234	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера к=3,000	10,8	148,39	0,07	1603	1	1224	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1166	–	105	0,0001	–
235	Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности к=3,000	7,1	218,71	–	1553	–	202	0,147	1
		м2 покрытия		27	–	192	–	105	–	–

Раздел 9 Окна и балконные двери

318	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	33,8	472,81	19	15981	642	9082	1,303	44
		м2 проемов		217,73	6,18	7359	209	120	0,0302	1
320	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	17,1	427,5	19,32	7310	330	3944	1,1121	19
		м2 проемов		185,83	6,39	3178	109	120	0,0312	1

321	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	53,37	346,04	18,87	18468	1007	9148	0,8165	44
		м2 проемов		136,44	6,39	7282	341	120	0,0312	2
323	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	83,59	348,94	18,88	29168	1578	17813	1,0234	86
		м2 проемов		171,01	6,57	14295	549	120	0,0321	3
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
357	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	761	171,8	3,94	130740	2998	82782	0,5535	421
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	77706	1134	105	0,00729	6
358	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	6,03	200,36	1,65	1208	10	160	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	148	4	105	0,003	–
359	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	754	9,9	0,12	7465	90	5384	0,044	33
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	5090	38	105	0,0002	–
360	Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	3	100,25	2,43	301	7	108	0,208	1
		м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	100	3	105	0,0045	–
361	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4236	272,78	3,39	1155496	14360	523595	0,65	2753

	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	495612	3050	105	0,0505	214
362	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (в т.ч. стояки)	3870,3	105,41	3,43	407968	13275	304948	0,4552	1762
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	285357	5070	105	0,0063	24
363	E15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1125	131,45	0,49	147881	551	59217	0,303	341
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	56194	203	105	0,0009	1
365	E15-163-8								
	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в т.ч. стояки)	538,3	88,67	1,42	47731	764	17477	0,192	103
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	16354	291	105	0,0026	1
367	E15-152-2								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону (в т.ч. стояки)	366,23	9,9	0,12	3626	44	2615	0,044	16
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	2472	18	105	0,0002	–
369	E15-165-8								
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (мусоропровод) к=2,000	31	173,11	1,88	5366	58	2571	0,468	15
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2427	22	105	0,0035	–
	12.1 Отделка откосов								
370	E15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов , подок части ОК-5 , дверей	117	714,81	6,33	83633	741	38716	1,79	209
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	36592	280	105	0,0117	1
371	E15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	117	197,54	6,12	23112	716	17655	0,8056	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	16543	271	105	0,01132	1

372	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	113,3	197,34	1,19	22359	135	2704	0,138	16
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	2524	51	105	0,0022	–
373	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (подок ОК-5)	11,5	88,67	1,42	1020	16	373	0,192	2
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	349	6	105	0,0026	–
	Раздел 13 Наружная отделка									
377	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	375	119,35	0,6	44756	225	22684	0,32	120
		м откосов		57,38	0,23	21518	86	105	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**5750225**	**239682**			**9743**
						1651641	**85364**			**603**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3858897				
		Накладные расходы, тенге				1927013				
		- заработная плата, тенге				289052				
		- трудоемкость, чел-ч				964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				460634				
		Всего				**8137872**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				97654				
		- сметная заработная плата, тенге				13769				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				154004				
		- сметная заработная плата, тенге				70842				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				431				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82355
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32942
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8504827**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**8503340**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**21743040**
- материалы, тенге	9865474
- сметная заработная плата, тенге	5690797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11819
Налог (2 %)	434861
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22177901**
НДС (12 %)	2661348
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24839249**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №45 от 24.09.2018г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-7)

раздел есть

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	6	158238,82	19549,22	949433	117295	101712	75,7	454
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	64668	37044	100	26,89	161
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	3638,36	580,61	3638	581	2980	17,5	18
		путь		2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
		Всего прямые затраты				**953071**	**117876**			**472**
						67436	**37256**			**162**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				767760				

Накладные расходы, тенге	104692
- заработная плата, тенге	15704
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63466

Всего	**1121229**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13455
- сметная заработная плата, тенге	1897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21219
- сметная заработная плата, тенге	9761
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11347
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4539
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1171789**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**1171584**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2995741**
- материалы, тенге	1962819
- сметная заработная плата, тенге	378216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	756
Налог (2 %)	59915
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3055656**
НДС (12 %)	366679
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3422335**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 46 от 24.09.2018г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-3) раз. есть

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
11	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	340	266,17 / 53,77	4,08 / 1,53	90498 / 18282	1387 / 520	24067 / 128	0,30591 / 0,00752	104 / 3
12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	15	345,17 / 53,77	4,08 / 1,53	5178 / 807	61 / 23	1062 / 128	0,30591 / 0,00752	5 / –
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28	200		5600				

		кг							
34	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	30	229,27	103	6878	3090	4955	0,748	22
		шт		126,27	38,9	3788	1167	100	0,19	6
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	117,9	14,54	707	87	836	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–
36	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6	279		1674				
		м								
	1.3 Узел поквартирного теплосчетчика									
61	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм к=108,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	192,47	52,42	1155	315	1175	0,7725	5
		фильтр		134,42	18,54	807	111	128	0,0927	1
70	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	12	436,8	18,8	5242	226	1436	0,58	7
		шт		133	–	1596	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**116932**	**5166**			**146**
						25900	**1854**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85867				
		Накладные расходы, тенге				33531				
		- заработная плата, тенге				5030				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9028				

Всего	**159491**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1914
- сметная заработная плата, тенге	270
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3018
- сметная заработная плата, тенге	1388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1614
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	646
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**166683**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**166654**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**426134**
- материалы, тенге	219524
- сметная заработная плата, тенге	93831
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183
Налог (2 %)	8523
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**434657**
НДС (12 %)	52159
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**486816**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №47 от 24.09.2018г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-4А) рази. есть

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм 0,000								
13	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	20,4	693,07	10,34	14139	211	2111	0,433	9
		м трубопровода		76,95	3,87	1570	79	128	0,0189	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
18	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	76,2	471,67	4,19	35941	319	5992	0,337	26
		м трубопровода		59,85	1,58	4561	120	128	0,0076	1

19	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	26,3	596,67	4,19	15692	110	2068	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1574	42	128	0,0076	–
20	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16,2	693,07	10,34	11228	168	1677	0,433	7
		м трубопровода		76,95	3,87	1247	63	128	0,0189	–
	Раздел 3 Канализация ниже отм 0.000									
21	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0124	147942,61	97234,98	1834	1206	1151	296	4
		км трубопровода		49950	21436,6	619	266	130	91,71	1
22	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	12,6	391,72	0,6	4936	8	2613	0,907	11
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	2007	3	130	0,0011	–
23	8-4-2314	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 к=1,004	12,6504	1576		19937				
		м								
24	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг д-40мм Россия цена =6954тнг	3	2425,07		7275				
		шт								
	Раздел 4 Водосток ниже отм 0.000									
25	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг д-32мм Россия цена =4667тнг	3	1629,63		4889				
		шт								
	Раздел 5 Водосток выше отм 0,000									
26	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66

		счетчик (водомер)		67,5	–	10935	–	128	–	–
27	99-2-1(пл)	Счетчики холодной воды Unimag Cedie DN 15 в комплекте с радиомодулем Ever Blu Cydie д-15мм цена =(8850+38950) тенге *шт*	162	13465,7		2181443				
	Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000									
34	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
		счетчик (водомер)		67,5	–	10935	–	128	–	–
35	99-2-1(пл)	Счетчики горячей воды Unimag Cydie DN 15 в комплекте с радиомодулем Ever Biu Cydie д=15мм цена = (9450+38950) тенге *шт*	162	13992,98		2266863				
		Всего прямые затраты				**4588743**	**2530**			**198**
						33448	**573**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4552766				
		Накладные расходы, тенге				43606				
		- заработная плата, тенге				6541				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				277941				
		Всего				**4910290**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				58923				
		- сметная заработная плата, тенге				8308				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				92924				
		- сметная заработная плата, тенге				42745				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				260				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				49692				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19877				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5131706**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**5130809**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13119478**
- материалы, тенге	11639387
- сметная заработная плата, тенге	412075
- нормативная трудоемкость, чел-ч	529
Налог (2 %)	262390
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13381868**
НДС (12 %)	1605824
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14987692**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №48 от 24.09.2018г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

раш.сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20 *шт*	1	122300		122300				
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00 *шт*	1	82300		82300				
8	80-3-20(пл)	Ящик Я8302- 3864 -УХЛ3А (п/л РУСЭНЕРГО) цена 9767 ,34 руб *шт*	1	16064		16064				
10	80-3-4(пл)	Шкаф ввода учета и распределения ПР8804-1116-54 (п/л ДЗНВА) цена =(22830+12630)/2=17730 руб без ндс *шт*	1	32659		32659				
12	80-1-1(пл)	Электроплита (м-н Мечта, цена 37990тенге) *шт*	108	13663		1475604				
21	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	13	275,2	159	3578	2067	1606	0,53	7

		шт		84,4	45,7	1097	594	95	0,267	3
22	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	9	143		1287				
		шт								
24	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	4	848		3392				
		шт								
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	246	108,6	48,9	26716	12029	12106	0,22	54
		м		39,6	12,2	9742	3001	95	0,071	17
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	24,6	777		19114				
		10м								
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	1208	30,3	7,3	36602	8818	23871	0,11	133
		м		18,7	2,1	22590	2537	95	0,012	14
53	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	3060	47,2	14,8	144432	45288	88954	0,16	490
		м		26,3	4,3	80478	13158	95	0,025	77
58	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,888	62459		180382				
		км								
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3
		м		7,3	–	438	–	95	–	–
66	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	387	5,4	0,1	2090	39	1360	0,02	8
		м		3,7	–	1432	–	95	–	–
118	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	75	229,27	103	17195	7725	12388	0,748	56

	шт								
			126,27	38,9	9470	2918	100	0,19	14
119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	225	43,33	20,47	9749	4606	6886	0,1308	29
	отверстие								
			22,86	7,74	5144	1742	100	0,0378	9
120 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	60	61,81	28,71	3709	1723	2637	0,1961	12
	м борозд								
			33,1	10,85	1986	651	100	0,053	3
	Всего прямые затраты				**2177683**	**82301**			**792**
					132377	**24601**			**137**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				234078				
	оборудования, тенге				1728927				
	Накладные расходы, тенге				150224				
	- заработная плата, тенге				22534				
	- трудоемкость, чел-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35939				
	Всего				**2363846**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				7619				
	- сметная заработная плата, тенге				1074				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12015				
	- сметная заработная плата, тенге				5527				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6425				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2570				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2392475**				
	понижающий коэффициент к=0,99982516				**2392057**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6116489**
- материалы, тенге	598433
- оборудование, тенге	4420093
- сметная заработная плата, тенге	498804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1044
Налог (2 %)	122330
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6238819**
НДС (12 %)	748658
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6987477**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №49 от 24.09.2018г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-6)

Узел учета тепловой энергии №1 рар. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии № 1								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477	–	90	–	–
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 50706 тенге	1	17706		17706				
		шт								
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
		комплект								

				715,5	–	1431	–	90	–	–
4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO-T-F-O-D диам 50мм фланц. исполнения с блоком питания (ТОО ГидроМонтаж KZ) цена =103836+5980=109816	2	38346		76692				
		шт								
5	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт								
				423	–	846	–	90	–	–
6	80-2-34(пл)	Комплект термопреобразователей с клеммной головкой КТПТР-01 (ТОО ГидроМонтаж KZ)	2	4943		9886				
		шт								
7	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
		шт								
				380	4,5	380	5	110	0,026	–
8	80-2-38(пл)	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе (п/л "Теплоком") ц/о =6330 руб Транспортные расходы -4%	1	10276		10276				
		шт								
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м								
				48,8	0,5	586	6	95	0,003	–
10	99-1-234(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 (п/л " СЭЛЛ-Энергия") ц/о=120тенге	12	42		504				
		м								
11	Ц11-93-1	Аппаратура настенная, масса от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1568	9	9
		шт								
				1534,5	207	1535	207	90	1,20888	1
12	80-1-1(пл)	Устройство сбора и передачи данных , блок питания, антенна (ТОО ГидроМонтаж KZ) цена 30000тенге	1	10475		10475				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Кабель RS-232 (HI-FI STUDIO цена 7800тенге	1	2724		2724				
		шт								
14	99-1-2(пл)	Кабель mini USB (ИП зуев А.А. цена 700тенге)	1	244		244				
		шт								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
		м кабеля								

			19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
16 16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,006	59400		356				
	1000м								
18 99-2-302(пл)	Кабели силовые негорючие на напряжение 660В, марка ВВГ нг-LS, число жил и сечение 3х1,5 (п/л Талдыкорганский Кабельный завод") цена =168751тенге	0,03	58925		1768				
	1000м								
19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим-гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт								
			113	–	226	–	90	–	–
20 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт								
			313	6,8	626	14	90	0,039	–
21 99-2-176(пл)	Комплект монтажной арматуры (гильза, бобышка) (ТОО ГидроМонтаж KZ, цена 1800тенге)	2	629		1258				
	к-т								
22 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50*80	4	311		1244				
	шт								
23 99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д 50(ТОО Гидро Монтаж KZ. цена 12000тенге)	2	4190		8380				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**151372**	**1265**			**37**
					6816	**250**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18259				
	оборудования, тенге				125035				
	Накладные расходы, тенге				6502				
	- заработная плата, тенге				975				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1970				

Всего	**159844**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	418
- сметная заработная плата, тенге	59
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	659
- сметная заработная плата, тенге	303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	352
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**161414**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**161386**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**412663**
- материалы, тенге	46680
- оборудование, тенге	319659
- сметная заработная плата, тенге	22743
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Налог (2 %)	8253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**420916**
НДС (12 %)	50510
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**471426**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**