Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №53 от 22.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 18
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01 *шт*	96	158		15168				
18	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ прим *шт*	134	365		48910				
20	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	6	871		5226				
22	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 *шт*	48	143		6864				
23	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3 *шт*	4	757		3028				
24	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3 *шт*	14	848		11872				
28	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1 *шт*	3	4460		13380				
30	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 *шт*	3	441		1323				
34	17-4-1	Фонарь милицейский *шт*	1	457		457				

36	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 указатель пожарного гидранта	1	871		871			
		шт							
37	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	3	496		1488			
		шт							
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	508	108,6	48,9	55169	24841	24999	0,22	112
		м		39,6	12,2	20117	6198	95	0,071	36
43	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	82	147,3	73	12079	5986	5282	0,29	24
		м		49,5	18,3	4059	1501	95	0,107	9
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	50,8	777		39472				
		10м								
45	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	8,2	1420		11644				
		10м								
47	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 75 мм	39	180,3	91,6	7032	3572	2979	0,33	13
		м		57,4	23	2239	897	95	0,134	5
48	Ц8-409-5	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр 75 мм	18	107	48,3	1926	869	917	0,25	5
		м		41,9	11,7	754	211	95	0,069	1
49	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	5,7	3610		20577				
		10м								
50	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	35	159,9	81,1	5597	2839	2488	0,35	12
		м		54,5	20,3	1908	711	95	0,119	4
51	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	35	141		4935				
		м								
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	926,3	30,3	7,3	28067	6762	18304	0,11	102
		м		18,7	2,1	17322	1945	95	0,012	11

53 Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	2298,7	47,2	14,8	108499	34021	66823	0,16	368
	м		26,3	4,3	60456	9884	95	0,025	57
54 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	43	27,7	2,1	1191	90	826	0,1	4
	м кабеля		19,7	0,5	847	22	95	0,003	–
58 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,172	62459		135661				
	км								
59 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,136	60500		8228				
	1000м								
60 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,1	125400		12540				
	1000м								
61 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	697	8,5	0,1	5925	70	4834	0,05	35
	м		7,3	–	5088	–	95	–	–
63 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	85,5	14,6	0,2	1248	17	967	0,07	6
	м		11,8	0,1	1009	9	95	–	–
64 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	57,5	19,6	0,5	1127	29	902	0,1	6
	м		16,4	0,1	943	6	95	0,001	–
65 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	57	27	0,8	1539	46	1142	0,13	7
	м		20,9	0,2	1191	11	95	0,001	–

66 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1627	5,4	0,1	8786	163	5719	0,02	33
	м		3,7	–	6020	–	95	–	–
67 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	432	10,6	0,4	4579	173	3160	0,05	22
	м		7,6	0,1	3283	43	95	0,001	–
71 16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,97	61302		59463				
	км								
72 16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	103179		1548				
	км								
76 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	11	1571	509	17281	5599	10492	5	55
	м ширины по фронту		887	117	9757	1287	95	0,684	8
79 18-1-117	Звонок (Турция)	108	362		39096				
	шт								
80 18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	108	52		5616				
	шт								
81 99-1-8(пл)	Колодка клеммая на 3 контакта СО -2,5/250У3 (пл СЭЛЛ-Энергия) цена 33 тенге	189	12		2268				
	шт								
82 99-1-8(пл)	Колодка клеммная на 4 контаута СО3-2,5/250 У3(п/л СЭЛЛ-Энергия) цена 45тенге	216	16		3456				
	шт								
84 99-4-9(пл)	Патрон Е-27 ФМП настенный (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 111тенге	27	39		1053				
	шт								
86 99-4-9(пл)	Патрон Е-27 Е12П подвесной (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 87тенге	216	30		6480				
	шт								
87 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	27	134,8	3,6	3640	97	2955	0,68	18
	шт		115	0,2	3105	5	95	0,001	–

88	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	27	215		5805				
		шт								
90	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 (А16-051)	243	242		58806				
		шт								
91	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 (А 56-029)	270	264		71280				
		шт								
93	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 (РА16-003)	3	66		198				
		шт								
94	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	108	134		14472				
		шт								
95	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (РА16-112Б)	3	68		204				
		шт								
97	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 прим (РС16-004)	1158	237		274446				
		шт								
98	99-3-18(пл)	Розетка скрытой установки, одноместная, с защитными шторками , РС16-227Б (п/л "СЭЛЛ-Энергия"0 цена 535тенге	132	187		24684				
		шт								
100	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 (РС16-007)	216	96		20736				
		шт								
102	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	7	4720		33040				
		шт								
103	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	1174	92,4	–	108478	–	95094	0,5	587
		шт		90	–	105660	–	90	–	–
104	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,675	16300		11003				
		1000шт								

105	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,501	24200		12124				
106	99-1-11(пл)	Розетка потолочная с крюком (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 68 тенге *шт*	405	24		9720				
108	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,0016	172800		276				
111	Ц10-698-1	Коробки *шт*	48	92,4 90	– –	4435 4320	– –	3888 90	0,5 –	24 –
112	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	9	505		4545				
113	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	20	244		4880				
114	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт*	2	254,8 234	12,5 –	510 468	25 –	515 110	1 –	2 –
115	Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм *шт*	6	295,8 250	30,4 2,3	1775 1500	182 14	1665 110	2 0,013	12 –
116	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 *шт*	8	3100		24800				
118	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	75	229,27 126,27	103 38,9	17195 9470	7725 2918	12388 100	0,748 0,19	56 14
119	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	243	43,33	20,47	10529	4974	7436	0,1308	32

				22,86	7,74	5555	1881	100	0,0378	9
120	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	4	61,81	28,71	247	115	175	0,1961	1
		м борозд		33,1	10,85	132	43	100	0,053	–
		Всего прямые затраты				**1438497**	**98195**			**1536**
						265203	**27586**			**154**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1075097				
		Накладные расходы, тенге				273950				
		- заработная плата, тенге				41093				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102747				
		Всего				**1815194**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				21782				
		- сметная заработная плата, тенге				3071				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				34351				
		- сметная заработная плата, тенге				15801				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18370				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7348				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1897045**				
		понижающий коэффициент к=0,99982516				**1896713**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4849896**				
		- материалы, тенге				2748542				
		- сметная заработная плата, тенге				967584				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1940				
		Налог (2 %)				96998				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4946894**				
		НДС (12 %)				593627				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5540521**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____Марилов И.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт № 54 от 22.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 18
(локальная смета 2-1-5А)
Электрооборуд, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
2	80-1-1(пл)	Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTM - 03 PB L-2 ц/о=59000/1,12/2,557 *шт*	5	20602		103010				
4	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ *шт*	29	365		10585				
7	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 *шт*	1	143		143				
12	16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,132	34140		4506				

13	16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,187	77243	14444
14	80-1-2(пл)	Щиток этажный 4-х кв (1010х950х160) пустой без компенсации	шт	11	8485	93335
15	99-1-2(пл)	Сжим У 859 (компенсация щита этажного)	шт	135	134	18090
16	99-1-3(пл)	Выключатель автоматический 2Р ВА 47-29 63А (комплектация щита этажного)	шт	108	463	50004
17	99-1-4(пл)	Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А 4,5кА (комплектация щита этажного)	шт	108	176	19008
18	99-1-5(пл)	Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 25А 4,5кА (комплектация щита этажного)	шт	108	176	19008
19	99-1-6(пл)	Автоматический выключатель УЗО АД 12 (комплектация щита этажного)	шт	216	1245	268920
20	99-1-7(пл)	Шина " 0" 63.12 с 2 изол. " стойка" (комплектация щита этажного)	шт	108	206	22248
21	16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4	7784	3114
23	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	20	215	4300
25	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	111	242	26862
27	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	24	237	5688

		шт								
30	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	135	92,4	–	12474	–	10935	0,5	68
		шт		90	–	12150	–	90	–	–
31	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,135	16300		2201				
		1000шт								
32	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	69	92,4	–	6376	–	5589	0,5	35
		шт		90	–	6210	–	90	–	–
33	99-1-8(пл)	Коробка распределительная	88	63		5544				
		шт								
34	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	895	116,61	55,43	104366	49610	73506	0,3621	324
		шт		61,18	20,95	54756	18750	100	0,1023	92
		Всего прямые затраты				**794226**	**49610**			**427**
						73116	**18750**			**92**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				475155				
		оборудования, тенге				196345				
		Накладные расходы, тенге				90030				
		- заработная плата, тенге				13505				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41275				
		Всего				**925531**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				8750				
		- сметная заработная плата, тенге				1234				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				13799				

- сметная заработная плата, тенге	6348
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7379
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2952
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**958411**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**958243**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2450228**
- материалы, тенге	1214759
- оборудование, тенге	501966
- сметная заработная плата, тенге	315182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	610
Налог (2 %)	49005
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2499233**
НДС (12 %)	299908
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2799141**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Мариов И.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №55 от 22.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 18
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм 0,000								
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	6905,1 155,25	70,85 27	6905 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 –
8	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
16	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13

			2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
18 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
	фильтр								
			155,25	27	155	27	128	0,13	–
23 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
	шт								
25 8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,2	112		22				
	м								
26 8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	0,2	326		65				
	м								
27 8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	3,2	389		1245				
	м								
28 8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	2,5	679		1698				
	м								
			132,57	1,57	398	5	207	0,3	1
31 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	3							
	кран								
			54	–	162	–	128	–	–
32 99-1-999(пл)	Кран шаровый д 15мм РУ-1,6 мпа (ТехноОпт") цена - 400тенге	6	140		840				
	шт								
			143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
34 Е17-2-3	Установка смесителей	3							
	шт								
			126	–	378	–	128	–	–
35 11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	3	2160		6480				

			комплект							
36	99-11-1(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д20мм ру-1,6мпа (3 ТехноОпт") ц/о 675тенге	5	236		1180				
		шт								
37	99-11-2(пл)	Кран шаровый 11б2п1 д25мм "ТехноОпт" ц/о 1100тенге	6	384		2304				
		шт								
38	99-11-3(пл)	Кран шаровый РУ-1,6 мпа д.32мм (п/л "ТехноОпт") цена= 2215	15	773		11595				
		шт								
39	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
40	Е16-15-3									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
102	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	58,9	200		11780				
		кг								
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
287	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	36	460,28	21,53	16570	775	16381	1,95	70
		комплект		346,5	9	12474	324	128	0,04	1
288	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	36	5290		190440				
		комплект								

290 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	38	387,4	13,9	14721	528	13789	1,56	59
	комплект		279	4,5	10602	171	128	0,03	1
291 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	38	3850		146300				
	шт								
292 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	38	5468,07	93,94	207787	3570	17839	1,95	74
	комплект		330,75	36	12569	1368	128	0,17	6
295 Е17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
	комплект		144	4,5	432	14	128	0,02	–
296 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	38	135,2	6,95	5138	264	5036	0,61	23
	шт		101,25	2,25	3848	86	128	0,01	–
297 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	38	551		20938				
	шт								
	Всего прямые затраты				**670717**	**5743**			**250**
					43671	**2175**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				621303				
	Накладные расходы, тенге				58683				
	- заработная плата, тенге				8802				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43764				
	Всего				**773164**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				9278				
	- сметная заработная плата, тенге				1308				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14632
- сметная заработная плата, тенге	6731
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7824
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3130
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**808028**
понижающий коэффициент к=0,99982516	**807887**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2065766**
- материалы, тенге	1588394
- сметная заработная плата, тенге	188267
- нормативная трудоемкость, чел-ч	336
Налог (2 %)	41315
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2107081**
НДС (12 %)	252850
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2359931**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов Ч.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №56 от 22.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 18
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водосток выше отм 0,000								
28	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычагд -32мм Россия цена =4467тнг *шт*	3	1629,63		4889				
29	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	150	431,49 292,5	12,19 4,57	64724 43875	1829 686	57038 128	1,64 0,0223	246 3
30	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =161 тенге к=0,929 *м*	139,35	56,22		7834				

31	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	102,8	364,67	4,19	37488	431	8083	0,337	35
		м трубопровода		59,85	1,58	6153	162	128	0,0076	1
32	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	105,3	362,67	4,19	38189	441	8279	0,337	35
		м трубопровода		59,85	1,58	6302	166	128	0,0076	1
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000								
36	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	150	431,49	12,19	64724	1829	57038	1,64	246
		м трубопровода		292,5	4,57	43875	686	128	0,0223	3
37	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4мм цена = 236тенге К=0,929	139,35	82,41		11484				
		м								
38	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	46,2	364,67	4,19	16848	194	3633	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	2765	73	128	0,0076	–
39	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	108,3	362,67	4,19	39277	454	8516	0,337	36
		м трубопровода		59,85	1,58	6482	171	128	0,0076	1
40	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	182,8	471,67	4,19	86221	766	14374	0,337	62
		м трубопровода		59,85	1,58	10941	289	128	0,0076	1

Всего прямые затраты	**371678**	**5944**	**676**
	120393	**2233**	**10**
В том числе стоимость: материалов, тенге	245344		
Накладные расходы, тенге	156961		
- заработная плата, тенге	23544		
- трудоемкость, чел-ч	78		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31718		
Всего	**560357**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6724		
- сметная заработная плата, тенге	948		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10604		
- сметная заработная плата, тенге	4878		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5671		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2268		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**585624**		
понижающий коэффициент к=0,99982516	**585522**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1497179**		
- материалы, тенге	627235		
- сметная заработная плата, тенге	408882		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	799		
Налог (2 %)	29944		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1527123**		
НДС (12 %)	183255		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1710378**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 65 от 10.10.2017г. Доп согл № 1 от 27.02.18г

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		65	10.10.17г.	003-015-431 003-034-431.			

доп согл 1 от 27.02.18г

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	732 144 000									
в том числе за месяц	54 190 838	48 384 675	18 551 406	48 384 675					5 806 163	54 190 838
	54 190 838	48 384 675	18 551 406	48 384 675					5 806 163	54 190 838
Удержание аванса 30%	219 643 199,4	16 257 251,4								16 257 251,4
Удержание 5%	25 648 609	2 709 542								2 709 542
Итого к оплате:										35 224 044,6

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

Бейсеков Д.К.

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №57 от 20.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 18
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

рафи. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Монолитные ж/б балки								
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,03892	30400		1183				
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Деталь 132								
259	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	100,51	103,08	0,99	10361	100	1432	0,0694	7
				11,59	0,38	1165	38	119	0,0018	–
260	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	100,01	404,44	13,43	40448	1343	8813	0,45	45
				66,6	5,04	6661	504	123	0,0246	2
261	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона к=6,000 *м2 стяжки*	501,36	75,76	0,67	37983	336	542	0,0044	2
				0,63	0,25	316	125	123	0,0012	1
262	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	180,43	769,78	4,9	138891	884	13393	0,382	69

	м2 покрытия								
			58,5	1,85	10555	334	123	0,009	2
263 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 к=1,050	584,7205	123,31	0,16	72102	94	11687	0,0899	53
	м плинтусов								
			16,18	0,07	9461	41	123	0,0003	–
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1630,06	249,47	9,95	406651	16219	112158	0,356	580
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	85089	6096	123	0,0182	30
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм к=4,000	6519,24	41,49	0,67	270483	4368	7057	0,0044	29
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	4107	1630	123	0,0012	8
266 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1465,96	769,78	4,9	1128467	7183	108819	0,382	560
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	85759	2712	123	0,009	13
267 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 к=1,050	4752,218	123,31	0,16	585996	760	94986	0,0899	427
	м плинтусов								
			16,18	0,07	76891	333	123	0,0003	1
7.3 Деталь 138									
268 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,8	48,53	5,55	961	110	1097	0,258	5
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	851	41	123	0,0102	–
269 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	1,0291	5454		5613				
	м3								
270 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	19,8	103,08	0,99	2041	20	282	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	229	8	119	0,0018	–
271 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	19,8	265,79	9,95	5263	197	1363	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1034	74	123	0,0182	–
272 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 к=4,000	79,2	45,57	0,67	3609	53	86	0,0044	–
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	50	20	123	0,0012	–
273	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	59,4	956,34	11,72	56807	696	12865	1,06	63
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	10198	261	123	0,0214	1
274	Е11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,050	62,37	143,71	0,32	8963	20	3202	0,236	15
	м плинтусов								
			41,63	0,11	2596	7	123	0,0006	–
7.4	**Деталь 62**								
275	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	477,36	956,34	11,72	456518	5595	103380	1,06	506
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	81953	2096	123	0,0214	10
276	Е11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	501,228	143,71	0,32	72031	160	25733	0,236	118
	м плинтусов								
			41,63	0,11	20866	55	123	0,0006	–
7.5	**Деталь 761**								
277	Е11-9-1								
	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	74,28	48,53	5,55	3605	412	4117	0,258	19
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	3193	154	123	0,0102	1
278	1-3-4083								
	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	3,82542	5454		20864				
	м3								
279	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,28	249,47	9,95	18531	739	5111	0,356	26
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3877	278	123	0,0182	1
280	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	297,12	41,49	0,67	12328	199	321	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	187	74	123	0,0012	–
281	Е11-15-1								
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	74,28	292,43	14,76	21722	1096	5298	0,361	27
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	3895	412	123	0,027	2
282	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=2,000К=-1,000;	-148,56	35,45	0,67	-5266	-100	-354	0,0104	-2
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-251	-37	123	0,0012	–
283	Е11-39-2								
	Устройство цементных плинтусов к=1,05	77,994	32,61	0,22	2543	17	1784	0,104	8

	м плинтусов								
			18,5	0,09	1443	7	123	0,0004	–
	7.6 Деталь 733								
284	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	722	249,47	9,95	180117	7184	49677	0,356	257
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	37688	2700	123	0,0182	13
285	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000	2888	41,49	0,67	119823	1935	3125	0,0044	13
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1819	722	123	0,0012	3
286	Е11-15-1 Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	722	292,43	14,76	211134	10657	51480	0,361	261
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	37854	4000	123	0,027	19
287	Е11-15-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=2,000К=-1,000;	-1444	35,45	0,67	-51190	-967	-3445	0,0104	-15
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-2440	-361	123	0,0012	-2
288	Е11-39-2 Устройство цементных плинтусов к=1,05	758,1	32,61	0,22	24722	167	17334	0,104	79
	м плинтусов								
			18,5	0,09	14025	68	123	0,0004	–
289	Е15-165-8 Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	794,2	173,11	1,88	137484	1493	65896	0,468	372
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	62186	572	105	0,0035	3
	7.7 Деталь 62								
290	Е12-15-3 Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	17,25	103,08	0,99	1778	17	246	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	200	7	119	0,0018	–
291	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	17,25	956,34	11,72	16497	202	3736	1,06	18
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	2961	76	123	0,0214	–
292	Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,050	18,1125	143,71	0,32	2603	6	930	0,236	4
	м плинтусов								
			41,63	0,11	754	2	123	0,0006	–
	Раздел 8 Двери								
	8.0 Подраздел без наименования								
299	Е10-23-1 Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	119,99	398,48	102,53	47814	12303	26971	0,899	108

	м2 проемов		151,65	35,67	18196	4280	120	0,1393	17
300 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,63	104,4	0,09	379	–	246	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	205	–	120	0,0002	–
301 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	275,81	634,99	31,85	175137	8785	67135	1,15	317
	м2 проемов		190,8	12,04	52625	3321	120	0,0587	16
307 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,96	6390		101984				
	м2								
308 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	32,33	330,85	32,08	10696	1037	11033	1,49	48
	м2 проемов		272,25	12,13	8802	392	120	0,0592	2
309 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДУ 21-13 огрунтованные и окрашенные к=2,66/4,2=0,63	3	23562		70686				
	шт								
310 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС21-13 огрунтованные и окрашенные к=2,66/4,2=0,63	3	23562		70686				
	шт								
311 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС16-9 огрунтованные и окрашенные к=1,4/4,2=0,33	8	12342		98736				
	шт								
312 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС19-9 огрунтованные и окрашенные к=1,67/4,2=0,3976	3	14870		44610				
	шт								
313 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
	комплект								
314 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	12	2980		35760				
	комплект								
315 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	548	1380		756240				
	комплект								
316 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	54	1500		81000				

		комплект								
317	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	125	583		72875				
		шт								
		Раздел 9 Окна и балконные двери								
325	E10-22-2									
		Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (без учета ОК-5)	226,74	241,05	5,58	54656	1265	26167	0,586	133
		м2 проемов		94,05	2,12	21325	481	120	0,0103	2
		Раздел 10 Шахта лифта (3шт)								
334	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой к=3,000	0,00051	136500		70				
		т								
		Раздел 11 Мусоропровод (3шт)								
356	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 стр 8, табл 3 к=3,000)	0,26816	1860		499				
		тн								
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
358	E15-180-2									
		Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,94	200,36	1,65	1190	10	158	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	146	4	105	0,003	–
359	E15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	1508	9,9	0,12	14929	181	10767	0,044	66
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	10179	75	105	0,0002	–
360	E15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	9,85	100,25	2,43	987	24	354	0,208	2
		м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	328	9	105	0,0045	–
363	E15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2250	131,45	0,49	295763	1103	118433	0,303	682
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	112388	405	105	0,0009	2

364	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	270	1028,3 254,97	4,62 3,14	277641 68842	1247 848	73175 105	1,52 0,0162	410 4
365	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в т.ч. стояки) *м2 окрашиваемой поверхности*	1077,2	88,67 30,38	1,42 0,54	95515 32725	1530 582	34972 105	0,192 0,0026	207 3
366	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн *м плинтусов*	217	123,31 16,18	0,16 0,07	26758 3511	35 15	4337 123	0,0899 0,0003	20 –
367	E15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону (в т.ч. стояки) *м2 окрашиваемой поверхности*	733,17	9,9 6,75	0,12 0,05	7258 4949	88 37	5235 105	0,044 0,0002	32 –
368	E10-87-1	Устройство обшивки стояков гипсокартонном *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	1,5	1521,62 353,25	11,41 4,32	2282 530	17 6	643 120	2,11 0,0211	3 –
369	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (мусоропровод) к=2,000 *м2 окрашиваемой поверхности*	5	173,11 78,3	1,88 0,72	866 392	9 4	416 105	0,468 0,0035	2 –
	12.1 Отделка откосов									
370	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов , подок части ОК-5 , дверей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	234,75	714,81 312,75	6,33 2,39	167802 73418	1486 561	77678 105	1,79 0,0117	420 3
371	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	234,75	197,54 141,39	6,12 2,32	46373 33191	1437 545	35423 105	0,8056 0,01132	189 3
372	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	227,25	197,34	1,19	44846	270	5423	0,138	31

			22,28	0,45	5063	102	105	0,0022	1
373	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (подок ОК-5)	8,2	88,67	1,42	727	12	266	0,192	2
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	249	4	105	0,0026	–
	Раздел 13 Наружная отделка									
377	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	376,5	119,35	0,6	44935	226	22776	0,32	120
		м откосов		57,38	0,23	21604	87	105	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**6677246**	**92260**			**6350**
						1033840	**34807**			**161**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5551149				
		Накладные расходы, тенге				1233759				
		- заработная плата, тенге				185064				
		- трудоемкость, чел-ч				617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				474660				
		Всего				**8385665**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				100628				
		- сметная заработная плата, тенге				14189				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				158694				
		- сметная заработная плата, тенге				72999				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				444				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84863				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33945				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8763795**				
		понижающий коэффициент к=0,99982516				**8762263**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**22405106**				
		- материалы, тенге				14191806				
		- сметная заработная плата, тенге				3731818				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7653				

Налог (2 %)	448102
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22853208**
НДС (12 %)	2742385
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25595593**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____**Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____**Абдраимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____**Марилов И.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 65 от 10.10.17г.; доп.согл.№1 от 27.02.18г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3шт)

Акт №58 от 20.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 18
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

раш. есб.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	6985	11,31 11,01	– –	79000 76905	– –	98438 128	0,0516 –	360 –
26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	174	72,96 38,59	16,85 4,33	12695 6715	2932 753	7468 100	0,211 0,025	37 4
27	1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	72,6	70		5082				
28	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Dв 35мм, толщина стенки 9 мм, к=1,100	13,2	83		1096				

		м							
29	1-3-206								
	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST , цвет черный , Dв 42ммтолщина стенки 9 мм, к=1,100	26,4	92		2429				
		м							
30	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex . тип ST , цвет черный Dв 48мм толщина стенки 9 мм, к-1,100	39,6	103		4079			
		м							
31	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный Dв 60мм, толщина стенки 9 мм, к=1,100	39,6	141		5584			
		м							
32	1-3-538								
	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex.тип ST, цвет черный ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длиной 10 м	26	357		9282				
		рулон							
33	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1475	148,39	0,07	218875	103	167297	0,646	953
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	159300	30	105	0,0001	–
	1.1 Тепловой узел № 1									
52	E16-29-2									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	3,5	11,45	–	40	–	50	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	39	–	128	–	–
	Раздел 3 Вентиляция									
81	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; kзпр1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05;	48	712,66	29,9	34208	1435	42674	3,8325	184
		вентилятор		682,76	11,81	32772	567	128	0,0525	3
82	99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный " POLO 4" (п/л "Келет") цена 2540тенге	48	887		42576				
		шт								

83 E20-11-1									
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	388	241,85	16,96	93838	6580	96214	1,1235	436
	решетка		186,64	7,09	72416	2751	128	0,0315	12
84 99-2-239(пл)									
	РЕшетка пластиковая наклонная с москитной сеткой тип 1724С 170х240 (п/л "Келет") цена =255тенге	388	89		34532				
	шт								
	Всего прямые затраты				**543316**	**11050**			**1970**
					348147	**4101**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				184119				
	Накладные расходы, тенге				412141				
	- заработная плата, тенге				61821				
	- трудоемкость, чел-ч				206				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57327				
	Всего				**1012784**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				12153				
	- сметная заработная плата, тенге				1714				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				19166				
	- сметная заработная плата, тенге				8816				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10249				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4100				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1058452**				
	понижающий коэффициент к=0,99982516				**1058267**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2705989**				
	- материалы, тенге				470710				
	- сметная заработная плата, тенге				1122194				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2259				
	Налог (2 %)				54120				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2760109**				

НДС (12 %)	331213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3091322**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Калиев К.Б.**

Главный специалист

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____ **Абдраимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект "

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**