Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Эгалите", район "Алматы", пр. Абая, дом92/2

Акт №20
приемки выполненных работ за ноябрь
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленнымК=-1,000;	-492,5	126,51	2,01	-62306	-990	-28325	0,3565	-176
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	-29442	-374	95	0,00375	-2
		Всего прямые затраты				**-62306**	**-990**			**-176**
						-29442	**-374**			**-2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-31875				
		Накладные расходы, тенге				-28325				
		- заработная плата, тенге				-4249				
		- трудоемкость, чел-ч				-14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5438				
		Всего				**-96069**				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				-1383				
		- сметная заработная плата, тенге				-195				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)				-1676				
		- сметная заработная плата, тенге				-771				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-5				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-975
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-390
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-100493**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**-275049**
- материалы, тенге	-87242
- сметная заработная плата, тенге	-99616
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-198
Налог (2 %)	-5501
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-280550**
НДС (12 %)	-33666
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-314216**

Заказчик: **ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"**

_____ **Строчков А.Н.**

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

_____ **Ремаганбетов Д.М.**

Технадзор ТОО "АДС САПА"

_____ _____

Роспись ФИО

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Эгалите", район "Алматы", пр. Абая, дом92/2 (дополнительные виды работ)

Акт №21
приемки выполненных работ за ноябрь
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружная отделка										
1.1 Устройство покрытий из брусчатки										
1	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,2	1496,08 548,55	– –	1795 658	– –	730 111	3,4385 –	4 –
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм *м бортового камня*	9,1	1804,2 124,98	8,29 2,2	16418 1137	75 20	1388 120	0,8027 0,00763	7 –
3	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	12	1961,44 179,57	26,58 9,96	23537 2155	319 120	2525 111	1,0902 0,04863	13 1
1.2 Работы по ремонту фасада										
4	Е10-90-2	Демонтаж металлических дверей входной группы 5 шт.(прим.) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *м2 проемов*	9,45	215,92 187,85	28,07 10,61	2040 1775	265 100	2025 108	1,0281 0,0518	10 –

5	Е9-30-1	Демонтаж ограждающих конструкций входных дверей (5 шт.) из стального листа (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,6	9548,02 4191,75	4831,78 1157,08	5729 2515	2899 694	2599 81	24,771 4,13875
6	Е46-22-1	Кладка отдельных участков наружной стены при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	9,71	11787,43 2295	154,03 58,5	114456 22284	1496 568	20567 90	14,63 0,28
7	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя наружной стены *м2*	19,43	1535,64 43,57	1,27 0,19	29837 847	25 4	808 95	0,27106 0,00068
8	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19,43	415,71 187,34	5,56 1,21	8077 3640	108 24	3481 95	1,0212 0,07963
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19,43	389,9 84,79	4,29 1,64	7576 1647	83 32	1595 95	0,52348 0,00788
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	19,43	316,78 74,78	2,63 0,99	6155 1453	51 19	1398 95	0,4485 0,00488
11	Е15-38-1	Разборка облицовки стен фасадов из керамогранита местами (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности облицовки*	14,28	433,77 429,78	3,99 1,22	6194 6137	57 17	5846 95	2,484 0,0046
12	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	33,71	3213,98 537,22	4,99 1,53	108343 18110	168 52	17254 95	3,105 0,00575
13	Е61-25-2	Очистка гладкой поверхности фасадов с лестниц и сземли *м2*	20	79,78 33,03	45,91 17,96	1596 661	918 359	969 95	0,197 0,0985

1.3 Гидроизоляция наружных углов дома

14	Е15-38-1	Разборка облицовки стен фасадов из керамогранита (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности облицовки*	9,6	433,77	3,99	4164	38	3931	2,484	
				429,78	1,22	4126	12	95	0,0046	
15	Е15-39-7	Разборка теплоизоляционного слоя наружной стены (прим.) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м2*	9,6	17,94	0,51	172	5	160	0,10842	
				17,43	0,08	167	1	95	0,00027	
16	Е11-25-1	Разборка покрытий из брусчатки ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	26,4	164,92	21,26	4354	561	4443	0,87216	
				143,66	7,97	3793	210	111	0,0389	
17	Е57-14-1	Снятие подстилающего слоя песчаного (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	26,4	27,45	1,1	725	29	779	0,17312	
				26,35	0,23	696	6	111	0,0012	
18	Е8-4-5	Боковая гидроизоляция поверхности стен в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	25,6	493,99	10,29	12646	263	2654	0,5382	1
				93,93	3,85	2405	99	106	0,01888	–
19	Е57-22-3	Устройство цементных покрытий *м2*	2	291,28	35,06	583	70	211	0,6391	1
				89,35	5,51	179	11	111	0,0306	–
20	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,64	550,8	–	1454	–	1607	3,4385	9
				548,55	–	1448	–	111	–	–
21	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	26,4	210,44	26,58	5556	702	5554	1,0902	29
				179,57	9,96	4741	263	111	0,04863	1
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя наружной стены *м2*	9,6	1535,64	1,27	14742	12	399	0,27106	3
				43,57	0,19	418	2	95	0,00068	–
23	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	9,6	3213,98	4,99	30854	48	4913	3,105	30
				537,22	1,53	5157	15	95	0,00575	–

Раздел 2 Стены

2.2 Перегородки раздевалки

24	E9-45-3	Монтаж пластиковых перегородок с оконным проемом в раздевалке (прим.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,23	5161,26	36,06	83767	585	14181	5,727	
		м2		1066,05	12,69	17302	206	81	0,05125	

2.3 Перегородки кабинетов 11,5,16

25	E9-45-3	Монтаж пластиковых перегородок перегородок кабинетов 11,5,16 (прим.)	30,21	5161,26	36,06	155922	1089	26396	5,727	
		м2		1066,05	12,69	32205	383	81	0,05125	

2.4 Перегодки душевых комнат

26	E9-45-3	Монтаж пластиковых перегородок (прим.)	15,984	5161,26	36,06	82498	576	13967	5,727	
		м2		1066,05	12,69	17040	203	81	0,05125	

2.5 Перегородки санузлов

27	E9-45-3	Монтаж пластиковых перегородок (прим.)	3,2	5161,26	36,06	16516	115	2796	5,727	
		м2		1066,05	12,69	3411	41	81	0,05125	

2.6 Окраска стен 2 слой

28	E62-25-1	Огрунтовка внутренних стен (прим.)	1527,6	9,58	2,52	14634	3850	9709	0,039	6(
		м2		6,23	0,46	9517	703	95	0,0026	4
29	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	1527,6	257,97	2,35	394075	3590	66278	0,26565	406
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	68391	1375	95	0,00438	7

Раздел 3 Полы

3.1 Устройство пола тамбура

30	E57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	5,6	253,52	14,01	1420	78	634	0,674	4
		м2		99,79	2,21	559	12	111	0,0122	–
31	E11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,6	1071,63	19	6001	106	1296	1,2305	7
		м2 покрытия		199,3	9,21	1116	52	111	0,04625	–

32	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8	164,48	2,26	1316	18	446	0,2808
		м		49,84	0,34	399	3	111	0,0023

3.2 Устройство основания из фанеры под покрытия из паркетных досок в помещении №4

33	Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры (прим.)	46	865,34	1,58	39806	73	2012	0,2604
		м2		39,15	0,25	1801	12	111	0,0025

Раздел 4 Устройство ограждений на лестничных маршах

34	Е14-17-1	Изготовление ограждений из стальных труб (прим.)	0,078	19241,97	4488,68	1501	350	944	70,035
		т		12006	745,31	936	58	95	3,6375
35	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	28	104		2912			
		м							
36	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	13	148		1924			
		м							
37	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,004	52400		210			
		т							
38	8-10-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	10	46		460			
		шт							
39	8-10-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	12	38		456			
		шт							
40	8-10-58	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 15 мм	12	32		384			
		шт							
41	Е7-60-3	Установка металлических ограждений	13	132,9	8,2	1728	107	1906	0,65665	9
		м ограждений		113,33	3,1	1473	40	126	0,01513	–
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,78	22,68	0,06	63	–	15	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	19	–	81	0,00013	–
43	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 разаК=2,000;	5,56	20,98	0,03	117	–	22	0,0245	–
		м2		4,78		27	–	81	–	–

Раздел 5 Проемы

44	E56-2-2	Снятие оконных фрамуг (прим.)	3,25	74,9	6,81	243	22	243	0,4611
		м2		68,09	1,08	221	4	108	0,0093
45	E10-91-3	Установка оконных фрамуг из ПХВ профилей (прим)	3,25	5894,47	23,76	19157	77	906	1,49845
		м2 проемов		250,39	7,73	814	25	108	0,03775
46	E15-211-3	Остекление двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	24,28	2992,17	11,04	72650	268	4274	1,173
		м2 стеклопакетов		181,13	4,16	4398	101	95	0,02038

	Всего прямые затраты	**1304763**	**19096**
		245778	**5846**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1039884	
	Накладные расходы, тенге	231861	
	- заработная плата, тенге	34779	
	- трудоемкость, чел-ч	116	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92197	
	Всего	**1628821**	
	Временные здания и сооружения (1,44 %)	23455	
	- сметная заработная плата, тенге	3307	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	19	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)	28419	
	- сметная заработная плата, тенге	13073	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	80	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16523	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6609	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1703827**	
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4663374**	
	- материалы, тенге	2846163	
	- сметная заработная плата, тенге	892029	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1675	
	Налог (2 %)	93267	

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4756641
НДС (12 %)	570797
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5327438

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

Строчков А.Н.

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

Рсмаганбетов Д.М.

Технадзор ТОО "АДС САПА"

Роспись ФИО

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "...правление жилья города Астаны"

Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Эгалите", район "Алматы", пр. Абая, дом92/2 (дополнительные виды работ)

Акт №22
приемки выполненных работ за ноябрь
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-17-1	Монтаж розеток *шт*	11	37,55 37,55	– –	413 413	– –	401 97	0,239 –	–
2	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки *шт*	11	82		902				
3	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках *шт*	7	371,4 161	92,4 26,6	2600 1127	647 186	1129 86	1,02 0,155	7 1
4	17-2-18	Светильники металлич. люминесцентный ARS/R 418 (605)/11641810/ (прим.) *шт*	7	3540		24780				
5	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1 *шт*	1	269,9 122	98 29	270 122	98 29	130 86	0,76 0,17	1 –
6	17-1-124	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт*	1	610		610				
7	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	1	37,55 37,55	– –	38 38	– –	37 97	0,239 –	– –
8	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1[illegible]6-10/220 *шт*	1	156		156				

9 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1
	шт		227	2,3	908	9	86	0,013
10 18-1-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ1-16 М3	4	204		816			
	шт							
11 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	4	92,4	–	370	–	292	0,5
	шт		90	–	360	–	81	–
12 18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	4	70		280			
	шт							
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	155	27,7	2,1	4294	326	2694	0,1
	м кабеля		19,7	0,5	3054	78	86	0,003
14 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1326	33644		4461			
	км							
15 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,02575	23772		612			
	км							
16 99-1-1(пл)	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	50	10		500			
	м							
	Всего прямые затраты				**43107**	**1124**		33
					6022	**302**		1
	В том числе стоимость: материалов, тенге				35962			
	Накладные расходы, тенге				5472			
	- заработная плата, тенге				821			
	- трудоемкость, чел-ч				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2915			
	Всего				**51494**			
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				742			
	- сметная заработная плата, тенге				105			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)				898			
	- сметная заработная плата, тенге				413			

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	522
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	209
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53865**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	147429
- материалы, тенге	98428
- сметная заработная плата, тенге	22974
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Налог (2 %)	2949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**150378**
НДС (12 %)	18045
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**168423**

Заказчик: **ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"**

Строчков А.Н.

Подрядчик **ТОО "УРПЕК-Сервис"**

Ремаганбетов Д.М.

Технадзор ТОО "АДС САПА"

Роспись ФИО

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Эгалите", район "Алматы", пр. Абая, дом92/2 (дополнительные виды работ)

Акт №23
приемки выполненных работ за ноябрь
Санитарно-технические работы по ОВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	4,16	1764,63 115,41	23,96 8,99	7341 480	100 37	595 115	0,70004 0,04378	
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	6	531,66 301,16	50,52 20,28	3190 1807	303 122	2218 115	1,74122 0,09013	
3	9-3-106	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" *шт*	2	760		1520				
4	9-5-1046	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С *шт*	2	1052		2104				
5	9-1-151	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" *шт*	2	463		926				

Раздел 2 Вентиляция

6	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	23,83	1164,25 226,41	11,44 4,28	27744 5395	273 102	6322 115	1,40 0,02080
7	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (прим.) *м2 поверхности воздуховодов*	36,45	1203,36 261,34	13,23 4,95	43862 9526	482 180	11162 115	1,6218 0,02425
8	E20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,8	1012,38 170	10,5 3,94	4859 816	50 19	960 115	1,0557 0,01925
9	E20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	17,185	1012,38 170	10,5 3,94	17398 2921	180 68	3437 115	1,0557 0,01925
10	E20-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,76	1032,25 226,41	11,44 4,28	1817 398	20 8	467 115	1,403 0,02088
11	E20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,032	1076,25 226,41	11,44 4,28	4339 913	46 17	1070 115	1,403 0,02088
12	E20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,512	1012,38 170	10,5 3,94	6593 1107	68 26	1303 115	1,0557 0,01925
13	E20-53-1	Установка тепловых завес (прим.) *блок*	2	4432,61 3001,5	828,11 309,38	8865 6003	1656 619	7615 115	17,595 1,5125
14	80-1-3(пл)	Тепловая электрическая завеса "Ballu" BHC-L08-S05 *шт*	2	11211		22422			
		Всего прямые затраты				**152980**	**3178**		**178**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**29366**	**1198**		**5**
		оборудования, тенге				98011			
						22422			

Накладные расходы, тенге	35149
- заработная плата, тенге	5272
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9942
Всего	**198071**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	2529
- сметная заработная плата, тенге	357
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)	3065
- сметная заработная плата, тенге	1410
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1782
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	713
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206160**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**564260**
- материалы, тенге	268256
- оборудование, тенге	61369
- сметная заработная плата, тенге	109748
- нормативная трудоемкость, чел-ч	212
Налог (2 %)	11285
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**575545**
НДС (12 %)	69065
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**644610**

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

_____ Строчков А.Н.

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

_____ Ремаганбетов Д.М.

Главный ТОО "АДС САПА"

_____

Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и

Наименование объекта: Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Эгалите", район "Алматы", пр. Абая, дом92/2 (дополнительные виды работ)

Акт №24
приемки выполненных работ за ноябрь
Тепловой пункт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков *прибор*	2	322,98 312,98	10 1,58	646 626	20 3	723 115	1,9953 0,0136	4 –
2	Е18-3-1 (ДМ)	Демонтаж теплообменника ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *водоподогреватель*	2	586,29 452,25	134,04 49,95	1173 905	268 100	1156 115	2,547 0,246	5 –
3	Е18-13-1 (ДМ	Демонтаж насосов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *насос*	2	701,6 665,55	36,05 13,5	1403 1331	72 27	1562 115	3,9 0,066	8 –
4	Ц11-350-3 (Д	Демонтаж электронного погодного компенсатора (прим.) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	143,57 143,1	0,47 –	144 143	– –	116 81	0,9 –	1 –

5 Ц11-350-3 (Д	Демонтаж датчика наружной температуры -1 шт, накладной датчик температуры -2 шт (прим.) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	143,57	0,47	431	1	347	
	шт		143,1	–	429	–	81	
6 Ц11-350-3 (Д	Демонтаж, клапана регулирующего -1шт, Привод - 1шт, Регулятора давления -1шт. (прим.) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	143,57	0,47	431	1	347	0,9
	шт		143,1	–	429	–	81	–
7 Е65-20-1	Демонтаж расширительных баков вместимостью до 0,4 м3	1	322,98	10	323	10	362	1,9953
	прибор		312,98	1,58	313	2	115	0,0136
8 Е65-32-3	Демонтаж термометров	8	6,95	–	56	–	64	0,0441
	шт		6,95	–	56	–	115	–
9 Е65-32-2	Демонтаж манометров	14	3,65	–	51	–	59	0,0231
	шт		3,65	–	51	–	115	–
10 Е18-21-3	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	110,05	36,49	220	73	201	0,43116
	фильтр		73,56	13,91	147	28	115	0,06695
11 Е65-3-2	Демонтаж вентиля диаметром до 50мм	17	81,18	0,18	1380	3	1584	0,457
	шт		81	0,02	1377	–	115	0,0002
12 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	12	88,41	1,24	1061	15	1205	0,569
	м		87,17	0,2	1046	2	115	0,0017
13 Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж Электрического шкафа (защита насосов, распределение нагрузок) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	364,5	–	365	–	354	2,094
	шкаф		364,5	–	365	–	97	–

14	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм (с использованием старых грязевиков)		2	1715,39	98,15	3431	196	1325	3,12708	
		шт			538,36	37,66	1077	75	115	0,18025	
15	Е18-3-1	Установка теплообменников пластинчатых		2	3666,53	575,27	7333	1151	4600	10,05641	
		водоподогреватель			1785,63	214,37	3571	429	115	1,05575	
16	80-1-2(пл)Ко	Теплообменник пластинчатый		2	50426		100852				
		шт.									
17	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2	3524,53	154,72	7049	309	6178	15,3985	
		насос			2627,81	57,94	5256	116	115	0,28325	
18	80-1-3(пл)Ко	Циркуляционный насос системы отопления		2	59453		118906				
		шт.									
19	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т		2	456,2	24,2	912	48	415	1	2
		шт			239	2,3	478	5	86	0,013	–
20	Е65-15-4	Смена вентиля соленоидного диаметром 20 мм		1	10252,33	0,37	10252	–	114	0,558	1
		комплект			98,66	0,02	99	–	115	0,0005	–
21	Ц11-350-2	Установка Прессостата для воды, воздуха, масла		1	266,67	–	267	–	179	1	1
		шт			220,5	–	221	–	81	–	–
22	9-3-1177	Прессостат (прим.)		1	6246		6246				
		шт									
23	Ц11-350-3	Установка контроллера (электронного регулятора температуры) прим.		1	630,56	1,56	631	2	386	3	3
		шт			477	–	477	–	81	–	–
24	80-1-4(пл)Ко	Электронный погодный компенсатор SAUTER EQJW145		1	63014		63014				
		шт									
25	Ц11-350-3	Установка датчика наружной температуры -1шт, накладной датчик температуры -2 шт.		3	630,56	1,56	1892	5	1159	3	9
		шт			477	–	1431	–	81	–	–

26	9-5-1199	Датчик наружной температуры для регулятора температуры систем отопления типа Herz	1	4288		4288				
		шт								
27	9-5-1200	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления типа Herz	2	3766		7532				
		шт								
28	Ц11-350-1	Установка седельного регулирующего клапана	1	193,78	–	194	–	133	1	
		шт								
				164,25	–	164	–	81	–	
29	99-1-1(пл)Ко	Клапан регулирующий седельный фланцевый CV216GG	1	21722		21722				
		шт								
30	99-1-2(пл)Ко	Электропривод MC55/230	1	31879		31879				
		шт.								
31	Ц11-350-1	Установка регулятора перепада давления	1	193,78	–	194	–	133	1	
		шт								
				164,25	–	164	–	81	–	
32	80-1-1(пл)Ко	Регулятор перепада давления T&A	1	51283		51283				
		шт.								
33	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1	4692,27	88,32	4692	88	883	4,29974	4
		бак								
				735,57	31,87	736	32	115	0,16738	–
34	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	72,96	–	584	–	589	0,3672	3
		комплект								
				63,96	–	512	–	115	–	–
35	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
36	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	14	866,62	2,02	12133	28	773	0,26059	4
		комплект								
				47,97	–	672	–	115	–	–
37	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6144,11	91,22	12288	182	504	1,0779	2
		фильтр								
				183,89	34,76	368	70	115	0,16738	–
38	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	7	531,66	50,52	3722	354	2588	1,74122	12
		шт								

				301,16	20,28	2108	142	115	0,09013
39	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	5	2596		12980			
		шт							
40	9-3-17	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	2	1250		2500			
		шт							
41	Е21-23-1	Монтаж шкафа управления тепловым узлом (прим.)	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027
		шкаф							
				1397,25	–	1397	–	97	–
42	75-6-226	Шкаф управления для теплового пункта (прим.)	1	41929		41929			
		шт							
43	Ц11-350-1	Установка устройства сбора и передачи данных	1	193,78	–	194	–	133	1
		шт							
				164,25	–	164	–	81	–
44	80-1-1(пл)Ко	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)	1	20596		20596			
		шт							
45	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	20	448,27	18,18	8965	364	2890	0,65503
		м трубопровода							
				118,86	6,81	2377	136	115	0,03322
46	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	12,96	–	259	–	291	0,05934
		м трубопровода							
				12,66	–	253	–	115	–
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	22,68	0,06	48	–	11	0,03393
		м2							
				6,68	0,03	14	–	81	0,00013
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	4,2	20,98	0,03	88	–	16	0,0245
		м2							
				4,78	–	20	–	81	–
49	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	20	82,96	21,06	1659	421	896	0,24265
		м трубопровода							
				44,38	5,41	888	108	90	0,03125

50	1-3-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; м	11	92	1012	
51	1-3-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; м	11	83	913	
		Всего прямые затраты			**574791**	**3611**
					29665	**1275**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			144932	
		оборудования, тенге			396580	
		Накладные расходы, тенге			33631	
		- заработная плата, тенге			5045	
		- трудоемкость, чел-ч			17	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			5314	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			13029	
		Всего			**621451**	
		Временные здания и сооружения (1,44 %)			3238	
		- сметная заработная плата, тенге			457	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)			3923	
		- сметная заработная плата, тенге			1805	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2281	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			912	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**631805**	

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1729252
- материалы, тенге	396679
- оборудование, тенге	1085439
- сметная заработная плата, тенге	113421
- нормативная трудоемкость, чел-ч	209
Налог (2 %)	34585
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1763837,04
НДС (12 %)	211660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1975497
Всего по актам 21,22,23,24 с учетом НДС согласно Договора № 215 от 03.06.2016 года	**6 705 596,0**
в т.ч НДС(12 %)	**718 456,7**

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

_____ **Строчков А.Н.**

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

_____ **Ремаганбетов Д.М.**

Технадзор ТОО "АДС САПА"

Роспись _____ ФИО