Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"
Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Турсын Астана", район "Алматы", пр. Р. Кошкарбаева, дом №44 (дополнительные виды работ)

Акт №23
приемки выполненных работ за ноябрь
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-17-1	Монтаж розеток	8	37,55	–	300	–	291	0,239	2
		шт								
				37,55	–	300	–	97	–	–
2	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки	8	82		656				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт								
				227	2,3	681	7	86	0,013	–
4	18-1-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ1-16 М3	3	204		612				
		шт								
5	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	3	92,4	–	277	–	219	0,5	2
		шт								
				90	–	270	–	81	–	–
6	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	3	70		210				
		шт								
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	168	27,7	2,1	4654	353	2919	0,1	17
		м кабеля								
				19,7	0,5	3310	84	86	0,003	1

8 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	0,01854	23772	441		
9 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,153	33644	5148		
10 99-1-1(пл)	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	45	10	450		
	Всего прямые затраты				**14252**	**393**	**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**4561** 9298	**91**	**1**
	Накладные расходы, тенге				4021		
	- заработная плата, тенге				603		
	- трудоемкость, чел-ч				2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1096		
	Всего				**19369**		
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				279		
	- сметная заработная плата, тенге				39		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)				338		
	- сметная заработная плата, тенге				155		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				196		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				79		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20261**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**55454**		
	- материалы, тенге				25449		
	- сметная заработная плата, тенге				15667		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28		
	Налог (2 %)				1109		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**56563**		
	НДС (12 %)				6788		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**63351**		

Всего по актам 20,21,22,23 с учетом НДС согласно Договора № 216 от 03.06.2016 года	7 727 115,0
в т.ч НДС(12 %)	827 905,2

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"

_____ Строчков А.Н.

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

_____ Ремаганбетов Д.М.

Технадзор ТОО "АДС САПА"

_____ ФИО