Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"
Подрядчик : ТОО "УРПЕК-Сервис"

Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) нежилых помещений под дворовые клубы в ЖК "Турсын Астана", район "Алматы", пр. Р. Кошкарбаева, дом №44 (дополнительные виды работ)

Акт №21
приемки выполненных работ за ноябрь
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (прим.)	45,5	1203,36	13,23	54753	602	13933	1,6215	74
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	11891	225	115	0,02425	1
2	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1100 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	10,78	1164,25	11,44	12551	123	2860	1,403	15
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	2441	46	115	0,02088	–
3	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,37	1203,36	13,23	10072	111	2562	1,6215	14
		м2 поверхности воздуховодов		261,34	4,95	2187	41	115	0,02425	–
4	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	17,76	1164,25	11,44	20677	203	4712	1,403	25
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	4021	76	115	0,02088	–
5	Е20-53-1	Установка тепловых завес (прим.)	2	4432,61	828,11	8865	1656	7615	17,595	35
		блок		3001,5	309,38	6003	619	115	1,5125	3
6	80-1-1(пл)	Тепловая электрическая завеса "Тепломаш" КЭВ-8П1061Е	1	21238		21238				
		шт								

7 80-1-2(пл)	Тепловая электрическая завеса "Тепломаш" КЭВ-6П1061Е *шт*	1	20326	20326	
	Всего прямые затраты			**148482**	**2695**
				26543	**1007**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			77680	
	оборудования, тенге			41564	
	Накладные расходы, тенге			31682	
	- заработная плата, тенге			4752	
	- трудоемкость, чел-ч			16	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8316	
	Всего			**188480**	
	Временные здания и сооружения (1,44 %)			2116	
	- сметная заработная плата, тенге			298	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,72 %)			2563	
	- сметная заработная плата, тенге			1179	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1490	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			596	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**195245**	
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**534386**	
	- материалы, тенге			212610	
	- оборудование, тенге			113761	
	- сметная заработная плата, тенге			98163	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			192	
	Налог (2 %)			10688	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**545074**	
	НДС (12 %)			65409	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**610483**	

Заказчик: **ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны"**

_____ **Строчков А.Н.**

Подрядчик ТОО "УРПЕК-Сервис"

_____ **Рсмаганбетов Д.М.**

Технадзор ТОО "АДС САПА"

_____

ФИО

Маймибекова