	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"25" марта 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭЛХОН»**
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Тумашинова Лукбека Шабдановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция фасада здания аэровокзала города Семей ВКО.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **АО «СПК «Ертіс» в лице заместителя Председателя Правления Рахметкалиева Думана Есдаулетовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТЕРЕЗЕ» директор Казанов Ж.Б. ГСЛ №007333 от 4.10.2001г**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНСОН» ИN.009.06.2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «СПК «Ертіс», приказ №03/1-п от 05.01.2019 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с заполнением	м2	966,13048	966,13048	966,13048	966,13048

стеклом					
Олицовка фасада стальными композитными панелями «КраспанКомпозит-ST» с покрытием	м2	3128,42	3128,42	3128,42	3128,42

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

В процессе производства работ по наружной отделке здания аэропорта предусмотрены следующие мероприятия:

- демонтаж окон и витражей;
- устройство витражной несущей подконструкции в виде горизонтальных металлических

ригелей;

-устройство перед главным фасадом здания объемных декоративных элементов;

-устройство навесного вентилируемого фасада из стальных композитных панелей "Краспан Композит-ST" с покрытием по металлическому каркасу;

- устройство витражей из светопрозрачных конструкций в виде стоечно-ригельной системы, включая откосы и сливы;

-устройство ограждения наружной лестницы пристройки и отделка поверхности ступеней.

Существующее здание 2-х этажное с подвалом, прямоугольное в плане размером в осях 102,0х26,6м.

Здание каркасной конструктивной схемы, с сеткой колонн-6х6м, 6х3м.

Наружные стены-самонесущие кирпичные, толщиной 640мм.

С наружной стороны фасада с шагом колонн по периметру здания расположены кирпичные пилястры крестообразной формы в плане.

Витражи приняты из алюминиевого профиля "холодной серии" с нанесением полимерного покрытия в виде стоечно-ригельной системы под заполнение тонированными стеклопакетами.

Наружная отделка фасада – навесной вентилируемый фасад из стальных композитных панелей "Краспан Композит-ST" с покрытием по металлическому каркасу. Пролеты между пилястрами по фасаду заполнены декоративными витражами. По продольным стенам здания предусмотрен фальш-цоколь из панелей "Краспан Композит-ST"по металлокаркасу.

Утепление предусмотрено на стенах по осям «1, 21». В качестве утеплителя приняты плиты на синтетическом связующем марки П-200 толщиной 100 мм. Крепление утеплителя выполнить с применением тарельчатых дюбелей.

Перед главным фасадом здания декоративные элементы фасада, которые представляют собой объемную сварную металлическую раму, обшитую стальными листами с полимерным покрытием. Сечения декоративных элементов приняты согласно, расчета.

Декоративный элемент фасада - из тубы квадратной и прямоугольной по ГОСТ30245-94, уголка по ГОСТ 8509-93, пластин по ГОСТ 19903-90, тяжей по ГОСТ 2590-88 согласно, расчета.

Стойка для декоративного элемента фасада – из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93 согласно, расчета.

Фундаменты под декоративный элемент фасада, стойку – столбчатый, монолитный железобетонный, из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе, армированный горизонтальной и вертикальными сетками из стержней класса AIII по ГОСТ5781-82*, по бетонной подготовке, толщиной 100 мм, из бетона класса В7,5.

В основании фундаментов предусмотрена щебеночная подушка, толщиной 500 мм, с коэффициентом уплотнения 0,95.

Антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013. Вертикальная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом – обмазка горячим битумом БН 70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке. Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающихся с грунтом, приняты на сульфатостойком цементе.

Металлические конструкции окрасить лакокрасочным покрытием (двумя слоями эмали по слою грунтовки).

Степень огнестойкости здания – II.

Противопожарные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014:

- Композитные панели наружной отделки фасада "КраспанКомпозит-ST" относятся к классу огнестойкости - Г1;

- все двери открываются непосредственно наружу, по направлению пути эвакуации.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2019 год;
месяц, год
окончание работ март 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: **3 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция фасада здания аэровокзала города Семей Восточно-Казахстанской области
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭЛХОН» Тумашинов Лукбек Шабданович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО "ЭЛХОН" ЖШС