	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"29" января 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭЛХОН»**

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Тумашинова Лукбека Шабдановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей ВКО.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «СПК «Ертіс» в лице заместителя Председателя Правления Рахметкалиева Думана Есдаулетовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТЕРЕЗЕ» директор Казанов Ж.Б. ГСЛ №007333 от 4.10.2001г**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНСОН» R.№04.04.2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «СПК «Ертіс», приказ №155/1-п от 01.11.2018 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь подвального помещения	м2	992,10	992,10	992,10	992,10
Строительный объём подвального					

помещения	м3	2831,79	2831,79	2831,79	2831,79

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	992,10	992,10
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	2831,79	2831,79
В том числе подземной части	$м^3$	2831,79	2831,79
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

В процессе реконструкции предусмотрены следующие мероприятия:

- демонтаж и замена существующих кирпичных перегородок в помещении подвала;
- демонтаж дверных блоков в демонтируемых перегородках;
- замена покрытия пола;

Предусмотрено устройство кирпичных перегородок.

Предусмотрено устройство гидроизоляции подвала, в связи с постоянными грунтовыми водами:

Полы: подстилающий слой бетона класса В12,5W6 с добавлением «Пенетрон Адмикс», гидроизол на битумной мастике, бетон класса В12,5W6 армированный сеткой, покрытие проникающим составом «Пенетрон» в 2 слоя, покрытие из бетона класса В25W6, железнение.

Стены наружные: со стороны подвала – штукатурка, покрытие проникающим составом Пенетрон» в 2 слоя; цементно-песчаный раствор М100 армированный сеткой, толщиной 40 мм;

с наружной стороны – покрытие проникающим составом «Пенетрон» в 2 слоя по монолитным стенам, горячий битум за 2 раза, глиняный замок.
Стены внутренние: с каждой стороны - штукатурка, покрытие проникающим составом Пенетрон» в 2 слоя; цементно-песчаный раствор М100 армированный сеткой, толщиной 40 мм на высоту 1,00 м.
Предусмотрено устройство приямков – из бетона класса В15W8, армированного арматурной сеткой из стержней класса AIII, стены и днище толщиной 200 мм. В основании днища предусмотрено устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм.
Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов.
Потолки – водоэмульсионная окраска.
Стены – водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.
Покрытие пола – керамическая плитка, бетонные.
В подвале здания предусмотрены системы:
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- горячего водоснабжения;
- бытовой канализации;
- дренажной канализации.
Хозяйственно-питьевой водопровод В1 предусмотрен для подачи воды к санитарным приборам, к водоразборным кранам, к электроводонагревателям с запиткой от внутренних существующих сетей здания диаметром 50 мм.
Горячее водоснабжение Т3 запроектировано для подачи воды к санитарным приборам от электроводонагревателей.
Бытовая канализация К1 предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в наружную существующую канализационную сеть через существующий выпуск.
Для отвода стоков от санитарных приборов, расположенных в подвале здания предусмотрена канализационная установка.
Сбор дренажных вод с пола подвальных помещений здания аэровокзала запроектирован устройством дренажной системы в полу подвала здания. Дренажная система запроектирована из двухслойных профилированных труб для дренажа диаметром 160 мм, уложенных с уклоном 0,001 к сборным дренажным приямкам.
Отвод дренажных вод из приямков осуществляется с помощью установленных в них дренажных насосов. В каждом приямке устанавливается по одному дренажному насосу. Подача насосов оставляет 10,0 м3/час.
Отопление
Теплоносителем является:
- для системы отопления - вода с параметрами 95-70°С;
Предусматривается подключение помещений санузлов в подвале к существующей системе отопления.
В качестве отопительных приборов в помещении санузлов используются гладкие панельные радиаторы настенного исполнения.
Вентиляция
Выполнено устройство механической приточно-вытяжной системы вентиляции.
Приточная система - модульные системы марки VTC с электрокалориферами. Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали.
Подача и вытяжка воздуха через вентиляционные регулируемые решетки РАГ.
Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции на выходе от вентиляционного оборудования изолируются матами из стеклянного штапельного волокна типа "URSA" с фольгированным покрытием.
Электротехнические решения
Силовое электрооборудование
Питание электроосвещения выполнено по существующим техническим условиям, для этого дополнительно заложены автоматические выключатели.
Распределительная сеть электроприемников выполнена кабелями марки ВВГнг-LS, прокладываемыми скрыто по стенам и потолкам в кабель-канале.
Электрическое освещение
Питание электроосвещения выполнено от существующих щитков освещения.
Электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Управление общим освещением - по месту выключателями. Прокладка групповых линий электроосвещения осуществляется открыто в

кабель - канале по стенам и потолку кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS, сечением 3*1,5 мм2, непосредственно к выключателям освещения кабелем ВВГнг-LS сечением 2*1,5мм2.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2018 год;
месяц, год

окончание работ январь 2019 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: **3 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей ВКО
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭЛХОН» Тумашинов Лукбек Шабданович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО "ЭЛХОН" ЖШС