Приложение 5
к приказу и.о. Министра по ивестиции и развитию
Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Монолит"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Балпык би Коксуского района Алматинской области. Наружные сети электроснабжения.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	13.09.2021г.	За счет трансфертов из областного бюджета	028	ТОО	17
				За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики	032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Балпык би Коксуского района Алматинской области. Наружные сети электроснабжения.	27 218 984,00	27 218 984,00	24 302 664,00							2 916 320,00	27 218 984,00
Итого к оплате											27 218 984,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор / / **Алимкулов А.Б.**
М.п.

Принял (Заказчик)
ТОО "Монолит"
Директор / / **Шалимбетов С.К.**
М.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2эл
Форма

Заказчик: **ТОО "Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Балпык би Коксуского района Алматинской области. Наружные сети электроснабжения.**

(наименование, адрес)

Объект : **Нружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 13.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2021г.

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Опоры ж/б ВЛ-10 кВ									
			2.1 Анкерная опора А10-1 (1 шт)									
1	14	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
2	16	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2286	1261,5	4572	2523	–	2438	7571
						3895						

					1024,5	499	2049	998	–	561	
3	24	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	2	483	22,5	966	45	494	316	1385
						213,5	6	427	12	–	103	
		2.2 Устройство для ответвления на концевой опоре УОК										
4	34	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	1,2	483,33	22,5	580	27	297	189	831
						213,33	5,83	256	7	–	62	
		Раздел 3 Раздел 3 Опоры ж/б ВЛ3-10кВ										
		3.1 Опора анкерная А10-1.2с (1шт)										
5	38	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
6	45	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП21 НР = 72 %	м	2	483	22,5	966	45	494	316	1385
						213,5	6	427	12	–	103	
		3.2 Опора промежуточная П10-1.2с (13шт)										
7	56	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	13	9039,23	3288,54	117510	42751	11705	66933	199198
						4850,31	1585,54	63054	20612	–	14755	
		3.3 Опора промежуточная П10-1.2с (6шт)										
8	64	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	9039,33	3288,67	54236	19732	5402	30892	91938
						4850,33	1585,5	29102	9513	–	6810	
		3.4 Опора угловая анкерная УА10-1.2с (1шт)										
9	72	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	25184	11811	25184	11811	901	14540	42902
						12472	5703	14472	5703	–	3178	
10	80	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	4	483,25	22	1933	88	990	631	2769

					213,75	5,5	855	22	–	205	
		3.5 Опора угловая промежуточная УП10-3.2с (1шт)									
11	91	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
12	95	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	2	483	22,5	966	45	494	316	1385
						213,5	6	427	12	–	103	
		3.6 Опора анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с (1шт)										
13	102	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
14	109	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	1	483	22	483	22	247	158	692
						214	5	214	5	–	51	
15	120	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1414	84	1414	84	105	904	2503
						1225	30	1225	30	–	185	
16	124	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	4,5	483,11	22,22	2174	100	1113	710	3115
						213,56	5,56	961	25	–	231	
		3.7 Опора анкерная с установкой РЛНД Ар10-3.1с (1шт)										
17	126	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
18	133	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	2	483	22,5	966	45	494	316	1385
						213,5	6	427	12	–	103	

19	144	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1414	84	1414	84	105	904	2503
						1225	30	1225	30	–	185	
20	148	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	4,5	483,11	22,22	2174	100	1113	710	3115
						213,56	5,56	961	25	–	231	

Раздел 4 Опоры ж/б ВЛ3-10 кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4 кВ (одноцепные)

4.1 Опора промежуточная П10/0,38-1 (25шт)

21	150	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	25	9039,28	3288,56	225982	82214	22510	128717	383075
						4850,32	1585,52	121258	39638	–	28376	
22	154	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	27,5	483,02	22,11	13283	608	6799	4342	19035
						213,67	5,64	5876	155	–	1410	

4.2 Опора угловая анкерная УАм10/0,38-1 (2шт)

23	169	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	25184	11811,5	50368	23623	1801	29081	85805
						12472	5703,5	24944	11407	–	6356	
24	175	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	10	483,1	22,2	4831	222	2472	1579	6923
						213,7	5,6	2137	56	–	513	

4.3 Опора ответвительная угловая анкерная ОУАм10\0,38-3 (2шт)

25	194	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	25184	11811,5	50368	23623	1801	29081	85805
						12472	5703,5	24944	11407	–	6356	
26	201	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП21 НР = 72 %	м	7,28	483,1	22,25	3517	162	1800	1149	5039
						213,6	5,63	1555	41	–	373	

Раздел 5 Опоры ж/б ВЛ-10 кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4 кВ (двухцепные)

5.1 Опора промежуточная П10/0,38-2 (4шт)

27	220	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	9039,25	3288,5	36157	13154	3602	20594	61291
						4850,25	1585,5	19401	6342	–	4540	
28	224	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	4,4	483,18	22,27	2126	98	1088	695	3047
						213,64	5,68	940	25	–	226	
			5.2 Опора анкерная А10/0,38-2 (5шт)									
29	239	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	16340,4	7178,4	81702	35892	4502	46907	138898
						8261,6	3465,2	41308	17326	–	10289	
30	245	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	28,2	483,09	22,13	13623	624	6974	4453	19522
						213,65	5,67	6025	160	–	1446	
			5.3 Опора угловая анкерная УАм10/0,38-2 (2шт)									
31	266	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	25184	11811,5	50368	23623	1801	29081	85805
						12472	5703,5	24944	11407	–	6356	
32	272	1308-0208-0209	Проводник заземляющий ЗП1 НР = 72 %	м	15	483,07	22,07	7246	331	3710	2369	10384
						213,67	5,67	3205	85	–	769	
			5.3 Опора угловая анкерная УАм10/0,38-2 (2шт) (Минусовые позиции задублированные по акту выполненных работ №3 за ноябрь)									
33	273	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,04	1679		67		67	–	-72
						–		–		–	5	
34	274	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428	–	-11262
						–		–		–	834	
35	275	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	482		5784		5784	–	-6247
						–		–		–	463	
36	276	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	13093		26186		26186	–	-28281

						–		–		–	2095	
37	277	2404-0207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	21237		84948		84948	–	-91744
						–		–		–	6796	
38	278	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812	–	-8437
						–		–		–	625	
39	279	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	17179		206148		206148	–	-222640
						–		–		–	16492	
40	280	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584		139008		139008	–	-150129
						–		–		–	11121	
		Раздел 6 Опоры ВЛИ-0,4 кВ одноцепные										
		6.1 Опора промежуточная П1 (91шт)										
41	291	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	91	9039,23	3288,54	822570	299257	81936	468526	1394384
						4850,3	1585,51	441377	144281	–	103288	
		6.2 Опора анкерная К3 (37шт)										
42	300	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	37	16340,22	7178,3	604588	265597	33315	347106	1027830
						8261,51	3465,03	305676	1282206	–	76136	
		6.4 Опора угловая анкерная УАЗ (5шт)										
43	317	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	16340,4	7178,4	81702	35892	4502	46907	138898
						8261,6	3465,2	41308	17326	–	10289	
		6.5 Опора ответвительная анкерная АОЗ (2шт)										
44	334	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	16340,5	7178,5	32681	14357	1801	18762	55558

						8261,5	3465	16523	6930	–	4115	
		6.6 Опора угловая промежуточная УП3 (20шт)										
45	351	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	20	16340,2	7178,3	326804	143566	18008	187624	555582
						8261,5	3465	165230	69300	–	41154	
		Раздел 7 Опоры ВЛИ-0,4 кВ двухцепные										
		7.1 Опора промежуточная 2-х цепная П2 (4шт)										
46	366	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	9039,25	3288,5	36157	13154	3602	20594	61291
						4850,25	1585,5	19401	6342	–	4540	
		7.2 Опора анкерная 2-х цепная К2 (3шт)										
47	378	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	16340,33	7178,33	49021	21535	2701	28145	83339
						8261,67	3465,33	24785	10396	–	6173	
		7.3 Опора ответвительная анкерная 2-х цепная ОА2 (1шт)										
48	396	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	16342	7179	16342	7179	901	9382	27782
						8262	3466	8262	3466	–	2058	
		7.4 Опора угловая анкерная УА2и (91шт)										
49	413	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	25184	11811	25184	11811	901	14540	42902
						12472	5703	12472	5703	–	3178	
		Раздел 8 Кабельные изделия										

50	426	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,6666	108495,75	51204,62	72323	34133	–	39870	121168
						57290,73	17473,75	38190	11648	–	8975	
51	427	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,089	361534		2562915		2562915	–	2767948
						–		–		–	205033	
52	428	2306-1201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,702	1179545		3187131		3187131	–	3442101
						–		–		–	254970	
53	429	2306-1201-1477	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,137	1582732		4965030		4965030	–	5362232
						–		–		–	397202	
		Раздел 10 Раздел 10 Заземляющие устройства для опор 10кВ										
54	432	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	252	2952,99	164,24	744153	41389	493377	158316	974667
						830,9	41,65	209387	10496	–	72198	
55	433	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	504	415,44	17,53	209383	8834	104829	70430	302198
						189,92	4,16	95720	2099	–	22385	
		Раздел 11 На ответвление к вводу жилому дому										
56	434	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	9039,25	3288,55	180785	65771	18008	102973	306459
						4850,3	1585,5	97006	31710	–	22701	

57	451	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	186	1015	188790	188790	–	203893
						–	–	–	15103	
58	453	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	186	21044	3914184	3914184	–	4227319
						–	–	–	313135	
59	455	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	558	465	259470	259470	–	280228
						–	–	–	20758	
		Раздел 12 Уличное электроосвещение								
60	196	2307-0106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	196	20830	4082680	4082680	–	4409294
						–	–	–	326614	
61	458	2404-0205-2114	Кронштейн К1-2.0-1.5-1.1	шт.	196	2396	469616	469616	–	507185
						–	–	–	37569	
62	459	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,4704	106882	50277	50277	–	54299
						–	–	–	4022	

Всего	**27 233 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 128 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 295 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	669 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 340 473
Накладные расходы, тенге	2 206 905
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 077 673
Всего	**27 233 961**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	653 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	476 878

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**567 289**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**28 931 743**
Итого по акту в текущих ценах 2019г. (Иинф=1,050)	**30 378 330**
НДС (12 %)	3 575 660
Итого	**34 023 730**
Скидка:	**6 804 746**
Итого со скидкой:	**27 218 984**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор / / Алимкулов А.Б.

М.п.

Принял (Заказчик)

ТОО "Монолит"

Директор / / Шалимбетов С.К.

М.п.