Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	60 029 561									
в том числе за месяц	60 029 561	53 597 822	60 029 561	53 597 822					6 431 739	60 029 561
Удержание аванса 30%	18 008 868	18 008 868								18 008 868
Итого к оплате:										**42 020 693**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №1 от 22.07.2020г.
приемки выполненных работ за июль 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
на Строительная часть ниже отм.0,000

расц. есб.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы												
1.1 Замена непригодного грунта												
1	1101-0102-0308											
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(непригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1460	198,96	190,53	290487	278174	145	60585	379158	
					8,33	49,3	12168	71978	–	28086		
2	4102-0103-1007											
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	2336	148		345728		–	–	373386	
					–		–		–	27658		

3 1101-0102-0307										
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1460	161,78	154,93	236199	226197	109	49265	308301
				6,78	40,09	9893	58531	–	22837	
4 4102-0103-1027										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км К=1,600;	т	2336	432		1009152		–	–	1089884
				–		–		–	80732	
1.2 Разработка под здание										
5 1101-0102-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1299	198,96	190,53	258454	247499	129	53904	337347
				8,33	49,3	10826	64041	–	24989	
6 4102-0103-1007										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	2048	148		303104		–	–	327352
				–		–		–	24248	

7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1002	149,45	141,93	149752	142216	–	29486	193577
					7,52	33,35	7536	33417	–	14339	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	47	1506,13	–	70788	–	–	50967	131495
					1506,13	–	70788	–	–	9740	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	955	33,8	33,8	32282	32282	–	8014	43520
					–	11,65	–	11130	–	3224	
10	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	955	16,69	16,69	15941	15941	–	3957	21490
					–	5,75	–	5496	–	1592	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	955	148,57	72	141889	68763	–	74490	233689
					76,57	31,76	73126	30333	–	17310	

12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	94	715,09	–	67218	–	–	48397	124864
				715,09	–	67218	–	–	9249	

Раздел 2 Монолитная плита МП1

13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	127,3	5355,99	1654,78	681817	210654	370641	173076	923284
				789,65	672,28	100522	85581	–	68391	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7,5) НР = 91 %	м3	125,1	20746,91	1067,18	2595439	133504	2318889	155146	2970632
				1143,45	219,38	143046	27444	–	220047	
15 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	737,4	23954,67	1637,21	17664170	1207281	15121104	1452649	20646165
				1811,48	353,31	1335785	260533	–	1529346	
16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	83,994	205921		17296128		17296128	–	18679818
				–		–		–	1383690	
17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	8,234	18210,95	1309,69	149949	10784	2371	127072	299183
				16613,31	345,64	136794	2846	–	22162	

18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,234	220423		1814963		1814963	–	1960160
					–		–		–	145197	
19	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка гильзы в ф.плите НР = 98 %	м трубопровода	1	20425	406	20425	406	16553	3501	25840
					3466	106	3466	106	–	1914	

Итого	**49 069 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 971 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 573 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	651 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 941 032
- перевозка грузов, тенге	1 657 984
- накладные расходы, тенге	2 290 509
в т.ч. зарплата, тенге	206 146
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 634 751
Всего	**49 069 145**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	441 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	925 851
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 008 732**
Итого	**51 445 350**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**53 837 559**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	53 597 822
НДС (12 %)	6 431 739

Итого	60 029 561

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	119 440 078									
в том числе за месяц	59 410 516	53 045 104	59 410 516	53 045 104					6 365 412	59 410 516
Удержание аванса 30%	35 832 023	17 823 155								17 823 155
Итого к оплате:										**41 587 361**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №2 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Фундаменты												
3.1 ФБС												
20	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	169	1569,21 / 500,75	799,22 / 285,56	265196 / 84627	135069 / 48259	45500 / –	156805 / 33760	455761	
21	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	461	2220,68 / 702,74	1121,59 / 402,18	1023735 / 323961	517053 / 185404	182721 / –	601051 / 129983	1754769	
22	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	57	3363,7 / 1023,21	1774,86 / 642,89	191731 / 58323	101167 / 36645	32241 / –	112062 / 24303	328096	

23	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	201	4752,72	2656,43	955296	533943	162352	540039	1614962
24	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	118,073	24242		2862326		2862326	–	3091312
25	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,292	20494		1092166		1092166	–	1179539
26	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	183,614	19016		3491604		3491604	–	3770932
27	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство МУ НР = 91 %	м3	23,9	25842,26	3907,11	617630	93380	415940	114827	791054
28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,0299	13801,34	1335,08	14214	1375	32	12163	28487

23				1288,56	988,35	259001	198659	–	119627	
24				–		–		–	228986	
25				–		–		–	87373	
26				–		–		–	279328	
27				4531,8	747,82	108310	17873	–	58597	
28										

29	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0299	12435,19	542,77	12807	559	–	2110
					254259		261861		261861	–
					–		–		–	20949
30	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	68,2	34334,93	4543,61	2341642	309874	1417354	613689
					9009	879,31	614414	59969	–	236426
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,942	220423		207638		207638	–
					–		–		–	16611
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6	211511		549929		549929	–
					–		–		–	43994
	3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала									
33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	321,21	1072,04	10,37	344351	3330	216846	116929
					386,59	4,84	124175	1555	–	36902

34	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	321,21	1549,39	42,32	497680	13594	418748	63295	605853
					203,41	8,47	65338	2721	–	44878	
35	2110-0402-9901	Гидроизол К=2,200;	м2	706,662	280		197865		197865	–	213694
					–		–		–	15829	
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	496,7	843,66	19,01	419046	9442	284191	117752	579742
					252,49	2,42	125413	1202	–	42944	
37	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме - (с наружной стороны стены подвала, АС6 прим.п.4) НР = 76 % К=0,060;	м3 изоляции	29,802	33544,76	1196,06	999701	35645	296384	516749	1637766
					22403,6	411,42	667672	12261	–	121316	

38	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,980;	м3	29,20596	42495		1241107		1241107	–	1340396
					–		–		–	99289	
	3.3 Лифтовая шахта										
39	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	13,5	223,33	30,15	3015	407	1709	980	4315
					66,59	10,67	899	144	–	320	
40	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	3,69	22529	1637,67	83132	6043	70405	7269	97633
					1811,38	353,39	6684	1304	–	7232	
41	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,243	18325,1	954,73	4453	232	70	3842	8959
					17082,3	292,18	4151	71	–	664	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015 К=3,000;	т	0,243	211511		51397		51397	–	55509
					–		–		–	4112	

43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист АС1, л.15) НР = 91 % К=3,000;	т	0,063	830460,32	1253,97	52319	79	38369	12652	70169
44	1108-0101-0307				220174,6	507,94	13871	32	–	5198	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	36,54	843,65	18,99	30827	694	20907	8662	42648
45	1108-0101-0303				252,49	2,41	9226	88	–	3159	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(3 слоя) НР = 93 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2 поверхности	290,4	3248,09	63,48	943244	18435	836203	85835	1111405
46	1111-0101-1101				305,12	12,71	88606	3690	–	82326	
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	290,4	711,59	27,05	206646	7856	107813	89026	319326
					313,28	12,85	90977	3732	–	23654	

47	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	290,4	404,12	18,38	117355	5339	107518	6549	133816
					15,49	8,5	4498	2469	–	9912	
48	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	1320	1012,19	26,95	1336091	35570	1109496	185823	1643667
					144,72	6,66	191025	8785	–	121753	
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,320;	м3	70,4	20746,92	1067,17	1460583	75129	1304955	87308	1671722
					1143,45	219,38	80499	15444	–	123831	
51	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=1,300;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	286	4583,17	241,26	1310786	69000	891573	338925	1781688
					1224,52	49,73	350213	14223	–	131977	

Раздел 4 Перегородки

52 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000; т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,4	3925,71	241,26	115416	7093	72322	34841	162278
				1224,52	49,73	36001	1462	–	12021	
53 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 100х8 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,0692	28526,01	9898,84	1974	685	263	837	3036
				14826,59	2702,31	1026	187	–	225	
54 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,0692	246399		17051		17051	–	18415
				–		–		–	1364	
55 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,045	62622,22	2155,56	2818	97	–	2558	5806
				60466,67	666,67	2721	30	–	430	
56 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	220423		9919		9919	–	10713

				–		–		–	794	

Раздел 5 Перекрытие подвала

5.1 Перекрытие

57	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	87	4321,08	949,14	375934	82575	119121	225725	649792
					2002,74	196,02	174238	17054	–	48133	
58	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	72	6552,67	1265,08	471792	91086	152606	291795	824674
					3168,06	266,44	228100	19184	–	61087	
59	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	889,2	5437		4834580		4834580	–	5221346
					–		–		–	386766	
60	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1,А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,125	470752	10952	58844	1369	29786	32864	99045
					221512	1296	27689	162	–	7337	
61	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	23,7	27747,34	3907,05	657612	92597	457611	113867	833197
					4531,81	747,89	107404	17725	–	61718	

5.2 Монолитные плиты Пм-1-Пм-4

62 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	10,98	36398,36	1776,68	399654	19508	288815	86928	525509
				8317,94	381,97	91331	4194	–	38927	
63 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	220423		21822		21822	–	23568
				–		–		–	1746	
64 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33872	205921		275671		275671	–	297725
				–		–		–	22054	
65 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,646	247743,03	1334,37	160042	862	151147	7629	181085
				12434,98	543,34	8033	351	–	13414	
66 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,126	307706,35	2404,76	38771	303	32526	4138	46342
				47158,73	436,51	5942	55	–	3433	

Раздел 6 Входы в тех.подполье-2 шт

69	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13	8244,15	2582,77	107174	33576	23690	52851	172827
					3839,08	532,38	49908	6921	–	12802	
70	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	819	218		178542		178542	–	192825
					–		–		–	14283	
71	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,34	995,69	10,3	5317	55	3198	1944	7842
					386,52	4,87	2064	26	–	581	
72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,16	843,7	19,04	22915	517	15540	6439	31702
					252,5	2,43	6858	66	–	2348	
73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5441	1655	5441	1655	2996	1361	7346
					790	673	790	673	–	544	

Итого	**38 439 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 026 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 304 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	683 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 604 426
- накладные расходы, тенге	4 656 009
в т.ч. зарплата, тенге	419 041
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 847 350
Всего	**38 439 214**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	345 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	725 283
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**790 209**
Итого	**40 300 659**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**42 174 640**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	41 986 837
НДС (12 %)	5 038 420
Итого	**47 025 257**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №3 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Стены наружные											
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	76,7	30435,81	1937,1	2334428	148576	1739645	443455	3000114	
					5817,56	399,3	446207	30626	–	222231		
4	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	20,5	13774,78	1597,2	282383	32743	–	201037	522094	
					12177,58	726	249640	14883	–	38674		

5 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	21	21042		441882		441882	–	477233
				–		–		–	35351	
6 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, А240 диам. 6 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,13	62614,64	2153,73	8140	280	–	7389	16771
				60460,91	653,44	7860	85	–	1242	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	220423		28655		28655	–	30947
				–		–		–	2292	
8 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,88	279095,39	2153,6	245604	1895	190503	50016	319270
				60460,8	653,37	53206	575	–	23650	
9 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	5,42	852,87	2,33	4623	13	1484	3696	8985
				576,74	1,09	3126	6	–	666	

10	1108-0201-0101									
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	9,46	27499,14	2348	260141	22212	196656	42642	327006
					4362,93	484	41273	4579	–	24223	
1.2 Внутренние стены											
13	1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	95,2	27345,38	2348	2603279	223530	1979035	415516	3260299
					4209,18	484	400714	46077	–	241504	
16	1108-0301-0101										
		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	15	21115,29	2582,8	316729	38742	220401	60982	407928
					3839,04	532,4	57586	7986	–	30217	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М4, М5 НР = 93 %	т металлических изделий	0,34	62614,4	2153,57	21289	732	–	19325	43863
					60460,83	653,36	20557	223	–	3249	
19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки веншахты (СВ-1 - СВ-5) НР = 93 %	т металлических изделий	0,34	279095,97	2153,69	94893	732	73604	19325	123355
					60461,07	653,69	20557	223	–	9137	
1.3 Перемычки											

20	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	77,3	443,02	246,51	34246	19056	3155	18947	57448
					155,7	52,03	12035	4022	–	4255	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,84	58990		167532		167532	–	180935
					–		–		–	13403	
22	1109-0302-0401										
		Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	1,04	28538,29	9897,2	29680	10293	3960	12577	45638
					14833,21	2692,57	15427	2801	–	3381	
23	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,04	246399		256255		256255	–	276755
					–		–		–	20500	

Раздел 2 Перегородки

36	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	2788,44	129,06	156152	7227	78652	66779	240765

				1254,88	27,35	70273	1532	–	17834	
37 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	166,7	2788,44	129,06	464832	21513	234131	198785	716706
				1254,88	27,35	209188	4559	–	53089	
38 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - СП2	т	0,29	216481		62779		62779	–	67801
				–		–		–	5022	

Итого	**10 123 913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 607 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	527 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 678 329
- накладные расходы, тенге	1 560 471
в т.ч. зарплата, тенге	140 443
- сметная прибыль (8 %), тенге	749 920
Всего	**10 123 913**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	91 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	191 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 121**
Итого	**10 614 170**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 107 729**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	11 058 267
НДС (12 %)	1 326 992
Итого	**12 385 259**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.