Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	240 371 379									
в том числе за месяц	120 931 301	107 974 376	120 931 301	107 974 376					12 956 925	120 931 301
Удержание аванса 30%	72 111 414	36 279 390								36 279 390
Итого к оплате:										**84 651 911**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Несипказиев Н.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №4 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Стены наружные											
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	383,5	30435,81	1937,1	11672133	742878	8698221	2217274	15000560	
					5817,56	399,3	2231034	153132	–	1111153		
4	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	123,5	13774,78	1597,2	1701185	197254	–	1211130	3145300	
					12177,58	726	1503931	89661	–	232985		

5	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	126,02	21042		2651713		2651713	–	2863850
					–		–		–	212137	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, А240 диам. 6 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,65	62614,64	2153,73	40700	1400	–	36944	83856
					60460,91	653,44	39300	425	–	6212	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65	220423		143275		143275	–	154737
					–		–		–	11462	
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М4) НР = 93 %	т металлических изделий	4,32	279095,39	2153,6	1205692	9303	935198	245532	1567322
					60460,8	653,37	261191	2822	–	116098	
9	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	27,08	852,87	2,33	23096	63	7415	18463	44884
					576,74	1,09	15618	29	–	3325	

10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	47,3	27499,14	2348	1300708	111060	983281	213212	1635034
					4362,93	484	206367	22893	–	121114	
	1.2 Внутренние стены										
13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	476	27345,38	2348	13016400	1117648	9895182	2077577	16301495
					4209,18	484	2003570	230384	–	1207518	
16	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	75	21115,29	2582,8	1583647	193710	1102009	304908	2039639
					3839,04	532,4	287928	39930	–	151084	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М4, М5 НР = 93 %	т металлических изделий	1,7	62614,4	2153,57	106444	3661	–	96621	219310
					60460,83	653,36	102783	1111	–	16245	
18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,04	216481		441621		441621	–	476951
					–		–		–	35330	

19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки веншахты (СВ-1 - СВ-5) НР = 93 %	т металлических изделий	1,15	279095,97	2153,69	320960	2477	248953	65361	417227
					60461,07	653,69	69530	751	–	30906	
	1.3 Перемычки										
20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	386,5	443,02	246,51	171226	95276	15773	94739	287242
					155,7	52,03	60177	20110	–	21277	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,2	58990		837658		837658	–	904671
					–		–		–	67013	
22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	5,2	28538,29	9897,2	148400	51466	19801	62882	228185
					14833,21	2692,57	77133	14001	–	16903	
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,2	246399		1281275		1281275	–	1383777
					–		–		–	102502	

24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,21	92908,93	989,62	112419	1197	84596	24438	147806
					22004,92	435,52	26626	527	–	10949	
1.4 Балки-пояса											
25	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	165,2	46170,46	6010,65	7627359	992959	4179396	2409675	10839997
					14860,8	1168,23	2455004	192991	–	802963	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,05	246399		1737113		1737113	–	1876082
					–		–		–	138969	
27	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	7,05	5772		40693		40693	–	43948
					–		–		–	3255	

28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	2,262	211511		478438		478438	–	516713
					–		–		–	38275	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,175	220423		258997		258997	–	279717
					–		–		–	20720	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР = 91 %	т	0,08	830471,27	1261,27	66438	101	48723	16066	89104
					220176,21	513,16	17614	41	–	6600	
1.6 Узел Б (АС2, СС1, лист1)											
34	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	4	34859,44	1781,99	139438	7128	84908	38490	192162
					11850,51	810,69	47402	3243	–	14234	
Раздел 2 Перегородки											
36	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	336	2788,44	129,06	936915	43363	471912	400670	1444592

37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1000,2	1254,88	27,35	421640	9188	–	107007
					2788,44	129,06	2788994	129082	1404781	1192708	4300238
					1254,88	27,35	1255131	27351	–	318536
38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - СП2	т	1,76	216481		381007		381007	–	411488
					–		–		–	30481
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
39	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	160	4321,08	949,14	691372	151863	219071	415125	1195017
					2002,74	196,02	320438	31363	–	88520
40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	6552,69	1265,08	950141	183437	307335	587644	1660808
					3168,06	266,44	459369	38634	–	123023

41	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1753,9	5437		9535954		9535954	–	10298830
					–		–		–	762876	
42	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг, Кр1 НР = 91 %	т	1,145	21717,82	3661,09	24868	4192	513	19295	47696
					17608,75	909,42	20162	1041	–	3533	
43	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР = 91 %	т	1,145	18325,7	955,18	20983	1094	330	18105	42216
					17082,52	293,77	19560	336	–	3127	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,056	211511		223356		223356	–	241224
					–		–		–	17868	

45	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,088	224407		19748		19748	–	21328
					–		–		–	1580	
46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1, Пм-2, Пм-3, Пм-4) НР = 91 %	м3	19,76	36398,36	1776,76	719232	35108	519762	156440	945726
					8317,92	382,03	164362	7550	–	70054	
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52	220423		114620		114620	–	123790
					–		–		–	9170	
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,409	205921		496064		496064	–	535749
					–		–		–	39685	

49	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,163	254259		295703		295703	–	319359
					–		–		–	23656	

Раздел 5 Ограждение лоджий

115	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,88	4180,44	244,11	329753	19255	196346	109907	474833
					1447,16	51,06	114152	4028	–	35173	
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674	220423		148565		148565	–	160450
					–		–		–	11885	
117	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,036	224407		8079		8079	–	8725
					–		–		–	646	
118	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0371	830473,34	1264,23	30811	47	22595	7451	41323

119 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера НР = 91 %	т	1,435	220173,76 65757,36	509,29 1261,38	8169 94362	19 1810	– –	3061 84893	193595
120 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,344	64495,97 309664	513,32 –	92552 416188	737 –	– 416188	14340 –	449483
121 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,344	– 5772	– –	7758 7758	– –	– 7758	33295 –	8379
122 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	– 276039	– –	24844 24844	– –	– 24844	621 –	26832

Раздел 6 Лестницы

137	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка Лм-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	9361,81	4597,09	112342	55165	4001	76070	203485
					4431,35	940,91	53176	11290	–	15073	
138	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	57	13073		745161		745161	–	804774
					–		–		–	59613	
139	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	33,95	3216,93	80,1	109215	2720	51448	66290	189545
					1621,4	33,31	55047	1131	–	14040	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Вход, крыльцо

158	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,95	5441,26	1654,84	43258	13156	23824	10809	58392
					789,69	672,33	6278	5345	–	4325	
159	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	17,6	22528,75	1637,27	396506	28816	335808	34671	465671
					1811,48	353,3	31882	6218	–	34494	

160 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3729	254259		94813		94813	–	102398
				–		–		–	7585	
161 1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	7048,44	1235,11	63436	11116	24898	35263	106595
				3046,89	273,56	27422	2462	–	7896	
162 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	64,08	5437		348403		348403	–	376275
				–		–		–	27872	

Итого	**85 998 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 454 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 207 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	918 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 617 126
- накладные расходы, тенге	12 348 653
в т.ч. зарплата, тенге	1 111 379
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 370 252
Всего	**85 998 385**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	773 985

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 622 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 767 900**
Итого	**90 162 913**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**94 355 488**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	93 935 326
НДС (12 %)	11 272 239
Итого	**105 207 565**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №5 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Заполнение проемов											
	1.2 Окна											
21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	50,736	2067,29	160,91	104886	8164	53142	42637	159325	
					858,96	74,77	43580	3794	–	11802		

22	2109-0201-0403									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	50,736	23333,44		1183845		1183845	–	1278553
				–		–		–	94708	
23	1110-0501-0105									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	22,008	2730,42	163,93	60091	3608	30735	24655	91525
				1169,93	74,77	25748	1646	–	6780	

24	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	22,008	23333,44		513522		513522	–	554604
					–		–		–	41082	
25	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-3 НР = 90 %	м2 проемов	6,804	3264,55	163,27	22212	1111	11774	8846	33544
					1370,76	73,76	9327	502	–	2485	

26 2109-0201-0203

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	6,804	28531,36	194127	194127	–	209657
			–	–	–	15530	

Итого	**2 327 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 987 145
- накладные расходы, тенге	76 138
в т.ч. зарплата, тенге	6 852
- сметная прибыль (8 %), тенге	172 387
Всего	**2 327 208**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 945
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	43 910
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 841**
Итого	**2 439 904**

Итого в текущих и прогнозных ценах	2 553 360
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	2 541 990
НДС (12 %)	305 039
Итого	**2 847 029**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №6 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Провода и кабели											
37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	1692	164,88	2,61	278975	4411	56617	157995	471928	
					128,81	0,88	217947	1491	–	34958		

38 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1962	344,92	2,61	676740	5115	304025	265917	1018070
				187,36	0,88	367600	1729	–	75413	
40 2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	113963		22223		22223	–	24001
				–		–		–	1778	
41 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	165071		168372		168372	–	181842
				–		–		–	13470	
42 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,055	258023		530237		530237	–	572656
				–		–		–	42419	
44 2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	421004		94726		94726	–	102304
				–		–		–	7578	

52	2306-0145-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	209184		31378		31378	–	33888
					–		–		–	2510	
	Раздел 6 Трубы										
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	105	314,63	10,06	33036	1056	11078	15294	52195
					199,07	3,23	20902	339	–	3866	
105	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	105	80		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	

Итого	**2 465 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 560
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 227 056
- накладные расходы, тенге	439 206
в т.ч. зарплата, тенге	39 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 664
Всего	**2 465 956**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 194

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	46 528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 694**
Итого	**2 585 372**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 705 592**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	2 693 544
НДС (12 %)	323 225
Итого	**3 016 769**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №7 от 22.09.2020г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-1)

Строительная часть ниже отм.0,000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Световые приямки										
		7.1 Световой приямок СП1, 6 шт										
83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	4,8	23169,58	1067,29	111214	5123	100602	5953	126540
					1143,54	219,38	5489	1053	–	9373	
84	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=6,000;	т	0,1158	247754,75	1338,51	28690	155	27095	1368	32463
					12435,23	544,04	1440	63	–	2405	
85	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	7,26	33101,38	2113,22	240316	15342	183462	41547	304412
					5717,91	435,54	41512	3162	–	22549	

86 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ1 НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,1302	528748,08	8709,68	68843	1134	61805	5856	80675
				45345,62	3018,43	5904	393	–	5976	
87 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=6,000;	м3 основания	0,6	5441,67	1655	3265	993	1798	816	4407
				790	671,67	474	403	–	326	
88 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=6,000;	км трубопровода	0,0048	1422500	82500	6828	396	4815	1737	9250
				336875	28750	1617	138	–	685	
89 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	20,88	843,63	19,01	17615	397	11946	4950	24370
				252,49	2,44	5272	51	–	1805	
90 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	14,1	711,49	27,02	10032	381	5234	4322	15502

91 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	14,1	313,26	12,84	4417	181	–	1148	3786
				135,67	3,4	1913	48	186	1593	
92 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,88	119,08	1,13	1679	16	–	280	33954
				967,1	52,3	20193	1092	5959	11246	
93 1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 % К=6,000;	м2 фасада	20,88	629,41	43,82	13142	915	–	2515	2838
				78,69	0,57	1643	12	405	985	
				58,72	0,24	1226	5	–	210	

Итого	**638 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 307
- накладные расходы, тенге	80 373
в т.ч. зарплата, тенге	7 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 272
Всего	**638 197**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 120**

Итого	669 103
Итого в текущих и прогнозных ценах	700 216
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	697 098
НДС (12 %)	83 652
Итого	**780 750**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №8 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-13)
Устройства подкрановых путей

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	3,5	131053,86	35755,14	458688	125143	267583	92516	595300	
					18846,29	12621,71	65962	44176	–	44096		
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	1	2249	414,5	2250	415	–	1704	4270	
					1834,5	193,5	1835	194	–	316		

Итого	**599 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 583
- накладные расходы, тенге	94 220
в т.ч. зарплата, тенге	8 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 412
Всего	**599 570**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 326**
Итого	**628 605**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**657 835**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	654 906
НДС (12 %)	78 589
Итого	**733 495**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №9 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
		1.1 Ниже 0.00										
1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31080	1079	31080	1079	15434	14557	49288	
					14567	287	14567	287	–	3651		

4 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	30134	449	30134	449	27809	1947	34647
				1876	111	1876	111	–	2566	
5 2304-1001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	13388		13388		13388	–	14459
				–		–		–	1071	
6 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87598		262794		262794	–	283818
				–		–		–	21024	
7 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2623		15738		15738	–	16997
				–		–		–	1259	

8	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1819 / –	3638 / –	3638 / –	– / 291	3929
9	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917 / –	1834 / –	1834 / –	– / 147	1981
10	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478 / –	191 / –	191 / –	– / 15	206
11	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	2614 / –	2614 / –	2614 / –	– / 209	2823

12	2301-0103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (114x4,5)	м	4	5005		20020		20020	–	21622
					–		–		–	1602	
13	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1678		1678		1678	–	1812
					–		–		–	134	
14	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,48	1154,05	–	49024	–	–	35297	91067
					1154,05	–	49024	–	–	6746	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,3	715,08	–	30248	–	–	21779	56189
					715,08	–	30248	–	–	4162	

17	2302-0103-0209									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408	–	13401
					–		–		–	993	
18	1116-0601-0103										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3672,33	259,67	11017	779	1564	8658	21249
					2891,33	53,67	8674	161	–	1574	
19	2304-0102-1404										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66604		199812		199812	–	215797
					–		–		–	15985	
27	1116-0301-0210										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	6853,71	72,89	239880	2551	209991	27716	289004

				781,09	26,97	27338	944	–	21408	
28 1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	5615,14	72,89	196530	2551	166641	27716	242186
				781,09	26,97	27338	944	–	17940	
29 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	4168,87	45,93	125066	1378	104840	18991	155582
				628,27	17,7	18848	531	–	11525	
30 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	2706	19,81	86592	634	72909	13023	107584
				407,78	7,5	13049	240	–	7969	
31 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	2268,16	19,79	86190	752	69943	15464	109786
				407,76	7,5	15495	285	–	8132	

32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	537		42960		42960	–	46397
					–		–		–	3437	
Раздел 2 Система Т3, Т4											
2.1 Ниже 0.00											
67	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	4168,88	45,94	375199	4135	314521	56973	466746
					628,26	17,7	56543	1593	–	34574	
68	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	3088,77	34,61	231658	2596	189767	39497	292847
					523,93	13,44	39295	1008	–	21692	
Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация											
3.1 Ниже 0.00											
142	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	117,7539	1154,04	–	135893	–	–	97843	252435
					1154,04	–	135893	–	–	18699	

143 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,55	715,07	–	16840	–	–	12125	31282
				715,07	–	16840	–	–	2317	
144 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	94,2	28,98	28,98	2730	2730	–	678	3681
				–	9,99	–	941	–	273	
145 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	21	985	39,81	20685	836	3209	16667	40340
				792,38	17,48	16640	367	–	2988	
146 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21	1045		21945		21945	–	23701
				–		–		–	1756	

Итого	**2 890 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	471 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 412

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 775 648
- накладные расходы, тенге	408 931
в т.ч. зарплата, тенге	36 803
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 139
Всего	**2 890 856**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	54 546
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 428**
Итого	**3 030 848**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 171 782**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	3 157 659
НДС (12 %)	378 919
Итого	**3 536 578**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №10 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление												
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	390	1353,66	17,93	527928	6994	376575	143996	725678	
					370,15	6,61	144359	2576	–	53754		
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1000	1485,9	17,94	1485895	17936	1097808	369221	2003525	
					370,15	6,6	370151	6605	–	148409		

3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1247,22	17,93	37415	537	25773	11077	52371
				370,16	6,61	11105	198	–	3879	
4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1800,75	17,92	43218	430	33904	8862	56246
				370,17	6,63	8884	159	–	4166	
5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	1929,74	17,91	65611	609	52417	12553	84417
				370,15	6,59	12585	224	–	6253	
6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	2160,03	32,76	73441	1114	56564	15875	96461
				463,62	12,82	15763	436	–	7145	

7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3206,57	46,65	160328	2332	116340	41600	218082
					833,12	15,88	41656	793	–	16154	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
	Раздел 2 Вводной тепловой узел										
39	1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	94267,5	569	188535	1138	169258	17989	223046
					9069,5	108,5	18139	217	–	16522	
40	1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10648,17	3451,67	21297	6904	139	10052	33857
					7126,83	1112,83	14254	2225	–	2508	

42	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22431		44862		44862	–	48451
					–		–		–	3589	
45	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1493		5972		5972	–	6450
					–		–		–	478	
46	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2487,33	–	7462	–	6608	837	8963
					284,67	–	854	–	–	664	
47	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования (трехходовой кран) НР = 61 %	шт.	9	1283	69,44	11547	625	32	6644	19646
					1210	0,22	10890	2	–	1455	

48	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1678		15102		15102	–	16310
					–		–		–	1208	
49	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	442,67	–	1328	–	206	1100	2622
					374	–	1122	–	–	194	
50	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5046		5046	–	5450
					–		–		–	404	
51	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования (гильза для термометра) НР = 61 %	шт.	3	1689,33	357,67	5068	1073	365	2548	8225
					1210	182,33	3630	547	–	609	
52	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	1689,2	357,53	25338	5363	1825	12742	41126
					1210	182,6	18150	2739	–	3046	

53	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	5047,56	67,78	22714	305	18266	4160	29024
					920,67	22,67	4143	102	–	2150	
54	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3206	46,5	6412	93	4653	1664	8722
					833	16	1666	32	–	646	
55	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2623		41968		41968	–	45325
					–		–		–	3357	
56	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1819		14552		14552	–	15716
					–		–		–	1164	

57	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	64616,5	461,5	129233	923	124445	4012	143905
					1932,5	114,5	3865	229	–	10660	
58	2301-0302-0303	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1	1514		1514		1514	–	1635
					–		–		–	121	
59	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,34	537		6090		6090	–	6577
					–		–		–	487	
60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,15	146,96	3,48	169	4	111	37	222
					46,96	–	54	–	–	16	

Итого	**3 931 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	681 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 247 245

- накладные расходы, тенге	664 969
в т.ч. зарплата, тенге	59 848
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 186
Всего	**3 931 050**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	74 172
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 812**
Итого	**4 121 413**
Итого в текущих и прогнозных ценах	4 313 059
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 293 853
НДС (12 %)	515 262
Итого	**4 809 115**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ