Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	401 361 903									
в том числе за месяц	160 990 524	143 741 540	160 990 524	143 741 540					17 248 985	160 990 524
Удержание аванса 30%	120 408 571	48 297 157								48 297 157
Итого к оплате:										**112 693 367**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Каидаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №11 от 20.10.2020г.
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Световые приямки											
		7.2 Световой приямок СП2, 6 шт											
	94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,69	23169,57	1067,39	15987	736	14462	855	18189	
						1143,48	219,57	789	151	–	1347		
	95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=6,000;	т	0,0339	247743,36	1342,18	8399	45	7932	400	9503	
						12433,63	545,72	422	18	–	704		
	96	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	1,38	33101,45	2113,04	45680	2916	34873	7898	57864	
						5718,12	435,51	7891	601	–	4286		

97 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ2 НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,0411	528759,12	8722,63	21732	358	19510	1849	25467
				45340,63	3017,03	1864	124	–	1886	
98 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=6,000;	м3 основания	0,3	5441,67	1655	1632	496	899	408	2203
				790	671,67	237	202	–	163	
99 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=6,000;	км трубопровода	0,0024	1422500	82500	3414	199	2407	869	4626
				336875	28750	808	70	–	343	
100 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	7,2	843,68	19,03	6075	137	4120	1707	8405
				252,5	2,43	1818	17	–	623	
101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3	711,5	27	2135	81	1114	920	3299

102 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	3	313,33	12,83	940	39	–	244	804
				135,83	3,5	406	10	39	338	
				119,17	1	357	3	–	60	

Раздел 8 Отмостка

105 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	193,56	223,31	30,11	43223	5829	24503	14055	61860
				66,6	10,65	12891	2061	–	4582	
106 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	29,034	20746,92	1067,16	602366	30984	538183	36008	689444
				1143,45	219,4	33199	6370	–	51070	

Итого	**881 664**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648 042
- накладные расходы, тенге	65 307
в т.ч. зарплата, тенге	5 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 308
Всего	**881 664**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16 636
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 125**
Итого	**924 360**

Итого в текущих и прогнозных ценах	967 343
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	963 035
НДС (12 %)	115 564
Итого	**1 078 599**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №12 от 20.10.2020г.
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Стены наружные											
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	230,7	30435,81	1937,1	7021542	446889	5232542	1333834	9023806	
					5817,56	399,3	1342111	92119	–	668430		
2	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	345,45	28779,35	1937,1	9941826	669171	7262979	1997281	12894236	

				5817,56	399,3	2009676	137938	–	955129	
4 1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	102,96	13774,78	1597,2	1418251	164447	–	1009700	2622187
				12177,58	726	1253804	74749	–	194236	
5 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	420,1	21042		8839744		8839744	–	9546924
				–		–		–	707180	
6 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, А240 диам. 6 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,63	62614,64	2153,73	39447	1357	–	35806	81273
				60460,91	653,44	38090	411	–	6020	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-i (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63	220423		138866		138866	–	149975
				–		–		–	11109	
8 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М4) НР = 93 %	т металлических изделий	4,437	279095,39	2153,6	1238346	9555	960526	252183	1609771
				60460,8	653,37	268265	2899	–	119242	

9	1107-0515-0102									
		Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	27,08	852,87	2,33	23096	63	7415	18463	44884
					576,74	1,09	15618	29	–	3325	
10	1108-0201-0101										
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	28,44	27499,14	2348	782075	66777	591216	128198	983095
					4362,93	484	124082	13765	–	72822	
11	1108-0201-0101										
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи НР = 93 %	м3 кладки	36,45	24981,3	2348	910569	85585	665955	164304	1160863
					4362,94	484,01	159029	17642	–	85990	
	1.2 Внутренние стены										
13	1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	285,9	27345,38	2348	7818045	671293	5943347	1247856	9791173
					4209,18	484	1203405	138376	–	725272	
14	1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи НР = 93 %	м3 кладки	258,5	24827,56	2348	6417924	606958	4722893	1128264	8149883
					4209,18	484	1088073	125114	–	603695	

16	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	105	21115,29	2582,8	2217105	271194	1542812	426871	2855494
					3839,04	532,4	403099	55902	–	211518	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М4, М5 НР = 93 %	т металлических изделий	2,42	62614,4	2153,57	151527	5212	–	137543	312196
					60460,83	653,36	146315	1581	–	23126	
18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,42	216481		523884		523884	–	565795
					–		–		–	41911	
1.3 Перемычки											
20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	541,33	443,02	246,51	239818	133443	22092	132689	402308
					155,7	52,03	84283	28165	–	29801	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	19,92	58990		1175081		1175081	–	1269087
					–		–		–	94006	

22 1109-0302-0401										
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	7,28	28538,29	9897,2	207762	72053	27723	88036	319462
				14833,21	2692,57	107986	19602	–	23664	
23 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,28	246399		1793785		1793785	–	1937288
				–		–		–	143503	
24 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,4	92908,93	989,62	130071	1385	97879	28275	171014
				22004,92	435,52	30807	610	–	12668	
1.6 Узел Б (АС2, СС1, лист1)										
34 1126-0201-0401										
	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	1,6	34859,44	1781,99	55776	2852	33963	15396	76866
				11850,51	810,69	18961	1297	–	5694	

35	1106-0701-0301									
		Рихтовочный зазор 10 мм (засыпать песком). Устройство НР = 91 %	м3	10,73	5437,75	1489,95	58346	15987	21620	23761	88676
					1932,85	500,65	20739	5372	–	6569	
	Раздел 2 Перегородки										
36	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	392	2788,44	129,06	1093067	50590	550564	467449	1685357
					1254,88	27,35	491913	10720	–	124841	
37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1166,6	2788,44	129,06	3252991	150557	1638491	1391136	5015657
					1254,88	27,35	1463943	31902	–	371530	
38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - СП2	т	2,05	216481		443786		443786	–	479289
					–		–		–	35503	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
39	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	186	4321,08	949,14	803720	176540	254670	482583	1389207
					2002,74	196,02	372510	36459	–	102904	

40 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	169	6552,69	1265,08	1107403	213798	358203	684909	1935697
				3168,06	266,44	535402	45029	–	143385	
41 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2041,4	5437		11099092		11099092	–	11987019
				–		–		–	887927	
42 1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг, Кр1 НР = 91 %	т	1,33	21717,82	3661,09	28885	4869	596	22412	55401
				17608,75	909,42	23420	1209	–	4104	
43 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР = 91 %	т	1,33	18325,7	955,18	24373	1270	383	21031	49036
				17082,52	293,77	22720	391	–	3632	
44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,23	211511		260159		260159	–	280972

				–		–		–	20813	
45	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1	224407		22441		22441	–	24236
					–		–		–	1795	
46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1, Пм-2, Пм-3, Пм-4) НР = 91 %	м3	23,05	36398,36	1776,76	838981	40954	606299	182485	1103183
					8317,92	382,03	191728	8805	–	81717	
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,413	205921		702808		702808	–	759033
					–		–		–	56225	
49	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,357	254259		345029		345029	–	372631
					–		–		–	27602	

Раздел 5 Ограждение лоджий

115 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92	4180,44	244,11	384600	22458	229003	128187	553810
				1447,16	51,06	133139	4697	–	41023	
116 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78	220423		171930		171930	–	185684
				–		–		–	13754	
117 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04	224407		8976		8976	–	9694
				–		–		–	718	
118 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04	830473,34	1264,23	33219	51	24361	8033	44552
				220173,76	509,29	8807	20	–	3300	
119 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера НР = 91 %	т	1,67	65757,36	1261,38	109815	2107	–	98794	225298
				64495,97	513,32	107708	857	–	16689	

120	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,56	309664		483076		483076	–	521722
					–		–		–	38646	
121	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,56	5772		9004		9004	–	9724
					–		–		–	720	
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	276039		5521		5521	–	5963
					–		–		–	442	

Раздел 6 Лестницы

137	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка Лм-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	9361,81	4597,09	131066	64360	4667	88750	237401
					4431,35	940,91	62039	13173	–	17585	

138 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	66	13073		862818		862818	–	931843
				–		–		–	69025	

Раздел 9 Разные работы

9.2 Пандус

178 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,6	223,31	30,12	10853	1464	6152	3530	15534
				66,6	10,66	3237	518	–	1151	
179 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	22528,72	1637,18	175724	12770	148824	15366	206377
				1811,54	353,33	14130	2756	–	15287	
180 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19844	254259		50455		50455	–	54491
				–		–		–	4036	

Итого	**92 195 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 745 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 966 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	872 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 891 630

- накладные расходы, тенге	11 763 125
в т.ч. зарплата, тенге	1 058 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 829 264
Всего	**92 195 067**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	829 756
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 739 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 895 288**
Итого	**96 659 675**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**101 154 350**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	100 703 913
НДС (12 %)	12 084 470
Итого	**112 788 383**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №13 от 20.10.2020г.

приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-3)

Архитектурная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Заполнение проемов											
	1.2 Окна											
21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	177,576	2067,29	160,91	367101	28574	185997	149227	557634	
					858,96	74,77	152530	13278	–	41306		

22	2109-0201-0403									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	177,576	23333,44		4143459		4143459	–	4474936
				–		–		–	331477	
23	1110-0501-0105									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	77,028	2730,42	163,93	210319	12628	107574	86288	320336
				1169,93	74,77	90117	5759	–	23729	

24	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	77,028	23333,44		1797328		1797328	–	1941114
					–		–		–	143786	
25	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-3 НР = 90 %	м2 проемов	23,814	3264,55	163,27	77743	3889	41211	30960	117399
					1370,76	73,76	32643	1757	–	8696	

26	2109-0201-0203									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	23,814	28531,36		679446		679446	–	733802
				–		–		–	54356	
29	1110-0501-0301									
	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	118,4	3398,62	169,33	402395	20048	221968	152568	599360
				1354,56	77,2	160379	9141	–	44397	
30	2109-0203-0405									
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04;	м2	118,4	20410		2416544		2416544	–	2609868
				–		–		–	193324	

Раздел 2 Отделочные работы

2.2 Стены

48 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2180	1364,55	71,61	2974716	156104	929555	1609023	4950438
				866,54	56,06	1889057	122222	–	366699	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

66 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	654	380,58	1,04	248902	678	202556	43226	315498
				69,83	0,48	45668	317	–	23370	
67 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	654	310,78	29,04	203249	18994	–	181609	415647
				281,74	13,68	184255	8946	–	30789	
68 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26,9448	29254		788243		788243	–	851302

69 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			–		–		–	63059	
		м2 стяжки	654	930,22	27,11	608367	17728	326946	255772	933270
				403,2	12,85	263693	8405	–	69131	
70 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	654	399,79	13,79	261465	9018	244712	11191	294468
				11,83	6,38	7735	4170	–	21812	

Раздел 4 Наружная отделка

4.1 Цоколь

109 1115-0106-0501	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	169,35	7493,3	70,63	1268991	11961	375191	708421	2135605
				5207,2	21,77	881839	3687	–	158193	

Итого	**21 250 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 707 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	279 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 460 730
- накладные расходы, тенге	3 228 285
в т.ч. зарплата, тенге	290 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 574 124

Всего	**21 250 677**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	191 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	400 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**436 858**
Итого	**22 279 755**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**23 315 764**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	23 211 939
НДС (12 %)	2 785 433
Итого	**25 997 372**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №14 от 20.10.2020г.
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Низковольтное оборудование												
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	20565,5	2705,5	41131	5411	28184	6653	51607	
					3768	852	7536	1704	–	3823		
2	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20	шт.	1	193189		193189		–	–	193189	
					–		–		193189	–		

3	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	111964		111964		–	–	111964
					–		–		111964	–	
5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
					2512	472	2512	472	–	486	
6	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 8301-3864	шт.	1	65671		65671		–	–	65671
					–		–		65671	–	
10	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3026,75	91	6053	182	847	3660	10490
					2512	29,25	5024	59	–	777	
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3026,5	91	6053	182	847	3660	10490
					2512	29,5	5024	59	–	777	

13	2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11170		22340		22340	–	24127
					–		–		–	1787	

Раздел 2 Светотехническое оборудование

23	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	19	2052,04	609,02	38988	11572	17632	12946	56089
					514,96	431,44	9784	8197	–	4155	
24	2307-0101-0229	Светильники подвесные, тип НСП41-60	шт.	19	1228		23332		23332	–	25199
					–		–		–	1867	

Раздел 3 Провода и кабели

37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	3162	164,88	2,61	521346	8243	105806	295260	881934
					128,81	0,88	407297	2787	–	65328	

38 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3660	344,92	2,61	1262420	9541	567141	496054	1899152
				187,36	0,88	685738	3226	–	140678	
40 2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	113963		44446		44446	–	48002
				–		–		–	3556	
41 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,04	165071		336745		336745	–	363685
				–		–		–	26940	
42 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,11	258023		1060475		1060475	–	1145313
				–		–		–	84838	
44 2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	421004		189452		189452	–	204608
				–		–		–	15156	
52 2306-0145-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	209184		62755		62755	–	67775

				–	–	–	5020	
Раздел 4 Электрооборудование								
55	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	27813	750951	750951	–	811027
					–	–	–	60076	
59	2307-0204-0733	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	102	947	96594	96594	–	104322
					–	–	–	7728	
60	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	68	3973	270164	270164	–	291777
					–	–	–	21613	
62	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	3793	819288	819288	–	884831
					–	–	–	65543	
63	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	428	46224	46224	–	49922
					–	–	–	3698	

Раздел 6 Трубы

99	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	100	389,61	38,97	38960	3896	10473	18636	62204
					245,91	12,92	24591	1292	–	4608	
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	345	314,63	10,06	108548	3470	36399	50252	171504
					199,07	3,23	68679	1115	–	12704	
103	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	100	300		30000		30000	–	32400
					–		–		–	2400	
105	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	345	80		27600		27600	–	29808
					–		–		–	2208	

Итого	**7 603 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 216 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 547 776
- оборудование, тенге	370 824
- накладные расходы, тенге	889 269
в т.ч. зарплата, тенге	80 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	535 766

Всего	**7 603 650**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	65 095
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	136 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 688**
Итого	**7 953 904**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 323 761**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	8 286 695
НДС (12 %)	994 403
Итого	**9 281 098**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

КОПИЯ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №15 от 20.10.2020г.
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5А)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить										
		Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	110	1052,01	14,93	115721	1643	48048	65239	195437	
					600,27	4,92	66030	540	–	14477		
2	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	700	2843		1990100		1990100	–	2149308	
					–		–		–	159208		
3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	90	457	0,52	41130	47	4474	35898	83190	
					406,77	0,24	36609	22	–	6162		
4	2900-0000-0001	Комплект термоклапан д-15мм	к-т	90	12924		1163160		1163160	–	1256213	
					–		–		–	93053		

5	2900-0000-0002	Клапан для радиатора прямой д-15мм цена=2613тнг	шт	90	2333		209970		209970	–	226768
					–		–		–	16798	
6	2900-0000-0003	Монтажный комплект для радиаторов цена=1500тнг	шт	90	1339		120510		120510	–	130151
					–		–		–	9641	
Раздел 2 Вводной тепловой узел											
7	1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10648	3451,5	42592	13806	278	20106	67714
					7127	1113	28508	4452	–	5016	
8	2900-0000-0004	Кран вварной фланцевый "АЛСО" Д-65 цена=20791тнг	шт	4	18563		74252		74252	–	80192
					–		–		–	5940	
9	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9698	3321	19396	6642	97	9043	30714
					6328,5	1083,5	12657	2167	–	2275	
10	2900-0000-0005	Кран вварной фланцевый "АЛСО" д-50 цена=18989тнг	шт	2	16954		33908		33908	–	36621
					–		–		–	2713	
11	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	6	5715,11	109,48	34291	657	7120	26268	65404
					4419,07	48,41	26514	290	–	4845	

12 1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	6	6814,7	109,48	40889	657	7281	32576	79342
				5491,78	48,41	32951	290	–	5877	
13 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1918,41	17,41	11510	104	9250	2150	14753
				359,37	6,41	2156	38	–	1093	
14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1236,11	17,41	7416	104	5156	2150	10331
				359,37	6,41	2156	38	–	765	
15 1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	5095,74	2486,93	30575	14922	581	14630	48821
				2512	874,59	15072	5248	–	3616	
16 2308-0307-0105	Шкаф для установки приборов учета тепловой энергии (квартирных)-применит	шт.	6	21129		126774		126774	–	136916
				–		–		–	10142	

Итого	**4 611 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 800 959
- накладные расходы, тенге	208 060
в т.ч. зарплата, тенге	18 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	341 621

Всего	**4 611 875**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	87 018
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 808**
Итого	**4 835 208**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 060 045**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	5 037 513
НДС (12 %)	604 502
Итого	**5 642 015**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №16 от 20.10.2020г.
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10А)
Автоматизированный тепловой узел

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить										
7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76*3,5мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	3180,89	45,3	85884	1223	62822	21810	116310	
					808,85	15,41	21839	416	–	8616		
8	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38*2,5 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,7091	1406,21	37,8	6622	178	3233	3209	10617	
					681,87	13,38	3211	63	–	786		

11 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	12	19087,67	400,58	229052	4807	44689	177408	438977
				14963	122,75	179556	1473	–	32517	
12 2900-0000-0003	Насос циркуляционный G=12.0 H=12.0 GR550 (GREENPRO) цена=115000тнг	шт	6	102679		616074		616074	–	665360
				–		–		–	49286	
13 2900-0000-0004	Насос циркуляционный 25/8 Оазис цена=39500тнг	шт	6	35268		211608		211608	–	228537
				–		–		–	16929	
14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	39	2014,77	82,28	78576	3209	11616	62939	152836
				1634,64	12,1	63751	472	–	11321	
15 2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	2654		87582		87582	–	94589
				–		–		–	7007	
16 2900-0000-0015	Вентиль шаровый д-20мм Россия	шт	6	2110		12660		12660	–	13673

				–		–		–	1013	
17 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	6	2143,83	277,17	12863	1663	338	11345	26145
				1810,33	119,17	10862	715	–	1937	
18 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	6	2781		16686		16686	–	18021
				–		–		–	1335	
19 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	42	2040,71	108,19	85710	4544	12511	68278	166307
				1634,64	24,19	68655	1016	–	12319	
20 2900-0000-0016	Кран вварной фланцевый "ALSO" Ду-50мм	шт	30	16954		508620		508620	–	549310
				–		–		–	40690	
21 2304-1001-5201	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80 °C, PN 10, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	12	22540		270480		270480	–	292118
				–		–		–	21638	
22 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1685		60660		60660	–	65513

				–		–		–	4853	
23 1312-1101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	5435,67	51,83	32614	311	359	19574	56363
				5324	24,17	31944	145	–	4175	
24 5900-0000-0017	Регулирующий клапан Ду32мм цена=155000тнг	шт	3	138393		415179		–	–	415179
				–		–		415179	–	
25 2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1149		6894		6894	–	7446
				–		–		–	552	
26 5900-0000-0018	Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/24.5 Б цена=145000тнг	шт	3	129464		388392		–	–	388392
				–		–		388392	–	
27 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	728		4368		4368	–	4717
				–		–		–	349	
28 5900-0000-0019	Электропривод цена=82500тнг	шт	6	73661		441966		–	–	441966

				–		–		441966	–	
34 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	3672,5	259,75	44070	3117	6259	34629	84995
				2891,17	53,5	34694	642	–	6296	
35 2900-0000-0020	Кран вварной фланцевый АЛСО д-65мм цена=20791тнг	шт	12	18563		222756		222756	–	240576
				–		–		–	17820	
36 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2173		52152		52152	–	56324
				–		–		–	4172	
37 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	3	19220	204	57660	612	53906	3264	65798
				1047,33	63	3142	189	–	4874	
38 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	6	21132,5	279,17	126795	1675	117454	8052	145635

				1277,67	91,67	7666	550	–	10788	
39	2302-0103-0308									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2173		13038		13038	–	14081
					–		–		–	1043	
40	1118-0701-0102										
		Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	53818,17	199,33	322909	1196	303481	18041	368226
					3038,67	29,5	18232	177	–	27276	

Итого	**5 128 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	443 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 700 246
- оборудование, тенге	1 245 537
- накладные расходы, тенге	428 549
в т.ч. зарплата, тенге	38 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	287 592
Всего	**5 128 011**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 942
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	73 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 813**
Итого	**5 316 022**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 563 217**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	5 538 444
НДС (12 %)	664 613
Итого	**6 203 057**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ