Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	844 849 799,83									
в том числе за месяц	272 439 412,83	243 249 472,90	272 439 412,83	243 249 472,90					29 189 936,93	272 439 412,83
Удержание аванса 30%	253 454 940	81 731 824								81 731 824
Итого к оплате:										**190 707 588,83**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №28 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Фундаменты										
		3.3 Лифтовая шахта										
49	2113-0816-2910	Стеклоткань	м	220	285 –		62700 –		62700 –	– 5016	67716	
		Раздел 5 Перекрытие подвала										
		5.2 Монолитные плиты Пм-1-Пм-4										
67	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	5,04	14378,77 2295,44	1671,03 411,51	72469 11569	8422 2074	52478 –	12552 6802	91823	
		5.4 Узел "А"										
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	220423 –		21822 –		21822 –	– 1746	23568	

Раздел 6 Входы в тех.подполье-2 шт

74	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	479666,67	106666,67	1439	320	45	1176	2824
					358000	38000	1074	114	–	209	
75	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1900		5723		5723	–	6181
					–		–		–	458	
76	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,4	23330,29	1637,35	79323	5567	67597	6698	92903
					1811,47	353,24	6159	1201	–	6882	
77	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	216481		8443		8443	–	9118
					–		–		–	675	
78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,94	711,62	27,1	4227	161	2205	1821	6532
					313,3	12,79	1861	76	–	484	

Казахстан

79 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	17,82	101,01	4,6	1800	82	1649	101	2053
				3,87	2,13	69	38	–	152	
80 1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	5,94	370,54	0,84	2201	5	119	1892	4420
				349,66	0,34	2077	2	–	327	
81 1115-0203-0101										
	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	967,04	52,29	27077	1464	7990	15080	45530
				629,39	43,82	17623	1227	–	3373	
82 1115-0401-0201										
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28	95,14	0,75	2664	21	250	1922	4953
				85,46	0,36	2393	10	–	367	
Раздел 7 Световые приямки										
7.2 Световой приямок СП2, 6 шт										
94 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,69	23169,57	1067,39	15987	736	14462	855	18189
				1143,48	219,57	789	151	–	1347	

95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=6,000;	т	0,0339	247743,36	1342,18	8399	45	7932	400	9503
					12433,63	545,72	422	18	–	704	
96	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	1,38	33101,45	2113,04	45680	2916	34873	7898	57864
					5718,12	435,51	7891	601	–	4286	
97	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ2 НР = 93 % К=6,000;	т металличес ких изделий	0,0411	528759,12	8722,63	21732	358	19510	1849	25467
					45340,63	3017,03	1864	124	–	1886	
98	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=6,000;	м3 основания	0,3	5441,67	1655	1632	496	899	408	2203
					790	671,67	237	202	–	163	
99	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=6,000;	км трубопрово да	0,0024	1422500	82500	3414	199	2407	869	4626
					336875	28750	808	70	–	343	

100 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	7,2	843,68	19,03	6075	137	4120	1707	8405
				252,5	2,43	1818	17	–	623	
101 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3	711,5	27	2135	81	1114	920	3299
				313,33	12,83	940	39	–	244	
102 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	3	135,83	3,5	406	10	39	338	804
				119,17	1	357	3	–	60	
103 1115-0203-0101										
	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	967,01	52,29	13925	753	4109	7755	23414
				629,38	43,82	9063	631	–	1734	
104 1115-0402-0101										
	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 % К=6,000;	м2 фасада	14,4	78,68	0,56	1133	8	280	678	1956
				58,68	0,21	845	3	–	145	
Итого						**513 351**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 766
- накладные расходы, тенге	64 919
в т.ч. зарплата, тенге	5 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 026
Всего	**513 351**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9 686
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 553**
Итого	**538 210**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**563 237**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	560 729
НДС (12 %)	67 287
Итого	**628 016**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Топегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №29 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)

Строительная часть выше отм.0,000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
2		1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи										Казахстан
			НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	345,45	28779,35	1937,1	9941826	669171	7262979	1997281	12894236	
						5817,56	399,3	2009676	137938	–	955129		

3	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 %	м3 кладки	537,0302	27327	1937,1	14675423	1040281	10510937	3104936	19202795
					5817,56	399,3	3124205	214436	–	1422429	
4	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	309,04	13774,78	1597,2	4256958	493599	–	3030669	7870637
					12177,58	726	3763359	224363	–	583010	
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, А240 диам. 6 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,63	62614,64	2153,73	39447	1357	–	35806	81273
					60460,91	653,44	38090	411	–	6020	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63	220423		138866		138866	–	149975
					–		–		–	11109	
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М4) НР = 93 %	т металлических изделий	7,226	279095,39	2153,6	2016744	15562	1564292	410698	2621637
					60460,8	653,37	436890	4721	–	194195	

Казахстан

9	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	44,42	852,87	2,33	37885	104	12162	30287	73626	
					576,74	1,09	25619	48	–	5454		
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 %	м3 кладки	14,2	22893,79	2348	325092	33342	229796	64009	420229	Казахстан
					4362,94	484	61954	6873	–	31128		
	1.2 Внутренние стены											
14	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи НР = 93 %	м3 кладки	194,1	24827,56	2348	4819029	455747	3546280	847180	6119506	Казахстан
					4209,18	484	817002	93944	–	453297		
16	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	75	21115,29	2582,8	1583647	193710	1102009	304908	2039639	Казахстан
					3839,04	532,4	287928	39930	–	151084		
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М4, М5 НР = 93 %	т металлических изделий	1,73	62614,4	2153,57	108323	3726	–	98326	223181	
					60460,83	653,36	104597	1130	–	16532		

18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,73	216481		374512		374512	–	404473	
					–		–		–	29961		
	1.3 Перемычки											
20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	386,87	443,01	246,51	171389	95367	15788	94828	287514	
					155,7	52,03	60234	20129	–	21297		
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,23	58990		839428		839428	–	906582	Казахстан
					–		–		–	67154		
22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	5,22	28538,29	9897,2	148970	51664	19877	63125	229063	
					14833,21	2692,57	77429	14056	–	16968		
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,22	246399		1286203		1286203	–	1389099	

					–		–		–	102896	
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,01	92908,93	989,62	93838	999	70614	20399	123376
					22004,92	435,52	22225	440	–	9139	
	1.4 Балки-пояса										
25	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	82,6	46170,46	6010,65	3813679	496479	2089698	1204839	5419999
					14860,8	1168,23	1227502	96497	–	401481	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,52	246399		867324		867324	–	936710
					–		–		–	69386	
27	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,52	5772		20317		20317	–	21942
					–		–		–	1625	

28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,18	211511		38072		38072	–	41118
					–		–		–	3046	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48	220423		105803		105803	–	114267
					–		–		–	8464	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР = 91 %	т	0,406	830471,27	1261,27	337171	512	247268	81535	452202
					220176,21	513,16	89391	208	–	33496	
	1.6 Узел Б (АС2, СС1, лист1)										
34	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	4	34859,44	1781,99	139438	7128	84908	38490	192162
					11850,51	810,69	47402	3243	–	14234	
	Раздел 2 Перегородки										
36	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	336	2788,44	129,06	936915	43363	471912	400670	1444592

Казахстан

					1254,88	27,35	421640	9188	–	107007		
37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	333,3	2788,44	129,06	929387	43014	468121	397451	1432985	Казахстан
					1254,88	27,35	418252	9115	–	106147		
38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - СП2	т	1,775	216481		384254		384254	–	414994	
					–		–		–	30740		
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие											
39	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	141	4321,08	949,14	609272	133829	193057	365830	1053110	
					2002,74	196,02	282386	27639	–	78008		
40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	128	6552,69	1265,08	838744	161929	271303	518747	1466090	
					3168,06	266,44	405512	34104	–	108599		

41	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1553,73	5437 –		8447630 –		8447630 –	– 675810	9123440	Казахстан
42	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг, Кр1 НР = 91 %	т	0,76	21717,82 17608,75	3661,09 909,42	16505 13383	2782 691	340 –	12807 2345	31657	
43	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР = 91 %	т	0,76	18325,7 17082,52	955,18 293,77	13928 12983	726 223	219 –	12017 2076	28021	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	211511 –		148058 –		148058 –	– 11845	159903	

45	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1	224407 –		22441 –		22441 –	– 1795	24236
46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1, Пм-2, Пм-3, Пм-4) НР = 91 %	м3	13,18	36398,36 8317,92	1776,76 382,03	479731 109630	23417 5035	346684 –	104345 46726	630802
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04	220423 –		229240 –		229240 –	– 18339	247579
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,815	205921 –		579668 –		579668 –	– 46373	626041

49	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,357	254259 –		345029 –		345029 –	– 27602	372631	
		Раздел 5 Ограждение лоджий										
115	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,75	4180,44 1447,16	244,11 51,06	274864 95151	16050 3358	163663 –	91613 29318	395795	Казахстан
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	220423 –		123437 –		123437 –	– 9875	133312	
117	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03	224407 –		6732 –		6732 –	– 539	7271	
118	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04	830473,34	1264,23	33219	51	24361	8033	44552	

					220173,76	509,29	8807	20	–	3300	
119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера НР = 91 %	т	1,195	65757,36	1261,38	78580	1507	–	70695	161217
					64495,97	513,32	77073	614	–	11942	
120	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,56	309664		483076		483076	–	521722
					–		–		–	38646	
121	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,56	5772		9004		9004	–	9724
					–		–		–	720	
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	276039		19323		19323	–	20869
					–		–		–	1546	

Раздел 6 Лестницы

137	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка Лм-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	9361,81	4597,09	93619	45971	3334	63393	169573
					4431,35	940,91	44314	9409	–	12561	
138	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	47,5	13073		620968		620968	–	670645
					–		–		–	49677	
139	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	33,95	3216,93	80,1	109215	2720	51448	66290	189545
					1621,4	33,31	55047	1131	–	14040	
141	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	40,25	73,5	1,63	2958	65	1940	664	3912
					23,69	0,24	953	10	–	290	

Казахстан

Итого	**81 599 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 138 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 034 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	958 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 842 375
- накладные расходы, тенге	13 539 871
в т.ч. зарплата, тенге	1 218 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 044 400

Всего	**81 599 459**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	734 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 539 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 677 470**
Итого	**85 550 967**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**89 528 751,31**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	89 130 082,90
НДС (12 %)	10 695 609,93
Итого	**99 825 692,83**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №30 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Заполнение проемов											
		1.1 Двери											
2	2109-0102-0103		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92. Д-1	м2	1134	4292		4867128		4867128	–	5256498	
						–		–		–	389370		

3	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	147,42	5096	751252	751252	–	811352
					–	–	–	60100	
4	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	226,8	9453	2143940	2143940	–	2315455
					–	–	–	171515	
9	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-4	м2	24,759	30610	757873	757873	–	818503
					–	–	–	60630	
10	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-5	м2	8,253	41782	344827	344827	–	372413
					–	–	–	27586	

11	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-5*, Д-9	м2	205,821	25269	5200891	5200891	–	5616962
					–	–	–	416071	
13	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-6	м2	3,276	37596	123164	123164	–	133017
					–	–	–	9853	
14	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-7	м2	14,742	28390	418525	418525	–	452007
					–	–	–	33482	
15	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-8	м2	11,648	28390	330687	330687	–	357142
					–	–	–	26455	
16	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-10	м2	5,733	28390	162760	162760	–	175781
					–	–	–	13021	

17	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-10	м2	3,872	28390		109926		109926	–	118720
					–		–		–	8794	
	1.2 Окна										
21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	80,258	2067,29	160,91	165917	12915	84064	67445	252031
					858,96	74,77	68938	6001	–	18669	
22	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	80,258	23333,44		1872695		1872695	–	2022511
					–		–		–	149816	

23	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	20,78	2730,42	163,93	56739	3407	29021	23279	86419
					1169,93	74,77	24311	1554	–	6401	
24	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	20,78	23333,44		484869		484869	–	523659
					–		–		–	38790	
27	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	16,42	3264,57	163,29	53603	2680	28415	21347	80946
					1370,75	73,75	22508	1211	–	5996	

28	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-4, ОК-5, ОК-6 кстм=1,04;	м2	16,42	24258		398316		398316	–	430181
					–		–		–	31865	
29	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	27,48	3398,62	169,33	93394	4653	51518	35410	139108
					1354,56	77,2	37223	2121	–	10304	
30	2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 кстм=1,04;	м2	27,48	20410		560867		560867	–	605736
					–		–		–	44869	
31	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	202,5	4395,38	9,19	890066	1862	844390	40223	1004712
					216,37	4,34	43814	878	–	74423	

Раздел 2 Отделочные работы

2.1 Потолки

41	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	4963,42	781,47	4,51	3878784	22369	1430148	1946522	6291330
					488,83	1,39	2426267	6886	–	466024	
42	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2900	456,49	2,79	1323811	8104	492339	661736	2144391
					283,92	1,31	823368	3802	–	158844	

2.2 Стены

48	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5631,4	1364,55	71,61	7684317	403249	2401235	4156445	12788023
					866,54	56,06	4879833	315723	–	947261	
49	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8142,4	864,78	7,03	7041360	57278	1917316	4067596	11997672

				622,27	2,18	5066766	17729	–	888716	
50	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4142,4	410,18	2,79	1699143	11575	642639	840288	2742585
					252,25	1,31	1044929	5431	–	203154	
51	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	521	1119,62	67,16	583320	34989	171752	323703	979585
					722,8	53,84	376579	28050	–	72562	
52	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	549,5	3861,56	31,89	2121927	17524	1371958	592610	2931700
					1332,93	15,14	732445	8317	–	217163	

53	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	482,03	1364,55	71,61	657753	34517	205538	355778	1094613
					866,54	56,06	417698	27025	–	81082	
54	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	482,03	864,78	7,03	416849	3391	113505	240802	710263
					622,27	2,18	299953	1049	–	52612	
57	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,24	1119,62	67,16	146939	8814	43265	81540	246757
					722,8	53,83	94860	7065	–	18278	
58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	104,7	864,78	7,03	90542	736	24654	52303	154273

				622,27	2,17	65152	227	–	11428	
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
71	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	457	2397,35	20,04	1095591	9159	918666	161821	1358005
					367,1	9,59	167766	4384	–	100593	
3.2 Тип 2										
72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1985,24	711,59	27,05	1412671	53706	737029	608604	2182977
					313,28	12,85	621936	25515	–	161702	
73	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.40 мм, к=4) НР = 94 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	1985,24	404,11	18,39	802260	36499	735014	44766	914788
					15,49	8,5	30747	16876	–	67762	
74	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	3705	2397,35	20,04	8882191	74250	7447828	1311912	11009631
					367,1	9,59	1360113	35538	–	815528	

Итого **79 119 746**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 605 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 801 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 515 382

- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 218 014
- накладные расходы, тенге	15 634 130
в т.ч. зарплата, тенге	1 407 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 860 719

Всего	**79 119 746**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	712 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 492 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 626 494**
Итого	**82 951 173**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**86 808 402**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	86 421 848
НДС (12 %)	10 370 622
Итого	**96 792 470**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №31 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
		1.1 Ниже 0.00											
2		2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	238291		238291		238291	–	257354	
						–		–		–	19063		
3		2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578	
						–		–		–	3228		
		1.2 Выше 0.00											

42	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	180	1463,44	14,23	263419	2562	33038	223278	525633
					1265,66	0,09	227819	16	–	38936	
45	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	23		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	
46	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	324	942		305208		305208	–	329625
					–		–		–	24417	
48	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	648	13		8424		8424	–	9098
					–		–		–	674	

50	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	242 –		78408 –		78408 –	– 6273	84681
54	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	942 –		203472 –		203472 –	– 16278	219750
55	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	216	1032,94 878,25	140,26 44,08	223115 189702	30297 9521	3116 –	195239 33468	451822
56	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	216	908 –		196128 –		196128 –	– 15690	211818
59	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	242		52272		52272	–	56454

					–		–		–	4182
62	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	7		630		630	–	680
					–		–		–	50	
63	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35	1671,34	23,91	58497	837	–	56519	124217
					1647,43	0,34	57660	12	–	9201	
64	2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	188		6580		6580	–	7106
					–		–		–	526	
65	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35	1510,91	20,2	52882	707	–	51139	112343
					1490,71	0,23	52175	8	–	8322	

66	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	161		5635		5635	–	6086
					–		–		–	451	
	Раздел 2 Система Т3, Т4										
	2.1 Ниже 0.00										
80	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408	–	13401
					–		–		–	993	
	2.2 Выше 0.00										
97	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	100	1734,85	17,1	173485	1710	35154	133903	331979
					1366,21	0,15	136621	15	–	24591	

98	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	350	1471,36	14,23	514976	4981	67014	434152	1025058
					1265,66	0,09	442981	31	–	75930	
114	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	324	942		305208		305208	–	329625
					–		–		–	24417	
117	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	13		7020		7020	–	7582
					–		–		–	562	
118	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	24	2781		66744		66744	–	72084
					–		–		–	5340	
119	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	270		12960		12960	–	13997

					–		–		–	1037	
120	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	23		3450		3450	–	3726
					–		–		–	276	
124	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	242		78408		78408	–	84681
					–		–		–	6273	
128	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	942		203472		203472	–	219750
					–		–		–	16278	
129	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	216	1032,94	140,26	223115	30297	3116	195239	451822
					878,25	44,08	189702	9521	–	33468	
130	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	216	908		196128		196128	–	211818

133	2302-0401-0601				–		–		–	15690	
		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	242		52272		52272	–	56454
					–		–		–	4182	
135	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	175	7		1225		1225	–	1323
					–		–		–	98	
136	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45	1815,24	27,56	81686	1240	132	78731	173250
					1784,76	0,53	80314	24	–	12833	
137	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	243		10935		10935	–	11810
					–		–		–	875	

138	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	19	1671,37	23,95	31756	455	–	30682	67433
					1647,42	0,37	31301	7	–	4995	
139	2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19	188		3572		3572	–	3858
					–		–		–	286	
140	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	19	1510,95	20,21	28708	384	–	27762	60988
					1490,74	0,26	28324	5	–	4518	
141	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19	161		3059		3059	–	3304
					–		–		–	245	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Ниже 0.00

147	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	1762,22	9,01	317200	1621	188974	124688	477239
					703,36	3,49	126605	628	–	35351	
148	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	385		4620		4620	–	4990
					–		–		–	370	
149	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	461		5532		5532	–	5975
					–		–		–	443	
150	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	78	202		15756		15756	–	17016
					–		–		–	1260	
151	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	555		1665		1665	–	1798
					–		–		–	133	
152	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59070		59070	–	63796
					–		–		–	4726	

153	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	100	595,85	64,8	59585	6480	26603	22441	88588
					265,02	30,25	26502	3025	–	6562	
154	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1705		187550		187550	–	202554
					–		–		–	15004	
155	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,58027	213536,8	6886,45	123909	3996	86548	25731	161611
					57499,1	846,16	33365	491	–	11971	

3.2 Выше 0.00

156	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	830	1762,22 703,36	9,01 3,49	1462644 583789	7477 2898	871378 –	574953 163008	2200605
157	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	240	979,68 733,5	3,92 1,62	235124 176041	940 389	58143 –	172901 32642	440667
158	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	108	287 –		30996 –		30996 –	– 2480	33476
159	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	216	385 –		83160 –		83160 –	– 6653	89813
160	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	324	72 –		23328 –		23328 –	– 1866	25194

161	2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	108	171 –		18468 –		18468 –	–	1477	19945
162	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	108	150 –		16200 –		16200 –	–	1296	17496
163	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	48	202 –		9696 –		9696 –	–	776	10472
164	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	72	484 –		34848 –		34848 –	–	2788	37636
165	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	150	595,85 265,01	64,8 30,25	89377 39752	9720 4538	39905 –	33660 9843		132880

166	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	165	1705		281325		281325	–	303831
					–		–		–	22506	
167	1116-0201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	3	15399,67	79	46199	237	42659	3318	53478
					1101	27,67	3303	83	–	3961	
168	2302-0601-0605	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	3	848		2544		2544	–	2748
					–		–		–	204	
169	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	415	148		61420		61420	–	66334

					–		–		–	4914	
170	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	120	95		11400		11400	–	12312
					–		–		–	912	

Раздел 4 Ливневая канализация

171	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	135	1618,52	9,01	218500	1216	122330	93517	336978
					703,36	3,49	94954	471	–	24961	
172	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	5019,15	66	135517	1782	109599	24233	172530
					893,93	21,93	24136	592	–	12780	
173	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1136,33	17,33	6818	104	4558	2150	9685
					359,33	6,33	2156	38	–	717	
174	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	6	17553,83	342,33	105323	2054	84182	18848	134105

175	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3181,17 1274 –	24,33	19087 3822 –	146	– 3822 –	9934 – 306	4128
176	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484 –		1452 –		1452 –	– 116	1568
177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,3	146,87 47,35	3,13 0,48	1219 393	26 4	800 –	274 119	1612
178	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	779 –		2337 –		2337 –	– 187	2524
179	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	84	595,85	64,8	50051	5443	22347	18850	74413

180	2111-0403-0322				265,01	30,25	22261	2541	–	5512
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	1560		144144		144144	–	155676
					–		–		–	11532	
181	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96	537		51552		51552	–	55676
					–		–		–	4124	
182	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	181		1086		1086	–	1173
					–		–		–	87	
183	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	9	385		3465		3465	–	3742
					–		–		–	277	

184	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	202		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
185	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623		7869		7869	–	8499
					–		–		–	630	
186	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	3167		9501		9501	–	10261
					–		–		–	760	
	Раздел 5 Канализация дренажная										
187	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	4	19087,5	400,5	76350	1602	14896	59136	146325
					14963	122,75	59852	491	–	10839	

188	5102-0106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	8	72967	583736	–	–	583736
					–	–	583736	–	
189	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2176	8704	8704	–	9400
					–	–	–	696	
190	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	4	3231	12924	12924	–	13958
					–	–	–	1034	
191	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	888	3552	3552	–	3836
					–	–	–	284	
192	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	537	19332	19332	–	20879
					–	–	–	1547	

193	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1406,38	37,81	22502	605	10987	10898	36072
					681,88	13,13	10910	210	–	2672	
194	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	2716,44	37,75	171136	2378	125802	42910	231170
					681,84	13,17	42956	830	–	17124	
195	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22	78	2,32	1716	51	774	619	2522
					40,5	0,27	891	6	–	187	
196	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	44	73,48	1,61	3233	71	2120	726	4276
					23,68	0,23	1042	10	–	317	
197	2305-1203-0101	Бачок разрыва струи	шт.	4	10293		41172		41172	–	44466
					–		–		–	3294	

Итого **12 129 375**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 704 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 119 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 845

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 211 710
- оборудование, тенге	583 736
- накладные расходы, тенге	2 654 826
в т.ч. зарплата, тенге	238 934
- сметная прибыль (8 %), тенге	855 236
Всего	**12 129 375**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	103 911
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	217 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**237 348**
Итого	**12 688 481**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 278 495**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	13 219 367
НДС (12 %)	1 586 324
Итого	**14 805 692**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №32 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
2		1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2730	1485,9	17,94	4056495	48967	2997015	1007973	5469625	
						370,15	6,6	1010513	18031	–	405157		
3		1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1247,22	17,93	74833	1076	51548	22154	104746	

				370,16	6,61	22209	397	–	7759	
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5502	81,63	1,07	449145	5865	8624	425963	945117
					79	–	434656	–	–	70009	
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	190	85,08	1,07	16165	203	952	14710	33345
					79	–	15010	–	–	2470	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	240	186,43	–	44742	–	6090	37879	89231
					161,05	–	38652	–	–	6610	
15	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	268		64320		64320	–	69466
					–		–		–	5146	
26	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2890	586,39	64,8	1694669	187272	741501	648522	2530646

					265,02	30,25	765896	87423	–	187455
28	2111-0403-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	99	1028		101772	101772	–	109914
					–		–	–	8142	
29	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	77	339		26103	26103	–	28191
					–		–	–	2088	

30	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2814	271 –		762594 –		762594 –	– 61008	823602
31	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	175	244,26 35,58	5,9 0,73	42745 6227	1032 127	35486 –	4384 3770	50899
32	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,6	2738,06 702,31	38,89 13,56	59142 15170	840 293	43132 –	15154 5944	80240

33	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	3206,46	46,67	15391	224	11168	3994	20936
					833,13	15,83	3999	76	–	1551	
34	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	5047,8	68	50478	680	40591	9244	64500
					920,7	22,6	9207	226	–	4778	
37	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	1	1059	71	1059	71	9	993	2216
					979	34	979	34	–	164	
38	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120		17120		17120	–	18490
					–		–		–	1370	

Итого	**10 470 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 322 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	246 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 934 875
- накладные расходы, тенге	2 190 970
в т.ч. зарплата, тенге	197 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	775 569
Всего	**10 470 162**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	94 231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	197 554
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**215 239**
Итого	**10 977 186**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 487 625**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	11 436 471
НДС (12 %)	1 372 377
Итого	**12 808 849**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №33 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Светотехническое оборудование											
22	2307-0101-0748	Светильники, тип RKL160	шт.	173	1298		224554		224554	–	242518	
					–		–		–	17964		
26	2307-0106-0303	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 K, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	85297		255891		255891	–	276362	
					–		–		–	20471		
28	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (пожарный гидрант)	шт.	2	1141		2282		2282	–	2465	
					–		–		–	183		

29 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (милицейский фонарь)	шт.	2	1141	2282	2282	–	2465
				–	–	–	183	
30 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	262	646	169252	169252	–	182792
				–	–	–	13540	
Раздел 3 Провода и кабели								
40 2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,775	113963	88321	88321	–	95387
				–	–	–	7066	
41 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,1	165071	676791	676791	–	730934
				–	–	–	54143	
42 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,225	258023	2122239	2122239	–	2292018
				–	–	–	169779	
43 2306-0146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	466710	28003	28003	–	30243

				–	–	–	2240	
44	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9	421004	378904	378904	–	409216
				–	–	–	30312	
48	2306-0146-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,263	2195530	577424	577424	–	623618
				–	–	–	46194	
51	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,63	2213116	1394263	1394263	–	1505804
				–	–	–	111541	
52	2306-0145-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	209184	125510	125510	–	135551
				–	–	–	10041	

Раздел 5 Электроустановочные изделия

68 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	183	5490	5490	–	5929
				–	–	–	439	
70 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	216	111	23976	23976	–	25894
				–	–	–	1918	
80 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	108	1356	146448	146448	–	158164
				–	–	–	11716	
88 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2178	31	67518	67518	–	72919
				–	–	–	5401	

89 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1317	39	51363	51363	–	55472
				–	–	–	4109	
91 2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	3	1298	3894	3894	–	4206
				–	–	–	312	

Раздел 6 Трубы

103 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	73	300	21900	21900	–	23652
				–	–	–	1752	
104 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	863	171	147573	147573	–	159379
				–	–	–	11806	
105 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	330	80	26400	26400	–	28512
				–	–	–	2112	
106 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	105	565	59325	59325	–	64071
				–	–	–	4746	

Итого	**7 127 571**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 599 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	527 968
Всего	**7 127 571**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	64 148
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	134 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**146 524**
Итого	**7 472 728**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 820 210**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	7 785 387
НДС (12 %)	934 246
Итого	**8 719 633**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №34 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
	1.2 Выше отм.0.00											
6	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	2268,21	19,81	408277	3565	331313	73254	520053	
					407,77	7,5	73399	1350	–	38522		

7	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	2012,67	19,81	362280	3565	285316	73254	470377
					407,77	7,5	73399	1350	–	34843	
8	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	162	1705,36	19,81	276269	3210	207000	65929	369574
					407,77	7,5	66059	1215	–	27376	
	Раздел 2 Система Т3, Т4										
	2.1 Ниже отм.0.00										
9	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1339		36153		36153	–	39045
					–		–		–	2892	
	2.2 Выше отм.0.00										
12	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	2706,02	19,82	162361	1189	136706	24418	201721
					407,77	7,5	24466	450	–	14942	

13 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	2268,21	19,81	294867	2575	239282	52905	375594
				407,77	7,5	53010	975	–	27822	
14 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2012,66	19,81	402532	3961	317017	81394	522640
				407,77	7,51	81554	1501	–	38714	
15 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1705,36	19,8	85268	990	63889	20348	114065
				407,78	7,48	20389	374	–	8449	

16	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (перенос стояков) НР = 98 %	м трубопровода	189	1478,09	14,24	279359	2691	37458	234442	554905
					1265,66	0,09	239210	17	–	41104	
17	2304-0905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	2987		645192		645192	–	696807
					–		–		–	51615	
Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											
18	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	108	21405,98	26,4	2311846	2851	1984909	318885	2841189
					3000,8	12,1	324086	1307	–	210458	

Итого	**6 705 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	955 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 539

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 284 235
- накладные расходы, тенге	944 829
в т.ч. зарплата, тенге	85 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	496 737
Всего	**6 705 970**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	60 354
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	126 530
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**137 857**
Итого	**7 030 711**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 357 639**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	7 324 876
НДС (12 %)	878 985
Итого	**8 203 861**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**