Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №35 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5А)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 1 Отопление											
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	271,7	1052,01	14,93	285831	4058	118679	161141	482730	
					600,27	4,92	163094	1336	–	35758		
2	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1673	2843		4756339		4756339	–	5136846	
					–		–		–	380507		

3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	216	457	0,52	98712	112	10737	86157	199659
					406,77	0,24	87863	52	–	14790	
4	2900-0000-0001	Комплект термоклапан д-15мм	к-т	216	12924		2791584		2791584	–	3014911
					–		–		–	223327	
5	2900-0000-0002	Клапан для радиатора прямой д-15мм цена=2613тнг	шт	216	2333		503928		503928	–	544242
					–		–		–	40314	
6	2900-0000-0003	Монтажный комплект для радиаторов цена=1500тнг	шт	252	1339		337428		337428	–	364422
					–		–		–	26994	

Раздел 2 Вводной тепловой узел

11	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	15	5715,11	109,48	85728	1643	17799	65672	163512
					4419,07	48,41	66286	726	–	12112	

12 1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	15	6814,7	109,48	102222	1643	18202	81441	198356
				5491,78	48,41	82377	726	–	14693	
13 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1918,41	17,41	28775	260	23124	5378	36885
				359,37	6,41	5391	97	–	2732	
14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1236,11	17,41	18541	260	12890	5378	25833
				359,37	6,41	5391	97	–	1914	

15	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	15	5095,74	2486,93	76435	37303	1452	36575	122051
					2512	874,59	37680	13119	–	9041	
16	2308-0307-0105	Шкаф для установки приборов учета тепловой энергии (квартирных)- применит	шт.	15	21129		316935		316935	–	342290
					–		–		–	25355	

Итого	**10 631 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	448 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 909 097
- накладные расходы, тенге	441 742
в т.ч. зарплата, тенге	39 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	787 537
Всего	**10 631 737**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	95 686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	200 603
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**218 561**
Итого	**11 146 587**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 664 903**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	11 612 960
НДС (12 %)	1 393 555
Итого	**13 006 515**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №36 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-6А)

Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 1 Низковольтное оборудование											
*13	2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11170 / –		22340 / –		22340 / –	– / 1787	24127	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование											
1	2307-0101-0748	Светильники, тип НПО	шт.	324	1298 / –		420552 / –		420552 / –	– / 33644	454196	
	Раздел 3 Провода и кабели											

2 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,42	1086437	456304	456304	–	492808
				–	–	–	36504	
Раздел 5 Электроустановочные изделия								
*72 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	825	11550	11550	–	12474
				–	–	–	924	
*73 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220	440	440	–	475
				–	–	–	35	

3 2307-0218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	108	527	56916	56916	–	61469
				–	–	–	4553	
*79 2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	225	675	675	–	729
				–	–	–	54	
*82 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	361	10830	10830	–	11696
				–	–	–	866	

Итого	**1 057 974**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	979 607
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 367
Всего	**1 057 974**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 962
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 749**
Итого	**1 109 207**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 160 785**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 155 616
НДС (12 %)	138 674
Итого	**1 294 290**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**

ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №37 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-9)
Узел учета тепловой энергии поквартирный

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5810-8000-0005(об)	Узел поквартирного учета	шт	60	127781,25		7666875		–	–	7666875	
						–		–		7666875	–		

Итого **7 666 875**

в том числе

- оборудование, тенге 7 666 875

Всего **7 666 875**

Итого **7 666 875**

Итого в текущих и прогнозных ценах **8 023 385**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033 7 987 657

НДС (12 %)	958 519
Итого	**8 946 176**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №38 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10А)
Автоматизированный тепловой узел

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить												
1	1118-0201-0101	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	3	19292,67	1496,67	57878	4490	22569	31957	97022	
					10273	596,67	30819	1790	–	7187		
2	2900-0000-0001	Скоростной теплообменник 2-х ступенчатый ТРЗ-28/26	шт	3	339286		1017858		1017858	–	1099287	
					–		–		–	81429		

3 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - рама под теплообменник НР = 69 %	т конструкций	0,08715	160768,79	10522,09	14011	917	440	8881	24723
				145197,93	2489,96	12654	217	–	1831	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63*63*5 ГОСТ 535-2005	т	0,08715	246399		21474		21474	–	23192
				–		–		–	1718	
5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,759	77,95	2,39	293	9	132	105	430
				40,44	–	152	–	–	32	
6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,518	75,55	1,6	568	12	378	124	747
				23,68	0,27	178	2	–	55	

9 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях - регулятор температуры НР = 75 %	шт.	3	1293,67	–	3881	–	–	2911	7335
				1293,67	–	3881	–	–	543	
10 2900-0000-0002	Регулятор температуры РТ2010-04 цена=110000тнг	шт	3	98214		294642		294642	–	318213
				–		–		–	23571	
29 1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	12	1211,17	145,75	14534	1749	6473	5388	21516
				526	72,67	6312	872	–	1594	
30 2900-0000-0021	Датчик температуры наружного воздуха (-50...+50 С) Этон цена=8500тнг	шт	3	7589		22767		22767	–	24588
				–		–		–	1821	
31 2900-0000-0022	Датчик температуры погружной в комплекте с гильзами цена=11000тнг	шт	9	9821		88389		88389	–	95460
				–		–		–	7071	
32 1310-0104-0206	Реле давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2024	–	6072	–	–	3704	10558
				2024	–	6072	–	–	782	

33	5900-0000-0023	Реле давления цена=7500тнг	шт	3	6696		20088		–	–	20088
					–		–		20088	–	
41	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	27	291,3	–	7865	–	404	7312	16391
					276,33	–	7461	–	–	1214	
42	2305-1501-0102	Манометры общего назначения ОБМ1-100	комплект	27	2177		58779		58779	–	63481
					–		–		–	4702	
43	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	9	421,11	–	3790	–	523	3202	7551
					363	–	3267	–	–	559	
44	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1682		15138		15138	–	16349
					–		–		–	1211	

Итого	**1 846 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 549 966
- оборудование, тенге	20 088
- накладные расходы, тенге	63 584
в т.ч. зарплата, тенге	5 723
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 320
Всего	**1 846 931**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	34 469

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	37 555
Итого	1 935 397
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 025 393
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	2 016 374
НДС (12 %)	241 965
Итого	**2 258 339**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Тасарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №39 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-12)
Технологические решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5910-1000-1000	Почтовый ящик 6-ти секционный	шт	18	13392,86		241071		–	–	241071	
					–		–		241071	–		
2	5910-1000-2000	Электроплита 4-х комфорочная	шт	108	37500		4050000		–	–	4050000	
					–		–		4050000	–		

Итого **4 291 071**
в том числе
- оборудование, тенге 4 291 071

Всего **4 291 071**

Итого	**4 291 071**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 490 606**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 470 609
НДС (12 %)	536 473
Итого	**5 007 082**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №40 от 20.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 В границе участка												
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6000	1,47	1,47	8807	8807	–	2187	11874	
					–	0,51	–	3037	–	880		

2 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	869	48,23	48,23	41913	41913	–	10405	56503
				–	16,63	–	14451	–	4185	
3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	869	41,27	41,27	35863	35863	–	8903	48347
				–	14,23	–	12365	–	3581	

Итого	**116 724**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 853
- накладные расходы, тенге	21 495
в т.ч. зарплата, тенге	1 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 646
Всего	**116 724**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 051
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 400**

Итого	**122 377**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**128 068**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	127 497
НДС (12 %)	15 300
Итого	**142 797**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор

АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.