Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	981 311 723,83									
в том числе за месяц	136 461 924	121 841 002	136 461 924	121 841 002					14 620 922	136 461 924
Удержание 5%	6 823 096	6 823 096								6 823 096
Итого к оплате:										**129 638 828**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №41 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Стены наружные											
3	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 %	м3 кладки	265,8698	27327	1937,1	7265424	515016	5203694	1537175	9506807	
					5817,56	399,3	1546714	106162	–	704208		
6	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, А240 диам. 6 мм НР = 93 %	т металлических изделий	1,362	62614,64	2153,73	85281	2933	–	77411	175707	
					60460,91	653,44	82348	890	–	13015		

7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,362	220423		300216		300216	–	324233
					–		–		–	24017	
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М4) НР = 93 %	т металлических изделий	7,102	279095,39	2153,6	1982136	15295	1537448	403651	2576650
					60460,8	653,37	429393	4640	–	190863	
9	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	42,34	852,87	2,33	36111	99	11593	28869	70178
					576,74	1,09	24419	46	–	5198	
11	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи НР = 93 %	м3 кладки	36,45	24981,3	2348	910569	85585	665955	164304	1160863
					4362,94	484,01	159029	17642	–	85990	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 %	м3 кладки	156,3	22893,79	2348	3578299	366992	2529379	704547	4625474
					4362,94	484	681928	75649	–	342628	

1.2 Внутренние стены

15 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 %	м3 кладки	948,5	22740,03	2348	21568917	2227078	15349432	4139877	27765498
				4209,18	484	3992407	459074	–	2056704	
16 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	60	21115,29	2582,8	1266917	154968	881607	243926	1631710
				3839,04	532,4	230342	31944	–	120867	
17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М4, М5 НР = 93 %	т металлических изделий	1,424	62614,4	2153,57	89163	3067	–	80934	183705
				60460,83	653,36	86096	930	–	13608	
18 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,424	216481		308269		308269	–	332931
				–		–		–	24662	
1.3 Перемычки										
20 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	309	443,02	246,51	136892	76172	12610	75741	229644
				155,7	52,03	48110	16077	–	17011	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,431	58990		674315		674315	–	728260

				–		–		–	53945	
22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	4,261	28538,29	9897,2	121600	42171	16225	51527	186977
				14833,21	2692,57	63204	11473	–	13850	
23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,261	246399		1049906		1049906	–	1133898
				–		–		–	83992	
24 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,86	92908,93	989,62	79899	850	60125	17369	105049
				22004,92	435,52	18924	375	–	7781	
1.4 Балки-пояса										
25 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	82,6	46170,46	6010,65	3813679	496479	2089698	1204839	5419999

26	2105-0201-0502			14860,8	1168,23	1227502	96497	–	401481	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,539	246399		872006		872006	–	941766
				–		–		–	69760	
27	2988-8888-8926									
	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,539	5772		20427		20427	–	22061
				–		–		–	1634	
28	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	3,032	211511		641301		641301	–	692605
				–		–		–	51304	
29	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,802	220423		176779		176779	–	190921
				–		–		–	14142	
30	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР = 91 %	т	1,3042	830471,27	1261,27	1083101	1645	794302	261919	1452622

				220176,21	513,16	287154	669	–	107602	
1.5 Продухи (лист 10, п.2)										
31 1107-0112-0101										
	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,028	50116,28	1162,79	1404	33	–	1635	3282
				48953,49	546,51	1371	15	–	243	
32 2105-0308-0221										
	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4	1599		6396		6396	–	6908
				–		–		–	512	
33 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	211511		3596		3596	–	3884
				–		–		–	288	
1.6 Узел Б (АС2, СС1, лист1)										
34 1126-0201-0401										
	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	8	34859,44	1781,99	278876	14256	169816	76980	384324

35	1106-0701-0301			11850,51	810,69	94804	6486	–	28468	
		Рихтовочный зазор 10 мм (засыпать песком). Устройство НР = 91 %	м3	15,35	5437,75	1489,95	83469	22871	30929	33993	126859
				1932,85	500,65	29669	7686	–	9397	
	Раздел 2 Перегородки									
37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	666,6	2788,44	129,06	1858772	86029	936240	794901	2865967
				1254,88	27,35	836503	18229	–	212294	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
39	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	178	4321,08	949,14	769151	168946	243717	461828	1329457
				2002,74	196,02	356488	34892	–	98478	
40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	161	6552,69	1265,08	1054982	203677	341247	652487	1844067
				3168,06	266,44	510058	42897	–	136598	

41 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1942,67	5437		10562297		10562297	–	11407281
				–		–		–	844984	
42 1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг, Кр1 НР = 91 %	т	1,54062	21717,82	3661,09	33458	5640	690	25961	64173
				17608,75	909,42	27128	1401	–	4754	
43 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР = 91 %	т	1,54062	18325,7	955,18	28234	1472	444	24362	56804
				17082,52	293,77	26318	453	–	4208	
44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,415	211511		299288		299288	–	323231
				–		–		–	23943	

45 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,057	224407		12791		12791	–	13814
				–		–		–	1023	
46 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-1, Пм-2, Пм-3, Пм-4) НР = 91 %	м3	26,36	36398,36	1776,76	959462	46837	693365	208690	1261604
				8317,92	382,03	219260	10070	–	93452	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,045	220423		230342		230342	–	248769
				–		–		–	18427	
49 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,939	205921		493008		493008	–	532449
				–		–		–	39441	
50 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж уголка 75х6 НР = 69 %	т конструкций	0,283	254259		87084	681	73057	9294	104088

				–		13346	124	–	7710	
51 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,283	5772		1633		1633	–	1764
				–		–		–	131	
Раздел 5 Ограждение лоджий										
115 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,62	4180,44	244,11	219976	12845	130981	73318	316758
				1447,16	51,06	76150	2687	–	23464	
116 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4616	220423		101747		101747	–	109887
				–		–		–	8140	
117 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,028	224407		6283		6283	–	6786
				–		–		–	503	
118 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0098	830473,34	1264,23	8139	12	5969	1968	10916

119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера НР = 91 %	т	0,963	220173,76	509,29	2158	5	–	809
					65757,36	1261,38	63325	1215	–	56971
120	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,5876	309664		491623		491623	–
					–		–		–	39330
121	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,5876	5772		9164		9164	–
					–		–		–	733
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,156	276039		43062		43062	–
					–		–		–	3445
					220173,76	509,29	2158	5	–	809
				0,963	65757,36	1261,38	63325	1215	–	56971
					64495,97	513,32	62110	495	–	9624
				1,5876	309664		491623		491623	–
					–		–		–	39330
				1,5876	5772		9164		9164	–
					–		–		–	733
				0,156	276039		43062		43062	–
					–		–		–	3445

123	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-28 НР = 69 %	т конструкций	0,648	68709,88	24915,12	44524	16145	6449	18536	68105
					33842,59	7614,2	21930	4934	–	5045	
124	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,648	544342		352734		352734	–	380953
					–		–		–	28219	
125	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2604	89358,68	4462,37	23269	1162	472	15239	41589
					83083,72	1728,11	21635	450	–	3081	
126	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2604	463496		120694		120694	–	130350
					–		–		–	9656	
127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	45,42	73,49	1,63	3338	74	2188	749	4414

				23,69	0,22	1076	10	–	327	
128	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	108	1211,04	1,04	130792	112	–	79747	227382
					1210	0,48	130680	52	–	16843	
129	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	984		21254		21254	–	22954
					–		–		–	1700	
Раздел 6 Лестницы											
130	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж ЛБ1 НР = 69 %	т конструкций	3,9225	52558,32	26824,73	206160	105220	17682	72004	300417
					21225,75	5378,2	83258	21096	–	22253	
131	2106-0801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	3,9225	460588		1806656		1806656	–	1951188
					–		–		–	144532	

132	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,6428	5772		9482		9482	–	10241
					–		–		–	759	
	Раздел 7 Шахта лифта 3 шт										
143	1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,273	556776,72	6090,73	152000	1663	135148	18324	183950
					55638,3	1246,03	15189	340	–	13626	
	Раздел 8 Машинное отделение										
145	1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,221	70046,76	6090,5	15480	1346	1838	14834	32739
					55638,01	1245,85	12296	275	–	2425	
146	2106-0801-0102										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,221	439483		97126		97126	–	104896
					–		–		–	7770	

147 1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м, лист 16,3 прим.4 НР = 69 %	м рельса в одну нитку	4,6	5190	3334,35	23876	15338	883	9207	35730
				1664,06	1236,67	7655	5689	–	2647	
148 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,77	73,53	1,62	497	11	326	112	658
				23,71	0,2	160	2	–	49	

Итого	**84 693 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 426 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 693 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	980 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 655 904
- накладные расходы, тенге	11 643 229
в т.ч. зарплата, тенге	1 047 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 273 593
Всего	**84 693 473**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	762 241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 598 022
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 741 075**
Итого	**88 794 811**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**92 923 770**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	92 509 983
НДС (12 %)	11 101 198
Итого	**103 611 181**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №42 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Заполнение проемов											
	1.2 Окна											
21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	63,574	2067,29	160,91	131427	10231	66589	53424	199639	
					858,96	74,77	54607	4753	–	14788		

22	2109-0201-0403									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	63,574	23333,44		1483400		1483400	–	1602072
				–		–		–	118672	
23	1110-0501-0105									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	41,576	2730,42	163,93	113520	6816	58063	46575	172903
				1169,93	74,77	48641	3109	–	12808	

24	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	41,576	23333,44		970111		970111	–	1047720
					–		–		–	77609	
25	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-3 НР = 90 %	м2 проемов	19,278	3264,55	163,27	62935	3149	33361	25062	95037
					1370,76	73,76	26425	1422	–	7040	
26	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	19,278	28531,36		550028		550028	–	594030

				–		–		–	44002	
27 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	49,265	3264,57	163,29	160828	8044	85254	64048	242866
				1370,75	73,75	67530	3634	–	17990	
28 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-4, ОК-5, ОК-6 kстм=1,04;	м2	49,265	24258		1195070		1195070	–	1290676
				–		–		–	95606	
29 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	54,9808	3398,62	169,33	186859	9310	103074	70848	278324
				1354,56	77,2	74475	4245	–	20617	

30 2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04;	м2	54,9808	20410		1122158		1122158	–	1211931
				–		–		–	89773	
31 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	202,5	4395,38	9,19	890066	1862	844390	40223	1004712
				216,37	4,34	43814	878	–	74423	
1.3 Откосы										
35 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,15	2973,16	41,67	785361	11008	230127	439786	1323159
				2060,29	20,85	544226	5507	–	98012	
38 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 120 мм. Устройство НР = 80 %	м	589,5	455,3	5,28	268396	3110	21876	195217	500702
				412,91	1,04	243410	611	–	37089	
39 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,07074	2819559		199456		199456	–	215412
				–		–		–	15956	

Итого	**9 779 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 103 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 962 957
- накладные расходы, тенге	935 183
в т.ч. зарплата, тенге	84 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	724 385
Всего	**9 779 183**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	88 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	184 517
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**201 034**
Итого	**10 252 747**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**10 729 500**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	10 681 722
НДС (12 %)	1 281 807
Итого	**11 963 529**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №43 от 19.02.2021г.

приемки выполненных работ за февраль 2021г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудования											
199	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	108	17716		1913328		1913328	–	2066394
					–		–		–	153066	
201	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	108	9141		987228		987228	–	1066206
					–		–		–	78978	

205	2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	216	5512	1190592	1190592	–	1285839
					–	–	–	95247	
207	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	108	4476	483408	483408	–	522081
					–	–	–	38673	
211	2303-0102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	108	7196	777168	777168	–	839341
					–	–	–	62173	
212	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	108	1122	121176	121176	–	130870
					–	–	–	9694	

Итого	**5 910 731**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 472 900
- сметная прибыль (8 %), тенге	437 831

Всего	**5 910 731**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	53 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	111 525
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 509**
Итого	**6 196 962**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 485 121**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	6 456 243
НДС (12 %)	774 749
Итого	**7 230 992**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №44 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-4Б)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2.1 Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод1.2 Выше 0.00												
2	2900-0000-0025(пл)	Счетчики холодной воды СВХ-15 АИ класс В с присоед., радилмодулем Orion Meter	шт	30	57768		1733040		1733040	–	1871683
					–		–		–	138643	
2.2 Раздел 2 Система Т3, Т4												
4	2900-0000-0026(пл)	Счетчики горячей воды СВГ-15 АИ класса В, с присоед., радиомодулем Orion Meter	шт	30	57768		1733040		1733040	–	1871683
					–		–		–	138643	

Итого	**3 743 366**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 466 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 286
Всего	**3 743 366**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	33 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	70 631
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 954**
Итого	**3 924 641**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 107 137**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 088 848
НДС (12 %)	490 662
Итого	**4 579 510**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №45 от 19.02.2021г.

приемки выполненных работ за февраль 2021г.

(локальная смета 2-1-5Б)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Вводной тепловой узел												
1	1312-1101-0903	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	27	6107,33	90,15	164898	2434	5648	95658	281400	
					5808	–	156816	–	–	20844		

2	2900-0000-0035(пл)	Балансировочный клапан ручной регулировки д-20мм	шт	27	33929		916083		916083	–	989370
					–		–		–	73287	
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	27	2014,74	82,26	54398	2221	8042	43573	105809
					1634,63	12,11	44135	327	–	7838	
4	2900-0000-0056(пл)	Кран вварной АЛСО д-25мм	шт	27	8333		224991		224991	–	242990
					–		–		–	17999	
5	2900-0000-0057(пл)	Присоединительный комплект	к-т	27	2857		77139		77139	–	83310
					–		–		–	6171	

Итого	**1 702 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 231 903
- накладные расходы, тенге	139 231
в т.ч. зарплата, тенге	12 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 139
Всего	**1 702 879**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	32 130
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 007**
Итого	**1 785 342**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 868 360**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 860 041
НДС (12 %)	223 205
Итого	**2 083 246**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №46 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Провода и кабели											
37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	5000	164,88	2,61	824394	13035	167309	466889	1394586
					128,81	0,88	644050	4407	–	103303	

38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	5000	344,92	2,61	1724617	13035	774782	677669	2594469
					187,36	0,88	936800	4407	–	192183	
Раздел 6 Трубы											
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	250	314,63	10,06	78660	2515	26377	36415	124281
					199,07	3,23	49768	808	–	9206	
102	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	544,94	81,3	19075	2845	1885	10921	32396
					409,85	23,5	14345	823	–	2400	

Итого	**4 145 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 644 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	970 353

- накладные расходы, тенге	1 191 894
в т.ч. зарплата, тенге	107 270
- сметная прибыль (8 %), тенге	307 092
Всего	**4 145 732**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	37 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	78 223
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 225**
Итого	**4 346 492**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 548 604**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 528 349
НДС (12 %)	543 402
Итого	**5 071 751**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Таскарин А.С.
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСПЕЧАТКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №47 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-6А)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
	2.5 Электроустановочные изделия											
6	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	162	943,41	425,3	152833	68898	–	94578	267204	
					518,12	176,9	83935	28658	–	19793		
7	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	1512	277,02	121,23	418850	183306	–	264708	738243	
					155,78	52,63	235544	79584	–	54685		

Итого **1 005 447**
в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 242
- накладные расходы, тенге	359 286
в т.ч. зарплата, тенге	32 336
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 478
Всего	**1 005 447**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 049
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 669**
Итого	**1 054 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 103 153**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 098 241
НДС (12 %)	131 789
Итого	**1 230 030**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

ЦЕНЫ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №48 от 19.02.2021г.
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-7)
Системы связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Телевидение											
	2.1 Оборудование											
41	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	1300	164,88	2,61	214343	3389	43501	121391	362593	
					128,81	0,88	167453	1146	–	26859		
42	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,3	87268		113448		113448	–	122524	
					–		–		–	9076		

Раздел 3 Домофон

68	1308-0206-1902									
		Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	81	495,19	34,21	40110	2771	9832	20370	65318
					339,59	9,69	27507	785	–	4838	
69	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	81	171		13851		13851	–	14959
					–		–		–	1108	

Итого	**565 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 632
- накладные расходы, тенге	141 761
в т.ч. зарплата, тенге	12 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 881
Всего	**565 394**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 623**
Итого	**592 774**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**620 338**

Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	617 576
НДС (12 %)	74 109
Итого	**691 685**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411
Аттестат № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014г.
№ KZ13VJE00026444 от 22.05.2017г.
КДСиЖКХ № 07093 от 19.04.2014г.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**