Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 032 892 659,17									
в том числе за месяц	51 580 935	46 054 407	51 580 935	46 054 407					5 526 528	51 580 935
Удержание аванса 30%	309 867 798	15 474 281								15 474 281
Удержание 5%	9 402 143	2 579 047								2 579 047
Итого к оплате:										33 527 608

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №49 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 4 Кровля											
	4.2 Чердак											
90	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	616	329,28	12,07	202834	7434	150427	42961	265459	
					73,01	2,8	44973	1724	–	19664		
91	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ. 300 мм НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	616	849,68	50,41	523404	31053	196688	278289	865828	
					479,97	11,08	295663	6825	–	64135		

92 2111-0102-0106										
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	190,344	22497		4282169		4282169	–	4624743
				–		–		–	342574	
93 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	616	607,62	99,03	374295	61003	186506	129946	544580
				205,82	23,47	126786	14460	–	40339	
94 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	21560	17,95	1,47	386966	31603	338928	22321	442030
				0,76	0,36	16435	7827	–	32743	
95 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,704	13802,08	1335,23	9716	940	22	8314	19472
				12435,61	542,61	8754	382	–	1442	

96	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,704	224407		157983		157983	–	170622
					–		–		–	12639	
	4.4 Утепление стен ЛЛУ (машинное отделение)										
111	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	8,3	42528,07	1781,93	352983	14790	239834	79867	467478
					11850,48	810,72	98359	6729	–	34628	
	4.5 Прочие работы										
112	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-22, уголок 50х5 НР = 69 %	т конструкций	0,0784	68698,98	24923,47	5386	1954	779	2243	8239
					33839,29	7614,8	2653	597	–	610	
113	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0784	544342		42676		42676	–	46090
					–		–		–	3414	

114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,96	146,94	3,57	288	7	188	64	380
					47,45	–	93	–	–	28	
Раздел 6 Лестницы											
133	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	514,56	6,15	12967	155	6451	5134	19549
					252,42	2,26	6361	57	–	1448	
135	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	98,064	77,95	2,28	7644	224	3448	2757	11233
					40,5	0,24	3972	24	–	832	
136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	98,064	146,99	3,25	14414	319	9450	3238	19064
					47,37	0,49	4645	48	–	1412	
137	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка Лм-1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9361,88	4597,13	74895	36777	2667	50715	135659
					4431,38	941	35451	7528	–	10049	

138 2104-0110-9904										
	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	38,5	13073		503311		503311	–	543576
				–		–		–	40265	
139 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	84,89	3216,94	80,1	273086	6800	128645	165752	473945
				1621,4	33,3	137641	2827	–	35107	
140 2106-0510-0101										
	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,0466	651602		1333569		1333569	–	1440255
				–		–		–	106686	

Раздел 7 Шахта лифта 3 шт

143	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,273	556776,56	6091,58	152000	1663	135148	18324	183950
				55637,36	1245,42	15189	340	–	13626	
	Раздел 8 Машинное отделение									
145	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,221	70046,76	6090,5	15480	1346	1838	14834	32739
				55638,01	1245,85	12296	275	–	2425	
146	2106-0801-0102									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,221	439483		97126		97126	–	104896
				–		–		–	7770	
147	1109-0301-0604									
	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м, лист 16,3 прим.4 НР = 69 %	м рельса в одну нитку	4,4	5190	3334,35	22834	14672	840	8806	34171
				1664,06	1236,67	7322	5441	–	2531	

148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,77	73,53	1,62	497	11	326	112	658
					23,71	0,2	160	2	–	49	
149	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛВ6.6-3 шт, ЛВ6.9-3 шт, ЛВ6.18-3 шт, АС-2, лист 6, прим. 1,2) НР = 69 %	т конструкций	0,169	68680,47	24905,33	11607	4209	1679	4834	17756
					33840,24	7615,38	5719	1287	–	1315	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,169	544342		91994		91994	–	99354
					–		–		–	7360	
	Раздел 9 Разные работы										
	9.1 Вход, крыльцо										
163	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкер А1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01056	556818,18	6060,61	5880	64	5228	709	7116
					55681,82	1231,06	588	13	–	527	

Итого	**10 578 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	823 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 917 920
- накладные расходы, тенге	839 220
в т.ч. зарплата, тенге	75 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	783 618
Всего	**10 578 842**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	95 210
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	199 605
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 473**
Итого	**11 091 130**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 606 868**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	11 555 183
НДС (12 %)	1 386 622
Итого	**12 941 805**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №50 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Заполнение проемов												
1.1 Двери												
12	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах, Д-6, Д-7, Д-8, Д-10, Д-11 НР = 69 %	м2	13,05	2667,85	45,71	34815	597	6599	19221	58359	
					2116,42	18,18	27619	237	–	4323		
Раздел 2 Отделочные работы												
2.2 Стены												

51 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	1119,62	67,16	1231576	73872	362624	683442	2068219
				722,8	53,84	795080	59222	–	153201	
52 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1401,99	3861,56	31,89	5413870	44708	3500407	1511981	7479919
				1332,93	15,14	1868755	21221	–	554068	
53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,52	1364,55	71,61	1118275	58683	349445	604875	1861002
				866,54	56,06	710147	45947	–	137852	

57 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,12	1119,62	67,16	249809	14984	73554	138626	419510
				722,8	53,84	161271	12012	–	31075	
61 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	38,1	3861,57	31,89	147126	1215	95126	41089	203272
				1332,94	15,12	50785	576	–	15057	
Раздел 3 Полы										
3.2 Тип 2										
72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1433,67	711,59	27,05	1020181	38785	532256	439512	1576468
				313,28	12,85	449140	18426	–	116775	

73 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.40 мм, к=4) НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	1433,67	404,11	18,39	579365	26359	530801	32328	660628
				15,49	8,5	22205	12187	–	48935	
3.3 Тип 3										
77 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,28	711,58	27,05	46452	1766	24235	20013	71782
				313,28	12,85	20451	839	–	5317	
78 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	65,28	380,58	1,04	24844	68	20218	4315	31492
				69,82	0,49	4558	32	–	2333	
79 1111-0101-2702										
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	65,28	3001,99	69,61	195970	4544	118631	70330	287604

				1115,12	31	72795	2024	–	21304	
3.8 Тип 7										
90 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15-40 мм НР = 94 %	м2 стяжки	16,73	714,88	26,42	11960	442	6332	5077	18400
				309,98	12,85	5186	215	–	1363	
91 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	66,92	102,67	4,59	6871	307	6315	368	7818
				3,72	2,12	249	142	–	579	
92 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,73	1064,49	91,87	17809	1537	10957	5511	25186
				317,69	32,76	5315	548	–	1866	
93 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-16,73	214,94	7,95	-3596	-133	-3157	-348	-4260
				18,29	3,83	-306	-64	–	-316	
3.9 Тип 8										

94 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15-40 мм НР = 94 %	м2 стяжки	87,23	714,87	26,39	62358	2302	33015	26472	95936
				310	12,85	27041	1121	–	7106	
95 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=4;	м2 стяжки	87,23	394,2	1,83	34386	160	32926	1292	38532
				14,9	0,85	1300	74	–	2854	
96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,23	748,78	27,05	65316	2360	35629	26741	99422
				313,28	12,85	27327	1121	–	7365	

Итого **14 999 289**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 248 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 272 556

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 735 913
- накладные расходы, тенге	3 630 845
в т.ч. зарплата, тенге	326 776
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 111 057

Всего	**14 999 289**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	134 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	283 011
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**308 346**
Итого	**15 725 640**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**16 456 882**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	16 383 600
НДС (12 %)	1 966 032
Итого	**18 349 632**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №51 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Провода и кабели											
37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	1202	164,88	2,61	198185	3134	40221	112240	335259	
					128,81	0,88	154830	1059	–	24834		
38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2019	344,92	2,61	696401	5264	312857	273643	1047648	
					187,36	0,88	378280	1780	–	77604		

39	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	608	814,52 515,24	26,73 7,35	495230 313266	16250 4466	165714 –	228767 57920	781917
Раздел 4 Электрооборудование											
54	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	18	4294,93 3768	93,33 29,41	77309 67824	1680 529	7805 –	49214 10122	136645
56	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	72	535,31 427,04	86,91 29,38	38542 30747	6257 2115	1538 –	23661 4976	67179
58	1308-0304-0501	Установка автоматов. НР = 72 %	шт.	144	1265,99 1256	– –	182303 180864	– –	1439 –	130222 25002	337527
61	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	216	1265,99 1256	– –	273454 271296	– –	2158 –	195333 37503	506290
Раздел 6 Трубы											

99	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	73	389,61	38,97	28440	2844	7645	13604	45408
					245,91	12,92	17951	944	–	3364	
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	80	314,63	10,06	25171	805	8440	11652	39769
					199,07	3,23	15926	258	–	2946	
101	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	863	275,13	12,34	237442	10652	65098	118974	384929
					187,36	4,11	161692	3550	–	28513	
102	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	544,94	81,3	38146	5692	3765	21841	64786
					409,85	23,5	28689	1646	–	4799	

Итого **3 747 357**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 621 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 347
- материалы, изделия и конструкции, тенге 616 680

- накладные расходы, тенге	1 179 151
в т.ч. зарплата, тенге	106 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 583
Всего	**3 747 357**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	33 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	70 706
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 036**
Итого	**3 928 825**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 111 515**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 093 207
НДС (12 %)	491 185
Итого	**4 584 392**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №52 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-7)
Системы связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Телефонизация											
		1.1 Оборудование											
2	2307-0202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	3	12433		37299		37299	–	40283		
					–		–		–	2984			
3	2307-0202-1107	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	шт.	3	13850		41550		41550	–	44874		
					–		–		–	3324			
5	5800-0000-0001(об)	Сплиттер SPL-1/32-SC/APC-250in/900out	шт	3	22489,29		67468		–	–	67468		
					–		–		67468	–			

6	5800-0000-0002(об)	Шкаф ШРПО-12	шт	3	49804,46	149413	–	–	149413
					–	–	149413	–	
	1.2 Изделия установочные и монтажные								
8	2900-0001-0001	Шкаф для размещения муфты ШРМ-02	шт	1	22673,21	22673	22673	–	24487
					–	–	–	1814	
10	2900-0001-0002	Муфта оптическая FOSC 400A8	шт	1	19548,21	19548	19548	–	21112
					–	–	–	1564	
15	2306-1707-0102	Абонентская оптическая розетка PA-SC/APC-1-1-1	шт.	108	4255	459540	459540	–	496303
					–	–	–	36763	
16	2900-0001-0003	Коннектор быстрый DROP-SC-APC-FS	шт	216	535,71	115713	115713	–	124970
					–	–	–	9257	
	1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы								
19	2306-0701-0130	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,045	373417	16804	16804	–	18148
					–	–	–	1344	
20	2306-0701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,215	253169	54431	54431	–	58785
					–	–	–	4354	

Раздел 2 Телевидение

2.1 Оборудование

31	2308-0101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	3	28209	84627	84627	–	91397
					–	–	–	6770	
36	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	3	16256	48768	48768	–	52669
					–	–	–	3901	
38	2307-0202-0204	Ящик защитный для усилителя	шт.	3	3809	11427	11427	–	12341
					–	–	–	914	
44	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	108	351	37908	37908	–	40941
					–	–	–	3033	

Итого	**1 243 191**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	950 288
- оборудование, тенге	216 881
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 022
Всего	**1 243 191**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 237
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 365
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 098**
Итого	**1 292 891**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 353 010
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 346 986
НДС (12 %)	161 638
Итого	1 508 624

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Форма 2В

Акт №53 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-4Б)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2.1 Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод1.2 Выше 0.00												
2	2900-0000-0025(пл)	Счетчики холодной воды СВХ-15 АИ класс В с присоед., радилмодулем Orion Meter	шт	93	57768		5372424		5372424	–	5802218	
					–		–		–	429794		
2.2 Раздел 2 Система Т3, Т4												
4	2900-0000-0026(пл)	Счетчики горячей воды СВГ-15 АИ класса В, с присоед., радиомодулем Orion Meter	шт	93	57768		5372424		5372424	–	5802218	
					–		–		–	429794		

Итого **11 604 436**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 744 848

- сметная прибыль (8 %), тенге	859 588
Всего	**11 604 436**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	104 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	218 956
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**238 557**
Итого	**12 166 389**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 732 126**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	12 675 430
НДС (12 %)	1 521 052
Итого	**14 196 482**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		21/20	24.01.20г.	003-015-431, 003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 095 912 968,04									
в том числе за месяц	63 020 309	56 268 134	63 020 309	56 268 134					6 752 175	63 020 309
Удержание аванса 30%	328 773 890	18 906 093								18 906 093
Удержание 5%	12 553 158	3 151 015								3 151 015
Итого к оплате:										**40 963 201**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

_____ Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №54 от 20.04.2021г.
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм.0,000

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены												
1.5 Продухи (лист 10, п.2)												
31	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,058	50116,28	1162,79	2908	68	–	3389	6801	
					48953,49	546,51	2840	32	–	504		
32	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	8	1599		12792		12792	–	13815	
					–		–		–	1023		

33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	211511		7001		7001	–	7561
					–		–		–	560	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
52	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	45,36	14378,75	1671,1	652220	75801	472301	112957	826391
					2295,37	411,4	104118	18661	–	61214	
53	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, Пм6 - 6 шт, Пм7 - 3 шт НР = 91 %	м3	3,9	36398,21	1776,67	141953	6929	102584	30876	186655
					8317,95	382,05	32440	1490	–	13826	
54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,576	205921		118610		118610	–	128099
					–		–		–	9489	
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	220423		21822		21822	–	23568
					–		–		–	1746	

56 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,228	254259		57971		57971	–	62609
				–		–		–	4638	
57 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	1,38	14378,99	1671,01	19843	2306	14369	3436	25141
				2295,65	410,87	3168	567	–	1862	
58 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, Пм 8 - 24шт, Пм 9 - 24шт НР = 91 %	м3	36	36398,39	1776,75	1310342	63963	946934	285011	1722981
				8317,92	382,06	299445	13754	–	127628	
59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,43	205921		706309		706309	–	762814
				–		–		–	56505	
60 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,725	220423		159807		159807	–	172592
				–		–		–	12785	

61	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,876	233943		906763		906763	–	979304
					–		–		–	72541	
62	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж 75х6 НР = 69 %	т конструкций	0,252	307726,19	2412,7	77547	608	65055	8276	92689
					47158,73	436,51	11884	110	–	6866	
63	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,252	5772		1455		1455	–	1571
					–		–		–	116	
64	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	27,6	14378,7	1671,05	396852	46121	287379	68730	502829
					2295,36	411,41	63352	11355	–	37247	
65	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	1,3566	470742,3	10948,7	638609	14853	323256	356662	1074893
					221509,66	1294,41	300500	1756	–	79622	
66	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование А1 диам. 8 мм НР = 91 %	т	1,296	234224,54	1334,88	303555	1730	285709	15305	344369
					12435,19	542,44	16116	703	–	25509	

67 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 16.4). Устройство ПЛМ1 НР = 91 %	м3	2,55	37303,53	2784,31	95124	7100	57497	29031	134087
				11971,37	539,22	30527	1375	–	9932	
68 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,44604	18325,71	955,07	8174	426	128	7053	16445
				17083,67	293,7	7620	131	–	1218	
69 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4203	205921		86549		86549	–	93473
				–		–		–	6924	
70 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02574	220423		5674		5674	–	6128
				–		–		–	454	

71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка швеллера №24, полоса 200х10 НР = 118 %	т стальных элементов	0,551	70047,19	6090,74	38596	3356	4583	36986	81629
				55638,84	1246,82	30657	687	–	6047	
72 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,52013	416467		216617		216617	–	233946
				–		–		–	17329	
73 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0485	276039		13388		13388	–	14459
				–		–		–	1071	
74 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,551	5772		3180		3180	–	3434
				–		–		–	254	
75 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МС1 (лоджии), АС2 СС2 НР = 91 %	т	0,795	65757,23	1261,64	52277	1003	–	47031	107253

				64495,6	513,21	51274	408	–	7945	
76	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,766	416467		319014		319014	–	344535
					–		–		–	25521	
77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	220423		6392		6392	–	6903
					–		–		–	511	
78	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство М.У. НР = 91 %	м3	234,57	27747,38	3907,1	6508704	916488	4529192	1126992	8246552
					4531,8	747,87	1063024	175429	–	610856	
Раздел 4 Кровля											
4.1 Кровля основная и ложди											
80	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	92,4	14378,72	1671,08	1328594	154408	962094	230097	1683386
					2295,37	411,4	212092	38013	–	124695	
81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	924	607,62	99,03	561445	91506	279760	194919	816873
					205,82	23,47	190179	21690	–	60509	

82 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	32340	17,95	1,47	580450	47404	508393	33481	663045
				0,76	0,36	24653	11739	–	49114	
83 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,337	13801,8	1335,08	18453	1785	42	15790	36982
				12435,3	543,01	16626	726	–	2739	
84 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,337	224407		300032		300032	–	324035
				–		–		–	24003	
85 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	924	326,6	14,07	301782	13003	168537	114558	449647
				130,13	4,63	120242	4278	–	33307	

86 2110-0403-1301								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1062,6	692	735319	735319	–	794145
				–	–	–	58826	
87 2110-0403-1403								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1062,6	700	743820	743820	–	803326
				–	–	–	59506	

88 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	293,1	1194,59	51,25	350134	15020	258471	71812	455702
				261,49	4,82	76643	1414	–	33756	
89 2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	738,612	567		418793		418793	–	452296
				–		–		–	33503	
4.2 Чердак										
91 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ. 300 мм НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	308	849,68	50,41	261703	15526	98345	139144	432915
				479,97	11,08	147832	3412	–	32068	

92 2111-0102-0106										
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	95,172	22497		2141084		2141084	–	2312371
				–		–		–	171287	
93 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	308	607,62	99,03	187148	30502	93253	64973	272291
				205,82	23,47	63393	7230	–	20170	
94 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	10780	17,95	1,47	193483	15801	169464	11161	221016
				0,76	0,36	8218	3913	–	16372	
95 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,352	13802,08	1335,23	4858	470	11	4157	9736
				12435,61	542,61	4377	191	–	721	

96 2105-0301-3501										
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,352	224407		78991		78991	–	85310
				–		–		–	6319	
4.3 Кровля над лестничной клеткой										
98 1112-0101-1303										
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	125,1	849,68	50,41	106295	6306	39944	56517	175837
				479,98	11,08	60045	1386	–	13025	
99 2111-0102-0106										
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150, толщ. 270 мм	м3	34,79031	22497		782678		782678	–	845292
				–		–		–	62614	
100 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом, средняя толщ. 86 мм НР = 92 %	м3 утеплителя	10,7586	14378,64	1671,04	154694	17978	112021	26791	196004
				2295,37	411,39	24695	4426	–	14519	
101 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	125,1	607,62	99,02	76013	12388	37877	26389	110594

				205,82	23,47	25748	2936	–	8192	
102 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	4378,5	17,95	1,47	78587	6418	68831	4534	89771
				0,76	0,36	3338	1590	–	6650	
103 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1251	13804,96	1334,93	1727	167	4	1478	3461
				12438,05	543,57	1556	68	–	256	
104 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1251	216481		27082		27082	–	29249
				–		–		–	2167	
105 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	125,1	326,61	14,07	40859	1760	22819	15510	60879
				130,14	4,63	16280	579	–	4510	

106 2110-0403-1301								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	143,865	692	99555	99555	–	107519
				–	–	–	7964	
107 2110-0403-1403								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	143,865	700	100706	100706	–	108762
				–	–	–	8056	

108 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль Т-2, сеч. Г-Г, уголок 50х50) НР = 118 %	т стальных элементов	1,473	556777,33	6091,65	820133	8973	729205	98873	992526
				55638,15	1246,44	81955	1836	–	73520	
109 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	180	2813,36	13,56	506404	2440	326904	163436	723427
				983,67	3,27	177060	588	–	53587	
110 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	48	3275,27	27,29	157213	1310	122871	30278	202490
				688,17	12,71	33032	610	–	14999	
4.5 Прочие работы										
112 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-22, уголок 50х5 НР = 69 %	т конструкций	0,0392	68681,97	24906,46	2691	976	388	1121	4117
				33843,54	7610,54	1327	298	–	305	
113 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0392	544342		21338		21338	–	23045

					–		–		–	1707
Раздел 6 Лестницы										
134	1115-0207-0101									
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	2965,99	32,46	74743	818	41120	26544	109390
				1301,79	14,88	32805	375	–	8103	
Раздел 7 Шахта лифта 3 шт										
143	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2718	556776,72	6090,73	151332	1656	134554	18244	183142
				55638,3	1246,03	15122	339	–	13566	
Раздел 8 Машинное отделение										
145	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,221	70046,76	6090,5	15480	1346	1838	14834	32739
				55638,01	1245,85	12296	275	–	2425	
146	2106-0801-0102									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,221	439483		97126		97126	–	104896
				–		–		–	7770	

147	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м, лист 16,3 прим.4 НР = 69 %	м рельса в одну нитку	4,8	5190	3334,35	24910	16005	918	9607	37278
					1664,06	1236,67	7987	5936	–	2761	
154	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж МЛ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,12129	89356,09	4468,63	10838	542	219	7098	19371
					83081,87	1731,39	10077	210	–	1435	
155	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,315	33102		109733		109733	–	118512
					–		–		–	8779	
Раздел 9 Разные работы											
9.1 Вход, крыльцо											
164	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	1,43	14378,79	1671,1	20561	2389	14890	3561	26052
					2295,34	411,42	3282	589	–	1930	

Итого	**30 340 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 387 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 607 649
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 581 361
- накладные расходы, тенге	3 516 642

в т.ч. зарплата, тенге	316 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 247 478
Всего	**30 340 955**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	273 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	572 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**623 730**
Итого	**31 810 236**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**33 289 412**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	33 141 175
НДС (12 %)	3 976 941
Итого	**37 118 116**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

_____ **Марилов И.А.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №55 от 20.04.2021г.
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-3)

Архитектурная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Заполнение проемов											
	1.1 Двери											
1	1110-0107-0106											
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	502,6	1625,76	73,06	817110	36723	264712	478245	1398983
					1026,02	31,25	515675	15708	–	103628		
	1.3 Откосы											
37	1115-0405-0105											
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	264,16	410,18	2,79	108354	738	40981	53586	174895

					252,25	1,31	66635	347	–	12955	
40	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	115,344	2971,43	13,55	342737	1563	227714	104730	483264
					983,67	3,27	113460	377	–	35797	
	Раздел 2 Отделочные работы										
	2.2 Стены										
48	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	943,6	1364,55	71,61	1287588	67569	402352	696455	2142766
					866,54	56,06	817667	52902	–	158723	
51	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1111,4	1119,62	67,16	1244342	74638	366384	690525	2089656
					722,8	53,84	803320	59836	–	154789	
52	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	700,96	3861,56	31,89	2706800	22354	1750115	755952	3739772

				1332,93	15,14	934331	10609	–	277020	
53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,52	1364,55	71,61	1118275	58683	349445	604875	1861002
				866,54	56,06	710147	45947	–	137852	
57 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,13	1119,62	67,16	249820	14985	73557	138633	419529
				722,8	53,84	161278	12013	–	31076	

Итого	**12 309 867**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 122 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 475 260
- накладные расходы, тенге	3 523 001
в т.ч. зарплата, тенге	317 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	911 840
Всего	**12 309 867**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	110 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	232 266
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**253 058**

Итого	12 905 980
Итого в текущих и прогнозных ценах	13 506 108
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	13 445 966
НДС (12 %)	1 613 516
Итого	15 059 482

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №56 от 20.04.2021г.
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-6)
Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Светотехническое оборудование											
21		1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	173	1739,42	581,99	300920	100685	35096	164280	502416
						954,56	364,32	165139	63028	–	37216	
25		1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	1	5201,67	1526,33	5202	1526	561	2986	8843
						3115	1031,67	3115	1032	–	655	
27		1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1239	138,75	4956	555	281	3061	8658

					1030	32,75	4120	131	–	641	
Раздел 4 Электрооборудование											
56	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	36	535,31	86,91	19271	3129	769	11830	33589
					427,04	29,38	15373	1058	–	2488	
58	1308-0304-0501	Установка автоматов. НР = 72 %	шт.	72	1265,99	–	91151	–	719	65111	168763
					1256	–	90432	–	–	12501	
61	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	108	1265,99	–	136727	–	1079	97667	253146
					1256	–	135648	–	–	18752	
Раздел 5 Электроустановочные изделия											
67	1308-0305-0201	Патрон настенный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	635,15	11,57	19054	347	244	13370	35018
					615,44	3,53	18463	106	–	2594	
86	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1450,89	176,89	4353	531	54	2840	7768
					1256	58,78	3768	177	–	575	
92	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	1	2002,67	532,67	2001	532	238	1140	3392
					1231	353,33	1231	353	–	251	
Итого											1 021 593

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 041
- накладные расходы, тенге	362 285
в т.ч. зарплата, тенге	32 606
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 673

Всего	**1 021 593**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 276
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 001**
Итого	**1 071 064**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 120 868**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 115 877
НДС (12 %)	133 905
Итого	**1 249 782**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №57 от 20.04.2021г.
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-6А)

Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2.2 Светотехническое оборудование												
21*	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	324	1739,42	581,99	563572	188566	65729	307668	940939	
					954,56	364,32	309277	118040	–	69699		
2.5 Электроустановочные изделия												
*71	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	16	424,62	3,38	6793	54	107	4785	12504	

*78 1308-0305-0108				414,48	0,9	6632	14	–	926	
	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	463,17	4,23	1389	12	21	978	2556
				452,16	1,18	1356	3	–	189	
*81 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	30	453,62	3,48	13609	105	693	9250	24688
				427,04	1,18	12811	36	–	1829	
4 1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм НР = 84 %	отверстие	3861	1117,21	477,67	4313545	1844288	81962	3045273	7947523
				618,31	320,65	2387295	1238030	–	588705	

5 1146-0301-0125

Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм НР = 84 % К=-1,000;	отверстие	-57915	46,77	18,85	-2708651	-1091466	-61472	-1942539	-5023285
			26,86	13,07	-1555713	-756833	–	-372095	

Итого	**3 904 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 161 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	941 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	599 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 040
- накладные расходы, тенге	1 425 415
в т.ч. зарплата, тенге	128 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 253
Всего	**3 904 925**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	73 679

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 275**
Итого	**4 094 023**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 284 395**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	4 265 317
НДС (12 %)	511 838
Итого	**4 777 155**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №58 от 20.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

(локальная смета 2-1-7)

Системы связи

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Телефонизация											
		1.1 Оборудование											
1		1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	6	3756,17	978,83	22537	5873	2144	10363	35532	
						2420	411,33	14520	2468	–	2632		
4		1310-0412-0202	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише(монтаж сплиттера) НР = 61 %	шт.	6	36484,33	–	218906	–	22886	119572	365556	
						32670	–	196020	–	–	27078		

1.2 Изделия установочные и монтажные

7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
					2512	472	2512	472	–	486	
9	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7899	86	7899	86	553	5248	14199
					7260	29	7260	29	–	1052	
11	1310-0902-1208	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	1041,82	4,33	15627	65	382	9260	26878
					1012	–	15180	–	–	1991	
12	2307-0202-0109	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм/КПП2/	шт.	6	6567		39402		39402	–	42554
					–		–		–	3152	

13 2307-0202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/КПЭ-7/	шт.	9	2311		20799		20799	–	22463
				–		–		–	1664	
1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы										
17 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	260	45,24	0,87	11764	226	2404	6631	19867
				35,13	0,29	9134	76	–	1472	
24 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	138	357,75	29,28	49369	4041	14624	23070	78234
				222,49	9,7	30704	1338	–	5795	
25 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	81	109		8829		8829	–	9535
				–		–		–	706	
26 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	57	171		9747		9747	–	10527
				–		–		–	780	

27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	220	217,3	2,15	47805	474	4648	30748	84837
					194,01	0,1	42683	22	–	6284	
28	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	220	37		8140		8140	–	8791
					–		–		–	651	

Раздел 2 Телевидение

2.1 Оборудование

30	1134-0101-0901	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т. Установка НР = 76 %	т металлокон струкций	0,003	207000	29333,33	621	88	198	278	971
					111666,67	10333,33	335	31	–	72	
32	1134-0101-0601	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка НР = 76 %	т металлокон струкций антенны	0,0228	102850,88	48114,04	2345	1097	639	765	3359
					26710,53	17456,14	609	398	–	249	

33	2308-0101-0202	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	3	34867		104601		104601	–	112969
					–		–		–	8368	
34	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1042	4,33	3126	13	77	1852	5376
					1012	–	3036	–	–	398	
39	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	35	744,09	48,69	26043	1704	12453	8721	37545
					339,6	6,46	11886	226	–	2781	
40	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	35	325		11375		11375	–	12285
					–		–		–	910	

Раздел 3 Домофон

45	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2146,67	45,33	6440	136	232	3726	10979
					2024	12	6072	36	–	813	
46	2308-0504-0501	Шкаф распределительный . Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	9803		29409		29409	–	31762
					–		–		–	2353	
63	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	220	217,3	2,15	47805	474	4648	30748	84837
					194,01	0,1	42683	22	–	6284	
64	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	220	63		13860		13860	–	14969
					–		–		–	1109	

Итого **1 040 585**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 131
- накладные расходы, тенге	253 130
в т.ч. зарплата, тенге	22 782
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 080
Всего	**1 040 585**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 634
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 392**
Итого	**1 090 976**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 141 706**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	1 136 622
НДС (12 %)	136 395
Итого	**1 273 017**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21/20 от 24.01.20г., доп.согл.№1 от 06.04.20г., доп.согл.№2 от 10.11.20г., доп.согл.№3 от 28.01.21г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №26

Акт №59 от 20.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

(локальная смета 2-1-14)

Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок - 3шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	3	836865	19576,33	2510595	58729	179130	1392520	4215364	
					757578,67	3361	2272736	10083	–	312249		

2 1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-9	41046,67	328,56	-369420	-2957	-44764	-196490	-611183
				35744,33	46,11	-321699	-415	–	-45273	
3 1303-0501-0113	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-50,1	8691,06	75,11	-435422	-3763	-70821	-220386	-708273
				7202,36	8,98	-360838	-450	–	-52465	
Итого										**2 895 908**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 590 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 545
- накладные расходы, тенге	975 644
в т.ч. зарплата, тенге	87 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 511
Всего	**2 895 908**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 063
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	54 641
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 532**
Итого	**3 036 144**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 177 325**
Итого с понижающим коэффициентом 0,995547033	3 163 176
НДС (12 %)	379 581
Итого	**3 542 757**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Ведущий инженер авторского надзора

Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.