Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
« 15 » ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **Строительный консорциум: ТОО «Караганды жолдары», ТОО «АвтоДорСервис-НС»**
100019 г.Караганда, ул.Пригоды строения 55/3
наименование организации, юридический адрес
в лице **Мухажанова Ардака Балтабековича председателя правления**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бастау-Актау-Темиртау», км 12-53**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Карагандинский ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**
директор Шаймин Канат Акижанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «АК «Казакстан жолдары» 15.11-РП-АД**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5		
1	Категория дороги		III	III	III	III
2	Строительная длина	км	42,2	42,2	41,7	41,7
3	Перспективная интенсивность движения (2031 год)	авт/сут	3892	3892	3892	3892
4	Расчетная скорость движения	км /час	100	100	100	100
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
7	Ширина проезжей части	м	3,5х2	3,5х2	3,5х2	3,5х2
8	Ширина обочин	м	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Ширина укрепленной части обочины	м	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Ширина земляного полотна, м	м	12	12	12	12
11	Наибольший продольный	‰	28	28	28	28

	уклон					
12	Наименьший радиус кривых в плане	м	300	300	300	300
13	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс. $м^3$	1155,669	1155,669	1155,294	1155,294
14	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
15	Вид покрытия - асфальтобетон	тыс. $м^2$	340,679	340,679	339,502	339,502
16	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1.0м - на основной дороге Ø 1.5м - на основной дороге отв. 2.0х1.0м - на основной дороге отв. 3.0х1.0м - на основной дороге отв. 2.0х1.5м - на основной дороге отв. 3.0х1.5м - на основной дороге отв. 4,0х2,5м - на съездах Ø 1.0м - на съездах Ø 1.5м	шт/пм	30/588,15 10 6 1 1 1 2 1 1 1	30/588,15 10 6 1 1 1 2 1 1 1	30/588,15 10 6 1 1 1 2 1 1 1	30/588,15 10 6 1 1 1 2 1 1 1
17	Металлические трубы: - на съездах Ø 0.5м - на основной дороге 2х0,5м		5 1	5 1	5 1	5 1
18	Примыкания	шт	68	68	65	65
19	Площадки отдыха	шт	1	1	1	1
20	Продолжительность строительства	мес	23	23	65	65

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бастау-Актау-Темиртау», км 12-53**

Рассматриваемый район расположен в центральной части Центрально - Казахстанского мелкосопочника и представляет собой холмистую равнину.

Территория области расположена в зоне сухих типчаково-ковыльных, травянисто-кустарниковых, разнотравно-полынно-злаковых степей на каштановых почвах. Характерные признаки территории — выходы плотных пород в виде скал, каменистых нагромождений и россыпей, сильно расчлененных и хаотичных по рельефу.

Абсолютные высотные отметки на участках дороги колеблются в пределах от 487,0м до 517,0м. над уровнем моря.

Основными материалами для строительства являются: асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, щебеночно-оптимальная смесь, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные, грунт и основание укреплённый цементом и дорзином, гравийно-песчаная смесь

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, асфальтобетонный завод, грунтосмесительная установка, также для контроля качества производства работ оборудована аттестованная дорожно-строительная лаборатория и геодезическая бригада.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **14 июня 2012 года**;
месяц, год
окончание работ **15 ноября 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **месяца**; фактически **месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бастау-Актау-Темиртау», км 12-53** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мухажанов Ардак Балтабекович - Председатель Правления
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата М.П.

"КАРАГАНДЫ ЖОЛДАРЫ"