ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 5

от 25 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 13 от 2020-04-13

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	252 962 128,80	245 547 930	245 548 550					66 631 550		66 631 550	
НДС (12%)	30 355 455,46	29 465 750	29 465 825					7 995 786		7 995 786	
ИТОГО по актам	**283 317 584,26**	**275 013 680**	**275 014 375**					**74 627 335**		**74 627 336**	
аванс 30%		23 411 708	23 411 708					22 388 200,41		22 388 201	
5 % на сдачу объекта		4 131 836	4 131 836					3 731 366,74		3 731 367	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**247 470 136**	**247 470 832**					**48 507 767**		**48 507 767**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

Б.З.Жанахметов

Технический надзор :ТОО "Атлантис -ПВ"

Эксперт Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 24
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1Б)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2054,63	11441,3	4826,3	23507638	9916260,77	0	12828781	39243333
					6615	2057	13591377	4226373,91	–	2906914	

Итого по разделу 2	**39 243 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 591 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 916 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 226 374
Накладные расходы, тенге	12 828 781
- в т.ч. зарплата, тенге	1 924 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 906 914
всего	**39 243 333**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	510 163
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 443 052
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**823 931**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**42 020 479**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**37 818 431**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4538212**
Всего по акту	**42 356 643**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
"ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 25
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
27	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,6	37821,29	1776,76	60514	2843	44362	12667	79036
					8317,92	382,03	13309	611	–	5855	

28 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	211511		40991		40991		44270
29 2105-0301-3001										
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	220423		6282		6282		6785
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная и внутренняя) НР = 93 %	м2 поверхности	55,6	843,66	19,01	46908	1057	31812	13181	64896
				252,49	2,42	14039	135	–	4807	
31 1106-0201-0101										
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24376,69	967,87	11213	445	8966	1777	14030
				3916,36	329,12	1802	151	–	1039	
32 1109-0305-0101										
	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196	61243,52	25781,03	12003	5054	3155	3801	17068
				19367,2	8739,86	3794	1713	–	1264	
33 2106-0801-0101										
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	463119		90771		90771		98033
34 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 (ПФ-1189) НР = 69 %	м2	8,14	109,51	1,62	893	13	685	134	1108
				23,69	0,24	193	2	–	82	

Итого	**325 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 029
Накладные расходы, тенге	31 563
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 091
Всего	**325 227**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 828**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**348 242**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**313 418**
Налог на добавленную стоимость 12%	**37610**
Всего по акту	**351 028**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 26
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2 А)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,9	728,72	20,26	2842	79	351	2245	5494
					618,46	7,18	2412	28	–	407	
2	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9	2102		8198		8198		8854

Итого	**14 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 549
Накладные расходы, тенге	2 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 063
Всего	**14 348**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	187
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**301**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 364**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 828**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1659**
Всего по акту	**15 487**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 27
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.3 ВОРОТА									
144	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2983	168531,02	11059,57	50273	3299	1495	31683	88512

				152460	1469	45479	438	–	6556	
146 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0973436	244167		23768		23768	1901	25670
147 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1504231	233459		35118		35118	2809	37927
148 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004168	226348		94		94	8	102
149 2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0070856	222654		1578		1578	126	1704
150 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4689	323		151		151	12	164
151 2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025008	216056		540		540	43	584

152 2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	16335		8168		8168	653	8821
153 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама ворот Рв-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,18116	160781,68	10524,25	29127	1907	916	18461	51395
				145200	2485,4	26304	450	–	3807	
154 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15336	246399		37788		37788	3023	40809
155 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01796	276039		4957		4957	397	5353
156 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01482	276039		4091		4091	327	4418
157 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	211511		175		175	14	189

158 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот с рамой НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144409,44	72857,19	84391	42576	10846	26394	119648
				52992	12464,98	30968	7284	–	8863	
159 1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация ворот резиновой лентой НР = 118 %	м шва	12,2	284,22	114,08	3467	1392	–	3184	7184
				170,16	51,07	2076	623	–	532	
160 2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	14,152	731		10345		10345		11173
									828	
161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,57	77,96	2,29	2851	84	1286	1028	4189
				40,5	0,24	1481	9	–	310	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,57	146,99	3,25	5375	119	3524	1208	7109
				47,36	0,49	1732	18	–	527	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)									
182 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00462	123501,28	1831,6	571	9	58	349	993
				109090,8	437,26	504	2	–	74	
183 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00462	555003		2564		2564		2769
									205	

184 2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	40605		53		53		57
									4	
185 1110-0116-0203	Брус. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	0,078	317,25	1,26	25	–	19	5	32
				73,81	0,54	6	–	–	2	
	12.2 КРЫЛЬЦО									
186 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5441,08	1654,78	2721	827	1499	680	3672
				789,65	672,28	395	336	–	272	
187 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца,бетон В12,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,32	22417,87	1637,21	29592	2161	25040	2600	34764
				1811,48	353,31	2391	465	–	2575	
188 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916		3149
									233	
189 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4258,63	69,61	14905	244	10759	3771	20170
				1115,12	31,02	3903	109	–	1494	

Итого	**480 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 748
Накладные расходы, тенге	89 361

Сметная прибыль (8 %), тенге	35 595
Всего	**480 560**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 671
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 090**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**514 568**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 111**
Налог на добавленную стоимость 12%	55573
Всего по акту	**518 684**

Руководитель:
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 28
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	45	–	1165	
4 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725	138	1863
5 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052	84	1136
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12	19,81	21683	267	15911	5494	29351
				407,77	7,5	5505	101	–	2174	
7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	151	2035
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31	1,04	1245	16	25	1180	2619
				76,7	–	1204	–	–	194	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

				40,5	0,24	24	–	–	5	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	224,26	5,9	147	4	122	15	175
				35,58	0,73	21	–	–	13	
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322		348
								–	26	
	Раздел 3 СИСТЕМА К1									
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
				733,5	0,41	1100	–	–	175	
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	713,54	3,24	12273	56	119	11872	26076
				703,36	0,95	12098	16	–	1932	
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	310		464		464	37	501
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926	1034	13960
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	3313	7277

				703,36	0,95	3376	5	–	539	
24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	753		3607		3607	289	3896
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	5463	17587
				460,37	229,34	3683	1836	–	1303	
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232	19	251
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	20	269
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808	65	873
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	39	523
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4	1313,97	5980	3942	–	3021	9722
				679,43	337,83	2038	1013	–	720	
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	62	832

33 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	23	310
34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	104	227
				703,36	0,95	106	–	–	17	
35 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113	9	122
36 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99	8	107
37 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
38 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498	40	538
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387	591	7978
	Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
	4.0 Подраздел без наименования									
42 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	2351	5408
				2359,5	39,78	2360	40	–	401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264	421	5685
44 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381	190	2571
45 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779	62	841
46 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	2669	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	481	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	1417	19133
48 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	307	1098
				313,07	–	313	–	–	81	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3									
49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–	215	2907
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801	64	865
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704	56	760
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456	196	2652
63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965		15965		15965	1277	17242

64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808	4065	54873
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
67 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234	179	2413
68 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551
				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789	63	852

72 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132	11	142
75 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381	111	1492
76 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264	21	286
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229	18	247
78 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	

Итого	**571 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 625
- перевозка грузов, тенге	2 692

Накладные расходы, тенге	101 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 369
Всего	**571 938**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 008**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**612 413**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**551 171**
Налог на добавленную стоимость 12%	66141
Всего по акту	**617 312**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 29
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087

				32670	13730	32670	13730	–	8895	
4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200	86	1200	86	21	808	2169
				1093	29	1093	29	–	161	
5 2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	70757		70757		70757		76418
6 1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746	28645	52746	28645	1493	24116	83011
				22608	10887	22608	10887	–	6149	
	1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
8 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,13	906,63	36457	7253	14132	14223	54734
				1884	585,25	15072	4682	–	4054	
9 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696		669272
10 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365		36034
11 2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088		4415
	1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ							–	327	

12 1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029	16	12058	32	1042	7908	21563
				5492	–	10984	–	–	1597	
13 2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (1шт)							–	17686	
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640		1771
15 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310		335
16 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2458		2458		2458		2655
17 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060		3060		3060		3305
18 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3825		3825		3825		4131
19 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	1	15012		15012		15012		16213
20 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	234,14	17,14	1639	120	207	966	2813
				187,43	4,14	1312	29	–	208	

21 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00431	223323	963	963	1040
22 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754	754	754	814
23 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	477	477	477	515
24 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056	8224	8224	8882
25 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2056	4112	4112	4441
26 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2878	17268	17268	18649
27 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155	310	310	335
28 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410	1640	1640	1771
29 2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	4	804	3216	3216	3473
30 2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	1	2240	2240	2240	2419
31 2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4590	4590	4590	4957
32 2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3633	3633	3633	3924
33 2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	1	16255	16255	16255	17555

								–	1300	
	Раздел 2 КЛ 0,4 кВ									
	2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
36 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	193,6	193,6	17308	17308	–	3597	22577
				–	55,88	–	4996	–	1672	
37 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,7	268,3	249,37	11993	11147	4	3021	16215
				18,84	75,03	842	3354	–	1201	
38 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,51	202		29797		–		32181
39 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	44,7	3816,4	976,53	170593	43651	94551	45496	233376
				724,63	369,78	32391	16529	–	17287	
40 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,7	1919		85779		85779		92641
41 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	17,67	17,67	1580	1580	–	423	2163
				–	6,57	–	587	–	160	
42 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,4	148,58	72	13283	6437	–	6974	21878

				76,58	31,77	6846	2840	–	1621	
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	73	310,56	143,73	22671	10492	3346	8557	33726
				121	41,81	8833	3052	–	2498	
44 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	683	329,12	151,77	224787	103662	30218	87113	336852
				133,1	44,05	90907	30083	–	24952	
45 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	76	285,34	118,92	21686	9038	3452	8482	32581
				121	34	9196	2584	–	2413	
46 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	681652		20450		20450		22086
47 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,342	465409		159170		159170		171904
48 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	337323		6746		6746		7286
49 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	284689		113876		113876		122986
50 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	216477		8659		8659		9352
51 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,195	66717,95	22446,15	13010	4377	929	7550	22205
				39507,69	8892,31	7704	1734	–	1645	

52 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	455253		93327		93327		100793
53 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,47	0,89	9557	32	5309	3043	13608
				117,11	0,28	4216	10	–	1008	
54 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129		10939
	2.3 ТРУБЫ							–	810	
55 1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	4	1046,5	143,5	4186	574	1317	1775	6438
				573,75	42,5	2295	170	–	477	
56 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	961		3844		3844		4152
57 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,081	133703,7	–	10830	–	122	8138	20485
				132197,53	–	10708	–	–	1517	
58 2977-7777-0101(пл)СТ	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	81	660,71		53518		53518		57799
	2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ							–	4281	

59 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	601	24,14	21035	845	14452	4294	27355
				163,94	6,46	5738	226	–	2026	
60 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	349,1	14,97	10473	449	4052	4370	16030
				199,07	3,23	5972	97	–	1187	
61 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00666	205921		1371		1371		1481
62 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1281,3	162,5	12813	1625	2991	6198	20532
				819,7	41,1	8197	411	–	1521	
63 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05618	216056		12138		12138		13109
								–	971	

Итого	**2 879 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 789 560
- перевозка грузов, тенге	29 797
Накладные расходы, тенге	280 460
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 271

Всего	**2 879 191**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	37 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	105 873
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 450**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 082 943**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 774 649**
Налог на добавленную стоимость 12%	332958
Всего по акту	**3 107 607**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 30
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1А)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5108-0102-0408(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	891997		891997		–		891997

2 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634	624634	–	624634
						624634	–

Итого	**1 516 631**
в том числе	
- оборудование, тенге	1 516 631
Всего	**1 516 631**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 516 631**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 364 968**
Налог на добавленную стоимость 12%	163796
Всего по акту	**1 528 764**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор.
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 31
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	471,875	198,76	189,02	93792	89196	–	17986	120720

				9,74	43,2	4596	20385	–	8942	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	778,593	266,25	256,93	207297	200044	77	41590	268798
				9,22	64,97	7176	50588	–	19911	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство+защитная обсыпка трубы. НР = 99 %	м3 основания	222,665	3212,27	153,79	715261	34244	470024	218219	1008158
				947,58	42,35	210993	9430	–	74678	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6573,512	33,8	33,8	222209	222209	–	55161	299560
				–	11,65	–	76613	–	22190	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6573,512	148,58	72	976664	473317	–	512739	1608555
				76,57	31,76	503347	208791	–	119152	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	730,309	785,38	–	573567	–	–	412968	1065458
				785,38	–	573567	–	–	78923	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=5256,63 м.п.									
10 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	2569,75	173,38	20558	1387	4436	15148	38562
				1841,88	70,75	14735	566	–	2856	
11 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	8	45947		367576		367576		396982

12 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	115369		922952		922952		996788
13 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (тройник с пожарной подставкой)	кг	347,115	655		227360		227360		245549
14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	103	2014,79	82,27	207523	8474	30681	166222	403645
				1634,64	12,1	168368	1246	–	29900	
15 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	52	575		29900		29900		32292
16 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	51	977		49827		49827		53813
17 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	15	2040,73	108,2	30611	1623	4468	24385	59396
				1634,67	24,2	24520	363	–	4400	
21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1905,88	77,75	15247	622	2619	12173	29614
				1500,75	36,25	12006	290	–	2194	

22 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	42079		336632		336632		363563
25 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214		8871
26 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2623		62952		62952		67988
27 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	2067,25	51,75	8269	207	856	7230	16739
				1801,5	24,25	7206	97	–	1240	
28 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	193150		772600		772600		834408
29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	28	1352,71	892,36	37876	24986	–	19118	61554
				460,36	229,32	12890	6421	–	4560	
32 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778		3112		3112		3361

33 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1411		39508		39508		42669
34 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	512,5	29	1025	58	42	916	2096
				462,5	–	925	–	–	155	
37 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	2	1369		2738		2738		2957
38 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	986,79	57,96	23683	1391	1470	20614	47841
				867,58	–	20822	–	–	3544	
39 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	24	2623		62952		62952		67988
40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0656	1308125	496250	85813	32554	23597	38187	133920
				452164,63	135838,41	29662	8911	–	9920	
63 1123-0101-0101	Песчанная подсыпка под усовершенствованное покрытие. Устройство НР = 99 %	м3 основания	114,075	3212,27	153,79	366440	17544	240801	111797	516496
				947,58	42,35	108095	4831	–	38259	

2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (23шт), д.2000 мм (16шт)

69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,0125	19125,76	8848,29	1300791	601794	65072	857120	2330544
				9320,71	3408,98	633925	231853	–	172633	
70 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,74	37378,49	8952,97	326688	78249	108609	168064	534332
				15998,86	3424,71	139830	29932	–	39580	
71 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,3	16474		136734		136734		147673
72 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16230		227220		227220		245398
73 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	22502		382534		382534		413137
74 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	13998		377946		377946		408182

75 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16936	237104	237104	256072
76 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	16977	628149	628149	678401
77 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	22565	383605	383605	414293
78 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	9672	309504	309504	334264
79 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15965	223510	223510	241391
80 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	20749	352733	352733	380952

81 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	2456		78592		78592		84879
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 3000х2500 (1шт),2500х2000(1шт)							–	6287	
91 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,48	37763		206941		206941		223496
92 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824		10610
93 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9672		38688		38688		41783
94 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,8	33101,25	2113,13	158886	10143	121297	27469	201263
				5717,92	435,63	27446	2091	–	14908	
95 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,0406	544342		22100		22100		23868
98 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	4	11515		46060		46060		49745

Итого	**15 818 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 500 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 798 042
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	652 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 621 616
Накладные расходы, тенге	2 727 106
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 171 751
Всего	**15 818 624**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	205 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	581 681
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**332 119**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**16 938 066**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**15 244 259**
Налог на добавленную стоимость 12%	1829311
Всего по акту	**17 073 570**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 32
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=411,2 м									
		2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
20	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,296	411945,95	67175,68	121936	19884	2751	104984	245074

				335476,35	22780,41	99301	6743	–	18154	
21 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	297,184	1136		337601		337601		364609
22 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1152	479765,63	106796,88	55269	12303	1722	45120	108420
				358020,83	37604,17	41244	4332	–	8031	
23 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,6608	2518		291234		291234		314533
24 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,296	797841,22	131,76	236161	39	175133	60390	320275
				206043,92	37,16	60989	11	–	23724	
25 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1152	1355703,13	260,42	156177	30	129255	26631	197433
				233437,5	69,44	26892	8	–	14625	

Раздел 3 СИСТЕМА К3, L=60,1

48 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1143	26	2286	52	347	1892	4512
				943,5	12	1887	24	–	334	
49 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818		51643
50 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476		5914
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
				460,25	229,5	1841	918	–	651	
52 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037		12148		12148		13120
53 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	1502,29	108	10516	756	650	9103	21189
				1301,43	12,14	9110	85	–	1570	

54 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4471		31297		31297		33801
55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0555	1308126,13	496252,25	72601	27542	19964	32308	113302
				452162,16	135837,84	25095	7539	–	8393	
56 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
				460,25	229,5	1841	918	–	651	
57 2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3806		15224		15224		16442
58 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0175	431257,14	145657,14	7547	2549	105	5529	14122
				279600	39542,86	4893	692	–	1046	
59 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,675	2260		39946		39946		43142
60 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	411971,83	67206,57	17550	2863	396	15109	35272

				335469,48	22793,43	14291	971	–	2613	
61 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,7704	1136		48587		48587		52474
62 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	755600	230000	1889	575	121	1365	3514
				477200	74400	1193	186	–	260	
63 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	4266		10708		10708		11565
64 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	797840,38	140,85	33988	6	25205	8691	46093
				206032,86	46,95	8777	2	–	3414	
65 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1905200	191200	4763	478	4109	291	5458
				70400	47200	176	118	–	404	
66 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,08	20783,66	6842,32	105581	34759	16281	67305	186717

				10736,42	2646,46	54541	13444	–	13831	
67 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	16474		2636		2636		2847
68 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690		52585
69 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13998		27996		27996		30236
70 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16936		84680		84680		91454
71 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9672		29016		29016		31337
72 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965		47895		47895		51727

73 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2456		7368		7368		7957
74 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4731		4731		4731		5109
75 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095		7095		7095		7663
76 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,265	33101,89	2113,21	8772	560	6697	1516	11111
				5716,98	433,96	1515	115	–	823	
77 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,05768	544342		31398		31398		33910
79 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	3	11515		34545		34545		37309
80 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,6605	843,59	18,98	23334	525	15825	6557	32282
				252,49	2,42	6984	67	–	2391	

Итого	**2 621 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	360 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 564 650
Накладные расходы, тенге	392 253
Сметная прибыль (8 %), тенге	194 203
Всего	**2 621 735**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	34 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	96 406
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 044**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 807 268**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 526 541**
Налог на добавленную стоимость 12%	303185
Всего по акту	**2 829 726**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

региона

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 33
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-2А)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Система В 1										
1	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	4	791,25	341,25	3165	1365	–	2009	5588
					450	148	1800	592	–	414	
	2.2 Выгреб										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10226		10226		10226	–	11044
					–		–		–	818	

Итого по разделу 2	**16 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 226
Накладные расходы, тенге	2 009
- в т.ч. зарплата, тенге	181
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 232
Временные здания и сооружения (1,3 %)	216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 809**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 028**
Налог на добавленную стоимость 12%	1923
Всего по акту	**17 951**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

региона

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 34
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226		61356		61356	–	66264
					–		–		–	4908	

Раздел 3 КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ д.1500 мм (2шт)

47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=-1,000;	комплект	-4	32649	-130596	-130596	–	-141044
				–	–	–	-10448	

Итого по разделу 2	**-74 780**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-69 240
Сметная прибыль (8 %), тенге	-5 540
Временные здания и сооружения (1,3 %)	-972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %	-2 750
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-1 570**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-80 072**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**-72 065**
Налог на добавленную стоимость 12%	-8648
Всего по акту	**-80 713**

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРАЙГЫР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 35
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Металлические конструкции .										
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303

				37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
2 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
				–		–		–	1791	
3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
2.2 Ворота.										
4 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
				–		–		–	1400	
2.3 Проемы.										
5 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
				894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596

				–		–		–	3081		
7	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
					–		–		–	7734	
8	1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
					982,58	73,77	34685	2604	–	8734	
9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
					–		–		–	77691	
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	1,7088	53467,93	24181,3	91366	41321	7127	37298	138957
					25115,87	6517,44	42918	11137	–	10293	
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
					–		–		–	34555	
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,83657	82698,35	20965,6	317278	80436	8804	171272	527634
					59437,99	5260,69	228038	20183	–	39084	
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
					–		–		–	77582	

14 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	80,49	3597,14	1596,45	289534	128498	17770	125378	448105
				1779,92	477,59	143266	38441	–	33193	
15 2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
				–		–		–	49711	
16 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	78,72	1100,65	580,7	86643	45713	5915	33032	129249
				444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
17 2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
				–		–		–	54676	
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
				253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
19 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	668		23981		23981	–	25899
				–		–		–	1918	

20	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1006		16096		16096	–	17384
					–		–		–	1288	
21	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	926		14816		14816	–	16001
					–		–		–	1185	
22	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
					300,25	2,69	11950	107	–	3674	
23	2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
					–		–		–	2456	
24	2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
					–		–		–	2456	
25	2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	2533		11145		11145	–	12037
					–		–		–	892	
26	2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	2533		1013		1013	–	1094
					–		–		–	81	

Итого по разделу 2 **5 828 852**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 512 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 341 083

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766
Всего	**5 828 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	214 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 241 344**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 617 210**
Налог на добавленную стоимость 12%	674065
Всего по акту	**6 291 275**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис -ПВ"

_____ Турсунов Т.Т.

KZ 84 VJE 00043887

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018