Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«10 »сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «Караганды жолдары»**
100019 г. Караганда, ул. Пригоды строение 55/3
наименование организации, юридический адрес
в лице **Мухажанова Ардака Балтабековича Председателя Правления**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Устройству нового водопропускного сооружения на участке автомобильной дороги республиканского значения «Караганда-Аягуз-Бугаз» км 151**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Карагандинский ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**
Директор Шаймин Канат Акижанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **-**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КарагандаКаздорпроект"**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а **РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК» , приказ № 76, от 09.06.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		III	III	III	III
2	Строительная длина	км	1,10097	1,10097	1,10097	1,10097
3	Расчетная скорость движения	км /час	100	100	100	100
4	Число полос движения	шт	2	2	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
6	Ширина проезжей части	м	3,5х2	3,5х2	3,5х2	3,5х2
7	Ширина обочин	м	2,5	2,5	2,5	2,5
8	Ширина укрепленной части обочины	м	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ширина земляного полотна, м	м	12	12	12	12
10	Наибольший продольный уклон	‰	5	5	5	5
11	Наименьший радиус кривых в плане	м				
12	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс. $м^3$	19,243	19,243	19,243	19,243
13	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный
14	Вид покрытия - асфальтобетон	тыс. $м^2$	8,80776	8,80776	8,80776	8,80776
15	Железобетонные трубы: - на основной дороге 5х(2,5 х 2,0) м	шт/пм	1/22,31	1/22,31	1/22,31	1/22,31
16	Примыкания	шт	1	1	1	1
17	Площадки отдыха	шт	-	-	-	-
18	Продолжительность строительства	мес	6,3	6,3	6,3	6,3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Устройству нового водопропускного сооружения на участке автомобильной дороги республиканского значения «Караганда-Аягуз-Бугаз», км 151**

Территория строительства находится в Карагандинской области и отличается резкой континентальностью, выражающейся в большой амплитуде колебаний температуры воздуха, в сухости воздуха и незначительном количестве атмосферных осадков. Внутригодовой ход температуры воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течении продолжительного лета.

Относительная равнинность рельефа, незащищённость территории от проникновения в её пределы воздушных масс различного происхождения создают благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. В течение года осадки распределяются неравномерно. На холодную часть года приходится 25-30% годовой суммы осадков обычно наблюдается в июле, минимум – феврале, марте.

Основными материалами для строительства являются: асфальтобетонные смеси, черный щебень, фракционный щебень, щебеночно-оптимальная смесь, бетон, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные, цемент, фрезерованный материал.

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, асфальтобетонный завод, грунтосмесительная установка, также для контроля качества производства работ оборудована аттестованная дорожно-строительная лаборатория и геодезическая бригада.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27.11.2017 год**;
месяц, год

окончание работ **18.08.2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **6,3**; фактически **6,3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Устройство нового водопропускного сооружения на участке автомобильной дороги республиканского значения «Караганда-Аягуз-Бугаз» км 151** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его

вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Караганды Жолдары», Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)