Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Алам НС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова,

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровельные работы								
1	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**120**	**1370,09**	**60,78**	**164411**	**7294**	**100577**	**1,71**	**205**
		м2 кровли		1309,31	17,49	157118	2099	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*838,14*		*100577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*748,32*				*89798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,82*				*10778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***176,66***		***21199***				
		Сметная стоимость				*286187*				
2	С121-100103-1007	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**127,2**	**2235,32**	**--**	**284333**	**--**	**12056**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,78*		*12056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,78*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,41*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**448744**	**7294**			**205**
			Тенге			**157118**	**2099**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**448744**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159216**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**284333**				

		Накладные расходы -	Тенге			112632				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					89798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22834		
		Сметная прибыль -	Тенге			44910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				159216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			606286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				159216			

Всего по акту, тенге		606286
в.т.ч. Оборудование		0
Итого без оборудования		606 286
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	0,012	7 275
Итого с временными		613 561
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	0,0264	16 198
Итого в текущих ценах с 01.07.2017г.		629 759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		75 571
Итого в текущих ценах 2018г.		705 331

Подрядчик

Субподрядчик