Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Алам НС"
Наименование объекта: Реконструкция административно-выставочного павильона, район "Алматы" Индустриальный парк, ул. Байыркум, дом 5, под подразделение ДВД г. Нур-Султан

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЧНЫЙ КОСОУР ЛК-1/лист 14/					
62	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0392		65960,50	2584
		Итого оплата труда:				42531,17	1666
		Итого эксплуатация машин:				23539,25	922
		Итого материалов:				7937,94	311
		Накладные расходы	%	--		29208,51	1144
		Сметная прибыль	%	8		7613,52	298
		Сметная стоимость:				102782,53	4027
63	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0355		298781,14	10607
		Накладные расходы	%	--		10756,12	382
		Сметная прибыль	%	8		24762,98	879
		Сметная стоимость:				334300,24	11868

1	2	3	4	5	6	7	8
64	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037		188986,84	695
		Накладные расходы	%	--		6803,53	25
		Сметная прибыль	%	8		15663,23	58
		Сметная стоимость:				211453,60	778
65	ССЦ РК 8.04-08-2016, таб.10	Доплата за сталь марки С245	т	0,0392		4756,00	186
		Накладные расходы	%	--		171,22	7
		Сметная прибыль	%	8		394,18	15
		Сметная стоимость:				5321,39	208
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1754		81,53	96
		Итого оплата труда:				40,12	47
		Итого эксплуатация машин:				1,35	2
		Итого материалов:				40,32	47
		Накладные расходы	%	--		25,46	30
		Сметная прибыль	%	8		8,56	10
		Сметная стоимость:				115,55	136
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1754		149,84	176
		Итого оплата труда:				49,61	58
		Итого эксплуатация машин:				2,17	3
		Итого материалов:				98,59	116
		Накладные расходы	%	--		33,25	39
		Сметная прибыль	%	8		14,65	17
		Сметная стоимость:				197,73	232
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/лестничный косоур/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0000		2667,85	5336
		Итого оплата труда:				1357,84	2716
		Итого эксплуатация машин:				32,44	65
		Итого материалов:				1294,72	2589
		Накладные расходы	%	--		866,93	1734
		Сметная прибыль	%	8		282,78	566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3817,56	7635
69	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,0000		576,06	1152
		Итого оплата труда:				445,87	892
		Итого эксплуатация машин:				4,19	8
		Итого материалов:				128,22	256
		Накладные расходы	%	--		273,87	548
		Сметная прибыль	%	8		67,99	136
		Сметная стоимость:				917,92	1836
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20833
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18062
Материалы -			Тенге				3009
Всего заработная плата -			Тенге				3713
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11302
		Накладные расходы -	Тенге				2757
		Сметная прибыль -	Тенге				1666
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22485
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3713
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2771
Материалы -			Тенге				311
Всего заработная плата -			Тенге				1666
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				186
		Накладные расходы -	Тенге				1151
		Сметная прибыль -	Тенге				314
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				4236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5379
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА/лист 15,27/					
70	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка/ОГ2, ОГ3/	м ограждения	53,8900		3576,48	192737
		Итого оплата труда:				2227,25	120027

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				80,33	4329
		Итого материалов:				1305,72	70365
		Накладные расходы	%	--		1561,67	84158
		Сметная прибыль	%	8		411,05	22152
		Сметная стоимость:				5549,21	299047
71	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	0,4333		304547,68	131969
		Накладные расходы	%	--		10963,72	4751
		Сметная прибыль	%	8		25240,91	10938
		Сметная стоимость:				340752,31	147657
72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,9998		149,84	1948
		Итого оплата труда:				49,61	645
		Итого эксплуатация машин:				2,17	28
		Итого материалов:				98,59	1282
		Накладные расходы	%	--		33,25	432
		Сметная прибыль	%	8		14,65	190
		Сметная стоимость:				197,73	2571
73	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза/прим.2/	м2 окрашиваемой поверхности	7,4500		673,00	5014
		Итого оплата труда:				179,94	1341
		Итого эксплуатация машин:				0,71	5
		Итого материалов:				492,74	3671
		Накладные расходы	%	--		126,38	942
		Сметная прибыль	%	8		63,95	476
		Сметная стоимость:				863,34	6432
		Придверная стальная решетка					
74	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332		56379,38	1872
		Итого оплата труда:				50882,36	1689
		Итого эксплуатация машин:				2766,54	92
		Итого материалов:				3196,44	106
		Накладные расходы	%	--		34132,56	1133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7240,95	240
		Сметная стоимость:				97752,89	3245
75	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	0,0332		304547,68	10111
		Накладные расходы	%	--		10963,72	364
		Сметная прибыль	%	8		25240,91	838
		Сметная стоимость:				340752,31	11313
76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9960		149,84	149
		Итого оплата труда:				49,61	49
		Итого эксплуатация машин:				2,17	2
		Итого материалов:				98,59	98
		Накладные расходы	%	--		33,25	33
		Сметная прибыль	%	8		14,65	15
		Сметная стоимость:				197,73	197
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				343799
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				341927
		Материалы -	Тенге				75416
		Всего заработная плата -	Тенге				122062
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				142080
		Накладные расходы -	Тенге				90680
		Сметная прибыль -	Тенге				34609
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				467216
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111
		Сметная заработная плата -	Тенге				122062
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1872
		Материалы -	Тенге				106
		Всего заработная плата -	Тенге				1689
		Накладные расходы -	Тенге				1133
		Сметная прибыль -	Тенге				240
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				470462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113
		Сметная заработная плата -	Тенге				123751
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА Л-2/лист 25/					
78	21-130208-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм/прим.12/	1000 шт.	0,0000		7290,81	1
		Накладные расходы	%	--		262,47	--
		Сметная прибыль	%	8		604,26	--
		Сметная стоимость:				8157,54	1
79	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения/лист 27/	т	0,0489		304547,68	14897
		Накладные расходы	%	--		10963,72	536
		Сметная прибыль	%	8		25240,91	1235
		Сметная стоимость:				340752,31	16668
80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,4674		149,84	220
		Итого оплата труда:				49,61	73
		Итого эксплуатация машин:				2,17	3
		Итого материалов:				98,59	145
		Накладные расходы	%	--		33,25	49
		Сметная прибыль	%	8		14,65	21
		Сметная стоимость:				197,73	290
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				15118
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15118
		Материалы -	Тенге				145
		Всего заработная плата -	Тенге				73
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14897
		Накладные расходы -	Тенге				585
		Сметная прибыль -	Тенге				1256
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				379750
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				129203
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				154186
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				63253
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				157163
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				514142
	Сметная прибыль		Тенге				1810
	ИТОГО по смете:		Тенге				515952
		Всего по сметам	Тенге				517762
		Оборудование					
		Стоимость без оборудования	Тенге				517 762
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%			6 213
		Итого с временными	Тенге				523 975
		Зимнее удорожание	Тенге	2,31%			12 104
		Итого	Тенге				536 079
		Переход на 2017г.	Тенге	1,0697784			573 486
		НДС (12 %)	Тенге	12%			68 818
		Общая стоимость строительства	Тенге				642 304
		Итого со скидкой	Тенге	0,9			578 074
		в т.ч. НДС	Тенге				61 936

Генподрядчик:

Субподрядчик: