Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2019г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	40 097 830									
в том числе за месяц	40 097 830	35 801 634	40 097 830	35 801 634					4 296 196	40 097 830
Удержание аванса 30%	12 029 349	12 029 349								12 029 349
Итого к оплате:										**28 068 480**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

_____ Садыков А.Б.

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ56VJE00041772

_____ Куттыбаев Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №1 от 18.12.2019г.
приемки выполненных работ за декабрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундаменты											
1	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	192,63	34762		6696204		6696204		7231900
2	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	139,302	20437		2846915		2846915		3074668
3	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	201,15	17378		3495585		3495585		3775232
4	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	834	16137		13458258		13458258		14534919
									–	1076661	
Раздел 4 Перекрытие на отм.-0,350 м											

5 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1220,67	4906	5988607	5988607		6467696
							–	479089

Итого	**35 084 415**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 485 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 598 846
Всего	**35 084 415**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	526 266
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	861 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**729 449**
Итого	**37 201 908**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**39 779 593**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	35 801 634
НДС (12 %)	4 296 196
Итого	**40 097 830**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Куралгазыев А.К.**

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ56VJE00041772

_____ **Куттыбаев Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	57 751 853									
в том числе за месяц	17 654 023	15 762 521	17 654 023	15 762 521					1 891 502	17 654 023
Удержание аванса 30%	5 296 207	5 296 207								5 296 207
Итого к оплате:										**12 357 816**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

_____ Несипказиев Н.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №2 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 1-1-1)
На подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0519-0104	Демонтаж ограждения металлического НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	262	405,33	56,73	106196	14863	–	114551	238406
					348,6	21,92	91333	5744	–	17660	
2	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	100	264,13	211,14	26413	21114	–	8873	38110
					53	70,24	5300	7024	–	2823	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	44,6	70		3122		–		3372
4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	44,6	553		24664		–		26637
									–	1973	

Итого	**306 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 767
- перевозка грузов, тенге	27 786
Накладные расходы, тенге	123 424
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 706
Всего	**306 525**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 598
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 529
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 373**
Итого	**325 025**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**347 546**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	312 791
НДС (12 %)	37 535
Итого	**350 326**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №3 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7898	147,42	140,5	1164286	1109675	–	213728	1488255
					6,91	30,67	54611	242233	–	110241	
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	133	2592,96	–	344864	–	–	248302	640619
					2592,96	–	344864	–	–	47453	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2082	15,79	15,79	32881	32881	–	8824	45041
					–	5,89	–	12255	–	3336	

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2082	131,32	62,74	273404	130620	–	145459	452372
				68,58	28,46	142784	59243	–	33509	
5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1698	1006,72	–	1709411	–	–	1230776	3175402
				1006,72	–	1709411	–	–	235215	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1452,34	837,51	29046	16749	–	20992	54041
				614,84	274,66	12297	5493	–	4003	
9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	200	1927,13	1134,3	385427	226862	–	275594	713903
				792,83	374,94	158565	74989	–	52882	
10 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	2781,86	1576,7	52855	29957	–	38966	99167
				1205,16	532,81	22898	10124	–	7346	
13 1106-0101-0120	Монолитных бетнных заделок из бетона класса В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	6,9	25625,67	1883,39	176816	12995	139950	23845	216714
				3459,6	337,95	23871	2332	–	16053	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	195527		58658		58658		63351
15 1106-0101-0119	Монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	26	23045,31	1272,68	599178	33089	498268	67558	720075

16 1107-0501-0101				2608,5	246,91	67821	6419	–	53339	
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	1461,34	741,87	219201	111279	40592	124748	371465
17 1107-0501-0102				448,87	255,92	67330	38389	–	27516	
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	250	2069,89	1041	517473	260249	99743	292157	874400
18 1107-0501-0103				629,92	360,44	157481	90110	–	64770	
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	250	3130,57	1646,86	782644	411717	141596	440580	1321082
19 1107-0501-0104				917,32	576,17	229331	144042	–	97858	
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	350	4427,23	2463,01	1549530	862054	283149	842925	2583851
23 1106-0101-0119	Монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	21	1155,22	885,76	404327	310016	–	191396	
				23045,31	1272,68	483953	26726	402448	54567	581602
				2608,5	246,91	54779	5185	–	43082	

Итого	
в том числе	**13 401 340**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 450 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 264 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 000 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 664 404
Накладные расходы, тенге	4 029 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	992 692
Всего	**13 401 340**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	201 020
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	329 177

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	278 631
Итого	14 210 168
Итого в текущих и прогнозных ценах	15 194 777
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	13 675 299
НДС (12 %)	1 641 036
Итого	**15 316 335**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т. Ашмуканов Б.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Форма 2В

Акт №4 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1012,9	147,42 ✓ 6,91 ✓	140,5 ✓ 30,67 ✓	149317 7004	142313 31066	– –	27410 14138	190865
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Лоработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	76,3	2775,17 ✓ 2775,17 ✓	– –	211745 211745	– –	– –	152456 29136	393337

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	762,53	30,6 –	30,6 10,45	23330 –	23330 7965	– –	5735 2325	31390
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	326,7	640,74 640,74	– –	209330 209330	– –	– –	150718 28804	388852
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	762,7	131,32 68,58	62,74 28,46	100156 52306	47850 21703	– –	53286 12275	165717
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	76,1	3006,92 848,64	148,58 37,94	228827 64582	11307 2887	152938 –	66794 23650	319271

Раздел 3 Водоснабжение В1 (переподключение сетей)

42	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1116		1116		1116	1205
43	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1212,43 412,34	800,09 205,55	1212 412	800 205	– –	611 146	1969
44	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	826		826		826	892
45	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1489		1489		1489	1608
46	2302-0308-1203	Муфта защитная д 140 мм	шт.	1	435		435		435	470

47 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	3934,44	2057,93	3934	2058	276	2177	6600
				1600,3	598,76	1600	599	–	489	
48 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1012	243649,76	64572,28	24657	6534	55	19604	47802
				178536	17142,42	18068	1734	–	3541	
50 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,2	173		17508		17508		18909
53 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	32234,36	8101,15	58666	14744	28716	20559	85563
				8354,98	3055,31	15206	5561	–	6338	
55 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17788		17788		17788		19211
56 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15107		30214		30214		32631
57 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107		16316
58 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275
								–	1206	

Итого	1 738 883
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	580 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	281 537
Накладные расходы, тенге	499 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 807
Всего	**1 738 883**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	42 712
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 154**
Итого	**1 843 832**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 971 589**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 774 430
НДС (12 %)	212 932
Итого	**1 987 362**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	96 884 093									
в том числе за месяц	39 132 240	34 939 500	39 132 240	34 939 500					4 192 740	39 132 240
Удержание аванса 30%	29 065 228	11 739 672								11 739 672
Итого к оплате:										27 392 568

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

_____ Несипказиев Н.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №5 от 22.09.2020г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3386	147,42	140,5	499148	475736	–	91628	638038
					6,91	30,67	23412	103849	–	47262	
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	57	2592,96	–	147799	–	–	106415	274551
					2592,96	–	147799	–	–	20337	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	892	15,79	15,79	14087	14087	–	3780	19296

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	892	–	5,89	–	5250	–	1429	
				131,32	62,74	117135	55962	–	62320	193811
				68,58	28,46	61173	25382	–	14356	
5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	728	1006,72	–	732892	–	–	527682	1361420
				1006,72	–	732892	–	–	100846	
6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	504,16	186,13	177,4	93839	89438	–	17226	119950
				8,73	38,73	4401	19524	–	8885	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	504,16	131,32	62,74	66205	31630	–	35223	109542
				68,58	28,46	34575	14346	–	8114	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	1452,34	837,51	39214	22613	–	28340	72958
				614,84	274,66	16601	7416	–	5404	
9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	184	1927,13	1134,3	354591	208711	–	253545	656787
				792,83	374,94	145880	68989	–	48651	
11 1107-0101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4640,95	2937,43	4641	2937	–	2824	8062

				1703,52	689,22	1704	689	–	597	
13 1106-0101-0120	Монолитных бетнных заделок из бетона класса В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	8	25625,67	1883,39	205005	15067	162261	27646	251263
				3459,6	337,95	27677	2703	–	18612	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40186	195527		78574		78574		84860
15 1106-0101-0119	Монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	35	23045,31	1272,68	806586	44543	670745	90944	969332
				2608,5	246,91	91298	8641	–	71802	
16 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	200	1461,34	741,87	292269	148373	54122	166333	495290
				448,87	255,92	89774	51186	–	36688	
17 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	400	2069,89	1041	827957	416399	159588	467452	1399042
				629,92	360,44	251970	144176	–	103633	
18 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	400	3130,57	1646,86	1252227	658746	226552	704926	2113725
				917,32	576,17	366929	230466	–	156572	
19 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	500	4427,23	2463,01	2213615	1231506	404499	1204178	3691216
				1155,22	885,76	577610	442880	–	273423	
23 1106-0101-0119	Монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	15,9	23045,31	1272,68	366419	20235	304709	41315	440353

24 1108-0201-0701				2608,5	246,91	41475	3926	–	32619	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка фундаментная Сф) НР = 93 %	т металличес ких изделий	2,2	56282,59	2082,19	123821	4580	–	112092	254786
				54200,4	585,36	119241	1288	–	18873	
25 2105-0309-0303	Сетки плоские А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2	207252		455954		455954		492430
26 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	95	423,41	240,75	40225	22872	4094	20871	65984
				139,56	46,61	13259	4428	–	4888	
27 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	2043,06	1238,98	30646	18585	561	17714	52229
				766,66	234,14	11500	3512	–	3869	
28 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,2	55544		288829		288829		311935
29 1122-0101-0101										
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопрово да	0,004	1263055,81	6207,37	5052	25	3933	1096	6641
				273780	2965,66	1095	12	–	492	
Раздел 3 Разные работы										
3.2 Монолитный фундамент ФМ-1 количест.2шт										
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	20351,31	1042,88	18724	960	16821	1023	21327
				1024,65	196,53	943	181	–	1580	
40 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	10,04	25207,68	573,06	253087	5754	211103	34684	310793

41 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0706	3608,55 207252	187,64	36230 14632	1884	– 14632	23022	15803
42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06801	195527		13298		13298		14362
43 1111-0101-1101	Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	500	687,26 280,88	25,17 11,52	343630 140442	12586 5759	190602 –	137429 38485	519544
44 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	500	2210,85 182,31	40,93 7,59	1105426 91154	20464 3794	993808 –	88302 95498	1289226
45 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2800	818,88 226,42	18,47 2,17	2292866 633965	51729 6070	1607172 –	595233 231048	3119147
Раздел 4 Перекрытие на отм.-0,350 м										
46 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	101	3960,46 1795,68	927,61 175,61	400007 181364	93688 17737	124955 –	234939 50796	685742
47 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	110	5993,43	1235,92	659278	135951	210830	399730	1143729

51 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,4	2840,88	238,7	312497	26257	–	84721	1803602
				4906		1670002		1670002		
52 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32,12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	80,52	4906		395031		395031		426633
53 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,74	4906		67408		67408		72801
54 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	33,44	4906		164057		164057		177182

Итого	**23 683 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 156 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 803 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 200 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 494 140
Накладные расходы, тенге	5 474 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 754 325
Всего	**23 683 392**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	355 251
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	581 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**492 408**

Итого	25 112 786
Итого в текущих и прогнозных ценах	26 852 827
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	24 167 544
НДС (12 %)	2 900 105
Итого	**27 067 649**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Форма 2В

Акт №6 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1219,05	147,42	140,5	179707	171278	–	32989	229712
					6,91	30,67	8429	37389	–	17016	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Лоработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	91,85	2775,17	–	254899	–	–	183527	473500
					2775,17	–	254899	–	–	35074	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	917,74	30,6	30,6	28079	28079	–	6902	37779
					–	10,45	–	9586	–	2798	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	393,2	640,74	–	251939	–	–	181396	468002
					640,74	–	251939	–	–	34667	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	917,74	131,32	62,74	120516	57577	–	64118	199405
					68,58	28,46	62939	26114	–	14771	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	81,95	3006,92	148,58	246417	12176	164695	71928	343813
					848,64	37,94	69546	3109	–	25468	
Раздел 2 Водоснабжение В1											
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01764	1217240,89	449728,23	21472	7933	6390	9204	33130
					405259,2	121748,52	7149	2148	–	2454	
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,12	2400474,13	92497,81	288057	11100	252932	26731	339971
					200208	24797,36	24025	2976	–	25183	

Итого	**2 125 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	678 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 017
Накладные расходы, тенге	576 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 431

Всего	**2 125 312**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 880
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 188**
Итого	**2 253 584**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 409 733**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 168 759
НДС (12 %)	260 251
Итого	**2 429 010**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Форма 2В

Акт №7 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-1-2)
Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	837,6	147,42	140,5	123475	117683	–	22666	157832
					6,91	30,67	5792	25689	–	11691	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26	2775,17	–	72154	–	–	51951	134033
					2775,17	–	72154	–	–	9928	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	604	30,6	30,6	18480	18480	–	4542	24864

				–	10,45	–	6309	–	1842	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	259	640,74	–	165952	–	–	119485	308272
				640,74	–	165952	–	–	22835	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	604	131,32	62,74	79316	37894	–	42198	131235
				68,58	28,46	41422	17187	–	9721	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	65	3006,92	148,58	195450	9657	130631	57052	272702
				848,64	37,94	55162	2466	–	20200	
0.2 Канализационная сеть К1										
7 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1466	468294,66	170034,62	68653	24927	1211	48808	126858
				290004	46287,68	42515	6786	–	9397	
9 2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	148,066	1209		179012		179012		193333
12 2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	161,6	960		155136		155136		167547
0.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.0м, ТП902-09-22.84								–	12411	
16 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,1	34271,92	9402,05	106243	29147	34274	53012	171995
				13813,52	3460,01	42822	10725	–	12740	

17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373			25119		25119	27129
18	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6840			41040		41040	44323
19	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9595			28785		28785	31088
20	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8398			25194		25194	27210
		0.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.5м, ТП902-09-22.84								–	2016
26	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,77	29277,74	6267,52		110333	23628	50451	44744 167483
					9616,38	2371,94		36254	8942	–	12406
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118			6354		6354	6862
28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11946			47784		47784	51607
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107			15107		15107	16316
30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13917			41751		41751	45091

31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15069			45207		45207		48824
37	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	20,5	15195,63		1483,65	311511	30415	217134	68910	410855
					3120,08		455,94	63962	9347	–	30434	
	Раздел 1 Демонтаж существующего колодца											
38	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	2,33	7222,41		3760,51	16828	8762	–	11268	30344
					3461,9		1423,16	8066	3316	–	2248	
39	1122-0901-0103	Задвижки диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	1	528,64		44,3	529	44	–	499	1110
					484,34		19,51	484	20	–	82	
	Раздел 2 Канализация бытовая К1(переподключение сетей)											
40	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0295	468294,66		170034,62	13814	5016	243	9821	25526
					290004		46287,68	8555	1365	–	1891	
41	2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	29,795	1209			36022		36022		38904
	2.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.0м, ТП902-09-22.84									–	2882	
45	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,46	34271,92		9402,05	15764	4325	5085	7866	25520
					13813,52		3460,01	6354	1591	–	1890	

46	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8494		8494		8494		9174
47	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6840		6840		6840		7387
48	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8398		8398		8398		9070
49	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118		2287
54	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	11,8	15195,63	1483,65	179309	17508	124984	39665	236492
					3120,08	455,94	36817	5380	–	17518	

Раздел 3 Демонтажные работы

55	1123-0601-0103	Демонтаж существующего колодца сборные железобетонные, диаметр 1м НР = 99 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 конструкций колодца	0,46	18572,46	7521,64	8543	3460	–	6292	16022
					11050,82	2768,01	5083	1273	–	1187	

Итого	**2 967 295**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	597 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 224 122
Накладные расходы, тенге	594 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	220 709
Всего	**2 967 295**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 509

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	72 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 694**
Итого	**3 146 384**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 364 394**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 027 954
НДС (12 %)	363 355
Итого	**3 391 309**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №8 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Тепловые сети											
2.5 Монтаж от К1 до УП5											
80	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	220	17570		3865400		3865400		4174632
81	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	61191		244764		244764		264345
Раздел 3 Сборные ж/б конструкции											

173 2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,1	62324	567148	567148	612520
175 2104-0302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6	63589	381534	381534	412057

Итого	**5 463 554**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 058 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	404 708
Всего	**5 463 554**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	81 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	134 201
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 594**
Итого	**5 793 302**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 194 714**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	5 575 243
НДС (12 %)	669 029

Итого	6 244 272

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.