Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	219 540 115									
в том числе за месяц	65 332 964	58 333 003	65 332 964	58 333 003					6 999 961	65 332 964
Удержание аванса 30%	65 862 034	19 599 889								19 599 889
Итого к оплате:										**45 733 075**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Семирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №14 от 16.11.2020г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Перекрытие на отм.-0,350 м										
	4.0 Подраздел без наименования										
46	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	3960,46	927,61	277233	64932	86603	162829	475267
					1795,68	175,61	125698	12293	–	35205	
47	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	5993,43	1235,92	77914	16066	24917	47240	135166
					2840,88	238,7	36931	3103	–	10012	
49	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.120, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	163,53	4906		802278		802278		866460
60	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,94	4906		254818		254818		275203

61	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,84	4906		58087		58087		62734
									–	4647	

Раздел 5 Покрытия и перекрытия

5.1 Перекрытия на отм.3,000

82	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	37	3960,46	927,61	146537	34321	45776	86067	251212
					1795,68	175,61	66440	6498	–	18608	
83	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	5993,43	1235,92	209769	43256	67082	127186	363911
					2840,88	238,7	99431	8354	–	26956	
84	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60. 15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	220	4906		1079320		1079320		1165666
85	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	93	4906		456258		456258		492759
86	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21	4906		103026		103026		111268
87	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	115	4906		564190		564190		609325

88 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	26	4906		127556		127556		137760
89 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17	4906		83402		83402		90074
90 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32	4906		156992		156992		169551
105 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	11411,93	6180,26	34237	18542	1263	21143	59810
				4810,68	1161,72	14432	3486	–	4430	
106 2104-0111-9912	Козырек выхода КВ18.22, КВ18,16	м3	1,2	76278		91534		91534		98857
107 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	109654		8772		8772		9474
108 1107-0107-0103	Анкер А1, А2. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03	679201,69	5977,33	20376	179	18701	1804	23954
				49873,6	1116,52	1496	33	–	1774	

Раздел 6 Стены

6.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000

205 1108-0201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	430	30698,1	1835,52	13200182	789274	10355074	2050643	16470891
209 1108-0201-0107				4781,01	346,88	2055834	149158	–	1220066	
	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	180	26880,04	2294,4	4838408	412992	3745815	704614	5986464
211 1126-0201-0401				3775,56	433,6	679601	78048	–	443442	
	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	60	12321,04	1695,04	739262	101702	–	517664	1357480
212 2111-0102-0104				10626	726,28	637560	43577	–	100554	
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100. Изотерм	м3	333,071	20105		6696392		6696392		7232103
213 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5	56282,59	2082,19	28141	1041	–	25475	57905
215 2105-0309-0301				54200,4	585,36	27100	293	–	4289	
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (продольная и поперечная арматура)	т	0,5	212078		106039		106039		114522

								–	8483	
Раздел 7 Перегородки										
7.0 Подраздел без наименования										
218	1108-0401-0306									
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатный М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240	3674,05	235,75	881773	56580	623839	197204	1165295
					838,98	44,55	201354	10693	–	86318	
7.1 Перемычки										
220	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2043,06	1238,98	65378	39647	1198	37791	111423
					766,66	234,14	24533	7493	–	8254	
221	1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	122	423,41	240,75	51655	29371	5257	26803	84735
					139,56	46,61	17027	5687	–	6277	
222	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	23	55544		1277512		1277512		1379713
223	1107-0503-0105										
		Укладка прогонов масса до 1 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	3228,26	1278	64565	25560	2523	48820	122456
					1824,12	244,55	36482	4891	–	9071	
224	1107-0503-0106										
		Укладка прогонов масса до 2 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4827,61	1874,96	19310	7500	820	14574	36595
					2747,44	340,48	10990	1361	–	2711	
225	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	3,45	82814		285708		285708		308565

226 1109-0302-0401										
	Монтаж металлических перемычек из уголков 125х8мм НР = 69 %	т конструкций	2	26153,03	9319,44	52307	18639	7075	21680	79906
				13296,3	2413,44	26593	4828	–	5919	
227 2105-0201-0502										
	Перемычки из уголков 125х8мм	т	2	205591		411182		411182		444077
								–	32895	
Раздел 8 Лестницы										
234 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3960,46	927,61	31685	7422	9898	18607	54315
				1795,68	175,61	14365	1404	–	4023	
235 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18	4906		88308		88308		95373
236 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,6	4906		17662		17662		19075
237 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,1	4906		44645		44645		48217
238 1107-0518-0101										
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	37	1163,53	47,17	43050	1745	1505	47779	98095
				1075,68	18,68	39800	691	–	7266	
239 2104-0110-9903										
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	37	1993		73741		73741		79640

240 1109-0302-0301										
	Косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,275	75048,25	19500,25	20639	5362	625	11005	34176
				53279,5	4714,8	14652	1297	–	2532	
241 2105-0204-0702										
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,25	314021		78505		78505		84785
242 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01616	265757		4295		4295		4639
243 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	205591		3947		3947		4263
244 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7	75,24	2,21	527	16	257	177	760
				36,31	0,22	254	2	–	56	
8.2 Балка Б1, Б2, Б3										
247 1109-0302-0401										
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтаж лобоых балок Б1, Б2, Б3) Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,275	27482,66	9319,44	7558	2563	973	3233	11654
				14625,93	2413,44	4022	664	–	863	

248	2105-0204-0703									
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1, Б2, Б3)	т	0,275	433381		119180		119180		128714
249	1113-0301-0406									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7	75,24	2,21	527	16	257	177	760
				36,31	0,22	254	2	–	56	
8.5 Лестница №3,4										
270	1107-0504-0105									
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	3960,46	927,61	19801	4638	6185	11630	33945
				1795,68	175,61	8978	878	–	2514	
271	2104-0108-9903									
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18	4906		88308		88308		95373
272	1109-0302-0401									
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтажлобовых балок Б1). Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,45	27482,66	9319,44	12366	4193	1591	5291	19070
				14625,93	2413,44	6582	1086	–	1413	
273	2105-0204-0703									
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1)	т	0,45	433381		195021		195021		210623
275	1113-0301-0406									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12	75,24	2,21	902	26	440	302	1300

				36,31	0,22	436	2	–	96	
8.6 Косоур К2т (К2н)										
278 1109-0302-0301										
	Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,5	75048,25	19500,25	37523	9749	1134	20008	62133
				53279,5	4714,8	26640	2357	–	4602	
279 2105-0204-0702										
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5	314021		157011		157011		169572
281 1113-0301-0406										
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13	75,24	2,21	979	29	478	327	1410
				36,31	0,22	472	2	–	104	
284 1107-0518-0101										
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	50	1163,53	47,17	58177	2359	2034	64567	132564
				1075,68	18,68	53784	934	–	9820	
285 2104-0110-9903										
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	50	1993		99650		99650		107622
								–	7972	
Раздел 16 Полы										
16.20 Техподполье. По типу 740, S=141,72 м2										
610 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	141,72	207,96	27,73	29471	3929	17088	9218	41785
				59,66	9,54	8454	1352	–	3095	
611 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,3376	23254,64	7,2	263652	82	229046	32453	319793
				3045,12	–	34524	–	–	23688	

612 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	141,72	698,51	24,52	98993	3475	56149	38541	148537
				277,79	11,52	39369	1632	–	11003	
613 1111-0101-1104	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=-2,800;	м2 стяжки	-396,816	106,41	4,28	-42225	-1700	-39200	-1956	-47715
				3,34	1,91	-1325	-756	–	-3534	
16.22 Плинтуса										
614 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	248,77	8057,53	1468,71	2004472	365371	997473	742548	2966782
				2579,2	596,2	641628	148317	–	219762	
Раздел 17 Разные работы										
17.5 Крыльцо №3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13										
695 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,71	5109,05	1452,2	34281	9744	19792	8172	45849
				707,2	602,32	4745	4042	–	3396	
696 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	11,19	23045,31	1272,68	257878	14242	214447	29077	309911
				2608,5	246,91	29189	2764	–	22956	
700 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45	818,88	18,47	36850	831	25830	9567	50130
				226,42	2,17	10189	98	–	3713	
701 1101-0205-0502	Подсыпка грунта под крыльца НР = 72 %	м3 грунта	17,77	703,73	–	12505	–	–	9004	23230
				703,73	–	12505	–	–	1721	
702 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,77	131,32	62,74	2334	1115	–	1242	3862

				68,58	28,46	1219	506	–	286	
17.6 Входы в техподполье №1, №2										
704 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	1461,34	741,87	26305	13354	4871	14971	44578
				448,87	255,92	8080	4607	–	3302	
705 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2069,89	1041	49677	24984	9575	28046	83941
				629,92	360,44	15118	8650	–	6218	
706 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3130,57	1646,86	18783	9881	3398	10574	31706
				917,32	576,17	5504	3457	–	2349	
707 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,248	20437		209438		209438		226193
708 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,312	16137		53446		53446		57722
709 1106-0101-0119	Монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1	23045,31	1272,68	23047	1273	19165	2599	27698
				2608,5	246,91	2609	247	–	2052	

Итого	**46 182 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 043 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 144 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	524 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 365 177
Накладные расходы, тенге	5 208 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 420 937

Всего	**46 182 660**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	692 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 134 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**960 196**
Итого	**48 969 981**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**52 363 064**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	47 126 758
НДС (12 %)	5 655 211
Итого	**52 781 969**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №15 от 16.11.2020г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Бытовая канализация К1											
103	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,3	147,42	140,5	8889	8472	–	1632	11363
					6,91	30,67	417	1849	–	842	

104	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	1,8	2775,17	–	4995	–	–	3596	9278
					2775,17	–	4995	–	–	687	
105	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	30,6	30,6	1322	1322	–	325	1779
					–	10,45	–	451	–	132	
106	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20	640,74	–	12815	–	–	9227	23805
					640,74	–	12815	–	–	1763	
107	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,2	131,32	62,74	5674	2711	–	3018	9387
					68,58	28,46	2963	1229	–	695	
108	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23,6	639,17	3,08	15084	73	130	14603	32062
					630,56	0,85	14881	20	–	2375	
109	2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	23,6	720		16992		16992		18351

112	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,2	3006,92	148,58	12629	624	8441	3686	17620
					848,64	37,94	3564	159	–	1305	
113	1111-0101-0803	Утепление на выпусках труб керамзитным гравием НР = 94 %	м3 изоляции	7,1	15195,63	1483,65	107889	10534	75202	23867	142296
					3120,08	455,94	22153	3237	–	10540	

Раздел 4 Канализация производственная К3

121	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	147,42	140,5	2653	2529	–	487	3391
					6,91	30,67	124	552	–	251	
122	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	1	2775,17	–	2775	–	–	1998	5155
					2775,17	–	2775	–	–	382	
123	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	30,6	30,6	398	398	–	98	536
					–	10,45	–	136	–	40	

124 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7	640,74	–	4485	–	–	3229	8331
				640,74	–	4485	–	–	617	
125 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	131,32	62,74	1707	815	–	909	2825
				68,58	28,46	892	370	–	209	
126 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске) НР = 98 %	м трубопровода	5,2	639,17	3,08	3323	16	28	3218	7064
				630,56	0,85	3279	5	–	523	
127 2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	5,2	720		3744		3744		4044
131 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,8	3006,92	148,58	5412	267	3617	1580	7551
				848,64	37,94	1528	68	–	559	
132 1111-0101-0803	Утепление на выпусках труб керамзитным гравием НР = 94 %	м3 изоляции	3	15195,63	1483,65	45587	4451	31776	10084	60125
				3120,08	455,94	9360	1368	–	4454	

Итого	**364 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 930
Накладные расходы, тенге	81 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 033

Всего	**364 963**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 588**
Итого	**386 990**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**413 804**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	372 424
НДС (12 %)	44 691
Итого	**417 115**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №16 от 16.11.2020г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

(локальная смета 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98	147,42	140,5	14447	13769	–	2652	18467
					6,91	30,67	678	3006	–	1368	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,1	2775,17	–	8603	–	–	6194	15981

				2775,17	–	8603	–	–	1184	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,35	30,6	30,6	2336	2336	–	575	3144
				–	10,45	–	798	–	233	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32,1	640,74	–	20568	–	–	14809	38207
				640,74	–	20568	–	–	2830	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,35	131,32	62,74	10026	4790	–	5334	16589
				68,58	28,46	5236	2173	–	1229	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,3	3006,92	148,58	18943	936	12661	5529	26430
				848,64	37,94	5346	239	–	1958	
0.2 Канализационная сеть К1										
10 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	386356,96	130950,64	8113	2750	104	5945	15183
				250458	35491,3	5260	745	–	1125	
12 2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	21,21	960		20362		20362		21991
13 2302-0308-1203	Муфта защитная д 140 мм	шт.	7	435		3045		3045		3289

14	2302-0308-1204									
		Муфта защитная д 194 мм	шт.	18	1111		19998		19998		21598
	0.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.0м, ТП902-09-22.84								–	1600	
16	1123-0601-0103										
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,56	34271,92	9402,05	122008	33472	39360	60878	197517
					13813,52	3460,01	49176	12317	–	14631	
17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373		25119		25119		27129
20	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8398		25194		25194		27210
	0.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.5м, ТП902-09-22.84								–	2016	
37	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	39,5	15195,63	1483,65	600227	58604	418380	132778	791645
					3120,08	455,94	123243	18010	–	58640	
	Раздел 2 Канализация бытовая К1(переподключение сетей)										
44	2302-0308-1204										
		Муфта защитная д 194 мм	шт.	6	1111		6666		6666		7199

Итого	**1 231 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	570 887
Накладные расходы, тенге	234 694
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 230

Всего	**1 231 579**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 606**
Итого	**1 305 910**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 396 395**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 256 756
НДС (12 %)	150 811
Итого	**1 407 567**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №17 от 16.11.2020г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Жироуловитель

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,45	110,32	104,99	7331	6976	–	1390	9419
					5,34	23,7	355	1575	–	698	

2 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,64	3111,55	–	54888	–	–	39519	101960
				3111,55	–	54888	–	–	7553	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,16	30,6	30,6	1259	1259	–	310	1695
				–	10,45	–	430	–	126	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,13	640,74	–	724	–	–	521	1345
				640,74	–	724	–	–	100	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,16	131,32	62,74	5406	2583	–	2876	8945
				68,58	28,46	2823	1171	–	663	
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции										
6 1123-0601-0105	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,59	29070,91	6267,52	46222	9966	20966	18870	70299
				9616,38	2371,94	15290	3771	–	5207	
7 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275

8	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6Б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11946		11946		11946		12902
9	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11946		11946		11946		12902
10	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107		16316
11	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917		13917		13917		15030
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	294624,13	92497,81	1915	601	13	1448	3632
					200208	24797,36	1301	162	–	269	
18	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,565	2853		18730		18730		20228
									–	1498	

Итого	**290 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 694
Накладные расходы, тенге	64 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 554

Всего	**290 948**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 147
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 049**
Итого	**308 508**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**329 884**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	296 896
НДС (12 %)	35 627
Итого	**332 523**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Электроснабжение

Форма 2В

Акт №18 от 16.11.2020г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 4-1-2)
Вынос кабельных линий 10кВ и 0,4кВ из пятна застройки

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Вынос кабельных линий 10 кВ из пятна застройки											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1,Т-2, Т-3) НР = 72 %	м3 грунта	98,76	1349,04	–	133231	–	–	95926	247490
					1349,04	–	133231	–	–	18333	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,84	703,73	–	49852	–	–	35893	92605
					703,73	–	49852	–	–	6860	
3	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	720	851,68	550,32	613207	396231	29661	220805	900733
					260,16	165,78	187315	119358	–	66721	
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	343	464,04	399	159166	136857	–	48509	224289
					65,04	131,39	22309	45065	–	16614	

5 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	457	136,02	114,34	62162	52254	–	19523	88220
				21,68	37,65	9908	17207	–	6535	
6 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,9	1827		65589		65589		70836
7 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	303	404,07	339,03	122433	102726	–	38544	173855
				65,04	111,64	19707	33826	–	12878	
8 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	317	235,62	203,1	74692	64383	–	22686	105168
				32,52	66,88	10309	21200	–	7790	
9 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,115	55657		173372		173372		187242
10 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,12	120030,2	–	14403	–	183	10807	27227
				118503	–	14220	–	–	2017	
11 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	1528		183360		183360		198029
12 1308-0201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	1445,63	900,6	173476	108072	5567	66136	258781
				498,64	266,82	59837	32019	–	19169	

13	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73(16,813кг)	км	0,6184	8516918		5266862		5266862	5688211
15	1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	17740,58	239,88	70961	959	17970	37691	117344
					13008	78,99	52032	316	–	8692	
16	2306-1703-1203	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	18706		74824		74824		80810
19	1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	45269,39	35440,5	271617	212643	438	91868	392564
					9756	11509,71	58536	69058	–	29079	
20	2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	37169		223014		223014		240855
									–	17841	
		Итого					**9 094 259**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					617 256				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 074 125				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	338 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 040 840
Накладные расходы, тенге	688 388
Сметная прибыль (8 %), тенге	673 650
Всего	**9 094 259**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	136 414
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	223 382
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189 081**
Итого	**9 643 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**10 311 300**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9 280 170
НДС (12 %)	1 113 620
Итого	**10 393 790**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Аймуханов Д.С.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**