Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г.

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	333 327 062,99									
в том числе за месяц	113 786 947,99	101 595 489,32	113 786 947,99	101 595 489,32					12 191 458,67	113 786 947,99
Удержание аванса 30%	99 998 118	34 136 084								34 136 084
Итого к оплате:										**79 650 864**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

_____ Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №19 от 15.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Перекрытие на отм.-0,350 м										
47	1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	5993,43	1235,92	59934	12359	19166	36339	103975
					2840,88	238,7	28409	2387	–	7702	
	Раздел 5 Покрытия и перекрытия										
	5.1 Перекрытия на отм.3,000										
82	1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	110	3960,46	927,61	435651	102037	136089	255874	746847
					1795,68	175,61	197525	19317	–	55322	
83	1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	5993,43	1235,92	899016	185387	287497	545086	1559630

				2840,88	238,7	426132	35805	–	115528	
84	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60. 15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1000,67	4906		4909287		4909287	5302030
85	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	70,53	4906		346020		346020	373702
86	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,04	4906		245496		245496	265136
87	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	225,4	4906		1105812		1105812	1194277
88	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,24	4906		123827		123827	133733
89	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	40,95	4906		200901		200901	216973
90	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	150,04	4906		736096		736096	794984

91 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,24	4906		104203		104203		112539
92 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,9	4906		28945		28945		31261
93 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК57.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	109,98	4906		539562		539562		582727
5.3 Перекрытия на отм.6,300								–	43165	
123 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	5993,43	1235,92	869048	179208	277912	526916	1507641
				2840,88	238,7	411928	34611	–	111677	
124 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	947,932	4906		4650554		4650554		5022598
								–	372044	

Раздел 6 Стены

6.1 Кирпичная кладка ниже отм 0,000

204	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.380 мм). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	65	21079,35	2294,4	1370158	149136	966646	262781	1763574
					3913,48	433,6	254376	28184	–	130635	
	6.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
205	1108-0201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	1033	30698,1	1835,52	31711132	1896092	24876257	4926312	39568440
					4781,01	346,88	4938783	358327	–	2930996	
207	1108-0201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	155,278	32279,63	1892,88	5012317	293923	3908652	804718	6282398
					5214,79	357,72	809742	55546	–	465363	

209 1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	425	26880,04	2294,4	11424015	975120	8844282	1663670	14134700
				3775,56	433,6	1604613	184280	–	1047015	
211 1126-0201-0401	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	84	12321,04	1695,04	1034967	142383	–	724730	1900473
				10626	726,28	892584	61008	–	140776	
213 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5	56282,59	2082,19	28141	1041	–	25475	57905
				54200,4	585,36	27100	293	–	4289	
215 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (продольная и поперечная арматура)	т	0,5	212078		106039		106039		114522
216 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00337	189206		638		638		689
								–	51	

Раздел 7 Перегородки

218 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатный М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	480	3674,05	235,75	1763543	113160	1247675	394406	2330585
				838,98	44,55	402708	21385	–	172636	
7.1 Перемычки										
220 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	2043,06	1238,98	85809	52037	1572	49600	146242
				766,66	234,14	32200	9834	–	10833	
221 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	223	423,41	240,75	94420	53688	9609	48990	154883
				139,56	46,61	31123	10394	–	11473	
222 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20	55544		1110880		1110880		1199750
223 1107-0503-0105	Укладка прогонов масса до 1 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	3228,26	1278	132359	52398	5172	100083	251037
				1824,12	244,55	74789	10027	–	18595	
224 1107-0503-0106	Укладка прогонов масса до 2 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	4827,61	1874,96	96552	37499	4104	72874	182980
				2747,44	340,48	54949	6809	–	13554	
225 2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	21,5	82814		1780501		1780501		1922941

226 1109-0302-0401										
	Монтаж металлических перемычек из уголков 125х8мм НР = 69 %	т конструкций	3,2	26153,03	9319,44	83690	29823	11319	34687	127847
				13296,3	2413,44	42548	7723	–	9470	
227 2105-0201-0502										
	Перемычки из уголков 125х8мм	т	3,2	205591		657891		657891		710522
228 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	195	75,24	2,21	14671	431	7159	4915	21153
				36,31	0,22	7081	42	–	1567	
229 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	390	68,49	1,56	26713	610	17829	5767	35078
				21,21	0,22	8274	84	–	2598	
Раздел 12 Окна										
451 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	250	2615,57	153,82	653893	38455	374171	232399	957195
				965,07	67,81	241267	16954	–	70903	
452 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	250	19723		4930750		4930750		5325210
	Итого					**95 136 177**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 486 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 314 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	863 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 572 513
Накладные расходы, тенге	10 715 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 047 124
Всего	**95 136 177**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 427 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 336 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 978 001**
Итого	**100 878 051**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**107 867 795**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	97 080 986,32
НДС (12 %)	11 649 718,67
Итого	**108 730 704,99**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №20 от 15.12.2020г.
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1462,47 / 321,95	16,53 / 5,75	102372 / 22536	1157 / 403	78679 / –	22480 / 9988	134840
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	191	1566,72 / 321,95	16,53 / 5,75	299242 / 61492	3156 / 1098	234594 / –	61338 / 28846	389426
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	1801,16 / 321,95	16,53 / 5,75	198129 / 35414	1818 / 631	160897 / –	35324 / 18676	252129

4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1959,8	16,53	39197	331	32427	6423	49270
					321,95	5,75	6439	115	–	3650	
5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,5	1882,76	36,12	27300	524	17916	8851	39043
					611,07	11,82	8860	172	–	2892	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131	542		71002		71002		76682
									–	5680	

Раздел 2 Распределительные коллектора №1,2

36	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1882,76	36,12	7531	145	4942	2441	10770
					611,07	11,82	2444	47	–	798	
37	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2442,17	43,4	24423	435	16739	7238	34194
					724,88	13,81	7249	137	–	2533	
38	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	3627,88	63,34	21768	380	16581	4827	28723
					801,13	19,65	4807	118	–	2128	
41	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1846	81,31	7383	325	1202	5781	14217
					1464,12	10,84	5856	43	–	1053	

42 2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14527		58108		58108		62757
43 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1870,61	105,92	7482	424	1202	5824	14370
				1464,12	21,68	5856	87	–	1064	
44 2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23612		94448		94448		102004
45 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3367,7	251,88	13469	1007	2104	10339	25713
				2589,6	48,01	10358	192	–	1905	
46 2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	25348		101392		101392		109503
50 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	фильтр	4	21217,33	274,67	84982	1120	79051	5053	97238

				1179,89	84,54	4811	345	–	7203	

Раздел 3 Трубопроводы теплоснабжения от автоматизированного теплового узла до распределительных коллекторов №1, 2

58 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	249,5	2442,17	43,4	609323	10830	417635	180619	853137
59 1116-0401-0204				724,88	13,81	180858	3447	–	63195	
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45,7	2848,88	63,34	130193	2896	90686	36760	180309
63 1109-0601-0101				801,13	19,65	36611	899	–	13356	
	Неподвижные, скользящие опоры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08362	80436,89	4149,95	6725	347	151	4386	12000
65 2106-0510-1003				74464,7	1550,33	6227	129	–	889	
	Опоры скользящие	т	0,08362	424971		35536		35536		38379
66 1107-0512-0111										
	Опорные подушки. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	1649,73	55,07	151775	5066	52328	112499	285416
67 2104-9999-9917				1025,88	10,41	94381	957	–	21142	
	Опорные подушки ОП-1, ОП-2	м3	1,246	34762		43313		43313		46778
77 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	542		1106		1106		1194
								–	88	

Раздел 5 Вентиляция

5.1 П1

83 1120-0101-0411	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4181,69	31,55	2508	19	1944	540	3292

84 1120-0101-0411				908,96	9,45	545	6	–	244	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4181,69	31,55	22582	171	17503	4860	29637
85 1120-0101-0410				908,96	9,45	4908	51	–	2195	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	28	4310,16	34,83	120685	975	85886	33495	166514
86 1120-0101-0403				1207,98	12,67	33824	355	–	12334	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	29	4585,16	37,37	132970	1084	91399	40063	186876
87 1120-0101-0303				1396,11	13,61	40487	394	–	13843	
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4601,63	37,37	12885	105	8871	3868	18093
91 2302-1104-0405				1396,11	13,61	3909	38	–	1340	
	Крепления воздуховодов	кг	36,2	542		19620		19620		21190
5.3 ПЗ										

119 1120-0101-0411	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,63	4181,69	31,55	2633	19	2041	567	3456
120 1120-0101-0411				908,96	9,45	573	6	–	256	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	45,1	4181,69	31,55	188593	1422	146177	40592	247520
122 1120-0101-0303				908,96	9,45	40994	426	–	18335	
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4601,63	37,37	12885	105	8871	3868	18093
123 1120-0101-0303				1396,11	13,61	3909	38	–	1340	
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4601,63	37,37	33131	269	22810	9947	46524
126 2302-1104-0405				1396,11	13,61	10052	98	–	3446	
	Крепления воздуховодов	кг	32,08	542		17387		17387		18778
5.4 П4										
137 1120-0101-0411								–	1391	
	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4181,69	31,55	2508	19	1944	540	3292
				908,96	9,45	545	6	–	244	

138	1120-0101-0411									
		Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,4	4181,69	31,55	68579	517	53155	14761	90007
					908,96	9,45	14907	155	–	6667	
144	2302-1104-0405										
		Крепления воздуховодов	кг	21,08	542		11425		11425		12339
	5.5 П5										
151	1120-0101-0412										
									–	914	
		Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,894	4033,83	33,43	3608	30	2921	654	4603
152	1120-0101-0412				734,69	10,16	657	10	–	341	
		Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4033,83	33,43	50827	422	41148	9198	64827
153	1120-0101-0411				734,69	10,16	9257	129	–	4802	
		Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4181,69	31,55	90324	682	70009	19440	118545
154	1120-0101-0410				908,96	9,45	19633	204	–	8781	
		Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	19	4310,16	34,83	81893	662	58279	22728	112991

161 2302-1104-0405				1207,98	12,67	22952	240	–	8370	
	Крепления воздуховодов	кг	38,6	542		20921		20921		22595
5.6 П6										
170 1120-0101-0410								–	1674	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,45	4310,16	34,83	1940	16	1380	539	2677
171 1120-0101-0410				1207,98	12,67	544	6	–	198	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	32,8	4310,16	34,83	141373	1143	100608	39237	195059
174 2302-1104-0405				1207,98	12,67	39622	416	–	14449	
	Крепления воздуховодов	кг	14,5	542		7859		7859		8488
5.7 П7										
182 1120-0101-0411								–	629	
	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,5	4181,69	31,55	68998	521	53479	14851	90557
183 1120-0101-0303				908,96	9,45	14998	156	–	6708	
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4601,63	37,37	51539	419	35484	15473	72373
185 2302-1104-0405				1396,11	13,61	15636	153	–	5361	
	Крепления воздуховодов	кг	13,06	542		7079		7079		7645

Итого	**4 424 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	772 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 500 239
Накладные расходы, тенге	785 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 708
Всего	**4 424 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	66 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	108 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 982**
Итого	**4 691 074**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 016 114**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 514 503
НДС (12 %)	541 740
Итого	**5 056 243**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Аймуханов Д.С.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	467 105 378,99									
в том числе за месяц	133 778 316	119 444 925	133 778 316	119 444 925					14 333 391	133 778 316
Удержание аванса 30%	140 131 613	40 133 495								40 133 495
Удержание 5%										6 688 916
Итого к оплате:										**86 955 905**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____ Алимгазинов Б.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №21 от 23.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Покрытия и перекрытия										
	5.1 Перекрытия на отм.3,000										
82	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	3960,46	927,61	118813	27828	37115	69783	203684
					1795,68	175,61	53870	5268	–	15088	
83	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	5993,43	1235,92	299673	61796	95833	181695	519877
					2840,88	238,7	142044	11935	–	38509	
94	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК57.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,04	4906		132658		132658		143271
95	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК57.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,48	4906		110287		110287		119110

96 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27,15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,52	4906	218415	218415	235888
97 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,72	4906	101652	101652	109784
98 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК27.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,92	4906	24138	24138	26069
99 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК58.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136,96	4906	671926	671926	725680
100 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК58.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,36	4906	134228	134228	144966
101 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК58.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,7	4906	27964	27964	30201
102 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК59.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	130,95	4906	642441	642441	693836

103	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК59.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,85	4906		170974		170974		184652
104	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК59.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,8	4906		28455		28455		30731
105	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	11411,93	6180,26	68471	37081	2526	42284	119615
					4810,68	1161,72	28864	6970	–	8860	
106	2104-0111-9912	Козырек выхода КВ18.22, КВ18,16	м3	2,22	76278		169337		169337		182884
107	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,14315	109654		15697		15697		16953
108	1107-0107-0103	Анкер А1, А2. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0391	679201,69	5977,33	26557	234	24373	2353	31223
					49873,6	1116,52	1950	44	–	2313	
109	1107-0106-0214	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4579,56	1642,52	54954	19710	12560	30942	92768
					1890,36	294,85	22684	3538	–	6872	
110	2104-0111-9912	Плиты карнизные АК-12.10, АК-15.10	м3	1,28	76278		97636		97636		105447
	5.2 Монолитный участок Ум3, Ум4, Ум5, Ум6, Ум6а, Ум7, Ум8а								–	7811	
111	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,7	37539,77	1735,36	138896	6420	104891	26254	178362
					7455,5	342,25	27585	1266	–	13212	

112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18283	194468		35555		35555		38399
113 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14818	195527		28973		28973		31291
114 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19354	192200		37198		37198		40174
115 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	215524		18966		18966		20483
116 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,47	15195,63	1483,65	7142	698	4978	1580	9420
				3120,08	455,94	1466	215	–	698	
5.3 Перекрытия на отм.6,300										
122 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	146	3960,46	927,61	578226	135430	180627	339613	991266
				1795,68	175,61	262169	25639	–	73427	
123 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	5993,43	1235,92	167817	34606	53666	101750	291132
				2840,88	238,7	79545	6684	–	21565	
124 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	237,098	4906		1163203		1163203		1256259

125	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	191,97	4906	941805	941805	1017149
126	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,96	4906	377566	377566	407771
127	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	312,8	4906	1534597	1534597	1657365
128	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36,6	4906	179560	179560	193925
129	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,95	4906	284303	284303	307047
130	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	182,04	4906	893088	893088	964535
131	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,24	4906	104203	104203	112539
132	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,9	4906	28945	28945	31261

133	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,18079	679201,69	5977,33	122792	1080	112695	10878	144364
					49873,6	1116,52	9017	202	–	10694	
5.4 Монолитный участок Ум1 (кол.2)											
134	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,5	37539,77	1735,36	56310	2603	42524	10643	72309
					7455,5	342,25	11183	513	–	5356	
135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07922	194468		15406		15406		16638
136	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22692	195527		44369		44369		47919
137	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Рамка РМ1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03304	679201,69	5977,33	22441	198	20595	1988	26383
					49873,6	1116,52	1648	37	–	1954	
138	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03304	109654		3623		3623		3913
5.5 Монолитный участок Ум9									–	290	
139	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,5	37539,77	1735,36	18771	868	14175	3548	24105
					7455,5	342,25	3728	171	–	1786	
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00861	194468		1674		1674		1808

141	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03476	195527		6797		6797		7341
								–	544	
	5.6 Перекрытия на отм.9,600									
142	1107-0504-0105									
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	3960,46	927,61	364362	85340	113819	214004	624635
				1795,68	175,61	165203	16156	–	46269	
143	1107-0504-0106									
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	94	5993,43	1235,92	563384	116176	180165	341586	977368
				2840,88	238,7	267043	22437	–	72398	
144	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	579,15	4906		2841310		2841310	3068615
145	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,2	4906		697633		697633	753444
146	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК60.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,28	4906		261392		261392	282303
147	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,4	4906		90270		90270	97492

148	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,96	4906		107736		107736		116355
149	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	208,68	4906		1023784		1023784		1105687
150	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК30.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,95	4906		14473		14473		15631
151	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.15-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	55,2	4906		270811		270811		292476
152	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	43,92	4906		215472		215472		232710
153	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,5	4906		149633		149633		161604
154	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,12384	679201,69	5977,33	84111	740	77195	7451	98887
					49873,6	1116,52	6176	138	–	7325	
5.7 Монолитный участок Ум1											
155	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,75	37539,77	1735,36	28156	1302	21262	5322	36156

				7455,5	342,25	5592	256	–	2678		
156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03961	194468		7703		7703		8319
157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11346	195527		22184		22184		23959
158	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Рамка РМ1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01652	679201,69	5977,33	11221	99	10298	994	13192
					49873,6	1116,52	824	18	–	977	
159	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01652	109654		1811		1811		1956
5.8 Монолитный участок Ум3									–	145	
160	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,39	37539,77	1735,36	14642	676	11058	2768	18803
					7455,5	342,25	2908	134	–	1393	
161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	194468		681		681		735
162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01468	195527		2870		2870		3100
5.9 Монолитный участок Ум9									–	230	
163	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,5	37539,77	1735,36	18771	868	14175	3548	24105

				7455,5	342,25	3728	171	–	1786		
164	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00861	194468		1674		1674		1808
165	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03476	195527		6797		6797		7341
	5.10 Монолитный участок Ум2								–	544	
166	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,5	37539,77	1735,36	56310	2603	42524	10643	72309
					7455,5	342,25	11183	513	–	5356	
167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	194468		3267		3267		3528
168	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22692	192200		43614		43614		47103
169	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Рамка РМ1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03304	679201,69	5977,33	22441	198	20595	1988	26383
					49873,6	1116,52	1648	37	–	1954	
170	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03304	109654		3623		3623		3913

171	1107-0105-0331	Плиты перекрытий и покрытий площадью до 20 м2. Укладка по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	6976,17	2080,98	139523	41619	42925	73893	230489
					2748,96	382,11	54979	7642	–	17073	
172	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4 150 12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	339,15	5446		1847011		1847011		1994772
173	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4 120 12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,25	5446		77606		77606		83814
174	1107-0105-0108	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	8288,77	2554,63	248663	76639	89555	118164	396173
					2748,96	588,99	82469	17670	–	29346	
175	2104-0302-9903	Плиты покрытий ребристые	м3	31,8	51639		1642120		1642120		1773490
176	1107-0104-0412	Балки стропильные и фермы пролетом до 18 м, массой до 15 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	42852,87	12558,4	171411	50233	63245	82022	273708
					14483,2	2894,19	57933	11577	–	20275	
177	2104-0106-9902	Балки 2БДР18-4А IV-1	м3	16,64	83524		1389839		1389839		1501026

178 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (М4-14, М4-4-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03886	679201,69	5977,33	26395	233	24224	2338	31032
				49873,6	1116,52	1938	43	–	2299	
179 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03886	109654		4261		4261		4602
								–	341	
5.11 Опорная подушка Оп1, Оп2										
180 1107-0512-0111	Установка опорных подушек массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	1649,73	55,07	29695	991	10238	22011	55842
				1025,88	10,41	18466	187	–	4136	
181 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 1	шт.	8	2399		19192		19192		20727
182 2104-0102-0102	Плиты опорные марки ОП 2	шт.	8	2399		19192		19192		20727
183 1106-0101-0120	Устройство опорных подушек из бетона класса В12,5 НР = 91 %	м3	0,4	26630,52	1883,39	10651	753	8514	1382	12996
				3459,6	337,95	1384	135	–	963	
184 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02112	207252		4377		4377		4727
185 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1588	679201,69	5977,33	107859	950	98989	9554	126806
				49873,6	1116,52	7920	177	–	9393	
186 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1588	663739,7	5803,68	105403	922	98657	7080	121482
				36675,2	1105,68	5824	176	–	8999	
187 2113-0201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00298	617636		1841		1841		1988

192	1 107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС13, АнкерА1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0314	64210,69	5977,33	2016	188	262	1889	4217
					49873,6	1116,52	1566	35	–	312	
193	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	136348		4281		4281		4623
194	1 107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	11411,93	6180,26	22823	12360	842	14095	39871
					4810,68	1161,72	9621	2324	–	2953	
195	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,72	76278		54920		54920		59314
196	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0058	211892		1229		1229		1327
									–	98	

Раздел 6 Стены

6.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000

206	1108-0201-1002	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	100	34574,81	1663,44	3457481	166344	2696104	582616	4363305
					5950,33	314,36	595033	31436	–	323208	

207 1108-0201-1003										
	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	57,122	32279,63	1892,88	1843877	108125	1437873	296031	2311101
				5214,79	357,72	297879	20434	–	171193	
208 1108-0201-1002										
	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	195,8	34574,81	1663,44	6769750	325702	5278973	1140763	8543354
				5950,33	314,36	1165075	61552	–	632841	
209 1108-0201-0107										
	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	500	26880,04	2294,4	13440018	1147200	10405038	1957259	16629059
				3775,56	433,6	1887780	216800	–	1231782	
211 1126-0201-0401	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	200,3	12321,04	1695,04	2467905	339517	–	1728135	4531723
				10626	726,28	2128388	145474	–	335683	
213 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,81138	56282,59	2082,19	45666	1689	–	41340	93966

				54200,4	585,36	43977	475	–	6960	
214 2105-0106-2402	Скобы 4х40	т	0,1245	265756		33087		33087		35734
215 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (продольная и поперечная арматура)	т	0,68688	212078		145672		145672		157326
217 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	730	591,06	1,72	431471	1258	137154	273060	760893
				401,45	0,76	293059	554	–	56362	

Раздел 7 Перегородки

218 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатный М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1020	3674,05	235,75	3747531	240465	2651311	838114	4952497
				838,98	44,55	855755	45443	–	366852	
219 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатный М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	3144,9	235,75	169823	12730	97830	57352	245349
				1097,47	44,55	59263	2406	–	18174	

7.1 Перемычки

220 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	62	2043,06	1238,98	126670	76817	2320	73219	215880

221 1107-0503-0110				766,66	234,14	47533	14517	–	15991	
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	488	423,41	240,75	206623	117488	21028	107207	338936
				139,56	46,61	68107	22746	–	25106	
222 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	13,147	55544		730237		730237		788656
223 1107-0503-0105										
	Укладка прогонов масса до 1 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	3228,26	1278	206609	81792	8073	156227	391863
				1824,12	244,55	116744	15652	–	29027	
224 1107-0503-0106										
	Укладка прогонов масса до 2 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	4827,61	1874,96	96552	37499	4104	72874	182980
				2747,44	340,48	54949	6809	–	13554	
225 2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	18,5	82814		1532059		1532059		1654624
226 1109-0302-0401										
	Монтаж металлических перемычек из уголков 125х8мм НР = 69 %	т конструкций	4,673	26153,03	9319,44	122214	43549	16531	50654	186697
				13296,3	2413,44	62134	11278	–	13829	
227 2105-0201-0502	Перемычки из уголков 125х8мм	т	4,673	205591		960727		960727		1037585
228 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	71,571	75,24	2,21	5385	158	2628	1804	7764
				36,31	0,22	2599	16	–	575	
229 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	143,142	68,49	1,56	9804	223	6544	2118	12876
				21,21	0,22	3037	32	–	954	

230 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0444	679201,69	5977,33	30157	266	27677	2672	35455
				49873,6	1116,52	2214	50	–	2626	
Раздел 8 Лестницы										
234 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3960,46	927,61	31685	7422	9898	18607	54315
				1795,68	175,61	14365	1404	–	4023	
235 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,8	4906		92233		92233		99612
236 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,72	4906		18250		18250		19710
237 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК36.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,2	4906		45135		45135		48746
238 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	38,6	1163,53	47,17	44912	1821	1570	49846	102339
				1075,68	18,68	41521	721	–	7581	
239 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	38,6	1993		76930		76930		83084
240 1109-0302-0301	Косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,27956	75048,25	19500,25	20982	5452	635	11188	34744

241	2105-0204-0702			53279,5	4714,8	14895	1319	–	2574	
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2692	314021		84534		84534		91297
244	1113-0301-0406									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,97312	75,24	2,21	600	17	293	201	865
				36,31	0,22	290	2	–	64	
	8.2 Балка Б1, Б2, Б3									
247	1109-0302-0401									
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтаж лобоых балок Б1, Б2, Б3) Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,28012	27482,66	9319,44	7700	2610	993	3293	11872
				14625,93	2413,44	4097	676	–	879	
248	2105-0204-0703									
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1, Б2, Б3)	т	0,28012	433381		121399		121399		131111
249	1113-0301-0406									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,98824	75,24	2,21	601	17	294	201	866
				36,31	0,22	290	2	–	64	
260	1107-0512-0111									
	Установка опорных массой до 0,5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1649,73	55,07	13198	441	4550	9782	24818
				1025,88	10,41	8207	83	–	1838	

261	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,224	34762		7787		7787		8410
262	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0204	256818		5239		5239		5658
		8.3 Монолитный участок Ум1 (кол.2)							–	419	
264	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,08	37539,77	1735,36	3003	139	2268	567	3856
					7455,5	342,25	596	27	–	286	
265	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00464	212078		984		984		1063
266	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03816	265757		10141		10141		10952
		8.4 Монолитный участок Ум2							–	811	
267	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,4	37539,77	1735,36	15016	694	11340	2838	19282
					7455,5	342,25	2982	137	–	1428	

268	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	194468		4232		4232		4571
269	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	195527		2753		2753		2973
	8.5 Лестница №3,4										
270	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	3960,46	927,61	19801	4638	6185	11630	33945
					1795,68	175,61	8978	878	–	2514	
271	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8Т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,6	4906		91252		91252		98552
272	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтажлобовых балок Б1). Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,4862	27482,66	9319,44	13361	4531	1719	5716	20603
					14625,93	2413,44	7111	1173	–	1526	
273	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1)	т	0,4752	433381		205943		205943		222418

274 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	205591		2262		2262		2443
8.6 Косоур К2т (К2н)								–	181	
278 1109-0302-0301										
	Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,52336	75048,25	19500,25	39278	10207	1187	20942	65038
				53279,5	4714,8	27884	2467	–	4818	
279 2105-0204-0702										
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,48576	314021		152539		152539		164742
280 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03744	205591		7697		7697		8313
284 1107-0518-0101										
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	85	1163,53	47,17	98900	4009	3458	109765	225358
				1075,68	18,68	91433	1588	–	16693	
285 2104-0110-9903										
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	85	1993		169405		169405		182957
292 1107-0512-0111										
	Установка опорных подушек массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1649,73	55,07	32995	1101	11376	24457	62048
				1025,88	10,41	20518	208	–	4596	

293	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные(Опорная подушка); башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,56	34762		19467		19467		21024
	8.7 Лестница №5										
299	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3960,46	927,61	27723	6493	8660	16284	47528
					1795,68	175,61	12570	1230	–	3521	
300	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23	4906		112838		112838		121865
301	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,32	4906		35912		35912		38785
302	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	37,8	1163,53	47,17	43982	1783	1538	48813	100219
					1075,68	18,68	40661	706	–	7424	
303	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	37,8	1993		75335		75335		81362
304	1109-0302-0301	Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,26952	75048,25	19500,25	20228	5256	612	10785	33494
					53279,5	4714,8	14360	1271	–	2481	

305	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,25364	314021		79648		79648		86020
306	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00808	265757		2147		2147		2319
307	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	205591		1974		1974		2132
308	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,29	75,24	2,21	549	16	268	184	792
					36,31	0,22	265	2	–	59	
310	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3). Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда -1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,27756	27482,66	9319,44	7628	2587	981	3264	11763
					14625,93	2413,44	4060	670	–	871	
311	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1,Б2, Б3)	т	0,27756	433381		120289		120289		129912

312 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,293	75,24	2,21	324	10	158	108	467
317 1107-0512-0111				36,31	0,22	156	–	–	35	
	Установка лплрных подушек массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1649,73	55,07	6599	220	2275	4892	12410
318 2104-9999-9917				1025,88	10,41	4104	42	–	919	
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные (Опорная подушка); башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,112	34762		3893		3893		4204
319 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0102	205591		2097		2097		2265
8.8 Монолитный участок Ум3 (кол.2)										
325 1106-0801-0101								–	168	
	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,04	37539,77	1735,36	1501	69	1134	284	1928
326 2105-0309-0301				7455,5	342,25	298	14	–	143	
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00294	212078		624		624		674
327 2105-0101-0403										
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02798	221887		6208		6208		6705

8.9 Лестница №6

328 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3960,46	927,61	11882	2783	3712	6979	20370
				1795,68	175,61	5387	527	–	1509	
329 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК32.12-8 высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,98	4906		53868		53868		58177
330 1107-0518-0101										
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	37,8	1163,53	47,17	43982	1783	1538	48813	100219
				1075,68	18,68	40661	706	–	7424	
331 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	37,8	1993		75335		75335		81362
332 1109-0302-0301										
	Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,285	75048,25	19500,25	21392	5558	649	11405	35421
				53279,5	4714,8	15185	1344	–	2624	
333 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,26732	314021		83944		83944		90660
334 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00808	265757		2147		2147		2319

335	2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	205591		1974		1974		2132	
338	1109-0302-0401										
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. (Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б4). Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,30827	27482,66	9319,44	8471	2872	1090	3624	13063	
				14625,93	2413,44	4509	743	–	968		
339	2105-0204-0703										
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка лобовая Б1,Б2, Б4)	т	0,27756	433381		120289		120289		129912	
340	2105-0204-0701										
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Балка Б4)	т	0,00903	263407		2379		2379		2569	
341	2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (Балка Б4)	т	0,0056	205591		1151		1151		1243	

342 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (Балка Б4)	т	0,0221	221887		4904		4904		5296
348 1107-0512-0111	Установка лплрных подушек массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1649,73	55,07	6599	220	2275	4892	12410
				1025,88	10,41	4104	42	–	919	
349 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные (Опорная подушка); башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,112	34762		3893		3893		4204
350 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0102	205591		2097		2097		2265
8.10 Монолитный участок Ум4 (кол.2)										
351 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,06	37539,77	1735,36	2252	103	1702	426	2892
				7455,5	342,25	447	21	–	214	
352 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00354	212078		751		751		811

353	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0344	221887		7633		7633		8244
									–	611	

Раздел 9 Кровля

354	1112-0101-1701	Затирка швов цементно-песчанным раствором М50 (5мм) НР = 92 %	м2 стяжки	807,8	593,7	96,13	479590	77651	252951	152697	682870
					184,44	21,03	148988	16987	–	50583	
355	1112-0101-1702	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-8078	19,19	1,42	-155047	-11492	-138037	-7493	-175543
					0,68	0,33	-5518	-2627	–	-13003	
356	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (рубероид) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	807,8	678,42	24,38	548025	19692	396864	123449	725192
					162,75	3,36	131469	2715	–	53718	
358	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	807,8	478,81	48,4	386779	39099	–	327244	771145
					430,4	9,93	347680	8020	–	57122	
359	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	162,71	26790		4359001		4359001		4707721

361 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25 мм). Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	807,8	608,46	96,13	491517	77651	264878	152697	695751
				184,44	21,03	148988	16987	–	51537	
362 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	8078	21,11	1,42	170554	11492	153544	7493	192291
				0,68	0,33	5518	2627	–	14244	
365 1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,962	12412,78	1233,26	11942	1187	31	10184	23896
				11147,6	486,32	10724	467	–	1770	
366 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,962	213051		204955		204955		221351
369 1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	120,75	321,21	11,57	38787	1397	29488	7550	50044
				65,44	2,51	7902	304	–	3707	
372 1108-0201-0303	Кладка столбиков из керамического кирпича М100 на растворе М25. Кладка из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	6,3	28262,5	2409,12	178053	15177	118820	43639	239427
				6993	455,28	44056	2868	–	17735	
375 1108-0201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,01684	268360,59	2082,19	4519	35	3571	858	5807
				54200,4	585,36	913	10	–	430	

376 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	210,2	2598,13	13,19	546127	2773	358041	171054	774555
384 1110-0115-0101				881,6	2,93	185313	615	–	57374	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	41,5	772,65	51,15	32065	2123	–	27723	64571
385 1110-0115-0201				721,5	20,75	29942	861	–	4783	
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1093,75	29,72	2,37	32506	2595	–	27869	65205
				27,35	0,96	29911	1054	–	4830	
386 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	237,35	1080,36		256423		256423		276937
387 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	160,72	1080,36		173635		173635		187526
388 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	360,93	1080,36		389934		389934		421129
Раздел 12 Окна								–	31195	
450 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12	3150,22	154,94	37802	1859	23358	12050	53840
				1048,71	67	12585	804	–	3988	

451	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	250	2615,57	153,82	653893	38455	374171	232399	957195
					965,07	67,81	241267	16954	–	70903	
452	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	250	19723		4930750		4930750		5325210
453	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12	18614		223368		223368		241237
	12.1 Фрамуга								–	17869	
457	2900-0000-0000ТОО "Комфорт Павлодар"	Противомаскитная сетка	м2	220	3628,57		798285		798285		862148
458	1112-0101-1001	Оконные сливы. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	31,87	927,71	13,19	29566	421	1048	25935	59941
					881,6	2,93	28097	93	–	4440	

Итого	**94 526 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 793 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 775 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	824 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 085 265
Накладные расходы, тенге	10 870 622

Сметная прибыль (8 %), тенге	7 001 963
Всего	**94 526 534**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 417 898
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 321 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 965 326**
Итого	**100 231 613**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**107 176 566**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	96 458 910
НДС (12 %)	11 575 069
Итого	**108 033 979**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**