Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	568 861 633,99								10 902 455	101 756 255
в том числе за месяц	101 756 255	90 853 800	101 756 255	90 853 800						
Удержание аванса 30%	170 658 490	30 526 876								30 526 876
Удержание 5%	11 776 729	5 087 813								5 087 813
Итого к оплате:										**66 141 566**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

И.о. руководителя Управления строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760

Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №27 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Разные работы										
30	1108-0201-0101	Стены приямок НР = 93 %	м3 кладки	0,99	24602,25	2294,4	24356	2271	18211	4002	30627
					3913,48	433,6	3874	429	–	2269	
31	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,405	20348,31	1123,78	8241	456	7429	405	9338
					879,79	220,7	356	89	–	692	
32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,3	687,26	25,17	893	33	495	357	1350
					280,88	11,52	365	15	–	100	
33	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	676		1352		1352		1460

34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,7	818,88	18,47	3030	68	2124	787	4122
					226,42	2,17	838	8	–	305	
35	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (По наружному, стену отсыпать керамзитом толщ.0,4м) НР = 94 %	м3 изоляции	20,2048	15251,73	1483,65	308159	29977	215141	67919	406164
					3120,08	455,94	63041	9213	–	30086	

Раздел 5 Покрытия и перекрытия

5.2 Монолитный участок Ум3, Ум4, Ум5, Ум6, Ум6а, Ум7, Ум8а

117	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,954	26153,03	9319,44	24949	8891	3373	10341	38113
					13296,3	2413,44	12685	2302	–	2823	
118	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,954	433381		413445		413445		446521
119	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	25,758	146,53	2,45	3775	64	2996	500	4617
					27,75	0,33	715	9	–	342	
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	51,516	68,49	1,56	3529	81	2355	762	4634
					21,21	0,22	1093	12	–	343	
121	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	30	2598,13	13,19	77944	396	51100	24413	110546

	5.11 Опорная подушка Оп1, Оп2			881,6	2,93	26448	88	–	8189	
180	1107-0512-0111									
	Установка опорных подушек массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1649,73	55,07	9898	330	3413	7336	18613
				1025,88	10,41	6155	62	–	1379	
188	1109-0302-0301									
	Обрамление отверстий уголками 28х3 НР = 69 %	т конструкций	0,0058	75048,25	19500,25	435	113	13	232	720
				53279,5	4714,8	309	27	–	53	
189	2105-0201-0501									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0058	211892		1229		1229		1327
190	1113-0301-0401									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,1566	146,53	2,45	22	–	18	3	27
				27,75	0,33	4	–	–	2	
	Раздел 6 Стены									
	6.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000									
210	1108-0201-0107									
	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 380 мм(чердак). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	55,82	26880,04	2294,4	1500444	128073	1161619	218509	1856469
				3775,56	433,6	210752	24204	–	137516	
	Раздел 8 Лестницы									
	8.2 Балка Б1, Б2, Б3									
257	1110-0107-0105									
	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1,94	3013,71	500,55	5848	972	2750	2103	8587

				1095,93	108,59	2126	211	–	636	
258 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,94	33418		64831		64831		70017
259 1110-0107-0609	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	1,94	8604,94	18,62	16694	36	14544	1916	20099
				1089,92	7,42	2114	15	–	1489	
8.6 Косоур К2т (К2н)										
296 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1,94	3013,71	500,55	5848	972	2750	2103	8587
				1095,93	108,59	2126	211	–	636	
297 2109-0102-0305	Люк утепленный однопольный ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,94	33418		64831		64831		70017
298 1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	1,94	8604,94	18,62	16694	36	14544	1916	20099
				1089,92	7,42	2114	15	–	1489	
8.7 Лестница №5										
322 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,97	3013,71	500,55	2922	485	1374	1051	4291
				1095,93	108,59	1063	105	–	318	
323 2109-0102-0305	Люки утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33418		32415		32415		35008
324 1110-0107-0609	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	0,97	8604,94	18,62	8346	18	7271	958	10048
				1089,92	7,42	1057	7	–	744	

Раздел 9 Кровля

354 1112-0101-1701	Затирка швов цементно-песчанным раствором М50 (5мм) НР = 92 %	м2 стяжки	1760	593,7	96,13	1044909	169182	551118	332691	1487808
355 1112-0101-1702				184,44	21,03	324609	37012	–	110208	
	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-17600	19,19	1,42	-337810	-25037	-300750	-16327	-382468
356 1112-0101-1501				0,68	0,33	-12023	-5724	–	-28331	
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (рубероид) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1523	678,42	24,38	1033231	37127	748236	232747	1367256
357 1112-0101-1501				162,75	3,36	247868	5118	–	101278	
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (гидроизол) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	236	811,52	24,38	191519	5753	147357	36066	245792
358 1112-0101-1303				162,75	3,36	38409	793	–	18207	
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1760	478,81	48,4	842700	85189	–	712983	1680138
359 2111-0102-0106				430,4	9,93	757511	17471	–	124455	
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	355	26790		9510450		9510450		10271286
360 1112-0101-1402										
	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	47,2	13649,51	1622,22	644257	76569	470603	105323	809546

361 1112-0101-1701				2056,89	368,56	97085	17396	–	59966	
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25 мм). Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1523	608,46	96,13	926690	146400	499392	287892	1311749
362 1112-0101-1702				184,44	21,03	280898	32028	–	97167	
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	15230	21,11	1,42	321557	21666	289487	14128	362540
363 1112-0101-1701				0,68	0,33	10404	4953	–	26855	
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	236	629,87	96,13	148649	22686	82436	44611	208721
364 1112-0101-1702				184,44	21,03	43527	4963	–	15461	
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	2360	21,11	1,42	49828	3358	44858	2190	56179
367 1112-0101-0207				0,68	0,33	1612	768	–	4161	
	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство (Бикрост) НР = 92 %	м2 кровли	236	1580,89	65,44	373089	15444	300155	54088	461351
368 1112-0101-0106				243,6	5,51	57490	1301	–	34174	
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой (Бикрост) НР = 92 %	м2 кровли	236	542,43	7,23	128012	1705	106483	18646	158391
				84	1,87	19824	443	–	11733	

369 1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	362,25	321,21	11,57	116359	4190	88462	22647	150126
				65,44	2,51	23707	909	–	11120	
370 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	1000	5250,48	93,02	5250476	93021	3575705	1475897	7264483
				1581,75	22,49	1581750	22486	–	538110	
372 1108-0201-0303	Кладка столбиков из керамического кирпича М100 на растворе М25. Кладка из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	5,57	28262,5	2409,12	157422	13419	105052	38583	211685
				6993	455,28	38951	2536	–	15680	
377 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	50	83599,07	1253,82	4179954	62691	3164753	878447	5463073
				19050,2	470,83	952510	23542	–	404672	
378 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (каркас) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	20	80626,73	1166,95	1612534	23339	1290011	277546	2041286
				14959,2	459,99	299184	9200	–	151206	
380 1110-0114-0401	Обрешетка. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7	68365,85	1166,84	478561	8168	371710	91712	615895
				14097,6	459,99	98683	3219	–	45622	
381 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,82	80626,73	1166,95	469249	6792	375394	80766	594016
				14959,2	459,99	87063	2677	–	44001	

382	1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	250	1440,81	25,48	360203	6371	288724	60779	454661
					260,43	9,7	65108	2424	–	33679	
	Раздел 12 Окна										
451	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	174	2615,57	153,82	455109	26765	260422	161750	666208
					965,07	67,81	167922	11800	–	49349	
452	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	174	19723		3431802		3431802		3706346
									–	274544	
	Раздел 14 Внутренняя отделка										
502	1115-0206-0104	Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	233,62	316,6	2,06	73964	482	4142	55658	139992
					296,81	1	69340	233	–	10370	
503	1115-0405-0102	Известковая побелка НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	233,62	360,17	2,4	84143	561	48360	28377	121522
					150,77	1,07	35222	249	–	9002	
507	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	590	1048,4	61,35	618555	36197	200392	328348	1022655

				647,4	48,25	381966	28469	–	75752	
508	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3927	1262,96	65,48	4959641	257124	1651238	2598882	8163205
					777	50,25	3051279	197323	–	604682	
	Раздел 15 Наружная отделка										
517	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	172	5271,9	27,36	906767	4705	414442	391770	1402420
					2835	12,17	487620	2093	–	103883	
	Раздел 16 Полы										
	16.5 По типу 111, S=568,4 м2										
544	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	515,8	236,83	27,73	122156	14302	77084	33549	168161
					59,66	9,54	30770	4920	–	12456	
545	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	45,44	23254,64	7,2	1056690	327	917993	130068	1281699
					3045,12	–	138370	–	–	94941	
	Раздел 17 Разные работы										
	17.1 Отмостка										
619	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	15	23254,64	7,2	348821	108	303036	42936	423098
					3045,12	–	45677	–	–	31341	
	17.2 Крыльцо главного входа с пандусом										
620	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,94	147,42	140,5	6478	6174	–	1189	8280

				6,91	30,67	304	1348	–	613	
621 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,75	2449,3	–	1837	–	–	1323	3413
				2449,3	–	1837	–	–	253	
622 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,68	30,6	30,6	296	296	–	73	399
				–	10,45	–	101	–	30	
623 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,68	131,32	62,74	1271	607	–	676	2103
				68,58	28,46	664	275	–	156	
624 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,14	640,74	–	2653	–	–	1910	4928
				640,74	–	2653	–	–	365	
625 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,84	5109,05	1452,2	19618	5576	11326	4677	26239
				707,2	602,32	2716	2313	–	1944	
626 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16,9	26082,42	1883,39	440792	31829	350496	58402	539130
				3459,6	337,95	58467	5711	–	39936	
627 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11568	192200		22234		22234		24013

628 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	194468		5776		5776		6238
638 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,04	818,88	18,47	13135	296	9207	3410	17869
				226,42	2,17	3632	35	–	1324	
639 1108-0201-0101	Кирпичные стенки крылец и пандуса НР = 93 %	м3 кладки	15,6	24710,73	2294,4	385487	35793	288644	63067	484438
				3913,48	433,6	61050	6764	–	35884	
640 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (колона) НР = 69 %	т конструкций	1,17438	22927,5	11278,18	26926	13245	6921	6977	36615
				5756,52	2853,35	6760	3351	–	2712	
641 2106-0408-0501	Колона	т	1,17438	383019		449810		449810		485795
17.3 Крыльцо №2										
663 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,3	147,42	140,5	2698	2571	–	495	3448
				6,91	30,67	127	561	–	255	
664 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,31	2041,08	–	633	–	–	456	1176
				2041,08	–	633	–	–	87	
665 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,83	30,6	30,6	178	178	–	44	240

				–	10,45	–	61	–	18	
666 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,83	131,32	62,74	766	366	–	408	1268
				68,58	28,46	400	166	–	94	
667 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,49	640,74	–	1595	–	–	1148	2962
				640,74	–	1595	–	–	219	
668 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,91	5109,05	1452,2	25085	7130	14483	5979	33549
				707,2	602,32	3472	2957	–	2485	
669 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные кл.В15. Устройство НР = 91 %	м3	8,9	23725,36	1272,68	211157	11327	176614	23127	253027
				2608,5	246,91	23216	2198	–	18743	
672 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,25	818,88	18,47	12488	282	8753	3242	16988
				226,42	2,17	3453	33	–	1258	
673 1101-0205-0502	Насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	16,8	703,73	–	11823	–	–	8513	21963
				703,73	–	11823	–	–	1627	
674 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,16934	22927,5	11278,18	26808	13188	6889	6948	36456
				5756,52	2853,35	6731	3338	–	2700	
675 2106-0408-0501	Стойки СТ-1	т	1,16934	383019		447879		447879		483709
677 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01826	679201,69	5977,33	12403	109	11383	1099	14582
				49873,6	1116,52	911	20	–	1080	

678 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01826	109654		2002		2002		2162
								–	160	
17.5 Крыльцо №3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13										
697 1106-0101-0115	Ступени и площадки железобетонные кл. В12,5 плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,53	22173,24	1595,71	166964	12015	142724	13293	194678
				1623,53	316,53	12225	2383	–	14421	
698 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С1, С2, С3)	т	0,13062	212078		27702		27702		29918
699 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (мозаич.бетон кл.В15). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,4	852,88	24,52	42986	1236	27749	13707	61228
				277,79	11,52	14001	581	–	4535	
17.6 Входы в техподполье №1, №2										
710 1108-0201-0101	Кладка стен входа в техподполье из керамического кирпича утолщенного М100, р-р М50. Из кирпича размером 250х120х88мм, применены коэфициентык расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 НР = 93 %	м3 кладки	10,8	21079,35	2294,4	227658	24780	160612	43663	293027
				3913,48	433,6	42266	4683	–	21706	
711 1106-0101-0115	Ступени и площадки железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	23665,29	1595,71	56799	3831	49072	4236	65918
				1623,53	316,53	3896	759	–	4883	
712 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С1, С2, С3)	т	0,04204	212078		8916		8916		9629
713 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	16,8	1163,53	47,17	19547	793	683	21694	44540

714	2104-0110-9903			1075,68	18,68	18071	314	–	3299	
		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	16,8	1993		33482		33482	36161
722	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	38,64	818,88	18,47	31643	714	22180	8215	43047
	17.7 Входы в подвал									
726	1107-0501-0102				226,42	2,17	8749	84	–	3189	
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2069,89	1041	12420	6246	2394	7012	20987
727	1107-0501-0103				629,92	360,44	3780	2162	–	1555	
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3130,57	1646,86	18783	9881	3398	10574	31706
728	2104-1201-9903				917,32	576,17	5504	3457	–	2349	
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,64	20437		33517		33517	36198
729	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,31	16137		53413		53413	57686
730	1106-0101-0121	Участок монолитный .Устройство НР = 91 %	м3	1	24219,64	1673,92	24220	1673	20048	2546	28907
731	2105-0309-0301				2498,6	298,35	2499	299	–	2141	
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0223	212078		4729		4729	5107

737 1108-0201-0109	Стены из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	5,04	22323,99	2064,96	112513	10407	76256	25870	149454
				5128,9	390,24	25850	1967	–	11071	
738 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,6	818,88	18,47	9498	214	6658	2465	12920
				226,42	2,17	2626	25	–	957	
17.8 Вентканалы										
740 1108-0201-0109	Стены из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	48	22323,99	2064,96	1071551	99118	726246	246375	1423360
				5128,9	390,24	246187	18732	–	105434	
741 1115-0203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	369	448,1	4,69	165349	1730	34871	103668	290538
				348,91	2,27	128748	837	–	21521	
742 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	147	547,68	139,26	80510	20471	4561	71129	163770
				377,4	32,66	55478	4801	–	12131	
743 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,74	40061		189889		189889		205080
								–	15191	
17.16 Пожарная лестница МЛ-1, МЛ-2, МЛ-3, МЛ-4										

797 1109-0304-0101	Монтаж пожарной лестницы МЛ1, МЛ2, МЛ3, МЛ4 НР = 69 %	т конструкций	1,16372	583667,7	23371,09	679225	27197	616715	29847	765798
				30345	6825,46	35313	7943	–	56726	
798 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	62,84088	68,49	1,56	4304	98	2873	929	5652
				21,21	0,22	1333	14	–	419	
17.18 Венткамеры №1, №2										
809 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,693	8057,53	1468,71	5584	1018	2779	2069	8265
				2579,2	596,2	1787	414	–	612	
810 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	23045,31	1272,68	89877	4964	74740	10133	108011
				2608,5	246,91	10173	962	–	8001	
811 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,8	818,88	18,47	7205	162	5051	1870	9801
				226,42	2,17	1992	19	–	726	
812 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	0,97	1306,67	25,98	1266	25	1115	123	1500
				129,7	5,96	126	6	–	111	
813 1108-0201-0109	Стены из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	2,23	22323,99	2064,96	49782	4605	33740	11446	66126
				5128,9	390,24	11437	870	–	4898	

814 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02166	251809,59	2082,19	5455	46	4235	1103	7083
				54200,4	585,36	1174	12	–	525	
815 1107-0504-0106										
	Монтаж плит ПТ12.5-11.9 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5993,43	1235,92	11986	2471	3833	7268	20794
				2840,88	238,7	5682	477	–	1540	
816 2104-0303-0101										
	Плита ПТ12.5-11.9	м3	0,1584	46289		7332		7332		7919
817 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1,5	601,07	96,13	902	144	481	283	1280
				184,44	21,03	277	31	–	95	
17.20 Венткамеры №4										
839 1111-0101-0203										
	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,32	8057,53	1468,71	2578	470	1283	955	3816
				2579,2	596,2	825	191	–	283	
840 1106-0101-0119										
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	23045,31	1272,68	20740	1144	17248	2339	24925
				2608,5	246,91	2348	222	–	1846	
841 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,25	818,88	18,47	1023	23	717	266	1392
				226,42	2,17	283	3	–	103	
842 1108-0101-0302										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	0,4	1306,67	25,98	521	10	459	50	617
				129,7	5,96	52	2	–	46	

843 1108-0201-0109	Стены из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	1,09	22323,99	2064,96	24334	2251	16492	5595	32323
844 1108-0201-0701				5128,9	390,24	5591	425	–	2394	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,01083	251809,59	2082,19	2727	22	2118	552	3541
845 1107-0504-0106				54200,4	585,36	587	7	–	262	
	Монтаж плит ПТ12.5-11.9 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	5993,43	1235,92	5995	1237	1917	3634	10399
846 2104-0303-0101				2840,88	238,7	2841	239	–	770	
	Плита ПТ12.5-11.9	м3	0,1584	46289		7332		7332		7919
847 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	0,8	601,07	96,13	482	77	257	152	685
				184,44	21,03	148	17	–	51	

Итого	**61 912 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 601 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 659 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	547 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 350 404
Накладные расходы, тенге	9 714 590
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 586 142
Всего	**61 912 916**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	928 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 520 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 287 248**

Итого	**65 649 625**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**70 198 425**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	63 178 583
НДС (12 %)	7 581 430
Итого	**70 760 013**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Распоряжение соотв. пер

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

(распоряжение соотв. пер)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №28 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 24 Ящик отключения вентиляции при пожаре /1ЯОВ//2ЯОВ/лист ЭМ75 в нем:											
251	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6283	178133		290054		290054		313258
252	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,94	281010		264149		264149		285281
253	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1866	289711		54060		54060		58385
255	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	695159		34758		34758		37539
263	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	120416		24083		24083		26010

269 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1000	235,27	8,94	235271	8941	79330	107925	370652
				147	2,9	147000	2896	–	27456	
274 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2000	78		156000		156000		168480
284 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2030	291,18	136,39	591099	276881	94166	213216	868660
				108,4	37,48	220052	76081	–	64345	
286 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1250	702,72	326,42	878394	408021	307773	205288	1170377
				130,08	98,02	162600	122522	–	86695	

Итого	**3 298 642**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	529 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	693 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 304 373
Накладные расходы, тенге	526 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	244 345
Всего	**3 298 642**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 480
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	81 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 583**

Итого	
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 497 730
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 740 084
НДС (12 %)	3 366 076
Итого	403 929
	3 770 005

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №29 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Щиток осветительный навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-10 2шт. (1ЩАО, 2ЩАО)									
84	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	620	761,42	25,08	472080	15550	170091	209174	735755
85	2306-0128-0302	2.44 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,772	462 178133	6,58	286440 137519	4080	– 137519	54500	148521
87	2306-0128-0304	2.46 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	281010		101164		101164	11002	109257
		Итого					**993 533**		–	8093	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					286 440				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 550				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 774
Накладные расходы, тенге	209 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 595
Всего	**993 533**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 903
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 404
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 657**
Итого	**1 053 497**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 126 493**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 013 843
НДС (12 %)	121 661
Итого	**1 135 504**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №30 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,3	147,42	140,5	4909	4679	–	901	6275
					6,91	30,67	230	1021	–	465	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применнен коэфициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,83	1986,77	–	3636	–	–	2618	6754
					1986,77	–	3636	–	–	500	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,17	30,6	30,6	862	862	–	212	1160
					–	10,45	–	294	–	86	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,89	640,74	–	3133	–	–	2256	5820
					640,74	–	3133	–	–	431	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,17	131,32	62,74	3699	1767	–	1968	6120
					68,58	28,46	1932	802	–	453	
6	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,48	5397,66	859,24	13385	2130	5086	6557	21537
					2487,68	325,2	6169	806	–	1595	

Раздел 2 Тепловые сети

2.4 Монтаж от УТ2 (сущ) до УП3а

50	2301-0402-0210	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	185,2	32762		6067522		6067522		6552924
51	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	86819		347276		347276		375058
53	2900-0001-0004ТОО "Arinvest"	Комплект для изоляции стыка ф219/355 23338:1,12	шт	26	20837,5		541775		541775		585117

2.5 Монтаж от К1 до УП5

									–	43342

79 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 159 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,048	1007566,56	406499,92	48363	19512	821	32626	87468
				583967,96	102604,83	28030	4925	–	6479	
80 2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120	17570		2108400		2108400		2277072
94 2900-0001-0009ТОО "Arinvest"	Комплект для изоляции стыка 159/250 10148:1,12	шт	14	9060,71		126850		126850		136998
								–	10148	

Итого	**10 062 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 185 892
Накладные расходы, тенге	49 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	746 232
Всего	**10 062 303**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	150 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	247 160
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**209 208**
Итого	**10 669 606**

Итого в текущих и прогнозных ценах	11 408 893
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 268 004
НДС (12 %)	1 232 160
Итого	**11 500 164**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

(расценки соотв.псд)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №31 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 7-1-4)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	110	90874	412	9996140	45320	7956850	1824523	12766316
					18127	100	1993970	11000	–	945653	

Итого **12 766 316**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 993 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 956 850

Накладные расходы, тенге 1 824 523
Сметная прибыль (8 %), тенге 945 653

Всего	**12 766 316**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	191 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	313 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**265 428**
Итого	**13 536 818**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**14 474 771**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	13 027 294
НДС (12 %)	1 563 275
Итого	**14 590 569**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**