Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		140/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	775 894 337,77									
в том числе за месяц	86 654 544	77 370 130	86 654 544	77 370 130					9 284 414	86 654 544
Удержание аванса 30%	232 768 301	25 996 363								25 996 363
Удержание 5%	22 128 364	4 332 727								4 332 727
Итого к оплате:										**56 325 454**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления

Хабылбеков Х.А.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №39 от 26.07.2021г.
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Разные работы											
36	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04684	62395,7	23371,09	2921	1095	405	1202	4453
					30345	6825,46	1421	321	–	330	
37	2106-0208-0501	Лестница ЛВ-6, 12	т	0,04684	521272		24416		24416		26369
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 % К=2,000;	м2	2,6	68,49	1,56	178	4	119	38	233
					21,21	0,22	55	–	–	17	
3.2 Монолитный фундамент ФМ-1 количест.2шт											
43	1111-0101-1101	Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	115	687,26	25,17	79035	2894	43839	31609	119496
					280,88	11,52	32302	1325	–	8852	

44	1108-0101-0303									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	115	2210,85	40,93	254247	4706	228576	20309	296520
				182,31	7,59	20965	873	–	21964	
	Раздел 5 Покрытия и перекрытия									
	5.11 Опорная подушка Оп1, Оп2									
191	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,3132	68,49	1,56	21	–	14	5	28
				21,21	0,22	7	–	–	2	
	5.12 Оголовок ОГМ-1									
199	2105-0201-0502 Уголок 50х5	т	-10,661	205591		-2191806		-2191806		-2367150
								–	-175344	
	Раздел 8 Лестницы									
245	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	29,94624	68,49	1,56	2051	47	1369	443	2694
				21,21	0,22	635	6	–	200	
	8.5 Лестница №3,4									
276	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	50,5548	68,49	1,56	3463	79	2311	748	4547
				21,21	0,22	1073	11	–	337	
	8.7 Лестница №5									
309	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,58	68,49	1,56	999	23	667	216	1311
				21,21	0,22	309	3	–	97	
313	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,586	68,49	1,56	588	13	393	127	772
				21,21	0,22	182	2	–	57	
	8.9 Лестница №6									
336	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,695	75,24	2,21	579	17	283	194	835

				36,31	0,22	279	2	–	62	
337 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,39	68,49	1,56	1055	24	704	228	1384
				21,21	0,22	326	3	–	103	
343 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,316	75,24	2,21	626	18	306	210	902
				36,31	0,22	302	2	–	67	
345 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,51	2724,3	30,32	42254	470	23698	14634	61439
				1166,1	13,31	18086	206	–	4551	
347 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,694	68,49	1,56	595	14	397	129	782
				21,21	0,22	184	2	–	58	
Раздел 9 Кровля										
9.0 Подраздел без наименования										
370 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	854	5250,48	93,02	4483907	79439	3053653	1260417	6203870
				1581,75	22,49	1350815	19203	–	459546	
377 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	31	83599,07	1253,82	2591573	38869	1962148	544637	3387107
				19050,2	470,83	590556	14596	–	250897	
378 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (каркас) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,6	80626,73	1166,95	2064043	29873	1651214	355259	2612846
				14959,2	459,99	382956	11776	–	193544	

379 1110-0102-0205										
	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	454	3437,19	22,31	1560486	10127	961516	533945	2261985
				1297,01	9,76	588843	4429	–	167554	
382 1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	127	1440,81	25,48	182982	3236	146671	30875	230966
				260,43	9,7	33075	1231	–	17109	
383 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	352	101,12	4,44	35595	1565	23269	10215	49475
				30,57	1,67	10761	589	–	3665	
384 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	83	772,65	51,15	64130	4245	–	55447	129143
				721,5	20,75	59885	1723	–	9566	
385 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	1804,69	29,72	2,37	53635	4282	–	45983	107587
				27,35	0,96	49353	1739	–	7969	
389 1109-0304-0101	Лестницы. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,33512	62395,7	23371,09	20910	7832	2909	8595	31865
				30345	6825,46	10169	2287	–	2360	
390 2106-0208-0501	Стремянка ЛВ-6.27 СХ-34	т	0,33512	521272		174689		174689		188664
392 2105-0301-3001	Скобы	т	0,2112	194468		41072		41072		44358
393 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09925	250467		24859		24859		26848

394	2105-0106-2402	Т-образный костыль	т	0,128	265756		34017	34017		36738
		Раздел 10 Двери						–	2721	
		10.1 Дверные блоки внутренние								
412	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	81,49	13647		1112094	1112094		1201062
413	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	39,82	11531		459164	459164		495897
414	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	125,95	11295		1422605	1422605		1536413
415	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,4	14800		79920	79920		86314
416	2109-0102-0113	Блоки дверные ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	39,13	12686		496403	496403		536115
417	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,5	11297		197698	197698		213514
418	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,31	11295		93861	93861		101370
419	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,14	11297		91958	91958		99315
420	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,718	2410,85	42,36	6553	115	1282	3588	10952
					1897,13	16,3	5156	44	–	811	

421	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	57,07	49239		2810070		2810070	3034876
426	1110-0107-0304	Проемы балконные площадью более 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными) НР = 90 %	м2	3,21	3864,66	444,5	12406	1427	3811	6745	20682
					2233,04	101,53	7168	326	–	1532	
427	2109-0203-0409	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	3,21	18080		58037		58037	62680
									–	4643	
	Раздел 12 Окна										
	12.2 Доски подоконные										
459	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	531,3	1486,11	8,7	789570	4620	681922	94584	954886
					193,92	3,89	103028	2065	–	70732	
460	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	531,3	2509		1333032		1333032	1439674
									–	106643	
	Раздел 13 Витражи										
	13.0 Подраздел без наименования										
468	1109-0403-0203	Монтаж. Витражи Вн-4 НР = 69 %	м2	51,48	6024,33	412,8	310132	21251	208	205794	557200
					5607,48	186,07	288673	9579	–	41274	

469 2109-0301-0201	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	51,48	36471		1877527		1877527		2027729
								–	150202	
Раздел 14 Внутренняя отделка										
504 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2874	699,59	4,14	2010627	11885	739095	1010577	3262900
				438,29	1,24	1259647	3574	–	241696	
505 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2874	782,9	4,31	2250045	12395	858963	1107354	3625991
				479,71	1,92	1378687	5506	–	268592	
507 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	972,13	1048,4	61,35	1019180	59641	330182	541012	1685007
				647,4	48,25	629357	46908	–	124815	
508 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	658	1262,96	65,48	831029	43084	276679	435463	1367811
				777	50,25	511266	33063	–	101319	
509 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	459,8	85,62	0,68	39367	312	3860	28270	73047
				76,54	0,31	35195	142	–	5411	

510 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1855	790,7	6,46	1466749	11975	419740	830923	2481486
				557,97	1,95	1035034	3620	–	183814	
511 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3771,9	659,68	4,07	2488239	15338	1032752	1157573	3937477
				381,81	1,81	1440149	6817	–	291665	
513 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	657	4660,84	17,31	3062170	11372	1718402	1070063	4462812
				2028	7,89	1332396	5183	–	330579	
514 1110-0404-0101	Воздуховоды, водопроводные и канализационные стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	144	1775,93	12,71	255735	1830	140672	102489	386882
				786,34	4,48	113233	644	–	28658	
516 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	144	659,68	4,07	94994	586	39427	44193	150321
				381,81	1,81	54981	260	–	11135	
Раздел 15 Наружная отделка										
517 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	200	5271,9	27,36	1054381	5472	481909	455546	1630721

				2835	12,17	567000	2433	–	120794	

Раздел 16 Полы

16.1 По типу 446, S=1137,8 м2

520	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	294,11	687,26	25,17	202130	7403	112116	80839	305607
					280,88	11,52	82611	3388	–	22638	
521	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2000	102,8	4,29	205591	8571	190077	10107	232954
					3,47	1,9	6943	3809	–	17256	
522	1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных на цем.песчаного раствора М150. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	150	3944,68	65,3	591702	9795	431970	144860	795487
					999,58	27,8	149937	4169	–	58925	

16.3 По типу 452, S=285 м2

533	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	80	1385,04	79,34	110803	6348	60492	42073	165106
					549,54	9,93	43963	795	–	12230	
534	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	40	2666,94	117,54	106679	4702	62188	38040	156297
					994,71	16,99	39789	679	–	11578	
535	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40	687,26	25,17	27490	1007	15248	10994	41563
					280,88	11,53	11235	461	–	3079	

536	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40	1387,54	65,3	55501	2612	12906	38628	101659
					999,58	27,8	39983	1111	–	7530	
537	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	290,7	1590		462213		462213		499190
	16.4 По типу 446, S=160,7 м2										
541	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1092,76	102,8	4,29	112331	4683	103854	5523	127282
					3,47	1,9	3794	2081	–	9428	
542	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160,7	1387,54	65,3	222978	10493	51852	155194	408425
					999,58	27,8	160633	4467	–	30254	
543	2206-0301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	163,914	2782		456009		456009		492490
	16.6 По типу 663, S=748,34 м2										
552	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (75,4мм) НР = 94 %	м2 стяжки	280	877,86	25,23	245801	7064	137559	98139	371455
					361,35	11,52	101178	3225	–	27515	

553 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	3102,4	130,38	4,29	404481	13296	380224	15858	453966
				3,53	1,9	10961	5909	–	33627	
554 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	560	2325,16	18,87	1302091	10566	1107126	177859	1598346
				329,28	8,59	184399	4813	–	118396	
16.8 2 этаж. По типу 424, S=607.4 м2										
561 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	607,4	1139,76	79,34	692288	48192	310308	319433	1092658
				549,54	9,93	333788	6034	–	80938	
562 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (38мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	607,4	687,26	25,17	417443	15290	231544	166950	631143
				280,88	11,52	170609	6997	–	46751	
563 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2186,64	102,8	4,29	224777	9371	207815	11051	254694
				3,47	1,9	7591	4165	–	18866	
564 1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных на цем.песчаного раствора М150. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	300	3944,68	65,3	1183406	19590	863942	289721	1590977
				999,58	27,8	299874	8340	–	117850	
16.10 По типу 346, S=58.2 м2										
569 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	58,2	687,26	25,17	39998	1465	22186	15996	60475
				280,88	11,52	16347	670	–	4480	

570 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	116,4	102,8	4,29	11965	499	11062	588	13558
				3,47	1,91	404	222	–	1004	
571 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	58,2	1324,56	79,34	77088	4618	40487	30607	116312
				549,54	9,93	31983	578	–	8616	
572 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	174,6	828,5	39,18	144655	6841	79922	55348	216005
				331,57	5,66	57892	989	–	16000	
16.11 По типу 603, S=1443.41 м2										
578 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума на теплоизолирующей подоснове. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1443,41	2325,16	18,87	3356162	27233	2853637	458435	4119764
				329,28	8,59	475292	12405	–	305168	
16.12 3 этаж. По типу 424, S=265,6 м2										
583 1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных на цем.песчаного раствора М150. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	185,92	3944,68	65,3	733395	12140	535413	179549	985980
				999,58	27,8	185842	5168	–	73036	
16.14 По типу 603, S=560,9 м2										
593 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	392,63	2325,16	18,87	912929	7408	776234	124701	1120640
				329,28	8,59	129287	3374	–	83010	
16.16 Лестничная клетка. По типу 340, S=125,9 м2										

599	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	128,418	1590		204185		204185		220520
		16.17 По типу 340, S=103,3 м2									
601	2206-0301-1204								–	16335	
		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	105,366	1590		167532		167532		180935
		Раздел 17 Разные работы									
		17.2 Крыльцо главного входа с пандусом									
634	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (М8-13) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0378	679201,69	5977,33	25674	226	23563	2274	30184
					49873,6	1116,52	1885	42	–	2236	
635	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0378	109654		4145		4145		4477
642	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,79428	48970,32	22492,24	38896	17865	3146	15542	58793
					22517	5841,09	17885	4639	–	4355	
643	2106-0601-0201	Ферма	т	0,79428	416703		330979		330979		357457
644	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10923	75048,25	19500,25	8198	2130	248	4371	13574
					53279,5	4714,8	5820	515	–	1005	
645	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,10923	423064		46211		46211		49908

646 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05461	26153,03	9319,44	1428	509	193	592	2182
				13296,3	2413,44	726	132	–	162	
647 2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	0,05461	439273		23989		23989		25908
648 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Каркас козырька и отдельные детали) НР = 69 %	т конструкций	0,75	75048,25	19500,25	56286	14625	1701	30012	93202
				53279,5	4714,8	39960	3536	–	6904	
649 2106-0602-0201	Связи	т	0,75	438319		328739		328739		355038
650 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) НР = 69 %	м2	155,655	68,49	1,56	10662	243	7116	2302	14000
				21,21	0,22	3302	34	–	1037	
660 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	96,1	5271,9	27,36	506629	2629	231556	218891	783562
				2835	12,17	272444	1170	–	58042	
17.3 Крыльцо №2										
684 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28	5271,9	27,36	147613	766	67467	63776	228301
				2835	12,17	79380	340	–	16911	
17.5 Крыльцо №3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13										

703 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,5	5271,9	27,36	245144	1272	112044	105914	379143
				2835	12,17	131828	565	–	28085	
17.6 Входы в техподполье №1, №2										
715 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,252	80626,73	1166,95	20318	293	16255	3497	25720
				14959,2	459,99	3770	116	–	1905	
716 1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	13	2580,08	43,19	33541	562	30184	2708	39149
				215	16,46	2795	214	–	2900	
717 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	1,6	3437,19	22,31	5499	35	3389	1882	7972
				1297,01	9,76	2075	16	–	590	
718 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,252	9968,5	51,15	2511	12	2317	168	2895
				721,5	20,75	182	5	–	214	
719 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	16	345,92	2,37	5534	38	5058	409	6418
				27,35	0,96	438	16	–	475	
720 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	17	647,78	18,77	11012	319	1268	8772	21367

721 2110-0103-1105				554,41	6,46	9425	110	–	1583	
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,55	2483		48543		48543		52426
723 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,08	687,26	25,17	3491	128	1936	1397	5279
				280,88	11,52	1427	59	–	391	
724 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,4	687,26	25,17	3025	111	1678	1210	4572
				280,88	11,52	1236	51	–	339	
725 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16,5	5271,9	27,36	86986	451	39757	37583	134535
				2835	12,17	46778	201	–	9966	
17.7 Входы в подвал										
732 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,072	90075,78	936,57	6485	67	4999	1302	8411
				19710	390,24	1419	28	–	623	
733 1110-0114-0401	Обрешетка брусковая, доска деревянная. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,31	68365,85	1166,84	21193	361	16462	4062	27275
				14097,6	459,99	4370	143	–	2020	
734 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,382	7961,82	36,98	3042	15	2350	614	3949
				1772,84	14,87	677	5	–	292	

735 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	12	647,78	18,77	7772	224	895	6192	15083
				554,41	6,46	6653	77	–	1117	
736 2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,8	2483		34265		34265		37006
739 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,95	687,26	25,17	1340	49	743	536	2026
				280,88	11,52	548	22	–	150	
17.8 Вентканалы										
744 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	423,41	240,75	423	240	43	221	696
				139,56	46,61	140	47	–	52	
745 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,02	55544		1111		1111		1200
								–	89	
17.19 Венткамеры №3										
829 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,01	90075,78	936,57	898	9	692	181	1168
				19710	390,24	197	4	–	86	
830 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00396	421843,23	10859,63	1670	43	841	933	2812
				198560	1159,88	786	5	–	208	
17.20 Венткамеры №4										
848 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2109,28	130,29	2533	158	2079	290	3047

				246,75	16,12	296	19	–	226	
849 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,013	90075,78	936,57	1171	13	903	235	1519
				19710	390,24	256	5	–	113	
850 1107-0107-0101										
	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,192	421843,23	10859,63	80994	2085	40785	45249	136342
				198560	1159,88	38124	223	–	10099	
17.21 Венткамеры №5										
868 1112-0101-0102										
	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,09	2109,28	130,29	4409	273	3620	506	5307
				246,75	16,12	516	34	–	393	
869 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,016	90075,78	936,57	1440	15	1110	289	1869
				19710	390,24	315	6	–	138	
870 1107-0107-0101										
	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00656	421843,23	10859,63	2768	71	1394	1547	4658
				198560	1159,88	1303	8	–	345	

Итого	**68 211 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 134 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	675 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 304 852
Накладные расходы, тенге	13 043 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 052 677

Всего	**68 211 119**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 023 167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 675 470
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 418 195**
Итого	**72 327 951**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**77 339 486**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	69 605 537
НДС (12 %)	8 352 664
Итого	**77 958 201**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №40 от 26.07.2021г.
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	195	1462,47	16,53	285181	3223	219178	62622	375627
					321,95	5,75	62780	1120	–	27824	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81,5	1566,72	16,53	127689	1347	100103	26173	166171
					321,95	5,75	26239	468	–	12309	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49,9	1801,16	16,53	89880	825	72990	16024	114376
					321,95	5,75	16065	286	–	8472	
9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	31	415,36	0,49	12876	15	1557	11085	25878

				364,63	0,22	11304	7	–	1917	
12	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	27	159,63	–	4310	–	412	3820	8780
					144,36	–	3898	–	–	650	
13	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	270		7290		7290		7873
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	542		45365		45365		48994
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,4	75,24	2,21	2211	64	1079	741	3188
					36,31	0,22	1068	6	–	236	
34	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15,5	1326,28	16,53	20558	257	15311	4977	27578
					321,95	5,75	4990	89	–	2043	

Итого	**778 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 285
Накладные расходы, тенге	125 442
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 663
Всего	**778 465**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 677
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 185**
Итого	**825 448**

Итого в текущих и прогнозных ценах	**882 643**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	794 378
НДС (12 %)	95 325
Итого	**889 703**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №41 от 26.07.2021г.
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.1 Отопление											
51	1118-0301-0104	Радиаторы алюминиевые. Установка НР = 98 %	кВт	39,52	552,38	14,23	21830	562	–	21013	46270
					538,16	4,41	21268	174	–	3427	

Итого	**46 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174
Накладные расходы, тенге	21 013
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 427
Всего	**46 270**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 137
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**962**

Итого	49 063
Итого в текущих и прогнозных ценах	52 463
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	47 216
НДС (12 %)	5 666
Итого	52 882

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №42 от 26.07.2021г.

приемки выполненных работ за июль 2021г.

(локальная смета 2-1-6)

Связь и сигнализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пожарная сигнализация											
12	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350		1458
13	2308-0201-0101	Коробка распределительная КРТП-10(прим)	шт.	2	1160		2320		2320		2506
14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	378	291,18	136,39	110066	51557	17534	39702	161749
					108,4	37,48	40975	14167	–	11981	
15	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	700	588,45	65,46	411918	45821	136021	147428	604094
					328,68	16,59	230076	11610	–	44748	
16	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	1,133	35094		39762		39762		42943
20	1308-0206-0101	Прим.Монтаж кабельного канала НР = 72 %	м	950	195,33	2,2	185567	2090	18199	119062	328999
					173,98	0,09	165278	86	–	24370	

21	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	870	34		29580		29580	31946
22	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	80	67		5360		5360	5789
									–	429
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
36	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	400	140,75	20,8	56298	8320	282	30391 93624
					119,24	5,31	47696	2125	–	6935
37	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,5 К=1,030;	км	0,412	35094		14459		14459	15616
38	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	550	140,74	20,8	77409	11440	387	41787 128732
					119,24	5,31	65582	2921	–	9536
39	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,030;	км	0,5665	68331		38710		38710	41807
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	556,65	–	5567	–	42	3370 9652
					552,5	–	5525	–	–	715
41	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350	1458
									–	108
	Раздел 3 Видеонаблюдение									
42	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	8147	–	8147	–	179	4860 14048
					7968	–	7968	–	–	1041
44	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	949,5	24,5	1899	49	–	1404 3567

				925	11	1850	22	–	264	
45 2308-0505-0703	Диск жесткий HDD 2000 ГБ, Toshiba	шт.	2	23693		47386		47386		51177
46 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1301	394	1301	394	–	810	2280
				907	173	907	173	–	169	
48 1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	27395,21	127,36	493114	2292	47590	270728	824949
				24624	32,54	443232	585	–	61107	
57 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	400	291,18	136,4	116472	54558	18554	42013	171164
				108,4	37,48	43360	14991	–	12679	
58 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	400	588,45	65,46	235382	26183	77727	84245	345197
				328,68	16,59	131472	6634	–	25570	
59 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8	74032		59226		59226		63964
60 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	500	359,74	29,38	179872	14688	97159	43744	241505
				136,05	7,37	68025	3686	–	17889	
61 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,5	68331		34166		34166		36899
62 2306-1709-0405	Коннектор питания	шт.	6	98		588		588		635
67 1308-0206-1901	Прим.Монтаж кабельного канала НР = 72 %	м	170	366,82	14,04	62357	2387	20700	28629	98265

				231	2,9	39270	493	–	7279	
68	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	70	34		2380		2380	2570
69	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	50	67		3350		3350	3618
70	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм x 16 мм	м	50	132		6600		6600	7128
71	2306-1710-0303	Прим.Приемопередатчик, предназначен для передачи видеосигнала Proto-TXW	шт.	12	1432		17184		17184	18559
									–	1375
	Раздел 6 Озвучивание									
100	1310-0301-0212	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка НР = 61 %	комплект	1	12960	–	12960	–	–	7906	22535
					12960	–	12960	–	–	1669	
101	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО Vitality LTD	Усилитель мощности полный трансляционный 200УМПТ	комплект	1	889188		889188		–		889188
102	2308-0306-0312	Прим. Блок предварительного усиления БПУ10-1	шт.	1	81979		81979		81979		88537
									–	6558	
	Раздел 9 Телефонизация									
131	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	1	3660	1104	3660	1104	388	1548	5625
					2168	369	2168	369	–	417	
132	2307-0202-1107	Коробка распределительная этажная КРЭ-12-1-SC/APC-8/1-8/1-8-8/1	шт.	1	11731		11731		11731		12669
133	1310-0702-0501	Прим. Коробка соединительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	556,5	–	1113	–	8	674	1930

				552,5	–	1105	–	–	143	
134	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-04-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	1	1160		1160		1160	1253
135	2308-0201-0101	Коробка телефонная серия КРЭ-04-SC/APC-4 ГОСТ 12343-93	шт.	1	1160		1160		1160	1253
140	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	270	291,18	136,4	78619	36827	12524	28359	115536
					108,4	37,48	29268	10119	–	8558	
141	2306-0703-0505	Кабель связи оптический КС-FTTH-П-4-G.657.A (прим) К=1,020;	км	0,0561	45645		2561		2561	2766
142	2306-0703-0504	Кабель связи оптический КС-FTTH-П-8-G.657.A К=1,020;	км	0,0306	46359		1419		1419	1533
143	2306-1709-0404	Коннектор SC	шт.	24	278		6672		6672	7206
144	2306-1710-0302	Прим. Оптический патчкорд с акссесуарами FTTH-SC-10м	шт.	1	1112		1112		1112	1201
145	2306-1710-0303	Прим. Оптический пачкорд FTTH-SC-15м	шт.	1	1432		1432		1432	1547
146	2306-1710-0304	Прим. Оптический пачкорд FTTH-20м	шт.	3	1957		5871		5871	6341
147	2306-1710-0305	Прим. Оптический пачкорд FTTH-SC-25 м	шт.	3	2611		7833		7833	8460
148	2306-1710-0306	Прим.Оптический пачкорд FTTH-SC-30м	шт.	1	2730		2730		2730	2948
149	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	10	333,2	27	3332	270	1067	1499	5217

				199,5	8,7	1995	87	–	386	
150	2301-0802-9901									
	Трубы винипластовые	кг	2,8764	1762		5068		5068		5473
151	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	175	195,34	2,2	34184	385	3353	21933	60606
					173,98	0,09	30446	16	–	4489	
152	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	60	67		4020		4020		4342
153	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	115	34		3910		3910		4223
154	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	933	4	933	4	22	553	1605
					907	–	907	–	–	119	
155	2306-1707-0101	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	1	2858		2858		2858		3087
									–	229	

Итого	**4 610 979**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 370 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	897 023
- оборудование, тенге	889 188
Накладные расходы, тенге	920 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	275 689
Всего	**4 610 979**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	55 827
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	91 418
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 381**
Итого	**4 835 605**

Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 170 659**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 653 594
НДС (12 %)	558 431
Итого	**5 212 025**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №43 от 26.07.2021г.
приемки выполненных работ за июль 2021г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1131	147,42	140,5	166726	158906	–	30606	213119
					6,91	30,67	7820	34688	–	15787	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Лоработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	84,14	2775,17	–	233503	–	–	168122	433755
					2775,17	–	233503	–	–	32130	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	860,73	30,6	30,6	26335	26335	–	6474	35434

				–	10,45	–	8991	–	2625	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	361,56	640,74	–	231666	–	–	166800	430343
					640,74	–	231666	–	–	31877	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	860,73	131,32	62,74	113029	54000	–	60135	187017
					68,58	28,46	59029	24492	–	13853	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	78,2	3006,92	148,58	235142	11619	157159	68638	328082
					848,64	37,94	66364	2967	–	24302	
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,11	2400474,13	92497,81	264053	10175	231855	24503	311640
					200208	24797,36	22023	2728	–	23084	

Итого	**1 939 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	620 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 014
Накладные расходы, тенге	525 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 658
Всего	**1 939 390**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47 637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 322**
Итого	**2 056 440**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 198 929**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 979 036
НДС (12 %)	237 484
Итого	**2 216 520**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №44 от 26.07.2021г.

приемки выполненных работ за июль 2021г.

(локальная смета 6-1-4)

Колодец водопроводный

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Колодец водопроводный (3000х2500)										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах НР = 72 %	м3 грунта	136	147,42	140,5	20048	19108	–	3680	25626
					6,91	30,67	940	4171	–	1898	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент коэфициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,6	2344,18	–	24848	–	–	17891	46158
					2344,18	–	24848	–	–	3419	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	99,8	30,6	30,6	3053	3053	–	750	4107
				–	10,45	–	1042	–	304	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,3	131,32	62,74	5555	2654	–	2956	9192
				68,58	28,46	2901	1204	–	681	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,8	640,74	–	63946	–	–	46041	118786
				640,74	–	63946	–	–	8799	
6 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	42	1220,6	1220,6	51265	51265	–	23442	80684
				–	775,2	–	32558	–	5977	

Итого	**284 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 080
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 975
Накладные расходы, тенге	94 760
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 078
Всего	**284 553**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 989
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 916**
Итого	**301 726**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**322 632**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	290 369

НДС (12 %)	34 844
Итого	**325 213**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**