Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №50 от 23.08.2021г.

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Холодный водопровод В1												
19	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	17	29172,02	108,98	495924	1853	477486	16795	553737	
					975,6	32,52	16585	553	–	41018		
20	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	34	14297		486098		486098		524986	
21	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	17	1046,43	93,22	17788	1584	6962	8968	28896	
					543,63	42,47	9242	722	–	2140		
22	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	17	19709		335053		335053		361857	

25	1116-0301-0206									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54,6	3387,08	32,98	184935	1800	157507	25759	227550
					469,37	12,03	25628	657	–	16856	
28	1116-0301-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74,3	1838,88	18,81	136629	1398	108089	27088	176814
					365,31	6,72	27142	499	–	13097	
29	1116-0301-0201									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	185	1661,69	18,81	307413	3479	236352	67449	404851
					365,31	6,72	67582	1243	–	29989	
45	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	133	542		72086		72086		77853
									–	5767	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4										
55	2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	966		33810		33810		36515
63	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	47,15	3387,08	32,98	159703	1556	136016	22245	196504
					469,37	12,03	22131	568	–	14556	

64	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,3	2461,58	18,81	104124	795	87876	15423	129111
					365,31	6,72	15453	285	–	9564	
65	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	2170,13	18,81	95488	827	78587	16043	120453
					365,31	6,72	16074	296	–	8922	
66	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	141	1838,88	18,81	259282	2652	205122	51407	335544
					365,31	6,72	51508	948	–	24855	
67	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39,4	1661,69	18,81	65472	741	50338	14365	86224
					365,31	6,72	14393	265	–	6387	
78	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112	542		60704		60704		65560
									–	4856	
Раздел 3 Бытовая канализация К1											
94	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	16	400		6400		6400		6912
98	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	83	639,17	3,08	53051	256	459	51359	112763

				630,56	0,85	52336	71	–	8353		
99	2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	83	720		59760		59760		64541
110	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62	542		33604		33604		36292
									–	2688	
	Раздел 4 Канализация производственная К3										
114	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	639,17	3,08	15339	74	132	14850	32604
					630,56	0,85	15133	20	–	2415	
115	2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	24	720		17280		17280		18662
120	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	3	400		1200		1200		1296
129	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,2	542		8238		8238		8897
									–	659	

Итого	**3 608 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	333 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 659 159
Накладные расходы, тенге	331 751
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 290
Всего	**3 608 422**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	54 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	88 634
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 024**
Итого	**3 826 206**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 091 320**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 682 188
НДС (12 %)	441 863
Итого	**4 124 051**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №51 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 5 Вентиляция											
	5.1 П1											
80	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"	Приточная установка LITENED 70-40 A3.31-2, 2x30.R	комплект	1	1430188,39		1430188		–		1430188	
92	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	3,164	6645,07	729,55	21025	2308	–	14955	38858	
					5915,52	303,52	18717	960	–	2878		
93	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,03744	17563		53347		53347		57615	
95	2305-0308-0442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм x 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	47819		47819		47819		51645	Казахстан

96	2305-0308-0441	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	46742		46742		46742		50481 Казахстан
5.2 П2											
98	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"	Приточная установка LITENED 70-40 A3.31-2, 2x30.R	комплект	1	1430188,39		1430188		–	3739	1430188
110	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство HP = 76 %	м3 изоляции	3,04	6645,07	729,55	20201	2218	–	14369	37336
					5915,52	303,52	17983	923	–	2766	
111	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,9184	17563		51256		51256		55356
113	2305-0308-0438	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	44565		44565		44565		48130 Казахстан
114	2305-0308-0443	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	50050		50050		50050		54054 Казахстан
5.3 П3											
116	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"	Приточная установка LITENED 70-40 A3.35-2, 2x30.R	комплект	1	1450199,11		1450199		–	4004	1450199
127	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство HP = 76 %	м3 изоляции	3,65	6645,07	729,55	24255	2663	–	17252	44828
					5915,52	303,52	21592	1108	–	3321	

128	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,504	17563		61541		61541		66464
130	2305-0308-0442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	47819		47819		47819		51645 Казахстан
132	2305-0308-0448	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	54905		54905		54905		59297 Казахстан
	5.4 П4										
134	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"	Приточная установка LITENED 70-40 A3.35-2, 2x30.R	комплект	1	1450199,11		1450199		–	4392	1450199
145	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство HP = 76 %	м3 изоляции	3,127	6645,07	729,55	20780	2282	–	14780	38405
146	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,00192	17563		52723		52723		56941
148	2305-0308-0442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	47819		95638		95638		103289 Казахстан
	5.5 П5										
150	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"	Приточная установка AIRNED - M6P/K1/P1/A1	комплект	1	1979379,46		1979379		–	7651	1979379
162	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство HP = 76 %	м3 изоляции	2,932	6645,07	729,55	19483	2139	–	13858	36008

163	2111-0203-0204			5915,52	303,52	17344	890	–	2667		
		Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,81472	17563		49435	49435		53390	
165	2305-0308-0451										
		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	63250		63250	63250		68310	Казахстан
167	2305-0308-0441										
		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	46742		46742	46742		50481	Казахстан
5.6 П6											
169	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"							–	3739		
		Приточная установка LITENED50-30A3.28-1, 1x30.R	комплект	1	1217836,61		1217837	–		1217837	
175	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	1,568	6645,07	729,55	10419	1143	–	7412	19257
176	2111-0203-0204				5915,52	303,52	9276	476	–	1426	
		Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,50528	17563		26437	26437		28552	
5.7 П7											
178	5900-0000-0000ТОО "Vent Center"							–	2115		
		Приточная установка LITENED 80-50 A3.35-2, 2x30.R	комплект	1	1565276,79		1565277	–		1565277	
186	1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	2,416	6645,07	729,55	16055	1763	–	11419	29672
					5915,52	303,52	14292	733	–	2198	

187	2111-0203-0204										
		Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,31936	17563		40735		40735		43994
	5.8 В1								–	3259	
189	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной осевой WBS 200	компл.	1	7165,18		7165		7165		7738
	5.9 В1								–	573	
191	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной осевой WOKS 250	компл.	1	26473,21		26473		26473		28591
	5.10 В2								–	2118	
192	1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4601,63	37,37	8283	67	5703	2487	11631
					1396,11	13,61	2513	25	–	862	
193	2302-1104-0405										
		Крепления воздуховодов	кг	1,4	542		759		759		820
	5.11 В2, В2а								–	61	
195	2305-0403-0803										
		Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	2	5964		11928		11928		12882
196	1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	6,72	4740,11	47,04	31854	316	21291	10157	45372
					1524,83	17,34	10247	117	–	3361	
197	2302-1104-0405										
		Крепления воздуховодов	кг	8,64	542		4683		4683		5058

199 1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,11	6645,07	729,55	731	80	–	520	1351
				5915,52	303,52	651	33	–	100	
5.12 В3										
204 2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK 200(оцинк)	компл.	1	24553,57		24554		24554		26518
206 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,24	4740,11	47,04	10619	106	7097	3386	15125
				1524,83	17,34	3416	39	–	1120	
207 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4740,11	47,04	2844	28	1901	907	4051
				1524,83	17,34	915	10	–	300	
209 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8007		8007		8007		8648 Казахстан
211 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	8	542		4336		4336		4683
								–	347	
5.13 В3										
213 2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной осевой WBS 240	компл.	1	7843,75		7844		7844		8472
								–	628	
5.14 В4, В4а, В4б										
215 2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK 150(оцинк)	компл.	3	19500		58500		58500		63180
								–	4680	
5.15 В5										

221	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK 250(пласт)	компл.	1	33013,39		33013		33013		35654
222	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4	4601,63	37,37	18406	149	12673	5526	25847
224	2305-0302-0401				1396,11	13,61	5584	55	–	1915	
225	2302-1104-0405	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8007		8007		8007		8648 Казахстан
		Крепления воздуховодов	кг	3	542		1626		1626		1756
	5.16 В6								–	130	
227	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK 250(пласт)	компл.	1	33013,39		33013		33013		35654
228	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4	4601,63	37,37	18406	149	12673	5526	25847
230	2305-0302-0401				1396,11	13,61	5584	55	–	1915	
231	2302-1104-0405	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8007		8007		8007		8648 Казахстан
		Крепления воздуховодов	кг	3	542		1626		1626		1756

5.17 В7, В7а, В7б												
233	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK 150(оцинк)	компл.	3	19500		58500		58500	–	130	63180
5.18 В8, В8												
238	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной осевой WBS 240	компл.	2	7843,75		15688		15688	–	4680	16943
5.19 В9												
240	2900-0000-0000(пл)ТОО "Vent Center"	Вентиляторная установка LITENED50-30	компл.	1	519338,39		519338		519338	–	1255	560885
5.20 В10												
252	2305-0404-0235	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВР-80-75 №5, Р 2,2 кВт, n 1390 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	104881		104881		104881	–	41547	113271 Казахстан
255	2305-0307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР80-75	шт.	1	6868		6868		6868			7417
256	2305-0307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР80-75	шт.	1	4790		4790		4790			5173
257	1120-0101-0411	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,05	4181,69	31,55	4390	33	3403	945		5762
					908,96	9,45	954	10	–	427		
258	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4,36	4740,11	47,04	20667	205	13814	6590		29438
					1524,83	17,34	6648	76	–	2181		

259 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4601,63	37,37	22087	179	15207	6631	31015
260 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	42,6	4521,05	34,83	192597	1484	152391	38476	249559
262 1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,96	6645,07	729,55	6380	701	–	4537	11790
266 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	25,2	542		13658		13658		14751
5.21 В11.1										
270 2305-0404-0227	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВР-80-75 №4, Р 1,1 кВт, n 1410 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	77845		77845		77845		84073 Казахстан
273 2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР80-75	шт.	1	4779		4779		4779		5161
274 2305-0307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР80-75	шт.	1	4455		4455		4455		4811
281 1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,96	6645,07	729,55	6380	701	–	4537	11790
285 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	542		3902		3902		4214

	5.22 В12								–	312		
289	2900-0000-0000АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK200 (оцинк)	компл.	1	24553,57		24554		24554		26518	
292	2305-0302-0401											
		Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8007		8007		8007		8648	Казахстан
295	1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,13	6645,07	729,55	864	95	–	614	1596	
					5915,52	303,52	769	39	–	118		
301	2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	5,3	542		2873		2873		3103	
	5.23 В13								–	230		
303	2900-0000-0000(пл)АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK200 (оцинк)	компл.	1	24553,57		24554		24554		26518	
309	1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,23	6645,07	729,55	1528	167	–	1088	2825	
					5915,52	303,52	1361	70	–	209		
313	2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	6	542		3252		3252		3512	
	5.24 В14								–	260		
317	2900-0000-0000(пл)ТОО "Vent Center"	Вентиляторная установка LITENED60-35	компл	1	534239,29		534239		534239		576978	
	5.25 В15								–	42739		
333	2900-0000-0000(пл)АО "Келет"	Вентилятор проходной канальный WK200 (оцинк)	компл.	1	24553,57		24554		24554		26518	
	5.26 У1-У5								–	1964		
338	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "Совплим"	Воздушно-тепловая завеса с электрическим источником тепла, КЭВ-3П111	компл.	5	44642,86		223215		–		223215	

5.27 ВЕ1-ВЕ40

									223215	–	
341 2305-0302-0103	Клапаны воздушные с электропиводом д 400 мм	шт.	2	106735		213470			213470		230548
342 1120-0101-0106	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,536	5721,56	34,83	43117	263	33751	9015		56303
				1207,98	12,67	9103	96	–	4171		
346 1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	6645,07	729,55	1994	219	–	1418		3685
				5915,52	303,52	1775	91	–	273		
347 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,288	17563		5058			5058		5463
350 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10	4740,11	47,04	47400	470	31682	15114		67515
				1524,83	17,34	15248	174	–	5001		
351 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8,1	4601,63	37,37	37275	303	25663	11191		52343
				1396,11	13,61	11309	110	–	3877		

352 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	11	4829,09	37,37	53120	411	39421	13168	71591
				1207,98	13,61	13288	149	–	5303	
353 1126-0201-0201	Изоляция матами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,25	6645,07	729,55	1661	182	–	1182	3070
				5915,52	303,52	1479	76	–	227	
354 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24	17563		4215		4215		4552
355 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	26,88	542		14569		14569		15735
								–	1166	

Итого	
в том числе	**14 684 674**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 074 587
- оборудование, тенге	10 746 482
Накладные расходы, тенге	257 441
Сметная прибыль (8 %), тенге	297 472
Всего	**14 684 674**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	96 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 880**
Итого	**14 922 361**

Итого в текущих и прогнозных ценах	15 956 317
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	
НДС (12 %)	14 360 685
Итого	1 723 282
	16 083 967

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

К.К. Сатиев

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Решении соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №52 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Добавить										
		Раздел 1. Холодный водопровод В1										
7	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15	шт.	20	988		19760		19760		21341	
8	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20	шт.	38	1427		54226		54226		58564	
9	1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	6436,28	1675,61	77237	20108	414	38417	124906	
					4726,22	522	56715	6264	–	9252		
10	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	7200		86400		86400		93312	

11	1312-1101-0505									
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4570	99	4570	99	243	2579	7721
				4228	–	4228	–	–	572	
12	2304-0902-1711									
	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5088		5088		5088		5495
13	1312-1101-0504									
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4305	91	4305	91	203	2447	7292
				4011	–	4011	–	–	540	
14	2304-0902-1710									
	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4799		4799		4799		5183
	Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4									
24	1312-1101-0507							–	384	
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6436	1675,5	12872	3351	69	6403	20817
				4726	522	9452	1044	–	1542	
25	2304-0902-1713									
	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7200		14400		14400		15552

26	1312-1101-0505	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4568,5	99	9137	198	484	5158	15439
					4227,5	–	8455	–	–	1144	
27	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5088		10176		10176		10990
									–	814	
Раздел 3. Бытовая канализация К1											
36	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	40	385		15400		15400		16632
37	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	22	339		7458		7458		8055
38	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	37	320		11840		11840		12787
39	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	23	261		6003		6003		6483
41	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	168		5040		5040		5443
43	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	207		3105		3105		3353
45	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	79		1185		1185		1280

47	2302-0601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096	1096	1096	1184
48	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460	920	920	994
49	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	124	124	124	134
		Раздел 4. Канализация производственная К2						
55	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	400	400	432
56	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	385	7700	7700	8316
57	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	339	2373	2373	2563
59	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261	261	261	282
61	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	49	168	8232	8232	8891

Итого – 659

в том числе	**463 441**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 399
Накладные расходы, тенге	55 004
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 330

Всего	**463 441**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 952
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11 384
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 636**
Итого	**491 413**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**525 463**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	472 916
НДС (12 %)	56 750
Итого	**529 666**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

К.К. Сатиев

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №53 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Добавить										
		Раздел 5. Вентиляция										
16	5800-0000-0001(пл)(об)	П1. КИПиА для приточной установки LITENED 70-40 (ц/о=1433406,24/1,12)	компл	1	1279827		1279827		–		1279827	
17	5800-0000-0002(пл)(об)	П2. КИПиА для приточной установки LITENED 70-40 (ц/о=1433406,24/1,12)	компл	1	1279827		1279827		–		1279827	
18	5800-0000-0003(пл)(об)	П3. КИПиА для приточной установки LITENED 70-40 (ц/о=1433406,24/1,12)	компл	1	1279827		1279827		–		1279827	
19	5800-0000-0004(пл)(об)	П4. КИПиА для приточной установки LITENED 70-40 (ц/о=1433406,24/1,12)	компл	1	1279827		1279827		–		1279827	

20	5800-0000-0005(пл)(об)	П5. КИПиА для приточной установки AIRNED-M6L/K1/P1/A1.2P50R-4/15 (ц/о=1480447,08/1,12)	компл	1	1321828	1321828	–	1321828
21	5800-0000-0006(пл)(об)	П6. КИПиА для приточной установки LITENED 50-30 (ц/о=1266121,64/1,12)	компл	1	1130466	1130466	–	1130466
22	5800-0000-0007(пл)(об)	П7. КИПиА для приточной установки LITENED 80-50 (ц/о=1433406,24/1,12)	компл	1	1279827	1279827	–	1279827
23	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1056	17563	1855	1855	2003
24	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4896	17563	8599	8599	9287
25	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9216	17563	16186	16186	17481
26	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9216	17563	16186	16186	17481

27 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1248	17563	2192	2192		2367
28 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2208	17563	3878	3878		4188
29 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8256	17563	14500	14500		15660
						–	1160	

Итого	**8 919 896**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 396
- оборудование, тенге	8 851 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 071
Всего	**8 919 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 027
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 682
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 424**
Итого	**8 924 029**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 542 366**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 588 130

НДС (12 %)	1 030 576
Итого	**9 618 706**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

К.К. Сатиев

_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №54 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 6-1-5)
Поливочный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	105	2124,37	613,15	222578	63899	1683	170102	424094	
					1495,2	158,74	156996	16577	–	31414		
17	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	310	1361,54	19,61	422077	6078	1998	405785	894091	
					1335,49	0,21	414001	65	–	66229		
19	2301-0501-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,75	717		87295		87295		94279	

20 2301-0501-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	306,9	158	48490	48490		52369
32 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118	2118	2118		2287
33 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373	8373	8373		9043
35 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8398	8398	8398		9070
						–	672	

Итого	**1 485 233**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158 355
Накладные расходы, тенге	575 887
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 017
Всего	**1 485 233**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 880**
Итого	**1 574 873**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 683 994
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 515 595
НДС (12 %)	181 871
Итого	**1 697 466**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

К.К. Сатиев

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №55 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 7-1-4)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	50	90874	412	4543700	20600	3616750	829329	5802871	
					18127	100	906350	5000	–	429842		
2	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м НР = 91 %	шт.	1	211512	1616	211511	1616	170422	36419	267764	
					39473	548	39473	548	–	19834		
3	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	2	102920	747	205840	1494	165784	35494	260641	
					19281	221	38562	442	–	19307		

Итого **6 331 276**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 984 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 710

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 952 956
Накладные расходы, тенге	901 242
Сметная прибыль (8 %), тенге	468 983
Всего	**6 331 276**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	94 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	155 515
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**131 635**
Итого	**6 713 395**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 178 560**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 460 704
НДС (12 %)	775 284
Итого	**7 235 988**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

К.К. Сатыев

А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

расценки согл.

Главный специалист технического отдела ПГС

С.Е. Музафар

(расценки согл.)

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.