Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №60 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 2-1-5)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Щиток осветительный навесного исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-П-18 2шт. (1ЩО, 2ЩО)											
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134,09	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	20	1134,09	–	22682	–	162	16214	42008
					1126	–	22520	–	–	3112	
7	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134,09	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
Раздел 2 Щиток осветительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 5шт. (3ЩО, 4ЩО, 7ЩО, 8ЩО, 9ЩО)											
11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1134,09	–	5670	–	40	4054	10502
					1126	–	5630	–	–	778	
13	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	40	1134,09	–	45364	–	324	32429	84016
					1126	–	45040	–	–	6223	

15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1134,09	–	5670	–	40	4054	10502
					1126	–	5630	–	–	778	

Раздел 3 Щиток осветительный навесного исполнения до 24 модулей распределения ЩРН-П-24 2шт. (5ЩО, 6ЩО)

19	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134,09	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
21	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	24	1134,09	–	27218	–	194	19457	50409
					1126	–	27024	–	–	3734	
23	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	4	1134,09	–	4536	–	32	3243	8401
					1126	–	4504	–	–	622	

Раздел 4 Пункт осветительный навесного исполнения до 8 модулей распределения ЩРН-П-8 1Р40 3шт. (10ЩО, 11ЩАО, 12ЩО)

27	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1134,09	–	3402	–	24	2432	6301
					1126	–	3378	–	–	467	
29	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	24	1134,09	–	27218	–	194	19457	50409
					1126	–	27024	–	–	3734	

Раздел 5 Щиток осветительный навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-10 2шт. (1ЩАО, 2ЩАО)

33	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134,09	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
35	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	20	1134,09	–	22682	–	162	16214	42008
					1126	–	22520	–	–	3112	
37	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1134,09	–	3402	–	24	2432	6301
					1126	–	3378	–	–	467	
39	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	503	1592,62	531,86	801086	267527	103112	428173	1327600

				855,76	326,52	430447	164238	–	98341	
40	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.7 Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 1200-600 мощн.72 Вт	шт	201	55714,29		11198572		11198572	12094458
41	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.8 Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 595 мощн.36 Вт	шт	88	13516,96		1189492		1189492	1284651
42	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.9 Светильник светодиодный для освещения школьных досок (диод 0,1W) вст.накл.1195x100x5 LED "ВАРТОН" 3950K мощн.18 Вт	шт	67	17287,5		1158263		1158263	1250924
43	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.11 Светильник светодиодный потолочный для общего освещения PRS/S ECO LED 595 мощн.36 Вт	шт	172	13516,96		2324917		2324917	2510910
44	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.12 Светильник светодиодный потолочный для общего освещения PRS/S ECO LED 300-18 мощн.18 Вт	шт	28	10365,18		290225		290225	313443
45	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.13 Светильник светодиодный потолочный ARCTIC LED-300-36Вт мощн.36 Вт	шт	88	16178,57		1423714		1423714	1537611
46	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.14 Светильник светодиодный потолочный ARCTIC LED 600 мощн.15 Вт	шт	25	16178,57		404464		404464	436821
48	2900-0000-0000ТОО "КазСветGroup"	2.17 Светильник светодиодный потолочный CD LED -18 мощн.18 Вт	шт	25	17279,46		431987		431987	466546
49	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	22	1634,72	660,9	35964	14540	2845	20035	60479
					844,5	420,38	18579	9247	–	4480	

50 2307-0102-1207	2.16 Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	564		3384		3384		3655
51 2307-0101-0303	2.17 Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 (LUNA 60 10 01)	шт.	15	2451		36765		36765		39706
52 1308-0305-0310	Указатели световые настенные(светильники аварийного освещения). Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	98	1134,44	131,03	111173	12840	7848	67230	192675
				923,32	29,49	90485	2890	–	14272	
53 2900-0000-0000ТОО "Электроцентр"	2.18 Светильник светодиодный аварийного освещения модели MARS EFS-380	шт	53	15357,14		813928		813928		879042
54 2900-0000-0000ТОО "Электроцентр"	2.19 Светильник светодиодный аварийного освещения с надписью "Выход" URAN EFS-350 LED	шт	42	26491,07		1112625		1112625		1201635
55 2307-0101-2202	2.24 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем(ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200		12600		12600		13608
56 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	124	738		91512		91512		98833
57 2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели KLL SP-12.36B, цоколь Е27	шт.	3	648		1944		1944		2100

58 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1307,24	163,04	7843	978	109	5092	13970
				1126	52,66	6756	316	–	1035	
59 2307-0203-0602	2.25 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	10753		64518		64518		69679
74 2307-0202-0302	2.36 Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	7	1361		9527		9527		10289
75 2307-0202-0603	2.37 Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	545	76		41420		41420		44734
76 2307-0202-0702	2.38 Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194	шт.	1500	78		117000		117000		126360
77 2307-0202-1401	2.39 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	500	39		19500		19500		21060
79 2307-0202-0107	2.41 Коробка соединительная (КТ-1У3,5)	шт.	13	1861		24193		24193		26128
88 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	34	2271,79	737,08	77242	25061	31890	27175	112770
				596,78	513,27	20291	17452	–	8353	
89 2307-0101-0334	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	34	1486		50524		50524		54566
								–	4042	

Итого **24 521 910**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 742 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 320 946

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 968 138
Накладные расходы, тенге	674 175
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 816 437
Всего	**24 521 910**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	367 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	602 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**509 841**
Итого	**26 001 912**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**27 803 560**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	25 023 204
НДС (12 %)	3 002 784
Итого	**28 025 988**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске _____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

(расценки соотв. ПСД)

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №61 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 2-1-6)
Связь и сигнализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	19	2273,73	1,92	43200	36	1972	25127	73793
					2168	–	41192	–	–	5466	
6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	19	911		17309		17309		18694
7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	82	1135,77	0,72	93134	59	4187	54222	159144
					1084	–	88888	–	–	11788	
8	2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	82	274		22468		22468		24265

9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72%	шт.	6	1437,95	319,84	8628	1919	205	5138	14867
					1084	105,32	6504	632	–	1101	
10	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1625		9750		9750		10530
11	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	556,67	–	5567	–	42	3370	9652
					552,5	–	5525	–	–	715	
Раздел 2 Оповещение о пожаре											
30	1310-0701-0201	Прим. Монтаж звуковых оповещений НР = 61 %	шт.	10	1135,78	0,72	11357	7	510	6612	19407
					1084	–	10840	–	–	1438	
31	2308-0301-0401	Прим. Акустический модуль АРИЯ-10	шт.	10	2774		27740		27740		29959
32	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1134,43	131,03	11345	1311	801	6859	19660
					923,33	29,47	9233	294	–	1456	
33	2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1593		15930		15930		17204
									–	1274	
Раздел 3 Видеонаблюдение											
71	2306-1710-0303	Прим.Приемопередатчик, предназначен для передачи видеосигнала Proto-TXW	шт.	8	1432		11456		11456		12372
									–	916	
Раздел 6 Озвучивание											
105	1310-0701-0201	Монтаж акустического модуля НР = 61 %	шт.	9	1135,77	0,69	10223	6	461	5951	17468
					1084	–	9756	–	–	1294	

106	2308-0301-0403	Прим. Извещатели акустические модели Соната-5 МА	шт.	9	3508		31572		31572	34098
									–	2526
	Раздел 7 Электрочасофикация									
113	1310-0702-0101	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3637	–	3637	–	7	2214	6319
					3630	–	3630	–	–	468	
114	5800-0000-0000(пл)(об)ТД Автоматика	Часы первичные ПИК-М-1000	шт	1	131265		131265		–		131265
115	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	2000,38	–	20004	–	84	12151	34727
					1992	–	19920	–	–	2572	
116	5800-0000-0000(пл)(об)ТД Автоматика	Часы вторичные ВЧ-03/03	шт	10	24187		241870		–		241870
									241870	–	

Итого	**875 294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 494
- оборудование, тенге	373 135
Накладные расходы, тенге	121 644
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 195
Всего	**875 294**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 532
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 335
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 441**
Итого	**905 602**

Итого в текущих и прогнозных ценах	968 350
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	871 515
НДС (12 %)	104 582
Итого	**976 097**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

В отпуске
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт №62 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 5-1-1)
Сети телефонизации

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Телефонизация											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т1,Т2) НР = 72 %	м3 грунта	87,12	1349,04	–	117528	–	–	84620	218320
					1349,04	–	117528	–	–	16172	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58,08	703,74	–	40873	–	–	29429	75926
					703,74	–	40873	–	–	5624	
3	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	375	263,21	95,82	98702	35931	348	45393	155623
					166,46	31,98	62423	11992	–	11528	

4	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	70	339,01	124,07	23731	8685	65	10907	37409
					214,01	41,41	14981	2899	–	2771	
5	2306-0701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D	км	0,445	192123		85495		85495		92335
6	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,643	120029,55	–	77179	–	982	57910	145896
					118502,33	–	76197	–	–	10807	
7	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (прим)	м	643	1528		982504		982504		1061104
8	2307-0202-0206	Прим.Оптический патчкорд SC/APC-25м	шт.	1	3621		3621		3621		3911
9	2307-0202-0207	Прим.Оптический патчкорд SC/APC-5м	шт.	1	2813		2813		2813		3038
10	2307-0202-0304	Прим. Модуль SFP GPON	шт.	1	2558		2558		2558		2763
11	1134-0201-0507	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	5	20186	2897	100930	14485	39547	39586	151757
					9379,6	1037,8	46898	5189	–	11241	
12	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	6,2	60016		372099		372099		401867

13 2303-0101-0307	Прим.Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней(внутренней) стальной крышкой	комплект	5	16197		80985		80985		87464
14 2307-0202-1001	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	10	2934		29340		29340		31687
15 2307-0202-0605	Прим.Болт для консолей ККЧ	шт.	20	161		3220		3220		3478
16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,05	1827		53074		53074		57320
								–	4246	
Раздел 2 Прокладка кабеля по подвалу										
17 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	50	259,16	11,38	12958	569	3989	6180	20669
				168	3,68	8400	184	–	1531	
18 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500		9180
19 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	934	4,4	933	4	22	553	1605
				907	–	907	–	–	119	
20 2307-0202-0108	Прим.Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	1	3170		3170		3170		3424
								–	254	

Итого	**2 564 776**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 672 332
Накладные расходы, тенге	274 578
Сметная прибыль (8 %), тенге	189 985

Всего	**2 564 776**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 472
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	62 999
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 325**
Итого	**2 719 572**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 908 009**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 617 208
НДС (12 %)	314 065
Итого	**2 931 273**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор _____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №63 от 20.09.2021г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2021г

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Холодный водопровод В1											
6	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2468,42	–	2468	–	2213	243	2920
					255,15	–	255	–	–	216	
29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20,4	1661,69	18,81	33899	384	26063	7437	44643
					365,31	6,72	7452	137	–	3307	
45	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	542		22764		22764		24585
									–	1821	
Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4											
47	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	15	7628		114420		114420		123574

48	2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	110	5407		594770		594770	642352
49	2303-0102-1239	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	7627		122032		122032	131795
51	5104-0106-0108(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5	66179		330895		–	330895
56	2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	68	1096		74528		74528	80490
66	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	105,2	1838,88	18,81	193450	1978	153042	38354 250348
					365,31	6,72	38430	707	–	18544
67	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1661,69	18,81	99702	1129	76655	21875 131303
					365,31	6,72	21918	403	–	9726
78	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	542		23848		23848	25756
									–	1908

Раздел 3 Бытовая канализация К1

80 2303-0102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	110	8226		904860		904860		977249
81 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	110	787		86570		86570		93496
83 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	48	17452		837696		837696		904712
86 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	15	1043		15645		15645		16897
89 2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	7	9570		66990		66990		72349
94 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	13	400		5200		5200		5616
95 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	17	155		2635		2635		2846
98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	82	639,17	3,08	52412	252	454	50740	111404
				630,56	0,85	51706	70	–	8252	
99 2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	82	720		59040		59040		63763

100	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	661,24	1,25	63479	121	230	61900	135409
					657,58	0,37	63128	35	–	10030	
101	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	96	460		44160		44160		47693
110	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	542		20054		20054		21658
									–	1604	
	Раздел 4 Канализация производственная К3										
114	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	639,17	3,08	6393	31	56	6188	13587
					630,56	0,85	6306	8	–	1006	
115	2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	10	720		7200		7200		7776
116	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	661,24	1,25	7934	15	28	7737	16925
					657,58	0,37	7891	4	–	1254	
117	2301-0801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50 мм	м	12	460		5520		5520		5962
									–	442	

Итого	**4 286 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 266 673
- оборудование, тенге	330 895
Накладные расходы, тенге	194 474
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 972

Всего	**4 286 003**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 327
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	97 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 232**
Итого	**4 524 711**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 838 224**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 354 402
НДС (12 %)	522 528
Итого	**4 876 930**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

В отпуске _____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №64 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добавить											
Раздел 1. Холодный водопровод В1											
1	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5634	138	5634	138	3732	1750	7975
					1764	22	1764	22	–	591	
2	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	204630		204630		204630		221000
3	2303-0302-0508	Радио модуль к счетчику холодной воды прим.	шт.	1	37373		37373		37373		40363
4	2302-0103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2725		5450		5450		5886
5	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3594		35940		35940		38815

6 5101-0102-2403(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80мм (прим.)	шт.	1	671003		671003		–		671003
7 2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15	шт.	174	988		171912		171912		185665
9 1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	6436,28	1675,61	38618	10054	207	19208	62452
				4726,22	522	28357	3132	–	4626	
10 2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7200		43200		43200		46656
15 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	242	1154,33	13,9	279348	3364	1589	268926	592136
				1133,86	0,08	274395	19	–	43862	
16 2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	239,58	163		39052		39052		42176
17 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	5		1100		1100		1188

18	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	423		38916		38916	42029
19	2302-0401-0901	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	212	222		47064		47064	50829
20	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	173	13		2249		2249	2429
21	2302-0401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	148		2516		2516	2717
22	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93	19		1767		1767	1908
23	2302-0401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	152		5928		5928	6402
Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4									–	474
28	2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1096		5480		5480	5918
29	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	232	1154,33	13,9	267804	3225	1523	257814	567667
					1133,86	0,08	263056	19	–	42049	

30	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	229,68	163	37438	37438	40433
31	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	5	1100	1100	1188
32	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	423	35532	35532	38375
33	2302-0401-0901	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172	222	38184	38184	41239
34	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	13	1716	1716	1853
35	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	19	1710	1710	1847
	Раздел 3. Бытовая канализация К1						–	137
38	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	37	320	11840	11840	12787
39	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	30	261	7830	7830	8456
40	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	124	96	11904	11904	12856
41	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	46	168	7728	7728	8346

42	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	66	50	3300	3300	3564
43	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	207	4140	4140	4471
44	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	119	60	7140	7140	7711
45	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	52	79	4108	4108	4437
46	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	38	28	1064	1064	1149
51	2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15	9626	144390	144390	155941
53	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4312	4312	4312	4657
54	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787	787	787	850
Раздел 4. Канализация производственная К2								
58	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2	107	214	– 214	63 231
60	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	96	288	288	311

62 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	50		1250		1250		1350
63 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	207		828		828		894
64 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	60		1020		1020		1102
65 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124		248		248		268
66 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	79		553		553		597
67 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка HP = 98 %	комплект	13	1142,15	65,54	14848	852	2863	11289	28228
				856,38	29,69	11133	386	–	2091	
68 2900-0000-0001(пл)	Трап канализационный д.100мм (ц/о=2450/1,12))	шт	13	2188		28444		28444		30720
								–	2276	

Итого	**3 009 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	578 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 009 559
- оборудование, тенге	671 003
Накладные расходы, тенге	558 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 188
Всего	**3 009 075**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	57 430

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	48 611
Итого	3 150 187
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 368 460
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 031 614
НДС (12 %)	363 794
Итого	**3 395 408**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

В отпуске _____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №65 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добавить											
Раздел 1. Отопление											
1	1118-0301-0104	Радиаторы алюминиевые. Установка НР = 98 %	кВт	37,43	552,38	14,23	20676	533	–	19902	43824
					538,16	4,41	20143	165	–	3246	

Итого	**43 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165
Накладные расходы, тенге	19 902
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 246
Всего	**43 824**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 076

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	911
Итого	46 468
Итого в текущих и прогнозных ценах	49 688
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	44 719
НДС (12 %)	5 366
Итого	**50 085**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

расценки соотв. под
_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соотв. под
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №66 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	185	1462,47	16,53	270556	3057	207939	59411	356364
					321,95	5,75	59560	1063	–	26397	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	1566,72	16,53	59533	627	46672	12203	77475
					321,95	5,75	12234	218	–	5739	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1801,16	16,53	72049	662	58509	12846	91687
					321,95	5,75	12878	230	–	6792	

9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	16	415,36 364,63	0,49 0,22	6646 5834	8 3	804 –	5720 989	13355
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46	542		24932		24932		26927
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,1	75,24 36,31	2,21 0,22	2264 1093	66 6	1105 –	758 242	3264
29	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	287,65	319		91760		91760		99101
30	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	413,6	377		155927		155927		168401

31 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	211,2	428		90394		90394		97626
32 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	110	483		53130		53130		57380
33 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	15,95	639		10192		10192		11007
34 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1326,28	16,53	10611	132	7903	2570	14235

				321,95	5,75	2576	46	–	1054	
Раздел 2 Распределительные коллектора №1,2										
54	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex HP = 76 %	м трубопровода	26	556,1	61,53	14458	1600	6681	5230	21263
					237,59	27,1	6177	705	–	1575	
55	2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	639		2812		2812		3037
56	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	800		8800		8800		9504

57	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1012	13358	13358	14427
							–	1069

Раздел 3 Трубопроводы теплоснабжения от автоматизированного теплового узла до распределительных коллекторов №1, 2

69	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	274,45	800	219560	219560	237125
70	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	50,27	1012	50873	50873	54943

71 2111-0403-0326										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	15,95	2479		39540		39540		42703
73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,75	75,24	2,21	2765	81	1349	927	3987
				36,31	0,22	1335	8	–	295	
Раздел 5 Вентиляция										
5.1 П1										
86 1120-0101-0403										
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7	4585,16	37,37	32096	261	22062	9672	45109
				1396,11	13,61	9773	96	–	3341	
91 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	8	542		4336		4336		4683
								–	347	
5.2 П2										
102 1120-0101-0411										
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10	4181,69	31,55	41817	315	32412	9001	54883
				908,96	9,45	9090	95	–	4065	

103 1120-0101-0410										
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	17,5	4310,16	34,83	75428	610	53678	20935	104072
				1207,98	12,67	21140	222	–	7709	
109 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	10	542		5420		5420		5854
5.3 П3										
120 1120-0101-0411								–	434	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10,9	4181,69	31,55	45580	344	35328	9811	59822
				908,96	9,45	9908	103	–	4431	
121 1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4310,16	34,83	48274	390	34355	13398	66606
				1207,98	12,67	13529	142	–	4934	
126 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	8,6	542		4661		4661		5034
5.4 П4										
138 1120-0101-0411								–	373	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	11,6	4181,69	31,55	48507	365	37598	10441	63664
				908,96	9,45	10544	110	–	4716	

139 1120-0101-0410										
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	19	4310,16	34,83	81893	662	58279	22728	112991
				1207,98	12,67	22952	240	–	8370	
144 2302-1104-0405										
	Крепления воздуховодов	кг	8	542		4336		4336		4683
5.5 П5										
152 1120-0101-0412								–	347	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12	4033,83	33,43	48406	402	39188	8759	61738
				734,69	10,16	8816	122	–	4573	
161 2302-1104-0405										
	Крепления воздуховодов	кг	9,39	542		5089		5089		5496
5.6 П6										
171 1120-0101-0410								–	407	
	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	5	4310,16	34,83	21552	174	15338	5981	29736
				1207,98	12,67	6040	63	–	2203	
172 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4601,63	37,37	5521	44	3802	1657	7752
				1396,11	13,61	1675	16	–	574	

174 2302-1104-0405										
	Крепления воздуховодов	кг	6,02	542		3263		3263		3524
5.7 П7								–	261	
182 1120-0101-0411										
	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	13,5	4181,69	31,55	56454	427	43756	12150	74092
				908,96	9,45	12271	127	–	5488	
185 2302-1104-0405										
	Крепления воздуховодов	кг	4,7	542		2547		2547		2751
5.8 В1								–	204	
188 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.9 В1										
190 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.11 В2, В2а										
194 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	2	4396,02	197,49	8792	395	88	8264	18420
				4154,43	61,79	8309	124	–	1364	
5.12 В3										
203 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.13 В3										

212 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.14 В4, В4а, В4б										
214 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	3	4396,02	197,49	13187	592	132	12396	27630
				4154,43	61,79	12463	186	–	2047	
5.15 В5										
220 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.16 В6										
226 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.17 В7, В7а, В7б										
232 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
5.18 В8, В8										
237 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	2	4396,02	197,49	8792	395	88	8264	18420
				4154,43	61,79	8309	124	–	1364	
5.22 В12										

288 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02 4154,43	197,49 61,79	4395 4154	197 62	44 –	4132 682	9209
5.23 В13										
302 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02 4154,43	197,49 61,79	4395 4154	197 62	44 –	4132 682	9209
5.24 В14										
318 1120-0101-0411	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,224	4181,69 908,96	31,55 9,45	5121 1113	40 12	3968 –	1103 498	6722
319 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	38	4521,05 908,96	34,83 12,67	171801 34540	1325 482	135936 –	34322 16490	222613
320 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4829,09 1207,98	37,37 13,61	12557 3141	97 35	9319 –	3112 1254	16923
323 1126-0201-0201	Изоляция плитами. Устройство НР = 76 %	м3 изоляции	0,86	6645,07 5915,52	729,55 303,52	5715 5087	628 261	– –	4064 782	10561
327 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	10,8	542		5854		5854		6322

5.25 В15										
332 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	вентилятор	1	4396,02	197,49	4395	197	44	4132	9209
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
336 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	3,52	542		1908		1908		2061
5.26 У1-У5										
337 1308-0104-0401								–	153	
	Воздушно-тепловые завесы. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	5	19702,27	6396,8	98511	31984	17747	42705	152513
5.28 Теплоснабжение калориферов П1-П7				9756	2106,4	48780	10532	–	11297	
384 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38	75,24	2,21	2858	83	1395	958	4121
388 2111-0403-0313				36,31	0,22	1380	8	–	305	
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	483		36128		36128		39018
389 2111-0403-0315										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	115,5	639		73805		73805		79709

390	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	55	800	44000	44000	47520
391	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	1012	25604	25604	27652
392	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	542	26016	26016	28097
							–	2081

Итого	**2 916 693**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 880 116
Накладные расходы, тенге	380 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	216 048
Всего	**2 916 693**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 750
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	71 643

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	60 642
Итого	3 092 728
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 258 562
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 932 706
НДС (12 %)	351 925
Итого	3 284 631

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №67 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 6-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
13	2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3162		3162		3162		3415
14	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116		2232		2232		2411
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,43	800,09	2425	1600	–	1224	3941
					412,34	205,55	825	411	–	292	
20	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1485		1485		1485		1604
21	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151		2302		2302		2486

22 2302-0103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	12650		12650		12650		13662
27 1122-1001-0103	Гидранты пожарные(Н=1500). Установка НР = 99 %	шт.	1	65292,82	160,31	65293	160	63482	1698	72350
				1650,74	63,5	1651	64	–	5359	
28 1122-0801-0105	Подставка под пожарный гидрант диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,067	1217240,89	449728,23	81555	30132	24271	34956	125832
				405259,2	121748,52	27152	8157	–	9321	
30 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02296	941009,18	393606,34	21605	9037	8173	6620	30483
				191419,2	99831,76	4395	2292	–	2258	
34 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	7682,69	3707,61	15366	7415	3002	7062	24222
				2474,31	1091,72	4949	2184	–	1794	
38 1106-0101-0113	Бетонный упор под гидрант кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	25228,27	1091,28	504	22	393	85	636
				4444,3	216,99	89	4	–	47	
40 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1474		2948		2948		3184
41 2302-0303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1915		3830		3830		4136
								–	306	
	Итого					**288 362**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 061				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 366				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 930
Накладные расходы, тенге	51 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 360
Всего	**288 362**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 995**
Итого	**305 765**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**326 951**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	294 256
НДС (12 %)	35 311
Итого	**329 567**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

в отпуске
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

расчеты соответ. пед
_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Проектом соответ. пед
_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №68 от 20.09.2021г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
(локальная смета 6-1-3)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98	147,42	140,5	14447	13769	–	2652	18467
					6,91	30,67	678	3006	–	1368	

2 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применнен коэфициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,6	1986,77	–	3179	–	–	2289	5905
				1986,77	–	3179	–	–	437	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	30,6	30,6	2937	2937	–	722	3952
				–	10,45	–	1003	–	293	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	640,74	–	2050	–	–	1476	3808
				640,74	–	2050	–	–	282	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96	131,32	62,74	12607	6023	–	6708	20860
				68,58	28,46	6584	2732	–	1545	
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	5397,66	859,24	5938	946	2256	2907	9553
				2487,68	325,2	2736	357	–	708	

Раздел 2 Тепловые сети

2.4 Монтаж от УТ2 (сущ) до УПЗа

49 1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,1852	1288028,09	529144,11	238543	97997	6050	157220	427424
				726218,04	131278,7	134496	24313	–	31661	
51 2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	86819		173638		173638		187529
53 2900-0001-0004ТОО "Arinvest"	Комплект для изоляции стыка ф219/355 23338:1,12	шт	2	20837,5		41675		41675		45009
73 2900-0001-0007ТОО "Arinvest"	Маркировочная лента 72:1,12	шт	175,2	64,29		11264		11264		12165
								–	901	

Итого	**734 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	239 901
Накладные расходы, тенге	171 662
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 048
Всего	**734 672**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 020
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18 046

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	15 275
Итого	**779 013**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**832 990**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	749 691
НДС (12 %)	89 963
Итого	**839 654**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.