Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №94 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 2-1-6)
Связь и сигнализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Оповещение о пожаре										
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	556,65	–	5567	–	42	3370	9652
					552,5	–	5525	–	–	715	
41	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350		1458
	Раздел 3 Видеонаблюдение								–	108	
45	2308-0505-0703	Диск жесткий HDD 2000 ГБ, Toshiba	шт.	-2	23693		-47386		-47386		-51177
48	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	27395,21	127,36	54789	255	5286	30081	91660
					24624	32,54	49248	65	–	6790	
71	2306-1710-0303	Прим.Приемопередатчик, предназначен для передачи видеосигнала Proto-TXW	шт.	-44	1432		-63008		-63008		-68049
									–	-5041	

Раздел 4 Телевидение											
72	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	22437	3226	22437	3226	4035	9760	34773
					15176	824	15176	824	–	2576	
74	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	1	3294	–	3294	–	–	2009	5727
					3294	–	3294	–	–	424	
78	2306-1701-0104	Прим.Коробка телевизионная распределительная УАР-6	шт.	8	2470		19760		19760		21341
85	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	5	235,28	9	1176	45	396	540	1853
					147	2,89	735	15	–	137	
86	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	58		290		290		313
									–	23	
Раздел 6 Озвучивание											
107	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	556,69	–	5567	–	42	3370	9652
					552,5	–	5525	–	–	715	
108	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350		1458
									–	108	
Раздел 7 Электрочасофикация											
114	5800-0000-0000(пл)(об)ТД Автоматика	Часы первичные ПИК-М-1000	шт	-1	131265		-131265		–		-131265
123	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	383	3	383	3	8	268	703
					372	–	372	–	–	52	

124	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449		449		449		485
									–	36	
	Раздел 8 Звонковая сигнализация										
126	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	-14	747		-10458		-10458		-11295
									–	-837	
	Раздел 10 Локальная компьютерная сеть										
156	2308-0502-0420	Прим. Коммутатор сетевой 16 порт	шт.	5	45177		225885		225885		243956
157	1310-0408-0507	Розетка сетевая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	69	922,57	–	63656	–	1073	38176	109979
					907	–	62583	–	–	8147	
158	2307-0220-0529	Прим.Розетка сетевая внешняя однопортовая RJ-45	шт.	69	889		61341		61341		66248
159	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	69	30		2070		2070		2236
160	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	950	291,18	136,39	276622	129575	44067	99781	406515
					108,4	37,48	102980	35605	–	30112	
162	2306-0409-0102	Прим. Кабель UTP 8x2x0,52	км	0,95	74032		70330		70330		75956
163	2307-0202-0503	Прим. Коммутационный шнур PATCH CORD 0,3 UTP-5e	шт.	69	272		18768		18768		20269
164	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	142	195,33	2,2	27737	312	2720	17797	49177

					173,98	0,09	24705	13	–	3643	
166	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	28	159		4452		4452		4808
167	2306-0112-0321	Прим. Напольный кабельный канал 41*10Легранд	км	0,114	2199610		250756		250756		270816
		Раздел 11 Вызывная сигнализация							–	20060	
176	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1438,5	320	2877	640	69	1713	4957
					1084	105,5	2168	211	–	367	
177	2308-0302-0208	Прим.Тревожная кнопка со светодиодной индикацией ТРК-1С	шт.	2	870		1740		1740		1879
									–	139	

Итого	**1 174 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	272 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	595 427
- оборудование, тенге	-131 265
Накладные расходы, тенге	206 865
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 691
Всего	**1 174 085**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 580
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	32 063
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 140**

Итого	1 252 868
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 339 678
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 205 710
НДС (12 %)	144 685
Итого	**1 350 395**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты согл.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расчеты согл.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт №95 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 5-2-1)

Сети телефонизации демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1134-0201-0503	Прим. Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	колодец	8	7365,9	1738,2	58928	13906	–	38003	104685
					5627,7	622,7	45022	4982	–	7754	
2	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	379	73,36	0,19	27802	71	–	19991	51616
					73,17	0,09	27731	34	–	3823	

Итого **156 301**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 016

Накладные расходы, тенге 57 994

Сметная прибыль (8 %), тенге 11 577

Всего	**156 301**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 250**
Итого	**165 735**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**177 219**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	159 497
НДС (12 %)	19 140
Итого	**178 637**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №96 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Водоснабжение В1											
37	2401-0201-0117	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.	1	2766		2766		2766		2987
Раздел 3 Водоснабжение В1 (переподключение сетей)											
53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	32234,36	8101,15	645	162	316	225	939
					8354,98	3055,31	167	61	–	69	
54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
									–	339	
		Итого					**8 501**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					167				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 317
Накладные расходы, тенге	226
Сметная прибыль (8 %), тенге	630
Всего	**8 501**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	209
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177**
Итого	**9 015**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 640**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 676
НДС (12 %)	1 041
Итого	**9 717**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №97 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-1-2)

Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2 Канализационная сеть К1										
8	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,1466	33815,9	–	4957	–	1673	3251	8865
					22402,9	–	3284	–	–	657	
11	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,181	28947,7	–	5240	–	1185	4014	9994
					22402,9	–	4055	–	–	740	
	0.3 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.0м, ТП902-09-22.84										
21	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	35,36	349		12341		12341		13328
23	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10175		30525		30525		32967
24	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	3,2	21880,29	1042,88	70016	3337	63400	3556	79458
					1024,65	196,53	3279	629	–	5886	

0.4 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.5м, ТП902-09-22.84

32 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	16,32	349		5696		5696		6152
34 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10175		10175		10175		10989
35 1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	21880,29	1042,88	17505	835	15850	889	19866
				1024,65	196,53	820	157	–	1472	

Раздел 2 Канализация бытовая К1(переподключение сетей)

42 1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,0295	33815,9	–	998	–	337	654	1784
				22402,9	–	661	–	–	132	

2.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1.0м, ТП902-09-22.84

50 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	2,72	349		949		949		1025
51 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745		4745		4745		5125
52 1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	21880,29	1042,88	8752	417	7925	445	9933
				1024,65	196,53	410	79	–	736	

Итого	**199 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 801
Накладные расходы, тенге	12 809
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 778
Всего	**199 486**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 992
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 900
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 148**
Итого	**211 526**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**226 182**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	203 564
НДС (12 %)	24 428
Итого	**227 992**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №98 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тепловые сети										
	2.1 Замена от УТ3 (сущ) до УПЗа										
35	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км труб	0,132	753217,29	317486,46	99425	41908	–	67235	179992
					435730,83	78767,22	57516	10397	–	13333	
	2.4 Монтаж от УТ2 (сущ) до УПЗа										
54	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	873703,36	395121,81	1310	593	14	843	2325
					468520	99851,26	703	149	–	172	

55	2301-0201-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,515	409		620		620	670
56	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	883447,27	398904,04	4418	1995	58	2844	7843
					472940	101469,47	2365	508	–	581	
57	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1361		6873		6873		7423
58	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	905288,39	406357,84	904	405	13	583	1606
					486200	102384,68	486	103	–	119	
59	2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	1603		1619		1619		1749
75	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,936	18629,47	1261,91	17437	1181	1960	11258	30991
					15273,6	552,84	14296	517	–	2296	

2.10 Монтаж тепловой камеры УТ6 (сущ)

139	2900-0001-0022ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ 5612:1,12	шт	2	5010,71		10021		10021	10823
									–	802
	Раздел 3 Сборные ж/б конструкции									
	3.2 Теплофикационная камера УТ2а (тип6)									
206	1112-0101-1501	Устройство оклеечной из гидроизола в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	14,44	811,52	24,38	11719	353	9016	2207	15040
					162,75	3,36	2350	49	–	1114	
207	1112-0101-1502	Устройство на каждый последующий слой из гидроизола НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	14,44	697,3	21,23	10069	307	8231	1446	12436
					106,05	2,83	1531	41	–	921	
208	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	9	601,34	96,13	5475	865	2950	1701	7750
					184,44	21,03	1660	189	–	574	
209	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	45	19,67	1,41	886	64	791	42	1002
					0,68	0,33	31	15	–	74	
	3.5 Сбросной колодец СК2а									
246	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,12	110,32	104,99	24947	23740	–	4728	32049
					5,34	23,7	1207	5359	–	2374	

247 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,82	3111,55	–	11886	–	–	8558	22080
				3111,55	–	11886	–	–	1636	
248 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	154,99	30,6	30,6	4742	4742	–	1166	6381
				–	10,45	–	1619	–	473	
249 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,99	131,32	62,74	20353	9724	–	10828	33675
				68,58	28,46	10629	4410	–	2494	
250 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	66,42	640,74	–	42558	–	–	30642	79056
				640,74	–	42558	–	–	5856	
251 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	70,61	1220,6	1220,6	86187	86187	–	39411	135646
				–	775,2	–	54737	–	10048	
252 1106-0101-0101	Подготовка бетонная кл.В7,5. Устройство (F75, W4) НР = 91 %	м3	0,68	22317,87	1042,88	15176	709	13770	756	17207
				1024,65	196,53	697	134	–	1275	
255 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23267		23267		23267		25128

256 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	52312,48	8202,25	68007	10664	38695	22412	97653
				14344,8	3069,4	18648	3990	–	7234	
257 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354		6862
258 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101		3349
259 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
260 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595		19190		19190		20725
								–	1535	

Итого	**766 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 916
Накладные расходы, тенге	205 671
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 769
Всего	**766 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18 824
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 934**

Итого	812 613
Итого в текущих и прогнозных ценах	868 918
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	782 026
НДС (12 %)	93 843
Итого	**875 869**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №99 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-1-4)

Колодец водопроводный

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Колодец водопроводный (3000х2500)										
25	2113-0814-2209	Скобы ходовые (МН1)	кг	24,48	349		8544		8544		9228
26	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23267		46534		46534		50257
									–	3723	
		Итого					**59 485**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 078				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 407				
		Всего					**59 485**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					892				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 461
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 237**
Итого	**63 075**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**67 445**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	60 701
НДС (12 %)	7 284
Итого	**67 985**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №100 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-1-5)

Поливочный водопровод

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2303-0301-0204	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1	28927		28927		28927		31241
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2468,42	–	2468	–	2213	250	2936
					255,15	–	255	–	–	217	
4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3367,7	251,88	3367	251	526	2585	6428
					2589,6	48,01	2590	48	–	476	
13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	882,47	–	1764	–	1114	637	2593
					325,2	–	650	–	–	192	
14	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1016		60960		60960		65837

19	2301-0501-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,87	717		3492		3492		3771
31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,46	32234,36	8101,15	14827	3727	7257	5196	21625
					8354,98	3055,31	3843	1405	–	1602	
34	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6840		6840		6840		7387
36	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	21880,29	1042,88	8752	417	7925	445	9933
					1024,65	196,53	410	79	–	736	

Итого	**151 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 254
Накладные расходы, тенге	9 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 239
Всего	**151 751**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 727
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 155**
Итого	**160 910**

Итого в текущих и прогнозных ценах	172 059
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	154 853
НДС (12 %)	18 582
Итого	**173 435**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж. Досанов

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932
_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №101 от 03.12.2021г.

приемки выполненных работ за декабрь 21г

(локальная смета 6-1-6)

Система ОДК на тепловых сетях

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ШКОЛА										
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (детектора повреждений стационарного и импульсного рефлектометра) НР = 75 %	шт.	2	7109,76	324,95	14221	651	3960	7349	23296
					4805	94,48	9610	189	–	1726	
2	5900-0000-0001Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	шт	1	92528,04		92528		–		92528
3	5900-0000-0002Arinvest	Детектор повреждений переносной ПИККОН ДПП-А	шт	1	38245,04		38245		–		38245
4	5900-0000-0003Arinvest	Импульсный рефлектометр "Рейс-105М1"	шт	1	637764,45		637764		–		637764
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	15	291,18	136,39	4368	2046	696	1575	6418
					108,4	37,48	1626	562	–	475	

11 2306-0135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	268287		4105		4105		4433
12 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (терминалов в коверах наземных) НР = 75 %	шт.	3	7109,76	324,95	21329	975	5939	11024	34941
				4805	94,48	14415	284	–	2588	
13 5900-0000-0004Arinvest	Терминал промежуточный (в наземном ковере) КТ-15	шт	2	14064,71		28129		–		28129
15 5900-0000-0006Arinvest	Терминал концевой (в наземном ковере) КТ-14	шт	1	16655,74		16656		–		16656
								16656	–	
Раздел 2 На выносимых тепловых сетях										
24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	291,18	136,39	11648	5456	1856	4201	17117
				108,4	37,48	4336	1499	–	1268	
25 2306-0135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	268287		10946		10946		11822
27 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (терминалов в коверах наземных) НР = 75 %	шт.	8	7109,76	324,95	56879	2600	15839	29397	93178
				4805	94,48	38440	756	–	6902	
28 5900-0000-0008Arinvest	Терминал промежуточный (в наземном ковере)КТ-15	шт	5	14064,71		70324		–		70324
30 5900-0000-0010Arinvest	Терминал концевой (в наземном ковере) КТ-14	шт	2	16655,74		33311		–		33311
								33311	–	
	Итого					**1 108 162**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 427				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 341
- оборудование, тенге	916 957
Накладные расходы, тенге	53 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 163
Всего	**1 108 162**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 697
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 975**
Итого	**1 119 702**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 197 285**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 077 557
НДС (12 %)	129 307
Итого	**1 206 864**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Жироуловитель

Акт №102 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 6-2-1)
Жироуловитель

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции											
6	1123-0601-0105	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,012	29070,91	6267,52	348	75	158	142	529
					9616,38	2371,94	115	28	–	39	
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118		2287
13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101		3349
14	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23267		23267		23267		25128
15	1106-0601-0101	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	61170,99	7967,74	15293	1992	7566	5562	22523
					22940	1508,28	5735	377	–	1668	
21	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	21880,29	1042,88	12691	605	11492	645	14402

				1024,65	196,53	594	114	–	1067	
22 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2762,59	39,17	2763	39	2340	387	3401
				383,29	11,38	383	11	–	252	
23 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	6,56	349		2289		2289		2473
24 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	109654		719		719		777
28 1110-0103-0202	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	4313,87	58,11	1510	20	1149	314	1969
				973,42	21,96	341	8	–	146	
29 1126-0101-1101	Утепление крышки войлоком НР = 76 %	м3 изоляции	0,003	18629,47	1261,91	56	4	6	36	99
				15273,6	552,84	46	2	–	7	
30 2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7129		21		21		23
31 1110-0116-0103	Антисептирование крышки НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,35	57,83	1,85	20	1	6	12	35
				38	0,74	13	–	–	3	
32 1110-0107-0611	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки) НР = 90 %	м2	0,7	4176,73	8,26	2924	6	2207	642	3850
				1015,04	3,28	711	2	–	285	
33 1106-0301-0407	Ручки из полосовой стали НР = 91 %	т	0,001	361827,41	1165,41	362	1	164	180	585
				197208	459,99	197	–	–	43	

Итого	**81 430**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 601
Накладные расходы, тенге	7 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 027
Всего	**81 430**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 000
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 693**
Итого	**86 345**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**92 328**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	83 095
НДС (12 %)	9 971
Итого	**93 066**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства
_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932
_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №103 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка нивелировочным отметкам, применен коэфициент к времени эксплуатации машин-1,34 НР = 72 % т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15289	1,78	1,78	27219	27219	–	6691	36623
					–	0,61	–	9293	–	2713	
2	1101-0104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2963	43,65	43,65	129347	129347	–	31796	174034
					–	14,9	–	44161	–	12891	

3 1101-0104-0110	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	11852	37,35	37,35	442703	442703	–	108824	595649
				–	12,75	–	151144	–	44122	
4 1101-0201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3881	65,82	65,82	255428	255428	–	66858	348069
				–	23,93	–	92858	–	25783	
5 1101-0201-0107	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7762	6,38	6,38	49554	49554	–	9923	64235
				–	1,78	–	13782	–	4758	
6 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (пригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4876	202,72	195,92	988466	955300	346	191125	1273958
				6,73	47,71	32820	232631	–	94367	
7 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (избыток пригодного грунта)	т	8094,16	139		1125088		–		1215095

8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1375	202,72	195,92	278741	269389	97	53896	359248
				6,73	47,71	9255	65600	–	26611	
9 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (недостаток плодородного грунта)	т	1650	139		229350		–		247698
								–	18348	

Итого	**4 314 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 128 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	609 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443
- перевозка грузов, тенге	1 354 438
Накладные расходы, тенге	469 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	319 600
Всего	**4 314 609**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64 719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	105 980
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**89 706**
Итого	**4 575 014**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 892 012**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 402 811
НДС (12 %)	528 337

Итого	4 931 148

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №104 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-2)

Покрытие

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=2922 м2											
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	843	1831,48	27,36	1543937	23065	996595	575217	2288686
					621,92	9,88	524277	8331	–	169532	
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	39,51	31679		1251637		1251637		1351768
									–	100131	
Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=280м2											
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	327	688,65	27,36	225189	8947	12875	223127	484181
					621,92	9,88	203367	3232	–	35865	
15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,232	29289		153240		153240		165499
16	2102-0101-0501	Бетон В12,5 на стыках	м3	0,06962	18380		1280		1280		1382

Раздел 3 Резиновое покрытие S=2682 м2								–	102	
21 1127-1301-0101	Резиновое покрытие площадок и беговой дорожки. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	760	554,43	21,61	421366	16424	–	442765	933261
				532,82	6,61	404942	5026	–	69130	
23 2204-0101-9907	Грунтовка битумная для резинового покрытия	т	1,1776	437821		515578		515578		556824
24 1127-0201-1002	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	273	649,28	27,36	177254	7470	–	186281	392618
				621,92	9,88	169784	2698	–	29083	
25 2900-0000-0001(пл)ТОО "Аккорд"	Резиновые бордюры	м	20	4500		90000		90000		97200
26 2204-0101-9907	Грунтовка битумная для резинового покрытия	т	0,08736	437821		38248		38248		41308
								–	3060	

Итого	**6 312 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 302 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 059 453
Накладные расходы, тенге	1 427 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	467 608
Всего	**6 312 727**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	94 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	155 060
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**131 250**
Итого	**6 693 728**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 157 530**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 441 777
НДС (12 %)	773 013
Итого	**7 214 790**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №105 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-3)

МАФ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0104	Скамья, тип 1С-1Б НР = 90 %	шт.	6	20135	182	120816	1092	67578	47282	181546
					8691	65	52146	390	–	13448	
2	8601-0303-0102	Урна, тип 2 НР = 118 %	шт.	10	7612	310	76120	3100	27240	54386	140946
					4578	31	45780	310	–	10440	
3	8601-0805-0201	Ворота для мини-футбола НР = 91 %	комплект	2	217569	1670	435136	3340	421056	10658	481458
					5370	486	10740	972	–	35664	

Итого	**803 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	515 874
Накладные расходы, тенге	112 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 552

Всего	**803 950**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 715**
Итого	**852 471**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**911 538**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	820 384
НДС (12 %)	98 446
Итого	**918 830**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №106 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-4)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	19	90874	412	1726606	7828	1374365	315145	2205091
					18127	100	344413	1900	–	163340	
3	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	102920	747	102920	747	82892	17747	130320
					19281	221	19281	221	–	9653	
4	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР = 91 %	секция	40	35139	1491	1405560	59640	1201720	149604	1679577
					3605	505	144200	20200	–	124413	
5	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	55857	114	55857	114	46777	8193	69174
					8966	37	8966	37	–	5124	

Итого	**4 084 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	516 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 705 754
Накладные расходы, тенге	490 689
Сметная прибыль (8 %), тенге	302 530
Всего	**4 084 162**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	61 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	100 319
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**84 915**
Итого	**4 330 658**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 630 725**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 167 653
НДС (12 %)	500 118
Итого	**4 667 771**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №107 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-5)
Озеленение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	39	2044,07	71,35	79719	2782	28628	43330	132893
					1238,69	23,85	48309	930	–	9844	
2	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР = 88 %	шт.	39	1382,29	146,15	53909	5700	4369	39583	100971
					1124,11	29,27	43840	1141	–	7479	
3	2501-0203-0204	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 2 м до 3 м	шт.	12	4988		59856		59856		64644
6	2501-0303-2903	Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4	966		3864		3864		4173

8 1147-0106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	37	716,5	–	26510	–	–	23329	53826
				716,5	–	26510	–	–	3987	
9 1147-0107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м НР = 88 %	шт.	37	267,19	59,54	9886	2203	40	7114	18360
				206,57	11,92	7643	441	–	1360	
10 2501-0303-3002	Сирень кустовая, высотой от 1 м до 1,2 м	шт.	33	291		9603		9603		10371
11 1147-0108-0110	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	м траншеи	124	1226,14	33,48	152042	4152	35892	100111	272325
				903,21	14,23	111998	1764	–	20172	
12 1147-0109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка НР = 88 %	м изгороди	124	1282,52	151,56	159033	18794	391	126379	308245
				1127,81	30,35	139848	3764	–	22833	
13 2501-0203-4503	Живая изгородь, тип Ж-2А	шт.	370	6873		2543010		2543010		2746451
Раздел 2 Газон S=5052 м2								–	203441	
17 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	5052	344,56	9,22	1740732	46573	626701	948519	2904391

18 1147-0112-0105				211,29	2,06	1067458	10405	–	215140	
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	5052	84,66	0,15	427686	750	208900	191872	669123
19 1147-0112-0106				43,16	–	218036	–	–	49565	
	Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	5052	240,57	148,32	1215378	749293	229765	340007	1679816
				46,78	29,7	236320	150052	–	124431	
Раздел 3 Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2										
20 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-297	1109,9	987,2	-329642	-293199	-2100	-99685	-463673
				115,63	195,14	-34343	-57958	–	-34346	
25 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	74,25	1073,86	953,18	79734	70773	375	24287	112343
				115,63	187,23	8586	13902	–	8322	
Раздел 4 Футбольное поле S=352 м2										
28 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	352	131,32	62,74	46223	22083	–	24592	76480
				68,58	28,46	24140	10016	–	5665	
Раздел 5 Посадка деревьев (вместо выкорченных) 338 шт										

29 1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	23	2044,07	71,35	47014	1641	16883	25554	78373
				1238,69	23,85	28490	549	–	5805	
30 1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР = 88 %	шт.	23	1382,29	146,15	31792	3361	2577	23344	59547
				1124,11	29,27	25854	673	–	4411	
31 2501-0203-3302	Клен, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	23	7157		164611		164611		177780
								–	13169	

Итого	**9 006 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 952 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	634 906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 933 365
Накладные расходы, тенге	1 818 336
Сметная прибыль (8 %), тенге	667 143
Всего	**9 006 439**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	135 097
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	221 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**187 255**
Итого	**9 550 016**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**10 211 728**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9 190 555
НДС (12 %)	1 102 867

Итого

10 293 422

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Семирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №108 от 03.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 21г
(локальная смета 7-1-8)
Физкультурно-спортивная зона

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола S=480м2, ТП290-1-11											
4	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1 НР = 118 %	комплект	2	73058	1267	146118	2534	95710	57395	219794
					23937	383	47874	766	–	16281	
5	8601-0210-0101	Стойки волейбольные НР = 118 %	комплект	2	49538	857	99076	1714	73780	28341	137610
					11791	218	23582	436	–	10193	
Раздел 2 Яма для прыжков в длину S=54 м2, ТП310-4-1											
6	1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	27	1419,12	–	38316	–	–	27588	71176

7	1127-0401-0101		м3 материала основания в плотном теле		1419,12	–	38316	–	–	5272	
		Засыпка ямы песком. Устройство НР = 108 %		27	1073,86	953,18	28994	25736	136	8831	40851
					115,63	187,23	3122	5055	–	3026	
8	1110-0102-0601		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
		Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %		6	2771,03	13,82	16626	83	14528	1846	19950
					335,78	6,07	2015	36	–	1478	
9	1110-0102-0401		м3 древесины в конструкции								
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %		0,192	90075,78	936,57	17296	180	13332	3473	22431
					19710	390,24	3784	75	–	1662	
Раздел 3 Яма для прыжков в высоту S=15 м2, ТП310-4-1											
11	1101-0205-0201										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	7,5	1419,12	–	10643	–	–	7663	19770
					1419,12	–	10643	–	–	1464	
12	1127-0401-0101		м3 материала основания в плотном теле								
		Засыпка ямы песком. Устройство НР = 108 %		7,5	1073,86	953,18	8054	7149	38	2454	11349
					115,63	187,23	867	1405	–	841	

13 1110-0102-0601										
	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,2	2771,03	13,82	8867	44	7749	984	10639
14 1110-0102-0401				335,78	6,07	1074	19	–	788	
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,128	90075,78	936,57	11529	119	8887	2316	14953
				19710	390,24	2523	50	–	1108	

Итого	**568 523**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 160
Накладные расходы, тенге	140 891
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 113
Всего	**568 523**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 528
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 820**
Итого	**602 836**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**644 606**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	580 145
НДС (12 %)	69 617

Итого	649 762

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.