Заказчик ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кернеу-К»
Субподрядчик
Приложение к Договор №2-2

Наименование строительства и его адрес: Фарм.завод п. Ашибулак . Электромонтажные работы.

Наименование обьекта: Электроснабжение Фарм. завода.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	72	479,14	191,14	34498	13762	25457	1,96	141
		опора		288,00	48,74	20736	3509	105	0,19	14
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	700	294,75	--	206325	--	233147	1,89	1323
		м3		294,75	--	206325	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	700	134,10	--	93870	--	106073	0,97	680
		м3		134,10	--	93870	--	113	--	--
4	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	110	209,01	180,88	22991	19897	8831	0,20	22
		яма		28,13	54,63	3094	6010	97	0,21	23
5	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	72	3565,97	2082,09	256750	149910	140542	7,75	558
		опора		1271,25	587,77	91530	42320	105	2,42	174
6	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	18	56082,35	33307,85	1009482	599541	539559	118,00	2124
				21105,00	7443,09	379890	133976	105	26,03	469

		1км								
7	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1	60	196,88	124,88	11813	7493	5001	0,34	20
		опора		56,25	23,13	3375	1388	105	0,08	5
8	Е0133-257-2	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами	72	2670,46	1422,34	192273	102408	121326	7,73	557
		опора		1219,50	385,34	87804	27744	105	1,48	107
9	Е0133-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	6	620,93	83,18	3726	499	2963	2,62	16
		шт		438,75	31,50	2633	189	105	0,15	1
10	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	72	53,87	12,24	3879	881	2381	0,18	13
		м шин		29,25	2,25	2106	162	105	0,01	1
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1953	36,70	27,80	71675	54293	29129	0,06	117
		м		8,80	6,90	17186	13476	95	0,04	78
12	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	1953	103,83	1,37	202774	2676	71842	0,22	423
		1м2		32,94	0,29	64332	566	110,7	--	3
13	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	1953	34,00	4,60	66402	8984	47497	0,16	312
		м		24,80	0,80	48434	1562	95	--	9
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1953	32,40	23,70	63277	46286	26903	0,06	117
		м		8,60	5,90	16796	11523	95	0,03	67
15	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	4	57,00	--	228	--	214	0,28	1
		шт		56,30	--	225	--	95	--	--
16	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	100	1100,25	--	110025	--	115526	6,71	671
		1т		1100,25	--	110025	--	105	--	--
17	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	100	846,00	--	84600	--	88830	5,15	515
		1т		846,00	--	84600	--	105	--	--
18	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	221,00	--	442	--	198	0,62	1
		шт		104,00	--	208	--	95	--	--
19	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	24	83,10	3,80	1994	91	1591	--	--
				67,50	2,30	1620	55	95	0,01	--

		шт								
20	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	180	177,80	7,00	32004	1260	25359	1,00	180
		шт		146,00	2,30	26280	414	95	0,01	2
21	Е0133-28-4	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 6 т	20	1686,41	1029,41	33728	20588	19755	3,72	74
		1м3		657,00	283,70	13140	5674	105	1,07	21
22	Ц0108-56-2	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	2	846,50	37,20	1693	74	1378	4,00	8
		шт		716,00	9,00	1432	18	95	0,05	--
23	Ц0108-56-3	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 4000 А	2	1409,10	79,10	2818	158	2004	5,00	10
		шт		1037,00	18,00	2074	36	95	0,10	--
24	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	612	655,50	60,50	401166	37026	278781	3,00	1836
		компл		466,00	13,50	285192	8262	95	0,08	48
25	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	16	235,30	35,60	3765	570	2706	1,00	16
		шт		169,00	9,00	2704	144	95	0,05	1
26	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	432	410,80	377,00	177466	162864	48057	--	--
		шт		33,80	83,30	14602	35985	95	0,48	209
27	Ц0108-305-2	Крюк стенной одинарный	432	814,40	648,00	351821	279936	126403	1,00	432
		шт		164,00	144,00	70848	62207	95	0,84	361
28	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	432	272,50	215,00	117720	92880	42517	--	--
		шт		56,30	47,30	24322	20434	95	0,27	119
29	СПрайс-лист	Провод СИПЗ 1х50мм2	18000	68,36	--	1230504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Ж/б опоры 110-3,5	72	18767,08	--	1351230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	72	51,86	--	3734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	КЛ 10 кВ АСБл 3х150мм2	1953	2010,76	--	3927011	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Муфты концевые	26	23235,43	--	604121	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	металл	4000	0,13	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Кирпич	7000	21,00	--	147009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Наконечники кабельные	38	40,22	--	1528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ТОО "TSC ENERGY"	SDI 37 Штыревой изолятор	320	2352,59	--	752828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист "TSC ENERGY"	SDI 50.150 Композитный натяжной изолятор	216	2787,80	--	602166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Анкерный зажим SO 255	180	2638,11	--	474861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ТОО "TSC ENERGY"	Прокалывающий зажим SL25.22	180	1179,64	--	212336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Спиральная вязка	144	4063,07	--	585082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Промежуточный зажим	432	1765,00	--	762480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Траверса ТМ-1	156	3530,00	--	550680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист	Хомут	156	1002,70	--	156421	--	--	--	--

	ТОО "TSC ENERGY"	шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Линейный разъединитель SZ24 шт	4	42873,39	--	171494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Искровой разрядник SDI 10.2 шт	90	1831,58	--	164842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Искровой разрядник SDI 20.2 шт	180	3574,68	--	643443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Серьга шт	180	536,20	--	96516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТОО "Электрокабель"	Автомат.соединит.комплект шт	24	2010,76	--	48258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист	КТПН 10/0,4 кВ двух трансформаторная модульного типа 1600кВа с вакуумным выключателем шт	2	3507656,25	--	7015313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист	Трансформатор ТМГ шт	4	1557667,48	--	6230670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист	Ячейки КСО 10 и КСО -0,4 в комплекте шт	8	1995007,42	--	15960059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-1-4	монтаж трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА шт	1	15734,00	10340,00	15734	10340	7011	30,00	30
				5040,00	2340,05	5040	2340	95	13,57	14
54	Ц0108-1-6	монтаж трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 2500 кВА шт	1	99780,00	43400,00	99780	43400	50450	238,00	238
				44330,00	8775,05	44330	8775	95	50,90	51
55	С2001-109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на	210	1388,00	1388,00	291480	291480	7258	--	--

		пневмоколесном ходу, 0,65 м3 маш-ч		--	288,00	--	60480	--	1,67	351
56	С2003-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т маш-ч	140	1429,00 --	1429,00 301,50	200060 --	200060 42210	5065 --	-- 1,75	-- 245
57	С2003-153	Краны-манипуляторы, 16 т маш-ч	160	2204,00 --	2204,00 364,50	352640 --	352640 58320	6998 --	-- 2,11	-- 338
58	С2024-2	Автомобили - самосвалы, 10 т маш-ч	120	766,80 --	766,80 204,80	92016 --	92016 24576	2949 --	-- 1,19	-- 143
59	С2004-25	Вышки телескопические, 25 м маш-ч	120	1123,00 --	1123,00 236,30	134760 --	134760 28356	3403 --	-- 1,37	-- 164
60	С2003-88	Краны на автомобильном ходу при монтаже технологического оборудования, 10 т маш-ч	160	1246,00 --	1246,00 319,50	199360 --	199360 51120	6134 --	-- 1,85	-- 296
61	С2005-26	Аппарат для газовой сварки и резки маш-ч	120	8,50 --	8,50 --	1020 --	1020 --	-- --	-- --	-- --
62	С2005-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш-ч	70	55,17 --	55,17 --	3862 --	3862 --	-- --	-- --	-- --
63	С2004-78	Транспортеры для перевозки опор маш-ч	80	492,00 --	492,00 243,00	39360 --	39360 19440	2333 --	-- 1,41	-- 113
64	С31-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках Т	100	1,64 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С31-А12-2	Разгрузка изделий метал лических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках Т	100	1,63 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С2005-15	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки, на автомобильном прицепе маш-ч	120	915,90 --	915,90 227,30	109908 --	109908 27276	3273 --	-- 1,32	-- 158
67	СПрайс-лист	Строительство фундамента под КТПН шт	1	676508,48 --	-- --	676508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	СПрайс-лист	Пуско-наладка устройств РЗА шт	2	67025,73 --	-- --	134051 --	-- --	-- --	-- --	-- --

69	СПрайс-лист	Проект выбора и расчета РЗА	2	300273,25	--	600546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист	Энергоэкспертиза,разрешение,пр отокола	1	727957,53	--	727958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист	Дополнение к проекту и согласование	1	711026,05	--	711026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			49642717	3080284			10436
			Тенге			1724753	698546			3584
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12543510				
		Материалы -	Тенге			139525				
		Всего заработная плата -	Тенге				1245152,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10114229				
		Накладные расходы -	Тенге			1234758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826696				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14604963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7493
		Сметная заработная плата -	Тенге				1430366,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2670231				
		Материалы -	Тенге			24500				
		Всего заработная плата -	Тенге				1178146,00			
		Местные материалы -	Тенге			130123				
		Накладные расходы -	Тенге			974087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146113,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3862977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7631
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324259,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			34428976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239111				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			36668087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55136027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15124
		Сметная заработная плата -	Тенге				2754625,00			

Пересчет в текущих ценах,2001 г К=1,959

Налоги, сборы, обязательные платежи, 0,02 %

108011478

2160229

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110171707
Налог на добавленную стоимость, . %	13220605
Итого с НДС :	123392312

Сдал :

Директор ТОО " КЕРНЕУ-К"

Молдахметов Р.Т.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО «Есік Сәулет»

Сейналиев Г. Е.

Принял:

Ген. директор ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"

Ондер Сайин