Акт .

Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
Строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ, для электроснабжения «Фармацевтического завода»

ноября 2013 г. **Ашыбулакский с.о.**

Приемочная комиссия в составе :

Председатель комиссии :

ЗАКАЗЧИК : ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» РК. Алматинская область , г Алматы , улица Джандосова 184 Г.

Члены Комиссии:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Есик Саулет», г.Есик, ул. Алтын Адам, 161, Директор Абитов Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «АИС-Проект», г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, 16А, Генеральный директор Абишев Руслан Владимирович.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Кернеу-К» РК. Алматинская область , г Капшагай , улица Индустриальная 51. Директор Молдахметов Р.Т.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с Подрядчиком) Товарищество с ограниченной возможностью «Кернеу-К» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект. Строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ, для электроснабжения «Фармацевтического завода»
2. Строительство осуществлено на основании Акта на право постоянного землепользования № 987 Постановления Акима Илийского района , Алматинской области с разрешением на производство строитель-монтажных работ.
3. Строительство осуществлено Подрядчиком ТОО «Кернеу-К» выполнявшим объект Строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ, для электроснабжения «Фармацевтического завода», без субподряда.
4. Проектно (проектно сметная) документация на строительство разработана ТОО «АИС ПРОЕКТ»
5. Исходные данные для проектирования выданы на основании задания.
6. Строительство осуществляется по проекту № 115-10-12
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ноябрь 2012 года: окончание работ ноябрь 2013 года.

по проекту 12 месяцев
фактически 12 месяцев

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация : Заключение рабочей комиссии.
9. Предъявленная к приемке в эксплуатацию объект Строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ , для электроснабжения «Фармацевтического завода», имеет следующие основные показатели :

а) мощность кВ 1859,
б) протяженность линий эл .передач = 2,58 км
в) напряжение = 10 кВ (ВЛ и КЛ)
г) категория электроснабжения = 1
д) Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ = 2,3 км
е) Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ = 0,28 км
ж) Опоры железобетонные = 72 шт
з) Провода сталеалюминевые = 15,2 км
и) Муфты =16 шт

к) Контуры заземления = 72 шт

10. Мероприятия по охране труда. Обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации: всего 123392312 (Сто двадцать три миллиона триста девяносто две тысячи триста двенадцать) тенге
в том числе строительно- монтажные работы = 101831823 тенге
оборудования ,инструмента и инвентаря = 21560489 тенге

12. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности технологических и архитектурно строительных решений.

Решение приемочной комиссии:

13. Предъявленный к приемке объект: Строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ, для электроснабжения «Фармацевтического завода»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ЗАКАЗЧИК :
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»
РК. Алматинская область , г Алматы ,
улица Джандосова 184 Г.

Директор Ондер С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «АИС-Проект», г.Алматы,
Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2,
6А,

Генеральный директор Абишев Р. В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Есик Саулет»,
г.Есик, ул. Алтын Адам, 161,

Директор Абитов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Кернеу-К» РК.
Алматинская область , г Капшагай ,
улица Индустриальная 51.

Директор Молдахметов Р.Т.