Заказчик: ТОО" Изоплюс Центральная Азия"
Подрядчик:ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес:Карагандинская область,Бухар-Жырауский район .аул "Доскей"учетный квартал 028,участок1383. Завод по изоляции труб
Согласно договора №13 генерального подряда от 16.05.2013г.

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж мк	дог.цена	т	16,5	50000	825 000
	Кровельные работы					
2	Устройство пароизоляции кровли	дог.цена	м2	1142	456	520 752
3	Стоимость изоспана	дог.цена	м2	1176,26	138	162 324
4	Устройство пароизоляции парапета	дог.цена	м2	171	456	77 976
5	Стоимость изоспана д/парапета	дог.цена	м2	176,13	138	24 306
6	Устройство кровли из ПВХ мембраны	дог.цена	м2	244,27	5344	1 305 379
7	Утепление кровли сэндвич-панелями	дог.цена	м2	668,1	9488	6 338 933
8	Утепление кровли минплитой	дог.цена	м2	-99,3	1184	-117 571
9	Стоимость утеплителя замена на сэндвич-панель	дог.цена	м3	-727,11	27317	-19 862 464
10	Стоимость пеноплекса замена на сэндвич-панель	дог.цена	м3	-98,56	22000	-2 168 320
11	Стоимость сэндвич-панелей	дог.цена	м2	91,1	7500	683 250
12	Разница в стоимости монтажа сэндвич-панелей и его комплектующих (не прощедшая в формах с мая -декабрь 2013г.)	дог.цена	м2	1922	3776	7 256 789
	Градирня					
13	Разработка грунта экскаватором	дог.цена	м3	66,5	1 500	99 750
14	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	6,65	2 500	16 625
15	Устройство щебеночного основания	дог.цена	м3	6,65	3 335	22 178
16	Стоимость щебня	дог.цена	м3	6,8495	3 600	24 658
17	Устройство монолитной плиты толщ.300мм	дог.цена	м3	9,315	14200	132 273
18	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	9,5013	15100	143 470
19	Стоимость арматуры	дог.цена	т	0,276	118000	32 568
20	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,276	25000	6 900
21	Монтаж ФбС	дог.цена	шт	33	13982	461 406
22	Монтаж фундаментных балок	дог.цена	шт	2	6300	12 600
23	Обмазочная гидроизоляция	дог.цена	м2	39,84	1904	75 855
24	Монтаж оборудования градирни, градирни	дог.цена	т	15,12	37913	573 245
	Подземная емкость					
25	Разработка грунта вручную	дог.цена	м3	19,44	2500	48 600
	Фасады					
26	Заделка примыкания пеной монтажой	дог.цена	м	25,16	400	10 064
27	Устройство защ.слоя примыкания из ПВХ мембраны	дог.цена	м2	8,806	3298	29 042

СМ Ф-ОКТЯБРЬ, НОЯБР

	Цех					
28	Монтаж СППС(ось 8/В-Е)	дог.цена	м2	147,86	11753	1 737 799
29	Монтаж СППС за ноябрь месяц п.45,46	дог.цена	м2	-151,6	1902	-288 343
30	Монтаж СППС за ноябрь месяц п.45,46	дог.цена	м2	151,6	11753	1 781 755
31	Устройство отдел. Стеновым профлистом	дог.цена	м2	241,34	7093	1 711 825
32	Изготовление мк тех. Площадки, связей м/у колонн	дог.цена	т	0,6396	280800	179 600
33	Монтаж мк тех. Площадки, связей м/у колонн	дог.цена	т	0,615	50000	30 750
34	Мк стремянка ИП Терехов переделка	дог.цена	т	0,152	90000	13 680
35	Монтаж мк стремянки ИП Терехов	дог.цена	т	0,152	50000	7 600
36	Огрунтовка мк конструкций колонны , балки ИП Терехов	дог.цена	м2	76	160	12 160
37	Устройство мк обрамления приямка в котельной(Изготовление и монтаж)	дог.цена	т	0,09	304000	27 360
38	Устройство полов	дог.цена	м2	8,26	6505	53 731
39	Устройство подбетонки	дог.цена	м3	2	8500	17 000
40	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	2,04	12250	24 990
41	Устройство щебеночной подготовки	дог.цена	м3	2	3335	6 670
42	Стоимость щебня	дог.цена	м3	2,06	3600	7 416
43	Монтаж фундаментных балок	дог.цена	шт	1	6 300	6 300
44	Устройство фундаментов	дог.цена	м3	2,36	8500	20 060
45	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	2,4072	15100	36 349
46	Изготовление армокаркасов	дог.цена	т	0,096288	25000	2 407
47	Стоимость арматуры АШ д.12	дог.цена	т	0,096288	118000	11 362
48	Утепление оконных проемов урсой	дог.цена	м2	10,08	395	3 978
49	Стоимость утеплителя рулонного	дог.цена	м3	0,504	5000	2 520
50	Изготовление мк портальных связей д/подкрановых колонн	дог.цена	т	0,69	280000	193 200
51	Монтаж мк портальных связей д/подкрановых колонн	дог.цена	т	0,69	50000	34 500
52	Устройство приямка	дог.цена	м3	15,024	23902	359 104
53	Изготовление армокаркасов приямка	дог.цена	т	0,59	25000	14 850
54	Стоимость арматуры	дог.цена	т	0,59	118 000	70 092
55	Устройство газоотводной трубы д/сброса газа в приямки при производстве изоляции труб	дог.цена	шт	2,5	2500	6 250
	АБК и Цех					
56	Устройство пожарных кранов сброса воды(без установки и стоимости кранов)	дог.цена	стояк	14	12187	170 618

	АБК					
57	Кирпичная кладка	дог.цена	м3	3	24599	73 797
58	Заделка примыкания мин.плитой(м/у стены и перекрытием)	дог.цена	м2	16,888	395	6 665
59	Стоимость мин.плиты	дог.цена	м3	0,8444	27317	23 066
60	Огрунтовка мк балки в АБК	дог.цена	м2	152	160	24 320
61	Укладка плит покрытия	дог.цена	м2	12	5 650	67 800
62	Демонтаж стояка ливневки ось 8/И	дог.цена	т	0,16	15855	2 537
63	Монтаж стояка ливневки	дог.цена	т	0,18	19819	3 567
64	Стоимость трубы д.159	дог.цена	т	0,02	144000	2 880
65	Стоимость отводов	дог.цена	шт	4	2140	8 560
66	Демонтаж связей	дог.цена	т	0,254	38455	9 768
67	Демонтаж каменной кладки из шлакоблоков (санузлы)	дог.цена	м3	0,98	18044	17 755
68	Демонтаж гипсокартона (увеличение оконного проема)	дог.цена	м2	1	1200	1 200
69	Демонтаж каменной кладки (увеличение оконного проема)	дог.цена	м3	0,2	18044	3 609
70	Демонтаж стенового профлиста (увеличение оконного проема)	дог.цена	м2	1	289	289
71	Монтаж мк перемычек	дог.цена	т	0,02	50000	1 000
72	Устройство отдел. Стеновым профлистом	дог.цена	м2	13,17	7093	93 415
73	Утепление кладки стен	дог.цена	м2	13,17	395	5 198
74	Стоимость утеплителя	дог.цена	м3	0,6585	13500	8 890
75	Устройство монолит. Уч.	дог.цена	м3	5,49	19856	108 971
76	Устройство монолит. Уч.стыков Пустот плит перкрытия	дог.цена	м3	1,03	18116	18 660
	Венткамера и котельная					
77	Устройство отдел. Стеновым профлистом	дог.цена	м2	44,1	7093	312 801
	Отделочные работы					
78	Обшивка стен ГКЛ в 1слой	дог.цена	м2	808	2561	2 069 288
	Прочие работы					
79	Охранные услуги за январь месяц	дог.цена	усл.	1	395000	395 000
80	Уборка снега фронтальным погрузчиком	дог.цена	ч	28	6000	168 000
81	Механиз. Работа (Камаз) на уборке снега	дог.цена	ч	46	4000	184 000
82	Погрузо-разгрузочные работы оборудование	дог.цена	т	12,6	669	8 429
83	Услуги по погрузке и разгрузке труб	дог.цена	усл.	1	54000	54 000
84	Итого	тенге				6 664 634

Сдал :Подрядчик

Директор ТОО " СМУ -5" Зубов В.Н.

Принял: Заказчик

Директор:ТОО "Изоплюс Центральная Азия" Назарова Ю.А.

Ответственный представитель Заказчика: Маслов Л.Е.

"Изоплюс Центральная Азия"

Объект подписан