Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 129
приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Система В1										
1	12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		100	2616,04 2006,90	600,03 194,53	261604 200690	60003 19453	911	215740 38188	515532
2	13	2301-0601-0367 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		94,6	1563,00 -	-- --	147860 --	-- -	147860	-- 11829	159689
3	16	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		271,55	2722,47 2056,25	647,62 210,68	739288 558375	175862 57211	5051	603274 107405	1449967
4	17	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		264,0897	4443,00	-- -	1175128 --	- -	1175128	-- 94010	1269138
5	18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K Flex	м трубопровода		271,55	708,78 [illegible]	76,68 41,75	263349 136019	28489 15512	98841	115164 30781	498794

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
				м	110	460,00 --	-- --	50600 --	-- --	50600	-- 4048	54648
7	26	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77									
				м	298,705	774,00 --	-- --	231198 --	-- --	231198	-- 18496	249693
8	45	2302-0301-0723 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	19	616,00 --	-- --	11704 --	-- --	11704	-- 936	12640
9	46	2302-0301-0731 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90х2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80мм									
				шт.	13	1768,00 --	-- --	22984 --	-- --	22984	- 1839	24823
10	52	2302-0402-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	19	3113,00 --	-- -	59147 --	-- -	59147	-- 4732	63879
11	53	2302-0402-0813 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80мм									
				шт.	13	7137,00 -	-- -	92781 --	-- --	92781	-- 7422	100203
12	60	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	45	215,00 --	-- --	9675 --	-- --	9675	-- 774	10449
13	61	2302-0401-0108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / диам.80									
				шт.	36	620,00 --	-- -	22320 -	-- --	22320	-- 1786	24106
14	67	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник									
				шт.	56	361,00 --	-- -	20216 --	-- --	20216	- 1617	21833
15	68	2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник диам.80									
				шт.	40	1127,00	-- -	45080 --	-- --	45080	-- 3606	48686

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	74	2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90? DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	39	437,00	--	17043		17043	--	18406
						--	--	--	--		1363	
17	75	2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90? DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80									
				шт.	32	1346,00	--	43072	--	43072	--	46518
						--	--	--	--		3446	
18	81	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	21	244,00	--	5124	--	5124	--	5534
						--	--	--	--		410	
19	82	2302-0401-0226 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /80х63									
				шт.	10	1419,00	--	14190	--	14190	--	15325
						--	--	--	--		1135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3232362	264353	2072925	934178	4499863
								895084	92177	--	333323	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				545147				
		Материалы		Тенге				98841				
		Всего заработная плата		Тенге					151531			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281798				
			Накладные расходы	Тенге				115164				
			Сметная прибыль	Тенге				52825				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				713135				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					151531			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2687215				
		Материалы		Тенге				5962				
		Всего заработная плата		Тенге					835729			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1686324				
			Накладные расходы	Тенге				819015				
			Сметная прибыль	Тенге				280498				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				3786728				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								516
			Сметная заработная плата	Тенге					835729			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4499863				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					987260			

РАЗДЕЛ 2.Система Т3 и Т4

20	96	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2491,00	22,75	249100	2275	--	241470	529816
						2463,25	0,73	246325	73		39246	
21	97	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				м	99	1036,60	-	102564	--	102564	--	130769
						--	-	--	--		8203	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	101	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	100	3071,14 2303,00	755,23 244,66	307114 230300	75523 24466	1291	249671 44543	601328
23	102	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,4	2386,00 --	-- --	232396 --	-- --	232396	-- 18592	250988
24	103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	200	708,78 366,09	76,68 41,75	141757 73217	15335 8350	53205	61991 16300	220048
25	109	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	110	460,00 --	-- --	50600 --	-- --	50600	-- 4048	54648
26	110	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	110	557,00 --	-- --	61270 --	-- --	61270	-- 4902	66172
27	130	2302-0301-0714 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	386,00 --	-- --	3860 --	-- --	3860	-- 309	4169
28	132	2302-0301-0723 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	616,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
29	136	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1158,00 --	-- --	5790 --	-- --	5790	-- 463	6253
30	138	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3113,00 --	-- --	6226 --	-- --	6226	-- 498	6724
31	143	2302-0401-0194 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	66,00 --	-- --	1452 --	-- --	1452	-- 116	1568

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	145	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	215,00	--	860	--	860	--	929
						--	--	--	--		69	
33	149	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник	шт.	15	111,00	--	1665	--	1665	--	1798
						--	--	--	--		133	
34	151	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник	шт.	5	361,00	--	1805	--	1805	--	1949
						--	--	--	--		144	
35	156	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	138,00	--	552	--	552	--	596
						--	--	--	--		44	
36	158	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	437,00	--	1311	--	1311	--	1416
						--	--	--	--		105	
37	162	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	54,00	--	216	--	216	--	233
						--	--	--	-		17	
38	163	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	144,00	--	576	--	576	--	622
						--	--	--	--		46	
39	164	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	244,00	--	488	--	488	--	527
						--	--	--	--		39	
40	166	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	207	416,00	--	86112	--	86112	--	93001
						--	--	--	--		6889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1256947	93633	613471	553132	1954885
								549842	32889	--	144807	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				253627				
		Материалы		Тенге				53205				
		Всего заработная плата		Тенге					81567			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111870				
			Накладные расходы	Тенге				61991				
			Сметная прибыль	Тенге				25249				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				340867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					81567			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1003320				
		Материалы		Тенге				1291				
		Всего заработная плата		Тенге					501164			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				447105				
			Накладные расходы	Тенге				491141				
			Сметная прибыль	Тенге				119557				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1614018				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					501164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1954885				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								352
			Сметная заработная плата	Тенге					582731			
			РАЗДЕЛ 5.Система К2									
41	225	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях /диам.125	м трубопровода	45,87	2493,96	573,66	114398	26314	2064	92795	223769
						1875,30	188,99	86020	8669		16575	
42	226	2301-0506-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125х4,8 ГОСТ 22689-2014									
				м	45,4113	1371,00	--	62259	--	62259	--	67240
						--	--	--	--		4981	
43	232	2302-0403-0326 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125									
				шт.	5	353,00	--	1765	--	1765	--	1906
						--	--	--	--		141	
44	237	2302-0403-0608 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 160х160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125х110									
				шт.	5	854,00	--	4270	--	4270	--	4612
						--	--	--	--		342	
45	250	2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 /диам.110мм									
				шт.	5	4372,00	--	21860	--	21860	--	23609
						--	--	--	--		1749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				204552	26314	92218	92795	321136
								86020	8669	--	23788	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				204552				
			Материалы	Тенге				2064				
			Всего заработная плата	Тенге					94689			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90154				
			Накладные расходы	Тенге				92795				
			Сметная прибыль	Тенге				23788				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				321135				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					94689			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				321135				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					94689			
			РАЗДЕЛ 6.Система К13									
46	264	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Краны диаметром 100 мм. Установка	комплект	40	1623,63	82,84	64945	3314	8859	53508	127936
						1319,30	45,71	52772	1828		9476	
47	265	Переченьлот.941	Душевой вакуумный кран 6 т, 5439590									
				шт	38	490836,39	--	18651783	--	18651783	--	20143975
						--	--	-	--		1492143	
48	266	Переченьлот.942	Вакуумный панельный кран 6 т									
				шт	2	818060,64	--	1636121	--	1636121	--	1767011

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		130890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20352849	3314	20296763	53508	22038866
								52772	1828	--	1632509	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20352849				
		Материалы		Тенге				8859				
		Всего заработная плата		Тенге					54600			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20287904				
			Накладные расходы	Тенге				53508				
			Сметная прибыль	Тенге				1632509				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				22038866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					54600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22038866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					54600			

РАЗДЕЛ 7.Сапфаянсы

49	329	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя									
				комплект	24	4139,27	139,89	99342	3357	31817	64682	177146
						2673,68	76,39	64168	1833		13122	
50	330	Перечень,поз.994	Система инсталляции для раковины /38557001									
				шт	24	29070,00	--	697680	--	697680	--	753494
						--	--	--	--		55814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				797022	3357	729497	64682	930640
								64168	1833	--	68936	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				797022				
		Материалы		Тенге				31817				
		Всего заработная плата		Тенге					66002			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				697680				
			Накладные расходы	Тенге				64682				
			Сметная прибыль	Тенге				68936				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				930641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					66002			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				930641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					66002			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29745390
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1647886				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390972			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137397			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23804874		
			Накладные расходы	Тенге							1698295	
			- Сметная прибыль	Тенге							2203363	
			Стоимость оборудования									
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						29 745 390			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			356 945		30 102 335				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			662 251		30 764 586				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					31 536 312				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					31 536 312				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	630 726						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					32 167 038				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 860 045						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						36 027 083			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ Кулкаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер А.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ БарозовЕ.А.

ТОО "Exccom"
Директор _____ Адильбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектами технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сулиев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ K756VJE00039735

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
TECHNICAL SUPERVISION

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Шеманишева А. Олекан А.В. Утенбергенова Б. Кезенбаев А. Камкенов А. Сембаев А. Раисов С. Сатыбаев К. Танакулов И.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №129

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №129

Локальные сметы 2-1-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	5,4240	Казахстан	
	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,1732	Казахстан	
	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	220,0000	Казахстан	
	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	110,0000	Казахстан	
	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	298,7050	Казахстан	
	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	85,7325	Казахстан	
	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0128	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0048	Казахстан	
9	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0072	Казахстан	
10	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,1431	Казахстан	
11	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	24,0000	Казахстан	
12	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	207,0000	Казахстан	
13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47,7827	Казахстан	
14	2301-0506-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125x4,8 ГОСТ 22689-2014	м	45,4113	Казахстан	
15	Перечень.поз.941	Душевой вакуумный трап 6л, 5439590	шт	38,0000	Канада	
16	Перечень.поз.942	Вакуумный напольный трап 6л	шт	2,0000	Канада	
17	Перечень.поз.994	Система инсталляции для раковины /38557001	шт	24,0000	Германия	
18	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,0000	Казахстан	
19	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,6000	Казахстан	
20	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,4000	Казахстан	
21	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	264,4897	Казахстан	
22	2302-0301-0714 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	Казахстан	
23	2302-0301-0723 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,0000	Казахстан	
24	2302-0301-0731 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80мм	шт.	13,0000	Казахстан	
25	2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 /диам.110мм	шт.	5,0000	Казахстан	
26	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000	Казахстан	
27	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,0000	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
28	2302-0401-0108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / диам.80	шт.	36,0000	Казахстан	
29	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	Казахстан	
30	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	Казахстан	
31	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,0000	Казахстан	
32	2302-0401-0226 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /80х63	шт.	10,0000	Казахстан	
33	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	Казахстан	
34	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,0000	Казахстан	
35	2302-0401-0813 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80мм	шт.	13,0000	Казахстан	
36	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник	шт.	15,0000	Казахстан	
37	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник	шт.	61,0000	Казахстан	
38	2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / угольник диам.80	шт.	40,0000	Казахстан	
39	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	Казахстан	
40	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,0000	Казахстан	
41	2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диам.80	шт.	32,0000	Казахстан	
42	2302-0403-0326 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125	шт.	5,0000	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
43	2302-0403-0608 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 160x160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125x110	шт.	5,0000	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства Бурим Хайризи

Начальник ПТО Скосырский А.С.

Инженер-сметчик Сахипова А.М.