Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Онкологического научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 130

приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Смета: ЛС 2-2-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения 1Б III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%

РАЗДЕЛ 1.Бомбоубежище

Система В1

1	1	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	27,5		724,90 709,39	2,09 0,08	19935 19508	57 2	370	19120 3124	42180
2	2	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,225		172,00 --	-- --	4683 --	-- --	4683	-- 375	5057
3	3	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20		723,19 710,24	1,54 0,12	14464 14205	31 2	228	13723 2271	30658
4	4	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8		278,00 --	-- -	5504 --	-- --	5504	-- 440	5945
5	5	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4,7		726,66 712,97	1,27 0,16	3415 3351	6 1	88	3285 536	7236

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,653	421,00 --	-- --	1959 -	- --	1959	-- 157	2116
7	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2344,17 2256,45	87,72 16,70	18753 18052	702 134	--	17821 2926	39501
8	15	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	812,00 --	-- --	5684 --	-- --	5684	-- 455	6139
9	16	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1218,00 --	-- --	1218 --	-- --	1218	-- 97	1315
			Система К1, К1Н									
10	17	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2513,33 2463,25	27,75 0,73	30160 29559	333 9	268	28976 4731	63867
11	18	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	11,976	401,00 --	-- --	4802 --	-- --	4802	-- 384	5187
12	19	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	77	2509,29 1825,95	650,34 211,92	193215 140598	50076 16318	2541	153778 27759	374753
13	20	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	76,692	848,00 --	-- --	65035 --	-- -	65035	- 5203	70238
14	21	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях /вентиляция	м трубопровода	15	2509,29 1825,95	650,34 211,92	37639 27389	9755 3179	495	29957 5408	73004
15	22	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	14,94	848,00 --	-- --	12669 --	-- --	12669	-- 1014	13683
16	27	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	707,00 --	- --	3535 --	-- --	3535	-- 283	3818
			Система Т3 и Т4									
17	28	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	56,4	724,98 709,39	2,09 0,08	40884 40010	118 5	756	39214 6408	86506

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	34	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	55,836	167,00	--	9325	--	9325	--	10071
						--	--	--	--		746	
19	35	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	21	723,19	1,54	15187	32	240	14619	32191
						710,24	0,12	14915	3		2385	
20	36	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	20,79	274,00	--	5696	--	5696	--	6152
						--	--	--	--		456	
21	37	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4,9	726,66	1,27	3561	6	61	3424	7544
						712,97	0,16	3494	1		559	
22	38	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	4,851	443,00	--	2149	--	2149	--	2321
						--	--	--	--		172	
23	43	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2344,17	87,72	14065	526	--	13366	29626
						2256,45	16,70	13539	100		2194	
24	44	2394-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	818,00	--	4908	--	4908	--	5301
						--	--	--	--		393	
			Санфаянсы									
25	66	1117-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	6	3211,06	200,04	19266	1200	1300	17077	39250
						2794,32	109,87	16766	659		2907	
26	67	Перечень,поз.3802	Система инсталляции для подвесного унитаза набор 3 в 1 для туалета, высота установки 1,13м GROHE /38528001	шт	6	67090,18	--	402541	--		--	402541
						--	--	--	--	402541	--	
27	70	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка /раковины	комплект	10	3211,06	200,04	32111	2000	2168	28461	65417
						2794,32	109,87	27943	1099		4846	
28	71	Перечень,поз.3804	Система инсталляции для подвесной раковины, высота установки 1,13м GROHE /38557001	шт	10	30360,00	--	303600	--		--	303600
						--	--	--	-	303600	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1275964	64843	135652	383021	1735217
								369329	21511	706141	76229	
		Стоимость оборудования		Тенге				697768				
		Заготовительно-складские расходы		Тенге				8373				
		ИСГЦ: Стоимость оборудования		Тенге				706141				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				569823				
			Материалы	Тенге				8484				
			Всего заработная плата	Тенге					390839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127167				
			Накладные расходы	Тенге				383023				
			Сметная прибыль	Тенге				76228				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				1029074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					390839			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1735215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					390839			

РАЗДЕЛ 2.Технический блок с гаражем

Система К3 и К3Н

29	83	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	160,11	14971,78 1285,90	53,52 22,71	2397132 205885	8568 3636	2182679	205331 208197	2810660
30	91	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	19465,63 1319,30	82,84 45,71	19466 1319	83 46	18064	1338 1664	22468
31	101	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	2611,00 --	-- --	15666 --	-- --	15666	-- 1253	16919

Система К2

32	102	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	70	2509,29 1825,95	650,34 211,92	175650 127817	45524 14835	2309	139798 25236	340684
33	103	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	69,86	1078,00 --	-- --	75309 --	-- --	75309	-- 6025	81334
34	104	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	78,66	2498,53 1875,30	573,66 188,99	196534 147511	45124 14866	3899	159129 28453	384117
35	105	2301-0506-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125x4,8 ГОСТ 22689-2014	м	78,03072	1371,00 --	-- --	106980 --	-- --	106980	-- 8558	115539
36	106	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	313,00 --	-- --	6260 --	-- --	6260	- 501	6761
37	107	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	702,00 --	- --	8424 --	-- --	8424	-- 674	9098

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	108	2302-0403-0608 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 160x160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125x110									
				шт.	6	854,00	--	5124	--	5124	--	5534
						--	--	--			410	
39	109	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013									
				шт.	2	707,00	--	1414	--	1414	--	1527
						--	--	--	--		113	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3007960	99299	2426128	505596	3794641
								482532	33383	--	281084	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3007960				
			Материалы	Тенге				2206951				
			Всего заработная плата	Тенге					515915			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				219177				
			Накладные расходы	Тенге				505597				
			Сметная прибыль	Тенге				281084				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				3794641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					515915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3794641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					515915			

РАЗДЕЛ 3.Насосная станция В1-для основного корпуса

40	120	1337-0161-0203 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении									
				шт.	2	42295,17	1805,81	84590	3612	2566	48590	143835
						39206,20	621,46	78412	1243		10654	
41	121	Перечень,пот.3771	Закрытый вертикальный резервуар из нержстали для хранения холодной воды V=40м3, Hidromatic									
				шт	2	5921691,89	--	11843384	--		--	11843384
						--	--	--	--	11843384	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11927975	3612	2566	48590	11987219
								78412	1243	11843384	10654	
			Стоимость оборудования	Тенге				11702948				
			Заготовительно-складские расходы	Тенге				140435				
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				11843384				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				84590				
			Материалы	Тенге				2566				
			Всего заработная плата	Тенге					79655			
			Накладные расходы	Тенге				48590				
			Сметная прибыль	Тенге				10654				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				143835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					79655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11987218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					79655			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17517077
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930273				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167753			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56136			
			- Материалов изделий и конструкций	Тенге						2564346		
			- Оборудование инвестиц.	Тенге						12549525		
			- Накладные расходы	Тенге							937207	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							367967	
			Стоимость оборудования						12 549 525			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						4 967 552			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			59 611		5 027 163				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			110 598		5 137 760				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					5 266 640				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					18 130 969				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	105 333						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					18 236 301				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2 188 356						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						20 424 657			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ Мусакаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер сметчик _____ Бугаев Е.А.

ТОО "Excom"
Директор _____ Адильбеков А.Р.

Руководитель отдела технического надзора _____ Елеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Суинов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЕЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
TECHNICAL SUPERVISION

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №130

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №130

Локальные сметы 2-2-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3,6160	Казахстан	
	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0371	Казахстан	
	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,7146	Казахстан	
	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8800	Казахстан	
	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4800	Казахстан	
	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0145	Казахстан	
	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0835	Казахстан	
	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0070	Казахстан	
	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0048	Казахстан	
10	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	55,8360	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
11	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	20,7900	Казахстан	
12	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	4,8510	Казахстан	
13	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	11,9760	Казахстан	
14	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	159,7898	Казахстан	
15	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	83,0610	Казахстан	
16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	31,7340	Казахстан	
17	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	6,0000	Казахстан	
18	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	5,3400	Казахстан	
19	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,0000	Казахстан	
20	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6,0000	Казахстан	
21	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1,0000	Казахстан	
22	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	43,7535	Казахстан	
23	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	91,6320	Казахстан	
24	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20,0000	Казахстан	
25	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12,0000	Казахстан	
26	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	Казахстан	
27	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,0000	Казахстан	
28	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	Казахстан	
29	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	69,8600	Казахстан	
30	2301-0506-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125x4,8 ГОСТ 22689-2014	м	78,0307	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
31	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,7418	Казахстан	-
32	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,2250	Казахстан	
33	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорныze полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8000	Казахстан	
34	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,6530	Казахстан	
35	2302-0403-0608 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 160x160 ГОСТ 32414-2013 / диам.125x110	шт.	6,0000	Казахстан	
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	Перечень.поз.3771	Закрытый вертикальный резервуар из нерж.стали для хранения холодной воды V=40м3, Hidromatic	шт	2,0000	Италия	
2	Перечень.поз.3802	Система инсталляции для подвесного унитаза набор 3 в 1 для туалета, высота установки 1.13м GROHE /38528001	шт	6,0000	Германия	
3	Перечень.поз.3804	Система инсталляции для подвесной раковины, высота установки 1,13м GROHE /38557001	шт	10,0000	Германия	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства — Бурим Хайризи

Начальник ПТО — Скосырский А.С.

Инженер-сметчик — Сахипова А.М.