Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "R&A Contractors S. A."

Договор № 17б от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 132

приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-8 Внутренние инженерные системы пожаротушения ТБ III этап

№ п.п.	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%

РАЗДЕЛ 1. Спринклерное пожаротушение

1	46	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. /диаметром 65 мм/ Установка	кран	8	7686,80 1503,00	127,20 50,10	61494 12024	1018 401	48452	12176 5894	79564
2	47	Перечень,поз.4048	Головка соединительная муфтовая d=65	шт	8	1202,14 --	-- --	9617 --	-- --	9617	-- 769	10387
3	48	Перечень,поз.4050	Ствол пожарный ручной типа РС-65	шт	8	3169,29 --	-- --	25354 --	-- --	25354	-- 2028	27383
4	49	Перечень,поз.4049	Рукав пожарный РПК(В)-Н/П 65-1,0-М-У ХЛ 11 Класс ик 20+-1 в сборе с ГР-65АП d=65, L=20м	шт	8	14207,14 --	-- --	113657 --	-- --	113657	-- 9093	122750
5	50	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1189,94 1151,21	17,63 7,35	9520 9210	141 59	169	9983 1488	20091
6	51	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НК-ИЗБ	шт.	8	21131,00 -	-- --	169048 --	-- --	169048	-- 13524	182572
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				388690 21234	1159 460	366297 --	21259 32796	442747
			Стоимость монтажных работ	Тенге				169048				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169048				
			Сметная прибыль	Тенге				13524				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				182572				
			Стоимость строительных работ	Тенге				219642				
			Материалы	Тенге				48622				
			Всего трудоемкость работ	Тенге					21693			
			Стоимость материалов с накладными расходами	Тенге				138629				
			Накладные расходы	Тенге				21259				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				19272				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					21693			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				442746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					21693			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								442747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21234				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1159			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						366297		
			- Накладные расходы	Тенге							21259	
			- Сметная прибыль	Тенге							32796	
			Стоимость оборудования									
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						442 747			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			5 313		448 060				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			9 857		457 917				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					469 404				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					469 404				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	9 388						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					478 792				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	57 455						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					536 247				

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Н.К.

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ Жумакаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Милаев А.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бобо Б.А.

ТОО "Exccom"
Директор _____ Сулейменов А.К.

Руководитель группы по техническому надзору _____ Кудабаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Рысбаев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сунгов А.В.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №132

на Внутренние инженерные системы пожаротушения. ТБ
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №132

Локальные сметы 2-2-8 Внутренние инженерные системы пожаротушения. ТБ III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
[illegible]	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3200	Казахстан	
[illegible]	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0003	Казахстан	
[illegible]	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0800	Казахстан	
[illegible]	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0800	Казахстан	
[illegible]	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	Казахстан	
[illegible]	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	8,0000	Казахстан	
[illegible]	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2400	Казахстан	
[illegible]	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1840	Казахстан	
[illegible]	Перечень.поз.4048	Головка соединительная муфтовая d=65	шт	8,0000	Казахстан	
[illegible]	Перечень.поз.4049	Рукав пожарный РПК(В)-П/И-65-1,0-М-УХЛ1 Классик 20+-1 в сборе с ГР-65АП d=65, L=20м	шт	8,0000	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
11	Перечень.поз.40 50	Ствол пожарный ручной тип РС-65	шт	8,0000	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства — Бурим Хайризи

Начальник ПТО — Скосырский А.С.

Инженер-сметчик — Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 131
приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Согласно ЛС 2-3-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЖРО III этап

№ п/п	№ стр	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Система СК										
			Сантехническое оборудование										
1	13	1116-0001-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, Установка	шт.	5		4795,04 3991,00	282,24 73,96	23975 19955	1411 370	2609	19918 3511	47405
2	15	Перечень,поз.1015	Шаровый клапан диам.63 Georg Fischer	шт	5		718817,46 --	-- --	3594087 --	-- --	3594087	-- 287527	3881614
3	20	Перечень,поз.1021	Контроль утечки	шт	9		1145470,40 --	-- --	10309234 --	-- --	10309234	-- 824739	11133972
			Оборудование для сбора радиоактивных отходов										
4	25	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т, Монтаж в помещении	шт.	5		30899,97 28897,00	719,81 83,50	154500 144485	3599 418	6416	88391 19431	262322
5	27	Перечень,поз.1027 К=0,7	Кана нтанционные напорные насосы (2,2кВ, макс.20м3/ч, Н=15м)	шт	5		1803654,41 --	-- -	9018272 --	-- --	9018272	-- --	9018272
6	42	Перечень,поз.1040 К=0,7	Система измерения и контроля уровня жидкости в резервуарах (микроволновая система24Х	шт	5		1803654,41		9018272	--		-	9018272

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	9018272	--	
7	43	Перечень,поз.1041 К=0,7	Переключатель предельного заполнения резервуара 24V Vega									
				шт	5	1243233,22	--	6216166	--		--	6216166
						--	--	--	--	6216166	--	
8	46	Перечень,поз.1044 К=0,7	Сенсорный датчик для установки в приямке 24V SGB									
				шт	1	112728,40	--	112728	--		--	112728
						--	--	--	--	112728	--	
			Система трубопроводов и фитингов									
9	102	Перечень,поз.1053 К=0,5	Система трубопроводов и фитингов, в составе	компл	1	28527187,04	--	28527187	--		--	28527187
						--	--	--	--	28527187	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**66974421**	**5010**	**13912346**	**108309**	**68217939**
								164440	**787**	**52892626**	**1135208**	
			Стоимость оборудования	Тенге				52265440				
			Заготов складские расходы	Тенге				627185				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				52892626				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				154500				
			Материалы	Тенге				6416				
			Всего заработная плата	Тенге					144903			
			Накладные расходы	Тенге				88391				
			Сметная прибыль	Тенге				19431				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				262322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					144903			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13927296				
			Материалы	Тенге				2609				
			Всего заработная плата	Тенге					20325			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13903321				
			Накладные расходы	Тенге				19918				
			Сметная прибыль	Тенге				1115777				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15062992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					20325			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68217939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					165227			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68217939**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164440				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5010			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					787			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13912346		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						52892626		
			- Накладные расходы	Тенге							108309	
			- Сметная прибыль	Тенге							1135208	
			Стоимость оборудования						**52 892 626**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**15 325 313**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**183 904**		**15 509 217**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**341 203**		**15 850 420**				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					**16 248 025**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**70 467 456**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты		2%	324 961						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					70 792 417				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	8 495 090						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						79 287 507			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ Кулкаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Мусабаев

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО "Exccom"
Директор _____ Аманьбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Суинов А.Б.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
ФФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Оленон А.В. Утепбергенова Г. Кезенбаев А. Камненов А. Сейтжев А. Рамсов С. Сагынбаев К. Тонакулов И. Мелдешова А.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №131

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №131

Локальные сметы 2-3-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЖРО III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0104	Казахстан	
	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,2000	Казахстан	
	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2000	Казахстан	
	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0176	Казахстан	
	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	Казахстан	
	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0100	Казахстан	
	Перечень,поз.1015	Шаровый клапан диам.63 Georg Fischer	шт	5,0000	Россия	
	Перечень,поз.1021	Контроль утечки	шт	9,0000	Россия	
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
	Перечень,поз.1027 К=0,7	Канализационные напорные насосы (2,2кВ, макс.20м3/ч, Н=15м)	шт	5,0000	Россия	

1	2	3	4	5	6	7
2	Перечень.поз.1040 К=0,7	Система измерения и контроля уровня жидкости в резервуарах (микроволновая система)24V	шт	5,0000	Россия	
3	Перечень.поз.1041 К=0,7	Переключатель предельного заполнения резервуара 24V Vega	шт	5,0000	Россия	
4	Перечень.поз.1044 К=0,7	Сенсорный датчик для установки в приямке 24V SGB	шт	1,0000	Россия	
5	Перечень.поз.1053 К=0,5	Система трубопроводов и фитингов, в составе	компл	1,0000	Россия	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства Бурим Хайризи

Начальник ПТО Скосырский А.С.

Инженер-сметчик Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 134
приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-9 Внутренние инженерные системы транспортировки ЛДК III этап

№ п п	№ п п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Лифтовое оборудование / л.505/										
			Тип L-A1.01-A1.06-6шт										
1	1	Ц13-030501-0403 1303-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. 4 тон. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования	лифт	6		1342152,18 1022912,00	275502,98 101463,62	8052913 6137472	1653018 608782	262423	4115215 973450	13141578
2	2	Ц13-030501-0412 1303-0501-0412 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м / 30,27м	м	46.62		15675,00 15675,00	-- --	730769 730769	-- --	--	445769 94123	1270660
3	3	Приложение п.3449-3451 ТОО "К-ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL SE-MC 26/2000кг, скорость 1,6м/с, 6 остановок (L-A1.01- A1.03)	шт	3		34446718,16 --	-- --	103340154 --	-- --	 103340154	-- --	103340154
4	4	Приложение п.3452 ТОО "К-ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL BE 26/2000кг, скорость 1,6м/с, 6 остановок (L-A1.04)	шт	1		35685808,74 --	-- --	35685809 --	-- --	 35685809	-- --	35685809

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			195 997		16 529 103				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			363 640		16 892 744				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					17 316 496				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					265 790 563				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	346 330						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					266 136 893				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	31 936 427						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					298 073 320				

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ Кулкаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Мизерный

Менеджер по строительству _____ Медведев П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е. А.

ТОО "Excom"
Директор _____ Адильбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Итлеу С.С.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства_____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №134

на Внутренние инженерные системы транспортировки ЛДК
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №134

Локальные сметы 2-1-9 Внутренние инженерные системы транспортировки ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0100	Казахстан	
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1030	Казахстан	
	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	767,0000	Казахстан	
	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6800	Казахстан	
	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0068	Казахстан	
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	Казахстан	
	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	13,4000	Казахстан	
	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,3400	Казахстан	
	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1240	Казахстан	
	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	1,3800	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
11	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0010	Казахстан	
12	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	5,3800	Казахстан	
13	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	5572,0000	Казахстан	
14	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,1000	Казахстан	
15	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	344,0000	Казахстан	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0960	Казахстан	
17	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0068	Казахстан	
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	Т Приложение п.3449-3451 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL SE-MC 26/2000кг, скорость 1,6м/с, 6 остановок (L-A1.01- A1.03)	шт	3,0000	Швейцария	
2	Т Приложение п.3452 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL BE 26/2000кг, скорость 1,6м/с, 6 остановок (L-A1.04)	шт	1,0000	Швейцария	
3	Т Приложение п.3453,3454 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL BE 26/2000кг, скорость 1,6м/с, 6 остановок (L-A1.05, A1.06)	шт	2,0000	Швейцария	
4	Т Приложение п.3463 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL SE 26/2000кг, скорость 1,6м/с 4 остановок (L-E1.01)	шт	1,0000	Швейцария	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства — Бурим Хайризи

Начальник ПТО — Скосырский А.С.

Инженер-сметчик — Сахипова А.М.