Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 141
приемки выполненных работ за февраль 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Ограждающие конструкции										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля /л.007/										
			Стяжка /л.008/										
			Тип II.КР.1										
1	57	Е11-1201-01-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумных кровельных материалов. Устройство	м2 кровли	474,95		394,68 179,74	15,92 6,39	187451 85366	7561 3035	94524	81329 21502	
2	58	Е11-1201-01-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой использовать к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	474,95		-135,63 -81,37	-7,54 -3,05	-64417 -38646	-3582 -1448	-22189	-36886 -9104	
3	59	С121-100303-1301 2116-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандартного класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, от -15°С до -35°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	546,1925	657,02 --	- -	358848 --		358848		- 28708	
4	60	Е11-1201-03-1301 1112-0101-03-01 РСНБ РК 2015	Покрытие: Утеплитель минеральная вата на полимерно-битумном вяжущем, толщина 250мм	м2 утепляемой поверхности	474,95	374,83 260,03	57,40 [illegible]	178052 123500	27260 7615	27247		120126 23594	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	61	С121-110402-0503 2111-0401-0503 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	122,299625	33905,00 --	-- --	4146569 --	-- --	4146569	-- 331726	447
6	62	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	474,95	203,75 48,23	0,61 0,33	96770 22907	291 159	73572	21682 9476	1
7	63	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм В15	м2	474,95	2116,70 268,05	68,74 29,39	1005328 127312	32649 13961	845367	128558 90711	12
8	64	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины / уклонообразующая плита 150-30мм	м2	474,95	-201,75 -17,12	-6,75 -2,90	-95819 -8130	-3207 -1376	-84482	-8650 -8358	-1
9	65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,415351	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	26538 24299	2195 1060	44	23077 3969	
10	66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,415351	269999,00 --	-- --	382143 --	-- --	382143	-- 30571	
11	67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	114,12 100,84	13,28 3,87	65505 57881	7624 2219	--	55292 9664	
12	68	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	631,4	286,00 --	-- --	180580 --	-- --	180580	-- 14446	
13	69	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	574	394,49 302,27	18,72 2,89	226437 173503	10745 1657	42189	161147 31007	
14	79	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	631,4	2504,00 --	- --	1581026 --	-- --	1581026	-- 126482	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	71	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство									
				м2 кровли	574	394,49 302,27	18,72 2,89	226437 173503	10745 1657	42189	161147 31007	41
16	72	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	631,4	1599,00 --	-- --	1009609 --	-- --	1009609	-- 80769	109
17	73	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	114,12 100,84	13,28 3,87	65505 57881	7624 2219	--	55292 9664	1
18	74	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	631,4	286,00 -	-- --	180580 --	-- --	180580	-- 14446	1
19	75	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой / 50мм	м2 утепляемого покрытия	574	374,89 260,03	57,40 16,03	215185 149256	32945 9203	32984	145782 28877	3
20	76	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	29,561	33905,00 --	-- --	1002266 --	-- --	1002266	-- 80181	16
21	77	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	182,12 100,84	13,28 3,87	104537 57881	7624 2219	39032	55292 12786	1
22	78	С121-100404-0403 2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter geo	м2	631,4	1526,00 --	-- --	963516 --	-- --	963516	-- 77081	10
			Тип П.КР.2									
23	83	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	145	394,68 179,74	15,92 6,39	57228 26062	2308 927	28858	24829 6565	
24	84	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	145	-135,63 -81,37	-7,54 -3,05	19666 -11798	-1093 -442	-6775	-11261 -2474	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	85	С121-100403-1301 2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, не ниже -15°С, не выше -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	166,75	657,00 --	-- --	109555 --	-- --	109555	-- 8764	11
26	86	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой / 150мм	м2 утепляемого покрытия	145	374,89 260,03	57,40 16,03	54359 37704	8322 2325	8333	36826 7295	9
27	87	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	22,4025	33905,00 --	-- --	759557 --	-- --	759557	-- 60765	87
28	88	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	203,75 48,23	0,61 0,33	29543 6993	89 48	22461	6619 2893	
29	89	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм В15	м2	145	2116,70 268,05	68,74 29,39	306922 38868	9968 4262	258086	39248 27694	3
30	90	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины / уклонообразующая плита 150-30мм	м2	145	-201,75 -17,12	-6,75 -2,90	-29253 -2482	-979 -420	-25792	-2641 -2552	
31	91	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4321	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	8102 7418	670 324	14	7045 1212	
32	92	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4321	269999,00 --	-- --	116667 --	-- --	116667	-- 9333	
33	93	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	114,12 100,84	13,28 3,87	16547 14622	1926 560	--	13967 2441	
34	94	С121-083102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль нетканый, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	159,5	286,00	--	45617	--	45617	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	-	--	--		3649	
35	95	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	159,5	2504,00 --	-- --	399388 --	-- --	399388	-- 31951	43
36	96	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	145	394,49 302,27	18,72 2,89	57201 43829	2714 419	10658	40708 7833	10
37	97	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	159,5	1599,00 --	-- --	255041 --	-- --	255041	-- 20403	27
38	98	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	114,12 100,84	13,28 3,87	16547 14622	1926 560	--	13967 2441	
39	99	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	159,5	286,00 --	-- --	45617 --	-- --	45617	-- 3649	
40	100	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой / 50мм	м2 утепляемого покрытия	145	374,89 260,03	57,40 16,03	54359 37704	8322 2325	8333	36826 7295	
41	101	С121-110461-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,4675	33905,00 --	-- --	253186 --	-- --	253186	-- 20255	2
42	102	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	182,12 100,84	13,28 3,87	26407 14622	1926 560	9859	13967 3230	
43	103	С121-100404-0403 2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кН/м, толщиной 0,6 мм / Planter geo	м2	159,5	1526,00 --	-- --	243397 --	-- --	243397	-- 19472	
44	104	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	145	653,39 284,31	108,57 32,40	94741 41225	15743 4698	37773	42249 10959	
45	105	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 85мм к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	145	1189,78	112,76	172518	16350	145480	14511	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						73,71	35,07	10688	5085		14962	
46	106	Е11-110102-2501 1111-0102-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройства на готовом полстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	145	1573,70 1429,58	138,13 47,26	228187 207290	20029 6853	868	201294 34358	46
47	107	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	145	21559,00 --	-- --	3126055 --	-- --	3126055	-- 250084	337
			Материалы на плиту покрытия									
48	158	С122-040601-0802 2204-0601-0802 РСНБ РК 2015	Активаторы для ПВХ мембраны Технониколь 3кг	кг	22,8	727,00 --	-- --	16576 --	-- --	16576	-- 1326	
49	159	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм / 16мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	894,6	1474,12 1464,26	2,53 0,16	1318746 1309923	2260 145	6563	1283867 208209	28
50	160	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 / ПВХ штуцер инъекционный угловой 10мм	шт.	60	343,00 --	-- --	20580 --	-- --	20580	-- 1646	
51	161	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 / Фитинг прямой 10мм- система соединения трубок	шт.	60	12,00 --	-- --	720 -	-- --	720	-- 58	
52	162	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 / Фитинг угловой 10мм- система соединения трубок	шт.	60	15,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	
53	163	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре / ПВХ инъекционная трубка 10мм	м	894,6	397,00 --	-- --	355156 --	-- --	355156	-- 28412	
			Примыкания к стенам и парапетам кровель / вертикаль/									
54	164	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны / Мембраны профилированные Planter geo	м2 поверхности облицовки	104,7	113,13	0,24	11845	26	7190	3713	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						44,21	0,12	4629	13		1245	
55	165	С121-100404-0203 2110-0404-0203 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter, ucs									
				м2	107,841	1526,00 --	-- --	164565 --	-- --	164565	-- 13165	1
56	166	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные / XPS Carbon Prof толщ.150мм. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме									
				м3 изоляции	15,705	42912,66 30925,34	1368,21 567,80	673943 485682	21488 8917	166773	375896 83987	11.
57	167	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012									
				м3	15,3909	26658,00 --	-- --	410291 --	-- --	410291	-- 32823	4
58	168	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя / 1 слой/									
				м2 поверхности	104,7	426,19 384,93	21,59 4,59	44622 40302	2261 481	2059	37928 6604	
59	169	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м									
				м2	120,405	286,00 --	-- --	34436 --	-- --	34436	-- 2755	
60	170	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство									
				м примыканий	209,4	770,88 560,98	30,71 6,16	161422 117468	6431 1289	37523	109257 21654	2
61	171	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны									
				м2	115,17	2504,00 --	-- --	288386 --	-- --	288386	-- 23071	2
62	172	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм в 2 слоя. Устройство									
				м примыканий	209,4	770,88 560,98	30,71 6,16	161422 117468	6431 1289	37523	109257 21654	.
63	173	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны									
				м2	115,17	1599,00 --	-- --	184157 --	-- --	184157	-- 14733	
64	174	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя / 1 слой/									
				м2 поверхности	104,7	426,19	21,59	44622	2261	2059	37928	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						384,93	4,59	40302	481		6604	
65	175	С121-080102-1204 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	120,405	286,00 --	-- --	34436 --	-- --	34436	-- 2755	3
66	176	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	209,4	208,02 203,52	2,65 0,84	43560 42617	555 175	388	29526 5847	7
67	177	С121-061001-0401 2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6Н / Рейка краевая алюминиевая ТН	м	209,4	266,00 --	-- --	55700 --	-- --	55700	-- 4456	6
68	178	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	53,2	452,38 248,67	203,71 62,96	24066 13229	10837 3349	--	19563 3490	-
69	179	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	11,1188	2694,00 --	-- --	29954 --	-- --	29954	-- 2396	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22550571 3665501	281242 86402	18603830 --	3448777 2079944	280
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20755209				
			Материалы	Тенге				1841805				
			Всего заработная плата	Тенге					2399042			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13195961				
			Местные материалы	Тенге				3126055				
			Накладные расходы	Тенге				2135386				
			Сметная прибыль	Тенге				1831248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24721842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2399042			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99261				
			Материалы	Тенге				388				
			Всего заработная плата	Тенге					42792			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55700				
			Накладные расходы	Тенге				29526				
			Сметная прибыль	Тенге				10303				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				159090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					42792			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1696102				
			Материалы	Тенге				6563				
			Всего заработная плата	Тенге					1310069			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				377356				
			Накладные расходы	Тенге				1283867				
			Сметная прибыль	Тенге				238398				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3218367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1310069			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28079299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3751903			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				22550571	281242	18603830	3448777	2807
								3665501	86402	--	2079944	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20755209				
			Материалы	Тенге				1841805				
			Всего заработная плата	Тенге					2399042			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13195961				
			Местные материалы	Тенге				3126055				
			Накладные расходы	Тенге				2135386				
			Сметная прибыль	Тенге				1831248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24721842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2399042			
			Сметная заработная плата	Тенге				99261				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				388				
			Материалы	Тенге					42792			
			Всего заработная плата	Тенге				55700				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29526				
			Накладные расходы	Тенге				10303				
			Сметная прибыль	Тенге				139090				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					42792			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге				1696102				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6563				
			Материалы	Тенге					1310069			
			Всего заработная плата	Тенге				377356				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1283867				
			Накладные расходы	Тенге				238398				
			Сметная прибыль	Тенге				3218367				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1310069			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге				28079299				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3751903			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3665501				
			В ТОМ ЧИСЛЕ						281242			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					86402			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						18603830		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							3448777	
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2079944	
			- Накладные расходы	Тенге								
			- Сметная прибыль	Тенге					28 079 299			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.			336 952		28 416 251				
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			625 158		29 041 408				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%					29 769 908				
			Итого в ценах 2021г. К=1.05017		2%	595 398						
			Непредвиденные работы и затраты					30 365 306				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 643 837						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						34 009 143			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель Заказчика в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года.
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ Кулкаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.Ю.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО "Excom"
Директор _____ Ахильбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ибраев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ибраев С.С.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
TECHNICAL SUPERVISION
АТТЕСТАТ №KZ64VTE00060358 №KZ56VTE00049356

Жеманова А.А. Улембергенова Б. Олегон А.В. Кезенбаев А. Комиенко А. Селибиев А. Рамсев С. Сатыбаев К. Таласбек

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования

к Акту выполненных работ №141

на Отделочные работы Кровля ЛДК

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №141

Локальные сметы 2-1-3 Отделочные работы Кровля ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,0605	Казахстан	
2	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	56,9114	Казахстан	
3	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	12,5715	Казахстан	
4	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5173	Казахстан	
5	2106-0903-0101 РСНБ РК 2015	Уголок маячковый	м	422,9880	Казахстан	
6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7853	Казахстан	
7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4526	Казахстан	
8	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1822,6100	Казахстан	
9	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	6,3800	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
10	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м2	712,9425	Казахстан	
11	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	148,7880	Казахстан	
12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	359,5000	Казахстан	
13	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	11,1188	Казахстан	
14	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,3909	Казахстан	
15	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	181,7306	Казахстан	
16	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0168	Казахстан	
17	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3347	Казахстан	
18	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,0994	Казахстан	
19	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	31,4100	Казахстан	
20	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0016	Казахстан	
21	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	192,1845	Казахстан	
22	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,8017	Казахстан	
23	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2430	Казахстан	
24	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,2075	Казахстан	
25	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	422,9880	Казахстан	
26	2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	145,0000	Казахстан	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8475	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
28	2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	5949,4200	Казахстан	
29	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	68,0690	Казахстан	
30	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	40,2420	Казахстан	
31	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П / Рейка краевая алюминиевая ТН	м	209,4000	Казахстан	
32	2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	906,0700	Казахстан	
33	2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	906,0700	Казахстан	
34	2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter geo	м2	898,7410	Казахстан	
35	2204-0601-0802 РСНБ РК 2015	Активаторы для ПВХ мембраны Технониколь 3кг	кг	22,8000	Казахстан	
36	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 / Фитинг прямой 10мм- система соединения трубок	шт.	60,0000	Казахстан	
37	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 / Фитинг угловой 10мм- система соединения трубок	шт.	60,0000	Казахстан	
38	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 / ПВХ штуцер инъекционный угловой 10мм	шт.	60,0000	Казахстан	
39	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре / ПВХ инъекционная трубка 10мм	м	894,6000	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства — Бурим Хайризи

Начальник ПТО — Скосырский А.С.

Инженер-сметчик — Сахипова А.М.