Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 146

приемки выполненных работ за февраль 2022г.

Согласно ЛС 2-1-5 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудовании - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки / А.501//										
			Тип С-14										
1	518	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	м3	6,48		9452,47 / 7153,95	512,51 / 146,96	612520 / 463576	33148 / 9523	115796	439982 / 84200	1136792
2	519	С121-030301-0405 2103-0301-0405 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	63,504		17148,00 / --	-- / --	1088567 / --	-- / --	1088967	- / 87117	1176984
			Тип С-20										
3	538	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16		8111,91 / 5301,00	2792,24 / 734,80	129791 / 84816	44676 / 11757	299	89813 / 17568	237172
4	539	Перечень п.п.214	Блок BARIBLOCK 100x250x200 мм. глады с 4х сторон норма расхода 20шт на 1м2	шт	1350		6891,27 / --	-- / --	8820957 / --	-- / -	8820957	- / 705677	9526633
5	540	Перечень п.п.215	Блок BARIBLOCK 150x175x200 мм. глад с 4х сторон норма расхода 20шт на 1м2	шт	1620		8622,72 / --	-- / --	15400026 / -	-- / --	15400026	- / 1232022	16632048
6	542	Перечень п.п.217	Сухие смеси стяжечной толщиной свыше 25 мм норма расхода смеси 20кг на м3	т	1,29		92536,06 / -	-	119208 / -	-	119208		128865

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		94977	
			Тип С-23									
7	548	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,97	8111,91 5301,90	2792,24 734,80	186331 121764	64138 16878	429	128937 25221	340489
8	549	Перечень, поз.216	Блок BARIBLOCK 100x250x200+100x250x200 мм пазы с 4х сторон, норма расхода 20х2шт на 1м2	шт	4594	6891,37 --	-- --	31658966 --	-- --	31658966	-- 2532717	34191683
9	550	Перечень, поз.217	Сухие смеси с баритовым песком в мешке 25 кг / норма расхода смеси 200кг/ м3	шт	184	9275,06 --	-- --	1706612 --	-- --	1706612	-- 136529	1843141
			Стены с радиационной защитой /л.501а/ Тип Р3-1									
10	556	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2351307	529767,00 --	-- --	124564 --	-- --	124564	-- 9965	134530
11	559	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	0,0296376	1321170,00 --	-- --	39156 --	-- --	39156	-- 3133	42289
			Тип Р3-2									
12	561	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,176348	529767,00 --	-- --	93423 --	-- --	93423	- 7474	100897
13	564	Е11-340109-0114 1134-0109-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 34 п.3.4 Кмр=1,33 прим.	Экранирование стен листами стальными толщиной 1,5 мм / свинец+свинец. Устройство. Устройство экранирования листом стальным толщиной 2 мм, применен коэффициент к расходу листов стальных - 1.33	м2 экранирования	8,715	5080,81 4074,84	845,79 417,50	44279 35512	7371 3639	1396	29755 5923	79956
14	565	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	4,071648	1321170,00 --	-- --	5379339 -	-- --	5379339	-- 430347	5809686
15	567	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Тип Р3-3 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1744257	529767,00 --	- --	92405 --	-- --	92405	-- 7392	99797

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	576	Е11-340109-0114 1134-0109-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 34 п.3.4 Ксир=1,33 прим.	Экранирование стен листами стальными толщиной 1,5 мм. Устройство. Устройство экранирования листом стальным толщиной 2 мм, применен коэффициент к расходу листов стальных - 1,33	м2 экранирования	8,62	5080,81 4074,84	845,79 417,50	43797 35125	7291 3599	1381	29430 5858	79085
17	571	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	1,8122688	1321170,00 --	-- --	2394315 --	-- --	2394315	-- 191545	2585860
		Тип Р3-4										
18	578	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1328428	529767,00 --	-- --	70376 --	-- --	70376	-- 5630	76006
19	596	Е11-340108-0701 1134-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм / свинец	м2 поверхности	6,595	1192,45 1182,96	5,73 2,34	7864 7802	38 15	24	5941 1104	14910
20	581	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	1,3802256	1321170,00 --	-- --	1823513 --	-- --	1823513	-- 145881	1969394
		Тип Р3-6										
21	593	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2929624	529767,00 --	-- --	155202 --	-- --	155202	-- 12416	167618
22	596	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	2,5365456	1321170,00 --	-- --	3351208 --	-- --	3351208	-- 268097	3619305
		Тип Р3-6а										
23	548	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9763793	529767,00	-- --	517254 --	-- --	517254	-- 41380	558634
24	601	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	8,4537504	1321170,00 --	-- --	11168841 --	-- --	11168841	-- 893507	12062349
		Тип Р3-7										

8,62

1,8122688

0,1328428

2,2

1,3802256

0,2929624

2,5365456

1,7763793

4,4537504

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	603	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,389106	529767,00 --	-- --	1265670 --	-- --	1265670	-- 101254	1366923
26	606	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	9,6532397	1321170,00 --	-- --	12753571 --	-- --	12753571	-- 1020286	13773856
			Тип Р3-7ж									
27	608	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5374416	529767,00 --	-- -	284719 --	-- --	284719	-- 22778	307496
28	611	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	0,0593934	1321170,00 --	-- --	78469 --	-- --	78469	-- 6278	84746
			Тип Р3-8									
29	615	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,0439236	529767,00 --	-- --	553036 --	-- --	553036	-- 44243	597279
30	618	Е11-349109-0114 1134-0109-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и дет. выч. 2 ГЭ 34 п.3.4 Кур=1,33 прим.	Экранирование стен листами стальными толщиной 1,5 мм. Устройство. Устройство экранирования листом стальным толщиной 2 мм, применен коэффициент к расходу листов стальных - 1,33	м2 экранирования	51,59	5080,81 4074,84	845,79 417,50	262119 210221	43634 21539	8264	176137 35060	473317
31	619	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	16,2694226	1321170,00 --	-- --	21494673 --	-- --	21494673	-- 1719574	23214247
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				122793169 958816	200295 66950	121634059 --	899995 9895453	133588617
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				119636520				
			Материалы	Тенге				127589				
			Всего заработная плата	Тенге					1025766			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117260854				
			Местные материалы	Тенге				1088967				
			Накладные расходы	Тенге				899995				
			Сметная прибыль	Тенге				9642921				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				130179437				671
			Нормативная трудоемкость	Чел-ч					1025766			
			Сметная заработная плата	Тенге				3156649				
			Стоимость металлообрабатывающих работ	Тенге				3156649				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252532				
			Сметная прибыль	Тенге								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3409189				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133588617				671
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1025766			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6 Полы / п.407/

			Тип F1.1										
32	673	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	3038,7	1394,81 455,66	16,41 5,27	4238423 1384616	49853 16025	2803954	1316603 444402	5999429	16648,28
33	674	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	3038,7	1244,37 137,31	14,38 5,24	3781260 417239	43694 15920	3320327	407170 335074	4523504	— " —
			Тип F1.2										
34	683	Е11-150209-0103 1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,17	615,19 458,80	135,69 98,44	70852 52840	15628 11337	2384	51341 9775	131969	2149,89
35	684	Е11-150209-0104 1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Вычитается позиция: Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины слоя на каждые 10 мм сверх 30 мм / 10мм/ добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,17	-386,58 -266,40	-105,04 -72,49	-44522 -30681	-12098 -8349	-1743	-31224 -6060	-81806	— " —
36	685	Перечень поз.892	Сухие смеси с баритовым песком / норма расхода 20кг/м2 на 10мм/	кг	2303,4	593,60 --	-- --	1367308 --	-- --	1367308	-- 109385	1476692	129937,8
			Тип F2.2										
37	710	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	996,62	1944,02 1329,63	146,93 74,98	1937449 1325138	146434 74730	465877	1315876 260266	3513591	2740,5
38	711	С122-050301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1016,5524	3889,00 --	-- --	3953372 --	-- --	3953372	-- 316270	4269642	2525,91
39	712	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактерия пыая/СТ РК 1168-2006	кг	747,465	259,09 -	- --	193593 --	-- --	193593	-- 15487	209081	2074,575
			Тип F2.3										
40	714	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	667,74	805,71 -32,54	32,56 17,75	389664 262873	19734 10790	207001	257242 59752	806658	2196,91

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	715	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 80мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	607,74	1148,92 64,15	66,09 35,23	698244 38988	40167 21410	619089	56774 60401	815419
42	716	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	607,74	381,00 --	-- --	231549 --	-- --	231549	-- 18524	250073
43	717	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	762,8	1944,02 1329,63	146,93 74,98	1482898 1014243	112079 57197	356576	1007154 199204	2689257
44	718	С122-060301-0133 2266-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	778,056	3889,00 --	-- --	3025860 --	-- --	3025860	-- 242069	3267929
45	719	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/ СТ РК 1168-2006	кг	572,1	259,00 --	-- --	148174 --	-- --	148174	-- 11854	160028
			Тип F2.4									
46	720	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	324,79	79,45 76,98	2,47 0,33	25804 25003	801 108	--	17327 3451	46582
47	721	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 №4	кг	71,4538	446,00 --	-- --	31868 --	-- --	31868	-- 2549	34418
48	722	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	324,79	521,57 476,52	44,60 6,69	169402 154770	14486 2173	146	147527 25354	3[illegible]282
49	723	С121-100501-0401 2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000 / Технониколь №31	кг	756,7607	490,00 --	-- --	370813 --	-- --	370813	-- 29665	400478
50	724	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	324,79	805,71 432,54	32,56 17,75	261687 140485	10577 5767	110625	137476 31933	[illegible]
51	725	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 80мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	324,79	1148,92 64,15	66,09 35,23	373157 20836	21466 11432	330855	30341 32280	435779

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	726	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	324,79	381,00 --	-- -	123745 --	-- --	123745	-- 9900	133645
			Тип F3.1									
53	736	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	340	1394,81 455,66	16,41 5,27	474237 154925	5578 1793	313734	147315 49724	671276
54	737	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	340	1244,37 137,31	14,38 5,24	423085 46685	4889 1781	371511	45558 37491	506135
			Тип F1.1В									
55	764	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	552	805,71 432,54	32,56 17,75	444753 238762	17976 9801	188015	233649 54272	732674
56	765	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 87мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	552	1282,96 71,64	73,80 39,34	708193 39543	40739 21716	627911	57583 61262	827039
57	766	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой диам.4мм 150х150мм /вес 1,2кг/м2/	т	0,6624	18718,74 17168,00	1550,74 749,16	12399 11372	1027 496	--	10800 1856	25055
58	767	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6624	269999,00 --	-- --	178847 --	-- --	178847	-- 14308	193155
			Тип F1.2В									
59	773	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,8	805,71 432,54	32,56 17,75	98941 53116	3999 2180	41826	51978 12074	162993
60	774	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 85мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	122,8	1244,66 69,50	71,60 38,17	152844 8534	8792 4687	135518	12428 13222	178494
61	775	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	122,8	381,00 --	-- --	46787 --	-- --	46787	-- 3743	50530
62	776	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300. толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	53,5	1394,81	16,41	74623	878	49367	23180	105627

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						155,66	5,27	24378	282		7824	
63	777	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей пол полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	53,5	1244,37 137,31	14,38 5,24	66574 7346	769 280	58459	7169 5899	79642
64	778	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой / Taikor Praimer 210	м2	103,5	79,45 76,98	2,47 0,33	8223 7968	255 35	--	5522 1100	14844
65	779	С122-060601-0106 2206-0601-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия / Taikor Praimer 210	кг	22,77	3836,00 --	-- --	87346 --	-- --	87346	-- 6988	94333
66	781	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм . Устройство	м2	103,5	934,04 926,24	7,80 --	96673 95866	807 --	--	90114 14943	201729
67	782	Перечень поз.169	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. А + В 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. А + В 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 мм 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм Эпоксидное грунтовочное покрытие для антистатического пола 03044-002 StoDivers LB 100 - Медный провод 01784-004 StoPox WL 110, Комп. А + В эпоксидная смола для антистатического пола 01462-007 StoPox KU 611, комп. А + В RAL 7047 Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 мм hellgrau Полировка 00507-003 StoDivers P 110	м2	103,5	41371,42 --	-- --	4281942 --	-- --	4281942	-- 342555	4624498
			Тип F2.1В									
68	784	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,9	805,71 432,54	32,56 17,75	119971 64405	4849 2644	50717	63026 14640	197636
69	785	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 80мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,9	1148,92 64,15	66,09 35,23	171074 9552	9841 5246	151681	13910 14799	199783
70	786	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	148,9	381,00 --	-- --	56731 --	-- --	56731	-- 4538	61269
71	787	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100	1944,02	146,93	194402	14693	46746	132034	35255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1329,63	74,98	132963	7498		26115	
72	788	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	102	3889,00 --	-- --	396678 --	-- --	396678	-- 31734	428412
73	789	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/СТ РК 1168-2006	кг	75	259,00 --	-- --	19425 --	-- --	19425	-- 1554	20979
			Деформационный профиль									
74	824	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	77,45	208,02 203,52	2,65 0,84	16111 15763	205 65	143	10921 2163	29195
75	825	Перечень, поз.199	Компенсатор BS55/3500 производства JOINT	шт	77,45	36937,94 --	-- --	2860844 --	-- --	2860844	-- 228867	3089711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			33921305 5717527	578175 277055	27625601	5618794 3163206	42703307
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			33905193 10250578				
		Материалы		Тенге				5978754			
		Всего заработная плата		Тенге			17374882				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5607874				
		Накладные расходы		Тенге			3161045				
		Сметная прибыль		Тенге			42674113				4112
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				5978754			
		Нормативная трудоемкость		Тенге			16111				
		Сметная заработная плата		Тенге			144				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15827			
		Материалы		Тенге			10921				
		Всего заработная плата		Тенге			2163				
		Накладные расходы		Тенге			29195				10
		Сметная прибыль		Тенге							
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч				15827			
		Нормативная трудоемкость		Тенге			42703308				4122
		Сметная заработная плата		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		чел.-ч				5994581			
		Нормативная трудоемкость		Тенге							
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 7.Отделка стен / л.423/

			Тип Р 3								
76	843	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	9413,64	2093,27 1839,26	38,35 20,91	19705300 17314084	361013 196820	2030203	14008724 2697122	36411145
77	844	С122-060301-0130 2206-0301-0130 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	9413,64	3383,00 --	-- --	31846344	-- --	31846344	-- 2547708	34394052

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	845	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006 / антибактериальная затирка швов/	кг	4330,2744	259,00 --	-- --	1121541 --	-- --	1121541	-- 89723	1211264
			Тип Р 4.1									
79	850	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / толщ.15мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	95	1889,45 1176,28	20,72 7,79	179497 111747	1968 740	65782	89989 21559	291046
80	851	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	95	1270,85 859,27	7,92 3,01	120730 81631	753 286	38346	65533 14901	201165
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52973412 17507462	363734 197846	35102216 --	14164246 5371013	72508672
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				52973412				
			Материалы	Тенге				2134331				
			Всего заработная плата	Тенге					17705308			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32967885				
			Накладные расходы	Тенге				14164247				
			Сметная прибыль	Тенге				5371013				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				72508672				11345
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					17705308			
			Сметная заработная плата	Тенге				72508672				11345
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					17705308			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8.Потолки /л.415/

			Тип FC.1									
81	898	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	2100,07	2493,49 1497,65	13,86 6,08	5236509 3145161	29106 12777	2062242	2842144 646292	8724945
82	899	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2163,0721	485,00 --	-- --	1049090 --	-- --	1049090	-- 83927	1133017
			Тип FC.2									
83	904	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	300	2493,49 1497,65	13,86 6,08	748048 449294	4158 1825	294596	406007 92324	1246379
84	905	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	309	578,00	--	178602	-	178602	--	19289

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип FC.3.1									
85	910	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1172,3	2493,49 1497,65	13,86 6,08	2923121 1755690	16248 7132	1151183	1586540 360773	4870434
86	911	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1207,469	485,00 --	-- --	585622 --	-- --	585622	-- 46850	632472
			Тип FC.4									
87	922	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	205,75	1817,21 1657,43	159,78 87,11	373891 341015	32876 17923	--	287151 52883	713925
88	923	Перечень. поз.181	Подвесной потолок Armstrong Metal Bioguard Plain Hook-On R-H 200, со скрытой подвесной системой Gema Grid 1800x400x40мм	м2	205,75	32967,88 --	-- --	6783142 --	-- --	6783142	-- 542651	7325793
			Деформационный профиль Тип J2									
89	985	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд / Вилатерм, огнестойкий уплотнитель для деформационных швов	м шва	77,45	100,23 97,17	3,07 1,67	7763 7525	238 129	--	9033 1344	18139
90	986	Перечень. поз.205	Огнестойкий уплотнитель для деформационных швов (ВИЛАТЕРМ) диам. 60 мм. (поставляется в рулонах 10 пог.м каждый) - для потолочных деформационных профилей шириной 50 мм EI 120	мп	77,45	6956,30 --	-- --	538765 --	-- --	538765	-- 43101	581867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				18424553 5698685 18424553	82625 39787	12643242 --	5130875 1884433	25439861
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3508022				
		Материалы		Тенге					5738472			
		Всего заработная плата		Тенге				9135222				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5130874				
		Накладные расходы		Тенге				1884434				
		Сметная прибыль		Тенге				25439861				3663
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5738472			
		Нормативная трудоемкость		чел-ч								
		Сметная заработная плата		Тенге				25439861				3663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					5738472			
		Нормативная трудоемкость		чел-ч								
		Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 14. Приложение к РП том 3 альбом 3.1.2 АР

Технологические отверстия / л.15/

Программный комплекс АВС (редакция 5.0.1.7)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1492	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стено. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / Противопожарное покрытие СР 670 норма расхода 1,5л на 1 мп	м2 окрашиваемой поверхности	120	593,49 588,12	5,09 2,78	71219 70574	611 334	34	56727 10236	138181
92	1493	Перечень, поз.192	Противопожарное покрытие СР 670 6кг	шт	39	53644,00 --	-- --	2092116 --	-- --	2092116	-- 167369	2259485
93	1494	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 200мл на 1 мп	м шва	750	452,38 248,67	203,71 62,96	339282 186503	152779 47219	--	275792 49206	664279
94	1495	Перечень, поз.193	Противопаноли. для швов СР 606 в тюбике 580мл белый	шт	258	6493,25 --	-- --	1675258 --	-- --	1675258	-- 134021	1809279
95	1496	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной / примечание 1 расход 20 л на 1мп	м стыка	0,75	222,37 222,28	0,09 0,05	167 167	-- --	--	155 26	348
96	1497	Перечень, поз.194	Противопожарная пена СР 660 INT в тюбике 325 мл	шт	46	18341,44 --	-- --	843706 --	-- --	843706	-- 67497	911203
97	1498	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Изделия монтажные массой до 20 кг / Противопожарная манжета. Установка	т стальных элементов	0,0019	83440,06 76817,30	6622,76 1720,10	159 146	13 3	--	176 27	361
98	1500	Перечень, поз.196	Противопожарная манжета СР 643-50/15"N	шт	19	6031,88 --	-- --	114606 --	-- --	114606	-- 9168	123774
99	1501	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	20	536,32 529,58	6,75 3,67	10726 10592	135 73	--	8105 1507	20338
100	1502	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,03	20705,00 --	-- --	21326 --	-- --	21326	-- 1706	23032
101	1503	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 200мл на 1 мп	м шва	72,5	452,38 248,67	203,71 62,96	32797 18029	14769 4565	--	26660 4757	64214
102	1504	Перечень, поз.198	Противопаноли. для швов СР 611А в тюбике 580мл белый	шт	25	6810,92 --	-- --	170273 --	-- --	170273	-- 13622	18389
			Горизонтальные швы, стена-потолок [л.15]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1505	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСПП РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 344мл на 1 мп	м шва	252,9	452,38 248,67	203,71 62,96	114406 62889	51517 15922	--	92997 16592	223995
104	1506	Ведомость поз.193	Пратив. напольн. Тя швов СР 606 в тюбике 580мл белый	шт	150	6493,25	--	973987	--	973987	--	1051906
						--	--	--	--		77919	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 — 7474290

Стоимость общестроительных работ	Тенге						6460029	219824	5891306	460612	
Материалы	Тенге						348898	68117	--	553653	
Всего заработная плата	Тенге						6460029				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге						33				
Накладные расходы	Тенге							417015			
Сметная прибыль	Тенге						5891273				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге						460612				
Нормативная трудоемкость	чел -ч						553651				
Сметная заработная плата	Тенге						7474292				269
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге							417015			
Нормативная трудоемкость	чел -ч						7474292				269
Сметная заработная плата	Тенге							417015			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге						234572468	1444652	202896424	26274522	281714747
							30231388	649754	--	20867758	
							231399708				
Стоимость общестроительных работ	Тенге						16020553				
Материалы	Тенге							30865315			
Всего заработная плата	Тенге						182630115				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1088967				
Местные материалы	Тенге						26263602				
Накладные расходы	Тенге						20613065				
Сметная прибыль	Тенге						278276375				20066
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге							30865315			
Нормативная трудоемкость	чел -ч						3172760				
Сметная заработная плата	Тенге						144				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге							15827			
Материалы	Тенге						3156649				
Всего заработная плата	Тенге						10921				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге						254694				
Накладные расходы	Тенге						3438375				10
Сметная прибыль	Тенге							15827			
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	чел -ч						281714750				20070
Нормативная трудоемкость	Тенге							30881142			
Сметная заработная плата	Тенге										28171474
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел -ч						30231388				
Нормативная трудоемкость	Тенге							1444652			
Сметная заработная плата	Тенге							649754			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								202896424		
В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге									26274522	
- Зарплата рабочих строителей	Тенге									20867758	
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге										
- в том числе зарплата машинистов	Тенге							281 714 747			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге										
Накладные расходы	Тенге										
Сметная прибыль											
ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.											

Программный комплекс АВС редакция 2020.2.1)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14							
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			3 380 577		285 095 324				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			6 272 097		291 367 421				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					298 676 336				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	5 973 527		304 649 863				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	36 557 984		341 207 846				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ Буркитбаев Ж. К.

Представитель заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года

Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ Кулкаева Г.У.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Мишель М.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозонов Г.А.

ТОО "Exscom"
Директор _____ Ташбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектом и техническому надзору _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Бащенов О.Ж.

Эксперт технического надзора _____

ФФ "IT Engineering S.A."
Авторский надзор _____ Тулеу С.С.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Алдабергенов Д.Ж. Оспан А.А. Кезенбаев А. Канжигалиев А. Сеитов А. Рамазов С. Самыбаев К. Тажиев

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №146

на Отделочные работы ЛДК
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №146

Локальные сметы 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	Т Перечень, поз.169	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 мм 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм Эпоксидное грунтовочное покрытие для антистатического пола 03044-002 StoDivers LB 100 - Медный провод 01784-004 StoPox WL 110, Комп. A + B эпоксидная смола для антистатического пола 01462-007 StoPox KU 611, комп. A + B RAL 7047 Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 мм hellgrun Полировка 00507-003 StoDivers P 110	м2	103,5000	Сербия	
	Т Перечень, поз.192	Противопожарное покрытие CP 670 6кг	шт	39,0000	Казахстан	
	Т Перечень, поз.193	Против. наполн. для швов CP 606 в тюбике 580мл белый	шт	408,0000	Казахстан	
	Т Перечень, поз.194	Противопожарная пена CP 660 INT в тюбике 325 мл	шт	46,0000	Казахстан	
	Т Перечень, поз.196	Противопожарная манжета CP 643-50/15"N	шт	19,0000	Казахстан	
	Т Перечень, поз.198	Против. наполн. для швов CP 611A в тюбике 580мл белый	шт	25,0000	Казахстан	
	Т Перечень, поз.199	Компенсатор BS55/3500 производства JOINT	мп	77,4500	Италия	

1	2	3	4	5	6	7
8	Т Перечень, поз.205	Огнестойкий уплотнитель для деформационных швов (ВИЛАТЕРМ) диам. 60 мм. (поставляется в рулонах 10 пог.м каждый) - для потолочных деформационных профилей шириной 50 мм EI 120	мп	77,4500	Казахстан	
9	Т Перечень, поз.214	Блок BARIBLOCK 100x250x200 мм, пазы с 4х сторон, норма расхода 20шт на 1м2	шт	1280,0000	Италия	
10	Т Перечень, поз.215	Блок BARIBLOCK 150x170x200 мм пазы с 4х сторон, норма расхода 30шт на 1м2	шт	1920,0000	Италия	
11	Т Перечень, поз.216	Блок BARIBLOCK 100x250x200+100x250x200 мм пазы с 4х сторон, норма расхода 20x2шт на 1м2	шт	4594,0000	Италия	
12	Т Перечень, поз.217	Сухие смеси с баритовым песком в мешке 25 кг / норма расхода смеси 200кг/ м3	шт	312,0000	Италия	
13	Т Перечень, поз.892	Сухие смеси с баритовым песком / норма расхода 20кг/м2 на 10мм/	кг	2303,4000	Италия	
14	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,1016	Казахстан	
15	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	147,8759	Казахстан	
16	2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89	т	44,2661	Казахстан	
17	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0616	Казахстан	
18	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,9586	Казахстан	
19	2106-0903-0401 РСНБ РК 2015	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5037,0417	Казахстан	
20	2106-0903-0502 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	5037,0417	Казахстан	
21	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2214,8694	Казахстан	
22	2106-0904-0102 РСНБ РК 2015	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	10967,1759	Казахстан	
23	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0195	Казахстан	
24	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0230	Казахстан	
25	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,0300	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
26	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,7570	Казахстан	
27	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	129,6000	Казахстан	
28	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	60,7303	Казахстан	
29	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	4,5360	Казахстан	
30	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0006	Казахстан	
31	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0001	Казахстан	
32	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1204,2300	Казахстан	
33	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	89,3093	Казахстан	
34	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	93,1226	Казахстан	
35	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,4604	Казахстан	
36	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0103	Казахстан	
37	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3370,5411	Казахстан	
38	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	309,0000	Казахстан	
39	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,4463	Казахстан	
40	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	398,2400	Казахстан	
41	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1622,3625	Казахстан	
42	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1514,6849	Казахстан	
43	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2180	Казахстан	
44	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	234,7579	Казахстан	
45	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2477,7958	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
			4			
46	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	3869,2339	Казахстан	
47	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	37466,2872	Казахстан	
48	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	14224,5630	Казахстан	
49	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	51826,2200	Казахстан	
50	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	10983,0400	Казахстан	
51	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1246,7520	Казахстан	
52	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	63,5040	Казахстан	
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6624	Казахстан	
54	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2610,3706	Казахстан	
55	2206-0301-0130 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	9413,6400	Казахстан	
56	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1896,6084	Казахстан	
57	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	13651,0975	Казахстан	
58	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 №4	кг	71,4538	Казахстан	
59	2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000 / Технониколь №31	кг	756,7607	Казахстан	
60	2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/СТ РК 1168-2006	кг	1394,5650	Казахстан	
61	2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006 / антибактериальная затирка швов/	кг	4330,2744	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
		5				
62	2206-0601-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия / Taikor Praimer 210	кг	22,7700	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Бурим Хайризи

Директор строительства — Скосырский А.С.

Начальник ПТО — Сахипова А.М.

Инженер-сметчик