Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Строительство областного центра крови в г. Усть-Каменогрске ВКО"
Договор № 170 от 29.09.2014 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

30.09.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 1	30 357 143	12 284 580		30 357 143	12 284 580	-
НДС (12%)	3 642 857			3 642 857		
Итого	**34 000 000**			**34 000 000**		
Аванс						
Всего к оплате	**34 000 000**			**34 000 000**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Е. О. Скаков

Технадзор
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"
Каребаев А. И.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наменование объекта: "Строительство областного центра крови в г. Усть-Каменогрске ВКО"
Договор № 170 от 29.09.2014г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 30.09.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы ниже 0.000								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	200,02	167,18	–	33439	–	37786	1,21	242
		м3 грунта		167,18	–	33439	–	113	–	–
2	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	768,08	7,51	7,51	5768	5768	1528	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	1575	97	0,00671	5
3	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	20912,72	3,41	3,41	71312	71312	18866	–	–
		м3 грунта		–	0,93	–	19449	97	0,00305	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	768,08	25,65	5,38	19701	4132	15102	0,129	99
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	15569	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.6 Подвал-бомбоубежище									
5	Е7-30-4	Установка стеновых панелей площадью до 15 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	128,885	3940,25	964,74	507839	124341	211191	4,96	639
		м3 сборных железобетонных конструкций		846	324,43	109037	41814	140	1,4551	188
6	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	9,95	4554,42	1085,26	45316	10798	19622	6	60
		м3 сборных железобетонных конструкций		1028,25	380,37	10231	3785	140	1,6972	17
	2.8 Резервуар технической воды									
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,4	20,35	0,02	191	–	35	0,0213	–
		м2		4,16	–	39	–	90	–	–
8	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	80	509,73	132,35	40778	10588	19795	1,029	82
		м2 поверхности		185,18	50,47	14814	4038	105	0,2797	22
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,7	6175,57	66,01	16674	178	626	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	105	0,1218	–
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.19 Блок Б,УМ4(6шт)									
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0122	50600		617				
		т								
	Раздел 9 Полы									
	9.5 Блок А.1этаж,тип3									
28	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	0,3	972,01	4,9	292	1	23	0,382	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		58,5	1,85	18	1	123	0,009	–
9.6 Блок А.1этаж,тип4										
29	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	491	139,63	0,32	68558	157	25208	0,236	116
		м плинтусов		41,63	0,11	20440	54	123	0,0006	–
9.15 Блок Б.подвал,тип3										
31	Е11-17-3	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	143,8	611,13	23,26	87880	3345	55265	1,83	263
		м2 покрытия		303,75	8,71	43679	1252	123	0,0425	6
32	Е11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	205,43	98,72	0,22	20280	45	19979	0,444	91
		м плинтусов		78,98	0,09	16225	18	123	0,0004	–
9.21 БлокБ.1эт,тип4										
35	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	699	929,68	11,72	649846	8192	151380	1,06	741
		м2 покрытия		171,68	4,39	120004	3069	123	0,0214	15
36	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	600	139,63	0,32	83778	192	30804	0,236	142
		м плинтусов		41,63	0,11	24978	66	123	0,0006	–
9.22 Блок Б.1эт,тип5										
37	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	70,714	29,97	0,22	2119	16	1616	0,104	7
		м плинтусов		18,5	0,09	1308	6	123	0,0004	–
9.23 Блок Б.1эт,тип6										
38	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	125,57	29,97	0,22	3763	28	2871	0,104	13
		м плинтусов		18,5	0,09	2323	11	123	0,0004	–
9.24 Блок Б.1эт,тип7										
39	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	15,6	929,68	11,72	14503	183	3378	1,06	17
		м2 покрытия		171,68	4,39	2678	68	123	0,0214	–
40	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,29	139,63	0,32	3112	7	1144	0,236	5
		м плинтусов		41,63	0,11	928	2	123	0,0006	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9.25 Блок Б.2эт,тип1									
41	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	125	139,63	0,32	17454	40	6418	0,236	30
		м плинтусов		41,63	0,11	5204	14	123	0,0006	–
	9.26 Блок Б.2эт,тип2									
42	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	370,3	139,63	0,32	51705	118	19012	0,236	87
		м плинтусов		41,63	0,11	15416	41	123	0,0006	–
	9.28 Блок Б.2эт,тип4									
44	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	831,57	139,63	0,32	116112	266	42692	0,236	196
		м плинтусов		41,63	0,11	34618	91	123	0,0006	–
	9.29 Блок Б.3эт,тип1									
45	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	872,714	139,63	0,32	121857	279	44805	0,236	206
		м плинтусов		41,63	0,11	36331	96	123	0,0006	1
	9.30 Блок Б.3эт,тип2									
46	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	185,43	139,63	0,32	25892	59	9519	0,236	44
		м плинтусов		41,63	0,11	7719	20	123	0,0006	–
	9.32 Блок Б.3эт,тип4									
48	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	449,43	139,63	0,32	62754	144	23074	0,236	106
		м плинтусов		41,63	0,11	18710	49	123	0,0006	–
	9.33 Блок Б.4эт,тип1									
49	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	308,8	929,68	11,72	287085	3619	66876	1,06	327
		м2 покрытия		171,68	4,39	53015	1356	123	0,0214	7
	9.34 Блок Б.4эт,тип2									
50	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	479,86	139,63	0,32	67003	154	24637	0,236	113
		м плинтусов		41,63	0,11	19977	53	123	0,0006	–
	9.36 Блок Б.4эт,тип4									
53	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	300	929,68	11,72	278904	3516	64970	1,06	318
		м2 покрытия		171,68	4,39	51504	1317	123	0,0214	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	516	139,63	0,32	72049	165	26492	0,236	122
		м плинтусов		41,63	0,11	21481	57	123	0,0006	–
	9.37 Блок Б.4эт,тип5									
55	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	139,63	0,32	3351	8	1232	0,236	6
		м плинтусов		41,63	0,11	999	3	123	0,0006	–
	9.38 Блок Б.тех.эт,тип1									
56	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	183,7	29,97	0,22	5505	40	4200	0,104	19
		м плинтусов		18,5	0,09	3398	17	123	0,0004	–
	9.39 Блок Б.тех.эт,тип2									
57	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	60,3	929,68	11,72	56060	707	13059	1,06	64
		м2 покрытия		171,68	4,39	10352	265	123	0,0214	1
58	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	86,143	139,63	0,32	12028	28	4422	0,236	20
		м плинтусов		41,63	0,11	3586	9	123	0,0006	–
	9.40 Блок Б тех.эт. тип 3									
59	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	1494,6	29,97	0,22	44793	329	34176	0,104	155
		м плинтусов		18,5	0,09	27650	135	123	0,0004	1
	9.41 Облицовка ступеней									
60	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	110	929,68	11,72	102265	1289	23823	1,06	117
		м2 покрытия		171,68	4,39	18885	483	123	0,0214	2
61	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	137,5	139,63	0,32	19199	44	7059	0,236	32
		м плинтусов		41,63	0,11	5724	15	123	0,0006	–
	Раздел 11 Козырьки									
	11.1 К-1,К=2									
84	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	7	1883	924,97	13181	6475	11019	4,83	34
		шт сборных конструкций		807,75	316,76	5654	2217	140	1,2531	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	30-21-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см (СТ РК 961-93)								
		м2	28,86	1210		34921				
86	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0518	175710,1	1826,1	9102	95	638	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	420	36	140	3,37	–
	11.2 Кровля крыльца №1									
87	Е9-43-1	Монтаж фахверка								
		т конструкций	0,856	11487,34	4590,56	9833	3930	4288	25,3	22
				4725	840,11	4045	719	90	3,01	3
88	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40								
		т	0,856	63600		54442				
89	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
		т конструкций	4,759	5030,5	2020,02	23940	9613	11885	14,1	67
				2272,5	502,43	10815	2391	90	1,79	9
90	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40								
		т	4,759	57700		274594				
91	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м								
		т конструкций	1,84	13864,97	4022,39	25512	7401	16828	56,5	104
				9090	1071,86	16726	1972	90	3,81	7
92	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	1,84	58700		108008				
93	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	105	112,46	34,25	11808	3596	5625	0,317	33
				51,08	8,45	5363	887	90	0,0302	3
94	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	758,31	62		47015				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей								
		м трубы	19,5	210,03	7,39	4096	144	4346	1,16	23
96	30-19-28			184,5	2,77	3598	54	119	0,015	–
		Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 200 мм, прочность труб вторая								
		м	19,5	1450		28275				
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.2 Блок А,1эт									
98	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями								
		м2 отделываемой поверхности	200	58,34	0,35	11668	70	10945	0,298	60
99	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		51,98	0,14	10396	28	105	0,0007	–
		м2	200	326,29	2,21	65258	442	67269	1,76	352
100	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		319,5	0,83	63900	166	105	0,0041	1
		м2	200	340		68000				
101	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	151	1045,71	2,1	157902	317	52922	2	302
	12.3 Блок А,2эт			333	0,79	50283	119	105	0,0039	1
102	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями								
		м2 отделываемой поверхности	500	58,34	0,35	29170	175	27363	0,298	149
103	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором		51,98	0,14	25990	70	105	0,0007	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	500	294,36	2,11	147180	1055	63956	0,64	320
	12.6 Блок Б,1эт			121,5	0,32	60750	160	105	0,0425	21
106	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	727,8	326,29	2,21	237474	1608	244793	1,76	1281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
107	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		319,5	0,83	232532	604	105	0,0041	3
		м2	859,3	340		292162				
108	E15-79-6	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)								
		м2 отделываемой поверхности	729	800,57	2,26	583616	1648	77747	0,4865	355
109	E15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором		100,71	0,86	73418	627	105	0,00419	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1673,6	294,36	2,11	492641	3531	214072	0,64	1071
110	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		121,5	0,32	203342	536	105	0,0425	71
		м2 поверхности облицовки	600,7	1045,71	2,1	628158	1261	210533	2	1201
12.7	**Блок Б,2эт**									
111	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями		333	0,79	200033	475	105	0,0039	2
		м2 отделываемой поверхности	350	58,34	0,35	20419	123	19154	0,298	104
112	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		51,98	0,14	18193	49	105	0,0007	–
		м2	642,3	326,29	2,21	209576	1419	216035	1,76	1130
113	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		319,5	0,83	205215	533	105	0,0041	3
		м2	642,3	340		218382				
12.8	**Блок Б,3эт**									
116	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
		м2	363,3	326,29	2,21	118541	803	122195	1,76	639
				319,5	0,83	116074	302	105	0,0041	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими								
		м2	363,3	340		123522				
12.9 Блок Б,4эт										
123	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	904,339	1045,71	2,1	945676	1899	316952	2	1809
				333	0,79	301145	714	105	0,0039	4
12.10 Блок Б,тех.эт.										
124	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями								
		м2 отделываемой поверхности	1316,2	58,34	0,35	76787	461	72030	0,298	392
				51,98	0,14	68416	184	105	0,0007	1
127	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	144,2	294,36	2,11	42447	304	18444	0,64	92
				121,5	0,32	17520	46	105	0,0425	6
128	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	144,2	306,5	2,1	44197	303	9966	0,39	56
				65,03	0,79	9377	114	105	0,0039	1
129	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	402,3	225,13	2	90570	805	39652	0,566	228
				93,6	0,27	37655	109	105	0,0423	17
		Всего прямые затраты				**8267855**	**297566**			**14309**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2491668**	**92408**			**501**
						5478623				
		Накладные расходы, тенге				2871342				
		- заработная плата, тенге				430701				
		- трудоемкость, чел-ч				1436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				668352				
		Всего 2-1-1				**11807549**				
		Итого по акту				**11807600**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого без оборудование				**11807600**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				212537				
		Итого с временными				**12020137**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				264443				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				120201				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				48081				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12452862**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**29761905**				
		Налог (2 %)				595238				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30357143**				
		НДС (12 %)				3642857				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**34000000**				

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А. И.