Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Строительство областного центра крови в г. Усть-Каменогрске ВКО"

Договор № 170 от 29.09.2014 г. Доп. Соглашение № 2 от 19.02.2015 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ за февраль 2015 года

23.02.2015г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 1	38 640 283	15 636 277	-	38 640 283	15 636 277	-
НДС (12%)	4 636 834			4 636 834		
Итого	**43 277 117**			**43 277 117**		
Аванс						
Всего к оплате	**43 277 117**			**43 277 117**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А. И.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326

АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Строительство областного центра крови в г. Усть-Каменогрске ВКО"

Договор № 170 от 29.09.2014 г. Доп. Соглашение № 2 от 19.02.2015 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за февраль 2015г.

23.02.2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По тех решению								
		1.1 Локальная смета 2-2-1 Кровля								
1	Е0146-40-2	Демонтаж оцинкованных обделок парапетов / м2	158,34	13,60 12,22	1,38 0,52	2153 1935	219 82	2017 100	0,09 --	14 --
2	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из 2-х слоев Бикроста / м2	54	29,02 27,00	2,02 0,32	1567 1458	109 17	1580 107,1	0,17 --	9 --
3	Е0112-15-3	Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300гр/м2 / м2	541,2	12,58 11,59	0,99 0,38	6808 6273	536 206	7709 119	0,07 --	38 1
4	СЦена	Геотекстиль 300гр/м2 / м2	622,4	355,90 --	-- --	221512 --	-- --	-- --	-- --	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СЦена	Телескопический крепеж	3906	35,00	--	136710	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	Е0112-20-1	Монтаж прижимных планок "ТЕХНОНИКОЛЬ"	452,4	69,52	9,35	31452	4231	30374	0,34	152
	Изм. и	м		56,37	0,05	25502	23	119	0,18	81
9	СЦена	Прижимные аллюминиевые планки "ТЕХНОНИКОЛЬ"	452,4	309,00	--	139792	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
10	Е0113-42-1	Устройство дополнительного слоя мембраны ПВХ	238	215,57	1,82	51306	433	45931	1,10	262
	т.ч. п-3.9 К=0,5	м2		213,75	0,68	50873	162	90	--	
11	СЦена	Герметик	18,1	1835,00	--	33214	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
12	СЦена	Саморезы	12,8	1195,46	--	15302	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
13	Е0116-21-3	Установка,воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		1воронка		135,00	--	135	--	128	--	
14	СЦена	Воронка обогреваемая сливная диам.100 "ТЕХНОНИКОЛЬ"	1	9674,67	--	9675	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
15	Е0112-10-1	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали	158,34	161,83	1,24	25624	196	28961	0,97	154
		м2		153,23	0,47	24262	74	119	--	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	675291	6710
	Тенге	226119	932
Материалы -	Тенге	442462	
Накладные расходы -	Тенге	116745	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67065	
Итого по смете:	Тенге	**859 101**	

1.1 Локальная смета 2-2-2 Установка воронок на кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка	5	175,95 135,00	1,57 --	880 675	8 --	864 128	0,83 --	4
2	СЦена	Воронка сливная диам.100 "ТЕХНОНИКОЛЬ" шт	5	9674,67 --	-- --	48373 --	-- --	-- --	-- --	
3	СЦена	Стоимость пеноплекса м3	1,2	12546,00 --	-- --	15055 --	-- --	-- --	-- --	
4	Е0112-15-3	Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300гр/м2 м2	2332,1	12,58 11,59	0,99 0,38	29338 27029	2309 886	33219 119	0,07 --	162
5	СЦена	Геотекстиль 300гр/м2 м2	2682	355,90 --	-- --	954524 --	-- --	-- --	-- --	
8	СЦена	Телескопический крепеж шт	11660	35,00 --	-- --	408100 --	-- --	-- --	-- --	
9	Е0112-20-1 Изм. и	Монтаж прижимных планок "ТЕХНОНИКОЛЬ" м	817,4	69,52 56,37	9,35 0,05	56828 46077	7645 41	54880 119	0,34 0,18	275 146
10	СЦена	Прижимные аллюминиевые планки "ТЕХНОНИКОЛЬ" м	834	309,00 --	-- --	257706 --	-- --	-- --	-- --	
13	СЦена	Герметик Masterflex 472 кг	38	1835,00 --	-- --	69730 --	-- --	-- --	-- --	
14	СЦена	Саморезы с пластиковыми пробками кг	7,2	1195,46 --	-- --	8607 --	-- --	-- --	-- --	
15	Е0115-38-1 Изм. и доп.	Демонтаж керамогранита на металлическом профиле м2	17,3	316,03 233,58	2,00 0,61	5467 4041	35 11	4254 105	0,68 --	12
16	Е0112-13-3	Демонтаж утеплителя минераловатного со стен м2	17,3	37,80 35,44	2,36 0,89	654 613	41 15	748 119	0,10 --	2
17	Е0146-40-2	Демонтаж оцинкованных обделок парапетов м2	167,1	13,60 12,22	1,38 0,52	2273 2042	231 87	2129 100	0,09 --	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0146-40-2	Демонтаж профиля из оцинкованной стали м2	167,1	13,60 12,22	1,38 0,52	2273 2042	231 87	2129 100	0,09 –	14 –
19	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из двух слоев Бикроста м2	177,6	29,02 27,00	2,02 0,32	5154 4795	359 57	5197 107,1	0,17 –	31 –
20	Е0157-2-8	Демонтаж ц/п стяжки у воронок 1м2	5	358,97 166,91	192,06 72,15	1795 835	960 361	1323 110,7	1,11 0,40	6 2
21	Е0112-14-2	Демонтаж разуклонки из керамзита м3	1	314,11 191,25	122,86 46,12	314 191	123 46	282 119	0,68 0,11	1 –
22	Е0158-2-1	Демонтаж гидроизоляции из рубероида м2	5	29,02 27,00	2,02 0,32	145 135	10 2	146 107,1	0,17 –	1 –
23	Е0112-13-3	Демонтаж утеплителя минераловатного у воронок м2	5	37,80 35,44	2,36 0,89	189 177	12 4	216 119	0,10 –	1 –
24	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК [illegible]	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	17,3	1711,91 467,15	3,99 1,22	29616 8082	69 21	8508 105	2,70 –	47 –
25	Е0122-33-5	Установка металлического раструба диам.125 т	0,071	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	17608 4457	3507 1325	7516 130	312,70 91,12	22 6
26	Е0112-13-3	Монтаж утеплителя минераловатного на стены м2	17,3	189,45 70,88	4,72 1,78	3277 1226	82 31	1496 119	0,40 0,01	7 –
27	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты м2	17,3	157,89 54,68	4,72 1,78	2731 946	82 31	1162 119	0,31 0,01	5 –
28	СЦена	Минераловатные плиты м3	0,52	1195,46 –	– –	622 –	– –	– –	– –	– –
29	Е0112-13-3	Монтаж утеплителя минераловатного у воронок м2	5	189,45 70,88	4,72 1,78	947 354	24 9	432 119	0,40 0,01	2 –
30	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	5	157,89	4,72	789	24	336	0,31	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
31	СЦена	Минераловатные плиты	м2	0,3	54,68 1195,46	1,78 –	273 359	9 –	119 –	0,01 –	– –
32	Е0112-14-2	Устройство разуклонки керамзитом	м3	1	– 5675,22	– 245,72	– 5675	– 246	– 565	– 2,71	– 3
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	5	382,50 232,13	92,25 9,95	383 1161	92 50	119 344	0,45 0,36	– 2
34	Е0111-11-2к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5	52,20 213,19	3,74 4,02	261 1066	19 20	123 32	0,02 0,03	– –
35	Е0158-16-4	Устройство кровли из рубероида	м2	5	3,78 233,94	1,50 0,87	19 1170	7 4	123 60	0,01 0,07	– –
36	Е0112-10-1	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	360	11,09 161,83	0,14 1,24	55 58259	1 446	107,1 65845	– 0,97	– 350
37	Сцена	М/к сливов из оцинкованной стали б 0,7мм	тн	0,593	153,23 130753,14	0,47 –	55163 77537	169 –	119 –	– –	1 –
38	СЦена	Саморезы,заклепки	кг	14	– 1195,46	– –	– 16736	– –	– –	– –	– –
39	Е13-42-1	Оклейка поверхности мембраной из ПВХ	м2	3232,1	– 429,32	– 1,82	– 1387605	– 5882	– 1245529	– 2,2	– 7111
40	99-1-1(пл)	ПВХ мембрана "LOGICROF"К=1,050;	м2	3446,1	427,5 1780,4	0,68	1381723 6135436	2198	90	0,0033	11 963
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				9607999	16518			157
			Тенге				1541594	3311			
		Материалы -	Тенге				8049887				
		Накладные расходы -	Тенге				1437212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				662713				
		Итого по смете:	Тенге				**11 707 924**				

1.1 Локальная смета 2-2-3 По кровле

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК	Демонтаж керамогранита на металлическом профиле м2	64,8	316,03 233,58	2,00 0,61	20479 15136	129 40	15934 105	0,68 –	44 –
2	Е0112-13-3	Демонтаж утеплителя минераловатного м2	64,8	37,80 35,44	2,36 0,89	2449 2297	153 58	2801 119	0,10 –	7 –
3	Е0146-40-2	Демонтаж оцинкованных обделок парапетов м2	163	13,60 12,22	1,38 0,52	2217 1992	225 85	2077 100	0,09 –	14 –
4	Е0146-40-2	Демонтаж профиля из оцинкованной стали м2	163	13,60 12,22	1,38 0,52	2217 1992	225 85	2077 100	0,09 –	14 –
5	Е0158-2-1	Разборка покрытий мягкой кровли м2	77,2	29,02 27,00	2,02 0,32	2240 2084	156 25	2259 107,1	0,17 –	13 –
6	Е0107-3-4	Демонтаж ж/б плит шт	4	453,40 205,20	248,20 75,42	1814 821	993 302	1571 140	0,98 0,25	4 1
7	Е0157-2-8	Демонтаж ц/п стяжки м2	6	358,97 166,91	192,06 72,15	2154 1001	1152 433	1588 110,7	1,11 0,40	7 2
8	Е0158-2-1	Демонтаж гидроизоляции из рубероида м2	6	29,02 27,00	2,02 0,32	174 162	12 2	176 107,1	0,17 –	1 –
9	Е0112-14-2	Демонтаж разуклонки из керамзита м3	1,2	314,11 191,25	122,86 46,12	377 230	147 55	339 119	0,68 0,11	1 –
10	Е0112-13-3	Демонтаж утеплителя минераловатного м2	13	37,80 35,44	2,36 0,89	491 461	31 12	562 119	0,10 –	1 –
11	Е0109-4-1	Устройство вентиляционной шахты из листового железа б=1,5мм т	0,3	24194,03 16852,50	4817,25 1116,27	7258 5056	1445 335	4852 90	99,30 5,30	30 2
12	Сцена	М/к вентиляционной шахты тн	0,3	110568,00 –	– –	33170 –	– –	– –	– –	– –
13	Е0112-15-3	Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300гр/м2 м2	925	12,58 11,59	0,99 0,38	11637 10721	916 351	13176 119	0,07 –	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СЦена	Геотекстиль 300гр/м2	1064	355,90	--	378678	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
17	Е0112-20-1	Монтаж прижимных планок "ТЕХНОНИКОЛЬ"	699	69,52	9,35	48596	6537	46931	0,34	235
	Изм. и	м		56,37	0,05	39403	35	119	0,18	125
18	СЦена	Прижимные аллюминиевые планки "ТЕХНОНИКОЛЬ"	713	309,00	--	220317	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
19	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 80 мм	6	175,95	1,57	1056	9	1037	0,83	5
		1воронка		135,00	--	810	--	128	--	
20	СЦена	Воронка сливная диам.80 "ТЕХНОНИКОЛЬ"	6	8606,99	--	51642	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
21	Е0122-33-5	Установка металлического раструба диам.100	0,035	247994,13	49389,75	8680	1729	3705	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2197	653	130	91,12	3
22	СЦена	Саморезы,заклепки	21	1195,46	--	25105	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
25	СЦена	Телескопический крепеж	1160	35,00	--	40600	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			861351	13859			451
			Тенге			84363	2471			135
		Материалы -	Тенге			763129				
		Накладные расходы -	Тенге			99085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57626				
		Итого по смете:	Тенге			**1 018 062**				

Включаемые виды работ Локальная смета 7-7-1 Ограждение

1	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	8,8	663,75	–	5841	–	6600	4,11	36
		м3 грунта		663,75	–	5841	–	113	–	
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	8,8	7515,74	98,32	66139	865	6767	4,41	39
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				695,25	37,15	6118	327	105	0,1814	2
3	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	4,7	49326,74	16388,64	231836	77027	137301	161	757
		т конструкций		28980	3478,9	136206	16351	90	13,02	61
4	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	4,7	22247,56	8912,18	104564	41887	51372	54,3	255
		т конструкций		10170	1974,78	47799	9281	90	7,58	36
5	2-1-268	Сварная решетка ограждения	4,7	134000		629800				
		т								
6	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	192	636		122112				
		м								
		Итого по разделу 1				**1160292**	**119779**			**1087**
						195964	**25959**			**99**
		Стоимость: материалов, тенге				844549				
		Накладные расходы, тенге				202040				
		- заработная плата, тенге				30306				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81740				
		Всего по смете				**1444072**				
		Сметная заработная плата, тенге				252229				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1287				
		Итого по акту				**15029159**				
		Итого без оборудование				**15029159**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				270525				
		Итого с временными				**15299684**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				336593				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				152997				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				61199				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15850473**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**37882630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				757653				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**38640283**				
		НДС (12 %)				4636834				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**43277117**				

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А. И.