Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	687 390 681,98	111 228 097,98	96 983 769,65	11 917 296,21	2 327 032,12	30 118 959,87	3 696 619,52	686 202,80	34 501 782,19
	в т.ч. НДС	73 649 001,64	11 917 296,21							3 696 619,52
	Удержание 5% гарантии качества	34 369 534,10	5 561 404,90							1 725 089,11
	Итого к оплате	**653 021 147,88**	**105 666 693,08**							**32 776 693,08**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
И.О. Руководителя
_____**Сыдыков Б.А.**
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____**Кабдражитов Е.Д.**
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 4 от 02.03.2022г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за апрель 2022 год

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**0%**				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**0%**				-
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**0%**				-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**0%**				-
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**100%**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**0%**				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**100%**	2 372 414,00	733 750,00	-	3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**			-	-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**100%**	158 657,00	-	-	158 657,00	**0%**		-	-	-
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**100%**	80 266,00	-	-	80 266,00	**0%**		-	-	-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**100%**	385 229,00	319 754,00	-	704 983,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**100%**	2 524 814,00	52 804,00	-	2 577 618,00	**0%**				-
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**100%**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**100%**	19 722 495,00			19 722 495,00	**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**100%**	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**100%**	871 475,00	-	-	871 475,00	**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**100%**	1 683 978,00	193 896,00	-	1 877 874,00	**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**100%**	2 321 399,00	1 542 607,00	-	3 864 006,00	**0%**				-
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**100%**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**9%**	**642 744,89**	**259 934,00**	-	**902 678,89**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**100%**	2 977 271,00			2 977 271,00	**5%**	136 971,89			136 971,89
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**100%**	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**100%**	505 773,00	259 934,00	-	765 707,00	**100%**	505 773,00	259 934,00		765 707,00
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**100%**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**11%**	**2 259 733,00**	**160 592,00**	-	**2 420 325,00**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00	-	-	2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00			2 166 576,00
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00	-	253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00		253 749,00
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**100%**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**11%**	**2 259 733,00**	**160 592,00**	-	**2 420 325,00**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00	-	-	2 166 576,00	**100%**	2 166 576,00			2 166 576,00
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00	-	253 749,00	**100%**	93 157,00	160 592,00		253 749,00
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**1,00**	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**30%**	**5 162 210,89**	**581 118,00**	-	**5 743 328,89**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**94%**	**3 425 014,00**	**145 096,00**	-	**3 570 110,00**	**15%**	**407 462,89**	**145 096,00**	-	**552 558,89**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**100%**	3 215 212,00	-	-	3 215 212,00	**4%**	135 896,89			135 896,89
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**100%**	61 764,00			61 764,00
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**100%**	209 802,00	145 096,00	-	354 898,00	**100%**	209 802,00	145 096,00		354 898,00
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**94%**	3 425 014,00	145 096,00	-	3 570 110,00	**15%**	**407 462,89**	**145 096,00**	-	**552 558,89**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**88%**	1 812 819,50		-	1 812 819,50	**0%**		-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	-	**28 765 286,50**	**0%**	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**81%**	1 005 744,00	-	-	1 005 744,00	**0%**				-
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**81%**	**1 005 744,00**	-	-	**1 005 744,00**	**0%**	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	**100%**	9 067 658,00			9 067 658,00	**0%**				-
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	**94%**	**372 452 246,31**			**372 452 246,31**	**2%**	**8 969 951,00**			**8 969 951,00**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	**100%**	516 528,00	-	-	516 528,00	**0%**				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			**17 736 628,00**	**100%**	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	**0%**				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			**15 638 638,00**	**100%**	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	**0%**				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			**486 655,00**	**100%**	486 655,00	-	-	486 655,00	**0%**				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			**353 785,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	95%	415 897 354,65	-	-	415 897 354,65	2%	8 969 951,00	-	-	8 969 951,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	**36 134 640,00**	95%	**34 438 562,17**	-	-	**34 438 562,17**	**43%**	**15 478 586,00**	-	-	**15 478 586,00**
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			**6 713 521,00**	**100%**	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	**0%**				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			**1 379 339,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			**12 563 194,00**	**97%**	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	**0%**				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			**15 478 586,00**	**100%**	15 478 586,00	-	-	15 478 586,00	**100%**	15 478 586,00			15 478 586,00
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	**100%**	5 173 506,00	-	-	5 173 506,00	**0%**				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	96%	39 612 068,17	-	-	39 612 068,17	37%	15 478 586,00	-	-	15 478 586,00
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	**631 241 398,00**	96%	**581 539 132,26**	22 424 195,00	-	**603 963 321,32**	5%	**30 018 210,78**	726 214,00	-	30 744 424,78
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	96%	16 864 634,84			16 864 634,84	5%	870 528,11			870 528,11
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	**17 655 698,89**	96%	**16 864 634,84**	-	-	**16 864 634,84**	5%	**870 528,11**	-	-	**870 528,11**
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	**648 897 096,89**	96%	**598 403 767,09**	22 424 195,00	-	**620 827 956,15**	5%	**30 888 738,89**	726 214,00	-	31 614 952,89
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	96%	7 001 324,07			7 001 324,07	5%	361 398,25			361 398,25
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	**7 329 732,95**	96%	**7 001 324,07**	-	-	7 001 324,07	5%	**361 398,25**	-	-	361 398,25
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	**656 226 829,84**	96%	**605 405 091,17**	22 424 195,00	-	627 829 286,17	5%	**31 250 137,14**	726 214,00	-	31 976 351,14
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			**12 676 052,70**	96%	**12 108 101,82**			12 108 101,82	5%	**625 002,74**			625 002,74
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	**668 902 882,54**	96%	**617 513 192,99**	22 424 195,00	-	639 937 387,99	5%	**31 875 139,88**	726 214,00	-	32 601 353,88
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	96%	648 324 693,02	23 543 074,88	-	671 867 767,89	5%	33 465 585,05	762 449,25	-	34 228 034,29
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	96%	648 324 693,02	23 543 074,88	-	671 867 767,89	5%	33 465 585,05	762 449,25	-	34 228 034,29
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	96%				80 624 132,15	5%				4 107 364,12
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	96%	648 324 693,02	23 543 074,88	80 624 132,15	752 491 900,04	5%	33 465 585,05	762 449,25	4 107 364,12	38 335 398,41
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	96%	583 490 932,02	21 188 720,48	72 561 558,30	677 241 210,80	5%	30 118 959,87	686 202,80	3 696 619,52	34 501 782,19

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

И.О. Руководителя

_____ **Сыдыков Б.А.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ **Алимжанов Р.С.**

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

_____ **Махатов Н.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК АВС»

_____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.