Заказчик

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-2**
Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	12 131 199 674,26 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-2

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	10 831 428 280,59	-	70 344 900,93	-	70 344 900,93	70 344 900,93	0,65%
2	Материалы на стройплощадке	-	829 508 928,57	- 10 381 174,20	-	- 10 381 174,20	819 127 754,37	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**10 831 428 280,59**	**829 508 928,57**	**59 963 726,73**	-	**59 963 726,73**	**889 472 655,30**	**8,21%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 299 771 393,67**	**99 541 071,43**	**7 195 647,21**	-	**7 195 647,21**	**106 736 718,64**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**12 131 199 674,26**	**929 050 000,00**	**67 159 373,94**	-	**67 159 373,94**	**996 209 373,94**	**8,21%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12)	3 639 359 902,00			-			
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	606 559 983,71			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 245 919 885,71**	-	-	-	-	-	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV + VI)**		**929 050 000,00**	**67 159 373,94**	-	**67 159 373,94**	**996 209 373,94**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 18.04.18г.	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата** 18.04.2018г
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Нарымбек **Подпись** **Дата** 18.04.18г.	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928,57		829 508 928,57				829 508 928,57	-	829 508 928,57
2	ПСО №-2						- 10 381 174,20	- 10 381 174,20	-	- 10 381 174,20	- 10 381 174,20
3									-	-	-
4									-	-	-
5									-	-	-
6									-	-	-
7									-	-	-
8									-	-	-
9									-	-	-
10									-	-	-
	ИТОГО				**829 508 928,57**			**- 10 381 174,20**			**819 127 754,37**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Г...инца РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда км подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу»

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenex"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270,200	5 508,00	5 247 196,20	0,00	-	-	-		-	5 508,000	5 247 196,20	-	-	5 508,000	5 247 196,20
	II - ЭТАП новое строительство																
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235,900	3 567,80	3 307 083,94	0,00	-	-	-		-	3 567,801	3 307 083,94	-	-	3 567,801	3 307 083,94
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095,100	9 415,82	7 733 447,52	0,00	-	-	-		-	9 415,819	7 733 447,52	-	-	9 415,819	7 733 447,52
	ТРУБЫ																
4	Лекальный блок №8	шт	66 514,760	180,00	8 979 492,60	0,00	-	-	-		-	180	8 979 492,60	-	-	180	8 979 492,60
5	Лекальный блок №9	шт	49 747,670	20,00	746 215,05	0,00	-	-	-		-	20	746 215,05	-	-	20	746 215,05
6	ЗП 2.100 (Блок №13)	шт	32 188,640	54,00	1 303 639,92	0,00	-	-	-		-	54	1 303 639,92	-	-	54	1 303 639,92
7	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	63 242,480	261,00	12 379 715,46	0,00	-	-	-		-	261	12 379 715,46	-	-	261	12 379 715,46
8	ЗП 13.100 (Блок №49)	шт	140 119,200	100,00	10 508 940,00	0,00	-	-	-		-	100	10 508 940,00	-	-	100	10 508 940,00
9	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	324 012,730	15,00	3 645 143,21	0,00	-	-	-		-	15	3 645 143,21	-	-	15	3 645 143,21
10	ЗП 20.100 (Блок №95)	шт	348 330,250	30,00	7 837 430,63	0,00	-	-	-		-	30	7 837 430,63	-	-	30	7 837 430,63
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	103 958,040	20,00	1 559 370,60	0,00	-	-	-		-	20	1 559 370,60	-	-	20	1 559 370,60
12	Портальная стенка Блок ЗП 36	шт	163 752,000	22,00	2 701 908,00	0,00	-	-	-		-	22	2 701 908,00	-	-	22	2 701 908,00
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	330 548,000	6,00	1 487 466,00	0,00	-	-	-		-	6	1 487 466,00	-	-	6	1 487 466,00
14	Откосная стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881,950	28,00	1 677 520,95	0,00	-	-	-		-	28	1 677 520,95	-	-	28	1 677 520,95
15	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	149 294,590	12,00	1 343 651,31	0,00	-	-	-		-	12	1 343 651,31	-	-	12	1 343 651,31
16	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	70 844,930	40,00	2 125 347,90	0,00	-	-	-		-	40	2 125 347,90	-	-	40	2 125 347,90
17	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	88 823,010	44,00	2 931 159,33	0,00	-	-	-		-	44	2 931 159,33	-	-	44	2 931 159,33
	ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА																
18	Сваи ж.б. С8-40Т5	шт	55 338,290	90,00	3 735 334,58	0,00	-	-	-	-90,00	- 3 735 334,58	90	3 735 334,58	- 90,00	- 3 735 334,58	0	-
19	Звенья труб №13а	шт	62 997,040	72,00	3 401 840,16	0,00	-	-	-		-	72	3 401 840,16	-	-	72	3 401 840,16
20	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	664 077,080	60,00	29 883 468,60	0,00	-	-	-		-	60	29 883 468,60	-	-	60	29 883 468,60
21	Плиты пустотные П15-А14К7-67	шт	664 077,080	52,00	25 899 006,12	0,00	-	-	-		-	52	25 899 006,12	-	-	52	25 899 006,12
22	Балка ВТК-21У	шт	1 392 907,550	20,00	20 893 613,25	0,00	-	-	-		-	20	20 893 613,25	-	-	20	20 893 613,25
23	Балка ВТК-24У	шт	1 636 140,710	40,00	49 084 221,30	0,00	-	-	-		-	40	49 084 221,30	-	-	40	49 084 221,30
24	Балка ВТК-33У	шт	2 804 374,340	88,00	185 088 706,44	0,00	-	-	-		-	88	185 088 706,44	-	-	88	185 088 706,44
25	Переходная плита П800.98.40-ТАШ	шт	250 179,800	90,00	16 887 136,50	0,00	-	-	-		-	90	16 887 136,50	-	-	90	16 887 136,50
26	Переходная плита П800.124.40-ТАШ	шт	250 179,800	20,00	3 752 697,00	0,00	-	-	-		-	20	3 752 697,00	-	-	20	3 752 697,00
27	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60а	шт	193 133,600	28,00	4 055 805,60	0,00	-	-	-		-	28	4 055 805,60	-	-	28	4 055 805,60
28	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60	шт	193 133,600	18,00	2 607 303,60	0,00	-	-	-		-	18	2 607 303,60	-	-	18	2 607 303,60
29	Переходная плита П800.124.40-ТАШ-60	шт	250 179,800	4,00	750 539,40	0,00	-	-	-		-	4	750 539,40	-	-	4	750 539,40
30	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-67	шт	193 133,600	36,00	5 214 607,20	0,00	-	-	-		-	36	5 214 607,20	-	-	36	5 214 607,20
31	Переходная плита П800.124.40-ТАШ-67	шт	250 179,800	8,00	1 501 078,80	0,00	-	-	-		-	8	1 501 078,80	-	-	8	1 501 078,80
32	Лежень Л465.63.50	шт	96 085,000	2,00	144 127,50	0,00	-	-	-		-	2	144 127,50	-	-	2	144 127,50
33	Лежень Л480.63.50	шт	86 504,200	4,00	259 512,60	0,00	-	-	-		-	4	259 512,60	-	-	4	259 512,60
	Другие материалы																
34	Георешетки триакс-170	м2	1 065,000	22 341,50	17 845 273,13	0,00	-	-	-	-8 320,30	- 6 645 839,63	22 341,50	17 845 273,13	- 8 320,30	- 6 645 839,63	14 021,20	11 199 433,50
35	Оцинкованная барьерное ограждение	т	453 630,000	986,55	335 646 507,38	0,00	-	-	-		-	986,55	335 646 507,38	-	-	986,55	335 646 507,38

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeriec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 2

Дата Сертификата: 18.04.2018г

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м.	21 889,520	156,00	2 561 073,84	0,00	-		-			156,00	2 561 073,84	-	-	156,00	2 561 073,84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м.	11 007,890	64,00	528 378,72	0,00	-		-			64,00	528 378,72	-	-	64,00	528 378,72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 134,820	208,00	4 857 031,92	0,00	-		-			208,00	4 857 031,92	-	-	208,00	4 857 031,92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Эстакада через ж/д пути и р. Солонку																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 440,610	956,00	22 542 917,37	0,00	-		-			956,00	22 542 917,37	-	-	956,00	22 542 917,37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	28 588,070	220,00	4 717 031,55	0,00	-		-			220,00	4 717 031,55	-	-	220,00	4 717 031,55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 508,310	220,00	5 198 871,15	0,00	-		-			220,00	5 198 871,15	-	-	220,00	5 198 871,15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,850	64,00	1 093 048,80	0,00	-		-			64,00	1 093 048,80	-	-	64,00	1 093 048,80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2																
46	Барьерное ограждение	п.м.	15 839,090	216,00	2 565 932,58	0,00	-		-			216,00	2 565 932,58	-	-	216,00	2 565 932,58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**829 508 928,57**		-		-		- **10 381 174,20**		**829 508 928,57**		- **10 381 174,20**		**819 127 754,37**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zeriec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				145 520 212,96		-		890 447,68		890 447,68	0,61%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 108 336 792,00		-		27 116 394,24		27 116 394,24	1,29%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750,89		-		-		-	0,00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				238 380 582,69		-		-		-	0,00%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 293 404 369,31		-		14 013 871,95		14 013 871,95	0,43%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				565 032 168,76		-		-		-	0,00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836,22		-		-		-	0,00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				532 080 385,80		-		22 701 185,50		22 701 185,50	4,27%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547,73		-		-		-	0,00%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381,88		-		-		-	0,00%
11	ДЭУ-46				638 313 356,35		-		5 623 001,56		5 623 001,56	0,88%
12	ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)				6 302 896,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 831 428 280,59**		-		**70 344 900,93**		**70 344 900,93**	**0,65%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде. примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21,06	35 280,00	742 855,68	-	-	21,06	742 855,68	21,06	742 855,68	100,00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76,00	1 942,00	147 592,00	-	-	76,00	147 592,00	76,00	147 592,00	100,00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	1,031	2 554 030,00	2 633 204,93				-		-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455,50	1 804 455,50				-		-	0,00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355,00	797 355,00				-		-	0,00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861,00	1 198 861,00				-		-	0,00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934,00	9 934 934,00				-		-	0,00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001,00	4 835 001,00						-	
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**											
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10,716	34 000,00	364 344,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858,00	94 758,00				-		-	0,00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	88191,00	578,96	51 059 061,36				-		-	0,00%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397,90	261 764,30				-		-	0,00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753,80	2 187 753,80				-		-	0,00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196,69	4 398 590,07				-		-	0,00%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357,00	1 550 714,00				-		-	0,00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777,40	2 988 777,40				-		-	0,00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023,00	114,13	60 377 394,99				-		-	0,00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	10207,00	13,99	142 795,93				-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**145 520 212,96**		-		**890 447,68**		**890 447,68**	**0,61%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-08-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	105801,00	32,46	3 434 300,46		-		-		-	0,00%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5980,00	67,46	403 410,80		-		-		-	0,00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	3154,00	254,68	803 260,72		-		-		-	0,00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1800990,00	663,42	1 194 812 785,80		-		-		-	0,00%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1706948,00	181,10	309 128 282,80							0,00%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443944,00	35,59	15 799 966,96							0,00%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12640,00	131,13	1 657 483,20							0,00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13272,00	589,84	7 828 356,48							0,00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12640,00	295,30	3 732 592,00							0,00%
	Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00				-							
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000,00	3 321,00	46 494 000,00	-	-	3 694,08	12 268 039,68	3 694,08	12 268 039,68	26,39%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46667,00	34,35	1 603 011,45	-	-	12 313,60	422 972,16	12 313,60	422 972,16	26,39%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51333,70	1 065,00	54 670 390,50	-	-	13 544,96	14 425 382,40	13 544,96	14 425 382,40	26,39%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11				-							
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19376,00	3 321,00	64 347 696,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	64587,00	34,35	2 218 563,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19808,00	3 321,00	65 782 368,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	66027,00	34,35	2 268 027,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	143675,40	1 065,00	153 014 301,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция											
1	Снятие ПСП	м3	7307,00	31,58	230 755,06							0,00%
2	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27251,00	118,38	3 225 973,38							0,00%
3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833,00	57,52	277 994,16		-		-		-	0,00%
4	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675,00	247,81	415 081,75		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	252666,00	500,49	126 456 806,34		-		-		-	0,00%
6	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	244450,00	181,13	44 277 228,50		-		-		-	0,00%
7	Планировка верха земляного полотна	м2	157498,00	34,63	5 454 155,74		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 108 336 792,00**		-		**27 116 394,24**		**27 116 394,24**	**1,29%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде. примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											0,00%
17	Восстановление оси моста	км	0,10	59 847,80	5 984,78							
18	*Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:*											0,00%
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825,00	521,72	430 419,00							0,00%
20	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	113,00	2 749,38	310 679,94							0,00%
21	- покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	115,00	46 698,86	5 370 368,90							0,00%
22	Возврат стоимости плит 70%	м2	536,67	- 5 697,00	- 3 057 408,99							0,00%
23	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м2	750,00	1 745,56	1 309 170,00							
	Сооружение опор.											
	Крайние опоры №1 и 2											0,00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	1980,00	529,56	1 048 528,80							0,00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33,20	13 322,10	442 293,72							0,00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560,00	20 916,75	11 713 380,00							0,00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27,24	45 838,50	1 248 640,74							0,00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,40	184 642,30	443 141,52							0,00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,00	172 834,02	691 336,08							0,00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,40	166 661,30	66 664,52							0,00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15,60	160 757,00	2 507 809,20							0,00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4,80	158 609,80	761 327,04							0,00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134,00	33 619,99	38 125 068,66							0,00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77,04	45 838,00	3 531 359,52							0,00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,42	184 642,00	1 554 685,64							0,00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17,35	172 834,00	2 998 669,90							0,00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19,17	160 757,00	3 081 711,69							0,00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32,09	158 610,00	5 089 794,90							0,00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372,00	1 900,59	707 019,48							0,00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604,00	28 193,94	17 029 139,76							0,00%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8,38	160 757,00	1 347 143,66							0,00%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19,15	166 661,40	3 191 565,81							0,00%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,69	172 834,00	1 156 259,46							0,00%
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,47	184 645,00	86 783,15							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,44	190 815,00	274 773,60							0,00%
46	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524,00	1 158,29	1 765 233,96							0,00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460,00	351,49	161 685,40							0,00%
	Пролетное строение											
48	Временные опоры из металлоконструкций	тн	93,10	105 756,00	9 845 883,60							0,00%
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152,08	140 461,50	21 361 384,92							0,00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152,08	448 755,25	68 246 698,42							0,00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176,00	27 976,21	4 923 812,96							0,00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1,00	177 128,03	177 128,03							0,00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,87	176 860,00	684 448,20							0,00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11,06	164 245,00	1 816 549,70							0,00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,86	166 662,00	643 315,32							0,00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21,06	160 757,00	3 385 542,42							0,00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605,00	733,38	443 694,90							0,00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404,00	1 567,20	633 148,80							0,00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605,00	1 486,31	899 217,55							0,00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152,08	31 503,25	4 791 014,26							0,00%
	Мостовое полотно.											
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677,00	10 491,75	7 102 914,75							0,00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579,00	894,35	517 828,65							0,00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1,99	136 335,00	271 306,65							0,00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679,00	2 793,66	1 896 895,14							0,00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98,00	1 900,57	186 255,86							0,00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	84,00	2 891,81	242 912,04							0,00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62,00	40 896,49	2 535 582,38							0,00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7,73	190 815,00	1 474 999,95							0,00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1,46	230 890,00	337 099,40							0,00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624,00	1 313,43	819 580,32							0,00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390,00	1 567,21	611 211,90							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zenec"		
Договор	№ 21-05-2043 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15 МО/250 из оцинкованной стали	пм	156,00	23 758,91	3 706 389,96							0,00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64,00	12 877,30	824 147,20							0,00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6,87	660 070,00	4 534 680,90							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.											
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124,00	4 454,69	552 381,56							0,00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67,00	7 586,42	508 290,14							0,00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18,00	222 346,67	4 002 240,06							0,00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4,00	287 511,00	1 150 044,00							0,00%
79	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345,00	1 158,29	399 610,05							0,00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4,60	27 975,80	128 688,68							0,00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,29	91 358,00	26 493,82							0,00%
82	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	23,00	2 405,70	55 331,10							0,00%
83	-Техноэластомост С	м2	26,91	1 393,00	37 485,63							0,00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330,00	2 761,18	911 189,40							0,00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14,00	27 199,50	380 793,00							0,00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33,00	13 959,85	460 675,05							0,00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48,00	822,91	39 499,68							0,00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	357 697,90	715 395,80							0,00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2,81	384 568,00	1 080 636,08							0,00%
	Укрепительные работы											
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014,00	1 465,49	14 675 416,86							0,00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286,00	3 178,44	4 087 473,84							0,00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414,00	397,26	561 725,64							0,00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220,00	7 606,14	1 673 350,80							0,00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17,66	43 624,00	770 399,84							0,00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176,00	2 927,98	515 324,48							0,00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 629,04	247 614,08							0,00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 247,35	12 989,40							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zentec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	22 806,90	72 982,08							0,00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**											
	Подготовительные работы.					-	-	-	-	-	-	0,00%
99	Восстановление оси моста	км	0,10	70 689,20	7 068,92							
100	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*											0,00%
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250,00	521,36	1 694 420,00							0,00%
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 749,40	522 386,00							0,00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	47 758,21	9 074 059,90							0,00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	14 132,87	2 685 245,30							0,00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	- 38 977,12	- 5 183 956,96							
	Сооружение опор.											
	Крайние опоры №1 и 4					-	-	-	-	-	-	0,00%
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2470,00	503,86	1 244 534,20							0,00%
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40,40	13 322,15	538 214,86							0,00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628,00	20 916,74	13 135 712,72							0,00%
109	Установка арматурных сеток:	тн	26,08	45 838,50	1 195 468,08							0,00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 128,00	113 361,92							0,00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 642,60	1 375 587,37							0,00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 834,00	1 107 865,94							0,00%
113	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 661,00	1 929 934,38							0,00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122,00	51 108,92	6 235 288,24							0,00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	22 036,30	222 566,63							0,00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68,40	40 735,25	2 786 291,10							0,00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 815,00	360 640,35							0,00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,26	184 643,00	232 650,18							0,00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 815,00	10 368,90							0,00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,19	166 661,00	531 648,59							0,00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23,20	27 976,20	649 047,84							0,00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,12	166 671,00	20 000,52							0,00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 834,00	10 370,04							0,00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,56	184 643,00	103 400,08							0,00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 128,00	3 542,56							0,00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 936,74	356 204,40							0,00%
127	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 158,29	1 505 777,00							0,00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	437,62	48 138,20							
	Промежуточные опоры №2 и 3.					-	-	-	-	-	-	0,00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2160,00	511,68	1 105 228,80							0,00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33,60	13 322,15	447 624,24							

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zenec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
131	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	640,00	20 916,74	13 386 713,60							0,00%
132	Установка арматурных сеток пространственных	тн	27,01	45 838,00	1 238 084,38							0,00%
133	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 815,00	45 795,60							0,00%
134	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,64	184 643,00	856 743,52							0,00%
135	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,14	172 834,00	888 366,76							0,00%
136	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 661,00	1 638 277,63							0,00%
137	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 610,00	1 135 647,60							0,00%
138	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	85,00	40 962,20	3 481 787,00							0,00%
139	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,97	190 815,00	566 720,55							0,00%
140	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16,38	158 610,00	2 598 031,80							0,00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85,60	33 509,50	2 868 413,20							0,00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 179,00	1 851,79							0,00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,81	190 815,00	345 375,15							0,00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,38	184 643,00	70 164,34							0,00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5,68	166 661,00	946 634,48							0,00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24,00	25 962,68	623 104,32							0,00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0,99	190 815,00	188 906,85							0,00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	6 355,41	254 216,40							0,00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	6 481,01	388 860,60							0,00%
150	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676,00	1 158,29	783 004,04							0,00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	351,49	156 061,56							0,00%
	Пролетное строение.											
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20,00	95 394,31	1 907 886,20							0,00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20,00	1 392 907,55	27 858 151,00							0,00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52,00	27 288,35	1 418 994,20							0,00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	664 077,08	34 532 008,16							0,00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11,60	105 865,70	1 228 042,12							0,00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78,00	27 976,22	2 182 145,16							0,00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,68	103 152,00	70 143,36							0,00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284,00	28 204,35	8 010 035,40							0,00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,04	181 690,00	1 642 477,60							0,00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,60	176 859,70	1 344 133,72							0,00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 246,00	519 017,36							0,00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,26	181 422,00	410 013,72							0,00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352,00	733,38	991 529,76							0,00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121,00	745,58	90 215,18							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeтec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Мостовое полотно											
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384,00	10 491,75	14 520 582,00							0,00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352,00	882,53	1 193 180,56							0,00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352,00	11,82	15 980,64							0,00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,65	136 335,00	633 957,75							0,00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248,00	2 793,57	3 486 375,36							0,00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104,00	1 380,61	143 583,44							0,00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208,00	1 910,87	397 460,96							0,00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104,00	2 190,05	227 765,20							0,00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26,00	6 587,90	171 285,40							0,00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	208,00	33 004,21	6 864 875,68							0,00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	24 641,13	1 577 032,32							0,00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104,00	7 552,40	785 449,60							0,00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168,00	2 056,86	345 552,48							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.											#ДЕЛ/0!
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	4 021,13	1 532 050,53							0,00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 586,42	1 016 580,28							0,00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	222 346,74	8 004 482,64							0,00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	287 511,33	2 300 090,64							0,00%
183	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 158,29	852 501,44							0,00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736,00	334,49	246 184,64							0,00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	91 356,00	63 035,64							0,00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48,00	4 188,62	201 053,76							0,00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372,00	2 761,17	1 027 155,24							0,00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32,00	1 380,54	44 177,28							0,00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	27 199,30	1 115 171,30							0,00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 959,89	404 836,81							0,00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100,00	822,95	82 295,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
192	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	260 276,22	520 552,44							0,00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1,76	384 570,00	676 843,20							0,00%
	Укрепительные работы											
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720,00	1 465,49	11 313 582,80							0,00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920,00	3 124,04	5 998 156,80							0,00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112,00	361,35	763 171,20							0,00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,00	176 861,00	176 861,00							0,00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199,00	7 675,21	1 527 366,79							0,00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4,75	40 731,00	193 472,25							0,00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 927,98	122 975,16							0,00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54,00	1 629,04	87 968,16							0,00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 247,35	6 494,70							0,00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1,80	22 639,00	40 750,20							0,00%
5-3	*Эстакада через ж.д пути и р. Солонку*											
	Подготовительные работы.											
204	Восстановление оси моста	км	0,30	61 211,60	18 363,48							0,00%
205	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*											
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800,00	521,55	3 024 990,00							0,00%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590,00	2 749,39	1 622 140,10							0,00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590,00	46 357,67	27 351 025,30							0,00%
209	*Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:*											
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720,00	412,37	1 534 016,40							0,00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280,00	2 749,40	769 832,00							0,00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280,00	46 662,88	13 065 606,40							0,00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14,00	98 196,21	1 374 746,94							0,00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2,00	1 228 661,98	2 457 323,96							0,00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590,00	12 143,76	7 164 818,40							0,00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730,00	- 5 696,66	- 15 551 881,80							0,00%
	Сооружение опор.											
	Крайние опоры №1 и 8											
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260,00	472,07	1 538 948,20							0,00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575,00	1 644,60	945 645,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeitec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200,00	189 980,55	227 976 660,00							0,00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8,40	177 128,00	1 487 875,20							0,00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,60	172 834,00	967 870,40							0,00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90,72	160 757,00	14 583 875,04							0,00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38,60	13 322,15	514 234,99							0,00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642,00	20 916,75	13 428 553,50							0,00%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,88	45 838,00	1 232 125,44							0,00%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0,23	193 231,00	44 443,13							0,00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,51	190 815,00	97 315,65							0,00%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5,15	184 643,00	950 911,45							0,00%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,31	172 834,00	1 090 582,54							0,00%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,45	166 661,40	1 908 273,03							0,00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3,23	160 757,00	519 245,11							0,00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163,80	6 263,30	1 025 928,54							0,00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87,00	44 636,26	3 883 354,62							0,00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72,00	62 997,04	4 535 786,88							0,00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115,20	20 414,60	2 351 761,92							0,00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35,83	45 838,00	1 642 375,54							0,00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1,63	193 231,00	314 966,53							0,00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4,87	182 195,00	887 289,65							0,00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29,33	160 757,00	4 715 002,81							0,00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10,00	22 036,34	220 363,40							0,00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8,00	26 002,93	208 023,44							0,00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	190 815,00	47 703,75							0,00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,16	173 102,50	27 696,40							0,00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109,20	33 495,00	3 657 654,00							0,00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,49	190 815,00	284 314,35							0,00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,46	184 643,00	84 935,78							0,00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,70	173 102,50	121 171,75							0,00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,84	172 834,00	145 180,56							0,00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,18	166 661,50	1 029 968,07							0,00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60,00	27 976,21	1 678 572,60							0,00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,25	160 753,00	40 188,25							0,00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2,03	172 834,00	350 853,02							0,00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,25	184 643,00	230 803,75							0,00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0,76	173 102,00	131 557,52							0,00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,17	185 179,00	31 480,43							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zertec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6,00	26 765,12	160 590,72							0,00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,00	190 815,46	190 815,46							0,00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40,00	10 290,87	411 634,80							0,00%
259	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 158,29	1 505 777,00							0,00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666,00	351,49	234 092,34							0,00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			-	-							
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388,00	322 229,43	125 025 018,84							0,00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555,00	- 156 088,38	- 86 629 050,90							0,00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350,00	480,69	4 975 141,50							0,00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2160,00	174 782,32	377 529 811,20							0,00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2160,00	15 198,23	32 828 176,80							0,00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	14,40	177 128,00	2 550 643,20							0,00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,90	172 834,00	1 192 554,60							0,00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155,52	160 757,00	25 000 928,64							0,00%
	Устройство монолитных ж б фундаментов											
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148,00	13 322,14	1 971 676,72							0,00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216,00	20 916,74	46 351 495,84							0,00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192,89	45 838,00	8 841 691,82							0,00%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36,32	184 643,00	6 706 233,76							0,00%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,89	172 833,00	153 821,37							0,00%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33,32	166 661,00	5 553 144,52							0,00%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122,36	158 610,00	19 407 519,60							0,00%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1760,00	32 500,38	57 200 668,80							0,00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	80,06	45 838,00	3 669 790,28							0,00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	6,98	190 815,00	1 331 888,70							0,00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	6,30	184 643,00	1 163 250,90							0,00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,78	172 833,00	1 171 807,74							0,00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	58,83	158 610,00	9 331 026,30							0,00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1,16	110 571,00	128 262,36							0,00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132,00	26 002,93	3 432 386,76							0,00%
284	-арматура AIII d10	тн	4,64	190 815,00	885 381,60							0,00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21,60	158 610,00	3 425 976,00							0,00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960,00	2 261,05	2 170 608,00							0,00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде. примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292,00	33 495,04	9 780 551,68							0,00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7,50	190 815,00	1 431 112,50							0,00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,90	184 643,00	535 464,70							0,00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13,46	166 661,00	2 243 257,06							0,00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,03	177 128,00	5 313,84							0,00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24,80	26 764,70	663 764,56							0,00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3,64	190 815,00	694 566,60							0,00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160,00	10 290,85	1 646 536,00							0,00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880,00	1 158,29	2 177 585,20							0,00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576,00	351,49	905 438,24							0,00%
297	*Промежуточные опоры № 4 и 5.*											
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840,00	448,34	1 721 625,60							0,00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080,00	189 980,55	205 178 994,00							0,00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7,20	177 128,00	1 275 321,60							0,00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,80	172 834,00	829 603,20							0,00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77,76	160 757,00	12 500 464,32							0,00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48,80	13 322,20	650 123,36							0,00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108,00	20 916,74	23 175 747,92							0,00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96,44	45 838,00	4 420 616,72							0,00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18,16	184 643,00	3 353 116,88							0,00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,44	172 836,00	76 047,84							0,00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16,66	166 661,00	2 776 572,26							0,00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61,18	158 610,00	9 703 759,80							0,00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880,00	32 500,38	28 600 334,40							0,00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40,03	45 838,00	1 834 895,14							0,00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,49	190 815,00	665 944,35							0,00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,15	184 643,00	581 625,45							0,00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,39	172 836,00	585 914,04							0,00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29,42	158 610,00	4 666 306,20							0,00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0,58	110 571,00	64 131,18							0,00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66,00	26 002,93	1 716 193,38							0,00%
318	-арматура AIII d10	кг	2,32	190 815,00	442 690,80							0,00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10,80	158 610,00	1 712 988,00							0,00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480,00	2 261,00	1 085 280,00							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zentec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146,00	33 495,01	4 890 271,46							0,00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,75	190 815,00	715 556,25							0,00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,45	184 643,00	267 732,35							0,00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,73	166 661,00	1 121 628,53							0,00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,02	177 128,00	3 542,56							0,00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12,40	26 764,40	331 878,56							0,00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,82	190 815,00	347 283,30							0,00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80,00	10 290,84	823 267,20							0,00%
329	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940,00	1 158,29	1 088 792,60							0,00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288,00	351,49	452 719,12							0,00%
	Пролетное строение.											
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн.	шт	40,00	228 843,31	9 153 732,40							0,00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20,00	10 469,74	209 394,80							0,00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100,00	190 957,22	19 095 722,00							0,00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140,00	2 804 374,34	392 612 407,60							0,00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11,60	80 870,90	938 102,44							0,00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11,60	14 207,50	164 807,00							0,00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324,00	27 976,23	9 064 298,52							0,00%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,42	93 402,50	412 839,05							0,00%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7,42	91 355,00	677 854,10							0,00%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3,40	103 152,70	350 719,18							0,00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246,00	27 976,23	34 858 382,58							0,00%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18,16	166 393,00	3 021 696,88							0,00%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,55	181 690,00	1 735 139,50							0,00%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30,18	176 860,00	5 337 634,80							0,00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9,42	181 422,00	1 708 995,24							0,00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960,00	733,38	4 370 944,80							0,00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650,00	745,56	484 614,00							0,00%
	Мостовое полотно.											

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020,00	8 862,32	53 351 166,40							0,00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043,40	1 392,70	9 809 343,18							0,00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020,00	845,40	5 089 308,00							0,00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20,22	136 335,00	2 756 693,70							0,00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544,00	1 415,81	7 849 250,64							0,00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544,00	1 380,59	7 653 990,96							0,00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	462,00	1 380,59	637 832,58							0,00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924,00	1 904,07	1 759 360,68							0,00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462,00	1 735,75	801 916,50							0,00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126,00	6 150,00	774 900,00							0,00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0,25	123 857,56	30 964,39							0,00%
359	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	95 230,80	23 807,70							0,00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	956,00	33 310,00	31 844 360,00							0,00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	24 641,13	1 577 032,32							0,00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6,40	570 407,40	3 650 607,36							0,00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266,00	129 079,41	34 335 123,06							0,00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364,00	2 305,34	839 143,76							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216,00	7 092,82	1 532 049,12							0,00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148,20	7 586,45	1 124 311,89							0,00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46,00	222 346,72	10 227 949,12							0,00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	287 510,99	1 150 043,96							0,00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8,62	11 979,50	103 263,29							0,00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	88 904,85	355 619,40							0,00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2,00	98 751,56	197 503,12							0,00%
372	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574,00	1 158,29	664 858,46							0,00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13,30	33 265,30	442 428,49							0,00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244,00	3 549,94	866 185,36							0,00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49,40	27 976,30	1 382 029,22							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде. примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,93	181 691,00	350 663,63							0,00%
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,45	176 859,40	433 305,53							0,00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0,42	181 422,00	76 197,24							0,00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	406,00	1 380,59	560 519,54							0,00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	406,00	1 380,59	560 519,54							0,00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16,00	1 380,63	22 090,08							0,00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21,00	27 199,38	571 186,98							0,00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43,00	13 959,85	600 273,55							0,00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	388 628,29	777 256,58							0,00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3,40	384 568,90	1 307 534,26							0,00%
	Укрепительные работы											
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025,00	1 437,34	20 158 693,50							0,00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640,00	3 170,20	5 199 128,00							0,00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640,00	397,48	651 867,20							0,00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153,00	7 648,87	1 170 277,11							0,00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10,00	43 623,95	436 239,50							0,00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68,00	2 927,98	199 102,64							0,00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208,00	1 629,04	338 840,32							0,00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11,40	22 638,70	258 081,18							0,00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8,80	57 212,55	503 470,44							0,00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	103 101,00	1 031,01							0,00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0,78	97 197,00	75 813,66							0,00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	95 236,00	26 666,08							0,00%
	Регуляционные работы											
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000,00	380,77	9 138 480,00							0,00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950,00	5 055,02	9 857 289,00							0,00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	400,00	176,86	70 744,00							0,00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265,00	9 742,13	2 581 664,45							0,00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26,65	181 690,40	4 842 049,16							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,88	166 393,00	146 425,84							0,00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134,00	3 886,38	4 407 154,92							0,00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar											
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520,00	868,90	1 320 728,00							0,00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	12100,00	1 437,60	17 394 960,00							0,00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	27565,00	3 260,28	89 869 618,20							0,00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	6942,00	176,10	1 222 486,20							0,00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1328,00	3 039,67	4 036 681,76							0,00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20,00	20 932,70	418 654,00							0,00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,81	138 975,00	390 519,75							0,00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**											
	Подготовительные работы.											
412	Восстановление оси моста	км	0,10	70 689,10	7 068,91	-	-	0,10	7 068,91	0,10	7 068,91	100,00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:											
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	522,67	339 735,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209,00	2 749,39	574 622,51							0,00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209,00	47 758,21	9 981 465,89							0,00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	209,00	10 265,75	2 145 541,75							0,00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146,00	- 39 057,21	- 5 702 352,66							0,00%
	Сооружение опор.											
	Крайние опоры №1 и 4											
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166,40	21 565,80	3 588 549,12	-	-	166,40	3 588 549,12	166,40	3 588 549,12	100,00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128,00	55 338,29	7 083 301,12	-	-	128,00	7 083 301,12	128,00	7 083 301,12	100,00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128,00	2 602,93	333 175,04							0,00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184,00	498,02	1 087 675,68							0,00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40,40	13 322,10	538 212,84							0,00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652,80	20 916,70	13 654 421,76							0,00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27,40	45 838,00	1 255 961,20							0,00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 128,00	113 361,92							0,00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9,00	184 642,61	1 661 783,49							0,00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,18	172 834,00	1 068 114,12							0,00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 661,00	1 929 934,38							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде. примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122,00	6 263,32	764 125,04							0,00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40,00	136 779,07	5 471 162,80							0,00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10,10	22 036,30	222 566,63							0,00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77,60	35 468,30	2 752 340,08							0,00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,00	190 815,00	381 630,00							0,00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,44	184 643,00	265 885,92							0,00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 841,00	12 098,87							0,00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,59	166 661,40	598 314,43							0,00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22,00	26 834,77	590 364,94							0,00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,18	160 763,00	28 937,34							0,00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,31	166 661,00	51 664,91							0,00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,45	184 642,00	83 088,90							0,00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,15	177 128,00	26 569,20							0,00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 936,74	356 204,40							0,00%
443	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430,00	1 158,29	1 656 354,70							0,00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121,00	351,51	42 532,71							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.											
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52,00	21 565,80	1 121 421,60	-	-	52,00	1 121 421,60	52,00	1 121 421,60	100,00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40,00	55 338,28	2 213 531,20	-	-	40,00	2 213 531,20	40,00	2 213 531,20	100,00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40,00	2 602,91	104 116,40							0,00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016,00	490,27	988 384,32							0,00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28,40	13 322,10	378 347,64							0,00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	20 916,74	13 386 713,60							0,00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27,18	45 838,00	1 245 876,84							0,00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 815,00	45 795,60							0,00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,91	184 643,00	906 597,13							0,00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,04	172 834,00	871 083,36							0,00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	157 536,00	1 548 578,88							0,00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	148 949,00	1 066 474,84							0,00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона. сеч. 0.8х0.8м	м3	92,00	39 990,68	3 679 142,56							0,00%
459	-арматура AIII d10	тн	3,22	190 815,00	614 424,30							0,00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17,14	158 610,00	2 718 575,40							0,00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91,60	33 495,00	3 068 142,00							0,00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,88	190 815,00	358 732,20							0,00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,41	184 645,00	75 704,45							0,00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,01	157 536,00	946 791,36							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeptec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 179,00	1 851,79							0,00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26,80	26 002,90	696 877,72							0,00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,15	190 815,00	219 437,25							0,00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40,00	10 290,87	411 634,80							0,00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 936,74	356 204,40							0,00%
470	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724,00	1 158,29	838 601,96							0,00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	351,49	156 061,56							0,00%
	Пролетное строение											
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20,00	109 630,98	2 192 619,60							0,00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20,00	1 636 140,71	32 722 814,20							0,00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52,00	27 288,35	1 418 994,20							0,00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	664 077,08	34 532 008,16							0,00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	105 642,20	1 225 449,52							0,00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	27 976,20	1 577 857,68							0,00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	103 152,00	35 071,68							0,00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	28 198,75	8 403 227,50							0,00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,54	181 690,00	1 733 322,60							0,00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,03	176 860,00	1 420 185,80							0,00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,30	164 246,30	542 012,79							0,00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2,42	181 422,00	439 041,24							0,00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	733,38	1 048 733,40							0,00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	745,55	96 921,50							0,00%
	Мостовое полотно.											
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470,00	10 491,75	15 422 872,50							0,00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440,00	894,35	1 287 864,00							0,00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,84	136 335,00	659 861,40							0,00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1328,00	1 413,00	1 876 464,00							0,00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1328,00	1 380,59	1 833 423,52							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112,00	1 380,60	154 627,20							0,00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222,00	1 906,57	423 258,54							0,00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 493,97	274 336,70							0,00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28,00	6 150,02	172 200,56							0,00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0,06	123 836,00	7 430,16							0,00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,06	95 225,50	5 713,53							0,00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	33 377,69	7 343 091,80							0,00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	24 641,13	1 577 032,32							0,00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1,46	570 408,00	832 795,68							0,00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168,00	2 056,85	345 550,80							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.											
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	4 021,13	1 532 050,53							0,00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 586,42	1 016 580,28							0,00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	36,00	222 346,74	8 004 482,64							0,00%
504	- то же П800.124.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	8,00	287 511,33	2 300 090,64							0,00%
505	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 158,29	852 501,44							0,00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8,80	27 975,75	246 186,60							0,00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	91 356,00	63 035,64							0,00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С	м2	48,00	4 188,62	201 053,76							0,00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 380,58	513 575,76							0,00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 380,58	513 575,76							0,00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 380,54	44 177,28							0,00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41,00	27 199,30	1 115 171,30							0,00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 959,89	404 836,81							0,00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	822,95	82 295,00							0,00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	304 150,29	608 300,58							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде. примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zenec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2,21	384 569,00	849 897,49							0,00%
	Укрепительные работы											
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890,00	1 465,49	14 493 696,10							0,00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335,00	3 131,39	7 311 795,65							0,00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569,00	361,34	928 282,46							0,00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	176 860,00	68 975,40							0,00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222,00	7 606,14	1 688 563,08							0,00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10,35	43 624,00	451 508,40							0,00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84,00	2 927,98	245 950,32							0,00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 629,04	247 614,08							0,00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 247,35	12 989,40							0,00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	22 640,00	72 448,00							0,00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**											
	Подготовительные работы.											
527	Восстановление оси моста	км	0,10	70 689,10	7 068,91	-	-	-	-	-	-	0,00%
528	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*											
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	522,52	339 638,00							0,00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 749,40	522 386,00							0,00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	47 758,21	9 074 059,90							0,00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	10 351,72	1 966 826,80							0,00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	- 38 978,70	- 5 184 167,10							0,00%
	Сооружение опор.											
534	*Крайние опоры №1 и 4*											
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840,00	504,38	2 945 579,20	-	-	-	-	-	-	0,00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37,20	13 322,10	495 582,12							0,00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628,00	20 916,74	13 135 712,72							0,00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,08	45 838,00	1 195 455,04							0,00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 128,00	113 361,92							0,00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 643,00	1 375 590,35							0,00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 834,00	1 107 865,94							0,00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 661,00	1 929 934,38							0,00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122,00	6 263,32	764 125,04							0,00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122,00	44 845,60	5 471 163,20							0,00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	22 036,30	222 566,63							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zenec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71,60	35 468,30	2 539 530,28							0,00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 815,00	360 640,35							0,00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,16	184 643,00	214 185,88							0,00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 815,00	10 368,90							0,00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3,19	166 661,00	531 648,59							0,00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19,60	27 976,10	548 331,56							0,00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,06	166 645,00	9 998,70							0,00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 815,00	12 097,05							0,00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,66	184 643,00	121 864,38							0,00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 128,00	3 542,56							0,00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 936,74	356 204,40							0,00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436,00	1 158,29	1 663 304,44							0,00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	351,50	38 665,00							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3											
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200,00	503,26	1 107 172,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32,40	13 322,20	431 639,28							0,00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	20 916,74	13 386 713,60							0,00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,96	45 838,00	1 235 792,48							0,00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	190 815,00	53 428,20							0,00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,59	184 643,00	847 511,37							0,00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,10	172 834,00	881 453,40							0,00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 661,00	1 638 277,63							0,00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 610,00	1 135 647,60							0,00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, размер. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92,00	39 990,68	3 679 142,56							0,00%
569	-арматура AIII d10	тн	3,32	190 815,00	633 505,80							0,00%
570	-арматура AIII d32	тн	17,38	158 610,00	2 756 641,80							0,00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87,80	33 495,00	2 940 861,00							0,00%
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,02	174 444,00	3 488,88							0,00%
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,82	190 815,00	347 283,30							0,00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	184 645,00	72 011,55							0,00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6,02	166 661,00	1 003 299,22							0,00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27,60	26 764,85	738 709,86							0,00%
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	174 444,00	1 744,44							0,00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,13	190 815,00	215 620,95							0,00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 4 20х25х5.2	шт	40,00	10 290,87	411 634,80							0,00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 936,74	356 204,40							0,00%
581	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540,00	1 158,29	625 476,60							0,00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728,00	351,49	255 884,72							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетное строение											
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20,00	109 630,98	2 192 619,60							0,00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20,00	1 636 140,71	32 722 814,20							0,00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52,00	27 288,35	1 418 994,20							0,00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	664 077,08	34 532 008,16							0,00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	105 865,70	1 228 042,12							0,00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	27 976,20	1 577 857,68							0,00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	103 152,00	35 071,68							0,00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	27 976,23	8 336 916,54							0,00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,48	181 691,00	1 722 430,68							0,00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,79	176 860,00	1 377 739,40							0,00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 246,00	519 017,36							0,00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,42	230 889,00	558 751,38							0,00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	778,68	1 113 512,40							0,00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	745,55	96 921,50							0,00%
	Мостовое полотно											
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460,00	10 491,75	15 317 955,00							0,00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430,00	845,40	1 208 922,00							0,00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,80	136 334,60	654 406,08							0,00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320,00	1 413,02	1 865 186,40							0,00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320,00	1 380,59	1 822 378,80							0,00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110,00	1 380,57	151 862,70							0,00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220,00	1 907,15	419 573,00							0,00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 493,97	274 336,70							0,00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам 160мм (Стандартпарк)	м	56,00	3 294,07	184 467,92							0,00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	33 377,69	7 343 091,80							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zenec"		
Договор	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	24 641,22	1 577 038,08							0,00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1,46	570 406,00	832 792,76							0,00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168,00	2 056,85	345 550,80							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381,00	4 021,13	1 532 050,53							0,00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 586,42	1 016 580,28							0,00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	222 346,74	8 004 482,64							0,00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	287 511,33	2 300 090,64							0,00%
614	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748,00	1 158,29	866 400,92							0,00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8,80	27 975,75	246 186,60							0,00%
616	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,69	91 356,00	63 035,64							0,00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48,00	4 188,62	201 053,76							0,00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 380,58	513 575,76							0,00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 380,58	513 575,76							0,00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 380,54	44 177,28							0,00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	27 199,30	1 115 171,30							0,00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 959,89	404 836,81							0,00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	822,95	82 295,00							0,00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	728 329,37	1 456 658,74							#ДЕЛ/0!
	Укрепительные работы											0,00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170,00	1 465,54	13 439 001,80							0,00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265,00	3 096,62	7 013 844,30							0,00%
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,37	176 860,00	65 438,20							0,00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226,50	3 974,82	900 296,73							0,00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210,00	7 606,15	1 597 291,50							0,00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5,26	43 624,00	229 462,24							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 927,98	122 975,16							0,00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76,00	1 629,04	123 807,04							0,00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 247,40	6 494,80							0,00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1,90	22 638,30	43 012,77							0,00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**											
	Усиление фундаментов опор											
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440,00	1 560,30	2 246 832,00							0,00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24,00	4 910,42	117 850,08							0,00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48,00	11 761,14	564 534,72							0,00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8,27	524 867,00	4 340 650,09							0,00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240,00	48 390,90	11 613 816,00							0,00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1,80	89 332,80	160 799,04							0,00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2,96	89 680,00	265 452,80							0,00%
	Усиление стоек промежуточных опор											
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	15	130 902,00	1 934 731,56							0,00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14,78	297 084,00	4 390 901,52							0,00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195,84	149,25	29 229,12							0,00%
	Усиление ригелей опор				-							
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19,63	180 153,00	3 536 403,39							0,00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19,63	166 487,00	3 268 139,81							0,00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125,00	149,30	18 662,50							0,00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8,50	106 583,00	905 955,50							0,00%
	Пролетные строения											
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471,00	1 482,74	12 560 290,54							0,00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9,50	383 303,00	3 641 378,50							0,00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42,00	161 697,50	6 791 295,00							0,00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84,00	1 339,96	112 556,64							0,00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84,00	6 273,37	526 963,08							0,00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5,92	393 412,00	2 328 999,04							0,00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5,00	85 283,87	426 419,35							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187,74	27 221,00	5 110 470,54							0,00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6,84	159 811,00	1 093 107,24							0,00%
	Мостовое полотно				-							0,00%
658	Демонтажные работы	тн	840,25	2 419,00	2 032 564,75							0,00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69,90	30 463,00	2 129 363,70							0,00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109,60	9 633,00	10 688 776,80							0,00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298,23	1 355,00	1 759 101,65							0,00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109,60	997,65	1 106 992,44							0,00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73,00	23 384,50	1 707 068,50							0,00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874,00	1 479,50	1 293 083,00							0,00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874,00	1 131,10	988 581,40							0,00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14,00	16 686,90	233 616,60							0,00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216,00	17 230,30	3 721 744,80							0,00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6,78	622 116,00	4 217 946,48							0,00%
	Сопряжение моста с подходами											
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95	4 194,00	400 107,60							0,00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6,70	27 221,00	182 380,70							0,00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98,22	36 486,00	3 583 654,92							0,00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28,00	193 133,60	5 407 740,80							0,00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2,00	250 179,80	500 359,60							0,00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4,00	86 504,20	346 016,80							0,00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2,00	96 085,00	192 170,00							0,00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574,00	1 127,00	646 898,00							0,00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5,60	39 443,10	220 881,36							0,00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 777,80	1 303 341,00							0,00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 832,00	1 322 040,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 235,50	792 697,50							0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	113 419,00	3 134 901,16							0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	93 544,90	374 179,60							0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 524,89	795 584,16							0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	36 044,30	144 177,20							0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 556,80	574 316,80							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 293 404 369,31**		-		**14 013 871,95**		**14 013 871,95**	**0,43%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")											
1	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255 069,50	53 054 456,00			89,00	22 701 185,50	89,00	22 701 185,50	42,79%
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")											
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365 026,18	17 521 256,64			-	-	-	-	0,00%
3	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54,30	4 461 740,00	242 268 020,26				-		-	0,00%
4	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3,91	46 541 640,00	182 117 437,32				-		-	0,00%
5	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5 654 594,94	5 654 594,94				-		-	0,00%
6	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5 645 899,82	5 645 899,82				-		-	0,00%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58	шт	1	8 486 513,65	8 486 513,65				-		-	0,00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46	шт	1	6 591 535,52	6 591 535,52				-		-	0,00%
9	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1 783 919,70	1 783 919,70			-	-	-	-	0,00%
10	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8 956 751,95	8 956 751,95			-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**532 080 385,80**		-		**22 701 185,50**		**22 701 185,50**	**4,27%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											0,00%
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661,83	281 661,83							
2	Демонтаж пескобазы	шт	1	2 938 545,26	2 938 545,26	-	-	1,00	2 938 545,26	1,00	2 938 545,26	100,00%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1 089 483,22	1 089 483,22							0,00%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098,54	424 098,54							0,00%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521,10	26 521,10	-	-	1,00	26 521,10	1,00	26 521,10	100,00%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945,83	170 945,83							0,00%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758,25	654 758,25							0,00%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888,62	223 888,62							0,00%
11-2	**Административное здание с лабораторией**											0,00%
9	Земляные работы	м3	1673,76	1 210,00	2 025 249,60							0,00%
10	Фундаменты под здание	м3	98,54	59 811,00	5 893 775,94							0,00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4,54	33 763,00	153 284,02							0,00%
12	Стены	м2	502,65	23 940,00	12 033 441,00							0,00%
13	Перегородки	м2	523,20	4 881,00	2 553 739,20							0,00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25,24	7 178,00	181 172,72							0,00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790,11	140 790,11							0,00%
16	Окна	м2	132,48	23 331,00	3 090 890,88							0,00%
17	Двери	м2	80,73	16 222,00	1 309 537,17							0,00%
18	Витражи	м2	61,03	39 433,00	2 406 595,99							0,00%
19	Перемычки	шт	265	4 354,92	1 154 053,80							0,00%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577,91	8 824,00	5 099 477,84							0,00%
21	Полы	м2	882,65	5 551,00	4 899 590,15							0,00%
22	Кровля	м2	338,33	5 392,00	1 824 275,36							0,00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477,00	10 644,52	5 077 436,04							0,00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635,56	2 335 626,72							0,00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410,50	1 902,08	6 487 038,13							0,00%
26	Наружная отделка	м2	1265,75	6 857,24	8 679 551,53							0,00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359,78	653 439,12							0,00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1,25	414 598,00	517 003,71							0,00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1 461 355,34	4 384 066,02							0,00%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43,97	37 136,00	1 632 869,92							0,00%
31	Отмостка	м2	81	2 261,00	182 417,48							0,00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754,59	6 250 754,59							0,00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925,58	1 581 925,58							0,00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584,56	1 124 584,56							0,00%
35	Канализация	шт	1	711 756,18	711 756,18							0,00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 324,18	268 324,18							0,00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516,50	2 988 516,50							0,00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694 048,63	694 048,63							0,00%
39	Технологическое оборудование	компл	1	5 326 098,32	5 326 098,32							0,00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923,38	233 923,38							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом пропуска**											
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647,57	460,00	1 677 882,20	-	-	66,87	30 760,20	66,87	30 760,20	1,83%
42	Приямок и подпольные каналы	м3	0,33	24 910,00	8 120,66							0,00%
43	Перегородки	м2	83,97	4 315,00	362 330,55							0,00%
44	Окна	м2	58,52	11 585,00	678 000,54							0,00%
45	Витражи	м2	31,24	33 833,00	1 056 942,92							0,00%
46	Устройство дверного проема	м2	4,26	15 282,00	65 101,32							0,00%
47	Двери	м2	39,06	15 649,00	611 249,94							0,00%
48	Перемычки	шт	18	946,19	17 031,42							0,00%
49	Полы	м2	285,71	7 592,00	2 169 110,32							0,00%
	Асфальтобетонное покрытие				-							
50	Устройвство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17,15	1 343,60	23 042,74							0,00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114,30	490,30	56 041,29							0,00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114,30	429,70	49 114,71							0,00%
53	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114,30	2 178,20	248 968,26							0,00%
54	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114,30	1 896,50	216 769,95							0,00%
55	Кровля	м2	431,64	27 036,50	11 670 034,86							0,00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584,50	8 372,70	4 893 843,15							0,00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696,70	394 180,20							0,00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590,70	1 307,10	2 079 209,20							0,00%
59	Наружная отделка	м2	420,50	14 797,40	6 222 306,70							0,00%
60	Входная группа	шт	2	348 004,03	696 008,06							0,00%
61	Отмостка	м2	78,72	2 254,00	177 434,88							0,00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894,51	2 222 894,51							0,00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471,92	257 471,92							0,00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887,15	211 887,15							0,00%
65	Канализация	шт	1	596 582,71	596 582,71							0,00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350,76	152 350,76							0,00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923,52	929 923,52							0,00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715,51	291 715,51							0,00%
69	Технологическое оборудование	компл	1	1 439 412,14	1 439 412,14							0,00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520,12	55 520,12							0,00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**											
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261,58	1 048,00	13 898 135,84	-	-	361,50	378 852,00	361,50	378 852,00	2,73%
72	Земляные работы	м3	987,84	3 853,00	3 806 147,52							0,00%
73	Фундаменты	м3	44,38	47 323,00	2 100 052,77							0,00%
74	Стены	м3	65,63	34 642,00	2 273 554,46							0,00%
75	Окна	м2	84,44	11 187,00	944 630,28							0,00%
76	Двери	м2	20,16	46 054,00	928 448,64							0,00%
77	Ворота	шт	8	609 862,51	4 878 900,08							0,00%
78	Устройство ДПС	шт	2	45 951,65	91 903,30							0,00%
79	Полы	м2	2848,52	7 372,20	20 999 859,14							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31,60	49 980,10	1 579 371,16							0,00%
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1,01	102 004,00	103 024,04							0,00%
82	Покрытие	м2	27,00	135 906,16	3 669 466,32		-		-		-	0,00%
83	Перекрытие	м2	190,00	9 187,52	1 745 628,80							0,00%
84	Кровля	м2	3169,40	5 017,50	15 902 464,50							0,00%
85	Крыша	м2	4040,00	5 120,99	20 688 799,60							0,00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833,71	1 182,00	9 259 447,58							0,00%
87	Наружная отделка	м2	1124,22	13 130,00	14 761 008,60							0,00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414,00	2 502,50	1 036 035,00							0,00%
89	Отопление	шт	1	12 935 326,07	12 935 326,07							0,00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738,21	3 302 738,21							0,00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256,89	2 727 256,89							0,00%
92	Канализация	шт	1	683 676,80	683 676,80							0,00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211,56	178 211,56							0,00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434,89	2 514 434,89							0,00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417,13	801 417,13							0,00%
96	Технологическое оборудование	компл	1	2 894 591,15	2 894 591,15							0,00%
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**											
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343,46	2 310,00	3 103 392,60	-	-	973,30	2 248 323,00	973,30	2 248 323,00	72,45%
98	Стены (ремонт)	м2	100,00	13 174,33	1 317 433,00							0,00%
99	Стены (кладка)	м3	21,86	24 067,00	526 104,62							0,00%
100	Перегородки	м2	48,20	5 545,60	267 297,92							0,00%
101	Ворота	шт	2	492 120,66	984 241,32							0,00%
102	Двери	шт	7	61 463,59	430 245,13							0,00%
103	Окна	м2	24,36	19 931,00	485 519,16							0,00%
104	Устройство ДСП-1,2	шт	2	40 192,95	80 385,90							0,00%
105	Полы	м2	527,56	4 571,00	2 411 467,62							0,00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33,21	13 253,00	440 132,13							0,00%
107	Кровля	м2	483,30	6 391,20	3 088 866,96							0,00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350,82	690,00	1 622 065,80							0,00%
109	Наружная отделка	м2	881,27	6 572,00	5 791 706,44							0,00%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105,99	2 390,00	253 316,10							0,00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206,90	3 762 206,90							0,00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545,69	315 545,69							0,00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466,01	130 466,01							0,00%
114	Канализация	шт	1	206 166,87	206 166,87							0,00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631,14	153 631,14							0,00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269,93	1 759 269,93							0,00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751,16	178 751,16							0,00%
118	Технологическое оборудование	компл	1	2 437 373,19	2 437 373,19							0,00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**											
119	Земляные работы	м3	1410,30	397,00	559 889,10							0,00%
120	Фундаменты	м3	137,15	37 277,30	5 112 581,70							0,00%
121	Стены	м3	441,00	23 371,20	10 305 530,64							0,00%
122	Перегородки, с утеплением	м2	199,87	4 289,00	857 242,43							0,00%
123	Окна	м2	112,22	16 925,00	1 899 289,65							0,00%
124	Ворота	тн	5,54	343 574,00	1 903 399,96							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeftec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	Двери	м2	28,77	31 160,00	896 473,20							0,00%
126	Рамки Р-1,2,3	тн	0,06	288 813,00	16 173,53							0,00%
127	Подпольные каналы	м2	6,70	9 865,00	66 095,50							0,00%
128	Лоток	м3	3,46	69 984,00	242 144,64							0,00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7 954,47	1 336 350,96							0,00%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98 167,49	294 502,47							0,00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438,85	1 266 877,70							0,00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278 266,25	278 266,25							0,00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46 554,99	93 109,98							0,00%
134	Подвесные пути	шт	1	3 357 066,85	3 357 066,85							0,00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1,67	63 044,00	105 283,48							0,00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37 543,02	4 580 248,44							0,00%
137	Полы	м2	801,59	5 806,00	4 654 031,54							0,00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560,80	622,40	2 838 641,92							0,00%
139	Наружная отделка	м2	897,75	14 321,80	12 857 395,95							0,00%
140	Кровля	м2	939,04	7 256,00	6 813 674,24							0,00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51 326,26	513 262,60							0,00%
142	Козырек	шт	1	121 445,61	121 445,61							0,00%
143	Устрйство пандуса и отмостки	м2	99,40	5 505,99	547 295,41							0,00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349,11	6 535 349,11							0,00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392,77	3 507 392,77							0,00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774,81	2 859 774,81							0,00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337,46	1 171 337,46							0,00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 109,87	161 109,87							0,00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840,03	10 598 840,03							0,00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291,84	466 291,84							0,00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9 220 022,19	9 220 022,19							
11-7	**Котельная со складами угля и золы**											0,00%
152	Земляные работы	м3	1257	422,00	530 563,72							0,00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100,42	32 235,00	3 236 909,76							0,00%
154	Стены	м3	234,11	23 399,00	5 477 939,89							0,00%
155	Перегородки	м2	31,23	3 963,00	123 764,49							0,00%
156	Перемычки	шт	36	5 594,45	201 400,20							0,00%
157	Окна	м2	5,87	18 205,00	106 863,35							0,00%
158	Двери	м2	8,61	26 916,00	231 746,76							0,00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748,88	1 317 748,88							0,00%
160	Полы	м2	273,46	4 245,00	1 160 820,72							0,00%
161	Покрытие	м2	225,00	6 203,92	1 395 882,00							0,00%
162	Кровля	м2	330,76	4 903,00	1 621 716,28							0,00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632,84	473,00	772 333,32							0,00%
164	Наружная отделка	м2	460,05	10 895,00	5 012 244,75							0,00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1,64	509 841,00	836 139,24							0,00%
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130,65	2 447,00	319 700,55							0,00%
167	Отопление	шт	1	215 938,92	215 938,92							0,00%
168	Вентиляция	шт	1	110 581,10	110 581,10							0,00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600,71	85 600,71							0,00%
170	Канализация	шт	1	52 093,15	52 093,15							0,00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6 589 269,35	6 589 269,35							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zentec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Электроосвещение	шт	1	4 304 306,09	4 304 306,09							0,00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940,13	56 940,13							0,00%
11-8	**Пескобаза**											
174	Земляные работы	м3	696,06	390,50	271 811,43							0,00%
175	Фундаменты	м3	54,07	32 112,00	1 736 167,39							0,00%
176	Стены	м3	148,20	21 941,00	3 251 743,96							0,00%
177	Окна	м2	11,37	14 026,00	159 475,62							0,00%
178	Ворота	тн	2,19	377 357,00	826 789,19							0,00%
179	Перемычки	шт	22	9 356,84	205 850,48							0,00%
180	Покрытие	м2	216,00	9 385,04	2 027 168,64							0,00%
181	Кровля	м2	219,60	5 482,30	1 203 913,08							0,00%
182	Полы	м2	250,32	4 156,00	1 040 329,92							0,00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698,41	630,00	439 998,30							0,00%
184	Наружная отделка	м2	405,12	10 931,00	4 428 366,72							0,00%
185	Устройство пандуса	м2	40,18	5 526,00	222 034,68							0,00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131,26	144 131,26							0,00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498,00	415 498,00							0,00%
11-9	**Автозаправочный пункт**											
188	Земляные работы	м3	95,86	402,00	38 535,72							0,00%
189	Фундаменты	м3	5,35	36 851,00	197 079,15							0,00%
190	Стены	м3	10,08	29 271,00	295 051,68							0,00%
191	Перемычки	шт	6,00	2 705,60	16 233,60							0,00%
192	Окна	м2	3,06	21 377,00	65 413,62							0,00%
193	Двери	м2	0,13	867 866,00	112 822,58							0,00%
194	Полы	м2	22,86	2 593,00	59 275,98							0,00%
195	Перекрытие	м2	9,00	7 953,94	71 585,46							0,00%
196	Кровля	м2	9	9 522,00	84 745,80							0,00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33,24	1 305,00	43 378,20							0,00%
198	Наружная отделка	м3	40,32	14 639,00	590 244,48							0,00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455,34	61 455,34							0,00%
200	Отмостка	м2	15,54	2 381,00	37 000,74							0,00%
201	Отопление	шт	1	25 910,49	25 910,49							0,00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2 468 194,56	2 468 194,56							0,00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915,18	676 915,18							0,00%
204	Автоматизация	шт	1	1 360 620,38	1 360 620,38							0,00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340,12	25 340,12							0,00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063,01	8 205 189,03							0,00%
207	Технологическое оборудование	компл	1	3 665 612,91	3 665 612,91							0,00%
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**											
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931,18	12 340 931,18							0,00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749,47	690 749,47							0,00%
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039,08	4 280 039,08							0,00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162,38	50 271 583,87							0,00%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447,52	14 867 447,52							0,00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220,67	8 230 220,67							0,00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993,69	2 685 993,69							0,00%
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**											
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1	51 338 444,41	51 338 444,41							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-2	Малые архитектурные формы	компл	1	599 661,77	599 661,77							0,00%
11-3	Ограждение	м	350,00	22 162,59	7 756 906,50							0,00%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56,56	164 336,00	9 294 844,16							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356,35**		-		**5 623 001,56**		**5 623 001,56**	**0,88%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Нарымбек

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.