Приложение № 1

# РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

## АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

| | |
|---|---|
| **Номер Сертификата:** | **№-8** |
| **Дата Сертификата:** | 22.08.2018г. |
| **Срок исполнения:** | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |
| **Договор:** | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года |
| **Объект:** | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) |
| **Заказчик:** | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| **Подрядчик:** | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" |
| **Технический надзор:** | ТОО "Zertec" |
| **Финансирование:** | Республиканский бюджет |
| **Сумма договора:** | 12,131,199,674.26 тенге |
| **Дата начала работ:** | 15.12.2017г. |
| **Срок завершения:** | 30.09.2019г. |

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-8

| Статья оплаты | Наименование статьи | Стоимость контракта | Накопленная сумма до конца предыдущего периода | Сумма за текущий месяц | Корректировка суммы до конца предыдущего периода | Сумма за текущий месяц с учетом корректировки | Накопленная сумма до конца текущего месяца | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | |
| I | **Размер выплаты** | | | | | | | |
| 1 | Итого по ВОР | 10,831,428,280.59 | 1,945,829,746.95 | 362,695,995.19 | - | 362,695,995.19 | 2,308,525,742.14 | 21.31% |
| 2 | Материалы на стройплощадке | - | 782,160,480.17 | - 3,152,682.00 | - | - 3,152,682.00 | 779,007,798.17 | |
| II | **Совокупный Итог (1+2)** | **10,831,428,280.59** | **2,727,990,227.12** | **359,543,313.19** | - | **359,543,313.19** | **3,087,533,540.31** | **28.51%** |
| III | **НДС 12% (II*0.12)** | **1,299,771,393.67** | **327,358,827.25** | **43,145,197.58** | - | **43,145,197.58** | **370,504,024.84** | |
| IV | **Итого включая НДС (II+III)** | **12,131,199,674.26** | **3,055,349,054.37** | **402,688,510.77** | - | **402,688,510.77** | **3,458,037,565.15** | **28.51%** |
| V | **Вычеты** | | | | | | | |
| 3 | Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12) | 3,639,359,902.00 | 367,537,863.30 | 60,932,927.19 | - | 60,932,927.19 | 428,470,790.49 | |
| 4 | Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12) | 606,559,983.71 | | | - | | | |
| VI | **Совокупный Итог (3+4):** | **4,245,919,885.71** | **367,537,863.30** | **60,932,927.19** | - | **60,932,927.19** | **428,470,790.49** | |
| VII | **Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)** | | **2,687,811,191.07** | **341,755,583.58** | - | **341,755,583.58** | **3,029,566,774.66** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Подрядчик:**<br>ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | **Руководитель проекта**<br>Абилов И.А.<br>**Подпись** **Дата** | РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК | **Руководитель**<br>Ахметкалиев М.Н.<br>**Подпись** **Дата** |
| **Инженер:**<br>ТОО "Zertec" | **Главный инженер проекта**<br>Каменов Н.<br>**Подпись** **Дата** | **Заказчик:**<br>Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" | **Заместитель директора**<br>Гафтон И.М.<br>**Подпись** **Дата** |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

## Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

| № п/п | № ПСО | Един. изм. | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | | Сумма за текущий месяц | | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) |
| 1 | ПСО №-1 | | 829,508,928.57 | | 829,508,928.57 | | | | 829,508,928.57 | - | 829,508,928.57 |
| 2 | ПСО №-2 | | | - 10,381,174.19 | - 10,381,174.19 | | | | - | - 10,381,174.19 | - 10,381,174.19 |
| 3 | ПСО №-3 | | | - 11,199,433.49 | - 11,199,433.49 | | | | - | - 11,199,433.49 | - 11,199,433.49 |
| 4 | ПСО №-4 | | | - 9,923,541.86 | - 9,923,541.86 | | | | - | - 9,923,541.86 | - 9,923,541.86 |
| 5 | ПСО №-5 | | | - 9,070,986.84 | - 9,070,986.84 | | | | - | - 9,070,986.84 | - 9,070,986.84 |
| 6 | ПСО №-6 | | | - 840,918.71 | - 840,918.71 | | | | - | - 840,918.71 | - 840,918.71 |
| 7 | ПСО №-7 | | | - 5,932,393.32 | - 5,932,393.32 | | | | - | - 5,932,393.32 | - 5,932,393.32 |
| 8 | ПСО №-8 | | | | | | - 3,152,682.00 | - 3,152,682.00 | - | - 3,152,682.00 | - 3,152,682.00 |
| | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - |
| | **ИТОГО** | | | | **782,160,480.17** | | | - **3,152,682.00** | | | **779,007,798.17** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

## Материалы на стройплощадке

| № пп | Описание | Ед. изм. | Расценка (без НДС) | Предыдущий месяц | | | | Текущий месяц | | | | На конец отчетного периода | | | | Материалы на стройплощадке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | | |
| | | | | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) |
| | **Инертные материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 1,270.200 | 5,508.00 | 5,247,196.20 | 0.00 | - | | - | | - | 5,508.000 | 5,247,196.20 | - | - | 5,508.000 | 5,247,196.20 |
| | **II - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 2 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 1,235.900 | 3,567.80 | 3,307,083.94 | 0.00 | - | | - | | - | 3,567.801 | 3,307,083.94 | - | - | 3,567.801 | 3,307,083.94 |
| 3 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 1,095.100 | 9,415.82 | 7,733,447.52 | 0.00 | - | | - | | - | 9,415.819 | 7,733,447.52 | - | - | 9,415.819 | 7,733,447.52 |
| | **ТРУБЫ** | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| 4 | Лекальный блок №8 | шт | 66,514.760 | 180.00 | 8,979,492.60 | -180.00 | - 8,979,492.60 | | - | | | 180 | 8,979,492.60 | - 180.00 | - 8,979,492.60 | 0 | - |
| 5 | Лекальный блок №9 | шт | 49,747.670 | 20.00 | 746,215.05 | -20.00 | - 746,215.05 | | - | | - | 20 | 746,215.05 | - 20.00 | - 746,215.05 | 0 | - |
| 6 | ЗП 2.100 (Блок №13) | шт | 32,188.640 | 54.00 | 1,303,639.92 | -54.00 | - 1,303,639.92 | | - | | - | 54 | 1,303,639.92 | - 54.00 | - 1,303,639.92 | 0 | - |
| 7 | ЗКП 9.100 (Блок №17) | шт | 63,242.480 | 261.00 | 12,379,715.46 | -261.00 | - 12,379,715.46 | | - | | | 261 | 12,379,715.46 | - 261.00 | - 12,379,715.46 | 0 | - |
| 8 | ЗП 13.100 (Блок №49) | шт | 140,119.200 | 100.00 | 10,508,940.00 | 0.00 | - | | - | -30 | - 3,152,682.00 | 100 | 10,508,940.00 | - 30.00 | - 3,152,682.00 | 70 | 7,356,258.00 |
| 9 | ЗП 19.100 (Блок №94) | шт | 324,012.730 | 15.00 | 3,645,143.21 | 0.00 | - | | - | | - | 15 | 3,645,143.21 | - | - | 15 | 3,645,143.21 |
| 10 | ЗП 20.100 (Блок №95) | шт | 348,330.250 | 30.00 | 7,837,430.63 | 0.00 | - | | - | | - | 30 | 7,837,430.63 | - | - | 30 | 7,837,430.63 |
| 11 | Портальная стенка Блок СТ-12 | шт | 103,958.040 | 20.00 | 1,559,370.60 | -20.00 | - 1,559,370.60 | | - | | - | 20 | 1,559,370.60 | - 20.00 | - 1,559,370.60 | 0 | - |
| 12 | Портальная стенка Блок ЗП 36 | шт | 163,752.000 | 22.00 | 2,701,908.00 | 0.00 | - | | - | | - | 22 | 2,701,908.00 | - | - | 22 | 2,701,908.00 |
| 13 | Портальная стенка Блок ЗП 38 | шт | 330,548.000 | 6.00 | 1,487,466.00 | 0.00 | - | | - | | - | 6 | 1,487,466.00 | - | - | 6 | 1,487,466.00 |
| 14 | Откосная стенка Блок СТ-1 (№57) | шт | 79,881.950 | 28.00 | 1,677,520.95 | 0.00 | - | | - | | - | 28 | 1,677,520.95 | - | - | 28 | 1,677,520.95 |
| 15 | Откосная стенка Блок СТ-2 (№58) | шт | 149,294.590 | 12.00 | 1,343,651.31 | 0.00 | - | | - | | - | 12 | 1,343,651.31 | - | - | 12 | 1,343,651.31 |
| 16 | Откосная стенка Блок СТ-3 (№59) | шт | 70,844.930 | 40.00 | 2,125,347.90 | 0.00 | - | | - | | - | 40 | 2,125,347.90 | - | - | 40 | 2,125,347.90 |
| 17 | Откосная стенка Блок СТ-6 л(п) | шт | 88,823.010 | 44.00 | 2,931,159.33 | -12.00 | - 799,407.09 | | - | | - | 44 | 2,931,159.33 | - 12.00 | - 799,407.09 | 32 | 2,131,752.24 |
| | **ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Сваи ж.б. С8-40Т5 | шт | 55,338.290 | 90.00 | 3,735,334.58 | -90.00 | - 3,735,334.58 | | - | | - | 90 | 3,735,334.58 | - 90.00 | - 3,735,334.58 | 0 | - |
| 19 | Заснья труб №13а | шт | 62,997.040 | 72.00 | 3,401,840.16 | 0.00 | - | | - | | - | 72 | 3,401,840.16 | - | - | 72 | 3,401,840.16 |
| 20 | Плиты пустотные П15-А14К7 | шт | 664,077.080 | 60.00 | 29,883,468.60 | 0.00 | - | | - | | - | 60 | 29,883,468.60 | - | - | 60 | 29,883,468.60 |
| 21 | Плиты пустотные П15-А14К7-67 | шт | 664,077.080 | 52.00 | 25,899,006.12 | 0.00 | - | | - | | - | 52 | 25,899,006.12 | - | - | 52 | 25,899,006.12 |
| 22 | Балка ВТК-21У | шт | 1,392,907.550 | 20.00 | 20,893,613.25 | 0.00 | - | | - | | - | 20 | 20,893,613.25 | - | - | 20 | 20,893,613.25 |
| 23 | Балка ВТК-24У | шт | 1,636,140.710 | 40.00 | 49,084,221.30 | 0.00 | - | | - | | - | 40 | 49,084,221.30 | - | - | 40 | 49,084,221.30 |
| 24 | Балка ВТК-33У | шт | 2,804,374.340 | 88.00 | 185,088,706.44 | 0.00 | - | | - | | - | 88 | 185,088,706.44 | - | - | 88 | 185,088,706.44 |
| 25 | Переходная плита П800.98.40-ТАШ | шт | 250,179.800 | 90.00 | 16,887,136.50 | 0.00 | - | | - | | - | 90 | 16,887,136.50 | - | - | 90 | 16,887,136.50 |
| 26 | Переходная плита П800.124.40-ТАШ | шт | 250,179.800 | 20.00 | 3,752,697.00 | 0.00 | - | | - | | - | 20 | 3,752,697.00 | - | - | 20 | 3,752,697.00 |
| 27 | Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60д | шт | 193,133.600 | 28.00 | 4,055,805.60 | 0.00 | - | | - | | - | 28 | 4,055,805.60 | - | - | 28 | 4,055,805.60 |
| 28 | Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60 | шт | 193,133.600 | 18.00 | 2,607,303.60 | 0.00 | - | | - | | - | 18 | 2,607,303.60 | - | - | 18 | 2,607,303.60 |
| 29 | Переходная плита П800.124.40-ТАШ-60 | шт | 250,179.800 | 4.00 | 750,539.40 | 0.00 | - | | - | | - | 4 | 750,539.40 | - | - | 4 | 750,539.40 |
| 30 | Переходная плита П800.98.40-ТАШ-67 | шт | 193,133.600 | 36.00 | 5,214,607.20 | 0.00 | - | | - | | - | 36 | 5,214,607.20 | - | - | 36 | 5,214,607.20 |
| 31 | Переходная плита П800.124.40-ТАШ-67 | шт | 250,179.800 | 8.00 | 1,501,078.80 | 0.00 | - | | - | | - | 8 | 1,501,078.80 | - | - | 8 | 1,501,078.80 |
| 32 | Лежень Л465.63.50 | шт | 96,085.000 | 2.00 | 144,127.50 | 0.00 | - | | - | | - | 2 | 144,127.50 | - | - | 2 | 144,127.50 |
| 33 | Лежень Л480.63.50 | шт | 86,504.200 | 4.00 | 259,512.60 | 0.00 | - | | - | | - | 4 | 259,512.60 | - | - | 4 | 259,512.60 |
| | **Другие материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Георешетки триакс-170 | м2 | 1,065.000 | 22,341.50 | 17,845,273.13 | -22,341.50 | - 17,845,273.13 | | - | | | 22,341.50 | 17,845,273.13 | - 22,341.50 | - 17,845,273.13 | 0.00 | - |
| 35 | Оцинкованная барьерное ограждение | т | 453,630.000 | 986.55 | 335,646,507.38 | 0.00 | - | | - | | - | 986.55 | 335,646,507.38 | - | - | 986.55 | 335,646,507.38 |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.29 18г.г.

## Материалы на стройплощадке

| № пп | Описание | Ед. изм. | Расценка (без НДС) | Предыдущий месяц | | | | Текущий месяц | | | | На конец отчетного периода | | | | Материалы на стройплощадке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | | |
| | | | | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) |
| | **Путепровод на развязке Кемпанейск ПК89+26** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Барьерное ограждение 15-МО/250 | п.м | 21,889.520 | 156.00 | 2,561,073.84 | 0.00 | - | | - | | | 156.00 | 2,561,073.84 | - | - | 156.00 | 2,561,073.84 |
| 37 | Барьерное ограждение 11 ДО | п.м | 11,007.890 | 64.00 | 528,378.72 | 0.00 | - | | - | | | 64.00 | 528,378.72 | - | - | 64.00 | 528,378.72 |
| | **Путепровод на ПК107+86** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Барьерное ограждение 11-МО/300 | п.м | 31,134.820 | 208.00 | 4,857,031.92 | 0.00 | - | | - | | | 208.00 | 4,857,031.92 | - | - | 208.00 | 4,857,031.92 |
| 39 | Барьерное ограждение 11ДО-1 | п.м | 22,771.770 | 64.00 | 1,093,044.96 | 0.00 | - | | - | | | 64.00 | 1,093,044.96 | - | - | 64.00 | 1,093,044.96 |
| | **Эстакада через ж/д пути и р. Солонку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Барьерное ограждение 11-МО/300 | п.м | 31,440.610 | 956.00 | 22,542,917.37 | 0.00 | - | | - | | | 956.00 | 22,542,917.37 | - | - | 956.00 | 22,542,917.37 |
| 41 | Барьерное ограждение 11ДО-1 | п.м | 22,771.770 | 64.00 | 1,093,044.96 | 0.00 | - | | - | | | 64.00 | 1,093,044.96 | - | - | 64.00 | 1,093,044.96 |
| | **Путепровод на ПК120+52** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Барьерное ограждение 11-МО/300 | п.м | 28,588.070 | 220.00 | 4,717,031.55 | 0.00 | - | | - | | | 220.00 | 4,717,031.55 | - | - | 220.00 | 4,717,031.55 |
| 43 | Барьерное ограждение 11ДО-1 | п.м | 22,771.770 | 64.00 | 1,093,044.96 | 0.00 | - | | - | | | 64.00 | 1,093,044.96 | - | - | 64.00 | 1,093,044.96 |
| | **Путепровод на ПК 139+67** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Барьерное ограждение 11-МО/300 | п.м | 31,508.310 | 220.00 | 5,198,871.15 | 0.00 | - | | - | | | 220.00 | 5,198,871.15 | - | - | 220.00 | 5,198,871.15 |
| 45 | Барьерное ограждение 11ДО-1 | п.м | 22,771.850 | 64.00 | 1,093,048.80 | 0.00 | - | | - | | | 64.00 | 1,093,048.80 | - | - | 64.00 | 1,093,048.80 |
| | **Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Барьерное ограждение | п.м | 15,839.090 | 216.00 | 2,565,932.58 | 0.00 | - | | - | | | 216.00 | 2,565,932.58 | - | - | 216.00 | 2,565,932.58 |
| | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ** | | | | **829,508,928.57** | | **- 47,348,448.42** | | - | | **- 3,152,682.00** | | **829,508,928.57** | | **- 50,501,130.42** | | **779,007,798.15** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

# СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № Вед-ти | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | 145 520 212,96 | | 15 525 863,73 | | - | | 15 525 863,73 | 10,67% |
| 2 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 2 108 336 792,00 | | 758 493 043,78 | | 109 478 031,77 | | 867 971 075,55 | 41,17% |
| 3 | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | 2 828 606 750,89 | | 8 847 716,19 | | 136 561 505,14 | | 145 409 221,33 | 5,14% |
| 4 | ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | | | 238 380 582,69 | | 24 896 213,37 | | 13 401 069,36 | | 38 297 282,73 | 16,07% |
| 5 | МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ | | | | 3 293 404 369,31 | | 672 645 302,50 | | 12 932 631,10 | | 685 577 933,60 | 20,82% |
| 6 | ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ | | | | 565 032 168,76 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 7 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | | | | 30 732 836,22 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 8 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | 532 080 385,80 | | 104 603 337,08 | | 47 286 306,24 | | 151 889 643,32 | 28,55% |
| 9 | СИСТЕМА СВЯЗИ | | | | 32 794 547,73 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 10 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | | | | 411 923 381,88 | | 180 303 826,40 | | 20 462 873,83 | | 200 766 700,23 | 48,74% |
| 11 | ДЭУ-46 | | | | 638 313 356,35 | | 178 526 687,90 | | 22 573 577,75 | | 201 100 265,65 | 31,50% |
| 12 | ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.) | | | | 6 302 896,00 | | 1 987 756,00 | | - | | 1 987 756,00 | 31,54% |
| | Итого по ВОР | | | | 10 831 428 280,59 | | 1 945 829 746,95 | | 362 695 995,19 | | 2 308 525 742,14 | 21,31% |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1-1 | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление и закрепление оси трассы | км | 21.06 | 35,280.00 | 742,855.68 | 21.06 | 742,855.68 | - | - | 21.06 | 742,855.68 | 100.00% |
| 2 | Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км | шт | 76.00 | 1,942.00 | 147,592.00 | 76 | 147,592.00 | - | - | 76 | 147,592.00 | 100.00% |
| 3 | Устройство временной объездной дороги | км | 1.031 | 2,554,030.00 | 2,633,204.93 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 5 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65 | шт | 1 | 1,804,455.50 | 1,804,455.50 | 1.00 | 1,804,455.50 | - | - | 1 | 1,804,455.50 | 100.00% |
| 6 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ) | шт | 1 | 797,355.00 | 797,355.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 7 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ) | шт | 1 | 1,198,861.00 | 1,198,861.00 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 8 | Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15 | шт | 1 | 9,934,934.00 | 9,934,934.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 9 | Переустройство контактной сети | шт | 1 | 4,835,001.00 | 4,835,001.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 1-2 | **II-ЭТАП. Реконструкция** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 10 | Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576) | км | 10.716 | 34,000.00 | 364,344.00 | 10.72 | 364,344.00 | - | - | 10.716 | 364,344.00 | 100.00% |
| 11 | Вырубка деревьев и корчевка пней | шт | 51 | 1,858.00 | 94,758.00 | 51 | 94,758.00 | - | - | 51 | 94,758.00 | 100.00% |
| 12 | Разборка существующей дорожной одежды | м2 | 88191.00 | 578.96 | 51,059,061.36 | 12,525.41 | 7,251,711.37 | - | - | 12,525.41 | 7,251,711.37 | 14.20% |
| 13 | Разборка дорожных знаков | шт | 17 | 15,397.90 | 261,764.30 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 14 | Демонтаж ж/б труб д=1,5 м | шт | 1 | 2,187,753.80 | 2,187,753.80 | 1.00 | 2,187,753.80 | - | - | 1 | 2,187,753.80 | 100.00% |
| 15 | Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт | шт | 3 | 1,466,196.69 | 4,398,590.07 | 2.00 | 2,932,393.38 | - | - | 2 | 2,932,393.38 | 66.67% |
| 16 | Демонтаж ж/б труб д=1,5 м | шт | 2 | 775,357.00 | 1,550,714.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 17 | Демонтаж ж/б труб д=1,0 м | шт | 1 | 2,988,777.40 | 2,988,777.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 18 | Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров | м2 | 529023.00 | 114.13 | 60,377,394.99 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 19 | Рекультивация участков временной объездной дороги | м2 | 10207.00 | 13.99 | 142,795.93 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **145,520,212.96** | | **15,525,863.73** | | - | | **15,525,863.73** | **10.67%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м | м3 | 105801,00 | 32,46 | 3 434 300,46 | 36 180,00 | 1 174 402,80 | - | - | 36 180,00 | 1 174 402,80 | 34,20% |
| 2 | Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м | м3 | 5980,00 | 67,46 | 403 410,80 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 3 | Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км | м3 | 3154,00 | 254,68 | 803 260,72 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4 | Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь | м3 | 1800990,00 | 663,42 | 1 194 812 785,80 | 474 699,20 | 314 924 943,31 | 129 723,08 | 86 060 887,60 | 604 422,28 | 400 985 830,91 | 33,56% |
| 5 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой | м3 | 1706948,00 | 181,10 | 309 128 282,80 | 448 252,48 | 81 178 524,88 | 122 949,35 | 22 266 127,98 | 571 201,84 | 103 444 652,86 | 33,46% |
| 6 | Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 443944,00 | 35,59 | 15 799 966,96 | 32 341,00 | 1 151 016,19 | 32 341,00 | 1 151 016,19 | 64 682,00 | 2 302 032,38 | 14,57% |
| 7 | Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном | м2 | 12640,00 | 131,13 | 1 657 483,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 8 | Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками | м2 | 13272,00 | 589,84 | 7 828 356,48 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 9 | Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см | м2 | 12640,00 | 295,30 | 3 732 592,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | *Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00* | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 10 | Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см | м3 | 14000,00 | 3 321,00 | 46 494 000,00 | 10 878,64 | 36 127 963,44 | - | - | 10 878,64 | 36 127 963,44 | 77,70% |
| 11 | Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой | м2 | 46667,00 | 34,35 | 1 603 011,45 | 36 262,11 | 1 245 603,47 | - | - | 36 262,11 | 1 245 603,47 | 77,70% |
| 12 | Стоимость георешетки триакс-170 | м2 | 51333,70 | 1 065,00 | 54 670 390,50 | 39 888,32 | 42 481 061,87 | - | - | 39 888,32 | 42 481 061,87 | 77,70% |
| | *Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11* | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 13 | Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см | м3 | 19376,00 | 3 321,00 | 64 347 696,00 | 18 675,99 | 62 022 972,75 | - | - | 18 675,99 | 62 022 972,75 | 96,39% |
| 14 | Укладка верхнего слоя георешетки | м2 | 64587,00 | 34,35 | 2 218 563,45 | 62 253,31 | 2 138 401,20 | - | - | 62 253,31 | 2 138 401,20 | 96,39% |
| 15 | Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см | м3 | 19808,00 | 3 321,00 | 65 782 368,00 | 19 497,09 | 64 749 835,89 | - | - | 19 497,09 | 64 749 835,89 | 98,43% |
| 16 | Укладка нижнего слоя георешетки | м2 | 66027,00 | 34,35 | 2 268 027,45 | 64 990,31 | 2 232 417,15 | - | - | 64 990,31 | 2 232 417,15 | 98,43% |
| 17 | Стоимость георешетки триакс-170 | м2 | 143675,40 | 1 065,00 | 153 014 301,00 | 139 967,98 | 149 065 900,83 | - | - | 139 967,98 | 149 065 900,83 | 97,42% |
| | **II-ЭТАП. Реконструкция** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 18 | Снятие ПСП | м3 | 7307,00 | 31,58 | 230 755,06 | | - | | - | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 19 | Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки | м3 | 27251,00 | 118,38 | 3 225 973,38 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 20 | Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м | м3 | 4833,00 | 57,52 | 277 994,16 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 21 | Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км | м3 | 1675,00 | 247,81 | 415 081,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 22 | Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь | м3 | 252666,00 | 500,49 | 126 456 806,34 | | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 23 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой | м3 | 244450,00 | 181,13 | 44 277 228,50 | | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 24 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 157498,00 | 34,63 | 5 454 155,74 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **2 108 336 792,00** | | **758 493 043,78** | | **109 478 031,77** | | **867 971 075,55** | **41,17%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инжинер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| | **Основная дорога Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25 | м3 | 43836,00 | 1 888,29 | 82 775 080,44 | 1 737,36 | 3 280 639,51 | 7 569,58 | 14 293 554,73 | 9 306,94 | 17 574 194,24 | 21,23% |
| 2 | ПГС | м3 | 8767,20 | 1 041,30 | 9 129 285,36 | 347,47 | 361 822,59 | 1 513,92 | 1 576 439,90 | 1 861,39 | 1 938 262,49 | 21,23% |
| 3 | Портландцемент, марка 400 | тн | 3682,00 | 20 933,30 | 77 076 410,60 | 145,93 | 3 054 783,12 | 635,81 | 13 309 511,60 | 781,74 | 16 364 294,72 | 21,23% |
| 4 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 1446,60 | 37 508,20 | 54 259 362,12 | 57,33 | 2 150 470,97 | 249,80 | 9 369 476,39 | 307,13 | 11 519 947,36 | 21,23% |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см | м2 | 212517,00 | 286,40 | 60 864 868,80 | | - | 44 790,86 | 12 828 102,30 | 44 790,86 | 12 828 102,30 | 21,08% |
| 6 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 25884,50 | 1 125,48 | 29 132 487,06 | | - | 5 455,51 | 6 140 069,50 | 5 455,51 | 6 140 069,50 | 21,08% |
| 7 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 7874,00 | 1 270,20 | 10 001 554,80 | | - | 1 659,55 | 2 107 964,26 | 1 659,55 | 2 107 964,26 | 21,08% |
| 8 | Песок из отсевов дробления | м3 | 16321,00 | 775,60 | 12 658 567,60 | | - | 3 439,87 | 2 667 965,99 | 3 439,87 | 2 667 965,99 | 21,08% |
| 9 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см. | м2 | 198739,00 | 456,08 | 90 640 883,12 | | - | 27 907,25 | 12 727 938,58 | 27 907,25 | 12 727 938,58 | 14,04% |
| 10 | Зола | м3 | 16654,00 | 77,75 | 1 294 848,50 | | - | 2 338,58 | 181 824,71 | 2 338,58 | 181 824,71 | 14,04% |
| 11 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 13276,00 | 1 125,48 | 14 941 872,48 | | - | 1 864,24 | 2 098 161,76 | 1 864,24 | 2 098 161,76 | 14,04% |
| 12 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 9897,00 | 1 420,16 | 14 055 323,52 | | - | 1 389,75 | 1 973 671,13 | 1 389,75 | 1 973 671,13 | 14,04% |
| 13 | Песок из отсевов дробления | м3 | 11170,00 | 775,60 | 8 663 452,00 | | - | 1 568,51 | 1 216 535,86 | 1 568,51 | 1 216 535,86 | 14,04% |
| 14 | Портландцемент М400 | тн | 3060,60 | 20 933,30 | 64 068 457,98 | | - | 429,77 | 8 996 595,91 | 429,77 | 8 996 595,91 | 14,04% |
| 15 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 357730,20 | 546,40 | 195 463 781,28 | | - | 50 233,05 | 27 447 338,52 | 50 233,05 | 27 447 338,52 | 14,04% |
| 16 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см | м2 | 186924,00 | 2 652,21 | 495 761 702,04 | | - | 7 400,00 | 19 626 354,00 | 7 400,00 | 19 626 354,00 | 3,96% |
| 17 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см | м2 | 186924,00 | 2 018,60 | 377 324 786,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | **Основная дорога Тип 1а** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 18 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25 | м3 | 1455,00 | 1 888,29 | 2 747 461,95 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 19 | ПГС | м3 | 291,00 | 1 041,30 | 303 018,30 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 20 | Портландцемент, марка 400 | тн | 122,20 | 20 933,30 | 2 558 049,26 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 21 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 48,00 | 37 508,20 | 1 800 393,60 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 22 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см | м2 | 6705,00 | 286,40 | 1 920 312,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 23 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 817,00 | 1 125,48 | 919 517,16 | | - | | - | | | 0,00% |
| 24 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 248,42 | 1 270,20 | 315 543,08 | | - | | - | | | 0,00% |
| 25 | Песок из отсевов дробления | м3 | 514,94 | 775,60 | 399 387,46 | | | | - | | | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 26 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см. | м2 | 6308,00 | 313,18 | 1 975 539,44 | | | | - | | | 0,00% |
| 27 | Зола | м3 | 317,16 | 77,75 | 24 659,19 | | | | - | | | 0,00% |
| 28 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 253,00 | 1 125,48 | 284 746,44 | | | | - | | | 0,00% |
| 29 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 188,50 | 1 420,16 | 267 700,16 | | | | - | | | 0,00% |
| 30 | Песок из отсевов дробления | м3 | 212,70 | 775,60 | 164 970,12 | | | | - | | | 0,00% |
| 31 | Портландцемент М400 | тн | 58,30 | 20 933,30 | 1 220 411,39 | | | | - | | | 0,00% |
| 32 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 6812,65 | 546,40 | 3 722 431,96 | | | | - | | | 0,00% |
| 33 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см | м2 | 5924,00 | 2 652,22 | 15 711 751,28 | | | | - | | | 0,00% |
| 34 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см | м2 | 5924,00 | 2 018,60 | 11 958 186,40 | | | | - | | | 0,00% |
| 35 | Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы | м3 | 23198,00 | 758,42 | 17 593 827,16 | | | | - | | | 0,00% |
| 36 | Укрепление обочин природной ПГС 15см | м2 | 38042,00 | 349,65 | 13 301 385,30 | | | | - | | | 0,00% |
| 37 | Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия | м3 | 1278,00 | 3 038,23 | 3 882 857,94 | | | | - | | | 0,00% |
| 38 | Восстановление покрытия существующей объездной дороги: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм | м2 | 27729,00 | 2 504,42 | 69 445 062,18 | | | | - | | | 0,00% |
| | **Пересечения и примыкания** | | | | | | | | - | | | |
| | **Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2** | | | | | | | | - | | | |
| 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см | м3 | 5190,00 | 1 644,60 | 8 535 474,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 40 | Устройство верхнего слоя основанния из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см | м2 | 20109,00 | 467,31 | 9 397 136,79 | | | | - | | | 0,00% |
| 41 | Зола | м3 | 1685,00 | 77,75 | 131 008,75 | | | | - | | | 0,00% |
| 42 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 1343,00 | 1 125,48 | 1 511 519,64 | | | | - | | | 0,00% |
| 43 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 1001,50 | 1 420,16 | 1 422 290,24 | | | | - | | | 0,00% |
| 44 | Песок из отсевов дробления | м3 | 1130,10 | 775,60 | 876 505,56 | | | | - | | | 0,00% |
| 45 | Портландцемент М400 | тн | 309,70 | 20 933,30 | 6 483 043,01 | | | | - | | | 0,00% |
| 46 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 36196,20 | 546,40 | 19 777 603,68 | | | | - | | | 0,00% |
| 47 | Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см | м2 | 18564,00 | 1 886,43 | 35 019 686,52 | | | | - | | | 0,00% |
| 48 | Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см | м3 | 18564,00 | 2 018,60 | 37 473 290,40 | | | | - | | | 0,00% |
| | **Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3** | | | | | | | | - | | | |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 49 | Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см | м3 | 4577,00 | 1 644,60 | 7 527 334,20 | | | | - | | | 0,00% |
| 50 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из шебеночно-песчаной смеси, укрепленной золо-неорганическим вяжущим | м2 | 19130,00 | 474,69 | 9 080 819,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 51 | Зола | м3 | 1603,00 | 77,75 | 124 633,25 | | | | - | | | 0,00% |
| 52 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 1278,00 | 1 125,48 | 1 438 363,44 | | | | - | | | 0,00% |
| 53 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 953,00 | 1 420,16 | 1 353 412,48 | | | | - | | | 0,00% |
| 54 | Песок из отсевов дробления | м3 | 1075,10 | 775,60 | 833 847,56 | | | | - | | | 0,00% |
| 55 | Портландцемент М400 | тн | 294,60 | 20 933,30 | 6 166 950,18 | | | | - | | | 0,00% |
| 56 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 34434,00 | 546,40 | 18 814 737,60 | | | | - | | | 0,00% |
| 57 | Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см | м2 | 17432,00 | 1 886,43 | 32 884 247,76 | | | | - | | | 0,00% |
| 58 | Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 17432,00 | 2 018,60 | 35 188 235,20 | | | | - | | | 0,00% |
| 59 | Присыпные обочины из грунта 2 группы | м3 | 10184,00 | 758,43 | 7 723 851,12 | | | | - | | | 0,00% |
| 60 | Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см | м2 | 13445,00 | 470,30 | 6 323 183,50 | | | | - | | | 0,00% |
| | **II - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | - | | | |
| | **Основная дорога Тип I** | | | | | | | | - | | | |
| 1 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25 | м3 | 15890,00 | 1 837,31 | 29 194 855,90 | | | | - | | | 0,00% |
| 2 | ПГС | м3 | 3178,00 | 1 013,15 | 3 219 790,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 3 | Портландцемент, марка 400 | тн | 1334,76 | 20 368,00 | 27 186 391,68 | | | | - | | | 0,00% |
| 4 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 524,40 | 36 495,40 | 19 138 187,76 | | | | - | | | 0,00% |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см | м2 | 78089,00 | 278,08 | 21 714 989,12 | | | | - | | | 0,00% |
| 6 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 9511,00 | 1 095,10 | 10 415 496,10 | | | | - | | | 0,00% |
| 7 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 2893,00 | 1 235,90 | 3 575 458,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 8 | Песок из отсевов дробления | м3 | 5997,00 | 754,65 | 4 525 636,05 | | | | - | | | 0,00% |
| 9 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см | м2 | 73682,00 | 821,92 | 60 560 709,44 | | | | - | | | 0,00% |
| 10 | Зола | м3 | 6174,00 | 75,65 | 467 063,10 | | | | - | | | 0,00% |
| 11 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 4922,00 | 1 095,10 | 5 390 082,20 | | | | - | | | 0,00% |
| 12 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 3669,00 | 1 381,82 | 5 069 897,58 | | | | - | | | 0,00% |
| 13 | Песок из отсевов дробления | м3 | 4141,00 | 754,65 | 3 125 005,65 | | | | - | | | 0,00% |
| 14 | Портландцемент М400 | тн | 1134,70 | 20 368,00 | 23 111 569,60 | | | | - | | | 0,00% |
| 15 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 79576,60 | 531,70 | 42 310 878,22 | | | | - | | | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Милас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 16 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см | м2 | 69905,00 | 2 580,60 | 180 396 843,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 17 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см | м2 | 69905,00 | 1 964,10 | 137 300 410,50 | | | | - | | | 0,00% |
| | **Основная дорога Тип Ia** | | | | - | | | | - | | | |
| 19 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004 | м3 | 3182,00 | 1 837,31 | 5 846 320,42 | | | | - | | | 0,00% |
| 20 | ПГС | м3 | 636,40 | 1 013,15 | 644 768,66 | | | | - | | | 0,00% |
| 21 | Портландцемент, марка 400 | тн | 267,29 | 20 368,00 | 5 444 162,72 | | | | - | | | 0,00% |
| 22 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 105,00 | 36 495,40 | 3 832 017,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 23 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см | м2 | 13692,00 | 282,88 | 3 873 192,96 | | | | - | | | 0,00% |
| 24 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 1667,70 | 1 095,10 | 1 826 298,27 | | | | - | | | 0,00% |
| 25 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 507,30 | 1 235,90 | 626 972,07 | | | | - | | | 0,00% |
| 26 | Песок из отсевов дробления | м3 | 1051,50 | 754,65 | 793 514,48 | | | | - | | | 0,00% |
| 27 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см | м2 | 12506,00 | 307,05 | 3 839 967,30 | | | | - | | | 0,00% |
| 28 | Зола | м3 | 628,80 | 75,65 | 47 568,72 | | | | - | | | 0,00% |
| 29 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 501,00 | 1 095,10 | 548 645,10 | | | | - | | | 0,00% |
| 30 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 374,00 | 1 381,82 | 516 800,68 | | | | - | | | 0,00% |
| 31 | Песок из отсевов дробления | м3 | 422,00 | 754,65 | 318 462,30 | | | | - | | | 0,00% |
| 32 | Портландцемент М400 | тн | 115,50 | 20 368,00 | 2 352 504,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 33 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 13506,45 | 531,70 | 7 181 379,47 | | | | - | | | 0,00% |
| 34 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см | м2 | 11159,00 | 2 580,50 | 28 795 799,50 | | | | - | | | 0,00% |
| 35 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см | м2 | 11159,00 | 1 964,05 | 21 916 833,95 | | | | - | | | 0,00% |
| 36 | **Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках** | | | | - | | | | - | | | |
| 37 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25 | м3 | 285,00 | 1 837,30 | 523 630,50 | | | | - | | | 0,00% |
| 38 | ПГС | м3 | 57,00 | 1 013,15 | 57 749,55 | | | | - | | | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Един. изм. | Ведомость Обьемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 39 | Портландцемент, марка 400 | тн | 23,94 | 20 368,00 | 487 609,92 | | | | - | | | 0,00% |
| 40 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 9,40 | 36 495,40 | 343 056,76 | | | | - | | | 0,00% |
| 41 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см | м2 | 979,00 | 280,10 | 274 217,90 | | | | - | | | 0,00% |
| 42 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 119,20 | 1 095,10 | 130 535,92 | | | | - | | | 0,00% |
| 43 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 36,35 | 1 235,90 | 44 924,97 | | | | - | | | 0,00% |
| 44 | Песок из отсевов дробления | м3 | 75,20 | 754,65 | 56 749,68 | | | | - | | | 0,00% |
| 45 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см | м2 | 899,00 | 459,40 | 413 000,60 | | | | - | | | 0,00% |
| 46 | Зола | м3 | 75,00 | 75,65 | 5 673,75 | | | | - | | | 0,00% |
| 47 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 60,00 | 1 095,10 | 65 706,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 48 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 45,00 | 1 381,82 | 62 181,90 | | | | - | | | 0,00% |
| 49 | Песок из отсевов дробления | м3 | 50,50 | 754,65 | 38 109,83 | | | | - | | | 0,00% |
| 50 | Портландцемент М400 | тн | 13,84 | 20 368,00 | 281 893,12 | | | | - | | | 0,00% |
| 51 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 1618,20 | 531,70 | 860 396,94 | | | | - | | | 0,00% |
| 52 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см | м2 | 739,00 | 2 580,50 | 1 906 989,50 | | | | - | | | 0,00% |
| 53 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см | м2 | 739,00 | 1 964,10 | 1 451 469,90 | | | | - | | | 0,00% |
| 54 | Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км | м3 | 31949,00 | 730,65 | 23 343 536,85 | | | | - | | | 0,00% |
| 55 | Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см | м2 | 7157,00 | 192,53 | 1 377 937,21 | | | | - | | | 0,00% |
| 56 | Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см | м2 | 43965,00 | 340,20 | 14 956 893,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 57 | Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды | м3 | 12640,00 | 647,80 | 8 188 192,00 | | | | - | | | 0,00% |
| | **Пересечения и примыкания** | | | | | | | | - | | | |
| | **Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип I** | | | | | | | | - | | | |
| 58 | Устройство подстилающего слоя из цементо-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим | м3 | 333,00 | 1 837,31 | 611 824,23 | | | | - | | | 0,00% |
| 59 | ПГС | м3 | 66,60 | 1 013,15 | 67 475,79 | | | | - | | | 0,00% |
| 60 | Портландцемент, марка 400 | тн | 27,97 | 20 368,00 | 569 692,96 | | | | - | | | 0,00% |
| 61 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 11,00 | 36 495,40 | 401 449,40 | | | | - | | | 0,00% |
| 62 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см | м2 | 1223,00 | 279,78 | 342 170,94 | | | | - | | | 0,00% |
| 63 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 149,00 | 1 095,10 | 163 169,90 | | | | - | | | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 64 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 45,30 | 1 235,90 | 55 986,27 | | | | - | | | 0,00% |
| 65 | Песок из отсевов дробления | м3 | 94,00 | 754,65 | 70 937,10 | | | | - | | | 0,00% |
| 66 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см | м2 | 1170,00 | 431,65 | 505 030,50 | | | | - | | | 0,00% |
| 67 | Зола | м3 | 98,00 | 75,65 | 7 413,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 68 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 78,20 | 1 095,10 | 85 636,82 | | | | - | | | 0,00% |
| 69 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 58,00 | 1 381,82 | 80 145,56 | | | | - | | | 0,00% |
| 70 | Песок из отсевов дробления | м3 | 66,00 | 754,65 | 49 806,90 | | | | - | | | 0,00% |
| 71 | Портландцемент М400 | тн | 18,01 | 20 368,00 | 366 827,68 | | | | - | | | 0,00% |
| 72 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 2106,00 | 531,70 | 1 119 760,20 | | | | - | | | 0,00% |
| 73 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см | м2 | 1073,00 | 2 580,60 | 2 768 983,80 | | | | - | | | 0,00% |
| 74 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см | м2 | 1073,00 | 1 964,10 | 2 107 479,30 | | | | - | | | 0,00% |
| | **Устройство дорожной одежды Тип Ia** | | | | | | | | - | | | |
| 75 | Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004 | м3 | 3442,00 | 1 837,31 | 6 324 021,02 | | | | - | | | 0,00% |
| 76 | ПГС | м3 | 688,40 | 1 013,15 | 697 452,46 | | | | - | | | 0,00% |
| 77 | Портландцемент, марка 400 | тн | 289,13 | 20 368,00 | 5 888 999,84 | | | | - | | | 0,00% |
| 78 | Стабилизатор грунта "Roadzyme" | л | 113,60 | 36 495,40 | 4 145 877,44 | | | | - | | | 0,00% |
| 79 | Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см | м2 | 14812,00 | 282,95 | 4 191 055,40 | | | | - | | | 0,00% |
| 80 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 1804,10 | 1 095,10 | 1 975 669,91 | | | | - | | | 0,00% |
| 81 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 548,80 | 1 235,90 | 678 261,92 | | | | - | | | 0,00% |
| 82 | Песок из отсевов дробления | м3 | 1137,20 | 754,65 | 858 187,98 | | | | - | | | 0,00% |
| 83 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см | м2 | 13576,00 | 305,50 | 4 147 468,00 | | | | - | | | 0,00% |
| 84 | Зола | м3 | 682,60 | 75,65 | 51 638,69 | | | | - | | | 0,00% |
| 85 | Щебень фракции 20-40 | м3 | 544,10 | 1 095,10 | 595 843,91 | | | | - | | | 0,00% |
| 86 | Щебень фракции 10-20 | м3 | 406,00 | 1 381,82 | 561 018,92 | | | | - | | | 0,00% |
| 87 | Песок из отсевов дробления | м3 | 458,00 | 754,65 | 345 629,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 88 | Портландцемент М400 | тн | 125,40 | 20 368,00 | 2 554 147,20 | | | | - | | | 0,00% |
| 89 | Полимерная добавка "Nicoflok" | кг | 14662,00 | 531,70 | 7 795 785,40 | | | | - | | | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 90 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см | м2 | 12623,00 | 2 580,60 | 32 574 913,80 | | | | - | | | 0,00% |
| 91 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см | м2 | 12623,00 | 1 964,10 | 24 792 834,30 | | | | - | | | 0,00% |
| 92 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за пределами закруглений-переходной тип IV) | м3 | 154,00 | 1 600,10 | 246 415,40 | | | | - | | | 0,00% |
| 93 | Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы | м3 | 3241,00 | 844,70 | 2 737 672,70 | | | | - | | | 0,00% |
| 94 | Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см | м2 | 7123,00 | 192,90 | 1 374 026,70 | | | | - | | | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **2 828 606 750,89** | | **8 847 716,19** | | **136 561 505,14** | | **145 409 221,33** | **5,14%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Проект:** | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) | **Номер Сертификата:** | №-7 |
| **Заказчик:** | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | **Дата Сертификата:** | 30.07.2018г. |
| **Подрядчик:** | ТОО "СП "Сине Милас Строй" | **Срок исполнения:** | 20.07.2018 -30.07.2018г.г. |
| **Инженер:** | ТОО "Zertec" | | |
| **Договор:** | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года | | |

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| **4-1** | **Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м** | **шт** | **2** | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 124.60 | 220.90 | 27,524.14 | | | | | | | 0.00% |
| 2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт) | м3 | 4.10 | 308.95 | 1,266.70 | | | | | | | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | | | | |
| 3 | Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 35.30 | 2,749.40 | 97,053.82 | | | | | | | 0.00% |
| 4 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 13.68 | 3,778.50 | 51,689.88 | | | | | | | 0.00% |
| 5 | Лекальный блок №8 | шт | 18.00 | 68,360.68 | 1,230,492.24 | | | | | | | 0.00% |
| 6 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 14.28 | 18,737.80 | 267,575.78 | | | | | | | 0.00% |
| 7 | Круглые звенья блок №13 | шт | 34.00 | 33,085.40 | 1,124,903.60 | | | | | | | 0.00% |
| 8 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 12.28 | 8,148.00 | 100,057.44 | | | | | | | 0.00% |
| 9 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 4.00 | 106,843.10 | 427,372.40 | | | | | | | 0.00% |
| 10 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 8.00 | 91,288.03 | 730,304.24 | | | | | | | 0.00% |
| 11 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 4.40 | 18,245.30 | 80,279.32 | | | | | | | 0.00% |
| 12 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 284.90 | 1,158.30 | 329,999.67 | | | | | | | 0.00% |
| 13 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 12.40 | 3,384.40 | 41,966.56 | | | | | | | 0.00% |
| 14 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 115.88 | 179.00 | 20,742.52 | | | | | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | | | | | | | | |
| 15 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 588.60 | 2,376.20 | 1,398,631.32 | | | | | | | 0.00% |
| 16 | Установка блоков упоров | м | 44.06 | 7,992.50 | 352,149.55 | | | | | | | 0.00% |
| 17 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.30 | 31,337.40 | 9,401.22 | | | | | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | | | | |
| 18 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см | м2 | 267.30 | 3,107.30 | 830,581.29 | | | | | | | 0.00% |
| 19 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 169.74 | 2,420.00 | 410,770.80 | | | | | | | 0.00% |
| 20 | Установка блоков упоров | м | 25.18 | 8,052.50 | 202,761.95 | | | | | | | 0.00% |
| 21 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.41 | 31,341.00 | 12,849.81 | | | | | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | | | | |
| 22 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 20.20 | 1,251.40 | 25,278.28 | | | | | | | 0.00% |
| 23 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 23.00 | 5,046.81 | 116,076.63 | | | | | | | 0.00% |
| 24 | Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см | м2 | 281.07 | 3,076.00 | 864,571.32 | | | | | | | 0.00% |
| 25 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 4.60 | 3,886.20 | 17,876.52 | | | | | | | 0.00% |
| **4-2** | **Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м** | **шт** | **3** | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 26 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 293.10 | 220.90 | 64,745.79 | 97.70 | 21,581.93 | 95.27 | 21,046.03 | 192.97 | 42,627.96 | 65.84% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | Тело трубы | | | | | | | - | - | - | - | |
| 27 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 164.70 | 5,046.70 | 831,191.49 | 54.90 | 277,063.83 | 52.47 | 264,820.54 | 107.37 | 541,884.37 | 65.19% |
| 28 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб | м3 | 119.00 | 3,778.50 | 449,641.50 | 39.67 | 149,880.50 | 30.47 | 115,130.90 | 70.14 | 265,011.40 | 58.94% |
| 29 | Лекальный блок №9 | шт | 10.00 | 51,128.27 | 511,282.70 | 2.00 | 102,256.54 | 2.00 | 102,256.54 | 4.00 | 204,513.08 | 40.00% |
| 30 | Лекальный блок №8 | шт | 96.00 | 68,360.68 | 6,562,625.28 | 32.00 | 2,187,541.76 | 25.00 | 1,709,017.00 | 57.00 | 3,896,558.76 | 59.38% |
| 31 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 50.63 | 12,896.00 | 652,924.48 | 17.43 | 224,777.28 | 33.20 | 428,147.20 | 50.63 | 652,924.48 | 100.00% |
| 32 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 61.00 | 64,997.00 | 3,964,817.00 | 21.00 | 1,364,937.00 | 40.00 | 2,599,880.00 | 61.00 | 3,964,817.00 | 100.00% |
| 33 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 52.64 | 8,148.00 | 428,910.72 | 17.55 | 142,997.40 | 9.82 | 80,013.36 | 27.37 | 223,010.76 | 51.99% |
| 34 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 8.00 | 106,843.10 | 854,744.80 | 4.00 | 427,372.40 | 2.00 | 213,686.20 | 6.00 | 641,058.60 | 75.00% |
| 35 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 24.00 | 91,288.03 | 2,190,912.72 | 4.00 | 365,152.12 | 4.00 | 365,152.12 | 8.00 | 730,304.24 | 33.33% |
| 36 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 9.60 | 18,245.30 | 175,154.88 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 37 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 962.60 | 1,158.30 | 1,114,979.58 | 320.87 | 371,659.86 | 305.40 | 353,747.14 | 626.27 | 725,407.00 | 65.06% |
| 38 | Устройство гидроизоляции двухслойной | м2 | 52.50 | 3,384.50 | 177,686.25 | 17.50 | 59,228.75 | 16.51 | 55,876.74 | 34.01 | 115,105.49 | 64.78% |
| 39 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 2101.10 | 500.10 | 1,050,760.11 | | | | | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | | | | | | | | |
| 40 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 18.00 | 1,251.50 | 22,527.00 | | | | | | | 0.00% |
| 41 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 294.30 | 2,502.60 | 736,515.18 | | | | | | | 0.00% |
| 42 | Установка блоков упоров | м | 44.06 | 7,992.50 | 352,149.55 | | | | | | | 0.00% |
| 43 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 1.00 | 31,341.00 | 31,341.00 | | | | | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | | | | |
| 44 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 218.12 | 2,845.00 | 620,551.40 | | | | | | | 0.00% |
| 45 | Установка блоков упоров | м | 25.18 | 8,909.60 | 224,299.18 | | | | | | | 0.00% |
| 46 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.70 | 31,334.80 | 21,934.36 | | | | | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | | | | |
| 47 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 35.30 | 1,251.50 | 44,177.95 | | | | | | | 0.00% |
| 48 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 40.50 | 5,046.70 | 204,391.35 | | | | | | | 0.00% |
| 49 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см | м2 | 140.54 | 3,180.00 | 446,917.20 | | | | | | | 0.00% |
| 50 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 8.10 | 3,886.50 | 31,480.65 | | | | | | | 0.00% |
| **4-3** | **Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м** | **шт** | 1 | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 51 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 89.80 | 220.90 | 19,836.82 | 89.80 | 19,836.82 | - | - | 89.80 | 19,836.82 | 100.00% |
| | Тело трубы | | | - | | | - | | - | - | - | |
| 52 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 47.00 | 5,046.70 | 237,194.90 | 47.00 | 237,194.90 | - | - | 47.00 | 237,194.90 | 100.00% |
| 53 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 16.67 | 3,778.50 | 62,987.60 | 16.67 | 62,987.60 | - | - | 16.67 | 62,987.60 | 100.00% |
| 54 | Лекальный блок №9 | шт | 2.00 | 51,128.27 | 102,256.54 | 2.00 | 102,256.54 | - | - | 2.00 | 102,256.54 | 100.00% |
| 55 | Лекальный блок №8 | шт | 13.00 | 68,360.68 | 888,688.84 | 13.00 | 888,688.84 | - | - | 13.00 | 888,688.84 | 100.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 56 | Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб | м3 | 24.07 | 31,355.00 | 754,714.85 | 24.07 | 754,714.85 | - | - | 24.07 | 754,714.85 | 100.00% |
| 57 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 29.00 | 64,997.00 | 1,884,913.00 | 29.00 | 1,884,913.00 | - | - | 29.00 | 1,884,913.00 | 100.00% |
| 58 | Сооружение оголовков двухочковых круглых труб | м3 | 12.96 | 11,703.00 | 151,670.88 | 12.96 | 151,670.88 | - | - | 12.96 | 151,670.88 | 100.00% |
| 59 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 4.00 | 106,843.10 | 427,372.40 | 4.00 | 427,372.40 | - | - | 4.00 | 427,372.40 | 100.00% |
| 60 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 4.00 | 91,288.03 | 365,152.12 | 4.00 | 365,152.12 | - | - | 4.00 | 365,152.12 | 100.00% |
| 61 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 5.36 | 18,245.30 | 97,794.81 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 62 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 497.00 | 1,158.30 | 575,675.10 | 497.00 | 575,675.10 | - | - | 497.00 | 575,675.10 | 100.00% |
| 63 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 28.60 | 3,384.50 | 96,796.70 | 28.60 | 96,796.70 | - | - | 28.60 | 96,796.70 | 100.00% |
| 64 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 163.01 | 363.00 | 59,172.63 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | | | | | - | - | - | |
| 65 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 8.40 | 1,251.50 | 10,512.60 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 66 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 39.50 | 2,812.50 | 111,093.75 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 67 | Установка блоков упоров | м | 2.45 | 7,992.50 | 19,581.63 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 68 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.40 | 31,341.00 | 12,536.40 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | - | - | - | |
| 69 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см | м2 | 20.80 | 3,523.40 | 73,286.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 70 | Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 9.40 | 2,875.00 | 27,025.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 71 | Установка блоков упоров | м | 1.40 | 7,993.70 | 11,191.18 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 72 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.30 | 31,337.00 | 9,401.10 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | - | - | |
| 73 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 16.50 | 1,251.50 | 20,649.75 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 74 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 18.90 | 5,046.70 | 95,382.63 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 75 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см | м2 | 21.87 | 3,449.00 | 75,429.63 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 76 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 3.80 | 3,886.50 | 14,768.70 | | | | - | - | - | 0.00% |
| **4-4** | **Труба ж/б прямоугольная 4х2,5** | **шт** | **1** | | | | | | - | - | - | |
| 77 | Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал | м3 | 78.00 | 202.55 | 15,798.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 78 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале | м3 | 300.00 | 276.20 | 82,860.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | - | - | - | |
| 79 | Подготовка из гравийно-песчаной смеси | м3 | 23.50 | 2,749.40 | 64,610.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 80 | Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 84.40 | 18,245.30 | 1,539,903.32 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 81 | Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб | м3 | 183.08 | 7,170.50 | 1,312,775.14 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 82 | Блок ЗП 20.100 (№95) | шт | 46.00 | 358,086.13 | 16,471,961.98 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 83 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 501.80 | 1,158.30 | 581,234.94 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 84 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 126.60 | 3,384.50 | 428,477.70 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 85 | Устройство подготовки под оголовки из ГПС | м3 | 18.90 | 2,749.40 | 51,963.66 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 86 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 10.60 | 18,031.60 | 191,134.96 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 87 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 4.30 | 18,245.20 | 78,454.36 | | | | - | - | - | 0.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Проект:** | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) | **Номер Сертификата:** | №-7 |
| **Заказчик:** | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | **Дата Сертификата:** | 30.07.2018г. |
| **Подрядчик:** | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | **Срок исполнения:** | 20.07.2018 -30.07.2018г.г. |
| **Инженер:** | ТОО "Zertec" | | |
| **Договор:** | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года | | |

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 88 | Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб | м3 | 30.72 | 6,842.00 | 210,186.24 | | | | - | | | 0.00% |
| 89 | Звенья ЗП38 (блок №107) | шт | 2.00 | 339,714.10 | 679,428.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 90 | Стенки откосные СТ2 пл (блок №58) | шт | 4.00 | 153,437.82 | 613,751.28 | | | | - | | | 0.00% |
| 91 | Стенки откосные СТ3 пл (блок №59) | шт | 4.00 | 72,811.03 | 291,244.12 | | | | - | | | 0.00% |
| 92 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 10.70 | 1,158.30 | 12,393.81 | | | | - | | | 0.00% |
| 93 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 2.70 | 3,384.50 | 9,138.15 | | | | - | | | 0.00% |
| 94 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 78.00 | 215.70 | 16,824.60 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | - | | | |
| 95 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см | м2 | 114.70 | 3,149.20 | 361,213.24 | | | | - | | | 0.00% |
| 96 | Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном | м | 5.50 | 7,049.00 | 38,769.50 | | | | - | | | 0.00% |
| 97 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.60 | 31,334.00 | 18,800.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 98 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 43.40 | 2,871.25 | 124,612.25 | | | | - | | | 0.00% |
| 99 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.20 | 31,334.00 | 6,266.80 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | | | |
| 100 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 68.90 | 152.60 | 10,514.14 | | | | - | | | 0.00% |
| 101 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 5.90 | 5,046.70 | 29,775.53 | | | | - | | | 0.00% |
| 102 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см | м2 | 79.10 | 2,916.00 | 230,655.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 103 | Устройство каменной наброски | м3 | 25.10 | 3,886.50 | 97,551.15 | | | | - | | | 0.00% |
| 104 | Асфальтовые планки | м3 | 0.30 | 31,341.00 | 9,402.30 | | | | - | | | 0.00% |
| **4-5** | **Труба ж/б прямоугольная 2,5х2** | **шт** | **6** | | | | | | - | | | |
| 105 | Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал | м3 | 468.00 | 202.55 | 94,793.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 106 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале | м3 | 736.00 | 276.20 | 203,283.20 | | | | - | | | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | - | | | |
| 107 | Подготовка из гравийно-песчаной смеси | м3 | 55.20 | 2,749.40 | 151,766.88 | | | | - | | | 0.00% |
| 108 | Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 220.80 | 18,245.30 | 4,028,562.24 | | | | - | | | 0.00% |
| 109 | Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб | м3 | 320.37 | 13,332.00 | 4,271,172.84 | | | | - | | | 0.00% |
| 110 | Блок ЗП 13.100 (№49) | шт | 181.00 | 144,006.44 | 26,065,165.64 | | | | - | | | 0.00% |
| 111 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 1453.70 | 1,158.30 | 1,683,820.71 | | | | - | | | 0.00% |
| 112 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 368.00 | 3,384.50 | 1,245,496.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 113 | Устройство подготовки под оголовки из ГПС | м3 | 73.80 | 2,749.40 | 202,905.72 | | | | - | | | 0.00% |
| 114 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 42.00 | 18,245.20 | 766,298.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 115 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 13.20 | 18,245.20 | 240,836.64 | | | | - | | | 0.00% |
| 116 | Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб | м3 | 111.78 | 8,770.00 | 980,310.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 117 | Звенья ЗП36 (блок №56) | шт | 22.00 | 168,298.40 | 3,702,564.80 | | | | - | | | 0.00% |
| 118 | Стенки откосные СТ1 пл (блок №57) | шт | 24.00 | 82,098.84 | 1,970,372.16 | | | | - | | | 0.00% |
| 119 | Стенки откосные СТ3 пл (блок №59) | шт | 24.00 | 72,811.00 | 1,747,464.00 | | | | - | | | 0.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 120 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 64.20 | 1,158.30 | 74,362.86 | | | | - | | | 0.00% |
| 121 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 16.20 | 3,384.50 | 54,828.90 | | | | - | | | 0.00% |
| 122 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 468.00 | 268.31 | 125,566.74 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе | | | | | | | | - | | | |
| 123 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см | м2 | 411.00 | 3,149.20 | 1,294,321.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 124 | Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном | м | 33.00 | 7,049.00 | 232,617.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 125 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 2.40 | 31,334.00 | 75,201.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 126 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 216.60 | 2,868.05 | 621,219.63 | | | | - | | | 0.00% |
| 127 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 1.20 | 31,334.00 | 37,600.80 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла | | | | | | | | - | | | |
| 128 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 234.80 | 152.60 | 35,830.48 | | | | - | | | 0.00% |
| 129 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 30.60 | 5,046.70 | 154,429.02 | | | | - | | | 0.00% |
| 130 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см | м2 | 361.30 | 3,075.40 | 1,111,142.02 | | | | - | | | 0.00% |
| 131 | Устройство каменной наброски | м3 | 139.00 | 3,886.50 | 540,223.50 | | | | - | | | 0.00% |
| 132 | Асфальтовые планки | м3 | 1.90 | 31,341.00 | 59,547.90 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-6 | Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5 | шт | 1 | | | | | | - | | | |
| 133 | Подготовительные работы | шт | 1.00 | 727,865.55 | 727,865.55 | | | | - | | | 0.00% |
| 134 | Земляные работы | м3 | 748.50 | 197.44 | 147,783.84 | | | | - | | | 0.00% |
| 135 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале | м3 | 528.75 | 303.80 | 160,634.25 | | | | - | | | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | - | | | |
| 136 | Подготовка из щебня | м3 | 103.00 | 5,046.70 | 519,810.10 | | | | - | | | 0.00% |
| 137 | Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5 | м3 | 40.00 | 23,413.31 | 936,532.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 138 | Устройство сборных фундаментов | м3 | 14.76 | 6,442.50 | 95,091.30 | | | | - | | | 0.00% |
| 139 | Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6 | шт | 36.00 | 23,093.74 | 831,374.64 | | | | - | | | 0.00% |
| 140 | Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб | м3 | 170.20 | 7,170.50 | 1,220,419.10 | | | | - | | | 0.00% |
| 141 | Блок ЗП 19.100 (№94) | шт | 47.00 | 324,012.73 | 15,228,598.31 | | | | - | | | 0.00% |
| 142 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 500.00 | 1,158.30 | 579,150.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 143 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 116.00 | 3,384.50 | 392,602.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 144 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 8.60 | 23,413.30 | 201,354.38 | | | | - | | | 0.00% |
| 145 | Сооружение входных и выходных оголовков прямоутольных ж/б труб | м3 | 22.80 | 7,147.50 | 162,963.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 146 | Звенья ЗП38 (блок №107) | шт | 2.00 | 339,714.11 | 679,428.22 | | | | - | | | 0.00% |
| 147 | Стенки откосные СТ2 пл (блок №58) | шт | 4.00 | 153,437.82 | 613,751.28 | | | | - | | | 0.00% |
| 148 | Стенки откосные СТ3 пл (блок №59) | шт | 4.00 | 72,811.03 | 291,244.12 | | | | - | | | 0.00% |
| 149 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 387.25 | 202.60 | 78,456.85 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепительные работы | | | | | | | | - | | | |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 150 | Земляные работы | м3 | 200.00 | 213.10 | 42,620.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 151 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 23.00 | 5,046.70 | 116,074.10 | | | | - | | | 0.00% |
| 152 | Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см | м2 | 360.00 | 3,371.01 | 1,213,563.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 153 | Устройство рисбермы из рваного камня | м3 | 73.00 | 3,886.50 | 283,714.50 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-7 | Водоотвод с проезжей части | | | | | | | | - | | | |
| | Устройство прикромочных водоотводных лотков | | | | | | | | - | | | |
| 154 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 631.75 | 9,821.20 | 6,204,543.10 | | | | - | | | 0.00% |
| 155 | блок Б-1-20-75 | шт | 4269.00 | 4,591.91 | 19,602,863.79 | | | | - | | | 0.00% |
| | Водосброс | | | | | | | | - | | | |
| 156 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 85.20 | 3,847.00 | 327,764.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 157 | Устройство монолитного бетона | м3 | 23.43 | 17,366.00 | 406,885.38 | | | | - | | | 0.00% |
| 158 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | м3 | 29.97 | 35,638.00 | 1,068,070.86 | | | | - | | | 0.00% |
| 159 | Блоки Б2-22-40 | м3 | 7.25 | 49,381.10 | 358,012.98 | | | | - | | | 0.00% |
| 160 | Блок Б-5 | шт | 284.00 | 2,927.95 | 831,537.80 | | | | - | | | 0.00% |
| | По откосу | | | | | | | | - | | | |
| 161 | Укладка монолитного бетона | м3 | 56.41 | 17,366.30 | 979,632.98 | | | | - | | | 0.00% |
| 162 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м3 | 987.50 | 2,950.90 | 2,914,013.75 | | | | - | | | 0.00% |
| 163 | Блок Б-6 | шт | 1975.00 | 1,629.04 | 3,217,354.00 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство отводов воды из гасителей | | | | | | | | - | | | |
| 164 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 46.15 | 3,847.00 | 177,539.05 | | | | - | | | 0.00% |
| 165 | Укладка монолитного бетона | м3 | 50.00 | 17,366.28 | 868,314.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 166 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | шт | 71.00 | 26,148.80 | 1,856,564.80 | | | | - | | | 0.00% |
| 167 | Блок Б-5 | шт | 426.00 | 2,927.95 | 1,247,306.70 | | | | - | | | 0.00% |
| 168 | Блок Б-9 | шт | 71.00 | 3,247.35 | 230,561.85 | | | | - | | | 0.00% |
| 169 | Растекатель | м3 | 0.29 | 25,607.00 | 7,426.03 | | | | - | | | 0.00% |
| | **II-ЭТАП. Реконструкция** | | | | | | | | - | | | |
| 4-8 | Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 | шт | 1 | | | | | | - | | | |
| 170 | Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал | м3 | 78.00 | 225.37 | 17,578.86 | | | | - | | | 0.00% |
| 171 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале | м3 | 238.30 | 268.85 | 64,066.96 | | | | - | | | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | - | | | |
| 172 | Подготовка из гравийно-песчаной смеси | м3 | 98.10 | 2,675.20 | 262,437.12 | | | | - | | | 0.00% |
| 173 | Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 1.80 | 17,752.40 | 31,954.32 | | | | - | | | 0.00% |
| 174 | Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб | м3 | 139.30 | 6,976.90 | 971,882.17 | | | | - | | | 0.00% |
| 175 | Блок ЗП 20.100 (№95) | шт | 35.00 | 348,330.25 | 12,191,558.75 | | | | - | | | 0.00% |
| 176 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 381.90 | 1,127.00 | 430,401.30 | | | | - | | | 0.00% |
| 177 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 96.40 | 3,292.95 | 317,440.38 | | | | - | | | 0.00% |
| 178 | Устройство подготовки под оголовки из ГПС | м3 | 18.90 | 2,675.10 | 50,559.39 | | | | - | | | 0.00% |
| 179 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 10.60 | 17,544.60 | 185,972.76 | | | | - | | | 0.00% |
| 180 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 4.30 | 17,752.50 | 76,335.75 | | | | - | | | 0.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 181 | Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб | м3 | 30.72 | 6,657.00 | 204,503.04 | | | | - | | | 0.00% |
| 182 | Звенья ЗП38 (блок №107) | шт | 2.00 | 330,548.00 | 661,096.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 183 | Стенки откосные СТ2 пл (блок №58) | шт | 4.00 | 149,294.59 | 597,178.36 | | | | - | | | 0.00% |
| 184 | Стенки откосные СТ3 пл (блок №59) | шт | 4.00 | 70,844.93 | 283,379.72 | | | | - | | | 0.00% |
| 185 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 10.70 | 1,127.00 | 12,058.90 | | | | - | | | 0.00% |
| 186 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 2.70 | 3,293.10 | 8,891.37 | | | | - | | | 0.00% |
| 187 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 78.00 | 260.96 | 20,354.88 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе | | | | | | | | - | | | |
| 188 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см | м2 | 114.70 | 3,064.20 | 351,463.74 | | | | - | | | 0.00% |
| 189 | Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном | м | 5.50 | 6,858.70 | 37,722.85 | | | | - | | | 0.00% |
| 190 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.60 | 30,491.15 | 18,294.69 | | | | - | | | 0.00% |
| 191 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 43.40 | 2,793.70 | 121,246.58 | | | | - | | | 0.00% |
| 192 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.20 | 30,486.80 | 6,097.36 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | | | |
| 193 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 68.90 | 148.50 | 10,231.65 | | | | - | | | 0.00% |
| 194 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 5.90 | 4,910.10 | 28,969.59 | | | | - | | | 0.00% |
| 195 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см | м2 | 76.10 | 2,954.70 | 224,852.67 | | | | - | | | 0.00% |
| 196 | Устройство каменной наброски | м3 | 25.10 | 3,781.50 | 94,915.65 | | | | - | | | 0.00% |
| 197 | Асфальтовые планки | м3 | 0.30 | 30,499.90 | 9,149.97 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-9 | Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон) | шт | 1 | | | | | | - | | | |
| 198 | Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал | м3 | 78.00 | 197.15 | 15,377.70 | 78.00 | 15,377.70 | | - | 78.00 | 15,377.70 | 100.00% |
| 199 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале | м3 | 122.00 | 268.86 | 32,800.92 | 122.00 | 32,800.92 | | - | 122.00 | 32,800.92 | 100.00% |
| | Тело трубы | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 200 | Подготовка из гравийно-песчаной смеси | м3 | 9.10 | 2,675.30 | 24,345.23 | 9.10 | 24,345.23 | | - | 9.10 | 24,345.23 | 100.00% |
| 201 | Устройво монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 36.60 | 17,752.35 | 649,736.01 | 36.60 | 649,736.01 | | - | 36.60 | 649,736.01 | 100.00% |
| 202 | Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб | м3 | 53.10 | 12,972.70 | 688,850.37 | | - | 53.10 | 688,850.37 | 53.10 | 688,850.37 | 100.00% |
| 203 | Блок ЗП 13.100 (№49) | шт | 30.00 | 140,119.20 | 4,203,576.00 | | - | 30.00 | 4,203,576.00 | 30.00 | 4,203,576.00 | 100.00% |
| 204 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 240.90 | 1,127.00 | 271,494.30 | | - | 240.90 | 271,494.30 | 240.90 | 271,494.30 | 100.00% |
| 205 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 61.00 | 3,292.96 | 200,870.56 | | - | 61.00 | 200,870.56 | 61.00 | 200,870.56 | 100.00% |
| 206 | Устройство подготовки под оголовки из ГПС | м3 | 12.30 | 2,675.20 | 32,904.96 | | - | 12.30 | 32,904.96 | 12.30 | 32,904.96 | 100.00% |
| 207 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 | м3 | 7.00 | 17,752.29 | 124,266.03 | | - | 7.00 | 124,266.03 | 7.00 | 124,266.03 | 100.00% |
| 208 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 2.20 | 17,752.00 | 39,054.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 209 | Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб | м3 | 19.36 | 8,487.00 | 164,308.32 | | - | 19.36 | 164,308.32 | 19.36 | 164,308.32 | 100.00% |
| 210 | Звенья ЗП36 (блок №56) | шт | 4.00 | 163,752.00 | 655,008.00 | | - | 4.00 | 655,008.00 | 4.00 | 655,008.00 | 100.00% |
| 211 | Стенки откосные СТ1 пл (блок №57) | шт | 4.00 | 79,881.95 | 319,527.80 | | - | 4.00 | 319,527.80 | 4.00 | 319,527.80 | 100.00% |
| 212 | Стенки откосные СТ3 пл (блок №59) | шт | 4.00 | 70,844.93 | 283,379.72 | | - | 4.00 | 283,379.72 | 4.00 | 283,379.72 | 100.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 213 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной | м2 | 10.70 | 1,127.00 | 12,058.90 | | - | 10.70 | 12,058.90 | 10.70 | 12,058.90 | 100.00% |
| 214 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 2.70 | 3,293.10 | 8,891.37 | | - | 2.70 | 8,891.37 | 2.70 | 8,891.37 | 100.00% |
| 215 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 78.00 | 260.96 | 20,354.88 | | - | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе | | | | - | | - | | - | | | |
| 216 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см | м2 | 68.50 | 3,063.90 | 209,877.15 | | - | | - | | | 0.00% |
| 217 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 36.10 | 2,788.80 | 100,675.68 | | - | | - | | | 0.00% |
| 218 | Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном | м | 5.50 | 6,858.66 | 37,722.63 | | | | - | | | 0.00% |
| 219 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.60 | 30,486.90 | 18,292.14 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла | | | | - | | | | - | | | |
| 220 | Разработка грунта 2 группы | м3 | 39.10 | 148.50 | 5,806.35 | | | | - | | | 0.00% |
| 221 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 5.10 | 4,910.20 | 25,042.02 | | | | - | | | 0.00% |
| 222 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см | м2 | 60.20 | 2,993.80 | 180,226.76 | | | | - | | | 0.00% |
| 223 | Устройство каменной наброски | м3 | 23.20 | 3,781.40 | 87,728.48 | | | | - | | | 0.00% |
| 224 | Асфальтовые планки | м3 | 0.30 | 30,491.10 | 9,147.33 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-10 | Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м | шт | 1 | | | | | | - | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | - | | | |
| 225 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 65.30 | 121.10 | 7,907.83 | | | | - | | | 0.00% |
| | Тело трубы | | | | | | | | - | | | |
| 226 | Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 18.40 | 2,675.15 | 49,222.76 | | | | - | | | 0.00% |
| 227 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 6.84 | 3,676.40 | 25,146.58 | | | | - | | | 0.00% |
| 228 | Лекальный блок №8 | шт | 9.00 | 66,514.76 | 598,632.84 | | | | - | | | 0.00% |
| 229 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 7.56 | 18,232.00 | 137,833.92 | | | | - | | | 0.00% |
| 230 | Круглые звенья блок №13 | шт | 18.00 | 32,188.64 | 579,395.52 | | | | - | | | 0.00% |
| 231 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 6.14 | 7,928.50 | 48,680.99 | | | | - | | | 0.00% |
| 232 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 2.00 | 103,958.04 | 207,916.08 | | | | - | | | 0.00% |
| 233 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 4.00 | 88,823.01 | 355,292.04 | | | | - | | | 0.00% |
| 234 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 2.20 | 17,752.00 | 39,054.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 235 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой | м2 | 151.50 | 1,127.00 | 170,740.50 | | | | - | | | 0.00% |
| 236 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 6.80 | 3,293.00 | 22,392.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 237 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 65.30 | 121.50 | 7,933.95 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | | | | | - | | | |
| 238 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 25.60 | 3,142.30 | 80,442.88 | | | | - | | | 0.00% |
| 239 | Установка блоков упоров | м | 44.06 | 7,776.70 | 342,641.40 | | | | - | | | 0.00% |
| 240 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.30 | 30,491.20 | 9,147.36 | | | | - | | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | - | | | |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 241 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см | м2 | 22.00 | 3,207.73 | 70,570.06 | | | | - | | | 0.00% |
| 242 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 6.00 | 3,211.89 | 19,271.34 | | | | - | | | 0.00% |
| 243 | Установка блоков упоров | м | 52.94 | 7,777.00 | 411,714.38 | | | | - | | | 0.00% |
| 244 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.41 | 30,495.00 | 12,502.95 | | | | - | | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | | | |
| 245 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 10.10 | 1,217.70 | 12,298.77 | | | | - | | | 0.00% |
| 246 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 11.50 | 4,910.60 | 56,471.90 | | | | - | | | 0.00% |
| 247 | Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см | м2 | 13.00 | 3,040.14 | 39,521.82 | | | | | | | 0.00% |
| 248 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2.30 | 3,781.80 | 8,698.14 | | | | | | | 0.00% |
| 4-11 | Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м | шт | 3 | | | | | | - | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | - | | | |
| 249 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 224.00 | 214.93 | 48,144.32 | 97.40 | 20,934.18 | - | - | 97.40 | 20,934.18 | 43.48% |
| | Тело трубы | | | | | | | - | - | - | - | |
| 250 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 103.40 | 4,910.40 | 507,735.36 | 46.35 | 227,597.04 | - | - | 46.35 | 227,597.04 | 44.83% |
| 251 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 38.51 | 3,676.00 | 141,562.76 | 15.51 | 57,014.76 | - | - | 15.51 | 57,014.76 | 40.28% |
| 252 | Лекальный блок №9 | шт | 6.00 | 49,747.67 | 298,486.02 | 2.00 | 99,495.34 | - | - | 2.00 | 99,495.34 | 33.33% |
| 253 | Лекальный блок №8 | шт | 29.00 | 66,514.76 | 1,928,928.04 | 13.00 | 864,691.88 | - | - | 13.00 | 864,691.88 | 44.83% |
| 254 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 55.61 | 12,548.00 | 697,794.28 | 24.90 | 312,445.20 | - | - | 24.90 | 312,445.20 | 44.78% |
| 255 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 67.00 | 63,242.48 | 4,237,246.16 | 30.00 | 1,897,274.40 | - | - | 30.00 | 1,897,274.40 | 44.78% |
| 256 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 29.46 | 7,928.00 | 233,558.88 | 9.82 | 77,852.96 | - | - | 9.82 | 77,852.96 | 33.33% |
| 257 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 6.00 | 103,958.04 | 623,748.24 | 2.00 | 207,916.08 | - | - | 2.00 | 207,916.08 | 33.33% |
| 258 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 12.00 | 88,823.01 | 1,065,876.12 | 4.00 | 355,292.04 | - | - | 4.00 | 355,292.04 | 33.33% |
| 259 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 9.60 | 17,752.50 | 170,424.00 | - | - | | - | - | - | 0.00% |
| 260 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой | м2 | 573.80 | 1,127.00 | 646,672.60 | 316.96 | 357,213.92 | - | - | 316.96 | 357,213.92 | 55.24% |
| 261 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 27.90 | 3,293.00 | 91,874.70 | 16.56 | 54,532.08 | - | - | 16.56 | 54,532.08 | 59.35% |
| 262 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 224.00 | 175.77 | 39,372.48 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | | | | | - | | - | |
| 263 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 18.00 | 1,217.70 | 21,918.60 | | | | - | - | | 0.00% |
| 264 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 294.30 | 409.80 | 120,604.14 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 265 | Установка блоков упоров | м | 44.06 | 7,776.70 | 342,641.40 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 266 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 1.00 | 30,505.54 | 30,505.54 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | - | | - | |
| 267 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см | м2 | 267.00 | 3,036.34 | 810,702.78 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 268 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 169.74 | 2,397.90 | 407,019.55 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 269 | Установка блоков упоров | м | 25.18 | 7,776.70 | 195,817.31 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 270 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.70 | 30,488.70 | 21,342.09 | | | | - | - | - | 0.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 271 | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | - | - | |
| 272 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 35.30 | 1,217.70 | 42,984.81 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 273 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 40.50 | 4,910.50 | 198,875.25 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 274 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см | м2 | 281.07 | 3,022.00 | 849,393.54 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 275 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 8.10 | 3,782.20 | 30,635.82 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 4-12 | Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м | шт | 2 | | | | | | - | - | - | |
| | Земляные работы | | | | | | | | - | - | - | |
| 276 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 188.60 | 214.93 | 40,535.80 | 188.60 | 40,535.80 | | - | 188.60 | 40,535.80 | 100.00% |
| | Тело трубы | | | | - | | | | - | - | - | |
| 277 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 103.00 | 4,910.47 | 505,778.41 | 103.00 | 505,778.41 | | - | 103.00 | 505,778.41 | 100.00% |
| 278 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 25.29 | 3,677.00 | 92,991.33 | 25.29 | 92,991.33 | | - | 25.29 | 92,991.33 | 100.00% |
| 279 | Лекальный блок №9 | шт | 4.00 | 49,747.67 | 198,990.68 | 4.00 | 198,990.68 | | - | 4.00 | 198,990.68 | 100.00% |
| 280 | Лекальный блок №8 | шт | 19.00 | 66,514.76 | 1,263,780.44 | 19.00 | 1,263,780.44 | | - | 19.00 | 1,263,780.44 | 100.00% |
| 281 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 36.52 | 30,509.00 | 1,114,188.68 | 36.52 | 1,114,188.68 | | - | 36.52 | 1,114,188.68 | 100.00% |
| 282 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 44.00 | 63,242.48 | 2,782,669.12 | 44.00 | 2,782,669.12 | | - | 44.00 | 2,782,669.12 | 100.00% |
| 283 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 25.92 | 11,387.00 | 295,151.04 | 12.96 | 147,575.52 | | - | 12.96 | 147,575.52 | 50.00% |
| 284 | Портальная стенка СТ-12 | шт | 8.00 | 103,958.04 | 831,664.32 | 4.00 | 415,832.16 | | - | 4.00 | 415,832.16 | 50.00% |
| 285 | Стенка откосная СТ-6 (пл) | шт | 8.00 | 88,823.01 | 710,584.08 | 4.00 | 355,292.04 | | - | 4.00 | 355,292.04 | 50.00% |
| 286 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 10.72 | 17,752.00 | 190,301.44 | | | | | - | - | 0.00% |
| 287 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 1109.10 | 1,127.00 | 1,249,955.70 | 1,109.10 | 1,249,955.70 | | - | 1,109.10 | 1,249,955.70 | 100.00% |
| 288 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 64.50 | 3,292.94 | 212,394.63 | 64.50 | 212,394.63 | | - | 64.50 | 212,394.63 | 100.00% |
| 289 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 367.30 | 346.20 | 127,159.26 | | | 367.30 | 127,159.26 | 367.30 | 127,159.26 | 100.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на входе | | | | - | | | | - | - | - | |
| 290 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 16.80 | 1,217.70 | 20,457.36 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 291 | Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 79.10 | 2,735.60 | 216,385.96 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 292 | Установка блоков упоров | м | 7.00 | 6,858.74 | 48,011.18 | | | | - | - | | 0.00% |
| 293 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.80 | 30,493.40 | 24,394.72 | | | | - | - | | 0.00% |
| | Укрепление откосов и дна русла на выходе | | | | | | | | - | - | | |
| 294 | Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см | м2 | 41.60 | 3,428.45 | 142,623.52 | | | | - | - | | 0.00% |
| 295 | Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см | м2 | 18.90 | 2,796.00 | 52,844.40 | | | | - | - | | 0.00% |
| 296 | Установка блоков упоров | м | 4.00 | 6,858.55 | 27,434.20 | | | | - | - | | 0.00% |
| 297 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0.60 | 30,486.90 | 18,292.14 | | | | - | - | | 0.00% |
| | Устройство конца укрепления русла на выходе | | | | | | | | - | - | | |
| 298 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 87.40 | 4.40 | 384.56 | | | | - | - | | 0.00% |
| 299 | Разработка грунта вручную 2 группы | м3 | 32.90 | 1,217.70 | 40,062.33 | | | | - | | | 0.00% |
| 300 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 37.80 | 4,910.50 | 185,616.90 | | | | - | | | 0.00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-7

**Дата Сертификата:** 30.07.2018г.

**Срок исполнения:** 20.07.2018 -30.07.2018г.г.

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 301 | Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см | м2 | 43.74 | 3,361.00 | 147,010.14 | | | | - | | | 0.00% |
| 302 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 7.50 | 3,784.60 | 28,384.50 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-13 | Водоотвод | | | | | | | | - | | | |
| | С проезжей части | | | | | | | | - | | | |
| 303 | Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 81.32 | 11,849.00 | 963,560.68 | | | | - | | | 0.00% |
| 304 | Блок Б-1-20-75 | шт | 521.00 | 4,467.92 | 2,327,786.32 | | | | - | | | 0.00% |
| 305 | Блок Б-5 | шт | 40.00 | 4,074.13 | 162,965.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 306 | Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи | м | 80.00 | 3,830.04 | 306,403.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 307 | Блок Б-6 | шт | 160.00 | 1,585.05 | 253,608.00 | | | | - | | | 0.00% |
| 308 | Устройство водоотвода из гасителей | шт | 10.00 | 39,803.62 | 398,036.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 309 | Блок Б-5 | шт | 60.00 | 2,848.92 | 170,935.20 | | | | - | | | 0.00% |
| 310 | Блок Б-9 | шт | 10.00 | 3,159.66 | 31,596.60 | | | | - | | | 0.00% |
| | С разделительной полосы | | | | | | | | - | | | |
| 311 | Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев | колодец | 4 | 198,872.61 | 795,490.44 | | | | - | | | 0.00% |
| 312 | Устройство монолитных бетонных лотков В15 | м3 | 10.22 | 38,002.00 | 388,380.44 | | | | - | | | 0.00% |
| 313 | Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках | м | 21.50 | 2,871.20 | 61,730.80 | | | | - | | | 0.00% |
| 314 | Блок Б-6 | шт | 43.00 | 1,585.05 | 68,157.15 | | | | - | | | 0.00% |
| 315 | Устройство водоотвода из гасителей | шт | 10.00 | 31,585.11 | 315,851.10 | | | | - | | | 0.00% |
| 316 | Блок Б-5 | шт | 30.00 | 2,848.92 | 85,467.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 317 | Блок Б-9 | шт | 10.00 | 3,159.66 | 31,596.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 4-14 | Подземный пешеходный переход на ПК76+56 | | | | | | | | - | | | |
| 318 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 402,415.30 | 804,830.60 | | | | - | | | 0.00% |
| 319 | Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек | м2 | 163.50 | 5,505.62 | 900,168.87 | | | | - | | | 0.00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **238,380,582.69** | | **24,896,213.37** | | **13,401,069.36** | | **38,297,282.73** | **16.07%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **1 - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| **5-1** | **Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26** | | | | | | | | | | | |
| | *Подготовительные работы.* | | | | | | | | | | | |
| 17 | Восстановление оси моста | км | 0.10 | 59,847.80 | 5,984.78 | 0.10 | 5,984.78 | - | - | 0.10 | 5,984.78 | 100.00% |
| *18* | *Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:* | | | | | | | | - | - | - | |
| 19 | - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 825.00 | 521.72 | 430,419.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 20 | - основание толщ.15 см из ГПС | м3 | 113.00 | 2,749.38 | 310,679.94 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 21 | - покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15 | м3 | 115.00 | 46,698.86 | 5,370,368.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 22 | Возврат стоимости плит 70% | м2 | 536.67 | - 5,697.00 | - 3,057,408.99 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 23 | Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства: | м2 | 750.00 | 1,745.56 | 1,309,170.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сооружение опор.* | | | | | | | | - | - | - | |
| | *Крайние опоры №1 и 2* | | | | | | | | - | - | - | |
| 24 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе | м3 | 1980.00 | 529.56 | 1,048,528.80 | 990.00 | 524,264.40 | - | - | 990.00 | 524,264.40 | 50.00% |
| 25 | Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см | м3 | 33.20 | 13,322.10 | 442,293.72 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 26 | Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 560.00 | 20,916.75 | 11,713,380.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 27 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 27.24 | 45,838.50 | 1,248,640.74 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 28 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 2.40 | 184,642.30 | 443,141.52 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 29 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 4.00 | 172,834.02 | 691,336.08 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 30 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 0.40 | 166,661.30 | 66,664.52 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 31 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 15.60 | 160,757.00 | 2,507,809.20 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 32 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 4.80 | 158,609.80 | 761,327.04 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 33 | Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 1134.00 | 33,619.99 | 38,125,068.66 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 34 | Установка армокаркасов пространственных, в том числе: | тн | 77.04 | 45,838.00 | 3,531,359.52 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 35 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 8.42 | 184,642.00 | 1,554,685.64 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 36 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 17.35 | 172,834.00 | 2,998,669.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 37 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 19.17 | 160,757.00 | 3,081,711.69 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 38 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 32.09 | 158,610.00 | 5,089,794.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 39 | -муфты Lenton EL28A12 | шт | 372.00 | 1,900.59 | 707,019.48 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 40 | Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе | м3 | 604.00 | 28,193.94 | 17,029,139.76 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 41 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 8.38 | 160,757.00 | 1,347,143.66 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 42 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 19.15 | 166,661.40 | 3,191,565.81 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 43 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.69 | 172,834.00 | 1,156,259.46 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 44 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.47 | 184,645.00 | 86,783.15 | | | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сике Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 45 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 1.44 | 190,815.00 | 274,773.60 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 46 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 1524.00 | 1,158.29 | 1,765,233.96 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 47 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 460.00 | 351.49 | 161,685.40 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетное строение* | | | | | | | | - | - | - | |
| 48 | Временные опоры из металлоконструкций | тн | 93.10 | 105,756.00 | 9,845,883.60 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 49 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м | тн | 152.08 | 140,461.50 | 21,361,384.92 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 50 | Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали: | тн | 152.08 | 448,755.25 | 68,246,698.42 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 51 | Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений | м3 | 176.00 | 27,976.21 | 4,923,812.96 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 52 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 1.00 | 177,128.03 | 177,128.03 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 53 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 3.87 | 176,860.00 | 684,448.20 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 54 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 11.06 | 164,245.00 | 1,816,549.70 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 55 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 3.86 | 166,662.00 | 643,315.32 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 56 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 21.06 | 160,757.00 | 3,385,542.42 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 57 | Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин | м2 | 605.00 | 733.38 | 443,694.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 58 | Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2) | м2 | 404.00 | 1,567.20 | 633,148.80 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 59 | Устройство и разборка сплошных подмостей | м2 | 605.00 | 1,486.31 | 899,217.55 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 60 | Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя | тн | 152.08 | 31,503.25 | 4,791,014.26 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | *Мостовое полотно.* | | | | | | | | - | - | - | |
| 61 | Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С" | м2 | 677.00 | 10,491.75 | 7,102,914.75 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 62 | Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой | м2 | 579.00 | 894.35 | 517,828.65 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 63 | -сварная сетка 4Вр-1-100х100 | тн | 1.99 | 136,335.00 | 271,306.65 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 64 | Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный | м2 | 679.00 | 2,793.66 | 1,896,895.14 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 65 | Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой | пм | 98.00 | 1,900.57 | 186,255.86 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 66 | Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы): | пм | 84.00 | 2,891.81 | 242,912.04 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 67 | Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков | м3 | 62.00 | 40,896.49 | 2,535,582.38 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 68 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 7.73 | 190,815.00 | 1,474,999.95 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 69 | - детали закладные, сталь 09Г2С-12 | тн | 1.46 | 230,890.00 | 337,099.40 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 70 | - ПХВ труба d 100х3 | пм | 624.00 | 1,313.43 | 819,580.32 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 71 | Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2) | м2 | 390.00 | 1,567.21 | 611,211.90 | | | | - | - | - | 0.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проект: | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу) | Номер Сертификата: | №-8 |
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |
| Инженер: | ТОО "Zertec" | | |
| Договор: | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года | | |

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 72 | Устройство металлического барьерного ограждения 15 МО/250 из оцинкованной стали | пм | 156.00 | 23,758.91 | 3,706,389.96 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 73 | Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12 | пм | 64.00 | 12,877.30 | 824,147.20 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 74 | Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12 | тн | 6.87 | 660,070.00 | 4,534,680.90 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сопряжение моста с насыпью.* | | | | | | | | - | - | - | |
| 75 | Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты | м3 | 124.00 | 4,454.69 | 552,381.56 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 76 | Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т | м3 | 67.00 | 7,586.42 | 508,290.14 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 77 | Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 18.00 | 222,346.67 | 4,002,240.06 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 78 | - то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 4.00 | 287,511.00 | 1,150,044.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 79 | Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит | м2 | 345.00 | 1,158.29 | 399,610.05 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 80 | Омоноличивание переходных плит | м3 | 4.60 | 27,975.80 | 128,688.68 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 81 | -арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С | тн | 0.29 | 91,358.00 | 26,493.82 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 82 | Гидроизоляция Техноэластмост-С | м2 | 23.00 | 2,405.70 | 55,331.10 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 83 | -Техноэластомост С | м2 | 26.91 | 1,393.00 | 37,485.63 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 84 | Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см | м2 | 330.00 | 2,761.18 | 911,189.40 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 85 | Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси | м3 | 14.00 | 27,199.50 | 380,793.00 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 86 | Устройство выравнивающего слоя из черного щебня | м3 | 33.00 | 13,959.85 | 460,675.05 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 87 | Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической | м2 | 48.00 | 822.91 | 39,499.68 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 88 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 357,697.90 | 715,395.80 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 89 | Стоимость металлоконструкций | тн | 2.81 | 384,568.00 | 1,080,636.08 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепительные работы | | | | | | | | - | - | - | |
| 90 | Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой | м3 | 10014.00 | 1,465.49 | 14,675,416.86 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 91 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала | м2 | 1286.00 | 3,178.44 | 4,087,473.84 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 92 | Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит) | м2 | 1414.00 | 397.26 | 561,725.64 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 93 | Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 | м | 220.00 | 7,606.14 | 1,673,350.80 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 94 | Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25 | м3 | 17.66 | 43,624.00 | 770,399.84 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 95 | Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8) | шт | 176.00 | 2,927.98 | 515,324.48 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 96 | Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8) | шт | 152.00 | 1,629.04 | 247,614.08 | | | | - | - | - | 0.00% |
| 97 | Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8) | шт | 4.00 | 3,247.35 | 12,989.40 | | | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 98 | Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8 | м3 | 3.20 | 22,806.90 | 72,982.08 | | | | - | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | - | - | - | |
| 5-2 | **Путепровод на ПК107+86** | | | | | | | | - | - | - | |
| | *Подготовительные работы* | | | | | | | | - | - | - | |
| 99 | Восстановление оси моста | км | 0.10 | 70,689.20 | 7,068.92 | 0.10 | 7,068.92 | - | - | 0.10 | 7,068.92 | 100.00% |
| *100* | *Устройство монтажных площадок, в том числе:* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 101 | - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 3250.00 | 521.36 | 1,694,420.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 102 | - основание толщ.15 см из ГПС | м3 | 190.00 | 2,749.40 | 522,386.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 103 | - покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15 | м3 | 190.00 | 47,758.21 | 9,074,059.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 104 | Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства: | м3 | 190.00 | 14,132.87 | 2,685,245.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 105 | - возврат ж.б. плит 70% | м3 | 133.00 | - 38,977.12 | - 5,183,956.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сооружение опор.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Крайние опоры №1 и 4* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 106 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе: | м3 | 2470.00 | 503.86 | 1,244,534.20 | 1,235.00 | 622,267.10 | - | - | 1,235.00 | 622,267.10 | 50.00% |
| 107 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см | м3 | 40.40 | 13,322.15 | 538,214.86 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 108 | Устройство монолитных ж.б. фундаментов | м3 | 628.00 | 20,916.74 | 13,135,712.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 109 | Установка арматурных сеток: | тн | 26.08 | 45,838.50 | 1,195,468.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 110 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.64 | 177,128.00 | 113,361.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 111 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 7.45 | 184,642.60 | 1,375,587.37 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 112 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.41 | 172,834.00 | 1,107,865.94 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 113 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 11.58 | 166,661.00 | 1,929,934.38 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 114 | Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м | м3 | 122.00 | 51,108.92 | 6,235,288.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 115 | Омоноличивание стоек в стаканах | м3 | 10.10 | 22,036.30 | 222,566.63 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 116 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 68.40 | 40,735.25 | 2,786,291.10 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 117 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.89 | 190,815.00 | 360,640.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 118 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.26 | 184,643.00 | 232,650.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 119 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.06 | 172,815.00 | 10,368.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 120 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 3.19 | 166,661.00 | 531,648.59 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 121 | Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30 | м3 | 23.20 | 27,976.20 | 649,047.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 122 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 0.12 | 166,671.00 | 20,000.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 123 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.06 | 172,834.00 | 10,370.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 124 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.56 | 184,643.00 | 103,400.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 125 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.02 | 177,128.00 | 3,542.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 126 | Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2 | шт | 60.00 | 5,936.74 | 356,204.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 127 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 1300.00 | 1,158.29 | 1,505,777.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 128 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 110.00 | 437.62 | 48,138.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Промежуточные опоры №2 и 3.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 129 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе | м3 | 2160.00 | 511.68 | 1,105,228.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 130 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20 | м3 | 33.60 | 13,322.15 | 447,624.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 131 | Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25 | м3 | 640.00 | 20,916.74 | 13,386,713.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 132 | Установка арматурных сеток пространственных | тн | 27.01 | 45,838.00 | 1,238,084.38 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 133 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.24 | 190,815.00 | 45,795.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 134 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 4.64 | 184,643.00 | 856,743.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 135 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 5.14 | 172,834.00 | 888,366.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 136 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 9.83 | 166,661.00 | 1,638,277.63 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 137 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 7.16 | 158,610.00 | 1,135,647.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 138 | Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 85.00 | 40,962.20 | 3,481,787.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 139 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 2.97 | 190,815.00 | 566,720.55 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 140 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 16.38 | 158,610.00 | 2,598,031.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 141 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 85.60 | 33,509.50 | 2,868,413.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 142 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.01 | 185,179.00 | 1,851.79 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 143 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.81 | 190,815.00 | 345,375.15 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 144 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.38 | 184,643.00 | 70,164.34 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 145 | -арматура AIII Ø22 мм | тн | 5.68 | 166,661.00 | 946,634.48 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 146 | Устройство монолитных ж.б подферменников из бетона В30 | м3 | 24.00 | 25,962.68 | 623,104.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 147 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 0.99 | 190,815.00 | 188,906.85 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 148 | Опорные части РОЧ 20х25х5.2 | шт | 40.00 | 6,355.41 | 254,216.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 149 | Опорные части РОЧ 15х35х4.2 | шт | 60.00 | 6,481.01 | 388,860.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 150 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 676.00 | 1,158.29 | 783,004.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 151 | Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 444.00 | 351.49 | 156,061.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетное строение.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 152 | Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м | шт | 20.00 | 95,394.31 | 1,907,886.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 153 | Балка ВТК-21У | шт | 20.00 | 1,392,907.55 | 27,858,151.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 154 | Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м | шт | 52.00 | 27,288.35 | 1,418,994.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 155 | Плиты пустотные П15-А14К7 | шт | 52.00 | 664,077.08 | 34,532,008.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 156 | Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85% | тн | 11.60 | 105,865.70 | 1,228,042.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 157 | Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС | м3 | 78.00 | 27,976.22 | 2,182,145.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 158 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.68 | 103,152.00 | 70,143.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 159 | Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30 | м3 | 284.00 | 28,204.35 | 8,010,035.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 160 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 9.04 | 181,690.00 | 1,642,477.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 161 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 7.60 | 176,859.70 | 1,344,133.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 162 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 3.16 | 164,246.00 | 519,017.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 163 | - детали закладные, сталь 09Г2С | тн | 2.26 | 181,422.00 | 410,013.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 164 | Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин | м2 | 1352.00 | 733.38 | 991,529.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 165 | Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ | м2 | 121.00 | 745.58 | 90,215.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | *Мостовое полотно* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 166 | Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С" | м2 | 1384.00 | 10,491.75 | 14,520,582.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 167 | Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой | м2 | 1352.00 | 882.53 | 1,193,180.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 168 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | м2 | 1352.00 | 11.82 | 15,980.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 169 | -сварная сетка 4Вр-1-100х100 | тн | 4.65 | 136,335.00 | 633,957.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 170 | Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см | м2 | 1248.00 | 2,793.57 | 3,486,375.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 171 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси | м2 | 104.00 | 1,380.61 | 143,583.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 172 | Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой | пм | 208.00 | 1,910.87 | 397,460.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 173 | Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы) | пм | 104.00 | 2,190.05 | 227,765.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 174 | Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк) | шт | 26.00 | 6,587.90 | 171,285.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 175 | Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали | пм | 208.00 | 33,004.21 | 6,864,875.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 176 | Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали | пм | 64.00 | 24,641.13 | 1,577,032.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 177 | Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе: | пм | 104.00 | 7,552.40 | 785,449.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 178 | Устройство водоотвода с пролетного строения | м | 168.00 | 2,056.86 | 345,552.48 | | - | | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| | Сопряжение моста с насыпью. | | | | | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 179 | Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты | м3 | 381.00 | 4,021.13 | 1,532,050.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 180 | Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т | м3 | 134.00 | 7,586.42 | 1,016,580.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 181 | Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 36.00 | 222,346.74 | 8,004,482.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 182 | - то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 8.00 | 287,511.33 | 2,300,090.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 183 | Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит | м2 | 736.00 | 1,158.29 | 852,501.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 184 | Омоноличивание переходных плит бетон В30 | м2 | 736.00 | 334.49 | 246,184.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 185 | -арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С | тн | 0.69 | 91,356.00 | 63,035.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 186 | Гидроизоляция Техноэластмост-С | м2 | 48.00 | 4,188.62 | 201,053.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 187 | Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см | м2 | 372.00 | 2,761.17 | 1,027,155.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 188 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси | м2 | 32.00 | 1,380.54 | 44,177.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 189 | Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси | м3 | 41.00 | 27,199.30 | 1,115,171.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 190 | Устройство выравнивающего слоя из черного щебня | м3 | 29.00 | 13,959.89 | 404,836.81 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 191 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100 | м2 | 100.00 | 822.95 | 82,295.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 192 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 260,276.22 | 520,552.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 193 | Стоимость металлоконструкций | тн | 1.76 | 384,570.00 | 676,843.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Укрепительные работы* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 194 | Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой | м3 | 7720.00 | 1,465.49 | 11,313,582.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 195 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала | м2 | 1920.00 | 3,124.04 | 5,998,156.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 196 | Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит) | м2 | 2112.00 | 361.35 | 763,171.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 197 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.00 | 176,861.00 | 176,861.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 198 | Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8 | пм | 199.00 | 7,675.21 | 1,527,366.79 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 199 | Устройство водоотвода с насыпи | м3 | 4.75 | 40,731.00 | 193,472.25 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 200 | Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8) | шт | 42.00 | 2,927.98 | 122,975.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 201 | Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8 ) | шт | 54.00 | 1,629.04 | 87,968.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 202 | Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8) | шт | 2.00 | 3,247.35 | 6,494.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 203 | Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8 | м3 | 1.80 | 22,639.00 | 40,750.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | - | | - | - | - | |
| *5-3* | ***Эстакада через ж/д пути и р. Солонку*** | | | | | | - | | - | - | - | |
| | ***Подготовительные работы.*** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 204 | Восстановление оси моста | км | 0.30 | 61,211.60 | 18,363.48 | 0.30 | 18,363.48 | - | - | 0.30 | 18,363.48 | 100.00% |
| *205* | *Устройство монтажных площадок, в том числе:* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 206 | Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 5800.00 | 521.55 | 3,024,990.00 | 4,800.00 | 2,503,440.00 | - | - | 4,800.00 | 2,503,440.00 | 82.76% |
| 207 | Устройство основания толщ.15 см из ГПС | м3 | 590.00 | 2,749.39 | 1,622,140.10 | | - | | | - | - | 0.00% |
| 208 | Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15 | м3 | 590.00 | 46,357.67 | 27,351,025.30 | | - | | | - | - | 0.00% |
| *209* | *Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 210 | Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 3720.00 | 412.37 | 1,534,016.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 211 | Устройство основания толщ.15 см из ГПС | м3 | 280.00 | 2,749.40 | 769,832.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 212 | Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15 | м3 | 280.00 | 46,662.88 | 13,065,606.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 213 | Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы | м | 14.00 | 98,196.21 | 1,374,746.94 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 214 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия | шт | 2.00 | 1,228,661.98 | 2,457,323.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 215 | Разборка монтажных площадок | м3 | 590.00 | 12,143.76 | 7,164,818.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 216 | Возврат стоимости плит 70% | м2 | 2730.00 | - 5,696.66 | - 15,551,881.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сооружение опор* | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Крайние опоры №1 и 8* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 217 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом | м3 | 3260.00 | 472.07 | 1,538,948.20 | 1,630.00 | 769,474.10 | - | - | 1,630.00 | 769,474.10 | 50.00% |
| 218 | Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением | м3 | 575.00 | 1,644.60 | 945,645.00 | | - | 575.00 | 945,645.00 | 575.00 | 945,645.00 | 100.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 219 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм | м3 | 1200.00 | 189,980.55 | 227,976,660.00 | 720.00 | 136,785,996.00 | - | - | 720.00 | 136,785,996.00 | 60.00% |
| 220 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 8.40 | 177,128.00 | 1,487,875.20 | 5.04 | 892,725.12 | - | - | 5.04 | 892,725.12 | 60.00% |
| 221 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 5.60 | 172,834.00 | 967,870.40 | 3.36 | 580,722.24 | - | - | 3.36 | 580,722.24 | 60.00% |
| 222 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 90.72 | 160,757.00 | 14,583,875.04 | 54.43 | 8,750,325.02 | - | - | 54.43 | 8,750,325.02 | 60.00% |
| 223 | Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см | м3 | 38.60 | 13,322.15 | 514,234.99 | | - | 19.30 | 257,117.50 | 19.30 | 257,117.50 | 50.00% |
| 224 | Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 642.00 | 20,916.75 | 13,428,553.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 225 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 26.88 | 45,838.00 | 1,232,125.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 226 | -арматура AIII Ø 8 мм | тн | 0.23 | 193,231.00 | 44,443.13 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 227 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.51 | 190,815.00 | 97,315.65 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 228 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 5.15 | 184,643.00 | 950,911.45 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 229 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.31 | 172,834.00 | 1,090,582.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 230 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 11.45 | 166,661.40 | 1,908,273.03 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 231 | -арматура AIII Ø 25 мм | тн | 3.23 | 160,757.00 | 519,245.11 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 232 | Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 163.80 | 6,263.30 | 1,025,928.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 233 | Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5 | м3 | 87.00 | 44,636.26 | 3,883,354.62 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 234 | Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий | шт | 72.00 | 62,997.04 | 4,535,786.88 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 235 | Заполнение звеньев бетоном В30 | м3 | 115.20 | 20,414.60 | 2,351,761.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 236 | - армокаркасы пространственные, в том числе: | тн | 35.83 | 45,838.00 | 1,642,375.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 237 | -арматура AIII Ø 8 мм | тн | 1.63 | 193,231.00 | 314,966.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 238 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 4.87 | 182,195.00 | 887,289.65 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 239 | -арматура AIII Ø 25-28 мм | тн | 29.33 | 160,757.00 | 4,715,002.81 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 240 | Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30 | м3 | 10.00 | 22,036.34 | 220,363.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 241 | Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30 | м3 | 8.00 | 26,002.93 | 208,023.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 242 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.25 | 190,815.00 | 47,703.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 243 | -арматура AIII Ø 14 мм | тн | 0.16 | 173,102.50 | 27,696.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 244 | Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 109.20 | 33,495.00 | 3,657,654.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 245 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.49 | 190,815.00 | 284,314.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 246 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.46 | 184,643.00 | 84,935.78 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 247 | -арматура AIII Ø 14 мм | тн | 0.70 | 173,102.50 | 121,171.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 248 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.84 | 172,834.00 | 145,180.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 249 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 6.18 | 166,661.50 | 1,029,968.07 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 250 | Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30 | м3 | 60.00 | 27,976.21 | 1,678,572.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 251 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 0.25 | 160,753.00 | 40,188.25 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 252 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 2.03 | 172,834.00 | 350,853.02 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 253 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.25 | 184,643.00 | 230,803.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 254 | -арматура AIII Ø14 мм | тн | 0.76 | 173,102.00 | 131,557.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 255 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.17 | 185,179.00 | 31,480.43 | | - | | - | - | - | 0.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проект: | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) | Номер Сертификата: | №-8 |
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |
| Инженер: | ТОО "Zertec" | | |
| Договор: | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года | | |

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 256 | Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30 | м3 | 6.00 | 26,765.12 | 160,590.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 257 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 1.00 | 190,815.46 | 190,815.46 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 258 | Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2 | шт | 40.00 | 10,290.87 | 411,634.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 259 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 1300.00 | 1,158.29 | 1,505,777.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 260 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 666.00 | 351.49 | 234,092.34 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.* | | | - | - | | - | | - | - | - | |
| 261 | Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м | пм стенки | 388.00 | 322,229.43 | 125,025,018.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 262 | - металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%) | тн | 555.00 | - 156,088.38 | - 86,629,050.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 263 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе: | м3 | 10350.00 | 480.69 | 4,975,141.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 264 | Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 2160.00 | 174,782.32 | 377,529,811.20 | 1,080.00 | 188,764,905.60 | - | - | 1,080.00 | 188,764,905.60 | 50.00% |
| 265 | -бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий | м3 | 2160.00 | 15,198.23 | 32,828,176.80 | 1,080.00 | 16,414,088.40 | - | - | 1,080.00 | 16,414,088.40 | 50.00% |
| 266 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 14.40 | 177,128.00 | 2,550,643.20 | 7.20 | 1,275,321.60 | - | - | 7.20 | 1,275,321.60 | 50.00% |
| 267 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.90 | 172,834.00 | 1,192,554.60 | 3.45 | 596,277.30 | - | - | 3.45 | 596,277.30 | 50.00% |
| 268 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 155.52 | 160,757.00 | 25,000,928.64 | 77.76 | 12,500,464.32 | - | - | 77.76 | 12,500,464.32 | 50.00% |
| | *Устройство монолитных ж/б фундаментов* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 269 | Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см | м3 | 148.00 | 13,322.14 | 1,971,676.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 270 | Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий | м3 | 2216.00 | 20,916.74 | 46,351,495.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 271 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 192.89 | 45,838.00 | 8,841,691.82 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 272 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 36.32 | 184,643.00 | 6,706,233.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 273 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.89 | 172,833.00 | 153,821.37 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 274 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 33.32 | 166,661.00 | 5,553,144.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 275 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 122.36 | 158,610.00 | 19,407,519.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 276 | Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 1760.00 | 32,500.38 | 57,200,668.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 277 | - армокаркасы пространственные, в том числе: | тн | 80.06 | 45,838.00 | 3,669,790.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 278 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 6.98 | 190,815.00 | 1,331,888.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 279 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 6.30 | 184,643.00 | 1,163,250.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 280 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.78 | 172,833.00 | 1,171,807.74 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 281 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 58.83 | 158,610.00 | 9,331,026.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 282 | -сетка сварная 5Вр-100 | тн | 1.16 | 110,571.00 | 128,262.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 283 | Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 132.00 | 26,002.93 | 3,432,386.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 284 | -армагура AIII d10 | тн | 4.64 | 190,815.00 | 885,381.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 285 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 21.60 | 158,610.00 | 3,425,976.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 286 | - муфты Lenton EL32A12 | шт | 960.00 | 2,261.05 | 2,170,608.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Еди. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 287 | Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 292.00 | 33,495.04 | 9,780,551.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 288 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 7.50 | 190,815.00 | 1,431,112.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 289 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 2.90 | 184,643.00 | 535,464.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 290 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 13.46 | 166,661.00 | 2,243,257.06 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 291 | -арматура AI Ø8 мм | тн | 0.03 | 177,128.00 | 5,313.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 292 | Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35 | м3 | 24.80 | 26,764.70 | 663,764.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 293 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 3.64 | 190,815.00 | 694,566.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 294 | Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2 | шт | 160.00 | 10,290.85 | 1,646,536.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 295 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом | м2 | 1880.00 | 1,158.29 | 2,177,585.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 296 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 2576.00 | 351.49 | 905,438.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| *297* | *Промежуточные опоры № 4 и 5.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 298 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе: | м3 | 3840.00 | 448.34 | 1,721,625.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 299 | Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350 | м3 | 1080.00 | 189,980.55 | 205,178,994.00 | 1,080.00 | 205,178,994.00 | - | - | 1,080.00 | 205,178,994.00 | 100.00% |
| 300 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 7.20 | 177,128.00 | 1,275,321.60 | 7.20 | 1,275,321.60 | - | - | 7.20 | 1,275,321.60 | 100.00% |
| 301 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 4.80 | 172,834.00 | 829,603.20 | 4.80 | 829,603.20 | - | - | 4.80 | 829,603.20 | 100.00% |
| 302 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 77.76 | 160,757.00 | 12,500,464.32 | 77.76 | 12,500,464.32 | - | - | 77.76 | 12,500,464.32 | 100.00% |
| 303 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого | м3 | 48.80 | 13,322.20 | 650,123.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 304 | Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий | м3 | 1108.00 | 20,916.74 | 23,175,747.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 305 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 96.44 | 45,838.00 | 4,420,616.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 306 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 18.16 | 184,643.00 | 3,353,116.88 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 307 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.44 | 172,836.00 | 76,047.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 308 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 16.66 | 166,661.00 | 2,776,572.26 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 309 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 61.18 | 158,610.00 | 9,703,759.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 310 | Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого | м3 | 880.00 | 32,500.38 | 28,600,334.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 311 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 40.03 | 45,838.00 | 1,834,895.14 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 312 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 3.49 | 190,815.00 | 665,944.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 313 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 3.15 | 184,643.00 | 581,625.45 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 314 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 3.39 | 172,836.00 | 585,914.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 315 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 29.42 | 158,610.00 | 4,666,306.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 316 | -сетка сварная 5Вр-100 | тн | 0.58 | 110,571.00 | 64,131.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 317 | Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 66.00 | 26,002.93 | 1,716,193.38 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 318 | -арматура AIII d10 | кг | 2.32 | 190,815.00 | 442,690.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 319 | -арматура AIII Ø 32 мм | кг | 10.80 | 158,610.00 | 1,712,988.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 320 | - муфты Lenton EL32A12 | шт | 480.00 | 2,261.00 | 1,085,280.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Еди. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 321 | Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 146.00 | 33,495.01 | 4,890,271.46 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 322 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 3.75 | 190,815.00 | 715,556.25 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 323 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.45 | 184,643.00 | 267,732.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 324 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 6.73 | 166,661.00 | 1,121,628.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 325 | -арматура AI Ø8 мм | тн | 0.02 | 177,128.00 | 3,542.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 326 | Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35 | м3 | 12.40 | 26,764.40 | 331,878.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 327 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 1.82 | 190,815.00 | 347,283.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 328 | Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2 | шт | 80.00 | 10,290.84 | 823,267.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 329 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 940.00 | 1,158.29 | 1,088,792.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 330 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 1288.00 | 351.49 | 452,719.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетное строение.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 331 | Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн. | шт | 40.00 | 228,843.31 | 9,153,732.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 332 | Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые) | шт | 20.00 | 10,469.74 | 209,394.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 333 | Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м | шт | 100.00 | 190,957.22 | 19,095,722.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 334 | Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У | шт | 140.00 | 2,804,374.34 | 392,612,407.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 335 | Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения | тн | 11.60 | 80,870.90 | 938,102.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 336 | Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55) | тн | 11.60 | 14,207.50 | 164,807.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 337 | Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ | м3 | 324.00 | 27,976.23 | 9,064,298.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 338 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 4.42 | 93,402.50 | 412,839.05 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 339 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 7.42 | 91,355.00 | 677,854.10 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 340 | -арматура AI Ø 8 мм | м3 | 3.40 | 103,152.70 | 350,719.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 341 | Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30 | м3 | 1246.00 | 27,976.23 | 34,858,382.58 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 342 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 18.16 | 166,393.00 | 3,021,696.88 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 343 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 9.55 | 181,690.00 | 1,735,139.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 344 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 30.18 | 176,860.00 | 5,337,634.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 345 | - детали закладные, сталь 09Г2С | тн | 9.42 | 181,422.00 | 1,708,995.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 346 | Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин | м2 | 5960.00 | 733.38 | 4,370,944.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 347 | Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей | м2 | 650.00 | 745.56 | 484,614.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Мостовое полотно* | | | | | | - | | - | - | - | |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 348 | Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С" | м2 | 6020.00 | 8,862.32 | 53,351,166.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 349 | Стоимость материала "Техноэластомост С" | м2 | 7043.40 | 1,392.70 | 9,809,343.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 350 | Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30 | м2 | 6020.00 | 845.40 | 5,089,308.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 351 | -сварная сетка 4Вр-1-100х100 | тн | 20.22 | 136,335.00 | 2,756,693.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 352 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I | м2 | 5544.00 | 1,415.81 | 7,849,250.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 353 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I | м2 | 5544.00 | 1,380.59 | 7,653,990.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 354 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I | м2 | 462.00 | 1,380.59 | 637,832.58 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 355 | Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь | пм | 924.00 | 1,904.07 | 1,759,360.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 356 | Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы) | пм | 462.00 | 1,735.75 | 801,916.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 357 | Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк) | шт | 126.00 | 6,150.00 | 774,900.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 358 | - сталь уг. 25х4 | тн | 0.25 | 123,857.56 | 30,964.39 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 359 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.25 | 95,230.80 | 23,807.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 360 | Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали | пм | 956.00 | 33,310.00 | 31,844,360.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 361 | Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали | пм | 64.00 | 24,641.13 | 1,577,032.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 362 | Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе: | тн | 6.40 | 570,407.40 | 3,650,607.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 363 | Устройство деформационных швов MAURER D-100 | пм | 266.00 | 129,079.41 | 34,335,123.06 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 364 | Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм | пм | 364.00 | 2,305.34 | 839,143.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сопряжение моста с насыпью.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 365 | Щебеночные подушки под переходные плиты | м3 | 216.00 | 7,092.82 | 1,532,049.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 366 | Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т | м3 | 148.20 | 7,586.45 | 1,124,311.89 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 367 | - сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8 | шт | 46.00 | 222,346.72 | 10,227,949.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 368 | - то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8 | шт | 4.00 | 287,510.99 | 1,150,043.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 369 | Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т | м3 | 8.62 | 11,979.50 | 103,263.29 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 370 | - ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8 | шт | 4.00 | 88,904.85 | 355,619.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 371 | - ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8 | шт | 2.00 | 98,751.56 | 197,503.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 372 | Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит | м2 | 574.00 | 1,158.29 | 664,858.46 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 373 | Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30 | м3 | 13.30 | 33,265.30 | 442,428.49 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 374 | Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С | м2 | 244.00 | 3,549.94 | 866,185.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 375 | Устройство монолитной накладной плиты | м3 | 49.40 | 27,976.30 | 1,382,029.22 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 376 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.93 | 181,691.00 | 350,663.63 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 377 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 2.45 | 176,859.40 | 433,305.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 378 | - детали закладные, сталь 09Г2С-12 | тн | 0.42 | 181,422.00 | 76,197.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 379 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 406.00 | 1,380.59 | 560,519.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 380 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 406.00 | 1,380.59 | 560,519.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 381 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ | м2 | 16.00 | 1,380.63 | 22,090.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 382 | Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси | м3 | 21.00 | 27,199.38 | 571,186.98 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 383 | Устройство выравнивающего слоя из черного щебня | м3 | 43.00 | 13,959.85 | 600,273.55 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 384 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 388,628.29 | 777,256.58 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 385 | Стоимость металлоконструкций | тн | 3.40 | 384,568.90 | 1,307,534.26 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Укрепительные работы* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 386 | Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой | м3 | 14025.00 | 1,437.34 | 20,158,693.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 387 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала | м2 | 1640.00 | 3,170.20 | 5,199,128.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 388 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 1640.00 | 397.48 | 651,867.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 389 | Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий | м | 153.00 | 7,648.87 | 1,170,277.11 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 390 | Устройство водоотвода с насыпи | м3 | 10.00 | 43,623.95 | 436,239.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 391 | Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8) | шт | 68.00 | 2,927.98 | 199,102.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 392 | Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8) | шт | 208.00 | 1,629.04 | 338,840.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 393 | Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8 | м3 | 11.40 | 22,638.70 | 258,081.18 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 394 | Устройство очистных сооружений из бетона В25 | м3 | 8.80 | 57,212.55 | 503,470.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 395 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.01 | 103,101.00 | 1,031.01 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 396 | -арматура AI Ø 10 мм | тн | 0.78 | 97,197.00 | 75,813.66 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 397 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.28 | 95,236.00 | 26,666.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Регуляционные работы* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 398 | Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка | м3 | 24000.00 | 380.77 | 9,138,480.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 399 | Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала | м2 | 1950.00 | 5,055.02 | 9,857,289.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 400 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 400.00 | 176.86 | 70,744.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 401 | Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий | м3 | 265.00 | 9,742.13 | 2,581,664.45 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 402 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 26.65 | 181,690.40 | 4,842,049.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проект | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) | | Номер Сертификата: | №-8 |
| Заказчик | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | | Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Подрядчик | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | | Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |
| Инженер | ТОО "Zertec" | | | |
| Договор | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года | | | |

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 403 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.88 | 166,393.00 | 146,425.84 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 404 | Рисбермы из рваного камня разм. >250мм | м3 | 1134.00 | 3,886.38 | 4,407,154.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 405 | Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором ( 20% вручную) | м3 | 1520.00 | 868.90 | 1,320,728.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 406 | Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар | м3 | 12100.00 | 1,437.60 | 17,394,960.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 407 | Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки | м2 | 27565.00 | 3,260.28 | 89,869,618.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 408 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 6942.00 | 176.10 | 1,222,486.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 409 | Заполнение георешетки щебнем | м3 | 1328.00 | 3,039.67 | 4,036,681.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 410 | Фундамент ленточный из бетона В25 | м3 | 20.00 | 20,932.70 | 418,654.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 411 | Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 2.81 | 138,975.00 | 390,519.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | - | | - | - | - | |
| | | | | | | | - | | - | - | - | |
| 5-4 | **Путепровод на ПК120+52** | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Подготовительные работы.* | | | | | | | | | | | |
| 412 | Восстановление оси моста | км | 0.10 | 70,689.10 | 7,068.91 | 0.10 | 7,068.91 | - | - | 0.10 | 7,068.91 | 100.00% |
| | *Устройство монтажных площадок, в том числе:* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 413 | - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 650.00 | 522.67 | 339,735.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 414 | - основание толщ.15 см из ПГС | м3 | 209.00 | 2,749.39 | 574,622.51 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 415 | - покрытие их ж.б. плит разм. 2x3x0.15 | м3 | 209.00 | 47,758.21 | 9,981,465.89 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 416 | Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства: | м3 | 209.00 | 10,265.75 | 2,145,541.75 | | - | | | - | - | 0.00% |
| 417 | - возврат ж.б. плит 70% | м3 | 146.00 | - 39,057.21 | - 5,702,352.66 | | - | | | - | - | 0.00% |
| | *Сооружение опор.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Крайние опоры №1 и 4* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 418 | Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами | м3 | 166.40 | 21,565.80 | 3,588,549.12 | 166.40 | 3,588,549.12 | - | - | 166.40 | 3,588,549.12 | 100.00% |
| 419 | Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе) | шт | 128.00 | 55,338.29 | 7,083,301.12 | 128.00 | 7,083,301.12 | - | - | 128.00 | 7,083,301.12 | 100.00% |
| 420 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай | шт | 128.00 | 2,602.93 | 333,175.04 | 128.00 | 333,175.04 | - | - | 128.00 | 333,175.04 | 100.00% |
| 421 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе: | м3 | 2184.00 | 498.02 | 1,087,675.68 | 1,100.00 | 547,822.00 | - | - | 1,100.00 | 547,822.00 | 50.37% |
| 422 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20 | м3 | 40.40 | 13,322.10 | 538,212.84 | 40.40 | 538,212.84 | - | - | 40.40 | 538,212.84 | 100.00% |
| 423 | Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20 | м3 | 652.80 | 20,916.70 | 13,654,421.76 | 652.80 | 13,654,421.76 | - | - | 652.80 | 13,654,421.76 | 100.00% |
| 424 | Установка арматурных сеток | тн | 27.40 | 45,838.00 | 1,255,961.20 | 27.40 | 1,255,961.20 | - | - | 27.40 | 1,255,961.20 | 100.00% |
| 425 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.64 | 177,128.00 | 113,361.92 | 0.64 | 113,361.92 | - | - | 0.64 | 113,361.92 | 100.00% |
| 426 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 9.00 | 184,642.61 | 1,661,783.49 | 9.00 | 1,661,783.49 | - | - | 9.00 | 1,661,783.49 | 100.00% |
| 427 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.18 | 172,834.00 | 1,068,114.12 | 6.18 | 1,068,114.12 | - | - | 6.18 | 1,068,114.12 | 100.00% |
| 428 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 11.58 | 166,661.00 | 1,929,934.38 | 11.58 | 1,929,934.38 | - | - | 11.58 | 1,929,934.38 | 100.00% |

| | |
|---|---|
| Проект | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу) |
| Заказчик | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "СП "Сине Милас Строй" |
| Инженер | ТОО "Zertec" |
| Договор | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года |

| | |
|---|---|
| Номер Сертификата: | №-8 |
| Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 429 | Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м | м3 | 122.00 | 6,263.32 | 764,125.04 | 122.00 | 764,125.04 | - | - | 122.00 | 764,125.04 | 100.00% |
| 430 | Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 | шт | 40.00 | 136,779.07 | 5,471,162.80 | 40.00 | 5,471,162.80 | - | - | 40.00 | 5,471,162.80 | 100.00% |
| 431 | Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 10.10 | 22,036.30 | 222,566.63 | 10.10 | 222,566.63 | - | - | 10.10 | 222,566.63 | 100.00% |
| 432 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 77.60 | 35,468.30 | 2,752,340.08 | | - | 38.80 | 1,376,170.04 | 38.80 | 1,376,170.04 | 50.00% |
| 433 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 2.00 | 190,815.00 | 381,630.00 | | - | 1.00 | 190,815.00 | 1.00 | 190,815.00 | 50.00% |
| 434 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.44 | 184,643.00 | 265,885.92 | | - | 0.72 | 132,942.96 | 0.72 | 132,942.96 | 50.00% |
| 435 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.07 | 172,841.00 | 12,098.87 | | - | 0.04 | 6,049.44 | 0.04 | 6,049.44 | 50.00% |
| 436 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 3.59 | 166,661.40 | 598,314.43 | | - | 1.80 | 299,157.21 | 1.80 | 299,157.21 | 50.00% |
| 437 | Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25 | м3 | 22.00 | 26,834.77 | 590,364.94 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 438 | -арматура AIII Ø 28 мм | тн | 0.18 | 160,763.00 | 28,937.34 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 439 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 0.31 | 166,661.00 | 51,664.91 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 440 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.45 | 184,642.00 | 83,088.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 441 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.15 | 177,128.00 | 26,569.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 442 | Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2 | шт | 60.00 | 5,936.74 | 356,204.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 443 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 1430.00 | 1,158.29 | 1,656,354.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 444 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 121.00 | 351.51 | 42,532.71 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Промежуточные опоры №2 и 3.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 446 | Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами | м3 | 52.00 | 21,565.80 | 1,121,421.60 | 52.00 | 1,121,421.60 | - | - | 52.00 | 1,121,421.60 | 100.00% |
| 447 | Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе) | шт | 40.00 | 55,338.28 | 2,213,531.20 | 40.00 | 2,213,531.20 | - | - | 40.00 | 2,213,531.20 | 100.00% |
| 448 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай | свай | 40.00 | 2,602.91 | 104,116.40 | 40.00 | 104,116.40 | - | - | 40.00 | 104,116.40 | 100.00% |
| 449 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе: | м3 | 2016.00 | 490.27 | 988,384.32 | 1,008.00 | 494,192.16 | - | - | 1,008.00 | 494,192.16 | 50.00% |
| 450 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20 | м3 | 28.40 | 13,322.10 | 378,347.64 | | - | 14.20 | 189,173.82 | 14.20 | 189,173.82 | 50.00% |
| 451 | Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 640.00 | 20,916.74 | 13,386,713.60 | | - | 320.00 | 6,693,356.80 | 320.00 | 6,693,356.80 | 50.00% |
| 452 | Установка арматурных сеток | тн | 27.18 | 45,838.00 | 1,245,876.84 | | - | 13.59 | 622,938.42 | 13.59 | 622,938.42 | 50.00% |
| 453 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.24 | 190,815.00 | 45,795.60 | | - | 0.12 | 22,897.80 | 0.12 | 22,897.80 | 50.00% |
| 454 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 4.91 | 184,643.00 | 906,597.13 | | - | 2.46 | 453,298.57 | 2.46 | 453,298.57 | 50.00% |
| 455 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 5.04 | 172,834.00 | 871,083.36 | | - | 2.52 | 435,541.68 | 2.52 | 435,541.68 | 50.00% |
| 456 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 9.83 | 157,536.00 | 1,548,578.88 | | - | 4.92 | 774,289.44 | 4.92 | 774,289.44 | 50.00% |
| 457 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 7.16 | 148,949.00 | 1,066,474.84 | | - | 3.58 | 533,237.42 | 3.58 | 533,237.42 | 50.00% |
| 458 | Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м | м3 | 92.00 | 39,990.68 | 3,679,142.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 459 | -арматура AIII d10 | тн | 3.22 | 190,815.00 | 614,424.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 460 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 17.14 | 158,610.00 | 2,718,575.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 461 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 91.60 | 33,495.00 | 3,068,142.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 462 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.88 | 190,815.00 | 358,732.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 463 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.41 | 184,645.00 | 75,704.45 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 464 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 6.01 | 157,536.00 | 946,791.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 465 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.01 | 185,179.00 | 1,851.79 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 466 | Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30 | м3 | 26.80 | 26,002.90 | 696,877.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 467 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 1.15 | 190,815.00 | 219,437.25 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 468 | Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2 | шт | 40.00 | 10,290.87 | 411,634.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 469 | - опорные части РОЧ 15х35х4.2 | шт | 60.00 | 5,936.74 | 356,204.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 470 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 724.00 | 1,158.29 | 838,601.96 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 471 | Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 444.00 | 351.49 | 156,061.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетное строение* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 472 | Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн. | шт | 20.00 | 109,630.98 | 2,192,619.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 473 | Балка ВТК-24У | шт | 20.00 | 1,636,140.71 | 32,722,814.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 474 | Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м | шт | 52.00 | 27,288.35 | 1,418,994.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 475 | Плиты пустотные П15-А14К7 | шт | 52.00 | 664,077.08 | 34,532,008.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 476 | Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%) | тн | 11.60 | 105,642.20 | 1,225,449.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 477 | Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС | м3 | 56.40 | 27,976.20 | 1,577,857.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 478 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.34 | 103,152.00 | 35,071.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 479 | Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30 | м3 | 298.00 | 28,198.75 | 8,403,227.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 480 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 9.54 | 181,690.00 | 1,733,322.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 481 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 8.03 | 176,860.00 | 1,420,185.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 482 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 3.30 | 164,246.30 | 542,012.79 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 483 | - детали закладные, сталь 09Г2С-12 | тн | 2.42 | 181,422.00 | 439,041.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 484 | Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин | м2 | 1430.00 | 733.38 | 1,048,733.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 485 | Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей | м2 | 130.00 | 745.55 | 96,921.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Мостовое полотно.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 486 | Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С" | м2 | 1470.00 | 10,491.75 | 15,422,872.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 487 | Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30 | м2 | 1440.00 | 894.35 | 1,287,864.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 488 | -сварная сетка 4Вр-1-100х100 | тн | 4.84 | 136,335.00 | 659,861.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 489 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 1328.00 | 1,413.00 | 1,876,464.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 490 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 1328.00 | 1,380.59 | 1,833,423.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 491 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 112.00 | 1,380.60 | 154,627.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 492 | Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь | пм | 222.00 | 1,906.57 | 423,258.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 493 | Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы) | пм | 110.00 | 2,493.97 | 274,336.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 494 | Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк) | шт | 28.00 | 6,150.02 | 172,200.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 495 | - сталь уг. 25х4 | тн | 0.06 | 123,836.00 | 7,430.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 496 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.06 | 95,225.50 | 5,713.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 497 | Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали | пм | 220.00 | 33,377.69 | 7,343,091.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 498 | Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали | пм | 64.00 | 24,641.13 | 1,577,032.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 499 | Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе: | тн | 1.46 | 570,408.00 | 832,795.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 500 | Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм | м | 168.00 | 2,056.85 | 345,550.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сопряжение моста с насыпью.* | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 501 | Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты | м3 | 381.00 | 4,021.13 | 1,532,050.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 502 | Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т | м3 | 134.00 | 7,586.42 | 1,016,580.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 503 | Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8) | шт | 36.00 | 222,346.74 | 8,004,482.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 504 | - то же П800.124.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8) | шт | 8.00 | 287,511.33 | 2,300,090.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 505 | Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит | м2 | 736.00 | 1,158.29 | 852,501.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 506 | Омоноличивание переходных плит из бетона В30 | м3 | 8.80 | 27,975.75 | 246,186.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 507 | -арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С | тн | 0.69 | 91,356.00 | 63,035.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 508 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С | м2 | 48.00 | 4,188.62 | 201,053.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 509 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 372.00 | 1,380.58 | 513,575.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 510 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 372.00 | 1,380.58 | 513,575.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 511 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ | м2 | 32.00 | 1,380.54 | 44,177.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |

| | |
|---|---|
| Проект | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) |
| Заказчик | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" |
| Инженер | ТОО "Zertec" |
| Договор | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года |

| | |
|---|---|
| Номер Сертификата: | №-8 |
| Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 512 | Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси | м3 | 41.00 | 27,199.30 | 1,115,171.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 513 | Устройство выравнивающего слоя из черного щебня | м3 | 29.00 | 13,959.89 | 404,836.81 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 514 | Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100 | м2 | 100.00 | 822.95 | 82,295.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 515 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 304,150.29 | 608,300.58 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 516 | Стоимость металлоконструкций | тн | 2.21 | 384,569.00 | 849,897.49 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Укрепительные работы* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 517 | Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением | м3 | 9890.00 | 1,465.49 | 14,493,696.10 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 518 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала | м2 | 2335.00 | 3,131.39 | 7,311,795.65 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 519 | - геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит) | м2 | 2569.00 | 361.34 | 928,282.46 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 520 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.39 | 176,860.00 | 68,975.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 521 | Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8 | пм | 222.00 | 7,606.14 | 1,688,563.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 522 | Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25 | м3 | 10.35 | 43,624.00 | 451,508.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 523 | Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8) | шт | 84.00 | 2,927.98 | 245,950.32 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 524 | Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8) | шт | 152.00 | 1,629.04 | 247,614.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 525 | Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8 ) | шт | 4.00 | 3,247.35 | 12,989.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 526 | Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8 | м3 | 3.20 | 22,640.00 | 72,448.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | - | | - | - | - | |
| **5-5** | **Путепровод на ПК 139+67** | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Подготовительные работы.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 527 | Восстановление оси моста | км | 0.10 | 70,689.10 | 7,068.91 | 0.10 | 7,068.91 | - | - | 0.10 | 7,068.91 | 100.00% |
| *528* | *Устройство монтажных площадок, в том числе:* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 529 | - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением | м3 | 650.00 | 522.52 | 339,638.00 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 530 | - основание толщ.15 см из ГПС | м3 | 190.00 | 2,749.40 | 522,386.00 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 531 | - покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15 | м3 | 190.00 | 47,758.21 | 9,074,059.90 | | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 532 | Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства: | м3 | 190.00 | 10,351.72 | 1,966,826.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 533 | - возврат ж.б. плит 70% | м3 | 133.00 | - 38,978.70 | - 5,184,167.10 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сооружение опор.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 534 | *Крайние опоры №1 и 4* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 535 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом | м3 | 5840.00 | 504.38 | 2,945,579.20 | 5,840.00 | 2,945,579.20 | - | - | 5,840.00 | 2,945,579.20 | 100.00% |
| 536 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20 | м3 | 37.20 | 13,322.10 | 495,582.12 | 37.20 | 495,582.12 | - | - | 37.20 | 495,582.12 | 100.00% |
| 537 | Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 628.00 | 20,916.74 | 13,135,712.72 | 628.00 | 13,135,712.72 | - | - | 628.00 | 13,135,712.72 | 100.00% |
| 538 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 26.08 | 45,838.00 | 1,195,455.04 | 26.08 | 1,195,455.04 | - | - | 26.08 | 1,195,455.04 | 100.00% |
| 539 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.64 | 177,128.00 | 113,361.92 | 0.64 | 113,361.92 | - | - | 0.64 | 113,361.92 | 100.00% |
| 540 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 7.45 | 184,643.00 | 1,375,590.35 | 7.45 | 1,375,590.35 | - | - | 7.45 | 1,375,590.35 | 100.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 541 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 6.41 | 172,834.00 | 1,107,865.94 | 6.41 | 1,107,865.94 | - | - | 6.41 | 1,107,865.94 | 100.00% |
| 542 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 11.58 | 166,661.00 | 1,929,934.38 | 11.58 | 1,929,934.38 | - | - | 11.58 | 1,929,934.38 | 100.00% |
| 543 | Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30 | м3 | 122.00 | 6,263.32 | 764,125.04 | 122.00 | 764,125.04 | - | - | 122.00 | 764,125.04 | 100.00% |
| 544 | Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 122.00 | 44,845.60 | 5,471,163.20 | 122.00 | 5,471,163.20 | - | - | 122.00 | 5,471,163.20 | 100.00% |
| 545 | Омоноличивание стоек в стаканах | м3 | 10.10 | 22,036.30 | 222,566.63 | 10.10 | 222,566.63 | - | - | 10.10 | 222,566.63 | 100.00% |
| 546 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 71.60 | 35,468.30 | 2,539,530.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 547 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.89 | 190,815.00 | 360,640.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 548 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 1.16 | 184,643.00 | 214,185.88 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 549 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.06 | 172,815.00 | 10,368.90 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 550 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 3.19 | 166,661.00 | 531,648.59 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 551 | Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30 | м3 | 19.60 | 27,976.10 | 548,331.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 552 | -арматура AIII Ø 22 мм | тн | 0.06 | 166,645.00 | 9,998.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 553 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.07 | 172,815.00 | 12,097.05 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 554 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.66 | 184,643.00 | 121,864.38 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 555 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.02 | 177,128.00 | 3,542.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 556 | Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2 | шт | 60.00 | 5,936.74 | 356,204.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 557 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 1436.00 | 1,158.29 | 1,663,304.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 558 | Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 110.00 | 351.50 | 38,665.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Промежуточные опоры №2 и 3.* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 559 | Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе: | м3 | 2200.00 | 503.26 | 1,107,172.00 | 2,200.00 | 1,107,172.00 | - | - | 2,200.00 | 1,107,172.00 | 100.00% |
| 560 | Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20 | м3 | 32.40 | 13,322.20 | 431,639.28 | 16.20 | 215,819.64 | - | - | 16.20 | 215,819.64 | 50.00% |
| 561 | Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25 | м3 | 640.00 | 20,916.74 | 13,386,713.60 | 320.00 | 6,693,356.80 | - | - | 320.00 | 6,693,356.80 | 50.00% |
| 562 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | тн | 26.96 | 45,838.00 | 1,235,792.48 | 13.48 | 617,896.24 | - | - | 13.48 | 617,896.24 | 50.00% |
| 563 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 0.28 | 190,815.00 | 53,428.20 | 0.14 | 26,714.10 | - | - | 0.14 | 26,714.10 | 50.00% |
| 564 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 4.59 | 184,643.00 | 847,511.37 | 2.30 | 423,755.69 | - | - | 2.30 | 423,755.69 | 50.00% |
| 565 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 5.10 | 172,834.00 | 881,453.40 | 2.55 | 440,726.70 | - | - | 2.55 | 440,726.70 | 50.00% |
| 566 | -арматура AIII Ø 20 мм | тн | 9.83 | 166,661.00 | 1,638,277.63 | 4.92 | 819,138.82 | - | - | 4.92 | 819,138.82 | 50.00% |
| 567 | -арматура AIII Ø 32 мм | тн | 7.16 | 158,610.00 | 1,135,647.60 | 3.58 | 567,823.80 | - | - | 3.58 | 567,823.80 | 50.00% |
| 568 | Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30 | м3 | 92.00 | 39,990.68 | 3,679,142.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 569 | -арматура AIII d10 | тн | 3.32 | 190,815.00 | 633,505.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 570 | -арматура AIII d32 | тн | 17.38 | 158,610.00 | 2,756,641.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 571 | Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30 | м3 | 87.80 | 33,495.00 | 2,940,861.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 572 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.02 | 174,444.00 | 3,488.88 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 573 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 1.82 | 190,815.00 | 347,283.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 574 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.39 | 184,645.00 | 72,011.55 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 575 | -арматура AIII Ø22 мм | тн | 6.02 | 166,661.00 | 1,003,299.22 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 576 | Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35 | м3 | 27.60 | 26,764.85 | 738,709.86 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 577 | -арматура AI Ø 6 мм | тн | 0.01 | 174,444.00 | 1,744.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 578 | -арматура AIII Ø10 мм | тн | 1.13 | 190,815.00 | 215,620.95 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 579 | Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2 | шт | 40.00 | 10,290.87 | 411,634.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 580 | - опорные части РОЧ 15х35х4.2 | шт | 60.00 | 5,936.74 | 356,204.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 581 | Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом. | м2 | 540.00 | 1,158.29 | 625,476.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 582 | Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ | м2 | 728.00 | 351.49 | 255,884.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетное строение* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 583 | Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м | шт | 20.00 | 109,630.98 | 2,192,619.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 584 | -железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У | шт | 20.00 | 1,636,140.71 | 32,722,814.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 585 | Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн | шт | 52.00 | 27,288.35 | 1,418,994.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 586 | - плиты пустотные ПП5-А14К7 | шт | 52.00 | 664,077.08 | 34,532,008.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 587 | Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%) | тн | 11.60 | 105,865.70 | 1,228,042.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 588 | Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС | м3 | 56.40 | 27,976.20 | 1,577,857.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 589 | -арматура AI Ø 8 мм | тн | 0.34 | 103,152.00 | 35,071.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 590 | Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30 | м3 | 298.00 | 27,976.23 | 8,336,916.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 591 | -арматура AIII Ø 10 мм | тн | 9.48 | 181,691.00 | 1,722,430.68 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 592 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 7.79 | 176,860.00 | 1,377,739.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 593 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 3.16 | 164,246.00 | 519,017.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 594 | - детали закладные, сталь 09Г2С | тн | 2.42 | 230,889.00 | 558,751.38 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 595 | Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин | м2 | 1430.00 | 778.68 | 1,113,512.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 596 | Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей | м2 | 130.00 | 745.55 | 96,921.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Мостовое полотно* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 597 | Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С" | м2 | 1460.00 | 10,491.75 | 15,317,955.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 598 | Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой | м2 | 1430.00 | 845.40 | 1,208,922.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 599 | -сварная сетка 4Вр-1-100х100 | тн | 4.80 | 136,334.60 | 654,406.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 600 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 1320.00 | 1,413.02 | 1,865,186.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 601 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 1320.00 | 1,380.59 | 1,822,378.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 602 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ | м2 | 110.00 | 1,380.57 | 151,862.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 603 | Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой | пм | 220.00 | 1,907.15 | 419,573.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 604 | Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы) | пм | 110.00 | 2,493.97 | 274,336.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 605 | Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк) | м | 56.00 | 3,294.07 | 184,467.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 606 | Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали | пм | 220.00 | 33,377.69 | 7,343,091.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 607 | Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали | пм | 64.00 | 24,641.22 | 1,577,038.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 608 | Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе: | т | 1.46 | 570,406.00 | 832,792.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 609 | Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения | м | 168.00 | 2,056.85 | 345,550.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сопряжение моста с насыпью* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 610 | Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты | м3 | 381.00 | 4,021.13 | 1,532,050.53 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 611 | Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т | м3 | 134.00 | 7,586.42 | 1,016,580.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 612 | Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 36.00 | 222,346.74 | 8,004,482.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 613 | - то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8) | шт | 8.00 | 287,511.33 | 2,300,090.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 614 | Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит | м2 | 748.00 | 1,158.29 | 866,400.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 615 | Омоноличивание переходных плит бетоном В30 | м3 | 8.80 | 27,975.75 | 246,186.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 616 | -арматура AIII Ø 16 мм | тн | 0.69 | 91,356.00 | 63,035.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 617 | Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом | м2 | 48.00 | 4,188.62 | 201,053.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 618 | Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 372.00 | 1,380.58 | 513,575.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 619 | Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 | м2 | 372.00 | 1,380.58 | 513,575.76 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 620 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ | м2 | 32.00 | 1,380.54 | 44,177.28 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 621 | Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси | м3 | 41.00 | 27,199.30 | 1,115,171.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 622 | Устройство выравнивающего слоя из черного щебня | м3 | 29.00 | 13,959.89 | 404,836.81 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 623 | Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100 | м2 | 100.00 | 822.95 | 82,295.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 624 | Устройство лестничных сходов | шт | 2.00 | 728,329.37 | 1,456,658.74 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | Укрепительные работы | | | | | | - | | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 625 | Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением | м3 | 9170.00 | 1,465.54 | 13,439,001.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 626 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала | м2 | 2265.00 | 3,096.62 | 7,013,844.30 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Миддс Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 627 | -арматура AIII Ø 12 мм | тн | 0.37 | 176,860.00 | 65,438.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 628 | Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит) | м2 | 226.50 | 3,974.82 | 900,296.73 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 629 | Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8 | пм | 210.00 | 7,606.15 | 1,597,291.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 630 | Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25 | м3 | 5.26 | 43,624.00 | 229,462.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 631 | Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8) | шт | 42.00 | 2,927.98 | 122,975.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 632 | Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8) | шт | 76.00 | 1,629.04 | 123,807.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 633 | Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8) | шт | 2.00 | 3,247.40 | 6,494.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 634 | Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8 | м3 | 1.90 | 22,638.30 | 43,012.77 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | - | | - | - | - | 0.00% |
| **5-6** | **Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2** | | | | | | - | | - | - | - | |
| | *Усиление фундаментов опор* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 635 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой | м3 | 1440.00 | 1,560.30 | 2,246,832.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 636 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | м3 | 24.00 | 4,910.42 | 117,850.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 637 | Устройство бетонной подготовки, бетон В15 | м3 | 48.00 | 11,761.14 | 564,534.72 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 638 | Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом | тн | 8.27 | 524,867.00 | 4,340,650.09 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 639 | Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25 | м3 | 240.00 | 48,390.90 | 11,613,816.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 640 | Арматура А-III, д=32 мм | тн | 1.80 | 89,332.80 | 160,799.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 641 | Арматура А-III, д=20 мм | тн | 2.96 | 89,680.00 | 265,452.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Усиление стоек промежуточных опор* | | | | | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 642 | Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом | тн | 14.78 | 130,902.00 | 1,934,731.56 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 643 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с | тн | 14.78 | 297,084.00 | 4,390,901.52 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 644 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 195.84 | 149.25 | 29,229.12 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Усиление ригелей опор* | | | | - | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 645 | Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом | тн | 19.63 | 180,153.00 | 3,536,403.39 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 646 | Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали | тн | 19.63 | 166,487.00 | 3,268,139.81 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 647 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 125.00 | 149.30 | 18,662.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 648 | Подмости для бетонирования опор | тн | 8.50 | 106,583.00 | 905,955.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Пролетные строения* | | | | | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 649 | Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом | м2 | 8471.00 | 1,482.74 | 12,560,290.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 650 | Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками) | тн | 9.50 | 383,303.00 | 3,641,378.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 651 | Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений | шт | 42.00 | 161,697.50 | 6,791,295.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 652 | Демонтаж и установка РОЧ | шт | 84.00 | 1,339.96 | 112,556.64 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 653 | РОЧ 200х250х70 | шт | 84.00 | 6,273.37 | 526,963.08 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 654 | Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом | тн | 5.92 | 393,412.00 | 2,328,999.04 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 655 | Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м | шт | 5.00 | 85,283.87 | 426,419.35 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 656 | Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30 | м3 | 187.74 | 27,221.00 | 5,110,470.54 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 657 | Арматура А-III, д=16 мм | тн | 6.84 | 159,811.00 | 1,093,107.24 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Мостовое полотно* | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 658 | Демонтажные работы | тн | 840.25 | 2,419.00 | 2,032,564.75 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 659 | Бетон сточного треугольника В30 | м3 | 69.90 | 30,463.00 | 2,129,363.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 660 | Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С" | м2 | 1109.60 | 9,633.00 | 10,688,776.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 661 | Стоимость материала "Техноэластомост С" | м2 | 1298.23 | 1,355.00 | 1,759,101.65 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 662 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки | м2 | 1109.60 | 997.65 | 1,106,992.44 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 663 | Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов | м | 73.00 | 23,384.50 | 1,707,068.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 664 | Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см | м2 | 874.00 | 1,479.50 | 1,293,083.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 665 | Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см | м2 | 874.00 | 1,131.10 | 988,581.40 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 666 | Устройство скрытого дренажа | м | 14.00 | 16,686.90 | 233,616.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 667 | Установка оцинкованного барьерного ограждения | м | 216.00 | 17,230.30 | 3,721,744.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 668 | Установка перильного ограждения из оцинкованной стали | тн | 6.78 | 622,116.00 | 4,217,946.48 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | *Сопряжение моста с подходами* | | | | | | - | | - | - | - | |
| 669 | Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами | м3 | 95.00 | 4,194.00 | 400,107.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 670 | Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон | м3 | 6.70 | 27,221.00 | 182,380.70 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 671 | Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты | м3 | 98.22 | 36,486.00 | 3,583,654.92 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 672 | Плита переходная П800.98.40 | шт | 28.00 | 193,133.60 | 5,407,740.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 673 | Плита переходная П800.124.40 | шт | 2.00 | 250,179.80 | 500,359.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 674 | Лежень Л480.63.50 | шт | 4.00 | 86,504.20 | 346,016.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 675 | Блок лежня Л-5 | шт | 2.00 | 96,085.00 | 192,170.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 676 | Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом | м2 | 574.00 | 1,127.00 | 646,898.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 677 | Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30 | м3 | 5.60 | 39,443.10 | 220,881.36 | | - | | - | - | - | 0.00% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 678 | Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см | м2 | 345.00 | 3,777.80 | 1,303,341.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 679 | Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см | м2 | 345.00 | 3,832.00 | 1,322,040.00 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 680 | Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20 | м2 | 245.00 | 3,235.50 | 792,697.50 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 681 | Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30 | м3 | 27.64 | 113,419.00 | 3,134,901.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 682 | Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м | шт | 4.00 | 93,544.90 | 374,179.60 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 683 | Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм | м | 144.00 | 5,524.89 | 795,584.16 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 684 | Устройство отводов воды из гасителей | шт | 4.00 | 36,044.30 | 144,177.20 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| 685 | Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков | м | 76.00 | 7,556.80 | 574,316.80 | | - | | - | - | - | 0.00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **3,293,404,369.31** | | **672,645,302.50** | | **12,932,631.10** | | **685,577,933.60** | **20.82%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-8

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка ж/б опор для ВЛ | опора | 208 | 255,069.50 | 53,054,456.00 | 178.00 | 45,402,371.00 | - | - | 178.00 | 45,402,371.00 | 85.58% |
| | **Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Установка ж/б опор для ВЛ | опора | 48 | 365,026.18 | 17,521,256.64 | | | | - | | - | 0.00% |
| 3 | Строительство КЛ-0,4кВ (освещение) | км | 54.299 | 4,461,740.00 | 242,268,020.26 | | | - | - | | - | 0.00% |
| 4 | Строительство КЛ-10кВ (освещение) | км | 3.913 | 46,541,640.00 | 182,117,437.32 | 1.272 | 59,200,966.08 | 1.016 | 47,286,306.24 | 2.288 | 106,487,272.32 | 58.47% |
| 5 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93 | шт | 1 | 5,654,594.94 | 5,654,594.94 | | | | - | | - | 0.00% |
| 6 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19 | шт | 1 | 5,645,899.82 | 5,645,899.82 | | | | - | | - | 0.00% |
| 7 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 | шт | 1 | 8,486,513.65 | 8,486,513.65 | | | | - | | - | 0.00% |
| 8 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 | шт | 1 | 6,591,535.52 | 6,591,535.52 | | | | - | | - | 0.00% |
| 9 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65 | шт | 1 | 1,783,919.70 | 1,783,919.70 | | | - | - | - | - | 0.00% |
| 10 | Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18 | шт | 1 | 8,956,751.95 | 8,956,751.95 | | | - | - | - | - | 0.00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **532,080,385.80** | | **104,603,337.08** | | **47,286,306.24** | | **151,889,643.32** | **28.55%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

| | |
|---|---|
| Проект | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу) |
| Заказчик | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" |
| Инженер | ТОО "Zertec" |
| Договор | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года |

| | |
|---|---|
| Номер Сертификата: | №-8 |
| Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |

| № п/п | Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | **I - ЭТАП новое строительство** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | шт | 1 | 28,244,497.53 | 28,244,497.53 | 0.95 | 26,832,272.66 | - | - | 0.95 | 26,832,272.66 | 95.00% |
| 2 | Пересечения с водопроводами и напорной канализацией | шт | 15 | 25,578,592.29 | 383,678,884.35 | 6.00 | 153,471,553.74 | 0.80 | 20,462,873.83 | 6.80 | 173,934,427.57 | 45.33% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **411,923,381.88** | | **180,303,826.40** | | **20,462,873.83** | | **200,766,700.23** | **48.74%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| **11-1** | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовительные работы по территории строительства | шт | 1 | 281 661,83 | 281 661,83 | 1 | 281 661,83 | - | - | 1 | 281 661,83 | 100,00% |
| 2 | Демонтаж пескобазы | шт | 1 | 2 938 545,26 | 2 938 545,26 | 0,95 | 2 792 205,71 | | | 0,95 | 2 792 205,71 | 95,02% |
| 3 | Демонтаж административного здания (старого) | шт | 1 | 1 089 483,22 | 1 089 483,22 | 0,81 | 886 512,50 | | | 0,81 | 886 512,50 | 81,37% |
| 4 | Демонтаж автозаправочного пункта | шт | 1 | 424 098,54 | 424 098,54 | 0,97 | 409 848,83 | | | 0,97 | 409 848,83 | 96,64% |
| 5 | Демонтаж туалета | шт | 1 | 26 521,10 | 26 521,10 | 0,58 | 15 302,67 | | | 0,58 | 15 302,67 | 57,70% |
| 6 | Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной | шт | 1 | 170 945,83 | 170 945,83 | 0,94 | 160 962,59 | | | 0,94 | 160 962,59 | 94,16% |
| 7 | Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом | шт | 1 | 654 758,25 | 654 758,25 | 0,99 | 649 585,66 | | | 0,99 | 649 585,66 | 99,21% |
| 8 | Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры | шт | 1 | 223 888,62 | 223 888,62 | 0,99 | 222 925,90 | | - | 0,99 | 222 925,90 | 99,57% |
| **11-2** | **Административное здание с лабораторией** | | | | | | - | | | - | - | |
| 9 | Земляные работы | м3 | 1673,76 | 1 210,00 | 2 025 249,60 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 10 | Фундаменты под здание | м3 | 98,54 | 59 811,00 | 5 893 775,94 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 11 | Фундаменты под оборудование | м3 | 4,54 | 33 763,00 | 153 284,02 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 12 | Стены | м2 | 502,65 | 23 940,00 | 12 033 441,00 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 13 | Перегородки | м2 | 523,20 | 4 881,00 | 2 553 739,20 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 14 | Утепление стен тамбура | м2 | 25,24 | 7 178,00 | 181 172,72 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 15 | Воздухозаборная камера | шт | 1 | 140 790,11 | 140 790,11 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 16 | Окна | м2 | 132,48 | 23 331,00 | 3 090 890,88 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 17 | Двери | м2 | 80,73 | 16 222,00 | 1 309 537,17 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 18 | Витражи | м2 | 61,03 | 39 433,00 | 2 406 595,99 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 19 | Перемычки | шт | 265 | 4 354,92 | 1 154 053,80 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 20 | Покрытие и перекрытие | м2 | 577,91 | 8 824,00 | 5 099 477,84 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 21 | Полы | м2 | 882,65 | 5 551,00 | 4 899 590,15 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 22 | Кровля | м2 | 338,33 | 5 392,00 | 1 824 275,36 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 23 | Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна | м2 | 477,00 | 10 644,52 | 5 077 436,04 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 24 | Вентиляционные каналы, вентшахты | шт | 12 | 194 635,56 | 2 335 626,72 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 25 | Отделочные работы внутренние | м2 | 3410,50 | 1 902,08 | 6 487 038,13 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 26 | Наружная отделка | м2 | 1265,75 | 6 857,24 | 8 679 551,53 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 27 | Лестничная клетка Л-1 | шт | 4 | 163 359,78 | 653 439,12 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 28 | Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | тн | 1,247 | 414 598,00 | 517 003,71 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 29 | Входные группы и пандусы | шт | 3 | 1 461 355,34 | 4 384 066,02 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 30 | Козырек над окнами цокольного этажа | м2 | 43,97 | 37 136,00 | 1 632 869,92 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 31 | Отмостка | м2 | 80,68 | 2 261,00 | 182 417,48 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 32 | Отопление | шт | 1 | 6 250 754,59 | 6 250 754,59 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 33 | Вентиляция | шт | 1 | 1 581 925,58 | 1 581 925,58 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 34 | Водоснабжение | шт | 1 | 1 124 584,56 | 1 124 584,56 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 35 | Канализация | шт | 1 | 711 756,18 | 711 756,18 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 36 | Горячее водоснабжение | шт | 1 | 268 324,18 | 268 324,18 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 37 | Электроосвещение | шт | 1 | 2 988 516,50 | 2 988 516,50 | | - | | | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 38 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 694 048,63 | 694 048,63 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 39 | Технологическое оборудование | компл | 1 | 5 326 098,32 | 5 326 098,32 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 40 | Телефонизация | шт | 1 | 233 923,38 | 233 923,38 | | - | | | - | - | 0,00% |
| **11-3** | **Обогревательный пункт с пунктом пропуска** | | | | | | - | | | - | - | |
| 41 | Демонтаж материалов и конструкций | м2 | 3647,57 | 460,00 | 1 677 882,20 | 3 057,07 | 1 406 252,20 | 482,86 | 222 115,60 | 3 539,93 | 1 628 367,80 | 97,05% |
| 42 | Приямок и подпольные каналы | м3 | 0,326 | 24 910,00 | 8 120,66 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 43 | Перегородки | м2 | 83,97 | 4 315,00 | 362 330,55 | 83,97 | 362 330,55 | - | - | 83,97 | 362 330,55 | 100,00% |
| 44 | Окна | м2 | 58,52 | 11 585,00 | 678 000,54 | 38,72 | 448 571,20 | - | - | 38,72 | 448 571,20 | 66,16% |
| 45 | Витражи | м2 | 31,24 | 33 833,00 | 1 056 942,92 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 46 | Устройство дверного проема | м2 | 4,26 | 15 282,00 | 65 101,32 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 47 | Двери | м2 | 39,06 | 15 649,00 | 611 249,94 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 48 | Перемычки | шт | 18 | 946,19 | 17 031,42 | 18,00 | 17 031,42 | - | - | 18,00 | 17 031,42 | 100,00% |
| 49 | Полы | м2 | 285,71 | 7 592,00 | 2 169 110,32 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | **Асфальтобетонное покрытие** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 50 | Устройвство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 17,15 | 1 343,60 | 23 042,74 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 51 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм | м2 | 114,30 | 490,30 | 56 041,29 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 52 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70 | м2 | 114,30 | 429,70 | 49 114,71 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 53 | Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см | м2 | 114,30 | 2 178,20 | 248 968,26 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 54 | Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см | м2 | 114,30 | 1 896,50 | 216 769,95 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 55 | Кровля | м2 | 431,64 | 27 036,50 | 11 670 034,86 | 43,16 | 1 167 003,49 | 237,40 | 6 418 519,17 | 280,57 | 7 585 522,66 | 65,00% |
| 56 | Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна | м2 | 584,50 | 8 372,70 | 4 893 843,15 | | - | 380,00 | 3 181 626,00 | 380,00 | 3 181 626,00 | 65,01% |
| 57 | Вентиляционные каналы, вентшахты | шт | 6 | 65 696,70 | 394 180,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 58 | Отделочные работы внутренние | м2 | 1590,70 | 1 307,10 | 2 079 209,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 59 | Наружная отделка | м2 | 420,50 | 14 797,40 | 6 222 306,70 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 60 | Входная группа | шт | 2 | 348 004,03 | 696 008,06 | 2,00 | 696 008,06 | - | - | 2,00 | 696 008,06 | 100,00% |
| 61 | Отмостка | м2 | 78,72 | 2 254,00 | 177 434,88 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 62 | Отопление | шт | 1 | 2 222 894,51 | 2 222 894,51 | 0,90 | 2 000 605,06 | - | - | 0,90 | 2 000 605,06 | 90,00% |
| 63 | Вентиляция | шт | 1 | 257 471,92 | 257 471,92 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 64 | Водоснабжение | шт | 1 | 211 887,15 | 211 887,15 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 65 | Канализация | шт | 1 | 596 582,71 | 596 582,71 | 1,00 | 596 582,71 | - | - | 1,00 | 596 582,71 | 100,00% |
| 66 | Горячее водоснабжение | шт | 1 | 152 350,76 | 152 350,76 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 67 | Электроснабжение | шт | 1 | 929 923,52 | 929 923,52 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 68 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 291 715,51 | 291 715,51 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 69 | Технологическое оборудование | компл | 1 | 1 439 412,14 | 1 439 412,14 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 70 | Телефонизация | шт | 1 | 55 520,12 | 55 520,12 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **11-4** | **Теплая стоянка со складами** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 71 | Подготовительные работы (демонтаж) | м2 | 13261,58 | 1 048,00 | 13 898 135,84 | 13 072,51 | 13 699 990,48 | - | - | 13 072,51 | 13 699 990,48 | 98,57% |
| 72 | Земляные работы | м3 | 987,84 | 3 853,00 | 3 806 147,52 | 691,91 | 2 665 929,23 | - | - | 691,91 | 2 665 929,23 | 70,04% |
| 73 | Фундаменты | м3 | 44,377 | 47 323,00 | 2 100 052,77 | 16,00 | 757 168,00 | - | - | 16,00 | 757 168,00 | 36,05% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 74 | Стены | м3 | 65,63 | 34 642,00 | 2 273 554,46 | 45,68 | 1 582 446,56 | - | - | 45,68 | 1 582 446,56 | 69,60% |
| 75 | Окна | м2 | 84,44 | 11 187,00 | 944 630,28 | 84,44 | 944 630,28 | - | - | 84,44 | 944 630,28 | 100,00% |
| 76 | Двери | м2 | 20,16 | 46 054,00 | 928 448,64 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 77 | Ворота | шт | 8 | 609 862,51 | 4 878 900,08 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 78 | Устройство ДПС | шт | 2 | 45 951,65 | 91 903,30 | 2,00 | 91 903,30 | - | - | 2,00 | 91 903,30 | 100,00% |
| 79 | Полы | м2 | 2848,52 | 7 372,20 | 20 999 859,14 | 2 563,67 | 18 899 873,23 | - | | 2 563,67 | 18 899 873,23 | 90,00% |
| 80 | Устройство колесоотбойного бруса | м3 | 31,60 | 49 980,10 | 1 579 371,16 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 81 | Устройство лотков Л-1,2 | м3 | 1,01 | 102 004,00 | 103 024,04 | 0,49 | 49 981,96 | | | 0,49 | 49 981,96 | 48,51% |
| 82 | Покрытие | м2 | 27,00 | 135 906,16 | 3 669 466,32 | 27,00 | 3 669 466,32 | | | 27,00 | 3 669 466,32 | 100,00% |
| 83 | Перекрытие | м2 | 190,00 | 9 187,52 | 1 745 628,80 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 84 | Кровля | м2 | 3169,40 | 5 017,50 | 15 902 464,50 | 2 852,46 | 14 312 218,05 | | - | 2 852,46 | 14 312 218,05 | 90,00% |
| 85 | Крыша | м2 | 4040,00 | 5 120,99 | 20 688 799,60 | 3 636,00 | 18 619 919,64 | | - | 3 636,00 | 18 619 919,64 | 90,00% |
| 86 | Отделочные работы внутренние | м2 | 7833,71 | 1 182,00 | 9 259 447,58 | 2 350,00 | 2 777 700,00 | - | - | 2 350,00 | 2 777 700,00 | 30,00% |
| 87 | Наружная отделка | м2 | 1124,22 | 13 130,00 | 14 761 008,60 | 449,69 | 5 904 403,44 | 337,27 | 4 428 302,58 | 786,95 | 10 332 706,02 | 70,00% |
| 88 | Устройство пандуса и отмостки | м2 | 414,00 | 2 502,50 | 1 036 035,00 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 89 | Отопление | шт | 1 | 12 935 326,07 | 12 935 326,07 | | - | | | - | | 0,00% |
| 90 | Вентиляция | шт | 1 | 3 302 738,21 | 3 302 738,21 | 1,00 | 3 302 738,21 | - | - | 1,00 | 3 302 738,21 | 100,00% |
| 91 | Водоснабжение | шт | 1 | 2 727 256,89 | 2 727 256,89 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 92 | Канализация | шт | 1 | 683 676,80 | 683 676,80 | 0,70 | 478 573,76 | - | - | 0,70 | 478 573,76 | 70,00% |
| 93 | Горячее водоснабжение | шт | 1 | 178 211,56 | 178 211,56 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 94 | Электроснабжение | шт | 1 | 2 514 434,89 | 2 514 434,89 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 95 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 801 417,13 | 801 417,13 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 96 | Технологическое оборудование | компл | 1 | 2 894 591,15 | 2 894 591,15 | | - | | | - | - | 0,00% |
| **11-5** | **Мастерская по ремонту элементов обстановки пути** | | | | | | - | | | - | - | |
| 97 | Демонтаж материалов и конструкций | м2 | 1343,46 | 2 310,00 | 3 103 392,60 | 1 343,46 | 3 103 392,60 | - | - | 1 343,46 | 3 103 392,60 | 100,00% |
| 98 | Стены (ремонт) | м2 | 100,00 | 13 174,33 | 1 317 433,00 | 100,00 | 1 317 433,00 | - | - | 100,00 | 1 317 433,00 | 100,00% |
| 99 | Стены (кладка) | м3 | 21,86 | 24 067,00 | 526 104,62 | 21,86 | 526 104,62 | - | - | 21,86 | 526 104,62 | 100,00% |
| 100 | Перегородки | м2 | 48,20 | 5 545,60 | 267 297,92 | 48,20 | 267 297,92 | - | - | 48,20 | 267 297,92 | 100,00% |
| 101 | Ворота | шт | 2 | 492 120,66 | 984 241,32 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 102 | Двери | шт | 7 | 61 463,59 | 430 245,13 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 103 | Окна | м2 | 24,36 | 19 931,00 | 485 519,16 | 24,36 | 485 519,16 | | - | 24,36 | 485 519,16 | 100,00% |
| 104 | Устройство ДСП-1,2 | шт | 2 | 40 192,95 | 80 385,90 | 2 | 80 385,90 | - | - | 2 | 80 385,90 | 100,00% |
| 105 | Полы | м2 | 527,56 | 4 571,00 | 2 411 467,62 | 448,43 | 2 049 773,53 | - | - | 448,43 | 2 049 773,53 | 85,00% |
| 106 | Перекрытие и покрытие | м2 | 33,21 | 13 253,00 | 440 132,13 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 107 | Кровля | м2 | 483,30 | 6 391,20 | 3 088 866,96 | 483,30 | 3 088 866,96 | - | - | 483,30 | 3 088 866,96 | 100,00% |
| 108 | Отделочные работы внутренние | м2 | 2350,82 | 690,00 | 1 622 065,80 | 1 880,66 | 1 297 652,64 | - | - | 1 880,66 | 1 297 652,64 | 80,00% |
| 109 | Наружная отделка | м2 | 881,27 | 6 572,00 | 5 791 706,44 | 737,27 | 4 845 338,44 | - | - | 737,27 | 4 845 338,44 | 83,66% |
| 110 | Устройство отмостки и пандуса | м2 | 105,99 | 2 390,00 | 253 316,10 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 111 | Отопление | шт | 1 | 3 762 206,90 | 3 762 206,90 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 112 | Вентиляция | шт | 1 | 315 545,69 | 315 545,69 | 1,00 | 315 545,69 | | - | 1 | 315 545,69 | 100,00% |
| 113 | Водоснабжение | шт | 1 | 130 466,01 | 130 466,01 | | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 114 | Канализация | шт | 1 | 206 166,87 | 206 166,87 | 1,00 | 206 166,87 | - | - | 1,00 | 206 166,87 | 100,00% |
| 115 | Горячее водоснабжение | шт | 1 | 153 631,14 | 153 631,14 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 116 | Электроснабжение | шт | 1 | 1 759 269,93 | 1 759 269,93 | 1,00 | 1 759 269,93 | - | - | 1,00 | 1 759 269,93 | 100,00% |
| 117 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 178 751,16 | 178 751,16 | | - | | | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 118 | Технологическое оборудование | компл | 1 | 2 437 373,19 | 2 437 373,19 | | - | | | - | - | 0,00% |
| **11-6** | **Ремонтно-механическая мастерская с мойкой** | | | | | | - | | | - | - | |
| 119 | Земляные работы | м3 | 1410,30 | 397,00 | 559 889,10 | 1 410,30 | 559 889,10 | - | - | 1 410,30 | 559 889,10 | 100,00% |
| 120 | Фундаменты | м3 | 137,15 | 37 277,30 | 5 112 581,70 | 68,58 | 2 556 290,85 | 68,58 | 2 556 290,85 | 137,15 | 5 112 581,70 | 100,00% |
| 121 | Стены | м3 | 440,95 | 23 371,20 | 10 305 530,64 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 122 | Перегородки, с утеплением | м2 | 199,87 | 4 289,00 | 857 242,43 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 123 | Окна | м2 | 112,22 | 16 925,00 | 1 899 289,65 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 124 | Ворота | тн | 5,54 | 343 574,00 | 1 903 399,96 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 125 | Двери | м2 | 28,77 | 31 160,00 | 896 473,20 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 126 | Рамки Р-1,2,3 | тн | 0,056 | 288 813,00 | 16 173,53 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 127 | Подпольные каналы | м2 | 6,70 | 9 865,00 | 66 095,50 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 128 | Лоток | м3 | 3,46 | 69 984,00 | 242 144,64 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 129 | Перемычки, ригели, блоки | шт | 168 | 7 954,47 | 1 336 350,96 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 130 | Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3 | шт | 3 | 98 167,49 | 294 502,47 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 131 | Смотровая канава | шт | 2 | 633 438,85 | 1 266 877,70 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 132 | Грязеотстойник | шт | 1 | 278 266,25 | 278 266,25 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 133 | Приямок ПР-1, 2 | шт | 2 | 46 554,99 | 93 109,98 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 134 | Подвесные пути | шт | 1 | 3 357 066,85 | 3 357 066,85 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 135 | Подпорная конструкция воздуховода | тн | 1,67 | 63 044,00 | 105 283,48 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 136 | Покрытие и перекрытие | шт | 122 | 37 543,02 | 4 580 248,44 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 137 | Полы | м2 | 801,59 | 5 806,00 | 4 654 031,54 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 138 | Отделочные работы внутренние | м2 | 4560,80 | 622,40 | 2 838 641,92 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 139 | Наружная отделка | м2 | 897,75 | 14 321,80 | 12 857 395,95 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 140 | Кровля | м2 | 939,04 | 7 256,00 | 6 813 674,24 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 141 | Вентиляционные каналы, вентшахты | шт | 10 | 51 326,26 | 513 262,60 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 142 | Козырек | шт | 1 | 121 445,61 | 121 445,61 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 143 | Устрйство пандуса и отмостки | м2 | 99,40 | 5 505,99 | 547 295,41 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 144 | Отопление | шт | 1 | 6 535 349,11 | 6 535 349,11 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 145 | Вентиляция | шт | 1 | 3 507 392,77 | 3 507 392,77 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 146 | Водоснабжение | шт | 1 | 2 859 774,81 | 2 859 774,81 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 147 | Канализация | шт | 1 | 1 171 337,46 | 1 171 337,46 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 148 | Горячее водоснабжение | шт | 1 | 161 109,87 | 161 109,87 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 149 | Электроснабжение | шт | 1 | 10 598 840,03 | 10 598 840,03 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 150 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 466 291,84 | 466 291,84 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 151 | Технологическое оборудование | компл | 1 | 9 220 022,19 | 9 220 022,19 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **11-7** | **Котельная со складами угля и золы** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 152 | Земляные работы | м3 | 1257,26 | 422,00 | 530 563,72 | 1 257,26 | 530 563,72 | - | - | 1 257,26 | 530 563,72 | 100,00% |
| 153 | Фундаменты, приямки | м3 | 100,416 | 32 235,00 | 3 236 909,76 | 100,42 | 3 236 909,76 | - | - | 100,42 | 3 236 909,76 | 100,00% |
| 154 | Стены | м3 | 234,11 | 23 399,00 | 5 477 939,89 | 117,06 | 2 738 969,95 | 70,23 | 1 643 381,97 | 187,29 | 4 382 351,92 | 80,00% |
| 155 | Перегородки | м2 | 31,23 | 3 963,00 | 123 764,49 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 156 | Перемычки | шт | 36 | 5 594,45 | 201 400,20 | | - | 30,00 | 167 833,50 | 30,00 | 167 833,50 | 83,33% |
| 157 | Окна | м2 | 5,87 | 18 205,00 | 106 863,35 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 158 | Двери | м2 | 8,61 | 26 916,00 | 231 746,76 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 159 | Ворота | шт | 1 | 1 317 748,88 | 1 317 748,88 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 160 | Полы | м2 | 273,46 | 4 245,00 | 1 160 820,72 | 191,42 | 812 577,90 | - | - | 191,42 | 812 577,90 | 70,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 161 | Покрытие | м2 | 225,00 | 6 203,92 | 1 395 882,00 | | - | 144,00 | 893 364,48 | 144,00 | 893 364,48 | 64,00% |
| 162 | Кровля | м2 | 330,76 | 4 903,00 | 1 621 716,28 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 163 | Отделочные работы внутренние | м2 | 1632,84 | 473,00 | 772 333,32 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 164 | Наружная отделка | м2 | 460,05 | 10 895,00 | 5 012 244,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 165 | Дымовая труба, оттяжки | тн | 1,64 | 509 841,00 | 836 139,24 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 166 | Устройство пандуса и отмостки | м2 | 130,65 | 2 447,00 | 319 700,55 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 167 | Отопление | шт | 1 | 215 938,92 | 215 938,92 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 168 | Вентиляция | шт | 1 | 110 581,10 | 110 581,10 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 169 | Водоснабжение | шт | 1 | 85 600,71 | 85 600,71 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 170 | Канализация | шт | 1 | 52 093,15 | 52 093,15 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 171 | Тепломеханическая часть | шт | 1 | 6 589 269,35 | 6 589 269,35 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 172 | Электроосвещение | шт | 1 | 4 304 306,09 | 4 304 306,09 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 173 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 56 940,13 | 56 940,13 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **11-8** | **Пескобаза** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 174 | Земляные работы | м3 | 696,06 | 390,50 | 271 811,43 | 696,06 | 271 811,43 | - | - | 696,06 | 271 811,43 | 100,00% |
| 175 | Фундаменты | м3 | 54,066 | 32 112,00 | 1 736 167,39 | 54,07 | 1 736 167,39 | - | - | 54,07 | 1 736 167,39 | 100,00% |
| 176 | Стены | м3 | 148,204 | 21 941,00 | 3 251 743,96 | 70,00 | 1 535 870,00 | - | - | 70,00 | 1 535 870,00 | 47,23% |
| 177 | Окна | м2 | 11,37 | 14 026,00 | 159 475,62 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 178 | Ворота | тн | 2,191 | 377 357,00 | 826 789,19 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 179 | Перемычки | шт | 22 | 9 356,84 | 205 850,48 | 9,00 | 84 211,56 | 3,00 | 28 070,52 | 12,00 | 112 282,08 | 54,55% |
| 180 | Покрытие | м2 | 216,00 | 9 385,04 | 2 027 168,64 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 181 | Кровля | м2 | 219,60 | 5 482,30 | 1 203 913,08 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 182 | Полы | м2 | 250,32 | 4 156,00 | 1 040 329,92 | | - | 125,16 | 520 164,96 | 125,16 | 520 164,96 | 50,00% |
| 183 | Отделочные работы внутренние | м2 | 698,41 | 630,00 | 439 998,30 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 184 | Наружная отделка | м2 | 405,12 | 10 931,00 | 4 428 366,72 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 185 | Устройство пандуса | м2 | 40,18 | 5 526,00 | 222 034,68 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 186 | Вентиляция | шт | 1 | 144 131,26 | 144 131,26 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 187 | Электроснабжение | шт | 1 | 415 498,00 | 415 498,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **11-9** | **Автозаправочный пункт** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 188 | Земляные работы | м3 | 95,86 | 402,00 | 38 535,72 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 189 | Фундаменты | м3 | 5,348 | 36 851,00 | 197 079,15 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 190 | Стены | м3 | 10,08 | 29 271,00 | 295 051,68 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 191 | Перемычки | шт | 6,00 | 2 705,60 | 16 233,60 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 192 | Окна | м2 | 3,06 | 21 377,00 | 65 413,62 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 193 | Двери | м2 | 0,13 | 867 866,00 | 112 822,58 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 194 | Полы | м2 | 22,86 | 2 593,00 | 59 275,98 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 195 | Перекрытие | м2 | 9,00 | 7 953,94 | 71 585,46 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 196 | Кровля | м2 | 8,90 | 9 522,00 | 84 745,80 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 197 | Отделочные работы внутренние | м2 | 33,24 | 1 305,00 | 43 378,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 198 | Наружная отделка | м3 | 40,32 | 14 639,00 | 590 244,48 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 199 | Крыльцо с козырьком | шт | 1 | 61 455,34 | 61 455,34 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 200 | Отмостка | м2 | 15,54 | 2 381,00 | 37 000,74 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 201 | Отопление | шт | 1 | 25 910,49 | 25 910,49 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 202 | Навес м заправочный островок | шт | 1 | 2 468 194,56 | 2 468 194,56 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 203 | Электроснабжение | шт | 1 | 676 915,18 | 676 915,18 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 204 | Автоматизация | шт | 1 | 1 360 620,38 | 1 360 620,38 | | - | | - | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Zertec"

**Договор:** № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-8

**Дата Сертификата:** 22.08.2018г.

**Срок исполнения:** 30.07.2018 -22.08.2018г.г.

| № п/п | Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 205 | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 25 340,12 | 25 340,12 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 206 | Установка резервуаров | шт | 3 | 2 735 063,01 | 8 205 189,03 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-9-1 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | - | | - | - | - | |
| 208 | Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом | компл | 1 | 1 772 153,96 | 1 772 153,96 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 209 | Устройство трубопроводов стальных | м | 153,3 | 10 640,00 | 1 631 112,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 210 | Ограничитель налива | шт | 3 | 40 635,17 | 121 905,51 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 211 | Стол рабочий | шт | 1 | 22 653,46 | 22 653,46 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 212 | Стул рабочий | шт | 1 | 5 393,68 | 5 393,68 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 213 | Пульт дистанционного управления | шт | 1 | 44 925,60 | 44 925,60 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 214 | Огнетушители | шт | 9 | 6 146,29 | 55 316,61 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 215 | Ящик для песка и опилок | шт | 1 | 12 152,09 | 12 152,09 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-10 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | | | | | | - | | - | - | - | |
| 10-1 | Наружные сети электроснабжения | шт | 1 | 12 340 931,18 | 12 340 931,18 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 10-2 | Наружные сети пожарной сигнализации | шт | 1 | 690 749,47 | 690 749,47 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 10-3 | Наружные сети телефонизации | шт | 1 | 4 280 039,08 | 4 280 039,08 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 10-4 | Наружные сети водопровода | шт | 1 | 50 278 162,38 | 50 271 583,87 | 0,90 | 45 250 346,14 | 0,05 | 2 513 908,12 | 0,95 | 47 764 254,26 | 95,01% |
| 10-5 | Канализация | шт | 1 | 14 867 447,52 | 14 867 447,52 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 10-6 | Наружные сети теплоснабжения | шт | 1 | 8 230 220,67 | 8 230 220,67 | | - | | | - | | 0,00% |
| 10-7 | Очистные сооружения | шт | 1 | 2 685 993,69 | 2 685 993,69 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-11 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | | | | | | - | | - | - | - | |
| 11-1 | Благоустройство и озеленение территории | шт | 1,00 | 51 338 444,41 | 51 338 444,41 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-2 | Малые архитектурные формы | | | | | | - | | - | - | - | |
| 216 | Урна | шт | 5 | 3 828,76 | 19 143,80 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 217 | Скамья | шт | 4 | 80 730,85 | 322 923,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 218 | Площадка для мусоросборников | шт | 1 | 70 862,93 | 70 862,93 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 219 | Контейнер для мусора | шт | 3 | 44 493,72 | 133 481,16 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 220 | Щит пожарный, закрытый | шт | 3 | 17 750,16 | 53 250,48 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-3 | Ограждение | м | 350,00 | 22 162,59 | 7 756 906,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 11-4 | Лоток для отвода воды | м3 | 56,56 | 164 336,00 | 9 294 844,16 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ | | | | 638 313 356,35 | | 178 526 687,89 | | 22 573 577,75 | | 201 100 265,65 | 31,50% |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

| | |
|---|---|
| Проект | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу) |
| Заказчик | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" |
| Инженер | ТОО "Zertec" |
| Договор | № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года |

| | |
|---|---|
| Номер Сертификата: | №-8 |
| Дата Сертификата: | 22.08.2018г. |
| Срок исполнения: | 30.07.2018 -22.08.2018г.г. |

| № п/п | Глава 12 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.) | Един. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1 | Юридическое оформление земель (временный отвод) | тыс.тг. | 1 | 1,987,756.00 | 1,987,756.00 | 1.00 | 1,987,756.00 | | | 1 | 1,987,756.00 | 100.00% |
| 2 | Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование | тыс.тг. | 1 | 4,315,140.00 | 4,315,140.00 | | | | | | | 0.00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **6,302,896.00** | | **1,987,756.00** | | - | | **1,987,756.00** | **31.54%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Абилов И.А.

**Инженер:**
ТОО "Zertec"
**Главный инженер:**
Каменов Н.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.