Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-9**
Дата Сертификата:	22.08.2018г.
Срок исполнения:	22.08.2018 -11.09.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	12,131,199,674.26 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-9

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	10 831 428 280,59	2 308 525 742,14	479 839 497,39	-	479 839 497,39	2 788 365 239,53	25,74%
2	Материалы на стройплощадке	-	779 007 798,17	- 30 702 589,99	-	- 30 702 589,99	748 305 208,18	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**10 831 428 280,59**	**3 087 533 540,31**	**449 136 907,40**	-	**449 136 907,40**	**3 536 670 447,71**	**32,65%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 299 771 393,67**	**370 504 024,83**	**53 896 428,89**	-	**53 896 428,89**	**424 400 453,72**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**12 131 199 674,26**	**3 458 037 565,14**	**503 033 336,29**	-	**503 033 336,29**	**3 961 070 901,43**	**32,65%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	3 639 359 902,00	428 470 790,49	150 910 000,89	-	150 910 000,89	579 380 791,38	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	606 559 983,71			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 245 919 885,71**	**428 470 790,49**	**150 910 000,89**	-	**150 910 000,89**	**579 380 791,38**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 029 566 774,65**	**352 123 335,40**	-	**352 123 335,40**	**3 381 690 110,05**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 11.09.2018г.	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**И.о.Руководителя** Рассолов А.Ю. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Н. **Подпись** **Дата** 11.09.2018г.	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Един. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928,57		829 508 928,57				829 508 928,57	-	829 508 928,57
2	ПСО №-2			- 10 381 174,19	- 10 381 174,19				-	- 10 381 174,19	- 10 381 174,19
3	ПСО №-3			- 11 199 433,49	- 11 199 433,49				-	- 11 199 433,49	- 11 199 433,49
4	ПСО №-4			- 9 923 541,85	- 9 923 541,85				-	- 9 923 541,85	- 9 923 541,85
5	ПСО №-5			- 9 070 986,84	- 9 070 986,84				-	- 9 070 986,84	- 9 070 986,84
6	ПСО №-6			- 840 918,71	- 840 918,71				-	- 840 918,71	- 840 918,71
7	ПСО №-7			- 5 932 393,32	- 5 932 393,32				-	- 5 932 393,32	- 5 932 393,32
8	ПСО №-8			- 3 152 682,00	- 3 152 682,00				-	- 3 152 682,00	- 3 152 682,00
9	ПСО №-9						- 30 702 589,99	- 30 702 589,99	-	- 30 702 589,99	- 30 702 589,99
									-	-	-
	ИТОГО				**779 007 798,17**			**- 30 702 589,99**			**748 305 208,18**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270,200	5 508,00	5 247 196,20	0,00	-		-	-5 508,00	- 5 247 196,20	5 508,000	5 247 196,20	- 5 508,00	- 5 247 196,20	0,000	-
	II - ЭТАП новое строительство																
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235,900	3 567,80	3 307 083,94	0,00	-		-		-	3 567,801	3 307 083,94	-	-	3 567,801	3 307 083,94
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095,100	9 415,82	7 733 447,52	0,00	-		-		-	9 415,819	7 733 447,52	-	-	9 415,819	7 733 447,52
	ТРУБЫ																
4	Лекальный блок №8	шт	66 514,760	180,00	8 979 492,60	-180,00	- 8 979 492,60		-		-	180	8 979 492,60	- 180,00	- 8 979 492,60	0	-
5	Лекальный блок №9	шт	49 747,670	20,00	746 215,05	-20,00	- 746 215,05		-		-	20	746 215,05	- 20,00	- 746 215,05	0	-
6	ЗП 2.100 (Блок №13)	шт	32 188,640	54,00	1 303 639,92	-54,00	- 1 303 639,92		-		-	54	1 303 639,92	- 54,00	- 1 303 639,92	0	-
7	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	63 242,480	261,00	12 379 715,46	-261,00	- 12 379 715,46		-		-	261	12 379 715,46	- 261,00	- 12 379 715,46	0	-
8	ЗП 13.100 (Блок №49)	шт	140 119,200	100,00	10 508 940,00	-30,00	- 3 152 682,00		-	-70	- 7 356 258,00	100	10 508 940,00	- 100,00	- 10 508 940,00	0	-
9	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	324 012,730	15,00	3 645 143,21	0,00	-		-	-15	- 3 645 143,21	15	3 645 143,21	- 15,00	- 3 645 143,21	0	-
10	ЗП 20.100 (Блок №95)	шт	348 330,250	30,00	7 837 430,63	0,00	-		-	-30	- 7 837 430,63	30	7 837 430,63	- 30,00	- 7 837 430,63	0	-
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	103 958,040	20,00	1 559 370,60	-20,00	- 1 559 370,60		-	-6	- 467 811,18	20	1 559 370,60	- 26,00	- 2 027 181,78	-6	- 467 811,18
12	Портальная стенка Блок ЗП 36	шт	163 752,000	22,00	2 701 908,00	0,00	-		-	-10	- 1 228 140,00	22	2 701 908,00	- 10,00	- 1 228 140,00	12	1 473 768,00
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	330 548,000	6,00	1 487 466,00	0,00	-		-	-4	- 991 644,00	6	1 487 466,00	- 4,00	- 991 644,00	2	495 822,00
14	Откосная стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881,950	28,00	1 677 520,95	0,00	-		-	-16	- 958 583,40	28	1 677 520,95	- 16,00	- 958 583,40	12	718 937,55
15	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	149 294,590	12,00	1 343 651,31	0,00	-		-	-8	- 895 767,54	12	1 343 651,31	- 8,00	- 895 767,54	4	447 883,77
16	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	70 844,930	40,00	2 125 347,90	0,00	-		-	-24	- 1 275 208,74	40	2 125 347,90	- 24,00	- 1 275 208,74	16	850 139,16
17	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	88 823,010	44,00	2 931 159,33	-12,00	- 799 407,07		-	-12	- 799 407,09	44	2 931 159,33	- 24,00	- 1 598 814,16	20	1 332 345,17
	ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА																
18	Сван ж.б. С8-40Т5	шт	55 338,290	90,00	3 735 334,58	-90,00	- 3 735 334,58		-		-	90	3 735 334,58	- 90,00	- 3 735 334,58	0	-
19	Звенья труб №13а	шт	62 997,040	72,00	3 401 840,16	0,00	-		-		-	72	3 401 840,16	-	-	72	3 401 840,16
20	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	664 077,080	60,00	29 883 468,60	0,00	-		-		-	60	29 883 468,60	-	-	60	29 883 468,60
21	Плиты пустотные П15-А14К7-67	шт	664 077,080	52,00	25 899 006,12	0,00	-		-		-	52	25 899 006,12	-	-	52	25 899 006,12
22	Балка ВТК-21У	шт	1 392 907,550	20,00	20 893 613,25	0,00	-		-		-	20	20 893 613,25	-	-	20	20 893 613,25
23	Балка ВТК-24У	шт	1 636 140,710	40,00	49 084 221,30	0,00	-		-		-	40	49 084 221,30	-	-	40	49 084 221,30
24	Балка ВТК-33У	шт	2 804 374,340	88,00	185 088 706,44	0,00	-		-		-	88	185 088 706,44	-	-	88	185 088 706,44
25	Переходная плита П800.98.40-ТАШ	шт	250 179,800	90,00	16 887 136,50	0,00	-		-		-	90	16 887 136,50	-	-	90	16 887 136,50
26	Переходная плита П800.124.40-ТАШ	шт	250 179,800	20,00	3 752 697,00	0,00	-		-		-	20	3 752 697,00	-	-	20	3 752 697,00
27	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60а	шт	193 133,600	28,00	4 055 805,60	0,00	-		-		-	28	4 055 805,60	-	-	28	4 055 805,60
28	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-60	шт	193 133,600	18,00	2 607 303,60	0,00	-		-		-	18	2 607 303,60	-	-	18	2 607 303,60
29	Переходная плита П800.124.40-ТАШ-60	шт	250 179,800	4,00	750 539,40	0,00	-		-		-	4	750 539,40	-	-	4	750 539,40
30	Переходная плита П800.98.40-ТАШ-67	шт	193 133,600	36,00	5 214 607,20	0,00	-		-		-	36	5 214 607,20	-	-	36	5 214 607,20
31	Переходная плита П800.124.40-ТАШ-67	шт	250 179,800	8,00	1 501 078,80	0,00	-		-		-	8	1 501 078,80	-	-	8	1 501 078,80
32	Лежнь Л465.63.50	шт	96 085,000	2,00	144 127,50	0,00	-		-		-	2	144 127,50	-	-	2	144 127,50
33	Лежнь Л480.63.50	шт	86 504,200	4,00	259 512,60	0,00	-		-		-	4	259 512,60	-	-	4	259 512,60
	Другие материалы																
34	Георешетки триакс-170	м2	1 065,000	22 341,50	17 845 273,13	-22 341,50	- 17 845 273,13		-		-	22 341,50	17 845 273,13	- 22 341,50	- 17 845 273,13	0,00	-
35	Оцинкованная барьерное ограждение	т	453 630,000	986,55	335 646 507,38	0,00	-		-		-	986,55	335 646 507,38	-	-	986,55	335 646 507,38
	Путепровод на развизке Компанейск ПК89+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м.	21 889,520	156,00	2 561 073,84	0,00	-		-		-	156,00	2 561 073,84	-	-	156,00	2 561 073,84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м.	11 007,890	64,00	528 378,72	0,00	-		-		-	64,00	528 378,72	-	-	64,00	528 378,72
	Путепровод на ПК107+86																

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 134,820	208,00	4 857 031,92	0,00	-		-			208,00	4 857 031,92	-	-	208,00	4 857 031,92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Эстакада через ж/д пути и р. Солонку																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 440,610	956,00	22 542 917,37	0,00	-		-			956,00	22 542 917,37	-	-	956,00	22 542 917,37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	28 588,070	220,00	4 717 031,55	0,00	-		-			220,00	4 717 031,55	-	-	220,00	4 717 031,55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,770	64,00	1 093 044,96	0,00	-		-			64,00	1 093 044,96	-	-	64,00	1 093 044,96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 508,310	220,00	5 198 871,15	0,00	-		-			220,00	5 198 871,15	-	-	220,00	5 198 871,15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771,850	64,00	1 093 048,80	0,00	-		-			64,00	1 093 048,80	-	-	64,00	1 093 048,80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2																
46	Барьерное ограждение	п.м.	15 839,090	216,00	2 565 932,58	0,00	-		-			216,00	2 565 932,58	-	-	216,00	2 565 932,58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**829 508 928,57**		**- 50 501 130,40**		-		**- 30 702 589,99**		**829 508 928,57**		**- 81 203 720,39**		**748 305 208,18**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				145 520 212,96		15 525 863,73		-		15 525 863,73	10,67%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 108 336 792,00		867 971 075,55		58 612 008,92		926 583 084,47	43,95%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750,89		145 409 221,33		83 389 145,39		228 798 366,72	8,09%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				238 380 582,69		38 297 282,73		71 365 435,16		109 662 717,89	46,00%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 293 404 369,31		685 577 933,60		227 269 264,19		912 847 197,79	27,72%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				565 032 168,76		-		-		-	0,00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836,22		-		-		-	0,00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				532 080 385,80		151 889 643,32		-		151 889 643,32	28,55%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547,73		-		-		-	0,00%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381,88		200 766 700,23		30 694 310,75		231 461 010,98	56,19%
11	ДЭУ-46				638 313 356,35		201 100 265,65		8 509 332,98		209 609 598,63	32,84%
12	ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)				6 302 896,00		1 987 756,00		-		1 987 756,00	31,54%
	Итого по ВОР				10 831 428 280,59		2 308 525 742,14		479 839 497,39		2 788 365 239,53	25,74%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21,06	35 280,00	742 855,68	21,06	742 855,68	-	-	21,06	742 855,68	100,00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76,00	1 942,00	147 592,00	76	147 592,00	-	-	76	147 592,00	100,00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	1,031	2 554 030,00	2 633 204,93		-		-	-	-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455,50	1 804 455,50	1,00	1 804 455,50	-	-	1	1 804 455,50	100,00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355,00	797 355,00		-		-	-	-	0,00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861,00	1 198 861,00		-	-	-	-	-	0,00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934,00	9 934 934,00		-		-	-	-	0,00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001,00	4 835 001,00		-		-	-	-	0,00%
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10,716	34 000,00	364 344,00	10,72	364 344,00	-	-	10,716	364 344,00	100,00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858,00	94 758,00	51	94 758,00	-	-	51	94 758,00	100,00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	88191,00	578,96	51 059 061,36	12 525,41	7 251 711,37	-	-	12 525,41	7 251 711,37	14,20%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397,90	261 764,30		-	-	-	-	-	0,00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753,80	2 187 753,80	1,00	2 187 753,80	-	-	1	2 187 753,80	100,00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196,69	4 398 590,07	2,00	2 932 393,38	-	-	2	2 932 393,38	66,67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357,00	1 550 714,00		-		-	-	-	0,00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777,40	2 988 777,40		-		-	-	-	0,00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023,00	114,13	60 377 394,99		-		-	-	-	0,00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	10207,00	13,99	142 795,93		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**145 520 212,96**		**15 525 863,73**		-		**15 525 863,73**	**10,67%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	105801.00	32.46	3,434,300.46	36,180.00	1,174,402.80	-	-	36,180.00	1,174,402.80	34.20%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5980.00	67.46	403,410.80		-		-	-	-	0.00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	3154.00	254.68	803,260.72		-		-	-	-	0.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1800990.00	663.42	1,194,812,785.80	604,422.28	400,985,830.91	70,188.68	46,564,575.65	674,610.97	447,550,406.56	37.46%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1706948.00	181.10	309,128,282.80	571,201.84	103,444,652.86	66,523.65	12,047,433.27	637,725.49	115,492,086.13	37.36%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443944.00	35.59	15,799,966.96	64,682.00	2,302,032.38	-	-	64,682.00	2,302,032.38	14.57%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12640.00	131.13	1,657,483.20		-		-	-	-	0.00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13272.00	589.84	7,828,356.48		-		-	-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12640.00	295.30	3,732,592.00		-		-	-	-	0.00%
	Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111 + 15 до ПК112 + 47, ПК114 +80 до ПК120 + 16, ПК120 + 87 до 123 +00				-		-		-	-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000.00	3,321.00	46,494,000.00	10,878.64	36,127,963.44	-	-	10,878.64	36,127,963.44	77.70%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46667.00	34.35	1,603,011.45	36,262.11	1,245,603.47	-	-	36,262.11	1,245,603.47	77.70%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51333.70	1,065.00	54,670,390.50	39,888.32	42,481,061.87	-	-	39,888.32	42,481,061.87	77.70%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123 + 50 до ПК139+11				-		-		-	-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19376.00	3,321.00	64,347,696.00	18,675.99	62,022,972.75	-	-	18,675.99	62,022,972.75	96.39%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	64587.00	34.35	2,218,563.45	62,253.31	2,138,401.20	-	-	62,253.31	2,138,401.20	96.39%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19808.00	3,321.00	65,782,368.00	19,497.09	64,749,835.89	-	-	19,497.09	64,749,835.89	98.43%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	66027.00	34.35	2,268,027.45	64,990.31	2,232,417.15	-	-	64,990.31	2,232,417.15	98.43%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	143675.40	1,065.00	153,014,301.00	139,967.98	149,065,900.83	-	-	139,967.98	149,065,900.83	97.42%
	II-ЭТАП. Реконструкция											
18	Снятие ПСП	м3	7307.00	31.58	230,755.06		-		-	-	-	
19	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27251.00	118.38	3,225,973.38		-		-	-	-	0.00%
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277,994.16		-		-	-	-	0.00%
										-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415,081.75		-		-	-	-	0.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	252666.00	500.49	126,456,806.34		-	-	-	-	-	0.00%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	244450.00	181.13	44,277,228.50		-	-	-	-	-	0.00%
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5,454,155.74		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2,108,336,792.00**		**867,971,075.55**		58,612,008.92		**926,583,084.47**	**43.95%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип 1											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	43836.00	1,888.29	82,775,080.44	9,306.94	17,574,194.24	2,274.19	4,294,330.24	11,581.13	21,868,524.48	26.42%
2	ПГС	м3	8767.20	1,041.30	9,129,285.36	1,861.39	1,938,262.49	454.84	473,624.89	2,316.23	2,411,887.38	26.42%
3	Портландцемент, марка 400	тн	3682.00	20,933.30	77,076,410.60	781.74	16,364,294.72	191.02	3,998,678.97	972.76	20,362,973.69	26.42%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1446.60	37,508.20	54,259,362.12	307.13	11,519,947.36	75.05	2,814,990.41	382.18	14,334,937.77	26.42%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	212517.00	286.40	60,864,868.80	44,790.86	12,828,102.30	11,089.43	3,176,012.04	55,880.29	16,004,114.34	26.29%
6	Щебень фракции 20-40	м3	25884.50	1,125.48	29,132,487.06	5,455.51	6,140,069.50	1,350.69	1,520,174.58	6,806.20	7,660,244.08	26.29%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7874.00	1,270.20	10,001,554.80	1,659.55	2,107,964.26	410.88	521,899.78	2,070.43	2,629,864.04	26.29%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16321.00	775.60	12,658,567.60	3,439.87	2,667,965.99	851.65	660,539.74	4,291.52	3,328,505.73	26.29%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см	м2	198739.00	456.08	90,640,883.12	27,907.25	12,727,938.58	23,648.04	10,785,397.34	51,555.29	23,513,335.92	25.94%
10	Зола	м3	16654.00	77.75	1,294,848.50	2,338.58	181,824.71	1,981.67	154,074.84	4,320.25	335,899.55	25.94%
11	Щебень фракции 20-40	м3	13276.00	1,125.48	14,941,872.48	1,864.24	2,098,161.76	1,579.72	1,777,943.27	3,443.96	3,876,105.03	25.94%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9897.00	1,420.16	14,055,323.52	1,389.75	1,973,671.13	1,177.65	1,672,451.42	2,567.40	3,646,122.55	25.94%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11170.00	775.60	8,663,452.00	1,568.51	1,216,535.86	1,329.12	1,030,865.47	2,897.63	2,247,401.33	25.94%
14	Портландцемент М400	тн	3060.60	20,933.30	64,068,457.98	429.77	8,996,595.91	364.18	7,623,489.19	793.95	16,620,085.10	25.94%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	357730.20	546.40	195,463,781.28	50,233.05	27,447,338.52	42,566.47	23,258,319.21	92,799.52	50,705,657.73	25.94%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	186924.00	2,652.21	495,761,702.04	7,400.00	19,626,354.00	7,400.00	19,626,354.00	14,800.00	39,252,708.00	7.92%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА 20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	186924.00	2,018.60	377,324,786.40		-		-	-	-	0.00%
	Основная дорога Тип 1а						-		-	-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	1455.00	1,888.29	2,747,461.95		-		-	-	-	0.00%
19	ПГС	м3	291.00	1,041.30	303,018.30		-		-	-	-	0.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20,933.30	2,558,049.26		-		-	-	-	0.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37,508.20	1,800,393.60		-		-	-	-	0.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1,920,312.00		-		-	-	-	0.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1,125.48	919,517.16		-		-	-	-	0.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1,270.20	315,543.08		-		-			0.00%
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399,387.46		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см.	м2	6308.00	313.18	1,975,539.44				-			0.00%
27	Зола	м3	317.16	77.75	24,659.19				-			0.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1,125.48	284,746.44				-			0.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	188.50	1,420.16	267,700.16				-			0.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164,970.12				-			0.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20,933.30	1,220,411.39				-			0.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.40	3,722,431.96				-			0.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2,652.22	15,711,751.28				-			0.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА 20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2,018.60	11,958,186.40				-			0.00%
35	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17,593,827.16				-			0.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38042.00	349.65	13,301,385.30				-			0.00%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3,038.23	3,882,857.94				-			0.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм	м2	27729.00	2,504.42	69,445,062.18				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2								-			
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5190.00	1,644.60	8,535,474.00				-			0.00%
40	Устройство верхнего слоя основанния из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20109.00	467.31	9,397,136.79				-			0.00%
41	Зола	м3	1685.00	77.75	131,008.75				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1343.00	1,125.48	1,511,519.64				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	1001.50	1,420.16	1,422,290.24				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1130.10	775.60	876,505.56				-			0.00%
45	Портландцемент М400	тн	309.70	20,933.30	6,483,043.01				-			0.00%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	36196.20	546.40	19,777,603.68				-			0.00%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	18564.00	1,886.43	35,019,686.52				-			0.00%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	18564.00	2,018.60	37,473,290.40				-			0.00%
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3								-			
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4577.00	1,644.60	7,527,334.20				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной золо-неорганическим вяжущим	м2	19130.00	474.69	9,080,819.70				-			0.00%
51	Зола	м3	1603.00	77.75	124,633.25				-			0.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1278.00	1,125.48	1,438,363.44				-			0.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	953.00	1,420.16	1,353,412.48				-			0.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1075.10	775.60	833,847.56				-			0.00%
55	Портландцемент М400	тн	294.60	20,933.30	6,166,950.18				-			0.00%
56	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	34434.00	546.40	18,814,737.60				-			0.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	17432.00	1,886.43	32,884,247.76				-			0.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	17432.00	2,018.60	35,188,235.20				-			0.00%
59	Присыпные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7,723,851.12				-			0.00%
60	Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6,323,183.50				-			0.00%
	II - ЭТАП новое строительство								-			
	Основная дорога Тип I								-			
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	15890.00	1,837.31	29,194,855.90				-			0.00%
2	ПГС	м3	3178.00	1,013.15	3,219,790.70				-			0.00%
3	Портландцемент, марка 400	тн	1334.76	20,368.00	27,186,391.68				-			0.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	524.40	36,495.40	19,138,187.76				-			0.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21,714,989.12				-			0.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	9511.00	1,095.10	10,415,496.10				-			0.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	2893.00	1,235.90	3,575,458.70				-			0.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	5997.00	754.65	4,525,636.05				-			0.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.92	60,560,709.44				-			0.00%
10	Зола	м3	6174.00	75.65	467,063.10				-			0.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	4922.00	1,095.10	5,390,082.20				-			0.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	3669.00	1,381.82	5,069,897.58				-			0.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	4141.00	754.65	3,125,005.65				-			0.00%
14	Портландцемент М400	тн	1134.70	20,368.00	23,111,569.60				-			0.00%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	79576.60	531.70	42,310,878.22				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	69905.00	2,580.60	180,396,843.00				-			0.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	69905.00	1,964.10	137,300,410.50				-			0.00%
	Основная дорога Тип Ia				-				-			
19	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1,837.31	5,846,320.42				-			0.00%
20	ПГС	м3	636.40	1,013.15	644,768.66				-			0.00%
21	Портландцемент, марка 400	тн	267.29	20,368.00	5,444,162.72				-			0.00%
22	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.00	36,495.40	3,832,017.00				-			0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13692.00	282.88	3,873,192.96				-			0.00%
24	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1,095.10	1,826,298.27				-			0.00%
25	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1,235.90	626,972.07				-			0.00%
26	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793,514.48				-			0.00%
27	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3,839,967.30				-			0.00%
28	Зола	м3	628.80	75.65	47,568.72				-			0.00%
29	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1,095.10	548,645.10				-			0.00%
30	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1,381.82	516,800.68				-			0.00%
31	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318,462.30				-			0.00%
32	Портландцемент М400	тн	115.50	20,368.00	2,352,504.00				-			0.00%
33	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	13506.45	531.70	7,181,379.47				-			0.00%
34	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2,580.50	28,795,799.50				-			0.00%
35	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	11159.00	1,964.05	21,916,833.95				-			0.00%
36	**Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках**				-				-			
37	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	285.00	1,837.30	523,630.50				-			0.00%
38	ПГС	м3	57.00	1,013.15	57,749.55				-			0.00%
39	Портландцемент, марка 400	тн	23.94	20,368.00	487,609.92				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
40	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36,495.40	343,056.76				-			0.00%
41	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274,217.90				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1,095.10	130,535.92				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1,235.90	44,924.97				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56,749.68				-			0.00%
45	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413,000.60				-			0.00%
46	Зола	м3	75.00	75.65	5,673.75				-			0.00%
47	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1,095.10	65,706.00				-			0.00%
48	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1,381.82	62,181.90				-			0.00%
49	Песок из отсевов дробления	м3	50.50	754.65	38,109.83				-			0.00%
50	Портландцемент М400	тн	13.84	20,368.00	281,893.12				-			0.00%
51	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	1618.20	531.70	860,396.94				-			0.00%
52	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	739.00	2,580.50	1,906,989.50				-			0.00%
53	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	739.00	1,964.10	1,451,469.90				-			0.00%
54	Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км	м3	31949.00	730.65	23,343,536.85				-			0.00%
55	Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7157.00	192.53	1,377,937.21				-			0.00%
56	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	43965.00	340.20	14,956,893.00				-			0.00%
57	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	12640.00	647.80	8,188,192.00				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип I								-			
58	Устройство подстилающего слоя из цементо-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	333.00	1,837.31	611,824.23				-			0.00%
59	ПГС	м3	66.60	1,013.15	67,475.79				-			0.00%
60	Портландцемент, марка 400	тн	27.97	20,368.00	569,692.96				-			0.00%
61	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	11.00	36,495.40	401,449.40				-			0.00%
62	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	1223.00	279.78	342,170.94				-			0.00%
63	Щебень фракции 20-40	м3	149.00	1,095.10	163,169.90				-			0.00%
64	Щебень фракции 10-20	м3	45.30	1,235.90	55,986.27				-			0.00%
65	Песок из отсевов дробления	м3	94.00	754.65	70,937.10				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	1170.00	431.65	505,030.50				-			0.00%
67	Зола	м3	98.00	75.65	7,413.70				-			0.00%
68	Щебень фракции 20-40	м3	78.20	1,095.10	85,636.82				-			0.00%
69	Щебень фракции 10-20	м3	58.00	1,381.82	80,145.56				-			0.00%
70	Песок из отсевов дробления	м3	66.00	754.65	49,806.90				-			0.00%
71	Портландцемент М400	тн	18.01	20,368.00	366,827.68				-			0.00%
72	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	2106.00	531.70	1,119,760.20				-			0.00%
73	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	1073.00	2,580.60	2,768,983.80				-			0.00%
74	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	1073.00	1,964.10	2,107,479.30				-			0.00%
	Устройство дорожной одежды Тип Ia								-			
75	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3442.00	1,837.31	6,324,021.02				-			0.00%
76	ПГС	м3	688.40	1,013.15	697,452.46				-			0.00%
77	Портландцемент, марка 400	тн	289.13	20,368.00	5,888,999.84				-			0.00%
78	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	113.60	36,495.40	4,145,877.44				-			0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	14812.00	282.95	4,191,055.40				-			0.00%
80	Щебень фракции 20-40	м3	1804.10	1,095.10	1,975,669.91				-			0.00%
81	Щебень фракции 10-20	м3	548.80	1,235.90	678,261.92				-			0.00%
82	Песок из отсевов дробления	м3	1137.20	754.65	858,187.98				-			0.00%
83	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	13576.00	305.50	4,147,468.00				-			0.00%
84	Зола	м3	682.60	75.65	51,638.69				-			0.00%
85	Щебень фракции 20-40	м3	544.10	1,095.10	595,843.91				-			0.00%
86	Щебень фракции 10-20	м3	406.00	1,381.82	561,018.92				-			0.00%
87	Песок из отсевов дробления	м3	458.00	754.65	345,629.70				-			0.00%
88	Портландцемент М400	тн	125.40	20,368.00	2,554,147.20				-			0.00%
89	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	14662.00	531.70	7,795,785.40				-			0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	12623.00	2,580.60	32,574,913.80				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
91	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	12623.00	1,964.10	24,792,834.30				-			0.00%
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за пределами закруглений-переходной тип IV)	м3	154.00	1,600.10	246,415.40				-			0.00%
93	Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2,737,672.70				-			0.00%
94	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1,374,026.70				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2,828,606,750.89**		**145,409,221.33**		**83,389,145.39**		**228,798,366.72**	**8.09%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.08.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	**2**									
	Земляные работы											
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124,60	220,90	27 524,14							0,00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4,10	308,95	1 266,70							0,00%
	Тело трубы											
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35,30	2 749,40	97 053,82							0,00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	13,68	3 778,50	51 689,88							0,00%
5	Лекальный блок №8	шт	18,00	68 360,68	1 230 492,24							0,00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14,28	18 737,80	267 575,78							0,00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34,00	33 085,40	1 124 903,60							0,00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12,28	8 148,00	100 057,44							0,00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	106 843,10	427 372,40							0,00%
10	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	91 288,03	730 304,24							0,00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	18 245,30	80 279,32							0,00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	284,90	1 158,30	329 999,67							0,00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12,40	3 384,40	41 966,56							0,00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	115,88	179,00	20 742,52							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе											
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	588,60	2 376,20	1 398 631,32							0,00%
16	Установка блоков упоров	м	44,06	7 992,50	352 149,55							0,00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	31 337,40	9 401,22							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,30	3 107,30	830 581,29							0,00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 420,00	410 770,80							0,00%
20	Установка блоков упоров	м	25,18	8 052,50	202 761,95							0,00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	31 341,00	12 849,81							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	20,20	1 251,40	25 278,28							0,00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	5 046,81	116 076,63							0,00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	281,07	3 076,00	864 571,32							0,00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4,60	3 886,20	17 876,52							0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**3**									
	Земляные работы											

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	293,10	220,90	64 745,79	192,97	42 627,96	-	-	192,97	42 627,96	65,84%
	Тело трубы							-	-	-	-	
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	164,70	5 046,70	831 191,49	107,37	541 884,37	-	-	107,37	541 884,37	65,19%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	119,00	3 778,50	449 641,50	70,14	265 011,40	-	-	70,14	265 011,40	58,94%
29	Лекальный блок №9	шт	10,00	51 128,27	511 282,70	4,00	204 513,08	-	-	4,00	204 513,08	40,00%
30	Лекальный блок №8	шт	96,00	68 360,68	6 562 625,28	57,00	3 896 558,76	-	-	57,00	3 896 558,76	59,38%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	50,63	12 896,00	652 924,48	50,63	652 924,48	-	-	50,63	652 924,48	100,00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	61,00	64 997,00	3 964 817,00	61,00	3 964 817,00	-	-	61,00	3 964 817,00	100,00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	52,64	8 148,00	428 910,72	27,37	223 010,76	-	-	27,37	223 010,76	51,99%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	106 843,10	854 744,80	6,00	641 058,60	-	-	6,00	641 058,60	75,00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	24,00	91 288,03	2 190 912,72	8,00	730 304,24	-	-	8,00	730 304,24	33,33%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	18 245,30	175 154,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	962,60	1 158,30	1 114 979,58	626,27	725 407,00	-	-	626,27	725 407,00	65,06%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	52,50	3 384,50	177 686,25	34,01	115 105,49	-	-	34,01	115 105,49	64,78%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2101,10	500,10	1 050 760,11							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе											
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 251,50	22 527,00							0,00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	2 502,60	736 515,18							0,00%
42	Установка блоков упоров	м	44,06	7 992,50	352 149,55							0,00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	31 341,00	31 341,00							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	218,12	2 845,00	620 551,40							0,00%
45	Установка блоков упоров	м	25,18	8 909,60	224 299,18							0,00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	31 334,80	21 934,36							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 251,50	44 177,95							0,00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	5 046,70	204 391,35							0,00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	140,54	3 180,00	446 917,20							0,00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 886,50	31 480,65							0,00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**1**									
	Земляные работы											
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,80	220,90	19 836,82	89,80	19 836,82	-	-	89,80	19 836,82	100,00%
	Тело трубы			-			-	-	-	-	-	
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47,00	5 046,70	237 194,90	47,00	237 194,90	-	-	47,00	237 194,90	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16,67	3 778,50	62 987,60	16,67	62 987,60	-	-	16,67	62 987,60	100,00%
54	Лекальный блок №9	шт	2,00	51 128,27	102 256,54	2,00	102 256,54	-	-	2,00	102 256,54	100,00%
55	Лекальный блок №8	шт	13,00	68 360,68	888 688,84	13,00	888 688,84	-	-	13,00	888 688,84	100,00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	24,07	31 355,00	754 714,85	24,07	754 714,85	-	-	24,07	754 714,85	100,00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	29,00	64 997,00	1 884 913,00	29,00	1 884 913,00	-	-	29,00	1 884 913,00	100,00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12,96	11 703,00	151 670,88	12,96	151 670,88	-	-	12,96	151 670,88	100,00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	106 843,10	427 372,40	4,00	427 372,40	-	-	4,00	427 372,40	100,00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	91 288,03	365 152,12	4,00	365 152,12	-	-	4,00	365 152,12	100,00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,36	18 245,30	97 794,81				-	-	-	0,00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	497,00	1 158,30	575 675,10	497,00	575 675,10	-	-	497,00	575 675,10	100,00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,60	3 384,50	96 796,70	28,60	96 796,70	-	-	28,60	96 796,70	100,00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	163,01	363,00	59 172,63				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе								-	-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,40	1 251,50	10 512,60				-	-	-	0,00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	39,50	2 812,50	111 093,75				-	-	-	0,00%
67	Установка блоков упоров	м	2,45	7 992,50	19 581,63				-	-	-	0,00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	31 341,00	12 536,40				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-	-	0,00%
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20,80	3 523,40	73 286,72				-	-	-	0,00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9,40	2 875,00	27 025,00				-	-	-	0,00%
71	Установка блоков упоров	м	1,40	7 993,70	11 191,18				-	-	-	0,00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	31 337,00	9 401,10				-	-	-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-	-	-	0,00%
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16,50	1 251,50	20 649,75				-	-	-	0,00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18,90	5 046,70	95 382,63				-	-	-	0,00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21,87	3 449,00	75 429,63				-	-	-	0,00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3,80	3 886,50	14 768,70				-	-	-	0,00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	**шт**	**1**						-	-	-	0,00%
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	202,55	15 798,90			78,00	15 798,90	78,00	15 798,90	100,00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300,00	276,20	82 860,00			300,00	82 860,00	300,00	82 860,00	100,00%
	Тело трубы								-	-	-	
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23,50	2 749,40	64 610,90			23,50	64 610,90		64 610,90	100,00%
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84,40	18 245,30	1 539 903,32			84,40	1 539 903,32		1 539 903,32	100,00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183,08	7 170,50	1 312 775,14			183,08	1 312 775,14		1 312 775,14	100,00%
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46,00	358 086,13	16 471 961,98			46,00	16 471 961,98		16 471 961,98	100,00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501,80	1 158,30	581 234,94			501,80	581 234,94		581 234,94	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126,60	3 384,50	428 477,70			126,60	428 477,70		428 477,70	100,00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 749,40	51 963,66			18,90	51 963,66		51 963,66	100,00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	18 031,60	191 134,96			10,60	191 134,96		191 134,96	100,00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	18 245,20	78 454,36				-		-	0,00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 842,00	210 186,24			30,72	210 186,24		210 186,24	100,00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	339 714,10	679 428,20			2,00	679 428,20		679 428,20	100,00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	153 437,82	613 751,28			4,00	613 751,28		613 751,28	100,00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 811,03	291 244,12			4,00	291 244,12		291 244,12	100,00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 158,30	12 393,81			10,70	12 393,81		12 393,81	100,00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 384,50	9 138,15			2,70	9 138,15		9 138,15	100,00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	215,70	16 824,60				-		-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-		-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	3 149,20	361 213,24				-		-	0,00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 049,00	38 769,50				-			0,00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 334,00	18 800,40				-			0,00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 871,25	124 612,25				-			0,00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	31 334,00	6 266,80				-			0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-			
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	152,60	10 514,14				-			0,00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	5 046,70	29 775,53				-			0,00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79,10	2 916,00	230 655,60				-			0,00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 886,50	97 551,15				-			0,00%
104	Асфальтовые планки	м3	0,30	31 341,00	9 402,30				-			0,00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2**	**шт**	**6**						-			0,00%
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	468,00	202,55	94 793,40			414,38	83 932,67	414,38	83 932,67	88,54%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736,00	276,20	203 283,20			651,67	179 991,25	651,67	179 991,25	88,54%
	Тело трубы								-	-	-	
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	55,20	2 749,40	151 766,88			33,55	92 242,37	33,55	92 242,37	60,78%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220,80	18 245,30	4 028 562,24			100,65	1 836 389,45	100,65	1 836 389,45	45,58%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	320,37	13 332,00	4 271 172,84			194,70	2 595 740,40	194,70	2 595 740,40	60,77%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	181,00	144 006,44	26 065 165,64			110,00	15 840 708,40	110,00	15 840 708,40	60,77%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453,70	1 158,30	1 683 820,71			883,46	1 023 311,72	883,46	1 023 311,72	60,77%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368,00	3 384,50	1 245 496,00			223,66	756 977,27	223,66	756 977,27	60,78%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73,80	2 749,40	202 905,72			36,90	101 452,86	36,90	101 452,86	50,00%
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42,00	18 245,20	766 298,40			21,00	383 149,20	21,00	383 149,20	50,00%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13,20	18 245,20	240 836,64				-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	111,78	8 770,00	980 310,60			44,94	394 123,80	44,94	394 123,80	40,20%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	22,00	168 298,40	3 702 564,80			6,00	1 009 790,40	6,00	1 009 790,40	27,27%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24,00	82 098,84	1 970 372,16			12,00	985 186,08	12,00	985 186,08	50,00%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24,00	72 811,00	1 747 464,00			12,00	873 732,00	12,00	873 732,00	50,00%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64,20	1 158,30	74 362,86			32,10	37 181,43	32,10	37 181,43	50,00%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,20	3 384,50	54 828,90			8,10	27 414,45	8,10	27 414,45	50,00%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	468,00	268,31	125 566,74				-			0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе								-			
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	411,00	3 149,20	1 294 321,20				-			0,00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	33,00	7 049,00	232 617,00				-			0,00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2,40	31 334,00	75 201,60				-			0,00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216,60	2 868,05	621 219,63				-			0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	31 334,00	37 600,80				-			0,00%
	Устройство конца укрепления русла								-			
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234,80	152,60	35 830,48				-			0,00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30,60	5 046,70	154 429,02				-			0,00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	361,30	3 075,40	1 111 142,02				-			0,00%
131	Устройство каменной наброски	м3	139,00	3 886,50	540 223,50				-			0,00%
132	Асфальтовые планки	м3	1,90	31 341,00	59 547,90				-			0,00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1**						-			
133	Подготовительные работы	шт	1,00	727 865,55	727 865,55			1,00	727 865,55	1,00	727 865,55	100,00%
134	Земляные работы	м3	748,50	197,44	147 783,84			748,50	147 783,84	748,50	147 783,84	100,00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528,75	303,80	160 634,25			528,75	160 634,25	528,75	160 634,25	100,00%
	Тело трубы								-	-	-	
136	Подготовка из щебня	м3	103,00	5 046,70	519 810,10			103,00	519 810,10	103,00	519 810,10	100,00%
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5	м3	40,00	23 413,31	936 532,40			40,00	936 532,40		936 532,40	100,00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14,76	6 442,50	95 091,30			14,76	95 091,30	14,76	95 091,30	100,00%
139	Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36,00	23 093,74	831 374,64			36,00	831 374,64	36,00	831 374,64	100,00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170,20	7 170,50	1 220 419,10			170,20	1 220 419,10	170,20	1 220 419,10	100,00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47,00	324 012,73	15 228 598,31			47,00	15 228 598,31	47,00	15 228 598,31	100,00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500,00	1 158,30	579 150,00			500,00	579 150,00	500,00	579 150,00	100,00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116,00	3 384,50	392 602,00			116,00	392 602,00		392 602,00	100,00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8,60	23 413,30	201 354,38				-	-	-	0,00%
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22,80	7 147,50	162 963,00			22,80	162 963,00	22,80	162 963,00	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидае Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	339 714,11	679 428,22			2,00	679 428,22	2,00	679 428,22	100,00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	153 437,82	613 751,28			4,00	613 751,28	4,00	613 751,28	100,00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 811,03	291 244,12			4,00	291 244,12	4,00	291 244,12	100,00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387,25	202,60	78 456,85				-			0,00%
150	Укрепительные работы Земляные работы	м3	200,00	213,10	42 620,00				- -			0,00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	5 046,70	116 074,10				-			0,00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360,00	3 371,01	1 213 563,60				-			0,00%
153	Устройство рисбермы из рваного камня	м3	73,00	3 886,50	283 714,50				-			0,00%
4-7	Водоотвод с проезжей части								-			
	Устройство прикромочных водоотводных лотков								-			
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631,75	9 821,20	6 204 543,10				-			0,00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269,00	4 591,91	19 602 863,79				-			0,00%
	Водосброс								-			
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85,20	3 847,00	327 764,40				-			0,00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23,43	17 366,00	406 885,38				-			0,00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29,97	35 638,00	1 068 070,86				-			0,00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7,25	49 381,10	358 012,98				-			0,00%
160	Блок Б-5	шт	284,00	2 927,95	831 537,80				-			0,00%
	По откосу								-			
161	Укладка монолитного бетона	м3	56,41	17 366,30	979 632,98				-			0,00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987,50	2 950,90	2 914 013,75				-			0,00%
163	Блок Б-6	шт	1975,00	1 629,04	3 217 354,00				-			0,00%
	Устройство отводов воды из гасителей								-			
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46,15	3 847,00	177 539,05				-			0,00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50,00	17 366,28	868 314,00				-			0,00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71,00	26 148,80	1 856 564,80				-			0,00%
167	Блок Б-5	шт	426,00	2 927,95	1 247 306,70				-			0,00%
168	Блок Б-9	шт	71,00	3 247,35	230 561,85				-			0,00%
169	Растекатель	м3	0,29	25 607,00	7 426,03				-			0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция								-			
4-8	Труба ж/б прямоугольная 4х2,5	**шт**	**1**						-			
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	225,37	17 578,86				-			0,00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238,30	268,85	64 066,96				-			0,00%
	Тело трубы								-			
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98,10	2 675,20	262 437,12				-			0,00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	1,80	17 752,40	31 954,32				-			0,00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139,30	6 976,90	971 882,17				-			0,00%
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35,00	348 330,25	12 191 558,75				-			0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381,90	1 127,00	430 401,30				-			0,00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96,40	3 292,95	317 440,38				-			0,00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 675,10	50 559,39				-			0,00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	17 544,60	185 972,76				-			0,00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	17 752,50	76 335,75				-			0,00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 657,00	204 503,04				-			0,00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	330 548,00	661 096,00				-			0,00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	149 294,59	597 178,36				-			0,00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	70 844,93	283 379,72				-			0,00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 127,00	12 058,90				-			0,00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 293,10	8 891,37				-			0,00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	260,96	20 354,88				-			0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе								-			
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	3 064,20	351 463,74				-			0,00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	6 858,70	37 722,85				-			0,00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	30 491,15	18 294,69				-			0,00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 793,70	121 246,58				-			0,00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	30 486,80	6 097,36				-			0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-			
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	148,50	10 231,65				-			0,00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	4 910,10	28 969,59				-			0,00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	76,10	2 954,70	224 852,67				-			0,00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 781,50	94 915,65				-			0,00%
197	Асфальтовые планки	м3	0,30	30 499,90	9 149,97				-			0,00%
4-9	Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон)	шт	1						-			
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	197,15	15 377,70	78,00	15 377,70		-	78,00	15 377,70	100,00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	122,00	268,86	32 800,92	122,00	32 800,92		-	122,00	32 800,92	100,00%
	Тело трубы				-		-		-	-	-	
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	9,10	2 675,30	24 345,23	9,10	24 345,23		-	9,10	24 345,23	100,00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36,60	17 752,35	649 736,01	36,60	649 736,01		-	36,60	649 736,01	100,00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	53,10	12 972,70	688 850,37	53,10	688 850,37	-	-	53,10	688 850,37	100,00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	30,00	140 119,20	4 203 576,00	30,00	4 203 576,00	-	-	30,00	4 203 576,00	100,00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240,90	1 127,00	271 494,30	240,90	271 494,30	-	-	240,90	271 494,30	100,00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61,00	3 292,96	200 870,56	61,00	200 870,56	-	-	61,00	200 870,56	100,00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12,30	2 675,20	32 904,96	12,30	32 904,96	-	-	12,30	32 904,96	100,00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7,00	17 752,29	124 266,03	7,00	124 266,03	-	-	7,00	124 266,03	100,00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-9
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	22.08.2018г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	22.08.2018 - 11.09.2018г.г
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	17 752,00	39 054,40		-		-	-	-	0,00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19,36	8 487,00	164 308,32	19,36	164 308,32	-	-	19,36	164 308,32	100,00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4,00	163 752,00	655 008,00	4,00	655 008,00	-	-	4,00	655 008,00	100,00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4,00	79 881,95	319 527,80	4,00	319 527,80	-	-	4,00	319 527,80	100,00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	70 844,93	283 379,72	4,00	283 379,72	-	-	4,00	283 379,72	100,00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 127,00	12 058,90	10,70	12 058,90	-	-	10,70	12 058,90	100,00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 293,10	8 891,37	2,70	8 891,37	-	-	2,70	8 891,37	100,00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	260,96	20 354,88		-		-			0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе				-		-		-			
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68,50	3 063,90	209 877,15		-		-			0,00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36,10	2 788,80	100 675,68		-		-			0,00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	6 858,66	37 722,63				-			0,00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	30 486,90	18 292,14				-			0,00%
	Устройство конца укрепления русла				-				-			
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39,10	148,50	5 806,35				-			0,00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5,10	4 910,20	25 042,02				-			0,00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60,20	2 993,80	180 226,76				-			0,00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23,20	3 781,40	87 728,48				-			0,00%
224	Асфальтовые планки	м3	0,30	30 491,10	9 147,33				-			0,00%
4-10	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м	шт	1						-			
	Земляные работы								-			
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65,30	121,10	7 907,83				-			0,00%
	Тело трубы								-			
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18,40	2 675,15	49 222,76				-			0,00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	6,84	3 676,40	25 146,58				-			0,00%
228	Лекальный блок №8	шт	9,00	66 514,76	598 632,84				-			0,00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7,56	18 232,00	137 833,92				-			0,00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18,00	32 188,64	579 395,52				-			0,00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6,14	7 928,50	48 680,99				-			0,00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2,00	103 958,04	207 916,08				-			0,00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	88 823,01	355 292,04				-			0,00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	17 752,00	39 054,40				-			0,00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	151,50	1 127,00	170 740,50				-			0,00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,80	3 293,00	22 392,40				-			0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65,30	121,50	7 933,95				-			0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе								-			
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25,60	3 142,30	80 442,88				-			0,00%
239	Установка блоков упоров	м	44,06	7 776,70	342 641,40				-			0,00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	30 491,20	9 147,36				-			0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-			
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22,00	3 207,73	70 570,06				-			0,00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6,00	3 211,89	19 271,34				-			0,00%
243	Установка блоков упоров	м	52,94	7 777,00	411 714,38				-			0,00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	30 495,00	12 502,95				-			0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-			
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10,10	1 217,70	12 298,77				-			0,00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11,50	4 910,60	56 471,90				-			0,00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13,00	3 040,14	39 521,82							0,00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2,30	3 781,80	8 698,14							0,00%
4-11	Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м	шт	3						-			
	Земляные работы								-			
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	224,00	214,93	48 144,32	97,40	20 934,18	-	-	97,40	20 934,18	43,48%
	Тело трубы							-	-	-	-	
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,40	4 910,40	507 735,36	46,35	227 597,04	-	-	46,35	227 597,04	44,83%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	38,51	3 676,00	141 562,76	15,51	57 014,76	-	-	15,51	57 014,76	40,28%
252	Лекальный блок №9	шт	6,00	49 747,67	298 486,02	2,00	99 495,34	-	-	2,00	99 495,34	33,33%
253	Лекальный блок №8	шт	29,00	66 514,76	1 928 928,04	13,00	864 691,88	-	-	13,00	864 691,88	44,83%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	55,61	12 548,00	697 794,28	24,90	312 445,20	-	-	24,90	312 445,20	44,78%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	67,00	63 242,48	4 237 246,16	30,00	1 897 274,40	-	-	30,00	1 897 274,40	44,78%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29,46	7 928,00	233 558,88	9,82	77 852,96	-	-	9,82	77 852,96	33,33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6,00	103 958,04	623 748,24	2,00	207 916,08	-	-	2,00	207 916,08	33,33%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12,00	88 823,01	1 065 876,12	4,00	355 292,04	-	-	4,00	355 292,04	33,33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	17 752,50	170 424,00	-	-		-	-	-	0,00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	573,80	1 127,00	646 672,60	316,96	357 213,92	-	-	316,96	357 213,92	55,24%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,90	3 293,00	91 874,70	16,56	54 532,08	-	-	16,56	54 532,08	59,35%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	224,00	175,77	39 372,48				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе								-		-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 217,70	21 918,60				-	-		0,00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	409,80	120 604,14				-	-	-	0,00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер:	ТОО "Zertec"
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата:	№-9
Дата Сертификата:	22.08.2018г.
Срок исполнения:	22.08.2018 - 11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	44,06	7 776,70	342 641,40				-	-	-	0,00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	30 505,54	30 505,54				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-	-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,00	3 036,34	810 702,78				-	-	-	0,00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 397,90	407 019,55				-	-	-	0,00%
269	Установка блоков упоров	м	25,18	7 776,70	195 817,31				-	-	-	0,00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	30 488,70	21 342,09				-	-	-	0,00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе								-	-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 217,70	42 984,81				-	-	-	0,00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	4 910,50	198 875,25				-	-	-	0,00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281,07	3 022,00	849 393,54				-	-	-	0,00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 782,20	30 635,82				-	-	-	0,00%
4-12	Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м	шт	2						-	-	-	
	Земляные работы								-	-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,60	214,93	40 535,80	188,60	40 535,80		-	188,60	40 535,80	100,00%
	Тело трубы				-				-	-	-	
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,00	4 910,47	505 778,41	103,00	505 778,41		-	103,00	505 778,41	100,00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	25,29	3 677,00	92 991,33	25,29	92 991,33		-	25,29	92 991,33	100,00%
279	Лекальный блок №9	шт	4,00	49 747,67	198 990,68	4,00	198 990,68		-	4,00	198 990,68	100,00%
280	Лекальный блок №8	шт	19,00	66 514,76	1 263 780,44	19,00	1 263 780,44		-	19,00	1 263 780,44	100,00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	36,52	30 509,00	1 114 188,68	36,52	1 114 188,68		-	36,52	1 114 188,68	100,00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	44,00	63 242,48	2 782 669,12	44,00	2 782 669,12		-	44,00	2 782 669,12	100,00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25,92	11 387,00	295 151,04	12,96	147 575,52		-	12,96	147 575,52	50,00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	103 958,04	831 664,32	4,00	415 832,16		-	4,00	415 832,16	50,00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	88 823,01	710 584,08	4,00	355 292,04		-	4,00	355 292,04	50,00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10,72	17 752,00	190 301,44					-	-	0,00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109,10	1 127,00	1 249 955,70	1 109,10	1 249 955,70		-	1 109,10	1 249 955,70	100,00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,50	3 292,94	212 394,63	64,50	212 394,63		-	64,50	212 394,63	100,00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367,30	346,20	127 159,26	367,30	127 159,26	-	-	367,30	127 159,26	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе				-				-	-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16,80	1 217,70	20 457,36				-	-	-	0,00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	79,10	2 735,60	216 385,96				-	-	-	0,00%
292	Установка блоков упоров	м	7,00	6 858,74	48 011,18				-	-		0,00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	30 493,40	24 394,72				-	-		0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-		

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41,60	3 428,45	142 623,52				-	-		0,00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18,90	2 796,00	52 844,40				-	-		0,00%
296	Установка блоков упоров	м	4,00	6 858,55	27 434,20				-	-		0,00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	30 486,90	18 292,14				-	-		0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-	-		
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87,40	4,40	384,56				-	-		0,00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32,90	1 217,70	40 062,33				-			0,00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37,80	4 910,50	185 616,90				-			0,00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43,74	3 361,00	147 010,14				-			0,00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7,50	3 784,60	28 384,50				-			0,00%
4-13	Водоотвод								-			
	С проезжей части								-			
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81,32	11 849,00	963 560,68				-			0,00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521,00	4 467,92	2 327 786,32				-			0,00%
305	Блок Б-5	шт	40,00	4 074,13	162 965,20				-			0,00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80,00	3 830,04	306 403,20				-			0,00%
307	Блок Б-6	шт	160,00	1 585,05	253 608,00				-			0,00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	39 803,62	398 036,20				-			0,00%
309	Блок Б-5	шт	60,00	2 848,92	170 935,20				-			0,00%
310	Блок Б-9	шт	10,00	3 159,66	31 596,60				-			0,00%
	С разделительной полосы								-			
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4	198 872,61	795 490,44				-			0,00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10,22	38 002,00	388 380,44				-			0,00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21,50	2 871,20	61 730,80				-			0,00%
314	Блок Б-6	шт	43,00	1 585,05	68 157,15				-			0,00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	31 585,11	315 851,10				-			0,00%
316	Блок Б-5	шт	30,00	2 848,92	85 467,60				-			0,00%
317	Блок Б-9	шт	10,00	3 159,66	31 596,60				-			0,00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56								-			
318	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	402 415,30	804 830,60				-			0,00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163,50	5 505,62	900 168,87				-			0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**238 380 582,69**		**38 297 282,73**		**71 365 435,16**		**109 662 717,89**	**46,00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59,847.80	5,984.78	0.10	5,984.78	-	-	0.10	5,984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:*								-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	521.72	430,419.00				-	-	-	0.00%
20	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	113.00	2,749.38	310,679.94				-	-	-	0.00%
21	- покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	115.00	46,698.86	5,370,368.90				-	-	-	0.00%
22	Возврат стоимости плит 70%	м2	536.67	- 5,697.00	- 3,057,408.99				-	-	-	0.00%
23	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м2	750.00	1,745.56	1,309,170.00				-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.								-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	1980.00	529.56	1,048,528.80	990.00	524,264.40	-	-	990.00	524,264.40	50.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13,322.10	442,293.72			16.60	221,146.86	16.60	221,146.86	50.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560.00	20,916.75	11,713,380.00			280.00	5,856,690.00	280.00	5,856,690.00	50.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45,838.50	1,248,640.74			13.62	624,320.37	13.62	624,320.37	50.00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.40	184,642.30	443,141.52			1.20	221,570.76	1.20	221,570.76	50.00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.00	172,834.02	691,336.08			2.00	345,668.04	2.00	345,668.04	50.00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.40	166,661.30	66,664.52			0.20	33,332.26	0.20	33,332.26	50.00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15.60	160,757.00	2,507,809.20			7.80	1,253,904.60	7.80	1,253,904.60	50.00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4.80	158,609.80	761,327.04			2.40	380,663.52	2.40	380,663.52	50.00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134.00	33,619.99	38,125,068.66				-	-	-	0.00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77.04	45,838.00	3,531,359.52				-	-	-	0.00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.42	184,642.00	1,554,685.64				-	-	-	0.00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17.35	172,834.00	2,998,669.90				-	-	-	0.00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19.17	160,757.00	3,081,711.69				-	-	-	0.00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32.09	158,610.00	5,089,794.90				-	-	-	0.00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372.00	1,900.59	707,019.48				-	-	-	0.00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604.00	28,193.94	17,029,139.76				-	-	-	0.00%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8.38	160,757.00	1,347,143.66				-	-	-	0.00%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19.15	166,661.40	3,191,565.81				-	-	-	0.00%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.69	172,834.00	1,156,259.46				-	-	-	0.00%
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.47	184,645.00	86,783.15				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.44	190,815.00	274,773.60				-	-	-	0.00%
46	Обмазочная г\изолящия бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524.00	1,158.29	1,765,233.96				-	-	-	0.00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460.00	351.49	161,685.40				-	-	-	0.00%
	Пролетное строение								-	-	-	
48	Временные опоры из металлоконструкций	тн	93.10	105,756.00	9,845,883.60				-	-	-	0.00%
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152.08	140,461.50	21,361,384.92				-	-	-	0.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152.08	448,755.25	68,246,698.42				-	-	-	0.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27,976.21	4,923,812.96				-	-	-	0.00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1.00	177,128.03	177,128.03				-	-	-	0.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176,860.00	684,448.20				-	-	-	0.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164,245.00	1,816,549.70				-	-	-	0.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166,662.00	643,315.32				-	-	-	0.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160,757.00	3,385,542.42				-	-	-	0.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605.00	733.38	443,694.90				-	-	-	0.00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404.00	1,567.20	633,148.80				-	-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1,486.31	899,217.55				-	-	-	0.00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31,503.25	4,791,014.26				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.								-	-	-	
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677.00	10,491.75	7,102,914.75				-	-	-	0.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517,828.65				-	-	-	0.00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1.99	136,335.00	271,306.65				-	-	-	0.00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679.00	2,793.66	1,896,895.14				-	-	-	0.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1,900.57	186,255.86				-	-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	84.00	2,891.81	242,912.04				-	-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62.00	40,896.49	2,535,582.38				-	-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190,815.00	1,474,999.95				-	-	-	0.00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230,890.00	337,099.40				-	-	-	0.00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624.00	1,313.43	819,580.32				-	-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390.00	1,567.21	611,211.90				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15 МО/250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23,758.91	3,706,389.96				-	-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12,877.30	824,147.20				-	-	-	0.00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660,070.00	4,534,680.90				-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.								-	-	-	
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	4,454.69	552,381.56				-	-	-	0.00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67.00	7,586.42	508,290.14				-	-	-	0.00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18.00	222,346.67	4,002,240.06				-	-	-	0.00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4.00	287,511.00	1,150,044.00				-	-	-	0.00%
79	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345.00	1,158.29	399,610.05				-	-	-	0.00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4.60	27,975.80	128,688.68				-	-	-	0.00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.29	91,358.00	26,493.82				-	-	-	0.00%
82	Гидроизоляция Технозластмост-С	м2	23.00	2,405.70	55,331.10				-	-	-	0.00%
83	-Технозластомост С	м2	26.91	1,393.00	37,485.63				-	-	-	0.00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330.00	2,761.18	911,189.40				-	-	-	0.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27,199.50	380,793.00				-	-	-	0.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13,959.85	460,675.05				-	-	-	0.00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48.00	822.91	39,499.68				-	-	-	0.00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	357,697.90	715,395.80				-	-	-	0.00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2.81	384,568.00	1,080,636.08				-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы								-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014.00	1,465.49	14,675,416.86				-	-	-	0.00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3,178.44	4,087,473.84				-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561,725.64				-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7,606.14	1,673,350.80				-	-	-	0.00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17.66	43,624.00	770,399.84				-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2,927.98	515,324.48				-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1,629.04	247,614.08				-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3,247.35	12,989.40				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22,806.90	72,982.08				-	-	-	0.00%
									-	-	-	
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70,689.20	7,068.92	0.10	7,068.92	-	-	0.10	7,068.92	100.00%
100	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*								-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	521.36	1,694,420.00		-		-	-	-	0.00%
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190.00	2,749.40	522,386.00		-		-	-	-	0.00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	47,758.21	9,074,059.90		-		-	-	-	0.00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190.00	14,132.87	2,685,245.30		-		-	-	-	0.00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	- 38,977.12	- 5,183,956.96		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2470.00	503.86	1,244,534.20	1,235.00	622,267.10	-	-	1,235.00	622,267.10	50.00%
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40.40	13,322.15	538,214.86		-		-	-	-	0.00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628.00	20,916.74	13,135,712.72		-		-	-	-	0.00%
109	Установка арматурных сеток:	тн	26.08	45,838.50	1,195,468.08		-		-	-	-	0.00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177,128.00	113,361.92		-		-	-	-	0.00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184,642.60	1,375,587.37		-		-	-	-	0.00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172,834.00	1,107,865.94		-		-	-	-	0.00%
113	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166,661.00	1,929,934.38		-		-	-	-	0.00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122.00	51,108.92	6,235,288.24		-		-	-	-	0.00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22,036.30	222,566.63		-		-	-	-	0.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	40,735.25	2,786,291.10		-		-	-	-	0.00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190,815.00	360,640.35		-		-	-	-	0.00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.26	184,643.00	232,650.18		-		-	-	-	0.00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172,815.00	10,368.90		-		-	-	-	0.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166,661.00	531,648.59		-		-	-	-	0.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27,976.20	649,047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166,671.00	20,000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172,834.00	10,370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184,643.00	103,400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177,128.00	3,542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5,936.74	356,204.40		-		-	-	-	0.00%
127	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1,158.29	1,505,777.00		-		-	-	-	0.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	437.62	48,138.20		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2160.00	511.68	1,105,228.80		-		-	-	-	0.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33.60	13,322.15	447,624.24		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
131	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	640.00	20,916.74	13,386,713.60		-		-	-	-	0.00%
132	Установка арматурных сеток пространственных	тн	27.01	45,838.00	1,238,084.38		-		-	-	-	0.00%
133	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190,815.00	45,795.60		-		-	-	-	0.00%
134	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.64	184,643.00	856,743.52		-		-	-	-	0.00%
135	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.14	172,834.00	888,366.76		-		-	-	-	0.00%
136	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166,661.00	1,638,277.63		-		-	-	-	0.00%
137	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158,610.00	1,135,647.60		-		-	-	-	0.00%
138	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	85.00	40,962.20	3,481,787.00		-		-	-	-	0.00%
139	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.97	190,815.00	566,720.55		-		-	-	-	0.00%
140	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16.38	158,610.00	2,598,031.80		-		-	-	-	0.00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	33,509.50	2,868,413.20		-		-	-	-	0.00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185,179.00	1,851.79		-		-	-	-	0.00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.81	190,815.00	345,375.15		-		-	-	-	0.00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.38	184,643.00	70,164.34		-		-	-	-	0.00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5.68	166,661.00	946,634.48		-		-	-	-	0.00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24.00	25,962.68	623,104.32		-		-	-	-	0.00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0.99	190,815.00	188,906.85		-		-	-	-	0.00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6,355.41	254,216.40		-		-	-	-	0.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6,481.01	388,860.60		-		-	-	-	0.00%
150	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1,158.29	783,004.04		-		-	-	-	0.00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156,061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95,394.31	1,907,886.20		-		-	-	-	0.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1,392,907.55	27,858,151.00		-		-	-	-	0.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	27,288.35	1,418,994.20		-		-	-	-	0.00%
155	Плиты пустотные ПП5-А14К7	шт	52.00	664,077.08	34,532,008.16		-		-	-	-	0.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11.60	105,865.70	1,228,042.12		-		-	-	-	0.00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27,976.22	2,182,145.16		-		-	-	-	0.00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.68	103,152.00	70,143.36		-		-	-	-	0.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28,204.35	8,010,035.40		-		-	-	-	0.00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.04	181,690.00	1,642,477.60		-		-	-	-	0.00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.60	176,859.70	1,344,133.72		-		-	-	-	0.00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164,246.00	519,017.36		-		-	-	-	0.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	181,422.00	410,013.72		-		-	-	-	0.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991,529.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	745.58	90,215.18		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384.00	10,491.75	14,520,582.00		-		-	-	-	0.00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1,193,180.56		-		-	-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.82	15,980.64		-		-	-	-	0.00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	136,335.00	633,957.75		-		-	-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248.00	2,793.57	3,486,375.36		-		-	-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104.00	1,380.61	143,583.44		-		-	-	-	0.00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1,910.87	397,460.96		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	104.00	2,190.05	227,765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6,587.90	171,285.40		-		-	-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33,004.21	6,864,875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24,641.13	1,577,032.32		-		-	-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104.00	7,552.40	785,449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2,056.86	345,552.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4,021.13	1,532,050.53		-		-	-	-	0.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7,586.42	1,016,580.28		-		-	-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222,346.74	8,004,482.64		-		-	-	-	0.00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287,511.33	2,300,090.64		-		-	-	-	0.00%
183	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1,158.29	852,501.44		-		-	-	-	0.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	334.49	246,184.64		-		-	-	-	0.00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91,356.00	63,035.64		-		-	-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	4,188.62	201,053.76		-		-	-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2,761.17	1,027,155.24		-		-	-	-	0.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1,380.54	44,177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27,199.30	1,115,171.30		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13,959.89	404,836.81		-		-	-	-	0.00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82,295.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
192	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	260,276.22	520,552.44		-		-	-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	384,570.00	676,843.20		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1,465.49	11,313,582.80		-		-	-	-	0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	3,124.04	5,998,156.80		-		-	-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	361.35	763,171.20		-		-	-	-	0.00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.00	176,861.00	176,861.00		-		-	-	-	0.00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7,675.21	1,527,366.79		-		-	-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	40,731.00	193,472.25		-		-	-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2,927.98	122,975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1,629.04	87,968.16		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3,247.35	6,494.70		-		-	-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	22,639.00	40,750.20		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
5-3	***Эстакада через ж/д пути и р. Солонку***						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	61,211.60	18,363.48	0.30	18,363.48	-	-	0.30	18,363.48	100.00%
205	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	521.55	3,024,990.00	4,800.00	2,503,440.00	1,000.00	521,550.00	5,800.00	3,024,990.00	100.00%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590.00	2,749.39	1,622,140.10		-	590.00	1,622,140.10	590.00	1,622,140.10	100.00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590.00	46,357.67	27,351,025.30		-	-	-	-	-	0.00%
209	*Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:*						-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	412.37	1,534,016.40		-		-	-	-	0.00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280.00	2,749.40	769,832.00		-		-	-	-	0.00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280.00	46,662.88	13,065,606.40		-		-	-	-	0.00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14.00	98,196.21	1,374,746.94		-		-	-	-	0.00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2.00	1,228,661.98	2,457,323.96		-		-	-	-	0.00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590.00	12,143.76	7,164,818.40		-		-	-	-	0.00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730.00	- 5,696.66	- 15,551,881.80		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 8						-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260.00	472.07	1,538,948.20	1,630.00	769,474.10	-	-	1,630.00	769,474.10	50.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1,644.60	945,645.00	575.00	945,645.00	-	-	575.00	945,645.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeriec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 - 11.09.2018г.г

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200,00	189 980,55	227 976 660,00	720,00	136 785 996,00	342,86	65 136 188,57	1 062,86	201 922 184,57	88,57%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8,40	177 128,00	1 487 875,20	5,04	892 725,12	2,40	425 107,20	7,44	1 317 832,32	88,57%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,60	172 834,00	967 870,40	3,36	580 722,24	1,60	276 534,40	4,96	857 256,64	88,57%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90,72	160 757,00	14 583 875,04	54,43	8 750 325,02	25,92	4 166 821,44	80,35	12 917 146,46	88,57%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38,60	13 322,15	514 234,99	19,30	257 117,50	-	-	19,30	257 117,50	50,00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642,00	20 916,75	13 428 553,50		-	370,00	7 739 197,50	370,00	7 739 197,50	57,63%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,88	45 838,00	1 232 125,44		-	13,78	631 555,96	13,78	631 555,96	51,26%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0,23	193 231,00	44 443,13		-	-	-	-	-	0,00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,51	190 815,00	97 315,65		-	0,27	51 520,05	0,27	51 520,05	52,94%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5,15	184 643,00	950 911,45		-	3,46	638 495,49	3,46	638 495,49	67,15%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,31	172 834,00	1 090 582,54		-	3,75	648 473,17	3,75	648 473,17	59,46%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,45	166 661,40	1 908 273,03		-	6,30	1 049 633,50	6,30	1 049 633,50	55,00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3,23	160 757,00	519 245,11		-		-	-	-	0,00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163,80	6 263,30	1 025 928,54		-		-	-	-	0,00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87,00	44 636,26	3 883 354,62		-		-	-	-	0,00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72,00	62 997,04	4 535 786,88		-		-	-	-	0,00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115,20	20 414,60	2 351 761,92		-		-	-	-	0,00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35,83	45 838,00	1 642 375,54		-		-	-	-	0,00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1,63	193 231,00	314 966,53		-		-	-	-	0,00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4,87	182 195,00	887 289,65		-		-	-	-	0,00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29,33	160 757,00	4 715 002,81		-		-	-	-	0,00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10,00	22 036,34	220 363,40		-		-	-	-	0,00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8,00	26 002,93	208 023,44		-		-	-	-	0,00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	190 815,00	47 703,75		-		-	-	-	0,00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,16	173 102,50	27 696,40		-		-	-	-	0,00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109,20	33 495,00	3 657 654,00		-		-	-	-	0,00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,49	190 815,00	284 314,35		-		-	-	-	0,00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,46	184 643,00	84 935,78		-		-	-	-	0,00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,70	173 102,50	121 171,75		-		-	-	-	0,00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,84	172 834,00	145 180,56		-		-	-	-	0,00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,18	166 661,50	1 029 968,07		-		-	-	-	0,00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60,00	27 976,21	1 678 572,60		-		-	-	-	0,00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,25	160 753,00	40 188,25		-		-	-	-	0,00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2,03	172 834,00	350 853,02		-		-	-	-	0,00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,25	184 643,00	230 803,75		-		-	-	-	0,00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0,76	173 102,00	131 557,52		-		-	-	-	0,00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,17	185 179,00	31 480,43		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6.00	26,765.12	160,590.72		-		-	-	-	0.00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.00	190,815.46	190,815.46		-		-	-	-	0.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40.00	10,290.87	411,634.80		-		-	-	-	0.00%
259	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1,158.29	1,505,777.00		-		-	-	-	0.00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666.00	351.49	234,092.34		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			-	-		-		-	-	-	
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388.00	322,229.43	125,025,018.84		-		-	-	-	0.00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555.00	- 156,088.38	- 86,629,050.90		-		-	-	-	0.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350.00	480.69	4,975,141.50		-		-	-	-	0.00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2160.00	174,782.32	377,529,811.20	1,080.00	188,764,905.60	540.00	94,382,452.80	1,620.00	283,147,358.40	75.00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2160.00	15,198.23	32,828,176.80	1,080.00	16,414,088.40	540.00	8,207,044.20	1,620.00	24,621,132.60	75.00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	14.40	177,128.00	2,550,643.20	7.20	1,275,321.60	3.60	637,660.80	10.80	1,912,982.40	75.00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.90	172,834.00	1,192,554.60	3.45	596,277.30	1.73	298,138.65	5.18	894,415.95	75.00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155.52	160,757.00	25,000,928.64	77.76	12,500,464.32	38.88	6,250,232.16	116.64	18,750,696.48	75.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов						-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148.00	13,322.14	1,971,676.72		-		-	-	-	0.00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20,916.74	46,351,495.84		-		-	-	-	0.00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192.89	45,838.00	8,841,691.82		-		-	-	-	0.00%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36.32	184,643.00	6,706,233.76		-		-	-	-	0.00%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.89	172,833.00	153,821.37		-		-	-	-	0.00%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33.32	166,661.00	5,553,144.52		-		-	-	-	0.00%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122.36	158,610.00	19,407,519.60		-		-	-	-	0.00%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1760.00	32,500.38	57,200,668.80		-		-	-	-	0.00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	80.06	45,838.00	3,669,790.28		-		-	-	-	0.00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	6.98	190,815.00	1,331,888.70		-		-	-	-	0.00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	6.30	184,643.00	1,163,250.90		-		-	-	-	0.00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.78	172,833.00	1,171,807.74		-		-	-	-	0.00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	58.83	158,610.00	9,331,026.30		-		-	-	-	0.00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1.16	110,571.00	128,262.36		-		-	-	-	0.00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132.00	26,002.93	3,432,386.76		-		-	-	-	0.00%
284	-арматура AIII d10	тн	4.64	190,815.00	885,381.60		-		-	-	-	0.00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21.60	158,610.00	3,425,976.00		-		-	-	-	0.00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960.00	2,261.05	2,170,608.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.06.2018г.

Срок исполнения: 22.06.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292.00	33,495.04	9,780,551.68		-		-	-	-	0.00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.50	190,815.00	1,431,112.50		-		-	-	-	0.00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.90	184,643.00	535,464.70		-		-	-	-	0.00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13.46	166,661.00	2,243,257.06		-		-	-	-	0.00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.03	177,128.00	5,313.84		-		-	-	-	0.00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24.80	26,764.70	663,764.56		-		-	-	-	0.00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3.64	190,815.00	694,566.60		-		-	-	-	0.00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160.00	10,290.85	1,646,536.00		-		-	-	-	0.00%
295	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880.00	1,158.29	2,177,585.20		-		-	-	-	0.00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576.00	351.49	905,438.24		-		-	-	-	0.00%
297	*Промежуточные опоры № 4 и 5.*						-		-	-	-	
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840.00	448.34	1,721,625.60		-		-	-	-	0.00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	189,980.55	205,178,994.00	1,080.00	205,178,994.00	-	-	1,080.00	205,178,994.00	100.00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7.20	177,128.00	1,275,321.60	7.20	1,275,321.60	-	-	7.20	1,275,321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172,834.00	829,603.20	4.80	829,603.20	-	-	4.80	829,603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77.76	160,757.00	12,500,464.32	77.76	12,500,464.32	-	-	77.76	12,500,464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48.80	13,322.20	650,123.36		-		-	-	-	0.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20,916.74	23,175,747.92		-		-	-	-	0.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45,838.00	4,420,616.72		-		-	-	-	0.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184,643.00	3,353,116.88		-		-	-	-	0.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172,836.00	76,047.84		-		-	-	-	0.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166,661.00	2,776,572.26		-		-	-	-	0.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158,610.00	9,703,759.80		-		-	-	-	0.00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880.00	32,500.38	28,600,334.40		-		-	-	-	0.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45,838.00	1,834,895.14		-		-	-	-	0.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190,815.00	665,944.35		-		-	-	-	0.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184,643.00	581,625.45		-		-	-	-	0.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172,836.00	585,914.04		-		-	-	-	0.00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29.42	158,610.00	4,666,306.20		-		-	-	-	0.00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0.58	110,571.00	64,131.18		-		-	-	-	0.00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66.00	26,002.93	1,716,193.38		-		-	-	-	0.00%
318	-арматура AIII d10	кг	2.32	190,815.00	442,690.80		-		-	-	-	0.00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10.80	158,610.00	1,712,988.00		-		-	-	-	0.00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480.00	2,261.00	1,085,280.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146.00	33,495.01	4,890,271.46		-		-	-	-	0.00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.75	190,815.00	715,556.25		-		-	-	-	0.00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.45	184,643.00	267,732.35		-		-	-	-	0.00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.73	166,661.00	1,121,628.53		-		-	-	-	0.00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.02	177,128.00	3,542.56		-		-	-	-	0.00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12.40	26,764.40	331,878.56		-		-	-	-	0.00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.82	190,815.00	347,283.30		-		-	-	-	0.00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	10,290.84	823,267.20		-		-	-	-	0.00%
329	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940.00	1,158.29	1,088,792.60		-		-	-	-	0.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288.00	351.49	452,719.12		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн.	шт	40.00	228,843.31	9,153,732.40		-		-	-	-	0.00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20.00	10,469.74	209,394.80		-		-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	190,957.22	19,095,722.00		-		-	-	-	0.00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2,804,374.34	392,612,407.60		-		-	-	-	0.00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11.60	80,870.90	938,102.44		-		-	-	-	0.00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	14,207.50	164,807.00		-		-	-	-	0.00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324.00	27,976.23	9,064,298.52		-		-	-	-	0.00%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.42	93,402.50	412,839.05		-		-	-	-	0.00%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7.42	91,355.00	677,854.10		-		-	-	-	0.00%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3.40	103,152.70	350,719.18		-		-	-	-	0.00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27,976.23	34,858,382.58		-		-	-	-	0.00%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18.16	166,393.00	3,021,696.88		-		-	-	-	0.00%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.55	181,690.00	1,735,139.50		-		-	-	-	0.00%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30.18	176,860.00	5,337,634.80		-		-	-	-	0.00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	181,422.00	1,708,995.24		-		-	-	-	0.00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	733.38	4,370,944.80		-		-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650.00	745.56	484,614.00		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020.00	8,862.32	53,351,166.40		-		-	-	-	0.00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043.40	1,392.70	9,809,343.18		-		-	-	-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толш. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5,089,308.00		-		-	-	-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20.22	136,335.00	2,756,693.70		-		-	-	-	0.00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544.00	1,415.81	7,849,250.64		-		-	-	-	0.00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544.00	1,380.59	7,653,990.96		-		-	-	-	0.00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	462.00	1,380.59	637,832.58		-		-	-	-	0.00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924.00	1,904.07	1,759,360.68		-		-	-	-	0.00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462.00	1,735.75	801,916.50		-		-	-	-	0.00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126.00	6,150.00	774,900.00		-		-	-	-	0.00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0.25	123,857.56	30,964.39		-		-	-	-	0.00%
359	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	95,230.80	23,807.70		-		-	-	-	0.00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	956.00	33,310.00	31,844,360.00		-		-	-	-	0.00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24,641.13	1,577,032.32		-		-	-	-	0.00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6.40	570,407.40	3,650,607.36		-		-	-	-	0.00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266.00	129,079.41	34,335,123.06		-		-	-	-	0.00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364.00	2,305.34	839,143.76		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	7,092.82	1,532,049.12		-		-	-	-	0.00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148.20	7,586.45	1,124,311.89		-		-	-	-	0.00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ-60, бетон В30,F300,W8	шт	46.00	222,346.72	10,227,949.12		-		-	-	-	0.00%
368	- то же П8000.124.40-ТАШ-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	287,510.99	1,150,043.96		-		-	-	-	0.00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8.62	11,979.50	103,263.29		-		-	-	-	0.00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАШ, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	88,904.85	355,619.40		-		-	-	-	0.00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАШ, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	98,751.56	197,503.12		-		-	-	-	0.00%
372	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574.00	1,158.29	664,858.46		-		-	-	-	0.00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13.30	33,265.30	442,428.49		-		-	-	-	0.00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244.00	3,549.94	866,185.36		-		-	-	-	0.00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49.40	27,976.30	1,382,029.22		-		-	-	-	0.00%
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.93	181,691.00	350,663.63		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.45	176,859.40	433,305.53		-		-	-	-	0.00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	181,422.00	76,197.24		-		-	-	-	0.00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1,380.59	560,519.54		-		-	-	-	0.00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1,380.59	560,519.54		-		-	-	-	0.00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16.00	1,380.63	22,090.08		-		-	-	-	0.00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21.00	27,199.38	571,186.98		-		-	-	-	0.00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43.00	13,959.85	600,273.55		-		-	-	-	0.00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	388,628.29	777,256.58		-		-	-	-	0.00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3.40	384,568.90	1,307,534.26		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025.00	1,437.34	20,158,693.50		-		-	-	-	0.00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640.00	3,170.20	5,199,128.00		-		-	-	-	0.00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	397.48	651,867.20		-		-	-	-	0.00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153.00	7,648.87	1,170,277.11		-		-	-	-	0.00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10.00	43,623.95	436,239.50		-		-	-	-	0.00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2,927.98	199,102.64		-		-	-	-	0.00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1,629.04	338,840.32		-		-	-	-	0.00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	22,638.70	258,081.18		-		-	-	-	0.00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8.80	57,212.55	503,470.44		-		-	-	-	0.00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	103,101.00	1,031.01		-		-	-	-	0.00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0.78	97,197.00	75,813.66		-		-	-	-	0.00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	95,236.00	26,666.08		-		-	-	-	0.00%
	Регуляционные работы						-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000.00	380.77	9,138,480.00		-		-	-	-	0.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	5,055.02	9,857,289.00		-		-	-	-	0.00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	400.00	176.86	70,744.00		-		-	-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9,742.13	2,581,664.45		-		-	-	-	0.00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26.65	181,690.40	4,842,049.16		-		-	-	-	0.00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.88	166,393.00	146,425.84		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134.00	3,886.38	4,407,154.92		-		-	-	-	0.00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar						-		-	-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520.00	868.90	1,320,728.00		-		-	-	-	0.00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	12100.00	1,437.60	17,394,960.00		-		-	-	-	0.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	27565.00	3,260.28	89,869,618.20		-		-	-	-	0.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	6942.00	176.10	1,222,486.20		-		-	-	-	0.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1328.00	3,039.67	4,036,681.76		-		-	-	-	0.00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	20,932.70	418,654.00		-		-	-	-	0.00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2.81	138,975.00	390,519.75		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
5-4	**Путепровод на ПК120+52**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0.10	70,689.10	7,068.91	0.10	7,068.91	-	-	0.10	7,068.91	100.00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:						-		-	-	-	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	522.67	339,735.50	-	-	650.00	339,735.50	650.00	339,735.50	100.00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209.00	2,749.39	574,622.51		-	209.00	574,622.51	209.00	574,622.51	100.00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2x3x0.15	м3	209.00	47,758.21	9,981,465.89		-	209.00	9,981,465.89	209.00	9,981,465.89	100.00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	209.00	10,265.75	2,145,541.75		-	209.00	2,145,541.75	209.00	2,145,541.75	100.00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146.00	- 39,057.21	- 5,702,352.66		-	146.00	- 5,702,352.66	146.00	- 5,702,352.66	100.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166.40	21,565.80	3,588,549.12	166.40	3,588,549.12	-	-	166.40	3,588,549.12	100.00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	55,338.29	7,083,301.12	128.00	7,083,301.12	-	-	128.00	7,083,301.12	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2,602.93	333,175.04	128.00	333,175.04	-	-	128.00	333,175.04	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184.00	498.02	1,087,675.68	1,100.00	547,822.00	-	-	1,100.00	547,822.00	50.37%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40.40	13,322.10	538,212.84	40.40	538,212.84	-	-	40.40	538,212.84	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	20,916.70	13,654,421.76	652.80	13,654,421.76	-	-	652.80	13,654,421.76	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	45,838.00	1,255,961.20	27.40	1,255,961.20	-	-	27.40	1,255,961.20	100.00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177,128.00	113,361.92	0.64	113,361.92	-	-	0.64	113,361.92	100.00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9.00	184,642.61	1,661,783.49	9.00	1,661,783.49	-	-	9.00	1,661,783.49	100.00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.18	172,834.00	1,068,114.12	6.18	1,068,114.12	-	-	6.18	1,068,114.12	100.00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166,661.00	1,929,934.38	11.58	1,929,934.38	-	-	11.58	1,929,934.38	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6x0.6м	м3	122.00	6,263.32	764,125.04	122.00	764,125.04	-	-	122.00	764,125.04	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40.00	136,779.07	5,471,162.80	40.00	5,471,162.80	-	-	40.00	5,471,162.80	100.00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10.10	22,036.30	222,566.63	10.10	222,566.63	-	-	10.10	222,566.63	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77.60	35,468.30	2,752,340.08	38.80	1,376,170.04	38.80	1,376,170.04	77.60	2,752,340.08	100.00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.00	190,815.00	381,630.00	1.00	190,815.00	1.00	190,815.00	2.00	381,630.00	100.00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.44	184,643.00	265,885.92	0.72	132,942.96	0.72	132,942.96	1.44	265,885.92	100.00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172,841.00	12,098.87	0.035	6,049.44	0.035	6,049.44	0.07	12,098.88	100.00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.59	166,661.40	598,314.43	1.80	299,157.21	1.80	299,157.21	3.59	598,314.42	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26,834.77	590,364.94		-		-	-	-	0.00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.18	160,763.00	28,937.34		-		-	-	-	0.00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.31	166,661.00	51,664.91		-		-	-	-	0.00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.45	184,642.00	83,088.90		-		-	-	-	0.00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.15	177,128.00	26,569.20		-		-	-	-	0.00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5,936.74	356,204.40		-		-	-	-	0.00%
443	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430.00	1,158.29	1,656,354.70		-	1,430.00	1,656,354.70	1,430.00	1,656,354.70	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121.00	351.51	42,532.71		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	21,565.80	1,121,421.60	52.00	1,121,421.60	-	-	52.00	1,121,421.60	100.00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55,338.28	2,213,531.20	40.00	2,213,531.20	-	-	40.00	2,213,531.20	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2,602.91	104,116.40	40.00	104,116.40	-	-	40.00	104,116.40	100.00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016.00	490.27	988,384.32	1,008.00	494,192.16	1,008.00	494,192.16	2,016.00	988,384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28.40	13,322.10	378,347.64	14.20	189,173.82	14.20	189,173.82	28.40	378,347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20,916.74	13,386,713.60	320.00	6,693,356.80	-	-	320.00	6,693,356.80	50.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45,838.00	1,245,876.84	13.59	622,938.42	-	-	13.59	622,938.42	50.00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190,815.00	45,795.60	0.12	22,897.80	-	-	0.12	22,897.80	50.00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.91	184,643.00	906,597.13	2.46	453,298.57	-	-	2.46	453,298.57	50.00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.04	172,834.00	871,083.36	2.52	435,541.68	-	-	2.52	435,541.68	50.00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	157,536.00	1,548,578.88	4.92	774,289.44	-	-	4.92	774,289.44	50.00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	148,949.00	1,066,474.84	3.58	533,237.42	-	-	3.58	533,237.42	50.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92.00	39,990.68	3,679,142.56		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
459	-арматура AIII d10	тн	3.22	190,815.00	614,424.30		-		-	-	-	0.00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17.14	158,610.00	2,718,575.40		-		-	-	-	0.00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91.60	33,495.00	3,068,142.00		-		-	-	-	0.00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.88	190,815.00	358,732.20		-		-	-	-	0.00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.41	184,645.00	75,704.45		-		-	-	-	0.00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.01	157,536.00	946,791.36		-		-	-	-	0.00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185,179.00	1,851.79		-		-	-	-	0.00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26.80	26,002.90	696,877.72		-		-	-	-	0.00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.15	190,815.00	219,437.25		-		-	-	-	0.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40.00	10,290.87	411,634.80		-		-	-	-	0.00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5,936.74	356,204.40		-		-	-	-	0.00%
470	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724.00	1,158.29	838,601.96		-		-	-	-	0.00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156,061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20.00	109,630.98	2,192,619.60		-		-	-	-	0.00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20.00	1,636,140.71	32,722,814.20		-		-	-	-	0.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27,288.35	1,418,994.20		-		-	-	-	0.00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664,077.08	34,532,008.16		-		-	-	-	0.00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	105,642.20	1,225,449.52		-		-	-	-	0.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27,976.20	1,577,857.68		-		-	-	-	0.00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103,152.00	35,071.68		-		-	-	-	0.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28,198.75	8,403,227.50		-		-	-	-	0.00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.54	181,690.00	1,733,322.60		-		-	-	-	0.00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.03	176,860.00	1,420,185.80		-		-	-	-	0.00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.30	164,246.30	542,012.79		-		-	-	-	0.00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	181,422.00	439,041.24		-		-	-	-	0.00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	733.38	1,048,733.40		-		-	-	-	0.00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96,921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технозластмост-С"	м2	1470.00	10,491.75	15,422,872.50		-		-	-	-	0.00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.35	1,287,864.00		-		-	-	-	0.00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	136,335.00	659,861.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1,413.00	1,876,464.00		-		-	-	-	0.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1,380.59	1,833,423.52		-		-	-	-	0.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112.00	1,380.60	154,627.20		-		-	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1,906.57	423,258.54		-		-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2,493.97	274,336.70		-		-	-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	6,150.02	172,200.56		-		-	-	-	0.00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0.06	123,836.00	7,430.16		-		-	-	-	0.00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.06	95,225.50	5,713.53		-		-	-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33,377.69	7,343,091.80		-		-	-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24,641.13	1,577,032.32		-		-	-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	570,408.00	832,795.68		-		-	-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	2,056.85	345,550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4,021.13	1,532,050.53		-		-	-	-	0.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7,586.42	1,016,580.28		-		-	-	-	0.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	36.00	222,346.74	8,004,482.64		-		-	-	-	0.00%
504	- то же П800.124.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	8.00	287,511.33	2,300,090.64		-		-	-	-	0.00%
505	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1,158.29	852,501.44		-		-	-	-	0.00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	27,975.75	246,186.60		-		-	-	-	0.00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91,356.00	63,035.64		-		-	-	-	0.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С	м2	48.00	4,188.62	201,053.76		-		-	-	-	0.00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1,380.58	513,575.76		-		-	-	-	0.00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1,380.58	513,575.76		-		-	-	-	0.00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1,380.54	44,177.28		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41.00	27,199.30	1,115,171.30		-		-	-	-	0.00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13,959.89	404,836.81		-		-	-	-	0.00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82,295.00		-		-	-	-	0.00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	304,150.29	608,300.58		-		-	-	-	0.00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2.21	384,569.00	849,897.49		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890.00	1,465.49	14,493,696.10		-		-	-	-	0.00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335.00	3,131.39	7,311,795.65		-		-	-	-	0.00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569.00	361.34	928,282.46		-		-	-	-	0.00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	176,860.00	68,975.40		-		-	-	-	0.00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7,606.14	1,688,563.08		-		-	-	-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	43,624.00	451,508.40		-		-	-	-	0.00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84.00	2,927.98	245,950.32		-		-	-	-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1,629.04	247,614.08		-		-	-	-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3,247.35	12,989.40		-		-	-	-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22,640.00	72,448.00		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
527	Восстановление оси моста	км	0.10	70,689.10	7,068.91	0.10	7,068.91	-	-	0.10	7,068.91	100.00%
528	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	522.52	339,638.00		-	-	-	-	-	0.00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190.00	2,749.40	522,386.00		-	-	-	-	-	0.00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	47,758.21	9,074,059.90		-	-	-	-	-	0.00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190.00	10,351.72	1,966,826.80		-		-	-	-	0.00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	- 38,978.70	- 5,184,167.10		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
534	*Крайние опоры №1 и 4*						-		-	-	-	
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	504.38	2,945,579.20	5,840.00	2,945,579.20	-	-	5,840.00	2,945,579.20	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37.20	13,322.10	495,582.12	37.20	495,582.12	-	-	37.20	495,582.12	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628.00	20,916.74	13,135,712.72	628.00	13,135,712.72	-	-	628.00	13,135,712.72	100.00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45,838.00	1,195,455.04	26.08	1,195,455.04	-	-	26.08	1,195,455.04	100.00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177,128.00	113,361.92	0.64	113,361.92	-	-	0.64	113,361.92	100.00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184,643.00	1,375,590.35	7.45	1,375,590.35	-	-	7.45	1,375,590.35	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172,834.00	1,107,865.94	6.41	1,107,865.94	-	-	6.41	1,107,865.94	100.00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166,661.00	1,929,934.38	11.58	1,929,934.38	-	-	11.58	1,929,934.38	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6,263.32	764,125.04	122.00	764,125.04	-	-	122.00	764,125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44,845.60	5,471,163.20	122.00	5,471,163.20	-	-	122.00	5,471,163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22,036.30	222,566.63	10.10	222,566.63	-	-	10.10	222,566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71.60	35,468.30	2,539,530.28		-		-	-	-	0.00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190,815.00	360,640.35		-		-	-	-	0.00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.16	184,643.00	214,185.88		-		-	-	-	0.00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172,815.00	10,368.90		-		-	-	-	0.00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3.19	166,661.00	531,648.59		-		-	-	-	0.00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	27,976.10	548,331.56		-		-	-	-	0.00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.06	166,645.00	9,998.70		-		-	-	-	0.00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172,815.00	12,097.05		-		-	-	-	0.00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.66	184,643.00	121,864.38		-		-	-	-	0.00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177,128.00	3,542.56		-		-	-	-	0.00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5,936.74	356,204.40		-		-	-	-	0.00%
557	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1436.00	1,158.29	1,663,304.44		-		-	-	-	0.00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	351.50	38,665.00		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	503.26	1,107,172.00	2,200.00	1,107,172.00	-	-	2,200.00	1,107,172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32.40	13,322.20	431,639.28	16.20	215,819.64	16.20	215,819.64	32.40	431,639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20,916.74	13,386,713.60	320.00	6,693,356.80	320.00	6,693,356.80	640.00	13,386,713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45,838.00	1,235,792.48	13.48	617,896.24	13.48	617,896.24	26.96	1,235,792.48	100.00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	190,815.00	53,428.20	0.14	26,714.10	0.14	26,714.10	0.28	53,428.20	100.00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.59	184,643.00	847,511.37	2.30	423,755.69	2.30	423,755.69	4.59	847,511.38	100.00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.10	172,834.00	881,453.40	2.55	440,726.70	2.55	440,726.70	5.10	881,453.40	100.00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166,661.00	1,638,277.63	4.92	819,138.82	4.92	819,138.82	9.83	1,638,277.64	100.00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158,610.00	1,135,647.60	3.58	567,823.80	3.58	567,823.80	7.16	1,135,647.60	100.00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92.00	39,990.68	3,679,142.56		-	46.00	1,839,571.28	46.00	1,839,571.28	50.00%
569	-арматура AIII d10	тн	3.32	190,815.00	633,505.80		-	1.66	316,752.90	1.66	316,752.90	50.00%
570	-арматура AIII d32	тн	17.38	158,610.00	2,756,641.80		-	8.69	1,378,320.90	8.69	1,378,320.90	50.00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87.80	33,495.00	2,940,861.00		-		-	-	-	0.00%
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.02	174,444.00	3,488.88		-		-	-	-	0.00%
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.82	190,815.00	347,283.30		-		-	-	-	0.00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	184,645.00	72,011.55		-		-	-	-	0.00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6.02	166,661.00	1,003,299.22		-		-	-	-	0.00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	26,764.85	738,709.86		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	174,444.00	1,744.44		-		-	-	-	0.00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.13	190,815.00	215,620.95		-		-	-	-	0.00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	10,290.87	411,634.80		-		-	-	-	0.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5,936.74	356,204.40		-		-	-	-	0.00%
581	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1,158.29	625,476.60		-	540.00	625,476.60	540.00	625,476.60	100.00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728.00	351.49	255,884.72		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109,630.98	2,192,619.60		-		-	-	-	0.00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20.00	1,636,140.71	32,722,814.20		-		-	-	-	0.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	27,288.35	1,418,994.20		-		-	-	-	0.00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664,077.08	34,532,008.16		-		-	-	-	0.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	105,865.70	1,228,042.12		-		-	-	-	0.00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27,976.20	1,577,857.68		-		-	-	-	0.00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103,152.00	35,071.68		-		-	-	-	0.00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27,976.23	8,336,916.54		-		-	-	-	0.00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.48	181,691.00	1,722,430.68		-		-	-	-	0.00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.79	176,860.00	1,377,739.40		-		-	-	-	0.00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164,246.00	519,017.36		-		-	-	-	0.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230,889.00	558,751.38		-		-	-	-	0.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	778.68	1,113,512.40		-		-	-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96,921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460.00	10,491.75	15,317,955.00		-		-	-	-	0.00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.40	1,208,922.00		-		-	-	-	0.00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.80	136,334.60	654,406.08		-		-	-	-	0.00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320.00	1,413.02	1,865,186.40		-		-	-	-	0.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320.00	1,380.59	1,822,378.80		-		-	-	-	0.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110.00	1,380.57	151,862.70		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1,907.15	419,573.00		-		-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2,493.97	274,336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб днам. 160мм (Стандартпарк)	м	56.00	3,294.07	184,467.92		-		-	-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11 МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33,377.69	7,343,091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24,641.22	1,577,038.08		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570,406.00	832,792.76		-		-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	2,056.85	345,550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью						-		-	-	-	
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	4,021.13	1,532,050.53		-		-	-	-	0.00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7,586.42	1,016,580.28		-		-	-	-	0.00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	36.00	222,346.74	8,004,482.64		-		-	-	-	0.00%
613	- то же П800.124.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	8.00	287,511.33	2,300,090.64		-		-	-	-	0.00%
614	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1,158.29	866,400.92		-		-	-	-	0.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27,975.75	246,186.60		-		-	-	-	0.00%
616	-арматура АШ Ø 16 мм	тн	0.69	91,356.00	63,035.64		-		-	-	-	0.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48.00	4,188.62	201,053.76		-		-	-	-	0.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1,380.58	513,575.76		-		-	-	-	0.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1,380.58	513,575.76		-		-	-	-	0.00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1,380.54	44,177.28		-		-	-	-	0.00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27,199.30	1,115,171.30		-		-	-	-	0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13,959.89	404,836.81		-		-	-	-	0.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82,295.00		-		-	-	-	0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	728,329.37	1,456,658.74		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1,465.54	13,439,001.80		-		-	-	-	0.00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	3,096.62	7,013,844.30		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.06.2018г.

Срок исполнения: 22.06.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.37	176,860.00	65,438.20		-		-	-	-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226.50	3,974.82	900,296.73		-		-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7,606.15	1,597,291.50		-		-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.26	43,624.00	229,462.24		-		-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2,927.98	122,975.16		-		-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1,629.04	123,807.04		-		-	-	-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3,247.40	6,494.80		-		-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1.90	22,638.30	43,012.77		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**						-		-	-	-	
	Усиление фундаментов опор						-		-	-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440.00	1,560.30	2,246,832.00		-		-	-	-	0.00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24.00	4,910.42	117,850.08		-		-	-	-	0.00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48.00	11,761.14	564,534.72		-		-	-	-	0.00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8.27	524,867.00	4,340,650.09		-		-	-	-	0.00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240.00	48,390.90	11,613,816.00		-		-	-	-	0.00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1.80	89,332.80	160,799.04		-		-	-	-	0.00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2.96	89,680.00	265,452.80		-		-	-	-	0.00%
	Усиление стоек промежуточных опор						-		-	-	-	
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14.78	130,902.00	1,934,731.56		-		-	-	-	0.00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14.78	297,084.00	4,390,901.52		-		-	-	-	0.00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195.84	149.25	29,229.12		-		-	-	-	0.00%
	Усиление ригелей опор				-		-		-	-	-	
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19.63	180,153.00	3,536,403.39		-		-	-	-	0.00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19.63	166,487.00	3,268,139.81		-		-	-	-	0.00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125.00	149.30	18,662.50		-		-	-	-	0.00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8.50	106,583.00	905,955.50		-		-	-	-	0.00%
	Пролетные строения						-		-	-	-	
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471.00	1,482.74	12,560,290.54		-		-	-	-	0.00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9.50	383,303.00	3,641,378.50		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42.00	161,697.50	6,791,295.00		-		-	-	-	0.00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84.00	1,339.96	112,556.64		-		-	-	-	0.00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84.00	6,273.37	526,963.08		-		-	-	-	0.00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5.92	393,412.00	2,328,999.04		-		-	-	-	0.00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5.00	85,283.87	426,419.35		-		-	-	-	0.00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187.74	27,221.00	5,110,470.54		-		-	-	-	0.00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6.84	159,811.00	1,093,107.24		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно				-		-		-	-	-	
658	Демонтажные работы	тн	840.25	2,419.00	2,032,564.75		-		-	-	-	0.00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69.90	30,463.00	2,129,363.70		-		-	-	-	0.00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109.60	9,633.00	10,688,776.80		-		-	-	-	0.00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298.23	1,355.00	1,759,101.65		-		-	-	-	0.00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109.60	997.65	1,106,992.44		-		-	-	-	0.00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73.00	23,384.50	1,707,068.50		-		-	-	-	0.00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874.00	1,479.50	1,293,083.00		-		-	-	-	0.00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874.00	1,131.10	988,581.40		-		-	-	-	0.00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14.00	16,686.90	233,616.60		-		-	-	-	0.00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216.00	17,230.30	3,721,744.80		-		-	-	-	0.00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6.78	622,116.00	4,217,946.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с подходами				-		-		-	-	-	
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95.00	4,194.00	400,107.60		-		-	-	-	0.00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6.70	27,221.00	182,380.70		-		-	-	-	0.00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98.22	36,486.00	3,583,654.92		-		-	-	-	0.00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28.00	193,133.60	5,407,740.80		-		-	-	-	0.00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2.00	250,179.80	500,359.60		-		-	-	-	0.00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4.00	86,504.20	346,016.80		-		-	-	-	0.00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2.00	96,085.00	192,170.00		-		-	-	-	0.00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574.00	1,127.00	646,898.00		-		-	-	-	0.00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5.60	39,443.10	220,881.36		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 777,80	1 303 341,00		-		-	-	-	0,00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 832,00	1 322 040,00		-		-	-	-	0,00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 235,50	792 697,50		-		-	-	-	0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	113 419,00	3 134 901,16		-		-	-	-	0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	93 544,90	374 179,60		-		-	-	-	0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 524,89	795 584,16		-		-	-	-	0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	36 044,30	144 177,20		-		-	-	-	0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 556,80	574 316,80		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 293 404 369,31**		**685 577 933,60**		**227 269 264,19**		**912 847 197,79**	**27,72%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")											
1	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255,069.50	53,054,456.00	178.00	45,402,371.00	-	-	178.00	45,402,371.00	85.58%
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")											
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365,026.18	17,521,256.64				-		-	0.00%
3	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4,461,740.00	242,268,020.26			-	-		-	0.00%
4	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46,541,640.00	182,117,437.32	2.288	106,487,272.32	-	-	2.288	106,487,272.32	58.47%
5	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5,654,594.94	5,654,594.94				-		-	0.00%
6	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5,645,899.82	5,645,899.82				-		-	0.00%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58	шт	1	8,486,513.65	8,486,513.65				-		-	0.00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46	шт	1	6,591,535.52	6,591,535.52				-		-	0.00%
9	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1,783,919.70	1,783,919.70			-	-	-	-	0.00%
10	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8,956,751.95	8,956,751.95			-	-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**532,080,385.80**		**151,889,643.32**		-		**151,889,643.32**	**28.55%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28,244,497.53	28,244,497.53	0.95	26,832,272.66	-	-	0.95	26,832,272.66	95.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25,578,592.29	383,678,884.35	6.80	173,934,427.57	1.20	30,694,310.75	8.00	204,628,738.32	53.33%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**411,923,381.88**		**200,766,700.23**		**30,694,310.75**		**231,461,010.98**	**56.19%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281,661.83	281,661.83	1	281,661.83	-	-	1	281,661.83	100.00%
2	Демонтаж пескобазы	шт	1	2,938,545.26	2,938,545.26	0.95	2,792,205.71			0.95	2,792,205.71	95.02%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1,089,483.22	1,089,483.22	0.81	886,512.50			0.81	886,512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424,098.54	424,098.54	0.97	409,848.83			0.97	409,848.83	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26,521.10	26,521.10	0.58	15,302.67			0.58	15,302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170,945.83	170,945.83	0.94	160,962.59			0.94	160,962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654,758.25	654,758.25	0.99	649,585.66			0.99	649,585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223,888.62	223,888.62	0.99	222,925.90		-	0.99	222,925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**						-			-	-	
9	Земляные работы	м3	1673.76	1,210.00	2,025,249.60		-			-	-	0.00%
10	Фундаменты под здание	м3	98.54	59,811.00	5,893,775.94		-			-	-	0.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33,763.00	153,284.02		-			-	-	0.00%
12	Стены	м2	502.65	23,940.00	12,033,441.00		-			-	-	0.00%
13	Перегородки	м2	523.20	4,881.00	2,553,739.20		-			-	-	0.00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25.24	7,178.00	181,172.72		-			-	-	0.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140,790.11	140,790.11		-			-	-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23,331.00	3,090,890.88		-			-	-	0.00%
17	Двери	м2	80.73	16,222.00	1,309,537.17		-			-	-	0.00%
18	Витражи	м2	61.03	39,433.00	2,406,595.99		-			-	-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4,354.92	1,154,053.80		-			-	-	0.00%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577.91	8,824.00	5,099,477.84		-			-	-	0.00%
21	Полы	м2	882.65	5,551.00	4,899,590.15		-			-	-	0.00%
22	Кровля	м2	338.33	5,392.00	1,824,275.36		-			-	-	0.00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10,644.52	5,077,436.04		-			-	-	0.00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194,635.56	2,335,626.72		-			-	-	0.00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1,902.08	6,487,038.13		-			-	-	0.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6,857.24	8,679,551.53		-			-	-	0.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163,359.78	653,439.12		-			-	-	0.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414,598.00	517,003.71		-			-	-	0.00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1,461,355.34	4,384,066.02		-			-	-	0.00%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43.97	37,136.00	1,632,869.92		-			-	-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2,261.00	182,417.48		-			-	-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6,250,754.59	6,250,754.59		-			-	-	0.00%
33	Вентиляция	шт	1	1,581,925.58	1,581,925.58		-			-	-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1,124,584.56	1,124,584.56		-			-	-	0.00%
35	Канализация	шт	1	711,756.18	711,756.18		-			-	-	0.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268,324.18	268,324.18		-			-	-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2,988,516.50	2,988,516.50		-			-	-	0.00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694,048.63	694,048.63		-			-	-	0.00%
39	Технологическое оборудование	компл	1	5,326,098.32	5,326,098.32		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
40	Телефонизация	шт	1	233,923.38	233,923.38		-			-	-	0.00%
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом пропуска**						-			-	-	
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647.57	460.00	1,677,882.20	3,539.93	1,628,367.80	-	-	3,539.93	1,628,367.80	97.05%
42	Приямок и подпольные каналы	м3	0.326	24,910.00	8,120.66		-		-	-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4,315.00	362,330.55	83.97	362,330.55	-	-	83.97	362,330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11,585.00	678,000.54	38.72	448,571.20	-	-	38.72	448,571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33,833.00	1,056,942.92		-		-	-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15,282.00	65,101.32		-		-	-	-	0.00%
47	Двери	м2	39.06	15,649.00	611,249.94		-		-	-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.19	17,031.42	18.00	17,031.42	-	-	18.00	17,031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7,592.00	2,169,110.32		-	142.86	1,084,555.16	142.86	1,084,555.16	50.00%
	Асфальтобетонное покрытие				-		-		-	-	-	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1,343.60	23,042.74		-		-	-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56,041.29		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114.30	429.70	49,114.71		-		-	-	-	0.00%
53	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2,178.20	248,968.26		-		-	-	-	0.00%
54	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1,896.50	216,769.95		-		-	-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27,036.50	11,670,034.86	280.57	7,585,522.66	107.91	2,917,508.72	388.48	10,503,031.38	90.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8,372.70	4,893,843.15	380.00	3,181,626.00	146.05	1,222,832.84	526.05	4,404,458.84	90.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65,696.70	394,180.20		-		-	-	-	0.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1,307.10	2,079,209.20		-		-	-	-	0.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14,797.40	6,222,306.70		-	84.10	1,244,461.34	84.10	1,244,461.34	20.00%
60	Входная группа	шт	2	348,004.03	696,008.06	2.00	696,008.06	-	-	2.00	696,008.06	100.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2,254.00	177,434.88		-		-	-	-	0.00%
62	Отопление	шт	1	2,222,894.51	2,222,894.51	0.90	2,000,605.06	-	-	0.90	2,000,605.06	90.00%
63	Вентиляция	шт	1	257,471.92	257,471.92		-		-	-	-	0.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211,887.15	211,887.15		-		-	-	-	0.00%
65	Канализация	шт	1	596,582.71	596,582.71	1.00	596,582.71	-	-	1.00	596,582.71	100.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152,350.76	152,350.76		-		-	-	-	0.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929,923.52	929,923.52		-		-	-	-	0.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291,715.51	291,715.51		-		-	-	-	0.00%
69	Технологическое оборудование	компл	1	1,439,412.14	1,439,412.14		-		-	-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55,520.12	55,520.12		-		-	-	-	0.00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**						-			-	-	
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1,048.00	13,898,135.84	13,072.51	13,699,990.48	-	-	13,072.51	13,699,990.48	98.57%
72	Земляные работы	м3	987.84	3,853.00	3,806,147.52	691.91	2,665,929.23	-	-	691.91	2,665,929.23	70.04%
73	Фундаменты	м3	44.377	47,323.00	2,100,052.77	16.00	757,168.00	-	-	16.00	757,168.00	36.05%
74	Стены	м3	65.63	34,642.00	2,273,554.46	45.68	1,582,446.56	-	-	45.68	1,582,446.56	69.60%
75	Окна	м2	84.44	11,187.00	944,630.28	84.44	944,630.28	-	-	84.44	944,630.28	100.00%
76	Двери	м2	20.16	46,054.00	928,448.64		-			-	-	0.00%
77	Ворота	шт	8	609,862.51	4,878,900.08		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидае Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
78	Устройство ДПС	шт	2	45,951.65	91,903.30	2.00	91,903.30	-	-	2.00	91,903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7,372.20	20,999,859.14	2,563.67	18,899,873.23	-		2,563.67	18,899,873.23	90.00%
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31.60	49,980.10	1,579,371.16		-			-	-	0.00%
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1.01	102,004.00	103,024.04	0.49	49,981.96			0.49	49,981.96	48.51%
82	Покрытие	м2	27.00	135,906.16	3,669,466.32	27.00	3,669,466.32			27.00	3,669,466.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9,187.52	1,745,628.80		-			-	-	0.00%
84	Кровля	м2	3169.40	5,017.50	15,902,464.50	2,852.46	14,312,218.05		-	2,852.46	14,312,218.05	90.00%
85	Крыша	м2	4040.00	5,120.99	20,688,799.60	3,636.00	18,619,919.64		-	3,636.00	18,619,919.64	90.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	1,182.00	9,259,447.58	2,350.00	2,777,700.00	-	-	2,350.00	2,777,700.00	30.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13,130.00	14,761,008.60	786.95	10,332,706.02	112.42	1,476,100.86	899.38	11,808,806.88	80.00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414.00	2,502.50	1,036,035.00		-			-	-	0.00%
89	Отопление	шт	1	12,935,326.07	12,935,326.07		-			-		0.00%
90	Вентиляция	шт	1	3,302,738.21	3,302,738.21	1.00	3,302,738.21	-	-	1.00	3,302,738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2,727,256.89	2,727,256.89		-			-	-	0.00%
92	Канализация	шт	1	683,676.80	683,676.80	0.70	478,573.76	-	-	0.70	478,573.76	70.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178,211.56	178,211.56		-			-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2,514,434.89	2,514,434.89		-			-	-	0.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801,417.13	801,417.13		-			-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	компл	1	2,894,591.15	2,894,591.15		-			-	-	
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**											
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2,310.00	3,103,392.60	1,343.46	3,103,392.60	-	-	1,343.46	3,103,392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13,174.33	1,317,433.00	100.00	1,317,433.00	-	-	100.00	1,317,433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24,067.00	526,104.62	21.86	526,104.62	-	-	21.86	526,104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5,545.60	267,297.92	48.20	267,297.92	-	-	48.20	267,297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492,120.66	984,241.32		-			-	-	0.00%
102	Двери	шт	7	61,463.59	430,245.13		-			-	-	0.00%
103	Окна	м2	24.36	19,931.00	485,519.16	24.36	485,519.16		-	24.36	485,519.16	100.00%
104	Устройство ДСП-1,2	шт	2	40,192.95	80,385.90	2	80,385.90	-	-	2	80,385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.56	4,571.00	2,411,467.62	448.43	2,049,773.53	-	-	448.43	2,049,773.53	85.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13,253.00	440,132.13		-		-	-	-	0.00%
107	Кровля	м2	483.30	6,391.20	3,088,866.96	483.30	3,088,866.96	-	-	483.30	3,088,866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1,622,065.80	1,880.66	1,297,652.64	-	-	1,880.66	1,297,652.64	80.00%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6,572.00	5,791,706.44	737.27	4,845,338.44	-	-	737.27	4,845,338.44	83.66%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105.99	2,390.00	253,316.10		-		-	-	-	0.00%
111	Отопление	шт	1	3,762,206.90	3,762,206.90		-		-	-	-	0.00%
112	Вентиляция	шт	1	315,545.69	315,545.69	1.00	315,545.69		-	1	315,545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130,466.01	130,466.01		-	-	-	-	-	0.00%
114	Канализация	шт	1	206,166.87	206,166.87	1.00	206,166.87	-	-	1.00	206,166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153,631.14	153,631.14		-			-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1,759,269.93	1,759,269.93	1.00	1,759,269.93	-	-	1.00	1,759,269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178,751.16	178,751.16		-			-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	компл	1	2,437,373.19	2,437,373.19		-			-	-	0.00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**											
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559,889.10	1,410.30	559,889.10	-	-	1,410.30	559,889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37,277.30	5,112,581.70	137.15	5,112,581.70		-	137.15	5,112,581.70	100.00%
121	Стены	м3	440.95	23,371.20	10,305,530.64		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
122	Перегородки, с утеплением	м2	199.87	4,289.00	857,242.43		-			-	-	0.00%
123	Окна	м2	112.22	16,925.00	1,899,289.65		-			-	-	0.00%
124	Ворота	тн	5.54	343,574.00	1,903,399.96		-			-	-	0.00%
125	Двери	м2	28.77	31,160.00	896,473.20		-			-	-	0.00%
126	Рамки Р-1,2,3	тн	0.056	288,813.00	16,173.53		-			-	-	0.00%
127	Подпольные каналы	м2	6.70	9,865.00	66,095.50		-			-	-	0.00%
128	Лоток	м3	3.46	69,984.00	242,144.64		-			-	-	0.00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7,954.47	1,336,350.96		-			-	-	0.00%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98,167.49	294,502.47		-			-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633,438.85	1,266,877.70		-			-	-	0.00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278,266.25	278,266.25		-			-	-	0.00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46,554.99	93,109.98		-			-	-	0.00%
134	Подвесные пути	шт	1	3,357,066.85	3,357,066.85		-			-	-	0.00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1.67	63,044.00	105,283.48		-			-	-	0.00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37,543.02	4,580,248.44		-			-	-	0.00%
137	Полы	м2	801.59	5,806.00	4,654,031.54		-			-	-	0.00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2,838,641.92		-			-	-	0.00%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14,321.80	12,857,395.95		-			-	-	0.00%
140	Кровля	м2	939.04	7,256.00	6,813,674.24		-			-	-	0.00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51,326.26	513,262.60		-			-	-	0.00%
142	Козырек	шт	1	121,445.61	121,445.61		-			-	-	0.00%
143	Устройство пандуса и отмостки	м2	99.40	5,505.99	547,295.41		-			-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6,535,349.11	6,535,349.11		-		-	-	-	0.00%
145	Вентиляция	шт	1	3,507,392.77	3,507,392.77		-		-	-	-	0.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2,859,774.81	2,859,774.81		-		-	-	-	0.00%
147	Канализация	шт	1	1,171,337.46	1,171,337.46		-		-	-	-	0.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161,109.87	161,109.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10,598,840.03	10,598,840.03		-		-	-	-	0.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466,291.84	466,291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9,220,022.19	9,220,022.19		-		-	-	-	
11-7	**Котельная со складами угля и золы**						-		-			
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530,563.72	1,257.26	530,563.72	-	-	1,257.26	530,563.72	100.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32,235.00	3,236,909.76	100.42	3,236,909.76	-	-	100.42	3,236,909.76	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23,399.00	5,477,939.89	187.29	4,382,351.91	-	-	187.29	4,382,351.91	80.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3,963.00	123,764.49		-		-	-	-	0.00%
156	Перемычки	шт	36	5,594.45	201,400.20	30.00	167,833.50	6.00	33,566.70	36.00	201,400.20	100.00%
157	Окна	м2	5.87	18,205.00	106,863.35		-		-	-	-	0.00%
158	Двери	м2	8.61	26,916.00	231,746.76		-		-	-	-	0.00%
159	Ворота	шт	1	1,317,748.88	1,317,748.88		-		-	-	-	0.00%
160	Полы	м2	273.46	4,245.00	1,160,820.72	191.42	812,577.90	-	-	191.42	812,577.90	70.00%
161	Покрытие	м2	225.00	6,203.92	1,395,882.00	144.00	893,364.48	-	-	144.00	893,364.48	64.00%
162	Кровля	м2	330.76	4,903.00	1,621,716.28		-		-	-	-	0.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772,333.32		-	816.42	386,166.66	816.42	386,166.66	50.00%
164	Наружная отделка	м2	460.05	10,895.00	5,012,244.75		-	-	-	-	-	0.00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1.64	509,841.00	836,139.24		-		-	-	-	0.00%
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130.65	2,447.00	319,700.55		-		-	-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215,938.92	215,938.92		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zentec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
168	Вентиляция	шт	1	110,581.10	110,581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85,600.71	85,600.71		-		-	-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52,093.15	52,093.15		-		-	-	-	0.00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6,589,269.35	6,589,269.35		-		-	-	-	0.00%
172	Электроосвещение	шт	1	4,304,306.09	4,304,306.09		-		-	-	-	0.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56,940.13	56,940.13		-		-	-	-	
11-8	**Пескобаза**											
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271,811.43	696.06	271,811.43	-	-	696.06	271,811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.066	32,112.00	1,736,167.39	54.07	1,736,167.39	-	-	54.07	1,736,167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21,941.00	3,251,743.96	70.00	1,535,870.00	-	-	70.00	1,535,870.00	47.23%
177	Окна	м2	11.37	14,026.00	159,475.62		-		-	-	-	0.00%
178	Ворота	тн	2.191	377,357.00	826,789.19		-		-	-	-	0.00%
179	Перемычки	шт	22	9,356.84	205,850.48	12.00	112,282.08	6.00	56,141.04	18.00	168,423.12	81.82%
180	Покрытие	м2	216.00	9,385.04	2,027,168.64		-		-	-	-	0.00%
181	Кровля	м2	219.60	5,482.30	1,203,913.08		-		-	-	-	0.00%
182	Полы	м2	250.32	4,156.00	1,040,329.92	125.16	520,164.96	-	-	125.16	520,164.96	50.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439,998.30		-	139.68	87,999.66	139.68	87,999.66	20.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10,931.00	4,428,366.72		-		-	-	-	0.00%
185	Устройство пандуса	м2	40.18	5,526.00	222,034.68		-		-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144,131.26	144,131.26		-		-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415,498.00	415,498.00		-		-	-	-	0.00%
11-9	**Автозаправочный пункт**											
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38,535.72		-		-	-	-	0.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36,851.00	197,079.15		-		-	-	-	0.00%
190	Стены	м3	10.08	29,271.00	295,051.68		-		-	-	-	0.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2,705.60	16,233.60		-		-	-	-	0.00%
192	Окна	м2	3.06	21,377.00	65,413.62		-		-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867,866.00	112,822.58		-		-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2,593.00	59,275.98		-		-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7,953.94	71,585.46		-		-	-	-	0.00%
196	Кровля	м2	8.90	9,522.00	84,745.80		-		-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1,305.00	43,378.20		-		-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	40.32	14,639.00	590,244.48		-		-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61,455.34	61,455.34		-		-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	15.54	2,381.00	37,000.74		-		-	-	-	0.00%
201	Отопление	шт	1	25,910.49	25,910.49		-		-	-	-	0.00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2,468,194.56	2,468,194.56		-		-	-	-	0.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676,915.18	676,915.18		-		-	-	-	0.00%
204	Автоматизация	шт	1	1,360,620.38	1,360,620.38		-		-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25,340.12	25,340.12		-		-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2,735,063.01	8,205,189.03		-		-	-	-	
11-9-1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**											
208	Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом	компл	1	1,772,153.96	1,772,153.96		-		-	-	-	0.00%
209	Устройство трубопроводов стальных	м	153.3	10,640.00	1,631,112.00		-		-	-	-	0.00%
210	Ограничитель налива	шт	3	40,635.17	121,905.51		-		-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22,653.46	22,653.46		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
212	Стул рабочий	шт	1	5,393.68	5,393.68		-		-	-	-	0.00%
213	Пульт дистанционного управления	шт	1	44,925.60	44,925.60		-		-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6,146.29	55,316.61		-		-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и опилок	шт	1	12,152.09	12,152.09		-		-	-	-	
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**						-		-	-	-	0.00%
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12,340,931.18	12,340,931.18		-		-	-	-	0.00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690,749.47	690,749.47		-		-	-	-	0.00%
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4,280,039.08	4,280,039.08		-		-	-	-	0.00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50,278,162.38	50,271,583.87	0.95	47,764,254.26	-	-	0.95	47,764,254.26	95.01%
10-5	Канализация	шт	1	14,867,447.52	14,867,447.52		-	-	-	-	-	0.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8,230,220.67	8,230,220.67		-			-		0.00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2,685,993.69	2,685,993.69		-		-	-	-	
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**						-		-	-	-	0.00%
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51,338,444.41	51,338,444.41		-		-	-	-	
11-2	Малые архитектурные формы						-		-	-	-	0.00%
216	Урна	шт	5	3,828.76	19,143.80		-		-	-	-	0.00%
217	Скамья	шт	4	80,730.85	322,923.40		-		-	-	-	0.00%
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70,862.93	70,862.93		-		-	-	-	0.00%
219	Контейнер для мусора	шт	3	44,493.72	133,481.16		-		-	-	-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17,750.16	53,250.48		-		-	-	-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22,162.59	7,756,906.50		-		-	-	-	0.00%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164,336.00	9,294,844.16		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638,313,356.35**		**201,100,265.65**		**8,509,332.98**		**209,609,598.63**	**32.84%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 22.08.2018г.

Срок исполнения: 22.08.2018 -11.09.2018г.г.

№ п/п	Глава 12 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг.	1	1,987,756.00	1,987,756.00	1.00	1,987,756.00			1	1,987,756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс.тг.	1	4,315,140.00	4,315,140.00							0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**6,302,896.00**		**1,987,756.00**		-		**1,987,756.00**	**31.54%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.