Заказчик

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-13**
Дата Сертификата:	23.11.2018г.
Срок исполнения:	23.10.2018 -23.11.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	12 131 199 674.26 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-13

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	10 831 428 280.59	3 544 020 244.82	82 088 848.04	-	82 088 848.04	3 626 109 092.86	33.48%
2	Материалы на стройплощадке	-	732 413 592.25	-	-	-	732 413 592.25	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**10 831 428 280.59**	**4 276 433 837.07**	**82 088 848.04**	-	**82 088 848.04**	**4 358 522 685.11**	**40.24%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 299 771 393.67**	**513 172 060.45**	**9 850 661.76**	-	**9 850 661.76**	**523 022 722.21**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**12 131 199 674.26**	**4 789 605 897.51**	**91 939 509.80**	-	**91 939 509.80**	**4 881 545 407.32**	**40.24%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	3 639 359 902.00	827 941 290.20	27 581 852.94	-	27 581 852.94	855 523 143.14	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	606 559 983.71			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 245 919 885.71**	**827 941 290.20**	**27 581 852.94**	-	**27 581 852.94**	**855 523 143.14**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 961 664 607.31**	**64 357 656.86**	-	**64 357 656.86**	**4 026 022 264.18**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 22.12.2018г	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Н. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр ЮГ "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21/95-20/43 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 - 23.11.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928.57		829 508 928.57				829 508 928.57	-	829 508 928.57
2	ПСО №-2			- 10 381 174.19	- 10 381 174.19				-	- 10 381 174.19	- 10 381 174.19
3	ПСО №-3			- 11 199 433.49	- 11 199 433.49				-	- 11 199 433.49	- 11 199 433.49
4	ПСО №-4			- 9 923 541.85	- 9 923 541.85				-	- 9 923 541.85	- 9 923 541.85
5	ПСО №-5			- 9 070 986.84	- 9 070 986.84				-	- 9 070 986.84	- 9 070 986.84
6	ПСО №-6			- 840 918.71	- 840 918.71				-	- 840 918.71	- 840 918.71
7	ПСО №-7			- 5 932 393.32	- 5 932 393.32				-	- 5 932 393.32	- 5 932 393.32
8	ПСО №-8			- 3 152 682.00	- 3 152 682.00				-	- 3 152 682.00	- 3 152 682.00
9	ПСО №-9			- 30 702 589.99	- 30 702 589.99				-	- 30 702 589.99	- 30 702 589.99
10	ПСО №-10			- 13 947 183.98	- 13 947 183.98				-	- 13 947 183.98	- 13 947 183.98
11	ПСО №-11			- 1 944 431.95	- 1 944 431.95					- 1 944 431.95	- 1 944 431.95
12	ПСО №-12										
13	ПСО №-13						-	-	-	-	-
	ИТОГО				**732 413 592.25**			-			**732 413 592.25**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция городска [illegible] Астана-Караганда-Балхаш-Алматы [illegible] Граница РФ-ст.ст Екатеринбург-Астана-I [illegible] Участок Северный обход г.Караганда-ж.д. подъезд к г.Караганда (транзитная и восточный обход)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сэнс Модерн Групп"

Инженер: ТОО "Сенс"

Договор: № 21-03-2018 от [illegible] года

Номер Сертификата: 00-17

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.11.2018 -23.11.2018г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Импортные материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270.200	5 508.00	5 247 196.20	-5 508.00	- 5 247 196.20		-		-	5 508.000	5 247 196.20	- 5 508.00	- 5 247 196.20	0.00	-
	II - ЭТАП новое строительство																
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235.900	3 567.80	3 307 083.94	-3 567.80	- 3 307 083.94		-		-	3 567.801	3 307 083.94	- 3 567.80	- 3 307 083.94	0.00	-
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	9 415.82	7 733 447.52	-9 415.82	- 7 733 447.52		-		-	9 415.819	7 733 447.52	- 9 415.82	- 7 733 447.52	0.00	-
	ТРУБЫ								-		-						
4	Лекальный блок №8	шт	66 514.760	180.00	8 979 492.60	-180.00	- 8 979 492.60		-		-	180	8 979 492.60	- 180.00	- 8 979 492.60	0.00	-
5	Лекальный блок №9	шт	49 747.670	20.00	746 215.05	-20.00	- 746 215.05		-		-	20	746 215.05	- 20.00	- 746 215.05	0.00	-
6	ЗП 2-100 (Блок №15)	шт	32 188.640	54.00	1 303 639.92	-54.00	- 1 303 639.92		-		-	54	1 303 639.92	- 54.00	- 1 303 639.92	0.00	-
7	ЗКП 9-100 (Блок №17)	шт	63 242.480	261.00	12 379 715.46	-261.00	- 12 379 715.46		-		-	261	12 379 715.46	- 261.00	- 12 379 715.46	0.00	-
8	ЗП 13-100 (Блок №49)	шт	140 119.200	100.00	10 508 940.00	-100.00	- 10 508 940.00		-		-	100	10 508 940.00	- 100.00	- 10 508 940.00	0.00	-
9	ЗП 19-100 (Блок №94)	шт	324 012.730	15.00	3 645 143.21	-15.00	- 3 645 143.21		-		-	15	3 645 143.21	- 15.00	- 3 645 143.21	0.00	-
10	ЗП 20-100 (Блок №95)	шт	348 330.250	30.00	7 837 430.63	-30.00	- 7 837 430.63		-		-	30	7 837 430.63	- 30.00	- 7 837 430.63	0.00	-
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	103 958.040	20.00	1 559 370.60	-20.00	- 1 559 370.60		-		-	20	1 559 370.60	- 20.00	- 1 559 370.60	0.00	-
12	Портальная стенка Блок ЗП 36	шт	183 752.000	22.00	2 701 908.00	-22.00	- 2 701 908.00		-		-	22	2 701 908.00	- 22.00	- 2 701 908.00	0.00	-
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	330 548.000	6.00	1 487 466.00	-6.00	- 1 487 466.00		-		-	6	1 487 466.00	- 6.00	- 1 487 466.00	0.00	-
14	Откосная стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881.950	28.00	1 677 520.95	-28.00	- 1 677 520.95		-		-	28	1 677 520.95	- 28.00	- 1 677 520.95	0.00	-
15	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	149 294.590	12.00	1 343 651.31	-12.00	- 1 343 651.31		-		-	12	1 343 651.31	- 12.00	- 1 343 651.31	0.00	-
16	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	70 844.930	40.00	2 125 347.90	-40.00	- 2 125 347.90		-		-	40	2 125 347.90	- 40.00	- 2 125 347.90	0.00	-
17	Откосная стенка Блок СТ-6 (№60)	шт	88 823.010	44.00	2 931 159.33	-44.00	- 2 931 159.33		-		-	44	2 931 159.33	- 44.00	- 2 931 159.33	0.00	-
	ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА																
18	Сваи ж.б. С8-40Т5	шт	55 338.290	90.00	3 735 334.58	-90.00	- 3 735 334.58		-		-	90	3 735 334.58	- 90.00	- 3 735 334.58	0	-
19	Звенья труб №13а	шт	82 997.040	72.00	3 401 840.16	0.00	-		-		-	72	3 401 840.16	-	-	72	3 401 840.16
20	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	664 077.080	60.00	29 883 468.60	0.00	-		-		-	60	29 883 468.60	-	-	60	29 883 468.60
21	Плиты пустотные П15-А14К7-67	шт	664 077.080	52.00	25 899 006.12	0.00	-		-		-	52	25 899 006.12	-	-	52	25 899 006.12
22	Балка ВТК-21У	шт	1 392 907.550	20.00	20 893 613.25	0.00	-		-		-	20	20 893 613.25	-	-	20	20 893 613.25
23	Балка ВТК-24У	шт	1 636 140.710	40.00	49 084 221.30	0.00	-		-		-	40	49 084 221.30	-	-	40	49 084 221.30
24	Балка ВТК-33У	шт	2 804 374.340	88.00	185 088 706.44	0.00	-		-		-	88	185 088 706.44	-	-	88	185 088 706.44
25	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ	шт	250 179.800	90.00	16 887 136.50	0.00	-		-		-	90	16 887 136.50	-	-	90	16 887 136.50
26	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ	шт	250 179.800	20.00	3 752 697.00	0.00	-		-		-	20	3 752 697.00	-	-	20	3 752 697.00
27	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-60м	шт	193 133.600	28.00	4 055 805.60	0.00	-		-		-	28	4 055 805.60	-	-	28	4 055 805.60
28	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-60	шт	193 133.600	18.00	2 607 303.60	0.00	-		-		-	18	2 607 303.60	-	-	18	2 607 303.60
29	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ-60	шт	250 179.800	4.00	750 539.40	0.00	-		-		-	4	750 539.40	-	-	4	750 539.40
30	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-67	шт	193 133.600	36.00	5 214 607.20	0.00	-		-		-	36	5 214 607.20	-	-	36	5 214 607.20
31	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ-67	шт	250 179.800	8.00	1 501 078.80	0.00	-		-		-	8	1 501 078.80	-	-	8	1 501 078.80
32	Ленль Л465.63.50	шт	96 085.000	2.00	144 127.50	0.00	-		-		-	2	144 127.50	-	-	2	144 127.50
33	Ленль Л480.63.50	шт	86 504.200	4.00	259 512.60	0.00	-		-		-	4	259 512.60	-	-	4	259 512.60
	Другие материалы																
34	Геосетотки тривакс-170	м2	1 065.000	22 341.50	17 845 273.13	-22 341.50	- 17 845 273.13		-		-	22 341.50	17 845 273.13	- 22 341.50	- 17 845 273.13	0.00	-
35	Оцинкованная барьерное ограждение	т	453 630.000	986.55	335 646 507.38	0.00	-		-		-	986.55	335 646 507.38	-	-	986.55	335 646 507.38
	Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26																

Проект: Реконструкция коридора Центр-Ка "Астана-Караганда Затыка-Алматы" ж/д "Граница РФ- на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда - ж/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: [illegible]

Договор: [illegible] года

Номер Сертификата: № 13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 - 23.11.2018г.г

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м	21 889 520	156.00	2 561 073.84	0.00	-		-			156.00	2 561 073.84	-	-	156.00	2 561 073.84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м	11 007 890	64.00	528 378.72	0.00	-		-			64.00	528 378.72	-	-	64.00	528 378.72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 134 820	208.00	4 857 031.92	0.00	-		-			208.00	4 857 031.92	-	-	208.00	4 857 031.92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Эстакада через ж/д пути и р. Солонку																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 440 610	956.00	22 542 917.37	0.00	-		-			956.00	22 542 917.37	-	-	956.00	22 542 917.37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	28 588 070	220.00	4 717 031.55	0.00	-		-			220.00	4 717 031.55	-	-	220.00	4 717 031.55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 508 310	220.00	5 198 871.15	0.00	-		-			220.00	5 198 871.15	-	-	220.00	5 198 871.15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 850	64.00	1 093 048.80	0.00	-		-			64.00	1 093 048.80	-	-	64.00	1 093 048.80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2																
46	Барьерное ограждение	п.м	15 839 090	216.00	2 565 932.58	0.00	-		-			216.00	2 565 932.58	-	-	216.00	2 565 932.58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**829 508 928.57**		**- 97 095 336.31**		**-**		**-**		**829 508 928.57**		**- 97 095 336.31**		**732 413 592.26**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zerlec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeitec"

Договор: № 21-05-20-43 от 11.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				145 520 212.96		25 460 797.73		-		25 460 797.73	17.50%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 108 336 792.00		1 208 443 861.96		26 140 114.42		1 234 583 976.39	58.56%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750.89		487 624 872.33		13 738 447.80		501 363 320.13	17.72%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				238 380 582.69		147 819 706.28		5 534 001.14		153 353 707.42	64.33%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 293 404 369.31		997 758 056.20		27 501 457.98		1 025 259 514.18	31.13%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				565 032 168.76		-		-		-	0.00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836.22		-		-		-	0.00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				532 080 385.80		151 889 643.32		-		151 889 643.32	28.55%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547.73		12 595 608.76				12 595 608.76	38.41%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381.88		258 451 828.14		-		258 451 828.14	62.74%
11	ДЭУ-46				638 313 356.35		251 988 114.10		9 174 826.70		261 162 940.80	40.91%
12	ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)				6 302 896.00		1 987 756.00		-		1 987 756.00	31.54%
	Итого по ВОР				10 831 428 280.59		3 544 020 244.82		82 088 848.04		3 626 109 092.86	33.48%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zeitec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21405-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.06	35 280.00	742 855.68	21.06	742 855.68	-	-	21.06	742 855.68	100.00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 942.00	147 592.00	76	147 592.00	-	-	76	147 592.00	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	1.031	2 554 030.00	2 633 204.93		-		-	-	-	0.00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455.50	1 804 455.50	1.00	1 804 455.50	-	-	1	1 804 455.50	100.00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355.00	797 355.00		-			-	-	0.00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861.00	1 198 861.00		-			-	-	0.00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934.00	9 934 934.00	1.00	9 934 934.00	-	-	1.00	9 934 934.00	100.00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001.00	4 835 001.00		-		-	-	-	0.00%
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.716	34 000.00	364 344.00	10.72	364 344.00	-	-	10.716	364 344.00	100.00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858.00	94 758.00	51	94 758.00	-	-	51	94 758.00	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	88191.00	578.96	51 059 061.36	12 525.41	7 251 711.37	-	-	12 525.41	7 251 711.37	14.20%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397.90	261 764.30		-	-	-	-	-	0.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753.80	2 187 753.80	1.00	2 187 753.80	-	-	1	2 187 753.80	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196.69	4 398 590.07	2.00	2 932 393.38	-	-	2	2 932 393.38	66.67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357.00	1 550 714.00		-		-	-	-	0.00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777.40	2 988 777.40		-		-	-	-	0.00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023.00	114.13	60 377 394.99		-		-	-	-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	10207.00	13.99	142 795.93		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**145 520 212.96**		**25 460 797.73**		-		**25 460 797.73**	**17.50%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а.д. подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetas"

Договор: № 23-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	105801.00	32.46	3 434 300.46	47 391.00	1 538 311.86	-	-	47 391.00	1 538 311.86	44.79%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5980.00	67.46	403 410.80		-		-	-	-	0.00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	3154.00	254.68	803 260.72		-		-	-	-	0.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1800990.00	663.42	1 194 812 785.80	1 009 656.72	669 826 459.84	29 800.24	19 770 078.20	1 039 456.96	689 596 538.04	57.72%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1706948.00	181.10	309 128 282.80	948 500.96	171 773 523.19	28 244.17	5 115 019.19	976 745.13	176 888 542.38	57.22%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443944.00	35.59	15 799 966.96	147 272.00	5 241 410.48	35 263.19	1 255 017.03	182 535.19	6 496 427.51	41.12%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12640.00	131.13	1 657 483.20		-		-	-	-	0.00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13272.00	589.84	7 828 356.48		-		-	-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12640.00	295.30	3 732 592.00		-		-	-	-	0.00%
	Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00				-		-		-	-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000.00	3 321.00	46 494 000.00	10 878.64	36 127 963.44	-	-	10 878.64	36 127 963.44	77.70%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46667.00	34.35	1 603 011.45	36 262.11	1 245 603.47	-	-	36 262.11	1 245 603.47	77.70%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51333.70	1 065.00	54 670 390.50	39 888.32	42 481 061.87	-	-	39 888.32	42 481 061.87	77.70%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11				-		-		-	-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19376.00	3 321.00	64 347 696.00	18 675.99	62 022 972.75	-	-	18 675.99	62 022 972.75	96.39%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	64587.00	34.35	2 218 563.45	62 253.31	2 138 401.20	-	-	62 253.31	2 138 401.20	96.39%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19808.00	3 321.00	65 782 368.00	19 497.09	64 749 835.89	-	-	19 497.09	64 749 835.89	98.43%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	66027.00	34.35	2 268 027.45	64 990.31	2 232 417.15	-	-	64 990.31	2 232 417.15	98.43%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	143675.40	1 065.00	153 014 301.00	139 967.98	149 065 900.83	-	-	139 967.98	149 065 900.83	97.42%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (от подъезда к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: №21-09-20-45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	II-ЭТАП. Реконструкция						-		-	-	-	
18	Снятие ПСП	м3	7307.00	31.58	230 755.06		-		-	-	-	0.00%
19	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27251.00	118.38	3 225 973.38		-		-	-	-	0.00%
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277 994.16		-		-	-	-	0.00%
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415 081.75		-		-	-	-	0.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	252666.00	500.49	126 456 806.34		-	-	-	-	-	0.00%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	244450.00	181.13	44 277 228.50		-	-	-	-	-	0.00%
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5 454 155.74		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 108 336 792.00**		**1 208 443 861.96**		**26 140 114.42**		**1 234 583 976.39**	**58.56%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гаффоров И.Ю.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" - Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 01.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип 1											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	43836.00	1 888.29	82 775 080.44	19 894.85	37 567 238.45	-	-	19 894.85	37 567 238.45	45.38%
2	ПГС	м3	8767.20	1 041.30	9 129 285.36	3 978.97	4 143 298.54		-	3 978.97	4 143 298.54	45.38%
3	Портландцемент, марка 400	тн	3682.00	20 933.30	77 076 410.60	1 671.06	34 980 906.42		-	1 671.06	34 980 906.42	45.38%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1446.60	37 508.20	54 259 362.12	656.54	24 625 687.52		-	656.54	24 625 687.52	45.39%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	212517.00	286.40	60 864 868.80	96 380.71	27 603 434.63	-	-	96 380.71	27 603 434.63	45.35%
6	Щебень фракции 20-40	м3	25884.50	1 125.48	29 132 487.06	11 739.14	13 212 169.39		-	11 739.14	13 212 169.39	45.35%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7874.00	1 270.20	10 001 554.80	3 571.01	4 535 900.76		-	3 571.01	4 535 900.76	45.35%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16321.00	775.60	12 658 567.60	7 401.90	5 740 908.70		-	7 401.90	5 740 908.70	45.35%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см	м2	198739.00	456.08	90 640 883.12	89 465.71	40 803 520.27	-	-	89 465.71	40 803 520.27	45.02%
10	Зола	м3	16654.00	77.75	1 294 848.50	7 497.08	582 898.08		-	7 497.08	582 898.08	45.02%
11	Щебень фракции 20-40	м3	13276.00	1 125.48	14 941 872.48	5 976.42	6 726 338.11		-	5 976.42	6 726 338.11	45.02%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9897.00	1 420.16	14 055 323.52	4 455.30	6 327 242.61		-	4 455.30	6 327 242.61	45.02%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11170.00	775.60	8 663 452.00	5 028.36	3 899 995.52		-	5 028.36	3 899 995.52	45.02%
14	Портландцемент М400	тн	3060.60	20 933.30	64 068 457.98	1 377.78	28 841 364.31		-	1 377.78	28 841 364.31	45.02%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	357730.20	546.40	195 463 781.28	161 038.28	87 991 316.19		-	161 038.28	87 991 316.19	45.02%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	186924.00	2 652.21	495 761 702.04	60 343.13	160 042 652.83	5 180.00	13 738 447.80	65 523.13	173 781 100.63	35.05%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА 20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	186924.00	2 018.60	377 324 786.40		-		-	-	-	0.00%
	Основная дорога Тип 1а						-		-	-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	1455.00	1 888.29	2 747 461.95		-		-	-	-	0.00%
19	ПГС	м3	291.00	1 041.30	303 018.30		-		-	-	-	0.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20 933.30	2 558 049.26		-		-	-	-	0.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37 508.20	1 800 393.60		-		-	-	-	0.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1 920 312.00		-		-	-	-	0.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1 125.48	919 517.16		-		-			0.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1 270.20	315 543.08		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20-43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399 387.46				-			0.00%
26	Устройство верхнего слоя основания из шебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см	м2	6308.00	313.18	1 975 539.44				-			0.00%
27	Зола	м3	317.16	77.75	24 659.19				-			0.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1 125.48	284 746.44				-			0.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	188.50	1 420.16	267 700.16				-			0.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164 970.12				-			0.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20 933.30	1 220 411.39				-			0.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.40	3 722 431.96				-			0.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки 1 тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2 652.22	15 711 751.28				-			0.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2 018.60	11 958 186.40				-			0.00%
35	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17 593 827.16				-			0.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38042.00	349.65	13 301 385.30				-			0.00%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3 038.23	3 882 857.94				-			0.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм	м2	27729.00	2 504.42	69 445 062.18				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2								-			
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5190.00	1 644.60	8 535 474.00				-			0.00%
40	Устройство верхнего слоя основания из шебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20109.00	467.31	9 397 136.79				-			0.00%
41	Зола	м3	1685.00	77.75	131 008.75				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1343.00	1 125.48	1 511 519.64				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	1001.50	1 420.16	1 422 290.24				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1130.10	775.60	876 505.56				-			0.00%
45	Портландцемент М400	тн	309.70	20 933.30	6 483 043.01				-			0.00%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	36196.20	546.40	19 777 603.68				-			0.00%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки 1, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	18564.00	1 886.43	35 019 686.52				-			0.00%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	18564.00	2 018.60	37 473 290.40				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zengo"

Договор: № 21-05-20-43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3								-			
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4577.00	1 644.60	7 527 334.20				-			0.00%
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной золо-неорганическим вяжущим	м2	19130.00	474.69	9 080 819.70				-			0.00%
51	Зола	м3	1603.00	77.75	124 633.25				-			0.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1278.00	1 125.48	1 438 363.44				-			0.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	953.00	1 420.16	1 353 412.48				-			0.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1075.10	775.60	833 847.56				-			0.00%
55	Портландцемент М400	тн	294.60	20 933.30	6 166 950.18				-			0.00%
56	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	34434.00	546.40	18 814 737.60				-			0.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	17432.00	1 886.43	32 884 247.76				-			0.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	17432.00	2 018.60	35 188 235.20				-			0.00%
59	Присыпные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7 723 851.12				-			0.00%
60	Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6 323 183.50				-			0.00%
	II - ЭТАП новое строительство								-			
	Основная дорога Тип I								-			
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	15890.00	1 837.31	29 194 855.90				-			0.00%
2	ПГС	м3	3178.00	1 013.15	3 219 790.70				-			0.00%
3	Портландцемент, марка 400	тн	1334.76	20 368.00	27 186 391.68				-			0.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	524.40	36 495.40	19 138 187.76				-			0.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21 714 989.12				-			0.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	9511.00	1 095.10	10 415 496.10				-			0.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	2893.00	1 235.90	3 575 458.70				-			0.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	5997.00	754.65	4 525 636.05				-			0.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.92	60 560 709.44				-			0.00%
10	Зола	м3	6174.00	75.65	467 063.10				-			0.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	4922.00	1 095.10	5 390 082.20				-			0.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	3669.00	1 381.82	5 069 897.58				-			0.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	4141.00	754.65	3 125 005.65				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (с подъездами к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 2145-20/23 от 16.10.2023 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Портландцемент М400	тн	1134.70	20 368.00	23 111 569.60				-			0.00%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	79576.60	531.70	42 310 878.22				-			0.00%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	69905.00	2 580.60	180 396 843.00				-			0.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	69905.00	1 964.10	137 300 410.50				-			0.00%
	Основная дорога Тип 1а				-				-			
19	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1 837.31	5 846 320.42				-			0.00%
20	ПГС	м3	636.40	1 013.15	644 768.66				-			0.00%
21	Портландцемент, марка 400	тн	267.29	20 368.00	5 444 162.72				-			0.00%
22	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.00	36 495.40	3 832 017.00				-			0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13692.00	282.88	3 873 192.96				-			0.00%
24	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1 095.10	1 826 298.27				-			0.00%
25	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1 235.90	626 972.07				-			0.00%
26	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793 514.48				-			0.00%
27	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3 839 967.30				-			0.00%
28	Зола	м3	628.80	75.65	47 568.72				-			0.00%
29	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1 095.10	548 645.10				-			0.00%
30	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1 381.82	516 800.68				-			0.00%
31	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318 462.30				-			0.00%
32	Портландцемент М400	тн	115.50	20 368.00	2 352 504.00				-			0.00%
33	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	13506.45	531.70	7 181 379.47				-			0.00%
34	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2 580.50	28 795 799.50				-			0.00%
35	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	11159.00	1 964.05	21 916 833.95				-			0.00%
36	**Устройство дорожной одежды Тип 1 на разворотных площадках**				-				-			

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а.д. подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: ПВ-13

Дата Сертификата: 22.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	285.00	1 837.30	523 630.50				-			0.00%
38	ПГС	м3	57.00	1 013.15	57 749.55				-			0.00%
39	Портландцемент, марка 400	тн	23.94	20 368.00	487 609.92				-			0.00%
40	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36 495.40	343 056.76				-			0.00%
41	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274 217.90				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1 095.10	130 535.92				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1 235.90	44 924.97				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56 749.68				-			0.00%
45	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413 000.60				-			0.00%
46	Зола	м3	75.00	75.65	5 673.75				-			0.00%
47	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1 095.10	65 706.00				-			0.00%
48	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1 381.82	62 181.90				-			0.00%
49	Песок из отсевов дробления	м3	50.50	754.65	38 109.83				-			0.00%
50	Портландцемент М400	тн	13.84	20 368.00	281 893.12				-			0.00%
51	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	1618.20	531.70	860 396.94				-			0.00%
52	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	739.00	2 580.50	1 906 989.50				-			0.00%
53	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	739.00	1 964.10	1 451 469.90				-			0.00%
54	Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км	м3	31949.00	730.65	23 343 536.85				-			0.00%
55	Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7157.00	192.53	1 377 937.21				-			0.00%
56	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	43965.00	340.20	14 956 893.00				-			0.00%
57	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	12640.00	647.80	8 188 192.00				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип I								-			
58	Устройство подстилающего слоя из цементо-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	333.00	1 837.31	611 824.23				-			0.00%
59	ПГС	м3	66.60	1 013.15	67 475.79				-			0.00%
60	Портландцемент, марка 400	тн	27.97	20 368.00	569 692.96				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (в д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeteo"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
61	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	11.00	36 495.40	401 449.40				-			0.00%
62	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	1223.00	279.78	342 170.94				-			0.00%
63	Щебень фракции 20-40	м3	149.00	1 095.10	163 169.90				-			0.00%
64	Щебень фракции 10-20	м3	45.30	1 235.90	55 986.27				-			0.00%
65	Песок из отсевов дробления	м3	94.00	754.65	70 937.10				-			0.00%
66	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	1170.00	431.65	505 030.50				-			0.00%
67	Зола	м3	98.00	75.65	7 413.70				-			0.00%
68	Щебень фракции 20-40	м3	78.20	1 095.10	85 636.82				-			0.00%
69	Щебень фракции 10-20	м3	58.00	1 381.82	80 145.56				-			0.00%
70	Песок из отсевов дробления	м3	66.00	754.65	49 806.90				-			0.00%
71	Портландцемент М400	тн	18.01	20 368.00	366 827.68				-			0.00%
72	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	2106.00	531.70	1 119 760.20				-			0.00%
73	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	1073.00	2 580.60	2 768 983.80				-			0.00%
74	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	1073.00	1 964.10	2 107 479.30				-			0.00%
	Устройство дорожной одежды Тип Ia								-			
75	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3442.00	1 837.31	6 324 021.02				-			0.00%
76	ПГС	м3	688.40	1 013.15	697 452.46				-			0.00%
77	Портландцемент, марка 400	тн	289.13	20 368.00	5 888 999.84				-			0.00%
78	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	113.60	36 495.40	4 145 877.44				-			0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	14812.00	282.95	4 191 055.40				-			0.00%
80	Щебень фракции 20-40	м3	1804.10	1 095.10	1 975 669.91				-			0.00%
81	Щебень фракции 10-20	м3	548.80	1 235.90	678 261.92				-			0.00%
82	Песок из отсевов дробления	м3	1137.20	754.65	858 187.98				-			0.00%
83	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	13576.00	305.50	4 147 468.00				-			0.00%
84	Зола	м3	682.60	75.65	51 638.69				-			0.00%
85	Щебень фракции 20-40	м3	544.10	1 095.10	595 843.91				-			0.00%
86	Щебень фракции 10-20	м3	406.00	1 381.82	561 018.92				-			0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а.д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата	№-13
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата	23.11.2018г
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения	23.10.2018 -23.11.2018г.г
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-2018 от 10.10.2017 года		

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
87	Песок из отсевов дробления	м3	458.00	754.65	345 629.70				-			0.00%
88	Портландцемент М400	тн	125.40	20 368.00	2 554 147.20				-			0.00%
89	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	14662.00	531.70	7 795 785.40				-			0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки 1, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	12623.00	2 580.60	32 574 913.80				-			0.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н – 5 см	м2	12623.00	1 964.10	24 792 834.30				-			0.00%
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за пределами закруглений-переходной тип IV)	м3	154.00	1 600.10	246 415.40				-			0.00%
93	Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2 737 672.70				-			0.00%
94	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1 374 026.70				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 828 606 750.89**		**487 624 872.33**		**13 738 447.80**		**501 363 320.13**	**17.72%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафуров И.М

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "[illegible]"

Договор: № [illegible] от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство								-	-	-	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	шт	2						-	-	-	
	Земляные работы								-	-	-	
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124.60	220.90	27 524.14	124.60	27 524.14	-	-	124.60	27 524.14	100.00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4.10	308.95	1 266.70	4.10	1 266.70	-	-	4.10	1 266.70	100.00%
	Тело трубы						-		-	-	-	
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35.30	2 749.40	97 053.82	35.30	97 053.82	-	-	35.30	97 053.82	100.00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	13.68	3 778.50	51 689.88	13.68	51 689.88	-	-	13.68	51 689.88	100.00%
5	Лекальный блок №4	шт	18.00	68 360.68	1 230 492.24	18.00	1 230 492.24	-	-	18.00	1 230 492.24	100.00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14.28	18 737.80	267 575.78	14.28	267 575.78	-	-	14.28	267 575.78	100.00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34.00	33 085.40	1 124 903.60	34.00	1 124 903.60	-	-	34.00	1 124 903.60	100.00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12.28	8 148.00	100 057.44	12.28	100 057.44	-	-	12.28	100 057.44	100.00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40	-	-	4.00	427 372.40	100.00%
10	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8.00	91 288.03	730 304.24	8.00	730 304.24	-	-	8.00	730 304.24	100.00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.40	18 245.30	80 279.32		-			-	-	0.00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мнастикой	м2	284.90	1 158.30	329 999.67	284.90	329 999.67	-	-	284.90	329 999.67	100.00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12.40	3 384.40	41 966.56	12.40	41 966.56		-	12.40	41 966.56	100.00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	115.88	179.00	20 742.52		-	57.94	10 371.26	57.94	10 371.26	50.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-		-	-	-	
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	588.60	2 376.20	1 398 631.32		-		-	-	-	0.00%
16	Установка блоков упоров	м	44.06	7 992.50	352 149.55		-		-	-	-	0.00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	31 337.40	9 401.22		-		-	-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-	-	-	
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267.30	3 107.30	830 581.29		-		-	-	-	0.00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169.74	2 420.00	410 770.80		-		-	-	-	0.00%
20	Установка блоков упоров	м	25.18	8 052.50	202 761.95		-		-	-	-	0.00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0.41	31 341.00	12 849.81		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	20.20	1 251.40	25 278.28		-		-	-	-	0.00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.81	116 076.63		-			-	-	0.00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	281.07	3 076.00	864 571.32		-			-	-	0.00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4.60	3 886.20	17 876.52		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в/д подъезда к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetas"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	3				-			-	-	
	Земляные работы						-			-	-	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	293.10	220.90	64 745.79	192.97	42 627.96	100.13	22 117.83	293.10	64 745.79	100.00%
	Тело трубы							-	-	-	-	
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	164.70	5 046.70	831 191.49	107.37	541 884.37	57.33	289 307.12	164.70	831 191.49	100.00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	119.00	3 778.50	449 641.50	70.14	265 011.40	48.86	184 630.11	119.00	449 641.51	100.00%
29	Лекальный блок №9	шт	10.00	51 128.27	511 282.70	4.00	204 513.08	6.00	306 769.62	10.00	511 282.70	100.00%
30	Лекальный блок №8	шт	96.00	68 360.68	6 562 625.28	57.00	3 896 558.76	39.00	2 666 066.52	96.00	6 562 625.28	100.00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	50.63	12 896.00	652 924.48	50.63	652 924.48	-	-	50.63	652 924.48	100.00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	61.00	64 997.00	3 964 817.00	61.00	3 964 817.00	-	-	61.00	3 964 817.00	100.00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	52.64	8 148.00	428 910.72	27.37	223 010.76	25.27	205 899.96	52.64	428 910.72	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 843.10	854 744.80	6.00	641 058.60	2.00	213 686.20	8.00	854 744.80	100.00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	24.00	91 288.03	2 190 912.72	8.00	730 304.24	8.00	730 304.24	16.00	1 460 608.48	66.67%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	18 245.30	175 154.88	-	-		-	-	-	
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	962.60	1 158.30	1 114 979.58	626.27	725 407.00	336.33	389 572.58	962.60	1 114 979.58	100.00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	52.50	3 384.50	177 686.25	34.01	115 105.49	18.49	62 580.76	52.50	177 686.25	100.00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2101.10	500.10	1 050 760.11			822.66	411 412.27	822.66	411 412.27	39.15%
	Укрепление откосов и дна русла на входе											
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 251.50	22 527.00							0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294.30	2 502.60	736 515.18							0.00%
42	Установка блоков упоров	м	44.06	7 992.50	352 149.55							0.00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1.00	31 341.00	31 341.00							0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	218.12	2 845.00	620 551.40							0.00%
45	Установка блоков упоров	м	25.18	8 909.60	224 299.18							0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.70	31 334.80	21 934.36							0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35.30	1 251.50	44 177.95							0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	40.50	5 046.70	204 391.35							0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	140.54	3 180.00	446 917.20							0.00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	8.10	3 886.50	31 480.65							0.00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	1									
	Земляные работы											
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	220.90	19 836.82	89.80	19 836.82	-	-	89.80	19 836.82	100.00%
	Тело трубы			-			-		-	-	-	

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)		**Номер Сертификата:**	№ 13	
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"		**Дата Сертификата:**	23.11.2018г	
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"		**Срок исполнения:**	23.10.2018 -23.11.2018г.г	
Инженер:	ТОО "Zeta"				
Договор:	№ 21-05-20-43 от 16.10.2017 года				

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Устройство подготовки из шебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47.00	5 046.70	237 194.90	47.00	237 194.90	-	-	47.00	237 194.90	100.00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16.67	3 778.50	62 987.60	16.67	62 987.60	-	-	16.67	62 987.60	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	2.00	51 128.27	102 256.54	2.00	102 256.54	-	-	2.00	102 256.54	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	13.00	68 360.68	888 688.84	13.00	888 688.84	-	-	13.00	888 688.84	100.00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	24.07	31 355.00	754 714.85	24.07	754 714.85	-	-	24.07	754 714.85	100.00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	29.00	64 997.00	1 884 913.00	29.00	1 884 913.00	-	-	29.00	1 884 913.00	100.00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12.96	11 703.00	151 670.88	12.96	151 670.88	-	-	12.96	151 670.88	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40	-	-	4.00	427 372.40	100.00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	91 288.03	365 152.12	4.00	365 152.12	-	-	4.00	365 152.12	100.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 245.30	97 794.81				-	-	-	0.00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	497.00	1 158.30	575 675.10	497.00	575 675.10	-	-	497.00	575 675.10	100.00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28.60	3 384.50	96 796.70	28.60	96 796.70	-	-	28.60	96 796.70	100.00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	163.01	363.00	59 172.63	163.01	59 172.63		-	163.01	59 172.63	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе								-	-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 251.50	10 512.60				-	-	-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	39.50	2 812.50	111 093.75				-	-	-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	7 992.50	19 581.63				-	-	-	0.00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0.40	31 341.00	12 536.40				-	-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-	-	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20.80	3 523.40	73 286.72		-		-	-	-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 875.00	27 025.00		-		-	-	-	0.00%
71	Установка блоков упоров	м	1.40	7 993.70	11 191.18		-		-	-	-	0.00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	31 337.00	9 401.10		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 251.50	20 649.75		-		-	-	-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 046.70	95 382.63		-		-	-	-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	3 449.00	75 429.63		-		-	-	-	0.00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3.80	3 886.50	14 768.70		-		-	-	-	0.00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	шт	1				-		-	-	-	
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	202.55	15 798.90	78.00	15 798.90	-	-	78.00	15 798.90	100.00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300.00	276.20	82 860.00	300.00	82 860.00	-	-	300.00	82 860.00	100.00%
	Тело трубы						-		-	-	-	
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23.50	2 749.40	64 610.90	23.50	64 610.90	-	-	23.50	64 610.90	100.00%
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84.40	18 245.30	1 539 903.32	84.40	1 539 903.32	-	-	84.40	1 539 903.32	100.00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183.08	7 170.50	1 312 775.14	183.08	1 312 775.14	-	-	183.08	1 312 775.14	100.00%
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46.00	358 086.13	16 471 961.98	46.00	16 471 961.98	-	-	46.00	16 471 961.98	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мисас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 - 23.11.2018г г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501.80	1 158.30	581 234.94	501.80	581 234.94	-	-	501.80	581 234.94	100.00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126.60	3 384.50	428 477.70	126.60	428 477.70	-	-	126.60	428 477.70	100.00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 749.40	51 963.66	18.90	51 963.66	-	-	18.90	51 963.66	100.00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	18 031.60	191 134.96	10.60	191 134.96	-	-	10.60	191 134.96	100.00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	18 245.20	78 454.36		-		-	-	-	0.00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 842.00	210 186.24	30.72	210 186.24	-	-	30.72	210 186.24	100.00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.10	679 428.20	2.00	679 428.20	-	-	2.00	679 428.20	100.00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28	-	-	4.00	613 751.28	100.00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12	-	-	4.00	291 244.12	100.00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 158.30	12 393.81	10.70	12 393.81	-	-	10.70	12 393.81	100.00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 384.50	9 138.15	2.70	9 138.15	-	-	2.70	9 138.15	100.00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	215.70	16 824.60		-		-		-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-		-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 149.20	361 213.24				-		-	0.00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 049.00	38 769.50				-			0.00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 334.00	18 800.40				-			0.00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 871.25	124 612.25				-			0.00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	31 334.00	6 266.80				-			0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-			
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	152.60	10 514.14				-			0.00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	5 046.70	29 775.53				-			0.00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79.10	2 916.00	230 655.60				-			0.00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 886.50	97 551.15		-		-			0.00%
104	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 341.00	9 402.30		-		-			0.00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2**	**шт**	6				-		-			
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	468.00	202.55	94 793.40	468.00	94 793.40	-	-	468.00	94 793.40	100.00%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736.00	276.20	203 283.20	736.00	203 283.20	-	-	736.00	203 283.20	100.00%
	Тело трубы						-	-	-	-	-	
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	55.20	2 749.40	151 766.88	53.37	146 724.48	-	-	53.37	146 724.48	96.68%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220.80	18 245.30	4 028 562.24	165.32	3 016 313.00	-	-	165.32	3 016 313.00	74.87%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	320.37	13 332.00	4 271 172.84	320.37	4 271 172.84	-	-	320.37	4 271 172.84	100.00%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	181.00	144 006.44	26 065 165.64	181.00	26 065 165.64	-	-	181.00	26 065 165.64	100.00%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453.70	1 158.30	1 683 820.71	1 309.20	1 516 446.36	-	-	1 309.20	1 516 446.36	90.06%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368.00	3 384.50	1 245 496.00	331.44	1 121 758.68	-	-	331.44	1 121 758.68	90.07%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73.80	2 749.40	202 905.72	61.50	169 088.10	-	-	61.50	169 088.10	83.33%
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42.00	18 245.20	766 298.40	35.00	638 582.00	-	-	35.00	638 582.00	83.33%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13.20	18 245.20	240 836.64		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	111.78	8 770.00	980 310.60	83.66	733 698.20	-	-	83.66	733 698.20	74.84%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	22.00	168 298.40	3 702 564.80	14.00	2 356 177.60	-	-	14.00	2 356 177.60	63.64%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24.00	82 098.84	1 970 372.16	20.00	1 641 976.80	-	-	20.00	1 641 976.80	83.33%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24.00	72 811.00	1 747 464.00	20.00	1 456 220.00	-	-	20.00	1 456 220.00	83.33%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64.20	1 158.30	74 362.86	53.50	61 969.05	-	-	53.50	61 969.05	83.33%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.20	3 384.50	54 828.90	13.50	45 690.75	-	-	13.50	45 690.75	83.33%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	468.00	268.31	125 566.74		-	78.00	20 927.79	78.00	20 927.79	16.67%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						-		-			
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	411.00	3 149.20	1 294 321.20		-		-			0.00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	33.00	7 049.00	232 617.00		-		-			0.00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2.40	31 334.00	75 201.60		-		-			0.00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216.60	2 868.05	621 219.63		-		-			0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	31 334.00	37 600.80		-		-			0.00%
	Устройство конца укрепления русла						-		-			
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234.80	152.60	35 830.48		-		-			0.00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30.60	5 046.70	154 429.02		-		-			0.00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	361.30	3 075.40	1 111 142.02		-		-			0.00%
131	Устройство каменной наброски	м3	139.00	3 886.50	540 223.50		-		-			0.00%
132	Асфальтовые планки	м3	1.90	31 341.00	59 547.90		-		-			0.00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	1				-		-			
133	Подготовительные работы	шт	1.00	727 865.55	727 865.55	1.00	727 865.55	-	-	1.00	727 865.55	100.00%
134	Земляные работы	м3	748.50	197.44	147 783.84	748.50	147 783.84	-	-	748.50	147 783.84	100.00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528.75	303.80	160 634.25	528.75	160 634.25	-	-	528.75	160 634.25	100.00%
	Тело трубы						-		-	-	-	
136	Подготовка из щебня	м3	103.00	5 046.70	519 810.10	103.00	519 810.10	-	-	103.00	519 810.10	100.00%
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5	м3	40.00	23 413.31	936 532.40	40.00	936 532.40	-	-		936 532.40	100.00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14.76	6 442.50	95 091.30	14.76	95 091.30	-	-	14.76	95 091.30	100.00%
139	Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36.00	23 093.74	831 374.64	36.00	831 374.64	-	-	36.00	831 374.64	100.00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170.20	7 170.50	1 220 419.10	170.20	1 220 419.10	-	-	170.20	1 220 419.10	100.00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47.00	324 012.73	15 228 598.31	47.00	15 228 598.31	-	-	47.00	15 228 598.31	100.00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500.00	1 158.30	579 150.00	500.00	579 150.00	-	-	500.00	579 150.00	100.00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116.00	3 384.50	392 602.00	116.00	392 602.00	-	-		392 602.00	100.00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.60	23 413.30	201 354.38		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП Елис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zerde"

Договор: № 21405-2643 от 30.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22.80	7 147.50	162 963.00	22.80	162 963.00	-	-	22.80	162 963.00	100.00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.11	679 428.22	2.00	679 428.22	-	-	2.00	679 428.22	100.00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28	-	-	4.00	613 751.28	100.00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12	-	-	4.00	291 244.12	100.00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	202.60	78 456.85		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
150	Земляные работы	м3	200.00	213.10	42 620.00		-		-	-	-	0.00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.70	116 074.10		-		-	-	-	0.00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360.00	3 371.01	1 213 563.60		-		-	-	-	0.00%
153	Устройство рисбермы из рваного камня	м3	73.00	3 886.50	283 714.50		-		-	-	-	0.00%
4-7	Водоотвод с проезжей части						-		-	-	-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков						-		-	-	-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	9 821.20	6 204 543.10		-		-	-	-	0.00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269.00	4 591.91	19 602 863.79		-		-	-	-	0.00%
	Водосброс						-		-	-	-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 847.00	327 764.40		-		-	-	-	0.00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 366.00	406 885.38		-		-	-	-	0.00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	35 638.00	1 068 070.86		-		-	-	-	0.00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7.25	49 381.10	358 012.98		-		-	-	-	0.00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 927.95	831 537.80		-		-	-	-	0.00%
	По откосу						-		-	-	-	
161	Укладка монолитного бетона	м3	56.41	17 366.30	979 632.98		-		-	-	-	0.00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	2 950.90	2 914 013.75		-		-	-	-	0.00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	1 629.04	3 217 354.00		-		-	-	-	0.00%
	Устройство отводов воды из гасителей						-		-	-	-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 847.00	177 539.05		-		-	-	-	0.00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50.00	17 366.28	868 314.00		-		-	-	-	0.00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71.00	26 148.80	1 856 564.80		-		-	-	-	0.00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 927.95	1 247 306.70		-		-	-	-	0.00%
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 247.35	230 561.85		-		-	-	-	0.00%
169	Растекатель	м3	0.29	25 607.00	7 426.03		-		-	-	-	0.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция						-		-	-	-	
4-8	Труба ж/б прямоугольная 4х2,5	шт	1				-		-	-	-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	225.37	17 578.86	78.00	17 578.86	-	-	78.00	17 578.86	100.00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238.30	268.85	64 066.96	238.30	64 066.96	-	-	238.30	64 066.96	100.00%
	Тело трубы						-		-	-	-	
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 675.20	262 437.12	98.10	262 437.12	-	-	98.10	262 437.12	100.00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	1.80	17 752.40	31 954.32	1.80	31 954.32	-	-	1.80	31 954.32	100.00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139.30	6 976.90	971 882.17	139.30	971 882.17	-	-	139.30	971 882.17	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д.подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35.00	348 330.25	12 191 558.75	35.00	12 191 558.75	-	-	35.00	12 191 558.75	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.90	1 127.00	430 401.30	381.90	430 401.30	-	-	381.90	430 401.30	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 292.95	317 440.38	96.40	317 440.38	-	-	96.40	317 440.38	100.00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 675.10	50 559.39	18.90	50 559.39	-	-	18.90	50 559.39	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 544.60	185 972.76	10.60	185 972.76	-	-	10.60	185 972.76	100.00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	17 752.50	76 335.75		-		-	-	-	0.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 657.00	204 503.04	30.72	204 503.04	-	-	30.72	204 503.04	100.00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	330 548.00	661 096.00	2.00	661 096.00	-	-	2.00	661 096.00	100.00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	149 294.59	597 178.36	4.00	597 178.36	-	-	4.00	597 178.36	100.00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72	-	-	4.00	283 379.72	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90	-	-	10.70	12 058.90	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37	-	-	2.70	8 891.37	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	260.96	20 354.88		-	78.00	20 354.88	78.00	20 354.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						-		-	-	-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 064.20	351 463.74		-		-	-	-	0.00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.70	37 722.85		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 491.15	18 294.69		-		-	-	-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 793.70	121 246.58		-		-		-	0.00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	30 486.80	6 097.36		-		-		-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-		-	
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	148.50	10 231.65		-		-		-	0.00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	4 910.10	28 969.59		-		-		-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	76.10	2 954.70	224 852.67		-		-		-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 781.50	94 915.65		-		-		-	0.00%
197	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 499.90	9 149.97		-		-		-	0.00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон)**	**шт**	1				-		-		-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	197.15	15 377.70	78.00	15 377.70		-	78.00	15 377.70	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	122.00	268.86	32 800.92	122.00	32 800.92		-	122.00	32 800.92	100.00%
	Тело трубы				-		-		-	-	-	
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	9.10	2 675.30	24 345.23	9.10	24 345.23		-	9.10	24 345.23	100.00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	17 752.35	649 736.01	36.60	649 736.01		-	36.60	649 736.01	100.00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	53.10	12 972.70	688 850.37	53.10	688 850.37	-	-	53.10	688 850.37	100.00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	30.00	140 119.20	4 203 576.00	30.00	4 203 576.00	-	-	30.00	4 203 576.00	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 127.00	271 494.30	240.90	271 494.30	-	-	240.90	271 494.30	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 292.96	200 870.56	61.00	200 870.56	-	-	61.00	200 870.56	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeta"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12.30	2 675.20	32 904.96	12.30	32 904.96	-	-	12.30	32 904.96	100.00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7.00	17 752.29	124 266.03	7.00	124 266.03	-	-	7.00	124 266.03	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-		-	-	-	0.00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19.36	8 487.00	164 308.32	19.36	164 308.32	-	-	19.36	164 308.32	100.00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4.00	163 752.00	655 008.00	4.00	655 008.00	-	-	4.00	655 008.00	100.00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4.00	79 881.95	319 527.80	4.00	319 527.80	-	-	4.00	319 527.80	100.00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72	-	-	4.00	283 379.72	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90	-	-	10.70	12 058.90	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37	-	-	2.70	8 891.37	100.00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	260.96	20 354.88	78.00	20 354.88	-	-	78.00	20 354.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе				-		-		-		-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68.50	3 063.90	209 877.15		-		-		-	0.00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36.10	2 788.80	100 675.68		-		-		-	0.00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.66	37 722.63		-		-		-	0.00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14		-		-		-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла				-		-		-		-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	148.50	5 806.35		-		-		-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	4 910.20	25 042.02		-		-		-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60.20	2 993.80	180 226.76		-		-		-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 781.40	87 728.48		-		-		-	0.00%
224	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 491.10	9 147.33		-		-		-	0.00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	1				-		-		-	
	Земляные работы						-		-		-	
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65.30	121.10	7 907.83		-		-		-	0.00%
	Тело трубы						-		-		-	
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18.40	2 675.15	49 222.76		-		-		-	0.00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	6.84	3 676.40	25 146.58		-		-		-	0.00%
228	Лекальный блок №8	шт	9.00	66 514.76	598 632.84		-		-		-	0.00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7.56	18 232.00	137 833.92		-		-		-	0.00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18.00	32 188.64	579 395.52		-		-		-	0.00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.14	7 928.50	48 680.99		-		-		-	0.00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	103 958.04	207 916.08		-		-		-	0.00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	88 823.01	355 292.04		-		-		-	0.00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-		-		-	0.00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	151.50	1 127.00	170 740.50		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (в.д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zelo"

Договор: № 2149-2017 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: № 13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6.80	3 293.00	22 392.40		-		-		-	0.00%
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.30	121.50	7 933.95		-		-		-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-		-		-	
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25.60	3 142.30	80 442.88		-		-		-	0.00%
239	Установка блоков упоров	м	44.06	7 776.70	342 641.40		-		-		-	0.00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	30 491.20	9 147.36		-		-		-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-		-	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22.00	3 207.73	70 570.06		-		-		-	0.00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6.00	3 211.89	19 271.34		-		-		-	0.00%
243	Установка блоков упоров	м	52.94	7 777.00	411 714.38		-		-		-	0.00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0.41	30 495.00	12 502.95		-		-		-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-		-	
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10.10	1 217.70	12 298.77		-		-		-	0.00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11.50	4 910.60	56 471.90		-		-		-	0.00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13.00	3 040.14	39 521.82		-				-	0.00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2.30	3 781.80	8 698.14		-				-	0.00%
4-11	Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м	шт	3				-		-			
	Земляные работы						-		-			
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	224.00	214.93	48 144.32	97.40	20 934.18	-	-	97.40	20 934.18	43.48%
	Тело трубы							-	-	-	-	
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.40	4 910.40	507 735.36	46.35	227 597.04	-	-	46.35	227 597.04	44.83%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	38.51	3 676.00	141 562.76	15.51	57 014.76	-	-	15.51	57 014.76	40.28%
252	Лекальный блок №9	шт	6.00	49 747.67	298 486.02	2.00	99 495.34	-	-	2.00	99 495.34	33.33%
253	Лекальный блок №8	шт	29.00	66 514.76	1 928 928.04	13.00	864 691.88	-	-	13.00	864 691.88	44.83%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	55.61	12 548.00	697 794.28	24.90	312 445.20	-	-	24.90	312 445.20	44.78%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	67.00	63 242.48	4 237 246.16	30.00	1 897 274.40	-	-	30.00	1 897 274.40	44.78%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29.46	7 928.00	233 558.88	9.82	77 852.96	-	-	9.82	77 852.96	33.33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6.00	103 958.04	623 748.24	2.00	207 916.08	-	-	2.00	207 916.08	33.33%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12.00	88 823.01	1 065 876.12	4.00	355 292.04	-	-	4.00	355 292.04	33.33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	17 752.50	170 424.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	573.80	1 127.00	646 672.60	316.96	357 213.92	-	-	316.96	357 213.92	55.24%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27.90	3 293.00	91 874.70	16.56	54 532.08	-	-	16.56	54 532.08	59.35%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	224.00	175.77	39 372.48	219.37	38 558.66	-	-	219.37	38 558.66	97.93%
	Укрепление откосов и дна русла на входе								-		-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 217.70	21 918.60				-	-		0.00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294.30	409.80	120 604.14				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганды-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05/2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата №-13

Дата Сертификата 23.11.2018г

Срок исполнения 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	44.06	7 776.70	342 641.40				-	-	-	0.00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1.00	30 505.54	30 505.54				-	-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-	-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267.00	3 036.34	810 702.78				-	-	-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169.74	2 397.90	407 019.55				-	-	-	0.00%
269	Установка блоков упоров	м	25.18	7 776.70	195 817.31				-	-	-	0.00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0.70	30 488.70	21 342.09				-	-	-	0.00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе								-	-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35.30	1 217.70	42 984.81				-	-	-	0.00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40.50	4 910.50	198 875.25				-	-	-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281.07	3 022.00	849 393.54				-	-	-	0.00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8.10	3 782.20	30 635.82				-	-	-	0.00%
4-12	Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м	шт	2						-	-	-	
	Земляные работы								-	-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188.60	214.93	40 535.80	188.60	40 535.80		-	188.60	40 535.80	100.00%
	Тело трубы				-				-	-	-	
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	4 910.47	505 778.41	103.00	505 778.41		-	103.00	505 778.41	100.00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	25.29	3 677.00	92 991.33	25.29	92 991.33		-	25.29	92 991.33	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	4.00	49 747.67	198 990.68	4.00	198 990.68		-	4.00	198 990.68	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	19.00	66 514.76	1 263 780.44	19.00	1 263 780.44		-	19.00	1 263 780.44	100.00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	36.52	30 509.00	1 114 188.68	36.52	1 114 188.68		-	36.52	1 114 188.68	100.00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	44.00	63 242.48	2 782 669.12	44.00	2 782 669.12		-	44.00	2 782 669.12	100.00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25.92	11 387.00	295 151.04	12.96	147 575.52		-	12.96	147 575.52	50.00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	103 958.04	831 664.32	4.00	415 832.16		-	4.00	415 832.16	50.00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8.00	88 823.01	710 584.08	4.00	355 292.04		-	4.00	355 292.04	50.00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10.72	17 752.00	190 301.44					-	-	0.00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109.10	1 127.00	1 249 955.70	1 109.10	1 249 955.70		-	1 109.10	1 249 955.70	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64.50	3 292.94	212 394.63	64.50	212 394.63		-	64.50	212 394.63	100.00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	346.20	127 159.26	367.30	127 159.26	-	-	367.30	127 159.26	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе				-				-	-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 217.70	20 457.36				-	-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	79.10	2 735.60	216 385.96				-	-	-	0.00%
292	Установка блоков упоров	м	7.00	6 858.74	48 011.18				-	-		0.00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0.80	30 493.40	24 394.72				-	-		0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-		
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 428.45	142 623.52				-	-		0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д.подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 796.00	52 844.40				-	-		0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.00	6 858.55	27 434.20				-	-		0.00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14				-	-		0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе								-	-		
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.40	384.56				-	-		0.00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 217.70	40 062.33				-			0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37.80	4 910.50	185 616.90				-			0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 361.00	147 010.14				-			0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 784.60	28 384.50				-			0.00%
4-13	Водоотвод								-			
	С проезжей части								-			
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81.32	11 849.00	963 560.68				-			0.00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521.00	4 467.92	2 327 786.32				-			0.00%
305	Блок Б-5	шт	40.00	4 074.13	162 965.20				-			0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80.00	3 830.04	306 403.20				-			0.00%
307	Блок Б-6	шт	160.00	1 585.05	253 608.00				-			0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	39 803.62	398 036.20				-			0.00%
309	Блок Б-5	шт	60.00	2 848.92	170 935.20				-			0.00%
310	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60				-			0.00%
	С разделительной полосы								-			
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4	198 872.61	795 490.44				-			0.00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10.22	38 002.00	388 380.44				-			0.00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21.50	2 871.20	61 730.80				-			0.00%
314	Блок Б-6	шт	43.00	1 585.05	68 157.15				-			0.00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	31 585.11	315 851.10				-			0.00%
316	Блок Б-5	шт	30.00	2 848.92	85 467.60				-			0.00%
317	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60				-			0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56								-			
318	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	402 415.30	804 830.60				-			0.00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 505.62	900 168.87				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**238 380 582.69**		**147 819 706.28**		**5 534 001.14**		**153 353 707.42**	**64.33%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" и д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в т.ч подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу).	Номер Сертификата:	№-13
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	23.11.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	23.10.2018 /23.11.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zetec"		
Договор	№ 21-05-2043 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59 847.80	5 984.78	0.10	5 984.78	-	-	0.10	5 984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы устройство монтажных площадок, в том числе*								-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	521.72	430 419.00				-	-	-	0.00%
20	- основание толщ 15 см из ГПС	м3	113.00	2 749.38	310 679.94				-	-	-	0.00%
21	- покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	115.00	46 698.86	5 370 368.90				-	-	-	0.00%
22	Возврат стоимости плит 70%	м2	536.67	- 5 697.00	- 3 057 408.99				-	-	-	0.00%
23	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м2	750.00	1 745.56	1 309 170.00				-	-	-	0.00%
	Сооружение опор								-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	1980.00	529.56	1 048 528.80	1 980.00	1 048 528.80	-	-	1 980.00	1 048 528.80	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13 322.10	442 293.72	33.20	442 293.72	-	-	33.20	442 293.72	100.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560.00	20 916.75	11 713 380.00	560.00	11 713 380.00	-	-	560.00	11 713 380.00	100.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45 838.50	1 248 640.74	27.24	1 248 640.74	-	-	27.24	1 248 640.74	100.00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.40	184 642.30	443 141.52	2.40	443 141.52	-	-	2.40	443 141.52	100.00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.00	172 834.02	691 336.08	4.00	691 336.08	-	-	4.00	691 336.08	100.00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.40	166 661.30	66 664.52	0.40	66 664.52	-	-	0.40	66 664.52	100.00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15.60	160 757.00	2 507 809.20	15.60	2 507 809.20	-	-	15.60	2 507 809.20	100.00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4.80	158 609.80	761 327.04	4.80	761 327.04	-	-	4.80	761 327.04	100.00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134.00	33 619.99	38 125 068.66		-		-	-	-	0.00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе	тн	77.04	45 838.00	3 531 359.52		-		-	-	-	0.00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.42	184 642.00	1 554 685.64		-		-	-	-	0.00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17.35	172 834.00	2 998 669.90		-		-	-	-	0.00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19.17	160 757.00	3 081 711.69		-		-	-	-	0.00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32.09	158 610.00	5 089 794.90		-		-	-	-	0.00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372.00	1 900.59	707 019.48		-		-	-	-	0.00%
40	Устройство монолитных ж.б. оголовков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604.00	28 193.94	17 029 139.76	160.00	4 511 030.40	-	-	160.00	4 511 030.40	26.49%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8.38	160 757.00	1 347 143.66	2.22	356 859.25	-	-	2.22	356 859.25	26.49%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19.15	166 661.40	3 191 565.81	5.07	845 447.90	-	-	5.07	845 447.90	26.49%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.69	172 834.00	1 156 259.46	1.77	306 293.90	-	-	1.77	306 293.90	26.49%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (от подъезда к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата	№-12
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата	23.11.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения	23.10.2018 - 23.11.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zentec"		
Договор	№ 71-05-2043 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.47	184 645.00	86 783.15	0.12	22 988.91	-	-	0.12	22 988.91	26.49%
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.44	190 815.00	274 773.60	0.38	72 787.71	-	-	0.38	72 787.71	26.49%
46	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524.00	1 158.29	1 765 233.96	762.00	882 616.98	-	-	762.00	882 616.98	50.00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460.00	351.49	161 685.40				-	-	-	0.00%
	Пролетное строение								-	-	-	
48	Временные опоры из металлоконструкций	тн	93.10	105 756.00	9 845 883.60				-	-	-	0.00%
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152.08	140 461.50	21 361 384.92				-	-	-	0.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали.	тн	152.08	448 755.25	68 246 698.42				-	-	-	0.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27 976.21	4 923 812.96				-	-	-	0.00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1.00	177 128.03	177 128.03				-	-	-	0.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176 860.00	684 448.20				-	-	-	0.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164 245.00	1 816 549.70				-	-	-	0.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166 662.00	643 315.32				-	-	-	0.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160 757.00	3 385 542.42				-	-	-	0.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605.00	733.38	443 694.90				-	-	-	0.00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404.00	1 567.20	633 148.80				-	-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1 486.31	899 217.55				-	-	-	0.00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31 503.25	4 791 014.26				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.								-	-	-	
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677.00	10 491.75	7 102 914.75				-	-	-	0.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517 828.65				-	-	-	0.00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1.99	136 335.00	271 306.65				-	-	-	0.00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679.00	2 793.66	1 896 895.14				-	-	-	0.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1 900.57	186 255.86				-	-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	84.00	2 891.81	242 912.04				-	-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62.00	40 896.49	2 535 582.38				-	-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190 815.00	1 474 999.95				-	-	-	0.00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230 890.00	337 099.40				-	-	-	0.00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624.00	1 313.43	819 580.32				-	-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390.00	1 567.21	611 211.90				-	-	-	0.00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)		Номер Сертификата	№-13
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"		Дата Сертификата	23.11.2018г
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"		Срок исполнения	23.10.2018 -23.11.2018г.г
Инженер	ТОО "Zentec"			
Договор	№ 21-05-20-43 от 16.10.2017 года			

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 806.90	72 982.08				-	-	-	0.00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
100	*Устройство монтажных площадок: в том числе*						-		-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	521.36	1 694 420.00		-		-	-	-	0.00%
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190.00	2 749.40	522 386.00		-		-	-	-	0.00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	47 758.21	9 074 059.90		-		-	-	-	0.00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3	190.00	14 132.87	2 685 245.30		-		-	-	-	0.00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	- 38 977.12	- 5 183 956.96		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2470.00	503.86	1 244 534.20	1 235.00	622 267.10	-	-	1 235.00	622 267.10	50.00%
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40.40	13 322.15	538 214.86		-		-	-	-	0.00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72		-		-	-	-	0.00%
109	Установка арматурных сеток:	тн	26.08	45 838.50	1 195 468.08		-		-	-	-	0.00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92		-		-	-	-	0.00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 642.60	1 375 587.37		-		-	-	-	0.00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94		-		-	-	-	0.00%
113	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38		-		-	-	-	0.00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122.00	51 108.92	6 235 288.24		-		-	-	-	0.00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63		-		-	-	-	0.00%
116	Устройство монолитных ж.б насадок из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10		-		-	-	-	0.00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35		-		-	-	-	0.00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18		-		-	-	-	0.00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90		-		-	-	-	0.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59		-		-	-	-	0.00%
121	Устройство монолитных ж.б шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00		-		-	-	-	0.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	437.62	48 138.20		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2160.00	511.68	1 105 228.80		-		-	-	-	0.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33.60	13 322.15	447 624.24		-		-	-	-	0.00%
131	Устройство монолитных ж.б фундаментов из бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60		-		-	-	-	0.00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а.д. подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата	№13
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата	23.11.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения	23.10.2018 -23.11.2018г.
Инженер	ТОО "Zeno"		
Договор	№ 23-05/20-17 от 11.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	Устройство металлического барьерного ограждения 13-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23 758.91	3 706 389.96				-	-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12 877.30	824 147.20				-	-	-	0.00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали: сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660 070.00	4 534 680.90				-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью								-	-	-	
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	4 454.69	552 381.56				-	-	-	0.00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67.00	7 586.42	508 290.14				-	-	-	0.00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18.00	222 346.67	4 002 240.06				-	-	-	0.00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4.00	287 511.00	1 150 044.00				-	-	-	0.00%
79	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345.00	1 158.29	399 610.05				-	-	-	0.00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4.60	27 975.80	128 688.68				-	-	-	0.00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.29	91 358.00	26 493.82				-	-	-	0.00%
82	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	23.00	2 405.70	55 331.10				-	-	-	0.00%
83	-Техноэластомост С	м2	26.91	1 393.00	37 485.63				-	-	-	0.00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330.00	2 761.18	911 189.40				-	-	-	0.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27 199.50	380 793.00				-	-	-	0.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13 959.85	460 675.05				-	-	-	0.00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48.00	822.91	39 499.68				-	-	-	0.00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	357 697.90	715 395.80				-	-	-	0.00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2.81	384 568.00	1 080 636.08				-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы								-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014.00	1 465.49	14 675 416.86				-	-	-	0.00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3 178.44	4 087 473.84				-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561 725.64				-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7 606.14	1 673 350.80				-	-	-	0.00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17.66	43 624.00	770 399.84				-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2 927.98	515 324.48				-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08				-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" д.з."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (з.д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 806.90	72 982.08				-	-	-	0.00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
100	*Устройство монтажных площадок, в том числе*						-		-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	521.36	1 694 420.00		-		-	-	-	0.00%
102	- основание толщ 15 см из ГПС	м3	190.00	2 749.40	522 386.00		-		-	-	-	0.00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	47 758.21	9 074 059.90		-		-	-	-	0.00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3	190.00	14 132.87	2 685 245.30		-		-	-	-	0.00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	- 38 977.12	- 5 183 956.96		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	2470.00	503.86	1 244 534.20	1 235.00	622 267.10	-	-	1 235.00	622 267.10	50.00%
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40.40	13 322.15	538 214.86		-		-	-	-	0.00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72		-		-	-	-	0.00%
109	Установка арматурных сеток	тн	26.08	45 838.50	1 195 468.08		-		-	-	-	0.00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92		-		-	-	-	0.00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 642.60	1 375 587.37		-		-	-	-	0.00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94		-		-	-	-	0.00%
113	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38		-		-	-	-	0.00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122.00	51 108.92	6 235 288.24		-		-	-	-	0.00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63		-		-	-	-	0.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10		-		-	-	-	0.00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35		-		-	-	-	0.00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18		-		-	-	-	0.00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90		-		-	-	-	0.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59		-		-	-	-	0.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00		-		-	-	-	0.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	437.62	48 138.20		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3						-		-	-	-	
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	2160.00	511.68	1 105 228.80		-		-	-	-	0.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33.60	13 322.15	447 624.24		-		-	-	-	0.00%
131	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (с/з подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetis"

Договор: № 21-05/2017 от 06.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
132	Установка арматурных сеток пространственных	тн	27.01	45 838.00	1 238 084.38		-		-	-	-	0.00%
133	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60		-		-	-	-	0.00%
134	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.64	184 643.00	856 743.52		-		-	-	-	0.00%
135	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.14	172 834.00	888 366.76		-		-	-	-	0.00%
136	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63		-		-	-	-	0.00%
137	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 610.00	1 135 647.60		-		-	-	-	0.00%
138	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	85.00	40 962.20	3 481 787.00		-		-	-	-	0.00%
139	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.97	190 815.00	566 720.55		-		-	-	-	0.00%
140	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16.38	158 610.00	2 598 031.80		-		-	-	-	0.00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	33 509.50	2 868 413.20		-		-	-	-	0.00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79		-		-	-	-	0.00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.81	190 815.00	345 375.15		-		-	-	-	0.00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 643.00	70 164.34		-		-	-	-	0.00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5.68	166 661.00	946 634.48		-		-	-	-	0.00%
146	Устройство монолитных ж.б подферменников из бетона В30	м3	24.00	25 962.68	623 104.32		-		-	-	-	0.00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0.99	190 815.00	188 906.85		-		-	-	-	0.00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6 355.41	254 216.40		-		-	-	-	0.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6 481.01	388 860.60		-		-	-	-	0.00%
150	Обмазочная гидоизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1 158.29	783 004.04		-		-	-	-	0.00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95 394.31	1 907 886.20		-		-	-	-	0.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1 392 907.55	27 858 151.00		-		-	-	-	0.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20		-		-	-	-	0.00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16		-		-	-	-	0.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12		-		-	-	-	0.00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27 976.22	2 182 145.16		-		-	-	-	0.00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.68	103 152.00	70 143.36		-		-	-	-	0.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28 204.35	8 010 035.40		-		-	-	-	0.00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 690.00	1 642 477.60		-		-	-	-	0.00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.60	176 859.70	1 344 133.72		-		-	-	-	0.00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36		-		-	-	-	0.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	181 422.00	410 013.72		-		-	-	-	0.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991 529.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	745.58	90 215.18		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384.00	10 491.75	14 520 582.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (в з подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertes"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
167	Защитный слой из бетона толщ 4см армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1 193 180.56		-		-	-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.82	15 980.64		-		-	-	-	0.00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	136 335.00	633 957.75		-		-	-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248.00	2 793.57	3 486 375.36		-		-	-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104.00	1 380.61	143 583.44		-		-	-	-	0.00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1 910.87	397 460.96		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	104.00	2 190.05	227 765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6 587.90	171 285.40		-		-	-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33 004.21	6 864 875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.43	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе	пм	104.00	7 552.40	785 449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2 056.86	345 552.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью						-		-	-	-	0.00%
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
182	- то же П800.124.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
183	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-		-	-	-	0.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	334.49	246 184.64		-		-	-	-	0.00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 761.17	1 027 155.24		-		-	-	-	0.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	260 276.22	520 552.44		-		-	-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	384 570.00	676 843.20		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 - 23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1 465.49	11 313 582.80		-		-	-	-	0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	3 124.04	5 998 156.80		-		-	-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	361.35	763 171.20		-		-	-	-	0.00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.00	176 861.00	176 861.00		-		-	-	-	0.00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7 675.21	1 527 366.79		-		-	-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	40 731.00	193 472.25		-		-	-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1 629.04	87 968.16		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.35	6 494.70		-		-	-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	22 639.00	40 750.20		-		-	-	-	0.00%
5-3	***Эстакада через ж/д пути и р. Солонку***						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	61 211.60	18 363.48	0.30	18 363.48	-	-	0.30	18 363.48	100.00%
205	*Устройство монтажных площадок, в том числе*						-		-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	521.55	3 024 990.00	5 800.00	3 024 990.00	-	-	5 800.00	3 024 990.00	100.00%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590.00	2 749.39	1 622 140.10	590.00	1 622 140.10	-	-	590.00	1 622 140.10	100.00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590.00	46 357.67	27 351 025.30		-	-	-	-	-	0.00%
209	*Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:*						-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	412.37	1 534 016.40		-		-	-	-	0.00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280.00	2 749.40	769 832.00		-		-	-	-	0.00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280.00	46 662.88	13 065 606.40		-		-	-	-	0.00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14.00	98 196.21	1 374 746.94		-		-	-	-	0.00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2.00	1 228 661.98	2 457 323.96		-		-	-	-	0.00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590.00	12 143.76	7 164 818.40		-		-	-	-	0.00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730.00	- 5 696.66	- 15 551 881.80		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 8						-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260.00	472.07	1 538 948.20	3 260.00	1 538 948.20	-	-	3 260.00	1 538 948.20	100.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1 644.60	945 645.00	575.00	945 645.00	-	-	575.00	945 645.00	100.00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	189 980.55	227 976 660.00	1 200.00	227 976 660.00	-	-	1 200.00	227 976 660.00	100.00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8.40	177 128.00	1 487 875.20	8.40	1 487 875.20	-	-	8.40	1 487 875.20	100.00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.60	172 834.00	967 870.40	5.60	967 870.40	-	-	5.60	967 870.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 30.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90.72	160 757.00	14 583 875.04	90.72	14 583 875.04	-	-	90.72	14 583 875.04	100.00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ 10см	м3	38.60	13 322.15	514 234.99	19.30	257 117.50	-	-	19.30	257 117.50	50.00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642.00	20 916.75	13 428 553.50	370.00	7 739 197.50	-	-	370.00	7 739 197.50	57.63%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.88	45 838.00	1 232 125.44	13.78	631 555.96	-	-	13.78	631 555.96	51.26%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0.23	193 231.00	44 443.13		-	-	-	-	-	0.00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.51	190 815.00	97 315.65	0.27	51 520.05	-	-	0.27	51 520.05	52.94%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5.15	184 643.00	950 911.45	3.46	638 495.49	-	-	3.46	638 495.49	67.15%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.31	172 834.00	1 090 582.54	3.75	648 473.17	-	-	3.75	648 473.17	59.46%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.45	166 661.40	1 908 273.03	6.30	1 049 633.50	-	-	6.30	1 049 633.50	55.00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3.23	160 757.00	519 245.11		-	-	-	-	-	0.00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163.80	6 263.30	1 025 928.54		-	-	-	-	-	0.00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22.5	м3	87.00	44 636.26	3 883 354.62		-	-	-	-	-	0.00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72.00	62 997.04	4 535 786.88		-	-	-	-	-	0.00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115.20	20 414.60	2 351 761.92		-	-	-	-	-	0.00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе	тн	35.83	45 838.00	1 642 375.54		-	-	-	-	-	0.00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1.63	193 231.00	314 966.53		-	-	-	-	-	0.00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4.87	182 195.00	887 289.65		-	-	-	-	-	0.00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29.33	160 757.00	4 715 002.81		-	-	-	-	-	0.00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10.00	22 036.34	220 363.40		-	-	-	-	-	0.00%
241	Устройство монолитных ж.б перемычек из монолитного бетона В30	м3	8.00	26 002.93	208 023.44		-	-	-	-	-	0.00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	190 815.00	47 703.75		-	-	-	-	-	0.00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.16	173 102.50	27 696.40		-	-	-	-	-	0.00%
244	Устройство монолитных ж.б насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109.20	33 495.00	3 657 654.00		-	-	-	-	-	0.00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.49	190 815.00	284 314.35		-	-	-	-	-	0.00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.46	184 643.00	84 935.78		-	-	-	-	-	0.00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.70	173 102.50	121 171.75		-	-	-	-	-	0.00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.84	172 834.00	145 180.56		-	-	-	-	-	0.00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.18	166 661.50	1 029 968.07		-	-	-	-	-	0.00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60.00	27 976.21	1 678 572.60		-	-	-	-	-	0.00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.25	160 753.00	40 188.25		-	-	-	-	-	0.00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2.03	172 834.00	350 853.02		-	-	-	-	-	0.00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.25	184 643.00	230 803.75		-	-	-	-	-	0.00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0.76	173 102.00	131 557.52		-	-	-	-	-	0.00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.17	185 179.00	31 480.43		-	-	-	-	-	0.00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6.00	26 765.12	160 590.72		-	-	-	-	-	0.00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.00	190 815.46	190 815.46		-	-	-	-	-	0.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
259	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей засыпаемых грунтом	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00		-		-	-	-	0.00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666.00	351.49	234 092.34		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			-	-		-		-	-	-	
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов. L шпунта =6м	пм стенки	388.00	322 229.43	125 025 018.84		-	-	-	-	-	0.00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555.00	- 156 088.38	- 86 629 050.90		-	-	-	-	-	0.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350.00	480.69	4 975 141.50	5 175.00	2 487 570.75	-	-	5 175.00	2 487 570.75	50.00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай О1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2160.00	174 782.32	377 529 811.20	1 620.00	283 147 358.40	-	-	1 620.00	283 147 358.40	75.00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2160.00	15 198.23	32 828 176.80	1 620.00	24 621 132.60	-	-	1 620.00	24 621 132.60	75.00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	14.40	177 128.00	2 550 643.20	10.80	1 912 982.40	-	-	10.80	1 912 982.40	75.00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.90	172 834.00	1 192 554.60	5.18	894 415.95	-	-	5.18	894 415.95	75.00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155.52	160 757.00	25 000 928.64	116.64	18 750 696.48	-	-	116.64	18 750 696.48	75.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов						-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148.00	13 322.14	1 971 676.72	74.00	985 838.36	-	-	74.00	985 838.36	50.00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20 916.74	46 351 495.84	277.00	5 793 936.98	554.00	11 587 873.96	831.00	17 381 810.94	37.50%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192.89	45 838.00	8 841 691.82	24.11	1 105 211.48	48.22	2 210 422.96	72.33	3 315 634.44	37.50%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36.32	184 643.00	6 706 233.76	4.54	838 279.22	9.08	1 676 558.44	13.62	2 514 837.66	37.50%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.89	172 833.00	153 821.37	0.11	19 227.67	0.22	38 455.34	0.33	57 683.01	37.50%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33.32	166 661.00	5 553 144.52	4.17	694 143.07	8.33	1 388 286.13	12.50	2 082 429.20	37.50%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122.36	158 610.00	19 407 519.60	15.30	2 425 939.95	30.59	4 851 879.90	45.89	7 277 819.85	37.50%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1760.00	32 500.38	57 200 668.80		-		-	-	-	0.00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	80.06	45 838.00	3 669 790.28		-		-	-	-	0.00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	6.98	190 815.00	1 331 888.70		-		-	-	-	0.00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	6.30	184 643.00	1 163 250.90		-		-	-	-	0.00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.78	172 833.00	1 171 807.74		-		-	-	-	0.00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	58.83	158 610.00	9 331 026.30		-		-	-	-	0.00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1.16	110 571.00	128 262.36		-		-	-	-	0.00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132.00	26 002.93	3 432 386.76		-		-	-	-	0.00%
284	-арматура AIII d10	тн	4.64	190 815.00	885 381.60		-		-	-	-	0.00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21.60	158 610.00	3 425 976.00		-		-	-	-	0.00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960.00	2 261.05	2 170 608.00		-		-	-	-	0.00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292.00	33 495.04	9 780 551.68		-		-	-	-	0.00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.50	190 815.00	1 431 112.50		-		-	-	-	0.00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.90	184 643.00	535 464.70		-		-	-	-	0.00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13.46	166 661.00	2 243 257.06		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург) Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 2345/2643 от 15.11.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.03	177 128.00	5 313.84		-		-	-	-	0.00%
292	Устройство монолитных ж.б подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24.80	26 764.70	663 764.56		-		-	-	-	0.00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	7.64	190 815.00	694 566.60		-		-	-	-	0.00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160.00	10 290.85	1 646 536.00		-		-	-	-	0.00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1880.00	1 158.29	2 177 585.20		-		-	-	-	0.00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576.00	351.49	905 438.24		-		-	-	-	0.00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5***						-		-	-	-	0.00%
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840.00	448.34	1 721 625.60	1 920.00	860 812.80	-	-	1 920.00	860 812.80	50.00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	189 980.55	205 178 994.00	1 080.00	205 178 994.00	-	-	1 080.00	205 178 994.00	100.00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7.20	177 128.00	1 275 321.60	7.20	1 275 321.60	-	-	7.20	1 275 321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 834.00	829 603.20	4.80	829 603.20	-	-	4.80	829 603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77.76	160 757.00	12 500 464.32	77.76	12 500 464.32	-	-	77.76	12 500 464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48.80	13 322.20	650 123.36		-		-	-	-	0.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20 916.74	23 175 747.92		-		-	-	-	0.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45 838.00	4 420 616.72		-		-	-	-	0.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184 643.00	3 353 116.88		-		-	-	-	0.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172 836.00	76 047.84		-		-	-	-	0.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166 661.00	2 776 572.26		-		-	-	-	0.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158 610.00	9 703 759.80		-		-	-	-	0.00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880.00	32 500.38	28 600 334.40		-		-	-	-	0.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45 838.00	1 834 895.14		-		-	-	-	0.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190 815.00	665 944.35		-		-	-	-	0.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184 643.00	581 625.45		-		-	-	-	0.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172 836.00	585 914.04		-		-	-	-	0.00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29.42	158 610.00	4 666 306.20		-		-	-	-	0.00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0.58	110 571.00	64 131.18		-		-	-	-	0.00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66.00	26 002.93	1 716 193.38		-		-	-	-	0.00%
318	-арматура AIII d10	кг	2.32	190 815.00	442 690.80		-		-	-	-	0.00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10.80	158 610.00	1 712 988.00		-		-	-	-	0.00%
320	- муфты Lenton E1.32A12	шт	480.00	2 261.00	1 085 280.00		-		-	-	-	0.00%
321	Устройство монолитных ж.б. насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146.00	33 495.01	4 890 271.46		-		-	-	-	0.00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.75	190 815.00	715 556.25		-		-	-	-	0.00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.45	184 643.00	267 732.35		-		-	-	-	0.00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.73	166 661.00	1 121 628.53		-		-	-	-	0.00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
326	Устройство монолитных ж.б подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12.40	26 764.40	331 878.56		-		-	-	-	0.00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30		-		-	-	-	0.00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	10 290.84	823 267.20		-		-	-	-	0.00%
329	Обмазочная г/изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940.00	1 158.29	1 088 792.60		-		-	-	-	0.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288.00	351.49	452 719.12		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	0.00%
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а/краном г/п 50тн	шт	40.00	228 843.31	9 153 732.40		-		-	-	-	0.00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20.00	10 469.74	209 394.80		-		-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж.б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	190 957.22	19 095 722.00		-		-	-	-	0.00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2 804 374.34	392 612 407.60		-		-	-	-	0.00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	80 870.90	938 102.44		-		-	-	-	0.00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу. (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	14 207.50	164 807.00		-		-	-	-	0.00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324.00	27 976.23	9 064 298.52		-		-	-	-	0.00%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 402.50	412 839.05		-		-	-	-	0.00%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7.42	91 355.00	677 854.10		-		-	-	-	0.00%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3.40	103 152.70	350 719.18		-		-	-	-	0.00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27 976.23	34 858 382.58		-		-	-	-	0.00%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18.16	166 393.00	3 021 696.88		-		-	-	-	0.00%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 690.00	1 735 139.50		-		-	-	-	0.00%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 860.00	5 337 634.80		-		-	-	-	0.00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	181 422.00	1 708 995.24		-		-	-	-	0.00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	733.38	4 370 944.80		-		-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650.00	745.56	484 614.00		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	0.00%
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020.00	8 862.32	53 351 166.40		-		-	-	-	0.00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043.40	1 392.70	9 809 343.18		-		-	-	-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5 089 308.00		-		-	-	-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20.22	136 335.00	2 756 693.70		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (с.з подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП Сине Мазас Строй"

Инженер: ТОО "Гепс"

Договор: № 21-05-2017 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	12100.00	1 437.60	17 394 960.00		-		-	-	-	0.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	27565.00	3 260.28	89 869 618.20		-		-	-	-	0.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	6942.00	176.10	1 222 486.20		-		-	-	-	0.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1378.00	3 039.67	4 036 681.76		-		-	-	-	0.00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	20 932.70	418 654.00		-		-	-	-	0.00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22.5	м3	2.81	138 975.00	390 519.75		-		-	-	-	0.00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы						-		-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе						-		-	-	-	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	522.67	339 735.50	650.00	339 735.50	-	-	650.00	339 735.50	100.00%
414	- основание толщ 15 см из ГПС	м3	209.00	2 749.39	574 622.51	209.00	574 622.51	-	-	209.00	574 622.51	100.00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209.00	47 758.21	9 981 465.89	209.00	9 981 465.89			209.00	9 981 465.89	100.00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3	209.00	10 265.75	2 145 541.75	209.00	2 145 541.75			209.00	2 145 541.75	100.00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146.00	- 39 057.21	- 5 702 352.66	146.00	- 5 702 352.66			146.00	- 5 702 352.66	100.00%
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166.40	21 565.80	3 588 549.12	166.40	3 588 549.12	-	-	166.40	3 588 549.12	100.00%
419	Сваи ж.б. С 8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	55 338.29	7 083 301.12	128.00	7 083 301.12	-	-	128.00	7 083 301.12	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 602.93	333 175.04	128.00	333 175.04	-	-	128.00	333 175.04	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184.00	498.02	1 087 675.68	2 184.00	1 087 675.68	-	-	2 184.00	1 087 675.68	100.00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40.40	13 322.10	538 212.84	40.40	538 212.84	-	-	40.40	538 212.84	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	20 916.70	13 654 421.76	652.80	13 654 421.76	-	-	652.80	13 654 421.76	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	45 838.00	1 255 961.20	27.40	1 255 961.20	-	-	27.40	1 255 961.20	100.00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9.00	184 642.61	1 661 783.49	9.00	1 661 783.49	-	-	9.00	1 661 783.49	100.00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 834.00	1 068 114.12	6.18	1 068 114.12	-	-	6.18	1 068 114.12	100.00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22.5	шт	40.00	136 779.07	5 471 162.80	40.00	5 471 162.80	-	-	40.00	5 471 162.80	100.00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б насадок из бетона В30	м3	77.60	35 468.30	2 752 340.08	77.60	2 752 340.08	-	-	77.60	2 752 340.08	100.00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.00	190 815.00	381 630.00	2.00	381 630.00	-	-	2.00	381 630.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в.д "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в.д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 643.00	265 885.92	1.44	265 885.92	-	-	1.44	265 885.92	100.00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 841.00	12 098.87	0.070	12 098.87	-	-	0.07	12 098.87	100.00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 661.40	598 314.43	3.59	598 314.43	-	-	3.59	598 314.43	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26 834.77	590 364.94		-		-	-	-	0.00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.18	160 763.00	28 937.34		-		-	-	-	0.00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.31	166 661.00	51 664.91		-		-	-	-	0.00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 642.00	83 088.90		-		-	-	-	0.00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.15	177 128.00	26 569.20		-		-	-	-	0.00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1430.00	1 158.29	1 656 354.70	1 430.00	1 656 354.70	-	-	1 430.00	1 656 354.70	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон поверхностей опор краской ПХВ	м2	121.00	351.51	42 532.71		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.											
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	21 565.80	1 121 421.60	52.00	1 121 421.60	-	-	52.00	1 121 421.60	100.00%
447	Сван ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55 338.28	2 213 531.20	40.00	2 213 531.20	-	-	40.00	2 213 531.20	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2 602.91	104 116.40	40.00	104 116.40	-	-	40.00	104 116.40	100.00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	2016.00	490.27	988 384.32	2 016.00	988 384.32	-	-	2 016.00	988 384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28.40	13 322.10	378 347.64	28.40	378 347.64	-	-	28.40	378 347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45 838.00	1 245 876.84	27.18	1 245 876.84	-	-	27.18	1 245 876.84	100.00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60	0.24	45 795.60	-	-	0.24	45 795.60	100.00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 643.00	906 597.13	4.91	906 597.14	-	-	4.91	906 597.14	100.00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 834.00	871 083.36	5.04	871 083.36	-	-	5.04	871 083.36	100.00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 536.00	1 548 578.88	9.83	1 548 578.88	-	-	9.83	1 548 578.88	100.00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 949.00	1 066 474.84	7.16	1 066 474.84	-	-	7.16	1 066 474.84	100.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
459	-арматура AIII d10	тн	3.22	190 815.00	614 424.30	3.22	614 424.30	-	-	3.22	614 424.30	100.00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 610.00	2 718 575.40	17.14	2 718 575.40	-	-	17.14	2 718 575.40	100.00%
461	Устройство монолитных ж.б насадок из бетона В30	м3	91.60	33 495.00	3 068 142.00		-	91.60	3 068 142.00	91.60	3 068 142.00	100.00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 815.00	358 732.20		-	1.88	358 732.20	1.88	358 732.20	100.00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 645.00	75 704.45		-	0.41	75 704.45	0.41	75 704.45	100.00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 536.00	946 791.36		-	6.01	946 791.36	6.01	946 791.36	100.00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79		-	0.01	1 851.79	0.01	1 851.79	100.00%
466	Устройство монолитных ж.б подферменников из бетона В30	м3	26.80	26 002.90	696 877.72		-	13.40	348 438.86	13.40	348 438.86	50.00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.15	190 815.00	219 437.25		-	0.58	109 718.63	0.58	109 718.63	50.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80		-		-	-	-	0.00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	724.00	1 158.29	838 601.96		-	724.00	838 601.96	724.00	838 601.96	100.00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 21-05/2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетное строение						-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60		-		-	-	-	0.00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20		-		-	-	-	0.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20		-		-	-	-	0.00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16		-		-	-	-	0.00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	105 642.20	1 225 449.52		-		-	-	-	0.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений: монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68		-		-	-	-	0.00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68		-		-	-	-	0.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28 198.75	8 403 227.50		-		-	-	-	0.00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.54	181 690.00	1 733 322.60		-		-	-	-	0.00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.03	176 860.00	1 420 185.80		-		-	-	-	0.00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.30	164 246.30	542 012.79		-		-	-	-	0.00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	181 422.00	439 041.24		-		-	-	-	0.00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	733.38	1 048 733.40		-		-	-	-	0.00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470.00	10 491.75	15 422 872.50		-		-	-	-	0.00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.35	1 287 864.00		-		-	-	-	0.00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	136 335.00	659 861.40		-		-	-	-	0.00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 413.00	1 876 464.00		-		-	-	-	0.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 380.59	1 833 423.52		-		-	-	-	0.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112.00	1 380.60	154 627.20		-		-	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 906.57	423 258.54		-		-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	6 150.02	172 200.56		-		-	-	-	0.00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0.06	123 836.00	7 430.16		-		-	-	-	0.00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.06	95 225.50	5 713.53		-		-	-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-26/43 от 26.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	570 408.00	832 795.68		-		-	-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью						-		-	-	-	
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	0.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
504	- то же П800.124.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
505	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-		-	-	-	0.00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-		-	-	-	0.00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Технозластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	304 150.29	608 300.58		-		-	-	-	0.00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2.21	384 569.00	849 897.49		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	0.00%
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890.00	1 465.49	14 493 696.10		-		-	-	-	
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335.00	3 131.39	7 311 795.65		-		-	-	-	0.00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569.00	361.34	928 282.46		-		-	-	-	0.00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	176 860.00	68 975.40		-		-	-	-	0.00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7 606.14	1 688 563.08		-		-	-	-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	43 624.00	451 508.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (від подъезда к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сяне Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: №21-05-20-43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84.00	2 927.98	245 950.32		-		-		-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08		-		-		-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40		-		-		-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25 F300,W8	м3	3.20	22 640.00	72 448.00		-		-		-	0.00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**						-		-		-	0.00%
	Подготовительные работы						-		-		-	
527	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
528	*Устройство монтажных площадок, в том числе*						-		-		-	
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	522.52	339 638.00		-		-		-	0.00%
530	- основание толщ 15 см из ГПС	м3	190.00	2 749.40	522 386.00		-	-	-		-	0.00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	47 758.21	9 074 059.90		-	-	-		-	0.00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3	190.00	10 351.72	1 966 826.80		-	-	-		-	0.00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	- 38 978.70	- 5 184 167.10		-		-		-	0.00%
	Сооружение опор						-		-		-	
534	*Крайние опоры №1 и 3*						-		-		-	0.00%
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	504.38	2 945 579.20	5 840.00	2 945 579.20	-	-	5 840.00	2 945 579.20	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37.20	13 322.10	495 582.12	37.20	495 582.12	-	-	37.20	495 582.12	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72	628.00	13 135 712.72	-	-	628.00	13 135 712.72	100.00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45 838.00	1 195 455.04	26.08	1 195 455.04	-	-	26.08	1 195 455.04	100.00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 643.00	1 375 590.35	7.45	1 375 590.35	-	-	7.45	1 375 590.35	100.00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94	6.41	1 107 865.94	-	-	6.41	1 107 865.94	100.00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44 845.60	5 471 163.20	122.00	5 471 163.20	-	-	122.00	5 471 163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б. насадок из бетона В30	м3	71.60	35 468.30	2 539 530.28		-		-		-	0.00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35		-		-		-	0.00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.16	184 643.00	214 185.88		-		-		-	0.00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90		-		-		-	0.00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59		-		-		-	0.00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и откр.лков из бетона В30	м3	19.60	27 976.10	548 331.56		-		-		-	0.00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 645.00	9 998.70		-		-		-	0.00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 815.00	12 097.05		-		-		-	0.00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 643.00	121 864.38		-		-		-	0.00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-		-	0.00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-		-	0.00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1436.00	1 158.29	1 663 304.44	1 436.00	1 663 304.44	-	-	1 436.00	1 663 304.44	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20-11 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		"-" от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	351.50	38 665.00		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3						-		-	-	-	
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	503.26	1 107 172.00	2 200.00	1 107 172.00	-	-	2 200.00	1 107 172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32.40	13 322.20	431 639.28	32.40	431 639.28	-	-	32.40	431 639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45 838.00	1 235 792.48	26.96	1 235 792.48	-	-	26.96	1 235 792.48	100.00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	190 815.00	53 428.20	0.28	53 428.20	-	-	0.28	53 428.20	100.00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.59	184 643.00	847 511.37	4.59	847 511.37	-	-	4.59	847 511.37	100.00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.10	172 834.00	881 453.40	5.10	881 453.40	-	-	5.10	881 453.40	100.00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63	9.83	1 638 277.63	-	-	9.83	1 638 277.63	100.00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 610.00	1 135 647.60	7.16	1 135 647.60	-	-	7.16	1 135 647.60	100.00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
569	-арматура AIII d10	тн	3.32	190 815.00	633 505.80	3.32	633 505.80	-	-	3.32	633 505.80	100.00%
570	-арматура AIII d32	тн	17.38	158 610.00	2 756 641.80	17.38	2 756 641.80	-	-	17.38	2 756 641.80	100.00%
571	Устройство монолитных ж.б насадок из бетона В30	м3	87.80	33 495.00	2 940 861.00	43.90	1 470 430.50	-	-	43.90	1 470 430.50	50.00%
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.02	174 444.00	3 488.88	0.01	1 744.44	-	-	0.01	1 744.44	50.00%
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	0.91	173 641.65	-	-	0.91	173 641.65	50.00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 645.00	72 011.55	0.20	36 005.78	-	-	0.20	36 005.78	50.00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6.02	166 661.00	1 003 299.22	3.01	501 649.61	-	-	3.01	501 649.61	50.00%
576	Устройство монолитных ж.б подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	26 764.85	738 709.86		-		-	-	-	0.00%
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	174 444.00	1 744.44		-		-	-	-	0.00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.13	190 815.00	215 620.95		-		-	-	-	0.00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80		-		-	-	-	0.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
581	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1 158.29	625 476.60	540.00	625 476.60	-	-	540.00	625 476.60	100.00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728.00	351.49	255 884.72		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60		-		-	-	-	0.00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20		-		-	-	-	0.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20		-		-	-	-	0.00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16		-		-	-	-	0.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12		-		-	-	-	0.00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2013 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68		-		-	-	-	0.00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27 976.23	8 336 916.54		-		-	-	-	0.00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 691.00	1 722 430.68		-		-	-	-	0.00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.79	176 860.00	1 377 739.40		-		-	-	-	0.00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36		-		-	-	-	0.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230 889.00	558 751.38		-		-	-	-	0.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	778.68	1 113 512.40		-		-	-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	0.00%
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460.00	10 491.75	15 317 955.00		-		-	-	-	
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см. армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.40	1 208 922.00		-		-	-	-	0.00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.80	136 334.60	654 406.08		-		-	-	-	0.00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320.00	1 413.02	1 865 186.40		-		-	-	-	0.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320.00	1 380.59	1 822 378.80		-		-	-	-	0.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110.00	1 380.57	151 862.70		-		-	-	-	0.00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1 907.15	419 573.00		-		-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам 160мм (Стандартпарк)	м	56.00	3 294.07	184 467.92		-		-	-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.22	1 577 038.08		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570 406.00	832 792.76		-		-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью						-		-	-	-	0.00%
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
614	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 158.29	866 400.92		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в т.ч подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zemec"

Договор: № 21-05-2018 от 30.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-		-	-	-	0.00%
616	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	728 329.37	1 456 658.74		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	0.00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1 465.54	13 439 001.80		-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	3 096.62	7 013 844.30		-		-	-	-	0.00%
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.37	176 860.00	65 438.20		-		-	-	-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226.50	3 974.82	900 296.73		-		-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7 606.15	1 597 291.50		-		-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.26	43 624.00	229 462.24		-		-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 629.04	123 807.04		-		-	-	-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.40	6 494.80		-		-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1.90	22 638.30	43 012.77		-		-	-	-	0.00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**						-		-	-	-	0.00%
	Усиление фундаментов опор						-		-	-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440.00	1 560.30	2 246 832.00		-		-	-	-	
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24.00	4 910.42	117 850.08		-		-	-	-	0.00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48.00	11 761.14	564 534.72		-		-	-	-	0.00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8.27	524 867.00	4 340 650.09		-		-	-	-	0.00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240.00	48 390.90	11 613 816.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в д.подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу г.)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2023 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1.80	89 332.80	160 799.04		-		-	-	-	0.00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2.96	89 680.00	265 452.80		-		-	-	-	0.00%
	Усиление стоек промежуточных опор						-		-	-	-	
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14.78	130 902.00	1 934 731.56		-		-	-	-	0.00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14.78	297 084.00	4 390 901.52		-		-	-	-	0.00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195.84	149.25	29 229.12		-		-	-	-	0.00%
	Усиление ригелей опор				-		-		-	-	-	
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19.63	180 153.00	3 536 403.39		-		-	-	-	0.00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19.63	166 487.00	3 268 139.81		-		-	-	-	0.00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125.00	149.30	18 662.50		-		-	-	-	0.00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8.50	106 583.00	905 955.50		-		-	-	-	0.00%
	Пролетные строения						-		-	-	-	
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471.00	1 482.74	12 560 290.54		-		-	-	-	0.00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9.50	383 303.00	3 641 378.50		-		-	-	-	0.00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42.00	161 697.50	6 791 295.00		-		-	-	-	0.00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84.00	1 339.96	112 556.64		-		-	-	-	0.00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84.00	6 273.37	526 963.08		-		-	-	-	0.00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5.92	393 412.00	2 328 999.04		-		-	-	-	0.00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5.00	85 283.87	426 419.35		-		-	-	-	0.00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187.74	27 221.00	5 110 470.54		-		-	-	-	0.00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6.84	159 811.00	1 093 107.24		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно				-		-		-	-	-	
658	Демонтажные работы	тн	840.25	2 419.00	2 032 564.75		-		-	-	-	0.00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69.90	30 463.00	2 129 363.70		-		-	-	-	0.00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109.60	9 633.00	10 688 776.80		-		-	-	-	0.00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298.23	1 355.00	1 759 101.65		-		-	-	-	0.00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109.60	997.65	1 106 992.44		-		-	-	-	0.00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73.00	23 384.50	1 707 068.50		-		-	-	-	0.00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874.00	1 479.50	1 293 083.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (с подъездом к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	874.00	1 131.10	988 581.40		-		-	-	-	0.00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14.00	16 686.90	233 616.60		-		-	-	-	0.00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216.00	17 230.30	3 721 744.80		-		-	-	-	0.00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6.78	622 116.00	4 217 946.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с подходами						-		-	-	-	0.00%
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95.00	4 194.00	400 107.60		-		-	-	-	
670	Устройство ж/б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6.70	27 221.00	182 380.70		-		-	-	-	0.00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98.22	36 486.00	3 583 654.92		-		-	-	-	0.00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28.00	193 133.60	5 407 740.80		-		-	-	-	0.00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2.00	250 179.80	500 359.60		-		-	-	-	0.00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4.00	86 504.20	346 016.80		-		-	-	-	0.00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2.00	96 085.00	192 170.00		-		-	-	-	0.00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574.00	1 127.00	646 898.00		-		-	-	-	0.00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5.60	39 443.10	220 881.36		-		-	-	-	0.00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 777.80	1 303 341.00		-		-	-	-	0.00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 832.00	1 322 040.00		-		-	-	-	0.00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245.00	3 235.50	792 697.50		-		-	-	-	0.00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27.64	113 419.00	3 134 901.16		-		-	-	-	0.00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4.00	93 544.90	374 179.60		-		-	-	-	0.00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144.00	5 524.89	795 584.16		-		-	-	-	0.00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4.00	36 044.30	144 127.20		-		-	-	-	0.00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76.00	7 556.80	574 316.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 293 404 369.31**		**997 758 056.20**		**27 501 457.98**		**1 025 259 514.18**	**31.13%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Гафиятов И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (в д подъезд к г Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")											
1	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255 069.50	53 054 456.00	178.00	45 402 371.00	-	-	178.00	45 402 371.00	85.58%
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")											
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365 026.18	17 521 256.64				-		-	0.00%
3	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4 461 740.00	242 268 020.26				-		-	0.00%
4	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46 541 640.00	182 117 437.32	2.288	106 487 272.32	-	-	2.288	106 487 272.32	58.47%
5	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5 654 594.94	5 654 594.94				-		-	0.00%
6	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5 645 899.82	5 645 899.82				-		-	0.00%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58	шт	1	8 486 513.65	8 486 513.65				-		-	0.00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46	шт	1	6 591 535.52	6 591 535.52				-		-	0.00%
9	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1 783 919.70	1 783 919.70				-		-	0.00%
10	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8 956 751.95	8 956 751.95							0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**532 080 385.80**		**151 889 643.32**		-		**151 889 643.32**	**28.55%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2017 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Переустройство кабеля связи от ПК111+12	шт	1	1 447 181.77	1 447 181.77		-		-	-	-	0.00%
2	Переустройство кабеля связи от ПК117+81	шт	1	1 562 803.30	1 562 803.30		-		-	-	-	0.00%
3	Переустройство кабеля связи на ПК86+57	шт	1	5 679 121.57	5 679 121.57	0.50	2 839 560.79		-	0.50	2 839 560.79	50.00%
4	Переустройство кабеля связи на ПК10+12	шт	1	1 908 286.00	1 908 286.00		-		-	-	-	0.00%
5	Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90	шт	1	919 670.56	919 670.56	0.50	459 835.28		-	0.50	459 835.28	50.00%
6	Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10	шт	1	1 191 506.20	1 191 506.20	0.50	595 753.10		-	0.50	595 753.10	50.00%
7	Переустройство кабеля связи на ПК86+51	шт	1	7 157 770.69	7 157 770.69	0.50	3 578 885.35		-	0.50	3 578 885.35	50.00%
8	Переустройство кабеля связи на ПК117+88	шт	1	2 685 059.14	2 685 059.14		-		-	-	-	0.00%
9	Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00	шт	1	791 007.70	791 007.70	0.50	395 503.85		-	0.50	395 503.85	50.00%
10	Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67	шт	1	1 203 557.52	1 203 557.52	0.50	601 778.76		-	0.50	601 778.76	50.00%
11	Переустройство кабеля связи на ПК120+03	шт	1	1 607 128.72	1 607 128.72	0.50	803 564.36		-	0.50	803 564.36	50.00%
12	Переустройство кабеля связи на ПК138+92	шт	1	2 336 356.44	2 336 356.44	0.50	1 168 178.22		-	0.50	1 168 178.22	50.00%
13	Переустройство кабеля связи на ПК155+59	шт	1	2 240 390.37	2 240 390.37	0.50	1 120 195.19		-	0.50	1 120 195.19	50.00%
14	Переустройство кабеля связи на ПК147+83	шт	1	2 064 707.75	2 064 707.75	0.50	1 032 353.88		-	0.50	1 032 353.88	50.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**32 794 547.73**		**12 595 608.76**		-		**12 595 608.76**	**38.41%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гефтон И.М

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20-43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28 244 497.53	28 244 497.53	1.00	28 244 497.53	-	-	1.00	28 244 497.53	100.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25 578 592.29	383 678 884.35	9.00	230 207 330.61		-	9.00	230 207 330.61	60.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**411 923 381.88**		**258 451 828.14**		-		**258 451 828.14**	**62.74%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сэнг Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата №-13

Дата Сертификата 23.11.2018г.

Срок исполнения 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661.83	281 661.83	1	281 661.83	-	-	1	281 661.83	100.00%
2	Демонтаж пескобазы	шт	1	2 938 545.26	2 938 545.26	0.95	2 792 205.71			0.95	2 792 205.71	95.02%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1 089 483.22	1 089 483.22	0.81	886 512.50			0.81	886 512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098.54	424 098.54	0.97	409 848.83			0.97	409 848.83	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521.10	26 521.10	0.58	15 302.67			0.58	15 302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945.83	170 945.83	0.94	160 962.59			0.94	160 962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758.25	654 758.25	0.99	649 585.66			0.99	649 585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888.62	223 888.62	0.99	222 925.90	-	-	0.99	222 925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**											
9	Земляные работы	м3	1673.76	1 210.00	2 025 249.60		-			-	-	
10	Фундаменты под здание	м3	98.54	59 811.00	5 893 775.94		-			-	-	0.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33 763.00	153 284.02		-			-	-	0.00%
12	Стены	м2	502.65	23 940.00	12 033 441.00		-			-	-	0.00%
13	Перегородки	м2	523.20	4 881.00	2 553 739.20		-			-	-	0.00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25.24	7 178.00	181 172.72		-			-	-	0.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790.11	140 790.11		-			-	-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23 331.00	3 090 890.88		-			-	-	0.00%
17	Двери	м2	80.73	16 222.00	1 309 537.17		-			-	-	0.00%
18	Витражи	м2	61.03	39 433.00	2 406 595.99		-			-	-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4 354.92	1 154 053.80		-			-	-	0.00%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577.91	8 824.00	5 099 477.84		-			-	-	0.00%
21	Полы	м2	882.65	5 551.00	4 899 590.15		-			-	-	0.00%
22	Кровля	м2	338.33	5 392.00	1 824 275.36		-			-	-	0.00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10 644.52	5 077 436.04		-			-	-	0.00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635.56	2 335 626.72		-			-	-	0.00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1 902.08	6 487 038.13		-			-	-	0.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6 857.24	8 679 551.53		-			-	-	0.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359.78	653 439.12		-			-	-	0.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414 598.00	517 003.71		-			-	-	0.00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1 461 355.34	4 384 066.02		-			-	-	0.00%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43.97	37 136.00	1 632 869.92		-			-	-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2 261.00	182 417.48		-			-	-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754.59	6 250 754.59		-			-	-	0.00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925.58	1 581 925.58		-			-	-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584.56	1 124 584.56		-			-	-	0.00%
35	Канализация	шт	1	711 756.18	711 756.18		-			-	-	0.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 324.18	268 324.18		-			-	-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516.50	2 988 516.50		-			-	-	0.00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694 048.63	694 048.63		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в т.ч "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в т.ч подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 - 23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
39	Технологическое оборудование	компл	1	5 326 098.32	5 326 098.32		-			-	-	0.00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923.38	233 923.38		-			-	-	0.00%
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом пропуска**						-			-	-	
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647.57	460.00	1 677 882.20	3 539.93	1 628 367.80	-	-	3 539.93	1 628 367.80	97.05%
42	Приямок и подпольные каналы	м3	0.326	24 910.00	8 120.66		-			-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4 315.00	362 330.55	83.97	362 330.55	-	-	83.97	362 330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11 585.00	678 000.54	38.72	448 571.20	-	-	38.72	448 571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33 833.00	1 056 942.92		-			-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15 282.00	65 101.32		-	4.26	65 101.32	4.26	65 101.32	100.00%
47	Двери	м2	39.06	15 649.00	611 249.94		-			-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.19	17 031.42	18.00	17 031.42	-	-	18.00	17 031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7 592.00	2 169 110.32	285.71	2 169 110.32	-	-	285.71	2 169 110.32	100.00%
	Асфальтобетонное покрытие				-		-				-	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1 343.60	23 042.74		-			-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56 041.29		-			-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114.30	429.70	49 114.71		-			-	-	0.00%
53	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2 178.20	248 968.26		-			-	-	0.00%
54	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1 896.50	216 769.95		-			-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27 036.50	11 670 034.86	431.64	11 670 034.87	-	-	-	-	0.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8 372.70	4 893 843.15	526.05	4 404 458.84	-	-	431.64	11 670 034.87	100.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696.70	394 180.20	6.00	394 180.20	-	-	526.05	4 404 458.84	90.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1 307.10	2 079 209.20	636.28	831 681.59	-	-	6.00	394 180.20	100.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14 797.40	6 222 306.70	168.20	2 488 922.68	-	-	636.28	831 681.59	40.00%
60	Входная группа	шт	2	348 004.03	696 008.06	2.00	696 008.06	-	-	168.20	2 488 922.68	40.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2 254.00	177 434.88		-			2.00	696 008.06	100.00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894.51	2 222 894.51	0.90	2 000 605.06	-	-	-	-	0.00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471.92	257 471.92	1.00	257 471.92	-	-	0.90	2 000 605.06	90.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887.15	211 887.15		-			1.00	257 471.92	100.00%
65	Канализация	шт	1	596 582.71	596 582.71	1.00	596 582.71	-	-	-	-	0.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350.76	152 350.76		-			1.00	596 582.71	100.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923.52	929 923.52	0.50	464 961.76	0.40	371 969.41	-	-	0.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715.51	291 715.51		-			0.90	836 931.17	90.00%
69	Технологическое оборудование	компл	1	1 439 412.14	1 439 412.14		-			-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520.12	55 520.12		-			-	-	0.00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**						-			-	-	0.00%
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1 048.00	13 898 135.84	13 072.51	13 699 990.48	-	-	-	-	
72	Земляные работы	м3	987.84	3 853.00	3 806 147.52	691.91	2 665 929.23	-	-	13 072.51	13 699 990.48	98.57%
73	Фундаменты	м3	44.377	47 323.00	2 100 052.77	22.19	1 050 026.39	-	-	691.91	2 665 929.23	70.04%
74	Стены	м3	65.63	34 642.00	2 273 554.46	45.68	1 582 446.56	-	-	22.19	1 050 026.39	50.00%
75	Окна	м2	84.44	11 187.00	944 630.28	84.44	944 630.28	-	-	45.68	1 582 446.56	69.60%
76	Двери	м2	20.16	46 054.00	928 448.64		-	10.08	464 224.32	84.44	944 630.28	100.00%
										10.08	464 224.32	50.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а.д. подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeres"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
77	Ворота	шт	8	609 862.51	4 878 900.08	4.00	2 439 450.04	4.00	2 439 450.04	8.00	4 878 900.08	100.00%
78	Устройство ДПС	шт	2	45 951.65	91 903.30	2.00	91 903.30		-	2.00	91 903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7 372.20	20 999 859.14	2 706.09	19 949 866.19	-	-	2 706.09	19 949 866.19	95.00%
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31.60	49 980.10	1 579 371.16		-	6.32	315 874.23	6.32	315 874.23	20.00%
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1.01	102 004.00	103 024.04	0.49	49 981.96	0.52	53 042.08	1.01	103 024.04	100.00%
82	Покрытие	м2	27.00	135 906.16	3 669 466.32	27.00	3 669 466.32		-	27.00	3 669 466.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9 187.52	1 745 628.80		-	38.00	349 125.76	38.00	349 125.76	20.00%
84	Кровля	м2	3169.40	5 017.50	15 902 464.50	3 169.40	15 902 464.50	-	-	3 169.40	15 902 464.50	100.00%
85	Крыша	м2	4040.00	5 120.99	20 688 799.60	4 040.00	20 688 799.60	-	-	4 040.00	20 688 799.60	100.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	1 182.00	9 259 447.58	2 350.00	2 777 700.00	-	-	2 350.00	2 777 700.00	30.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13 130.00	14 761 008.60	1 011.80	13 284 907.74	-	-	1 011.80	13 284 907.74	90.00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414.00	2 502.50	1 036 035.00	297.00	743 242.50	-	-	297.00	743 242.50	71.74%
89	Отопление	шт	1	12 935 326.07	12 935 326.07		-			-	-	0.00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738.21	3 302 738.21	1.00	3 302 738.21	-	-	1.00	3 302 738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256.89	2 727 256.89		-			-	-	0.00%
92	Канализация	шт	1	683 676.80	683 676.80	1.00	683 676.80	-	-	1.00	683 676.80	100.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211.56	178 211.56		-			-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434.89	2 514 434.89	0.20	502 886.98	0.30	754 330.47	0.50	1 257 217.45	50.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417.13	801 417.13		-			-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	компл	1	2 894 591.15	2 894 591.15		-			-	-	0.00%
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**						-			-	-	
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2 310.00	3 103 392.60	1 343.46	3 103 392.60	-	-	1 343.46	3 103 392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13 174.33	1 317 433.00	100.00	1 317 433.00	-	-	100.00	1 317 433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24 067.00	526 104.62	21.86	526 104.62	-	-	21.86	526 104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5 545.60	267 297.92	48.20	267 297.92	-	-	48.20	267 297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492 120.66	984 241.32	2.00	984 241.32	-	-	2.00	984 241.32	100.00%
102	Двери	шт	7	61 463.59	430 245.13		-			-	-	0.00%
103	Окна	м2	24.36	19 931.00	485 519.16	24.36	485 519.16	-	-	24.36	485 519.16	100.00%
104	Устройство ДСП-1,2	шт	2	40 192.95	80 385.90	2	80 385.90	-	-	2	80 385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.56	4 571.00	2 411 467.62	501.18	2 290 902.92	-	-	501.18	2 290 902.92	95.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13 253.00	440 132.13		-			-	-	0.00%
107	Кровля	м2	483.30	6 391.20	3 088 866.96	483.30	3 088 866.96	-	-	483.30	3 088 866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1 622 065.80	1 986.65	1 370 785.74	-	-	1 986.65	1 370 785.74	84.51%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6 572.00	5 791 706.44	737.27	4 845 338.44	-	-	737.27	4 845 338.44	83.66%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105.99	2 390.00	253 316.10	105.99	253 316.10	-	-	105.99	253 316.10	100.00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206.90	3 762 206.90		-			-	-	0.00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545.69	315 545.69	1.00	315 545.69	-	-	1	315 545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466.01	130 466.01	1.00	130 466.01	-	-	1.00	130 466.01	100.00%
114	Канализация	шт	1	206 166.87	206 166.87	1.00	206 166.87	-	-	1.00	206 166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631.14	153 631.14		-			-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269.93	1 759 269.93	1.00	1 759 269.93	-	-	1.00	1 759 269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751.16	178 751.16		-			-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	компл	1	2 437 373.19	2 437 373.19		-			-	-	0.00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**						-			-	-	
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559 889.10	1 410.30	559 889.10	-	-	1 410.30	559 889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37 277.30	5 112 581.70	137.15	5 112 581.70	-	-	137.15	5 112 581.70	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeniec"

Договор: № 21-05/20-43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
121	Стены	м3	440.95	23 371.20	10 305 530.64	44.10	1 030 553.06	-	-	44.10	1 030 553.06	10.00%
122	Перегородки, с утеплением	м2	199.87	4 289.00	857 242.43		-		-	-	-	0.00%
123	Окна	м2	112.22	16 925.00	1 899 289.65		-		-	-	-	0.00%
124	Ворота	тн	5.54	343 574.00	1 903 399.96		-		-	-	-	0.00%
125	Двери	м2	28.77	31 160.00	896 473.20		-		-	-	-	0.00%
126	Рамки Р-1,2,3	тн	0.056	288 813.00	16 173.53		-		-	-	-	0.00%
127	Подпольные каналы	м2	6.70	9 865.00	66 095.50		-		-	-	-	0.00%
128	Лоток	м3	3.46	69 984.00	242 144.64		-		-	-	-	0.00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7 954.47	1 336 350.96		-		-	-	-	0.00%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98 167.49	294 502.47		-		-	-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438.85	1 266 877.70		-		-	-	-	0.00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278 266.25	278 266.25		-		-	-	-	0.00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46 554.99	93 109.98		-		-	-	-	0.00%
134	Подвесные пути	шт	1	3 357 066.85	3 357 066.85	0.70	2 349 946.80	-	-	0.70	2 349 946.80	70.00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1.67	63 044.00	105 283.48		-		-	-	-	0.00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37 543.02	4 580 248.44	15.00	563 145.30	35.00	1 314 005.70	50.00	1 877 151.00	40.98%
137	Полы	м2	801.59	5 806.00	4 654 031.54		-		-	-	-	0.00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2 838 641.92		-		-	-	-	0.00%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14 321.80	12 857 395.95		-		-	-	-	0.00%
140	Кровля	м2	939.04	7 256.00	6 813 674.24		-		-	-	-	0.00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51 326.26	513 262.60		-		-	-	-	0.00%
142	Козырек	шт	1	121 445.61	121 445.61		-		-	-	-	0.00%
143	Устрйство пандуса и отмостки	м2	99.40	5 505.99	547 295.41		-		-	-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349.11	6 535 349.11		-		-	-	-	0.00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392.77	3 507 392.77		-		-	-	-	0.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774.81	2 859 774.81		-		-	-	-	0.00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337.46	1 171 337.46		-		-	-	-	0.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 109.87	161 109.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840.03	10 598 840.03		-		-	-	-	0.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291.84	466 291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9 220 022.19	9 220 022.19		-		-	-	-	0.00%
11-7	**Котельная со складами угля и золы**						-		-	-	-	
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530 563.72	1 257.26	530 563.72	-	-	1 257.26	530 563.72	100.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32 235.00	3 236 909.76	100.42	3 236 909.76	-	-	100.42	3 236 909.76	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23 399.00	5 477 939.89	234.11	5 477 939.89	-	-	234.11	5 477 939.89	100.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3 963.00	123 764.49		-		-	-	-	0.00%
156	Перемычки	шт	36	5 594.45	201 400.20	36.00	201 400.20	-	-	36.00	201 400.20	100.00%
157	Окна	м2	5.87	18 205.00	106 863.35	5.87	106 863.35	-	-	5.87	106 863.35	100.00%
158	Двери	м2	8.61	26 916.00	231 746.76		-		-	-	-	0.00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748.88	1 317 748.88		-	1.00	1 317 748.88	1.00	1 317 748.88	100.00%
160	Полы	м2	273.46	4 245.00	1 160 820.72	191.42	812 577.90	-	-	191.42	812 577.90	70.00%
161	Покрытие	м2	225.00	6 203.92	1 395 882.00	225.00	1 395 882.00	-	-	225.00	1 395 882.00	100.00%
162	Кровля	м2	330.76	4 903.00	1 621 716.28	264.61	1 297 373.02	66.15	324 343.26	330.76	1 621 716.28	100.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772 333.32	816.42	386 166.66	-	-	816.42	386 166.66	50.00%
164	Наружная отделка	м2	460.05	10 895.00	5 012 244.75	322.04	3 508 571.33	-	-	322.04	3 508 571.33	70.00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1.64	509 841.00	836 139.24		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в/д подъезд к г. Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeniec"

Договор: № 21-05-20/23 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130.65	2 447.00	319 700.55		-		-	-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215 938.92	215 938.92		-		-	-	-	0.00%
168	Вентиляция	шт	1	110 581.10	110 581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600.71	85 600.71		-		-	-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52 093.15	52 093.15	1.00	52 093.15	-	-	1.00	52 093.15	100.00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6 589 269.35	6 589 269.35		-		-	-	-	0.00%
172	Электроосвещение	шт	1	4 304 306.09	4 304 306.09		-		-	-	-	0.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940.13	56 940.13		-		-	-	-	0.00%
11-8	**Пескобаза**						-		-	-	-	
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271 811.43	696.06	271 811.43	-	-	696.06	271 811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.066	32 112.00	1 736 167.39	54.07	1 736 167.39	-	-	54.07	1 736 167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21 941.00	3 251 743.96	148.20	3 251 743.96	-	-	148.20	3 251 743.96	100.00%
177	Окна	м2	11.37	14 026.00	159 475.62	11.37	159 475.62	-	-	11.37	159 475.62	100.00%
178	Ворота	тн	2.191	377 357.00	826 789.19		-	2.191	826 789.19	2.19	826 789.19	100.00%
179	Перемычки	шт	22	9 356.84	205 850.48	22.00	205 850.48	-	-	22.00	205 850.48	100.00%
180	Покрытие	м2	216.00	9 385.04	2 027 168.64	172.80	1 621 734.91	43.20	405 433.73	216.00	2 027 168.64	100.00%
181	Кровля	м2	219.60	5 482.30	1 203 913.08		-		-	-	-	0.00%
182	Полы	м2	250.32	4 156.00	1 040 329.92	208.60	866 941.60	41.72	173 388.32	250.32	1 040 329.92	100.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439 998.30	279.36	175 999.32	-	-	279.36	175 999.32	40.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10 931.00	4 428 366.72		-		-	-	-	0.00%
185	Устройство пандуса	м2	40.18	5 526.00	222 034.68		-		-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131.26	144 131.26		-		-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498.00	415 498.00		-		-	-	-	0.00%
11-9	**Автозаправочный пункт**						-		-	-	-	
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38 535.72		-		-	-	-	0.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36 851.00	197 079.15		-		-	-	-	0.00%
190	Стены	м3	10.08	29 271.00	295 051.68		-		-	-	-	0.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2 705.60	16 233.60		-		-	-	-	0.00%
192	Окна	м2	3.06	21 377.00	65 413.62		-		-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867 866.00	112 822.58		-		-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2 593.00	59 275.98		-		-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7 953.94	71 585.46		-		-	-	-	0.00%
196	Кровля	м2	8.90	9 522.00	84 745.80		-		-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1 305.00	43 378.20		-		-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	40.32	14 639.00	590 244.48		-		-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455.34	61 455.34		-		-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	15.54	2 381.00	37 000.74		-		-	-	-	0.00%
201	Отопление	шт	1	25 910.49	25 910.49		-		-	-	-	0.00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2 468 194.56	2 468 194.56		-		-	-	-	0.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915.18	676 915.18		-		-	-	-	0.00%
204	Автоматизация	шт	1	1 360 620.38	1 360 620.38		-		-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340.12	25 340.12		-		-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063.01	8 205 189.03		-		-	-	-	0.00%
11-9-1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**						-		-	-	-	
208	Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом	компл	1	1 772 153.96	1 772 153.96		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (в т.ч подъезд к г Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2018 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
209	Устройство трубопроводов стальных	м	151.3	10 640.00	1 631 112.00		-		-	-	-	0.00%
210	Ограничитель налива	шт	3	40 635.17	121 905.51		-		-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22 653.46	22 653.46		-		-	-	-	0.00%
212	Стул рабочий	шт	1	5 393.68	5 393.68		-		-	-	-	0.00%
213	Пульт дистанционного управления	шт	1	44 925.60	44 925.60		-		-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6 146.29	55 316.61		-		-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и опилок	шт	1	12 152.09	12 152.09		-		-	-	-	0.00%
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**						-		-	-	-	0.00%
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931.18	12 340 931.18		-		-	-	-	0.00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749.47	690 749.47		-		-	-	-	
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039.08	4 280 039.08		-		-	-	-	0.00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162.38	50 271 583.87		-		-	-	-	0.00%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447.52	14 867 447.52	0.95	47 764 254.26	-	-	-	-	0.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220.67	8 230 220.67	0.70	10 407 213.26	-	-	0.95	47 764 254.26	95.01%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993.69	2 685 993.69		-		-	0.70	10 407 213.26	70.00%
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**						-		-	-	-	0.00%
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51 338 444.41	51 338 444.41		-		-	-	-	0.00%
11-2	Малые архитектурные формы						-		-	-	-	
216	Урна	шт	5	3 828.76	19 143.80		-		-	-	-	0.00%
217	Скамья	шт	4	80 730.85	322 923.40		-		-	-	-	
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70 862.93	70 862.93		-		-	-	-	0.00%
219	Контейнер для мусора	шт	3	44 493.72	133 481.16		-		-	-	-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17 750.16	53 250.48		-		-	-	-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22 162.59	7 756 906.50		-		-	-	-	0.00%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164 336.00	9 294 844.16		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356.35**		**251 988 114.10**		**9 174 826.70**		**261 162 940.80**	**40.91%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.Г

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21405-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №13

Дата Сертификата: 23.11.2018г.

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

№ п/п	Глава 12 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг.	1	1 987 756.00	1 987 756.00	1	1 987 756.00			1	1 987 756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс.тг.	1	4 315 140.00	4 315 140.00							0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**6 302 896.00**		**1 987 756.00**		-		**1 987 756.00**	**31.54%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Восстановление и закрепление оси трассы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-001				км	21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.06**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-002				шт	76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**76.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЛ-001	111+65			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 8. Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПВЛ-002	111+15.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ПР-004				км	10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.72**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Вырубка деревьев и корчевка пней

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ОТД-002				шт	51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**51.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Разборка существующей дорожной одежды

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПР-003	000+00.00	008+00.00	800.00	м2	6 604.17	П
ПСО-5	РДО-001	Съезд Р0 (Беркут)			м2	5 921.24	Л/П
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12 525.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12 525.41**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Демонтаж ж/б труб д=1,5 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ДМТ-003	36+41			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ДМТ-001	25+83			шт	1.00	
ПСО-5	ДМТ-002	47+27			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПРС-001	097+00.00	107+00.00	1 000.00	м3	13 941.00	
ПСО-5	ПРС-002	049+00.00	057+00.00	800.00	м3	4 516.00	
ПСО-5	ПРС-003	148+00.00	156+00.00	800.00	м3	10 678.00	
ПСО-6	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	3 365.00	
ПСО-7	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 680.00	
ПСО-8	ПРС-005	Съезд С1 ПК 89			м3	6 427.00	
ПСО-9	ПРС-005	Съезд С2 ПК 89			м3	2 092.00	
ПСО-10	ПРС-005	Съезд С4 ПК 89			м3	2 692.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47 391.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47 391.00**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 4. Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	РГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000.00	м3	135 494.73	левая
ПСО-4	РГ-002	124+20.00	138+80.00	1 460.00	м3	39 371.87	л/п
ПСО-5	РГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	87 582.27	л/п
ПСО-5	РГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	94 780.12	л/п
ПСО-5	РГ-005	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	36 112.69	л/п
ПСО-5	РГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954.80	
ПСО-6	РГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 778.70	
ПСО-6	РГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	38 291.46	
ПСО-6	РГ-009	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	12 587.82	левая
ПСО-7	РГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 744.75	
ПСО-8	РГ-010	034+00.00	035+00.00	100.00	м3	5 650.72	левая
ПСО-8	РГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	12 589.59	
ПСО-8	РГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	15 230.13	
ПСО-8	РГ-014	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	7 466.23	левая
ПСО-8	РГ-015	070+60.00	077+00.00	640.00	м3	26 523.63	левая
ПСО-8	РГ-016	081+00.00	084+00.00	300.00	м3	11 824.30	левая
ПСО-8	РГ-017	087+50.00	091+70.00	420.00	м3	20 500.18	л/п
ПСО-8	РГ-018	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	24 628.54	л/п
ПСО-8	РГ-019	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	5 309.76	правая
ПСО-9	РГ-020	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	7 641.63	левая
ПСО-9	РГ-021	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	4 012.52	л/п
ПСО-9	РГ-022	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	26 066.09	л/п
ПСО-9	РГ-023	092+80.00	096+00.00	320.00	м3	20 154.17	л/п
ПСО-9	РГ-024	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-10	РГ-025	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-11	РГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	10 116.77	л/п
ПСО-11	РГ-027	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	49 257.09	л/п
ПСО-11	РГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	53 084.40	л/п
ПСО-11	РГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 627.57	л/п
ПСО-11	РГ-030	087+50.00	096+00.00	850.00	м3	48 906.27	л/п
ПСО-11	РГ-031	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	19 735.52	л/п
ПСО-11	РГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	8 393.06	л/п
ПСО-11	РГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	22 551.57	л/п
ПСО-11	РГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	22 551.57	л/п
ПСО-12	РГ-035	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	37 011.25	л/п
ПСО-12	РГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 811.84	л/п
ПСО-12	РГ-037	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-12	РГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	18 041.26	л/п
ПСО-12	РГ-039	149+00.00	150+00.00	100.00	м3	4 329.05	л/п
ПСО-13	РГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000.00	м3	23 786.17	левая
ПСО-13	РГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 255.16	
ПСО-13	РГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	3 758.92	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 009 656.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					29 800.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 039 456.96**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 23.11.2018г

Срок исполнения: 23.10.2018 -23.11.2018г г

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	УГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000.00	м3	128 419.62	левая
ПСО-4	УГ-002	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	37 316.00	л/п
ПСО-5	УГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	83 009.00	л/п
ПСО-5	УГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	89 831.00	л/п
ПСО-5	УГ-005	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	34 227.00	л/п
ПСО-5	УГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	5 880.00	
ПСО-6	УГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 007.00	
ПСО-6	УГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	36 292.00	
ПСО-6	УГ-009	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	11 930.52	левая
ПСО-7	УГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 340.34	
ПСО-8	УГ-010	034+00.00	035+00.00	100.00	м3	5 355.66	левая
ПСО-8	УГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	11 932.20	
ПСО-8	УГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 434.86	
ПСО-8	УГ-014	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	7 076.37	левая
ПСО-8	УГ-015	070+60.00	077+00.00	640.00	м3	25 138.65	левая
ПСО-8	УГ-016	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	11 206.87	левая
ПСО-8	УГ-017	087+50.00	091+70.00	420.00	м3	19 429.73	л/п
ПСО-8	УГ-018	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	23 342.52	л/п
ПСО-8	УГ-019	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	5 032.50	правая
ПСО-9	УГ-020	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	7 242.61	левая
ПСО-9	УГ-021	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	3 803.00	л/п
ПСО-9	УГ-022	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	24 705.00	л/п
ПСО-9	УГ-023	092+80.00	096+00.00	320.00	м3	19 101.79	л/п
ПСО-9	УГ-024	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-10	УГ-025	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-11	УГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	9 588.50	л/п
ПСО-11	УГ-027	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	46 685.04	л/п
ПСО-11	УГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	50 312.50	л/п
ПСО-11	УГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 281.50	л/п
ПСО-11	УГ-030	087+50.00	096+00.00	850.00	м3	46 352.54	л/п
ПСО-11	УГ-031	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	18 704.99	л/п
ПСО-11	УГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954.80	л/п
ПСО-11	УГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 598.74	л/п
ПСО-11	УГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	21 374.00	л/п
ПСО-12	УГ-035	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	35 078.64	л/п
ПСО-12	УГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 299.50	л/п
ПСО-12	УГ-037	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-12	УГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	17 099.20	л/п
ПСО-12	УГ-039	149+00.00	150+00.00	100.00	м3	4 103.00	л/п
ПСО-13	УГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000.00	м3	22 544.13	левая
ПСО-13	УГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 137.40	
ПСО-13	УГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	3 562.64	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					948 500.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					28 244.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**976 745.13**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЗ-002	126+00.00	136+00.00	1 000.00	м2	32 341.00	
ПСО-8	ПВЗ-001	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	32 341.00	левая
ПСО-10	ПВЗ-003	067+00.00	076+00.00	900.00	м2	28 602.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-004	076+00.00	083+00.00	700.00	м2	23 300.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-005	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	30 688.00	левая
ПСО-13	ПВЗ-006	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	35 263.19	левая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					147 272.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					35 263.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**182 535.19**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-005	118+60.00	119+80.00	120.00	м3	1 987.83	
ПСО-2	ГР-009	117+20.00	118+20.00	100.00	м3	1 706.25	
ПСО-3	ГР-016	121+20.00	122+80.00	160.00	м3	2 578.68	
ПСО-4	ГР-022	116+22.05	117+20.00	97.95	м3	1 749.62	
ПСО-4	ГР-024	114+80.00	116+22.05	142.05	м3	2 856.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10 878.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10 878.64**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	6 626.10	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	5 687.50	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	8 595.59	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	5 832.05	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	9 520.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36 262.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36 262.11**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	7 288.71	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	6 256.25	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	9 455.15	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	6 415.26	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	10 472.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					39 888.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**39 888.32**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 13. Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-008	133+00.00	138+00.00	500.00	м3	6 304.80	
ПСО-3	ГР-011	130+00.00	133+00.00	300.00	м3	4 110.48	
ПСО-3	ГР-021	124+20.00	130+00.00	580.00	м3	7 326.15	
ПСО-3	ГР-019	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	934.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18 675.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18 675.99**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	23 347.36	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	11 370.25	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	24 420.50	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 115.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					62 253.31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**62 253.31**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-004	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м3	16 182.51	
ПСО-3	ГР-014	124+20.00	126+00.00	180.00	м3	2 357.34	
ПСО-3	ГР-015	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	957.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19 497.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19 497.09**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 16. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	53 941.71	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	7 857.80	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 190.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64 990.31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64 990.31**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 17. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	59 335.88	
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	25 682.10	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	12 507.28	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	8 643.58	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	26 862.55	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 509.88	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 426.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139 967.98	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139 967.98**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 1. Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ДСО-001	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	левая
ПСО-8	ДСО-002	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	533.95	левая
ПСО-8	ДСО-003	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	правая
ПСО-8	ДСО-004	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	434.34	правая
ПСО-8	ДСО-005	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м3	2 692.23	левая
ПСО-8	ДСО-006	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м3	2 171.70	левая
ПСО-9	ДСО-007	046+00.00	047+00.00	100.00	м3	219.91	левая
ПСО-9	ДСО-008	057+00.00	066+00.00	900.00	м3	2 054.28	левая
ПСО-10	ДСО-009	066+00.00	072+00.00	600.00	м3	1 303.02	левая
ПСО-11	ДСО-010	072+00.00	075+00.00	300.00	м3	744.65	левая
ПСО-11	ДСО-011	075+00.00	083+00.00	800.00	м3	1 922.65	левая
ПСО-11	ДСО-012	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м3	4 343.40	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19 894.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19 894.85**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 5. Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСО-001	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 788.25	левая
ПСО-8	НСО-002	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 339.00	правая
ПСО-8	НСО-003	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м2	13 113.61	левая
ПСО-8	НСО-004	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м2	10 550.00	левая
ПСО-9	НСО-005	046+00.00	047+00.00	100.00	м2	1 069.43	левая
ПСО-9	НСО-006	057+00.00	066+00.00	900.00	м2	10 020.00	левая
ПСО-10	НСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	6 330.00	левая
ПСО-11	НСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 655.20	левая
ПСО-11	НСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	9 415.22	левая
ПСО-11	НСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	21 100.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96 380.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96 380.71**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 9.Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ВСО-001	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 783.25	левая
ПСО-8	ВСО-002	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 259.00	правая
ПСО-8	ВСО-003	037+00.00	046+00.00	900.00	м2	8 865.00	левая
ПСО-8	ВСО-004	034+00.00	037+00.00	300.00	м2	3 423.04	левая
ПСО-9	ВСО-005	046+00.00	052+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-9	ВСО-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	14 315.00	левая
ПСО-10	ВСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-11	ВСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 445.20	левая
ПСО-11	ВСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	8 855.22	левая
ПСО-11	ВСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	19 700.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89 465.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89 465.71**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 16.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСП-001	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-8	НСП-002	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-9	НСП-003	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-9	НСП-004	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-10	НСП-005	034+00.00	052+00.00	1 800.00	м2	17 118.03	левая
ПСО-10	НСП-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	13 475.00	левая
ПСО-11	НСП-007	066+00.00	073+60.00	760.00	м2	7 087.60	левая
ПСО-12	НСП-008	097+30.00	105+80.00	850.00	м2	7 862.50	правая
ПСО-13	НСП-009	100+20.00	105+80.00	560.00	м2	5 180.00	левая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60 343.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 180.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**65 523.13**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 1. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	61.76	
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	62.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					124.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**124.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 2. Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	2.00	P2
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	2.10	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 3. Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-060	2+40			м3	17.15	P2
ПСО-11	ИСО-065	9+30			м3	18.15	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 4. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.08	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.60	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.68**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 5. Лекальный блок №4

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	8.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	10.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 6. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.72	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.56	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 7. Круглые звенья блок №13

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	16.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	18.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 8. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.14	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	6.14	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 9. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	2.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	2.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 10. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	4.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	4.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 12. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	136.85	P2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	148.05	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					284.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**284.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 14. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-062/1	2+40			м3	57.94	P2
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**57.94**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 13. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	5.85	P2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	6.55	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 26. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-025	124+00			м3	97.70	
ПСО-8	ИСО-034	142+00			м3	95.27	
ПСО-13	ИСО-090	112+00			м3	100.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					192.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**293.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 27 Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-026	124+00			м3	54.90	
ПСО-8	ИСО-035	142+00			м3	52.47	
ПСО-13	ИСО-091	112+00			м3	57.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					107.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**164.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 28. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	39.67	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			м3	30.47	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			м3	48.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					70.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**119.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 29. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	2.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	2.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 30. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	32.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	25.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	39.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					39.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 31. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	17.43	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					50.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**50.63**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 32. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	21.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 38.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-028	124+00			м2	17.50	
ПСО-8	ИСО-037	142+00			м2	16.51	
ПСО-13	ИСО-093	112+00			м2	18.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 39.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-028/1	124+00			м3	287.87	
ПСО-13	ИСО-037/1	142+00			м3	534.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					822.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**822.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 51. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-019	91+75			м3	89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 52. Устройство подготовки из шебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-020	91+75			м3	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 53. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.67**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 54. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 55. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 56. Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.07**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 57. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 58. Сооружение оголовков двухочковыхх круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 59. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 60. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 61. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-023	91+75			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 62. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**497.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 63.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 64.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-024/1	91+75			м3	163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**163.01**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 77.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 78.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 79.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**23.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 80.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 81.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			м3	183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**183.08**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 82. Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 83. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**501.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 84. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**126.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 85. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 86. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 88. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 89.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 90.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 91.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 92.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 93.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 105. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	309.77	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-044	139+11.00			м3	104.61	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	53.62	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					468.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**468.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 106. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	487.16	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-044	139+11.00			м3	164.51	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	84.33	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					736.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**736.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 107. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	5.79	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	14.33	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	13.43	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м3	9.14	С4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м3	10.68	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 108. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	17.37	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	43.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	40.28	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м3	18.29	С4
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м3	46.38	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					165.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**165.32**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 109. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	33.63	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	83.19	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	77.88	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	53.10	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	72.57	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**320.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 110. Блок ЗП 13.100 (№49)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	19.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	47.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	44.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	30.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	41.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					181.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**181.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 111. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	152.47	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	377.46	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	353.53	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	120.40	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	305.34	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 309.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 309.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 112. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	38.60	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	95.56	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	89.50	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	30.48	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	77.30	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					331.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**331.44**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 113. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	12.30	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м2	12.30	С4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м2	12.30	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 114. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	7.00	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м2	7.00	С4
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м2	7.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 116. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	14.98	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	19.36	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	19.36	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 117. Звенья ЗП36 (блок №56)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	2.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 118. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 119. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 120. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	10.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	10.70	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	10.70	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 121. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	2.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	2.70	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	2.70	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 122. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-099	2+55			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 133. Подготовительные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-053	107+22.5			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 134. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**748.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 135. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**528.75**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 136. Подготовка из щебня

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-055	107+22.5			м3	103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 137. Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-056	107+22.5			м3	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 138. Устройство сборных фундаментов

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.76**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 139. Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 140. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**170.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 141. Блок ЗП 19.100 (№94)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 142. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**500.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 143. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 145. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 146. Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 147. Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 148. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 170.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 171.Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**238.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 172.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**98.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 173.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 174.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 175.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 176.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**381.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 177.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 178.Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 179.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 181.Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 182.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 183.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 184.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 185.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 186.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 187. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-100	76+56			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 198. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 199. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 200. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-030	47+27			м3	9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 201. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-031	47+27			м3	36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 202. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 203. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 204. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**240.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 205. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 206. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-030	47+27			м3	12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 207. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-031	47+27			м3	7.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 209. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	19.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.36**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 210. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 211. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 212. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 213.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 214 .Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 215 .Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-033/1	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 249. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-001	67+20			м3	97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 250.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-002	67+20			м3	46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.35**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 251. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15.51**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 252. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 253. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 254. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 255. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 256. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			м3	9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.82**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 257. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 258. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 259. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-005	67+20			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 260. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**316.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 261. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.56**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 262.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-006/1	67+20			м3	219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**219.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 276. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-007	25+83			м3	94.30	
ПСО-4	ИСО-013	36+41			м3	94.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					188.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**188.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 277.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-008	25+83			м3	51.50	
ПСО-4	ИСО-014	36+41			м3	51.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 278. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	12.65	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	12.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**25.29**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 279. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	2.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 280. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	9.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 281. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	18.26	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	18.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.52**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 282. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	22.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 283. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 284. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 285. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 286. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 287. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	554.55	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	554.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 109.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 109.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 288.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	32.25	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	32.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 289.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-018/1	25+83			м3	183.65	
ПСО-8	ИСО-019/1	36+41			м3	183.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					367.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**367.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 17. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М89-001	Путепровод ПК 89+26			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 24. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М89-001	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	990.00	
ПСО-11	М89-005	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	990.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 980.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 980.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 25. Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-002	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	16.60	
ПСО-11	М89-006	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	16.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**33.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 26. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-004	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	280.00	
ПСО-11	М89-008	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	280.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					560.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**560.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 27. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	13.62	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	13.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 28. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	1.20	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 29. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.00	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 30. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.20	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 31. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	7.80	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	7.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 32. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.40	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 40. Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-010	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	80.00	
ПСО-12	М89-012	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	80.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					160.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**160.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 41. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	1.11	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	1.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 42. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.54	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 43. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.89	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.77	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.77**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 44. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.06	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.12**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 45. -арматура AIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.19	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 46. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-013	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м2	762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**762.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 99. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-001	Путепровод ПК107+86			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 106. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-002	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 235.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 204. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-001	Путепровод ПК113+64			км	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 206. Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-001/1	Путепровод ПК113+64			м3	2 900.00	
ПСО-7	М113-001/2	Путепровод ПК113+64			м3	1 900.00	
ПСО-9	М113-002/1	Путепровод ПК113+64			м3	1 000.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 800.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 800.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 207. Устройство основания толщ.15 см из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-002/2	Путепровод ПК113+64			м3	590.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					590.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**590.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 208. Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2x3x0.15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 217. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
ПСО-12	М113-012	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 260.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 260.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 218. Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-002	Путепровод ПК113+64			м3	575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**575.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 219. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС 113-001	Путепровод ПК113+64 оп 8			м3	36.00	
ПСО-5	БНС 113-002	Путепровод ПК113+64 оп 8			м3	684.00	
ПСО-9	БНС 113-057	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			м3	240.00	
ПСО-9	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	102.86	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	137.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 220. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС-003	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	0.24	
ПСО-5	М113-033	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	4.80	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1.68	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.72	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 221. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-004	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	0.16	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	3.20	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1.12	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.48	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 222. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-005	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	2.59	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	51.84	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	18.14	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	7.78	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	10.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					90.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**90.72**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 223. Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-003	Путепровод ПК113+64			м3	19.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 224. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-005	Путепровод ПК113+64			м3	370.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					370.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**370.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 225. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	13.78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 226. -арматура AIII Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 227. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	0.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.27**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 228. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.46**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 229. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 230. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	6.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 261. Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 263. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-006	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	2 587.50	
ПСО-11	М113-007	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	2 587.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 175.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 175.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 264. Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	540.00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	270.00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	270.00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 620.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 265. -бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	540.00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	270.00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	270.00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 620.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 266. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	3.60	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			тн	1.80	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			тн	1.80	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	3.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 267. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.73	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	0.86	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	0.86	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	1.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 268. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	38.88	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	19.44	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	19.44	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	38.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					116.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 269. Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-008	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	37.00	
ПСО-11	М113-009	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	37.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					74.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**74.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 270. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-011	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-034	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-035	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			м3	277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					554.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**831.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 271. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	24.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	24.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**72.33**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 272. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	4.54	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	4.54	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.62**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 273. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	0.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.33**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 274. -арматура AIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	4.17	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	4.17	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.50**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 275. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	15.30	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	15.30	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**45.89**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 298. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М113-015	Путепровод ПК113+64 опора №5			м3	1 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 920.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 299. Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0044	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0047	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 080.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 300. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 301. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая,)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 302. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77.76**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 412. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-001	Путепровод ПК120+52			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 413. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М120-001/1	Путепровод ПК120+52			м3	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**650.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 414. - основание толщ.15 см из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М120-001/2	Путепровод ПК120+52			м3	209.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					209.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**209.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 415. - покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М120-001/3	Путепровод ПК120+52			м3	209.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					209.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**209.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 418. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	83.20	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	83.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					166.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**166.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 419. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 420. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-4	М 120-012	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 421. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-010	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	1 092.00	
ПСО-5	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	8.00	
ПСО-12	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	1 084.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 184.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 184.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 422. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-013	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	20.20	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	20.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 423. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-019	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	326.40	
ПСО-5	М 120-020	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	326.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					652.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**652.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 424. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	13.70	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	13.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 425. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.32	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 426. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 427. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 428. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
ПСО-5	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 429. Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 430. Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 431. Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 432. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-027	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	38.80	
ПсО-9	М 120-036	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	38.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 433. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1.00	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 434. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.72	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 435. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.04	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 436. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1.80	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 443. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М 120-031	Путепровод ПК120+52			м2	1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 430.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 446. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	26.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	26.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 447. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	20.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 448. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-022	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 449. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-023	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	1 008.00	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	1 008.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 016.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 016.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 450. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-024	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	14.20	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	14.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 451. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	320.00	
ПСО-11	М 120-034	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 452. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	13.59	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	13.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 453. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	0.12	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 454. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2.46	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	2.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 455. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2.52	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	2.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.04**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 456. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	4.92	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 457. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	3.58	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 458. Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-032	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	46.00	
ПСО-12	М 120-038	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 459. арматура AIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	1.61	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	1.61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 460. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	8.57	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	8.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17.14**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 461. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-040	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-042	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-044	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-046	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			м3	22.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					91.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**91.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 462. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.47	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.88**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 463. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.103	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 464. -арматура AIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	1.503	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 465. -арматура AIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.003	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 466. Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-048	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м3	6.700	
ПСО-13	М 120-050	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			м3	6.700	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 467. -арматура AIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-047	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.288	
ПСО-13	М 120-049	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.288	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 470. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-051	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м2	724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**724.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 527. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-001	Путепровод ПК139+67			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 529. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 530. - основание толщ.15 см из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 531. - покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 535. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-002	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	2 920.00	
ПСО-4	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	2 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 840.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 840.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 536. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	18.60	
ПСО-4	М139-005	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	18.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					37.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 537. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-008	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	314.00	
ПСО-4	М139-009	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			м3	157.00	
ПСО-5	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			м3	157.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					628.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**628.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 538. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	13.04	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			тн	6.52	
ПСО-5	М139-011	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	6.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.08**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 539. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.32	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			тн	0.16	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 540. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	3.73	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	1.86	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	1.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 541. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	3.21	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	1.60	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 542. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	5.79	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	2.90	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	2.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 543. Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 544. Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 545. Омоноличивание стоек в стаканах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 557. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М139-018	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м2	1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 436.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 559. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	1 100.00	
ПСО-7	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	1 100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 560. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	16.20	
ПСО-9	М139-012	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	16.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					32.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 561. Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	320.00	
ПСО-9	М139-014	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 562. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	13.48	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	13.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.96**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 563. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.14	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.28**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 564. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	2.30	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 565. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	2.55	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 566. - -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	4.92	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 567. - -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	3.58	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 568. Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-016	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	46.00	
ПСО-11	М139-020	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 569. -арматура AIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	1.66	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	1.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 570. -арматура AIII d32

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	8.69	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	8.69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 571. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона B30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-022	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	43.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					43.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**43.90**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 572. -арматура AI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 573. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 574. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 575. -арматура AIII Ø22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	3.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 581. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-017	Путепровод ПК139+67			м2	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**540.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 1. Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая") Установка ж/б опор для ВЛ

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Н0-005	116+70.00	119+00.00	230.00	шт	5.00	
ПСО-2	Н0-011	119+40.00	122+15.00	275.00	шт	7.00	
ПСО-2	Н0-017	084+00.00	101+00.00	1 700.00	шт	19.00	
ПСО-2	Н0-023	077+75.00	083+50.00	575.00	шт	10.00	
ПСО-2	Н0-029	097+60.00	101+70.00	410.00	шт	8.00	
ПСО-2	Н0-035	061+35.00	067+65.00	630.00	шт	14.00	
ПСО-2	Н0-041	053+40.00	060+20.00	680.00	шт	13.00	
ПСО-2	Н0-047	050+80.00	051+45.00	65.00	шт	2.00	
ПСО-2	Н0-053	052+10.00	060+80.00	870.00	шт	3.00	
ПСО-2	Н0-059	045+70.00	050+15.00	445.00	шт	8.00	
ПСО-4	Н0-060				шт	89.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					178	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**178**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 4. Строительство КЛ-10кВ (освещение)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Н0-083			120.00	км	0.120	
ПСО-4	Н0-084			420.00	км	0.420	
ПСО-4	Н0-085			100.00	км	0.100	
ПСО-4	Н0-086			92.00	км	0.092	
ПСО-7	НО-087	140+00.00	142+70.00	270.00	км	0.540	
ПСО-8	НО-088	138+08.00	142+70.00	462.00	км	0.924	
ПСО-8	НО-089	084+00.00			км	0.092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.29**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 10. Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 3. Переустройство кабеля связи на ПК86+57

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССА-001	86+57			шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 5. Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССА-002	033+00.00	037+90.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 6.Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССА-003	058+62.00	065+10.00	648.00	шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 7.Переустройство кабеля связи на ПК86+51

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССК-001	86+51			шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 9. Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССК-002	034+50.00	038+00.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 10.Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССК-003	059+00.00	064+67.00	567.00	шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 11.Переустройство кабеля связи на ПК120+03

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССТ-001	120+03.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 12.Переустройство кабеля связи на ПК138+92

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССТ-002	138+92.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 13. Переустройство кабеля связи на ПК155+59

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССТ-003	155+59			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 14. Переустройство кабеля связи на ПК147+83

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ССТ-004	147+83			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 1. Тепловые сети

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ТС-001	121+00.00			шт	0.20	
ПСО-5	ТС-002	121+00.00			шт	0.70	
ПСО-7	ТС-003	121+00.00			шт	0.05	
ПСО-10	ТС-004	121+00.00			шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 2. Пересечения с водопроводами и напорной канализацией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	В-001	121+00.00			шт	2.00	
ПСО-5	В-002	109+45.00			шт	2.00	
ПСО-6	В-003	79+38.00			шт	0.20	
ПСО-7	В-004	79+38.00			шт	1.80	
ПСО-8	В-005	79+38.00			шт	0.80	
ПСО-8	В-006	79+38.00			шт	0.20	
ПСО-9	В-007	144+86.00			шт	1.00	
ПСО-11	В-008	145+00.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.00**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 1. Подготовительные работы по территории строительства

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д046/01	ДЭУ-46			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 2. Демонтаж пескобазы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д001/01	ДЭУ-46, пескобаза			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 3. Демонтаж административного здания (старого)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д010/01	ДЭУ-46, АБК			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт -4. Демонтаж автозаправочного пункта

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д006/01	ДЭУ-46, АЗС			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 5. Демонтаж туалета

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д005/01	ДЭУ-46, туалет			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 6. Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д018/01	ДЭУ-46, АБК			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 7. Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д019/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 8. Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д011/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 41. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д003/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	66.87	
ПСО-3	Д009/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	921.42	
ПСО-4	Д026/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	2 068.78	
ПСО-8	Д107/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	482.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 539.93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 539.93**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 43. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.97**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 44. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д003/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**38.72**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 46. Устройство дверного проема

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д056/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 48. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 49. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 151/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	142.86	
ПСО-10	Д 159/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	142.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					285.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**285.71**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 55. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д109/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	43.16	
ПСО-8	Д122/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	237.40	
ПСО-9	Д153/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	107.91	
ПСО-10	Д 178/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	43.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					431.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**431.64**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 56. Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д120/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	380.00	
ПСО-9	Д152/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	146.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					526.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**526.05**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 57. Вентиляционные каналы, вентшахты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 193/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 58. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 194/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**636.28**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 59. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 155/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	84.10	
ПСО-11	Д 195/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	84.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					168.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**168.20**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 60. Входная группа

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д075/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 62. Отопление

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д083/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-6	Д098/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 63. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 196/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 65. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д 179/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 67. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 180/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-13	Д 180/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 71. Подготовительные работы (демонтаж)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д002/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	361.50	
ПСО-3	Д008/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	9 619.01	
ПСО-5	Д084/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка				3 092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13 072.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13 072.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 72. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д020/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	441.91	
ПСО-5	Д085/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					691.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**691.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 73. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д028/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	16.00	
ПСО-10	Д 168/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	6.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 74. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д055/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**45.7**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 75.Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д04901	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	84.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84.4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 76.Двери

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д04902	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	10.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.08**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 77. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 172/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
ПСО-11	Д 179/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
ПСО-12	Д 212/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	2.00	
ПСО-13	Д 212/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 78. Устройство ДПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д013/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 79. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д023/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 154.51	
ПСО-5	Д023/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	409.16	
ПСО-11	Д 191/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	142.43	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 706.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 706.09**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 80. Устройство колесоотбойного бруса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д023/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	6.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.32**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 81. Устройство лотков Л-1,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д050/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	0.49	
ПСО-13	Д050/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.01**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 82. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д004/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 83. Перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д004/03	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	38.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					38.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**38.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 84. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д 032/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 395.70	
ПСО-6	Д 081/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 456.76	
ПСО-11	Д 197/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	316.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 169.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 169.4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 85. Крыша

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д051/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 211.10	
ПСО-6	Д 081/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 424.90	
ПСО-12	Д 213/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	404.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4 040.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4 040.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 86. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д086/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 350.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 350.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 350.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 87. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	Д099/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	110.00	
ПСО-7	Д110/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	339.69	
ПСО-8	Д131/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	337.27	
ПСО-9	Д 142/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
ПСО-12	Д 214/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 011.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 011.8**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 88. Устройство пандуса и отмостки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 175/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**297.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 90. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д054/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 92. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д015/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.70	
ПСО-10	Д 181/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 94. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 198/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.20	
ПсО-13	Д 198/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 97. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д004/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	973.30	
ПСО-3	Д007/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	370.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 343.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 343.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 98. Стены (Ремонт)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д087/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 99. Кладка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д088/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 100. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д071/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 101. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 199/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 103. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д022/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.36**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 104. Устройство ДСП

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д014/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 105. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д025/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	242.03	
ПСО-5	Д067/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	206.40	
ПСО-11	Д 192/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	52.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**501.18**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 107. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д052/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**483.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 108. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д058/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	1 880.66	
ПсО-11	Д058/02	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 986.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 986.65**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 109. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д082/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	440.64	
ПСО-6	Д100/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	296.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					737.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**737.27**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 110. Устройство отмостки и пандуса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 200/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**105.99**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 112. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д033/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 113. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 182/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 114. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д061/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 116. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д089/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 119. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д053/01	ДЭУ-46,РММ			м3	1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 410.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 129. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д073/01	ДЭУ-46,РММ			м3	68.58	
ПСО-8	Д138/01				м3	68.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					137.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**137.15**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 121. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 215/01	ДЭУ-46,РММ			м2	44.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.10**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 134. Подвесные пути

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 183/01	ДЭУ-46,РММ			шт	0.50	
ПСО-11	Д 201/01	ДЭУ-46,РММ			шт	0.20	

	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :		0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :		0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :		**0.70**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 136. Покрытие и перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 211/01		ДЭУ-46,РММ		шт	15.00	
ПСО-13	Д 211/02		ДЭУ-46,РММ		шт	35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**50.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 152. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д048/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 257.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 153. Фундаменты,приямки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 154. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-7	Д097/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	87.06	
ПСО-8	Д139/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	70.23	
ПСО-10	Д 184/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	46.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					234.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**234.11**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 156. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д112/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-9	Д156/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 157. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 171/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.87**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 159 Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д 171/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 160. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д103/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	191.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					191.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**191.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 161. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д127/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	144.00	
ПСО-10	Д 176/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	81.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					225.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**225.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 162. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 205/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	264.61	
ПСО-13	Д 205/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	66.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					264.61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					66.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**330.76**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 163. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 157/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	816.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					816.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**816.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 164. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 185/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	92.01	
ПСО-11	Д 202/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	138.02	
ПСО-12	Д 216/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	92.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					322.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**322.04**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 170. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 177/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 174. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д047/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**696.06**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 175. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д069/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**54.07**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 176. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д072/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	70.00	
ПСО-10	Д 186/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	78.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					148.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**148.20**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 177. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 170/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.37**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 178. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д 170/02	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	2.191	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.19**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 179. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	Д101/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	9.00	
ПСО-8	Д140/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	3.00	
ПСО-9	Д160/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	6.00	
ПСО-10	Д 187/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 180. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 210/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	172.80	
ПСО-13	Д 210/02	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	43.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					172.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					43.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**216.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 182. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д141/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	125.16	
ПСО-10	Д 188/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	83.44	
ПСО-13	Д 188/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	41.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					208.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					41.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**250.32**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 183. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д161/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	139.68	
ПСО-10	Д 189/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	139.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					279.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**279.36**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-4. Наружные сети водопровода

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д076/01	Инженерные сети			шт	0.50	
ПСО-6	Д091/01	Инженерные сети			шт	0.40	
ПСО-8	Д113/01	Инженерные сети			шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.95**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-5. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 163/01	Инженерные сети			шт	0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.70**	