Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-15**
Дата Сертификата:	19.03.2019г.
Срок исполнения:	21.12.2018 -19.03.2019 г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	13 177 783 088.30 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-15

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	11 769 108 791.48	4 929 336 703.99	81 188 581.63	-	81 188 581.63	5 010 525 285.62	42.57%
2	Материалы на стройплощадке	-	779 134 883.91	-	-	-	779 134 883.91	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**11 769 108 791.48**	**5 708 471 587.90**	**81 188 581.63**	-	**81 188 581.63**	**5 789 660 169.52**	**49.19%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 408 674 296.82**	**685 016 590.55**	**9 742 629.80**	-	**9 742 629.80**	**694 759 220.34**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**13 177 783 088.30**	**6 393 488 178.45**	**90 931 211.43**	-	**90 931 211.43**	**6 484 419 389.86**	**49.21%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12)	3 639 359 902.00	1 198 014 922.04	27 279 363.43	-	27 279 363.43	1 225 294 285.47	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	658 889 154.41			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 298 249 056.41**	**1 198 014 922.04**	**27 279 363.43**	-	**27 279 363.43**	**1 225 294 285.47**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**5 195 473 256.41**	**63 651 848.00**	-	**63 651 848.00**	**5 259 125 104.39**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 19.03.2019	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметжалиев М.Н. **Подпись** **Дата** 20.03.2019
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменсе Н. **Подпись** **Дата** 19.03.2019	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Шаймиев К.К. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Петропавловск)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, принадлежащие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 01.12.2018 -19.03.2019г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928.57		829 508 928.57				829 508 928.57	-	829 508 928.57
2	ПСО №-2			- 10 381 174.19	- 10 381 174.19				-	- 10 381 174.19	- 10 381 174.19
3	ПСО №-3			- 11 199 433.49	- 11 199 433.49				-	- 11 199 433.49	- 11 199 433.49
4	ПСО №-4			- 9 923 541.85	- 9 923 541.85				-	- 9 923 541.85	- 9 923 541.85
5	ПСО №-5			- 9 070 986.84	- 9 070 986.84				-	- 9 070 986.84	- 9 070 986.84
6	ПСО №-6			- 840 918.71	- 840 918.71				-	- 840 918.71	- 840 918.71
7	ПСО №-7			- 5 932 393.32	- 5 932 393.32				-	- 5 932 393.32	- 5 932 393.32
8	ПСО №-8			- 3 152 682.00	- 3 152 682.00				-	- 3 152 682.00	- 3 152 682.00
9	ПСО №-9			- 30 702 589.99	- 30 702 589.99				-	- 30 702 589.99	- 30 702 589.99
10	ПСО №-10			- 13 947 183.98	- 13 947 183.98				-	- 13 947 183.98	- 13 947 183.98
11	ПСО №-11			- 1 944 431.95	- 1 944 431.95					- 1 944 431.95	- 1 944 431.95
12	ПСО №-12										
13	ПСО №-13										
14	ПСО №-14		172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66	-	-	-	172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66
15	ПСО №-15										
	ИТОГО				**779 134 883.91**			-			**779 134 883.91**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеин Мидас Сирей"

Инженер: ТОО "[illegible]"

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: [illegible]

Срок окончания: 21.12.2018 - [illegible]

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Текущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Материалы на стройплощадке Кол-во	Материалы на стройплощадке Стоимость, 75% (тг)
	Внешние материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270.200	25 908.00	24 900 196.20	-5 908.00	- 5 247 196.20				-	25 908.000	24 300 196.20	- 5 908.00	- 5 247 196.20	20 000.00	19 053 000.00
	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	25 000.00	20 533 125.00	0.00	-				-	25 000.000	20 533 125.00	-	-	25 000.00	20 533 125.00
	Песчано отсевая дробления	м3	775.000	23 000.00	13 379 100.00	0.00	-					23 000.000	13 379 100.00	-	-	23 000.00	13 379 100.00
	II - ЭТАП новое строительство										-						-
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235.900	3 567.80	3 307 083.94	-3 567.80	- 3 307 083.94				-	3 567.801	3 307 083.94	- 3 567.80	- 3 307 083.94	0.00	-
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	9 415.52	7 733 447.52	-9 415.52	- 7 733 447.52				-	9 415.519	7 733 447.52	- 9 415.52	- 7 733 447.52	0.00	-
	ТРУБЫ										-						
4	Лоткоый блок №5	шт	98 514.760	208.00	10 376 302.56	-180.00	- 8 979 492.60					208	10 376 302.56	- 180.00	- 8 979 492.60	28.00	1 396 809.96
5	Лоткоый блок №7	шт	49 743.670	22.00	820 836.56	-20.00	- 746 215.05				-	22	820 836.56	- 20.00	- 746 215.05	2.00	74 621.51
6	ЗП 2.100 (Блок №13)	шт	32 168.640	72.00	1 738 188.56	-54.00	- 1 303 639.92				-	72	1 738 188.56	- 54.00	- 1 303 639.92	18.00	434 548.64
7	ЗШ19.100 (Блок №17)	шт	63 242.480	520.00	15 176 195.20	-261.00	- 12 379 715.46					520	15 176 195.20	- 261.00	- 12 379 715.46	59.00	2 796 479.74
8	ЗП 15.100 (Блок №49)	шт	140 119.200	130.00	13 661 622.00	-100.00	- 10 508 940.00				-	130	13 661 622.00	- 100.00	- 10 508 940.00	30.00	3 152 682.00
9	ЗП 10.100 (Блок №44)	шт	324 912.730	15.00	3 648 143.21	-15.00	- 3 648 143.21				-	15	3 648 143.21	- 15.00	- 3 648 143.21	0.00	-
10	ЗП 20.100 (Блок №65)	шт	348 330.250	30.00	7 837 430.63	-30.00	- 7 837 430.63				-	30	7 837 430.63	- 30.00	- 7 837 430.63	0.00	-
11	Торцевая стенка Блок СТ-12	шт	103 958.040	24.00	1 871 244.72	-20.00	- 1 559 370.60				-	24	1 871 244.72	- 20.00	- 1 559 370.60	4.00	311 874.12
12	Торцевая стенка Блок ЗП 36	шт	163 752.000	22.00	2 701 908.00	-22.00	- 2 701 908.00				-	22	2 701 908.00	- 22.00	- 2 701 908.00	0.00	-
13	Торцевая стенка Блок ЗП 34	шт	330 548.000	10.00	2 479 110.00	-6.00	- 1 487 466.00				-	10	2 479 110.00	- 6.00	- 1 487 466.00	4.00	991 644.00
14	Оголовок стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881.950	32.00	1 917 166.80	-28.00	- 1 677 520.95				-	32	1 917 166.80	- 28.00	- 1 677 520.95	4.00	239 645.85
15	Оголовок стенка Блок СТ-2 (№56)	шт	149 294.660	12.00	1 343 651.31	-12.00	- 1 343 651.31				-	12	1 343 651.31	- 12.00	- 1 343 651.31	0.00	-
16	Оголовок стенка Блок СТ-3 (№50)	шт	79 844.930	44.00	2 337 862.69	-40.00	- 2 125 347.90				-	44	2 337 862.69	- 40.00	- 2 125 347.90	4.00	212 534.79
17	Оголовок стенка Блок СТ-4 (-)	шт	88 823.010	52.00	3 464 097.39	-44.00	- 2 931 159.33				-	52	3 464 097.39	- 44.00	- 2 931 159.33	8.00	532 938.06
	ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА																
18	Свая ж-б. СК-60Т3	шт	55 336.200	90.00	3 735 334.58	-90.00	- 3 735 334.58				-	90	3 735 334.58	- 90.00	- 3 735 334.58	0	-
19	Звено труб №13а	шт	62 867.040	72.00	3 401 840.16	0.00	-				-	72	3 401 840.16	-	-	72	3 401 840.16
20	Плиты пустотные ПТ6-А14К7	шт	664 977.080	60.00	29 883 468.60	-60.00	- 29 883 468.60				-	60	29 883 468.60	- 60.00	- 29 883 468.60	0	-
21	Плиты пустотные ПТ5-А14К7-т7	шт	664 977.080	52.00	25 899 006.12	-52.00	- 25 899 006.12				-	52	25 899 006.12	- 52.00	- 25 899 006.12	0	-
22	Балка ПТК-21У	шт	1 392 937.550	20.00	20 893 613.25	-20.00	- 20 893 613.25				-	20	20 893 613.25	- 20.00	- 20 893 613.25	0	-
23	Балка ПТК-24У	шт	1 636 140.710	40.00	49 084 221.30	-40.00	- 49 084 221.30				-	40	49 084 221.30	- 40.00	- 49 084 221.30	0	-
24	Балка ПТК-33У	шт	2 934 374.340	140.00	294 459 305.70	0.00	-				-	140	294 459 305.70	-	-	140	294 459 305.70
25	Переходная плита ПВПК 98.40-ТАШ	шт	250 179.890	90.00	16 887 136.50	0.00	-		-		-	90	16 887 136.50	-	-	90	16 887 136.50
26	Переходная плита ПВПК 134.40-ТАШ	шт	250 179.890	20.00	3 752 997.00	0.00	-		-		-	20	3 752 997.00	-	-	20	3 752 997.00
27	Переходная плита ПВПК 98.40-ТАШ-6б	шт	193 133.690	26.00	4 055 806.60	0.00	-		-		-	26	4 055 806.60	-	-	26	4 055 806.60
28	Переходная плита ПВПК 98.40-ТАШ-6а	шт	193 133.690	16.00	2 607 303.60	0.00	-		-		-	16	2 607 303.60	-	-	16	2 607 303.60
29	Переходная плита ПВПК 134.40-ТАШ 6а	шт	250 179.890	4.00	750 539.40	0.00	-		-		-	4	750 539.40	-	-	4	750 539.40
30	Переходная плита ПВПК 98.40-ТАШ-6?	шт	193 133.690	36.00	5 214 607.20	0.00	-		-		-	36	5 214 607.20	-	-	36	5 214 607.20
31	Переходная плита ПВПК 134.40-ТАШ 6?	шт	250 179.890	6.00	1 501 078.80	0.00	-		-		-	6	1 501 078.80	-	-	6	1 501 078.80
32	Ложж.3.463.63.50	шт	96 085.000	2.00	144 127.50	0.00	-		-		-	2	144 127.50	-	-	2	144 127.50
33	Ложж.3.489.63.50	шт	96 504.200	4.00	259 512.60	0.00	-		-		-	4	259 512.60	-	-	4	259 512.60
	Другие материалы																

Проект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenos"

Договор: № 21-01-28/05 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: [illegible]

Срок исполнения: 21.12.2018 -18.01.2019 г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
34	Горюче-смазочные	м2	1 095.000	22 341.50	17 845 273.13	-22 341.50	- 17 845 273.13		-			22 341.50	17 845 273.13	- 22 341.50	- 17 845 273.13	0.00	-
35	Оцинкованные барьерное ограждение	т	453 630.000	666.55	335 646 507.38	0.00	-		-		-	666.55	335 646 507.38	-	-	666.55	335 646 507.38
	Путепровод на развязке Компийский ПК89+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м.	21 689.520	156.00	2 561 073.84	0.00	-		-			156.00	2 561 073.84	-	-	156.00	2 561 073.84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м.	11 607.890	64.00	528 378.72	0.00	-		-			64.00	528 378.72	-	-	64.00	528 378.72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 134.020	200.00	4 667 031.92	0.00	-		-			200.00	4 667 031.92	-	-	200.00	4 667 031.92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 171.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Эстакада через ж/д пути в р. Солонку																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 440.610	956.00	22 542 917.37	0.00	-		-			956.00	22 542 917.37	-	-	956.00	22 542 917.37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 171.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	26 466.070	220.00	4 717 031.55	0.00	-		-			220.00	4 717 031.55	-	-	220.00	4 717 031.55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 171.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 508.310	220.00	5 196 871.15	0.00	-		-			220.00	5 196 871.15	-	-	220.00	5 196 871.15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 171.850	64.00	1 093 048.80	0.00	-		-			64.00	1 093 048.80	-	-	64.00	1 093 048.80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 71+9,2																
46	Барьерное ограждение	п.м.	15 520.000	216.00	2 565 932.58	0.00	-		-			216.00	2 565 932.58	-	-	216.00	2 565 932.58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				1 001 990 529.49		- 222 855 645.58		-		-		1 001 990 529.49		- 222 855 645.58		779 134 883.91

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zenos"
Главный инженер:
Кажиев Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шайкин Е.

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (ад подъезд к г.Караганде, пересекающий Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№15
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	19.03.2018г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сино Мидас Строй"	Срок исполнения:	21.12.2015 -19.03.2018г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-09-20/43 от 16.10.2017 года		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				152 645 465.17		28 372 391.93		-		28 372 391.93	18.59%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 747 659 685.42		1 823 362 174.54		79 748 290.36		1 903 110 464.90	69.26%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750.89		501 363 320.13		-		501 363 320.13	17.72%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				321 833 230.46		233 451 712.90		505 182.78		233 956 895.68	72.70%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 459 495 254.13		1 509 631 219.39		935 108.49		1 510 566 327.88	43.66%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				565 032 168.76		-		-		-	0.00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836.22		-		-		-	0.00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				549 915 796.47		180 342 620.60		-		180 342 620.60	32.79%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547.73		12 595 608.76		-		12 595 608.76	38.41%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381.88		360 766 197.30		-		360 766 197.30	87.58%
11	ДЭУ-46				638 313 356.35		277 463 702.43		-		277 463 702.43	43.47%
12	ПРОЧЕЕ (вор.оформление, логоти, убытки и др.)				30 156 318.00		1 987 756.00		-		25 841 178.00	85.69%
	Итого по ВОР				11 769 108 791.48		4 929 336 703.99		81 188 581.63		5 010 525 285.62	42.57%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сино Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралинск-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Каркаралинск (а/д подъезд к г.Каркаралинск примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синк Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.06	35 280.00	742 855.68	21.06	742 855.68	-	-	21.06	742 855.68	100.00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 942.00	147 592.00	76	147 592.00	-	-	76	147 592.00	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2.171	2 554 030.00	5 544 799.13	1.14	2 911 594.20		-	1.14	2 911 594.20	52.51%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455.50	1 804 455.50	1.00	1 804 455.50	-	-	1	1 804 455.50	100.00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355.00	797 355.00		-			-	-	0.00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861.00	1 198 861.00		-			-	-	0.00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934.00	9 934 934.00	1.00	9 934 934.00	-	-	1.00	9 934 934.00	100.00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001.00	4 835 001.00		-		-	-	-	0.00%
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.716	34 000.00	364 344.00	10.72	364 344.00	-	-	10.716	364 344.00	100.00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858.00	94 758.00	51	94 758.00	-	-	51	94 758.00	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95196.26	578.96	55 114 826.69	12 525.41	7 251 711.37	-	-	12 525.41	7 251 711.37	13.16%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397.90	261 764.30		-	-	-	-	-	0.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753.80	2 187 753.80	1.00	2 187 753.80	-	-	1	2 187 753.80	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196.69	4 398 590.07	2.00	2 932 393.38	-	-	2	2 932 393.38	66.67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357.00	1 550 714.00		-		-	-	-	0.00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777.40	2 988 777.40		-		-	-	-	0.00%
18	Рекультивация грунтовых внутрикоровых карьеров	м2	529023.00	114.13	60 377 394.99		-		-	-	-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21493.11	13.99	300 688.61		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**152 645 465.17**		**28 372 391.93**		-		**28 372 391.93**	**18.59%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Синк Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Медко Строй"

Срок исполнения: 01.10.2018 -19.03.2018г.г.

Субподряд: ТОО "Zeros"

Договор: № 21-45-20-03 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ПОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	109221.20	32.46	3 545 320.15	91 533.38	2 971 173.45	-	-	91 533.38	2 971 173.45	83.81%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5653.02	67.46	381 352.71		-		-	-	-	
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	2936.02	254.68	747 745.57		-		-	-	-	0.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1720865.22	663.42	1 141 656 404.25	1 092 959.02	725 090 874.92	11 357.36	7 534 697.52	1 104 316.38	732 625 572.44	64.17%
5	Уплотнение грунта насыпи виброкатками с поливом водой	м3	1631007.08	181.10	295 375 382.19	1 027 453.48	186 071 824.93	10 764.31	1 949 416.79	1 038 217.79	188 021 241.72	63.66%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443944.00	35.59	15 799 966.96	182 535.19	6 496 427.51	-	-	182 535.19	6 496 427.51	41.12%
Нов 2.1	Подготовка основания	м3	120000.80	138.93	17 088 501.14	68 401.96	9 503 084.33	-	-	68 401.96	9 503 084.33	55.61%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12640.00	131.13	1 657 483.20				-	-	-	0.00%
8	Кокосовое волокно, жатое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13272.00	589.84	7 828 356.48		-		-	-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12640.00	295.30	3 732 592.00		-		-	-	-	
	Земляное полотно на участке со стенкой вдоль - ПК 70+60 - ПК 73+40; ПК 92+80-ПК 95-80; ПК 140+00-ПК 146+80; Тр 139+00 съезд Р4				-				-	-	-	
Нов 2.2	Отсыпка скальным грунтом	м3	29843.94	2 839.46	84 782 647.47	26 939.60	77 571 500.62		-	26 939.60	77 571 500.62	91.49%
Нов 2.3	Устройство подушки насыпи 1 -слойной геосеткой	м2	49073.23	34.35	1 685 665.45	44 899.33	1 542 291.99		-	44 899.33	1 542 291.99	91.49%
Нов 2.4	Стоимость геосеток тренс-170	м2	57906.41	1 665.00	41 670 326.65	52 981.20	56 424 978.00		-	52 981.20	56 424 978.00	91.49%
	Земляное полотно насыпи 1-слойной геосеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00				-				-	-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000.00	3 321.00	46 494 060.00	14 000.00	46 494 060.00		-	14 000.00	46 494 060.00	100.00%
11	Устройство подушки насыпи 1 -слойной геосеткой	м2	46667.00	34.35	1 603 011.45	46 667.00	1 603 011.45		-	46 667.00	1 603 011.45	100.00%
12	Стоимость геосеток тренс-170	м2	51333.70	1 065.00	54 670 390.50	51 333.70	54 670 390.50		-	51 333.70	54 670 390.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Карагандинская-Балхаш-Алматы" м/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу)

Номер Сертификата: 56-10

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сеин Мидас Сервис"

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.

Инвестор: ТОО "Zorec"

Договор: № 23-05-28/03 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство дополнительного слоя геотекстиля с отсыпкой скальным грунтом на высоких насыпях (свыше 10 м) от ПК110+00 до ПК112+96; ПК114+55 до ПК117+00				-				-	-	-	
Нов 2.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	104532.00	2 879.46	300 995 712.72	62 719.20	180 597 427.63	21 412.80	61 657 301.09	84 132.00	242 254 728.72	80.48%
Нов 2.6	Усиление подошвы насыпи геотекстилем	м2	34844.00	34.35	1 196 891.40	20 906.40	718 134.84	7 137.60	245 176.56	28 044.00	963 311.40	80.48%
Нов 2.7	Стоимость геотекстиля тривек-170	м2	41115.92	1 065.00	43 788 454.80	24 669.55	26 273 072.88	7 851.36	8 361 698.40	32 520.91	34 634 771.28	79.10%
	Устройство дополнительного (2-го) слоя геотекстиля+ скальным грунтом поверх уплотненного первого слоя геотекстиля со щебнем фр 20-40 с ПК 117+00 по ПК125+00				-				-	-	-	
Нов 2.8	Отсыпка скальным грунтом	м3	17291.04	2 879.46	49 788 858.04	17 291.04	49 788 858.04		-	17 291.04	49 788 858.04	100.00%
Нов 2.9	Усиление подошвы насыпи геотекстилем	м2	28818.40	34.35	989 912.04	28 818.40	989 912.04		-	28 818.40	989 912.04	100.00%
Нов 2.10	Стоимость геотекстиля тривек-170	м2	34005.71	1 065.00	36 216 081.15	34 005.71	36 216 081.15		-	34 005.71	36 216 081.15	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной геотекстилем от ПК125+50 до ПК139+11				-		-		-	-	-	
13	Укладка верхного слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20929.27	3 321.00	69 506 105.67	20 929.27	69 506 105.67		-	20 929.27	69 506 105.67	100.00%
14	Укладка верхного слоя геотекстиля	м2	69764.22	34.35	2 396 400.96	69 764.22	2 396 400.96		-	69 764.22	2 396 400.96	100.00%
15	Укладка нижного слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21361.27	3 321.00	70 940 777.67	21 361.27	70 940 777.67		-	21 361.27	70 940 777.67	100.00%
16	Укладка нижного слоя геотекстиля	м2	71204.22	34.35	2 445 864.96	71 204.22	2 445 864.96		-	71 204.22	2 445 864.96	100.00%
17	Стоимость геотекстиля тривек-170	м2	155893.64	1 065.00	166 026 726.60	155 893.64	166 026 726.60		-	155 893.64	166 026 726.60	100.00%
	Усиление подошвы насыпи в основании насыпи на съезде Р1 транспортной развязки на ПК 139+67:				-				-	-	-	
Нов 2.11	Отсыпка скальным грунтом	м3	5543.45	2 879.46	15 962 142.54	5 543.45	15 962 142.54		-	5 543.45	15 962 142.54	100.00%
Нов 2.12	Укладка верхнего слоя геотекстиля	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.13	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2771.72	3 321.00	9 204 882.12	2 771.72	9 204 882.12		-	2 771.72	9 204 882.12	100.00%
Нов 2.14	Укладка нижного слоя геотекстиля	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.15	Стоимость геотекстиля тривек-170	м2	21804.23	1 065.00	23 221 504.95	21 804.23	23 221 504.95		-	21 804.23	23 221 504.95	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (км 0+000) г.г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидис Строй"

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-09-20/43 от 10.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до начала текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	II-ЭТАП. Реконструкция				-		-		-	-	-	
18	Снятие ПСП	м3	32026.49	31.58	1 011 396.55		-		-	-	-	0.00%
19	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с использованием воды с учетом досыпки	м3	27251.00	118.38	3 225 973.38		-		-	-	-	0.00%
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277 994.16		-		-	-	-	0.00%
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415 081.75		-		-	-	-	0.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из карьеров с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303732.04	500.49	152 014 848.70		-		-	-	-	0.00%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293855.51	181.13	53 236 048.53		-		-	-	-	
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5 454 155.74		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				2 747 659 685.42		1 823 362 174.54		79 748 290.36		1 903 110 464.90	69.26%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидис Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Камонов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймен К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (от подъезда к г.Караганда, прилегающем к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сити Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2016 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип I											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	43836.00	1 888.29	82 775 080.44	19 894.85	37 567 238.45	-	-	19 894.85	37 567 238.45	45.38%
2	ПГС	м3	8767.20	1 041.30	9 129 285.36	3 978.97	4 143 298.54		-	3 978.97	4 143 298.54	45.38%
3	Портландцемент, марка 400	тн	3682.00	20 933.30	77 076 410.60	1 671.06	34 980 906.42		-	1 671.06	34 980 906.42	45.38%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1446.60	37 508.20	54 259 362.12	656.54	24 625 687.52		-	656.54	24 625 687.52	45.39%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	212517.00	286.40	60 864 868.80	96 380.71	27 603 434.63	-	-	96 380.71	27 603 434.63	45.35%
6	Щебень фракции 20-40	м3	25884.50	1 125.48	29 132 487.06	11 739.14	13 212 169.39		-	11 739.14	13 212 169.39	45.35%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7874.00	1 270.20	10 001 554.80	3 571.01	4 535 900.76		-	3 571.01	4 535 900.76	45.35%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16321.00	775.60	12 658 567.60	7 401.90	5 740 908.70		-	7 401.90	5 740 908.70	45.35%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.	м2	198739.00	456.08	90 640 883.12	89 465.71	40 803 520.27	-	-	89 465.71	40 803 520.27	45.02%
10	Зола	м3	16654.00	77.75	1 294 848.50	7 497.08	582 898.08		-	7 497.08	582 898.08	45.02%
11	Щебень фракции 20-40	м3	15276.00	1 125.48	14 941 872.48	5 976.42	6 726 338.11		-	5 976.42	6 726 338.11	45.02%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9897.00	1 420.16	14 055 323.52	4 455.30	6 327 242.61		-	4 455.30	6 327 242.61	45.02%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11170.00	775.60	8 663 452.00	5 028.36	3 899 995.52		-	5 028.36	3 899 995.52	45.02%
14	Портландцемент М400	тн	3060.60	20 933.30	64 068 457.98	1 377.78	28 841 364.31		-	1 377.78	28 841 364.31	45.02%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	357730.20	546.40	195 463 781.28	161 038.28	87 991 316.19		-	161 038.28	87 991 316.19	45.02%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	186924.00	2 652.21	495 761 702.04	65 523.13	173 781 100.63		-	65 523.13	173 781 100.63	35.05%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	186924.00	2 018.60	377 324 786.40		-		-	-	-	0.00%
	Основная дорога Тип 1а						-		-	-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	1455.00	1 888.29	2 747 461.95		-		-	-	-	0.00%
19	ПГС	м3	291.00	1 041.30	303 018.30		-		-	-	-	0.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20 933.30	2 558 049.26		-		-	-	-	0.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37 508.20	1 800 393.60		-		-	-	-	0.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1 920 312.00		-		-	-	-	0.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1 125.48	919 517.16		-		-			0.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1 270.20	315 543.08		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сане Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Кдн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399 387.46				-			0.00%
26	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см.	м2	6308.00	313.18	1 975 539.44				-			0.00%
27	Зола	м3	317.16	77.75	24 659.19				-			0.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1 125.48	284 746.44				-			0.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	188.50	1 420.16	267 700.16				-			0.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164 970.12				-			0.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20 933.30	1 220 411.39				-			0.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.40	3 722 431.96				-			0.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси, марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2 652.22	15 711 751.28				-			0.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2 018.60	11 958 186.40				-			0.00%
35	Устройство земляных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17 593 827.16				-			0.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38042.00	349.65	13 301 385.30				-			0.00%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3 038.23	3 882 857.94				-			0.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм.	м2	27729.00	2 504.42	69 445 062.18				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2								-			
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5190.00	1 644.60	8 535 474.00				-			0.00%
40	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20109.00	467.31	9 397 136.79				-			0.00%
41	Зола	м3	1685.00	77.75	131 008.75				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1343.00	1 125.48	1 511 519.64				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	1001.50	1 420.16	1 422 290.24				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1130.10	775.60	876 505.56				-			0.00%
45	Портландцемент М400	тн	309.70	20 933.30	6 483 043.01				-			0.00%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	36196.20	546.40	19 777 603.68				-			0.00%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	18564.00	1 886.43	35 019 686.52				-			0.00%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	18564.00	2 018.60	37 473 290.40				-			0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (д/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-16
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	19.03.2018г.
Подрядчик:	ТОО "СТ1 "Сам Медас Строй"	**Срок исполнения:**	21.12.2010 -19.03.2018г.г.
Инженер:	ТОО "Zarlac"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2007 года		

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3								-			
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4577.00	1 644.60	7 527 334.20				-			0.00%
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной зола-неорганическим вяжущим	м2	19130.00	474.69	9 080 819.70				-			0.00%
51	Зола	м3	1603.00	77.75	124 633.25				-			0.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1278.00	1 125.48	1 438 363.44				-			0.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	953.00	1 420.16	1 353 412.48				-			0.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1075.10	775.60	833 847.56				-			0.00%
55	Портландцемент М400	тн	294.60	20 935.30	6 166 950.18				-			0.00%
56	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	34434.00	546.40	18 814 737.60				-			0.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БН/Д100/130, толщиной 7 см	м2	17432.00	1 886.43	32 884 247.76				-			0.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	17432.00	2 018.60	35 188 235.20				-			0.00%
59	Присыпные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7 723 851.12				-			0.00%
60	Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6 323 183.50				-			0.00%
	II - ЭТАП новое строительство								-			
	Основная дорога Тип I								-			
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadsyme"-0,002%), М40, F25	м3	15890.00	1 837.31	29 194 855.90				-			0.00%
2	ПГС	м3	3178.00	1 013.15	3 219 790.70				-			0.00%
3	Портландцемент, марка 400	тн	1334.76	20 368.00	27 186 391.68				-			0.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadsyme"	л	524.40	36 495.40	19 138 187.76				-			0.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21 714 989.12				-			0.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	9511.00	1 095.10	10 415 496.10				-			0.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	2893.00	1 235.90	3 575 458.70				-			0.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	5997.00	754.65	4 525 636.05				-			0.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.92	60 560 709.44				-			0.00%
10	Зола	м3	6174.00	75.65	467 063.10				-			0.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	4922.00	1 095.10	5 390 082.20				-			0.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	3669.00	1 381.82	5 069 897.58				-			0.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	4141.00	754.65	3 125 005.65				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/с подъездов г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Портландцемент М400	тн	1134.70	20 368.00	23 111 569.60				-			0.00%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	79576.60	531.70	42 310 878.22				-			0.00%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	69905.00	2 580.60	180 396 843.00				-			0.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	69905.00	1 964.10	137 300 410.50				-			0.00%
	Основная дорога Тип Ia				-				-			
19	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1 837.31	5 846 320.42				-			0.00%
20	ПГС	м3	636.40	1 013.15	644 768.66				-			0.00%
21	Портландцемент, марка 400	тн	267.29	20 368.00	5 444 162.72				-			0.00%
22	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.00	36 495.40	3 832 017.00				-			0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13892.00	282.88	3 873 192.96				-			0.00%
24	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1 095.10	1 826 298.27				-			0.00%
25	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1 235.90	626 972.07				-			0.00%
26	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793 514.48				-			0.00%
27	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3 839 967.30				-			0.00%
28	Зола	м3	628.80	75.65	47 568.72				-			0.00%
29	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1 095.10	548 645.10				-			0.00%
30	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1 381.82	516 800.68				-			0.00%
31	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318 462.30				-			0.00%
32	Портландцемент М400	тн	115.50	20 368.00	2 352 504.00				-			0.00%
33	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	13506.45	531.70	7 181 379.47				-			0.00%
34	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2 580.50	28 795 799.50				-			0.00%
35	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	11159.00	1 964.05	21 916 833.95				-			0.00%
36	**Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках**				-				-			

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Кдн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	285.00	1 837.30	523 630.50				-			0.00%
38	ПГС	м3	57.00	1 013.15	57 749.55				-			0.00%
39	Портландцемент, марка 400	тн	23.94	20 368.00	487 609.92				-			0.00%
40	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36 495.40	343 056.76				-			0.00%
41	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274 217.90				-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1 095.10	130 535.92				-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1 235.90	44 924.97				-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56 749.68				-			0.00%
45	Устройство верхнего слоя основания из щебенчано-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413 000.60				-			0.00%
46	Зола	м3	75.00	75.65	5 673.75				-			0.00%
47	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1 095.10	65 706.00				-			0.00%
48	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1 381.82	62 181.90				-			0.00%
49	Песок из отсевов дробления	м3	50.50	754.65	38 109.83				-			0.00%
50	Портландцемент М400	тн	13.84	20 368.00	281 893.12				-			0.00%
51	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	1618.20	531.70	860 396.94				-			0.00%
52	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	739.00	2 580.50	1 906 989.50				-			0.00%
53	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной H = 5 см	м2	739.00	1 964.10	1 451 469.90				-			0.00%
54	Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км	м3	31949.00	730.65	23 343 536.85				-			0.00%
55	Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7157.00	192.53	1 377 937.21				-			0.00%
56	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	43965.00	340.20	14 956 893.00				-			0.00%
57	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	12640.00	647.80	8 188 192.00				-			0.00%
	Пересечения и примыкания								-			
	Устройство дорожной одежды на закругленных Тип I								-			
58	Устройство подстилающего слоя из цементно-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	333.00	1 837.31	611 824.23				-			0.00%
59	ПГС	м3	66.60	1 013.15	67 475.79				-			0.00%
60	Портландцемент, марка 400	тн	27.97	20 368.00	569 692.96				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zimic"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

День Сертификата: 09.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2015 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
61	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	11.00	36 495.40	401 449.40				-			0.00%
62	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	1223.00	279.78	342 170.94				-			0.00%
63	Щебень фракции 20-40	м3	149.00	1 095.10	163 169.90				-			0.00%
64	Щебень фракции 10-20	м3	45.30	1 235.90	55 986.27				-			0.00%
65	Песок из отсевов дробления	м3	94.00	754.65	70 937.10				-			0.00%
66	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	1170.00	431.65	505 030.50				-			0.00%
67	Зола	м3	98.00	75.65	7 413.70				-			0.00%
68	Щебень фракции 20-40	м3	78.20	1 095.10	85 636.82				-			0.00%
69	Щебень фракции 10-20	м3	58.00	1 381.82	80 145.56				-			0.00%
70	Песок из отсевов дробления	м3	66.00	754.65	49 806.90				-			0.00%
71	Портландцемент М400	тн	18.01	20 368.00	366 827.68				-			0.00%
72	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	2106.00	531.70	1 119 760.20				-			0.00%
73	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	1073.00	2 580.60	2 768 983.80				-			0.00%
74	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВО толщиной H = 5 см	м2	1073.00	1 964.10	2 107 479.30				-			0.00%
	Устройство дорожной одежды Тип Iа								-			
75	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%л), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3442.00	1 817.31	6 324 021.02				-			0.00%
76	ПГС	м3	688.40	1 013.15	697 452.46				-			0.00%
77	Портландцемент, марка 400	тн	289.13	20 368.00	5 888 999.84				-			0.00%
78	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	113.60	36 495.40	4 145 877.44				-			0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	14812.00	282.95	4 191 055.40				-			0.00%
80	Щебень фракции 20-40	м3	1804.10	1 095.10	1 975 669.91				-			0.00%
81	Щебень фракции 10-20	м3	548.80	1 235.90	678 261.92				-			0.00%
82	Песок из отсевов дробления	м3	1137.20	754.65	858 187.98				-			0.00%
83	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	13576.00	305.50	4 147 468.00				-			0.00%
84	Зола	м3	682.60	75.65	51 638.69				-			0.00%
85	Щебень фракции 20-40	м3	544.10	1 095.10	595 843.91				-			0.00%
86	Щебень фракции 10-20	м3	406.00	1 381.82	561 018.92				-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (км подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: №21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца прошлующего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
87	Песок из отсевов дробления	м3	458.00	754.65	345 629.70				-			0.00%
88	Портландцемент М400	тн	125.40	20 368.00	2 554 147.20				-			0.00%
89	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	14662.00	531.70	7 795 785.40				-			0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	12623.00	2 580.60	32 574 913.80				-			0.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	12623.00	1 964.10	24 792 834.30				-			0.00%
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за применим закруглений-переходной тип IV)	м3	154.00	1 600.10	246 415.40				-			0.00%
93	Устройство прикромочных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2 737 672.70				-			0.00%
94	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1 374 026.70				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 828 606 750.89**		**501 363 320.13**		-		**501 363 320.13**	**17.72%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (д/з подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областный филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеик Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zotec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок использования: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство								-	-	-	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)**	**шт**	**2**						-	-	-	
	Земляные работы								-	-	-	
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	128.73	220.90	28 436.46	128.73	28 436.46			128.73	28 436.46	100.00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4.10	308.95	1 266.70	4.10	1 266.70			4.10	1 266.70	100.00%
Нов 4.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	137.78	2 879.46	396 732.00	137.78	396 732.00			137.78	396 732.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35.28	2 749.40	96 998.83	35.28	96 998.83			35.28	96 998.83	100.00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	12.92	3 778.50	48 818.22	12.92	48 818.22			12.92	48 818.22	100.00%
5	Лекальный блок №4	шт	17.00	68 360.68	1 162 131.56	17.00	1 162 131.56			17.00	1 162 131.56	100.00%
6	Укладка звеньев одиночных круглых железобетонных труб	м3	14.28	18 737.80	267 575.78	14.28	267 575.78			14.28	267 575.78	100.00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34.00	33 085.40	1 124 903.60	34.00	1 124 903.60			34.00	1 124 903.60	100.00%
8	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	12.28	8 148.00	100 057.44	12.28	100 057.44			12.28	100 057.44	100.00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
10	Стенка откосная СТ-6 (шт)	шт	8.00	91 288.03	730 304.24	8.00	730 304.24			8.00	730 304.24	100.00%
11	Устройство монолитных лотков. бетон В20	м3	4.40	18 245.30	80 279.32	-	-			-	-	0.00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	284.93	1 158.30	330 034.42	284.93	330 034.42			284.93	330 034.42	100.00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12.43	3 384.40	42 068.09	12.43	42 068.09			12.43	42 068.09	100.00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124.59	179.00	22 301.61	57.94	10 371.26			57.94	10 371.26	46.50%
	Укрепление откосов и дна русла на входе		0.00			-	-			-	-	
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 376.20	932 420.88	-	-			-	-	0.00%
16	Установка блоков упоров	м	8.00	7 992.50	63 940.00	-	-			-	-	0.00%
17	Устройство асфальтовых лотков	м3	0.26	31 337.40	8 147.72	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	178.20	3 107.30	553 720.86	-	-			-	-	0.00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	113.16	2 420.00	273 847.20	-	-			-	-	0.00%
20	Установка блоков упоров	м	4.00	8 052.50	32 210.00	-	-			-	-	0.00%
21	Устройство асфальтовых лотков	м3	0.54	31 341.00	16 924.14	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе		0.00			-	-			-	-	
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11.11	1 251.40	13 903.05	-	-			-	-	0.00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23.04	5 046.81	116 278.50	-	-			-	-	0.00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	187.38	3 076.00	576 380.88	-	-			-	-	0.00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4.56	3 886.20	17 721.07	-	-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганды (а/д подъезд к г.Караганды, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенк Модан Сервиз"

Инженер: ТОО "Zatas"

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 25.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК112+00, 124+00, 142+00, 3+98)**	шт	4			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	385.43	220.90	85 141.49	385.43	85 141.49			385.43	85 141.49	100.00%
	Тело трубы				-	-	-			-	-	
Нов 4.2	Укладка геотекстиля	м2	849.20	34.35	29 170.02	849.20	29 170.02			849.20	29 170.02	100.00%
Нов 4.3	Стоимость геотекстиля тривас-170	м2	1002.06	1 065.00	1 067 193.90	1 002.06	1 067 193.90			1 002.06	1 067 193.90	100.00%
Нов 4.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	1877.08	2 879.46	5 404 976.78	1 877.08	5 404 976.78			1 877.08	5 404 976.78	100.00%
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	208.10	5 046.70	1 050 218.27	208.10	1 050 218.27			208.10	1 050 218.27	100.00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	103.45	3 778.50	390 885.82	103.45	390 885.83			103.45	390 885.83	100.00%
29	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
30	Лекальный блок №8	шт	87.00	68 360.68	5 947 379.16	87.00	5 947 379.16			87.00	5 947 379.16	100.00%
31	Укладка звеньев одиночных круглых железобетонных труб	м3	149.40	12 896.00	1 926 662.40	149.40	1 926 662.40			149.40	1 926 662.40	100.00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	180.00	64 997.00	11 699 460.00	180.00	11 699 460.00			180.00	11 699 460.00	100.00%
33	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	39.28	8 148.00	320 053.44	39.28	320 053.44			39.28	320 053.44	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 843.10	854 744.80	8.00	854 744.80			8.00	854 744.80	100.00%
35	Стенка откоса СТ-6 (пп)	шт	16.00	91 288.03	1 460 608.48	16.00	1 460 608.48			16.00	1 460 608.48	100.00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	12.80	18 245.30	233 539.84	-	-			-	-	0.00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1186.24	1 158.30	1 374 021.79	1 186.24	1 374 021.79			1 186.24	1 374 021.79	100.00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	61.38	3 384.50	207 740.61	61.38	207 740.61			61.38	207 740.61	100.00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2491.77	500.10	1 246 134.18	822.66	411 412.27			822.66	411 412.27	33.02%
	Укрепление откосов и дна русла на входе				-		-					
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	23.96	1 251.50	29 985.94		-					0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 502.60	982 020.24		-					0.00%
42	Установка блоков упоров	м	14.00	7 992.50	111 895.00		-					0.00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1.52	31 341.00	41 370.12		-					0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе				-		-					
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	291.36	2 845.00	828 919.20		-					0.00%
45	Установка блоков упоров	м	36.00	8 909.60	320 745.60		-					0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.96	31 334.80	30 081.41		-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			-	-		-					
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	47.00	1 251.50	58 820.50		-					0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	54.00	5 046.70	272 521.80		-					0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	187.40	3 180.00	595 932.00		-					0.00%
50	Устройство каменной наброски	м3	10.76	3 886.50	41 818.74		-					0.00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)**	шт	1				-					
	Земляные работы						-					
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	220.90	19 836.82	89.80	19 836.82			89.80	19 836.82	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Медо Строй"

Инвестор: ТОО "Zorlu"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Тело трубы					-	-			-	-	
Поз 4.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	395.09	2 879.46	1 137 645.85	395.09	1 137 645.85			395.09	1 137 645.85	100.00%
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47.00	5 046.70	237 194.90	47.00	237 194.90			47.00	237 194.90	100.00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	44.84	3 778.50	169 427.95	44.84	169 427.94			44.84	169 427.94	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	36.00	68 360.68	2 460 984.48	36.00	2 460 984.48			36.00	2 460 984.48	100.00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	64.74	31 355.00	2 029 922.70	64.74	2 029 922.70			64.74	2 029 922.70	100.00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	78.00	64 997.00	5 069 766.00	78.00	5 069 766.00			78.00	5 069 766.00	100.00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12.96	11 703.00	151 670.88	12.96	151 670.88			12.96	151 670.88	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
60	Стенка отпорная СТ-6 (пт)	шт	4.00	91 288.03	365 152.12	4.00	365 152.12			4.00	365 152.12	100.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 245.30	97 794.81	-	-			-	-	0.00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1336.86	1 158.30	1 548 484.94	1 336.86	1 548 484.94			1 336.86	1 548 484.94	100.00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77.11	3 384.50	260 978.80	77.11	260 978.80			77.11	260 978.80	100.00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	169.26	363.00	61 441.38	169.26	61 441.38			169.26	61 441.38	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 251.50	10 512.60	-	-			-	-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	10.76	2 812.50	30 262.50	-	-			-	-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	7 992.50	19 581.63	-	-			-	-	0.00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0.40	31 341.00	12 536.40	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20.80	3 523.40	73 286.72	-	-			-	-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 875.00	27 025.00	-	-			-	-	0.00%
71	Установка блоков упоров	м	1.40	7 993.70	11 191.18	-	-			-	-	0.00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	31 337.00	9 401.10	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 251.50	20 649.75	-	-			-	-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 046.70	95 382.63	-	-			-	-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	3 449.00	75 429.63	-	-			-	-	0.00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3.80	3 886.50	14 768.70	-	-			-	-	0.00%
4-4	Труба м/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 118+30)	шт	1			-	-			-	-	
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	377.95	202.55	76 553.77	377.95	76 553.77			377.95	76 553.77	100.00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (лишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300.00	276.20	82 860.00	300.00	82 860.00			300.00	82 860.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Поз 4.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	1309.44	2 879.46	3 770 480.10	1 309.44	3 770 480.10			1 309.44	3 770 480.10	100.00%
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23.50	2 749.40	64 610.90	23.50	64 610.90			23.50	64 610.90	100.00%
80	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84.40	18 245.30	1 539 903.32	84.40	1 539 903.32			84.40	1 539 903.32	100.00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183.08	7 170.50	1 312 775.14	183.08	1 312 775.14			183.08	1 312 775.14	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (с) возвод с г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеин Мидас Сервиз"

Инженер: ТОО "Zolsa"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-55

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Кол. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46.00	358 086.13	16 471 961.98	46.00	16 471 961.98			46.00	16 471 961.98	100.00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501.80	1 158.30	581 234.94	501.80	581 234.94			501.80	581 234.94	100.00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126.60	3 384.50	428 477.70	126.60	428 477.70			126.60	428 477.70	100.00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 749.40	51 963.66	18.90	51 963.66			18.90	51 963.66	100.00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	18 031.60	191 134.96	10.60	191 134.96			10.60	191 134.96	100.00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	18 245.20	78 454.36	4.30	78 454.36			4.30	78 454.36	100.00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 842.00	210 186.24	30.72	210 186.24			30.72	210 186.24	100.00%
89	Звенья ЗПП8 (блок №107)	шт	2.00	339 714.10	679 428.20	2.00	679 428.20			2.00	679 428.20	100.00%
90	Стенки откосные СТ2 пр (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
91	Стенки откосные СТ3 пр (блок №99)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 158.30	12 393.81	10.70	12 393.81			10.70	12 393.81	100.00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 384.50	9 138.15	2.70	9 138.15			2.70	9 138.15	100.00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	215.70	16 824.60		-	78.00	16 824.60	78.00	16 824.60	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-	-	-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 149.20	361 213.24		-		-	-	-	0.00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 049.00	38 769.50		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 334.00	18 800.40		-		-	-	-	0.00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 871.25	124 612.25		-		-	-	-	0.00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	31 334.00	6 266.80		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	152.60	10 514.14		-		-	-	-	0.00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	5 046.70	29 775.53		-		-	-	-	0.00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79.10	2 916.00	230 655.60		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 886.50	97 551.15		-		-	-	-	0.00%
104	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 341.00	9 402.30		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 2+55)**	шт	6				-		-	-		
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	3074.65	202.55	622 770.36	468.00	94 793.40	2 411.05	488 358.18	2 879.05	583 151.58	93.61%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736.00	276.20	203 283.20	736.00	203 283.20			736.00	203 283.20	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	3886.68	2 879.46	11 191 539.59	3 580.79	10 310 741.57			3 580.79	10 310 741.57	92.13%
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	76.83	2 749.40	211 291.39	65.88	181 130.47			65.88	181 130.47	85.73%
108	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220.80	18 245.30	4 028 562.24	198.85	3 628 077.91			198.85	3 628 077.91	90.06%
109	Укладка звеньев одиночных прямоугольных железобетонных труб	м3	444.27	13 332.00	5 923 007.64	380.55	5 073 492.60			380.55	5 073 492.60	85.66%
110	Блок ЗП 15.100 (№49)	шт	245.00	144 006.44	34 993 564.92	217.00	31 249 397.48			217.00	31 249 397.48	89.30%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453.70	1 158.30	1 683 820.71	1 309.21	1 516 457.94			1 309.21	1 516 457.94	90.06%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368.00	3 384.50	1 245 496.80	331.42	1 121 690.99			331.42	1 121 690.99	90.06%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73.80	2 749.40	202 905.72	61.50	169 088.10			61.50	169 088.10	83.33%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (п/п поселка в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеи Мидис Строй"

Инженер: ТОО "Zetas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-58

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42.00	18 245.20	766 298.40	35.00	638 582.00			35.00	638 582.00	83.33%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13.20	18 245.20	240 836.64	6.60	120 418.32			6.60	120 418.32	50.00%
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	103.02	8 770.00	903 485.40	83.66	733 698.20			83.66	733 698.20	81.21%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	18.00	168 298.40	3 029 371.20	14.00	2 356 177.60			14.00	2 356 177.60	77.78%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24.00	82 098.84	1 970 372.16	20.00	1 641 976.80			20.00	1 641 976.80	83.33%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24.00	72 811.00	1 747 464.00	20.00	1 456 220.00			20.00	1 456 220.00	83.33%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64.20	1 158.30	74 362.86	53.50	61 969.05			53.50	61 969.05	83.33%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.20	3 384.50	54 828.90	13.50	45 690.75			13.50	45 690.75	83.33%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	636.00	268.31	170 641.98	156.00	41 855.58			156.00	41 855.58	24.53%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	420.00	3 149.20	1 322 664.00	-	-			-	-	0.00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	34.50	7 049.00	243 190.50		-					0.00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2.40	31 334.00	75 201.60		-					0.00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216.60	2 868.05	621 219.63		-					0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	31 334.00	37 600.80		-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла						-					
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234.80	152.60	35 830.48		-					0.00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30.60	5 046.70	154 429.02		-					0.00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	370.80	3 075.40	1 140 358.32		-					0.00%
131	Устройство каменной наброски	м3	144.96	3 886.50	563 387.04		-					0.00%
132	Асфальтовые планки	м3	1.83	31 341.00	57 354.03		-					0.00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	шт	1				-					
133	Подготовительные работы	шт	1.00	727 865.55	727 865.55	1.00	727 865.55			1.00	727 865.55	100.00%
134	Земляные работы	м3	748.50	197.44	147 783.84	748.50	147 783.84			748.50	147 783.84	100.00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (отличный грунт) с учетом работы на отвале	м3	528.75	303.80	160 634.25	528.75	160 634.25			528.75	160 634.25	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Пов 4.8	Отсыпка песчаных грунтов	м3	1355.28	2 879.46	3 902 474.55	1 355.28	3 902 474.55			1 355.28	3 902 474.55	100.00%
136	Подготовка из щебня	м3	103.00	5 046.70	519 810.10	103.00	519 810.10			103.00	519 810.10	100.00%
137	Устройство монолитных фундаментов из сульфатостойкого бетона В27,5	м3	40.00	23 413.31	936 532.40	40.00	936 532.40			40.00	936 532.40	100.00%
138	Устройство оборных фундаментов	м3	14.76	6 442.50	95 091.30	14.76	95 091.30			14.76	95 091.30	100.00%
139	Блоки фундаментные железобетонные водопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36.00	23 093.74	831 374.64	36.00	831 374.64			36.00	831 374.64	100.00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170.20	7 170.50	1 220 419.10	170.20	1 220 419.10			170.20	1 220 419.10	100.00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47.00	324 012.73	15 228 598.31	47.00	15 228 598.31			47.00	15 228 598.31	100.00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500.00	1 158.30	579 150.00	500.00	579 150.00			500.00	579 150.00	100.00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116.00	3 384.50	392 602.00	116.00	392 602.00			116.00	392 602.00	100.00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.60	23 413.30	201 350.38	-	-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, проходящие с Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сано Модак Строй"

Инженер: ТОО "Zenic"

Договор: № 22-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -10.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22.80	7 147.50	162 963.00	22.80	162 963.00			22.80	162 963.00	100.00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.11	679 428.22	2.00	679 428.22			2.00	679 428.22	100.00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	202.60	78 456.85	-	-			-	-	0.00%
	Укрепительные работы					-	-			-	-	
150	Земляные работы	м3	200.00	213.10	42 620.00	-	-			-	-	0.00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.70	116 074.10	-	-			-	-	0.00%
152	Укрепление откосов из плоскости русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360.00	3 371.01	1 213 563.60	-	-			-	-	0.00%
153	Устройство рисберемы из рваного камня	м3	73.00	3 886.50	283 714.50	-	-			-	-	0.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**					-	-			-	-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков					-	-			-	-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	9 821.20	6 204 543.10	-	-			-	-	0.00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269.00	4 591.91	19 602 863.79	-	-			-	-	0.00%
	Водосброс					-	-			-	-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 847.00	327 764.40	-	-			-	-	0.00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 366.00	406 885.38	-	-			-	-	0.00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	35 638.00	1 068 070.86	-	-			-	-	0.00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7.25	49 381.10	358 012.98	-	-			-	-	0.00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 927.95	831 537.80	-	-			-	-	0.00%
	По откосу					-	-			-	-	
161	Укладка монолитного бетона	м3	56.41	17 366.30	979 632.98	-	-			-	-	0.00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	2 950.90	2 914 013.75	-	-			-	-	0.00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	1 639.04	3 237 384.00	-	-			-	-	0.00%
	Устройство отводного лотка из лежней					-	-			-	-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 847.00	177 539.05	-	-			-	-	0.00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50.00	17 366.28	868 314.00	-	-			-	-	0.00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71.00	26 148.80	1 856 564.80	-	-			-	-	0.00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 927.95	1 247 306.70	-	-			-	-	0.00%
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 247.35	230 561.85	-	-			-	-	0.00%
169	Рыстежность	м3	0.29	25 607.00	7 426.03	-	-			-	-	0.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция					-	-			-	-	
4-8	Трубы ж/б прямоугольные 4х2,5 (ПК 76+56)	шт	1			-	-			-	-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	316.30	225.37	71 284.53	316.30	71 284.53			316.30	71 284.53	100.00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автомашины с перевозкой на 1 км (низинный грунт) с учетом работы на отвале	м3	238.30	268.85	64 066.96	238.30	64 066.96			238.30	64 066.96	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4-9	Отсыпка скальным грунтом	м3	996.46	2 879.46	2 869 266.71	996.46	2 869 266.71			996.46	2 869 266.71	100.00%
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 675.20	262 437.12	98.10	262 437.12			98.10	262 437.12	100.00%
173	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	176.67	17 752.40	3 136 316.51	176.67	3 136 316.51			176.67	3 136 316.51	100.00%
174	Укладка звеньев одночковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139.30	6 976.90	971 882.17	139.30	971 882.17			139.30	971 882.17	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сэм Медас Строй"

Инвестор: ТОО "Zenlos"

Договор: № 31-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 18.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35.00	348 330.25	12 191 558.75	35.00	12 191 558.75			35.00	12 191 558.75	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.90	1 127.00	430 401.30	381.90	430 401.30			381.90	430 401.30	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 292.95	317 440.38	96.40	317 440.38			96.40	317 440.38	100.00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 675.10	50 559.39	18.90	50 559.39			18.90	50 559.39	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 544.60	185 972.76	10.60	185 972.76			10.60	185 972.76	100.00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	17 752.50	76 335.75	-	-			-	-	0.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 657.00	204 503.04	30.72	204 503.04			30.72	204 503.04	100.00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	330 548.00	661 096.00	2.00	661 096.00			2.00	661 096.00	100.00%
183	Стенки откосные СТ2 пр (блок №58)	шт	4.00	149 294.59	597 178.36	4.00	597 178.36			4.00	597 178.36	100.00%
184	Стенки откосные СТ3 пр (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	260.96	20 354.88	78.00	20 354.88			78.00	20 354.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	123.00	3 064.20	376 896.60	-	-			-	-	0.00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.70	37 722.85	-	-			-	-	0.00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 491.15	18 294.69	-	-			-	-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 793.70	121 246.58		-				-	0.00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	30 486.80	6 097.36		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	148.50	10 231.65		-				-	0.00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	4 910.10	28 969.59		-				-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	70.30	2 954.70	207 715.41		-				-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 781.50	94 915.65		-				-	0.00%
197	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 499.90	9 149.97		-				-	0.00%
4.9	Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (соответрогон) (ПК 47+27)	пт	1				-				-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	197.15	15 377.70	78.00	15 377.70			78.00	15 377.70	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (включая грунт с учетом работы на отвале	м3	262.70	268.86	70 629.52	262.70	70 629.52			262.70	70 629.52	100.00%
	Тело трубы		0.00			-	-			-	-	
Поз 4.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	353.58	2 879.46	1 018 119.47	353.58	1 018 119.47			353.58	1 018 119.47	100.00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18.29	2 675.30	48 931.24	18.29	48 931.24			18.29	48 931.24	100.00%
201	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	17 752.35	649 736.01	36.60	649 736.01			36.60	649 736.01	100.00%
202	Укладка звеньев одиночных прямоугольных железобетонных труб	м3	106.20	12 972.70	1 377 700.74	106.20	1 377 700.74			106.20	1 377 700.74	100.00%
203	Блок ЗП 15.100 (№49)	шт	60.00	140 119.20	8 407 152.00	60.00	8 407 152.00			60.00	8 407 152.00	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 127.00	271 494.30	240.90	271 494.30			240.90	271 494.30	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 292.96	200 870.56	61.00	200 870.56			61.00	200 870.56	100.00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12.30	2 675.20	32 904.96	12.30	32 904.96			12.30	32 904.96	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/з поселка к г.Караганде, принадлежит к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сити Медиа Строй"

Инженер: ТОО "Zolus"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-05

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7.00	17 752.29	124 266.03	7.00	124 266.03			7.00	124 266.03	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40	-	-			-	-	0.00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19.36	8 487.00	164 308.32	19.36	164 308.32			19.36	164 308.32	100.00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4.00	163 752.00	655 008.00	4.00	655 008.00			4.00	655 008.00	100.00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4.00	79 881.95	319 527.80	4.00	319 527.80			4.00	319 527.80	100.00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	134.00	260.96	34 968.64	134.00	34 968.64			134.00	34 968.64	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе		0.00				-				-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68.50	3 063.90	209 877.15		-				-	0.00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36.10	2 788.80	100 675.68		-				-	0.00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.66	37 722.63		-				-	0.00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепление русла		0.00				-				-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	148.50	5 806.35		-				-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	4 910.20	25 042.02		-				-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60.20	2 993.80	180 226.76		-				-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 781.40	87 728.48		-				-	0.00%
224	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 491.10	9 147.33		-				-	0.00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)**	шт	1				-				-	
	Земляные работы						-				-	
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65.30	121.10	7 907.83		-				-	0.00%
	Тело трубы						-				-	
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18.40	2 675.15	49 222.76		-				-	0.00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	6.84	3 676.40	25 146.58		-				-	0.00%
228	Лекальный блок №8	шт	9.00	66 514.76	598 632.84		-				-	0.00%
229	Укладка звеньев одиночных круглых железобетонных труб	м3	7.56	18 252.00	137 833.92		-				-	0.00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18.00	32 188.64	579 395.52		-				-	0.00%
231	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	6.14	7 928.50	48 681.99		-				-	0.00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	103 958.04	207 916.08		-				-	0.00%
233	Стенки откосные СТ-6 (пл)	шт	4.00	88 823.01	355 292.04		-				-	0.00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-				-	0.00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	151.50	1 127.00	170 740.50		-				-	0.00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6.80	3 293.00	22 392.40		-				-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/з поселок и г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенк Мидас Строй"

Поставщик: ТОО "Zertas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2016 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца прельдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.30	121.50	7 935.95		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25.60	3 142.30	80 442.88		-				-	0.00%
239	Установка блоков упоров	м	44.06	7 776.70	342 641.40		-				-	0.00%
240	Устройство асфальтовых плиток	м3	0.30	30 491.20	9 147.36		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-				-	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22.00	3 207.73	70 570.06		-				-	0.00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6.00	3 211.89	19 271.34		-				-	0.00%
243	Установка блоков упоров	м	52.94	7 777.00	411 714.38		-				-	0.00%
244	Устройство асфальтовых плиток	м3	0.41	30 495.00	12 502.95		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10.10	1 217.70	12 298.77		-				-	0.00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11.50	4 910.60	56 471.90		-				-	0.00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13.00	3 040.14	39 521.82		-				-	0.00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2.30	3 781.80	8 698.14		-				-	0.00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27, 67+20)**	**шт**	**3**				-					
	Земляные работы						-					
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242.59	214.93	52 139.87	97.40	20 934.18			97.40	20 934.18	40.15%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Н-ов 4.11	Отсыпка скальным грунтом	м3	291.80	2 879.46	840 226.43	291.80	840 226.43			291.80	840 226.43	100.00%
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	114.19	4 910.40	560 718.58	37.79	185 564.02			37.79	185 564.02	33.09%
251	Укладка локальных блоков постелей круглых железобетонных труб	м3	50.99	3 676.00	185 968.84	16.67	61 278.92			16.67	61 278.92	32.95%
252	Локальный блок №9	шт	4.00	49 747.67	198 990.68	2.00	99 495.34			2.00	99 495.34	50.00%
253	Локальный блок №8	шт	41.00	66 514.76	2 727 105.16	13.00	864 691.88			13.00	864 691.88	31.71%
254	Укладка звеньев одиночных круглых железобетонных труб	м3	73.04	12 548.00	916 505.92	24.07	302 030.36			24.07	302 030.36	32.95%
255	Круглые звенья ТК9.100 (блок №17)	шт	88.00	63 242.48	5 565 338.24	29.00	1 834 031.92			29.00	1 834 031.92	32.95%
256	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	29.46	7 928.00	233 558.88	9.82	77 852.96			9.82	77 852.96	33.33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6.00	103 958.04	623 748.24	2.00	207 916.08			2.00	207 916.08	33.33%
258	Стенка откосная СТ-6 (шт)	шт	12.00	88 823.01	1 065 876.12	4.00	355 292.04			4.00	355 292.04	33.33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	17 752.30	170 424.00	3.20	56 808.00			3.20	56 808.00	33.33%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	642.33	1 127.00	723 905.91	212.38	239 352.26			212.38	239 352.26	33.06%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32.22	3 295.00	106 100.46	10.63	35 004.59			10.63	35 004.59	32.99%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	243.12	175.77	42 733.20	82.39	14 481.69			82.39	14 481.69	33.89%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 217.70	21 918.60	-	-			-		0.00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294.30	409.80	120 604.14	-	-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Баскан-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Каркаралы (а/д подъезд к г.Каркаралы, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сам Мадас Строй"

Инвестор: ТОО "Zarlas"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-05

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2016 -19.03.2018 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	10.50	7 776.70	81 655.35	-	-			-	-	0.00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1.00	30 505.54	30 505.54	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	133.65	3 036.34	405 806.84	-	-			-	-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	84.87	2 397.90	203 509.78	-	-			-	-	0.00%
269	Установка блоков упоров	м	6.00	7 776.70	46 660.20	-	-			-	-	0.00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0.70	30 488.70	21 342.09	-	-			-	-	0.00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35.30	1 217.70	42 984.81	-	-			-	-	0.00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40.50	4 910.50	198 875.25	-	-			-	-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281.07	3 022.00	849 393.54	-	-			-	-	0.00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8.10	3 782.20	30 635.82	-	-			-	-	0.00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	шт	2			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188.60	214.93	40 535.80	188.60	40 535.80			188.60	40 535.80	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Еп.м 4.12	Отсыпка скальным грунтом	м3	479.20	2 879.46	1 379 837.23	479.20	1 379 837.23			479.20	1 379 837.23	100.00%
277	Устройство подготовки из щебенчато-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	4 910.47	505 778.41	103.00	505 778.41			103.00	505 778.41	100.00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	79.72	3 677.00	293 130.44	79.72	293 130.44			79.72	293 130.44	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	8.00	49 747.67	397 981.36	8.00	397 981.36			8.00	397 981.36	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	82.00	66 514.76	5 454 210.32	82.00	5 454 210.32			82.00	5 454 210.32	100.00%
281	Укладка звеньев одиночных круглых железобетонных труб	м3	146.08	30 509.00	4 456 754.72	146.08	4 456 754.72			146.08	4 456 754.72	100.00%
282	Круглые звенья ВК 9.100 (блок №17)	шт	176.00	63 242.48	11 130 676.48	176.00	11 130 676.48			176.00	11 130 676.48	100.00%
283	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	25.92	11 387.00	295 151.04	25.92	295 151.04			25.92	295 151.04	100.00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	103 958.04	831 664.32	8.00	831 664.32			8.00	831 664.32	100.00%
285	Стенка откоса СТ-6 (п/з)	шт	8.00	88 823.01	710 584.08	8.00	710 584.08			8.00	710 584.08	100.00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10.72	17 752.00	190 301.44	10.72	190 301.44			10.72	190 301.44	100.00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109.10	1 127.00	1 249 955.70	1 109.10	1 249 955.70			1 109.10	1 249 955.70	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64.50	3 292.94	212 394.63	64.50	212 394.63			64.50	212 394.63	100.00%
289	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	346.20	127 159.26	367.30	127 159.26			367.30	127 159.26	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 217.70	20 457.36	-	-			-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	21.52	2 735.80	58 870.11	-	-			-	-	0.00%
292	Установка блоков упоров	м	8.00	6 858.74	54 869.92	-	-			-		0.00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0.80	30 493.40	24 394.72	-	-			-		0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-		

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидис Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 428.45	142 623.52	-	-			-		0.00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 796.00	52 844.40	-	-			-		0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.50	6 858.55	27 434.20	-	-			-		0.00%
297	Устройство асфальтовых шпонок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14	-	-			-		0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-		
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.40	384.56	-	-			-		0.00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 217.70	40 062.33		-					0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37.80	4 910.50	185 616.90		-					0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 361.00	147 010.14		-					0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 784.60	28 384.50		-					0.00%
4-13	Водоотвод						-					
	С проезжей части						-					
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81.32	11 849.00	963 560.68		-					0.00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521.00	4 467.92	2 327 786.32		-					0.00%
305	Блок Б-5	шт	40.00	4 074.13	162 965.20		-					0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80.00	3 830.04	306 403.20		-					0.00%
307	Блок Б-6	шт	160.00	1 585.05	253 608.00		-					0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	39 803.62	398 036.20		-					0.00%
309	Блок Б-5	шт	60.00	2 848.92	170 935.20		-					0.00%
310	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
	С разделительной полосы						-					
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4	198 872.61	795 490.44		-					0.00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10.22	38 002.00	388 380.44		-					0.00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21.50	2 871.20	61 730.80		-					0.00%
314	Блок Б-6	шт	43.00	1 585.05	68 157.15		-					0.00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	31 585.11	315 851.10		-					0.00%
316	Блок Б-5	шт	30.00	2 848.92	85 467.60		-					0.00%
317	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56						-					
318	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	402 415.30	804 830.60		-					0.00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 505.62	900 168.87		-					0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				321 833 230.46		233 451 712.90		505 153.28		233 956 895.68	72.70%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидис Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zenec"
Главный инженер:
Камнов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шайкин К.Е.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (км подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Медиа Строй"

Инвестор: ТОО "Zebra"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Комсомольск ПК89+26**											
	Подготовительные работы											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59 847.80	5 984.78	0.10	5 984.78	-	-	0.10	5 984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы, разработка котлованов вручную, в том числе:*								-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 3км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	5 288.76	4 363 228.85				-	-	-	
	Сооружение опор								-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756.32	2 879.46	5 057 253.19	1 756.32	5 057 253.19	-	-	1 756.32	5 057 253.19	100.00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	5447.42	529.56	2 884 735.74	5 447.42	2 884 735.74	-	-	5 447.42	2 884 735.74	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфатостойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13 322.10	442 293.72	33.20	442 293.72	-	-	33.20	442 293.72	100.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфатостойкого бетона В25	м3	560.00	20 916.75	11 713 380.00	560.00	11 713 380.00	-	-	560.00	11 713 380.00	100.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45 838.50	1 248 640.74	27.24	1 248 640.74	-	-	27.24	1 248 640.74	100.00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.40	184 642.30	443 141.52	2.40	443 141.52	-	-	2.40	443 141.52	100.00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.00	172 834.02	691 336.08	4.00	691 336.08	-	-	4.00	691 336.08	100.00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.40	166 661.30	66 664.52	0.40	66 664.52	-	-	0.40	66 664.52	100.00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15.60	160 757.00	2 507 809.20	15.60	2 507 809.20	-	-	15.60	2 507 809.20	100.00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4.80	158 609.80	761 327.04	4.80	761 327.04	-	-	4.80	761 327.04	100.00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на сухие без обшивки из сульфатойкого бетона В30	м3	1134.00	33 619.99	38 125 068.66		-		-	-	-	0.00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77.04	45 838.00	3 531 359.52		-		-	-	-	0.00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.42	184 642.00	1 554 685.64		-		-	-	-	0.00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17.35	172 834.00	2 998 669.90		-		-	-	-	0.00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19.17	160 757.00	3 081 711.69		-		-	-	-	0.00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32.09	158 610.00	5 089 794.90		-		-	-	-	0.00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372.00	1 900.59	707 019.48		-		-	-	-	0.00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604.00	28 193.94	17 029 139.76	160.00	4 511 030.40	-	-	160.00	4 511 030.40	26.49%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8.38	160 757.00	1 347 143.66	2.22	356 859.25	-	-	2.22	356 859.25	26.49%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19.15	166 661.40	3 191 565.81	5.07	845 447.90	-	-	5.07	845 447.90	26.49%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.69	172 834.00	1 156 259.46	1.77	306 293.90	-	-	1.77	306 293.90	26.49%
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.47	184 645.00	86 783.15	0.12	22 988.91	-	-	0.12	22 988.91	26.49%
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.44	190 815.00	274 773.60	0.38	72 787.71	-	-	0.38	72 787.71	26.49%
46	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524.00	1 158.29	1 765 233.96	762.00	882 616.98	-	-	762.00	882 616.98	50.00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460.00	351.49	161 685.40				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" к.з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zorbis"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Кол. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетное строение		0.00						-	-	-	
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152.08	205 202.98	31 207 268.52				-	-	-	0.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали;	тн	152.08	448 755.25	68 246 698.42				-	-	-	0.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27 976.21	4 923 812.96				-	-	-	0.00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1.00	177 128.03	177 128.03				-	-	-	0.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176 860.00	684 448,20				-	-	-	0.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164 245.00	1 816 549.70				-	-	-	0.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166 662.00	643 315.32				-	-	-	0.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160 757.00	3 385 542.42				-	-	-	0.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605.00	733.38	443 694.90				-	-	-	0.00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404.00	1 567.20	633 148.80				-	-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1 486.31	899 217.55				-	-	-	0.00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31 503.25	4 791 014.26				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.		0.00						-	-	-	
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технолэстомост-С"	м2	677.00	10 491.75	7 102 914.75				-	-	-	0.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517 828.65				-	-	-	0.00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1.99	136 335.00	271 306.65				-	-	-	0.00%
64	Двухслойное в/б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679.00	2 795.66	1 896 895.14				-	-	-	0.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1 900.57	186 255.86				-	-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	84.00	2 891.81	242 912.04				-	-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62.00	40 896.49	2 535 582.38				-	-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190 815.00	1 474 999.95				-	-	-	0.00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230 890.00	337 099.40				-	-	-	0.00%
70	- ПХВ труба ∅ 100х3	пм	624.00	1 313.43	819 580.32				-	-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390.00	1 567.21	611 211.90				-	-	-	0.00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23 758.91	3 706 389.96				-	-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12 817.30	824 147.20				-	-	-	0.00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660 070,00	4 534 680.90				-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.								-	-	-	
75	Щебенечно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	4 454.69	552 381.56				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеик Медиа Строй"

Инвестор: ТОО "Хотос"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Изм. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67.00	7 586.42	508 290.14				-	-	-	0.00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты ПП00.98.40-ТАIII ((В30,F300,W8)	шт	18.00	222 346.67	4 002 240.06				-	-	-	0.00%
78	- то же ПП00.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4.00	287 511.00	1 150 044.00				-	-	-	0.00%
79	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345.00	1 158.29	399 610.05				-	-	-	0.00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4.60	27 975.80	128 688.68				-	-	-	0.00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.29	91 358.00	26 493.82				-	-	-	0.00%
82	Гидроизоляция Технониколь-С	м2	23.00	2 405.70	55 331.10				-	-	-	0.00%
83	-Технониколь С	м2	26.91	1 393.00	37 485.63				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ-(на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (в/з поселка в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Стик Медас Строй"

Исполнитель: ТОО "Zenor"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330.00	2 761.18	911 189.40				-	-	-	0.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27 199.50	380 793.00				-	-	-	0.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13 959.85	460 675.05				-	-	-	0.00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48.00	822.91	39 499.68				-	-	-	0.00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	357 697.90	715 395.80				-	-	-	0.00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2.81	384 568.00	1 080 636.08				-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы								-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014.00	1 465.49	14 675 416.86				-	-	-	0.00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3 178.44	4 087 473.84				-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561 725.64				-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7 606.14	1 673 350.80				-	-	-	0.00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17.66	43 624.00	770 399.84				-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2 927.98	515 324.48				-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08				-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40				-	-	-	0.00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 808.90	72 982.08				-	-	-	0.00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
100	*Устройство монолитных опорных, в этот числе:*						-		-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	2 705.28	8 792 154.24	3 250.00	8 792 154.24	-		3 250.00	8 792 154.24	100.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
Нов 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344.00	189 980.55	65 353 309.20	344.00	65 353 309.20	-	-	344.00	65 353 309.20	100.00%
Нов 5.3	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.38	177 128.00	421 564.64	2.38	421 564.64	-	-	2.38	421 564.64	100.00%
Нов 5.4	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.5	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	27.74	160 757.00	4 459 399.18	27.74	4 459 399.18	-	-	27.74	4 459 399.18	100.00%
106	Устройство ветзованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235.00	503.86	622 267.10	1 235.00	622 267.10		-	1 235.00	622 267.10	100.00%
Нов 5.6	Устройство монолитных ж.б. стенок, рем. d 1200 м из сульфатойкого бетона В30	м3	44.00	40 962.20	1 802 336.80	44.00	1 802 336.80	-	-	44.00	1 802 336.80	100.00%
Нов 5.7	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.752	177 128.00	133 200.26	0.75	133 200.26	-	-	0.75	133 200.26	100.00%
Нов 5.8	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.658	172 834.00	113 724.77	0.66	113 724.77	-	-	0.66	113 724.77	100.00%
Нов 5.9	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	7.896	160 757.00	1 269 337.27	7.90	1 269 337.27	-	-	7.90	1 269 337.27	100.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10	68.40	2 786 291.10	-	-	68.40	2 786 291.10	100.00%
117	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35	-	-	1.89	360 640.35	100.00%
118	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18	1.26	232 650.18	-	-	1.26	232 650.18	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Кургалжин-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сары Мадыс Строй"

Инвестор: ТОО "Zetex"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90	-	-	0.06	10 368.90	100.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59	-	-	3.19	531 648.59	100.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-	60.00	356 204.40	60.00	356 204.40	100.00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00	-	-	1 300.00	1 505 777.00	100.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	437.62	48 138.20		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Спец Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeta"

Договор: №21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 25.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
Нов 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфатостойкого бетона В25	м3	320.00	189 980.55	60 793 776.00	320.00	60 793 776.00	-	-	320.00	60 793 776.00	100.00%
Нов 5.11	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.36	177 128.00	418 022.08	2.36	418 022.08	-	-	2.36	418 022.08	100.00%
Нов 5.12	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.13	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	24.92	160 757.00	4 006 064.44	24.92	4 006 064.44	-	-	24.92	4 006 064.44	100.00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1080.00	511.68	552 614.40	1 080.00	552 614.40	-	-	1 080.00	552 614.40	100.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфатостойкого бетона В20	м3	16.80	13 322.15	223 812.12	16.80	223 812.12	-	-	16.80	223 812.12	100.00%
Нов 5.14	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	85.20	20 916.74	1 782 106.25	85.20	1 782 106.25	-	-	85.20	1 782 106.25	100.00%
Нов 5.15	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5.87	45 838.00	269 069.06	5.87	269 069.06	-	-	5.87	269 069.06	100.00%
Нов 5.16	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.24	184 643.00	413 600.32	2.24	413 600.32	-	-	2.24	413 600.32	100.00%
Нов 5.17	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	2.34	172 834.00	404 431.56	2.34	404 431.56	-	-	2.34	404 431.56	100.00%
Нов 5.18	-арматура АIII Ø22 мм	тн	1.288	166 661.00	214 659.37	1.29	214 659.37	-	-	1.29	214 659.37	100.00%
Нов 5.19	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфатостойкого бетона В30	м3	55.20	40 962.20	2 261 113.44	55.20	2 261 113.44	-	-	55.20	2 261 113.44	100.00%
Нов 5.20	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.09	190 815.00	398 421.72	2.09	398 421.72	-	-	2.09	398 421.72	100.00%
Нов 5.21	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	6.78	160 757.00	1 090 575.49	6.78	1 090 575.49	-	-	6.78	1 090 575.49	100.00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	33 509.50	2 868 413.20	85.60	2 868 413.20	-	-	85.60	2 868 413.20	100.00%
142	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
143	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.81	190 815.00	345 375.15	1.81	345 375.15	-	-	1.81	345 375.15	100.00%
144	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 643.00	70 164.34	0.38	70 164.34	-	-	0.38	70 164.34	100.00%
145	-арматура АIII Ø22 мм	тн	5.68	166 661.00	946 634.48	5.68	946 634.48	-	-	5.68	946 634.48	100.00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24.00	25 962.68	623 104.32	24.00	623 104.32	-	-	24.00	623 104.32	100.00%
147	-арматура АIII Ø10 мм	тн	0.99	190 815.00	188 906.85	0.99	188 906.85	-	-	0.99	188 906.85	100.00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6 355.41	254 216.40	40.00	254 216.40	-	-	40.00	254 216.40	100.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6 481.01	388 860.60	60.00	388 860.60	-	-	60.00	388 860.60	100.00%
150	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1 158.29	783 004.04	676.00	783 004.04	-	-	676.00	783 004.04	100.00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95 394.31	1 907 886.20	20.00	1 907 886.20	-	-	20.00	1 907 886.20	100.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1 392 907.55	27 858 151.00	20.00	27 858 151.00	-	-	20.00	27 858 151.00	100.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
155	Плиты пустотные ПП5-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12	-	-	11.60	1 228 042.12	100.00%
157	Омоноличивание плит в балке пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27 976.22	2 182 145.16		-		-	-	-	0.00%
158	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.68	103 152.00	70 143.36		-		-	-	-	0.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28 204.35	8 010 035.40		-		-	-	-	0.00%
160	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 690.00	1 642 477.60		-		-	-	-	0.00%
161	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.60	176 859.70	1 344 133.72		-		-	-	-	0.00%
162	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36		-		-	-	-	0.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	181 422.00	410 013.72		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zarlac"

Договор: № 21-05-20/03 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018.-19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991 529.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	745.58	90 215.18		-		-	-	-	0.00%
	Абсолютное положение						-		-	-	-	
166	Устройство основной гидроизоляции из материала "Технонихолст-С"	м2	1384.00	10 491.75	14 520 582.00		-		-	-	-	0.00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1 193 180.56		-		-	-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.82	15 980.64		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганды, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонг Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zertes"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 01.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	136 335.00	633 957.75		-		-	-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248.00	2 793.57	3 486 375.36		-		-	-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104.00	1 380.61	143 583.44		-		-	-	-	0.00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1 910.87	397 460.96		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104.00	2 190.05	227 765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6 587.90	171 285.40		-		-	-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33 004.21	6 864 875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104.00	7 552.40	785 449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2 056.86	345 552.48		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение мостов с насыпью:						-		-	-	-	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	0.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 3т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
183	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-		-	-	-	0.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	334.49	246 184.64		-		-	-	-	0.00%
185	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 761.17	1 027 155.24		-		-	-	-	0.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геотекстиль СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
192	Устройство пластичных швов	шт	2.00	260 276.22	520 552.44		-		-	-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	384 570.00	676 843.20		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1 465.49	11 313 582.80		-		-	-	-	0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	3 124.04	5 998 156.80		-		-	-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	361.35	763 171.20		-		-	-	-	0.00%
197	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.00	176 861.00	176 861.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сити Медиа Строй"

Инвестор: ТОО "Зотыс"

Договор: № 21-01-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7 675.21	1 527 366.79		-		-	-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	40 731.00	193 472.25		-		-	-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1 629.04	87 968.16		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.35	6 494.70		-		-	-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	22 639.00	40 750.20		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" н/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (н/з только в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "СинМаш Строй"

Инвестор: ТОО "Zarlas"

Договор: №21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	***Эстакада через ж/д пути и р. Селинку***						-		-		-	
	Подготовительные работы.						-		-		-	
204	Восстановление ось моста	км	0.30	61 211.60	18 363.48	0.30	18 363.48		-	0.30	18 363.48	100.00%
205	*Устройство земляных площадок, в этом числе:*						-		-		-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	5 516.92	31 998 155.40	5 800.00	3 024 990.00		-	5 800.00	3 024 990.00	9.45%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3		2 749.39			-		-		-	
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3		46 357.67			-		-		-	
209	*Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в этом числе:*						-		-		-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	2 907.11	10 814 462.30		-		-		-	
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3					-		-		-	
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3					-		-		-	
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м					-		-		-	0.00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	пог					-		-		-	
215	Разборка монтажных площадок	м3					-		-		-	
216	Возврат стоимости плит 70%	м2					-		-		-	
	Сооружение опор						-		-		-	
	Крайние опоры №1 и 8						-		-		-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механированным способом	м3	3260.00	472.07	1 538 948.20	3 260.00	1 538 948.20		-	3 260.00	1 538 948.20	100.00%
пп 5.22	Отсыпка скальным грунтом	м3	1317.50	2 879.46	3 793 688.55	1 317.50	3 793 688.55		-	1 317.50	3 793 688.55	100.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1 644.60	945 645.00	575.00	945 645.00		-	575.00	945 645.00	100.00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	189 980.55	227 976 660.00	1 200.00	227 976 660.00		-	1 200.00	227 976 660.00	100.00%
220	-арматура AI Ø8 мм	тн	8.40	177 128.00	1 487 875.20	8.40	1 487 875.20		-	8.40	1 487 875.20	100.00%
221	-арматура AIII Ø16 мм	тн	5.60	172 834.00	967 870.40	5.60	967 870.40		-	5.60	967 870.40	100.00%
222	-арматура AIII Ø28 мм	тн	90.72	160 757.00	14 583 875.04	90.72	14 583 875.04		-	90.72	14 583 875.04	100.00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38.60	13 322.15	514 234.99	19.30	257 117.50		-	19.30	257 117.50	50.00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфатостойкого бетона В25	м3	642.00	20 916.75	13 428 553.50	370.00	7 739 197.50		-	370.00	7 739 197.50	57.63%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.88	45 838.00	1 232 125.44	13.78	631 555.96		-	13.78	631 555.96	51.26%
226	-арматура AIII Ø8 мм	тн	0.23	193 231.00	44 443.13		-		-		-	0.00%
227	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0.51	190 815.00	97 315.65	0.27	51 520.05		-	0.27	51 520.05	52.94%
228	-арматура AIII Ø12 мм	тн	5.15	184 643.00	950 911.45	3.46	638 495.49		-	3.46	638 495.49	67.15%
229	-арматура AIII Ø16 мм	тн	6.31	172 834.00	1 090 582.54	3.75	648 473.17		-	3.75	648 473.17	59.46%
230	-арматура AIII Ø20 мм	тн	11.45	166 661.40	1 908 273.03	6.30	1 049 633.50		-	6.30	1 049 633.50	55.00%
231	-арматура AIII Ø25 мм	тн	3.23	160 757.00	519 245.11		-		-		-	0.00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфатостойкого бетона В30	м3	163.80	6 263.30	1 025 928.54		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Бесчога-Алматы" м/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/д тупика в г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мидж-Строй"

Инженер: ТОО "Zaitsev"

Договор: № 21-03-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
233	Стойки прямоугольные опорные из тяжелого бетона В22,5	м3	87.00	44 636.26	3 883 354.62		-		-	-	-	0.00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72.00	62 997.04	4 535 786.88		-		-	-	-	0.00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115.20	20 414.60	2 351 761.92		-		-	-	-	0.00%
236	- арматурасы пространственные, в том числе:	тн	35.83	45 838.00	1 642 375.54		-		-	-	-	0.00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1.63	193 231.00	314 966.53		-		-	-	-	0.00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4.65	190 815.00	887 289.75		-		-	-	-	0.00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29.33	160 757.00	4 715 002.81		-		-	-	-	0.00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10.00	22 036.33	220 363.30		-		-	-	-	0.00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8.00	26 002.93	208 023.44		-		-	-	-	0.00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	190 815.00	47 703.75		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (п/з выезда с г.Караганды, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "Казавтожол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сан Медас Строй"

Инвестор: ТОО "Zeitas"

Договор: № 21-05-2040 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
243	-арматура АIII Ø 14мм	тн	0.16	173 102.50	27 696.40		-		-		-	0.00%
244	Устройство монолитных ж.б.пилонов из сульфатостойкого бетона В30	м3	109.20	33 495.00	3 657 654.00		-		-		-	0.00%
245	-арматура АIII Ø 10мм	тн	1.49	190 815.00	284 314.35		-		-		-	0.00%
246	-арматура АIII Ø 12мм	тн	0.46	184 643.00	84 935.78		-		-		-	0.00%
247	-арматура АIII Ø 14мм	тн	0.70	173 102.50	121 171.75		-		-		-	0.00%
248	-арматура АIII Ø 16мм	тн	0.84	172 834.00	145 180.56		-		-		-	0.00%
249	-арматура АIII Ø 22мм	тн	6.18	166 661.50	1 029 968.07		-		-		-	0.00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60.00	27 936.21	1 678 572.60		-		-		-	0.00%
251	-арматура АIII Ø 28мм	тн	0.25	160 753.00	40 188.25		-		-		-	0.00%
252	-арматура АIII Ø 16мм	тн	2.03	172 834.00	350 853.02		-		-		-	0.00%
253	-арматура АIII Ø 12мм	тн	1.25	184 643.00	230 803.75		-		-		-	0.00%
254	-арматура АIII Ø14 мм	тн	0.76	173 102.00	131 557.52		-		-		-	0.00%
255	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.17	185 179.00	31 480.43		-		-		-	0.00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6.00	26 765.12	160 590.72		-		-		-	0.00%
257	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.00	190 815.46	190 815.46		-		-		-	0.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ26х40х5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80		-		-		-	0.00%
259	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00		-		-		-	0.00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор красной ПХВ	м2	666.00	351.49	234 092.34		-		-		-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.		0.00				-		-		-	0.00%
Пов 5.23	Отсыпка скальным грунтом	м3	1620.00	2 879.46	4 664 725.20	1 620.00	4 664 725.20		-	1 620.00	4 664 725.20	100.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10150.00	4 190.45	43 371 109.44	5 175.00	21 685 578.75		-	5 175.00	21 685 578.75	50.00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфатойкого бетона В25	м3	2340.00	174 782.32	408 990 628.80	1 800.00	314 608 176.00		-	1 800.00	314 608 176.00	76.92%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340.00	15 198.23	35 563 858.20	1 800.00	27 356 814.00		-	1 800.00	27 356 814.00	76.92%
266	-арматура АI Ø 8 мм	тн	15.60	177 128.00	2 763 196.80	12.00	2 125 536.00		-	12.00	2 125 536.00	76.92%
267	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	14.91	172 834.00	2 576 954.94	13.19	2 278 816.29		-	13.19	2 278 816.29	88.43%
268	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	155.52	160 757.00	25 000 928.64	116.64	18 750 696.48		-	116.64	18 750 696.48	75.00%
	Устройство монолитных ж/ б фундаментов						-		-		-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфатойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148.00	13 322.14	1 971 676.72	74.00	985 838.36		-	74.00	985 838.36	50.00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20 916.74	46 351 495.84	1 108.00	23 175 747.92		-	1 108.00	23 175 747.92	50.00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192.89	45 838.00	8 841 691.82	96.45	4 420 845.91		-	96.45	4 420 845.91	50.00%
272	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	36.32	184 643.00	6 706 233.76	18.16	3 353 116.88		-	18.16	3 353 116.88	50.00%
273	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.89	172 833.00	153 821.37	0.45	76 910.69		-	0.45	76 910.69	50.00%
274	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	33.32	166 661.00	5 553 144.52	16.66	2 776 572.26		-	16.66	2 776 572.26	50.00%
275	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	122.36	158 610.00	19 407 519.60	61.18	9 703 759.80		-	61.18	9 703 759.80	50.00%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфатойкого бетона В25	м3	1380.00	32 500.38	44 850 524.40		-		-		-	0.00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	67.02	45 838.00	3 072 062.76	16.76	768 015.69		-	16.76	768 015.69	25.00%
278	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	5.58	190 815.00	1 064 747.70	1.40	266 186.93		-	1.40	266 186.93	25.00%
279	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.65	184 643.00	858 589.95	1.16	214 647.49		-	1.16	214 647.49	25.00%
280	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.46	172 833.00	943 668.18	1.37	235 917.05		-	1.37	235 917.05	25.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралинск-Баскапан-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок: Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сан Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2013 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	50.16	158 610.00	7 955 877.60	12.54	1 988 969.40	-	-	12.54	1 988 969.40	25.00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1.16	110 571.00	128 262.36	0.29	32 065.59	-	-	0.29	32 065.59	25.00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфатойкого бетона В30	м3	132.00	26 002.93	3 432 386.76	-	-	-	-	-	-	0.00%
284	-арматура AIII d10	тн	4.64	190 815.00	885 381.60	-	-	-	-	-	-	0.00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21.60	158 610.00	3 425 976.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
286	- муфты Lenton IL32A12	шт	960.00	2 261.05	2 170 608.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292.00	33 495.04	9 780 551.68	-	-	-	-	-	-	0.00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.50	190 815.00	1 431 112.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.90	184 643.00	535 464.70	-	-	-	-	-	-	0.00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13.46	166 661.00	2 243 257.06	-	-	-	-	-	-	0.00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.03	177 128.00	5 313.84	-	-	-	-	-	-	0.00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24.80	26 764.71	663 764.56	-	-	-	-	-	-	0.00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3.64	190 815.00	694 566.60	-	-	-	-	-	-	0.00%
294	Установка опорных частей РОФ 20х40х5,2	шт	160.00	10 290.85	1 646 536.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1880.00	1 158.29	2 177 585.20	-	-	-	-	-	-	0.00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576.00	351.49	905 438.24	-	-	-	-	-	-	0.00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***					-	-	-	-	-	-	0.00%
см 5.24	Отсыпка скальным грунтом	м3	810.00	2 879.46	2 332 362.60	810.00	2 332 362.60	-	-	810.00	2 332 362.60	100.00%
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840.00	448.34	1 721 625.60	1 920.00	860 812.80	-	-	1 920.00	860 812.80	50.00%
299	Устройство железобетонных буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	189 980.55	205 178 994.00	1 080.00	205 178 994.00	-	-	1 080.00	205 178 994.00	100.00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7.20	177 128.00	1 275 321.60	7.20	1 275 321.60	-	-	7.20	1 275 321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 834.00	829 603.20	4.80	829 603.20	-	-	4.80	829 603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77.76	160 757.00	12 500 464.32	77.76	12 500 464.32	-	-	77.76	12 500 464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48.80	13 322.20	650 123.36	-	-	-	-	-	-	0.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F100 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20 916.74	23 175 747.92	-	-	-	-	-	-	0.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45 838.00	4 420 636.72	-	-	-	-	-	-	0.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184 643.00	3 353 116.88	-	-	-	-	-	-	0.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172 836.00	76 047.84	-	-	-	-	-	-	0.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166 661.00	2 776 572.26	-	-	-	-	-	-	0.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158 610.00	9 703 759.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F100 W6 сульфатостойкого	м3	880.00	32 500.38	28 600 334.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45 838.00	1 834 895.14	-	-	-	-	-	-	0.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190 815.00	665 944.35	-	-	-	-	-	-	0.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184 643.00	581 625.45	-	-	-	-	-	-	0.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172 836.00	585 914.04	-	-	-	-	-	-	0.00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29.42	158 610.00	4 666 306.20	-	-	-	-	-	-	0.00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0.58	110 571.00	64 131.18	-	-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (по Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонс Медис Строй"

Инвестор: ТОО "Zortce"

Договор: № 21-05-20/Д от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66.00	26 002.93	1 716 193.38		-		-		-	0.00%
318	-арматура AIII d10	кг	2.32	190 811.00	442 690.80		-		-		-	0.00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10.80	158 614.00	1 712 988.00		-		-		-	0.00%
320	- муфты Lentor EL32A12	шт	480.00	2 261.00	1 085 280.00		-		-		-	0.00%
321	Устройство монолитных ж.б насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146.00	33 495.01	4 890 271.46		-		-		-	0.00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.75	190 811.00	715 556.25		-		-		-	0.00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.45	184 643.00	267 732.35		-		-		-	0.00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.73	166 661.00	1 121 628.53		-		-		-	0.00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-		-	0.00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12.40	26 764.40	331 878.56		-		-		-	0.00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30		-		-		-	0.00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	10 290.84	823 267.20		-		-		-	0.00%
329	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	940.00	1 158.29	1 088 792.60		-		-		-	0.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288.00	351.49	452 719.12		-		-		-	0.00%
	Пролетное строение.											
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных сгоремий длиной 33м и весом 38т г/краном г/п 50тн.	шт	40.00	228 843.31	9 153 732.40		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" А3 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/з поселка г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zortoc"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
332	Вылов жд крана (тепловоза широкой колеи мазепровых)	шт	20.00	10 469.74	209 394.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов металлоемких кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	190 957.22	19 095 722.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2 804 374.34	392 612 407.60	-	-	-	-	-	-	0.00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	80 870.90	938 102.44	-	-	-	-	-	-	0.00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу. (вес.прит 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	14 207.58	164 807.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324.00	27 976.23	9 064 298.52	-	-	-	-	-	-	0.00%
338	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 402.50	412 839.05	-	-	-	-	-	-	0.00%
339	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	7.42	91 355.00	677 854.10	-	-	-	-	-	-	0.00%
340	-арматура АI Ø8 мм	м3	3.40	103 152.70	350 719.18	-	-	-	-	-	-	0.00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27 976.23	34 858 382.58	-	-	-	-	-	-	0.00%
342	-арматура АI Ø8 мм	тн	18.16	166 395.00	3 021 696.88	-	-	-	-	-	-	0.00%
343	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 690.00	1 735 139.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
344	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 860.00	5 337 634.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	181 422.00	1 708 995.24	-	-	-	-	-	-	0.00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	733.38	4 370 944.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650.00	745.56	484 614.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно											
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технотластмост-С"	м2	6020.00	8 862.32	53 351 166.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
349	Стоимость материала "Технотластмост-С"	м2	7043.40	1 392.70	9 809 343.18	-	-	-	-	-	-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5 089 308.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20.22	136 335.00	2 756 693.70	-	-	-	-	-	-	0.00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1	м2	5544.00	1 415.81	7 849 250.64	-	-	-	-	-	-	0.00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1	м2	5544.00	1 380.59	7 653 990.96	-	-	-	-	-	-	0.00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1	м2	462.00	1 380.59	637 832.58	-	-	-	-	-	-	0.00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924.00	1 904.07	1 759 360.68	-	-	-	-	-	-	0.00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462.00	1 735.75	801 916.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандарторг)	шт	126.00	6 150.00	774 900.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
358	- сталь ут. 25х4	тн	0.25	123 857.56	30 964.39	-	-	-	-	-	-	0.00%
359	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.25	95 230.80	23 807.70	-	-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора 1Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (с/д пикеты в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zertec"

Договор: №21-05-20143 от 18.10.2017 года

Номер Сертификата: №-10

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 27.12.2018 -19.03.2018г.г.

Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
		Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956.00	33 310.00	31 844 360.00		-		-	-	-	0.00%
Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6.40	570 407.40	3 650 607.36		-		-	-	-	0.00%
Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266.00	129 079.41	34 335 123.06		-		-	-	-	0.00%
Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364.00	2 305.34	839 143.76		-		-	-	-	0.00%
Сопряжение мостов с насыпью.											
Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	7 092.82	1 532 049.12		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде; примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сою Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zarlac"

Договор: № 21-05-20/40 от 14.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

Глава 5 ВЫТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
		Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148.20	7 586.45	1 124 311.89	-	-	-	-	-	-	0.00%
не ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, 30,F300, W8	шт	46.00	222 346.72	10 227 949.12	-	-	-	-	-	-	0.00%
П8000 . 12.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	287 510.99	1 150 043.96	-	-	-	-	-	-	0.00%
к сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8.62	11 979.30	103 263.29	-	-	-	-	-	-	0.00%
лежни П1480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	88 904.85	355 619.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
лежни П1465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	98 751.56	197 503.12	-	-	-	-	-	-	0.00%
очная гидроизоляция битумом бетонных ностей плит	м2	574.00	1 158.29	664 858.46	-	-	-	-	-	-	0.00%
полнение переходных плит и лежней бетон В30	м3	13.30	33 265.30	442 428.49	-	-	-	-	-	-	0.00%
ойство гидроизоляция Технониколь-С	м2	244.00	3 549.94	866 185.36	-	-	-	-	-	-	0.00%
ойство монолитной накладной плиты	м3	49.40	27 976.30	1 382 029.22	-	-	-	-	-	-	0.00%
атура AIII Ø 10 мм	тн	1.93	181 691.00	350 663.63	-	-	-	-	-	-	0.00%
атура AIII Ø 12 мм	тн	2.45	176 859.40	433 305.53	-	-	-	-	-	-	0.00%
ладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	181 422.00	76 197.24	-	-	-	-	-	-	0.00%
ний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных номинеральных тип Б марка I	м2	406.00	1 380.59	560 519.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
ренний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных номинеральных тип Б марка I	м2	406.00	1 380.59	560 519.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
ройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных номинеральных тип АБВ	м2	16.00	1 380.63	22 090.08	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21.00	27 199.38	571 186.98	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43.00	13 959.85	600 273.55	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство лестничных сходов	шт	2.00	388 628.29	777 256.58	-	-	-	-	-	-	0.00%
Стоимость металлоконструкций	тн	3.40	384 568.90	1 307 534.26	-	-	-	-	-	-	0.00%
Удлинительные работы					-	-	-	-	-	-	0.00%
Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, 1ь слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025.00	1 437.34	20 158 693.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640.00	3 170.20	5 199 128.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	397.48	651 867.20	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153.00	7 648.87	1 170 277.11	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство водоотвода с насыпи	м3	10.00	43 623.95	436 239.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2 927.98	199 102.64	-	-	-	-	-	-	0.00%
Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1 629.04	338 849.32	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	22 638.70	258 081.18	-	-	-	-	-	-	0.00%
Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8.80	57 212.55	503 478.44	-	-	-	-	-	-	0.00%
арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	103 101.00	1 031.01	-	-	-	-	-	-	0.00%
арматура AI Ø 10 мм	тн	0.78	97 197.00	75 813.66	-	-	-	-	-	-	0.00%
арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	95 236.00	26 666.08	-	-	-	-	-	-	0.00%
Регулировочные работы					-	-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/д пальцы)
г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТЛ "Сим Модас Строй"

Инвестор: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 18.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 10.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -18.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регулировании русла реки Соловка	м3	24000.00	380.77	9 138 480.00		-		-	-	-	0.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	5 055.02	9 857 289.00		-		-	-	-	0.00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.40	176 860.00	70 744.00		-		-	-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9 742.13	2 581 664.45		-		-	-	-	0.00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26.65	181 690.40	4 842 049.16		-		-	-	-	0.00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.88	166 393.00	146 425.84		-		-	-	-	0.00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134.00	3 886.38	4 407 154.92		-		-	-	-	0.00%

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северной обхода г.Караганды (в полосе) и г.Караганды, прилегающие к Восточному обходу

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мелис Строй"

Инвестор: ТОО "Zelos"

Договор: № 21-05-2045 от 14.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

Глава 5 ПУТЕПРОВОД ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
		Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Подпорная стена армогрунтовая системы Тенсар		0.00	-	-		-		-	-	-	
Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520.00	868.90	1 320 728.00		-		-	-	-	
Устройство подпорной стены из грунтовой насыпи армированным грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	14481.00	1 437.60	20 817 885.60		-		-	-	-	0.00%
Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35540.00	3 260.28	115 870 351,20		-		-	-	-	0.00%
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290.00	176.10	1 283 769.00		-		-	-	-	0.00%
Заполнение георешетки песком	м3	1540.00	3 039.67	4 681 091.80		-		-	-	-	0.00%
Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	20 932.70	418 654.00		-		-	-	-	0.00%
Установка накрывочных п.г. из тяжелого бетона класса В22.5	м3	2.81	138 975.00	390 519.75		-		-	-	-	0.00%
Путепровод на ПК120+52						-		-	-	-	0.00%
Подготовительные работы						-		-	-	-	0.00%
Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91		-	-	-	
Устройство земляного полотна, в том числе:						-		-	-	-	
- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 1км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	11 290.79	7 339 012.99	650.00	7 339 012.99		-	0.10	7 068.91	100.00%
- основание толщ.15 см из ЩПС	м3		2 749.39		-	222 700.59		222 700.59	650.00	7 339 012.99	100.00%
Сооружение опор.						-		-	-	-	
Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
Забивка ж.б. свай длиной 1 м дизель-молотами	м3	166.40	21 565.80	3 588 549.12	166.40	3 588 549.12		-	166.40	3 588 549.12	100.00%
Свая ж.б. СВ-40Т5 (бетон В35 F300 W8 на сульфатостойком цементе	шт	128.00	55 338.29	7 083 301.12	128.00	7 083 301.12		-	128.00	7 083 301.12	100.00%
Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 602.93	333 175.04	128.00	333 175.04		-	128.00	333 175.04	100.00%
Устройство ростверков на фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184.00	498.02	1 087 675.68	2 184.00	1 087 675.68		-	2 184.00	1 087 675.68	100.00%
Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфатостойкого В7	м3	40.40	13 322.10	538 212.84	40.40	538 212.84		-	40.40	538 212.84	100.00%
Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В30	м3	652.80	20 916.70	13 654 421.76	652.80	13 654 421.76		-	652.80	13 654 421.76	100.00%
Установка арматурных сеток	тн	27.40	45 838.00	1 255 961.20	27.40	1 255 961.20		-	27.40	1 255 961.20	100.00%
-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92		-	0.64	113 361.92	100.00%
-арматура АIII Ø 12 мм	тн	9.00	184 642.61	1 661 783.49	9.00	1 661 783.49		-	9.00	1 661 783.49	100.00%
-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 834.00	1 068 114.12	6.18	1 068 114.12		-	6.18	1 068 114.12	100.00%
-арматура АIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38		-	11.58	1 929 934.38	100.00%
Установка сборных железобетонных опек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04		-	122.00	764 125.04	100.00%
Стойка прямоугольные плоские из тяжелого бетона класса В22.5	шт	40.00	136 729.07	5 471 162.80	40.00	5 471 162.80		-	40.00	5 471 162.80	100.00%
Омоноличивание стоек опорных фундаментов из сульфатостойкого бетона 30	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63		-	10.10	222 566.63	100.00%
Устройство монолитных пролетов из бетона В30	м3	77.60	35 468.30	2 752 340.08	77.60	2 752 340.08		-	77.60	2 752 340.08	100.00%
-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.00	190 815.00	381 630.00	2.00	381 630.00		-	2.00	381 630.00	100.00%
-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 643.00	265 885.92	1.44	265 885.92		-	1.44	265 885.92	100.00%
-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 841.00	12 098.87	0.070	12 098.87		-	0.07	12 098.87	100.00%
-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 661.40	598 314.43	3.59	598 314.43		-	3.59	598 314.43	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (0-21 пикет) в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сам Медис Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26 834.77	590 364.94		-		-	-	-	0.00%
438	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	0.18	160 763.00	28 937.34		-		-	-	-	0.00%
439	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.31	166 661.00	51 664.91		-		-	-	-	0.00%
440	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 642.00	83 088.90		-		-	-	-	0.00%
441	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.15	177 128.00	26 569.20		-		-	-	-	0.00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40		-		-	-	-	0.00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430.00	1 158.29	1 656 354.70	1 430.00	1 656 354.70	60.00	356 204.40	60.00	356 204.40	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121.00	351.51	42 532.71		-		-	1 430.00	1 656 354.70	100.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (с подъездом к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Спас Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertes"

Договор: № 21-45-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 20.12.2018 - 09.03.2018г.

№ п/п	Глава : ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	21 565.80	1 121 421.60	52.00	1 121 421.60	-	-	52.00	1 121 421.60	100.00%
447	Сваи ж.б. С8-40/15 (бетон В35ВЭ20/W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55 338.28	2 213 531.20	40.00	2 213 531.20	-	-	40.00	2 213 531.20	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2 602.91	104 116.40	40.00	104 116.40	-	-	40.00	104 116.40	100.00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016.00	490.27	988 384.32	2 016.00	988 384.32	-	-	2 016.00	988 384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфатостойкого В20	м3	28.40	13 322.10	378 347.64	28.40	378 347.64	-	-	28.40	378 347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфатостойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.34	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45 838.00	1 245 876.84	27.18	1 245 876.84	-	-	27.18	1 245 876.84	100.00%
453	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60	0.24	45 795.60	-	-	0.24	45 795.60	100.00%
454	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 643.00	906 597.13	4.91	906 597.13	-	-	4.91	906 597.13	100.00%
455	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 834.00	871 083.36	5.04	871 083.36	-	-	5.04	871 083.36	100.00%
456	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 536.00	1 548 578.88	9.83	1 548 578.88	-	-	9.83	1 548 578.88	100.00%
457	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 949.00	1 066 474.84	7.16	1 066 474.84	-	-	7.16	1 066 474.84	100.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стенок тела опор из бетона сеч. 0.8х0.8м	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
459	-арматура АIII d10	тн	3.22	190 815.00	614 424.30	3.22	614 424.30	-	-	3.22	614 424.30	100.00%
460	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 610.00	2 718 575.40	17.14	2 718 575.40	-	-	17.14	2 718 575.40	100.00%
461	Устройство монолитных ж.б.кладок из бетона В30	м3	91.60	33 495.00	3 068 142.00	91.60	3 068 142.00	-	-	91.60	3 068 142.00	100.00%
462	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 815.00	358 732.20	1.88	358 732.20	-	-	1.88	358 732.20	100.00%
463	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 645.00	75 704.45	0.41	75 704.45	-	-	0.41	75 704.45	100.00%
464	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 536.00	946 791.36	6.01	946 791.36	-	-	6.01	946 791.36	100.00%
465	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
466	Устройство монолитных ж.б.ригелей из бетона В30	м3	26.80	26 002.90	696 877.72	26.80	696 877.72	-	-	26.80	696 877.72	100.00%
467	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.15	190 815.00	219 437.25	1.15	219 437.25	-	-	1.15	219 437.25	100.00%
468	Установка опорных частей РОЧ-0х40х3,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80	-	-	40.00	411 634.80	100.00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	724.00	1 158.29	838 601.96	724.00	838 601.96	-	-	724.00	838 601.96	100.00%
471	Окраска бетон. поверхностей огр. краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Пролетное строение											
472	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной 24м и весом 2,1т\краном г/п 50тн	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
473	Балки ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20	-	-	20.00	32 722 814.20	100.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
475	Плиты пролетные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	105 642.20	1 225 449.52	11.60	1 225 449.52	-	-	11.60	1 225 449.52	100.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68	-	-	-	-	-	-	0.00%
478	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68	-	-	-	-	-	-	0.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28 198.75	8 403 227.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
480	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.54	181 690.00	1 733 322.60	-	-	-	-	-	-	0.00%
481	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8.03	176 860.00	1 420 185.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
482	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.30	164 246.30	542 012.79	-	-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (км пикет в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сити Медиа Строй"

Инвестор: ТОО "Zortac"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-10

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -18.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	181 422.00	439 041.24		-		-	-	-	0.00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	733.38	1 048 733.40		-		-	-	-	0.00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно											
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технопластмост-С"	м2	1470.00	10 491.73	15 422 872.50		-		-	-	-	0.00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.31	1 287 864.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг- "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (0-1 пикет и г.Караганды, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "СмесМаш Строй"

Инженер: ТОО "Zaytu"

Договор: № 21-08-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	136 335.00	659 861.40		-		-	-	-	0.00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 413.00	1 876 464.00		-		-	-	-	0.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 380.59	1 833 423.52		-		-	-	-	0.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112.00	1 380.60	154 627.20		-		-	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30см с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 906.57	423 258.54		-		-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандарпарс)	шт	28.00	6 150.02	172 200.56		-		-	-	-	0.00%
495	- сталь ст. 25х4	тн	0.06	123 836.00	7 430.16		-		-	-	-	0.00%
496	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.06	95 225.50	5 713.53		-		-	-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	570 408.00	832 795.68		-		-	-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 100 мм	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение насыпи с мостами											
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	0.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	
503	Сборные ж.б. переходные плиты ПП00.98.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	36.00	222 346.34	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
504	- то же ПП00.124.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
505	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-		-	-	-	0.00%
506	Опиранивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-		-	-	-	0.00%
507	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Технэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (в/х подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Медиа Строй"

Инженер: ТОО "Zaiac"

Договор: № 21-03-2018 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 01.12.2018 -18.03.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
521	Монолитные бетонные упоры 0.4хl1.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7 606.14	1 688 563.08		-		-		-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	43 624.00	451 508.40		-		-		-	0.00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300, W8)	шт	84.00	2 937.98	245 950.32		-		-		-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300, W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08		-		-		-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300, W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40		-		-		-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300, W8	м3	3.20	22 640.00	72 448.00		-		-		-	0.00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**						-		-		-	0.00%
	Подготовительные работы						-		-		-	0.00%
527	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91		-	0.10	7 068.91	100.00%
528	*Устройство земляного полотна, в том числе:*						-		-		-	
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	10 336.53	6 718 743.60	650.00	6 718 744.50	0.90	0.90	650.00	6 718 743.60	100.00%
	Сооружение опор						-		-		-	
534	*Крайние опоры №1 и 4*						-		-		-	
Тов 5.25	Отсыпка скальным грунтом	м3	678.74	2 879.46	1 954 404.68	678.74	1 954 404.68		-	678.74	1 954 404.68	100.00%
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	504.38	2 945 579.20	5 840.00	2 945 579.20		-	5 840.00	2 945 579.20	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя тощ. 10см из сульфатойкого бетона В20	м3	37.20	13 322.10	495 582.12	37.20	495 582.12		-	37.20	495 582.12	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфатойкого бетона В25	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72	628.00	13 135 712.72		-	628.00	13 135 712.72	100.00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45 838.00	1 195 455.04	26.08	1 195 455.04		-	26.08	1 195 455.04	100.00%
539	-арматура А1 Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92		-	0.64	113 361.92	100.00%
540	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 643.00	1 375 590.35	7.45	1 375 590.35		-	7.45	1 375 590.35	100.00%
541	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94	6.41	1 107 865.94		-	6.41	1 107 865.94	100.00%
542	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38		-	11.58	1 929 934.38	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04		-	122.00	764 125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44 845.60	5 471 163.20	122.00	5 471 163.20		-	122.00	5 471 163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63		-	10.10	222 566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71.60	35 468.30	2 539 130.28	71.60	2 539 530.28		-	71.60	2 539 530.28	100.00%
547	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35		-	1.89	360 640.35	100.00%
548	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.16	184 643.00	214 185.88	1.16	214 185.88		-	1.16	214 185.88	100.00%
549	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90		-	0.06	10 368.90	100.00%
550	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59		-	3.19	531 648.59	100.00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	27 976.10	548 331.56		-		-		-	0.00%
552	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 645.00	9 998.70		-		-		-	0.00%
553	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 815.00	12 097.05		-		-		-	0.00%
554	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 643.00	121 864.38		-		-		-	0.00%
555	-арматура А1 Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-		-	0.00%
556	Установка опорных частей РОФ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40		-	60.00	356 204.40	100.00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, заглаженных грунтом.	м2	1436.00	1 158.29	1 663 304.44	1 436.00	1 663 304.44		-	1 436.00	1 663 304.44	100.00%
558	Окраска не заглаженных бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	351.50	38 665.00		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (км 0 пикета 0 г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сам Мидас Строй"

Субподрядчик: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2019г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -09.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Промежуточные опоры №2 и 3											
Нов 5.26	Отсыпка скальным грунтом	м3	894.81	2 879.46	2 576 569.60	894.81	2 576 569.60	-	-	894.81	2 576 569.60	100.00%
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	503.26	1 107 172.00	2 200.00	1 107 172.00	-	-	2 200.00	1 107 172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В10	м3	32.40	13 322.20	431 639.28	32.40	431 639.28	-	-	32.40	431 639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфатойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45 838.00	1 235 792.48	26.96	1 235 792.48	-	-	26.96	1 235 792.48	100.00%
563	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.28	190 815.00	53 428.20	0.28	53 428.20	-	-	0.28	53 428.20	100.00%
564	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.59	184 643.00	847 511.37	4.59	847 511.37	-	-	4.59	847 511.37	100.00%
565	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.10	172 834.00	881 453.40	5.10	881 453.40	-	-	5.10	881 453.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (0/0 пк-9/0 пк г.Караганды, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Медас Строй"

Инвестор: ТОО "Zotos"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-55

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 25.12.2018 -03.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
366	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63	9.83	1 638 277.63	-	-	9.83	1 638 277.63	100.00%
367	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 610.00	1 135 647.60	7.16	1 135 647.60	-	-	7.16	1 135 647.60	100.00%
368	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8x0.8м из сульфатостойкого бетона В30	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
369	-арматура AIII d10	тн	3.32	190 815.00	633 505.80	3.32	633 505.80	-	-	3.32	633 505.80	100.00%
370	-арматура AIII d32	тн	17.38	158 610.00	2 756 641.80	17.38	2 756 641.80	-	-	17.38	2 756 641.80	100.00%
371	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87.80	33 495.00	2 940 861.00	87.80	2 940 861.00	-	-	87.80	2 940 861.00	100.00%
372	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.02	174 444.00	3 488.88	0.02	3 488.88	-	-	0.02	3 488.88	100.00%
373	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	100.00%
374	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 645.00	72 011.55	0.39	72 011.55	-	-	0.39	72 011.55	100.00%
375	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6.02	166 661.00	1 003 299.22	6.02	1 003 299.22	-	-	6.02	1 003 299.22	100.00%
376	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	26 764.85	738 709.86	27.60	738 709.86	-	-	27.60	738 709.86	100.00%
377	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	174 444.00	1 744.44	0.01	1 744.44	-	-	0.01	1 744.44	100.00%
378	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.13	190 815.00	215 620.95	1.13	215 620.95	-	-	1.13	215 620.95	100.00%
379	Установка опорных частей, РОЧ 20x25x5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80	-	-	40.00	411 634.80	100.00%
380	- опорные части РОЧ 15x35x4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
381	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1 158.29	625 476.60	540.00	625 476.60	-	-	540.00	625 476.60	100.00%
382	Окраска бетон. поверхностей опор красной ПХВ	м2	728.00	351.49	255 884.72		-		-		-	0.00%
	Пролетное строение		0.00				-		-		-	
383	Установка на опоры мостов ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
384	-железобетонные балки пролетного строения БТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20	-	-	20.00	32 722 814.20	100.00%
385	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
386	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
387	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12	-	-	11.60	1 228 042.12	100.00%
388	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	96.40	27 976.20	1 577 857.68		-		-		-	0.00%
389	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68		-		-		-	0.00%
390	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27 976.23	8 336 916.54		-		-		-	0.00%
391	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 691.00	1 722 430.68		-		-		-	0.00%
392	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.79	170 860.00	1 377 739.00		-		-		-	0.00%
393	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36		-		-		-	0.00%
394	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230 889.00	558 751.38		-		-		-	0.00%
395	Обработка бетонных поверхностей при помощи щеточных машин	м2	1430.00	778.68	1 113 512.40		-		-		-	0.00%
396	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений красной ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-		-	0.00%
	Мостовое полотно		0.00				-		-		-	
397	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технониколь-С"	м2	1400.00	10 491.75	15 317 955.00		-		-		-	0.00%
398	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.40	1 208 922.00		-		-		-	0.00%
399	-сварная сетка 4Вр-1-100x100	тн	4.80	136 334.60	654 406.08		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (км подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонг Мунис Строй"

Инвестор: ТОО "Zerlos"

Договор: № 21-05-2018-Д от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	1320.00	1 413.02	1 865 186.40		-		-	-	-	0.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	1320.00	1 380.59	1 822 378.80		-		-	-	-	0.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110.00	1 380.57	151 862.70		-		-	-	-	0.00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1 907.15	419 573.00		-		-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные канавы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандарторп)	м	56.00	3 294.07	184 467.92		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Кургалжин-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (в/с подъезда г.Караганды, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сокс Модис Сервй"

Субподрядчик: ТОО "Zotec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -09.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставки (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.22	1 577 038.08		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570 406.00	832 792.76		-		-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение насыпи с мостом		0.00				-		-	-	-	0.00%
609	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит 600 до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
614	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 158.29	866 400.92		-		-	-	-	0.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-		-	-	-	0.00%
616	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Технопластомостом	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
621	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
623	Устройство армирующей прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	728 365.61	1 456 731.22		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы		0.00				-		-	-	-	0.00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1 465.54	13 439 001.80		-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	3 096.62	7 013 844.30		-		-	-	-	0.00%
627	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.37	176 860.00	65 438.20		-		-	-	-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2265.00	397.45	900 224.25		-		-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7 606.15	1 597 291.50		-		-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.26	43 624.00	229 462.24		-		-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.88	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 629.04	123 807.04		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zebra"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Кдн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.40	6 494.80		-		-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300, W8	м3	1.90	22 638.30	43 012.77		-		-	-	-	0.00%
5-4	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**						-		-	-	-	
	Усиление фундаментной опор						-		-	-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440.00	1 560.30	2 246 832.00		-		-	-	-	0.00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24.00	4 910.42	117 850.08		-		-	-	-	0.00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48.00	11 761.14	564 534.72		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-ВО: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (в/з мельница в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГП "Сэм Медас Строй"

Инженер: ТОО "Zeruz"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2016 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Нижеслежная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаундом	тн	8.27	524 867.00	4 340 650.09	-	-	-	-	-	-	0.00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240.00	48 390.90	11 613 816.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1.80	89 332.80	160 799.04	-	-	-	-	-	-	0.00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2.96	89 680.00	265 452.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Усиление стоек промежуточных опор					-	-	-	-	-	-	0.00%
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаундом	тн	14.78	130 902.00	1 934 731.56	-	-	-	-	-	-	
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14.78	297 084.00	4 390 901.52	-	-	-	-	-	-	0.00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195.84	149.25	29 229.12	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Усиление ригелей опор				-	-	-	-	-	-	-	0.00%
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаундом	тн	19.63	180 153.00	3 536 403.30	-	-	-	-	-	-	0.00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19.63	166 487.00	3 268 139.81	-	-	-	-	-	-	0.00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125.00	149.30	18 662.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8.50	106 583.00	905 955.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Пролетные строения					-	-	-	-	-	-	0.00%
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаундом	м2	8471.00	1 482.74	12 560 290.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9.50	383 303.00	3 641 378.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
651	Подъем и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42.00	161 697.50	6 791 295.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84.00	1 339.96	112 556.64	-	-	-	-	-	-	0.00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84.00	6 273.37	526 963.08	-	-	-	-	-	-	0.00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаундом	тн	5.92	395 412.00	2 328 999.04	-	-	-	-	-	-	0.00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5.00	85 283.87	426 419.35	-	-	-	-	-	-	0.00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187.74	27 221.00	5 110 470.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6.84	159 811.00	1 093 107.24	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно				-	-	-	-	-	-	-	0.00%
658	Демонтажные работы	тн	840.25	2 419.00	2 032 564.75	-	-	-	-	-	-	0.00%
659	Бетон оточного треугольника В30	м3	69.90	30 463.00	2 129 363.70	-	-	-	-	-	-	0.00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Технопластомост С*	м2	1109.60	9 633.00	10 688 770.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
661	Стоимость материала "Технопластомост С"	м2	1298.23	1 355.00	1 759 101.65	-	-	-	-	-	-	0.00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109.60	997.65	1 106 992.44	-	-	-	-	-	-	0.00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73.00	23 384.50	1 707 068.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874.00	1 479.50	1 293 083.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (км 5 ПК 0 км 8 ПК 0) г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Саяс Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-55

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874.00	1 131.10	988 581.40		-		-	-	-	0.00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14.00	16 686.90	233 616.60		-		-	-	-	0.00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216.00	17 230.30	3 721 744.80		-		-	-	-	0.00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6.78	622 116.00	4 217 946.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с мостом						-		-	-	-	0.00%
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95.00	4 194.00	400 107.60		-		-	-	-	
670	Устройство ж/б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6.70	27 221.00	182 380.70		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Белая-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.02.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98.22	36 486.00	3 583 654.92		-		-	-	-	0.00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28.00	195 133.60	5 467 740.80		-		-	-	-	0.00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2.00	250 179.80	500 359.60		-		-	-	-	0.00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4.00	86 504.20	346 016.80		-		-	-	-	0.00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2.00	96 085.00	192 170.00		-		-	-	-	0.00%
676	Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574.00	1 127.00	646 898.00		-		-	-	-	0.00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5.60	39 443.10	220 881.36		-		-	-	-	0.00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 777.80	1 303 341.00		-		-	-	-	0.00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 832.00	1 322 040.00		-		-	-	-	0.00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245.00	3 235.50	792 697.50		-		-	-	-	0.00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27.64	113 419.00	3 134 901.16		-		-	-	-	0.00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4.00	93 544.90	374 179.60		-		-	-	-	0.00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144.00	5 524.89	795 584.16		-		-	-	-	0.00%
684	Устройство отводов воды из пасынков	шт	4.00	36 044.30	144 177.20		-		-	-	-	0.00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76.00	7 556.80	574 316.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				3 459 498 254.13		1 509 631 219.39		935 108,49		1 510 566 327,88	43.66%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д.подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertac"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2016 - 19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тихонки")**											
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255 069.50	53 054 456.00	178.00	45 402 371.00	-	-	178.00	45 402 371.00	85.58%
3	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")**											
4	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365 026.18	17 521 256.64				-		-	0.00%
5	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4 461 740.00	242 268 020.26				-		-	0.00%
6	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46 541 640.00	182 117 437.32	2.288	106 487 272.32	-	-	2.29	106 487 272.32	58.47%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5 654 594.94	5 654 594.94				-	-	-	0.00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5 645 899.82	5 645 899.82		-		-	-	-	0.00%
Нов.1.1	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией	шт	1	17 841 930.23	17 841 930.23	0.75	13 381 447.67		-	0.75	13 381 447.67	75.00%
Нов.1.2	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией	шт	1	15 071 529.61	15 071 529.61	1.00	15 071 529.61			1.00	15 071 529.61	100.00%
11	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1 783 919.70	1 783 919.70		-				-	0.00%
12	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8 956 751.95	8 956 751.95				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**549 915 796.47**		**180 342 620.60**		-		**180 342 620.60**	**32.79%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertac"
Главный инженер:
Калинов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Медис Строй"

Инженер: ТОО "Zeltec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-02

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I- ЭТАП новое строительство											
1	Переустройство кабеля связи от ПК111+12	шт	1	1 447 181.77	1 447 181.77		-		-	-	-	0.00%
2	Переустройство кабеля связи от ПК117+81	шт	1	1 562 803.30	1 562 803.30		-		-	-	-	0.00%
3	Переустройство кабеля связи на ПК86+57	шт	1	5 679 121.57	5 679 121.57	0.50	2 839 560.79		-	0.50	2 839 560.79	50.00%
4	Переустройство кабеля связи на ПК10+12	шт	1	1 908 286.00	1 908 286.00		-		-	-	-	0.00%
5	Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90	шт	1	919 670.56	919 670.56	0.50	459 835.28		-	0.50	459 835.28	50.00%
6	Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10	шт	1	1 191 506.20	1 191 506.20	0.50	595 753.10		-	0.50	595 753.10	50.00%
7	Переустройство кабеля связи на ПК86+51	шт	1	7 157 770.69	7 157 770.69	0.50	3 578 885.35		-	0.50	3 578 885.35	50.00%
8	Переустройство кабеля связи на ПК117+88	шт	1	2 685 059.14	2 685 059.14		-		-	-	-	0.00%
9	Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00	шт	1	791 007.70	791 007.70	0.50	395 503.85		-	0.50	395 503.85	50.00%
10	Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67	шт	1	1 203 557.52	1 203 557.52	0.50	601 778.76		-	0.50	601 778.76	50.00%
11	Переустройство кабеля связи на ПК120+03	шт	1	1 607 128.72	1 607 128.72	0.50	803 564.36		-	0.50	803 564.36	50.00%
12	Переустройство кабеля связи на ПК138+92	шт	1	2 336 356.44	2 336 356.44	0.50	1 168 178.22		-	0.50	1 168 178.22	50.00%
13	Переустройство кабеля связи на ПК155+59	шт	1	2 240 390.37	2 240 390.37	0.50	1 120 195.19		-	0.50	1 120 195.19	50.00%
14	Переустройство кабеля связи на ПК147+83	шт	1	2 064 707.75	2 064 707.75	0.50	1 032 353.88		-	0.50	1 032 353.88	50.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				32 794 547.73		12 595 608.76		-		12 595 608.76	38.41%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Медис Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zeltec"
Главный инженер:
Калиев Н.

Заказчик:
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шайдин К.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28 244 497.53	28 244 497.53	1.00	28 244 497.53	-	-	1.00	28 244 497.53	100.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25 578 592.29	383 678 884.35	13.00	332 521 699.77		-	13.00	332 521 699.77	86.67%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**411 923 381.88**		**360 766 197.30**		-		**360 766 197.30**	**87.58%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (в границах г.Караганды, примыкания к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Стим Модан Строй"

Инженер: ТОО "Zelec"

Договор: № 21-05-10/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 18.03.2018г.

Срок исполнения: 31.12.2018 -18.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661.83	281 661.83	1	281 661.83	-	-	1	281 661.83	100.00%
2	Демонтаж пешеходы	шт	1	2 938 545.26	2 938 545.26	0.95	2 792 205.71			0.95	2 792 205.71	95.02%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1 089 483.22	1 089 483.22	0.81	886 512.50			0.81	886 512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098.54	424 098.54	0.97	409 848.83			0.97	409 848.83	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521.10	26 521.10	0.58	15 302.67			0.58	15 302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945.83	170 945.83	0.94	160 962.59			0.94	160 962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей тепловой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758.25	654 758.25	0.99	649 585.66			0.99	649 585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888.62	223 888.62	0.99	222 925.90			0.99	222 925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**											
9	Земляные работы	м3	1673.76	1 210.00	2 025 249.60		-		-		-	0.00%
10	Фундаменты под здание	м3	98.54	59 811.00	5 893 775.94		-				-	0.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33 763.00	153 284.02		-				-	0.00%
12	Стены	м2	502.65	23 940.00	12 033 441.00		-				-	0.00%
13	Перегородки	м2	523.20	4 881.00	2 553 739.20		-				-	0.00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25.24	7 178.00	181 172.72		-				-	0.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790.11	140 790.11		-				-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23 331.00	3 090 890.88		-				-	0.00%
17	Двери	м2	80.73	16 222.00	1 309 537.17		-				-	0.00%
18	Витражи	м2	61.03	39 433.00	2 406 595.99		-				-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4 354.92	1 154 053.80		-				-	0.00%
20	Покрытие и перекрытия	м2	577.51	8 824.00	5 099 477.84		-				-	0.00%
21	Полы	м2	882.65	5 551.00	4 899 590.15		-				-	0.00%
22	Кровля	м2	338.33	5 392.00	1 824 275.36		-				-	0.00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10 644.52	5 077 436.04		-				-	0.00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635.56	2 335 626.72		-				-	0.00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1 902.08	6 487 038.13		-				-	0.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6 857.24	8 679 551.53		-				-	0.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359.78	653 439.12		-				-	0.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414 598.00	517 003.71		-				-	0.00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1 461 355.34	4 384 066.02		-				-	0.00%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43.97	37 136.00	1 632 869.92		-				-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2 261.00	182 417.48		-				-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754.59	6 250 754.59		-				-	0.00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925.58	1 581 925.58		-				-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584.56	1 124 584.56		-				-	0.00%
35	Канализация	шт	1	711 756.18	711 756.18		-				-	0.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 334.18	268 334.18		-				-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516.50	2 988 516.50		-				-	0.00%
38	Слаботочная сигнализация	шт	1	694 048.63	694 048.63		-				-	0.00%
39	Технологическое оборудование	комплект	1	5 326 098.32	5 326 098.32		-				-	0.00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923.38	233 923.38		-				-	0.00%
1-3	**Обгрузочный пункт с пунктом пропуска**						-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д Кокшетау в г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок использования: 01.12.2018 -09.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647.57	460.00	1 677 882.20	3 539.93	1 628 367.80	-	-	3 539.93	1 628 367.80	97.05%
42	Приямок и подземные каналы	м3	0.326	24 910.00	8 120.66		-		-	-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4 315.00	362 330.55	83.97	362 330.55	-	-	83.97	362 330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11 585.00	678 000.54	38.72	448 571.20	-	-	38.72	448 571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33 833.00	1 056 942.92		-		-	-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15 282.00	65 101.32	4.26	65 101.32	-	-	4.26	65 101.32	100.00%
47	Двери	м2	39.06	15 649.00	611 249.94		-		-	-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.19	17 031.42	18.00	17 031.42	-	-	18.00	17 031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7 592.00	2 169 110.32	285.71	2 169 110.32	-	-	285.71	2 169 110.32	100.00%
	Асфальтобетонное покрытие				-		-		-	-	-	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1 343.60	23 042.74		-		-	-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56 041.29		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114.30	429.70	49 114.71		-		-	-	-	0.00%
53	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2 178.20	248 968.26		-		-	-	-	0.00%
54	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1 896.50	216 769.95		-		-	-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27 036.50	11 670 034.86	431.64	11 670 034.87	-	-	431.64	11 670 034.87	100.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8 372.70	4 893 843.15	526.05	4 404 458.84	-	-	526.05	4 404 458.84	90.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696.70	394 180.20	6.00	394 180.20	-	-	6.00	394 180.20	100.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1 307.10	2 079 209.20	636.28	831 681.59	-	-	636.28	831 681.59	40.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14 797.40	6 222 306.70	168.20	2 488 922.68	-	-	168.20	2 488 922.68	40.00%
60	Входная группа	шт	2	348 004.03	696 008.06	2.00	696 008.06	-	-	2.00	696 008.06	100.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2 254.00	177 434.88		-		-	-	-	0.00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894.51	2 222 894.51	0.90	2 000 605.06	-	-	0.90	2 000 605.06	90.00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471.92	257 471.92	1.00	257 471.92	-	-	1.00	257 471.92	100.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887.15	211 887.15		-		-	-	-	0.00%
65	Канализация	шт	1	596 582.71	596 582.71	1.00	596 582.71	-	-	1.00	596 582.71	100.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350.76	152 350.76		-		-	-	-	0.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923.52	929 923.52	0.90	836 931.17	-	-	0.90	836 931.17	90.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715.51	291 715.51		-		-	-	-	0.00%
69	Технологическое оборудование	комплект	1	1 439 412.14	1 439 412.14		-		-	-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520.12	55 520.12		-		-	-	-	0.00%
1-4	**Теплая стоянка со складами**				-		-		-	-	-	0.00%
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1 048.00	13 898 135.84	13 072.51	13 699 990.48	-	-	13 072.51	13 699 990.48	98.57%
72	Земляные работы	м3	987.84	3 853.00	3 806 147.52	691.91	2 665 929.23	-	-	691.91	2 665 929.23	70.04%
73	Фундаменты	м3	44.377	47 325.00	2 100 052.77	22.19	1 050 026.39	-	-	22.19	1 050 026.39	50.00%
74	Стены	м3	65.03	34 642.00	2 273 554.46	45.68	1 582 446.56	-	-	45.68	1 582 446.56	69.60%
75	Окна	м2	84.44	11 187.00	944 630.28	84.44	944 630.28	-	-	84.44	944 630.28	100.00%
76	Двери	м2	20.16	46 054.00	928 448.64	20.08	464 224.32	-	-	20.08	464 224.32	50.00%
77	Ворота	шт	8	609 862.51	4 878 900.08	8.00	4 878 900.08	-	-	8.00	4 878 900.08	100.00%
78	Устройство ДПС	шт	2	45 951.65	91 903.30	2.00	91 903.30	-	-	2.00	91 903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7 372.20	20 999 859.14	2 706.09	19 949 866.19	-	-	2 706.09	19 949 866.19	95.00%
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31.60	49 980.10	1 579 371.16	6.32	315 874.23	-	-	6.32	315 874.23	20.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Белова-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, принадлежит к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеик Медио Строй"

Субподр.: ТОО "Zatec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 16

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 01.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1.01	102 004.00	103 024.04	1.01	103 024.04	-	-	1.01	103 024.04	100.00%
82	Покрытие	м2	27.00	135 906.16	3 669 466.32	27.00	3 669 466.32	-	-	27.00	3 669 466.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9 187.52	1 745 628.80	38.00	349 125.76	-	-	38.00	349 125.76	20.00%
84	Кровля	м2	3169.40	5 017.50	15 902 464.50	3 169.40	15 902 464.50	-	-	3 169.40	15 902 464.50	100.00%
85	Крыша	м2	4040.00	5 120.99	20 688 799.60	4 040.00	20 688 799.60	-	-	4 040.00	20 688 799.60	100.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	1 182.00	9 259 447.58	2 350.00	2 777 700.00	-	-	2 350.00	2 777 700.00	30.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13 130.00	14 761 008.60	1 011.80	13 284 907.74	-	-	1 011.80	13 284 907.74	90.00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414.00	2 502.50	1 036 035.00	297.00	743 242.50	-	-	297.00	743 242.50	71.74%
89	Отопление	шт	1	12 935 326.07	12 935 326.07	0.70	9 054 728.25	-	-	0.70	9 054 728.25	70.00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738.21	3 302 738.21	1.00	3 302 738.21	-	-	1.00	3 302 738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256.89	2 727 256.89		-	-	-	-	-	0.00%
92	Канализация	шт	1	683 676.80	683 676.80	1.00	683 676.80	-	-	1.00	683 676.80	100.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211.56	178 211.56		-	-	-	-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434.89	2 514 434.89	0.50	1 257 217.45	-	-	0.50	1 257 217.45	50.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417.13	801 417.13		-	-	-	-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	комплт	1	2 894 591.15	2 894 591.15		-			-	-	0.00%
1-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**						-			-	-	0.00%
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2 310.00	3 103 392.60	1 343.46	3 103 392.60	-	-	1 343.46	3 103 392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13 174.33	1 317 433.00	100.00	1 317 433.00	-	-	100.00	1 317 433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24 067.00	526 104.62	21.86	526 104.62	-	-	21.86	526 104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5 545.60	267 297.92	48.20	267 297.92	-	-	48.20	267 297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492 120.66	984 241.32	2.00	984 241.32	-	-	2.00	984 241.32	100.00%
102	Двери	шт	7	61 463.59	430 245.13		-	-	-	-	-	0.00%
103	Окна	м2	24.36	19 931.00	485 519.16	24.36	485 519.16	-	-	24.36	485 519.16	100.00%
104	Устройство ДКП-1,2	шт	2	40 192.95	80 385.90	2	80 385.90	-	-	2	80 385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.50	4 571.00	2 411 467.62	501.18	2 290 902.92	-	-	501.18	2 290 902.92	95.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13 253.00	440 132.13		-	-	-	-	-	0.00%
107	Кровля	м2	483.30	6 391.20	3 088 866.96	483.30	3 088 866.96	-	-	483.30	3 088 866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1 622 065.80	1 986.65	1 370 785.74	-	-	1 986.65	1 370 785.74	84.51%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6 572.00	5 791 706.44	737.27	4 845 338.44	-	-	737.27	4 845 338.44	83.66%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105.99	2 390.00	253 316.10	105.99	253 316.10	-	-	105.99	253 316.10	100.00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206.90	3 762 206.90	0.70	2 633 544.83	-	-	0.70	2 633 544.83	70.00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545.69	315 545.69	1.00	315 545.69	-	-	1	315 545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466.01	130 466.01	1.00	130 466.01	-	-	1.00	130 466.01	100.00%
114	Канализация	шт	1	206 166.87	206 166.87	1.00	206 166.87	-	-	1.00	206 166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631.14	153 631.14		-	-	-	-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269.93	1 759 269.93	1.00	1 759 269.93	-	-	1.00	1 759 269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751.16	178 751.16		-	-	-	-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	комплт	1	2 437 374.19	2 437 374.19		-			-	-	0.00%
1-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**						-			-	-	0.00%
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559 889.10	1 410.30	559 889.10	-	-	1 410.30	559 889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37 277.30	5 112 581.70	137.15	5 112 581.70	-	-	137.15	5 112 581.70	100.00%
121	Стены	м3	430.95	23 371.20	10 305 830.64	44.10	1 030 553.06	-	-	44.10	1 030 553.06	10.00%
122	Перегородки, в т.ч. санузлы	м2	199.87	4 289.00	857 317.43		-	-	-	-	-	0.00%
123	Окна	м2	112.22	16 025.40	1 899 289.65		-	-	-	-	-	0.00%
124	Ворота	шт	5.54	343 574.00	1 903 399.96		-	-	-	-	-	0.00%
125	Двери	м2	28.77	31 160.00	896 473.20		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в.з.исполнения г.Караганда примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сэм Медиа Сервиз"

Инвестор: ТОО "Zeriac"

Договор: № 21-05-2040 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
126	Рвани Р-1,2,3	тн	0.056	288 813.00	16 173.53		-		-	-	-	0.00%
127	Подпольные каналы	м2	6.70	9 865.00	66 095.50		-		-	-	-	0.00%
128	Лоток	м3	3.46	69 984.00	242 144.64		-		-	-	-	0.00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7 954.47	1 336 350.96		-		-	-	-	0.00%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98 167.49	294 502.47		-		-	-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438.85	1 266 877.70		-		-	-	-	0.00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278 266.25	278 266.25		-		-	-	-	0.00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46 554.99	93 109.98		-		-	-	-	0.00%
134	Подвесные пути	шт	1	3 357 066.85	3 357 066.85		-		-	-	-	0.00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1.67	63 044.00	105 283.48	0.70	2 349 946.80	-	-	-	-	0.00%
136	Покрытие в перекрытие	шт	122	37 543.02	4 580 248.44		-		-	0.70	2 349 946.80	70.00%
137	Полы	м2	801.59	5 806.00	4 654 031.54	50.00	1 877 151.00	-	-	-	-	0.00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2 838 641.92		-		-	50.00	1 877 151.00	40.98%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14 321.80	12 857 395.95		-		-	-	-	0.00%
140	Кровля	м2	939.04	7 256.00	6 813 674.24		-		-	-	-	0.00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51 326.26	513 262.60		-		-	-	-	0.00%
142	Конарек	шт	1	121 445.61	121 445.61		-		-	-	-	0.00%
143	Устройство ливнуса и отмостки	м2	99.40	5 505.99	547 295.41		-		-	-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349.11	6 535 349.11		-		-	-	-	0.00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392.77	3 507 392.77		-		-	-	-	0.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774.81	2 859 774.81		-		-	-	-	0.00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337.46	1 171 337.46		-		-	-	-	0.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 109.87	161 109.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840.03	10 598 840.03		-		-	-	-	0.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291.84	466 291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	комплект	1	9 220 022.19	9 220 022.19		-		-	-	-	0.00%
1-7	**Котельная со складами угля и золы**						-		-	-	-	0.00%
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530 563.72	1 257.26	530 563.72	-	-	-	-	0.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32 235.00	3 236 909.76	100.42	3 236 909.76	-	-	1 257.26	530 563.72	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23 399.00	5 477 939.89	234.11	5 477 939.89	-	-	100.42	3 236 909.76	100.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3 963.00	123 764.49		-	-	-	234.11	5 477 939.89	100.00%
156	Перемычки	шт	36	5 594.45	201 400.20	36.00	201 400.20	-	-	-	-	0.00%
157	Окна	м2	5.87	18 205.00	106 863.35	5.87	106 863.35	-	-	36.00	201 400.20	100.00%
158	Двери	м2	8.61	26 916.00	231 746.76		-	-	-	5.87	106 863.35	100.00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748.88	1 317 748.88	1.00	1 317 748.88		-	-	-	0.00%
160	Полы	м2	373.46	4 245.00	1 160 820.72	191.42	812 577.90		-	1.00	1 317 748.88	100.00%
161	Покрытие	м2	325.00	6 203.92	1 395 882.00	225.00	1 395 882.00	-	-	191.42	812 577.90	70.00%
162	Кровля	м2	330.76	4 903.00	1 621 716.28	330.76	1 621 716.28	-	-	225.00	1 395 882.00	100.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772 333.33	816.42	386 166.66	-	-	330.76	1 621 716.28	100.00%
164	Наружная отделка	м2	160.05	20 895.00	3 012 244.75	322.04	3 508 571.33	-	-	816.42	386 166.66	50.00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1.64	509 842.00	836 139.34		-		-	322.04	3 508 571.33	70.00%
166	Устройство ливнуса и отмостки	м2	30.63	2 447.00	329 700.55		-		-	-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215 938.92	215 938.92		-		-	-	-	0.00%
168	Вентиляция	шт	1	110 581.10	110 581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600.71	85 600.71		-		-	-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52 093.15	52 093.15	1.00	52 093.15		-	-	-	0.00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6 589 269.35	6 589 269.35	0.70	4 612 488.55	-	-	1.00	52 093.15	100.00%
172	Электроснабжение	шт	1	4 304 306.09	4 304 306.09		-		-	0.70	4 612 488.55	70.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940.13	56 940.13		-		-	-	-	0.00%
										-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандинская область-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeitas"

Договор: № 21-65-2043 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: № 58

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-8	**Пескобаза**											
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271 811.43	696.06	271 811.43	-	-	696.06	271 811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.066	32 112.00	1 736 167.39	54.07	1 736 167.39	-	-	54.07	1 736 167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21 941.00	3 251 743.96	148.20	3 251 743.96	-	-	148.20	3 251 743.96	100.00%
177	Окна	м2	11.37	14 026.00	159 475.62	11.37	159 475.62	-	-	11.37	159 475.62	100.00%
178	Ворота	тн	2.191	377 357.00	826 789.19	2.19	826 789.19	-	-	2.19	826 789.19	100.00%
179	Перемычки	шт	22	9 356.84	205 850.48	22.00	205 850.48	-	-	22.00	205 850.48	100.00%
180	Покрытие	м2	216.00	9 385.04	2 027 168.64	216.00	2 027 168.64	-	-	216.00	2 027 168.64	100.00%
181	Кровля	м2	219.60	5 482.50	1 203 913.08		-	-	-	-	-	0.00%
182	Полы	м2	250.32	4 156.00	1 040 329.92	250.32	1 040 329.92	-	-	250.32	1 040 329.92	100.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439 998.30	279.36	175 999.32	-	-	279.36	175 999.32	40.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10 931.00	4 428 366.72		-	-	-	-	-	0.00%
185	Устройство пандуса	м2	40.18	5 526.00	222 034.68		-	-	-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131.26	144 131.26		-	-	-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498.00	415 498.00		-	-	-	-	-	0.00%
11-9	**Автозаправочный пункт**						-	-	-	-	-	0.00%
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38 535.72		-	-	-	-	-	0.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36 851.00	197 079.15		-	-	-	-	-	
190	Стены	м3	10.08	29 271.00	295 051.68		-	-	-	-	-	0.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2 705.60	16 233.60		-	-	-	-	-	0.00%
192	Окна	м2	3.06	21 377.00	65 413.62		-	-	-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867 866.00	112 822.58		-	-	-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2 593.00	59 275.98		-	-	-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7 953.94	71 585.46		-	-	-	-	-	0.00%
196	Кровля	м2	8.90	9 522.00	84 745.80		-	-	-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1 305.00	43 378.20		-	-	-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	40.32	14 639.00	590 244.48		-	-	-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455.34	61 455.34		-	-	-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	15.54	2 381.00	37 000.74		-	-	-	-	-	0.00%
201	Оттяжение	шт	1	25 910.49	25 910.49		-	-	-	-	-	0.00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2 468 194.56	2 468 194.56		-	-	-	-	-	0.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915.18	676 915.18		-	-	-	-	-	0.00%
204	Автоматизация	шт	1	1 360 620.38	1 360 620.38		-	-	-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340.12	25 340.12		-	-	-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063.01	8 205 189.03		-	-	-	-	-	0.00%
1-9-1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**						-	-	-	-	-	0.00%
208	Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом	комплект	1	1 772 153.96	1 772 153.96		-	-	-	-	-	0.00%
209	Устройство трубопроводов стальных	м	253.3	10 940.00	2 631 112.00		-	-	-	-	-	
210	Ограничитель наезда	шт	3	40 635.17	121 905.51		-	-	-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22 653.46	22 653.46		-	-	-	-	-	0.00%
212	Стол рабочий	шт	1	5 393.68	5 393.68		-	-	-	-	-	0.00%
213	Сумка дистанционного управления	шт	1	44 925.60	44 925.60		-	-	-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6 146.29	55 316.61		-	-	-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и пожар	шт	1	22 152.09	22 152.09		-	-	-	-	-	0.00%
1-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**						-	-	-	-	-	0.00%
0-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931.18	12 340 931.18		-	-	-	-	-	0.00%
0-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749.47	690 749.47		-	-	-	-	-	0.00%
0-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039.08	4 280 039.08		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (с/з поселка к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -09.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162.38	50 271 583.87	0.95	47 764 254.26	-		0.95	47 764 254.26	95.01%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447.52	14 867 447.52	0.70	10 407 213.26	-	-	0.70	10 407 213.26	70.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220.67	8 230 220.67		-				-	0.00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993.69	2 685 993.69		-		-		-	0.00%
1-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**						-		-		-	
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51 338 444.41	51 338 444.41		-		-		-	0.00%
11-2	Малые архитектурные формы						-		-		-	0.00%
216	Урна	шт	5	3 828.76	19 143.80		-		-		-	
217	Скамья	шт	4	80 730.85	322 923.40		-		-		-	0.00%
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70 862.93	70 862.93		-		-		-	
219	Контейнер для мусора	шт	3	44 493.72	133 481.16		-		-		-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17 750.16	53 250.48		-		-		-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22 162.59	7 756 906.50		-		-		-	0.00%
1-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164 336.00	9 294 844.16		-		-		-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356.35**		**277 463 702.43**		-		**277 463 702.43**	**43.47%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.Ш.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Миде Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2019г.г.

№ п/п	Глава 12 ПРОЧЕЕ (оформление, потери, убытки и пр.)	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг.	1	1 987 756.00	1 987 756.00	1	1 987 756.00			1	1 987 756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс.тг.	1	4 315 140.00	4 315 140.00						-	0.00%
Iов 12.1	Пересадка, выкопка и рубка деревьев на территорий КГУ " Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.	тенге		23 853 422.00	23 853 422.00						23 853 422.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				30 156 318.00		1 987 756.00		-		25 841 178.00	85.69%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Миде Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Восстановление и закрепление оси трассы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-001				км	21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.06**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-002				шт	76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**76.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 3. Устройство временной объездной дороги

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-002				км	1.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.14**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЛ-001	111+65			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 8. Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПВЛ-002	111+15.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ПР-004				км	10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.72**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15
Дата Сертификата: 19.03.2018г.
Срок пополнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Вырубка деревьев и корчевка пней

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ОТД-002				шт	51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**51.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Разборка существующей дорожной одежды

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПР-003	000+00.00	008+00.00	800.00	м2	6 604.17	П
ПСО-5	РДО-001	Съезд Р0 (Беркут)			м2	5 921.24	Л/П
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12 525.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12 525.41**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Демонтаж ж/б труб д=1,5 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ДМТ-003	36+41			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ДМТ-001	25+83			шт	1.00	
ПСО-5	ДМТ-002	47+27			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПРС-001	097+00.00	107+00.00	1 000.00	м3	13 941.00	
ПСО-5	ПРС-010	049+00.00	057+00.00	800.00	м3	4 516.00	
ПСО-5	ПРС-014	148+00.00	156+00.00	800.00	м3	10 678.00	
ПСО-6	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	3 365.00	
ПСО-7	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 680.00	
ПСО-8	ПРС-006	Съезд С1 ПК 89			м3	6 427.00	
ПСО-9	ПРС-007	Съезд С2 ПК 89			м3	2 092.00	
ПСО-10	ПРС-008	Съезд С4 ПК 89			м3	2 692.00	
ПСО-14	ПРС-009	000+00.00	006+40.00	640.00	м3	2 849.36	право
ПСО-14	ПРС-010	034+00.00	070+60.00	3 660.00	м3	22 015.98	лево
ПСО-14	ПРС-011	073+40.00	084+00.00	1 060.00	м3	6 031.35	лево
ПСО-14	ПРС-012	087+00.00	092+80.00	580.00	м3	6 203.20	л/п
ПСО-14	ПРС-013	095+80.00	107+00.00	1 120.00	м3	781.91	л/п
ПСО-14	ПРС-014	146+00.00	156+22.00	1 022.00	м3	2 833.56	л/п
ПСО-14	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	1 657.07	
ПСО-14	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	1 340.31	
ПСО-14	ПРС-006	Съезд С1 ПК 89			м3	134.44	
ПСО-14	ПРС-007	Съезд С2 ПК 89			м3	14.14	
ПСО-14	ПРС-008	Съезд С4 ПК 89			м3	281.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					91 533.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**91 533.38**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - Нов 2.1. Подготовка основания

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ПО-001	000+00.00	006+40.00	640.00	м3	553.04	право
ПСО-14	ПО-002	034+00.00	070+60.00	3 660.00	м3	19 329.93	лево
ПСО-14	ПО-003	073+40.00	084+00.00	1 060.00	м3	4 136.28	лево
ПСО-14	ПО-004	087+00.00	092+80.00	580.00	м3	5 007.66	л/п
ПСО-14	ПО-005	095+80.00	107+00.00	1 120.00	м3	12 467.54	л/п
ПСО-14	ПО-006	146+00.00	156+22.00	1 022.00	м3	11 446.01	л/п
ПСО-14	ПО-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	2 408.27	
ПСО-14	ПО-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 663.38	
ПСО-14	ПО-009	Съезд С1 ПК 89			м3	5 218.19	
ПСО-14	ПО-010	Съезд С2 ПК 89			м3	1 827.12	
ПСО-14	ПО-011	Съезд С4 ПК 89			м3	2 344.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					68 401.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**68 401.96**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 4. Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	РГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000.00	м3	135 494.73	левая
ПСО-4	РГ-002	124+20.00	138+80.00	1 460.00	м3	39 371.87	л/п
ПСО-5	РГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	87 582.27	л/п
ПСО-5	РГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	94 780.12	л/п
ПСО-5	РГ-005	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	36 112.69	л/п
ПСО-5	РГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954.80	
ПСО-6	РГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 778.70	
ПСО-6	РГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	38 291.46	
ПСО-6	РГ-009	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	12 587.82	левая
ПСО-7	РГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 744.75	
ПСО-8	РГ-010	034+00.00	035+00.00	100.00	м3	5 650.72	левая
ПСО-8	РГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	12 589.59	
ПСО-8	РГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	15 230.13	
ПСО-8	РГ-014	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	7 466.23	левая
ПСО-8	РГ-015	070+60.00	077+00.00	640.00	м3	26 523.63	левая
ПСО-8	РГ-016	081+00.00	084+00.00	300.00	м3	11 824.30	левая
ПСО-8	РГ-017	087+50.00	091+70.00	420.00	м3	20 500.18	л/п
ПСО-8	РГ-018	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	24 628.54	л/п
ПСО-8	РГ-019	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	5 309.76	правая
ПСО-9	РГ-020	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	7 641.63	левая
ПСО-9	РГ-021	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	4 012.52	л/п
ПСО-9	РГ-022	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	26 066.09	л/п
ПСО-9	РГ-023	092+80.00	096+00.00	320.00	м3	20 154.17	л/п
ПСО-9	РГ-024	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-10	РГ-025	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-11	РГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	10 116.77	л/п
ПСО-11	РГ-027	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	49 257.09	л/п
ПСО-11	РГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	53 084.40	л/п
ПСО-11	РГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 627.57	л/п
ПСО-11	РГ-030	087+50.00	096+00.00	850.00	м3	48 906.27	л/п
ПСО-11	РГ-031	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	19 735.52	л/п
ПСО-11	РГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	8 393.06	л/п
ПСО-11	РГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	22 551.57	л/п
ПСО-11	РГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	22 551.57	л/п
ПСО-12	РГ-035	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	37 011.25	л/п
ПСО-12	РГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 811.84	л/п
ПСО-12	РГ-037	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-12	РГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	18 041.26	л/п
ПСО-12	РГ-039	149+00.00	150+00.00	100.00	м3	4 329.05	л/п
ПСО-13	РГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000.00	м3	23 786.17	левая
ПСО-13	РГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 255.16	
ПСО-13	РГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	3 758.92	л/п
ПСО-14	РГ-043	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	10 478.93	правая
ПСО-14	РГ-044	145+00.00	156+22		м3	12 222.33	л/п
ПСО-14	РГ-045	Съезд Р3 ПК 156			м3	6 126.63	л/п
ПСО-14	РГ-046	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	24 674.17	л/п
ПСО-14	РГ-047	155+00.00	156+22.40	122.40	м3	11 357.36	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 092 959.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					11 357.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 104 316.38**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	УГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000.00	м3	128 419.62	левая
ПСО-4	УГ-002	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	37 316.00	л/п
ПСО-5	УГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	83 009.00	л/п
ПСО-5	УГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	89 831.00	л/п
ПСО-5	УГ-005	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	34 227.00	л/п
ПСО-5	УГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	5 880.00	
ПСО-6	УГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 007.00	
ПСО-6	УГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	36 292.00	
ПСО-6	УГ-009	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	11 930.52	левая
ПСО-7	УГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 340.34	
ПСО-8	УГ-010	034+00.00	035+00.00	100.00	м3	5 355.66	левая
ПСО-8	УГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	11 932.20	
ПСО-8	УГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 434.86	
ПСО-8	УГ-014	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	7 076.37	левая
ПСО-8	УГ-015	070+60.00	077+00.00	640.00	м3	25 138.65	левая
ПСО-8	УГ-016	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	11 206.87	левая
ПСО-8	УГ-017	087+50.00	091+70.00	420.00	м3	19 429.73	л/п
ПСО-8	УГ-018	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	23 342.52	л/п
ПСО-8	УГ-019	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	5 032.50	правая
ПСО-9	УГ-020	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	7 242.61	левая
ПСО-9	УГ-021	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	3 803.00	л/п
ПСО-9	УГ-022	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	24 705.00	л/п
ПСО-9	УГ-023	092+80.00	096+00.00	320.00	м3	19 101.79	л/п
ПСО-9	УГ-024	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-10	УГ-025	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-11	УГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	9 588.50	л/п
ПСО-11	УГ-027	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	46 685.04	л/п
ПСО-11	УГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	50 312.50	л/п
ПСО-11	УГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 281.50	л/п
ПСО-11	УГ-030	087+50.00	096+00.00	850.00	м3	46 352.54	л/п
ПСО-11	УГ-031	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	18 704.99	л/п
ПСО-11	УГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954.80	л/п
ПСО-11	УГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 598.74	л/п
ПСО-11	УГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	21 374.00	л/п
ПСО-12	УГ-035	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	35 078.64	л/п
ПСО-12	УГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 299.50	л/п
ПСО-12	УГ-037	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	11 671.26	л/п
ПСО-12	УГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	17 099.20	л/п
ПСО-12	УГ-039	149+00.00	150+00.00	100.00	м3	4 103.00	л/п
ПСО-13	УГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000.00	м3	22 544.13	левая
ПСО-13	УГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 137.40	
ПСО-13	УГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	3 562.64	л/п
ПСО-14	УГ-043	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	9 931.75	правая
ПСО-14	УГ-044	146+00.00	156+22.40	1 022.40	м3	11 584.12	л/п
ПСО-14	УГ-045	Съезд Р3 ПК 156			м3	5 806.72	л/п
ПСО-14	УГ-046	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	23 385.76	л/п
ПСО-15	УГ-047	155+00.00	156+22.40	122.40	м3	10 764.31	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 027 453.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					10 764.31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 038 217.79**	

Подрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЗ-002	126+00.00	136+00.00	1 000.00	м2	32 341.00	
ПСО-8	ПВЗ-001	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	32 341.00	левая
ПСО-10	ПВЗ-003	067+00.00	076+00.00	900.00	м2	28 602.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-004	076+00.00	083+00.00	700.00	м2	23 300.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-005	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	30 688.00	левая
ПСО-13	ПВЗ-006	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	35 263.19	левая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					182 535.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**182 535.19**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.2. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-023	070+60.00	073+40.00	280.00	м3	2 694.78	левая
ПСО-14	ГР-025	092+80.00	096+80.00	400.00	м3	6 978.25	л/п
ПСО-14	ГР-027	140+00.00	144+20.00	420.00	м3	11 836.28	л/п
ПСО-14	ГР-033/1	Съезд Р 4			м3	4 085.06	л/п
ПСО-14	ГР-029	145+40.00	146+00.00	60.00	м3	1 345.23	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26 939.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26 939.60**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.3. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-022	070+60.00	073+40.00	280.00	м2	4 491.30	левая
ПСО-14	ГР-024	092+80.00	096+80.00	400.00	м2	11 630.41	л/п
ПСО-14	ГР-026	140+00.00	144+20.00	420.00	м2	19 727.14	л/п
ПСО-14	ГР-033	Съезд Р 4			м2	6 808.43	л/п
ПСО-14	ГР-028	145+40.00	146+00.00	60.00	м2	2 242.05	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44 899.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44 899.33**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.4. Стоимость георешетки тринко-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-022	070+60.00	073+40.00	280.00	м2	5 299.73	левая
ПСО-14	ГР-024	092+80.00	096+80.00	400.00	м2	13 723.88	л/п
ПСО-14	ГР-026	140+00.00	144+20.00	420.00	м2	23 278.03	л/п
ПСО-14	ГР-033	Съезд Р 4			м2	8 033.95	л/п
ПСО-14	ГР-028	145+40.00	146+00.00	60.00	м2	2 645.61	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52 981.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52 981.20**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15
Дата Сертификата: 19.03.2018г.
Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-005	118+60.00	119+80.00	120.00	м3	1 987.83	
ПСО-2	ГР-009	117+20.00	118+20.00	100.00	м3	1 706.25	
ПСО-3	ГР-016	121+20.00	122+80.00	160.00	м3	2 578.68	
ПСО-4	ГР-022	116+22.05	117+20.00	97.95	м3	1 749.62	
ПСО-4	ГР-024	114+80.00	116+22.05	142.05	м3	2 856.26	
ПСО-14	ГР-041	111+23.00	112+06.00	83.00	м3	1 585.41	
ПСО-14	ГР-043	112+10.00	112+20.00	10.00	м3	68.61	
ПСО-14	ГР-045	118+20.00	118+60.00	40.00	м3	317.97	
ПСО-14	ГР-047	119+80.00	120+16.00	36.00	м3	606.30	
ПСО-14	ГР-049	120+87.00	121+20.00	33.00	м3	543.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14 000.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14 000.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	6 626.10	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	5 687.50	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	8 595.59	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	5 832.05	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	9 520.87	
ПСО-14	ГР-040	111+23.00	112+06.00	83.00	м2	5 284.68	
ПСО-14	ГР-042	112+10.00	112+20.00	10.00	м2	228.72	
ПСО-14	ГР-044	118+20.00	118+60.00	40.00	м2	1 059.91	
ПСО-14	ГР-046	119+80.00	120+16.00	36.00	м2	2 021.00	
ПСО-14	ГР-048	120+87.00	121+20.00	33.00	м2	1 810.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46 667.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46 667.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Стоимость георешетки тривакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	7 288.71	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	6 256.25	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	9 455.15	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	6 415.26	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	10 472.96	
ПСО-14	ГР-040	111+23.00	112+06.00	83.00	м2	5 813.15	
ПСО-14	ГР-042	112+10.00	112+20.00	10.00	м2	251.59	
ПСО-14	ГР-044	118+20.00	118+60.00	40.00	м2	1 165.90	
ПСО-14	ГР-046	119+80.00	120+16.00	36.00	м2	2 223.10	
ПСО-14	ГР-048	120+87.00	121+20.00	33.00	м2	1 991.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					51 333.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**51 333.70**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertes"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.5. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-067	110+00.00	112+06.00	206.00	м3	45 732.00	л/п
ПСО-14	ГР-069	116+29.22	117+00.00	70.78	м3	16 987.20	л/п
ПСО-15	ГР-071	115+40.00	116+29.22	89.22	м3	21 412.80	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					62 719.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 412.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84 132.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.6. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-066	110+00.00	112+06.00	206.00	м2	15 244.00	л/п
ПСО-14	ГР-068	116+29.22	117+00.00	70.78	м2	5 662.40	л/п
ПСО-15	ГР-070	115+40.00	116+29.22	89.22	м2	7 137.60	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20 906.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					7 137.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28 044.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.7. Стоимость георешетки тринако-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-066	110+00.00	112+06.00	206.00	м2	17 987.92	л/п
ПСО-14	ГР-068	116+29.22	117+00.00	70.78	м2	6 681.63	л/п
ПСО-15	ГР-070	115+40.00	116+29.22	89.22	м2	7 851.36	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24 669.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					7 851.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32 520.91**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.8. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-059	117+00.00	120+16.00	316.00	м3	10 637.10	л/п
ПСО-14	ГР-061	120+87.00	123+00.00	213.00	м3	6 653.94	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17 291.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17 291.04**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.9. Усиление подошвы насыпи георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-058	117+00.00	120+16.00	316.00	м2	17 728.50	л/п
ПСО-14	ГР-060	120+87.00	123+00.00	213.00	м2	11 089.90	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28 818.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28 818.40**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.10. Стоимость георешетки тензко-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-058	117+00.00	120+16.00	316.00	м2	20 919.63	д/п
ПСО-14	ГР-060	120+87.00	123+00.00	213.00	м2	13 086.08	д/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34 005.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34 005.71**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 13. Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-008	133+00.00	138+00.00	500.00	м3	6 304.80	
ПСО-3	ГР-011	130+00.00	133+00.00	300.00	м3	4 110.48	
ПСО-3	ГР-021	124+20.00	130+00.00	580.00	м3	7 326.15	
ПСО-3	ГР-019	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	934.56	
ПСО-14	ГР-053	138+80.00	139+10.00	30.00	м3	420.38	
ПСО-14	ГР-057	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	1 832.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20 929.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20 929.27**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	23 347.36	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	11 370.25	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	24 420.50	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 115.20	
ПСО-14	ГР-052	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 401.28	
ПСО-14	ГР-056	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	6 109.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					69 764.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**69 764.22**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Укладка нижнего слоя щебня фр. 20–40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-004	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м3	16 182.51	
ПСО-3	ГР-014	124+20.00	126+00.00	180.00	м3	2 357.34	
ПСО-3	ГР-015	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	957.24	
ПСО-14	ГР-051	138+80.00	139+10.00	30.00	м3	410.42	
ПСО-14	ГР-055	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	1 453.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 361.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21 361.27**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 16. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	53 941.71	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	7 857.80	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 190.80	
ПСО-14	ГР-050	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 368.08	
ПСО-14	ГР-054	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	4 845.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					71 204.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**71 204.22**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 17. Стоимость георешетки тринакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	59 335.88	
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	25 682.10	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	12 507.28	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	8 643.58	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	26 862.55	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 509.88	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 426.72	
ПСО-14	ГР-050	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 504.89	
ПСО-14	ГР-054	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	5 330.41	
ПСО-14	ГР-052	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 541.41	
ПСО-14	ГР-056	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	7 548.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					155 893.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**155 893.64**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.11. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-063	Съезд Р1			м3	5 543.45	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 543.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 543.45**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.12. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-062	Съезд Р1			м2	9 239.08	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 239.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 239.08**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.13. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-065	Съезд Р1			м3	2 771.72	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 771.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 771.72**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.14. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-064	Съезд Р1			м2	9 239.08	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 239.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 239.08**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.15. Стоимость георешетки тринакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-062	Съезд Р1			м2	10 902.11	нижний
ПСО-14	ГР-064	Съезд Р1			м2	10 902.12	верхний
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 804.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21 804.23**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сане Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 1. Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ДСО-001	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	левая
ПСО-8	ДСО-002	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	533.95	левая
ПСО-8	ДСО-003	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	правая
ПСО-8	ДСО-004	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	434.34	правая
ПСО-8	ДСО-005	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м3	2 692.23	левая
ПСО-8	ДСО-006	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м3	2 171.70	левая
ПСО-9	ДСО-007	046+00.00	047+00.00	100.00	м3	219.91	левая
ПСО-9	ДСО-008	057+00.00	066+00.00	900.00	м3	2 054.28	левая
ПСО-10	ДСО-009	066+00.00	072+00.00	600.00	м3	1 303.02	левая
ПСО-11	ДСО-010	072+00.00	075+00.00	300.00	м3	744.65	левая
ПСО-11	ДСО-011	075+00.00	083+00.00	800.00	м3	1 922.65	левая
ПСО-11	ДСО-012	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м3	4 343.40	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19 894.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19 894.85**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 5. Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСО-001	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 788.25	левая
ПСО-8	НСО-002	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 339.00	правая
ПСО-8	НСО-003	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м2	13 113.61	левая
ПСО-8	НСО-004	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м2	10 550.00	левая
ПСО-9	НСО-005	046+00.00	047+00.00	100.00	м2	1 069.43	левая
ПСО-9	НСО-006	057+00.00	066+00.00	900.00	м2	10 020.00	левая
ПСО-10	НСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	6 330.00	левая
ПСО-11	НСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 655.20	левая
ПСО-11	НСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	9 415.22	левая
ПСО-11	НСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	21 100.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96 380.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96 380.71**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 9.Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ВСО-001	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 783.25	левая
ПСО-8	ВСО-002	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 259.00	правая
ПСО-8	ВСО-003	037+00.00	046+00.00	900.00	м2	8 865.00	левая
ПСО-8	ВСО-004	034+00.00	037+00.00	300.00	м2	3 423.04	левая
ПСО-9	ВСО-005	046+00.00	052+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-9	ВСО-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	14 315.00	левая
ПСО-10	ВСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-11	ВСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 445.20	левая
ПСО-11	ВСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	8 855.22	левая
ПСО-11	ВСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	19 700.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89 465.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89 465.71**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 16.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСП-001	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-8	НСП-002	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-9	НСП-003	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-9	НСП-004	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-10	НСП-005	034+00.00	052+00.00	1 800.00	м2	17 118.03	левая
ПСО-10	НСП-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	13 475.00	левая
ПСО-11	НСП-007	066+00.00	073+60.00	760.00	м2	7 087.60	левая
ПСО-12	НСП-008	097+30.00	105+80.00	850.00	м2	7 862.50	правая
ПСО-13	НСП-009	100+20.00	105+80.00	560.00	м2	5 180.00	левая
ПСО-14	НСП-003	134+00.00	134+90.00	90.00	м2	1 295.00	левая
ПСО-14	НСП-004	134+00.00	134+60.00	60.00	м2	1 295.00	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					65 523.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 590.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**68 113.13**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 1. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	63.77	
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	64.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.73**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 2. Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	2.00	Р2
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	2.10	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 3. Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-060	2+40			м3	17.15	Р2
ПСО-11	ИСО-065	9+30			м3	18.15	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 4. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.08	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.60	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.68**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 5. Лекальный блок №4

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	8.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	10.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 6. Укладки звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.72	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.56	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 7. Круглые звенья блок №13

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	16.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	18.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 8. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.14	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	6.14	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 9. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	2.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	2.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 10. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	4.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	4.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 12. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	136.85	P2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	148.05	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					284.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**284.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 13. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	5.85	P2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	6.55	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 14. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-062/1	2+40			м3	57.94	P2
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**57.94**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 26. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-025	124+00			м3	97.70	
ПСО-8	ИСО-034	142+00			м3	95.27	
ПСО-13	ИСО-090	112+00			м3	100.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					293.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**293.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 27 Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-026	124+00			м3	54.90	
ПСО-8	ИСО-035	142+00			м3	52.47	
ПСО-13	ИСО-091	112+00			м3	57.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					164.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**164.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 28. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	39.67	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			м3	30.47	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			м3	48.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					119.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**119.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 29. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	2.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	2.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 30. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	32.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	25.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	39.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 31. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	17.43	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					50.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**50.63**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 32. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	21.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 33. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	17.55	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			м3	9.82	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			м3	25.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.64**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 34. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	4.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	2.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 35. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	4.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	4.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	4.00	
ПСО-13	ИСО-098	3+98			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.00**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 36. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 37. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-028	124+00			м2	320.87	
ПСО-8	ИСО-037	142+00			м2	305.40	
ПСО-13	ИСО-093	112+00			м2	336.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					962.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**962.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 38.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-028	124+00			м2	17.50	
ПСО-8	ИСО-037	142+00			м2	16.51	
ПСО-13	ИСО-093	112+00			м2	18.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 39.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-028/1	124+00			м3	287.87	
ПСО-13	ИСО-037/1	142+00			м3	534.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					822.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**822.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 51. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-019	91+75			м3	89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89.80**	

Инженер:ТОО "Zertec"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/х "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 52. Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-020	91+75			м3	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 53. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.67**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 54. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 55. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 56. Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.07**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 57. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 58. Сооружение оголовков двухочковыхх круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 59. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 60. Стенка откосная СТ-6 (шт)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 61. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-023	91+75			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Миле Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 62. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**497.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 63.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 64.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-024/1	91+75			м3	163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**163.01**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 77.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 78.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 79.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						23.50	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 80.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						84.40	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 81.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			м3	183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						183.08	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 82.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						46.00	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 83. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						501.80	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеже Милле Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 84. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**126.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 85. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 86. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 88. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 89.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 90.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 91.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 92.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 93.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 105. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	309.77	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-044	139+11.00			м3	104.61	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	53.62	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					468.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**468.00**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Саяк Милас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 106. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	487.16	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-044	139+11.00			м3	164.51	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	84.33	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					736.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**736.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 107. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	5.79	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	14.33	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	13.43	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м3	9.14	С4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м3	10.68	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 108. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	17.37	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	43.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	40.28	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м3	18.29	С4
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м3	46.38	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					165.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**165.32**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 109. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	33.63	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	83.19	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	77.88	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	53.10	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	72.57	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**320.37**	

ТОО "Zenec"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeppos"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 110. Блок ЗП 13.100 (№49)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	19.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	47.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	44.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	30.00	C4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	41.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					181.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**181.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 111. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	152.47	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	377.46	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	353.53	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	120.40	C4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	305.34	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 309.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 309.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 112. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	38.60	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	95.56	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	89.50	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	30.48	C4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	77.30	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					331.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**331.44**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 113. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	12.30	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м2	12.30	C4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м2	12.30	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.50**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидо Строй"

Инженер: ТОО "Zertac"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 114. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	7.00	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м2	7.00	
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м2	7.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 116. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	14.98	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	19.36	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	19.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 117. Звенья ЗП36 (блок №56)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	2.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 118. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный объ.г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синг Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 119. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 120. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	10.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	10.70	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 121. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	2.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	2.70	
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 122. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-099	2+55			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 133. Подготовительные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-053	107+22.5			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 134. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**748.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 135. Разработка грунта с погрузкой и автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**528.75**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 136. Подготовка из щебня

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-055	107+22.5			м3	103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 137. Устройство монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-056	107+22.5			м3	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 138. Устройство сборных фундаментов

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.76**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 139. Блоки фундаментные железобетонные водопропускных труб ФБС 14.5.6

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 140. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**170.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 141. Блок ЗП 19.100 (№94)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 142. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**500.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 143. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 145. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 146. Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeteo"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 147. Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 148. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 170.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 171.Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**238.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 172.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**98.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 173.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 174.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 175.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 176.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**381.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 177.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 178.Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 179.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 181.Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 182.Заслон ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 183.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 184.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 185.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 186.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 187. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ИСО-100	76+56			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 198. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 199. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 200. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-030	47+27			м3	9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 201. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-031	47+27			м3	36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.60**	

Реконструкции коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 202. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 203. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 204. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**240.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 205. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 206. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-030	47+27			м3	12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 207. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-031	47+27			м3	7.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 209. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	19.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.36**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 210. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 211. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 212. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 213.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 214 .Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 215 .Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-033/1	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 249. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-001	67+20			м3	97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 250.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-002	67+20			м3	46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.35**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zartec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 251. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15.51**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 252. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 253. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 254. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 255. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 256. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			м3	9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.82**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 257. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 258. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 259. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-005	67+20			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 260. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**316.96**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милле Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 261.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.56**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 262.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	ИСО-006/1	67+20			м3	219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**219.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 276. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-007	25+83			м3	94.30	
ПСО-4	ИСО-013	36+41			м3	94.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					188.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**188.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 277.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-008	25+83			м3	51.50	
ПСО-4	ИСО-014	36+41			м3	51.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 278. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	12.65	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	12.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**25.29**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 279. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	2.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 280. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	9.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 281. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	18.26	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	18.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.52**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 282. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	22.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 283. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 284. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 285. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 286. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 287. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	554.55	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	554.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 109.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 109.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 288.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	32.25	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	32.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64.50**	

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertoo"

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 19.03.2018г.

Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 289.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-018/1	25+83			м3	183.65	
ПСО-8	ИСО-019/1	36+41			м3	183.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					367.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**367.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 17. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М89-001	Путепровод ПК 89+26			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов.5.1. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М89-001/1	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	870.44	
ПСО-14	М89-001/2	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	885.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 756.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 756.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 24. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М89-002	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	990.00	
ПСО-11	М89-005	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	990.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 467.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 447.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 447.42**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 25. Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-002/1	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	16.60	
ПСО-11	М89-006	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	16.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**33.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 26. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-004	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	280.00	
ПСО-11	М89-008	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	280.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					560.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**560.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 27. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	13.62	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	13.62	

	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :		27.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :		0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :		**27.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 28. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	1.20	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 29. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.00	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 30. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.20	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 31. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	7.80	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	7.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 32. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.40	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 40. Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-010	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	80.00	
ПСО-12	М89-012	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	80.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					160.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**160.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 41. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	1.11	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	1.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 42. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.54	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 43. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.89	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.77	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.77**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 44. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.06	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.12**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 45. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.19	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 46. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М89-013	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м2	762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**762.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 99. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-001	Путепровод ПК107+86			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 101. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-001/I	Путепровод ПК107+86			м3	3 250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 250.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.2 - Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1			м3	172.00	
ПСО-14	БНС107-012	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	172.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					344.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**344.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.3 - -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	1.19	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	1.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.4 - -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	0.81	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	0.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.62**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.5 - -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	13.87	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	13.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.74**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 106. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-002	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 235.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.6 -Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-004	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево			м3	11.00	
ПСО-14	М107-006	Путепровод ПК107+86 опора №1 право			м3	11.00	
ПСО-14	М107-016 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево			м3	11.00	
ПСО-14	М107-016 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право			м3	11.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.7 - -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево			тн	0.19	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право			тн	0.19	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево			тн	0.19	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право			тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.8 - -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево			тн	0.16	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право			тн	0.16	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево			тн	0.16	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право			тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.66**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.9 - -арматура АIII Ø 25 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево			тн	1.97	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право			тн	1.97	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево			тн	1.97	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право			тн	1.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.90**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 116. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-015	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	34.20	
ПСО-14	М107-017	Путепровод ПК107+86 опора №1			м3	34.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					68.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**68.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 117. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	0.95	
ПСО-14	М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.89**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 118. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	0.63	
ПСО-14	М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	0.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.26**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 119. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	0.03	
ПСО-14	М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	0.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.06**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 120. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	1.60	
ПСО-14	М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.19**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 127. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-024	Путепровод ПК107+86			м2	1 300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.10 - Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-006	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	160.00	
ПСО-14	БНС107-009	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	160.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**320.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.11 - -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.18	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.36**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.12 - -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.81	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.62**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.13 - -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	12.46	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	12.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.92**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 129. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-025	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	540.00	
ПСО-14	М107-026	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 080.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 130. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-027	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	8.40	
ПСО-14	М107-028	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	8.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.14 Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-012	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	42.60	
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	42.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					85.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**85.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.15 Установка арматурных сеток пространственных

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	2.94	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	2.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.87**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.16 -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.12	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.17 -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.17	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.34**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.18 -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.64	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.29**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.19 Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-034	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	27.60	
ПСО-14	М107-036	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	27.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					55.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**55.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.20 -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-033	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.04	
ПСО-14	М107-035	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.09**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.21 -арматура АIII Ø 25 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-033	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	3.39	
ПСО-14	М107-035	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	3.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 141. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-038	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	42.80	
ПСО-14	М107-040	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	42.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					85.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**85.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 142. -арматура AI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.005	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.005	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 143. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.905	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.905	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.81**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 144. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.19	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 145. -арматура АIII Ø22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	2.84	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	2.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.68**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 146. Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-042	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	12.00	
ПСО-14	М107-044	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	12.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 147. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-041	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.495	
ПСО-14	М107-043	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.495	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.99**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 148. Опорные части РОЧ 20х25х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-045	Путепровод ПК107+86 опора №2			шт	20	
ПСО-14	М107-046	Путепровод ПК107+86 опора №3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 149. Опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-047	Путепровод ПК107+86 опора №2			шт	30	
ПСО-14	М107-048	Путепровод ПК107+86 опора №3			шт	30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 150. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-049	Путепровод ПК107+86			м2	676.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					676.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**676.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 152. Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 153. Балка ВТК-21У

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 154. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 155. Плиты пустотные П15-А14К7

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 156. Монтаж металлической траверсы для монтажа балок

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			тн	11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 204. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-001	Путепровод ПК113+64			км	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 206. Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-001/1	Путепровод ПК113+64			м3	2 900.00	
ПСО-7	М113-001/2	Путепровод ПК113+64			м3	1 900.00	
ПСО-9	М113-002/1	Путепровод ПК113+64			м3	1 000.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 800.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 800.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 207. Устройство основания толщ.15 см из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 208. Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 217. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
ПСО-12	М113-012	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 260.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 260.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.2 Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-002/1	Путепровод ПК113+64 опора №8			м3	807.50	
ПСО-14	М113-012/1	Путепровод ПК113+64 опора №1			м3	510.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 317.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 317.50**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 218. Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-002	Путепровод ПК113+64			м3	575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**575.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 219. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС 113-001	Путепровод ПК113+64 оп 8			м3	36.00	
ПСО-5	БНС 113-002	Путепровод ПК113+64 оп 8			м3	684.00	
ПСО-9	БНС 113-057	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			м3	240.00	
ПСО-9	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	102.86	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	137.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 220. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС-003	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	0.24	
ПСО-5	М113-033	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	4.80	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1.68	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.72	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 221. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-004	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	0.16	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	3.20	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1.12	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.48	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 222. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-005	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	2.59	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8			тн	51.84	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	18.14	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	7.78	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	10.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					90.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**90.72**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 223. Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-003	Путепровод ПК113+64			м3	19.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 224. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-005	Путепровод ПК113+64			м3	370.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					370.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**370.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 225. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	13.78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 226. -арматура АIII Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-15
Дата Сертификата: 19.03.2018г.
Срок исполнения: 21.12.2018 -19.03.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 227. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	0.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.27**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 228. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.46**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 229. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 230. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	6.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 261. Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.23 Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-006/1	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	810.00	
ПСО-14	М113-007/1	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 620.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 263. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-006	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	2 587.50	
ПСО-11	М113-007	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	2 587.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 175.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 175.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 264. Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	540.00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	270.00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	270.00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	540.00	
ПСО-14	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	180.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 800.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 800.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 265. -бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	540.00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	270.00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	270.00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	540.00	
ПСО-14	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	180.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 800.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 800.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 266. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	3.60	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			тн	1.80	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			тн	1.80	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	3.60	
ПСО-14	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 267. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.73	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	0.86	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	0.86	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	1.73	
ПСО-14	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	8.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.19**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 268. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	38.88	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	19.44	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	19.44	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3			тн	38.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					116.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 269. Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-008	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	37.00	
ПСО-11	М113-009	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	37.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					74.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**74.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 270. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-011	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-034	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-035	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			м3	277.00	
ПСО-14	М113-039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			м3	277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 108.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 108.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 271. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	24.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	24.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	24.11	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 272. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	4.54	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	4.54	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	4.54	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 273. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	0.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	0.11	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 274. -арматура AIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	4.17	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	4.17	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	4.17	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.66**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 275. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	15.30	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	15.30	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	15.30	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 277. - армокаркасы пространственные, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-039	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	16.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.76**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 278. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 279. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 280. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.37**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 281. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	12.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.54**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 282. -сетка сварная 5Вр-100

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.29**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 5.24. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М113-041	Путепровод ПК113+64 опора №5			тн	810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						810.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 298. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М113-015	Путепровод ПК113+64 опора №5			м3	1 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						1 920.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 299. Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0044	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0047	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						1 080.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 300. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						7.20	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 301. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая,)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						4.80	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 302. -рматура АШ Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77.76**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 412. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-001	Путепровод ПК120+52			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 413. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М120-001/1	Путепровод ПК120+52			м3	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**650.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 418. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	83.20	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	83.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					166.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**166.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 419. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 420. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-4	М 120-012	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 421. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-010	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	1 092.00	
ПСО-5	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	8.00	
ПСО-12	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	1 084.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 184.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 184.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 422. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-013	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	20.20	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	20.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 423. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-019	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	326.40	
ПСО-5	М 120-020	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	326.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					652.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**652.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 424. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	13.70	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	13.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 425. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.32	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 426. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 427. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 428. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
ПСО-5	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 429. Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 430. Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 431. Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 432. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-027	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	38.80	
ПсО-9	М 120-036	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	38.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 433. -арматура АШ Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1.00	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 434. -арматура АШ Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.72	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 435. -арматура АШ Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.04	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 436. -арматура АШ Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1.80	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 443. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М 120-031	Путепровод ПК120+52			м2	1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 430.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 446. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	26.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	26.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 447. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	20.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 448. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-022	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 449. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-023	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	1 008.00	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	1 008.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 016.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 016.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 450. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-024	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	14.20	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	14.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 451. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	320.00	
ПСО-11	М 120-034	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 452. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	13.59	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	13.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 453. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	0.12	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 454. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2.46	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	2.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 455. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2.52	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	2.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.04**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 456. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	4.92	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 457. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	3.58	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 458. Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-032	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	46.00	
ПСО-12	М 120-038	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 459. арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	1.61	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	1.61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 460. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	8.57	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	8.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17.14**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 461. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-040	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-042	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-044	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-046	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			м3	22.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					91.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**91.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 462. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.47	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.88**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 463. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.103	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 464. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	1.503	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	1.503	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 465. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.003	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.003	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 466. Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-048	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м3	6.70	
ПСО-13	М 120-050	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			м3	6.70	
ПСО-14	М 120-053	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	13.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 467. -арматура AIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-047	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.288	
ПСО-13	М 120-049	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.288	
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.15**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 468. Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №2.3			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 469. - опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №2.3			шт	60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 470. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	М 120-051	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м2	724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**724.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 472. Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 473. Балка ВТК-24У

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 474. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 475. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-052	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 476. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М107-052	Путепровод ПК107+86 опора №2-3			м3	11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 527. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-001	Путепровод ПК139+67			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 529. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-001/1	Путепровод ПК139+67			м3	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**650.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов 5.25. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-001/1	Путепровод ПК139+67			м3	678.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					678.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**678.74**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 535. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-002	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	2 920.00	
ПСО-4	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	2 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 840.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 840.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 536. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	18.60	
ПСО-4	М139-005	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	18.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					37.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 537. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-008	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	314.00	
ПСО-4	М139-009	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			м3	157.00	
ПСО-5	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			м3	157.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					628.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**628.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 538. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	13.04	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			тн	6.52	
ПСО-5	М139-011	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	6.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.08**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 539. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.32	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			тн	0.16	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 540. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	3.73	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	1.86	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	1.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 541. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	3.21	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	1.60	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 542. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	5.79	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	2.90	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	2.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 543. Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						122.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 544. Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						122.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 545. Омоноличивание стоек в стаканах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						10.10	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 546.Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	35.80	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	35.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					71.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**71.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 556. Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			шт	30.00	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 557. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	М139-018	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м2	1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					0.00	
						1 436.00	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов 5.26. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-003/1	Путепровод ПК139+67 опора 2			м3	311.82	
ПСО-14	М139-004/1	Путепровод ПК139+67 опора 3			м3	582.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					894.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**894.81**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 559. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	1 100.00	
ПСО-7	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	1 100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 560. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	16.20	
ПСО-9	М139-012	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	16.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					32.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 561. Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	320.00	
ПСО-9	М139-014	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 562. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	13.48	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	13.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.96**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 563. «арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.14	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.28**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 564. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	2.30	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 565. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	2.55	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 566. - -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	4.92	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 567. - -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	3.58	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 568. Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-016	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	46.00	
ПСО-11	М139-020	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 569. -арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	1.66	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	1.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 570. -арматура АIII d32

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	8.69	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	8.69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 571. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-022	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	43.90	
ПСО-14	М139-025	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	43.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					87.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**87.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 572. -арматура AI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.01	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 573. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.91	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.82**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 574. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.20	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.39**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 575. -арматура АIII Ø22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	3.01	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	3.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 576. Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-027	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	13.80	
ПСО-14	М139-029	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	13.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 577. -арматура AI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-026	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.01	
ПСО-14	М139-028	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 578. -арматура AIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-026	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	0.57	
ПСО-14	М139-028	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	0.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.13**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 579. Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-030	Путепровод ПК139+67 опора №2.3			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 580. - опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-032	Путепровод ПК139+67 опора №2.3			шт	60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 581. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М139-017	Путепровод ПК139+67			м2	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**540.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 583. Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-033	Путепровод ПК139+67 опора 1.4			шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 585. Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М139-034	Путепровод ПК139+67 опора 2.3			шт	52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 1. Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая") Установка ж/б опор для ВЛ

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Н0-005	116+70.00	119+00.00	230.00	шт	5.00	
ПСО-2	Н0-011	119+40.00	122+15.00	275.00	шт	7.00	
ПСО-2	Н0-017	084+00.00	101+00.00	1 700.00	шт	19.00	
ПСО-2	Н0-023	077+75.00	083+50.00	575.00	шт	10.00	
ПСО-2	Н0-029	097+60.00	101+70.00	410.00	шт	8.00	
ПСО-2	Н0-035	061+35.00	067+65.00	630.00	шт	14.00	
ПСО-2	Н0-041	053+40.00	060+20.00	680.00	шт	13.00	
ПСО-2	Н0-047	050+80.00	051+45.00	65.00	шт	2.00	
ПСО-2	Н0-053	052+10.00	060+80.00	870.00	шт	3.00	
ПСО-2	Н0-059	045+70.00	050+15.00	445.00	шт	8.00	
ПСО-4	Н0-060				шт	89.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					178	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**178**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 4. Строительство КЛ-10кВ (освещение)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Н0-083	136+05.00	138+00.00	120.00	км	0.120	
ПСО-4	Н0-084	136+05.00	138+00.00	420.00	км	0.420	
ПСО-4	Н0-085	п.с. Тяговая		100.00	км	0.100	
ПСО-4	Н0-086	097+60.00	097+80.00	92.00	км	0.092	
ПСО-7	НО-087	140+00.00	142+70.00	270.00	км	0.540	
ПСО-8	НО-088	138+08.00	142+70.00	462.00	км	0.924	
ПСО-8	НО-089	084+00.00			км	0.092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.29**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - Нов 8.1. Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	НО-155	121+58.00			шт	0.75	
ПСО-15	НО-156	121+58.00			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.95**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - Нов 8.2. Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	НО-166	149+46.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 3. Переустройство кабеля связи на ПК86+57

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-005	86+57			шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 5. Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-007	033+00.00	037+90.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 6.Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-008	058+62.00	065+10.00	648.00	шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 7.Переустройство кабеля связи на ПК86+51

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-001	86+51			шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 9. Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-003	034+50.00	038+00.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 10.Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-004	059+00.00	064+67.00	567.00	шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 11.Переустройство кабеля связи на ПК120+03

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-010	120+03.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 12.Переустройство кабеля связи на ПК138+92

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-011	138+92.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 13. Переустройство кабеля связи на ПК155+59

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-012	155+59			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 14. Переустройство кабеля связи на ПК147+83

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПЛС-013	147+83			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 1. Тепловые сети

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ТС-001	121+00.00			шт	0.20	
ПСО-5	ТС-002	121+00.00			шт	0.70	
ПСО-7	ТС-003	121+00.00			шт	0.05	
ПСО-10	ТС-004	121+00.00			шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 2. Пересечения с водопроводами и напорной канализацией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	В-001	121+00.00			шт	2.00	
ПСО-5	В-002	109+45,00			шт	2.00	
ПСО-6	В-003	79+38,00			шт	0.20	
ПСО-7	В-004	79+38,00			шт	1.80	
ПСО-8	В-005	79+38,00			шт	0.80	
ПСО-8	В-006	79+38,00			шт	0.20	
ПСО-9	В-007	144+86.50			шт	1.00	
ПСО-11	В-008	144+92.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-009	145+00.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-010	145+07.40			шт	1.00	
ПСО-14	В-011	145+22.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-012	145+29.05			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 1. Подготовительные работы по территории строительства

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д046/01	ДЭУ-46			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 2. Демонтаж пескобазы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д001/01	ДЭУ-46, пескобаза			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 3. Демонтаж административного здания (старого)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д010/01	ДЭУ-46, АБК			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт -4. Демонтаж автозаправочного пункта

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д006/01	ДЭУ-46, АЗС			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 5. Демонтаж туалета

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д005/01	ДЭУ-46, туалет			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 6. Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д018/01	ДЭУ-46, АБК			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 7. Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д019/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 8. Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д011/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 41. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д003/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	66.87	
ПСО-3	Д009/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	921.42	
ПСО-4	Д026/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	2 068.78	
ПСО-8	Д107/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	482.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 539.93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 539.93**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 43. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.97**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 44. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д003/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**38.72**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 46. Устройство дверного проема

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д056/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 48. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 49. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 151/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	142.86	
ПСО-10	Д 159/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	142.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					285.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**285.71**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 55. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д109/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	43.16	
ПСО-8	Д122/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	237.40	
ПСО-9	Д153/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	107.91	
ПСО-10	Д 178/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	43.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					431.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**431.64**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 56. Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д120/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	380.00	
ПСО-9	Д152/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	146.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					526.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**526.05**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 57. Вентиляционные каналы, вентшахты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 193/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 58. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 194/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**636.28**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 59. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 155/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	84.10	
ПСО-11	Д 195/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			м2	84.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					168.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**168.20**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 60. Входная группа

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д075/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 62. Отопление

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д083/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-6	Д098/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 63. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 196/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 65. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д 179/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 67. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 180/01	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-13	Д 180/02	ДЭУ-46, Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 71. Подготовительные работы (демонтаж)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д002/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	361.50	
ПСО-3	Д008/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	9 619.01	
ПСО-5	Д084/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка				3 092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13 072.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13 072.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 72. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д020/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	441.91	
ПСО-5	Д085/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					691.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**691.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 73. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д028/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	16.00	
ПСО-10	Д 168/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	6.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 74. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д055/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**45.7**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 75.Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д04901	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	84.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84.4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 76.Двери

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	ДЮ902	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	10.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.08**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 77. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 172/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
ПСО-11	Д 179/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
ПСО-12	Д 212/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	2.00	
ПСО-13	Д 212/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 78. Устройство ДПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д013/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 79. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д023/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 154.51	
ПСО-5	Д023/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	409.16	
ПСО-11	Д 191/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	142.43	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 706.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 706.09**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 80. Устройство колесоотбойного бруса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д023/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м3	6.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.32**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 81. Устройство лотков Л-1,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д050/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	0.49	
ПСО-13	Д050/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.01**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 82. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д004/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 83. Перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д004/03	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	38.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					38.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**38.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 84. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д 032/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 395.70	
ПСО-6	Д 081/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 456.76	
ПСО-11	Д 197/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	316.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 169.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 169.4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 85. Крыша

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д051/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 211.10	
ПСО-6	Д 081/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 424.90	
ПСО-12	Д 213/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	404.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4 040.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4 040.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 86. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д086/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 350.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 350.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 350.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 87. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	Д099/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	110.00	
ПСО-7	Д110/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	339.69	
ПСО-8	Д131/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	337.27	
ПСО-9	Д 142/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
ПСО-12	Д 214/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 011.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 011.8**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 88. Устройство пандуса и отмостки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 175/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**297.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 90. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д054/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 92. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д013/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.70	
ПСО-10	Д 181/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 94. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 198/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.20	
ПсО-13	Д 198/02	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 97. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	Д004/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	973.30	
ПСО-3	Д007/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	370.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 343.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 343.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 98. Стены (Ремонт)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д087/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 99. Кладка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д088/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 100. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д071/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 101. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 199/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 103. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д022/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.36**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 104. Устройство ДСП

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Д014/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 105. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д025/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	242.03	
ПСО-5	Д067/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	206.40	
ПСО-11	Д 192/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	52.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**501.18**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 107. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д052/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**483.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 108. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д058/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	1 880.66	
ПсО-11	Д058/02	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 986.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 986.65**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 109. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д082/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	440.64	
ПСО-6	Д100/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	296.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					737.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**737.27**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 110. Устройство отмостки и пандуса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-11	Д 200/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**105.99**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 112. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д033/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 113. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 182/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 114. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д061/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 116. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д089/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 119. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д053/01	ДЭУ-46,РММ			м3	1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 410.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 120. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д073/01	ДЭУ-46,РММ			м3	68.58	
ПСО-8	Д138/01				м3	68.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					137.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**137.15**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 121. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 215/01	ДЭУ-46,РММ			м2	44.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.10**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 134. Подвесные пути

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 183/01	ДЭУ-46,РММ			шт	0.50	
ПСО-11	Д 201/01	ДЭУ-46,РММ			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.70**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 136. Покрытие и перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 211/01	ДЭУ-46,РММ			шт	15.00	
ПСО-13	Д 211/02	ДЭУ-46,РММ			шт	35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					50.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**50.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 152. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д048/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 257.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 153. Фундаменты,приямки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 154. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-7	Д097/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	87.06	
ПСО-8	Д139/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	70.23	
ПСО-10	Д 184/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	46.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					234.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**234.11**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 156. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д112/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-9	Д156/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м3	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 157. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 171/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.87**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 159. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д 171/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 160. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	Д103/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	191.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					191.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**191.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 161. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д127/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	144.00	
ПСО-10	Д 176/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	81.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					225.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**225.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 162. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 205/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	264.61	
ПСО-13	Д 205/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	66.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					330.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**330.76**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 163. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д 157/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	816.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					816.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**816.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 164. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 185/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	92.01	
ПСО-11	Д 202/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	138.02	
ПСО-12	Д 216/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	92.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					322.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**322.04**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 170. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 177/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 174. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д047/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**696.06**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 175. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д069/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**54.07**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 176. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д072/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	70.00	
ПСО-10	Д 186/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	78.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					148.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**148.20**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 177. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 170/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.37**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 178. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-13	Д 170/02	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	2.191	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.19**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 179. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	Д101/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	9.00	
ПСО-8	Д140/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	3.00	
ПСО-9	Д160/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	6.00	
ПСО-10	Д 187/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 180. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	Д 210/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	172.80	
ПСО-13	Д 210/02	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	43.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					216.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**216.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 182. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	Д141/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	125.16	
ПСО-10	Д 188/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	83.44	
ПСО-13	Д 188/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	41.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					250.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**250.32**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 183. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	Д161/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	139.68	
ПСО-10	Д 189/01	ДЭУ-46, Пескобаза			м2	139.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					279.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**279.36**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-4. Наружные сети водопровода

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д076/01	Инженерные сети			шт	0.50	
ПСО-6	Д091/01	Инженерные сети			шт	0.40	
ПСО-8	Д113/01	Инженерные сети			шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.95**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-5. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 163/01	Инженерные сети			шт	0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.70**	