Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-19**
Дата Сертификата:	07.06.2019 г.
Срок исполнения:	21.05.2019 -07.06.2019 г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	13 177 783 088.30 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-19

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВДЦ	11 769 108 791,48	6 218 703 726,02	448 278 558,08	-	448 278 558,08	6 666 982 284,10	56,65%
2	Материалы на стройплощадке	-	762 599 642,90	- 177 089 859,20	-	- 177 089 859,20	585 509 783,70	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**11 769 108 791,48**	**6 981 303 368,92**	**271 188 698,88**	-	**271 188 698,88**	**7 252 492 067,80**	**61,62%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 408 674 296,82**	**837 756 404,27**	**32 542 643,87**	-	**32 542 643,87**	**870 299 048,14**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**13 177 783 088,30**	**7 819 059 773,19**	**303 731 342,74**	-	**303 731 342,74**	**8 122 791 115,93**	**61,64%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	3 639 359 902,00	1 482 284 848,04	75 310 797,76	-	75 310 797,76	1 557 595 645,80	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	658 889 154,41	127 744 405,64	50 207 198,50	-	50 207 198,50	177 951 604,15	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 298 249 056,41**	**1 610 029 253,68**	**125 517 996,26**	-	**125 517 996,26**	**1 735 547 249,94**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**6 209 030 519,51**	**178 213 346,48**	-	**178 213 346,48**	**6 387 243 865,99**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 07.06.19г.		
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Н **Подпись** **Дата** 07.06.19г.	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Шаймин К.А. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора [Центр-Ю]: "Астана-Коргалжын-Атырау-Хромтау" 4-я 27 границ РФ на Екатеринбург-Астана" Участок Северный обход г.Коргалжын (с подъездом к г.Коргалжын, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2018 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма за конца прошлующего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928.57		829 508 928.57				829 508 928.57	-	829 508 928.57
2	ПСО №-2			- 10 381 174.19	- 10 381 174.19				-	- 10 381 174.19	- 10 381 174.19
3	ПСО №-3			- 11 199 433.49	- 11 199 433.49				-	- 11 199 433.49	- 11 199 433.49
4	ПСО №-4			- 9 923 541.85	- 9 923 541.85				-	- 9 923 541.85	- 9 923 541.85
5	ПСО №-5			- 9 070 986.84	- 9 070 986.84				-	- 9 070 986.84	- 9 070 986.84
6	ПСО №-6			- 840 918.71	- 840 918.71				-	- 840 918.71	- 840 918.71
7	ПСО №-7			- 5 932 393.32	- 5 932 393.32				-	- 5 932 393.32	- 5 932 393.32
8	ПСО №-8			- 3 152 682.00	- 3 152 682.00				-	- 3 152 682.00	- 3 152 682.00
9	ПСО №-9			- 30 702 589.99	- 30 702 589.99				-	- 30 702 589.99	- 30 702 589.99
10	ПСО №-10			- 13 947 183.98	- 13 947 183.98				-	- 13 947 183.98	- 13 947 183.98
11	ПСО №-11			- 1 944 431.95	- 1 944 431.95					- 1 944 431.95	- 1 944 431.95
12	ПСО №-12										
13	ПСО №-13										
14	ПСО №-14		172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66	-		-	172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66
15	ПСО №-15							-	-	-	-
16	ПСО №-16							-	-	-	-
17	ПСО №-17			- 5 715 600.21	- 5 715 600.21				-	- 5 715 600.21	- 5 715 600.21
18	ПСО №-18			- 10 819 640.80	- 10 819 640.80			-	-	10 819 640.80	- 10 819 640.80
19	ПСО №-19					-	177 089 859.20	- 177 089 859.20	-	177 089 859.20	- 177 089 859.20
	ИТОГО				**762 599 642.90**	-	**177 089 859.20**	- 177 089 859.20			**585 509 783.70**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: [illegible]

Срок действия: [illegible]

Материалы на стройплощадке

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Учетная цена (без НДС)	Предыдущий месяц: Авансы за материалы, Количество	Предыдущий месяц: Авансы за материалы, Стоимость, руб.	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы, Количество	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы, Стоимость, руб.	Текущий месяц: Авансы за материалы, Количество	Текущий месяц: Авансы за материалы, Стоимость, руб.	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы, Количество	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы, Стоимость, руб.	На конец отчетного периода: Авансы за материалы, Количество	На конец отчетного периода: Авансы за материалы, Стоимость, руб.	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы, Количество	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы, Стоимость, руб.	Материалы на стройплощадке, Количество	Материалы на стройплощадке, Стоимость, руб.
	Материалы материалы																
	Е - ТАП [illegible]																
1	Щебень фракции [illegible]	м3	1 270 000	25 503.00	24 300 188.20	-9 008.34	8 581 798.41			[illegible]	[illegible]	25 608.000	24 300 406.20	11 498.60	10 954 050.29	14 009.50	13 346 145.91
	Щебень фракции [illegible]	м3	1 295 100	25 000.00	28 533 125.00	-6 729.34	8 535 185.16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25 000.000	28 533 125.00	11 928.94	9 715 406.83	13 071.06	13 817 718.17
	Песок [illegible]	м3	765 830	23 030.00	13 370 700.00	7 328.57	4 263 613.48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20 000.000	13 315 100.00	11 240.40	8 536 598.95	11 759.60	9 845 501.07
	В - ЭТАП [illegible]																
2	Щебень фракции [illegible]	м3	1 235 900	3 567.80	3 307 083.94	3 567.80	3 307 083.94					3 567.801	3 307 083.94	3 567.80	3 307 083.94	0.00	
3	Щебень фракции [illegible]	м3	1 095 150	9 415.82	7 733 447.52	9 415.82	7 733 447.52					9 415.819	7 733 447.52	9 415.82	7 733 447.52	0.00	
	ТРУБЫ																
4	[illegible]	шт	66 514.160	208.00	10 326 302.56	-180.00	8 979 492.80					208	10 326 302.56	180.00	8 979 492.80	28.00	1 398 809.96
5	[illegible]	шт	49 747.670	22.00	820 836.56	-20.00	746 215.05					22	820 836.56	20.00	746 215.05	2.00	74 621.51
6	[illegible]	шт	32 988.640	72.00	1 738 188.56	-54.00	1 303 639.92					72	1 738 188.56	54.00	1 303 639.92	18.00	434 548.64
7	[illegible]	шт	63 242.460	320.00	15 178 195.20	-261.00	12 379 715.46					320	15 178 195.20	261.00	12 379 715.46	59.00	2 798 479.74
8	[illegible]	шт	148 118.200	130.00	13 661 622.00	-100.00	10 508 940.00					130	13 661 622.00	100.00	10 508 940.00	30.00	3 152 682.00
9	[illegible]	шт	324 612.730	15.00	3 645 143.21	-15.00	3 645 143.21					15	3 645 143.21	15.00	3 645 143.21	0.00	
10	[illegible]	шт	348 330.250	30.00	7 837 430.63	-30.00	7 837 430.63					30	7 837 430.63	30.00	7 837 430.63	0.00	
11	Переходная [illegible]	шт	101 958.040	24.00	1 871 244.72	-20.00	1 559 370.60					24	1 871 244.72	20.00	1 559 370.60	4.00	311 874.12
12	Переходная [illegible]	шт	150 792.000	22.00	2 701 908.00	-22.00	2 701 908.00					22	2 701 908.00	22.00	2 701 908.00	0.00	-
13	Переходная [illegible]	шт	330 548.000	10.00	2 479 110.00	-6.00	1 487 466.00					10	2 479 110.00	6.00	1 487 466.00	4.00	991 644.00
14	Отводная [illegible]	шт	78 881.950	32.00	1 917 166.80	-28.00	1 677 520.95					32	1 917 166.80	28.00	1 677 520.95	4.00	239 645.85
15	Отводная [illegible]	шт	149 296.560	12.00	1 343 661.31	-12.00	1 343 661.31					12	1 343 661.31	12.00	1 343 661.31	0.00	-
16	Отводная [illegible]	шт	70 844.930	44.00	2 937 882.69	-40.00	2 125 347.90					44	2 937 882.69	40.00	2 125 347.90	4.00	212 534.79
17	Отводная [illegible]	шт	88 923.010	52.00	3 464 097.39	-44.00	2 931 159.33					52	3 464 097.39	44.00	2 931 159.33	8.00	533 938.06
	ФУТЕРОВКИ, ЭСТАКАДА																
18	[illegible]	шт	55 338.290	90.00	3 735 334.58	-90.00	3 735 334.58					90	3 735 334.58	90.00	3 735 334.58	0	-
19	[illegible]	шт	67 937.040	72.00	3 401 840.16	-72.00	3 401 840.16					72	3 401 840.16	72.00	3 401 840.16	0	-
20	Плиты пустотные [illegible]	шт	664 077.080	60.00	29 883 468.60	-60.00	29 883 468.60					60	29 883 468.60	60.00	29 883 468.60	0	
21	Плиты пустотные [illegible]	шт	664 077.080	52.00	25 899 006.12	-52.00	25 899 006.12					52	25 899 006.12	52.00	25 899 006.12	0	-
22	Балка [illegible]	шт	1 392 907.550	20.00	20 893 613.25	-20.00	20 893 613.25					20	20 893 613.25	20.00	20 893 613.25	0	-
23	Балка [illegible]	шт	1 036 140.710	40.00	49 084 221.30	-40.00	49 084 221.30					40	49 084 221.30	40.00	49 084 221.30	0	-
24	Балка [illegible]	шт	2 804 374.340	140.00	294 459 305.70	0.00				90.00	[illegible]	140	294 459 305.70	80.00	168 262 460.40	60	126 196 845.30
25	Переходная плита [illegible]	шт	250 179.800	90.00	16 887 136.50	0.00						90	16 887 136.50	-	-	90	16 887 136.50
26	Переходная плита [illegible]	шт	250 179.800	20.00	3 752 697.00	0.00	-					20	3 752 697.00	-	-	20	3 752 697.00
27	Переходная плита [illegible]	шт	193 133.600	25.00	4 828 405.50	0.00	-					25	4 828 405.50			25	4 828 405.50
28	Переходная плита [illegible]	шт	193 133.500	18.00	2 607 303.60	0.00	-					18	2 607 303.60	-		18	2 607 303.60
29	Переходная плита [illegible]	шт	250 179.800	6.00	750 539.40	0.00	-					6	750 539.40			6	750 539.40
30	Переходная плита [illegible]	шт	193 133.600	36.00	5 214 607.20	0.00						36	5 214 607.20			36	5 214 607.20
31	Переходная плита [illegible]	шт	250 179.800	6.00	1 501 078.80	0.00	-					6	1 501 078.80		-	6	1 501 078.80
32	[illegible]	шт	96 085.000	2.00	144 127.50	0.00						2	144 127.50			2	144 127.50
33	[illegible]	шт	38 604.200	4.00	269 512.60	0.00						4	269 512.60		-	4	269 512.60
	Прочие материалы																

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Инженер: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: №-79

Дата Сертификата: [illegible]

Срок истечения: [illegible]

Материалы на стройплощадке

№ п.п	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Стоимость 75% (тг)	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость 75% (тг)	Текущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Текущий месяц: Аванс за материалы Стоимость 75% (тг)	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость 75% (тг)	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Стоимость 75% (тг)	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Стоимость 75% (тг)	Материалы на стройплощадке Кол-во	Материалы на стройплощадке Стоимость 75% (тг)
34	Перроситы [illegible]	м2	1 088 000	22 341.50	17 845 273.13	-22 341.50	- 17 845 273.13					22 341.50	17 845 273.13	- 22 341.50	- 17 845 273.13	0.00	-
35	Основания барьерных ограждений	т	400 830 000	986.55	335 646 507.38	0.00	-					986.55	335 646 507.38	-	-	986.55	335 646 507.38
	Путепровод на разъезде Комсомольск ПК80+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/350	п.м	21 389 920	156.00	2 561 073.84	0.00	-					156.00	2 561 073.84	-	-	156.00	2 561 073.84
37	Барьерное ограждение 11-ДО	п.м	11 007 600	64.00	526 378.72	0.00	-					64.00	526 378.72	-	-	64.00	526 378.72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 134 820	208.00	4 857 031.92	0.00	-					208.00	4 857 031.92	-	-	208.00	4 857 031.92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-					64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Эстакада через железнодорожные пути на ст. Соловки																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 440 810	956.00	22 542 917.37	0.00	-					956.00	22 542 917.37	-	-	956.00	22 542 917.37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-					64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	28 688 070	220.00	4 717 031.55	0.00	-					220.00	4 717 031.55	-	-	220.00	4 717 031.55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 770	64.00	1 093 044.96	0.00	-					64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК 339+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м	31 508 310	220.00	5 198 871.15	0.00	-					220.00	5 198 871.15	-	-	220.00	5 198 871.15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м	22 771 850	64.00	1 093 048.80	0.00	-					64.00	1 093 048.80	-	-	64.00	1 093 048.80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+41,2																
46	Барьерное ограждение	п.м	15 809 090	216.00	2 565 932.58	0.00	-					216.00	2 565 932.58	-	-	216.00	2 565 932.58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				1 001 590 529.49		- 239 190 886.59		- 177 085 884.30				1 001 590 529.49		- 416 480 746.80		585 590 783.70

Подрядчик:
ТОО "СП "Сайн Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Камеков Н.

Заказчик:
КОФ АО «[illegible]»
Заместитель директора:
Шаймуратов [illegible]

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" на участке "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы" Участок (Северный обход г.Караганда (на подъезде к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05/2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 01.05.2019 -07.06.2019 г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ Ведо-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				152 645 465.17		51 832 207.19		-		51 832 207.19	33.96%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 747 659 083.42		2 307 285 102.86		8 586 158.52		2 315 871 261.38	84.29%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750.89		829 179 452.43		103 095 992.80		932 275 445.35	32.96%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				321 833 230.46		236 216 937.80		-		236 216 937.80	73.40%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 439 495 254.13		1 885 090 411.42		311 692 409.92		2 196 782 821.34	63.50%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				563 032 168.76		-		-		-	0.00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836.22		-		-		-	0.00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				549 915 796.47		180 342 620.60		-		180 342 620.60	32.79%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547.73		12 595 608.76		-		12 595 608.76	38.41%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381.88		392 739 437.66		12 789 296.15		405 528 733.81	98.45%
11	ДЭУ-46				638 313 356.35		321 434 191.28		12 114 700.60		333 548 891.88	52.25%
12	ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и др.)				30 356 318.00		1 987 756.00		-		1 987 756.00	6.59%
	Итого по ВДЦ				11 769 108 791.48		6 218 703 726.02		448 278 558.08		6 666 982 284.10	56.65%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (по Екатеринбург-Алматы)" Участок Северный обход "Караганда (км подъезда Караганда) - пересечение в Восточному обходу"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО"СП"Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 10.10.2017 года

Номер Сертификата: №19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	1- ЭТАП новое строительство											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.06	35 280.00	742 855.68	21.06	742 855.68	-	-	21.06	742 855.68	100.00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 942.00	147 592.00	76	147 592.00	-	-	76	147 592.00	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2.171	2 554 030.00	5 544 799.13	1.14	2 911 594.20		-	1.14	2 911 594.20	52.51%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455.50	1 804 455.50	1.00	1 804 455.50	-	-	1	1 804 455.50	100.00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355.00	797 355.00		-			-	-	0.00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861.00	1 198 861.00		-			-	-	0.00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934.00	9 934 934.00	1.00	9 934 934.00	-	-	1.00	9 934 934.00	100.00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001.00	4 835 001.00		-		-	-	-	0.00%
1-2	II-ЭТАП. Реконструкция						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.716	34 000.00	364 344.00	10.72	364 344.00	-	-	10.716	364 344.00	100.00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858.00	94 758.00	51	94 758.00	-	-	51	94 758.00	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95196.26	578.96	55 114 826.69	53 046.03	30 711 526.63	-	-	53 046.03	30 711 526.63	55.72%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397.90	261 764.30		-	-	-	-	-	0.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753.80	2 187 753.80	1.00	2 187 753.80	-	-	1	2 187 753.80	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196.69	4 398 590.07	2.00	2 932 393.38	-	-	2	2 932 393.38	66.67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357.00	1 550 714.00		-		-	-	-	0.00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777.40	2 988 777.40		-		-	-	-	0.00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023.00	114.13	60 377 394.99		-		-	-	-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21493.11	13.99	300 688.61		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				152 645 465.17		51 832 207.19		-		51 832 207.19	33.96%

Подрядчик:
ТОО "СП"Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Объект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: ООО "[illegible]"

Договор: № [illegible] от [illegible] 2017 года

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: 07.08.2019 г.

Срок исполнения: [illegible]

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Включено Договорной Ценой			Нисходящие суммы до конца предыдущего месяца		Стоимость текущего месяца		Нисходящая сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	
	1 - ЭТАП строительства											
1	Снятие растительного слоя с откосов и пашней [illegible]	м3	102221.20	32.46	3 345 120.15	96 282.99	3 125 345.71			96 282.99	3 125 345.71	88.15%
2	Отсыпка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5653.02	67.46	381 352.73		-			-	-	
3	Отсыпка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, транспортировка и выгрузка на 1 км	м3	2936.02	254.68	747 745.57		-			-	-	100.0%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором [illegible]	м3	1720865.22	663.42	1 141 036 204.25	1 412 698.70	937 410 271.25	-	-	1 412 698.70	937 410 271.25	82.11%
5	Уплотнение грунта насыпи [illegible]	м3	1631037.08	187.10	305 375 382.19	1 330 779.80	245 004 222.01			1 330 779.80	245 004 222.01	81.59%
6	Планировка верха и откосов [illegible]	м2	343944.60	35.50	15 794 966.96	251 215.13	8 947 358.2	[illegible]	[illegible]	288 672.13	10 252 487.25	64.89%
Пик 2.1	Подготовка основания	м3	123000.83	110.93	27 088 501.14	87 246.13	12 121 204.64			87 246.13	12 121 204.64	20.93%
7	Укрепление откосов насыпи [illegible]	м2	12640.00	131.13	1 657 483.20					-		0.00%
8	Крепление [illegible]	м2	13272.00	589.84	7 828 356.48		-			-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из [illegible]	м2	12640.00	205.39	3 332 592.00		-			-	-	
	Устройство стабилизации [illegible] - ПК 70+60 - ПК 73+40; ПК 92+80-ПК 95+80; ПК 140+00-ПК 146+00; Ур 139+00 слева Р4				-				-	-	-	
Пик 2.2	Отсыпка скальным грунтом	м3	29443.94	2 879.46	83 282 647.47	29 047.94	83 642 381.31			29 047.94	83 642 381.31	98.66%
Пик 2.3	Устройство подушки насыпи 1-слойной георешеткой	м2	49073.23	34.35	1 685 665.45	48 413.23	1 662 904.45	-		48 413.23	1 662 904.45	98.66%
Пик 2.4	Стоимость георешетки марки-170	м2	57986.41	1 065.00	61 670 126.63	55 469.04	59 074 528.88			55 469.04	59 074 528.88	95.76%
	Устройство подушки насыпи 1-слойной георешеткой от ПК114+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 121+00									-	-	
10	Устройство [illegible]	м3	4800.00	5 321.00	46 494 000.00	12 000.00	46 494 000.00			12 000.00	46 494 000.00	100.00%
11	Устройство подушки насыпи 1-слойной георешеткой	м2	46667.00	34.35	1 603 011.45	46 667.00	1 603 011.45			46 667.00	1 603 011.45	100.00%
12	Стоимость георешетки марки-270	м2	52333.70	1 065.00	54 670 390.50	51 933.70	54 670 390.50		-	51 933.70	54 670 390.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Дмитров-Талдом-Бородино-Калуга" на участке км 0 Граница РФ (на Калининград) - км 106 - км 200 Солнечногорск (без) Рамзай - км 106 км 106 км коридора границы с Республикой Беларусь

Номер Сертификата: №-ПУ

Заказчик: [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Подрядчик: ООО "Стиль Мосты Строй"

Срок использования: 21.06.2019 - 07.09.2019 г.

Инвестор: ОАО "Автодор"

Договор: № [illegible] от 16.11.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Выполнено Договорная Цена			Накопленная сумма до начала прошлого месяца		Сумма за прошлый месяц		Накопленная сумма на конец текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	
	Устройство дополнительного слоя сопряжения с отсыпкой насыпью грунтом по откосу по конец [illegible] от ПК110+00 до ПК112+06; ПК114+55 до ПК117+00									-	-	
Поз 2.5	Отсыпка насыпью грунтом	м3	106512.00	2 879.46	306 905 712.72	106 512.00	306 905 712.72			106 512.00	306 905 712.72	100.00%
Поз 2.6	Устройство основания насыпи геотекстилем	м2	34844.00	34.35	1 196 891.40	34 844.00	1 196 891.40			34 844.00	1 196 891.40	100.00%
Поз 2.7	Стоимость геотекстиля (раздел 17)	м2	41 115.92	1 065.00	43 788 454.80	41 115.92	43 788 454.80			41 115.92	43 788 454.80	100.00%
	Устройство дополнительного (2-го) слоя сопряжения с отсыпкой грунтом откоса существующего первого слоя сопряжения от пикета фр 20+10 с ПК 117+00 до ПК123+00									-		
Поз 2.8	Отсыпка насыпью грунтом	м3	17291.04	2 879.46	49 788 858.03	17 291.04	49 788 858.03			17 291.03	49 788 858.03	100.00%
Поз 2.9	Устройство основания насыпи геотекстилем	м2	28818.40	34.35	989 912.04	28 818.40	989 912.04			28 818.40	989 912.04	100.00%
Поз 2.10	Стоимость геотекстиля (раздел 17)	м2	34005.71	1 065.00	36 216 081.15	34 005.71	36 216 081.15			34 005.71	36 216 081.15	100.00%
	Устройство земляного полотна 2-го этапа сопряжения от ПК123+50 до ПК139+11									-	-	
13	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20929.27	3 321.00	69 506 105.67	20 929.27	69 506 105.67			20 929.27	69 506 105.67	100.00%
14	Укладка нижнего слоя геотекстиля	м2	69764.22	34.35	2 396 400.96	69 764.22	2 396 400.96			69 764.22	2 396 400.96	100.00%
15	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21361.27	3 321.00	70 940 777.67	21 361.27	70 940 777.67			21 361.27	70 940 777.67	100.00%
16	Укладка верхнего слоя геотекстиля	м2	71204.22	34.35	2 445 864.96	71 204.22	2 445 864.96			71 204.22	2 445 864.96	100.00%
17	Стоимость геотекстиля (раздел 17)	м2	155893.04	1 065.00	166 026 726.60	155 893.64	166 026 726.60			155 893.64	166 026 726.60	100.00%
	Устройство водоотводящих и нагорных канавов по схеме 01 гидротехнической разбивки на ПК139+65									-	-	
Поз 2.11	Отсыпка насыпью грунтом	м3	5543.45	2 879.46	15 962 142.54	5 543.45	15 962 142.54			5 543.45	15 962 142.54	100.00%
Поз 2.12	Укладка нижнего слоя геотекстиля	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40			9 239.08	317 362.40	100.00%
Поз 2.13	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2771.72	3 321.00	9 204 882.12	2 771.72	9 204 882.12			2 771.72	9 204 882.12	100.00%
Поз 2.14	Укладка верхнего слоя геотекстиля	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40			9 239.08	317 362.40	100.00%
Поз 2.15	Стоимость геотекстиля (раздел 17)	м2	21804.23	1 065.00	23 221 504.95	21 804.23	23 221 504.95			21 804.23	23 221 504.95	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-ЮЗ "Астана-Кокшетау-Петропавловск-Алматы" км "Граница РФ (на Петропавловск-Алматы" Участок Северная область Казахстан км [illegible] км Кокшетау-Кургалжинское в Акмолинской области

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № [illegible] от 16.1.2017 года

Номер Сертификата: № 79

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 27.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	II-ЭТАП. Реконструкция				-		-		-		-	
18	Смотри 13/21	м3	32026.49	31.58	1 011 396.55	10 383.70	327 917.26	5 027.04	158 756.86	15 410.74	486 674.06	48.12%
19	Дополнительное верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом довозки	м3	27251.00	118.38	3 225 978.38	7 806.45	924 781.70	4 601.74	544 791.48	12 408.20	1 528 073.17	47.37%
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277 994.16	-	-	-	-	-	-	0.00%
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415 081.75	-	-	-	-	-	-	0.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303732.04	500.49	152 014 848.70	93 169.82	46 630 362.00	9 655.38	4 831 423.47	102 825.20	51 461 985.47	33.85%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293855.51	181.13	53 226 048.53	90 140.19	16 327 092.89	9 239.49	1 891 660.93	99 479.68	18 018 753.82	33.85%
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5 454 155.74	-	-	-	-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				2 747 659 685.42		2 307 285 102.86		8 586 158.52		2 315 871 261.38	84.29%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция [illegible] "Усть-Каменогорск-Быстровка-Алтай" [illegible] в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

Заказчик: Коммунальное [illegible]

Подрядчик: ТОО "СТС [illegible]"

Инженер: ТОО "Zertas"

Договор: № 21-05-20-[illegible] от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	По смете Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1- ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип I											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 29 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4% "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	43836.00	1 888.29	82 775 080.44	29 445.23	55 601 570.48	[illegible]	[illegible]	52 138.16	60 686 361.73	73.31%
2	ПГС	м3	8767.20	1 041.38	9 129 285.36	6 480.82	6 752 265.64	[illegible]	[illegible]	7 025.40	6 693 088.99	73.31%
3	Портландцемент марка 400	тн	3682.00	20 933.30	77 076 410.60	2 724.20	51 773 288.17	[illegible]	[illegible]	2 950.48	56 508 191.90	73.31%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1446.60	37 508.20	54 259 362.12	1 070.34	36 446 994.65	[illegible]	[illegible]	1 159.22	39 780 348.38	73.32%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	212517.00	286.40	60 864 868.80	143 555.34	42 134 248.52	[illegible]	[illegible]	156 637.34	44 860 933.32	73.71%
6	Щебень фракции 20-40	м3	25884.50	1 125.48	29 132 487.06	17 475.86	19 668 732.15	[illegible]	[illegible]	19 078.38	21 472 336.30	73.71%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7874.00	1 270.20	10 000 554.80	5 316.11	6 752 521.19	[illegible]	[illegible]	5 803.60	7 371 730.99	73.71%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16321.00	775.60	12 658 567.60	11 019.08	8 546 396.47	[illegible]	[illegible]	12 029.52	9 330 093.73	73.71%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (грунт ГОЦ-15%, цемент-5%, Nicolbak-0,04%), М40, F25, толщиной 20 см	м2	298739.00	456.08	99 640 883.12	134 696.55	61 432 402.47	[illegible]	[illegible]	146 910.55	67 002 963.50	73.92%
10	Зола	м3	10654.00	77.75	1 294 848.50	11 287.35	877 591.36	[illegible]	[illegible]	12 310.86	957 169.46	73.92%
11	Щебень фракции 20-40	м3	13276.00	1 125.48	14 941 872.48	8 997.89	10 126 946.27	[illegible]	[illegible]	9 813.80	11 045 276.66	73.92%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9897.00	1 420.16	14 055 323.52	6 707.75	9 526 081.85	[illegible]	[illegible]	7 315.99	10 389 879.97	73.92%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11170.00	775.60	8 663 452.00	7 570.52	5 871 703.26	[illegible]	[illegible]	8 257.01	6 404 127.14	73.92%
14	Портландцемент М300	тн	3060.60	26 933.30	64 068 457.98	2 074.30	43 422 038.66	[illegible]	[illegible]	2 262.44	47 360 204.39	73.92%
15	Полимерная добавка "Nicolbak"	кг	357730.20	546.40	195 463 781.28	242 453.79	132 476 753.43	[illegible]	[illegible]	264 438.99	144 489 466.71	73.92%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	186924.00	2 632.21	495 761 707.04	114 921.72	304 796 549.44	[illegible]	[illegible]	135 260.28	358 738 679.66	72.36%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	186924.00	2 038.60	377 324 786.40		-	[illegible]	[illegible]	2 364.77	4 521 664.72	1.21%
	Основная дорога Тип Ia						-			-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	2455.00	1 888.29	2 747 461.95		-			-	-	0.00%
19	ПГС	м3	291.00	1 041.30	303 018.36		-		-	-	-	0.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20 933.40	2 558 039.26		-			-	-	0.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37 508.20	1 800 393.60		-			-	-	0.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1 926 312.00		-			-	-	0.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1 125.48	919 517.26		-		-	-	-	0.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1 270.20	315 543.08		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция [illegible] «Подъезд к [illegible] Карасукского района Новосибирской области»

Заказчик: Карасукское [illegible]

Подрядчик: ООО «[illegible]»

Инженер: ТОО «[illegible]»

Договор: № [illegible] от [illegible]

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Выполненная сумма за конец предыдущего месяца		Сумма в отчетном месяце		Накопленная сумма за конец текущего месяца		% от НОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399 387.46		-			-	-	0.00%
26	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см.	м2	6 308.00	313.18	1 975 539,44		-		-	-	-	0.00%
27	Зола	м3	317.26	77.75	24 659.19		-		-	-	-	0.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1 125.48	284 746.44		-		-	-	-	0.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	388.50	1 420.16	367 700.16		-		-	-	-	0.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164 970.12		-		-	-	-	0.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20 933.30	1 220 411.39		-		-	-	-	0.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.46	3 722 431.90		-		-	-	-	0.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2 652.22	15 711 751.28		-		-	-	-	0.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД60/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2 018.60	11 958 166.40		-		-	-	-	0.00%
35	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17 593 627.16		-				-	0.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38043.00	349.65	13 301 585.30		-			-	-	0.00%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3 038.23	3 882 857.94		-			-	-	0.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги (ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм	м2	27729.00	2 504.42	69 445 062.18		-		-	-	-	0.00%
	Пересечения и примыкания						-		-		-	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2						-		-		-	
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5190.00	1 644.60	8 535 474.00	2 710.35	4 457 438.96		-	2 710.35	4 457 438.96	52.22%
40	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20199.00	467.31	9 397 136.79	10 152.85	4 744 526.46			10 152.85	4 744 526.46	50.49%
41	Зола	м3	1685.00	77.75	131 008.75	850.74	66 145.09			850.74	66 145.09	50.49%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1343.00	1 125.48	1 511 519.64	678.07	763 152.13			678.07	763 152.13	50.49%
43	Щебень фракции 10-20	м3	2061.50	1 426.16	1 422 290.24	505.65	718 101.04			505.65	718 101.04	50.49%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1230.10	775.60	876 805.36	570.58	442 539.46			570.58	442 539.46	50.49%
45	Портландцемент М400	тн	309.70	20 933.30	6 483 043.01	156.36	3 273 227.77			156.36	3 273 227.77	50.49%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	36196.20	546.40	19 777 603.68	18 275.12	9 985 527.10		-	18 275.12	9 985 527.10	50.49%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД 60/130, толщиной 7 см	м2	18564.00	1 886.13	35 019 686.32	5 387.16	10 162 500.24		-	5 387.16	10 162 500.24	29.02%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	18564.00	2 018.00	37 473 290.40		-			-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция [illegible]	Номер Сертификата:	№-19
Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение АО "НК "Кр-Автобан"	Дата Сертификата:	07.06.2019 г
Подрядчик:	ТОО "Г.Т. Таше М.Т.з. Строй"	Срок исполнения:	21.06.2019 -07.06.2019 гг
Инженер:	ТОО "Ленас"		
Договор:	№ 21-05-2019 гг. от "20" 05 2019 года		

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий период		Накопленная сумма по конец текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3						-				-	
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4577.00	1 644.60	7 527 334.20		-				-	0.00%
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной комплексно органическим вяжущим	м2	19130.00	474.69	9 080 819.70		-				-	0.00%
51	Зола	м3	1603.00	77.35	124 033.25		-				-	0.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1278.00	1 129.48	1 438 363.44		-				-	0.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	953.00	1 420.16	1 353 412.48		-		-		-	0.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1075.10	775.60	833 847.36		-		-		-	0.00%
55	Портландцемент М400	т	294.60	20 933.30	6 166 950.18		-				-	0.00%
56	Полимерная добавка "Neoflok"	кг	34434.00	546.30	18 821 737.60		-				-	0.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД90/130 толщиной 7 см	м2	17432.00	1 886.43	32 884 247.76				-		-	0.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	17432.00	2 018.60	35 188 235.20		-		-		-	0.00%
59	Крепительные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7 722 851.12		-		-		-	0.00%
60	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6 323 183.50		-		-		-	0.00%
	II - ЭТАП новое строительство						-		-		-	
	Основная дорога Тип I						-				-	
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, У25	м3	15890.00	1 837.31	29 194 855.90		-		-		-	0.00%
2	ПГС	м3	3178.00	1 013.15	3 219 791.70		-		-		-	0.00%
3	Портландцемент, марки 400	т	1334.76	20 368.00	27 186 391.68		-		-		-	0.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	524.40	36 405.40	19 138 187.76		-		-		-	0.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из перемешанной щебеночной смеси С-40 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21 701 989.12		-				-	0.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	9514.00	1 095.20	10 415 496.10		-		-		-	0.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	2892.00	1 235.00	3 575 458.70		-				-	0.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	5093.00	754.65	3 525 636.05		-				-	0.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (по п. "ПГС-15% цемент-5% "NeoFlok"-0,6%), М40, У25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.02	60 560 709.14		-				-	0.00%
10	Зола	м3	6171.00	75.65	467 063.21		-					0.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	4022.00	1 095.20	5 390 082.20		-					0.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	3664.00	1 387.82	5 089 893.38		-		-			0.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	1537.00	754.65	1 159 805.65		-					0.00%

Проект: Реконструкция [illegible] «Центр-Юг» – [illegible] Российской Федерации [illegible] Кыргызской Республики в Восточном регионе

Заказчик: Филиал «Восточный областной дорожный [illegible]» АО ГК «Казавтодор»

Подрядчик: ТОО "СДТ "Сити Мобиле Строй"

Субподрядчик: ТОО "[illegible]"

Договор: № 214-0-2013 от 16.10.2013 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 29.06.2019-07.06.2020 г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Включенная Договорной Цены			Предыдущий зачет		Отчетный период		Накопленная сумма до начала текущего периода		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Портландцемент М400	тн	1134.70	20 368.00	23 111 569.60		-					0.00%
15	Полимерная добавка "NeoTek"	кг	79576.60	531.70	42 310 878.22		-					0.00%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013 толщиной 10 см	м2	69905.00	2 580.60	180 396 843.00		-		-			0.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130 ГЛБВ толщиной 4 – 5 см	м2	69905.00	2 964.10	137 304 310.50		-					0.00%
	Основная дорога Тип 1а						-					
19	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0.002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1 837.31	5 846 320.42		-					0.00%
20	ПГС	м3	636.40	1 013.15	644 768.66		-					0.00%
21	Портландцемент марки 400	тн	267.29	20 368.00	5 444 162.72		-		-			0.00%
22	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.60	36 495.40	3 852 012.60		-					0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13692.00	282.88	3 873 192.96		-		-			0.00%
24	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1 095.10	1 826 298.27		-					0.00%
25	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1 235.90	626 972.07		-		-			0.00%
26	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793 514.48		-					0.00%
27	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим слоя ГЩС-15%, цемент-5%, "NeoTek"-0.6%, М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3 839 967.30		-		-			0.00%
28	Зола	м3	628.80	75.65	47 568.72		-					0.00%
29	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1 095.10	548 645.10		-					0.00%
30	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1 381.82	516 800.68		-					0.00%
31	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318 462.30		-		-			0.00%
32	Портландцемент М400	тн	115.50	20 368.00	2 352 504.00		-		-			0.00%
33	Полимерная добавка "NeoTek"	кг	13506.15	531.70	7 181 379.47		-		-			0.00%
34	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2 580.50	28 795 799.50		-					0.00%
35	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ГЛБВ толщиной 4 – 5 см	м2	11159.00	1 964.05	21 916 803.95		-		-			0.00%
36	**Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках**				-		-		-			

Проект: Реконструкция [illegible] «Астана-Щучинск-Боровое-Кокшетау» [illegible] Екатеринофедоровка-Алматы» [illegible] в Акмолинской области (Корридор [illegible] к Восточным воротам)

Заказчик: Акмолинский [illegible] АО "НК "Казавтодор"

Подрядчик: ТОО "СП Стар Модж Строй"

Инженер: ТОО "Zeitec"

Договор: № [illegible] от [illegible] 2017 года

Номер Сертификата: № [illegible]

Дата Сертификата: 01.05.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего периода		Сумма по текущей смете		Накопленная сумма за конец текущего периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см: грунт-80% ± 10 С-16% ± цемент-4% "Roadzyme"-0,002%, М30, F25	м3	285.00	1 837.30	523 630.50	-						0.00%
38	20 С	м3	57.60	1 013.15	57 749.55		-		-			0.00%
39	Портландцемент марка 400	тн	23.94	20 368.00	487 609.92	-			-			0.00%
40	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36 495.40	343 056.76	-			-			0.00%
41	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274 217.90	-			-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1 095.10	130 635.92	-						0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1 235.90	44 924.97	-			-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56 749.68	-						0.00%
45	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим типа ТРК 15% цемент-5% "Nicolok"-0,6%), М40, F25, ГОСТ Р58973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413 000.60	-			-			0.00%
46	Вода	м3	75.00	75.65	5 673.75	-			-			0.00%
47	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1 095.10	65 706.00	-			-			0.00%
48	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1 381.82	62 181.90	-			-			0.00%
49	Песок из отсевов дробления	м3	50.30	754.65	38 109.87	-			-			0.00%
50	Портландцемент М400	тн	13.84	20 368.00	281 893.12	-			-			0.00%
51	Полимерная добавка "Nicolok"	кг	1618.20	531.70	860 396.94	-			-			0.00%
52	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пластичного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНДД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	339.00	2 580.50	1 906 989.50	-			-			0.00%
53	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДД100/130, ГОСТ 33133 толщиной 4 - 5 см	м2	739.00	1 964.10	1 451 169.90	-						0.00%
54	Планировка обочин: из грунтового карьера с транспортировкой на расст. 9 км	м3	51949.00	730.65	23 343 536.85	-			-			0.00%
55	Укрепление обочин: от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	775.00	292.53	1 377 937.21	-			-			0.00%
56	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	33965.00	340.20	11 956 893.00	-						0.00%
57	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	126-40.00	647.80	8 188 192.00	-						0.00%
	Пересечения и примыкания					-						
	Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип 1					-						
58	Устройство подстилающего слоя из цементогрунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	333.00	1 837.31	611 824.23	-						0.00%
59	ПГС	м3	66.00	1 013.15	67 475.79	-						0.00%
60	Портландцемент, марка 400	тн	27.97	20 368.00	569 602.96	-						0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандинская-Аршалы" от 3 границы РФ на Екатеринбург-Алматы - Участок Сокуриха-Кара-Аул км 0+000 - км 101+000 г. Караганда, Карагандинская, Восточная области

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП Усть-Мойнак Строй"

Инвестор: ТОО "Zetoc"

Договор: № 2-06-2043 от 31.10.2013 года

Номер Сертификата: №-71

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Нарастающая сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Нарастающая сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
61	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	11.00	36 495.40	401 449.40			-				0.00%
62	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	1223.00	279.78	342 170.94	-		-				0.00%
63	Щебень фракции 20-40	м3	149.00	1 095.10	163 269.90	-		-				0.00%
64	Щебень фракции 10-20	м3	45.30	1 235.90	55 980.27	-		-				0.00%
65	Песок из отсевов дробления	м3	94.00	754.65	70 937.10	-		-				0.00%
66	Устройство верхнего слоя основания из щебенисто-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicolok"-0.6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	1170.00	431.65	505 030.50	-						0.00%
67	Зола	м3	98.00	75.65	7 413.70	-		-				0.00%
68	Щебень фракции 20-40	м3	78.20	1 095.10	85 634.82	-		-				0.00%
69	Щебень фракции 10-20	м3	58.00	1 383.82	80 145.56	-		-				0.00%
70	Песок из отсевов дробления	м3	66.00	754.65	49 806.90	-						0.00%
71	Портландцемент М400	тн	18.00	20 368.00	366 827.68	-		-				0.00%
72	Полимерная добавка "Nicolok"	кг	2100.00	531.70	1 119 760.20	-		-				0.00%
73	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, типа смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013 толщиной 10 см	м2	1073.00	2 580.60	2 768 983.80	-		-				0.00%
74	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВ толщиной 11 - 5 см	м2	1073.00	1 964.10	2 107 479.30	-		-				0.00%
	Устройство дорожной одежды Тип Ia					-		-				
75	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0.002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3442.00	1 837.31	6 324 021.02	-		-				0.00%
76	ПГС	м3	688.40	1 013.15	697 452.46	-		-				0.00%
77	Портландцемент, марка 400	тн	289.15	20 368.00	5 888 999.84	-		-				0.00%
78	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	113.60	36 495.40	4 145 877.41	-		-				0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	14812.00	282.95	4 191 055.40	-						0.00%
80	Щебень фракции 20-40	м3	1804.10	1 095.10	1 975 669.91	-		-				0.00%
81	Щебень фракции 10-20	м3	548.80	1 235.90	678 261.92	-		-				0.00%
82	Песок из отсевов дробления	м3	1137.20	754.65	858 187.98	-						0.00%
83	Устройство верхнего слоя основания из щебенисто-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicolok"-0.6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	13576.00	305.50	4 147 468.00	-						0.00%
84	Зола	м3	682.60	75.65	51 638.09	-		-				0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (с подъездом к г.Жезказган, пролегающие в Восточном обходе)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-01-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: 50-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
85	Щебень фракции 20-40	м3	544.10	1 095.10	595 843.91		-		-			0.00%
86	Щебень фракции 10-20	м3	406.00	1 381.82	561 018.92		-		-			0.00%
87	Песок из отсевов дробления	м3	458.00	754.65	345 629.70		-		-			0.00%
88	Портландцемент М400	тн	125.40	20 368.00	2 554 147.20		-		-			0.00%
89	Полимерная добавка "NeoBok"	кг	14662.00	531.70	7 795 785.40		-		-			0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	12625.00	2 580.60	32 574 913.80		-		-			0.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, 11БВЭ толщиной Н = 5 см	м2	12623.00	1 964.10	24 792 834.30		-		-			0.00%
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (в пределами закруглений-переходной тип IV)	м3	154.60	1 600.10	246 415.40		-		-			0.00%
93	Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2 737 672.70		-		-			0.00%
94	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1 374 026.70		-		-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 828 606 750.89**		**829 179 452.45**		**103 095 992.89**		**932 275 445.35**	**32.96%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.К.

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

Инженер: ТОО "[illegible]"

Договор: № [illegible] года

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.03.2019-07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Величина договорной Цены			Накопленная сумма до начала преобладающего месяца		Сумма по текущему месяцу		Накопленная сумма до начала текущего месяца		% от ДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
4-1	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)	шт	2									
	Земляные работы											
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3											
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на 1 км (основание грунт)	м3	128.73	220.90	28 436.46	128.73	28 436.46			128.73	28 436.46	100.00%
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4.10	308.95	1 266.70	4.10	1 266.70			4.10	1 266.70	100.00%
Доп 4.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	237.78	2 879.46	396 732.00	237.78	396 732.00			237.78	396 732.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
3	Устройство подушки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки труб	м3	35.28	2 749.40	96 998.83	35.28	96 998.83			35.28	96 998.83	100.00%
4	Укладка локальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	12.92	3 778.50	48 818.22	12.92	48 818.22			12.92	48 818.22	100.00%
5	Локальный блок №1	шт	17.00	68 309.08	1 162 131.56	17.00	1 162 131.56			17.00	1 162 131.56	100.00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14.28	18 737.80	267 575.78	14.28	267 575.78			14.28	267 575.78	100.00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34.00	33 085.40	1 124 903.60	34.00	1 124 903.60			34.00	1 124 903.60	100.00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12.28	8 148.00	100 057.44	12.28	100 057.44			12.28	100 057.44	100.00%
9	Подпятная стенка СТ-22	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
10	Стенка откосная СТ-9 (пр)	шт	8.00	91 288.03	730 304.24	8.00	730 304.24			8.00	730 304.24	100.00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.40	18 245.30	80 279.32	-	-			-	-	0.00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	284.93	1 158.30	330 034.42	284.93	330 034.42			284.93	330 034.42	100.00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12.43	3 384.46	42 068.09	12.43	42 068.09			12.43	42 068.09	100.00%
14	Обратная засыпка котлованов, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124.59	179.00	22 301.61	57.94	10 371.26			57.94	10 371.26	46.50%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе		0.00			-	-			-	-	
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 376.20	932 420.88	-	-			-	-	0.00%
16	Установка блоков упоров	м	8.00	7 992.56	63 940.09	-	-				-	0.00%
17	Устройство асфальтовых шашек	м3	0.36	31 337.40	8 147.72	-	-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	178.20	3 107.30	553 720.86	-	-				-	0.00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	115.10	2 420.00	278 847.20	-	-			-	-	0.00%
20	Установка блоков упоров	м	4.00	8 052.50	32 210.00	-	-				-	0.00%
21	Устройство асфальтовых шашек	м3	0.54	31 341.00	16 924.14	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе		0.00			-	-				-	
22	Разработка грунта вручную 2 группа	м3	11.14	1 251.40	13 903.05	-	-			-	-	0.00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23.04	5 046.87	116 278.50	-	-				-	0.00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	287.38	3 076.00	576 380.88	-	-			-	-	0.00%
25	Устройство каменной наброски	м3	4.56	3 886.20	17 721.67	-	-				-	0.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Инвестор: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: №39

Дата Сертификата: 02.06.2019 г.

Период выполнения: 21.06.2019-27.06.2019 гг.

№ п/п	Глава 4 ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Включенные Договорной Цены			Выполненные с начала производства работ		Сумма за предыдущий период		Накопленная сумма за конец текущего периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2	Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (116+12+00, 124+00, 142+00, 3+98)	шт	4			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	385.43	220.90	85 141.49	385.43	85 141.49			385.43	85 141.49	100.00%
	Тело трубы				-	-	-			-	-	
Поз 4.2	Укладка геотекстиля	м2	849.20	34.35	29 170.02	849.20	29 170.02			849.20	29 170.02	100.00%
Поз 4.3	Стоимость геотекстиля тканое-170	м2	1002.06	1 065.00	1 067 193.90	1 002.06	1 067 193.90			1 002.06	1 067 193.90	100.00%
Поз 4.4	Отсыпка песчаным грунтом	м3	1877.08	2 879.46	5 404 976.78	1 877.08	5 404 976.78			1 877.08	5 404 976.78	100.00%
27	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под низ и оголовки трубы	м3	208.10	5 046.70	1 050 218.27	208.10	1 050 218.27			208.10	1 050 218.27	100.00%
28	Укладка локальных блоков из тяжелых круглых железобетонных труб	м3	103.45	3 778.50	390 885.83	103.45	390 885.83			103.45	390 885.83	100.00%
29	Локальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
30	Локальный блок №8	шт	87.00	68 360.68	5 947 379.16	87.00	5 947 379.16			87.00	5 947 379.16	100.00%
31	Укладка тяжелых одиночных круглых железобетонных труб	м3	149.40	12 896.00	1 926 662.40	149.40	1 926 662.40			149.40	1 926 662.40	100.00%
32	Круглые звенья ВС 9-100 (Блок №17)	шт	180.00	64 997.00	11 699 460.00	180.00	11 699 460.00			180.00	11 699 460.00	100.00%
33	Сооружение оголовков одиночных круглых труб	м3	39.28	8 348.00	328 053.44	39.28	328 053.44			39.28	328 053.44	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 843.10	854 744.80	8.00	854 744.80			8.00	854 744.80	100.00%
35	Стенка откосная СТ-6 (шт)	шт	16.00	91 288.03	1 460 608.48	16.00	1 460 608.48			16.00	1 460 608.48	100.00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	12.80	28 245.30	233 539.84	-	-			-	-	0.06%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1186.24	1 158.50	1 374 021.79	1 186.24	1 374 021.79			1 186.24	1 374 021.79	100.00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	61.38	3 381.50	207 740.61	61.38	207 740.61			61.38	207 740.61	100.00%
39	Обратная засыпка котлована с существующим грунтом 2 группы	м3	2491.77	909.10	1 246 134.18	822.66	411 412.27			822.66	411 412.27	33.02%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-					
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	23.96	1 251.50	29 985.94		-					0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15 толщиной 8 см	м2	392.40	2 502.60	982 020.24		-					0.00%
42	Установка блоков у опоры	м	14.00	7 992.50	111 895.00		-					0.00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1.32	31 341.00	41 370.12		-					0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе				-		-					
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	291.36	2 845.00	828 919.20		-					0.00%
45	Установка блоков у опоры	м	36.00	8 909.60	320 745.60		-					0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.96	31 334.40	30 081.41		-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			-	-		-					
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	47.00	1 251.50	58 820.50		-					0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	54.00	5 046.70	272 521.80		-					0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	187.40	3 180.00	595 932.00							0.00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	20.76	1 986.50	41 818.74		-					0.00%
4-3	Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)	шт	1				-					
	Земляные работы						-					
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	220.90	19 836.82	89.80	19 836.82			89.80	19 836.82	100.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "Казавтожол"

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

Инженер: ТОО "[illegible]"

Договор: № [illegible]

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Исходная Договорная Цена			Нарастающая сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Нарастающая сумма начала текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Труба					-	-			-	-	
Нов 4.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	395.09	2 879.46	1 137 645.85	395.09	1 137 645.85			395.09	1 137 645.85	100.00%
52	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под бетонировку трубы	м3	47.00	5 046.70	237 194.90	47.00	237 194.90			47.00	237 194.90	100.00%
53	Установка железобетонных блоков под щитовые крупные железобетонные трубы	м3	44.84	3 778.50	169 427.94	44.84	169 427.94			44.84	169 427.94	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	36.00	68 360.68	2 460 984.48	36.00	2 460 984.48			36.00	2 460 984.48	100.00%
56	Укладка звеньев трубчатых крупных железобетонных труб	м3	64.74	31 355.00	2 029 922.70	64.74	2 029 922.70			64.74	2 029 922.70	100.00%
57	Крупные звенья 3В.9.200 (блок №17)	шт	78.00	64 937.00	5 069 766.00	78.00	5 069 766.00			78.00	5 069 766.00	100.00%
58	Сооружение оголовков лекальных крупных труб	м3	12.96	12 703.00	151 676.88	12.96	151 676.88			12.96	151 676.88	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
60	Стенка сухая кладка СТ-6 (шт)	шт	4.00	91 288.03	365 152.12	4.00	365 152.12			4.00	365 152.12	100.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 245.30	97 794.81	-	-			-	-	0.00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1336.86	1 158.30	1 548 484.94	1 336.86	1 548 484.94			1 336.86	1 548 484.94	100.00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77.11	3 381.50	260 978.80	77.11	260 978.80			77.11	260 978.80	100.00%
64	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	169.26	363.00	61 441.38	169.26	61 441.38			169.26	61 441.38	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 251.50	10 512.00	-	-			-	-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15 толщиной 8 см	м2	10.76	2 832.50	30 262.50	-	-			-	-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	3 992.50	19 581.63	-	-			-	-	0.00%
68	Устройство асфальтовых плиток	м3	0.40	31 341.00	12 536.40	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	10.80	3 523.10	38 086.72	-	-			-	-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 875.00	27 025.00	-	-			-	-	0.00%
71	Установка бетонных плит	м	1.40	5 995.70	11 194.18	-	-			-	-	0.00%
72	Устройство асфальтовых плиток	м3	0.30	31 353.00	9 405.10	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 251.50	20 649.75	-	-			-	-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 046.70	95 382.63		-			-	-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	9 449.00	75 429.63	-	-			-	-	0.00%
76	Устройство каменной отсыпки	м3	3.80	3 886.50	14 768.70	-	-			-	-	0.00%
4-4	Труба железобетонная сборная 4х2,5 (ПК 118+30)	шт	1			-	-			-	-	0.00%
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором на отвал	м3	377.95	202.55	76 553.77	377.95	76 553.77			377.95	76 553.77	100.00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км и укладкой грунта с учетом работы на отвале	м3	300.00	276.30	82 890.00	300.00	82 890.00			300.00	82 890.00	100.00%
	Устье трубы					-	-			-	-	
Нов 4.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	1 309.14	2 879.46	3 770 480.10	1 309.14	3 770 480.10			1 309.14	3 770 480.10	100.00%
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23.50	2 749.50	64 616.90	23.50	64 616.90			23.50	64 616.90	100.00%
80	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84.40	18 245.30	1 539 903.32	84.40	1 539 903.32			84.40	1 539 903.32	100.00%
81	Установка звеньев однострочных прямоугольных железобетонных труб	м3	183.08	7 170.54	1 312 775.14	183.08	1 312 775.14			183.08	1 312 775.14	100.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: ООО [illegible]

Исполнитель: [illegible]

Договор: № [illegible]

Номер Сертификата: [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок действия: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за отчетный месяц		Накопленная сумма за конец текущего месяца		% от ДЕОР
			Кол-во	Стоимость	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	
82	Блок ВГ 20.100 (№95)	м3	46.00	358 086.23	16 471 962.98	46.00	16 471 962.98			46.00	16 471 962.98	100.00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501.80	1 158.30	581 232.94	501.80	581 232.94			501.80	581 232.94	100.00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126.60	3 384.50	428 477.70	126.60	428 477.70			126.60	428 477.70	100.00%
85	Устройство подготовки под основания из ЩПС	м3	18.90	2 749.10	51 963.66	18.90	51 963.66			18.90	51 963.66	100.00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В25	м3	10.60	18 015.66	191 134.96	10.60	191 134.96			10.60	191 134.96	100.00%
87	Устройство монолитных ростверков бетон В30	м3	4.30	18 243.36	78 454.36	4.30	78 454.36			4.30	78 454.36	100.00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 852.00	210 486.24	30.72	210 486.24			30.72	210 486.24	100.00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.10	679 428.20	2.00	679 428.20			2.00	679 428.20	100.00%
90	Стенки откосные СГ2 пр (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
91	Стенки откосные СГ3 пр (блок №59)	шт	4.00	72 812.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	20.70	1 158.30	12 393.81	10.70	12 393.81			10.70	12 393.81	100.00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 384.50	9 138.15	2.70	9 138.15			2.70	9 138.15	100.00%
94	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	215.70	16 824.60	78.00	16 824.60			78.00	16 824.60	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-			-	-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 149.20	361 217.24		-		-	-	-	0.00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов каменного щебня монолитным бетоном	м	5.50	7 049.00	38 769.50		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство асфальтовых шпонок	м3	0.60	31 334.00	18 800.40		-		-	-	-	0.00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 871.25	124 612.25		-		-	-	-	0.00%
99	Устройство асфальтовых шпонок	м3	0.20	31 334.00	6 266.80		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
100	Разработка грунта группы 2 группы	м3	68.90	152.60	10 514.14		-		-	-	-	0.00%
101	Устройство подстилки из щебня	м3	5.90	5 046.30	29 775.53		-		-	-	-	0.00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79.10	2 916.00	230 655.60		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 886.50	97 551.15		-		-	-	-	0.00%
104	Асфальтовые планы	м3	0.30	31 341.00	9 402.30		-		-	-	-	0.00%
4-5	Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 14+58)	шт	6				-			-		
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отв.	м3	1074.65	202.55	622 770.56	2 879.05	583 151.58		-	2 879.05	583 151.58	93.64%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км. Вспомогательные грунты с учетом работы на отвале	м3	736.00	276.20	203 283.20	736.00	203 283.20			736.00	203 283.20	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Пос.4.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	3886.68	2 879.46	11 291 539.59	3 580.79	10 310 741.57			3 580.79	10 310 741.57	92.13%
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	76.85	2 739.40	210 291.49	65.88	181 130.47			65.88	181 130.47	85.71%
108	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220.80	18 245.30	4 028 562.24	198.85	3 628 077.91			198.85	3 628 077.91	90.06%
109	Укладка звеньев одночашковых прямоугольных железобетонных труб	м3	144.27	13 332.00	5 923 007.61	380.55	5 073 492.60			380.55	5 073 492.60	85.66%
110	Блок ВГ1.15.100 (№49)	шт	243.00	144 906.14	34 993 564.02	217.00	31 249 597.48			217.00	31 249 597.48	89.30%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	2453.70	158.30	1 683 820.71	1 309.23	1 516 357.94			1 309.23	1 516 357.94	90.06%
112	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной	м2	668.00	3 384.50	2 260 606.00	331.42	1 121 608.99			331.42	1 121 608.99	49.62%
113	Устройство подготовки под основания из ЩПС	м3	72.87	2 739.40	199 605.77	61.59	168 688.11			61.59	168 688.11	84.53%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Договор: № [illegible]

Номер Сертификата: № 19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Включено в Договорной Цены			Выполненная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Выполненная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42.00	18 243.20	766 298.40	35.00	638 582.00			35.00	638 582.00	83.33%
115	Устройство монолитных ленточных бетона В20	м3	13.20	18 243.20	240 850.64	6.60	120 418.32		-	6.60	120 418.32	50.00%
116	Сооружение входного и выходного оголовков прямоугольных труб	м3	103.00	8 770.00	903 385.00	83.00	733 698.20		-	83.00	733 698.20	81.23%
117	Сваи 3П30 (Гост №56)	шт	28.00	168 298.30	4 629 371.20	14.00	2 356 177.60			14.00	2 356 177.60	72.78%
118	Сваи откатные С14 (Гост №57)	шт	21.00	82 098.84	1 970 372.16	20.00	1 641 976.80		-	20.00	1 641 976.80	83.33%
119	Сваи откатные С25 (Гост №59)	шт	24.00	72 812.00	1 747 464.00	20.00	1 456 220.00		-	20.00	1 456 220.00	83.33%
120	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	64.20	1 158.30	74 362.86	53.50	61 969.05		-	53.50	61 969.05	83.33%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной, двухслойной	м2	16.20	3 384.50	54 828.90	13.50	45 690.75		-	13.50	45 690.75	83.33%
122	Обратная засыпка котлована с устройством грунта 2 группы	м3	636.00	268.31	170 641.08	368.00	98 736.24		-	368.00	98 736.24	57.86%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-		-	-	-	
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	420.00	3 149.20	1 322 664.00	-	-			-	-	0.00%
124	Установка бордюрных камней при укреплении откосов мелкого лотка монолитным бетоном	м	34.50	7 049.00	243 190.50		-					0.00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2.40	31 334.00	75 201.60		-		-			0.00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	716.60	2 868.05	621 210.63				-			0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	31 334.00	37 601.80		-		-			0.00%
	Устройство конца укрепления русла						-					
128	Разработка грунта группа 2 группы	м3	234.80	152.60	35 830.48		-		-			0.00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30.60	5 046.70	154 429.02		-		-			0.00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	370.80	3 075.40	1 140 358.32		-		-			0.00%
131	Устройство каменной наброски	м3	144.96	3 886.50	563 387.02		-		-			0.00%
132	Асфальтовые планки	м3	1.83	31 341.00	57 354.03		-					0.00%
4-6	**Водопропускная труба из гофрированных 4х2,5 по ГОСТ 27-22,5**	шт	1				-					0.00%
133	Подготовительные работы	шт	1.00	727 865.55	727 865.55	1.00	727 865.55			1.00	727 865.55	100.00%
134	Земляные работы	м3	748.50	197.44	147 783.84	748.50	147 783.84		-	748.50	147 783.84	100.00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автотранспорт с перевозкой на 2 км, плотный грунт с учетом работы на отвале	м3	528.75	303.90	160 634.25	528.75	160 634.25			528.75	160 634.25	100.00%
	Гидроизоляция					-	-		-	-	-	
Поз 4.8	Отсыпка скальных грунтов	м3	1355.28	2 879.46	3 902 474.55	1 355.28	3 902 474.55			1 355.28	3 902 474.55	100.00%
136	Подготовка из щебня	м3	103.00	5 046.70	519 810.10	103.00	519 810.10		-	103.00	519 810.10	100.00%
137	Устройство монолитных фундаментов из сульфатостойкого бетона В22,5	м3	40.00	23 413.35	936 532.40	40.00	936 532.40		-	40.00	936 532.40	100.00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14.76	6 442.50	95 091.30	14.76	95 091.30			14.76	95 091.30	100.00%
139	Блоки фундаментные железобетонные водопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36.00	23 093.74	831 374.64	36.00	831 374.64			36.00	831 374.64	100.00%
140	Укладка звеньев водопропускных прямоугольных железобетонных труб	м3	170.20	7 170.50	1 220 419.20	170.20	1 220 419.20			170.20	1 220 419.20	100.00%
141	Блок ВГ 17.100 (№94)	шт	47.00	324 012.75	15 228 598.31	47.00	15 228 598.31			47.00	15 228 598.31	100.00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойная	м2	500.00	1 158.30	579 150.00	500.00	579 150.00			500.00	579 150.00	100.00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	110.00	3 384.55	372 302.05	110.00	372 302.05			110.00	372 302.05	100.00%
144	Устройство основания из щебня бетона В20	м3	8.60	23 473.30	201 854.58	-	-			-	-	0.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: [illegible]

Субподряд: [illegible]

Договор: № 21-03-20-13 от 16.10.2017 г.

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.08.2018 г.

Срок исполнения: 21.06.2018-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Наработанная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Наработанная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение водоотвода и выходных оголовков прямоугольных труб	м3	22.80	7 147.50	162 963.00	22.80	162 963.00			22.80	162 963.00	100,00%
146	Лестница ЛП38 (Блок №107)	шт	2.00	339 714.11	679 428.22	2.00	679 428.22			2.00	679 428.22	100,00%
147	Стенка откосная СТ2 л.1 (Блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100,00%
148	Стенка откосная СТ3 л.1 (Блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100,00%
149	Обратная засыпка котлованов с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	202.60	78 456.85	-	-			-	-	0,00%
	Укрепительные работы					-	-			-	-	
150	Земляные работы	м3	200.00	213.10	42 620.00	-	-			-	-	
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.70	116 074.20	-	-			-	-	0,00%
152	Укрепление откосов на конусах сухим способом бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360.00	3 372.01	1 213 563.60	-	-			-	-	0,00%
153	Устройство щебеночного или гравийного основания	м3	73.00	3 886.50	283 714.50	-	-			-	-	0,00%
4.7	**Водоотвод с нижней части**					-	-			-	-	0,00%
	Устройство прикюночных водоотводных лотков					-	-			-	-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	9 821.20	6 204 543.10	-	-			-	-	0,00%
155	блок Б-1-26-75	шт	4269.00	4 591.93	19 602 863.79	-	-			-	-	0,00%
	Водосбор					-	-			-	-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 847.00	327 764.40	-	-			-	-	0,00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 366.00	406 885.38	-	-			-	-	0,00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	35 638.00	1 068 070.86	-	-			-	-	0,00%
159	Блоки Б2-22-10	м3	7.35	49 381.10	358 012.98	-	-			-	-	0,00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 927.95	831 537.80	-	-			-	-	0,00%
	Водосброс					-	-			-	-	
161	Укладка монолитного бетона	м2	56.41	17 366.30	979 632.98	-	-			-	-	0,00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	2 950.90	2 914 013.73	-	-			-	-	0,00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	2 629.04	5 217 354.00	-	-			-	-	0,00%
	Устройство водосбросных лотков из асфальтобетона					-	-			-	-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 847.00	177 539.05	-	-			-	-	0,00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	51.00	17 066.28	870 814.00	-	-			-	-	0,00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м3	71.00	26 148.80	1 856 564.80	-	-			-	-	0,00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 927.95	1 247 366.70	-	-			-	-	0,00%
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 245.35	230 561.85	-	-			-	-	0,00%
169	Растворитель	м3	0.29	25 697.00	7 426.03	-	-			-	-	0,00%
	ПК 91+31,1. Реконструкция					-	-			-	-	
4.8	Труба жб прямоугольная 4х2,5 (ПК 76+56)	шт	1			-	-			-	-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	316.30	225.37	71 284.53	316.30	71 284.53			316.30	71 284.53	100,00%
171	Разработка грунтов погружной в водосмесительную с перевозкой на 1 км исполнительный грунт с учетом работы на отвале	м3	238.30	268.85	64 066.96	238.30	64 066.96			238.30	64 066.96	100,00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Доп. 4.9	Отсыпка песчаным грунтом	м3	996.46	2 879.70	2 869 266.71	996.46	2 869 266.71			996.46	2 869 266.71	100,00%
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 675.20	262 437.12	98.10	262 437.12			98.10	262 437.12	100,00%
173	Устройство монолитных фундаментов из бетона В25	м3	176.67	17 752.40	3 136 316.51	176.67	3 136 316.51			176.67	3 136 316.51	100,00%
174	Укладка бетонной и железобетонной прочей арматуры железобетонных труб	м3	139.30	6 675.90	931 882.17	139.30	931 882.17			139.30	931 882.17	100,00%

Проект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский филиал АО "НК "КазМунайГаз"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сервис Строй Строй"

Инвестор: ТОО "Ленас"

Договор: № 21-05-20-43 от 16.10.2019 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 27.05.2019-03.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Блок ЖБ 20.200 (№95)	шт	35.00	348 340.25	12 191 558.75	35.00	12 191 558.75			35.00	12 191 558.75	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.00	1 127.00	430 401.30	381.00	430 401.30			381.00	430 401.30	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 292.09	317 440.38	96.40	317 440.38			96.40	317 440.38	100.00%
178	Устройство подготовки под отмостки из ГПС	м3	18.90	2 675.10	50 559.39	18.90	50 559.39			18.90	50 559.39	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 544.00	185 972.76	10.60	185 972.76			10.60	185 972.76	100.00%
180	Устройство монолитных ростверков бетон В20	м3	4.30	17 752.50	76 353.75	-	-			-	-	0.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 667.00	204 503.04	30.72	204 503.04			30.72	204 503.04	100.00%
182	Звенья ЖБИ (блок №167)	шт	2.00	330 548.00	661 096.00	2.00	661 096.00			2.00	661 096.00	100.00%
183	Стенки оголовка СТ2 п/п (блок №58)	шт	4.00	149 294.59	597 178.36	4.00	597 178.36			4.00	597 178.36	100.00%
184	Стенки оголовка СТ3 п/п (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	18.70	1 127.00	12 658.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.70	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	262.96	20 351.88	78.00	20 351.88			78.00	20 351.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15 толщиной 10 см	м2	123.00	3 064.30	376 896.60	-	-			-	-	0.00%
189	Установка блоков укрепления откосов земляного полотна монолитным бетоном	м3	5.50	6 858.70	37 722.85	-	-			-	-	0.00%
190	Устройство асфальтовых плашек	м3	0.60	30 491.15	18 294.69	-	-			-	-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 795.70	121 316.58		-					0.00%
192	Устройство асфальтовых плашек	м3	0.20	30 486.80	6 097.36		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
193	Разработка грунта вручную в 2 группы	м3	68.00	148.50	10 231.65		-				-	0.00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	4 919.10	28 969.59		-				-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном толщиной 20см	м2	70.30	2 954.70	207 715.41		-				-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 781.50	94 915.03		-				-	0.00%
197	Асфальтовые плашки	м3	0.30	30 499.90	9 149.97		-				-	0.00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (одно отверстие) (ПК 47+27)**	шт	1				-				-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	197.15	15 377.70	78.00	15 377.70			78.00	15 377.70	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой с перемещением на 1 км (связный грунт) с учетом работы на отвале	м3	262.70	268.86	70 629.52	262.70	70 629.52			262.70	70 629.52	100.00%
	Тело трубы		0.00			-	-			-	-	
Поз 4.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	353.58	2 879.26	1 018 119.47	353.58	1 018 119.47			353.58	1 018 119.47	100.00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18.29	2 675.30	48 931.24	18.29	48 931.24			18.29	48 931.24	100.00%
201	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	17 752.35	649 736.01	36.60	649 736.01			36.60	649 736.01	100.00%
202	Укладка звеньев одиночных прямоугольных железобетонных труб	м3	106.20	25 072.70	2 337 700.74	106.20	2 337 700.74			106.20	2 337 700.74	100.00%
203	Блок ЖБ 23.196 (№49)	шт	60.00	140 119.20	8 407 152.00	60.00	8 407 152.00			60.00	8 407 152.00	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 127.00	271 494.30	240.90	271 494.30			240.90	271 494.30	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 293.00	200 870.56	61.00	200 870.56			61.00	200 870.56	100.00%
206	Устройство подготовки под отмостки из ГПС	м3	12.30	2 675.30	32 904.06	12.30	32 904.06			12.30	32 904.06	100.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

Инженер: ТОО "[illegible]"

Договор: № [illegible] от 16.10.2012 года

Номер Сертификата: № [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2010 г.

Срок исполнения: 21.05.2015-07.06.2015 г.г.

№ п/п	Глава 2 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорных Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Устройство монолитных бортиков из бетона В20	м3	7.00	17 752.29	124 266.03	7.00	124 266.03			7.00	124 266.03	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40	-	-			-		0.00%
209	Сооружение откосов в высотах отношения прямоугольных ж/б труб	м4	19.36	8 487.00	164 308.32	19.36	164 308.32			19.36	164 308.32	100.00%
210	Звенья ПП30 (блок №561)	шт	4.00	163 752.00	655 008.00	4.00	655 008.00			4.00	655 008.00	100.00%
211	Стенки откосные СТ-2 (блок №571)	шт	4.00	79 881.95	319 527.80	4.00	319 527.80			4.00	319 527.80	100.00%
212	Стенки откосные СТ-3 (блок №591)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	19.70	1 127.00	12 058.90	19.70	12 058.90			19.70	12 058.90	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
215	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	134.00	261.96	34 968.64	134.00	34 968.64			134.00	34 968.64	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе		0.00				-			-	-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15 толщиной 10 см	м2	68.50	3 063.96	209 877.15		-			-	-	0.00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15 толщиной 8 см	м2	36.10	2 798.86	100 673.68		-			-	-	0.00%
218	Установка блоков упора при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.06	37 722.63		-			-	-	0.00%
219	Устройство асфальтовых лотков	м3	0.60	30 486.90	18 292.14		-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла		0.00				-			-	-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	148.56	5 806.35		-			-	-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	4 910.20	25 042.02		-			-	-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном толщиной 10см	м2	60.20	2 993.80	180 226.76		-			-	-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 781.10	87 728.48		-			-	-	0.00%
224	Асфальтовые плиты	м3	0.30	30 492.10	9 147.33		-			-	-	0.00%
4-10	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)	шт	1				-			-	-	
	Земляные работы						-			-	-	
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	65.30	121.50	7 907.83	65.30	7 907.83	-	-	65.30	7 907.83	100.00%
	Тело трубы						-			-		
226	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18.40	2 675.13	49 222.76	18.40	49 222.76	-		18.40	49 222.76	100.00%
227	Укладка лекальных блоков при очистке круглых железобетонных труб	м3	6.84	3 676.40	25 146.58	6.84	25 146.58			6.84	25 146.58	100.00%
228	Лекальный блок №8	шт	9.00	66 514.76	598 632.84	9.00	598 632.84			9.00	598 632.84	100.00%
229	Укладка звеньев с раструбом круглых железобетонных труб	м3	7.56	18 232.00	137 833.92	7.56	137 833.92			7.56	137 833.92	100.00%
230	Круглое звено блок №3	шт	18.00	32 188.64	579 395.52	18.00	579 395.52	-	-	18.00	579 395.52	100.00%
231	Сооружение оголовка из монолитных круглых труб	м3	6.14	7 928.50	48 680.99	6.14	48 680.99			6.14	48 680.99	100.00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	103 958.02	207 916.08	2.00	207 916.08			2.00	207 916.08	100.00%
233	Стенка откосная СТ-6 (т.2)	шт	4.00	88 823.01	355 292.04	4.00	355 292.04		-	4.00	355 292.04	100.00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-		-	-	-	0.00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	151.50	1 127.00	170 740.50	151.50	170 740.50			151.50	170 740.50	100.00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6.80	3 293.00	22 392.40	6.80	22 392.40			6.80	22 392.40	100.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Инженер: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: №19

Дата Сертификата: 07.09.2018 г.

Срок исполнения: 21.05.2018-07.06.2017 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Невыполненные суммы на конец предыдущего периода		Сумма за текущий период		Нарастающая сумма до конца текущего периода		% от ПОЗ*
			Кол-во	Цена (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.50	121.50	7 953.93		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25.60	3 242.38	80 442.88		-				-	0.00%
239	Установка бетонных упоров	м	44.06	7 776.70	342 651.50		-				-	0.00%
240	Устройство асфальтовых шашек	м3	0.30	30 491.20	9 147.36		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-				-	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22.00	3 207.73	70 570.06		-				-	0.00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6.00	3 211.89	19 271.34		-				-	0.00%
243	Установка бетонных упоров	м	52.94	7 777.00	411 714.38		-				-	0.00%
244	Устройство асфальтовых шашек	м3	0.41	30 495.00	12 502.95		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-					
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10.10	1 217.70	12 298.77		-				-	0.00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	13.50	4 920.60	66 471.90		-				-	0.00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13.00	3 040.14	39 521.82		-				-	0.00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2.30	3 781.80	8 698.14		-				-	0.00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27, 67+20)**	шт	**3**				-					
	Земляные работы:						-					
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Прямая лопата" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242.59	214.93	52 139.87	97.40	20 934.18			97.40	20 934.18	40.15%
	Тело трубы:					-	-			-	-	
Нов.4.11	Отсыпка песчаного грунта	м3	291.80	2 879.46	840 226.43	291.80	840 226.43			291.80	840 226.43	100.00%
250	Устройство подготовки из щебенчато-песчаной смеси под тело и основание трубы	м3	134.19	4 910.40	660 718.58	37.79	185 564.02			37.79	185 564.02	33.09%
251	Укладка локальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	50.59	3 676.00	185 968.84	16.67	61 278.92			16.67	61 278.92	32.95%
252	Локальный блок №9	шт	4.00	49 747.67	198 990.68	2.00	99 495.34			2.00	99 495.34	50.00%
253	Локальный блок №8	шт	41.00	66 511.76	2 727 105.16	13.00	864 691.88			13.00	864 691.88	31.71%
254	Укладка звеньев железобетонных круглых железобетонных труб	м3	73.03	12 338.00	916 505.92	24.07	302 030.36			24.07	302 030.36	32.95%
255	Круглые звенья ТС 9.100 (блок №27)	шт	88.00	63 242.18	5 565 338.24	29.00	1 834 032.92			29.00	1 834 032.92	32.95%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29.40	7 928.00	233 358.88	9.82	77 852.96			9.82	77 852.96	33.33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6.00	103 958.04	623 748.24	2.00	207 916.08			2.00	207 916.08	33.33%
258	Стенка откоса СТ-6 (шт)	шт	12.00	88 823.01	1 065 876.12	4.00	355 292.04			4.00	355 292.04	33.33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	17 752.50	170 424.00	3.20	56 808.00			3.20	56 808.00	33.33%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	632.33	1 127.00	723 905.91	212.38	239 352.26			212.38	239 352.26	33.06%
261	Устройство гидроизоляции наклеечной эластичной	м2	32.22	3 293.00	106 100.46	10.63	35 004.59			10.63	35 004.59	32.99%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	344.22	125.27	42 713.20	82.39	13 281.69			82.39	14 281.69	33.89%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 217.70	21 918.60	-	-			-		0.00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15 толщиной 8 см	м2	293.50	409.80	120 [illegible]	-	-				-	0.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Субподрядчик: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: №19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (руб)	Сумма (руб)	Кол-во	Сумма (руб)	Кол-во	Сумма (руб)	Кол-во	Сумма (руб)	
267	Установка блоков опоры	м	10.50	7 770.20	82 635.55	-	-			-	-	0.00%
268	Устройство дефектных планок	м2	60	30 505.54	30 505.54	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла по выходу					-	-				-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном М15, толщиной 12 см	м2	141.65	3 030.36	405 806.86	-	-			-	-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном М15, толщиной 8 см	м2	84.87	2 397.46	203 509.78	-	-			-	-	0.00%
269	Установка блоков стенки	м	6.00	7 770.20	46 660.20	-	-			-	-	0.00%
270	Устройство дефектных планок	м3	0.70	30 488.56	21 342.09	-	-			-	-	0.00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группа	м3	35.50	1 217.70	42 984.83	-	-			-	-	0.00%
273	Устройство постели из щебня	м3	20.50	4 910.50	198 875.25	-	-			-	-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281.87	3 022.00	849 393.54	-	-			-	-	0.00%
275	Устройство каменной разбежки	м3	8.20	3 782.20	30 635.80	-	-			-	-	0.00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	шт	2			-	-			-		
	Земляные работы					-	-			-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м3	188.60	214.93	40 535.80	188.60	40 535.80			188.60	40 535.80	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нпр 4.12	Отсыпка скальным грунтом	м3	479.20	2 879.46	1 379 837.23	479.20	1 379 837.23			479.20	1 379 837.23	100.00%
277	Устройство подготовки из щебенчато-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	4 910.47	505 778.41	103.00	505 778.41			103.00	505 778.41	100.00%
278	Укладка бетонных блоков под тело круглых железобетонных труб	м3	79.72	3 677.60	293 130.44	79.72	293 130.44			79.72	293 130.44	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	8.00	49 747.67	397 981.36	8.00	397 981.36			8.00	397 981.36	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	82.00	66 514.76	5 454 210.32	82.00	5 454 210.32			82.00	5 454 210.32	100.00%
281	Укладка тела из цементобетонных круглых железобетонных труб	м3	146.08	30 509.00	4 456 754.72	146.08	4 456 754.72			146.08	4 456 754.72	100.00%
282	Круглые звенья (ВК 9.100 (Длина 2м))	шт	176.00	63 242.48	11 130 676.48	176.00	11 130 676.48			176.00	11 130 676.48	100.00%
283	Сопряжение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25.92	11 387.00	295 151.04	25.92	295 151.04			25.92	295 151.04	100.00%
284	Лоотбойная стенка СТ-12	шт	8.00	103 958.02	831 664.32	8.00	831 664.32			8.00	831 664.32	100.00%
285	Стенка отбойная СТ-6 (шт)	шт	8.00	88 823.01	710 584.08	8.00	710 584.08			8.00	710 584.08	100.00%
286	Устройство монолитных опоры бетон В20	м3	10.72	17 752.10	190 301.44	10.72	190 301.44			10.72	190 301.44	100.00%
287	Устройство обычного двухслойного гидроизоляционного покрытия	м2	1 109.10	1 127.00	1 249 955.70	1 109.10	1 249 955.70			1 109.10	1 249 955.70	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонной	м2	64.50	3 292.93	212 394.63	64.50	212 394.63			64.50	212 394.63	100.00%
289	Обратная засыпка из песка с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	346.20	127 159.26	367.30	127 159.26			367.30	127 159.26	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 217.70	20 437.36	-	-			-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла монолитным бетоном М15, толщиной 8 см	м2	23.52	2 375.60	58 870.11	-	-			-	-	0.00%
292	Установка блоков стенки	м	8.00	6 858.74	54 869.92	-	-			-		0.00%
293	Устройство дефектных планок	м3	0.80	30 493.40	24 394.72	-	-			-		0.00%
	Укрепление откосов и дна русла по выходу					-				-		

Проект: Реконструкция городов Цесто-Ю: "Астана-Боровое-Бетсаида-Алматы" в г. "Граница РФ (на Петропавловск)-Алматы". Участок Северный обход г.Кокшетау на 2 полосы в г. Кокшетау, протяженность 9 Вспомогательный объект)

Заказчик: Кокшетауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeltec"

Договор: № 21-09-2019 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.06.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 428.45	142 625.52	-	-			-		0.00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 796.00	52 844.40	-	-			-		0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.00	6 858.55	27 434.20	-	-			-		0.00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14	-	-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-		
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.40	384.56	-	-			-		0.00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 217.70	40 062.33		-					0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м2	37.80	4 910.50	185 616.90		-					0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 361.00	147 010.14		-					0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 784.60	28 384.50		-					0.00%
4-13	**Водоотвод**						-					
	С проезжей части						-					
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81.32	11 849.00	963 360.68		-					0.00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521.00	4 467.92	2 327 786.32		-					0.00%
305	Блок Б-5	шт	40.00	4 074.13	162 965.20		-					0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80.00	3 830.04	306 403.20		-					0.00%
307	Блок Б-6	шт	160.00	1 585.05	253 608.00		-	-				0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	39 803.62	398 036.20		-					0.00%
309	Блок Б-5	шт	60.00	2 848.92	170 935.20		-					0.00%
310	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
	С разделительной полосы						-					
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4	198 872.61	795 490.44		-					0.00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10.22	38 002.00	388 380.44		-					0.00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21.50	2 871.20	61 730.80		-					0.00%
314	Блок Б-6	шт	43.00	1 585.05	68 157.15		-					0.00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	31 585.11	315 851.10		-					0.00%
316	Блок Б-5	шт	30.00	2 848.92	85 467.60		-					0.00%
317	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56						-					
318	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	402 415.30	804 830.60		-					0.00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 505.62	900 168.87		-					0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**321 833 230.46**		**236 216 937.80**				**236 216 937.80**	**73.40%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zeltec"
Главный инженер:
Кменов Н.

Заказчик:
КФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шаймен К.

Проект: Реконструкция [illegible] Усть-Каменогорск [illegible] Усть-Каменогорск [illegible]

Заказчик: Производственное объединение филиал АО «НК «КазМунайГаз»

Подрядчик: ТОО "СТ Строй-Монтаж-Плюс"

Субподрядчик: ТОО "Ростоф"

Договор: № 2109-2019 от 16.10.2019 года

Номер Сертификата: 99-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Ведомость Дефектов Цены			Наименование сумма по акту предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Пустоприемник на рельефе Компенсейк ПК89+26**											
	Подготовительные работы											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59 837.80	5 984.78	0.10	5 984.78	-		0.10	5 984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы - устройство подъездных дорог и площадок в том числе*								-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	5 288.76	4 363 228.85				-	-	-	0.00%
	Сооружение опор									-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756.32	2 879.46	5 057 253.19	1 756.32	5 057 253.19	-	-	1 756.32	5 057 253.19	100.00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	5447.42	529.56	2 884 735.74	5 447.42	2 884 735.74	-	-	5 447.42	2 884 735.74	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфатостойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13 322.10	442 293.72	33.20	442 293.72	-	-	33.20	442 293.72	100.00%
26	Устройство монолитных ж/б фундаментов из сульфатостойкого бетона В25	м3	560.00	20 916.75	11 713 380.00	560.00	11 713 380.00	-	-	560.00	11 713 380.00	100.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45 838.50	1 248 640.74	27.24	1 248 640.74	-	-	27.24	1 248 640.74	100.00%
28	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.40	184 642.30	443 141.52	2.40	443 141.52	-	-	2.40	443 141.52	100.00%
29	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	4.00	172 834.02	691 336.08	4.00	691 336.08	-	-	4.00	691 336.08	100.00%
30	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.40	166 661.30	66 664.52	0.40	66 664.52	-	-	0.40	66 664.52	100.00%
31	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	15.60	160 757.00	2 507 809.20	15.60	2 507 809.20	-	-	15.60	2 507 809.20	100.00%
32	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	4.80	158 609.80	761 327.04	4.80	761 327.04	-	-	4.80	761 327.04	100.00%
33	Сооружение монолитных бетонных шпор при подаче бетона на сухе без опалубки из сульфатостойкого бетона В30	м3	1234.00	33 679.99	38 325 068.66		-	337.42	11 344 057.03	337.42	11 344 057.03	29.75%
34	Установка арматурных пространственных, в том числе	тн	77.04	45 838.00	3 532 359.52		-	22.92	1 050 290.73	22.92	1 050 290.73	29.75%
35	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8.42	184 642.00	1 554 685.64		-	2.51	462 594.38	2.51	462 594.38	29.75%
36	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	17.33	172 834.00	2 998 669.90		-	5.16	892 240.73	5.16	892 240.73	29.75%
37	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	19.17	160 757.00	3 081 711.09		-	5.70	916 958.69	5.70	916 958.69	29.75%
38	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	32.09	158 610.00	5 089 794.90		-	9.55	1 514 460.84	9.55	1 514 460.84	29.75%
39	-муфты Lenton 12.28.312	шт	372.00	1 900.59	707 019.48		-	110.69	210 372.59	110.69	210 372.59	29.75%
40	Устройство монолитных ж/б покрытий бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цемене	м3	604.00	28 193.94	17 029 139.76	160.00	4 511 030.41	136.92	3 860 314.25	296.92	8 371 344.66	49.16%
41	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	8.58	160 757.00	1 347 145.66	2.22	356 859.26	2.09	335 882.29	4.12	662 241.55	49.16%
42	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	19.15	166 661.40	3 191 562.81	5.07	845 447.91	4.71	723 492.03	9.81	1 568 939.94	49.16%
43	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.69	172 834.00	1 156 259.46	2.77	306 293.90	1.82	314 111.90	4.59	568 405.80	49.16%
44	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.47	184 645.00	86 782.15	0.12	22 988.91	0.14	19 672.76	0.23	42 661.67	49.16%
45	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.44	190 815.00	274 773.61	0.38	72 787.71	0.33	62 288.08	0.71	135 075.79	49.16%
46	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1524.00	1 158.29	1 765 233.96	762.00	882 616.98			762.00	882 616.98	50.00%
47	Нарезка деформационных швов в железобетонном покрытии толщиной 12см	м2	300.00	651.39	261 685.41					-	-	

Объект: Реконструкция автодороги [illegible] - [illegible] - [illegible] на участке [illegible] км [illegible] км в Карагандинской области

Заказчик: Карагандинский областной филиал [illegible] "[illegible]"

Подрядчик: [illegible]

Инвестор: ТОО "[illegible]"

Договор: № [illegible] от [illegible] года

Номер Сертификата: № [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.06.2019-07.08.2019 г.

№ п/п	Глава 8 ПОТЕРРОНО,(Б)ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетные строения									-	-	
49	Сборка стальных пролетных строений листов навесным и полунавесным способом решетчатых пролетом до 66 м	тн	152.08	205 202.08	31 207 268.52					-	-	0.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали	тн	152.08	448 755.25	68 246 698.42			-		-	-	0.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27 976.21	4 923 812.96			-		-	-	0.00%
52	-арматура Al Ø 8 мм	тн	1.00	177 128.03	177 128.03					-	-	0.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176 860.00	684 448.20			-		-	-	0.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164 245.00	1 816 549.70			-		-	-	0.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166 662.00	643 315.32			-		-	-	0.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160 757.00	3 385 542.42					-		0.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	6015.00	733.38	443 694.90					-	-	0.00%
58	Обработка швов бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 0,8кг/м2)	м2	404.00	1 567.20	633 148.80			-		-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1 486.34	899 217.53					-	-	0.00%
60	Окраска металлоконструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31 503.25	4 791 014.26					-	-	0.00%
	Мостовое полотно		0.00					-		-	-	
61	Устройство выравнивающей гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677.00	10 491.75	7 102 914.75			-		-	-	0.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 40мм, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517 828.65			-		-	-	0.00%
63	-сварная сетка ВрI-1-100х100	тн	2.99	136 535.00	271 306.65					-	-	0.00%
64	Двухслойное асф покрытие толщ. 8 см. мелкозернистый, плотной	м2	679.00	2 793.66	1 896 895.14			-		-	-	0.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1 900.52	186 253.86			-		-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	84.00	2 891.81	242 912.04			-		-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж/б тротуарных блоков	м3	62.00	40 896.49	2 535 582.38			-		-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190 815.00	1 474 999.95			-		-	-	0.00%
69	- детали закладные сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230 890.00	337 099.40			-		-	-	0.00%
70	- ПХВ трубы d 100х3	пм	624.00	1 313.43	819 580.32					-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 0,8кг/м2)	м2	390.00	1 567.21	611 211.90			-		-	-	0.00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО.250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23 758.91	3 706 389.96					-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11.200-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12 877.30	824 147.20					-		0.00%
74	Изготовление и установка металлического переходного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660 172.00	4 534 680.90					-	-	0.00%

Объект: Реконструкция автодороги Р-31 (М-36) - Бостандык - Кенес - Кыргызстан - Узбекистан на участке Бишкек - Ташкент - Сидикан - Сверхнормативная нагрузка (Восточный обход)

Филиал: Национальная компания "Кыргызавтожол" АО ГПК "Кыргызбек"

Субподряд: ЧП "Хуанг Модус Строй"

Подрядчик: ГПО "Zeus"

Договор: № 21/05/2019 от 16.10.2017 г.

Номер Сертификата: №-19

Дата Карты фактов: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Величина Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за отчетный период		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Сборные железобетонные											
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	7 452.69	552 381.36			-	-	-	-	
76	Монтаж сборных ж/б переходных плит - вес до 5т	м3	67.00	7 586.42	508 290.24			-	-	-	-	0.00%
77	Сборные ж/б переходные плиты ПТМ 098.10-7 АСП (В30 F300,W8)	шт	18.00	222 546.67	4 002 240.06			-	-	-	-	0.01%
78	- то же ПТМ 124.30-7 АСП (В30,F300 W8)	шт	4.00	287 517.00	1 250 044.00			-	-	-	-	0.30%
79	Обмазочная изоляция битумно бетонных поверхностей (грт)	м2	345.00	1 158.29	399 620.05			-	-	-	-	0.00%
80	Смазывание переходных плит	м3	4.60	27 975.80	128 688.68			-	-	-	-	0.10%
81	-арматура АШ ф 16 мм марки стали 25Г 2С	т	0.29	91 358.00	26 493.82			-	-	-	-	0.00%
82	Гидроизоляция "Технониколь-мост-С"	м2	23.00	2 405.70	55 331.10			-	-	-	-	0.00%
83	- Технониколь-мост С	м2	26.91	1 393.00	37 485.63			-	-	-	-	0.00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ.8см	м2	330.00	2 761.14	911 189.40			-	-	-	-	0.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27 199.50	380 793.00			-	-	-	-	0.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13 959.85	460 675.05			-	-	-	-	0.00%
87	Устройство стыковой прослойки из геотекстиля синтетической	м2	48.00	822.91	39 499.68			-	-	-	-	0.00%
88	Устройство деформационных швов	шт	2.00	357 697.90	715 395.80			-	-	-	-	0.00%
89	Стоимость лета гидроизоляцией	ед	2.81	384 568.00	1 080 636.08			-	-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы							-	-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным поливом слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с заливом водой	м3	10014.00	1 465.39	14 675 416.86			-	-	-	-	0.00%
91	Укрепление откосов, конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3 178.44	4 087 473.81			-	-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля TT KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561 725.64			-	-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов пеньевого полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7 606.14	1 673 350.80			-	-	-	-	0.00%
94	Устройство монолитных стенок и открылков тонкого бетона В25	м3	17.66	43 624.00	770 395.84			-	-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2 927.98	515 324.48			-	-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	2 629.64	237 614.08			-	-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	1.00	3 247.35	12 989.40			-	-	-	-	0.00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 806.90	72 982.08			-	-	-	-	0.00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**											0.00%
	Подготовительные работы											
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
Итого	*Подготовительные работы, земляные работы*						-			-	-	
100	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением *Сборные железобетонные*	м3	3250.00	2 705.38	8 792 154.24	3 250.00	8 792 154.24	-	-	3 250.00	8 792 154.24	100.00%
							-		-	-	-	

Объект: Реконструкция [illegible] км 7 Усова Карагандинской области - Жезказган" км 0 - км 7 Р37 на Карагандинской области - Жезказган - Восточная граница Карагандинской области (в границах г. Жезказган, пригородных и Восточной объездов)

Заказчик: Карагандинский областной филиал ФГБУ "КазАвтоДор"

Генеральный подрядчик: ДП ПК "Строй Мастер Строй"

Субподрядчик: ТОО "Zenos"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2021 г.

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.04.2019 г.

Срок исполнения: 21.03.2019 -07.08.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Величина Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за отчетный месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Бригадные опоры №1 и 4						-		-	-	-	
Поз 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344.00	189 988.55	65 353 309.20	344.00	65 353 309.20		-	344.00	65 353 309.20	100.00%
Поз 5.3	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.38	177 128.00	421 564.64	2.38	421 564.64		-	2.38	421 564.64	100.00%
Поз 5.4	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08		-	1.62	279 991.08	100.00%
Поз 5.5	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	27.74	166 757.00	4 651 399.18	27.74	4 459 399.18	-		27.74	4 459 399.18	100.00%
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом в грунтах	м3	1235.00	503.86	622 267.10	1 235.00	622 267.10		-	1 235.00	622 267.10	100.00%
Поз 5.6	Устройство монолитных ж/б ростверков d 1200 мм из сульфатостойкого бетона В30	м3	44.00	40 962.20	1 802 336.80	14.00	1 802 336.80	-		44.00	1 802 336.80	100.00%
Поз 5.7	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.752	177 128.00	133 200.26	0.75	133 200.26	-	-	0.75	133 200.26	100.00%
Поз 5.8	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.658	172 834.00	113 724.77	0.66	113 724.77	-	-	0.66	113 724.77	100.00%
Поз 5.9	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	7.896	166 757.00	1 269 332.27	7.90	1 269 332.27	-	-	7.90	1 269 332.27	100.00%
116	Устройство монолитных ж/б опор из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10	68.40	2 786 291.10		-	68.40	2 786 291.10	100.00%
117	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35		-	1.89	360 640.35	100.00%
118	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18	1.26	232 650.18	-	-	1.26	232 650.18	100.00%
119	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90	-		0.06	10 368.90	100.00%
120	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59	-	-	3.19	531 648.59	100.00%
121	Устройство монолитных ж/б шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей РОПЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40		-	60.00	356 204.40	100.00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей насыщенным раствором	м2	1310.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00		-	1 310.00	1 505 777.00	100.00%
128	Окраска не эксплуатируемых бетонных поверхностей опор краской ПФВ	м2	110.00	437.62	48 138.20		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры №2 и 3						-			-	-	
Поз 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай d1200мм из сульфатостойкого бетона В25	м3	320.00	189 980.55	60 793 776.00	320.00	60 793 776.00	-		320.00	60 793 776.00	100.00%
Поз 5.11	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.36	177 128.00	418 022.08	2.36	418 022.08		-	2.36	418 022.08	100.00%
Поз 5.12	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Поз 5.13	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	24.92	166 757.00	4 006 064.44	24.92	4 006 064.44			24.92	4 006 064.44	100.00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом в грунтах	м3	1080.00	511.68	552 614.40	1 080.00	552 614.40			1 080.00	552 614.40	100.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфатостойкого бетона В20	м3	16.80	13 322.15	223 812.12	16.80	223 812.12	-		16.80	223 812.12	100.00%
Поз 5.14	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25	м3	85.20	20 916.74	1 782 106.25	85.20	1 782 106.25	-		85.20	1 782 106.25	100.00%
Поз 5.15	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5.87	45 838.00	269 069.06	5.87	269 069.06		-	5.87	269 069.06	100.00%
Поз 5.16	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.24	184 643.00	413 600.32	2.24	413 600.32	-		2.24	413 600.32	100.00%
Поз 5.17	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	2.34	172 834.00	404 431.56	2.34	404 431.56			2.34	404 431.56	100.00%
Поз 5.18	-арматура АIII Ø22 мм	тн	1.288	166 661.00	214 659.37	1.29	214 659.37	-		1.29	214 659.37	100.00%
Поз 5.19	Устройство монолитных ж/б стоек, ригел. d 1200 мм из сульфатостойкого бетона В30	м3	55.20	40 962.20	2 261 213.44	55.20	2 261 213.44			55.20	2 261 213.44	100.00%
Поз 5.20	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.09	190 815.00	398 421.72	2.09	398 421.72		-	2.09	398 421.72	100.00%
Поз 5.21	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	6.78	160 352.00	1 086 575.49	6.78	1 086 575.49			6.78	1 086 575.49	100.00%

Объект: [illegible]

Вид работ: [illegible]

Субподрядчик: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: 56-19

Дата сертификации: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ ГЛАВА 5,ДА	Ед. изм.	Единичная Договорная Цена			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма к оплате этого месяца		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ПОР
			Кол-во	Стоимость (гр)	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	
141	Устройство монолитных ж/б пилонов из бетона В30	м3	85.60	33 909.30	2 868 413.20	85.60	2 868 413.20		-	85.60	2 868 413.20	100.00%
142	-арматура АIII Ø 6 мм	тн	0.02	185 179.00	2 851.79	0.01	1 851.79			0.01	2 851.79	200.00%
143	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.81	190 815.00	345 375.15	1.81	345 375.15		-	1.81	345 375.15	100.00%
144	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 643.00	70 164.34	0.38	70 164.34		-	0.38	70 164.34	100.00%
145	-арматура АIII Ø22 мм	тн	5.68	166 460.00	946 632.48	5.68	946 632.48		-	5.68	946 632.48	100.00%
146	Устройство монолитных ж/б оголовков из бетона В30	м3	24.00	25 962.00	623 104.32	24.00	623 104.32		-	24.00	623 104.32	100.00%
147	-арматура АIII Ø10 мм	тн	0.99	190 815.00	188 906.85	0.99	188 906.85			0.99	188 906.85	100.00%
148	Опорные части РОУ 20х25х5,2	шт	40.00	6 355.41	254 216.40	40.00	254 216.40		-	40.00	254 216.40	100.00%
149	Опорные части РОУ 15х25х4,2	шт	60.00	6 481.01	388 860.60	60.00	388 860.60		-	60.00	388 860.60	100.00%
150	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей засыпаемых грунтом	м2	676.00	1 158.29	783 094.04	676.00	783 094.04		-	676.00	783 094.04	100.00%
151	Окраска бетонных поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-			-	-	
152	Установка на опорные части б/б балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95 394.31	1 907 886.20	20.00	1 907 886.20		-	20.00	1 907 886.20	100.00%
153	Балка ПТК-21У	шт	20.00	1 392 907.55	27 858 151.00	20.00	27 858 151.00			20.00	27 858 151.00	100.00%
154	Установка на опоры моста ж/б пролетных строений длиной 15 м	шт	52.00	27 288.55	1 418 991.20	52.00	1 418 991.20		-	52.00	1 418 991.20	100.00%
155	Плиты дорожные П15-А14К7	шт	52.00	661 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16		-	52.00	34 532 008.16	100.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12			11.60	1 228 042.12	100.00%
157	Омоноличивание пяты балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27 976.22	2 182 145.16	78.00	2 182 145.16		-	78.00	2 182 145.16	100.00%
158	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.68	103 152.00	70 143.36	0.68	70 143.36		-	0.68	70 143.36	100.00%
159	Устройство монолитной ж/б плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28 204.55	8 010 035.40		-		-	-	-	0.00%
160	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 690.00	1 642 477.60		-			-	-	0.00%
161	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.61	176 859.70	1 341 133.72		-			-	-	0.00%
162	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 236.09	519 017.36		-			-	-	0.00%
163	- детали закладные сталь 09Г2С	тн	2.26	181 422.00	410 013.72		-			-	-	0.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991 520.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	745.58	90 215.18		-		-	-	-	0.00%
	Дополнительно по смете						-			-	-	
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технокомпозит-С"	м2	1384.00	10 391.75	14 520 582.00		-			-	-	0.00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 40мм армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1 193 180.56		-			-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.82	15 980.64		-		-	-	-	0.00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	136 335.00	633 957.75		-			-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной тонкой мелкозернистой смеси толщ.8см	м2	1248.00	2 793.53	3 486 375.36		-			-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей а/б смеси	м2	104.00	1 380.61	143 583.43		-		-	-	-	0.00%

Объект: Реконструкция [illegible] км 93 "Автомобильная дорога Астрахань – [illegible] – "Грозный" [illegible] Республики Калмыкия – Ставропольский край – Чеченская Республика"

Заказчик: Федеральное дорожное агентство (ФДА) ФКУ "Калмавтодор"

Подрядчик: ООО "АТТ Групп Менеджмент Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Жолсервис"

Договор: № 21-07-2019 [illegible] 07.2019 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -27.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Включено Договорной Цены			Накопленная сумма до начала отчетного периода		Сумма за текущий период		Накопленная сумма до конца текущего периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Устройство шатрой 200х200мм с выполнением резьбовой и ручной частью	шт	208.00	1 910.87	397 469.96		-			-	-	0.00%
173	Устройство скорого трехслойного [illegible]	пог	104.00	2 190.95	227 765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартных)	шт	26.00	6 587.90	171 285.40		-			-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 17 А20.300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33 004.22	6 864 875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11.200-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-			-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь С15, в том числе	пм	104.00	7 552.40	785 449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2 056.86	345 552.48		-			-	-	0.00%
	Сооружение насыпи с насыпью						-		-	-	-	
179	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-			-		0.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 25	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П300.98.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	36.00	232 346.74	8 4104 482.64		-		-	-	-	0.00%
182	- то же П600.124.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
183	Обмазочная гидроизоляция битумом бензинным поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 301.44		-			-	-	0.00%
184	Оклеечная гидроизоляция переходных плит бетон В30	м2	736.00	330.49	246 184.64		-		-	-	-	0.00%
185	-арматура АСII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 635.64		-		-	-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Технониколь-С	м2	48.00	4 189.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 761.17	1 027 155.24		-			-	-	0.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей мелкозернистой смеси	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-			-	-	0.00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	15 959.89	404 836.81		-			-	-	0.00%
191	Устройство дорожной прослойки из нетканого синтетического материала типа ДОРНИТ 100	м2	100.00	822.95	82 295.00					-	-	0.00%
192	Устройство тестинчных сходов	пт	2.00	260 276.22	520 552.44		-			-	-	0.00%
193	Стоимость застройки грунтов	тн	1.76	384 570.00	676 843.20		-			-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
194	Отсыпка конусов и откосов из крупнозернистого песка с послойным [illegible]	м3	7726.00	1 465.49	11 317 582.80		-			-		0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см на слое синтетического материала	м2	1920.00	3 121.03	5 998 256.80				-	-	-	0.00%
196	Устройство трехслойных сборчатых [illegible] ДОРНИТ 200 (вариант)	м2	2112.00	361.35	763 171.20		-			-	-	0.00%
197	-арматура АСII Ø 12 мм	тн	1.00	176 867.00	176 867.00		-			-	-	0.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Исполнитель: ТОО "[illegible]"

Договор: № 2[illegible]43 от 30.10.2017 года

Номер Сертификата: №-79

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.06.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Единичная Договорная Цена			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Количество	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Количество	Сумма (тг)	Количество	Сумма (тг)	Количество	Сумма (тг)	
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4x0.5м. бетон В20 F300 W8	пм	799.00	7 675.21	1 527 366.79					-	-	0.00%
199	Устройство молотрада с мельницы	м3	1.75	110 731.00	193 472.25		-			-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300 W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300 W8)	шт	54.00	1 629.03	87 968.76		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300 W8)	шт	2.00	3 247.35	6 494.70		-			-	-	0.00%
203	Монолитный бетон, отмостка из бетона В25, F300 W8	м3	1.80	22 639.00	40 750.20		-		-	-	-	0.00%
							-			-	-	
5-2	***Эстакада через ж/д пути ст. Сатпаев***						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	61 211.60	18 363.48	0.30	18 363.48	-	0.50	18 363.48	100.00%	
205	*Устройство [illegible] в [illegible] в том числе:*						-	-	-	-		
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	5 516.92	31 998 155.40	5 800.00	31 998 155.40	-	5 800.00	31 998 155.40	100.00%	
	Устройство временных проездов ж/д переездов, в том числе:						-	-	-	-		
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	2 907.11	10 814 462.30	3 720.00	10 814 449.20	-	3 720.00	10 814 449.20	100.00%	
211	Устройство основания толщ 15 см из ПГС	м2					-	-	-	-		
212	Монтаж сборных ж/б плит разм 2x3x0.15	м3					-	-	-	-		
213	Устройство стальной трубы 1020x20, L=70.00, для устройства временной водопропускной трубы	м					-		-	-		
214	Устройство переходов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт					-	-	-	-		
215	Разборка монтажных площадок	м3					-	-	-	-		
216	Возврат стоимости плит 70%	м2					-	-	-	-		
	Сооружение опор						-	-	-	-		
	Крайние опоры №1 и 4						-	-	-	-		
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3 260.00	472.07	1 538 948.20	3 260.00	1 538 948.20	-	3 260.00	1 538 948.20	100.00%	
Пов 5.22	Отсыпка скальным грунтом	м3	1317.50	2 879.46	3 793 688.55	1 317.50	3 793 688.55	-	1 317.50	3 793 688.55	100.00%	
218	Замена некондиционных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с пропитанным послойным уплотнением	м3	575.00	1 644.60	945 645.00	575.00	945 645.00	-	575.00	945 645.00	100.00%	
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	189 980.55	227 976 660.00	1 200.00	227 976 660.00	-	1 200.00	227 976 660.00	100.00%	
220	Арматура АIII Ø 8 мм	тн	8.40	177 128.00	1 487 875.20	8.40	1 487 875.20	-	8.40	1 487 875.20	100.00%	
221	Арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.60	172 834.00	967 870.40	5.60	967 870.40	-	5.60	967 870.40	100.00%	
222	Арматура АIII Ø 28 мм	тн	90.72	160 757.00	14 583 875.04	90.72	14 583 875.04	-	90.72	14 583 875.04	100.00%	
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ 10см	м3	38.00	13 522.15	514 234.09	38.00	514 234.09	-	38.00	514 234.09	100.00%	
224	Устройство монолитных ж/б ростверков из сульфатостойкого бетона В25	м3	642.00	20 916.75	13 428 553.50	642.00	13 428 553.50	-	642.00	13 428 553.50	100.00%	
225	Установка арматурных сеток и монолитных фундаментов	т	26.88	45 838.00	1 232 125.44	26.88	1 232 125.44	-	26.88	1 232 125.44	100.00%	
226	Арматура АIII ⌀18 мм	тн	0.23	193 231.00	44 443.13	0.23	44 443.13	-	0.23	44 443.13	100.00%	
227	Арматура АIII ⌀10 мм	тн	0.51	190 815.00	97 315.65	0.51	97 315.65		0.51	97 315.65	100.00%	
228	Арматура АIII ⌀12 мм	тн	5.15	184 843.00	950 971.45	5.15	950 971.45		5.15	950 971.45	100.00%	

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ ГСТАКАДА	Ед. изм.	Величина Договорной Цены			Выполнено сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Выполнено сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
229	-арматура АIII Ø 16 мм	т	6.31	172 834.00	1 090 582.54	6.31	1 090 582.54	-		6.31	1 090 582.54	100.00%
230	-арматура АIII Ø 20 мм	т	11.45	166 661.00	1 908 273.03	11.45	1 908 273.03	-	-	11.45	1 908 273.03	100.00%
231	-арматура АIII Ø 25 мм	т	3.23	160 757.00	519 245.11	3.23	519 245.11		-	3.23	519 245.11	100.00%
232	Установка сборных железобетонных стоек (марки сульфатостойкого бетона В30	м3	163.86	6 265.30	1 025 928.54	163.80	1 025 928.54		-	163.80	1 025 928.54	100.00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22.5	м3	87.06	44 636.26	3 883 354.62	87.00	3 883 354.62		-	87.00	3 883 354.62	100.00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72.00	62 997.64	4 535 786.88	72.00	4 535 786.88	-		72.00	4 535 786.88	100.00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115.20	20 414.60	2 351 761.92	115.20	2 351 761.92	-	-	115.20	2 351 761.92	100.00%
236	- проходящие пространственные в том числе	т	35.83	45 838.00	1 642 375.54	35.83	1 642 375.54	-	-	35.83	1 642 375.54	100.00%
237	-арматура АIII Ø 8 мм	т	1.63	193 232.00	314 966.53	1.63	314 966.53	-	-	1.63	314 966.53	100.00%
238	-арматура АIII Ø 10 мм	т	4.65	190 815.00	887 289.75	4.65	887 289.75	-	-	4.65	887 289.75	100.00%
239	-арматура АIII Ø 25-28 мм	т	29.33	160 757.00	4 715 002.81	29.33	4 715 002.81	-	-	29.33	4 715 002.81	100.00%
240	Обетонирование стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10.00	22 036.33	220 363.30	10.00	220 363.30		-	10.00	220 363.30	100.00%
241	Устройство монолитных ж/б перекрытий из монолитного бетона В30	м3	8.00	26 002.93	208 023.44	8.00	208 023.44		-	8.00	208 023.44	100.00%
242	-арматура АIII Ø 10 мм	т	0.25	190 815.00	47 703.75	0.25	47 703.75		-	0.25	47 703.75	100.00%
243	-арматура АIII Ø 14 мм	т	0.16	173 102.50	27 696.40	0.16	27 696.40		-	0.16	27 696.40	100.00%
244	Устройство монолитных ж/б плит из сульфатостойкого бетона В30	м3	109.20	33 495.00	3 657 654.00	55.00	1 909 255.00	54.20	1 748 399.00	109.20	3 657 654.00	100.00%
245	-арматура АIII Ø 10 мм	т	1.49	190 815.00	284 314.35	0.79	150 362.22	0.70	133 952.13	1.49	284 314.35	100.00%
246	-арматура АIII Ø 12 мм	т	0.46	184 653.00	84 935.38	0.21	39 144.32	0.25	45 791.06	0.46	84 935.38	100.00%
247	-арматура АIII Ø 14 мм	т	0.70	173 102.50	121 171.75	0.70	121 171.75		-	0.70	121 171.75	100.00%
248	-арматура АIII Ø 16 мм	т	0.84	172 834.00	145 180.56		-	0.84	145 180.56	0.84	145 180.56	100.00%
249	-арматура АIII Ø 22 мм	т	6.18	166 661.50	1 029 968.07	3.32	552 982.86	2.86	476 985.21	6.18	1 029 968.07	100.00%
250	Устройство монолитных ж/б шкафных стенок и парапетов из монолитного бетона В30	м3	60.00	27 976.21	1 678 572.60	33.80	945 595.80	26.20	732 976.80	60.00	1 678 572.60	100.00%
251	-арматура АIII Ø 28 мм	т	0.25	160 757.00	40 188.25	0.11	17 361.32	0.14	22 826.93	0.25	40 188.25	100.00%
252	-арматура АIII Ø 36 мм	т	2.03	172 834.00	350 853.02	0.75	130 316.84	1.28	220 536.18	2.03	350 853.02	100.00%
253	-арматура АIII Ø 12 мм	т	1.25	184 653.00	230 803.75	0.65	119 279.38	0.60	111 524.37	1.25	230 803.75	100.00%
254	-арматура АIII Ø14 мм	т	0.76	173 102.00	131 557.52	0.76	131 557.52	-		0.76	131 557.52	100.00%
255	-арматура АI Ø 6 мм	т	0.17	185 179.00	31 480.43	0.08	15 555.04	0.09	15 925.39	0.17	31 480.43	100.00%
256	Устройство монолитных ж/б подферменников из бетона В30	м3	6.00	26 765.12	160 590.72	3.00	80 295.36	3.00	80 295.36	6.00	160 590.72	100.00%
257	-арматура АIII Ø10 мм	т	1.00	190 815.46	190 815.46	0.50	95 407.73	0.50	95 407.73	1.00	190 815.46	100.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ2(х)-106.5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80		-	20.00	205 817.40	20.00	205 817.40	50.00%
259	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей вертикальных грунтов	м2	1 300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00			1 300.00	1 505 777.00	100.00%
260	Окраска по штукатуркам бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666.00	351.49	234 092.34		-			-	-	0.00%
	Промежуточные акты № 2, 3, 6 и 7.		0.00				-			-	-	
Поз 5.23	Отсыпка песчаным грунтом	м3	1 620.00	2 879.46	4 664 725.20	1 620.00	4 664 725.20	-		1 620.00	4 664 725.20	100.00%
261	Устройство бетонной подготовки фундаментов опор механизированным способом (30% ручной труд) в том числе	м3	10330.00	4 190.55	43 331 109.24	7 762.50	32 528 368.15	-		7 762.50	32 528 368.15	75.00%
262	Устройство железобетонных бетонных свай 0120мм из сульфатостойкого бетона В25	м3	2 340.00	174 781.32	408 990 628.80	2 340.00	408 990 628.80	-		2 340.00	408 990 628.80	100.00%

Объект: Реконструкция канализационных очистных сооружений [illegible] "Кодинск" [illegible]

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Подрядчик: ТОО "СП "Сибгражстрой"

Субподрядчик: ТОО "Бетон"

Договор: № 2/06/2018 от 18.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата сертификата: 07.06.2019 г.

Период выполнения: 25.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Единичные расценки (Договорные цены) Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Накопленная сумма за начало предыдущего месяца Кол-во	Сумма (тг)	Сумма за отчетный период Кол-во	Сумма (тг)	Накопленная сумма за начало текущего месяца Кол-во	Сумма (тг)	% от ПОР
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340.00	15 198.25	35 563 858.20	2 340.00	35 563 858.20			2 340.00	35 563 858.20	100.00%
266	-арматура АI Ø 8 мм	т	25.60	172 128.00	2 763 196.80	25.60	2 763 196.80	-	-	25.60	2 763 196.80	100.00%
267	-арматура АIII Ø 16 мм	т	14.91	172 854.00	2 576 954.94	14.91	2 576 954.94	-	-	14.91	2 576 954.94	100.00%
268	-арматура АIII Ø 28 мм	т	155.52	160 757.00	25 000 928.64	155.52	25 000 928.64	-	-	155.52	25 000 928.64	100.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов								-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона В20 толщ. 100мм	м3	148.00	23 322.14	3 451 676.72	75.00	985 838.36	18.50	[illegible]	92.50	2 232 297.95	62.50%
270	Устройство монолитных ж/б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20 916.74	46 351 493.84	1 108.00	23 175 747.92	277.00	[illegible]	1 385.00	28 969 684.90	62.50%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	192.89	45 838.00	8 841 691.82	96.45	4 420 845.91	24.11	1 105 211.38	120.56	5 526 057.29	62.50%
272	-арматура АIII Ø 12 мм	т	36.32	184 643.00	6 706 233.76	18.16	3 353 116.88	4.54	838 279.22	22.70	4 191 396.10	62.50%
273	-арматура АIII Ø 16 мм	т	0.89	172 833.00	153 821.37	0.45	76 910.69	0.11	19 227.67	0.56	96 138.36	62.50%
274	-арматура АIII Ø 22 мм	т	33.32	166 661.00	5 553 144.52	16.66	2 776 572.26	4.17	694 143.07	20.83	3 470 715.33	62.50%
275	-арматура АIII Ø 32 мм	т	122.36	158 610.00	19 407 519.60	61.18	9 703 759.80	15.30	2 425 939.95	76.48	12 129 699.75	62.50%
276	Устройство монолитных ж/б. тела опор из сульфатостойкого бетона В25	м3	1380.00	32 560.38	44 850 524.40	880.00	28 608 334.41	125.00	1 962 347.50	1 005.00	32 662 882.90	72.83%
277	- арматурные пространственные, в том числе	т	67.02	45 838.00	3 072 062.76	40.03	1 834 018.46	6.75	309 286.18	46.78	2 144 204.24	69.80%
278	-арматура АIII Ø 10 мм	т	5.58	190 815.00	1 064 747.70	3.19	666 325.93	0.52	99 663.12	4.01	765 931.47	71.94%
279	-арматура АIII Ø 12 мм	т	4.65	184 643.00	858 589.95	3.15	581 994.94	0.37	69 148.59	3.53	651 143.53	75.84%
280	-арматура АIII Ø 16 мм	т	5.46	172 833.00	943 668.18	3.39	585 558.21	0.52	89 527.19	3.91	675 085.69	71.54%
281	-арматура АIII Ø 32 мм	т	50.16	158 610.00	7 955 877.60	29.42	4 665 671.76	5.10	822 951.43	34.60	5 488 623.21	68.98%
282	-сетка сварная 5Вр-100	т	1.16	110 571.00	128 262.36	0.58	64 131.18	0.15	16 032.79	0.73	80 163.97	62.50%
283	Устройство монолитных ж/б. стоек из сульфатостойкого бетона В30	м3	132.00	26 092.93	3 442 386.76	66.00	1 716 193.38	-		66.00	1 716 193.38	50.00%
284	-арматура АIII Ø 10	т	4.64	190 815.00	885 381.60	2.32	442 690.80	-		2.32	442 690.80	50.00%
285	-арматура АIII Ø 32 мм	т	21.60	158 610.00	3 425 976.00	10.80	2 712 988.00	-		10.80	2 712 988.00	50.00%
286	- муфты Lenton CC32-A12	шт	960.00	2 263.05	2 172 608.00	480.00	1 086 304.00			480.00	1 086 304.00	50.00%
287	Устройство монолитных ж/б. насадок из сульфатостойкого бетона В30	м3	292.00	33 495.04	9 780 551.68	146.00	4 890 275.84	-		146.00	4 890 275.84	50.00%
288	-арматура АIII Ø 20 мм	т	7.50	190 815.00	1 431 112.50	3.75	715 556.26	-	-	3.75	715 556.26	50.00%
289	-арматура АIII Ø 12 мм	т	2.90	184 643.00	535 464.70	1.45	267 732.36			1.45	267 732.36	50.00%
290	-арматура АIII Ø 22 мм	т	13.46	166 661.00	2 243 257.06	6.73	1 121 628.54	-	-	6.73	1 121 628.54	50.00%
291	-арматура АI Ø 8 мм	т	0.03	177 328.00	5 313.84	0.02	2 656.92	-	-	0.02	2 656.92	50.00%
292	Устройство монолитных ж/б подферменников из сульфатостойкого бетона В35	м3	24.80	26 764.70	663 764.56	12.40	331 882.28	-		12.40	331 882.28	50.00%
293	-арматура АIII Ø 10 мм	т	3.64	190 815.00	694 566.60	1.82	347 283.30			1.82	347 283.30	50.00%
294	Установка опорных частей РОН 20х40х5.2	шт	160.00	10 290.85	1 646 536.00		-	80.00	823 268.00	80.00	823 268.00	50.00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2	1880.00	1 158.29	2 177 283.20	940.00	1 088 792.60	-	-	940.00	1 088 792.60	50.00%
296	Окрашивание железобетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576.00	351.29	905 438.24		-		-	-	-	0.00%
297	***Примыкающие опоры № 4 и 5.***						-				-	
Глава 5.2	Отсыпка скальным грунтом	м3	810.00	2 879.46	2 332 362.60	810.00	2 332 362.60		-	810.00	2 332 362.60	100.00%
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	3840.00	448.34	1 721 625.60	3 840.00	1 721 625.60		-	3 840.00	1 721 625.60	100.00%
299	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм из бетона сульфатостойкого В25 W2 F150	м3	7680.00	189 001.55	205 178 904.00	1 080.00	205 178 904.00			1 080.00	205 178 904.00	100.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Генподрядчик: ТОО "Сити Инвест Строй"

Объект: ПОО "Жилье"

Договор: № 2143-20-43 от 26.10.2017 года

Номер Сертификата: № 19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПЛ ТЕПЛОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Включено в Договорную Цену			Накопленная сумма до конца предыдущего периода		Сумма за текущий период		Накопленная сумма до конца текущего периода		% от ДОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
300	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	7.20	172 128.00	1 275 321.60	7.20	1 275 321.60			7.20	1 275 321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 834.00	829 603.20	4.80	829 603.20		-	4.80	829 603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	72.76	169 757.00	12 500 464.32	72.76	12 500 464.32		-	72.76	12 500 464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфатостойкого	м3	48.80	13 322.20	650 123.36	48.80	650 123.36			48.80	650 123.36	100.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20 926.74	23 178 747.92	1 108.00	23 178 747.92		-	1 108.00	23 178 747.92	100.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45 836.00	4 420 616.72	96.44	4 420 616.72	-		96.44	4 420 616.72	100.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184 643.00	3 353 116.88	18.16	3 353 116.88	-	-	18.16	3 353 116.88	100.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172 836.00	76 047.84	0.44	76 047.84		-	0.44	76 047.84	100.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166 661.00	2 776 572.26	16.66	2 776 572.26	-		16.66	2 776 572.26	100.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158 610.00	9 703 759.80	61.18	9 703 759.80	-		61.18	9 703 759.80	100.00%
310	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880.00	32 500.38	28 600 334.40	880.00	28 600 334.40			880.00	28 600 334.40	100.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45 838.00	1 834 895.14	40.03	1 834 895.14		-	40.03	1 834 895.14	100.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190 815.00	665 944.35	3.49	665 944.35	-	-	3.49	665 944.35	100.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184 643.00	581 625.45	3.15	581 625.45	-		3.15	581 625.45	100.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172 836.00	585 914.04	3.39	585 914.04	-	-	3.39	585 914.04	100.00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29.42	158 610.00	4 666 306.20	29.42	4 666 306.20		-	29.42	4 666 306.20	100.00%
316	-сетка сварная 5Вр-400	тн	0.58	110 571.00	64 131.18	0.58	64 131.18		-	0.58	64 131.18	100.00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфатостойкого бетона В30	м3	66.00	26 002.93	1 716 193.38	66.00	1 716 193.38	-		66.00	1 716 193.38	100.00%
318	-арматура AIII d10	кг	2.32	190 815.00	442 690.80	2.32	442 690.80	-	-	2.32	442 690.80	100.00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10.80	158 610.00	1 712 988.00	10.80	1 712 988.00	-		10.80	1 712 988.00	100.00%
320	- муфты Lenton EL32AT2	шт	480.00	2 261.00	1 085 280.00	480.00	1 085 280.00		-	480.00	1 085 280.00	100.00%
321	Устройство монолитных ж.б. ригелей из сульфатостойкого бетона В30	м3	146.00	33 495.01	4 890 271.46	73.00	2 445 135.73	73.00	2 445 135.73	146.00	4 890 271.46	100.00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.75	190 815.00	715 556.25	1.88	357 778.12	1.88	357 778.12	3.75	715 556.25	100.00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.45	184 643.00	267 732.35	0.73	133 866.18	0.73	133 866.17	1.45	267 732.35	100.00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.73	166 661.00	1 121 628.53	3.37	560 814.27	3.37	560 814.26	6.73	1 121 628.53	100.00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.01	1 771.28	0.01	1 771.28	0.02	3 542.56	100.00%
326	Устройство монолитных ж.б.диафрагм из сульфатостойкого бетона В35	м3	12.40	26 764.40	331 878.56	6.20	165 939.28	6.20	165 939.28	12.40	331 878.56	100.00%
327	-арматура AIII Ø16 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	0.91	173 641.65	0.91	173 641.65	1.82	347 283.30	100.00%
328	Установка осторожных лестниц 1К09.20к.01с.3.2	шт	80.00	10 290.84	823 267.20		-	80.00	823 267.20	80.00	823 267.20	100.00%
329	Обеспыливание и пропитка бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	940.00	1 158.29	1 088 792.60	940.00	1 088 792.60	-	-	940.00	1 088 792.60	100.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288.00	351.49	452 719.12		-		-	-	-	0.00%
	Прочие строение.						-			-	-	
331	Установка на опоры мостов ж.б. блоков пролетных строений длиной 33м и весом 38т в кранах (1 по 50тн)	шт	40.00	228 843.32	9 153 732.40		-	40.00	9 153 732.40	40.00	9 153 732.40	100.00%
332	Установка в кранах тех.проемы широкая колея (маневренные)	шт	20.00	10 469.74	209 394.80		-		-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры двухпролетных мостов консольных кранов ж.б.пролетных пролетных строений сколзящ. 55 м	шт	80.00	100 953.32	7 916 265.60		-	80.00	7 916 265.60	80.00	7 916 265.60	100.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Договор: № [illegible]

Номер Сертификата: 50-79

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Главы 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ	Ед. изм.	Полностью Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма отчетного месяца		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
332	Железобетонные балки пролетного строения БТК-33Б	шт	340.00	2 802 573.24	952 612 107.60		-	[illegible]	[illegible]	80.00	224 549 947.20	57.14%
333	Монтаж металлической приверсы для монтажа блоков пролетного строения	тн	11.60	80 876.00	938 102.44		-	[illegible]	[illegible]	6.63	536 198.52	57.14%
334	Разборка металлической приверсы для монтажа блоков пролетного строения с грузоподъемностью после разборки на балку. Коэффициент 85% по цене прейскуранта № 55)	тн	11.60	14 207.50	164 803.00		-	[illegible]	[illegible]	6.63	94 175.43	57.14%
335	Однослойные балки пролетных строений монолитные участки УАС и УАЦ(1)	м3	334.00	27 976.23	9 064 298.52		-	[illegible]	7 586 799.58	92.57	2 589 799.58	28.57%
338	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 402.50	412 839.05		-	[illegible]	112 954.01	1.26	117 954.01	28.57%
339	-арматура АIII Ø 26 мм	тн	7.42	91 355.00	677 854.10		-	[illegible]	193 672.60	2.12	193 672.60	28.57%
340	-арматура АI Ø 8 мм	т3	3.41	103 152.70	350 719.58		-	[illegible]	100 205.48	0.97	100 205.48	28.57%
341	Устройство монолитной ж/б плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27 976.23	34 858 382.58		-	[illegible]	14 979 768.94	128.00	4 979 768.94	14.29%
342	-арматура АI Ø 8 мм	тн	18.16	166 393.00	3 021 696.88		-	[illegible]	433 670.98	2.59	431 670.98	14.29%
343	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 690.00	1 735 179.50		-	[illegible]	247 857.07	1.36	247 857.07	14.29%
344	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 860.00	5 337 634.80		-	[illegible]	762 519.36	4.31	762 519.36	14.29%
345	-детали закладные, сталь ВСт3сп	тн	9.42	181 422.00	1 708 995.24		-	[illegible]	244 142.18	1.35	244 142.18	14.29%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи шлифовальных машин	м2	5960.00	733.38	4 370 944.80		-		-		-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей *Мостовое полотно*	м2	650.00	745.56	484 614.00		-		-		-	0.00%
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технопластокс-С"	м2	6020.00	8 862.32	53 351 166.40		-		-		-	0.00%
349	Стоимость материала "Технопластокс С"	м2	7043.40	1 392.70	9 809 343.18		-		-		-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5 089 308.00		-		-		-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х200	тн	20.22	136 335.00	2 756 693.70		-		-		-	0.00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	м2	5544.00	1 415.81	7 849 250.64		-		-		-	0.00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 2 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	м2	5544.00	1 580.39	7 855 998.96		-		-		-	0.00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	м2	462.00	1 390.59	642 832.58		-		-		-	0.00%
355	Устройство затирки ЗК20мм с заполнением резиновой крошкой мастикой Технопласт	пм	924.00	1 964.07	1 759 369.68		-		-		-	0.00%
356	Устройство скрытого стыка (прилегание канатов)	пм	462.00	1 735.75	801 916.50		-		-		-	0.00%
357	Устройство водоотводных лотков из ПВХ труб диаметром 160мм (Стандартпрофиль)	шт	326.00	6 159.00	724 900.00		-		-		-	0.00%
358	-сталь ст. 25пс	тн	0.25	123 857.56	30 964.39		-		-		-	0.00%
359	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.25	94 240.80	23 807.70		-		-		-	0.00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11 КО 306 из оцинкованной стали	пм	956.00	33 520.00	31 834 368.00		-		-		-	0.00%

Объект: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Заказчик: ООО "СТ [illegible]

Договор: № [illegible]

Номер Сертификата: № [illegible]

Дата Сертификата: 07.09.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 - 07.06.2019 г.

№ п/п	Единица 5 ПЗ ГЕОПРОИЗВ, ЕЛ, ОСТАЛЬНЫЕ	Ед. изм.	Включено в Договорную Цену			Нарастающим итогом до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Нарастающим итогом до конца текущего месяца		% от ДОР
			Кол-во	Ставка (гр)	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	
361	Устройство металлического барьерного ограждения ЦДО-1 на оцинкованной стойке	пм	64.00	24 641.52	1 577 032.33		-			-	-	0.00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь С235, в том числе	т	6.40	570 407.40	3 650 607.36		-		-	-	-	0.00%
363	Устройство деформатационных швов MAT RFR D-200	пм	266.00	129 079.41	34 335 123.06		-			-	-	0.00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам 160мм	пм	364.00	2 305.34	839 143.76		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение подпорных стенок						-			-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	7 092.82	1 532 049.12		-		-	-	-	0.00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	348.20	7 580.45	2 123 311.89		-		-	-	-	0.00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты 1П600.98.40-1АШ-60, бетон В30,F300,W8	шт	46.00	221 346.72	10 227 949.12		-			-	-	0.00%
368	- то же 1П800.124.40-1АШ-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	287 510.99	1 150 043.96		-			-	-	0.00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8.62	11 979.53	103 263.29		-			-	-	0.00%
370	- ж.б. лежни 2П480.63.50-7АШ, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	88 904.85	355 619.40		-			-	-	0.00%
371	- ж.б. лежни 2П465.63.50-7АШ, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	98 751.56	197 503.12		-			-	-	0.00%
372	Обмазочная гидроизоляция битумным бетонным поверхностей плит	м2	574.00	1 158.29	664 858.46		-			-	-	0.00%
373	Омоноличивание переходных плит лежней бетон В30	м3	19.30	23 265.39	442 428.49		-			-	-	0.00%
374	Устройство гидроизоляции Технониколь-С	м2	244.00	3 549.94	866 185.36		-			-	-	0.00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49.40	27 976.30	1 382 029.22					-	-	0.00%
376	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.93	181 691.00	350 663.63		-			-	-	0.00%
377	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.45	176 859.40	433 305.53		-			-	-	0.00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	181 422.00	76 197.24		-			-	-	0.00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	т2	406.00	1 380.59	560 519.54		-			-	-	0.00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	т2	406.00	1 380.59	560 519.54		-			-	-	0.00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	т2	16.00	1 380.63	22 090.08		-			-	-	0.00%
382	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси	м3	23.00	22 599.38	521 186.98		-			-	-	0.00%
383	Устройство выравнивающего слоя из щебня щебня	м3	43.00	15 959.85	686 233.55		-			-	-	0.00%
384	Устройство песчаных съездов	шт	2.00	388 628.29	777 256.58		-			-	-	0.00%
385	Сварка металлоконструкций	тн	3.40	384 568.90	1 307 534.26		-			-	-	0.00%
	Устройство свай ростверков						-			-	-	
386	Отсыпка возгонки из фракционного грунта с послойным катком 30см, уплотнением грунта 2-й группы, гидробрызгиванием и подпятной жилой	м3	13125.00	1 537.51	20 178 693.50	5 610.00	8 063 477.40		-	5 610.00	8 063 477.40	40.00%
387	Устройство монолитных капителей из мелкозернистого бетона В20 толщиной 20см по слою синтетического геотекстиля	м2	1660.00	3 170.20	5 264 528.00		-			-	-	0.00%

Объект: Реконструкция автодороги [illegible] км 90+[illegible] (интервал 0-4 км)" Участок Сокурино [illegible] Заказчик: Министерство [illegible]

Номер Сертификата: 3а-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

Подрядчик: ООО "[illegible]"

Субподрядчик: ООО "Ковдор"

Договор: № [illegible] от [illegible] 2019 г. на

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Единичные Договорные Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за отчетный период		Накопленная сумма за конец текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (гр)	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	Кол-во	Сумма (гр)	
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	397.48	651 867.20		-			-	-	0.09%
389	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	155.00	7 648.87	1 186 277.11		-			-	-	0.00%
390	Устройство водоотвода с откосов	м3	10.00	43 623.95	436 239.50		-			-	-	0.00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2 927.98	199 102.64		-			-	-	0.00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1 629.04	338 840.32		-			-	-	0.00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	22 638.70	258 081.18		-			-	-	0.00%
394	Устройство опорных сооружений из бетона В25	м3	8.80	57 212.35	503 470.68		-			-	-	0.00%
395	-арматура А1 Ø 6 мм	тн	0.01	103 101.00	1 031.01		-			-	-	0.00%
396	-арматура А1 Ø 10 мм	тн	0.78	97 197.00	75 813.66		-			-	-	0.00%
397	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.28	95 236.00	26 666.08		-			-	-	0.00%
	Реконструкция русла						-			-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в отвал дальность 2км при врезке и реконструкции русла реки Сиденка	м3	24000.00	380.77	9 138 480.00		-			-	-	0.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	5 055.02	9 857 289.00		-			-	-	0.00%
400	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.40	176 860.00	70 744.00		-			-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В22 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9 732.13	2 581 664.45		-			-	-	0.00%
402	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	26.65	181 690.40	4 842 049.16		-			-	-	0.00%
403	-арматура А1 Ø 8 мм	тн	0.88	166 293.00	146 425.84		-			-	-	0.00%
404	Ригели из готового камня марки 250кг	м3	1134.00	3 886.38	4 407 154.92		-			-	-	0.00%
	Подпорная стена при [illegible]		0.00	-	-		-			-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (+20% вручную)	м3	1520.00	868.90	1 320 728.00		-			-	-	0.00%
406	Устройство подпорной стенки с вертикальной лицевой дренирующим грунтом (щебнебетонная подсыпка и уплотнение) и с железобетонного материалов. Тенсар	м3	14481.00	1 437.60	20 812 885.60		-			-	-	0.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35340.00	3 669.78	155 870 351.20		-			-	-	0.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290.00	176.70	1 283 769.00		-			-	-	0.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	2540.00	3 039.07	7 681 091.80		-			-	-	0.00%
410	Фундаменты монолитные из бетона В25	м3	20.00	20 932.70	418 654.00		-			-	-	0.00%
411	Установка пакерных опор из железобетона марки В22.5	м3	2.81	138 975.00	390 519.75		-			-	-	0.00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**						-			-	-	
	Подготовительные работы						-			-	-	
412	Восстановление осей трассы	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-		0.10	7 068.91	100.00%
	Устройство [illegible]						-			-	-	
413	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	11 296.94	7 339 012.99	650.00	7 339 012.99	-		650.00	7 339 012.99	100.00%
414	Основание толщ. 25 см из ПГС	м3		2 749.30			-			-	-	
415	Основание из ЩПС толщ. 25х3х0.25	м3		47 758.21			-			-	-	
416	Выборка [illegible]	м3		18 365.75						-	-	

Объект:	[illegible]	Номер Сертификата:	№14
Заказчик:	[illegible]	Дата Сертификата:	от 28.2018 г.
Генподрядчик:	ТОО "[illegible] Строй"	Срок выполнения:	21.05.2015-27.06.2015 г.
Субподрядчик:	ТОО "Zarva"		
Договор:	№ 21/05-2015 от 16.10.2015 года		

№ п/п	Глава 5 ПОТЕРИ ПОСЛЕ ЗАКАЗА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ДОЗ
			Кол-во	Сметная (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
417	-контрактный пункт 70%	м3		39 057.21			-			-	-	
	Сборные железобетонные изделия						-			-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-			-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м диаметр-мостовая	м3	166.40	21 565.80	3 588 549.12	166.40	3 588 549.12	-	-	166.40	3 588 549.12	100.00%
419	Сваи ж.б. СП-40.15 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	55 338.20	7 083 391.12	128.00	7 083 391.12	-		128.00	7 083 391.12	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 602.93	333 175.04	128.00	333 175.04		-	128.00	333 175.04	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор мостов механизированным способом, с отвозом	м3	2184.00	498.02	1 087 675.68	2 184.00	1 087 675.68			2 184.00	1 087 675.68	100.00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфатостойкого В20	м3	40.40	13 322.10	538 212.84	40.40	538 212.84	-	-	40.40	538 212.84	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	20 916.70	13 654 421.76	652.80	13 654 421.76	-		652.80	13 654 421.76	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	45 838.00	1 255 961.20	27.40	1 255 961.20	-	-	27.40	1 255 961.20	100.00%
425	-арматура АI Ø8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
426	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	9.00	284 642.61	2 561 783.49	9.00	2 561 783.49	-	-	9.00	2 561 783.49	100.00%
427	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 834.00	1 068 114.12	6.18	1 068 114.12	-	-	6.18	1 068 114.12	100.00%
428	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 марки Ф160 бы	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из сплошного бетона класса В22.5	шт	40.00	136 779.07	5 471 162.80	40.00	5 471 162.80		-	40.00	5 471 162.80	100.00%
431	Окончательная планировка в котлованах фундаментов из сульфатостойкого бетона В30	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б.шкафов из бетона В30	м3	77.60	35 468.30	2 752 340.08	77.60	2 752 340.08		-	77.60	2 752 340.08	100.00%
433	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.00	199 815.00	381 630.00	2.00	381 630.00		-	2.00	381 630.00	100.00%
434	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 643.00	265 885.92	1.44	265 885.92	-	-	1.44	265 885.92	100.00%
435	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 841.00	12 098.87	0.070	12 098.87			0.07	12 098.87	100.00%
436	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 661.00	598 314.43	3.59	598 314.43	-	-	3.59	598 314.43	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26 834.77	590 364.94		-		-	-	-	0.00%
438	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	0.18	160 763.00	28 937.34		-			-	-	0.00%
439	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.31	166 661.00	51 664.91		-			-	-	0.00%
440	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 642.00	83 088.90		-		-	-	-	0.00%
441	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.15	177 128.00	26 569.29		-			-	-	0.00%
442	Установка покрытия частей ПОЛ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40			60.00	356 204.40	100.00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей асфальтным грунтом	м2	1430.00	1 158.39	1 656 354.70	1 430.00	1 656 354.70			1 430.00	1 656 354.70	100.00%
444	Окраска не армированных бетонных поверхностей масляной краской ПХВ	м2	121.00	351.51	42 532.71		-			-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-			-		
445	Забивка ж.б. свай длиной 8м диаметр-мостовая	м3	52.00	21 565.80	1 121 421.60	52.00	1 121 421.60	-	-	52.00	1 121 421.60	100.00%
446	Сваи ж.б. СП-40.15 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55 338.28	2 213 531.20	40.00	2 213 531.20			40.00	2 213 531.20	100.00%
447	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	опыт	40.00	2 602.93	104 116.40	40.00	104 116.40	-		40.00	104 116.40	100.00%

Номер Сертификата: 34-19

Дата Сертификата: 07.04.2019 г.

Срок исполнения: 21.06.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Договорная Цена			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за отчетный период		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
449	Устройство монолитных фундаментов под фундаменты опор мостов, пешеходных переходов, в том числе	м3	2016.00	490.27	988 384.32	2016.00	988 384.32			2 016.00	988 384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфатостойкого В20	м3	28.40	13 322.10	378 347.64	28.40	378 347.64	-	-	28.40	378 347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж/б ростверков из сульфатостойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-		640.00	13 386 713.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45 838.00	1 245 876.84	27.18	1 245 876.84	-	-	27.18	1 245 876.84	100.00%
453	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60	0.24	45 795.60			0.24	45 795.60	100.00%
454	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 643.00	906 597.13	4.91	906 597.13	-		4.91	906 597.13	100.00%
455	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 834.00	871 083.36	5.04	871 083.36	-	-	5.04	871 083.36	100.00%
456	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 536.00	1 548 578.88	9.83	1 548 578.88			9.83	1 548 578.88	100.00%
457	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 949.00	1 066 474.84	7.16	1 066 474.84	-	-	7.16	1 066 474.84	100.00%
458	Устройство монолитных ж/б стоек тела опоры из бетона сеч. 0.8x0.8м	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-		92.00	3 679 142.56	100.00%
459	-арматура АIII ø10	тн	3.22	190 815.00	614 424.30	3.22	614 424.30	-		3.22	614 424.30	100.00%
460	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 610.00	2 718 575.40	17.14	2 718 575.40	-	-	17.14	2 718 575.40	100.00%
461	Устройство монолитных ж/б пасынков из бетона В30	м3	91.60	33 495.00	3 068 142.00	91.60	3 068 142.00	-		91.60	3 068 142.00	100.00%
462	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 815.00	358 732.20	1.88	358 732.20	-	-	1.88	358 732.20	100.00%
463	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 643.00	75 704.45	0.41	75 704.45	-		0.41	75 704.45	100.00%
464	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 536.00	946 791.36	6.01	946 791.36	-	-	6.01	946 791.36	100.00%
465	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
466	Устройство монолитных ж/б ригелей опор из бетона В30	м3	26.80	26 102.90	696 877.72	26.80	696 877.72	-		26.80	696 877.72	100.00%
467	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.15	190 815.00	219 437.25	1.15	219 437.25	-		1.15	219 437.25	100.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00			-	40.00	411 634.80	100.00%
469	- основные части РОЧ 25х35х4.2	шт	60.00	5 936.71	356 204.40	60.00		-	-	60.00	356 204.40	100.00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	724.00	1 158.29	838 601.96	724.00	838 601.96		-	724.00	838 601.96	100.00%
471	Окраска бетонных поверхностей опор красной ХВХВ *Проектное отклонение*	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж/б балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т в кранах г/п 50т	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
473	Балка БТК-21У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20	-		20.00	32 722 814.20	100.00%
474	Установка на опоры моста ж/б плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20			52.00	1 418 994.20	100.00%
475	Плита пустотная ПТК-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
476	Монтаж металлической траверсы для опирания балок пролетного строения	шт	11.60	105 612.20	1 225 449.52	11.60	1 225 449.52	-	-	11.60	1 225 449.52	100.00%
477	Омоноличивание стыка балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 476.20	1 577 857.68		-		-	-	-	0.00%
478	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68		-	-		-	-	0.00%
479	Устройство монолитной ж/б плиты сопряжения пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28 198.75	8 403 227.50		-		-	-	-	0.00%
480	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.55	182 090.00	1 733 322.60		-		-	-	-	0.00%
481	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8.05	176 860.00	1 420 185.80		-		-	-	-	0.00%
482	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	4.30	101 216.50	432 012.39		-		-	-	-	0.00%
483	- [illegible]	тн	2.42	80 122.00	199 015.25		-		-	-	-	0.00%
484	Обмазочная бетонных поверхностей опор мостов битумным мастиком	м2	438.00	743.68	1 648 233.48		-			-		0.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: Карагандинский [illegible] АО "НК "КазМунайГаз"

Субподряд: ТОО "[illegible]"

Исполнитель: ТОО "Zetec"

Договор: № 22-05-2014 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 19

Дата Сертификата: 07.06.2018 г.

Срок исполнения: 01.05.2019-07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
485	Окраска бетонных поверхностей эстетных строений красной ГОСТ с устройством отливов	м2	130.00	745.55	96 921.50	-	-			-	-	0.00%
	Итого по главе					-	-			-	-	
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технониколь-С"	м2	1470.00	10 491.75	15 422 872.50	-	-			-	-	0.00%
487	Земляный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.35	1 287 864.00	-	-			-	-	0.00%
488	Сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	136 335.00	659 861.40	-	-			-	-	0.00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	1328.00	1 415.00	1 878 464.00	-	-			-	-	0.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	1328.00	1 380.59	1 833 423.52	-	-			-	-	0.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	112.00	1 380.60	154 627.20	-	-			-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30см с заполнением резиной битумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 906.57	423 258.54	-	-			-	-	0.00%
493	Устройство скатов с дренажем (дренажные шахты)	шт	110.00	2 493.97	274 336.70	-	-			-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	6 150.02	172 200.56	-	-			-	-	0.00%
495	Сталь ст. 25Л	тн	0.06	123 836.00	7 430.16	-	-			-	-	0.00%
496	Арматура АШ Ø 10 мм	тн	0.06	95 225.50	5 713.53	-	-			-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-АО-300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80	-	-			-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения ПДО-1 из оцинкованной стали	пм	62.00	24 611.13	1 527 032.32	-	-			-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе	тн	1.46	570 408.00	832 795.68	-	-			-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с проезжей части из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	2 056.85	345 550.80	-	-			-	-	0.00%
	Современные мосты с пешеходн.					-	-			-	-	
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53	-	-			-	-	0.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5 т	м3	134.00	7 586.42	1 026 580.28	-	-			-	-	0.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты ПВ30-98.40-1 АП-67 (В30 F300 W8)	шт	36.00	227 346.31	8 004 482.64	-	-			-	-	0.00%
504	То же ПВ90-124.40-1 АП-67 (В30 F300 W8)	шт	8.00	287 511.83	2 300 090.64	-	-			-	-	0.00%
505	Обмазывание горячими битумно-бетонными материалами плит	м2	146.00	5 858.29	855 501.43	-	-			-	-	0.00%
506	Оклеечная изоляция переходных плит из бетона В30	м3	8.00	27 973.75	246 286.60	-	-			-	-	0.00%
507	Арматура АШ Ø 10 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	95 356.00	65 035.64	-	-			-	-	0.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной материалом Технониколь-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76	-	-			-	-	0.00%

Объект: Реконструкция автодороги «Подъезд к г. Ростову-на-Дону» – Ставрополь» – Ростов-на-Дону» – Ставрополь» – Ростов-на-Дону» – Ставрополь» – Ростов

Объект: Реконструкция [illegible] Караганда [illegible]

Заказчик: Карагандинское областное филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Субподрядчик: ТОО "СП [illegible]"

Генподрядчик: ТОО "Zetas"

Договор: № 21-05-2019 от 10.10.2017 г.о.ш

Номер Сертификата: №39

Дата Сертификата: 07.06.2019 г

Срок исполнения: 21.05.2018-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕПРОПУСКИ ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего периода		Сумма за текущий период		Накопленная сумма до начала текущего периода		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45 838.00	1 195 455.04	26.08	1 195 455.04			26.08	1 195 455.04	100.00%
539	-арматура АС-II Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92			0.64	113 361.92	100.00%
540	-арматура АСII Ø 12 мм	тн	7.45	184 643.00	1 375 590.35	7.45	1 375 590.35			7.45	1 375 590.35	100.00%
541	-арматура АСII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94	6.41	1 107 865.94	-	-	6.41	1 107 865.94	100.00%
542	-арматура АСII Ø 20 мм	тн	11.58	166 667.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-		11.58	1 929 934.38	100.00%
543	Устройство монолитных сборных ж/б стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04		-	122.00	764 125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сборные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44 845.60	5 471 163.20	122.00	5 471 163.20			122.00	5 471 163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63			10.10	222 566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж/б насадок из бетона В30	м3	71.60	35 468.28	2 539 530.28	71.60	2 539 530.28	-		71.60	2 539 530.28	100.00%
547	-арматура АII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35		-	1.89	360 640.35	100.00%
548	-арматура АII Ø 12 мм	тн	1.16	184 643.00	214 185.88	1.16	214 185.88		-	1.16	214 185.88	100.00%
549	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90		-	0.06	10 368.90	100.00%
550	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59		-	3.19	531 648.59	100.00%
551	Устройство монолитных ж/б шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	27 976.10	548 331.56	19.60	548 331.56		-	19.60	548 331.56	100.00%
552	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 645.00	9 998.70	0.06	9 998.70		-	0.06	9 998.70	100.00%
553	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 815.00	12 097.05	0.07	12 097.05	-	-	0.07	12 097.05	100.00%
554	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 643.00	121 864.38	0.66	121 864.38	-	-	0.66	121 864.38	100.00%
555	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
556	Установка опорных частей РОФ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей насыпаемых грунтом	м2	1436.00	1 158.29	1 663 304.44	1 436.00	1 663 304.44		-	1 436.00	1 663 304.44	100.00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	210.00	351.50	38 865.00				-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.								-	-	-	
Нов 5.2б	Отсыпка скальным грунтом	м3	894.81	2 879.46	2 576 569.60	894.81	2 576 569.60		-	894.81	2 576 569.60	100.00%
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	2200.00	503.26	1 107 172.00	2 200.00	1 107 172.00		-	2 200.00	1 107 172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 20см из бетона В20	м3	32.40	13 322.29	431 639.28	32.40	431 639.28	-		32.40	431 639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж/б фундаментов из сульфатостойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-		640.00	13 386 713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45 838.00	1 235 792.48	26.96	1 235 792.48	-		26.96	1 235 792.48	100.00%
563	-арматура АII Ø 10 мм	тн	0.28	190 815.00	53 428.20	0.28	53 428.20	-	-	0.28	53 428.20	100.00%
564	-арматура АII Ø 12 мм	тн	4.59	184 643.00	847 511.37	4.59	847 511.37	-		4.59	847 511.37	100.00%
565	-арматура АII Ø 16 мм	тн	5.10	172 834.00	881 453.40	5.10	881 453.40	-	-	5.10	881 453.40	100.00%
566	-арматура АII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63	9.83	1 638 277.63	-	-	9.83	1 638 277.63	100.00%
567	-арматура АII Ø 32 мм	тн	7.16	158 620.00	1 135 647.60	7.16	1 135 647.60			7.16	1 135 647.60	100.00%
568	Устройство монолитных ж/б стоек размер 0.8х0.8м из сульфатостойкого бетона В40	м3	92.00	39 980.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-		92.00	3 679 142.56	100.00%
569	-арматура АIII d16	тн	3.32	190 815.00	633 505.80	3.32	633 505.80	-	-	3.32	633 505.80	100.00%
570	-арматура АIII d32	тн	17.38	158 620.00	2 756 647.80	17.38	2 756 647.80	-		17.38	2 756 647.80	100.00%
571	Устройство монолитных ж/б ядра ростверка бетона В30	м3	87.80	33 595.00	2 949 861.00	87.80	2 949 861.00			87.80	2 949 861.00	100.00%
572	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.02	71 152.00	1 488.88	0.02	1 488.88	-		0.02	1 488.88	100.00%

Объект:	Реконструкция трассы Самара-Шымкент на участке Алматы-Бишкек, 317 км по 470 км, Жамбылская область, Кордайский район, Восточный обход города Каскелен, в Жуалынском районе Алматинской области	Номер Сертификата:	50-19
Заказчик:	Филиал АО "НК "Казавтожол" "Казавтодор"	Дата Сертификата:	07.06.2019 г.
Генподрядчик:	ТОО "Ю.Т.С. Строительная Компания"	Срок исполнения:	21.05.2019 -07.06.2019 г.г.
Субподрядчик:	ТОО "Zeitas"		
Договор:	№ 21-05-01-43 от 4.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ДУГЕЛИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ	Ед. изм.	Ведомость Договорных Цен			Накопленная сумма по начало предыдущего месяца		Выполнено за отчетный месяц		Накопленная сумма по начало текущего месяца		% от ДОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
573	-арматура АIII Ø 18 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30			1.82	347 283.30	100.00%
574	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 665.00	72 011.55	0.39	72 011.55	-		0.39	72 011.55	100.00%
575	-арматура АIII Ø22 мм	тн	6.02	166 667.00	1 003 299.22	6.02	1 003 299.22			6.02	1 003 299.22	100.00%
576	Устройство монолитных ж/б трубопроводов из монолитного бетона В35	м3	27.60	26 764.85	738 709.86	27.60	738 709.86	-	-	27.60	738 709.86	100.00%
577	-арматура АI Ø16 мм	тн	0.01	174 444.00	1 744.44	0.01	1 744.44			0.01	1 744.44	100.00%
578	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.13	190 815.00	215 620.95	1.13	215 620.95	-		1.13	215 620.95	100.00%
579	Установка опорных частей. РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80		-	40.00	411 634.80	100.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-		60.00	356 204.40	100.00%
581	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2	540.00	1 158.29	625 476.60	540.00	625 476.60	-	-	540.00	625 476.60	100.00%
582	Окраска бетона поверхностей затвердевшей ПХВ	м2	728.00	352.49	255 864.72		-		-	-	-	0.00%
	Изменение стоимости		0.00				-		-	-	-	
583	Установка на опоры мостов ж/б блоков пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60		-	20.00	2 192 619.60	100.00%
584	-железобетонные балки пролетного строения БТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20		-	20.00	32 722 814.20	100.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 35м и весом 14тн	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
586	- плиты пустотные ПП5-35-24К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16		-	52.00	34 532 008.16	100.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12		-	11.60	1 228 042.12	100.00%
588	Омоноличивание стыков блоков пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68	56.40	1 577 857.68	-	-	56.40	1 577 857.68	100.00%
589	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68	0.34	35 071.68	-	-	0.34	35 071.68	100.00%
590	Устройство монолитной ж/б плиты основания пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27 976.23	8 336 916.54		-	298.00	8 336 916.54	298.00	8 336 916.54	100.00%
591	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 693.00	1 722 430.68	-	-	9.48	1 722 430.68	9.48	1 722 430.68	100.00%
592	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.79	176 860.00	1 377 739.40	-	-	7.79	1 377 739.40	7.79	1 377 739.40	100.00%
593	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.16	164 246.00	519 017.36	-	-	5.16	519 017.36	5.16	519 017.36	100.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230 889.00	558 751.38	-	-	2.42	558 751.38	2.42	558 751.38	100.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	778.68	1 113 512.40		-			-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-			-	-	0.00%
	Изменение стоимости		0.00				-			-	-	
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технодиф-мост-С"	м2	1560.00	10 491.75	15 317 955.00		-			-	-	0.00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см. армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.00	1 208 922.00		-			-	-	0.00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-500х100	тн	4.80	136 334.60	654 406.08		-		-	-	-	0.00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	м2	1120.00	1 253.02	1 403 386.20		-			-	-	0.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I	м2	1320.00	1 380.59	1 822 378.80		-			-	-	0.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А марки II	м2	110.00	1 801.53	198 168.30		-		-	-	-	0.00%

Объект:	[illegible]	Номер Сертификата:	№[illegible]
Заказчик:	[illegible] АО "НК "КазМунайГаз"	Дата сертификата:	07.06.2019 г
Подрядчик:	[illegible]	Срок исполнения:	21.05.2019 -07.06.2019 г.
Основание:	[illegible]		
Договор:	[illegible]		

№ п/п	Глава 5 ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до начала текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
603	Устройство затрав 20х20см с заделкой резинобитумной мастикой	тыс	220.00	[illegible] 15	429 573.00		-			-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	тыс	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка от ПВХ труб диам 160мм (Стандарт-парк)	м	36.00	5 292.07	184 467.92		-			-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-530-300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 372.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения ПДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 642.22	1 577 038.68		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570 406.00	832 792.76		-			-	-	0.00%
609	Устройство водостока из ПВХ труб с приемного отстойника	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение дороги с мостом		1.00				-			-	-	
610	Щебенительно-подпорных подушек под переходные плиты	м3	383.00	4 021.13	1 532 050.53		-			-	-	0.00%
611	Монтаж сборных ж/б переходных плит [illegible]	м3	534.00	7 586.42	4 046 589.28		-			-	-	0.00%
612	Сборные ж/б переходные плиты ПП800.98.40-1 АIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.63		-			-	-	0.00%
613	- то же ПП00.124.40-2 АIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
614	Обмазочная изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 158.29	866 400.92		-		-	-	-	0.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27 973.75	246 286.60		-		-	-	-	0.00%
616	Арматура АIII Ø 16 мм	т	0.69	91 556.00	63 035.63		-			-	-	0.00%
617	Устройство основной гидроизоляции двухслойной Технониколом	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-			-	-	0.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.51	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
621	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 190.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-			-	-	0.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля синтетической UT KOS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00					-	-	0.00%
624	Устройство земляного откоса	км	2.00	728 365.61	1 456 731.22		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы		0.00				-		-	-	-	
625	Посевной газон из дернованного грунта толщиной 1 слой. Мощ. однотипных	м3	917.00	14 665.54	13 439 001.80	917.00	13 439 001.80			917.00	13 439 001.80	100.00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 20 см с [illegible]	м2	2265.00	3 096.62	7 015 843.30		-			-	-	0.00%

Объект: [illegible]

Заказчик: Казахстанский областной фонд [illegible] "КазАвтобан"

Подрядчик: ТОО "СТ Group Astana [illegible]"

Субподрядчик: [illegible]

Договор: [illegible] от 26.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Возможность Договорной Цены			Выполненная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОБ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
627	Арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.37	176 860.00	65 438.20	-	-	-	-	-	-	0.00%
628	Устройство пароизоляции из геотекстиля 17 KGS-400 (изоляция)	м2	2263.00	397.45	900 224.25	-	-	-	-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м. бетон В20 F300 W8	пм	230.00	7 606.15	1 749 413.45	-	-	-	-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотводов с лотками из открытых потоков, бетон В25	м3	5.20	43 624.00	229 462.14	-	-	-	-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-3 (В25, F300,W8)	шт	12.00	2 927.98	122 975.16	-	-	-	-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 629.04	123 807.04	-	-	-	-	-	-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.40	6 494.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных потоков из бетона В25 F300,W8	м3	1.90	22 638.30	43 012.77	-	-	-	-	-	-	0.00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**					-	-	-	-	-	-	
	Устройство фундаментной опоры					-	-	-	-	-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440.00	1 560.36	2 246 832.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24.00	4 910.42	117 850.08	-	-	-	-	-	-	0.00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48.00	11 761.14	564 534.72	-	-	-	-	-	-	0.00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые пересечения заделанных эпоксидным компаундом	тн	8.27	524 867.00	4 340 650.09	-	-	-	-	-	-	0.00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240.00	48 390.90	11 613 816.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
640	Арматура А-III, d=32 мм	тн	1.80	89 332.80	160 799.04	-	-	-	-	-	-	0.00%
641	Арматура А-III, d=20 мм	тн	2.96	89 680.00	265 452.80	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Устройство опоры промежуточной опоры					-	-	-	-	-	-	
642	Крепление шкворней №400 к арматуре стенки опор, с заполнением пустот между шкворнями и бетоном эпоксидным компаундом	тн	14.78	130 902.00	1 934 731.56	-	-	-	-	-	-	0.00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (№09Г2с)	тн	16.78	297 684.00	4 990 907.52	-	-	-	-	-	-	0.00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195.84	149.25	29 229.12	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Устройство ростверка опоры					-	-	-	-	-	-	
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетонным ригелей эпоксидным компаундом	тн	19.63	180 153.00	3 536 403.39	-	-	-	-	-	-	0.00%
646	Прокат толстолистовой толщиной 2 мм из стали	тн	39.63	106 487.00	3 268 139.81	-	-	-	-	-	-	0.00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125.00	149.30	18 662.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8.59	106 583.00	915 955.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Пролетное строение					-	-	-	-	-	-	
649	Восстановление блоков из пролетного контура эпоксидным компаундом	м2	8472.00	1 482.74	12 560 200.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9.50	383 303.00	3 641 378.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
651	Подготовка и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	43.00	361 617.56	6 941 395.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
652	Доставка и установка РОД	шт	84.00	1 329.06	112 556.64	-	-	-	-	-	-	0.00%
653	Ж/б 280х250х70	шт	84.00	6 275.37	526 963.08	-	-	-	-	-	-	0.00%

Объект: [illegible]

Номер Сертификата: №-19

Заказчик: [illegible]

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Подрядчик: [illegible]

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.

Документ: [illegible]

Договор: № [illegible]

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ-ЭСТАКАДЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма за начало предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
654	Установка арматурных сетчатой длиной до 1 м в готовые пазы с заделкой эпоксидным компаундом	тн	5.92	393 112.00	2 328 999.04		-			-	-	0.00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0.5 м длиной до 18 м	шт	5.00	85 285.87	426 429.35		-		-	-	-	0.00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	287.74	27 221.00	5 130 470.54		-			-	-	0.00%
657	Арматура А-III, d=16 мм	тн	6.84	159 811.00	1 093 107.24		-		-	-	-	0.00%
	Аналогичные позиции						-		-	-	-	
658	Лесопильные работы	тн	840.25	2 439.00	2 032 564.75		-			-	-	0.00%
659	Бетон отпечатанный треугольника В30	м3	69.90	30 463.00	2 129 363.70		-		-	-	-	0.00%
660	Устройство гидроизоляции пролетных частей мостов из материала "Технониколь-мост С"	м2	2109.60	9 633.00	10 688 776.80		-			-	-	0.00%
661	Стоимость материала "Технониколь-мост С"	м2	1298.23	1 353.00	1 759 101.65		-		-	-	-	0.00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1199.60	997.65	1 196 992.44		-			-	-	0.00%
663	Устройство заполнения деформационного шва сопряжения пролетных строений эластом	м	73.09	23 382.50	1 707 968.50		-		-	-	-	0.00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874.00	1 479.50	1 293 083.00		-		-	-	-	0.00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874.00	1 131.10	988 581.40		-		-	-	-	0.00%
666	Устройство верхнего дренажа	м	14.00	16 686.90	233 616.60		-		-	-	-	0.00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216.00	17 230.30	3 722 764.80		-			-	-	0.00%
668	Установка парапетного ограждения из оцинкованной стали	тн	6.78	622 116.00	4 217 946.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопутствующие работы						-		-	-	-	
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95.00	4 194.00	398 107.60		-		-	-	-	0.00%
670	Устройство ж/б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6.70	27 221.00	182 380.70		-			-	-	0.00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98.22	56 486.00	5 583 654.92		-		-	-	-	0.00%
672	Плита переходная 1800-98-30	шт	28.00	193 133.60	5 407 740.80		-		-	-	-	0.00%
673	Плита переходная 1800-124-30	шт	2.00	250 170.80	500 339.60		-		-	-	-	0.00%
674	Лежень 1480-63-50	шт	4.00	86 504.20	346 016.80		-		-	-	-	0.00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2.00	96 085.00	192 170.00		-			-	-	0.00%
676	Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции бутуров	м2	574.00	1 127.00	646 898.00		-		-	-	-	0.00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В40	м3	5.60	39 443.10	220 881.36		-		-	-	-	0.00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	343.00	3 777.80	1 303 341.00		-			-	-	0.00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	343.00	3 832.90	1 322 040.00		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандинская-Алматы" км "Граница РК (на Караганду)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (км 0-км 8) (Карагандинская область)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2018 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245.00	3 235.50	792 697.50		-		-	-	-	0.00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27.64	113 419.00	3 134 901.16		-		-	-	-	0.00%
682	Устройство мостовых круглых колодцев из сборного жб д=1 м	шт	4.00	95 544.90	374 179.60		-		-	-	-	0.00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144.00	5 524.89	795 584.16		-		-	-	-	0.00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4.00	36 044.30	144 177.20		-		-	-	-	0.00%
685	Устройство отводов воды из сборных жб лотков	м	76.00	7 556.86	574 316.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 459 495 254.13**		**1 885 090 411.42**		**311 692 409.92**		**2 196 782 821.34**	**63.50%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймен К.А.

Проект: Реконструкция коридора ПК17+90: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (подъезды к г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тигонаи")**											
2	Установка жб опор для ВЛ	опора	208	255 069.50	53 054 456.00	178.00	45 402 371.00	-	-	178.00	45 402 371.00	85.58%
3	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")**											
4	Установка жб опор для ВЛ	опора	48	365 026.18	17 521 256.64				-		-	0.00%
5	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4 461 740.00	242 268 020.26						-	0.00%
6	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46 541 640.00	182 117 437.32	2.288	106 487 272.32	-	-	2.29	106 487 272.32	58.47%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5 654 594.94	5 654 594.94				-	-	-	0.00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5 645 899.82	5 645 899.82		-		-	-	-	0.00%
Нов 8.1	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией	шт	1	17 841 930.23	17 841 930.23	0.75	13 381 447.67	-	-	0.75	13 381 447.67	75.00%
Нов 8.2	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией	шт	1	15 071 529.61	15 071 529.61	1.00	15 071 529.61			1.00	15 071 529.61	100.00%
11	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1 783 919.70	1 783 919.70		-				-	0.00%
12	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8 956 751.95	8 956 751.95				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**549 915 796.47**		**180 342 620.60**		-		**180 342 620.60**	**32.79%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Пункт-Ю: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (за исключением г.Караганда приближенных к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 2145-20-43 от 16.11.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1-ЭТАП новое строительство											
1	Переустройство кабеля связи от ПК111+12	шт	1	1 447 181,77	1 447 181,77		-		-	-	-	0,00%
2	Переустройство кабеля связи от ПК117+81	шт	1	1 562 803,30	1 562 803,30		-		-	-	-	0,00%
3	Переустройство кабеля связи на ПК86+57	шт	1	5 679 121,57	5 679 121,57	0,50	2 839 560,79		-	0,50	2 839 560,79	50,00%
4	Переустройство кабеля связи на ПК10+12	шт	1	1 908 286,00	1 908 286,00		-		-	-	-	0,00%
5	Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90	шт	1	919 670,56	919 670,56	0,50	459 835,28		-	0,50	459 835,28	50,00%
6	Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК63+10	шт	1	1 191 506,20	1 191 506,20	0,50	595 753,10		-	0,50	595 753,10	50,00%
7	Переустройство кабеля связи на ПК86+51	шт	1	7 157 770,69	7 157 770,69	0,50	3 578 885,35		-	0,50	3 578 885,35	50,00%
8	Переустройство кабеля связи на ПК117+88	шт	1	2 685 059,14	2 685 059,14		-		-	-	-	0,00%
9	Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00	шт	1	791 007,70	791 007,70	0,50	395 503,85		-	0,50	395 503,85	50,00%
10	Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67	шт	1	1 203 557,52	1 203 557,52	0,50	601 778,76		-	0,50	601 778,76	50,00%
11	Переустройство кабеля связи на ПК120+03	шт	1	1 607 128,72	1 607 128,72	0,50	803 564,36		-	0,50	803 564,36	50,00%
12	Переустройство кабеля связи на ПК138+92	шт	1	2 336 356,44	2 336 356,44	0,50	1 168 178,22		-	0,50	1 168 178,22	50,00%
13	Переустройство кабеля связи на ПК155+59	шт	1	2 240 390,37	2 240 390,37	0,50	1 120 195,19		-	0,50	1 120 195,19	50,00%
14	Переустройство кабеля связи на ПК147+83	шт	1	2 064 707,75	2 064 707,75	0,50	1 032 353,88		-	0,50	1 032 353,88	50,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**32 794 547,73**		**12 595 608,76**		-		**12 595 608,76**	**38,41%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр ЮГ "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д. "Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы)" Участок Северный обход г. Караганды (від поселка к г. Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: №21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28 244 497.53	28 244 497.53	1.00	28 244 497.53	-	-	1.00	28 244 497.53	100.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25 578 592.29	383 678 884.35	14.25	364 494 940.13	0.50	12 789 296.15	14.75	377 284 236.28	98.33%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				411 923 381.88		392 739 437.66		12 789 296.15		405 528 733.81	98.45%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КФФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция стадиона Центральный г. Караганды (1 этап: Строительство Ледового дворца с ледовой ареной с Юрским центром спортивного и Восточным объектом)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО «ФК «Казахстан»

Подрядчик: ТОО "Zodiac"

Инженер: ГОО "Zodiac"

Договор: № 21-06-2014 от 16.04.2014 года

Номер Сертификата: № 19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 25.08.2015 - 07.08.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма за конец предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661.83	281 661.83	1	281 661.83	-	-	1	281 661.83	100.00%
2	Демонтаж бассейна	шт	1	2 938 545.26	2 938 545.26	0.95	2 792 205.72			0.95	2 792 205.72	95.02%
3	Демонтаж административного здания (второй)	шт	1	1 089 483.22	1 089 483.22	0.81	886 512.50			0.81	886 512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098.54	424 098.54	0.97	409 848.85			0.97	409 848.85	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521.10	26 521.10	0.58	15 302.67			0.58	15 302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945.83	170 945.83	0.94	160 962.59			0.94	160 962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758.25	654 758.25	0.99	649 585.66			0.99	649 585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888.62	223 888.62	0.99	222 925.90		-	0.99	222 925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**						-			-	-	
9	Земляные работы	м3	1673.76	1 210.00	2 025 249.60	1 673.76	2 025 249.60		-	1 673.76	2 025 249.60	100.00%
10	Фундаменты под здания	м3	98.54	59 811.00	5 893 775.94	98.54	5 893 775.94		-	98.54	5 893 775.94	100.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33 763.00	153 284.02	4.54	153 284.02	-	-	4.54	153 284.02	100.00%
12	Стены	м2	502.65	23 940.00	12 033 441.00	-	-	150.80	3 610 032.30	150.80	3 610 032.30	30.00%
13	Перегородки	м2	533.20	4 883.00	2 553 739.20		-		-	-	-	0.00%
14	Утепление стен такбура	м2	25.24	7 178.00	181 172.72		-		-	-	-	0.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790.11	140 790.11		-		-	-	-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23 331.00	3 090 890.88		-		-	-	-	0.00%
17	Двери	м2	80.73	16 222.00	1 309 537.17		-		-	-	-	0.00%
18	Витражи	м2	61.01	39 433.00	2 406 595.99		-		-	-	-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4 354.92	1 154 053.80		-	46.00	200 326.32	46.00	200 326.32	17.36%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577.91	8 824.00	5 099 477.84		-		-	-	-	0.00%
21	Полы	м2	882.65	5 551.00	4 899 590.15		-	294.22	1 633 196.72	294.22	1 633 196.72	33.33%
22	Кровля	м2	338.33	5 392.00	1 824 275.36		-		-	-	-	0.00%
23	Кровля, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10 644.52	5 077 436.04		-			-	-	0.00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635.56	2 335 626.72		-			-	-	0.00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1 902.08	6 487 038.13		-		-	-	-	0.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6 857.24	8 679 551.53		-		-	-	-	0.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359.78	653 439.12		-		-	-	-	0.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414 598.00	517 003.71		-			-	-	0.00%
29	Входные группы и тамбуры	шт	3	1 461 355.34	4 384 066.02		-		-	-	-	0.00%
30	Ковролин под окнами приемного отдела	м2	43.97	37 136.00	1 632 869.92		-		-	-	-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2 261.00	182 417.48		-		-	-	-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754.59	6 250 754.59		-		-	-	-	0.00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925.58	1 581 925.58		-		-	-	-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584.56	1 124 584.56		-	0.20	224 916.91	0.20	224 916.91	20.00%
35	Канализация	шт	1	711 756.18	711 756.18		-	0.20	142 351.23	0.20	142 351.23	20.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 324.18	268 324.18		-			-	-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516.50	2 988 516.50		-		-	-	-	0.00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694 018.63	694 018.63		-		-	-	-	0.00%
39	Технологическое оборудование	комплект	1	5 326 098.32	5 326 098.32		-			-	-	0.00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923.38	233 923.38		-			-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция пирса Центр-88 "Встроенно-пристроенное помещение Клуба" Маяк по Северному бульвару, 12 по адресу: Карагандинская область, Восточная зона	Номер Сертификата:	№-29
Заказчик:	Коммунальное государственное предприятие "КГП ПК "Карагандинский"	Дата Сертификата:	07.08.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "123 Станс Маш. Строй"	Срок действия:	24.06.2019 - 07.06.2099 г.г.
Инженер:	ТОО "Zenlec"		
Договор:	№ 21-02-2023 от 14.10.2017 г.г.		

№ п/п	Глава 11 РЕЗОНИ СТРОЙ КЦ438 Д 85-86 в г. Караганде	Ед. изм.	Включено в Договорной Цене			Накопленная сумма оплаты предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма с начала текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом прогрева**									-	-	
31	Демонтаж материалов и конструкций	м2	7617.57	460.00	1 677 882.20	3 539.93	1 628 367.80	-	-	3 539.93	1 628 367.80	97.05%
32	Приямок и подземные каналы	м3	0.726	24 910.00	8 120.06		-		-	-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4 315.00	362 330.55	83.97	362 330.55	-		83.97	362 330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11 585.00	678 000.54	38.72	448 571.20	-		38.72	448 571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33 833.00	1 056 942.92		-		-	-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15 282.00	65 101.32	4.26	65 101.32		-	4.26	65 101.32	100.00%
47	Двери	м2	39.06	15 649.00	611 249.94		-			-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.59	17 031.42	18.00	17 031.42	-		18.00	17 031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7 592.00	2 169 110.32	285.71	2 169 110.32	-	-	285.71	2 169 110.32	100.00%
	Асфальтобетонное покрытие									-	-	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1 347.60	23 042.74		-		-	-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56 041.29		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 20-70	м2	114.30	429.70	49 114.71		-			-	-	0.00%
53	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2 178.20	248 968.26		-		-	-	-	0.00%
54	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1 896.50	216 769.95		-		-	-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27 036.50	11 670 034.86	431.64	11 670 034.87	-		431.64	11 670 034.87	100.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8 372.70	4 893 843.15	526.05	4 404 458.84	-	-	526.05	4 404 458.84	90.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696.70	394 180.20	6.00	394 180.20	-	-	6.00	394 180.20	100.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1 307.10	2 079 209.20	636.28	831 681.59		-	636.28	831 681.59	40.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14 797.40	6 222 306.70	420.50	6 222 306.70	-	-	420.50	6 222 306.70	100.00%
60	Входная группа	шт	2	348 004.03	696 008.06	2.00	696 008.06	-		2.00	696 008.06	100.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2 254.00	177 474.88		-		-	-	-	0.00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894.51	2 222 894.51	0.90	2 000 605.06	-	-	0.90	2 000 605.06	90.00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471.92	257 471.92	1.00	257 471.92	-	-	1.00	257 471.92	100.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887.15	211 887.15	1.00	211 887.15	-	-	1.00	211 887.15	100.00%
65	Канализация	шт	1	596 582.71	596 582.71	1.00	596 582.71	-	-	1.00	596 582.71	100.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350.76	152 350.76		-			-	-	0.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923.52	929 923.52	0.90	836 931.17		-	0.90	836 931.17	90.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715.51	291 715.51		-		-	-	-	0.00%
69	Технологическое оборудование	компл.	1	1 439 412.14	1 439 412.14		-		-	-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520.12	55 520.12		-		-	-	-	0.00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**						-			-	-	
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1 048.00	13 898 135.84	13 072.51	13 699 990.48	-		13 072.51	13 699 990.48	98.57%
72	Земляные работы	м3	987.81	3 855.00	3 806 147.52	691.91	2 665 929.23	-	-	691.91	2 665 929.23	70.04%
73	Фундаменты	м3	14.377	17 323.00	2 100 052.77	22.19	1 050 026.39	-		22.19	1 050 026.39	50.00%
74	Стены	м3	65.63	34 642.00	2 273 554.46	45.68	1 582 446.56	-	-	45.68	1 582 446.56	69.60%
75	Окна	м2	84.44	11 187.00	944 630.28	84.44	944 630.28	-		84.44	944 630.28	100.00%
76	Двери	м2	20.16	46 034.00	928 448.64	10.08	464 224.32	-		10.08	464 224.32	50.00%
77	Ворота	шт	8	609 862.51	4 878 900.08	8.00	4 878 900.08		-	8.00	4 878 900.08	100.00%
78	Устройство ДПК	шт	2	45 951.65	91 903.30	2.00	91 903.30		-	2.00	91 903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7 372.20	20 990 859.14	2 706.09	19 940 866.19			2 706.09	19 940 866.19	95.00%

Проект:	Реконструкция аэропорта Петропавловск (Усть-Каменогорск) Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан [illegible]	Номер Сертификата:	№-19
Заказчик:	Коммунальное государственное предприятие "ЮКО" "Кокшетау"	Дата Сертификата:	07.08.2019 г.
Подрядчик:	[illegible]	Срок выполнения:	21.05.2019-07.06.2019 г.
Инженер:	ТОО "Zeros"		
Договор:	№ 21-05-2019 от 16.10.2017 г.		

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДСП-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до начала предыдущего месяца		Сумма за текущий период		Накопленная сумма до начала текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
80	Устройство клеесоставного бруса	м3	31.00	49 989.00	1 579 371.16	28.44	1 421 434.04	-		28.44	1 421 434.04	90.00%
81	Устройство стоек Д=1.2	м3	1.01	102 004.00	103 024.04	1.01	103 024.04	-	-	1.01	103 024.04	100.00%
82	Покрытие	м2	27.00	135 906.16	3 669 366.32	27.00	3 669 366.32		-	27.00	3 669 366.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9 187.52	1 745 628.80	190.00	1 745 628.80	-	-	190.00	1 745 628.80	100.00%
84	Кровля	м2	3 269.40	5 017.50	15 902 464.50	3 269.40	15 902 464.50	-		3 269.40	15 902 464.50	100.00%
85	Крыша	м2	4 040.00	5 120.99	20 688 799.60	4 040.00	20 688 799.60		-	4 040.00	20 688 799.60	100.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	2 182.00	9 259 447.58	6 206.86	7 407 422.61	[illegible]	[illegible]	7 050.23	8 323 367.13	90.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13 130.00	14 761 008.60	1 011.80	13 284 907.74	-		1 011.80	13 284 907.74	90.00%
88	Устройство карниза и отмостки	м2	414.00	2 502.50	1 036 035.00	297.00	743 242.50		-	297.00	743 242.50	71.75%
89	Отопление	шт	1	12 935 326.07	12 935 326.07	0.90	11 641 793.46	-		0.90	11 641 793.46	90.00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738.21	3 302 738.21	1.00	3 302 738.21	-		1.00	3 302 738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256.89	2 727 256.89	1.00	2 727 256.89	-	-	1.00	2 727 256.89	100.00%
92	Канализация	шт	1	683 676.80	683 676.80	1.00	683 676.80	-		1.00	683 676.80	100.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211.56	178 211.56		-			-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434.89	2 514 434.89	0.80	2 011 547.92	[illegible]	[illegible]	0.90	2 262 991.41	90.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417.13	801 417.13		-			-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	комплект	1	2 894 591.15	2 894 591.15		-			-	-	0.00%
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**						-			-	-	
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2 310.00	3 103 392.60	1 343.46	3 103 392.60		-	1 343.46	3 103 392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13 174.33	1 317 433.00	100.00	1 317 433.00	-		100.00	1 317 433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24 067.00	526 104.62	21.86	526 104.62	-	-	21.86	526 104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5 545.60	267 297.92	48.20	267 297.92	-	-	48.20	267 297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492 120.66	984 241.32	2.00	984 241.32	-		2.00	984 241.32	100.00%
102	Двери	шт	7	61 463.59	430 245.13		-			-	-	0.00%
103	Окна	м2	24.36	19 931.00	485 519.16	24.36	485 519.16		-	24.36	485 519.16	100.00%
104	Устройство ДСП-1.2	шт	2	40 192.95	80 385.90	2	80 385.90	-	-	2	80 385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.50	4 571.00	2 411 467.62	501.18	2 290 902.92	-		501.18	2 290 902.92	95.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13 253.00	440 132.13	33.21	440 132.13	-	-	33.21	440 132.13	100.00%
107	Кровля	м2	485.30	6 391.20	3 088 866.96	485.30	3 088 866.96	-	-	485.30	3 088 866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1 622 065.89	2 233.28	1 540 962.51	-		2 233.28	1 540 962.51	95.00%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6 572.00	5 791 706.44	837.21	5 502 121.12	-	-	837.21	5 502 121.12	95.00%
110	Устройство отмостки и карниза	м2	105.99	2 390.00	253 316.10	105.99	253 316.10	-		105.99	253 316.10	100.00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206.90	3 762 206.90	0.90	3 385 986.21			0.90	3 385 986.21	90.00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545.69	315 545.69	1.00	315 545.69			1	315 545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466.01	130 466.01	1.00	130 466.01	-		1.00	130 466.01	100.00%
114	Канализация	шт	1	206 166.87	206 166.87	1.00	206 166.87	-	-	1.00	206 166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631.14	153 631.14		-		-	-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269.93	1 759 269.93	1.00	1 759 269.93	-		1.00	1 759 269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751.16	178 751.16		-			-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	комплект	1	2 437 373.19	2 437 373.19		-			-	-	0.00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**						-			-	-	
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559 889.10	1 410.30	559 889.10	-	-	1 410.30	559 889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37 277.30	5 112 581.70	137.15	5 112 581.70			137.15	5 112 581.70	100.00%
121	Стены	м3	440.95	23 571.20	10 305 536.64	264.57	6 183 218.38	[illegible]	[illegible]	352.76	8 244 424.51	80.00%
122	Перегородки с утеплением	м2	399.87	4 289.00	857 242.43	-	-	[illegible]	[illegible]	39.97	171 448.19	20.00%
123	Окна	м2	312.22	16 925.00	1 899 289.65	-	-	[illegible]	[illegible]	56.22	949 601.75	50.00%
124	Ворота	шт	5.64	343 474.00	1 901 599.96	-	-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция аэропорта Петропавловск. Расширение перрона в аэропорту Алматы. Участок Северо-восточный. Корректировка проекта в Восточном секторе

Заказчик: Акционерное общество АО "НК "КазМунайГаз"

Подрядчик: ТОО "СП "Алматы Строй"

Субподрядчик: ТОО "Алматы"

Договор: № 21-05-2014 от 26.10.2017 года

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок действия: 07.06.2019-07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОО "Алматы" г. Караганда	Ед. изм.	Недостаток Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма по акту этого месяца		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	Двери	м2	28.77	31 166.00	896 473.20		-			-	-	0.00%
126	Рамы Р-1,2,3	тн	0.056	288 833.00	16 173.53		-		-	-	-	0.00%
127	Тепловые каналы	м2	6.70	9 865.00	66 095.50		-		-	-	-	0.00%
128	Дымок	м3	3.46	69 984.00	242 144.64		-		-	-	-	0.00%
129	Перемычки рулонн. бетон	шт	168	7 954.47	1 336 350.96	84.00	668 175.48	[illegible]	[illegible]	153.00	1 217 033.01	91.07%
130	Устройство металлической лестницы КЖ-1,2,3	шт	3	98 167.49	294 502.47		-		-	-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438.85	1 266 877.70		-		-	-	-	0.00%
132	Грузоподъемник	шт	1	278 266.25	278 266.25		-		-	-	-	0.00%
133	Шкафы ПР-1,2	шт	2	46 554.99	93 109.98		-		-	-	-	0.00%
134	Подъемные пути	шт	1	3 357 066.85	3 357 066.85	0.70	2 349 946.80			0.70	2 349 946.80	70.00%
135	Колонная конструкция воздуховод	тн	1.67	63 044.10	105 283.48		-		-	-	-	0.00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37 543.02	4 580 248.44	74.00	2 778 183.48	[illegible]	156 536.21	86.00	3 228 699.72	70.49%
137	Полы	м2	801.59	5 806.00	1 654 031.64		-			-	-	0.00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2 838 641.92		-			-	-	0.00%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14 321.80	12 857 395.95		-		-	-	-	0.00%
140	Кровля	м2	939.04	7 256.00	6 813 674.24		-		-	-	-	0.00%
141	Вентиляционные каналы, вентблоки	шт	10	51 326.26	513 263.60		-		-	-	-	0.00%
142	Козырек	шт	1	121 445.61	121 445.61		-		-	-	-	0.00%
143	Устройство пандуса и отмостки	м2	99.40	5 505.99	547 295.41		-		-	-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349.11	6 535 349.11		-		-	-	-	0.00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392.77	3 507 392.77		-			-	-	0.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774.81	2 859 774.81		-			-	-	0.00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337.46	1 171 337.46		-		-	-	-	0.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 309.87	161 309.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840.03	10 598 840.03		-		-	-	-	0.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291.84	466 291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9 220 022.19	9 220 022.19		-		-	-	-	0.00%
11-7	Котельная со складами угля и золы						-		-	-	-	
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530 563.72	1 257.26	530 563.72	-	-	1 257.26	530 563.72	100.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32 235.00	3 236 909.76	100.42	3 236 909.76	-		100.42	3 236 909.76	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23 399.00	5 477 939.89	234.11	5 477 939.89	-		234.11	5 477 939.89	100.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3 963.00	123 764.49	31.23	123 764.49			31.23	123 764.49	100.00%
156	Перемычки	шт	36	5 594.45	201 400.20	36.00	201 400.20			36.00	201 400.20	100.00%
157	Окна	м2	5.87	18 205.00	106 863.35	5.87	106 863.35		-	5.87	106 863.35	100.00%
158	Двери	м2	8.01	26 936.00	231 746.76		-			-	-	0.00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748.88	1 317 748.88	1.00	1 317 748.88			1.00	1 317 748.88	100.00%
160	Полы	м2	273.46	4 245.00	1 160 829.21	273.46	1 160 829.21			273.46	1 160 829.21	100.00%
161	Покрытие	м2	225.00	6 203.92	1 395 882.00	225.00	1 395 882.00		-	225.00	1 395 882.00	100.00%
162	Кровля	м2	330.76	4 903.00	1 621 716.28	330.76	1 621 716.28	-	-	330.76	1 621 716.28	100.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772 333.32	816.42	386 166.66	[illegible]	[illegible]	1 306.27	617 866.66	80.00%
164	Наружная отделка	м2	460.05	10 895.00	5 012 244.75	460.05	5 012 244.75		-	460.05	5 012 244.75	100.00%
165	Дымовая труба, отмажки	тн	1.64	509 841.00	836 139.24	0.49	250 841.77			0.49	250 841.77	30.00%
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130.65	2 447.00	319 701.55		-			-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215 938.92	215 938.92		-			-	-	0.00%
168	Вентиляция	шт	1	210 581.10	210 581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600.71	85 600.71		-			-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52 093.15	52 093.15	1.00	52 093.15			1.00	52 093.15	100.00%
171	Электрическая часть	шт	1	6 589 269.35	6 589 269.35	0.70	5 012 488.55			0.70	5 012 488.55	76.00%

Проект: [illegible]

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

Субподряд: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЭС-46 в г. Кировске	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Нарастающая сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Электроснабжение	шт	1	4 304 306.09	4 304 306.09	0.50	2 152 153.05		-	0.50	2 152 153.05	50.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940.13	56 940.13		-		-	-	-	0.00%
11-8	**Пескобаза**						-		-	-	-	
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271 811.43	696.06	271 811.43		-	696.06	271 811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.966	32 212.00	1 736 167.39	54.07	1 736 167.39	-		54.07	1 736 167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21 951.00	3 251 743.96	148.20	3 251 743.96	-		148.20	3 251 743.96	100.00%
177	Окна	м2	17.37	14 020.00	159 475.62	11.37	159 475.62	-	-	11.37	159 475.62	100.00%
178	Ворота	ш	2.191	377 357.00	826 789.19	2.19	826 789.19	-	-	2.19	826 789.19	100.00%
179	Перемычки	шт	22	9 356.84	205 850.48	22.00	205 850.48		-	22.00	205 850.48	100.00%
180	Покрытие	м2	216.00	9 385.04	2 027 268.64	216.00	2 027 268.64	-		216.00	2 027 268.64	100.00%
181	Кровля	м2	219.60	5 482.30	1 203 913.08	219.60	1 203 913.08		-	219.60	1 203 913.08	100.00%
182	Полы	м2	250.32	4 156.00	1 040 329.92	250.32	1 040 329.92		-	250.32	1 040 329.92	100.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439 998.30	229.36	175 999.32	[illegible]	[illegible]	558.73	351 998.64	80.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10 931.00	4 428 366.72	405.12	4 428 366.72		-	405.12	4 428 366.72	100.00%
185	Устройство навесов	м2	40.18	5 526.00	222 034.68		-		-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131.26	144 131.26		-		-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498.00	415 498.00		-		-	-	-	0.00%
11-9	**Автонаправочный пункт**						-		-	-	-	0.00%
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38 535.72		-		-	-	-	0.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36 851.00	197 079.13		-		-	-	-	0.00%
190	Стены	м3	10.08	29 271.00	295 051.68		-		-	-	-	0.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2 705.60	16 233.60		-		-	-	-	0.00%
192	Окна	м2	2.06	21 377.00	65 413.62		-		-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867 866.00	112 822.58		-		-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2 593.00	59 275.98		-		-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7 953.94	71 585.46		-		-	-	-	0.00%
196	Кровля	м2	8.90	9 522.00	84 745.80		-		-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1 305.00	43 378.20		-		-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	46.22	11 639.00	590 244.48		-		-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455.34	61 455.34		-		-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	13.54	2 381.00	37 000.74		-		-	-	-	0.00%
201	Отопление	шт	1	25 910.49	25 910.49		-		-	-	-	0.00%
202	Навес автонаправочный островок	шт	1	2 468 594.56	2 468 594.56		-		-	-	-	0.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915.18	676 915.18		-		-	-	-	0.00%
204	Автоматика	шт	1	1 360 620.38	1 360 620.38		-		-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340.12	25 340.12		-		-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063.01	8 205 189.03		-		-	-	-	0.00%
11-9.1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**						-		-	-	-	0.00%
208	Котлоагрегат водогрейный в комплекте с электрооборудованием	комплект	1	1 772 153.96	1 772 153.96		-			-	-	0.00%
209	Устройство трубопроводов стальных	кг	153.3	10 630.00	1 631 112.00		-		-	-	-	0.00%
210	Ограничитель наезда	шт	3	40 635.17	121 905.51		-		-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22 653.46	22 653.46		-		-	-	-	0.00%
212	Стул рабочий	шт	1	5 393.68	5 393.68		-		-	-	-	0.00%
213	Пульт дистанционного управления	шт	1	44 025.60	44 025.60		-		-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6 140.29	55 326.61		-		-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и опилок	шт	1	12 152.09	12 152.09		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция автодороги "Центр-Юг - "Астана-Коргалжын-Котырбулак-Алтынсарин" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Астана" Участок Северный обход г.Караганды км 1 подъезд к г. Караганде, прохождение в Восточном обходе

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 31-08-2643 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**						-		-	-	-	
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931.18	12 340 931.18		-		-	-	-	0.00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749.47	690 749.47		-		-	-	-	0.00%
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039.08	4 280 039.08		-		-	-	-	0.00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162.38	50 271 583.87	0.95	47 764 254.26		-	0.95	47 764 254.26	95.01%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447.52	14 867 447.52	0.70	10 407 213.26		-	0.70	10 407 213.26	70.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220.67	8 230 220.67		-			-		0.00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993.69	2 685 993.69		-	0.20	537 198.74	0.20	537 198.74	20.00%
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**						-		-	-	-	
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51 338 444.41	51 338 444.41		-		-	-	-	0.00%
11-7	Малые архитектурные формы						-		-	-	-	
216	Урна	шт	5	3 828.76	19 143.80		-		-	-	-	0.00%
217	Скамья	шт	4	80 730.85	322 923.40		-		-	-	-	0.00%
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70 862.93	70 862.93		-		-	-	-	0.00%
219	Контейнер для мусора	шт	3	44 493.72	133 481.16		-		-	-	-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17 750.16	53 250.48		-		-	-	-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22 102.59	7 736 906.50		-		-	-	-	0.00%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164 336.00	9 294 844.16		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356.35**		**321 434 191.28**		12 114 700.00		**333 548 891.88**	**52.25%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция железной дороги Цесарево "Астана-Кызылжар-Балыкты-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (км 0-км 10 г.Караганды, примыкание к Валериановскому обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-09-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №18

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 12. ПРОЧЕЕ (юрьеформление, потери, убытки и пр.)	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг	1	1 987 756.00	1 987 756.00	1	1 987 756.00			1	1 987 756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с изъятием земель во временное пользование	тыс.тг	1	4 315 140.00	4 315 140.00						-	0.00%
Нов 12.1	Пересадка, выкопка и рубка деревьев на территории КГУ " Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области	тенге		23 853 422.00	23 853 422.00							0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				30 156 318.00		1 987 756,00		-		1 987 756,00	6.59%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19

Дата Сертификата: 07.06.2019 г.

Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Восстановление и закрепление оси трассы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-001				км	21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.06**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-002				шт	76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					76.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**76.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 3. Устройство временной объездной дороги

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПР-002				км	1.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.14**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЛ-001	111+65			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 8. Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-12	ПВЛ-002	111+15.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ПР-004				км	10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.72**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Вырубка деревьев и корчевка пней

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ОГД-002				шт	51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					51.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**51.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Разборка существующей дорожной одежды

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	ПР-003	000+00.00	008+00.00	800.00	м2	6 604.17	П
ПСО-5	РДО-001	Съезд Р0 (Беркут)			м2	5 921.24	Л/П
ПСО-17	РДО-002	036+00.00	085+00.00	4 900.00	м2	40520.62	П
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53 046.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53 046.03**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Демонтаж ж/б труб д=1.5 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	ДМТ-003	36+41			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Демонтаж ж/б труб д=2х1.5-2 шт, д=5х1.5-1 шт

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ДМТ-001	25+83			шт	1.00	
ПСО-5	ДМТ-002	47+27			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПРС-001	097+00.00	107+00.00	1 000.00	м3	13 941.00	
ПСО-5	ПРС-010	049+00.00	057+00.00	800.00	м3	4 516.00	
ПСО-5	ПРС-014	148+00.00	156+00.00	800.00	м3	10 678.00	
ПСО-6	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	3 365.00	
ПСО-7	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 680.00	
ПСО-8	ПРС-006	Съезд С1 ПК 89			м3	6 427.00	
ПСО-9	ПРС-007	Съезд С2 ПК 89			м3	2 092.00	
ПСО-10	ПРС-008	Съезд С4 ПК 89			м3	2 692.00	
ПСО-14	ПРС-009	000+00.00	006+40.00	640.00	м3	2 849.36	право
ПСО-14	ПРС-010	034+00.00	070+60.00	3 660.00	м3	22 015.98	лево
ПСО-14	ПРС-011	073+40.00	084+00.00	1 060.00	м3	6 031.35	лево
ПСО-14	ПРС-012	087+00.00	092+80.00	580.00	м3	6 203.20	л/п
ПСО-14	ПРС-013	095+80.00	107+00.00	1 120.00	м3	781.91	л/п
ПСО-14	ПРС-014	146+00.00	156+22.00	1 022.00	м3	2 833.56	л/п
ПСО-14	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	1 657.07	
ПСО-14	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	1 340.31	
ПСО-14	ПРС-006	Съезд С1 ПК 89			м3	134.44	
ПСО-14	ПРС-007	Съезд С2 ПК 89			м3	14.14	
ПСО-14	ПРС-008	Съезд С4 ПК 89			м3	281.06	
ПСО-17	ПРС-015	107+00.00	110+00.00	300.00	м3	4 749.61	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96 282.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96 282.99**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - Нов.2.1. Подготовка основания

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ПО-001	000+00.00	006+40.00	640.00	м3	553.04	право
ПСО-14	ПО-002	034+00.00	070+60.00	3 660.00	м3	19 329.93	лево
ПСО-14	ПО-003	073+40.00	084+00.00	1 060.00	м3	4 136.28	лево
ПСО-14	ПО-004	087+00.00	092+80.00	580.00	м3	5 007.66	л/п
ПСО-14	ПО-005	095+80.00	107+00.00	1 120.00	м3	12 467.54	л/п
ПСО-14	ПО-006	146+00.00	156+22.00	1 022.00	м3	11 446.01	л/п
ПСО-14	ПО-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	2 408.27	
ПСО-14	ПО-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 663.38	
ПСО-14	ПО-009	Съезд С1 ПК 89			м3	5 218.19	
ПСО-14	ПО-010	Съезд С2 ПК 89			м3	1 827.12	
ПСО-14	ПО-011	Съезд С4 ПК 89			м3	2 344.54	
ПСО-17	ПО-012	107+00.00	110+00.00	300.00	м3	4 036.25	л/п
ПСО-18	ПО-013	034+00.00	077+00.00	4 300.00	м3	14 807.92	право
ПСО-19	ПО-014	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	14 807.92	право
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					87 246.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**102 054.04**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 4. Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	РГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000.00	м3	135 494.73	левая
ПСО-4	РГ-002	124+20.00	138+80.00	1 460.00	м3	39 371.87	л/п
ПСО-5	РГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380.00	м3	87 582.27	л/п
ПСО-5	РГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	94 780.12	л/п
ПСО-5	РГ-005	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	36 112.69	л/п
ПСО-5	РГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954.80	
ПСО-6	РГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 778.70	
ПСО-6	РГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	38 291.46	
ПСО-6	РГ-009	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	12 587.82	левая
ПСО-7	РГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 744.75	
ПСО-8	РГ-010	034+00.00	035+00.00	100.00	м3	5 650.72	левая
ПСО-8	РГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	12 589.59	
ПСО-8	РГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	15 230.13	
ПСО-8	РГ-014	065+00.00	070+60.00	560.00	м3	7 466.23	левая
ПСО-8	РГ-015	070+60.00	077+00.00	640.00	м3	26 523.63	левая
ПСО-8	РГ-016	081+00.00	084+00.00	300.00	м3	11 824.30	левая
ПСО-8	РГ-017	087+50.00	091+70.00	420.00	м3	20 500.18	л/п
ПСО-8	РГ-018	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	24 628.54	л/п
ПСО-8	РГ-019	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	5 309.76	правая
ПСО-9	РГ-020	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	7 641.63	левая
ПСО-9	РГ-021	150+00.00	155+00.00	500.00	м3	4 012.52	л/п
ПСО-9	РГ-022	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	26 066.09	л/п
ПСО-9	РГ-023	092+80.00	096+00.00	320.00	м3	20 154.17	л/п
ПСО-9	РГ-024	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-10	РГ-025	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-11	РГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	10 116.77	л/п
ПСО-11	РГ-027	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	49 257.09	л/п
ПСО-11	РГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	53 084.40	л/п
ПСО-11	РГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 627.57	л/п
ПСО-11	РГ-030	087+50.00	096+00.00	850.00	м3	48 906.27	л/п
ПСО-11	РГ-031	145+00.00	149+00.00	400.00	м3	19 735.52	л/п
ПСО-11	РГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	8 393.06	л/п
ПСО-11	РГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	22 551.57	л/п
ПСО-11	РГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	22 551.57	л/п
ПСО-12	РГ-035	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	37 011.25	л/п
ПСО-12	РГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 811.84	л/п
ПСО-12	РГ-037	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	12 314.27	л/п
ПСО-12	РГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	18 041.26	л/п
ПСО-12	РГ-039	149+00.00	150+00.00	100.00	м3	4 329.05	л/п
ПСО-13	РГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000.00	м3	23 786.17	левая
ПСО-13	РГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 255.16	л/п
ПСО-13	РГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100.00	м3	3 758.92	л/п
ПСО-14	РГ-043	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	10 478.93	правая
ПСО-14	РГ-044	145+00.00	156+22		м3	12 222.33	л/п
ПСО-14	РГ-045	Съезд Р3 ПК 156			м3	6 126.63	л/п
ПСО-14	РГ-046	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	24 674.17	л/п
ПСО-15	РГ-047	155+00.00	156+22.40	122.40	м3	11 357.36	л/п
ПСО-16	РГ-048	138+00.00	139+39.42	139.42	м3	20 990.30	л/п
ПСО-17	РГ-049	138+00.00	139+39.42	139.42	м3	4 778.09	л/п
ПСО-17	РГ-050	120+88.00	123+00.00	212.00	м3	64 279.28	л/п

ПСО-17	РТ-051	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	21 884,41	л/п
ПСО-17	РТ-052	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	23 634,71	л/п
ПСО-17	РТ-053	108+20.00	110+00.00	180.00	м3	29 597,07	л/п
ПСО-17	РТ-054	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	26 888,64	л/п
ПСО-18	РТ-055	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	23 634,71	л/п
ПСО-18	РТ-056	114+88.00	117+00.00	212.00	м3	70 795,30	л/п
ПСО-18	РТ-057	108+20.00	110+00.00	180.00	м3	22 197,81	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 412 996,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 412 996,70**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	УГ-001	035+00.00	065+00.00	3 000,00	м3	128 419,62	левая
ПСО-4	УГ-002	124+20.00	138+00.00	1 380,00	м3	37 316,00	л/п
ПСО-5	УГ-003	124+20.00	138+00.00	1 380,00	м3	83 009,00	л/п
ПСО-5	УГ-004	096+00.00	107+00.00	1 100,00	м3	89 831,00	л/п
ПСО-5	УГ-005	150+00.00	155+00.00	500,00	м3	34 227,00	л/п
ПСО-5	УГ-006	Съезд Р2 ПК 156			м3	5 880,00	
ПСО-6	УГ-007	Съезд Р2 ПК 156			м3	14 007,00	
ПСО-6	УГ-008	Съезд Р3 ПК 156			м3	36 292,00	
ПСО-6	УГ-009	065+00.00	070+60.00	560,00	м3	11 930,52	левая
ПСО-7	УГ-011	Съезд Р3 ПК 156			м3	7 340,34	
ПСО-8	УГ-010	034+00.00	035+00.00	100,00	м3	5 355,66	левая
ПСО-8	УГ-012	Съезд Р2 ПК 156			м3	11 932,20	
ПСО-8	УГ-013	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 434,86	
ПСО-8	УГ-014	065+00.00	070+60.00	560,00	м3	7 076,37	левая
ПСО-8	УГ-015	070+60.00	077+00.00	640,00	м3	25 138,65	левая
ПСО-8	УГ-016	077+00.00	084+00.00	700,00	м3	11 206,87	левая
ПСО-8	УГ-017	087+50.00	091+70.00	420,00	м3	19 429,73	л/п
ПСО-8	УГ-018	140+20.00	144+20.00	400,00	м3	23 342,52	л/п
ПСО-8	УГ-019	000+00.00	007+00.00	700,00	м3	5 032,50	правая
ПСО-9	УГ-020	077+00.00	084+00.00	700,00	м3	7 242,61	левая
ПСО-9	УГ-021	150+00.00	155+00.00	500,00	м3	3 803,00	л/п
ПСО-9	УГ-022	145+00.00	149+00.00	400,00	м3	24 705,00	л/п
ПСО-9	УГ-023	092+80.00	096+00.00	320,00	м3	19 101,79	л/п
ПСО-9	УГ-024	140+20.00	144+20.00	400,00	м3	11 671,26	л/п
ПСО-10	УГ-025	140+20.00	144+20.00	400,00	м3	11 671,26	л/п
ПСО-11	УГ-026	Съезд С4 ПК 89			м3	9 588,50	л/п
ПСО-11	УГ-027	140+20.00	144+20.00	400,00	м3	46 685,04	л/п
ПСО-11	УГ-028	Съезд С1 ПК 89			м3	50 312,50	л/п
ПСО-11	УГ-029	Съезд С2 ПК 89			м3	6 281,50	л/п
ПСО-11	УГ-030	087+50.00	096+00.00	850,00	м3	46 352,54	л/п
ПСО-11	УГ-031	145+00.00	149+00.00	400,00	м3	18 704,99	л/п
ПСО-11	УГ-032	Съезд Р2 ПК 156			м3	7 954,80	л/п
ПСО-11	УГ-033	Съезд Р3 ПК 156			м3	14 598,74	л/п
ПСО-11	УГ-034	Съезд Р4 ПК 139			м3	21 374,00	л/п
ПСО-12	УГ-035	117+00.00	120+00.00	300,00	м3	35 078,64	л/п
ПСО-12	УГ-036	Съезд Р1 ПК 139			м3	9 299,50	л/п
ПСО-12	УГ-037	140+20.00	144+20.00	400,00	м3	11 671,26	л/п
ПСО-12	УГ-038	Съезд Р4 ПК 139			м3	17 099,20	л/п
ПСО-12	УГ-039	149+00.00	150+00.00	100,00	м3	4 103,00	л/п
ПСО-13	УГ-040	034+00.00	084+00.00	5 000,00	м3	22 544,13	левая
ПСО-13	УГ-041	Съезд Р4 ПК 139			м3	2 137,40	
ПСО-13	УГ-042	096+00.00	107+00.00	1 100,00	м3	3 562,64	л/п
ПСО-14	УГ-043	000+00.00	007+00.00	700,00	м3	9 931,75	правая (замена)
ПСО-14	УГ-044	146+00.00	156+22.40	1 022,40	м3	11 584,12	л/п

ПСО-14	УТ-045	Съезд Р3 ПК 156			м3	5 806.72	л/п
ПСО-14	УТ-046	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	23 385.76	л/п
ПСО-15	УТ-047	155+00.00	156+22.40	122.40	м3	10 764.31	л/п
ПСО-16	УТ-048	138+00.00	139+39.42	139.42	м3	19 894.25	л/п
ПСО-17	УТ-049	138+00.00	139+39.42	139.42	м3	4 528.59	л/п
ПСО-17	УТ-050	120+88.00	123+00.00	212.00	м3	60 922.82	л/п
ПСО-17	УТ-051	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	20 741.68	л/п
ПСО-17	УТ-052	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	22 400.58	л/п
ПСО-17	УТ-053	108+20.00	110+00.00	180.00	м3	28 051.61	л/п
ПСО-17	УТ-054	117+00.00	120+00.00	300.00	м3	25 484.60	л/п
ПСО-18	УТ-055	000+00.00	007+00.00	700.00	м3	22 400.58	л/п
ПСО-18	УТ-056	114+88.00	117+00.00	212.00	м3	67 098.59	л/п
ПСО-18	УТ-057	108+20.00	110+00.00	180.00	м3	21 038.71	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 330 779.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 330 779.80**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЗ-002	126+00.00	136+00.00	1 000.00	м2	32 341.00	
ПСО-8	ПВЗ-001	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	32 341.00	левая
ПСО-10	ПВЗ-003	067+00.00	076+00.00	900.00	м2	28 602.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-004	076+00.00	083+00.00	700.00	м2	23 300.00	левая
ПСО-11	ПВЗ-005	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	30 688.00	л/п
ПСО-13	ПВЗ-006	034+00.00	067+00.00	3 300.00	м2	35 263.19	левая
ПСО-16	ПВЗ-007	091+00.00	096+00.00	500.00	м2	14 473.00	л/п
ПСО-17	ПВЗ-007	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	11 728.11	л/п
ПСО-17	ПВЗ-008	145+00.00	156+22.40	1 122.40	м2	34 209.83	л/п
ПСО-18	ПВЗ-009	090+00.00	091+00.00	100.00	м2	3 002.00	л/п
ПСО-18	ПВЗ-010	136+00.00	139+16.00	316.00	м2	5 287.00	л/п
ПСО-19	ПВЗ-010	136+00.00	139+16.00	316.00	м2	4 160.00	л/п
ПСО-19	ПВЗ-011	Съезд Р2			м2	10 177.00	л/п
ПСО-19	ПВЗ-012	Съезд Р3			м2	8 158.00	л/п
ПСО-19	ПВЗ-013	121+00.00	126+00.00	500.00	м2	14 342.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					251 235.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					36 837.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**288 072.13**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.2. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-023	070+60.00	073+40.00	280.00	м3	2 694.78	левая
ПСО-14	ГР-025	092+80.00	096+80.00	400.00	м3	6 978.25	л/п
ПСО-14	ГР-027	140+00.00	144+20.00	420.00	м3	11 836.28	л/п
ПСО-14	ГР-033/1	Съезд Р 4			м3	4 085.06	л/п
ПСО-14	ГР-029	145+40.00	146+00.00	60.00	м3	1 345.23	л/п
ПСО-17	ГР-075	144+20.00	145+20.00	100.00	м3	2 108.34	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29 047.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29 047.94**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.3. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-022	070+60.00	073+40.00	280.00	м2	4 491.30	левая
ПСО-14	ГР-024	092+80.00	096+80.00	400.00	м2	11 630.41	л/п
ПСО-14	ГР-026	140+00.00	144+20.00	420.00	м2	19 727.14	л/п
ПСО-14	ГР-033	Съезд Р 4			м2	6 808.43	л/п
ПСО-14	ГР-028	145+40.00	146+00.00	60.00	м2	2 242.05	л/п
ПСО-17	ГР-074	144+20.00	145+20.00	100.00	м2	3 513.90	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48 413.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48 413.23**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.4. Стоимость георешетки тривакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-022	070+60.00	073+40.00	280.00	м2	5 299.73	левая
ПСО-14	ГР-024	092+80.00	096+80.00	400.00	м2	13 723.88	л/п
ПСО-14	ГР-026	140+00.00	144+20.00	420.00	м2	23 278.03	л/п
ПСО-14	ГР-033	Съезд Р 4			м2	8 033.95	л/п
ПСО-14	ГР-028	145+40.00	146+00.00	60.00	м2	2 645.61	л/п
ПСО-17	ГР-074	144+20.00	145+20.00	100.00	м2	2 487.84	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					55 469.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**55 469.04**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-005	118+60.00	119+80.00	120.00	м3	1 987.83	
ПСО-2	ГР-009	117+20.00	118+20.00	100.00	м3	1 706.25	
ПСО-3	ГР-016	121+20.00	122+80.00	160.00	м3	2 578.68	
ПСО-4	ГР-022	116+22.05	117+20.00	97.95	м3	1 749.62	
ПСО-4	ГР-024	114+80.00	116+22.05	142.05	м3	2 856.26	
ПСО-14	ГР-041	111+23.00	112+06.00	83.00	м3	1 585.41	
ПСО-14	ГР-043	112+10.00	112+20.00	10.00	м3	68.61	
ПСО-14	ГР-045	118+20.00	118+60.00	40.00	м3	317.97	
ПСО-14	ГР-047	119+80.00	120+16.00	36.00	м3	606.30	
ПСО-14	ГР-049	120+87.00	121+20.00	33.00	м3	543.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14 000.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14 000.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	6 626.10	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	5 687.50	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	8 595.59	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	5 832.05	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	9 520.87	
ПСО-14	ГР-040	111+23.00	112+06.00	83.00	м2	5 284.68	
ПСО-14	ГР-042	112+10.00	112+20.00	10.00	м2	228.72	
ПСО-14	ГР-044	118+20.00	118+60.00	40.00	м2	1 059.91	
ПСО-14	ГР-046	119+80.00	120+16.00	36.00	м2	2 021.00	
ПСО-14	ГР-048	120+87.00	121+20.00	33.00	м2	1 810.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46 667.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46 667.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60.00	119+80.00	120.00	м2	7 288.71	
ПСО-2	ГР-002	117+20.00	118+20.00	100.00	м2	6 256.25	
ПСО-3	ГР-006	121+20.00	122+80.00	160.00	м2	9 455.15	
ПСО-3	ГР-017	116+22.05	117+20.00	97.95	м2	6 415.26	
ПСО-4	ГР-023	114+80.00	116+22.05	142.05	м2	10 472.96	
ПСО-14	ГР-040	111+23.00	112+06.00	83.00	м2	5 813.15	
ПСО-14	ГР-042	112+10.00	112+20.00	10.00	м2	251.59	
ПСО-14	ГР-044	118+20.00	118+60.00	40.00	м2	1 165.90	
ПСО-14	ГР-046	119+80.00	120+16.00	36.00	м2	2 223.10	
ПСО-14	ГР-048	120+87.00	121+20.00	33.00	м2	1 991.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					51 333.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**51 333.70**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.5. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-067	110+00.00	112+06.00	206.00	м3	45 732.00	л/п
ПСО-14	ГР-069	116+29.22	117+00.00	70.78	м3	16 987.20	л/п
ПСО-15	ГР-071	115+40.00	116+29.22	89.22	м3	21 412.80	л/п
ПСО-17	ГР-073	114+55.00	115+40.00	85.00	м3	20 400.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					104 532.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**104 532.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.6. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-066	110+00.00	112+06.00	206.00	м2	15 244.00	л/п
ПСО-14	ГР-068	116+29.22	117+00.00	70.78	м2	5 662.40	л/п
ПСО-15	ГР-070	115+40.00	116+29.22	89.22	м2	7 137.60	л/п
ПСО-17	ГР-072	114+55.00	115+40.00	85.00	м2	6 800.00	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34 844.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34 844.00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.7. Стоимость георешетки триаке-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-066	110+00.00	112+06.00	206.00	м2	17 987.92	л/п
ПСО-14	ГР-068	116+29.22	117+00.00	70.78	м2	6 681.63	л/п
ПСО-15	ГР-070	115+40.00	116+29.22	89.22	м2	7 851.36	л/п
ПСО-17	ГР-072	114+55.00	115+40.00	85.00	м2	8 595.01	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					41 115.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**41 115.92**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.8. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-059	117+00.00	120+16.00	316.00	м3	10 637.10	л/п
ПСО-14	ГР-061	120+87.00	123+00.00	213.00	м3	6 653.94	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17 291.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17 291.04**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.9. Усиление подошвы насыпи георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-058	117+00.00	120+16.00	316.00	м2	17 728.50	л/п
ПСО-14	ГР-060	120+87.00	123+00.00	213.00	м2	11 089.90	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28 818.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28 818.40**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.10. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-058	117+00.00	120+16.00	316.00	м2	20 919.63	з/п
ПСО-14	ГР-060	120+87.00	123+00.00	213.00	м2	13 086.08	з/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34 005.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34 005.71**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 13. Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-008	133+00.00	138+00.00	500.00	м3	6 304.80	
ПСО-3	ГР-011	130+00.00	133+00.00	300.00	м3	4 110.48	
ПСО-3	ГР-021	124+20.00	130+00.00	580.00	м3	7 326.15	
ПСО-3	ГР-019	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	934.56	
ПСО-14	ГР-053	138+80.00	139+10.00	30.00	м3	420.38	
ПСО-14	ГР-057	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	1 832.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20 929.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20 929.27**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	23 347.36	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	11 370.25	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	24 420.50	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 115.20	
ПСО-14	ГР-052	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 401.28	
ПСО-14	ГР-056	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	6 109.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					69 764.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**69 764.22**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-004	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м3	16 182.51	
ПСО-3	ГР-014	124+20.00	126+00.00	180.00	м3	2 357.34	
ПСО-3	ГР-015	138+00.00	138+80.00	80.00	м3	957.24	
ПСО-14	ГР-051	138+80.00	139+10.00	30.00	м3	410.42	
ПСО-14	ГР-055	123+00.00	124+20.00	120.00	м3	1 453.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 361.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21 361.27**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 16. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	53 941.71	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	7 857.80	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 190.80	
ПСО-14	ГР-050	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 368.08	
ПСО-14	ГР-054	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	4 845.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					71 204.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**71 204.22**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 17. Стоимость георешетки тривакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00.00	138+00.00	1 200.00	м2	59 335.88	
ПСО-3	ГР-007	132+50.00	138+00.00	550.00	м2	25 682.10	
ПСО-3	ГР-010	130+00.00	132+50.00	250.00	м2	12 507.28	
ПСО-3	ГР-013	124+20.00	126+00.00	180.00	м2	8 643.58	
ПСО-3	ГР-020	124+20.00	130+00.00	580.00	м2	26 862.55	
ПСО-3	ГР-012	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 509.88	
ПСО-3	ГР-018	138+00.00	138+80.00	80.00	м2	3 426.72	
ПСО-14	ГР-050	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 504.89	
ПСО-14	ГР-054	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	5 330.41	
ПСО-14	ГР-052	138+80.00	139+10.00	30.00	м2	1 541.41	
ПСО-14	ГР-056	123+00.00	124+20.00	120.00	м2	7 548.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					155 893.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**155 893.64**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.11. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-063	Съезд Р1			м3	5 543.45	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 543.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 543.45**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.12. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-062	Съезд Р1			м2	9 239.08	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 239.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 239.08**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.13. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-065	Съезд Р1			м3	2 771.72	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 771.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 771.72**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.14. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-064	Съезд Р1			м2	9 239.08	л/п
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 239.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 239.08**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.15. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	ГР-062	Съезд Р1			м2	10 902.11	нижний
ПСО-14	ГР-064	Съезд Р1			м2	10 902.12	верхний
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 804.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21 804.23**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.18. Снятие ПСП

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	ПСП-001	034+00.00	065+00.00	3 100.00	м3	10 383.70	право
ПСО-19	ПСП-002	065+00.00	085+00.00	5 100.00	м3	5 027.04	право
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10 383.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 027.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15 410.74**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.19. Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	ДУ-001	034+00.00	065+00.00	3 100.00	м3	7 896.45	право
ПСО-19	ДУ-002	065+00.00	085+00.00	2 000.00	м3	5 011.75	право
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7 896.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 011.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12 908.20**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.22. Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	РГ-058	034+00.00	065+00.00	3 100.00	м3	77 756.50	право
ПСО-18	РГ-059	065+00.00	077+00.00	1 200.00	м3	15 413.32	право
ПСО-19	РГ-060	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	9 653.39	право
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					93 169.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 653.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**102 823.20**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2.23. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	УГ-058	034+00.00	065+00.00	3 100.00	м3	75 228.07	право
ПСО-18	УГ-059	065+00.00	077+00.00	1 200.00	м3	14 912.12	право
ПСО-19	УГ-060	077+00.00	084+00.00	700.00	м3	9 339.49	право
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					90 140.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 339.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**99 479.68**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 1. Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ДСО-001	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	левая
ПСО-8	ДСО-002	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	533.95	левая
ПСО-8	ДСО-003	126+00.00	134+00.00	800.00	м3	1 737.36	правая
ПСО-8	ДСО-004	134+00.00	136+00.00	200.00	м3	434.34	правая
ПСО-8	ДСО-005	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м3	2 692.23	левая
ПСО-8	ДСО-006	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м3	2 171.70	левая
ПСО-9	ДСО-007	046+00.00	047+00.00	100.00	м3	219.91	левая
ПСО-9	ДСО-008	057+00.00	066+00.00	900.00	м3	2 054.28	левая
ПСО-10	ДСО-009	066+00.00	072+00.00	600.00	м3	1 303.02	левая
ПСО-11	ДСО-010	072+00.00	075+00.00	300.00	м3	744.65	левая
ПСО-11	ДСО-011	075+00.00	083+00.00	800.00	м3	1 922.65	левая
ПСО-11	ДСО-012	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м3	4 343.40	л/п
ПСО-17	ДСО-013	090+00.00	092+60.00	260.00	м3	1 329.02	л/п
ПСО-17	ДСО-014	092+60.00	094+00.00	140.00	м3	715.54	л/п
ПСО-17	ДСО-015	094+00.00	096+00.00	200.00	м3	944.28	л/п
ПСО-18	ДСО-016	136+00.00	139+16.00	316.00	м3	743.26	левая
ПСО-18	ДСО-017	136+00.00	139+16.00	316.00	м3	686.26	правая
ПСО-18	ДСО-018	148+20.00	154+20.00	600.00	м3	1 459.77	левая
ПСО-18	ДСО-019	148+20.00	154+20.00	600.00	м3	1 403.20	правая
ПСО-18	ДСО-020	155+00.00	156+22.42	122.42	м3	265.86	левая
ПСО-18	ДСО-021	155+00.00	156+22.42	122.42	м3	265.86	правая
ПСО-18	ДСО-022	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	868.68	левая
ПСО-18	ДСО-023	140+20.00	144+20.00	400.00	м3	868.68	правая
ПСО-19	ДСО-024	146+40.00	148+20.00	180.00	м3	390.91	левая
ПСО-19	ДСО-025	146+40.00	148+20.00	180.00	м3	390.91	правая
ПСО-19	ДСО-026	121+60.00	126+00.00	440.00	м3	955.55	левая
ПСО-19	ДСО-027	121+60.00	126+00.00	440.00	м3	955.55	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29 445.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 692.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32 138.16**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 5. Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСО-001	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 788.25	левая
ПСО-8	НСО-002	126+00.00	135+80.00	980.00	м2	10 339.00	правая
ПСО-8	НСО-003	034+00.00	046+00.00	1 200.00	м2	13 113.61	левая
ПСО-8	НСО-004	047+00.00	057+00.00	1 000.00	м2	10 550.00	левая
ПСО-9	НСО-005	046+00.00	047+00.00	100.00	м2	1 069.43	левая
ПСО-9	НСО-006	057+00.00	066+00.00	900.00	м2	10 020.00	левая
ПСО-10	НСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	6 330.00	левая
ПСО-11	НСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 655.20	левая
ПСО-11	НСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	9 415.22	левая
ПСО-11	НСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	21 100.00	л/п
ПСО-17	НСО-011	090+00.00	092+60.00	260.00	м2	6 537.27	л/п
ПСО-17	НСО-012	092+60.00	094+00.00	140.00	м2	3 519.58	л/п
ПСО-17	НСО-013	094+00.00	096+00.00	200.00	м2	4 617.88	л/п
ПСО-18	НСО-014	135+80.00	139+16.00	336.00	м2	3 919.80	левая
ПСО-18	НСО-015	135+80.00	139+16.00	336.00	м2	3 544.80	правая
ПСО-18	НСО-016	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	7 155.00	левая

ПСО-18	НСО-017	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	6 857.25	правая
ПСО-18	НСО-018	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 291.53	левая
ПСО-18	НСО-019	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 291.53	правая
ПСО-18	НСО-020	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	4 220.00	левая
ПСО-18	НСО-021	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	4 220.00	правая
ПСО-19	НСО-022	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 899.00	левая
ПСО-19	НСО-023	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 899.00	правая
ПСО-19	НСО-024	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 642.00	левая
ПСО-19	НСО-025	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 642.00	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					143 555.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					13 082.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**143 555.34**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 9.Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ВСО-001	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 783.25	левая
ПСО-8	ВСО-002	126+00.00	135+40.00	940.00	м2	9 259.00	правая
ПСО-8	ВСО-003	037+00.00	046+00.00	900.00	м2	8 865.00	левая
ПСО-8	ВСО-004	034+00.00	037+00.00	300.00	м2	3 423.04	левая
ПСО-9	ВСО-005	046+00.00	052+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-9	ВСО-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	14 315.00	левая
ПСО-10	ВСО-007	066+00.00	072+00.00	600.00	м2	5 910.00	левая
ПСО-11	ВСО-008	072+00.00	075+00.00	300.00	м2	3 445.20	левая
ПСО-11	ВСО-009	075+00.00	083+00.00	800.00	м2	8 855.22	левая
ПСО-11	ВСО-010	096+00.00	106+00.00	1 000.00	м2	19 700.00	л/п
ПСО-17	ВСО-011	090+00.00	092+60.00	260.00	м2	6 173.27	л/п
ПСО-17	ВСО-012	092+60.00	094+00.00	140.00	м2	3 323.58	л/п
ПСО-17	ВСО-013	094+00.00	096+00.00	200.00	м2	4 337.88	л/п
ПСО-18	ВСО-014	135+40.00	139+16.00	376.00	м2	4 228.60	левая
ПСО-18	ВСО-015	135+40.00	139+16.00	376.00	м2	3 703.60	правая
ПСО-18	ВСО-016	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	6 735.00	левая
ПСО-18	ВСО-017	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	6 437.25	правая
ПСО-18	ВСО-018	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 205.84	левая
ПСО-18	ВСО-019	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 205.84	правая
ПСО-18	ВСО-020	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	3 940.00	левая
ПСО-18	ВСО-021	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	3 940.00	правая
ПСО-19	ВСО-022	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 773.00	левая
ПСО-19	ВСО-023	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 773.00	правая
ПСО-19	ВСО-024	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 334.00	левая
ПСО-19	ВСО-025	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 334.00	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					134 696.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					12 214.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**146 910.55**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 16.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	НСП-001	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-8	НСП-002	126+00.00	130+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-9	НСП-003	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-9	НСП-004	130+00.00	134+00.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-10	НСП-005	034+00.00	052+00.00	1 800.00	м2	17 118.03	левая
ПСО-10	НСП-006	052+00.00	066+00.00	1 400.00	м2	13 475.00	левая
ПСО-11	НСП-007	066+00.00	073+60.00	760.00	м2	7 087.60	левая
ПСО-12	НСП-008	097+30.00	105+80.00	850.00	м2	7 862.50	правая

ПСО-13	НСП-009	100+20.00	105+80.00	560.00	м2	5 180.00	левая
ПСО-16	НСП-010	073+60.00	082+60.00	900.00	м2	8 300.17	левая
ПСО-17	НСП-011	090+50.00	100+20.00	970.00	м2	8 972.50	левая
ПСО-17	НСП-012	090+20.00	097+30.00	710.00	м2	8 507.22	правая
ПСО-18	НСП-015	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	6 375.00	левая
ПСО-18	НСП-016	148+20.00	154+20.00	600.00	м2	6 077.25	правая
ПСО-18	НСП-017	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 132.39	левая
ПСО-18	НСП-018	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 132.39	правая
ПСО-18	НСП-019	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	3 700.00	левая
ПСО-18	НСП-020	140+20.00	144+20.00	400.00	м2	3 700.00	правая
ПСО-18	НСП-021	134+00.00	134+90.00	90.00	м2	946.69	левая
ПСО-18	НСП-022	134+00.00	134+60.00	60.00	м2	555.00	правая
ПСО-19	НСП-023	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 665.00	левая
ПСО-19	НСП-024	146+40.00	148+20.00	180.00	м2	1 665.00	правая
ПСО-19	НСП-025	134+90.00	139+16.00	426.00	м2	4 650.56	левая
ПСО-19	НСП-026	134+60.00	139+16.00	456.00	м2	4 218.00	правая
ПСО-19	НСП-027	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 070.00	левая
ПСО-19	НСП-028	121+60.00	126+00.00	440.00	м2	4 070.00	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					114 921.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					20 338.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**135 260.28**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 17.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	ВСП-001	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 132.39	левая
ПСО-19	ВСП-002	155+00.00	156+22.42	122.42	м2	1 132.39	правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 264.77	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 264.77**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 39. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-17	P2 НСО-001	000+00.00	008+37.86	837.86	м3	1 476.23	Т/р 156 съезд P2
ПСО-17	P3 НСО-001	000+00.00	007+00.45	700.45	м3	1 234.12	Т/р 156 съезд P3
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 710.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 710.35**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 40. Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (доп ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-17	P2 ВСО-001	000+00.00	008+37.86	837.86	м2	5 529.88	Т/р 156 съезд P2
ПСО-17	P3 ВСО-001	000+00.00	007+00.45	700.45	м2	4 622.97	Т/р 156 съезд P3
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10 152.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10 152.85**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 41. Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см

№	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	Р2 НСО-001	002+80.00	008+37.86	557.86	м2	3 347.16	Т/р 156 съезд Р2
ПСО-18	Р3 НСО-001	002+60.00	006+00.00	340.00	м2	2 040.00	Т/р 156 съезд Р3
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 387.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 387.16**	

ВЕДОМОСТЬ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 1. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	63.77	
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	64.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.73**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 2. Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-059	2+40			м3	2.00	Р2
ПСО-11	ИСО-064	9+30			м3	2.10	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 3. Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-060	2+40			м3	17.15	Р2
ПСО-11	ИСО-065	9+30			м3	18.15	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 4. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.08	Р2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.60	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.68**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 5. Лекальный блок №4

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	8.00	Р2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	10.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 6. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.72	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	7.56	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 7. Круглые звенья блок №13

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	16.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	18.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					34.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 8. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			м3	6.14	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			м3	6.14	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.28**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 9. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	2.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	2.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 10. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-061	2+40			шт	4.00	P2
ПСО-11	ИСО-066	9+30			шт	4.00	C1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 12. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	136.85	Р2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	148.05	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					284.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**284.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 13. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-062	2+40			м2	5.85	Р2
ПСО-11	ИСО-067	9+30			м2	6.55	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 14. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	ИСО-062/1	2+40			м3	57.94	Р2
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					57.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**57.94**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 26. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-025	124+00			м3	97.70	
ПСО-8	ИСО-034	142+00			м3	95.27	
ПСО-13	ИСО-090	112+00			м3	100.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					293.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**293.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 27 Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-026	124+00			м3	54.90	
ПСО-8	ИСО-035	142+00			м3	52.47	
ПСО-13	ИСО-091	112+00			м3	57.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					164.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**164.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 28. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	39.67	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			м3	30.47	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			м3	48.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					119.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**119.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 29. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	2.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	2.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 30. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	32.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	25.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	39.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 31. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	17.43	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					50.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**50.63**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 32. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	21.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 33. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			м3	17.55	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			м3	9.82	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			м3	25.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.64**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 34. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	4.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	2.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 35. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-027	124+00			шт	4.00	
ПСО-8	ИСО-036	142+00			шт	4.00	
ПСО-13	ИСО-092	112+00			шт	4.00	
ПСО-13	ИСО-098	3+98			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 36. Устройство монолитных лотков: бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 37. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-028	124+00			м2	320.87	
ПСО-8	ИСО-037	142+00			м2	305.40	
ПСО-13	ИСО-093	112+00			м2	336.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					962.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**962.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 38.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-028	124+00			м2	17.50	
ПСО-8	ИСО-037	142+00			м2	16.51	
ПСО-13	ИСО-093	112+00			м2	18.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 39.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	ИСО-028/1	124+00			м3	287.87	
ПСО-13	ИСО-037/1	142+00			м3	534.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					822.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**822.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 51. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	ИСО-019	91+75			м3	89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 52. Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	ИСО-020	91+75			м3	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 53. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.67**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 54. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 55. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 56. Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			м3	24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.07**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 57. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-021	91+75			шт	29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 58. Сооружение оголовков двухочковыхх круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 59. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 60. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-022	91+75			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 61. Устройство монолитных лотков: бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-023	91+75			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 62. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					497.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**497.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 63 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	ИСО-024	91+75			м2	28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 64.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-024/1	91+75			м3	163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					163.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**163.01**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 77.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 78.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-034	118+30			м3	300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 79.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					23.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**23.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 80.Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 81.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-037	118+30			м3	183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					183.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**183.08**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 82.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 83. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**501.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 84. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					126.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**126.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 85. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-035	118+30			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 86. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 88. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-036	118+30			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 89.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 90.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 91.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-037	118+30			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 92.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 93.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-038	118+30			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 105. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	309.77	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-041	139+11.00			м3	104.61	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	53.62	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					468.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**468.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 106. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-039	002+55.00			м3	487.16	Съезд Р1
ПСО-9	ИСО-044	139+11.00			м3	164.51	
ПСО-11	ИСО-069	002+67.00			м3	84.33	С4
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					736.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**736.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 107. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	5.79	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	14.33	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	13.43	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м3	9.14	С4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м3	10.68	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 108. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	17.37	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	43.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	40.28	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м3	18.29	С4
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м3	46.38	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					165.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**165.32**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 109. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	33.63	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	83.19	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	77.88	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	53.10	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	72.57	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**320.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 110. Блок ЗП 13.100 (№49)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	19.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	47.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	44.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	30.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	41.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					181.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**181.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 111. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	152.47	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	377.46	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	353.53	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	120.40	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	305.34	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 309.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 309.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 112. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	38.60	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	95.56	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	89.50	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	30.48	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	77.30	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					331.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**331.44**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 113. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-040	002+55.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-045	139+11.00			м3	12.30	
ПСО-9	ИСО-049	122+98.00			м3	12.30	
ПСО-11	ИСО-070	002+67.00			м2	12.30	С4
ПСО-11	ИСО-075	004+61.00			м2	12.30	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 114. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-041	002+55.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-046	139+11.00			м3	7.00	
ПСО-9	ИСО-050	122+98.00			м3	7.00	
ПСО-11	ИСО-071	002+67.00			м2	7.00	С4
ПСО-11	ИСО-076	004+61.00			м2	7.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 116. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			м3	14.98	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			м3	14.98	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м3	19.36	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м3	19.36	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.66**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 117. Звенья ЗП36 (блок №56)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	2.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	2.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 118. Стенки откосные СТ1 ж1 (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 119. Стенки откосные СТЗ пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-042	002+55.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-047	139+11.00			шт	4.00	
ПСО-9	ИСО-051	122+98.00			шт	4.00	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			шт	4.00	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			шт	4.00	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 120. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	10.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	10.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	10.70	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	10.70	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 121. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-043	002+55.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-048	139+11.00			м2	2.70	
ПСО-9	ИСО-052	122+98.00			м2	2.70	
ПСО-11	ИСО-072	002+67.00			м2	2.70	С4
ПСО-11	ИСО-077	004+61.00			м2	2.70	С1
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 122. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	ИСО-044	2+55			м3	78.00	
ПСО-14	ИСО-049	139+11.00			м3	78.00	
ПСО-18	ИСО-102	122+98.00			м3	78.00	
ПСО-18	ИСО-103	002+67.00			м3	134.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					368.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**368.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 133. Подготовительные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-053	107+22.5			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 134. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					748.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**748.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 135. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-054	107+22.5			м3	528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					528.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**528.75**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 136. Подготовка из щебня

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-055	107+22.5			м3	103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 137. Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27.5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-056	107+22.5			м3	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 138. Устройство сборных фундаментов

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.76**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 139. Блоки фундаментные железобетонные водопропускных труб ФБС 14.5.6

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 140. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			м3	170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					170.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**170.20**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 141. Блок ЗП 19.100 (№94)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 142. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					500.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**500.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 143. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					116.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 145. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-058	107+22.5			м2	22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 146. Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 147. Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 148. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	ИСО-057	107+22.5			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 170.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 171.Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-078	076+56.00			м3	238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					238.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**238.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 172.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					98.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**98.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 173.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 174.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 175.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 176.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					381.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**381.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 177.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 178.Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-079	076+56.00			м3	18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 179.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-080	076+56.00			м3	10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 181.Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			м3	30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 182.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 183.Стенки откосные СТ2 пп (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 184.Стенки откосные СТ3 пп (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-081	076+56.00			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 185.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 186.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-082	076+56.00			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 187. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	ИСО-100	76+56			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 198. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 199. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-029	47+27			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 200. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-030	47+27			м3	9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 201. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	ИСО-031	47+27			м3	36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 202. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 203. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 204. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					240.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**240.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 205. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 206. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-030	47+27			м3	12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 207. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-031	47+27			м3	7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 209. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			м3	19,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19,36**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 210. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 211. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 212. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 213.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 214 .Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-033	47+27			м2	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 215 .Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-033/1	47+27			м3	78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 225 .Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-098	5+30			м3	65.30	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					65.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**65.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 226 .Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-099	5+30			м3	18.40	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 227 .Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			м3	6.84	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.84**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 228 .Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			шт	9.00	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 229 .Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			м3	7.56	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.56**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 230 .Круглые звенья блок №13

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			шт	18.00	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 231 .Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			м3	6.14	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.14**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 232 .Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			шт	2.00	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 233 .Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-100	5+30			шт	4.00	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 235 .Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-101	5+30			м2	151.50	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					151.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**151.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 236 .Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ИСО-102	5+30			м2	6.80	Съезд РО
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 249. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-001	67+20			м3	97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					97.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97.40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 250.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-002	67+20			м3	46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.35**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 251. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15.51**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 252. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 253. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 254. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 255. Круглые звенья ЗК 9.100 (Блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 256. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-004	67+20			м3	9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.82**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 257. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 258. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 259. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-005	67+20			м3		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 260. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					316.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**316.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 261. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.56**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 262.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	ИСО-006/1	67+20			м3	219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					219.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**219.37**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 276. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-007	25+83			м3	94.30	
ПСО-4	ИСО-013	36+41			м3	94.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					188.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**188.60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 277.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-008	25+83			м3	51.50	
ПСО-4	ИСО-014	36+41			м3	51.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 278. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	12.65	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	12.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**25.29**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 279. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	2.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 280. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	9.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 281. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	18.26	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	18.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.52**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 282. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	22.00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 283. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-010	25+83			м3	12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 284. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-016	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 285. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 286. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 287. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	554.55	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	554.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 109.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 109.10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 288.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	32.25	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	32.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64.50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 289.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	ИСО-018/1	25+83			м3	183.65	
ПСО-8	ИСО-019/1	36+41			м3	183.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					367.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**367.30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 17. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М89-001	Путепровод ПК 89+26			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов.5.1. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М89-001/1	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	870.44	
ПСО-14	М89-001/2	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	885.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 756.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 756.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 19. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 24. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М89-002	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	990.00	
ПСО-11	М89-005	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	990.00	
						3 467.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 447.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 447.42**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 25. Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М89-002/1	Путепровод ПК 89+26 опора №2			м3	16.60	
ПСО-11	М89-006	Путепровод ПК 89+26 опора №1			м3	16.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					33.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**33.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 26. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК / до ПК / Расстояние (м))	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9 ПСО-11	М89-004 М89-008	Путепровод ПК 89+26 опора №2 Путепровод ПК 89+26 опора №1	м3 м3	280.00 280.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			560.00 0.00 **560.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 27. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК / до ПК / Расстояние (м))	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9 ПСО-11	М89-003 М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №2 Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн тн	13.62 13.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			27.24 0.00 **27.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 28. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК / до ПК / Расстояние (м))	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9 ПСО-11	М89-003 М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №2 Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн тн	1.20 1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			2.40 0.00 **2.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 29. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК / до ПК / Расстояние (м))	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9 ПСО-11	М89-003 М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №2 Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн тн	2.00 2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			4.00 0.00 **4.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 30. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК / до ПК / Расстояние (м))	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9 ПСО-11	М89-003 М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №2 Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн тн	0.20 0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			0.40 0.00 **0.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 31. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2	тн	7.80	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн	7.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			15.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**15.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 32. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 опора №2	тн	2.40	
ПСО-11	М89-007	Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн	2.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**4.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 33. Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфатостойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М89-015	Путепровод ПК 89+26 опора №1	м3	168.71	
ПСО-19	М89-017	Путепровод ПК 89+26 опора №2	м3	168.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			337.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**337.42**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 34. Установка армокаркасов пространственных, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М89-014	Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн	11.46	
ПСО-19	М89-016	Путепровод ПК 89+26 опора №2	тн	11.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			22.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**22.92**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 40. Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-010	Путепровод ПК 89+26 опора №1	м3	80.00	
ПСО-12	М89-012	Путепровод ПК 89+26 опора №2	м3	80.00	
ПСО-19	М89-019	Путепровод ПК 89+26 опора №1	м3	68.46	
ПСО-19	М89-021	Путепровод ПК 89+26 опора №2	м3	68.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			160.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			136.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**296.92**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 41. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	1.11	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	1.11	
ПСО-19	М89-018	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.95	
ПСО-19	М89-020	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.12**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 42. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.54	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.54	
ПСО-19	М89-018	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	2.17	
ПСО-19	М89-020	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	2.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 43. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.89	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.89	
ПСО-19	М89-018	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.76	
ПСО-19	М89-020	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.77	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.29**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 44. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.06	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.06	
ПСО-19	М89-018	Путепровод ПК 89+26 опора №1			тн	0.05	
ПСО-19	М89-020	Путепровод ПК 89+26 опора №2			тн	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.23**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 45. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-009	Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн	0.19	
ПСО-12	М89-011	Путепровод ПК 89+26 опора №2	тн	0.19	
ПСО-19	М89-018	Путепровод ПК 89+26 опора №1	тн	0.16	
ПСО-19	М89-020	Путепровод ПК 89+26 опора №2	тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.71**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 46. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М89-013	Путепровод ПК 89+26 опора №2	м2	762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			762.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**762.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 99. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М107-001	Путепровод ПК107+86	км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 101. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-001/1	Путепровод ПК107+86	м3	3 250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			3 250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**3 250.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.2 - Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1	м3	172.00	
ПСО-14	БНС107-012	Путепровод ПК107+86 опора №4	м3	172.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			344.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**344.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.3 - -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	1.19	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	1.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.4 - -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	0.81	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	0.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.62**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.5 - -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-002	Путепровод ПК107+86 опора №1			тн	13.87	
ПСО-14	БНС107-011	Путепровод ПК107+86 опора №4			тн	13.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.74**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 106. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М107-002	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 235.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 235.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.6 -Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфатойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-004	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево			м3	11.00	
ПСО-14	М107-006	Путепровод ПК107+86 опора №1 право			м3	11.00	
ПСО-14	М107-016 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево			м3	11.00	
ПСО-14	М107-016 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право			м3	11.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.7 - -арматура: AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево	тн	0.19	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право	тн	0.19	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево	тн	0.19	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право	тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.8 - -арматура: AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево	тн	0.16	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право	тн	0.16	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево	тн	0.16	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право	тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.66**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.9 - -арматура: AIII Ø 25 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-003	Путепровод ПК107+86 опора №1 лево	тн	1.97	
ПСО-14	М107-005	Путепровод ПК107+86 опора №1 право	тн	1.97	
ПСО-14	М107-015 L	Путепровод ПК107+86 опора №4 лево	тн	1.97	
ПСО-14	М107-015 R	Путепровод ПК107+86 опора №4 право	тн	1.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			7.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**7.90**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 116. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-015	Путепровод ПК107+86 опора №4	м3	34.20	
ПСО-14	М107-017	Путепровод ПК107+86 опора №1	м3	34.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			68.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**68.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 117. -арматура: AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №4	тн	0.95	
ПСО-14	М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №1	тн	0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.89**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 118, -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-014 М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №4 Путепровод ПК107+86 опора №1	тн тн	0.63 0.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			1.26 0.00 **1.26**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 119, -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-014 М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №4 Путепровод ПК107+86 опора №1	тн тн	0.03 0.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			0.06 0.00 **0.06**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 120, -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-014 М107-016	Путепровод ПК107+86 опора №4 Путепровод ПК107+86 опора №1	тн тн	1.60 1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			3.19 0.00 **3.19**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 127, Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-024	Путепровод ПК107+86	м2	1 300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			1 300.00 0.00 **1 300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Пов. 5.10 - Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	БНС107-006 БНС107-009	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	м3 м3	160.00 160.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			320.00 0.00 **320.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.11 - -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.18	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.36**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.12 - -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.81	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.62**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.13 - -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	БНС107-005	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	12.46	
ПСО-14	БНС107-008	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	12.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.92**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 129. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-025	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	540.00	
ПСО-14	М107-026	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 080.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 130. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-027	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	8.40	
ПСО-14	М107-028	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	8.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.14 Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-012	Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	42.60	
ПСО-14	М107-014	Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	42.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					85.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**85.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.15 Установка арматурных сеток пространственных

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	2.94	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	2.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.87**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.16 -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.12	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.17 -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	1.17	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	1.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.34**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.18 -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-012 /1	Путепровод ПК107+86 опора №2			тн	0.64	
ПСО-14	М107-014/1	Путепровод ПК107+86 опора №3			тн	0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.29**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.19 Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-034 М107-036	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	м3 м3	27.60 27.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			55.20 0.00 **55.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.20 -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-033 М107-035	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	тн тн	1.04 1.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			2.09 0.00 **2.09**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.21 -арматура АIII Ø 25 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-033 М107-035	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	тн тн	3.39 3.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			6.78 0.00 **6.78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 141. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-038 М107-040	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	м3 м3	42.80 42.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			85.60 0.00 **85.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 142 -арматура АI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14 ПСО-14	М107-037 М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №2 Путепровод ПК107+86 опора №3	тн тн	0.005 0.005	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :**			0.01 0.00 **0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 143, -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2	тн	0.905	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3	тн	0.905	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.81**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 144, -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2	тн	0.19	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3	тн	0.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 145, -арматура АIII Ø22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-037	Путепровод ПК107+86 опора №2	тн	2.84	
ПСО-14	М107-039	Путепровод ПК107+86 опора №3	тн	2.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			5.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**5.68**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 146, Устройство монолитных ж.б.водоотводников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-042	Путепровод ПК107+86 опора №2	м3	12.00	
ПСО-14	М107-044	Путепровод ПК107+86 опора №3	м3	12.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			24.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**24.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 147, -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-041	Путепровод ПК107+86 опора №2	тн	0.495	
ПСО-14	М107-043	Путепровод ПК107+86 опора №3	тн	0.495	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.99**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 148. Опорные части РОЧ 20х25х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-045	Путепровод ПК107+86 опора №2	шт	20	
ПСО-14	М107-046	Путепровод ПК107+86 опора №3	шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 149. Опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-047	Путепровод ПК107+86 опора №2	шт	30	
ПСО-14	М107-048	Путепровод ПК107+86 опора №3	шт	30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 150. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-049	Путепровод ПК107+86	м2	676.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			676.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**676.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 152. Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3	шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 153. Балка ВТК-21У

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-050	Путепровод ПК107+86 опора №2-3	шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 154. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3	шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 155. Плиты пустотные ПП5-А14К7

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3	шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 156. Монтаж металлической траверсы для монтажа балок

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М107-051	Путепровод ПК107+86 опора №2-3	тн	11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**11.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 157. Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М107-062	Путепровод ПК107+86	м3	78.00	ВТК 21
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			78.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**78.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 158. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М107-062	Путепровод ПК107+86	тн	0.68	ВТК 21
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.68**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 194. Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 204. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М113-001	Путепровод ПК113+64			км	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 206. Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-001/1	Путепровод ПК113+64			м3	2 900.00	
ПСО-7	М113-001/2	Путепровод ПК113+64			м3	1 900.00	
ПСО-9	М113-002/1	Путепровод ПК113+64			м3	1 000.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 800.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 800.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 210. Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-016	Путепровод ПК113+64			м3	1 860.00	
ПСО-17	М113-016/1	Путепровод ПК113+64			м3	1 860.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 720.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 720.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 217. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
ПСО-12	М113-012	Путепровод ПК113+64			м3	1 630.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 260.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 260.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.2 Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-002/1	Путепровод ПК113+64	опора №8		м3	807.50	
ПСО-14	М113-012/1	Путепровод ПК113+64	опора №1		м3	510.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 317.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 317.50**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 218. Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М113-002	Путепровод ПК113+64	м3	575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			575.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**575.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 219. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	БНС 113-001	Путепровод ПК113+64 оп 8	м3	36.00	
ПСО-5	БНС 113-002	Путепровод ПК113+64 оп 8	м3	684.00	
ПСО-9	БНС 113-057	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)	м3	240.00	
ПСО-9	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	м3	102.86	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	м3	137.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 220. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	БНС-003	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	0.24	
ПСО-5	М113-033	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	4.80	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)	тн	1.68	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	0.72	
ПСО-10	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	0.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			8.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**8.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 221. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М113-004	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	0.16	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	3.20	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)	тн	1.12	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	0.48	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			5.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**5.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 222. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М113-005	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	2.59	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+64 оп 8	тн	51.84	
ПСО-9	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)	тн	18.14	
ПСО-9	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	7.78	
ПСО-10	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)	тн	10.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			90.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**90.72**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 223. Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М113-003	Путепровод ПК113+64 опора №8	м3	19.30	
ПСО-17	М113-056	Путепровод ПК113+64 опора №1	м3	19.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			38.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**38.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 224. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-005	Путепровод ПК113+64 опора 8	м3	370.00	
ПСО-17	М113-058	Путепровод ПК113+64 опора 1 право	м3	136.00	
ПСО-17	М113-076	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево	м3	136.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			642.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**642.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 225. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64	тн	13.78	
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право	тн	6.55	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево	тн	6.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			26.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**26.88**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 226. -арматура АIII Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право	тн	0.12	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево	тн	0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.23**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 227. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	0.27	
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право			тн	0.12	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево			тн	0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.51**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 228. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.46	
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право			тн	0.85	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево			тн	0.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.15**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 229. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3.75	
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право			тн	1.28	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево			тн	1.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.31**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 230. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	6.30	
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право			тн	2.58	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево			тн	2.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 231. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-057	Путепровод ПК113+64 опора 1 право			тн	1.62	
ПСО-17	М113-075	Путепровод ПК113+64 опора 1 лево			тн	1.62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.23**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 232. Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-017	Путепровод ПК113+64 опора №8	м3	163.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			163.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**163.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 233. Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22.5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-017	Путепровод ПК113+64 опора №8	м3	87.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			87.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**87.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 234. Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-093	Путепровод ПК113+64 опора №1	шт	72.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			72.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**72.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 235. Заполнение звеньев бетоном В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-094	Путепровод ПК113+64 опора №1	м3	115.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			115.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**115.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 236. - армокаркасы пространственные, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-092	Путепровод ПК113+64 опора №1	тн	35.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			35.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**35.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 237. -арматура АIII Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-092	Путепровод ПК113+64 опора №1	тн	1.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.63**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 238. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-092	Путепровод ПК113+64 опора №1			тн	4.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.65**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 239. -арматура АIII Ø 25-28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-092	Путепровод ПК113+64 опора №1			тн	29.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29.33**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 240. Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-018	Путепровод ПК113+64 опора №8			м3	10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 241. Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-020	Путепровод ПК113+64 опора №8			м3	8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 242. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-019	Путепровод ПК113+64 опора №8			тн	0.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.25**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 243. -арматура АIII Ø 14 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК / до ПК / Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-019	Путепровод ПК113+64 опора №8	тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 244. Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфатойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК / до ПК / Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-022	Путепровод ПК113+64 опора №8 (лево)	м3	28.50	
ПСО-16	М113-024	Путепровод ПК113+64 опора №8 (право)	м3	28.50	
ПСО-19	М113-111	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)	м3	52.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			57.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			52.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**109.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 245. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК / до ПК / Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-021	Путепровод ПК113+64 опора №8 (лево)	тн	0.39	
ПСО-16	М113-023	Путепровод ПК113+64 опора №8 (право)	тн	0.39	
ПСО-19	М113-110	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)	тн	0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.49**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 246. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК / до ПК / Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-021	Путепровод ПК113+64 опора №8 (лево)	тн	0.11	
ПСО-16	М113-023	Путепровод ПК113+64 опора №8 (право)	тн	0.11	
ПСО-19	М113-110	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)	тн	0.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.46**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 247. -арматура АIII Ø 14 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК / до ПК / Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-021	Путепровод ПК113+64 опора №8 (лево)	тн	0.35	
ПСО-16	М113-023	Путепровод ПК113+64 опора №8 (право)	тн	0.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.70**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 248. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-110	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)	тн	0.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.84**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 249. -арматура АIII Ø 14 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-021	Путепровод ПК113+64 опора №8 (лево)	тн	1.66	
ПСО-16	М113-023	Путепровод ПК113+64 опора №8 (право)	тн	1.66	
ПСО-19	М113-110	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)	тн	2.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			3.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			2.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**6.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 250. Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-072	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	м3	33.80	
ПСО-19	М113-113	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	м3	26.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			33.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			26.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 251. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-071	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.11	
ПСО-19	М113-112	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	тн	0.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.25**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 252. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-071	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.75	
ПСО-19	М113-112	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	тн	1.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**2.03**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 253. - арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-071	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.65	
ПСО-19	М113-112	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	тн	0.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.25**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 254. -арматура АIII Ø14 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-071	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.76**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 255. -арматура АI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-071	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.08	
ПСО-19	М113-112	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	тн	0.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.17**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 256. Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-074	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	м3	3.00	
ПСО-19	М113-114	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	м3	3.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			3.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			3.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**6.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 257. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-073	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п	тн	0.50	
ПСО-19	М113-113	Путепровод ПК113+64 опора №1 л/п	тн	0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 258. Установка опорных частей, РОЧ20х40х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-115	Путепровод ПК113+64 опора №8 л/п			шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 259. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-025	Путепровод ПК113+64 опора №8 (л/п)			м2	650.00	
ПСО-17	М113-077	Путепровод ПК113+64 опора №1 (л/п)			м2	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 300.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 300.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов. 5.23 Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-006/1	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	810.00	
ПСО-14	М113-007/1	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 620.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 263. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-006	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	2 587.50	
ПСО-11	М113-007	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	2 587.50	
ПСО-17	М113-089	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	2 587.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7 762.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7 762.50**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 264. Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	540.00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)			м3	270.00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)			м3	270.00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3			м3	540.00	
ПСО-14	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №2-3			м3	180.00	
ПСО-17	БНС113-061	Путепровод ПК113+64 опора №2 (левая)			м3	270.00	
ПСО-17	БНС113-063	Путепровод ПК113+64 опора №2 (правая)			м3	270.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 340.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 340.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 265, -бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-032	Путепровод ПК113+64 опора №7	м3	540,00	
ПСО-6	БНС-0039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)	м3	270,00	
ПСО-6	БНС-0041	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)	м3	270,00	
ПСО-9	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №3	м3	540,00	
ПСО-14	БНС-0055	Путепровод ПК113+64 опора №2-3	м3	180,00	
ПСО-17	БНС113-061	Путепровод ПК113+64 опора №2 (левая)	м3	270,00	
ПСО-17	БНС113-063	Путепровод ПК113+64 опора №2 (правая)	м3	270,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			2 340,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**2 340,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 266, -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	3,60	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)	тн	1,80	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)	тн	1,80	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3	тн	3,60	
ПСО-14	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №2-3	тн	1,20	
ПСО-17	БНС113-060	Путепровод ПК113+64 опора №2 (левая)	тн	1,80	
ПСО-17	БНС113-062	Путепровод ПК113+64 опора №2 (правая)	тн	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			15,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**15,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 267, -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	1,73	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)	м3	0,86	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)	м3	0,86	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3	тн	1,73	
ПСО-14	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №2-3	тн	8,01	
ПСО-17	БНС113-060	Путепровод ПК113+64 опора №2 (левая)	тн	0,86	
ПСО-17	БНС113-062	Путепровод ПК113+64 опора №2 (правая)	тн	0,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			14,91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**14,91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 268, -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	38,88	
ПСО-6	БНС-0038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (левая)	м3	19,44	
ПСО-6	БНС-0040	Путепровод ПК113+64 опора №6 (правая)	м3	19,44	
ПСО-9	БНС-0054	Путепровод ПК113+64 опора №3	тн	38,88	
ПСО-17	БНС113-060	Путепровод ПК113+64 опора №2 (левая)	тн	19,44	
ПСО-17	БНС113-062	Путепровод ПК113+64 опора №2 (правая)	тн	19,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			155,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**155,52**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 269. Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-008	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	37.00	
ПСО-11	М113-009	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	37.00	
ПСО-19	М113-116	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			м3	18.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					74.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.50**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 270. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-011	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-034	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			м3	277.00	
ПСО-13	М113-035	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			м3	277.00	
ПСО-14	М113-039	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			м3	277.00	
ПСО-19	М113-118	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			м3	277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 108.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 385.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 271. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	24.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			тн	24.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	24.11	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	24.11	
ПСО-19	М113-117	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			тн	24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**120.56**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 272. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	4.54	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			тн	4.54	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	4.54	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	4.54	
ПСО-19	М113-117	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			тн	4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.70**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 273. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)	тн	0.11	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	тн	0.11	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	0.11	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	0.11	
ПСО-19	М113-117	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.56**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 274. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)	тн	4.17	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	тн	4.17	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	4.17	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	4.17	
ПСО-19	М113-117	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			16.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**20.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 275. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М113-010	Путепровод ПК113+64 опора № 7 (право)	тн	15.30	
ПСО-13	М113-036	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	тн	15.30	
ПСО-13	М113-037	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	15.30	
ПСО-14	М113-038	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	15.30	
ПСО-19	М113-117	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			61.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**76.48**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 276. Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-027	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)	м3	220.00	
ПСО-16	М113-028	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	м3	220.00	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	м3	220.00	
ПСО-16	М113-031	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	м3	220.00	
ПСО-19	М113-120	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	м3	125.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			880.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			125.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1 005.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 277. - армокаркасы пространственные, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-026	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	16.76	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	11.64	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	11.64	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			тн	6.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46.78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 278. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.40	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	1.05	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	1.05	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			тн	0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 279. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.16	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	0.99	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	0.99	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)			тн	0.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.53**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 280. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	1.37	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	1.01	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	1.01	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			3.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**3.91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 281. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	12.54	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	8.44	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	8.44	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	5.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			29.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			5.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**34.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 282. -сетка сварная 5Вр-100

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-040	Путепровод ПК113+64 опора №7	тн	0.29	
ПСО-16	М113-029	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	0.15	
ПСО-16	М113-030	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	0.15	
ПСО-19	М113-119	Путепровод ПК113+64 опора №2 (право)	тн	0.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.73**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 283. Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-060	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-062	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-064	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-066	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	м3	16.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			66.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**66.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 284. -арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-059	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-061	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-063	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-065	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)	тн	0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			2.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**2.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 285. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-059	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			тн	2.70	
ПСО-17	М113-061	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			тн	2.70	
ПСО-17	М113-063	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			тн	2.70	
ПСО-17	М113-065	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			тн	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 286. - муфты Lenton EL32A12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-059	Путепровод ПК113+64 опора №7 (право)			шт	120.00	
ПСО-17	М113-061	Путепровод ПК113+64 опора №7 (лево)			шт	120.00	
ПСО-17	М113-063	Путепровод ПК113+64 опора №6 (право)			шт	120.00	
ПСО-17	М113-065	Путепровод ПК113+64 опора №6 (лево)			шт	120.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					480.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**480.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 287. Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-091	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	73.00	
ПСО-18	М113-096	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	73.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					146.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**146.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 288. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-090	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	1.88	
ПСО-18	М113-095	Путепровод ПК113+64 опора №6			тн	1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 289. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-090	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.73	
ПСО-18	М113-095	Путепровод ПК113+64 опора №6			тн	0.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 290. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-090	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	3.37	
ПСО-18	М113-095	Путепровод ПК113+64 опора №6			тн	3.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.73**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 291. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-090	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.01	
ПСО-18	М113-095	Путепровод ПК113+64 опора №6			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 292. Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-098	Путепровод ПК113+64 опора №7			м3	6.20	
ПСО-18	М113-100	Путепровод ПК113+64 опора №6			м3	6.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 293. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-097	Путепровод ПК113+64 опора №7			тн	0.91	
ПСО-18	М113-099	Путепровод ПК113+64 опора №6			тн	0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.82**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 294. Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-121	Путепровод ПК113+64 опора №7			шт	40.00	
ПСО-19	М113-122	Путепровод ПК113+64 опора №6			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					80.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**80.00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 295. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-101	Путепровод ПК113+64 опора №7			м2	470.00	
ПСО-18	М113-102	Путепровод ПК113+64 опора №6			м2	470.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					940.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**940.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 5.24. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М113-041	Путепровод ПК113+64 опора №5			тн	810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					810.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**810.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 298. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М113-015	Путепровод ПК113+64 опора №5			м3	1 920.00	
ПСО-16	М113-041	Путепровод ПК113+64 опора №4			м3	1 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 840.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 840.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 299. Устройство железобетонных буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	БНС 113-0044	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0047	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
ПСО-7	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	270.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 080.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 300. -арматура А1 Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 301. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая.)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	1.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 302. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
ПСО-7	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	19.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					77.76	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 303. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-042	Путепровод ПК113+64 оп 4			м3	24.40	
ПСО-16	М113-043	Путепровод ПК113+64 оп 5			м3	24.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 304. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-045	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			м3	277.00	
ПСО-16	М113-047	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			м3	277.00	
ПСО-17	М113-068	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			м3	277.00	
ПСО-17	М113-070	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			м3	277.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 108.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 108.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 305. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-044	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	24.11	
ПСО-16	М113-046	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	24.11	
ПСО-17	М113-067	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	24.11	
ПСО-17	М113-069	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	24.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96.44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 306. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК до ПК Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-044	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	4.54	
ПСО-16	М113-046	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	4.54	
ПСО-17	М113-067	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	4.54	
ПСО-17	М113-069	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			18.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**18.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 307. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК до ПК Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-044	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	0.11	
ПСО-16	М113-046	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	0.11	
ПСО-17	М113-067	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	0.11	
ПСО-17	М113-069	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	0.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 308. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК до ПК Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-044	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	4.17	
ПСО-16	М113-046	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	4.17	
ПСО-17	М113-067	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	4.17	
ПСО-17	М113-069	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	4.17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			16.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**16.66**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 309. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК до ПК Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-044	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	15.30	
ПСО-16	М113-046	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	15.30	
ПСО-17	М113-067	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	15.30	
ПСО-17	М113-069	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	15.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			61.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**61.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 310. Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК до ПК Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-053	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	м3	220.00	
ПСО-16	М113-055	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	м3	220.00	
ПСО-17	М113-079	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	м3	220.00	
ПСО-17	М113-081	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	м3	220.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			880.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**880.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 311. Установка арматурных сеток в монолитных тела опор

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	10.01	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	10.01	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	10.01	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	10.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.03**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 312. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	0.87	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	0.87	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	0.87	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	0.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.49**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 313. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	0.79	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	0.79	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	0.79	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	0.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.15**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 314. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	0.85	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	0.85	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	0.85	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	0.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.39**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 315. -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)			тн	7.36	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)			тн	7.36	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)			тн	7.36	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)			тн	7.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29.42**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 316. -сетка сварная 5Вр-100

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	М113-052	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	0.15	
ПСО-16	М113-054	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	0.15	
ПСО-17	М113-078	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	0.15	
ПСО-17	М113-080	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	0.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 317. Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-082	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-084	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-086	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	м3	16.50	
ПСО-17	М113-088	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	м3	16.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			66.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**66.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 318. -арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-081	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-083	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-085	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	0.58	
ПСО-17	М113-087	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			2.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**2.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 319. -арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-081	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	2.70	
ПСО-17	М113-083	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	2.70	
ПСО-17	М113-085	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	2.70	
ПСО-17	М113-087	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	2.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			10.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**10.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 320. -арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М113-081	Путепровод ПК113+64 оп 5 (левая)	тн	120.00	
ПСО-17	М113-083	Путепровод ПК113+64 оп 5 (правая)	тн	120.00	
ПСО-17	М113-085	Путепровод ПК113+64 оп 4 (левая)	тн	120.00	
ПСО-17	М113-087	Путепровод ПК113+64 оп 4 (правая)	тн	120.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			480.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**480.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 321. Устройство монолитных ж.б.пасадок из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-104	Путепровод ПК113+64 оп 5			м3	73.00	
ПСО-19	М113-124	Путепровод ПК113+64 оп 4			м3	73.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					73.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					73.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**146.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 322. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-103	Путепровод ПК113+64 оп 5			тн	1.88	
ПСО-19	М113-123	Путепровод ПК113+64 оп 4			тн	1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 323. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-103	Путепровод ПК113+64 оп 5			тн	0.73	
ПСО-19	М113-123	Путепровод ПК113+64 оп 4			тн	0.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 324. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-103	Путепровод ПК113+64 оп 5			тн	3.37	
ПСО-19	М113-123	Путепровод ПК113+64 оп 4			тн	3.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.73**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 325. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-103	Путепровод ПК113+64 оп 5			тн	0.01	
ПСО-19	М113-123	Путепровод ПК113+64 оп 4			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 326. Устройство монолитных ж.б подферменников из сульфастойкого бетона В35

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-106	Путепровод ПК113+64 оп 5	м3	6.20	
ПСО-19	М113-126	Путепровод ПК113+64 оп 4	м3	6.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			6.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			6.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**12.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 327. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-105	Путепровод ПК113+64 оп 5	тн	0.91	
ПСО-19	М113-125	Путепровод ПК113+64 оп 4	тн	0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.82**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 328. Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-127	Путепровод ПК113+64 оп 5	шт	40.00	
ПСО-19	М113-128	Путепровод ПК113+64 оп 4	шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			80.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**80.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 329. Обмазочная гидоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-107	Путепровод ПК113+64 оп 5	м2	470.00	
ПСО-18	М113-108	Путепровод ПК113+64 оп 4	м2	470.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			940.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**940.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 334. Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-129	Путепровод ПК113+64 пролет 7	шт	20.00	
ПСО-19	М113-130	Путепровод ПК113+64 пролет 6	шт	20.00	
ПСО-19	М113-131	Путепровод ПК113+64 пролет 5	шт	20.00	
ПСО-19	М113-132	Путепровод ПК113+64 пролет 4	шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			80.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**80.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 337. Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДП

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	М113-134	Путепровод ПК113+64 пролет 7			м3	46.29	
ПСО-19	М113-136	Путепровод ПК113+64 пролет 6			м3	46.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					92.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92.57**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 338. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	М113-133	Путепровод ПК113+64 пролет 7			тн	0.63	
ПСО-19	М113-135	Путепровод ПК113+64 пролет 6			тн	0.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.26**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 339. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	М113-133	Путепровод ПК113+64 пролет 7			тн	1.06	
ПСО-19	М113-135	Путепровод ПК113+64 пролет 6			тн	1.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.12**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 340. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	М113-133	Путепровод ПК113+64 пролет 7			тн	0.49	
ПСО-19	М113-135	Путепровод ПК113+64 пролет 6			тн	0.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.97**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 341. Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-19	М113-138	Путепровод ПК113+64 пролет 7			м3	89.00	
ПСО-19	М113-140	Путепровод ПК113+64 пролет 6			м3	89.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					178.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**178.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 342. -арматура А1 О 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-137	Путепровод ПК113+64 пролет 7	тн	1.30	
ПСО-19	М113-139	Путепровод ПК113+64 пролет 6	тн	1.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			2.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**2.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 343. -арматура АIII О 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-137	Путепровод ПК113+64 пролет 7	тн	0.68	
ПСО-19	М113-139	Путепровод ПК113+64 пролет 6	тн	0.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.36**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 344. -арматура АIII О 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-137	Путепровод ПК113+64 пролет 7	тн	2.16	
ПСО-19	М113-139	Путепровод ПК113+64 пролет 6	тн	2.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**4.31**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 345. - детали закладные, сталь 09Г2С

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М113-137	Путепровод ПК113+64 пролет 7	тн	0.67	
ПСО-19	М113-139	Путепровод ПК113+64 пролет 6	тн	0.67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.35**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 386. Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М113-109	Путепровод ПК113+64 оп 8	м3	5 610.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			5 610.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**5 610.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 412. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	М 120-001	Путепровод ПК120+52			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 413. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М120-001/1	Путепровод ПК120+52			м3	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**650.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 418. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	83.20	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	83.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					166.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**166.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 419. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 420. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64.00	
ПСО-4	М 120-012	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 421. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М 120-010	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	1 092.00	
ПСО-5	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	8.00	
ПСО-12	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	1 084.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 184.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 184.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 422. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфостойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-013	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	20.20	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	20.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 423. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-019	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	326.40	
ПСО-5	М 120-020	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	326.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					652.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**652.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 424. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	13.70	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	13.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 425. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.32	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 426. арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 427. арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
ПСО-5	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3.09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 428. арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
ПСО-5	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 429. Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0,6х0,6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 430. Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 431. Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 432. Устройство монолитных ж.б.пасадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-027	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	38.80	
ПсО-9	М 120-036	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	38.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 433. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1.00	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 434. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.72	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 435. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0.04	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 436. -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1,80	
ПСО-9	М 120-035	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 443. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М 120-031	Путепровод ПК120+52			м2	1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 430.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 430.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 446. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	26.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	26.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 447. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	20.00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 448. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	М 120-022	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 449. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	М 120-023	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	1 008.00	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	1 008.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 016.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 016.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 450. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-024	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	14.20	
ПСО-9	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	14.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 451. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	320.00	
ПСО-11	М 120-034	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 452. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	13.59	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	13.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 453. -арматура АШ Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	0.12	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	0.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 454, -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2	тн	2.46	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3	тн	2.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**4.91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 455, -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2	тн	2.52	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3	тн	2.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			5.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**5.04**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 456, -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2	тн	4.92	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3	тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 457, -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2	тн	3.58	
ПСО-11	М 120-033	Путепровод ПК120+52, опора №3	тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 458, Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	М 120-032	Путепровод ПК120+52, опора №2	м3	46.00	
ПСО-12	М 120-038	Путепровод ПК120+52, опора №3	м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 459, арматура АIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	1.61	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	1.61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 460, -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	М 120-031	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	8.57	
ПСО-12	М 120-037	Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	8.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17.14**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 461, Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-040	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-042	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-044	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			м3	22.90	
ПСО-13	М 120-046	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			м3	22.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					91.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**91.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 462, -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.47	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.47	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.88**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 463, -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево			тн	0.103	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право			тн	0.103	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 464. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК, до ПК, Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево	тн	1.503	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право	тн	1.503	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево	тн	1.503	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право	тн	1.503	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			6.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**6.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 465. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК, до ПК, Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-039	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево	тн	0.003	
ПСО-13	М 120-041	Путепровод ПК120+52, опора №2 право	тн	0.003	
ПСО-13	М 120-043	Путепровод ПК120+52, опора №3 лево	тн	0.003	
ПСО-13	М 120-045	Путепровод ПК120+52, опора №3 право	тн	0.003	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 466. Устройство монолитных ж.блюдерменников из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК, до ПК, Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-048	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево	м3	6.70	
ПСО-13	М 120-050	Путепровод ПК120+52, опора №2 право	м3	6.70	
ПСО-14	М 120-053	Путепровод ПК120+52, опора №3	м3	13.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			26.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**26.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 467. -арматура АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК, до ПК, Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-047	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево	тн	0.288	
ПСО-13	М 120-049	Путепровод ПК120+52, опора №2 право	тн	0.288	
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №3	тн	0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.15**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 468. Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение (от ПК, до ПК, Расстояние (м))	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №2,3	шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 469. - опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-14	М 120-052	Путепровод ПК120+52, опора №2,3			шт	60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 470. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	М 120-051	Путепровод ПК120+52, опора №2 лево			м2	724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					724.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**724.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 472. Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М120-056	Путепровод ПК120+52 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 473. Балка ВТК-24У

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М120-056	Путепровод ПК120+52 опора №2-3			шт	20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 474. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М120-062	Путепровод ПК120+52 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 475. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М120-062	Путепровод ПК120+52 опора №2-3			шт	52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 476. Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М120-062	Путепровод ПК120+52 опора №2-3			м3	11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 477. Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 478. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 517. Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М120-063	Путепровод ПК120+52 опора №4			м3	4 945.00	
ПСО-18	М120-066	Путепровод ПК120+52 опора №1			м3	4 945.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 890.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 890.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 527. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М139-001	Путепровод ПК139+67			км	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 529. - отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М139-001/1	Путепровод ПК139+67			м3	650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					650.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**650.00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов 5.25. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-001/1	Путепровод ПК139+67			м3	678.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					678.74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**678.74**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 535. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М139-002	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	2 920.00	
ПСО-4	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	2 920.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 840.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 840.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 536. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	18.60	
ПСО-4	М139-005	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	18.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					37.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37.20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 537. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-008	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	314.00	
ПСО-4	М139-009	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			м3	157.00	
ПСО-5	М139-010	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			м3	157.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					628.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**628.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 538. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	13.04	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)			тн	6.52	
ПСО-5	М139-011	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)			тн	6.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26.08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26.08**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 539, арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1	тн	0.32	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (п)	тн	0.16	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)	тн	0.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 540, арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1	тн	3.73	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4	тн	1.86	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)	тн	1.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			7.45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**7.45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 541, арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1	тн	3.21	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4	тн	1.60	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)	тн	1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			6.41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**6.41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 542, арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1	тн	5.79	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4	тн	2.90	
ПСО-5	М139-007	Путепровод ПК139+67 опора №4 (л)	тн	2.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			11.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**11.58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 543, Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4	м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 544. Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 545. Омоноличивание стоек в стаканах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м3	10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 546.Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	35.80	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	35.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					71.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**71.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 547. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.95	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.89**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 548. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.58	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 549. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.03	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.06**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 550. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	1.60	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	1.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.19**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 551. Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М139-046	Путепровод ПК139+67 опора №1			м3	9.80	
ПСО-18	М139-048	Путепровод ПК139+67 опора №4			м3	9.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 552. -арматура АIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М139-045	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.03	
ПСО-18	М139-047	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.06**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 553. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М139-045	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.04	
ПСО-18	М139-047	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 554. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М139-045	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.33	
ПСО-18	М139-047	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.66**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 555. -арматура АI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	М139-045	Путепровод ПК139+67 опора №1			тн	0.01	
ПСО-18	М139-047	Путепровод ПК139+67 опора №4			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 556. Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-023	Путепровод ПК139+67 опора №1			шт	30,00	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №4			шт	30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 557. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	М139-018	Путепровод ПК139+67 опора №1,4			м2	1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 436.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 436.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - Нов 5.26. Отсыпка скальным грунтом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-003/1	Путепровод ПК139+67 опора 2			м3	311,82	
ПСО-14	М139-004/1	Путепровод ПК139+67 опора 3			м3	582,99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					894.81	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**894.81**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 559. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	1 100.00	
ПСО-7	М139-004	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	1 100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 200.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 200.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 560. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	16,20	
ПСО-9	М139-012	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	16,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					32.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 561. Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	320.00	
ПСО-9	М139-014	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	320.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 562. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	13.48	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	13.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			26.96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**26.96**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 563. -арматура АIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	0.14	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	0.14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.28**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 564. -арматура АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	2.30	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	2.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**4.59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 565. -арматура АIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	2.55	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	2.55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			5.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**5.10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 566. - -арматура АIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	4.92	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	4.92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			9.83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**9.83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 567. - -арматура АIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	3.58	
ПСО-9	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	3.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			7.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**7.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 568. Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0,8х0,8м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М139-016	Путепровод ПК139+67 опора №2	м3	46.00	
ПСО-11	М139-020	Путепровод ПК139+67 опора №3	м3	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			92.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**92.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 569. -арматура AIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	1.66	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	1.66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			3.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**3.32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 570. -арматура AIII d32

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	8.69	
ПСО-11	М139-019	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	8.69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			17.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**17.38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 571. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М139-022	Путепровод ПК139+67 опора №2	м3	43.90	
ПСО-14	М139-025	Путепровод ПК139+67 опора №3	м3	43.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			87.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**87.80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 572. -арматура AI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	0.01	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 573. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2	тн	0.91	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3	тн	0.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1.82**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 574, -арматура: АIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.20	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.39	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.39**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 575, -арматура: АIII Ø22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	М139-021	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	3.01	
ПСО-14	М139-024	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	3.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.02**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 576, Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-027	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	13.80	
ПСО-14	М139-029	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	13.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 577, -арматура: АI Ø 6 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-026	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	0.01	
ПСО-14	М139-028	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.01**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 578, -арматура: АIII Ø10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-026	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	0.57	
ПСО-14	М139-028	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	0.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.13	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.13**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 579, Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение: от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-030	Путепровод ПК139+67 опора №2,3			шт	40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 580. - опорные части РОЧ 15х35х4.2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-032	Путепровод ПК139+67 опора №2,3	шт	60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			60.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**60.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 581. Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	М139-017	Путепровод ПК139+67	м2	540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			540.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**540.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 583. Установка на опоры моста ж/б. балок пролетных строений длиной 24м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-033	Путепровод ПК139+67 опора 1,4	шт	20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			20.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**20.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 585. Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	М139-034	Путепровод ПК139+67 опора 2,3	шт	52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			52.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**52.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 588. Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М139-042	Путепровод ПК139+67	м3	56.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			56.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**56.40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 589. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М139-041	Путепровод ПК139+67			тн	0.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.34	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.34**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 590. Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М139-050	Путепровод ПК139+67			м3	298.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					298.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**298.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 591. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М139-049	Путепровод ПК139+67			тн	9.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9.48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9.48**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 592. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М139-049	Путепровод ПК139+67			тн	7.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					7.79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7.79**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 593. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М139-049	Путепровод ПК139+67			тн	3.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					3.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3.16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 594. - детали закладные, сталь 09Г2С

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	М139-049	Путепровод ПК139+67			тн	2.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.42**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 625. Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	М139-043	Путепровод ПК139+67 опора 1	м3	4 585.00	
ПСО-17	М139-044	Путепровод ПК139+67 опора 4	м3	4 585.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			9 170.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**9 170.00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 1. Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая") Установка ж/б опор для ВЛ

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	НО-005	116+70.00	119+00.00	230.00	шт	5.00	
ПСО-2	НО-011	119+40.00	122+15.00	275.00	шт	7.00	
ПСО-2	НО-017	084+00.00	101+00.00	1 700.00	шт	19.00	
ПСО-2	НО-023	077+75.00	083+50.00	575.00	шт	10.00	
ПСО-2	НО-029	097+60.00	101+70.00	410.00	шт	8.00	
ПСО-2	НО-035	061+35.00	067+65.00	630.00	шт	14.00	
ПСО-2	НО-041	053+40.00	060+20.00	680.00	шт	13.00	
ПСО-2	НО-047	050+80.00	051+45.00	65.00	шт	2.00	
ПСО-2	НО-053	052+10.00	060+80.00	870.00	шт	3.00	
ПСО-2	НО-059	045+70.00	050+15.00	445.00	шт	8.00	
ПСО-4	НО-060				шт	89.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					178	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**178**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - 4. Строительство КЛ-10кВ (освещение)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	НО-083	136+05.00	138+00.00	120.00	км	0.120	
ПСО-4	НО-084	136+05.00	138+00.00	420.00	км	0.420	
ПСО-4	НО-085	п.с. Тяговая		100.00	км	0.100	
ПСО-4	НО-086	097+60.00	097+80.00	92.00	км	0.092	
ПСО-7	НО-087	140+00.00	142+70.00	270.00	км	0.540	
ПСО-8	НО-088	138+08.00	142+70.00	462.00	км	0.924	
ПСО-8	НО-089	084+00.00			км	0.092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.29**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - Нов 8.1. Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	НО-155	121+58.00			шт	0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.75**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Пункт - Нов 8.2. Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	НО-166	149+46.00			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 3. Переустройство кабеля связи на ПК86+57

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-005	86+57			шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 5. Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-007	033+00.00	037+90.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 6.Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-008	058+62.00	065+10.00	648.00	шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 7.Переустройство кабеля связи на ПК86+51

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-001	86+51			шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Пункт - 9. Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-003	034+50.00	038+00.00		шт	0.50	Алма-ТВ
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 10.Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-004	059+00.00	064+67.00	567.00	шт	0.50	Казахтелеком
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 11.Переустройство кабеля связи на ПК120+03

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-010	120+03.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 12.Переустройство кабеля связи на ПК138+92

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-011	138+92.00			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 13. Переустройство кабеля связи на ПК155+59

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-012	155+59			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

Пункт - 14. Переустройство кабеля связи на ПК147+83

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	ПЛС-013	147+83			шт	0.50	ТНС
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 9. СИСТЕМА СВЯЗИ

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 1. Тепловые сети

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	ТС-001	121+00.00			шт	0.20	
ПСО-5	ТС-002	121+00.00			шт	0.70	
ПСО-7	ТС-003	121+00.00			шт	0.05	
ПСО-10	ТС-004	121+00.00			шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Пункт - 2. Пересечения с водопроводами и напорной канализацией

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	В-001	121+00.00			шт	2.00	
ПСО-5	В-002	109+45.00			шт	2.00	
ПСО-6	В-003	79+38.00			шт	0.20	
ПСО-7	В-004	79+38.00			шт	1.80	
ПСО-8	В-005	79+38.00			шт	0.80	
ПСО-8	В-006	79+38.00			шт	0.20	
ПСО-9	В-007	144+86.50			шт	1.00	
ПСО-11	В-008	144+92.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-009	145+00.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-010	145+07.40			шт	1.00	
ПСО-14	В-011	145+22.00			шт	1.00	
ПСО-14	В-012	145+29.05			шт	1.00	
ПСО-18	В-013	145+40.00			шт	1.00	
ПСО-18	В-014	145+48.40			шт	0.25	
ПСО-19	В-014	145+48.40			шт	0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					14.25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**14.75**	

ВЕДОМОСТЬ 10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 1. Подготовительные работы по территории строительства

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д046/01	ДЭУ-46			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 2. Демонтаж пескобазы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	Д001/01	ДЭУ-46, пескобаза			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 3. Демонтаж административного здания (старого)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д010/01	ДЭУ-46, АБК			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт -4. Демонтаж автозаправочного пункта

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д006/01	ДЭУ-46, АЗС			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 5. Демонтаж туалета

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	Д005/01	ДЭУ-46, туалет			шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 6. Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д018/01	ДЭУ-46, АБК	шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 7. Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д019/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка	шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 8. Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д011/01	ДЭУ-46, Мастерская	шт	1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 9. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	А3-001	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	836.88	
ПСО-17	А3-003	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	669.50	
ПСО-18	А3-005	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	167.38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			1 673.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**1 673.76**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10. Фундаменты под здание

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	А3-002	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	49.27	
ПСО-17	А3-004	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	49.27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			98.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 11. Фундаменты под оборудование

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	А3-006	ДЭУ-46, Адм.здание	м3	4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :			4.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :			0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :			**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 12. ДЭУ-46

Пункт - 12. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	АЗ-007	ДЭУ-46. Адм.здание			м2	150.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					150.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 19. ДЭУ-46

Пункт - 19. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	АЗ-011	ДЭУ-46. Адм.здание			шт	46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					46.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 21. ДЭУ-46

Пункт - 21. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	АЗ-008	ДЭУ-46. Адм.здание			м2	294.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					294.22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 34. ДЭУ-46

Пункт - 34. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	АЗ-009	ДЭУ-46. Адм.здание			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 35. ДЭУ-46

Пункт - 35. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	АЗ-010	ДЭУ-46. Адм.здание			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 41. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	Д003/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	66.87	
ПСО-3	Д009/02	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	921.42	
ПСО-4	Д026/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	2 068.78	
ПСО-8	Д107/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	482.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 539.93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 539.93**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 43. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					83.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**83.97**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 44. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д003/02	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					38.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**38.72**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 46. Устройство дверного проема

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д056/02	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 48. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д056/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 49. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	Д 151/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	142.86	
ПСО-10	Д 159/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	142.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					285.71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**285.71**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 55. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	Д109/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	43.16	
ПСО-8	Д122/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	237.40	
ПСО-9	Д153/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	107.91	
ПСО-10	Д 178/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	43.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					431.64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**431.64**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 56. Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	Д120/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	380.00	
ПСО-9	Д152/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	146.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					526.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**526.05**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 57. Вентиляционные каналы, вентшахты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 193/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 58. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 194/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					636.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**636.28**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 59. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	Д 155/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	84.10	
ПСО-11	Д 195/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	84.10	
ПСО-17	ОП-001	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	84.10	
ПСО-18	ОП-002	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			м2	168.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					420.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**420.50**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 60. Входная группа

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д075/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 62. Отопление

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д083/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-6	Д098/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 63. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 196/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 64. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ОП-003	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 65. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	Д 179/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	1.00	

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№19
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	07.06.2019 г.
Инженер:	ТОО "Zertec"	Срок исполнения:	21.05.2019-07.06.2019 г.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :		1.00	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :		0.00	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ :		**1.00**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 67. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 180/01	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	0.50	
ПСО-13	Д 180/02	ДЭУ-46. Обогревательный пункт			шт	0.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 71. Подготовительные работы (демонтаж)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	Д002/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	361.50	
ПСО-3	Д008/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	9 619.01	
ПСО-5	Д084/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка				3 092	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13 072.51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13 072.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 72. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д020/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	441.91	
ПСО-5	Д085/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	250.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					691.91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**691.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 73. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д028/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	16.00	
ПСО-10	Д 168/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	6.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 74. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д055/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					45.68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**45.7**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 75.Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д04901	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	84,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84,4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 76.Двери

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д04902	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	10,08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,08**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 77. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 172/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	1,00	
ПСО-11	Д 179/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	1,00	
ПСО-12	Д 212/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	2,00	
ПСО-13	Д 212/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8,0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 78. Устройство ДПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д013/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 79. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д023/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	2 154,51	
ПСО-5	Д023/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	409,16	
ПСО-11	Д 191/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	142,43	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 706,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 706,09**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 80. Устройство колесоотбойного бруса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д023/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	6.32	
ПСО-17	ТС-001	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	15.80	
ПСО-18	ТС-006	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м3	6.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28.44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28.44**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 81. Устройство лотков Л-1,2

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д050/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	0.49	
ПСО-13	Д050/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	0.52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.01	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.01**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 82. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д004/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 83. Перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д004/03	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	38.00	
ПСО-17	ТС-002	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	152.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					190.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**190.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 84. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д032/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	1 395.70	
ПСО-6	Д081/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	1 456.76	
ПСО-11	Д197/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			м2	316.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3 169.40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 169.4**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 85. Крыша

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д051/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	1 211.10	
ПСО-6	Д 081/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 424.90	
ПСО-12	Д 213/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	404.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4 040.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4 040.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 86. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д086/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	2 350.00	
ПСО-17	ТС-003	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	3 916.86	
ПСО-19	ТС-008	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	783.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6 266.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					783.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7 050.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 87. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	Д099/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	110.00	
ПСО-7	Д110/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	339.69	
ПСО-8	Д131/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	337.27	
ПСО-9	Д 142/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
ПСО-12	Д 214/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			м2	112.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 011.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 011.8**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 88. Устройство пандуса и отмостки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 175/01	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					297.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**297.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 89. Отопление

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	Д 217	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.70	
ПСО-17	ТС-004	ДЭУ-46, Теплая стоянка			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 90. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д054/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 91. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ТС-007	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 92. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д015/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.70	
ПСО-10	Д 181/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 94. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 198/01	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.20	
ПСО-13	Д 198/02	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.30	
ПСО-17	ТС-005	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.30	
ПСО-19	ТС-009	ДЭУ-46. Теплая стоянка			шт	0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 97. Демонтаж материалов и конструкций

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-2	Д004/01	ДЭУ-46. Мастерская			м2	973.30	
ПСО-3	Д007/01	ДЭУ-46. Мастерская			м2	370.16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 343.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 343.5**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 98. Стены (Ремонт)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д087/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 99. Кладка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д088/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21.86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21.9**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 100. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д071/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48.2**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 101. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 199/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.0	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 103. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д022/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24.36**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 104. Устройство ДСП

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-3	Д014/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	2.00	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :		2.00	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :		0.0	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ :		**2.0**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 105. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д025/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	242.03	
ПСО-5	Д067/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	206.40	
ПСО-11	Д 192/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	52.75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					501.18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**501.18**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 106. Перекрытие и покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	МР-003	ДЭУ-46, Мастерская			м2	33.21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					33.21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**33.21**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 107. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д052/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					483.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**483.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 108. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д058/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	1 880.66	
ПсО-11	Д058/02	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
ПсО-18	МР-004	ДЭУ-46, Мастерская			м2	246.63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 233.28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 233.28**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 109. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д082/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	440.64	
ПСО-6	Д100/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	296.64	
ПсО-18	МР-005	ДЭУ-46, Мастерская			м2	99.94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					837.21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**837.21**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 110. Устройство отмостки и пандуса

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-11	Д 200/01	ДЭУ-46, Мастерская			м2	105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					105.99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**105.99**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 111. Отопление

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-14	МР-001	ДЭУ-46, Мастерская			шт	0.70	
ПСО-16	МР-002	ДЭУ-46, Мастерская			шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.90**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 112. Вентиляция

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д033/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 113. Водоснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 182/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 114. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д061/01	ДЭУ-46, Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 116. Электроснабжение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д089/01	ДЭУ-46. Мастерская			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 119. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д053/01	ДЭУ-46,РММ			м3	1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 410.30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 410.30**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 120. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д073/01	ДЭУ-46,РММ			м3	68.58	
ПСО-8	Д138/01				м3	68.58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					137.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**137.15**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 121. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	Д 215/01	ДЭУ-46,РММ			м2	44.10	
ПСО-17	РММ-001	ДЭУ-46,РММ			м2	88.19	
ПСО-18	РММ-004	ДЭУ-46,РММ			м2	132.29	
ПСО-19	РММ-007	ДЭУ-46,РММ			м2	88.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					264.57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					88.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**352.76**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 122. Перегородки, с утеплением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	РММ-008	ДЭУ-46,РММ			м2	39.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					39.97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**39.97**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 123. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-19	РММ-009		ДЭУ-46.РММ		м2	56.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					56.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**56.11**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 129. Перемычки, ригели, блоки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	РММ-002		ДЭУ-46.РММ		шт	32.00	
ПСО-18	РММ-005		ДЭУ-46.РММ		шт	52.00	
ПСО-19	РММ-012		ДЭУ-46.РММ		шт	69.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					69.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**153.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 134. Подвесные пути

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 183/01		ДЭУ-46.РММ		шт	0.50	
ПСО-11	Д 201/01		ДЭУ-46.РММ		шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.70**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 136. Покрытие и перекрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	Д 211/01		ДЭУ-46.РММ		шт	15.00	
ПСО-13	Д 211/02		ДЭУ-46.РММ		шт	35.00	
ПСО-17	РММ-003		ДЭУ-46.РММ		шт	12.00	
ПСО-18	РММ-006		ДЭУ-46.РММ		шт	12.00	
ПСО-19	РММ-010		ДЭУ-46.РММ		шт	12.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					74.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					12.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**86.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 152. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д048/01		ДЭУ-46. Котельная со складами		м3	1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 257.26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 257.26**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 153. Фундаменты,приямки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					100.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**100.42**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 154. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-4	Д090/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-7	Д097/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	87.06	
ПСО-8	Д139/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	70.23	
ПСО-10	Д 184/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	46.82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					234.11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**234.11**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 155. Перегородки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-17	КСС-002	ДЭУ-46. Котельная со складами			м2	31.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					31.23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**31.23**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 156. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	Д112/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	30.00	
ПСО-9	Д156/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м3	6.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 157. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 171/01	ДЭУ-46. Котельная со складами			м2	5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5.87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5.87**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 159. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д 171/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 160. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-7	Д103/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	191.42	
ПСО-17	КСС-003	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	82.04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					273.46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**273.46**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 161. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	Д127/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	144.00	
ПСО-10	Д 176/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	81.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					225.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**225.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 162. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	Д 205/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	264.61	
ПСО-13	Д 205/02	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	66.15	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					330.76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**330.76**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 163. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	Д 157/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	816.42	
ПСО-19	КС-006	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	489.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					816.42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					489.85	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 306.27**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 164. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 185/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	184.02	
ПСО-11	Д 202/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	138.02	
ПСО-16	КС-001	ДЭУ-46, Котельная со складами			м2	138.02	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					460.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**460.05**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 165. Дымовая труба, оттяжки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	КСС-004	ДЭУ-46, Котельная со складами			тн	0.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.49	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.49**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 170. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 177/01	ДЭУ-46, Котельная со складами			шт	1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 172. Электроосвещение

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-18	КСС-005	ДЭУ-46, Котельная со складами			шт	0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.50**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 174. Земляные работы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	Д047/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					696.06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**696.06**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 175. Фундаменты

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Един. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д069/01	ДЭУ-46, Пескобаза			шт	54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					54.07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**54.07**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-10
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 176. Стены

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-5	Д072/01		ДЭУ-46, Пескобаза		м2	70.00	
ПСО-10	Д 186/01		ДЭУ-46, Пескобаза		м2	78.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					148.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**148.20**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 177. Окна

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-10	Д 170/01		ДЭУ-46, Пескобаза		м2	11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11.37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11.37**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 178. Ворота

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-13	Д 170/02		ДЭУ-46, Пескобаза		м2	2.191	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2.19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2.19**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 179. Перемычки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-6	Д101/01		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	9.00	
ПСО-8	Д140/01		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	3.00	
ПСО-9	Д160/01		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	6.00	
ПСО-10	Д 187/01		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	4.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**22.00**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 180. Покрытие

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Ед. изм.	Объем	Примечание
ПСО-12	Д 210/01		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	172.80	
ПСО-13	Д 210/02		ДЭУ-46, Пескобаза		шт	43.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					216.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**216.00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г.
Срок исполнения: 21.05.2019-07.06.2019 г.г.

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 181. Кровля

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-18	ПБ-003	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	219.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					219.60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**219.60**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 182. Полы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-8	Д141/01	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	125.16	
ПСО-10	Д 188/01	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	83.44	
ПСО-13	Д 188/01	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	41.72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					250.32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**250.32**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 183. Отделочные работы внутренние

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-9	Д161/01	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	139.68	
ПСО-10	Д 189/01	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	139.68	
ПСО-19	ПБ-004	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	279.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					279.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					279.36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**558.73**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 184. Наружная отделка

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение от ПК	до ПК	Расстояние (м)	Еди. изм.	Объем	Примечание
ПСО-16	ПБ-001	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	283.58	
ПСО-17	ПБ-002	ДЭУ-46. Пескобаза			м2	121.54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					405.12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**405.12**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Zertec"

Номер Сертификата: №-19
Дата Сертификата: 07.06.2019 г
Срок исполнения: 21.05.2019 -07.06.2019 г.г

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-4. Наружные сети водопровода

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	Д076/01		Инженерные сети		шт	0.50	
ПСО-6	Д091/01		Инженерные сети		шт	0.40	
ПСО-8	Д113/01		Инженерные сети		шт	0.05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.95**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт - 10-5. Канализация

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	Д 163/01		Инженерные сети		шт	0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.70**	

ВЕДОМОСТЬ 11. ДЭУ-46

Пункт – 10-7. Очистные сооружения

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИС-001		Инженерные сети		шт	0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0.20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0.20**	

Подрядчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:ТОО "Zertec"