Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-20**
Дата Сертификата:	20.06.2019 г.
Срок исполнения:	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	13 177 783 088.30 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-20

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВДЦ	11 769 108 791.48	6 666 982 284.10	315 442 158.98	-	315 442 158.98	6 982 424 443.08	59.33%
2	Материалы на стройплощадке	-	585 509 783.70	- 21 556 027.74	-	- 21 556 027.74	563 953 755.96	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**11 769 108 791.48**	**7 252 492 067.80**	**293 886 131.23**	**-**	**293 886 131.23**	**7 546 378 199.03**	**64.12%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 408 674 296.82**	**870 299 048.14**	**35 266 335.75**	**-**	**35 266 335.75**	**905 565 383.88**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**13 177 783 088.30**	**8 122 791 115.93**	**329 152 466.98**	**-**	**329 152 466.98**	**8 451 943 582.92**	**64.14%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	3 639 359 902.00	1 557 595 645.80	52 994 282.71	-	52 994 282.71	1 610 589 928.51	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	658 889 154.41	177 951 604.15	35 329 521.81	-	35 329 521.81	213 281 125.96	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 298 249 056.41**	**1 735 547 249.95**	**88 323 804.52**	**-**	**88 323 804.52**	**1 823 871 054.47**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**6 387 243 865.99**	**240 828 662.46**	**-**	**240 828 662.46**	**6 628 072 528.45**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 20.06.2019г.		
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Н. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Шаймин К.А. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Еди. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928.57		829 508 928.57				829 508 928.57	-	829 508 928.57
2	ПСО №-2			- 10 381 174.19	- 10 381 174.19				-	- 10 381 174.19	- 10 381 174.19
3	ПСО №-3			- 11 199 433.49	- 11 199 433.49				-	- 11 199 433.49	- 11 199 433.49
4	ПСО №-4			- 9 923 541.85	- 9 923 541.85				-	- 9 923 541.85	- 9 923 541.85
5	ПСО №-5			- 9 070 986.84	- 9 070 986.84				-	- 9 070 986.84	- 9 070 986.84
6	ПСО №-6			- 840 918.71	- 840 918.71				-	- 840 918.71	- 840 918.71
7	ПСО №-7			- 5 932 393.32	- 5 932 393.32				-	- 5 932 393.32	- 5 932 393.32
8	ПСО №-8			- 3 152 682.00	- 3 152 682.00				-	- 3 152 682.00	- 3 152 682.00
9	ПСО №-9			- 30 702 589.99	- 30 702 589.99				-	- 30 702 589.99	- 30 702 589.99
10	ПСО №-10			- 13 947 183.98	- 13 947 183.98				-	- 13 947 183.98	- 13 947 183.98
11	ПСО №-11			- 1 944 431.95	- 1 944 431.95					- 1 944 431.95	- 1 944 431.95
12	ПСО №-12										
13	ПСО №-13										
14	ПСО №-14		172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66	-		-	172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66
15	ПСО №-15							-	-	-	-
16	ПСО №-16							-	-	-	-
17	ПСО №-17			- 5 715 600.21	- 5 715 600.21				-	- 5 715 600.21	- 5 715 600.21
18	ПСО №-18			- 10 819 640.80	- 10 819 640.80			-		- 10 819 640.80	- 10 819 640.80
19	ПСО №-19			- 177 089 859.20	- 177 089 859.20			-		- 177 089 859.20	- 177 089 859.20
20	ПСО №-20						- 21 556 027.74	- 21 556 027.74	-	- 21 556 027.74	- 21 556 027.74
	ИТОГО				**585 509 783.70**		-	- **21 556 027.74**			**563 953 755.96**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидис Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270.200	25 508.00	24 300 196.20	-11 498.50	- 10 954 050.29			-1 201.98	- 1 145 066.25	25 508.000	24 300 196.20	- 12 700.48	- 12 099 116.54	12 807.52	12 201 079.66
	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	25 000.00	20 533 125.00	-11 828.94	- 9 715 406.63			-2 453.66	- 2 015 252.30	25 000.000	20 533 125.00	- 14 282.60	- 11 730 658.93	10 717.40	8 802 466.07
	Песок из отсевов дробления	м3	775.600	23 000.00	13 379 100.00	-11 240.40	- 6 538 538.93			-5 886.35	- 3 424 089.80	23 000.000	13 379 100.00	- 17 126.75	- 9 962 628.73	5 873.25	3 416 471.27
	II - ЭТАП новое строительство										-						-
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235.900	3 567.80	3 307 083.94	-3 567.80	- 3 307 083.94				-	3 567.801	3 307 083.94	- 3 567.80	- 3 307 083.94	0.00	-
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	9 415.82	7 733 447.52	-9 415.82	- 7 733 447.52				-	9 415.819	7 733 447.52	- 9 415.82	- 7 733 447.52	0.00	-
	ТРУБЫ										-						
4	Лекальный блок №8	шт	66 514.760	208.00	10 376 302.56	-180.00	- 8 979 492.60				-	208	10 376 302.56	- 180.00	- 8 979 492.60	28.00	1 396 809.96
5	Лекальный блок №9	шт	49 747.670	22.00	820 836.56	-20.00	- 746 215.05				-	22	820 836.56	- 20.00	- 746 215.05	2.00	74 621.51
6	ЗП 2.100 (Блок №13)	шт	32 188.640	72.00	1 738 186.56	-54.00	- 1 303 639.92				-	72	1 738 186.56	- 54.00	- 1 303 639.92	18.00	434 546.64
7	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	63 242.480	320.00	15 178 195.20	-261.00	- 12 379 715.46					320	15 178 195.20	- 261.00	- 12 379 715.46	59.00	2 798 479.74
8	ЗП 13.100 (Блок №49)	шт	140 119.200	130.00	13 661 622.00	-100.00	- 10 508 940.00				-	130	13 661 622.00	- 100.00	- 10 508 940.00	30.00	3 152 682.00
9	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	324 012.730	15.00	3 645 143.21	-15.00	- 3 645 143.21				-	15	3 645 143.21	- 15.00	- 3 645 143.21	0.00	-
10	ЗП 20.100 (Блок №95)	шт	348 330.250	30.00	7 837 430.63	-30.00	- 7 837 430.63				-	30	7 837 430.63	- 30.00	- 7 837 430.63	0.00	-
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	103 958.040	24.00	1 871 244.72	-20.00	- 1 559 370.60				-	24	1 871 244.72	- 20.00	- 1 559 370.60	4.00	311 874.12
12	Портальная стенка Блок ЗП 36	шт	163 752.000	22.00	2 701 908.00	-22.00	- 2 701 908.00				-	22	2 701 908.00	- 22.00	- 2 701 908.00	0.00	-
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	330 548.000	10.00	2 479 110.00	-6.00	- 1 487 466.00				-	10	2 479 110.00	- 6.00	- 1 487 466.00	4.00	991 644.00
14	Откосная стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881.950	32.00	1 917 166.80	-28.00	- 1 677 520.95				-	32	1 917 166.80	- 28.00	- 1 677 520.95	4.00	239 645.85
15	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	149 294.590	12.00	1 343 651.31	-12.00	- 1 343 651.31				-	12	1 343 651.31	- 12.00	- 1 343 651.31	0.00	-
16	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	70 844.930	44.00	2 337 882.69	-40.00	- 2 125 347.90				-	44	2 337 882.69	- 40.00	- 2 125 347.90	4.00	212 534.79
17	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	88 823.010	52.00	3 464 097.39	-44.00	- 2 931 159.33				-	52	3 464 097.39	- 44.00	- 2 931 159.33	8.00	532 938.06
	ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА																
18	Сваи ж.б. С8-40Т5	шт	55 338.290	90.00	3 735 334.58	-90.00	- 3 735 334.58				-	90	3 735 334.58	- 90.00	- 3 735 334.58	0	-
19	Звенья труб №13а	шт	62 997.040	72.00	3 401 840.16	-72.00	- 3 401 840.16				-	72	3 401 840.16	- 72.00	- 3 401 840.16	0	-
20	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	664 077.080	60.00	29 883 468.60	-60.00	- 29 883 468.60				-	60	29 883 468.60	- 60.00	- 29 883 468.60	0	-
21	Плиты пустотные П15-А14К7-67	шт	664 077.080	52.00	25 899 006.12	-52.00	- 25 899 006.12				-	52	25 899 006.12	- 52.00	- 25 899 006.12	0	-
22	Балка ВТК-21У	шт	1 392 907.550	20.00	20 893 613.25	-20.00	- 20 893 613.25				-	20	20 893 613.25	- 20.00	- 20 893 613.25	0	-
23	Балка ВТК-24У	шт	1 636 140.710	40.00	49 084 221.30	-40.00	- 49 084 221.30				-	40	49 084 221.30	- 40.00	- 49 084 221.30	0	-
24	Балка ВТК-33У	шт	2 804 374.340	140.00	294 459 305.70	-80.00	- 168 262 460.40				-	140	294 459 305.70	- 80.00	- 168 262 460.40	60	126 196 845.30
25	Переходная плита П800.98.40-ТАIII	шт	250 179.800	90.00	16 887 136.50	0.00	-		-	-36.00	- 6 754 854.60	90	16 887 136.50	- 36.00	- 6 754 854.60	54	10 132 281.90
26	Переходная плита П800.124.40-ТАIII	шт	250 179.800	20.00	3 752 697.00	0.00	-		-	-8.00	- 1 501 078.80	20	3 752 697.00	- 8.00	- 1 501 078.80	12	2 251 618.20
27	Переходная плита П800.98.40-ТАIII-60и	шт	193 133.600	28.00	4 055 805.60	0.00	-		-		-	28	4 055 805.60	-	-	28	4 055 805.60
28	Переходная плита П800.98.40-ТАIII-60	шт	193 133.600	18.00	2 607 303.60	0.00	-		-		-	18	2 607 303.60	-	-	18	2 607 303.60
29	Переходная плита П800.124.40-ТАIII-60	шт	250 179.800	4.00	750 539.40	0.00	-		-		-	4	750 539.40	-	-	4	750 539.40
30	Переходная плита П800.98.40-ТАIII-67	шт	193 133.600	36.00	5 214 607.20	0.00	-		-	-36.00	- 5 214 607.20	36	5 214 607.20	- 36.00	- 5 214 607.20	0	-
31	Переходная плита П800.124.40-ТАIII-67	шт	250 179.800	8.00	1 501 078.80	0.00	-		-	-8.00	- 1 501 078.80	8	1 501 078.80	- 8.00	- 1 501 078.80	0	-
32	Лежнь Л465.63.50	шт	96 085.000	2.00	144 127.50	0.00	-		-		-	2	144 127.50	-	-	2	144 127.50
33	Лежнь Л480.63.50	шт	86 504.200	4.00	259 512.60	0.00	-		-		-	4	259 512.60	-	-	4	259 512.60
	Другие материалы																

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
34	Георешетки триакс-170	м2	1 065.000	22 341.50	17 845 273.13	-22 341.50	- 17 845 273.13		-			22 341.50	17 845 273.13	- 22 341.50	- 17 845 273.13	0.00	-
35	Оцинкованная барьерное ограждение	т	453 630.000	986.55	335 646 507.38	0.00	-		-		-	986.55	335 646 507.38	-	-	986.55	335 646 507.38
	Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м.	21 889.520	156.00	2 561 073.84	0.00	-		-			156.00	2 561 073.84	-	-	156.00	2 561 073.84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м.	11 007.890	64.00	528 378.72	0.00	-		-			64.00	528 378.72	-	-	64.00	528 378.72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 134.820	208.00	4 857 031.92	0.00	-		-			208.00	4 857 031.92	-	-	208.00	4 857 031.92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Эстакада через ж/д пути и р. Солонку																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 440.610	956.00	22 542 917.37	0.00	-		-			956.00	22 542 917.37	-	-	956.00	22 542 917.37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	28 588.070	220.00	4 717 031.55	0.00	-		-			220.00	4 717 031.55	-	-	220.00	4 717 031.55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 508.310	220.00	5 198 871.15	0.00	-		-			220.00	5 198 871.15	-	-	220.00	5 198 871.15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.850	64.00	1 093 048.80	0.00	-		-			64.00	1 093 048.80	-	-	64.00	1 093 048.80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2																
46	Барьерное ограждение	п.м.	15 839.090	216.00	2 565 932.58	0.00	-		-			216.00	2 565 932.58	-	-	216.00	2 565 932.58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**1 001 990 529.49**		**- 416 480 745.80**		**-**		**- 21 556 027.74**		**1 001 990 529.49**		**- 438 036 773.54**		**563 953 755.96**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				152 645 465.17		51 832 207.19		13 820 252.84		65 652 460.03	43.01%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 747 659 685.42		2 315 871 261.38		111 284 796.09		2 427 156 057.47	88.34%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 828 606 750.89		932 275 445.35		156 911 043.83		1 089 186 489.18	38.51%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				321 833 230.46		236 216 937.80		-		236 216 937.80	73.40%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 459 495 254.13		2 196 782 821.34		33 426 066.22		2 230 208 887.56	64.47%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				565 032 168.76		-		-		-	0.00%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836.22		-		-		-	0.00%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				549 915 796.47		180 342 620.60		-		180 342 620.60	32.79%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547.73		12 595 608.76		-		12 595 608.76	38.41%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381.88		405 528 733.81		-		405 528 733.81	98.45%
11	ДЭУ-46				638 313 356.35		333 548 891.88		-		333 548 891.88	52.25%
12	ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)				30 156 318.00		1 987 756.00		-		1 987 756.00	6.59%
	Итого по ВДЦ				11 769 108 791.48		6 666 982 284.10		315 442 158.98		6 982 424 443.08	59.33%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.06	35 280.00	742 855.68	21.06	742 855.68	-	-	21.06	742 855.68	100.00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 942.00	147 592.00	76	147 592.00	-	-	76	147 592.00	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2.171	2 554 030.00	5 544 799.13	1.14	2 911 594.20		-	1.14	2 911 594.20	52.51%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455.50	1 804 455.50	1.00	1 804 455.50	-	-	1	1 804 455.50	100.00%
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	797 355.00	797 355.00		-			-	-	0.00%
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	1 198 861.00	1 198 861.00		-			-	-	0.00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934.00	9 934 934.00	1.00	9 934 934.00	-	-	1.00	9 934 934.00	100.00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001.00	4 835 001.00		-		-	-	-	0.00%
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.716	34 000.00	364 344.00	10.72	364 344.00	-	-	10.716	364 344.00	100.00%
11	Вырубка деревьев и корчевска пней	шт	51	1 858.00	94 758.00	51	94 758.00	-	-	51	94 758.00	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95196.26	578.96	55 114 826.69	53 046.03	30 711 526.63	23 870.83	13 820 252.84	76 916.85	44 531 779.47	80.80%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397.90	261 764.30		-	-	-	-	-	0.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753.80	2 187 753.80	1.00	2 187 753.80	-	-	1	2 187 753.80	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196.69	4 398 590.07	2.00	2 932 393.38	-	-	2	2 932 393.38	66.67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357.00	1 550 714.00		-		-	-	-	0.00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 988 777.40	2 988 777.40		-		-	-	-	0.00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023.00	114.13	60 377 394.99		-		-	-	-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21493.11	13.99	300 688.61		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**152 645 465.17**		**51 832 207.19**		**13 820 252.84**		**65 652 460.03**	**43.01%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	109221.20	32.46	3 545 320.15	96 282.99	3 125 345.71	-	-	96 282.99	3 125 345.71	88.15%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5653.02	67.46	381 352.73		-		-	-	-	
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	2936.02	254.68	747 745.57		-		-	-	-	0.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1720865.22	663.42	1 141 656 404.25	1 412 996.70	937 410 271.25	87 434.31	58 005 669.29	1 500 431.01	995 415 940.54	87.19%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1631007.08	181.10	295 375 382.19	1 330 779.80	241 004 222.01	82 868.77	15 007 533.52	1 413 648.57	256 011 755.53	86.67%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443944.00	35.59	15 799 966.96	288 072.13	10 252 487.24	15 455.00	550 043.45	303 527.13	10 802 530.69	68.37%
Нов 2.1	Подготовка основания	м3	123000.80	138.93	17 088 501.14	87 246.13	12 121 104.64	-	-	87 246.13	12 121 104.64	70.93%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12640.00	131.13	1 657 483.20				-	-	-	0.00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13272.00	589.84	7 828 356.48		-		-	-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12640.00	295.30	3 732 592.00		-		-	-	-	
	Усиление слабого основания на участке со стоящей водой - ПК 70+60 - ПК 73+40; ПК 92+80-ПК 95-80; ПК 140+00-ПК 146+00; Т/р 139+00 съезд Р4				-				-	-	-	
Нов 2.2	Отсыпка скальным грунтом	м3	29443.94	2 879.46	84 782 647.47	29 047.94	83 642 381.31	396.00	1 140 266.16	29 443.94	84 782 647.47	100.00%
Нов 2.3	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	49073.23	34.35	1 685 665.45	48 413.23	1 662 994.45	660.00	22 671.00	49 073.23	1 685 665.45	100.00%
Нов 2.4	Стоимость георешетки триакс-170	м2	57906.41	1 065.00	61 670 326.65	55 469.04	59 074 528.88	2 437.37	2 595 797.77	57 906.41	61 670 326.65	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00				-				-	-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000.00	3 321.00	46 494 000.00	14 000.00	46 494 000.00		-	14 000.00	46 494 000.00	100.00%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46667.00	34.35	1 603 011.45	46 667.00	1 603 011.45		-	46 667.00	1 603 011.45	100.00%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51333.70	1 065.00	54 670 390.50	51 333.70	54 670 390.50		-	51 333.70	54 670 390.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство дополнительного слоя георешетки с отсыпкой скальным грунтом на высоких насыпях (свыше 10 м) от ПК110+00 до ПК112+06; ПК114+55 до ПК117+00				-				-	-	-	
Нов 2.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	104532.00	2 879.46	300 995 712.72	104 532.00	300 995 712.72	-	-	104 532.00	300 995 712.72	100.00%
Нов 2.6	Усиление подошвы насыпи георешеткой	м2	34844.00	34.35	1 196 891.40	34 844.00	1 196 891.40	-	-	34 844.00	1 196 891.40	100.00%
Нов 2.7	Стоимость георешетки триакс-170	м2	41115.92	1 065.00	43 788 454.80	41 115.92	43 788 454.80	-	-	41 115.92	43 788 454.80	100.00%
	Устройство дополнительного (2-го) слоя георешетки+ скальным грунтом поверх уложенного первого слоя георешетки со щебнем фр 20-40 с ПК 117+00 по ПК123+00				-				-	-	-	
Нов 2.8	Отсыпка скальным грунтом	м3	17291.04	2 879.46	49 788 858.04	17 291.04	49 788 858.04		-	17 291.04	49 788 858.04	100.00%
Нов 2.9	Усиление подошвы насыпи георешеткой	м2	28818.40	34.35	989 912.04	28 818.40	989 912.04		-	28 818.40	989 912.04	100.00%
Нов 2.10	Стоимость георешетки триакс-170	м2	34005.71	1 065.00	36 216 081.15	34 005.71	36 216 081.15		-	34 005.71	36 216 081.15	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11				-		-		-	-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20929.27	3 321.00	69 506 105.67	20 929.27	69 506 105.67		-	20 929.27	69 506 105.67	100.00%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	69764.22	34.35	2 396 400.96	69 764.22	2 396 400.96		-	69 764.22	2 396 400.96	100.00%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21361.27	3 321.00	70 940 777.67	21 361.27	70 940 777.67		-	21 361.27	70 940 777.67	100.00%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	71204.22	34.35	2 445 864.96	71 204.22	2 445 864.96		-	71 204.22	2 445 864.96	100.00%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	155893.64	1 065.00	166 026 726.60	155 893.64	166 026 726.60		-	155 893.64	166 026 726.60	100.00%
	Усиление шламоотстойника в основании насыпи на съезде Р1 транспортной развязки на ПК 139+67:				-				-	-	-	
Нов 2.11	Отсыпка скальным грунтом	м3	5543.45	2 879.46	15 962 142.54	5 543.45	15 962 142.54		-	5 543.45	15 962 142.54	100.00%
Нов 2.12	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.13	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2771.72	3 321.00	9 204 882.12	2 771.72	9 204 882.12		-	2 771.72	9 204 882.12	100.00%
Нов 2.14	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.15	Стоимость георешетки триакс-170	м2	21804.23	1 065.00	23 221 504.95	21 804.23	23 221 504.95		-	21 804.23	23 221 504.95	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	II-ЭТАП. Реконструкция				-		-		-	-	-	
18	Снятие ПСП	м3	32026.49	31.58	1 011 396.55	15 410.74	486 671.05	-	-	15 410.74	486 671.05	48.12%
19	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27251.00	118.38	3 225 973.38	12 908.20	1 528 073.18	-	-	12 908.20	1 528 073.18	47.37%
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277 994.16		-		-	-	-	0.00%
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415 081.75		-		-	-	-	0.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303732.04	500.49	152 014 848.70	102 823.20	51 461 985.48	50 260.91	25 155 084.77	153 084.12	76 617 070.25	50.40%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293855.51	181.13	53 226 048.53	99 479.68	18 018 753.82	48 626.57	8 807 730.13	148 106.24	26 826 483.95	50.40%
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5 454 155.74		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 747 659 685.42**		**2 315 871 261.38**		**111 284 796.09**		**2 427 156 057.47**	**88.34%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип 1											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	43836.00	1 888.29	82 775 080.44	32 138.16	60 686 161.73	1 303.02	2 460 479.64	33 441.18	63 146 641.37	76.29%
2	ПГС	м3	8767.20	1 041.30	9 129 285.36	7 025.40	6 693 088.99	260.60	271 362.78	7 286.00	6 964 451.77	76.29%
3	Портландцемент, марка 400	тн	3682.00	20 933.30	77 076 410.60	2 950.48	56 508 191.30	109.45	2 291 149.69	3 059.93	58 799 340.99	76.29%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1446.60	37 508.20	54 259 362.12	1 159.21	39 780 348.38	43.00	1 612 852.60	1 202.21	41 393 200.98	76.29%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	212517.00	286.40	60 864 868.80	156 637.34	44 860 933.32	6 330.00	1 812 912.00	162 967.34	46 673 845.32	76.68%
6	Щебень фракции 20-40	м3	25884.50	1 125.48	29 132 487.06	19 078.38	21 472 336.36	770.99	867 733.83	19 849.37	22 340 070.18	76.68%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7874.00	1 270.20	10 001 554.80	5 803.60	7 371 730.99	234.53	297 904.84	6 038.13	7 669 635.83	76.68%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16321.00	775.60	12 658 567.60	12 029.52	9 330 093.73	486.13	377 042.43	12 515.65	9 707 136.16	76.68%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.	м2	198739.00	456.08	90 640 883.12	146 910.55	67 002 963.59	5 910.00	2 695 432.80	152 820.55	69 698 396.39	76.90%
10	Зола	м3	16654.00	77.75	1 294 848.50	12 310.86	957 169.46	495.25	38 505.69	12 806.11	995 675.15	76.90%
11	Щебень фракции 20-40	м3	13276.00	1 125.48	14 941 872.48	9 813.80	11 045 236.66	394.79	444 328.25	10 208.59	11 489 564.91	76.90%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9897.00	1 420.16	14 055 323.52	7 315.99	10 389 879.97	294.31	417 967.29	7 610.30	10 807 847.26	76.90%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11170.00	775.60	8 663 452.00	8 257.01	6 404 137.14	332.17	257 631.05	8 589.18	6 661 768.20	76.90%
14	Портландцемент М400	тн	3060.60	20 933.30	64 068 457.98	2 262.44	47 360 204.39	91.01	1 905 139.63	2 353.45	49 265 344.02	76.89%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	357730.20	546.40	195 463 781.28	264 438.99	144 489 466.71	10 638.00	5 812 603.20	275 076.99	150 302 069.91	76.90%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	186924.00	2 652.21	495 761 702.04	135 260.28	358 738 679.65	5 550.00	14 719 765.50	140 810.28	373 458 445.15	75.33%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	186924.00	2 018.60	377 324 786.40	2 264.77	4 571 664.72	56 167.27	113 379 248.07	58 432.04	117 950 912.79	31.26%
	Основная дорога Тип 1а						-		-	-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	1455.00	1 888.29	2 747 461.95		-		-	-	-	0.00%
19	ПГС	м3	291.00	1 041.30	303 018.30		-		-	-	-	0.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20 933.30	2 558 049.26		-		-	-	-	0.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37 508.20	1 800 393.60		-		-	-	-	0.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1 920 312.00		-		-	-	-	0.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1 125.48	919 517.16		-		-	-	-	0.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1 270.20	315 543.08		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399 387.46		-		-	-	-	0.00%
26	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см.	м2	6308.00	313.18	1 975 539.44		-		-	-	-	0.00%
27	Зола	м3	317.16	77.75	24 659.19		-		-	-	-	0.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1 125.48	284 746.44		-		-	-	-	0.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	188.50	1 420.16	267 700.16		-		-	-	-	0.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164 970.12		-		-	-	-	0.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20 933.30	1 220 411.39		-		-	-	-	0.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.40	3 722 431.96		-		-	-	-	0.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2 652.22	15 711 751.28		-		-	-	-	0.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2 018.60	11 958 186.40		-		-	-	-	0.00%
35	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17 593 827.16		-		-	-	-	0.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38042.00	349.65	13 301 385.30		-		-	-	-	0.00%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3 038.23	3 882 857.94		-		-	-	-	0.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги: ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм	м2	27729.00	2 504.42	69 445 062.18		-		-	-	-	0.00%
	Пересечения и примыкания						-		-	-	-	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2						-		-	-	-	
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5190.00	1 644.60	8 535 474.00	2 710.35	4 457 438.96	-	-	2 710.35	4 457 438.96	52.22%
40	Устройство верхнего слоя основанния из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20109.00	467.31	9 397 136.79	10 152.85	4 744 526.46	-	-	10 152.85	4 744 526.46	50.49%
41	Зола	м3	1685.00	77.75	131 008.75	850.74	66 145.09		-	850.74	66 145.09	50.49%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1343.00	1 125.48	1 511 519.64	678.07	763 152.13		-	678.07	763 152.13	50.49%
43	Щебень фракции 10-20	м3	1001.50	1 420.16	1 422 290.24	505.65	718 101.04		-	505.65	718 101.04	50.49%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1130.10	775.60	876 505.56	570.58	442 539.46		-	570.58	442 539.46	50.49%
45	Портландцемент М400	тн	309.70	20 933.30	6 483 043.01	156.36	3 273 227.77		-	156.36	3 273 227.77	50.49%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	36196.20	546.40	19 777 603.68	18 275.12	9 985 527.10		-	18 275.12	9 985 527.10	50.49%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	18564.00	1 886.43	35 019 686.52	5 387.16	10 162 500.24	3 842.70	7 248 984.56	9 229.86	17 411 484.80	49.72%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	18564.00	2 018.60	37 473 290.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3						-		-	-	-	
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4577.00	1 644.60	7 527 334.20		-		-	-	-	0.00%
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной золо-неорганическим вяжущим	м2	19130.00	474.69	9 080 819.70		-		-	-	-	0.00%
51	Зола	м3	1603.00	77.75	124 633.25		-		-	-	-	0.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1278.00	1 125.48	1 438 363.44		-		-	-	-	0.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	953.00	1 420.16	1 353 412.48		-		-	-	-	0.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1075.10	775.60	833 847.56		-		-	-	-	0.00%
55	Портландцемент М400	тн	294.60	20 933.30	6 166 950.18		-		-		-	0.00%
56	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	34434.00	546.40	18 814 737.60		-		-		-	0.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	17432.00	1 886.43	32 884 247.76		-		-		-	0.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	17432.00	2 018.60	35 188 235.20		-		-		-	0.00%
59	Присыпные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7 723 851.12		-		-		-	0.00%
60	Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6 323 183.50		-		-		-	0.00%
	II - ЭТАП новое строительство						-		-		-	
	Основная дорога Тип I						-		-		-	
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	15890.00	1 837.31	29 194 855.90		-		-		-	0.00%
2	ПГС	м3	3178.00	1 013.15	3 219 790.70		-		-		-	0.00%
3	Портландцемент, марка 400	тн	1334.76	20 368.00	27 186 391.68		-		-		-	0.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	524.40	36 495.40	19 138 187.76		-		-		-	0.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21 714 989.12		-		-		-	0.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	9511.00	1 095.10	10 415 496.10		-		-		-	0.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	2893.00	1 235.90	3 575 458.70		-		-		-	0.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	5997.00	754.65	4 525 636.05		-		-		-	0.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.92	60 560 709.44		-		-		-	0.00%
10	Зола	м3	6174.00	75.65	467 063.10		-		-			0.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	4922.00	1 095.10	5 390 082.20		-		-			0.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	3669.00	1 381.82	5 069 897.58		-		-			0.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	4141.00	754.65	3 125 005.65		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Портландцемент М400	тн	1134.70	20 368.00	23 111 569.60		-		-			0.00%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	79576.60	531.70	42 310 878.22		-		-			0.00%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	69905.00	2 580.60	180 396 843.00		-		-			0.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	69905.00	1 964.10	137 300 410.50		-		-			0.00%
	Основная дорога Тип Iа				-		-		-			
19	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1 837.31	5 846 320.42		-		-			0.00%
20	ПГС	м3	636.40	1 013.15	644 768.66		-		-			0.00%
21	Портландцемент, марка 400	тн	267.29	20 368.00	5 444 162.72		-		-			0.00%
22	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.00	36 495.40	3 832 017.00		-		-			0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13692.00	282.88	3 873 192.96		-		-			0.00%
24	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1 095.10	1 826 298.27		-		-			0.00%
25	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1 235.90	626 972.07		-		-			0.00%
26	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793 514.48		-		-			0.00%
27	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3 839 967.30		-		-			0.00%
28	Зола	м3	628.80	75.65	47 568.72		-		-			0.00%
29	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1 095.10	548 645.10		-		-			0.00%
30	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1 381.82	516 800.68		-		-			0.00%
31	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318 462.30		-		-			0.00%
32	Портландцемент М400	тн	115.50	20 368.00	2 352 504.00		-		-			0.00%
33	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	13506.45	531.70	7 181 379.47		-		-			0.00%
34	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2 580.50	28 795 799.50		-		-			0.00%
35	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	11159.00	1 964.05	21 916 833.95		-		-			0.00%
36	**Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках**				-		-		-			

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	285.00	1 837.30	523 630.50		-		-			0.00%
38	ПГС	м3	57.00	1 013.15	57 749.55		-		-			0.00%
39	Портландцемент, марка 400	тн	23.94	20 368.00	487 609.92		-		-			0.00%
40	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36 495.40	343 056.76		-		-			0.00%
41	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274 217.90		-		-			0.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1 095.10	130 535.92		-		-			0.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1 235.90	44 924.97		-		-			0.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56 749.68		-		-			0.00%
45	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413 000.60		-		-			0.00%
46	Зола	м3	75.00	75.65	5 673.75		-		-			0.00%
47	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1 095.10	65 706.00		-		-			0.00%
48	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1 381.82	62 181.90		-		-			0.00%
49	Песок из отсевов дробления	м3	50.50	754.65	38 109.83		-		-			0.00%
50	Портландцемент М400	тн	13.84	20 368.00	281 893.12		-		-			0.00%
51	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	1618.20	531.70	860 396.94		-		-			0.00%
52	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	739.00	2 580.50	1 906 989.50		-		-			0.00%
53	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	739.00	1 964.10	1 451 469.90		-		-			0.00%
54	Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км	м3	31949.00	730.65	23 343 536.85		-		-			0.00%
55	Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7157.00	192.53	1 377 937.21		-		-			0.00%
56	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	43965.00	340.20	14 956 893.00		-		-			0.00%
57	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	12640.00	647.80	8 188 192.00		-		-			0.00%
	Пересечения и примыкания						-		-			
	Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип I						-		-			
58	Устройство подстилающего слоя из цементо-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	333.00	1 837.31	611 824.23		-		-			0.00%
59	ПГС	м3	66.60	1 013.15	67 475.79		-		-			0.00%
60	Портландцемент, марка 400	тн	27.97	20 368.00	569 692.96		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
61	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	11.00	36 495.40	401 449.40		-		-			0.00%
62	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	1223.00	279.78	342 170.94		-		-			0.00%
63	Щебень фракции 20-40	м3	149.00	1 095.10	163 169.90		-		-			0.00%
64	Щебень фракции 10-20	м3	45.30	1 235.90	55 986.27		-		-			0.00%
65	Песок из отсевов дробления	м3	94.00	754.65	70 937.10		-		-			0.00%
66	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	1170.00	431.65	505 030.50		-		-			0.00%
67	Зола	м3	98.00	75.65	7 413.70		-		-			0.00%
68	Щебень фракции 20-40	м3	78.20	1 095.10	85 636.82		-		-			0.00%
69	Щебень фракции 10-20	м3	58.00	1 381.82	80 145.56		-		-			0.00%
70	Песок из отсевов дробления	м3	66.00	754.65	49 806.90		-		-			0.00%
71	Портландцемент М400	тн	18.01	20 368.00	366 827.68		-		-			0.00%
72	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	2106.00	531.70	1 119 760.20		-		-			0.00%
73	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	1073.00	2 580.60	2 768 983.80		-		-			0.00%
74	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	1073.00	1 964.10	2 107 479.30		-		-			0.00%
	Устройство дорожной одежды Тип Iа						-		-			
75	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3442.00	1 837.31	6 324 021.02		-		-			0.00%
76	ПГС	м3	688.40	1 013.15	697 452.46		-		-			0.00%
77	Портландцемент, марка 400	тн	289.13	20 368.00	5 888 999.84		-		-			0.00%
78	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	113.60	36 495.40	4 145 877.44		-		-			0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	14812.00	282.95	4 191 055.40		-		-			0.00%
80	Щебень фракции 20-40	м3	1804.10	1 095.10	1 975 669.91		-		-			0.00%
81	Щебень фракции 10-20	м3	548.80	1 235.90	678 261.92		-		-			0.00%
82	Песок из отсевов дробления	м3	1137.20	754.65	858 187.98		-		-			0.00%
83	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	13576.00	305.50	4 147 468.00		-		-			0.00%
84	Зола	м3	682.60	75.65	51 638.69		-		-			0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
85	Щебень фракции 20-40	м3	544.10	1 095.10	595 843.91		-		-			0.00%
86	Щебень фракции 10-20	м3	406.00	1 381.82	561 018.92		-		-			0.00%
87	Песок из отсевов дробления	м3	458.00	754.65	345 629.70		-		-			0.00%
88	Портландцемент М400	тн	125.40	20 368.00	2 554 147.20		-		-			0.00%
89	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	14662.00	531.70	7 795 785.40		-		-			0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	12623.00	2 580.60	32 574 913.80		-		-			0.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	12623.00	1 964.10	24 792 834.30		-		-			0.00%
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за пределами закруглений-переходной тип IV)	м3	154.00	1 600.10	246 415.40		-		-			0.00%
93	Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2 737 672.70		-		-			0.00%
94	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1 374 026.70		-		-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 828 606 750.89**		**932 275 445.35**		**156 911 043.83**		**1 089 186 489.18**	**38.51%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство								-	-	-	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)**	**шт**	**2**						-	-	-	
	Земляные работы								-	-	-	
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	128.73	220.90	28 436.46	128.73	28 436.46			128.73	28 436.46	100.00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4.10	308.95	1 266.70	4.10	1 266.70			4.10	1 266.70	100.00%
Нов 4.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	137.78	2 879.46	396 732.00	137.78	396 732.00			137.78	396 732.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35.28	2 749.40	96 998.83	35.28	96 998.83			35.28	96 998.83	100.00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	12.92	3 778.50	48 818.22	12.92	48 818.22			12.92	48 818.22	100.00%
5	Лекальный блок №4	шт	17.00	68 360.68	1 162 131.56	17.00	1 162 131.56			17.00	1 162 131.56	100.00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14.28	18 737.80	267 575.78	14.28	267 575.78			14.28	267 575.78	100.00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34.00	33 085.40	1 124 903.60	34.00	1 124 903.60			34.00	1 124 903.60	100.00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12.28	8 148.00	100 057.44	12.28	100 057.44			12.28	100 057.44	100.00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
10	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8.00	91 288.03	730 304.24	8.00	730 304.24			8.00	730 304.24	100.00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.40	18 245.30	80 279.32	-	-			-	-	0.00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	284.93	1 158.30	330 034.42	284.93	330 034.42			284.93	330 034.42	100.00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12.43	3 384.40	42 068.09	12.43	42 068.09			12.43	42 068.09	100.00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124.59	179.00	22 301.61	57.94	10 371.26			57.94	10 371.26	46.50%
	Укрепление откосов и дна русла на входе		0.00			-	-			-	-	
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 376.20	932 420.88	-	-			-	-	0.00%
16	Установка блоков упоров	м	8.00	7 992.50	63 940.00	-	-			-	-	0.00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0.26	31 337.40	8 147.72	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	178.20	3 107.30	553 720.86	-	-			-	-	0.00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	113.16	2 420.00	273 847.20	-	-			-	-	0.00%
20	Установка блоков упоров	м	4.00	8 052.50	32 210.00	-	-			-	-	0.00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0.54	31 341.00	16 924.14	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе		0.00			-	-			-	-	
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11.11	1 251.40	13 903.05	-	-			-	-	0.00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23.04	5 046.81	116 278.50	-	-			-	-	0.00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	187.38	3 076.00	576 380.88	-	-			-	-	0.00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4.56	3 886.20	17 721.07	-	-			-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК112+00, 124+00, 142+00, 3+98)**	**шт**	**4**			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	385.43	220.90	85 141.49	385.43	85 141.49			385.43	85 141.49	100.00%
	Тело трубы				-	-	-			-	-	
Нов 4.2	Укладка георешетки	м2	849.20	34.35	29 170.02	849.20	29 170.02			849.20	29 170.02	100.00%
Нов 4.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	1002.06	1 065.00	1 067 193.90	1 002.06	1 067 193.90			1 002.06	1 067 193.90	100.00%
Нов 4.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	1877.08	2 879.46	5 404 976.78	1 877.08	5 404 976.78			1 877.08	5 404 976.78	100.00%
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	208.10	5 046.70	1 050 218.27	208.10	1 050 218.27			208.10	1 050 218.27	100.00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	103.45	3 778.50	390 885.82	103.45	390 885.83			103.45	390 885.83	100.00%
29	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
30	Лекальный блок №8	шт	87.00	68 360.68	5 947 379.16	87.00	5 947 379.16			87.00	5 947 379.16	100.00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	149.40	12 896.00	1 926 662.40	149.40	1 926 662.40			149.40	1 926 662.40	100.00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	180.00	64 997.00	11 699 460.00	180.00	11 699 460.00			180.00	11 699 460.00	100.00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	39.28	8 148.00	320 053.44	39.28	320 053.44			39.28	320 053.44	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 843.10	854 744.80	8.00	854 744.80			8.00	854 744.80	100.00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	16.00	91 288.03	1 460 608.48	16.00	1 460 608.48			16.00	1 460 608.48	100.00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	12.80	18 245.30	233 539.84	-	-			-	-	0.00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	1186.24	1 158.30	1 374 021.79	1 186.24	1 374 021.79			1 186.24	1 374 021.79	100.00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	61.38	3 384.50	207 740.61	61.38	207 740.61			61.38	207 740.61	100.00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2491.77	500.10	1 246 134.18	822.66	411 412.27			822.66	411 412.27	33.02%
	Укрепление откосов и дна русла на входе				-		-					
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	23.96	1 251.50	29 985.94		-					0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 502.60	982 020.24		-					0.00%
42	Установка блоков упоров	м	14.00	7 992.50	111 895.00		-					0.00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1.32	31 341.00	41 370.12		-					0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе				-		-					
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	291.36	2 845.00	828 919.20		-					0.00%
45	Установка блоков упоров	м	36.00	8 909.60	320 745.60		-					0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.96	31 334.80	30 081.41		-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			-	-		-					
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	47.00	1 251.50	58 820.50		-					0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	54.00	5 046.70	272 521.80		-					0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	187.40	3 180.00	595 932.00		-					0.00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	10.76	3 886.50	41 818.74		-					0.00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)**	**шт**	**1**				-					
	Земляные работы						-					
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	220.90	19 836.82	89.80	19 836.82			89.80	19 836.82	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	395.09	2 879.46	1 137 645.85	395.09	1 137 645.85			395.09	1 137 645.85	100.00%
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47.00	5 046.70	237 194.90	47.00	237 194.90			47.00	237 194.90	100.00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	44.84	3 778.50	169 427.95	44.84	169 427.94			44.84	169 427.94	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	36.00	68 360.68	2 460 984.48	36.00	2 460 984.48			36.00	2 460 984.48	100.00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	64.74	31 355.00	2 029 922.70	64.74	2 029 922.70			64.74	2 029 922.70	100.00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	78.00	64 997.00	5 069 766.00	78.00	5 069 766.00			78.00	5 069 766.00	100.00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12.96	11 703.00	151 670.88	12.96	151 670.88			12.96	151 670.88	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	91 288.03	365 152.12	4.00	365 152.12			4.00	365 152.12	100.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 245.30	97 794.81	-	-			-	-	0.00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	1336.86	1 158.30	1 548 484.94	1 336.86	1 548 484.94			1 336.86	1 548 484.94	100.00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77.11	3 384.50	260 978.80	77.11	260 978.80			77.11	260 978.80	100.00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	169.26	363.00	61 441.38	169.26	61 441.38			169.26	61 441.38	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 251.50	10 512.60	-	-			-	-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	10.76	2 812.50	30 262.50	-	-			-	-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	7 992.50	19 581.63	-	-			-	-	0.00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0.40	31 341.00	12 536.40	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20.80	3 523.40	73 286.72	-	-			-	-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 875.00	27 025.00	-	-			-	-	0.00%
71	Установка блоков упоров	м	1.40	7 993.70	11 191.18	-	-			-	-	0.00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	31 337.00	9 401.10	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 251.50	20 649.75	-	-			-	-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 046.70	95 382.63	-	-			-	-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	3 449.00	75 429.63	-	-			-	-	0.00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3.80	3 886.50	14 768.70	-	-			-	-	0.00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 118+30)**	**шт**	**1**			-	-			-	-	
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	377.95	202.55	76 553.77	377.95	76 553.77			377.95	76 553.77	100.00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300.00	276.20	82 860.00	300.00	82 860.00			300.00	82 860.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	1309.44	2 879.46	3 770 480.10	1 309.44	3 770 480.10			1 309.44	3 770 480.10	100.00%
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23.50	2 749.40	64 610.90	23.50	64 610.90			23.50	64 610.90	100.00%
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84.40	18 245.30	1 539 903.32	84.40	1 539 903.32			84.40	1 539 903.32	100.00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183.08	7 170.50	1 312 775.14	183.08	1 312 775.14			183.08	1 312 775.14	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46.00	358 086.13	16 471 961.98	46.00	16 471 961.98			46.00	16 471 961.98	100.00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501.80	1 158.30	581 234.94	501.80	581 234.94			501.80	581 234.94	100.00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126.60	3 384.50	428 477.70	126.60	428 477.70			126.60	428 477.70	100.00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 749.40	51 963.66	18.90	51 963.66			18.90	51 963.66	100.00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	18 031.60	191 134.96	10.60	191 134.96			10.60	191 134.96	100.00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	18 245.20	78 454.36	4.30	78 454.36			4.30	78 454.36	100.00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 842.00	210 186.24	30.72	210 186.24			30.72	210 186.24	100.00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.10	679 428.20	2.00	679 428.20			2.00	679 428.20	100.00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 158.30	12 393.81	10.70	12 393.81			10.70	12 393.81	100.00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 384.50	9 138.15	2.70	9 138.15			2.70	9 138.15	100.00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	215.70	16 824.60	78.00	16 824.60		-	78.00	16 824.60	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-	-	-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 149.20	361 213.24		-		-	-	-	0.00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 049.00	38 769.50		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 334.00	18 800.40		-		-	-	-	0.00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 871.25	124 612.25		-		-	-	-	0.00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	31 334.00	6 266.80		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	152.60	10 514.14		-		-	-	-	0.00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	5 046.70	29 775.53		-		-	-	-	0.00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79.10	2 916.00	230 655.60		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 886.50	97 551.15		-		-	-	-	0.00%
104	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 341.00	9 402.30		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 2+55)**	**шт**	**6**				-		-	-		
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	3074.65	202.55	622 770.36	2 879.05	583 151.58		-	2 879.05	583 151.58	93.64%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736.00	276.20	203 283.20	736.00	203 283.20			736.00	203 283.20	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	3886.68	2 879.46	11 191 539.59	3 580.79	10 310 741.57		-	3 580.79	10 310 741.57	92.13%
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	76.85	2 749.40	211 291.39	65.88	181 130.47			65.88	181 130.47	85.73%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220.80	18 245.30	4 028 562.24	198.85	3 628 077.91		-	198.85	3 628 077.91	90.06%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	444.27	13 332.00	5 923 007.64	380.55	5 073 492.60		-	380.55	5 073 492.60	85.66%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	243.00	144 006.44	34 993 564.92	217.00	31 249 397.48		-	217.00	31 249 397.48	89.30%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453.70	1 158.30	1 683 820.71	1 309.21	1 516 457.94		-	1 309.21	1 516 457.94	90.06%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368.00	3 384.50	1 245 496.00	331.42	1 121 690.99		-	331.42	1 121 690.99	90.06%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73.80	2 749.40	202 905.72	61.50	169 088.10		-	61.50	169 088.10	83.33%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42.00	18 245.20	766 298.40	35.00	638 582.00		-	35.00	638 582.00	83.33%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13.20	18 245.20	240 836.64	6.60	120 418.32		-	6.60	120 418.32	50.00%
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	103.02	8 770.00	903 485.40	83.66	733 698.20		-	83.66	733 698.20	81.21%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	18.00	168 298.40	3 029 371.20	14.00	2 356 177.60		-	14.00	2 356 177.60	77.78%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24.00	82 098.84	1 970 372.16	20.00	1 641 976.80		-	20.00	1 641 976.80	83.33%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24.00	72 811.00	1 747 464.00	20.00	1 456 220.00		-	20.00	1 456 220.00	83.33%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64.20	1 158.30	74 362.86	53.50	61 969.05		-	53.50	61 969.05	83.33%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.20	3 384.50	54 828.90	13.50	45 690.75		-	13.50	45 690.75	83.33%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	636.00	268.31	170 641.98	368.00	98 736.24	-	-	368.00	98 736.24	57.86%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-		-	-	-	
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	420.00	3 149.20	1 322 664.00	-	-		-	-	-	0.00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	34.50	7 049.00	243 190.50		-		-			0.00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2.40	31 334.00	75 201.60		-		-			0.00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216.60	2 868.05	621 219.63		-		-			0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	31 334.00	37 600.80		-		-			0.00%
	Устройство конца укрепления русла						-		-			
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234.80	152.60	35 830.48		-		-			0.00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30.60	5 046.70	154 429.02		-		-			0.00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	370.80	3 075.40	1 140 358.32		-		-			0.00%
131	Устройство каменной наброски	м3	144.96	3 886.50	563 387.04		-		-			0.00%
132	Асфальтовые планки	м3	1.83	31 341.00	57 354.03		-		-			0.00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1**				-		-			
133	Подготовительные работы	шт	1.00	727 865.55	727 865.55	1.00	727 865.55		-	1.00	727 865.55	100.00%
134	Земляные работы	м3	748.50	197.44	147 783.84	748.50	147 783.84		-	748.50	147 783.84	100.00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528.75	303.80	160 634.25	528.75	160 634.25		-	528.75	160 634.25	100.00%
	Тело трубы					-	-		-	-	-	
Нов 4.8	Отсыпка скальным грунтом	м3	1355.28	2 879.46	3 902 474.55	1 355.28	3 902 474.55		-	1 355.28	3 902 474.55	100.00%
136	Подготовка из щебня	м3	103.00	5 046.70	519 810.10	103.00	519 810.10		-	103.00	519 810.10	100.00%
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5	м3	40.00	23 413.31	936 532.40	40.00	936 532.40		-	40.00	936 532.40	100.00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14.76	6 442.50	95 091.30	14.76	95 091.30		-	14.76	95 091.30	100.00%
139	Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36.00	23 093.74	831 374.64	36.00	831 374.64		-	36.00	831 374.64	100.00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170.20	7 170.50	1 220 419.10	170.20	1 220 419.10			170.20	1 220 419.10	100.00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47.00	324 012.73	15 228 598.31	47.00	15 228 598.31			47.00	15 228 598.31	100.00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500.00	1 158.30	579 150.00	500.00	579 150.00			500.00	579 150.00	100.00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116.00	3 384.50	392 602.00	116.00	392 602.00			116.00	392 602.00	100.00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.60	23 413.30	201 354.38	-	-			-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22.80	7 147.50	162 963.00	22.80	162 963.00			22.80	162 963.00	100.00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.11	679 428.22	2.00	679 428.22			2.00	679 428.22	100.00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	202.60	78 456.85	-	-			-	-	0.00%
	Укрепительные работы					-	-			-	-	
150	Земляные работы	м3	200.00	213.10	42 620.00	-	-			-	-	0.00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.70	116 074.10	-	-			-	-	0.00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360.00	3 371.01	1 213 563.60	-	-			-	-	0.00%
153	Устройство рисбермы из рваного камня	м3	73.00	3 886.50	283 714.50	-	-			-	-	0.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**					-	-			-	-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков					-	-			-	-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	9 821.20	6 204 543.10	-	-			-	-	0.00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269.00	4 591.91	19 602 863.79	-	-			-	-	0.00%
	Водосброс					-	-			-	-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 847.00	327 764.40	-	-			-	-	0.00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 366.00	406 885.38	-	-			-	-	0.00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	35 638.00	1 068 070.86	-	-			-	-	0.00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7.25	49 381.10	358 012.98	-	-			-	-	0.00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 927.95	831 537.80	-	-			-	-	0.00%
	По откосу					-	-			-	-	
161	Укладка монолитного бетона	м3	56.41	17 366.30	979 632.98	-	-			-	-	0.00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	2 950.90	2 914 013.75	-	-			-	-	0.00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	1 629.04	3 217 354.00	-	-			-	-	0.00%
	Устройство отводов воды из гасителей					-	-			-	-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 847.00	177 539.05	-	-			-	-	0.00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50.00	17 366.28	868 314.00	-	-			-	-	0.00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71.00	26 148.80	1 856 564.80	-	-			-	-	0.00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 927.95	1 247 306.70	-	-			-	-	0.00%
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 247.35	230 561.85	-	-			-	-	0.00%
169	Растекатель	м3	0.29	25 607.00	7 426.03	-	-			-	-	0.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция					-	-			-	-	
4-8	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 76+56)**	**шт**	**1**			-	-			-	-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	316.30	225.37	71 284.53	316.30	71 284.53			316.30	71 284.53	100.00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238.30	268.85	64 066.96	238.30	64 066.96			238.30	64 066.96	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.9	Отсыпка скальным грунтом	м3	996.46	2 879.46	2 869 266.71	996.46	2 869 266.71			996.46	2 869 266.71	100.00%
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 675.20	262 437.12	98.10	262 437.12			98.10	262 437.12	100.00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	176.67	17 752.40	3 136 316.51	176.67	3 136 316.51			176.67	3 136 316.51	100.00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139.30	6 976.90	971 882.17	139.30	971 882.17			139.30	971 882.17	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35.00	348 330.25	12 191 558.75	35.00	12 191 558.75			35.00	12 191 558.75	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.90	1 127.00	430 401.30	381.90	430 401.30			381.90	430 401.30	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 292.95	317 440.38	96.40	317 440.38			96.40	317 440.38	100.00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 675.10	50 559.39	18.90	50 559.39			18.90	50 559.39	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 544.60	185 972.76	10.60	185 972.76			10.60	185 972.76	100.00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	17 752.50	76 335.75	-	-			-	-	0.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 657.00	204 503.04	30.72	204 503.04			30.72	204 503.04	100.00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	330 548.00	661 096.00	2.00	661 096.00			2.00	661 096.00	100.00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	149 294.59	597 178.36	4.00	597 178.36			4.00	597 178.36	100.00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	260.96	20 354.88	78.00	20 354.88			78.00	20 354.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	123.00	3 064.20	376 896.60	-	-			-	-	0.00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.70	37 722.85	-	-			-	-	0.00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 491.15	18 294.69	-	-			-	-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 793.70	121 246.58		-				-	0.00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	30 486.80	6 097.36		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	148.50	10 231.65		-				-	0.00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	4 910.10	28 969.59		-				-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	70.30	2 954.70	207 715.41		-				-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 781.50	94 915.65		-				-	0.00%
197	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 499.90	9 149.97		-				-	0.00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон) (ПК 47+27)**	**шт**	**1**				-				-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	197.15	15 377.70	78.00	15 377.70			78.00	15 377.70	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	262.70	268.86	70 629.52	262.70	70 629.52			262.70	70 629.52	100.00%
	Тело трубы		0.00			-	-			-	-	
Нов 4.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	353.58	2 879.46	1 018 119.47	353.58	1 018 119.47			353.58	1 018 119.47	100.00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18.29	2 675.30	48 931.24	18.29	48 931.24			18.29	48 931.24	100.00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	17 752.35	649 736.01	36.60	649 736.01			36.60	649 736.01	100.00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	106.20	12 972.70	1 377 700.74	106.20	1 377 700.74			106.20	1 377 700.74	100.00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	60.00	140 119.20	8 407 152.00	60.00	8 407 152.00			60.00	8 407 152.00	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 127.00	271 494.30	240.90	271 494.30			240.90	271 494.30	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 292.96	200 870.56	61.00	200 870.56			61.00	200 870.56	100.00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12.30	2 675.20	32 904.96	12.30	32 904.96			12.30	32 904.96	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	**№-20**
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	**20.06.2019 г.**
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	**07.06.2019 -20.06.2019 г.г.**
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7.00	17 752.29	124 266.03	7.00	124 266.03			7.00	124 266.03	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40	-	-			-	-	0.00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19.36	8 487.00	164 308.32	19.36	164 308.32			19.36	164 308.32	100.00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4.00	163 752.00	655 008.00	4.00	655 008.00			4.00	655 008.00	100.00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4.00	79 881.95	319 527.80	4.00	319 527.80			4.00	319 527.80	100.00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	134.00	260.96	34 968.64	134.00	34 968.64			134.00	34 968.64	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе		0.00				-			-	-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68.50	3 063.90	209 877.15		-			-	-	0.00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36.10	2 788.80	100 675.68		-			-	-	0.00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.66	37 722.63		-			-	-	0.00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14		-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла		0.00				-			-	-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	148.50	5 806.35		-			-	-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	4 910.20	25 042.02		-			-	-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60.20	2 993.80	180 226.76		-			-	-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 781.40	87 728.48		-			-	-	0.00%
224	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 491.10	9 147.33		-			-	-	0.00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)**	**шт**	**1**				-			-	-	
	Земляные работы						-			-	-	
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65.30	121.10	7 907.83	65.30	7 907.83	-	-	65.30	7 907.83	100.00%
	Тело трубы						-			-	-	
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18.40	2 675.15	49 222.76	18.40	49 222.76	-	-	18.40	49 222.76	100.00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	6.84	3 676.40	25 146.58	6.84	25 146.58	-	-	6.84	25 146.58	100.00%
228	Лекальный блок №8	шт	9.00	66 514.76	598 632.84	9.00	598 632.84	-	-	9.00	598 632.84	100.00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7.56	18 232.00	137 833.92	7.56	137 833.92	-	-	7.56	137 833.92	100.00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18.00	32 188.64	579 395.52	18.00	579 395.52	-	-	18.00	579 395.52	100.00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.14	7 928.50	48 680.99	6.14	48 680.99	-	-	6.14	48 680.99	100.00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	103 958.04	207 916.08	2.00	207 916.08	-	-	2.00	207 916.08	100.00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	88 823.01	355 292.04	4.00	355 292.04	-	-	4.00	355 292.04	100.00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-		-	-	-	0.00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	151.50	1 127.00	170 740.50	151.50	170 740.50		-	151.50	170 740.50	100.00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6.80	3 293.00	22 392.40	6.80	22 392.40	-	-	6.80	22 392.40	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Синс Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.30	121.50	7 933.95		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25.60	3 142.30	80 442.88		-				-	0.00%
239	Установка блоков упоров	м	44.06	7 776.70	342 641.40		-				-	0.00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	30 491.20	9 147.36		-				-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-				-	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22.00	3 207.73	70 570.06		-				-	0.00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6.00	3 211.89	19 271.34		-				-	0.00%
243	Установка блоков упоров	м	52.94	7 777.00	411 714.38		-				-	0.00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0.41	30 495.00	12 502.95		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10.10	1 217.70	12 298.77		-				-	0.00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11.50	4 910.60	56 471.90		-				-	0.00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13.00	3 040.14	39 521.82		-				-	0.00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2.30	3 781.80	8 698.14		-				-	0.00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27, 67+20)**	**шт**	**3**				-					
	Земляные работы						-					
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242.59	214.93	52 139.87	97.40	20 934.18			97.40	20 934.18	40.15%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.11	**Отсыпка скальным грунтом**	**м3**	**291.80**	**2 879.46**	**840 226.43**	**291.80**	**840 226.43**			**291.80**	**840 226.43**	**100.00%**
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	114.19	4 910.40	560 718.58	37.79	185 564.02			37.79	185 564.02	33.09%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	50.59	3 676.00	185 968.84	16.67	61 278.92			16.67	61 278.92	32.95%
252	Лекальный блок №9	шт	4.00	49 747.67	198 990.68	2.00	99 495.34			2.00	99 495.34	50.00%
253	Лекальный блок №8	шт	41.00	66 514.76	2 727 105.16	13.00	864 691.88			13.00	864 691.88	31.71%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	73.04	12 548.00	916 505.92	24.07	302 030.36			24.07	302 030.36	32.95%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	88.00	63 242.48	5 565 338.24	29.00	1 834 031.92			29.00	1 834 031.92	32.95%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29.46	7 928.00	233 558.88	9.82	77 852.96			9.82	77 852.96	33.33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6.00	103 958.04	623 748.24	2.00	207 916.08			2.00	207 916.08	33.33%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12.00	88 823.01	1 065 876.12	4.00	355 292.04			4.00	355 292.04	33.33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	17 752.50	170 424.00	3.20	56 808.00			3.20	56 808.00	33.33%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	642.33	1 127.00	723 905.91	212.38	239 352.26			212.38	239 352.26	33.06%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32.22	3 293.00	106 100.46	10.63	35 004.59			10.63	35 004.59	32.99%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	243.12	175.77	42 733.20	82.39	14 481.69			82.39	14 481.69	33.89%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 217.70	21 918.60	-	-			-		0.00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294.30	409.80	120 604.14	-	-			-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	**Номер Сертификата:**	№-20
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	20.06.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	07.06.2019 -20.06.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	10.50	7 776.70	81 655.35	-	-			-	-	0.00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1.00	30 505.54	30 505.54	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	133.65	3 036.34	405 806.84	-	-			-	-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	84.87	2 397.90	203 509.78	-	-			-	-	0.00%
269	Установка блоков упоров	м	6.00	7 776.70	46 660.20	-	-			-	-	0.00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0.70	30 488.70	21 342.09	-	-			-	-	0.00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35.30	1 217.70	42 984.81	-	-			-	-	0.00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40.50	4 910.50	198 875.25	-	-			-	-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281.07	3 022.00	849 393.54	-	-			-	-	0.00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8.10	3 782.20	30 635.82	-	-			-	-	0.00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	**шт**	**2**			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188.60	214.93	40 535.80	188.60	40 535.80			188.60	40 535.80	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.12	Отсыпка скальным грунтом	м3	479.20	2 879.46	1 379 837.23	479.20	1 379 837.23			479.20	1 379 837.23	100.00%
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	4 910.47	505 778.41	103.00	505 778.41			103.00	505 778.41	100.00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	79.72	3 677.00	293 130.44	79.72	293 130.44			79.72	293 130.44	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	8.00	49 747.67	397 981.36	8.00	397 981.36			8.00	397 981.36	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	82.00	66 514.76	5 454 210.32	82.00	5 454 210.32			82.00	5 454 210.32	100.00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	146.08	30 509.00	4 456 754.72	146.08	4 456 754.72			146.08	4 456 754.72	100.00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	176.00	63 242.48	11 130 676.48	176.00	11 130 676.48			176.00	11 130 676.48	100.00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25.92	11 387.00	295 151.04	25.92	295 151.04			25.92	295 151.04	100.00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	103 958.04	831 664.32	8.00	831 664.32			8.00	831 664.32	100.00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8.00	88 823.01	710 584.08	8.00	710 584.08			8.00	710 584.08	100.00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10.72	17 752.00	190 301.44	10.72	190 301.44			10.72	190 301.44	100.00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	1109.10	1 127.00	1 249 955.70	1 109.10	1 249 955.70			1 109.10	1 249 955.70	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64.50	3 292.94	212 394.63	64.50	212 394.63			64.50	212 394.63	100.00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	346.20	127 159.26	367.30	127 159.26			367.30	127 159.26	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 217.70	20 457.36	-	-			-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	21.52	2 735.60	58 870.11	-	-			-	-	0.00%
292	Установка блоков упоров	м	8.00	6 858.74	54 869.92	-	-			-		0.00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0.80	30 493.40	24 394.72	-	-			-		0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-		

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 428.45	142 623.52	-	-			-		0.00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 796.00	52 844.40	-	-			-		0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.00	6 858.55	27 434.20	-	-			-		0.00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14	-	-			-		0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-		
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.40	384.56	-	-			-		0.00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 217.70	40 062.33		-					0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37.80	4 910.50	185 616.90		-					0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 361.00	147 010.14		-					0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 784.60	28 384.50		-					0.00%
4-13	**Водоотвод**						-					
	С проезжей части						-					
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81.32	11 849.00	963 560.68		-					0.00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521.00	4 467.92	2 327 786.32		-					0.00%
305	Блок Б-5	шт	40.00	4 074.13	162 965.20		-					0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80.00	3 830.04	306 403.20		-					0.00%
307	Блок Б-6	шт	160.00	1 585.05	253 608.00		-					0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	39 803.62	398 036.20		-					0.00%
309	Блок Б-5	шт	60.00	2 848.92	170 935.20		-					0.00%
310	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
	С разделительной полосы						-					
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4	198 872.61	795 490.44		-					0.00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10.22	38 002.00	388 380.44		-					0.00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21.50	2 871.20	61 730.80		-					0.00%
314	Блок Б-6	шт	43.00	1 585.05	68 157.15		-					0.00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	31 585.11	315 851.10		-					0.00%
316	Блок Б-5	шт	30.00	2 848.92	85 467.60		-					0.00%
317	Блок Б-9	шт	10.00	3 159.66	31 596.60		-					0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56						-					
318	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	402 415.30	804 830.60		-					0.00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 505.62	900 168.87		-					0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**321 833 230.46**		**236 216 937.80**		-		**236 216 937.80**	**73.40%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59 847.80	5 984.78	0.10	5 984.78	-	-	0.10	5 984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:*								-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	5 288.76	4 363 228.85				-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.								-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756.32	2 879.46	5 057 253.19	1 756.32	5 057 253.19	-	-	1 756.32	5 057 253.19	100.00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	5447.42	529.56	2 884 735.74	5 447.42	2 884 735.74	-	-	5 447.42	2 884 735.74	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13 322.10	442 293.72	33.20	442 293.72	-	-	33.20	442 293.72	100.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560.00	20 916.75	11 713 380.00	560.00	11 713 380.00	-	-	560.00	11 713 380.00	100.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45 838.50	1 248 640.74	27.24	1 248 640.74	-	-	27.24	1 248 640.74	100.00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.40	184 642.30	443 141.52	2.40	443 141.52	-	-	2.40	443 141.52	100.00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.00	172 834.02	691 336.08	4.00	691 336.08	-	-	4.00	691 336.08	100.00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.40	166 661.30	66 664.52	0.40	66 664.52	-	-	0.40	66 664.52	100.00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15.60	160 757.00	2 507 809.20	15.60	2 507 809.20	-	-	15.60	2 507 809.20	100.00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4.80	158 609.80	761 327.04	4.80	761 327.04	-	-	4.80	761 327.04	100.00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134.00	33 619.99	38 125 068.66	337.42	11 344 057.03	-	-	337.42	11 344 057.03	29.75%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77.04	45 838.00	3 531 359.52	22.92	1 050 750.73	-	-	22.92	1 050 750.73	29.75%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.42	184 642.00	1 554 685.64	2.51	462 594.38		-	2.51	462 594.38	29.75%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17.35	172 834.00	2 998 669.90	5.16	892 249.73		-	5.16	892 249.73	29.75%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19.17	160 757.00	3 081 711.69	5.70	916 958.69		-	5.70	916 958.69	29.75%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32.09	158 610.00	5 089 794.90	9.55	1 514 460.84		-	9.55	1 514 460.84	29.75%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372.00	1 900.59	707 019.48	110.69	210 372.59		-	110.69	210 372.59	29.75%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604.00	28 193.94	17 029 139.76	296.92	8 371 344.66	-	-	296.92	8 371 344.66	49.16%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8.38	160 757.00	1 347 143.66	4.12	662 241.55	-	-	4.12	662 241.55	49.16%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19.15	166 661.40	3 191 565.81	9.41	1 568 939.93	-	-	9.41	1 568 939.93	49.16%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.69	172 834.00	1 156 259.46	3.29	568 404.90	-	-	3.29	568 404.90	49.16%
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.47	184 645.00	86 783.15	0.23	42 661.68	-	-	0.23	42 661.68	49.16%
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.44	190 815.00	274 773.60	0.71	135 075.79	-	-	0.71	135 075.79	49.16%
46	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524.00	1 158.29	1 765 233.96	762.00	882 616.98		-	762.00	882 616.98	50.00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460.00	351.49	161 685.40				-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетное строение								-	-	-	
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152.08	205 202.98	31 207 268.52				-	-	-	0.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152.08	448 755.25	68 246 698.42				-	-	-	0.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27 976.21	4 923 812.96				-	-	-	0.00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1.00	177 128.03	177 128.03				-	-	-	0.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176 860.00	684 448.20				-	-	-	0.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164 245.00	1 816 549.70				-	-	-	0.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166 662.00	643 315.32				-	-	-	0.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160 757.00	3 385 542.42				-	-	-	0.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605.00	733.38	443 694.90				-	-	-	0.00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404.00	1 567.20	633 148.80				-	-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1 486.31	899 217.55				-	-	-	0.00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31 503.25	4 791 014.26				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.		0.00						-	-	-	
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677.00	10 491.75	7 102 914.75				-	-	-	0.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517 828.65				-	-	-	0.00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1.99	136 335.00	271 306.65				-	-	-	0.00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679.00	2 793.66	1 896 895.14				-	-	-	0.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1 900.57	186 255.86				-	-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	84.00	2 891.81	242 912.04				-	-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62.00	40 896.49	2 535 582.38				-	-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190 815.00	1 474 999.95				-	-	-	0.00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230 890.00	337 099.40				-	-	-	0.00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624.00	1 313.43	819 580.32				-	-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390.00	1 567.21	611 211.90				-	-	-	0.00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23 758.91	3 706 389.96				-	-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12 877.30	824 147.20				-	-	-	0.00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660 070.00	4 534 680.90				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Сопряжение моста с насыпью.								-	-	-	
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	4 454.69	552 381.56				-	-	-	0.00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67.00	7 586.42	508 290.14				-	-	-	0.00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18.00	222 346.67	4 002 240.06				-	-	-	0.00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4.00	287 511.00	1 150 044.00				-	-	-	0.00%
79	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345.00	1 158.29	399 610.05				-	-	-	0.00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4.60	27 975.80	128 688.68				-	-	-	0.00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.29	91 358.00	26 493.82				-	-	-	0.00%
82	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	23.00	2 405.70	55 331.10				-	-	-	0.00%
83	-Техноэластомост С	м2	26.91	1 393.00	37 485.63				-	-	-	0.00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330.00	2 761.18	911 189.40				-	-	-	0.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27 199.50	380 793.00				-	-	-	0.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13 959.85	460 675.05				-	-	-	0.00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48.00	822.91	39 499.68				-	-	-	0.00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	357 697.90	715 395.80				-	-	-	0.00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2.81	384 568.00	1 080 636.08				-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы								-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014.00	1 465.49	14 675 416.86				-	-	-	0.00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3 178.44	4 087 473.84				-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561 725.64				-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7 606.14	1 673 350.80				-	-	-	0.00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17.66	43 624.00	770 399.84				-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2 927.98	515 324.48				-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08				-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40				-	-	-	0.00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 806.90	72 982.08				-	-	-	0.00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
100	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	2 705.28	8 792 154.24	3 250.00	8 792 154.24	-		3 250.00	8 792 154.24	100.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
Нов 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344.00	189 980.55	65 353 309.20	344.00	65 353 309.20	-	-	344.00	65 353 309.20	100.00%
Нов 5.3	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2.38	177 128.00	421 564.64	2.38	421 564.64	-	-	2.38	421 564.64	100.00%
Нов 5.4	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.5	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	27.74	160 757.00	4 459 399.18	27.74	4 459 399.18	-	-	27.74	4 459 399.18	100.00%
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235.00	503.86	622 267.10	1 235.00	622 267.10		-	1 235.00	622 267.10	100.00%
Нов 5.6	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	44.00	40 962.20	1 802 336.80	44.00	1 802 336.80	-	-	44.00	1 802 336.80	100.00%
Нов 5.7	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.752	177 128.00	133 200.26	0.75	133 200.26	-	-	0.75	133 200.26	100.00%
Нов 5.8	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.658	172 834.00	113 724.77	0.66	113 724.77	-	-	0.66	113 724.77	100.00%
Нов 5.9	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	7.896	160 757.00	1 269 337.27	7.90	1 269 337.27	-	-	7.90	1 269 337.27	100.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10	68.40	2 786 291.10	-	-	68.40	2 786 291.10	100.00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35	-	-	1.89	360 640.35	100.00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18	1.26	232 650.18	-	-	1.26	232 650.18	100.00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90	-	-	0.06	10 368.90	100.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59	-	-	3.19	531 648.59	100.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84		-		-	-	-	0.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52		-		-	-	-	0.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04		-		-	-	-	0.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08		-		-	-	-	0.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56		-		-	-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40		-	60.00	356 204.40	100.00%
127	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00	-	-	1 300.00	1 505 777.00	100.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	437.62	48 138.20		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
Нов 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	320.00	189 980.55	60 793 776.00	320.00	60 793 776.00	-	-	320.00	60 793 776.00	100.00%
Нов 5.11	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2.36	177 128.00	418 022.08	2.36	418 022.08	-	-	2.36	418 022.08	100.00%
Нов 5.12	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.13	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	24.92	160 757.00	4 006 064.44	24.92	4 006 064.44	-	-	24.92	4 006 064.44	100.00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1080.00	511.68	552 614.40	1 080.00	552 614.40	-	-	1 080.00	552 614.40	100.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	16.80	13 322.15	223 812.12	16.80	223 812.12	-	-	16.80	223 812.12	100.00%
Нов 5.14	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	85.20	20 916.74	1 782 106.25	85.20	1 782 106.25	-	-	85.20	1 782 106.25	100.00%
Нов 5.15	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5.87	45 838.00	269 069.06	5.87	269 069.06	-	-	5.87	269 069.06	100.00%
Нов 5.16	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.24	184 643.00	413 600.32	2.24	413 600.32	-	-	2.24	413 600.32	100.00%
Нов 5.17	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2.34	172 834.00	404 431.56	2.34	404 431.56	-	-	2.34	404 431.56	100.00%
Нов 5.18	-арматура AIII Ø22 мм	тн	1.288	166 661.00	214 659.37	1.29	214 659.37	-	-	1.29	214 659.37	100.00%
Нов 5.19	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	55.20	40 962.20	2 261 113.44	55.20	2 261 113.44	-	-	55.20	2 261 113.44	100.00%
Нов 5.20	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.09	190 815.00	398 421.72	2.09	398 421.72	-	-	2.09	398 421.72	100.00%
Нов 5.21	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	6.78	160 757.00	1 090 575.49	6.78	1 090 575.49	-	-	6.78	1 090 575.49	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	33 509.50	2 868 413.20	85.60	2 868 413.20	-	-	85.60	2 868 413.20	100.00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.81	190 815.00	345 375.15	1.81	345 375.15	-	-	1.81	345 375.15	100.00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 643.00	70 164.34	0.38	70 164.34	-	-	0.38	70 164.34	100.00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5.68	166 661.00	946 634.48	5.68	946 634.48	-	-	5.68	946 634.48	100.00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24.00	25 962.68	623 104.32	24.00	623 104.32	-	-	24.00	623 104.32	100.00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0.99	190 815.00	188 906.85	0.99	188 906.85	-	-	0.99	188 906.85	100.00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6 355.41	254 216.40	40.00	254 216.40	-	-	40.00	254 216.40	100.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6 481.01	388 860.60	60.00	388 860.60	-	-	60.00	388 860.60	100.00%
150	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1 158.29	783 004.04	676.00	783 004.04	-	-	676.00	783 004.04	100.00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95 394.31	1 907 886.20	20.00	1 907 886.20	-	-	20.00	1 907 886.20	100.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1 392 907.55	27 858 151.00	20.00	27 858 151.00	-	-	20.00	27 858 151.00	100.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12	-	-	11.60	1 228 042.12	100.00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27 976.22	2 182 145.16	78.00	2 182 145.16	-	-	78.00	2 182 145.16	100.00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.68	103 152.00	70 143.36	0.68	70 143.36	-	-	0.68	70 143.36	100.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28 204.35	8 010 035.40		-		-	-	-	0.00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 690.00	1 642 477.60		-		-	-	-	0.00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.60	176 859.70	1 344 133.72		-		-	-	-	0.00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36		-		-	-	-	0.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	181 422.00	410 013.72		-		-	-	-	0.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991 529.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	745.58	90 215.18		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384.00	10 491.75	14 520 582.00		-		-	-	-	0.00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1 193 180.56		-		-	-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.82	15 980.64		-		-	-	-	0.00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	136 335.00	633 957.75		-		-	-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248.00	2 793.57	3 486 375.36		-		-	-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104.00	1 380.61	143 583.44		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1 910.87	397 460.96		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104.00	2 190.05	227 765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6 587.90	171 285.40		-		-	-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33 004.21	6 864 875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104.00	7 552.40	785 449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2 056.86	345 552.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-		-	-	-	0.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-		-	-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-		-	-	-	0.00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-		-	-	-	0.00%
183	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-		-	-	-	0.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	334.49	246 184.64		-		-	-	-	0.00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-		-	-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 761.17	1 027 155.24		-		-	-	-	0.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	260 276.22	520 552.44		-		-	-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	384 570.00	676 843.20		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1 465.49	11 313 582.80		-		-	-	-	0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	3 124.04	5 998 156.80		-		-	-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	361.35	763 171.20		-		-	-	-	0.00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.00	176 861.00	176 861.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7 675.21	1 527 366.79		-		-	-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	40 731.00	193 472.25		-		-	-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1 629.04	87 968.16		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.35	6 494.70		-		-	-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	22 639.00	40 750.20		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
5-3	***Эстакада через ж/д пути и р. Солонку***						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	61 211.60	18 363.48	0.30	18 363.48	-	-	0.30	18 363.48	100.00%
205	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	5 516.92	31 998 155.40	5 800.00	31 998 155.40	-	-	5 800.00	31 998 155.40	100.00%
	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:						-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	2 907.11	10 814 462.30	3 720.00	10 814 449.20	-	-	3 720.00	10 814 449.20	100.00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3					-		-	-	-	
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3					-		-	-	-	
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м					-		-	-	-	
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт					-		-	-	-	
215	Разборка монтажных площадок	м3					-		-	-	-	
216	Возврат стоимости плит 70%	м2					-		-	-	-	
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 8						-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260.00	472.07	1 538 948.20	3 260.00	1 538 948.20	-	-	3 260.00	1 538 948.20	100.00%
Нов 5.22	Отсыпка скальным грунтом	м3	1317.50	2 879.46	3 793 688.55	1 317.50	3 793 688.55	-	-	1 317.50	3 793 688.55	100.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1 644.60	945 645.00	575.00	945 645.00	-	-	575.00	945 645.00	100.00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	189 980.55	227 976 660.00	1 200.00	227 976 660.00	-	-	1 200.00	227 976 660.00	100.00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8.40	177 128.00	1 487 875.20	8.40	1 487 875.20	-	-	8.40	1 487 875.20	100.00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.60	172 834.00	967 870.40	5.60	967 870.40	-	-	5.60	967 870.40	100.00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90.72	160 757.00	14 583 875.04	90.72	14 583 875.04	-	-	90.72	14 583 875.04	100.00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38.60	13 322.15	514 234.99	38.60	514 234.99	-	-	38.60	514 234.99	100.00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642.00	20 916.75	13 428 553.50	642.00	13 428 553.50	-	-	642.00	13 428 553.50	100.00%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.88	45 838.00	1 232 125.44	26.88	1 232 125.44	-	-	26.88	1 232 125.44	100.00%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0.23	193 231.00	44 443.13	0.23	44 443.13	-	-	0.23	44 443.13	100.00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.51	190 815.00	97 315.65	0.51	97 315.65	-	-	0.51	97 315.65	100.00%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5.15	184 643.00	950 911.45	5.15	950 911.45	-	-	5.15	950 911.45	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.31	172 834.00	1 090 582.54	6.31	1 090 582.54	-	-	6.31	1 090 582.54	100.00%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.45	166 661.40	1 908 273.03	11.45	1 908 273.03	-	-	11.45	1 908 273.03	100.00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3.23	160 757.00	519 245.11	3.23	519 245.11	-	-	3.23	519 245.11	100.00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163.80	6 263.30	1 025 928.54	163.80	1 025 928.54		-	163.80	1 025 928.54	100.00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87.00	44 636.26	3 883 354.62	87.00	3 883 354.62		-	87.00	3 883 354.62	100.00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72.00	62 997.04	4 535 786.88	72.00	4 535 786.88	-	-	72.00	4 535 786.88	100.00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115.20	20 414.60	2 351 761.92	115.20	2 351 761.92	-	-	115.20	2 351 761.92	100.00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35.83	45 838.00	1 642 375.54	35.83	1 642 375.54	-	-	35.83	1 642 375.54	100.00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1.63	193 231.00	314 966.53	1.63	314 966.53	-	-	1.63	314 966.53	100.00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4.65	190 815.00	887 289.75	4.65	887 289.75	-	-	4.65	887 289.75	100.00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29.33	160 757.00	4 715 002.81	29.33	4 715 002.81	-	-	29.33	4 715 002.81	100.00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10.00	22 036.33	220 363.30	10.00	220 363.30		-	10.00	220 363.30	100.00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8.00	26 002.93	208 023.44	8.00	208 023.44		-	8.00	208 023.44	100.00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	190 815.00	47 703.75	0.25	47 703.75		-	0.25	47 703.75	100.00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.16	173 102.50	27 696.40	0.16	27 696.40		-	0.16	27 696.40	100.00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109.20	33 495.00	3 657 654.00	109.20	3 657 654.00	-	-	109.20	3 657 654.00	100.00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.49	190 815.00	284 314.35	1.49	284 314.35	-	-	1.49	284 314.35	100.00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.46	184 643.00	84 935.78	0.46	84 935.78	-	-	0.46	84 935.78	100.00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.70	173 102.50	121 171.75	0.70	121 171.75		-	0.70	121 171.75	100.00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.84	172 834.00	145 180.56	0.84	145 180.56	-	-	0.84	145 180.56	100.00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.18	166 661.50	1 029 968.07	6.18	1 029 968.07	-	-	6.18	1 029 968.07	100.00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60.00	27 976.21	1 678 572.60	60.00	1 678 572.60	-	-	60.00	1 678 572.60	100.00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.25	160 753.00	40 188.25	0.25	40 188.25	-	-	0.25	40 188.25	100.00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2.03	172 834.00	350 853.02	2.03	350 853.02	-	-	2.03	350 853.02	100.00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.25	184 643.00	230 803.75	1.25	230 803.75	-	-	1.25	230 803.75	100.00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0.76	173 102.00	131 557.52	0.76	131 557.52	-	-	0.76	131 557.52	100.00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.17	185 179.00	31 480.43	0.17	31 480.43	-	-	0.17	31 480.43	100.00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6.00	26 765.12	160 590.72	6.00	160 590.72	-	-	6.00	160 590.72	100.00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.00	190 815.46	190 815.46	1.00	190 815.46	-	-	1.00	190 815.46	100.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	20.00	205 817.40	-	-	20.00	205 817.40	50.00%
259	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00	-	-	1 300.00	1 505 777.00	100.00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666.00	351.49	234 092.34		-			-	-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.		0.00				-			-	-	
Нов 5.23	Отсыпка скальным грунтом	м3	1620.00	2 879.46	4 664 725.20	1 620.00	4 664 725.20	-	-	1 620.00	4 664 725.20	100.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350.00	4 190.45	43 371 109.44	7 762.50	32 528 368.13	-	-	7 762.50	32 528 368.13	75.00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2340.00	174 782.32	408 990 628.80	2 340.00	408 990 628.80	-	-	2 340.00	408 990 628.80	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340.00	15 198.23	35 563 858.20	2 340.00	35 563 858.20	-	-	2 340.00	35 563 858.20	100.00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	15.60	177 128.00	2 763 196.80	15.60	2 763 196.80	-	-	15.60	2 763 196.80	100.00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	14.91	172 834.00	2 576 954.94	14.91	2 576 954.94	-	-	14.91	2 576 954.94	100.00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155.52	160 757.00	25 000 928.64	155.52	25 000 928.64	-	-	155.52	25 000 928.64	100.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов						-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148.00	13 322.14	1 971 676.72	92.50	1 232 297.95	-	-	92.50	1 232 297.95	62.50%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20 916.74	46 351 495.84	1 385.00	28 969 684.90	-	-	1 385.00	28 969 684.90	62.50%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192.89	45 838.00	8 841 691.82	120.56	5 526 057.39	-	-	120.56	5 526 057.39	62.50%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36.32	184 643.00	6 706 233.76	22.70	4 191 396.10	-	-	22.70	4 191 396.10	62.50%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.89	172 833.00	153 821.37	0.56	96 138.36	-	-	0.56	96 138.36	62.50%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33.32	166 661.00	5 553 144.52	20.83	3 470 715.33	-	-	20.83	3 470 715.33	62.50%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122.36	158 610.00	19 407 519.60	76.48	12 129 699.75	-	-	76.48	12 129 699.75	62.50%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1380.00	32 500.38	44 850 524.40	1 005.00	32 662 881.90	-	-	1 005.00	32 662 881.90	72.83%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	67.02	45 838.00	3 072 062.76	46.78	2 144 204.23	-	-	46.78	2 144 204.23	69.80%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	5.58	190 815.00	1 064 747.70	4.01	765 931.41	-	-	4.01	765 931.41	71.94%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.65	184 643.00	858 589.95	3.53	651 143.54	-	-	3.53	651 143.54	75.84%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.46	172 833.00	943 668.18	3.91	675 085.70	-	-	3.91	675 085.70	71.54%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	50.16	158 610.00	7 955 877.60	34.60	5 488 223.22	-	-	34.60	5 488 223.22	68.98%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1.16	110 571.00	128 262.36	0.73	80 163.98	-	-	0.73	80 163.98	62.50%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132.00	26 002.93	3 432 386.76	66.00	1 716 193.38	16.50	429 048.35	82.50	2 145 241.73	62.50%
284	-арматура AIII d10	тн	4.64	190 815.00	885 381.60	2.32	442 690.79	0.58	110 672.71	2.90	553 363.50	62.50%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21.60	158 610.00	3 425 976.00	10.80	1 712 987.99	2.70	428 247.01	13.50	2 141 235.00	62.50%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960.00	2 261.05	2 170 608.00	480.00	1 085 303.99	120.00	271 326.01	600.00	1 356 630.00	62.50%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292.00	33 495.04	9 780 551.68	146.00	4 890 275.84	36.50	1 222 568.96	182.50	6 112 844.80	62.50%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.50	190 815.00	1 431 112.50	3.75	715 556.26	0.94	178 889.06	4.69	894 445.32	62.50%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.90	184 643.00	535 464.70	1.45	267 732.36	0.36	66 933.09	1.81	334 665.45	62.50%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13.46	166 661.00	2 243 257.06	6.73	1 121 628.54	1.68	280 407.13	8.41	1 402 035.67	62.50%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.03	177 128.00	5 313.84	0.02	2 656.92	0.004	664.23	0.02	3 321.15	62.50%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24.80	26 764.70	663 764.56	12.40	331 882.28	-	-	12.40	331 882.28	50.00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3.64	190 815.00	694 566.60	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	50.00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160.00	10 290.85	1 646 536.00	80.00	823 268.00	-	-	80.00	823 268.00	50.00%
295	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880.00	1 158.29	2 177 585.20	940.00	1 088 792.60	-	-	940.00	1 088 792.60	50.00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576.00	351.49	905 438.24		-		-	-	-	0.00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***						-		-	-	-	
Нов 5.24	Отсыпка скальным грунтом	м3	810.00	2 879.46	2 332 362.60	810.00	2 332 362.60	-	-	810.00	2 332 362.60	100.00%
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840.00	448.34	1 721 625.60	3 840.00	1 721 625.60		-	3 840.00	1 721 625.60	100.00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	189 980.55	205 178 994.00	1 080.00	205 178 994.00		-	1 080.00	205 178 994.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7.20	177 128.00	1 275 321.60	7.20	1 275 321.60		-	7.20	1 275 321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 834.00	829 603.20	4.80	829 603.20		-	4.80	829 603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77.76	160 757.00	12 500 464.32	77.76	12 500 464.32		-	77.76	12 500 464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48.80	13 322.20	650 123.36	48.80	650 123.36		-	48.80	650 123.36	100.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20 916.74	23 175 747.92	1 108.00	23 175 747.92	-	-	1 108.00	23 175 747.92	100.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45 838.00	4 420 616.72	96.44	4 420 616.72	-	-	96.44	4 420 616.72	100.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184 643.00	3 353 116.88	18.16	3 353 116.88	-	-	18.16	3 353 116.88	100.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172 836.00	76 047.84	0.44	76 047.84	-	-	0.44	76 047.84	100.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166 661.00	2 776 572.26	16.66	2 776 572.26	-	-	16.66	2 776 572.26	100.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158 610.00	9 703 759.80	61.18	9 703 759.80	-	-	61.18	9 703 759.80	100.00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880.00	32 500.38	28 600 334.40	880.00	28 600 334.40	-	-	880.00	28 600 334.40	100.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45 838.00	1 834 895.14	40.03	1 834 895.14	-	-	40.03	1 834 895.14	100.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190 815.00	665 944.35	3.49	665 944.35	-	-	3.49	665 944.35	100.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184 643.00	581 625.45	3.15	581 625.45	-	-	3.15	581 625.45	100.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172 836.00	585 914.04	3.39	585 914.04	-	-	3.39	585 914.04	100.00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29.42	158 610.00	4 666 306.20	29.42	4 666 306.20	-	-	29.42	4 666 306.20	100.00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0.58	110 571.00	64 131.18	0.58	64 131.18	-	-	0.58	64 131.18	100.00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66.00	26 002.93	1 716 193.38	66.00	1 716 193.38	-	-	66.00	1 716 193.38	100.00%
318	-арматура AIII d10	кг	2.32	190 815.00	442 690.80	2.32	442 690.80	-	-	2.32	442 690.80	100.00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10.80	158 610.00	1 712 988.00	10.80	1 712 988.00	-	-	10.80	1 712 988.00	100.00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480.00	2 261.00	1 085 280.00	480.00	1 085 280.00	-	-	480.00	1 085 280.00	100.00%
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146.00	33 495.01	4 890 271.46	146.00	4 890 271.46	-	-	146.00	4 890 271.46	100.00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.75	190 815.00	715 556.25	3.75	715 556.25	-	-	3.75	715 556.25	100.00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.45	184 643.00	267 732.35	1.45	267 732.35	-	-	1.45	267 732.35	100.00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.73	166 661.00	1 121 628.53	6.73	1 121 628.53	-	-	6.73	1 121 628.53	100.00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12.40	26 764.40	331 878.56	12.40	331 878.56	-	-	12.40	331 878.56	100.00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	100.00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	10 290.84	823 267.20	80.00	823 267.20	-	-	80.00	823 267.20	100.00%
329	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940.00	1 158.29	1 088 792.60	940.00	1 088 792.60	-	-	940.00	1 088 792.60	100.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288.00	351.49	452 719.12		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн.	шт	40.00	228 843.31	9 153 732.40	40.00	9 153 732.40		-	40.00	9 153 732.40	100.00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20.00	10 469.74	209 394.80		-		-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	190 957.22	19 095 722.00	40.00	7 638 288.80		-	40.00	7 638 288.80	40.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2 804 374.34	392 612 407.60	80.00	224 349 947.20	-	-	80.00	224 349 947.20	57.14%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11.60	80 870.90	938 102.44	6.63	536 058.54		-	6.63	536 058.54	57.14%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	14 207.50	164 807.00	6.63	94 175.43		-	6.63	94 175.43	57.14%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324.00	27 976.23	9 064 298.52	92.57	2 589 799.58	-	-	92.57	2 589 799.58	28.57%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 402.50	412 839.05	1.26	117 954.01	-	-	1.26	117 954.01	28.57%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7.42	91 355.00	677 854.10	2.12	193 672.60	-	-	2.12	193 672.60	28.57%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3.40	103 152.70	350 719.18	0.97	100 205.48	-	-	0.97	100 205.48	28.57%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27 976.23	34 858 382.58	178.00	4 979 768.94	-	-	178.00	4 979 768.94	14.29%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18.16	166 393.00	3 021 696.88	2.59	431 670.98	-	-	2.59	431 670.98	14.29%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 690.00	1 735 139.50	1.36	247 877.07	-	-	1.36	247 877.07	14.29%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 860.00	5 337 634.80	4.31	762 519.26	-	-	4.31	762 519.26	14.29%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	181 422.00	1 708 995.24	1.35	244 142.18	-	-	1.35	244 142.18	14.29%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	733.38	4 370 944.80		-		-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650.00	745.56	484 614.00		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020.00	8 862.32	53 351 166.40		-		-	-	-	0.00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043.40	1 392.70	9 809 343.18		-		-	-	-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5 089 308.00		-		-	-	-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20.22	136 335.00	2 756 693.70		-		-	-	-	0.00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	5544.00	1 415.81	7 849 250.64		-		-	-	-	0.00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	5544.00	1 380.59	7 653 990.96		-		-	-	-	0.00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	462.00	1 380.59	637 832.58		-		-	-	-	0.00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924.00	1 904.07	1 759 360.68		-		-	-	-	0.00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462.00	1 735.75	801 916.50		-		-	-	-	0.00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126.00	6 150.00	774 900.00		-		-	-	-	0.00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0.25	123 857.56	30 964.39		-		-	-	-	0.00%
359	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	95 230.80	23 807.70		-		-	-	-	0.00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956.00	33 310.00	31 844 360.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6.40	570 407.40	3 650 607.36		-		-	-	-	0.00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266.00	129 079.41	34 335 123.06		-		-	-	-	0.00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364.00	2 305.34	839 143.76		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	7 092.82	1 532 049.12		-		-	-	-	0.00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148.20	7 586.45	1 124 311.89		-		-	-	-	0.00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46.00	222 346.72	10 227 949.12		-		-	-	-	0.00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	287 510.99	1 150 043.96		-		-	-	-	0.00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8.62	11 979.50	103 263.29		-		-	-	-	0.00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	88 904.85	355 619.40		-		-	-	-	0.00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	98 751.56	197 503.12		-		-	-	-	0.00%
372	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574.00	1 158.29	664 858.46		-		-	-	-	0.00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13.30	33 265.30	442 428.49		-		-	-	-	0.00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244.00	3 549.94	866 185.36		-		-	-	-	0.00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49.40	27 976.30	1 382 029.22		-		-	-	-	0.00%
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.93	181 691.00	350 663.63		-		-	-	-	0.00%
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.45	176 859.40	433 305.53		-		-	-	-	0.00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	181 422.00	76 197.24		-		-	-	-	0.00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1 380.59	560 519.54		-		-	-	-	0.00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1 380.59	560 519.54		-		-	-	-	0.00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16.00	1 380.63	22 090.08		-		-	-	-	0.00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21.00	27 199.38	571 186.98		-		-	-	-	0.00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43.00	13 959.85	600 273.55		-		-	-	-	0.00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	388 628.29	777 256.58		-		-	-	-	0.00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3.40	384 568.90	1 307 534.26		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025.00	1 437.34	20 158 693.50	5 610.00	8 063 477.40	-	-	5 610.00	8 063 477.40	40.00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640.00	3 170.20	5 199 128.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	397.48	651 867.20		-		-	-	-	0.00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153.00	7 648.87	1 170 277.11		-		-	-	-	0.00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10.00	43 623.95	436 239.50		-		-	-	-	0.00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2 927.98	199 102.64		-		-	-	-	0.00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1 629.04	338 840.32		-		-	-	-	0.00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	22 638.70	258 081.18		-		-	-	-	0.00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8.80	57 212.55	503 470.44		-		-	-	-	0.00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	103 101.00	1 031.01		-		-	-	-	0.00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0.78	97 197.00	75 813.66		-		-	-	-	0.00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	95 236.00	26 666.08		-		-	-	-	0.00%
	Регуляционные работы						-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000.00	380.77	9 138 480.00		-		-	-	-	0.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	5 055.02	9 857 289.00		-		-	-	-	0.00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.40	176 860.00	70 744.00		-		-	-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9 742.13	2 581 664.45		-		-	-	-	0.00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26.65	181 690.40	4 842 049.16		-		-	-	-	0.00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.88	166 393.00	146 425.84		-		-	-	-	0.00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134.00	3 886.38	4 407 154.92		-		-	-	-	0.00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar		0.00	-	-		-		-	-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520.00	868.90	1 320 728.00		-		-	-	-	0.00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	14481.00	1 437.60	20 817 885.60		-		-	-	-	0.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35540.00	3 260.28	115 870 351.20		-		-	-	-	0.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290.00	176.10	1 283 769.00		-		-	-	-	0.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1540.00	3 039.67	4 681 091.80		-		-	-	-	0.00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	20 932.70	418 654.00		-		-	-	-	0.00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2.81	138 975.00	390 519.75		-		-	-	-	0.00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:						-		-	-	-	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	11 290.79	7 339 012.99	650.00	7 339 012.99	-		650.00	7 339 012.99	100.00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3		2 749.39			-			-	-	
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3		47 758.21			-		-	-	-	
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3		10 265.75			-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3		- 39 057.21			-		-	-	-	
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166.40	21 565.80	3 588 549.12	166.40	3 588 549.12	-	-	166.40	3 588 549.12	100.00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	55 338.29	7 083 301.12	128.00	7 083 301.12	-	-	128.00	7 083 301.12	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 602.93	333 175.04	128.00	333 175.04	-	-	128.00	333 175.04	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184.00	498.02	1 087 675.68	2 184.00	1 087 675.68	-	-	2 184.00	1 087 675.68	100.00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40.40	13 322.10	538 212.84	40.40	538 212.84	-	-	40.40	538 212.84	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	20 916.70	13 654 421.76	652.80	13 654 421.76	-	-	652.80	13 654 421.76	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	45 838.00	1 255 961.20	27.40	1 255 961.20	-	-	27.40	1 255 961.20	100.00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9.00	184 642.61	1 661 783.49	9.00	1 661 783.49	-	-	9.00	1 661 783.49	100.00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 834.00	1 068 114.12	6.18	1 068 114.12	-	-	6.18	1 068 114.12	100.00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40.00	136 779.07	5 471 162.80	40.00	5 471 162.80	-	-	40.00	5 471 162.80	100.00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77.60	35 468.30	2 752 340.08	77.60	2 752 340.08	-	-	77.60	2 752 340.08	100.00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.00	190 815.00	381 630.00	2.00	381 630.00	-	-	2.00	381 630.00	100.00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 643.00	265 885.92	1.44	265 885.92	-	-	1.44	265 885.92	100.00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 841.00	12 098.87	0.070	12 098.87	-	-	0.07	12 098.87	100.00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 661.40	598 314.43	3.59	598 314.43	-	-	3.59	598 314.43	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26 834.77	590 364.94		-	22.00	590 364.94	22.00	590 364.94	100.00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.18	160 763.00	28 937.34		-	0.18	28 937.34	0.18	28 937.34	100.00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.31	166 661.00	51 664.91		-	0.31	51 664.91	0.31	51 664.91	100.00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 642.00	83 088.90		-	0.45	83 088.90	0.45	83 088.90	100.00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.15	177 128.00	26 569.20		-	0.15	26 569.20	0.15	26 569.20	100.00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40		-	60.00	356 204.40	100.00%
443	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430.00	1 158.29	1 656 354.70	1 430.00	1 656 354.70	-	-	1 430.00	1 656 354.70	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121.00	351.51	42 532.71		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	21 565.80	1 121 421.60	52.00	1 121 421.60	-	-	52.00	1 121 421.60	100.00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55 338.28	2 213 531.20	40.00	2 213 531.20	-	-	40.00	2 213 531.20	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2 602.91	104 116.40	40.00	104 116.40	-	-	40.00	104 116.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016.00	490.27	988 384.32	2 016.00	988 384.32	-	-	2 016.00	988 384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28.40	13 322.10	378 347.64	28.40	378 347.64	-	-	28.40	378 347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45 838.00	1 245 876.84	27.18	1 245 876.84	-	-	27.18	1 245 876.84	100.00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60	0.24	45 795.60	-	-	0.24	45 795.60	100.00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 643.00	906 597.13	4.91	906 597.13	-	-	4.91	906 597.13	100.00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 834.00	871 083.36	5.04	871 083.36	-	-	5.04	871 083.36	100.00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 536.00	1 548 578.88	9.83	1 548 578.88	-	-	9.83	1 548 578.88	100.00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 949.00	1 066 474.84	7.16	1 066 474.84	-	-	7.16	1 066 474.84	100.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
459	-арматура AIII d10	тн	3.22	190 815.00	614 424.30	3.22	614 424.30	-	-	3.22	614 424.30	100.00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 610.00	2 718 575.40	17.14	2 718 575.40	-	-	17.14	2 718 575.40	100.00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91.60	33 495.00	3 068 142.00	91.60	3 068 142.00	-	-	91.60	3 068 142.00	100.00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 815.00	358 732.20	1.88	358 732.20	-	-	1.88	358 732.20	100.00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 645.00	75 704.45	0.41	75 704.45	-	-	0.41	75 704.45	100.00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 536.00	946 791.36	6.01	946 791.36	-	-	6.01	946 791.36	100.00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26.80	26 002.90	696 877.72	26.80	696 877.72	-	-	26.80	696 877.72	100.00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.15	190 815.00	219 437.25	1.15	219 437.25	-		1.15	219 437.25	100.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80		-	40.00	411 634.80	100.00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
470	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724.00	1 158.29	838 601.96	724.00	838 601.96	-	-	724.00	838 601.96	100.00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	351.49	156 061.56		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20	-	-	20.00	32 722 814.20	100.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11.60	105 642.20	1 225 449.52	11.60	1 225 449.52	-	-	11.60	1 225 449.52	100.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68		-	56.40	1 577 857.68	56.40	1 577 857.68	100.00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68		-	0.34	35 071.68	0.34	35 071.68	100.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28 198.75	8 403 227.50		-		-	-	-	0.00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.54	181 690.00	1 733 322.60		-		-	-	-	0.00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.03	176 860.00	1 420 185.80		-		-	-	-	0.00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.30	164 246.30	542 012.79		-		-	-	-	0.00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	181 422.00	439 041.24		-		-	-	-	0.00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	733.38	1 048 733.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470.00	10 491.75	15 422 872.50		-		-	-	-	0.00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.35	1 287 864.00		-		-	-	-	0.00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	136 335.00	659 861.40		-		-	-	-	0.00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 413.00	1 876 464.00		-		-	-	-	0.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328.00	1 380.59	1 833 423.52		-		-	-	-	0.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112.00	1 380.60	154 627.20		-		-	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 906.57	423 258.54		-		-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	6 150.02	172 200.56		-		-	-	-	0.00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0.06	123 836.00	7 430.16		-		-	-	-	0.00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.06	95 225.50	5 713.53		-		-	-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	570 408.00	832 795.68		-		-	-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-	381.00	1 532 050.53	381.00	1 532 050.53	100.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-	134.00	1 016 580.28	134.00	1 016 580.28	100.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-	36.00	8 004 482.64	36.00	8 004 482.64	100.00%
504	- то же П800.124.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-	8.00	2 300 090.64	8.00	2 300 090.64	100.00%
505	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44		-	736.00	852 501.44	736.00	852 501.44	100.00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-	8.80	246 186.60	8.80	246 186.60	100.00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-	0.69	63 035.64	0.69	63 035.64	100.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синє Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	304 150.29	608 300.58		-		-	-	-	0.00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2.21	384 569.00	849 897.49		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890.00	1 465.49	14 493 696.10	9 890.00	14 493 696.10	-	-	9 890.00	14 493 696.10	100.00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335.00	3 131.39	7 311 795.65		-		-	-	-	0.00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569.00	361.34	928 282.46		-		-	-	-	0.00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	176 860.00	68 975.40		-		-	-	-	0.00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7 606.14	1 688 563.08		-		-	-	-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	43 624.00	451 508.40		-		-	-	-	0.00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84.00	2 927.98	245 950.32		-		-	-	-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08		-		-	-	-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40		-		-	-	-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 640.00	72 448.00		-		-	-	-	0.00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
527	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
528	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-			-		
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	10 336.53	6 718 743.60	650.00	6 718 743.60	-		650.00	6 718 743.60	100.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
534	*Крайние опоры №1 и 4*						-		-	-	-	
Нов 5.25	Отсыпка скальным грунтом	м3	678.74	2 879.46	1 954 404.68	678.74	1 954 404.68	-	-	678.74	1 954 404.68	100.00%
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	504.38	2 945 579.20	5 840.00	2 945 579.20	-	-	5 840.00	2 945 579.20	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37.20	13 322.10	495 582.12	37.20	495 582.12	-	-	37.20	495 582.12	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72	628.00	13 135 712.72	-	-	628.00	13 135 712.72	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45 838.00	1 195 455.04	26.08	1 195 455.04	-	-	26.08	1 195 455.04	100.00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 643.00	1 375 590.35	7.45	1 375 590.35	-	-	7.45	1 375 590.35	100.00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94	6.41	1 107 865.94	-	-	6.41	1 107 865.94	100.00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44 845.60	5 471 163.20	122.00	5 471 163.20	-	-	122.00	5 471 163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71.60	35 468.30	2 539 530.28	71.60	2 539 530.28	-	-	71.60	2 539 530.28	100.00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35		-	1.89	360 640.35	100.00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.16	184 643.00	214 185.88	1.16	214 185.88		-	1.16	214 185.88	100.00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90		-	0.06	10 368.90	100.00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59		-	3.19	531 648.59	100.00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	27 976.10	548 331.56	19.60	548 331.56	-	-	19.60	548 331.56	100.00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 645.00	9 998.70	0.06	9 998.70	-	-	0.06	9 998.70	100.00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 815.00	12 097.05	0.07	12 097.05	-	-	0.07	12 097.05	100.00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 643.00	121 864.38	0.66	121 864.38	-	-	0.66	121 864.38	100.00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
557	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436.00	1 158.29	1 663 304.44	1 436.00	1 663 304.44	-	-	1 436.00	1 663 304.44	100.00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	351.50	38 665.00		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
Нов 5.26	Отсыпка скальным грунтом	м3	894.81	2 879.46	2 576 569.60	894.81	2 576 569.60	-	-	894.81	2 576 569.60	100.00%
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	503.26	1 107 172.00	2 200.00	1 107 172.00	-	-	2 200.00	1 107 172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32.40	13 322.20	431 639.28	32.40	431 639.28	-	-	32.40	431 639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45 838.00	1 235 792.48	26.96	1 235 792.48	-	-	26.96	1 235 792.48	100.00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	190 815.00	53 428.20	0.28	53 428.20	-	-	0.28	53 428.20	100.00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.59	184 643.00	847 511.37	4.59	847 511.37	-	-	4.59	847 511.37	100.00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.10	172 834.00	881 453.40	5.10	881 453.40	-	-	5.10	881 453.40	100.00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63	9.83	1 638 277.63	-	-	9.83	1 638 277.63	100.00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 610.00	1 135 647.60	7.16	1 135 647.60	-	-	7.16	1 135 647.60	100.00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
569	-арматура AIII d10	тн	3.32	190 815.00	633 505.80	3.32	633 505.80	-	-	3.32	633 505.80	100.00%
570	-арматура AIII d32	тн	17.38	158 610.00	2 756 641.80	17.38	2 756 641.80	-	-	17.38	2 756 641.80	100.00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87.80	33 495.00	2 940 861.00	87.80	2 940 861.00	-	-	87.80	2 940 861.00	100.00%
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.02	174 444.00	3 488.88	0.02	3 488.88	-	-	0.02	3 488.88	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	100.00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 645.00	72 011.55	0.39	72 011.55	-		0.39	72 011.55	100.00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6.02	166 661.00	1 003 299.22	6.02	1 003 299.22	-	-	6.02	1 003 299.22	100.00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	26 764.85	738 709.86	27.60	738 709.86	-	-	27.60	738 709.86	100.00%
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	174 444.00	1 744.44	0.01	1 744.44	-	-	0.01	1 744.44	100.00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.13	190 815.00	215 620.95	1.13	215 620.95	-	-	1.13	215 620.95	100.00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80	-	-	40.00	411 634.80	100.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
581	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1 158.29	625 476.60	540.00	625 476.60	-	-	540.00	625 476.60	100.00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728.00	351.49	255 884.72		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение		0.00				-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20		-	20.00	32 722 814.20	100.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16		-	52.00	34 532 008.16	100.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12		-	11.60	1 228 042.12	100.00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68	56.40	1 577 857.68	-	-	56.40	1 577 857.68	100.00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68	0.34	35 071.68	-	-	0.34	35 071.68	100.00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27 976.23	8 336 916.54	298.00	8 336 916.54	-	-	298.00	8 336 916.54	100.00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 691.00	1 722 430.68	9.48	1 722 430.68	-	-	9.48	1 722 430.68	100.00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.79	176 860.00	1 377 739.40	7.79	1 377 739.40	-	-	7.79	1 377 739.40	100.00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36	3.16	519 017.36	-	-	3.16	519 017.36	100.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230 889.00	558 751.38	2.42	558 751.38	-	-	2.42	558 751.38	100.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	778.68	1 113 512.40		-		-	-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	745.55	96 921.50		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно		0.00				-		-	-	-	
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460.00	10 491.75	15 317 955.00		-		-	-	-	0.00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.40	1 208 922.00		-		-	-	-	0.00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.80	136 334.60	654 406.08		-		-	-	-	0.00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320.00	1 413.02	1 865 186.40		-		-	-	-	0.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320.00	1 380.59	1 822 378.80		-		-	-	-	0.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110.00	1 380.57	151 862.70		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1 907.15	419 573.00		-		-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56.00	3 294.07	184 467.92		-		-	-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.22	1 577 038.08		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570 406.00	832 792.76		-		-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью		0.00				-		-	-	-	
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53		-	381.00	1 532 050.53	381.00	1 532 050.53	100.00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28		-	134.00	1 016 580.28	134.00	1 016 580.28	100.00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64		-	36.00	8 004 482.64	36.00	8 004 482.64	100.00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64		-	8.00	2 300 090.64	8.00	2 300 090.64	100.00%
614	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 158.29	866 400.92		-	748.00	866 400.92	748.00	866 400.92	100.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60		-	8.80	246 186.60	8.80	246 186.60	100.00%
616	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.69	91 356.00	63 035.64		-	0.69	63 035.64	0.69	63 035.64	100.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48.00	4 188.62	201 053.76		-		-	-	-	0.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372.00	1 380.58	513 575.76		-		-	-	-	0.00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30		-		-	-	-	0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81		-		-	-	-	0.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	728 365.61	1 456 731.22		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы		0.00				-		-	-	-	
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1 465.54	13 439 001.80	9 170.00	13 439 001.80	-	-	9 170.00	13 439 001.80	100.00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	3 096.62	7 013 844.30		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.37	176 860.00	65 438.20		-		-	-	-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2265.00	397.45	900 224.25		-		-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7 606.15	1 597 291.50		-		-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.26	43 624.00	229 462.24		-		-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 629.04	123 807.04		-		-	-	-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.40	6 494.80		-		-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1.90	22 638.30	43 012.77		-		-	-	-	0.00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**						-		-	-	-	
	Усиление фундаментов опор						-		-	-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440.00	1 560.30	2 246 832.00		-		-	-	-	0.00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24.00	4 910.42	117 850.08		-		-	-	-	0.00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48.00	11 761.14	564 534.72		-		-	-	-	0.00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8.27	524 867.00	4 340 650.09		-		-	-	-	0.00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240.00	48 390.90	11 613 816.00		-		-	-	-	0.00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1.80	89 332.80	160 799.04		-		-	-	-	0.00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2.96	89 680.00	265 452.80		-		-	-	-	0.00%
	Усиление стоек промежуточных опор						-		-	-	-	
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14.78	130 902.00	1 934 731.56		-		-	-	-	0.00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14.78	297 084.00	4 390 901.52		-		-	-	-	0.00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195.84	149.25	29 229.12		-		-	-	-	0.00%
	Усиление ригелей опор				-		-		-	-	-	
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19.63	180 153.00	3 536 403.39		-		-	-	-	0.00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19.63	166 487.00	3 268 139.81		-		-	-	-	0.00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125.00	149.30	18 662.50		-		-	-	-	0.00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8.50	106 583.00	905 955.50		-		-	-	-	0.00%
	Пролетные строения						-		-	-	-	
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471.00	1 482.74	12 560 290.54		-		-	-	-	0.00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9.50	383 303.00	3 641 378.50		-		-	-	-	0.00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42.00	161 697.50	6 791 295.00		-		-	-	-	0.00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84.00	1 339.96	112 556.64		-		-	-	-	0.00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84.00	6 273.37	526 963.08		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5.92	393 412.00	2 328 999.04		-		-	-	-	0.00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5.00	85 283.87	426 419.35		-		-	-	-	0.00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187.74	27 221.00	5 110 470.54		-		-	-	-	0.00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6.84	159 811.00	1 093 107.24		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно				-		-		-	-	-	
658	Демонтажные работы	тн	840.25	2 419.00	2 032 564.75		-		-	-	-	0.00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69.90	30 463.00	2 129 363.70		-		-	-	-	0.00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109.60	9 633.00	10 688 776.80		-		-	-	-	0.00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298.23	1 355.00	1 759 101.65		-		-	-	-	0.00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109.60	997.65	1 106 992.44		-		-	-	-	0.00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73.00	23 384.50	1 707 068.50		-		-	-	-	0.00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874.00	1 479.50	1 293 083.00		-		-	-	-	0.00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874.00	1 131.10	988 581.40		-		-	-	-	0.00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14.00	16 686.90	233 616.60		-		-	-	-	0.00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216.00	17 230.30	3 721 744.80		-		-	-	-	0.00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6.78	622 116.00	4 217 946.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с подходами						-		-	-	-	
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95.00	4 194.00	400 107.60		-		-	-	-	0.00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6.70	27 221.00	182 380.70		-		-	-	-	0.00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98.22	36 486.00	3 583 654.92		-		-	-	-	0.00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28.00	193 133.60	5 407 740.80		-		-	-	-	0.00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2.00	250 179.80	500 359.60		-		-	-	-	0.00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4.00	86 504.20	346 016.80		-		-	-	-	0.00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2.00	96 085.00	192 170.00		-		-	-	-	0.00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574.00	1 127.00	646 898.00		-		-	-	-	0.00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5.60	39 443.10	220 881.36		-		-	-	-	0.00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 777.80	1 303 341.00		-		-	-	-	0.00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345.00	3 832.00	1 322 040.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245.00	3 235.50	792 697.50		-		-	-	-	0.00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27.64	113 419.00	3 134 901.16		-		-	-	-	0.00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4.00	93 544.90	374 179.60		-		-	-	-	0.00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144.00	5 524.89	795 584.16		-		-	-	-	0.00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4.00	36 044.30	144 177.20		-		-	-	-	0.00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76.00	7 556.80	574 316.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 459 495 254.13**		**2 196 782 821.34**		**33 426 066.22**		**2 230 208 887.56**	**64.47%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")**											
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255 069.50	53 054 456.00	178.00	45 402 371.00	-	-	178.00	45 402 371.00	85.58%
3	**Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")**											
4	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365 026.18	17 521 256.64				-		-	0.00%
5	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4 461 740.00	242 268 020.26						-	0.00%
6	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46 541 640.00	182 117 437.32	2.288	106 487 272.32	-	-	2.29	106 487 272.32	58.47%
7	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК16+93	шт	1	5 654 594.94	5 654 594.94				-	-	-	0.00%
8	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК17+19	шт	1	5 645 899.82	5 645 899.82		-		-	-	-	0.00%
Нов 8.1	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией	шт	1	17 841 930.23	17 841 930.23	0.75	13 381 447.67		-	0.75	13 381 447.67	75.00%
Нов 8.2	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией	шт	1	15 071 529.61	15 071 529.61	1.00	15 071 529.61			1.00	15 071 529.61	100.00%
11	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	1 783 919.70	1 783 919.70		-				-	0.00%
12	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	8 956 751.95	8 956 751.95				-			0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**549 915 796.47**		**180 342 620.60**		**-**		**180 342 620.60**	**32.79%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Переустройство кабеля связи от ПК111+12	шт	1	1 447 181.77	1 447 181.77		-		-	-	-	0.00%
2	Переустройство кабеля связи от ПК117+81	шт	1	1 562 803.30	1 562 803.30		-		-	-	-	0.00%
3	Переустройство кабеля связи на ПК86+57	шт	1	5 679 121.57	5 679 121.57	0.50	2 839 560.79		-	0.50	2 839 560.79	50.00%
4	Переустройство кабеля связи на ПК10+12	шт	1	1 908 286.00	1 908 286.00		-		-	-	-	0.00%
5	Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90	шт	1	919 670.56	919 670.56	0.50	459 835.28		-	0.50	459 835.28	50.00%
6	Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10	шт	1	1 191 506.20	1 191 506.20	0.50	595 753.10		-	0.50	595 753.10	50.00%
7	Переустройство кабеля связи на ПК86+51	шт	1	7 157 770.69	7 157 770.69	0.50	3 578 885.35		-	0.50	3 578 885.35	50.00%
8	Переустройство кабеля связи на ПК117+88	шт	1	2 685 059.14	2 685 059.14		-		-	-	-	0.00%
9	Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00	шт	1	791 007.70	791 007.70	0.50	395 503.85		-	0.50	395 503.85	50.00%
10	Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67	шт	1	1 203 557.52	1 203 557.52	0.50	601 778.76		-	0.50	601 778.76	50.00%
11	Переустройство кабеля связи на ПК120+03	шт	1	1 607 128.72	1 607 128.72	0.50	803 564.36		-	0.50	803 564.36	50.00%
12	Переустройство кабеля связи на ПК138+92	шт	1	2 336 356.44	2 336 356.44	0.50	1 168 178.22		-	0.50	1 168 178.22	50.00%
13	Переустройство кабеля связи на ПК155+59	шт	1	2 240 390.37	2 240 390.37	0.50	1 120 195.19		-	0.50	1 120 195.19	50.00%
14	Переустройство кабеля связи на ПК147+83	шт	1	2 064 707.75	2 064 707.75	0.50	1 032 353.88		-	0.50	1 032 353.88	50.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**32 794 547.73**		**12 595 608.76**		**-**		**12 595 608.76**	**38.41%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28 244 497.53	28 244 497.53	1.00	28 244 497.53	-	-	1.00	28 244 497.53	100.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25 578 592.29	383 678 884.35	14.75	377 284 236.28	-	-	14.75	377 284 236.28	98.33%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**411 923 381.88**		**405 528 733.81**		-		**405 528 733.81**	**98.45%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661.83	281 661.83	1	281 661.83	-	-	1	281 661.83	100.00%
2	Демонтаж пескобазы	шт	1	2 938 545.26	2 938 545.26	0.95	2 792 205.71			0.95	2 792 205.71	95.02%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1 089 483.22	1 089 483.22	0.81	886 512.50			0.81	886 512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098.54	424 098.54	0.97	409 848.83			0.97	409 848.83	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521.10	26 521.10	0.58	15 302.67			0.58	15 302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945.83	170 945.83	0.94	160 962.59			0.94	160 962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758.25	654 758.25	0.99	649 585.66			0.99	649 585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888.62	223 888.62	0.99	222 925.90		-	0.99	222 925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**						-			-	-	
9	Земляные работы	м3	1673.76	1 210.00	2 025 249.60	1 673.76	2 025 249.60		-	1 673.76	2 025 249.60	100.00%
10	Фундаменты под здание	м3	98.54	59 811.00	5 893 775.94	98.54	5 893 775.94	-	-	98.54	5 893 775.94	100.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33 763.00	153 284.02	4.54	153 284.02	-	-	4.54	153 284.02	100.00%
12	Стены	м2	502.65	23 940.00	12 033 441.00	150.80	3 610 032.30	-	-	150.80	3 610 032.30	30.00%
13	Перегородки	м2	523.20	4 881.00	2 553 739.20		-		-	-	-	0.00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25.24	7 178.00	181 172.72		-		-	-	-	0.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790.11	140 790.11		-		-	-	-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23 331.00	3 090 890.88		-		-	-	-	0.00%
17	Двери	м2	80.73	16 222.00	1 309 537.17		-		-	-	-	0.00%
18	Витражи	м2	61.03	39 433.00	2 406 595.99		-		-	-	-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4 354.92	1 154 053.80	46.00	200 326.32	-	-	46.00	200 326.32	17.36%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577.91	8 824.00	5 099 477.84		-		-	-	-	0.00%
21	Полы	м2	882.65	5 551.00	4 899 590.15	294.22	1 633 196.72	-	-	294.22	1 633 196.72	33.33%
22	Кровля	м2	338.33	5 392.00	1 824 275.36		-		-	-	-	0.00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10 644.52	5 077 436.04		-		-	-	-	0.00%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635.56	2 335 626.72		-		-	-	-	0.00%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1 902.08	6 487 038.13		-		-	-	-	0.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6 857.24	8 679 551.53		-		-	-	-	0.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359.78	653 439.12		-		-	-	-	0.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414 598.00	517 003.71		-		-	-	-	0.00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1 461 355.34	4 384 066.02		-		-	-	-	0.00%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43.97	37 136.00	1 632 869.92		-		-	-	-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2 261.00	182 417.48		-		-	-	-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754.59	6 250 754.59		-		-	-	-	0.00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925.58	1 581 925.58		-		-	-	-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584.56	1 124 584.56	0.20	224 916.91	-	-	0.20	224 916.91	20.00%
35	Канализация	шт	1	711 756.18	711 756.18	0.20	142 351.24	-	-	0.20	142 351.24	20.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 324.18	268 324.18		-		-	-	-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516.50	2 988 516.50		-		-	-	-	0.00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694 048.63	694 048.63		-		-	-	-	0.00%
39	Технологическое оборудование	компл	1	5 326 098.32	5 326 098.32		-		-	-	-	0.00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923.38	233 923.38		-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом пропуска**						-			-	-	
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647.57	460.00	1 677 882.20	3 539.93	1 628 367.80	-	-	3 539.93	1 628 367.80	97.05%
42	Приямок и подпольные каналы	м3	0.326	24 910.00	8 120.66		-		-	-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4 315.00	362 330.55	83.97	362 330.55	-	-	83.97	362 330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11 585.00	678 000.54	38.72	448 571.20	-	-	38.72	448 571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33 833.00	1 056 942.92		-		-	-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15 282.00	65 101.32	4.26	65 101.32	-	-	4.26	65 101.32	100.00%
47	Двери	м2	39.06	15 649.00	611 249.94		-		-	-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.19	17 031.42	18.00	17 031.42	-	-	18.00	17 031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7 592.00	2 169 110.32	285.71	2 169 110.32	-	-	285.71	2 169 110.32	100.00%
	Асфальтобетонное покрытие				-		-		-	-	-	
50	Устройвство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1 343.60	23 042.74		-		-	-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56 041.29		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114.30	429.70	49 114.71		-		-	-	-	0.00%
53	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2 178.20	248 968.26		-		-	-	-	0.00%
54	Устрйоство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1 896.50	216 769.95		-		-	-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27 036.50	11 670 034.86	431.64	11 670 034.87	-	-	431.64	11 670 034.87	100.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8 372.70	4 893 843.15	526.05	4 404 458.84	-	-	526.05	4 404 458.84	90.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696.70	394 180.20	6.00	394 180.20	-	-	6.00	394 180.20	100.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1 307.10	2 079 209.20	636.28	831 681.59	-	-	636.28	831 681.59	40.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14 797.40	6 222 306.70	420.50	6 222 306.70	-	-	420.50	6 222 306.70	100.00%
60	Входная группа	шт	2	348 004.03	696 008.06	2.00	696 008.06	-	-	2.00	696 008.06	100.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2 254.00	177 434.88		-		-	-	-	0.00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894.51	2 222 894.51	0.90	2 000 605.06	-	-	0.90	2 000 605.06	90.00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471.92	257 471.92	1.00	257 471.92	-	-	1.00	257 471.92	100.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887.15	211 887.15	1.00	211 887.15	-	-	1.00	211 887.15	100.00%
65	Канализация	шт	1	596 582.71	596 582.71	1.00	596 582.71	-	-	1.00	596 582.71	100.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350.76	152 350.76		-		-	-	-	0.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923.52	929 923.52	0.90	836 931.17		-	0.90	836 931.17	90.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715.51	291 715.51		-		-	-	-	0.00%
69	Технологическое оборудование	компл	1	1 439 412.14	1 439 412.14		-		-	-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520.12	55 520.12		-		-	-	-	0.00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**						-		-	-	-	
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1 048.00	13 898 135.84	13 072.51	13 699 990.48	-	-	13 072.51	13 699 990.48	98.57%
72	Земляные работы	м3	987.84	3 853.00	3 806 147.52	691.91	2 665 929.23	-	-	691.91	2 665 929.23	70.04%
73	Фундаменты	м3	44.377	47 323.00	2 100 052.77	22.19	1 050 026.39	-	-	22.19	1 050 026.39	50.00%
74	Стены	м3	65.63	34 642.00	2 273 554.46	45.68	1 582 446.57	-	-	45.68	1 582 446.57	69.60%
75	Окна	м2	84.44	11 187.00	944 630.28	84.44	944 630.28	-	-	84.44	944 630.28	100.00%
76	Двери	м2	20.16	46 054.00	928 448.64	10.08	464 224.32	-	-	10.08	464 224.32	50.00%
77	Ворота	шт	8	609 862.51	4 878 900.08	8.00	4 878 900.08	-	-	8.00	4 878 900.08	100.00%
78	Устройство ДПС	шт	2	45 951.65	91 903.30	2.00	91 903.30		-	2.00	91 903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7 372.20	20 999 859.14	2 706.09	19 949 866.19	-	-	2 706.09	19 949 866.19	95.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31.60	49 980.10	1 579 371.16	28.44	1 421 434.04	-	-	28.44	1 421 434.04	90.00%
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1.01	102 004.00	103 024.04	1.01	103 024.04	-	-	1.01	103 024.04	100.00%
82	Покрытие	м2	27.00	135 906.16	3 669 466.32	27.00	3 669 466.32		-	27.00	3 669 466.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9 187.52	1 745 628.80	190.00	1 745 628.80	-	-	190.00	1 745 628.80	100.00%
84	Кровля	м2	3169.40	5 017.50	15 902 464.50	3 169.40	15 902 464.50	-	-	3 169.40	15 902 464.50	100.00%
85	Крыша	м2	4040.00	5 120.99	20 688 799.60	4 040.00	20 688 799.60	-	-	4 040.00	20 688 799.60	100.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	1 182.00	9 259 447.58	7 050.23	8 333 367.13	-	-	7 050.23	8 333 367.13	90.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13 130.00	14 761 008.60	1 011.80	13 284 907.74	-	-	1 011.80	13 284 907.74	90.00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414.00	2 502.50	1 036 035.00	297.00	743 242.50	-	-	297.00	743 242.50	71.74%
89	Отопление	шт	1	12 935 326.07	12 935 326.07	0.90	11 641 793.46	-	-	0.90	11 641 793.46	90.00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738.21	3 302 738.21	1.00	3 302 738.21	-	-	1.00	3 302 738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256.89	2 727 256.89	1.00	2 727 256.89	-	-	1.00	2 727 256.89	100.00%
92	Канализация	шт	1	683 676.80	683 676.80	1.00	683 676.80	-	-	1.00	683 676.80	100.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211.56	178 211.56		-		-	-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434.89	2 514 434.89	0.90	2 262 991.40	-	-	0.90	2 262 991.40	90.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417.13	801 417.13		-			-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	компл	1	2 894 591.15	2 894 591.15		-			-	-	0.00%
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**						-			-	-	
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2 310.00	3 103 392.60	1 343.46	3 103 392.60	-	-	1 343.46	3 103 392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13 174.33	1 317 433.00	100.00	1 317 433.00	-	-	100.00	1 317 433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24 067.00	526 104.62	21.86	526 104.62	-	-	21.86	526 104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5 545.60	267 297.92	48.20	267 297.92	-	-	48.20	267 297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492 120.66	984 241.32	2.00	984 241.32	-	-	2.00	984 241.32	100.00%
102	Двери	шт	7	61 463.59	430 245.13		-			-	-	0.00%
103	Окна	м2	24.36	19 931.00	485 519.16	24.36	485 519.16		-	24.36	485 519.16	100.00%
104	Устройство ДСП-1,2	шт	2	40 192.95	80 385.90	2	80 385.90	-	-	2	80 385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.56	4 571.00	2 411 467.62	501.18	2 290 902.92	-	-	501.18	2 290 902.92	95.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13 253.00	440 132.13	33.21	440 132.13	-	-	33.21	440 132.13	100.00%
107	Кровля	м2	483.30	6 391.20	3 088 866.96	483.30	3 088 866.96	-	-	483.30	3 088 866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1 622 065.80	2 233.28	1 540 962.51	-	-	2 233.28	1 540 962.51	95.00%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6 572.00	5 791 706.44	837.21	5 502 121.12	-	-	837.21	5 502 121.12	95.00%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105.99	2 390.00	253 316.10	105.99	253 316.10	-	-	105.99	253 316.10	100.00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206.90	3 762 206.90	0.90	3 385 986.21		-	0.90	3 385 986.21	90.00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545.69	315 545.69	1.00	315 545.69		-	1	315 545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466.01	130 466.01	1.00	130 466.01	-	-	1.00	130 466.01	100.00%
114	Канализация	шт	1	206 166.87	206 166.87	1.00	206 166.87	-	-	1.00	206 166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631.14	153 631.14		-		-	-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269.93	1 759 269.93	1.00	1 759 269.93	-	-	1.00	1 759 269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751.16	178 751.16		-			-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	компл	1	2 437 373.19	2 437 373.19		-			-	-	0.00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**						-			-	-	
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559 889.10	1 410.30	559 889.10	-	-	1 410.30	559 889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37 277.30	5 112 581.70	137.15	5 112 581.70		-	137.15	5 112 581.70	100.00%
121	Стены	м3	440.95	23 371.20	10 305 530.64	352.76	8 244 424.51	-	-	352.76	8 244 424.51	80.00%
122	Перегородки, с утеплением	м2	199.87	4 289.00	857 242.43	39.97	171 448.49	-	-	39.97	171 448.49	20.00%
123	Окна	м2	112.22	16 925.00	1 899 289.65	56.11	949 661.75	-	-	56.11	949 661.75	50.00%
124	Ворота	тн	5.54	343 574.00	1 903 399.96		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	Двери	м2	28.77	31 160.00	896 473.20		-		-	-	-	0.00%
126	Рамки Р-1,2,3	тн	0.056	288 813.00	16 173.53		-		-	-	-	0.00%
127	Подпольные каналы	м2	6.70	9 865.00	66 095.50		-		-	-	-	0.00%
128	Лоток	м3	3.46	69 984.00	242 144.64		-		-	-	-	0.00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7 954.47	1 336 350.96	153.00	1 217 033.91	-	-	153.00	1 217 033.91	91.07%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98 167.49	294 502.47		-		-	-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438.85	1 266 877.70		-		-	-	-	0.00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278 266.25	278 266.25		-		-	-	-	0.00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46 554.99	93 109.98		-		-	-	-	0.00%
134	Подвесные пути	шт	1	3 357 066.85	3 357 066.85	0.70	2 349 946.80	-	-	0.70	2 349 946.80	70.00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1.67	63 044.00	105 283.48		-		-	-	-	0.00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37 543.02	4 580 248.44	86.00	3 228 699.72	-	-	86.00	3 228 699.72	70.49%
137	Полы	м2	801.59	5 806.00	4 654 031.54		-		-	-	-	0.00%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2 838 641.92		-		-	-	-	0.00%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14 321.80	12 857 395.95		-		-	-	-	0.00%
140	Кровля	м2	939.04	7 256.00	6 813 674.24		-		-	-	-	0.00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51 326.26	513 262.60		-		-	-	-	0.00%
142	Козырек	шт	1	121 445.61	121 445.61		-		-	-	-	0.00%
143	Устрйство пандуса и отмостки	м2	99.40	5 505.99	547 295.41		-		-	-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349.11	6 535 349.11		-		-	-	-	0.00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392.77	3 507 392.77		-		-	-	-	0.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774.81	2 859 774.81		-		-	-	-	0.00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337.46	1 171 337.46		-		-	-	-	0.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 109.87	161 109.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840.03	10 598 840.03		-		-	-	-	0.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291.84	466 291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9 220 022.19	9 220 022.19		-		-	-	-	0.00%
11-7	**Котельная со складами угля и золы**						-		-	-	-	
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530 563.72	1 257.26	530 563.72	-	-	1 257.26	530 563.72	100.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32 235.00	3 236 909.76	100.42	3 236 909.76	-	-	100.42	3 236 909.76	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23 399.00	5 477 939.89	234.11	5 477 939.89	-	-	234.11	5 477 939.89	100.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3 963.00	123 764.49	31.23	123 764.49	-	-	31.23	123 764.49	100.00%
156	Перемычки	шт	36	5 594.45	201 400.20	36.00	201 400.20	-	-	36.00	201 400.20	100.00%
157	Окна	м2	5.87	18 205.00	106 863.35	5.87	106 863.35	-	-	5.87	106 863.35	100.00%
158	Двери	м2	8.61	26 916.00	231 746.76		-		-	-	-	0.00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748.88	1 317 748.88	1.00	1 317 748.88		-	1.00	1 317 748.88	100.00%
160	Полы	м2	273.46	4 245.00	1 160 820.72	273.46	1 160 829.21	-	-	273.46	1 160 829.21	100.00%
161	Покрытие	м2	225.00	6 203.92	1 395 882.00	225.00	1 395 882.00	-	-	225.00	1 395 882.00	100.00%
162	Кровля	м2	330.76	4 903.00	1 621 716.28	330.76	1 621 716.28	-	-	330.76	1 621 716.28	100.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772 333.32	1 306.27	617 866.66	-	-	1 306.27	617 866.66	80.00%
164	Наружная отделка	м2	460.05	10 895.00	5 012 244.75	460.05	5 012 244.75		-	460.05	5 012 244.75	100.00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1.64	509 841.00	836 139.24	0.49	250 841.77	-	-	0.49	250 841.77	30.00%
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130.65	2 447.00	319 700.55		-		-	-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215 938.92	215 938.92		-		-	-	-	0.00%
168	Вентиляция	шт	1	110 581.10	110 581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600.71	85 600.71		-		-	-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52 093.15	52 093.15	1.00	52 093.15	-	-	1.00	52 093.15	100.00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6 589 269.35	6 589 269.35	0.70	4 612 488.55		-	0.70	4 612 488.55	70.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Электроосвещение	шт	1	4 304 306.09	4 304 306.09	0.50	2 152 153.05	-	-	0.50	2 152 153.05	50.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940.13	56 940.13		-		-	-	-	0.00%
11-8	**Пескобаза**						-		-	-	-	
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271 811.43	696.06	271 811.43	-	-	696.06	271 811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.066	32 112.00	1 736 167.39	54.07	1 736 167.39	-	-	54.07	1 736 167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21 941.00	3 251 743.96	148.20	3 251 743.96	-	-	148.20	3 251 743.96	100.00%
177	Окна	м2	11.37	14 026.00	159 475.62	11.37	159 475.62	-	-	11.37	159 475.62	100.00%
178	Ворота	тн	2.191	377 357.00	826 789.19	2.19	826 789.19	-	-	2.19	826 789.19	100.00%
179	Перемычки	шт	22	9 356.84	205 850.48	22.00	205 850.48	-	-	22.00	205 850.48	100.00%
180	Покрытие	м2	216.00	9 385.04	2 027 168.64	216.00	2 027 168.64	-	-	216.00	2 027 168.64	100.00%
181	Кровля	м2	219.60	5 482.30	1 203 913.08	219.60	1 203 913.08	-	-	219.60	1 203 913.08	100.00%
182	Полы	м2	250.32	4 156.00	1 040 329.92	250.32	1 040 329.92	-	-	250.32	1 040 329.92	100.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439 998.30	558.73	351 998.64	-	-	558.73	351 998.64	80.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10 931.00	4 428 366.72	405.12	4 428 366.72	-	-	405.12	4 428 366.72	100.00%
185	Устройство пандуса	м2	40.18	5 526.00	222 034.68		-		-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131.26	144 131.26		-		-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498.00	415 498.00		-		-	-	-	0.00%
11-9	**Автозаправочный пункт**						-		-	-	-	
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38 535.72		-		-	-	-	0.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36 851.00	197 079.15		-		-	-	-	0.00%
190	Стены	м3	10.08	29 271.00	295 051.68		-		-	-	-	0.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2 705.60	16 233.60		-		-	-	-	0.00%
192	Окна	м2	3.06	21 377.00	65 413.62		-		-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867 866.00	112 822.58		-		-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2 593.00	59 275.98		-		-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7 953.94	71 585.46		-		-	-	-	0.00%
196	Кровля	м2	8.90	9 522.00	84 745.80		-		-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1 305.00	43 378.20		-		-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	40.32	14 639.00	590 244.48		-		-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455.34	61 455.34		-		-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	15.54	2 381.00	37 000.74		-		-	-	-	0.00%
201	Отопление	шт	1	25 910.49	25 910.49		-		-	-	-	0.00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2 468 194.56	2 468 194.56		-		-	-	-	0.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915.18	676 915.18		-		-	-	-	0.00%
204	Автоматизация	шт	1	1 360 620.38	1 360 620.38		-		-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340.12	25 340.12		-		-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063.01	8 205 189.03		-		-	-	-	0.00%
11-9-1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**						-		-	-	-	
208	Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом	компл	1	1 772 153.96	1 772 153.96		-		-	-	-	0.00%
209	Устройство трубопроводов стальных	м	153.3	10 640.00	1 631 112.00		-		-	-	-	0.00%
210	Ограничитель налива	шт	3	40 635.17	121 905.51		-		-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22 653.46	22 653.46		-		-	-	-	0.00%
212	Стул рабочий	шт	1	5 393.68	5 393.68		-		-	-	-	0.00%
213	Пульт дистанционного управления	шт	1	44 925.60	44 925.60		-		-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6 146.29	55 316.61		-		-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и опилок	шт	1	12 152.09	12 152.09		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**						-		-	-	-	
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931.18	12 340 931.18		-		-	-	-	0.00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749.47	690 749.47		-		-	-	-	0.00%
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039.08	4 280 039.08		-		-	-	-	0.00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162.38	50 271 583.87	0.95	47 764 254.26	-		0.95	47 764 254.26	95.01%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447.52	14 867 447.52	0.70	10 407 213.26		-	0.70	10 407 213.26	70.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220.67	8 230 220.67		-			-		0.00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993.69	2 685 993.69	0.20	537 198.74	-	-	0.20	537 198.74	20.00%
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**						-		-	-	-	
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51 338 444.41	51 338 444.41		-		-	-	-	0.00%
11-2	Малые архитектурные формы						-		-	-	-	
216	Урна	шт	5	3 828.76	19 143.80		-		-	-	-	0.00%
217	Скамья	шт	4	80 730.85	322 923.40		-		-	-	-	0.00%
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70 862.93	70 862.93		-		-	-	-	0.00%
219	Контейнер для мусора	шт	3	44 493.72	133 481.16		-		-	-	-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17 750.16	53 250.48		-		-	-	-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22 162.59	7 756 906.50		-		-	-	-	0.00%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164 336.00	9 294 844.16		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356.35**		**333 548 891.88**		-		**333 548 891.88**	**52.25%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-20

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 07.06.2019 -20.06.2019 г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 12 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг.	1	1 987 756.00	1 987 756.00	1	1 987 756.00			1	1 987 756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс.тг.	1	4 315 140.00	4 315 140.00						-	0.00%
Нов 12.1	Пересадка, выкопка и рубка деревьев на территорий КГУ " Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.	тенге		23 853 422.00	23 853 422.00							0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**30 156 318.00**		**1 987 756.00**		**-**		**1 987 756.00**	**6.59%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.